

٢٨٢٧
٨ / ١ / ١٦
السيد اللواء/ رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للآلات والمعدات
(الهيئة القومية للإنتاج الحربي)
حلوان - بريد المصانع - رمز بريدي ٦٦٧٢٦
تحية طيبة... وبعد

نتشرف بالا حاطه بأنه بناء على التقرير الوارد من مديرية الإسكان والمرافق
بسوهاج بشأن مخاطبه سيادتكم لالنتهاء من أعمال مشروع أنشاء المجزر الالى
بحي الكوثر وسبق وان تم إرسال خطاب لسيادتكم
من قبل مديرية الإسكان رقم ١١٧ بتاريخ ٢٠١٧ / ٧ / ٣٠ والمدون به بنود
وأخرها بند ببرنامج زمني مفصل لإنهاء الأعمال بالمشروع
وال تسليم حتى يمكن الاستفادة منه .

برجاء التنبيه بسرعة الانتهاء من جميع الأعمال المتبقية وتسليم المشروع
حتى يمكن الاستفادة منه مع اعتبار الموضوع هام
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريرا في ٢٠١٧/٨/١٥ م

١٥
السكرتير العام
لواء ح مهندس/ عمرو عزمي "

مدير عام
الشئون المالية والإدارية
١٥
" طلعت الزيـبات "

المختص
١٥
امجد الطحان

السيد
د. طيب صبيح
الدكتور الحربي
لجنة التخطيط
بالمستوى
٢٥

محافظة سوهاج
مديرية الإسكان والمرافق
مكتب وكيل الوزارة

السيد الدكتور الوزير / محافظ سوهاج - مكتب سيادته
تحية طيبة وبعد

٨/٤٢٨
٢٠١٧/٨/١٣

نتشرف بأن نرفق طيه مذكرة للعرض علي السيد الدكتور الوزير / المحافظ بخصوص
الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء المجزر الآلي بحي الكوثر مقولة / الهيئة القومية للإنتاج
الحربي - شركة حلوان للآلات والمعدات
برجاء العلم والإحاطة

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا في ٢٠١٧/٨/١٣

وكيل الوزارة

٨١٢
مهندس / برهوم علي عبده



(٣٥٦٨)
السيد مدير
سرعة مخاطبه
لجنة التخطيط
بالمستوى
١٤

مذكرة للعرض علي السيد الدكتور الوزير / محافظ سوهاج

بخصوص / الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء المجزر الآلي بحي الكوثر
مقاوله / الهيئة القومية للإنتاج الحربي - شركة حلوان للآلات و المعدات

تحية طيبة و بعد ،،

بخصوص مشروع إنشاء المجزر الآلي بحي الكوثر نتشرف بعرض التالي :

أولا : الموقف المالي للمشروع :

- ١- تم توقيع العقد بين ديوان عام المحافظة و هيئة الانتاج الحربي (شركة حلوان للآلات و المعدات - مصنع ٩٩٩ الحربي) بتاريخ ٢٠١٢/٦/٢٠ بقيمة تعاقدية (١٤٦٠٠٠٠٠ جنية)
- ٢- تم صرف دفعة مقدمة بقيمة ٥ مليون جنية بتاريخ ٢٠١٢/٦/٢١.
- ٣- تم تسليم الموقع بتاريخ ٢٠١٢/١٠/١٦ لعمل الجسات و التصميمات الهندسية .
- ٤- تم صرف دفعة ثانية بقيمة ٥ مليون جنية بموجب خطاب ضمان بتاريخ ٢٠١٦/٥/١١.
- ٥- قيمة الاعمال المدنية المنفذة بالمشروع طبقا لآخر مستخلص بتاريخ ٢٠١٧/٧/٣٠ (٣.١٠٢.٠٠٠ جنية فقط ثلاثة ملايين و مائة و اثنان الف جنية) .
- ٦- قيمة الاعمال الميكانيكية المشونة بالموقع بدون خصم نسبة التركيبات حوالي ٩.٤٦٠.٠٠٠ جنية فقط تسعة ملايين و أربع مائة و ستون الف جنية)
- ٧- ثانيا : أعمال توصيل المرافق للمشروع :

- ١- تم الانتهاء من توصيل خط مياه للموقع منذ يناير ٢٠١٥ بمعرفة مديرية الاسكان و يتم ضخ المياه للموقع حسب حاجة العمل بمعرفة الوحدة المحلية لحي الكوثر .
- ٢- بالنسبة لاعمال التغذية بالكهرباء تمت ترسية عملية توريد المولدات المطلوبة للمشروع علي شركة بنها للالكترونيات علي أن تقوم مصانع حلوان بتنفيذ الغرف المطلوبة و تم تنفيذ الغرف هيكل خرساني و مباني و بياض داخلي و خارجي فقط و تم تركيب المولدات و خزان الوقود إلا أنه لم يتم الانتهاء من أعمال التشطيبات للغرف حتي تاريخه بما يعوق تشغيل المولدات .
- ٣- بالنسبة لاعمال الصرف الصحي و نظرا لعدم وجود شبكة صرف صحي بالمنطقة تم تكليف استشاري المشروع لعمل رسومات لخزانات صرف تناسب معدلات التصريف المتوقعة للمشروع و تم إعداد الرسومات المطلوبة إلا أنه لم يتم البدء في تنفيذها حتي تاريخه .

ثالثا : الموقف التنفيذي للاعمال حتى تاريخه :

- الاعمال المدنية

- ١- تم الانتهاء من أعمال الاساسات و تركيب مظلة الهنجر و أعمال المباني للحوائط الخارجية و عمال دكة الارضيات و سيراميك الحوائط.
- ٢- تم الانتهاء من أعمال الاساسات و مظلة مبني انتظار المواشي .
- ٣- تم الانتهاء من أساسات و مباني و أعمال بياض محارة و ضهارة للسور الخارجي .
- ٤- تم الانتهاء من أعمال الهيكل الخرساني و المباني و بياض الواجهات لغرف المولدات .
- ٥- تم الانتهاء من قاعدة و حوائط الخزان الارضي .
- ٦- تم الانتهاء من أعمال الهيكل الخرساني و مباني و بياض واجهات غرف الجلود .
- ٨- تم الانتهاء من أعمال الهيكل الخرساني و المباني و البياض الداخلي و الخارجي و تأسيس كهرباء و سيراميك الحوائط للحمامات و البوفية للمبني الاداري .
- ٩- تم الانتهاء من المباني و البياض الداخلي و الخارجي لغرف الامن .

- الاعمال الكهروميكانيكية

- تم تشوين بعض معدات المجرر و تشمل :
- ١- المحرقة ٢- الغلاية ٣- حامل خط التعليق
- ٤- المعدات المستوردة (لوحات كهرباء - مواير - ماكينة ذبح - كومبرسور)
- لم يتم توريد الثلجات للموقع حتى تاريخه .
- لم يتم تركيب أو تشغيل أي من معدات المجرر حتي الان .
- علما بأن جميع الاعمال المذكورة بعاليه غير مكتملة و لا يمكن الاستفادة منها .
- لا يوجد أي أعمال يجري تنفيذها حاليا و العمل متوقف بالمشروع .

ملاحظات عامة على المشروع :

- منذ بداية المشروع و يوجد تقاعس و بطء شديد من الشركة المنفذة في إنهاء الاعمال و تم إرسال العديد من المكاتبات لحث الشركة علي إنهاء الاعمال و تم عقد أكثر من اجتماع مع المسؤولين بالشركة لبحث أسباب التأخير و تم تحرير مستخلص بالاعمال طبقا لآخر موقف تنفيذي بتاريخ ٢٠١٧/٧/٣٠ و تم إرساله لديوان عام المحافظة لاتخاذ اللازم .
- تمت مخاطبة الشركة المنفذة بأكثر من خطاب اخرها بتاريخ ٢٠١٧/٧/٣٠ (مرفق) بخصوص سرعة موافاة المديرية بالتالي :
- ميزانية شبكية للموقع العام و عمل تصميم لشبكة الصرف الصحي للموقع موضحا بها المناسب و مكان خزان التجميع و الاماكن المقترحة لدورات المياه الخارجية
- تقديم كروكي مقترح لاماكن البوابات الخارجية علي الاسوار من الاتجاه البحري و القبلي .
- تقديم كروكي مقترح لمبني الهنجر موضحا به اماكن البوابات و مكان ماكينة الذبح و خزان الدم و الرسومات التنفيذية الخاصة بهم .

- تقديم الرسومات التنفيذية التفصيلية لجميع وحدات المشروع و كذلك تقديم أي مقترح مطلوب لنهوه العمل بالمجزر و جعله جاهز للاستعمال ، إلا أنه حتي تاريخه لم يتم موافاتنا بأي شيء مما سبق .
 - سرعة موافاة المديرية ببرنامج زمني مفصل لانتهاء أعمال المشروع بالكامل بتاريخ نهوه محدد يتم الالتزام به حتي يمكن الاستفادة من المشروع .
 - تأخر الشركة المنفذة (مصنع ٩٩٩ الحربي) في الانتهاء من تشطيب غرف المولدات أدى إلي تأخير توصيل الكهرباء للمشروع و عليه تصبح الشركة المنفذة هي المسؤولة عن تأخر توصيل المرافق للمشروع .
 - تم مخاطبة شبكة مياه حي الكوثر بضرورة انتظام ضخ المياه للموقع منعا لتعطل العمل .
 - و الامر مرفوع لسيادكم لحث الشركة المنفذة علي تكثيف العمل بالموقع حتي يمكن الانتهاء و الاستفادة من المشروع .
- وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام و التقدير

وكيل الوزارة
مهندس / برهوم علي عبده



(٣٠٦٨)

٢٠١٧ / ٨ / ٢٤

السيد اللواء / رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للآلات والمعدات
(الهيئة القومية للإنتاج الحربي)

حلوان - بريد المصانع - رمز بريدي ٦٦٢٢٦

تحية طيبة وبعد،،،

إيماءاً إلى كتابكم رقم ٢٠١٧/٢١٠/٢٤ مجازر بتاريخ ٢٠١٧/٠٧/٢٤ (مرفق صورة)،

نحيط سيادتكم علماً بأنه تم مراجعة المستخلص المقدم منكم بالكتاب المذكور اعلاه وتم مراجعة الاعمال على الطبيعة وتم تحرير المستخلص المرفق وتم إرساله إلى المحافظة (مرفق صورة)
برجاء من سيادتكم موافقتنا بالاتي :-

- ميزانية شبكيه للموقع العام وعمل تصميم لشبكة الصرف الصحي للموقع موضحاً بها المناسيب ومكان خزان التجميع بالموقع العام والاماكن المقترحة لدورات المياه الخارجيه
- عمل كروكي مقترح للبوابات الخارجية على الأسوار من الاتجاه البحري والقبلي
- عمل كروكي مقترح لمبنى الهنجر موضحاً به أماكن البوابات الخارجية المقترحة وكذلك مكان ماكينة الدبح ومكان خزان الدم والرسومات التنفيذية لهم
- مطلوب رسومات تنفيذية shop drawing لجميع المشروع بكامل وحداته والأسوار والموقع العام وشبكة التغذية والصرف والكهرباء بكامل المناسيب والتفاصيل
- تقديم أي مقترح مطلوب لنهـو العمل بالمجزر وجعله جاهز للاستعمال مع توضيح اسباب الاضافة أو التعديل وذلك بأقصى سرعة ممكنة لنتمكن من الدراسة ومناقشة المكتب الاستشاري وذلك للوصول لأفضل حال لصالح المشروع

- موافقتنا ببرنامج زمني مفصل لإنهاء الأعمال بالمشروع والتسليم حتى يمكن الاستفادة منه على أن يتم التنسيق الكامل مع جهاز الأشرف في جميع ما ذكر بعالية وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً في ٢٠١٧/٠٧/٢٩

وكيل الوزارة

مهندس / بهوم علي عبده

مهندس / بهوم علي عبده



القيود: ٢١٠ / ٢١١ محاور

التاريخ: ١٤/٩/٢٠١١

المهندس / علاء ياسين

مكتبة عام محافظة سوهاج

المجلة الطبية

بالإشارة إلى اللقاء الذي تم بمكتب السيد الوزير المحافظ في ٢٠١١ / ٩ / ٨ وكتاب سيادتكم للسيد الدكتور / وزير الإنتاج الحربي والذي تم الاتفاق فيه على تقديم عرض سعري لمجوز عجول بطاقة ١٥ رأس / ساعة والمواصفات الفنية والشروط .

وحيث أنه قد تم تقديم العرض السري المطلوب لسيادتهم بمبلغ وقدره (١٣٨٥٠٠٠٠ جنية مصري) فقط ثلاثة عشر

فليون وثمانمائة وخمسون ألف جنيتها لاغير الذي تم إرساله لسيادتكم عن طريق الاميل.

نتشرف الآن بتقديم العرض الفني وصورة مبدئية للمجزر

پروچاء ان پناں رضا سیادتکم

وتفضلوا سيادتكم بقبول وانظر التحية

مقدمہ

عنه م / جمال عبد الفتاح سليمان

مدير عام المشروعات الخارجية

وَأَمَّا قَوْلُ الْقَائِلِ بِإِسْرَافِ الْمَرْبُوعِ فَهُوَ كَمَا قَدْ بَيَّنَّا فِي الْمَقَالَةِ الْمَذْكُورَةِ

- السيد مدير الكاسه عاليه واداريه

(ملک) لا تارک

செய்த விஷயம்

9/10

كتاب التفسير العام

وای

02/11/2024

کتابخانه الکبریٰ اسلام
مسجد -
۹۶۷
تاریخ ۵

10

Address : Helwan, A.R.E. Post Code : 11726

Cable: Hematol – Helwan - Fax : 002/025552348

Tel. : Chairman : 25556800 - Com. Man. : 25552656

Marketing : 23921738 - Fax: 23924158

Email : Chairman999@iscc.gov.eg

العنوان : حلوان بريد القصائع الرمز البريدى : ١١٢٢٦

هيمانتول - جلوان - فاكس : ٠٠٢/٠٢/٢٥٥٥٢٥٤٨

التعليقات: ر.م. ٢٥٥٤٦٨ - ر.ق. تجاري: ٢٥٥٥٢٦٥٦

التنسيق: ٢٢٩٢١٧٣٨ - فاكس: ٢٢٩٢٤١٥٨

المهندس / رئيس مجلس الإدارة ،