

الموقف التنفيذي للتقدم المادي و المالي لخطة العام المالي 2020/2021م في الفترة من 1 / 7 / 2020 حتى 2020/12/31م

ملاحظات	مستوى تشغيل المشروع	نسبة ما تم صرفه %	نسبة الإنجاز الفعلي %	المنصرف		جهة التمويل			برنامج التنمية الحضرية الريفية										
				منح الأداء	محل	تمويل منح الأداء	تمويل وزارة التخطيط (مركز)	تمويل وزارة التخطيط (محافظة)	تاريخ نهي الأعمال	تاريخ بدء الأعمال	تاريخ التعاقد	اسم المقاول	قيمة التعاقد	موقع المشروع	عدد المستفيدين بالالف نسمة	وصف المشروع	اسم المشروع	المركز	م
								7000						الكوثر	75.00	أثارة ورصف ومباني غير سكنيه بمقابر الكوثر	أثارة ورصف ومباني غير سكنيه بمقابر الكوثر	الديوان	1
							باب ثانی ديوان	1900						الوحدات المحليه	50.00	شراء لمبات موفره وكشافات وتدعيم شبكات	وثيقه تأمين عبارة والاتوبيس النهري رمسيس	الديوان	2
								1950						حى شرق	1.00	تطوير عدد 2 حديقة بالديوان وأمام الديوان وتطوير النافوره	تطوير عدد 2 حديقة بالديوان وأمام الديوان وتطوير النافوره	الديوان	3
								1000						حى شرق	1	تغيير الباب الرئيسى وتجليد الابواب والبهو بالدور الارضى والاول العلوى	تغيير الباب الرئيسى وتجليد الابواب والبهو بالدور الارضى والاول العلوى	الديوان	4
								127						مدينة سوهاج	100	عملية نقل حنفيات حريق وترحيل محابس غسيل بكونرنيش النيل الغربى	عملية نقل حنفيات حريق وترحيل محابس غسيل بكونرنيش النيل الغربى	الديوان	5
								7000						حى شرق		رصف ميدان الثقافة وترعااته من امتداد شارع التحرير من دوران الهلال وحتى مدخل نفق الثقافة بطول 400م عرض 20م (ازدواج) - رصف امتداد شارع سوهاج / أسبوط من ارقابه الادارية حتى مبنى الرى بطول 500م عرض 15م - رصف شارع بور سعيد من أمام المستشار العسكري حتى مبنى حى شرق الجديد بطول 500م عرض 15م - توصيل كابلات كهربائية بمشتملاتها لتغذية اعمدة الانارة ومناطق الخدمات بكامل الميدان- توريد اعمدة وكشافات - مع اعمال التغذية للخدمات المستهدفة بالميدان - انشاء سور كورنيل - انشاء عدد 1 كافتريا - رصف - اعمال اللاند سكيب من ممرات مشاه ومقاعد ومظلات بالميدان واماكن انتظار للسيارات واماكن ترفيهيه ذات طابع سياحى - ممشى دراجات	تطوير ورفع كفاءة منطقة ميدان الثقافة	الديوان	6
								3700						حى غرب		رصف امتداد شارع المحطة من مسجد السكه الحديد حتى مدخل نفق العرويه بطول 200م وعرض 15م ( ازدواج ) - رصف من أمام الاسعاف حتى مدخل نفق العرويه بطول 300م وعرض 15م - رصف من معرض العرويه حتى مقعد الشهيد عبد المنعم رياض بطول 500م وعرض 8م - توصيل كابلات كهربائية بمشتملاتها لتغذية اعمدة الانارة ومناطق الخدمات بكامل الميدان- توريد اعمدة وكشافات - تاهيل وتطوير النفق القديم	تطوير ورفع كفاءة منطقة ميدان العرويه	الديوان	7
		0%	0.00%					995						حى شرق	5000	توصيل كابلات كهربائية بمشتملاتها لتغذية اعمدة الانارة ومناطق الخدمات بكامل الميدان- توريد اعمدة وكشافات - اعمال اللاند سكيب من ممرات مشاه - تطوير محور الميدان	تطوير ورفع كفاءة منطقة ميدان الهلال	الديوان	8
	جارى الطرح	0%						5115						حى شرق	3,467.00	احلال وتجديد خطوط المياه وتطوير ميدان الشبان المسلمين	احلال وتجديد خطوط المياه وتطوير ميدان الشبان المسلمين	الديوان	9
	جارى الطرح	0%	0.00%					300						روافع القصر	36	انارة طريق العوجات روافع القصر حتى مدخل الكوامل بطول 1 كم	انارة طريق العوجات روافع القصر حتى مدخل الكوامل بطول 1 كم	الديوان	10
		0%	0.00%					50000						أخميم	313	توصيل كابلات كهربائية بمشتملاتها لتغذية اعمدة الانارة ومناطق الخدمات على الكورنيش بكامل طول الكورنيش - توريد اعمدة وكشافات - توريد وتركيب محولات كهرباء بقدرة 500ك.ف.أ - احلال وتجديد شبكات مياه وصرف صحى وغاز بطول الكورنيش مع اعمال التغذية للخدمات المستهدفة بالكورنيش - انشاء سور للكورنيش بطول 2.5 كم - انشاء عدد 3 كافتريا - انشاء عدد 4 دورات عمومية - رصف طريق الكورنيش بطول 2.5 كم ومتوسط عرض 15م - اعمال اللاند سكي من ممرات مشاه ومقاعد ومظلات بطول الكورنيش واماكن انتظار للسيارات واماكن ترفيهيه ذات طابع سياحى - ممشى دراجات - مرسى نهري للمراكب	التنمية الحضرية لكورنيش أخميم	الديوان	11
								65000						أخميم	700	تطوير الطرق ( انارة - تدعيم كهرباء - تشجير - بلدوره - تخطيط ) - تطوير ميدان صينية أخميم - انشاء مدخل سوهاج الغربى - تطوير ميدان الشادر بعمل تشجير وزرع وبلدوره ووصيف ودهانات واعمده انارة - عمل بوابه على مدخل طريق معبد آتريسي بنجع الشيخ حمد	التنمية الحضرية للمسار الرابط بين المنطقة الاثرية بآتريسي والمنطقة الاثرية باخميم مروا بالدير الابيض والاحمر والكورنيش الشرقى والكورنيش الغربى ومطار سوهاج	الديوان	12
								850						سوهاج	100	احلال وتجديد الخط الرئيسى لتغذية المياة للعمارات السكنية بأرض المحالج والشونة	احلال وتجديد الخط الرئيسى لتغذية المياة للعمارات السكنية بأرض المحالج والشونة	الديوان	13
	جارى الطرح							800						المدينة	300.00	تجميل شوارع المدينة وتطوير الميادين بالمدينة (تجميل حديقة الشيخ محمد صديق المنشاوى )	تجميل شوارع المدينة وتطوير الميادين بالمدينة (تجميل حديقة الشيخ محمد صديق المنشاوى )	المنشأة	14



يعتمد ،،، السكرتير العام  
وكيل اول الوزارة  
اللواء / عصام الدين الليثي

مدي وحدة التنفيذ المحلية  
د/ نجاه موسى علي

نصابى متابعة التنفيذ  
محمد عبدالهادي محمود

الموقف التنفيذي للتقدم المادي و المالي لخطة العام المالي 2021/2020م في الفترة من 1/ 7/ 2020 حتى 31/12/2020م

م	المركز	اسم المشروع	وصف المشروع	عدد المستفيدين بالالف نسمة	موقع المشروع	قيمة التعاقد	اسم المقاول	تاريخ التعاقد	تاريخ بدء الأعمال	تاريخ نهو الأعمال	جهة التمويل		المنصرف		ملاحظات		
											تمويل وزارة التخطيط (مركز)	تمويل وزارة (محافظة)	منح الأداء	محل		نسبة ما تم صرفه %	نسبة الإنجاز الفعلي %
15	المنشأة	دراسات استشارية من مكاتب متخصصة وعمل دراسة جدوى لمشروع عمل 2 مرسى وعبارة نيلية	دراسات استشارية من مكاتب متخصصة وعمل دراسة جدوى لمشروع عمل 2 مرسى وعبارة نيلية	10	المنشأة	110	معهد بحوث النيل						0	0			
16	المنشأة	دراسات استشارية من مكاتب متخصصة وعمل دراسة جدوى لمشروع عمل كورنيش للنيل	دراسات استشارية من مكاتب متخصصة وعمل دراسة جدوى لمشروع عمل كورنيش للنيل	10.00	المنشأة	150	معهد بحوث النيل	2020/10/01	01/10/2020	30/6/2021							
17	المنشأة	تدعيم كافة قرى المركز والمدينة بمياه الشرب (المدينة-الدويرات- الدويرات-اولادعلى)	تدعيم كافة قرى المركز والمدينة بمياه الشرب (المدينة-الدويرات- الدويرات-اولادعلى)	100.00	المنشأة والقرى	5,395,722	شركة المياه	2020/10/27	2020/12/31	2021/07/31			8000	5,395,722	66.00%	100%	جارى العمل
18	المنشأة	تدعيم طريق الحريزات الهامص 50عامود10م بالمشمات - محول 200ك.ف - 7ك سيلك	تدعيم طريق الحريزات الهامص 50عامود10م بالمشمات - محول 200ك.ف - 7ك سيلك	50.00	الزوك الغربية												
19	المنشأة	احلال وتجديد شبكات مياه الشرب بالدويرات بطول 4كم	احلال وتجديد شبكات مياه الشرب بالدويرات بطول 4كم	100	الدويرات	800	شركة المياه	2020/07/20	20/7/2020	19/11/2020			800		100%	100.00%	
20	المنشأة	دعم منظومة انارة الشوارع بالمدينة (مرحلة ثانية)	دعم منظومة انارة الشوارع بالمدينة (مرحلة ثانية)	300	المنشأة والقرى	1463.703	شركة الفهد + شركة بي ام	2020/11/24	2020/11/24	2021/06/30				731.8515	50%	50.00%	
21	المنشأة	دعم طريق كورنيش النيل بالمدينة 150 عامود بالمشمات + انارة طريق كوبري عزقل	دعم طريق كورنيش النيل بالمدينة 150 عامود بالمشمات + انارة طريق كوبري عزقل	50	المنشأة واولاد سلامة	1410	شركة الكهرباء	2021/09/21	2021/09/21	2021/06/30				0	50%	50.00%	705
22	جرجا	انارة طريق المطار	توريد وتركيب عدد 113 عامود + 4 محول قدرة 200 لانارة طريق المطار	650.00	مركز جرجا								7500				
23	جرجا	استكمال كورنيش الامام الشاطبي	استكمال كورنيش الامام الشاطبي وتجميل ميدان مصنع السكر	350.00	مدينة جرجا								1230				
24	جرجا	تجميل مدينة جرجا	تجميل مدخل مدينة جرجا وعمل سور للموقف	500.00	مدينة جرجا								1500				
25	جرجا	شراء مهمات انارة	شراء لمبات موفرة بعدد 7000 لمبة مختلفة والاك ومفاتيح ودوبيل	600.00	مركز جرجا	1,625.00	الاهرام - بي ام	2020/12/20	2020/12/20	2021/01/20			812.5		50%	50.00%	
27	جرجا	مد وتدعيم شبكات الكهرباء	توريد وتركيب عدد 96 عامود لانارة الطرق	60.00	بيت داود	825.00	شركة الكهرباء	2020/11/30	2020/11/30	2021/06/30			825		100%	100.00%	
28	جرجا	مد وتدعيم شبكات الكهرباء	توريد وتركيب عدد 108 عامود لانارة الطرق	43.00	بيت علام	1,000.00	شركة الكهرباء	2020/11/30	2020/11/30	2021/06/30			1000		100%	100.00%	
29	جرجا	تطوير المناطق ال اثرية	مشروع تطوير منطقة بيت خلاف ال اثرية بجرجا	82.00	بيت داود								10000				جارى اجراء الطرح
30	ساقنة	احلال وتجديد شبكات المياه الاسيستوس بدائرة مركز ساقنة	استكمال احلال وتجديد شبكات الاسيستوس ( مدينة ساقنة وقرى سفاق ونجوعها والطوايل الشرقية والغربية وجزيرة البوحة والجلابية ونجوعها )	207.00	دائرة المركز	8,273.00	شركة الرضوان للمقاولات العامة	2020/11/25	2021/01/04	2021/08/03			12000	0.00	0%	0.00%	
31	ساقنة	توريد مهمات ومعدات انارة بالمدينة	توريد مهمات ومعدات انارة ( 5000 لمبة موفرة + كنتاكتور وقواطع وخليية عدد 300 + 20 لفة سلك + 2000 دويل )	207.00	المركز	950.35	الهيثم للتوريدات - مصر المتحدة للتوريدات - العربية للصناعات المتكاملة	2020/09/14	2020/12/03	2021/02/02			1200				
32	المراعة	احلال وتجديد سور كورنيش النيل بمركز المراغة	احلال وتجديد سور كورنيش النيل من مرسى العبارة حتى مدرسة مصطفى كامل بطول 600 م	300.00	المراعة								1000				
33	المراعة	استكمال تجميل كورنيش النيل	استكمال تجميل كورنيش النيل اضاءة . بلاط للمشي 10000لخ	300.00	المراعة								1000				
34	المراعة	توريد ادوات ومهمات انارة للمدينة	توريد ادوات ومهمات انارة للمدينة ( 1750 لمبة ليد + اسبوت ليد + ترنس كشاف + عداد لثاني + ستارتر )	50.00	المراعة	720.00	رست علي شركة الاحمدى للمقاولات وشركة ايجبت جبر مني ليفت ارازاك للمقاولات - الجمعية التعاونية الانتاجية - شركة الهيثم - شركة المصطفى للمقاولات المتكاملة	2020/12/20	2020/12/20	2021/02/19			720	720.00	50%	50.00%	



يعتمد ،،، السكرتير العام  
وكيل اول الوزارة  
اللواء / عصام الدين البيثي

مدي وحدة التنفيذ المحلية  
د/ نجاة موسى علي

صاى متابعة التنفيذ  
مد عبد الهادي محمود

الموقف التنفيذي للتقدم المادي و المالي لخطة العام المالي 2021/2020م في الفترة من 1/ 7/ 2020 حتى 31/12/2020م

م	المركز	اسم المشروع	وصف المشروع	عدد المستفيدين بالالف نسمة	موقع المشروع	قيمة التعاقد	اسم المقاول	تاريخ التعاقد	تاريخ بدء الأعمال	تاريخ نهي الأعمال	جهة التمويل		المنصرف		ملاحظات
											تمويل وزارة التخطيط (مركز)	تمويل وزارة (محافظة)	منح الأداء	محل	
58	طما	استكمال تطوير حديقة الفردوس	اعمال كهرباء وزرع شجر جهنمية حول السور وتركيب بلاط بجوار السكة الحديد وشبكة توزيع مياه	4000.00	طما	297.20	عبد الرحمن علي محمد	2020/11/29	2020/11/29	30/6/2021		300	0.00%	0.00%	
59	طما	توصيل المياه والكهرباء لمجزر القرية	توصيل المياه والكهرباء لمجزر القرية	80.00	ساحل طما		شركة المياه والكهرباء					2250			تم الارتباط مع شركة المياه والكهرباء
60	طما	تجميل المدينة	تركيب بلدورات ودهانات بشارع احمد عرابي ودهانات ورسومات فنية لكوبري طما ترميم المدخل القبلي للوحدة ورفع سور الوحدة	444145.00	طما	720.00	عزة محمد احمد	2020/12/14	2020/12/14	2021/05/01		720	0.00%	0.00%	
61	طما	شراء أعمدة جهد منخفض 350/8 بالمشتلات كامل حتى الدهان لون فضي	شراء أعمدة جهد منخفض 350/8 بالمشتلات كامل حتى الدهان لون فضي	60000.00	الوحدات التوابع	700.00	شركة كهرباء سوهاج	2020/07/22	2020/07/22	31/12/2020		700	100.00%	0.00%	
62	طما	شراء ادوات ومهمات اثاره	لمبات موفرة بعدد 1500 + لمبات صوديوم بعدد 1000+300 كايخ	45000.00	الوحدات التوابع	800.00	شركة الاتحاد وشركة ارزاق وشركة بي ام وشركة نيوستار وشركة ايجيت جريت	2020/11/16	2020/11/16	2021/01/16		800	30.00%	0.00%	
63	طما	توريد وتركيب كشافات ليد	توريد وتركيب كشافات ليد 100 وات بعدد 605	80000.00	الوحدات التوابع	900.00	اي تي اس الكترونيك	2020/12/09	2020/12/09	2021/02/09		900	0.00%	0.00%	
64	جھينة	مد خدمة الصرف الصحي لشارع الشهداء وشارع الترعه وشارع المدارس	مد خدمة الصرف الصحي لشارع الشهداء وشارع الترعه وشارع المدارس	288.00	مركز جھينة	1,000.00						1000			جاري البت المالي
65	جھينة	مد وتدعيم شبكات الكهرباء بمدينة جھينة	مد وتدعيم شبكات الكهرباء بعدد 82 عامود جهد منخفض بالمشتلات (الحوامل - عوازل صبي - قفزان - دهان العامود)	97.00	المدينة	677.00	شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء	2020/08/06	2020/07/01	2020/12/29		677	100.00%	50.00%	677.00
66	جھينة	شراء معدات اثاره بمدينة جھينة	شراء وتوريد كشافات ليد 100 وات عدد (1000) كشاف وعدد (2000) لمبات شوارع وقواطع كونتاكتورات وخلايا	97.00	المدينة	1,840.00	تم الترسية على شركة السويد وشركة ازارافونصندوق تامين ضباط الشركة وهي امو الهنيه العربية للتصنيع والهشامي والهيم للتوريدات	2020/12/28	2021/01/01	2021/02/28		1840	0%	0.00%	
67	جھينة	مد وتدعيم شبكات الكهرباء الطريق الصحراوي	تدعيم شبكة كهرباء الطريق الصحراوي بتوريد عدد امحول+100 عامود بالمشتلات والموصلات المعزولة	97.00	المدينة	1,500.00	شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء	2020/08/06	2020/07/01	2020/12/29		1500	100.00%	100.00%	1,500.00
68	جھينة	مد وتدعيم شبكات الكهرباء طريق الابراج	تدعيم شبكة كهرباء طريق الابراج بتوريد عدد 100+ عامود بالمشتلات والموصلات المعزولة	97.00	المدينة	1,500.00	شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء	2020/08/06	2020/07/01	2020/12/29		1500	100.00%	100.00%	1,500.00
69	جھينة	مد وتدعيم شبكات الكهرباء الوحدة المحلية	تدعيم شبكة كهرباء الوحدة المحلية بتوريد عدد 1 ككش قدرة 200 ك.ف. + 78 عامود بالمشتلات والموصلات المعزولة	97.00	المدينة	1,120.00	شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء	2020/08/06	2020/07/01	2020/12/29		1120	100.00%	100.00%	1,120.00
70	جھينة	عمل حديقة بجوار منطقة السوق الحضري	عمل حديقة بجوار منطقة السوق الحضري	97.00	المدينة	1,600.00									
71	جھينة	انشاء مبنى مخازن داخل الوحدة	انشاء مبنى مخازن داخل الوحدة	1.00	المدينة							1200			
72	جھينة	عمل جدرينات بالمدينة	عمل جدرينات بالمدينة	97.00	المدينة							600			
73	جھينة	تجميل مداخل وشوارع المدينة	تجميل مداخل وشوارع المدينة	288.00	المدينة والغري							1366			
74	جھينة	مد وتدعيم شبكات الكهرباء بقرية الطليحات	مد وتدعيم شبكات الكهرباء بعدد 100 عامود جهد منخفض بالمشتلات (الحوامل - عوازل صبي - قفزان - دهان العامود)	172.00	الطليحات	900.00	شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء	2020/08/06	2020/07/01	2020/12/29		900	100.00%	50.00%	900.00
75	جھينة	مد وتدعيم شبكات الكهرباء جھينة الشرقية	مد وتدعيم شبكات الكهرباء بعدد 42 عامود جهد منخفض بالمشتلات (الحوامل - عوازل صبي - قفزان - دهان العامود)	52.00	جھينة الشرقية	378.00	شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء	2020/08/06	2020/07/01	2020/12/29		378	100.00%	50.00%	378.00
76	جھينة	مد وتدعيم شبكات الكهرباء بقرية عنيس	مد وتدعيم شبكات الكهرباء بعدد 72 عامود جهد منخفض بالمشتلات (الحوامل - عوازل صبي - قفزان - دهان العامود)	47.00	عنيس	645.00	شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء	2020/08/06	2020/07/01	2020/12/29		645	100.00%	50.00%	645.00
77	جھينة	شراء وتوريد كشافات	شراء وتوريد كشافات ليد 100 وات عدد (1000) كشاف وعدد (2000) لمبات شوارع وقواطع كونتاكتورات وخلايا	32.00	مشروع غرب طهطا	1,840.00	شركة السويد وشركة ازاراق وصندوق تامين ضباط الشركة وهي امو الهنيه العربية للتصنيع والهشامي والهيم للتوريدات	2020/12/28	2021/01/01	2021/02/28		1840			
78	جھينة	شراء معدات اثاره	شراء وتوريد كشافات ليد 100 وات عدد (1000) كشاف وعدد (2000) لمبات شوارع وقواطع كونتاكتورات وخلايا	172.00	الطليحات	1,840.00	شركة السويد وشركة ازاراق وصندوق تامين ضباط الشركة وهي امو الهنيه العربية للتصنيع والهشامي والهيم للتوريدات	2020/12/29	2021/01/01	2021/02/28		1840			
79	جھينة	شراء معدات اثاره	شراء وتوريد كشافات ليد 100 وات عدد (1000) كشاف وعدد (2000) لمبات شوارع وقواطع كونتاكتورات وخلايا	52.00	جھينة الشرقية	1,840.00	شركة السويد وشركة ازاراق وصندوق تامين ضباط الشركة وهي امو الهنيه العربية للتصنيع والهشامي والهيم للتوريدات	2020/12/30	2021/01/01	2021/02/28		1840			



يعتمد ،، السكرتير العام  
وكيل اول الوزارة  
اللواء / عصام الدين اللبني

مدي وحدة التنفيذ المحلية  
د/ نجاة موسى علي

صباي متابعة التنفيذ  
م: عبد الهادي محمود

الموقف التنفيذي للتقدم المادي و المالي لخطة العام المالي 2021/2020م في الفترة من 1/ 7/ 2020 حتى 2020/12/31م

م	المركز	اسم المشروع	وصف المشروع	عدد المستفيدين بالالف نسمة	موقع المشروع	قيمة التعاقد	اسم المقاول	تاريخ التعاقد	تاريخ بدء الأعمال	تاريخ نهو الأعمال	جهة التمويل		المنصرف		ملاحظات	
											تمويل وزارة التخطيط (مركز)	تمويل منح الأداء	منح الأداء	محل		
35	المراغة	توريد كشافات لمدينة المراغة	توريد عدد 1000 كشافات ليد 100 وات لمدينة المراغة	50.00	المراغة							1200				
36	المراغة	احلال وتجديد شبكات المياه بالمراغة بمناطق باهوق والشيخ صاحي	تركيب عدد 975 متر مواسير بلاستيك 4.6x8 بوصة بالمشماتلات	50.00	المراغة	1,000.00	شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج مقولة هني محمود محمد عارف									
37	المراغة	احلال وتجديد شبكات المياه بالمراغة	احلال وتجديد شبكات المياه بالمراغة شارع محمد دياب، شارع النيل عبدالمولي، الشهيد علاء، جوار العصابة، 6 أكتوبر، جهني هريدي، الكاثوليك، سوس، عوض قرقار، الحميات اقطار 4 بوصة بطول 4000م	16.00	المراغة							1300			جاري اجراءات الطرح	
38	المراغة	استكمال موقف المراغة/ القاهرة وإنشاء موقف المراغة / اولاد اسماعيل	عمل بايكات مغطاة بالصاج - رصف ارض الموقف - انشاء غرفة تحصيل الكارثة	20.00	المراغة	200.00						200			جاري اجراءات الطرح	
39	المراغة	توريد أدوات ومهمات إنارة لقرية بناويط	توريد 1905 لمبة ليد+ ترنسات وعداد ثلاثي وازرع حديد	50.00	بناويط	575.00	رسبت علي مبرحة، اوصفي، شعور، ورسبت ايجبت جبر مني ليفت ارزاق للمقاولات - الجمعية التعاونية الانتاجية - شركة الهيثم - رسبت علي لمرحله اوسط في بلخ ووات وشركه	2020/12/20	2020/12/20	2021/02/19		575		50.00%	0%	
40	المراغة	توريد أدوات ومهمات إنارة لقرية شندويل	توريد 3728 لمبة ليد وأسلاك ودويل وعدد 2 ماكينة اذاعة	50.00	شندويل	500.00	رسبت علي لمرحله اوسط في بلخ ووات وشركه ايجبت جبر مني ليفت ارزاق للمقاولات - الجمعية التعاونية الانتاجية - شركة الهيثم - رسبت علي لمرحله اوسط في بلخ ووات وشركه	2020/12/20	2020/12/20	2021/02/19		500		50.00%	0%	
41	المراغة	توريد أدوات ومهمات إنارة لقرية البطاخ	توريد 2300 لمبة ليد + ترنس كشاف + عداد ثلاثي واسلاك	40.00	البطاخ	500.00	رسبت علي لمرحله اوسط في بلخ ووات وشركه ايجبت جبر مني ليفت ارزاق للمقاولات - الجمعية التعاونية الانتاجية - شركة الهيثم - رسبت علي لمرحله اوسط في بلخ ووات وشركه	2020/12/20	2020/12/20	2021/02/19		500		50.00%	0%	
42	المراغة	توريد أدوات ومهمات إنارة لقرية الغريزات	توريد 2200 لمبة ليد + اسلاك + ترنس + بونت اذاعة كونتاكتور+ قاطع تيار + ماكينة اذاعة	40.00	الغريزات	535.00	رسبت علي لمرحله اوسط في بلخ ووات وشركه ايجبت جبر مني ليفت ارزاق للمقاولات - الجمعية التعاونية الانتاجية - شركة الهيثم - رسبت علي لمرحله اوسط في بلخ ووات وشركه	2020/12/20	2020/12/20	2021/02/19		535		50.00%	0%	
43	المراغة	توريد أدوات ومهمات إنارة لقرية اولاد اسماعيل	توريد 2510 لمبة ليد + ترنس كشاف ليد + عداد ثلاثي + ازرع حديد	30.00	اولاد اسماعيل	400.00	رسبت علي لمرحله اوسط في بلخ ووات وشركه ايجبت جبر مني ليفت ارزاق للمقاولات - الجمعية التعاونية الانتاجية - شركة الهيثم - رسبت علي لمرحله اوسط في بلخ ووات وشركه	2020/12/20	2020/12/20	2021/02/19		400		50.00%	0%	
44	المراغة	توريد وتركيب عدد 3 محول بالظهير الصحراوي لقرية الغريزات وعربة ابوعزيز بالمشماتلات	توريد وتركيب عدد 3 محول قدرة 300 بالظهير الصحراوي لقرية الغريزات وعربة ابوعزيز بالمشماتلات وكابل بطول 500 م	35.00	الغريزات	1,850.00						1850			جاري اعداد المقاييسات	
45	المراغة	توريد وتركيب اعمدة بالمشماتلات جهد منخفض	توريد وتركيب اعمدة بالمشماتلات جهد منخفض عدد 70 بالقرية	50.00	المراغة والقرية	650.00						650			جاري اعداد المقاييسات	
46	المراغة	توصيل المرافق لموقف قرية الغريزات	توريد وتركيب عداد مياه وكهرباء لموقف الغريزات	50.00	الغريزات	36.00						36			جاري اعداد المقاييسات	
47	المراغة	توريد أدوات ومهمات إنارة لقرية بناويط	توريد 800 كشاف ليد 100 وات لقرية بناويط	50.00	بناويط	960.00						960		0.00%		جاري اعداد المقاييسات
48	المراغة	توريد أدوات ومهمات إنارة لقرية شندويل	توريد 900 كشاف ليد 100 وات لقرية شندويل	50.00	شندويل	1,080.00						1080		0.00%		جاري اعداد المقاييسات
49	المراغة	توريد أدوات ومهمات إنارة لقرية البطاخ	توريد 675 كشاف ليد 100 وات لقرية البطاخ	40.00	البطاخ	810.00						810		0.00%		جاري اعداد المقاييسات
50	المراغة	توريد 600 كشاف ليد 100 وات لقرية الغريزات	توريد 600 كشاف ليد 100 وات لقرية الغريزات	40.00	الغريزات	720.00						720		0.00%		جاري اعداد المقاييسات
51	المراغة	توريد أدوات ومهمات إنارة لقرية اولاد اسماعيل	توريد 400 كشاف ليد 100 وات لقرية اولاد اسماعيل	30.00	اولاد اسماعيل	480.00						480		0.00%		جاري فتح المظاريف المائية
52	المراغة	احلال وتجديد شبكات المياه بقرية اولاد اسماعيل	احلال وتجديد شبكات المياه بطول 2194 متر مواسير اقطار مختلفة بالمشماتلات	20.00	اولاد اسماعيل	1,500.00	رسبت علي المقاول مصطفى عثمان جاري التنفيذ	2020/01/01	2021/01/01	2021/06/30		1500				
53	المراغة	احلال وتجديد شبكات المياه بشندويل	احلال وتجديد شبكات المياه بداية من طريق الوحدة المحلية شرقا حتى المسجد الوسطاني ( بطول 2000متر مواسير اقطار مختلفة بالمشماتلات ) ومن شارع المعهد الازهري غربا حتى كنيسة القديس قلثة (بطول 3299 متر مواسير اقطار مختلفة بالمشماتلات )	30.00	شندويل	2,500.00	شرقاً لمقولة الجمعية التعاونية للاشاء والتصميم جاري التنفيذ وغرباً رسبت علي المقاول مصطفى عثمان جاري التنفيذ	2020/01/01	2021/01/01	2021/06/30		2500				
54	المراغة	احلال وتجديد شبكات المياه بالشورانية	احلال وتجديد شبكات المياه بطول 2591 متر مواسير اقطار مختلفة بالمشماتلات	15.00	شندويل	1,000.00	مقولة الجمعية التعاونية للاشاء والتصميم جاري التنفيذ	2020/01/01	2021/01/01	2021/06/30		1000				
55	طما	شراء اعمدة جهد منخفض	اعمدة جهد منخفض 350/8 بالمشماتلات كامل حتى الدهان لون فضي	50000.00	طما	500.00	شركة كهرباء سوهاج	2020/07/22	2020/07/22	2021/06/30		500	500.00	50.00%	100%	
56	طما	شراء ادوات ومهمات انارة	عدد (عدد 2000 لمبة موفرة + 1500 صوديوم + 200 كالج ) لمبة ليد 40 وعدد 1200 لمبة موفرة 55 وات وعدد 500 بطول 2200 زراع وعدد 1000 دويل	25000.00	طما	1,320.00	شركة الاتحاد وشركة ارزاق وشركة بي ام وشركة نيوستر وشركة ايجبت جريت	2020/11/16	2020/11/16	2021/06/30		1320	0.00	0.00%	43.00%	
57	طما	توريد وتركيب كشافات ليد	توريد وتركيب كشافات ليد 100 وات بعدد 620	20000.00	طما	1,000.00	اي تي اس الكترونك	2020/12/09	2020/12/09	2021/02/09		1000	0.00	0.00%	0%	



يعتمد ،، السكرتير العام  
وكيل اول الوزارة  
اللواء / عصام الدين اللبثي

مدي وحدة التنفيذ المحلية  
د/ نجاة موسي علي

صاى متابعة التنفيذ  
م.د عبدالهادي محمود

الموقف التنفيذي للتقدم المادي و المالي لخطة العام المالي 2021 / 2020م في الفترة من 1 / 7 / 2020 حتى 2020/12/31م

ملاحظات	مستوى تشغيل المشروع	نسبة ما تم صرفه %	نسبة الإنجاز الفعلي %	المنصرف		جهة التمويل		برنامج التنمية الحضرية الريفية											
				منح الأداء	محل	تمويل منح الأداء	تمويل وزارة التخطيط (مركز)	تاريخ نهو الأعمال	تاريخ بدء الأعمال	تاريخ التعاقد	اسم المقاول	قيمة التعاقد	موقع المشروع	عدد المستفيدين بالآلاف نسمة	وصف المشروع	اسم المشروع	المركز	م	
							1840		2021/02/28	2021/01/01	2020/12/31	شركة السويد وشركة ازاراق وصندوق تامين ضباط الشركة وبي امو الهيئة العربية للتصنيع والهشامي و الهيتم للتوريدات	1,840.00	عئيس	47.00	شراء وتوريد كشافات ليد 100وات عدد(1000)كشاف وعدد(2000)لمبات شوارع وقواطع كونتاكورتات وخلايا	شراء معدات اثاره	جيهنة	80
						1046								جيهنة الشرقية	52.00	استكمال سور شارع المركز بجيهنة الشرقية	استكمال سور شارع المركز بجيهنة الشرقية	جيهنة	81
						5500								جيهنة الشرقية	52.00	احلال وتجديد خطوط المياه الاسبستوس بقرية جيهنة الشرقية	احلال وتجديد خطوط المياه الاسبستوس بقرية جيهنة الشرقية	جيهنة	82
	جاري تشوين	0%	0.00%			9450		2021/06/30	2020/12/31	2020/12/29	اولاد حماد للمقاولات	4,686.00	الشيخ مكرم وتونس	558.00	فرعيات منفصلة بطوال مختلفة باجمالي طول 5 كم اقطار من 200 مم الى 300 مم ( تونس 1600 م والشيخ مكرم 1400 م )	مد خدمة الصرف الصحي للامتدادات العمرانية المستجدة بالمناطق المخدومة التي لها موافقات تنظيمية	سوهاج	83	
		35%	90.00%			3600		2021/05/30	2021/01/04	2020/12/29	الجمعية التعاونية بابوتيج	3,653.00	سوهاج	46.00	احلال وتجديد شبكات اسبستوس بمدينة سوهاج ( منطقة القنارية )	احلال وتجديد شبكات اسبستوس بمدينة سوهاج	سوهاج	84	
		93%	95.00%			4000		2021/05/30	2021/01/05	2020/12/29	شركة الستر للمقاولات	3,982.00	سوهاج	61.00	احلال وتجديد شبكات اسبستوس القديمة بجزيرة شندويل	احلال وتجديد شبكات اسبستوس القديمة بجزيرة شندويل	سوهاج	85	
														اولاد عزاز	22.00	احلال وتجديد شبكات اسبستوس طريق نجع ابو حسين طريق الابراج	احلال وتجديد شبكات اسبستوس طريق نجع ابو حسين طريق الابراج	سوهاج	86
	جاري الطرح					770								ادفا	46.00	احلال وتجديد شبكات اسبستوس طريق الغوانم نجع الدير	احلال وتجديد شبكات اسبستوس طريق الغوانم نجع الدير	سوهاج	87
		100.00%	38.00%			1200	1200	2021/01/30	2020/07/13	2020/07/13	شركة الكهرباء	1,200.00	قرى المركز	558.24	توريد عدد 104 عمود كهربائي لقرى المركز	توريد اعمدة كهربائية	سوهاج	88	
		69.00%	69.00%			1311	1900	2021/04/15	2020/11/12	2020/11/12	مركز الصيانة- ارزاق	1,900.00	قرى المركز	558.24	لمبات موفره بعدد 1286 + كشافات ليد بعدد 750 + 56 عداد تايمر لقرى المركز	توريد مهمات اثاره	سوهاج	89	
		100.00%	0.00%			700	700	2021/02/13	2020/07/13	2020/07/13	شركة الكهرباء	700.00	الروافع	36.00	رفع قدرة محول سوق الخضار من 160 الى 300 ك ف	رفع قدرة محول سوق الخضار من 160 الى 300 ك ف	سوهاج	90	
		100.00%	0.00%			1500	1500	2021/03/15	2020/08/16	2020/08/16	شركة الكهرباء	1,500.00	تونس	25.00	توريد وتركيب اعمدة بقرمان بعدد 100	توريد وتركيب اعمدة اثاره	سوهاج	91	
	جاري الطرح					1100								المحامدة	36.00	اثارة معبد اترسيس	اثارة معبد اترسيس	سوهاج	92
		78%	90.00%	0.00		546.00	700	2021/02/11	2020/10/11	2020/10/11	صلاح يوسف	700.00	جزيرة شندويل	60.85	استكمال كورنيش ترعة الطهطاوية بطول 1 كم	استكمال كورنيش ترعة الطهطاوية	سوهاج	93	
						518								اولاد عزاز	22.42	تعلية سور الحملة الميكانيكية بقرية اولاد عزاز	تعلية سور الحملة الميكانيكية	سوهاج	94
		0%	0.00%	0.00	0.00	500		2021/03/13	2020/12/13	2020/12/13	صلاح يوسف	315.00	بلصفورة	52.03	استكمال كورنيش القرية بطول 500 م	استكمال كورنيش بلصفورة	سوهاج	95	
						916								جزيرة شندويل	61.00	استكمال سور ترعه الطهطاويه بدايه من السور القائم ويطول 400 م وتجميل الجزء المقابل بمدخل سوهاج	استكمال سور ترعه الطهطاويه	سوهاج	96
						858								الصلعا	25.00	انشاء مدخل قرية الصلعا اثناء بوابه +ودهان اعمدة + اسوار وبلدورات وانتر لوك	انشاء مدخل قرية الصلعا	سوهاج	97
						1400								المدنية	456.00	تدعيم اثاره الشوارع بشراء لمبات صوديوم بعدد 150 + لمبات ليد 2500 + 40 لفة سلك + 50 عداد الكتروني + كشافات ليد بعدد 900	شراء مهمات اثاره للمدينة	الخميم	98
						485								مدينة الخميم	10.00	تطوير ورفع كفاءة و تجميل حديقة المنطقة الاثرية المجاورة لمعبد ميريت امون	تطوير الأماكن الاثرية	الخميم	99
						1500								المدنية	456.00	استكمال تطوير ورفع كفاءة و تجميل طريق اخميم سوهاج . الخلوه . طريق الكوبر الجديد	تطوير ورفع كفاءة و تجميل طريق اخميم سوهاج	الخميم	100



يعتمد "، السكرتير العام  
وكيل اول الوزارة  
اللواء / عصام الدين الليثي

مدي وحدة التنفيذ المحلية  
د/ نجاة موسى علي

صاى متابعة التنفيذ  
مد عبد الهادي محمود

الموقف التنفيذي للتقدم المادي و المالي لخطة العام المالي 2020/2021م في الفترة من 1 / 7 / 2020 حتى 2020/12/31م

م	المركز	اسم المشروع	وصف المشروع	عدد المستفيدين بالالف نسمة	موقع المشروع	قيمة التعاقد	اسم المقاول	تاريخ التعاقد	تاريخ بدء الأعمال	تاريخ نهي الأعمال	جهة التمويل			المنصرف		ملاحظات
											تمويل وزارة التخطيط (مركز)	تمويل وزارة (محافظة)	تمويل منح الأداء	محل	منح الأداء	
101	الخميم	استكمال محطات مياه 2,3,4 بالحوايش	استكمال محطات مياه 2,3,4 بالحوايش اعمال الكهروميكانيكا	22.00	الحوايش		شركة بيراميز باور					12000				جاري التنفيذ
102	الخميم	استكمال انارة المنطقه الاثرية بالحوايش	استكمال انارة المنطقه الاثرية بالحوايش	22.00	الحوايش							1900				
103	الخميم	توريد وتركيب كاميرات مراقبة	توريد وتركيب كاميرات مراقبة 12 داخلية + 20 خارجية بالمستحلات	30.00	المدنية / قرية تيده							121				
104	الخميم	شراء مهمات انارة لقرية نيدة	تدعيم إنارة الشوارع بشراء لمبات صوديوم بعدد 150 + لمبات ليد 1500 + 30 لفة سلك + 30 عدد الكترولني + كشافات ليد بعدد 750	48.00	نيده							1229				
105	الخميم	استكمال انشاءات المنطقه الاثرية بالحوايش	استكمال البلاطات الحجرية للموقع - ابراج مراقبه - الممشى السياحي - كراسي وبرجولات وبنار خشبي	45000.00	الحوايش							1900				جاري اجراءات الطرح بمعرفة مديرية الإسكان
106	الخميم	شراء مهمات انارة لقرية الحواويش	تدعيم إنارة الشوارع بشراء لمبات صوديوم بعدد 100 + لمبات ليد 40 + 20 لفة سلك + 20 عدد الكترولني + كشافات ليد بعدد 550	22.00	الحوايش							838				
107	الخميم	شراء مهمات انارة لقرية العيساوية شرق / الكولة	تدعيم شبكة كهرباء القرية بتوريد وتركيب عدد 100 عامود جهد منخفض + 1 كشك كهرباء فارغ لمحول معلق 300 كلف بالمستحلات	11.00	العيساوية شرق / الكولة	1,000.00	قطاع كهرباء سوهاج	2020/07/12	2020/07/12	2021/06/30		1000	1,000.00	30.00%	100.00%	
108	حي الكوثر	شراء اعمدة تجميل	شراء اعمدة تجميلية لانارة شوارع الحي المختلفة	10.00	حي الكوثر							0	280			
109	حي الكوثر	شراء ادوات ومهمات انارة	شراء ادوات كهربائية من لمبات ومهمات كهربائية	10.00	حي الكوثر							0	274			
110	حي الكوثر	شراء كشافات ليد	شراء كشافات ليد موفرة للطاقة لتكبيها بشوارع الحي	10.00	حي الكوثر							0	1394			
111	حي الكوثر	مد وتدعيم شبكات الكهرباء	توريد وتركيب كشك كهرباء 500 بالمستحلات وتوصيل المرافق لمدرسة	10.00	حي الكوثر							0	800			
112	حي الكوثر	استكمال حديقة الاندلس	استكمال حديقة الاندلس	5.00	حي الكوثر							0	200			
113	حي الكوثر	تجديد شبكة المياه بمنطقة الانوال	تجديد شبكة المياه بمنطقة الانوال	5.00	حي الكوثر	500.00	مكتب عبود	2020/12/24	2020/12/24	2021/03/24		500	0	10.00%	0%	
114	حي الكوثر	تطوير ورفع كفاءه شوارع الحي	تطوير ورفع كفاءه شوارع الحي	10.00	حي الكوثر							167	0			تم الطرح
115	حي شرق	اعمال تجميل بشوارع الحي	استكمال الاعمال التالفة من الارصفة والبلدورات ودهانات وصيانة غرف الصرف بشوارع التحرير وتفرعاته	10000.00	حي شرق							1150				
116	حي شرق	اعمال تجميل بشوارع الحي	استكمال الاعمال التالفة من الارصفة والبلدورات ودهانات وصيانة غرف الصرف وزراعة نباتات بشوارع التحرير وتفرعاته	10000.00	حي شرق							75000				
117	حي شرق	اعمال تجميل بشوارع الحي	استكمال الاعمال التالفة من الارصفة والبلدورات ودهانات وصيانة غرف الصرف بشوارع اسبوت / سوهاج	10000.00	حي شرق							275				
118	حي شرق	شراء مهمات انارة	شراء لمبات موفره بعدد 1800 وكشافات ليد بعدد 1014 + 30 لفة سلك	1.00	حي شرق	1,416,200.00	شركة الرحمه	2020/11/15	2020/11/15	2021/01/15		1995	1161.2	100.00%	100.00%	
119	حي شرق	استكمال شبكات اسبستوس بمدينة سوهاج	احلال وتجديد شبكات اسبستوس بمدينة سوهاج ( من ش 16 حتى ش محمد عبدالحليم محمود )	5.00	حي شرق							1990				
120	حي غرب	مد خدمة الصرف الصحي للامتدادات العمرانية المستجده بالمناطق المخدومه التي لها موافقات تنظيميه	فرعيات منفصله بطوال مختلفه باجمالي طول 5كم اقطار من 200م الي 300م	55.00	حي غرب							2900				جاري البت المالي
121	حي غرب	تطوير منطقة نجع مصبح	تطوير منطقة نجع مصبح بداية من مسجد الحق وفرعيات شوارع نجع مطرود بلاط انترلوك واعمال تجميل ( بطول 2 كم	10.00	حي غرب سوهاج	717.00	عير عبد الرحمن محمد	2020/12/15	2020/12/15	2021/04/14		1000				

يعتمد ،،، السكرتير العام  
وكيل اول الوزارة  
عصام الدين الليثي  
اللواء / عصام الدين الليثي



مدي وحدة التنفيذ المحلية  
د/ نجاة موسى علي

نصائي متابعة التنفيذ  
محمد عبدالهادي محمود

الموقف التنفيذي للتقدم المادي و المالي لخطة العام المالي 2020/2021م في الفترة من 1/ 7/ 2020 حتى 31/12/2020م

ملاحظات	مستوى تشغيل المشروع	نسبة ما تم صرفه %	نسبة الإنجاز الفعلي %	المنصرف		جهة التمويل			برنامج التنمية الحضرية الريفية										
				منح الأداء	محل	تمويل منح الأداء	تمويل وزارة التخطيط (مركز)	تمويل وزارة التخطيط (محافظة)	تاريخ نهو الأعمال	تاريخ بدء الأعمال	تاريخ التعاقد	اسم المقاول	قيمة التعاقد	موقع المشروع	عدد المستفيدين بالالف نسمة	وصف المشروع	اسم المشروع	المركز	م
		32.00%	20.00%		128.00		373		2021/01/09	2020/11/11	2020/11/11	بتاعة السيد	373.00	حي غرب سوهاج	5.00	تطوير منطقة الباكيات القديمة امام حديقة العارف ( اعمال دهانات لوجهات الباكيات والمسجد والسور وعمل طوب رمل للمحلات )	تطوير منطقة الباكيات القديمة امام حديقة العارف	حي غرب	122
							1174		2021/05/14	2020/12/15	2020/12/15	صلاح يوسف شنوده	1,124.00	حي غرب سوهاج	20.00	تطوير شارع الجرجاوية عمل بلاط هارد ستون وزراعة اشجار من نفق نبيل فراج حتى المدخل القبلي بطول 1.200 كم	تطوير شارع الجرجاوية	حي غرب	123
							950		2021/02/14	2020/12/15	2020/12/15	بتاعة السيد	950.00	حي غرب سوهاج	10.00	تعلية السور بشارع السوهاجية 450م طولي	تعلية السور بشارع السوهاجية	حي غرب	124
							491		2021/04/14	2020/12/15	2020/12/15	محمود عبد العزيز محمود	490.80	حي غرب سوهاج	15.00	تطوير ورفع كفاءة عمارات شارع الكورنيش بطول 1.5 كم	تطوير ورفع كفاءة عمارات شارع الكورنيش	حي غرب	125
							1980		2021/02/04	2020/12/20	2020/12/20	شركة ديكوتك وبى ام والهيثم	1,593.17	حي غرب سوهاج	40.00	شراء عدد(1200) كشاف ليد ومعدات انارة	شراء ادوات ومهمات انارة	حي غرب	126
							1020		2021/02/04	2020/12/20	2020/12/20	شركة ديكوتك وبى ام وجبرمني	798.00	حي غرب سوهاج	40.00	شراء عدد 500 كشاف 100وات+ مهمات انارة لاناارة شوارع الحي	شراء ادوات ومهمات انارة	حي غرب	127
		60.00%	100.00%	71.50	200				2020/11/07	2020/09/25	2020/09/22	محمد قري حسن اسماعيل	181.00	المدنية	35.00	تجميل مداخل المدينة تركيب بلدورات وبلاط أرضفه ودهان حوائظ ودهانات )	تجميل مداخل المدينة	دار السلام	128
		18.00%	18.00%	196.00	1080				2021/03/08	2020/12/08	2020/12/08	شركة الهيثم	1,080.00	المدنية	35.00	شراء ادوات ومهمات انارة ( 500 كشاف + 500 لمبه موفرة 50+ لمبه ليد 50+ دويل + 10 لفة سلك )	شراء ادوات ومهمات انارة للمدينة	دار السلام	129
		100.00%	100.00%	131.25			132		2020/11/30	2020/10/15	2020/08/12	شركة الكهرباء	132.00	المدنية	35.00	انارة مقابر عزبه برهام ( توريد وتركيب عدد 15 عامود جهد منخفض بالمشمعات )	انارة مقابر عزبه برهام	دار السلام	130
							900		2021/03/08	2020/12/08	2020/12/08	شركة الشافعي	900.00	يحيى بحري	116.00	شراء ادوات ومهمات انارة ( 200 كشاف + 250 لمبه موفرة 50+ لمبه ليد 50+ دويل + 10 لفة سلك )	شراء ادوات ومهمات انارة لبحري	دار السلام	131
							900		2021/03/08	2020/12/08	2020/12/08	الجمعية التعاونيه	900.00	سالم بحري	76.00	شراء ادوات ومهمات انارة ( 50 كشاف + 70 لمبه موفرة 50+ لمبه ليد 50+ دويل + 5 لفة سلك )	شراء ادوات ومهمات انارة لسالم بحري	دار السلام	132
							900		2021/03/08	2020/12/08	2020/12/08	شركة B.M	900.00	السلام	18.00	شراء ادوات ومهمات انارة ( 200 كشاف + 150 لمبه موفرة 50+ لمبه ليد 50+ لمبه صوديوم 50+ دويل + 5 لفة سلك )	شراء ادوات ومهمات انارة للسلام	دار السلام	133
							900		2021/03/08	2020/12/08	2020/12/08	شركة الشافعي	900	الخيام	99.00	شراء ادوات ومهمات انارة ( 200 كشاف + 150 لمبه موفرة 50+ لمبه ليد 50+ لمبه صوديوم 50+ دويل + 5 لفة سلك )	شراء ادوات ومهمات انارة للخيام	دار السلام	134
		60.00%	10.00%	7,066.80			11778		2021/06/30	2020/11/01	2020/08/12	شركة الكهرباء	11778	نجوع مازن		توصيل الكهرباء للظهر الصحراوي لقرية نجوع مازن شرق ( تركيب كابل وعلبة اتصال ونهايه وكشك بالمحول قدره 1000 وكشك قدره 500	توصيل الكهرباء للظهر الصحراوي لقرية نجوع مازن شرق	دار السلام	135
	جاري العمل	25%	40.00%	912.50			4413		21/2/2021	22/8/2020	2020/08/22	الجمعية التعاونيه للاشياء والتعبير	3,650.00	نجوع مازن	57.00	توصيل المياه للظهر الصحراوي لقرية نجوع مازن شرق ( تركيب مواسير بلاستيك 8 وقطع ومشتركات وكيعان وقطع اتصال وصمام هواء ومجاسين زهر وغرف للمجاسين )	توصيل المياه للظهر الصحراوي لقرية نجوع مازن شرق	دار السلام	136
		100.00%	100.00%	85.00	100				2020/10/23	2020/05/25	2020/09/23	شركة هارون للمقاولات	85.00	سالم بحري	76.00	تجميل مداخل القرية تركيب بلدورات ودهان اعمدة خرسانية وتركيب بلاط أرضفه	تجميل مداخل القرية سالم بحري	دار السلام	137
		100.00%	100.00%	148.00	150				2020/10/14	2020/09/20	2020/09/14	عبد نظير فكري	150.00	الخيام	100.00	تجميل مداخل القرية دهان واجهات وتركيب بلدورات ودهان اعمدة	تجميل مداخل القرية الخيام	دار السلام	138
	تم الارتباط مع شركة المياه				150									الوحدة المحلية	116.00	تحويل خط مياه عائق لتنفيذ محطة صرف صحي ضمن المبادره	تحويل خط مياه عائق	دار السلام	139
	تم الارتباط مع شركة الكهرباء	25%			182.50		730					شركة الكهرباء	730.00	الوحدة المحلية	35.00	توصيل مرفق الكهرباء للمبنى الملحق ومطابق اولاد سالم وتوريد عدد 5 اعمدة انارة بنجع هاشم	توصيل مرفق الكهرباء	دار السلام	140
	تم الترسية												2,321,650.00	البلينا		فرعيات منفصلة بطوال مختلفة باجمالي طول 5 كم افطار من 200 مم الى 300 مم بمدينة البلينا	مد خدمة الصرف الصحي للامتدادات العمرانية المستجدة بالمناطق المخدومة التي لها موافقات تنظيمية	البلينا	141
	تم الترسية						4500		2021/06/05	2021/01/05	2020/12/29	حمدي سمير بهادر	4,238,420.00	البلينا	500.00	استكمال احلال وتجديد خطوط مياه الاسبستوس بمرکز البلينا	احلال وتجديد خطوط مياه الاسبستوس	البلينا	142
			14.00%		141.00		1000		2021/01/12	2020/11/29	2020/11/29	سعودي		البلينا	500.00	استكمال تطوير وتجميل المدينة والطرق الرئيسية والقرى وتركيب بلاط اترلوك واعمال كهرباء ودهان اعمده وتركيب بلدوره	تطوير وتجميل المدينة	البلينا	143
							1000							البلينا	500.00	توريد ادوات ومهمات انارة وكشافات ليد بعدد 8 + 1000 لفة سلك 20+ زراع حديد+600 لمبه موفرة	توريد ادوات ومهمات انارة	البلينا	144



يعتمد ،،، السكرتير العام  
وكيل اول الوزارة  
عصام الدين الليثي

مدي وحدة التنفيذ المحلية  
عبد الهادي محمود  
د/ نجاة موسى علي

نصائي متابعة التنفيذ  
عبد الهادي محمود

الموقف التنفيذي للتقدم المادي و المالي لخطة العام المالي 2020/2021م في الفترة من 1 / 7 / 2020 حتى 31/12/2020م

ملاحظات	مستوى تشغيل المشروع	نسبة ما تم صرفه %	نسبة الإنجاز الفعلي %	المنصرف		جهة التمويل			برنامج التنمية الحضرية الريفية											
				منح الأداء	محلى	تمويل منح الأداء	تمويل وزارة التخطيط (مركز)	تمويل وزارة التخطيط (محافظة)	تاريخ نهي الأعمال	تاريخ بدء الأعمال	تاريخ التعاقد	اسم المقاول	قيمة التعاقد	موقع المشروع	عدد المستفيدين بالالف نسمة	وصف المشروع	اسم المشروع	المركز	م	
	تم الارتباط مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي					4000									البينا	300.00	استكمال شبكات مشروع الصرف الصحي (بمناطق بنى منصور والسمطا وبرديس وتجع ترك )	استكمال شبكات مشروع الصرف الصحي	البينا	145
						500			2021/03/30	2020/12/30	2020/12/28	صلاح ابو الفيط محمد	47,115.00	عرايه ابيدوس	150.00	احلال وتجديد خطوط مياه اسبستوس الى بلاستيك قطر 8 بوصة عرايه ابيدوس	احلال وتجديد خطوط مياه اسبستوس	البينا	146	
						500								عرايه ابيدوس	150.00	احلال وتجديد خطوط مياه الى بلاستيك قطر 8 بوصة الحرجه بالقرعان	احلال وتجديد خطوط مياه اسبستوس الى بلاستيك	البينا	147	
	تم الارتباط مع شركة المياه					500							401,350.00	اولاد عليو	150.00	توصيل المياه للمناطق المحرومه بقرية الباسكيه	توصيل المياه للمناطق المحرومه	البينا	148	
							1000							برديس	200.00	توريد ادوات ومهمات اثاره وكشافات ليد بعدد 500 + 8 لفة سلك 20+ زراع حديد+600 لمبة موفره	توريد ادوات ومهمات اثاره لبرديس	البينا	149	
							1000							اولاد عليو	150.00	توريد ادوات ومهمات اثاره وكشافات ليد بعدد 500 + 8 لفة سلك 20+ زراع حديد+600 لمبة موفره	توريد ادوات ومهمات اثاره اولاد عليو	البينا	150	
	جارى اليبث المعالي						500							بنى حميل	500.00	توريد ادوات ومهمات اثاره وكشافات ليد بعدد 500 + 8 لفة سلك 20+ زراع حديد+600 لمبة موفره	توريد ادوات ومهمات اثاره بنى حميل	البينا	151	
	جارى اليبث المعالي						500							عرايه ابيدوس	500.00	توريد ادوات ومهمات اثاره وكشافات ليد بعدد 500 + 8 لفة سلك 20+ زراع حديد+600 لمبة موفره	توريد ادوات ومهمات اثاره عرايه ابيدوس	البينا	152	
	تم الارتباط مع قطاع توزيع الكهرباء					150						جارى الطرع بمعرفة شركة الكهرباء		عرايه ابيدوس	500.00	اثاره طريق مقابر عرايه ابيدوس 15 عمود	اثاره طريق مقابر عرايه ابيدوس	البينا	153	
	تم الارتباط مع قطاع توزيع الكهرباء					10						جارى الطرع بمعرفة شركة الكهرباء		اولاد عليو	500.00	اثاره طريق بجوار مقابر المسلمين بالكوم 1 عمود	اثاره طريق بجوار مقابر المسلمين ب	البينا	154	
	تم الارتباط مع قطاع توزيع الكهرباء					50						جارى الطرع بمعرفة شركة الكهرباء		اولاد عليو	200.00	اثاره طريق سياله السبعه بالحجز 4 اعمده	اثاره طريق سياله السبعه بالحجز	البينا	155	
	تم الارتباط مع قطاع توزيع الكهرباء					600						جارى الطرع بمعرفة شركة الكهرباء		عرايه ابيدوس	150.00	اثاره طريق مقابر السلماني 42عامود	اثاره طريق مقابر السلماني	البينا	156	
	تم الارتباط مع قطاع توزيع الكهرباء					50						جارى الطرع بمعرفة شركة الكهرباء		عرايه ابيدوس	200.00	اثاره طريق عبدالباسط سابقه ابو سقير 3 اعمده	اثاره طريق عبدالباسط سابقه ابو سقير	البينا	157	
	تم الارتباط مع قطاع توزيع الكهرباء					120						جارى الطرع بمعرفة شركة الكهرباء		عرايه ابيدوس	300.00	اثاره طريق جبانة الشيخ محمد 10 اعمده بالغابات	اثاره طريق جبانة الشيخ محمد	البينا	158	
	تم الارتباط مع قطاع توزيع الكهرباء					200						جارى الطرع بمعرفة شركة الكهرباء		عرايه ابيدوس	50.00	اثاره طريق مقابر الغابات غرب مركز شباب القرية 20عمود عرايه ابيدوس	اثاره طريق مقابر الغابات	البينا	159	
	تم الارتباط مع قطاع توزيع الكهرباء					170						جارى الطرع بمعرفة شركة الكهرباء		عرايه ابيدوس	50.00	اثاره طريق جبانة العلاونه 20 عمود عرايه ابيدوس	اثاره طريق جبانة العلاونه	البينا	160	
	تم الارتباط مع قطاع توزيع الكهرباء					200						جارى الطرع بمعرفة شركة الكهرباء		اولاد عليو	100.00	اثاره طريق المره يعقوب حتى الشيخ بركه 30 عمود اولاد عليو	اثاره طريق المره يعقوب حتى الشيخ بركه	البينا	161	
	تم الارتباط مع قطاع توزيع الكهرباء					400						جارى الطرع بمعرفة شركة الكهرباء		اولاد عليو	150.00	استكمال اثاره طريق الحوامد 40عامود اولاد عليو	استكمال اثاره طريق الحوامد	البينا	162	
	تم الارتباط مع قطاع توزيع الكهرباء					600						جارى الطرع بمعرفة شركة الكهرباء		بنى حميل	100.00	تغيير محول نجع احمد خليفه بالغنيميه من معلق الى كشك بنى حميل	تغيير محول نجع احمد خليفه بالغنيميه	البينا	163	
	تم الارتباط مع قطاع توزيع الكهرباء					550						جارى الطرع بمعرفة شركة الكهرباء		بنى حميل	100.00	تغيير محول نجع العوارى الغربى من جهد 300 الى 500 زراى برخيل	تغيير محول نجع العوارى الغربى	البينا	164	
							800		30/2/2021	2020/12/29	2020/12/20	شركة الجوهره والسويدى	800.00	طهطا	250.00	شراء عدد 2000 لمبة + كونترات وقواطع	شراء ادوات اثاره للمدينة	طهطا	165	
							1230		2021/06/30	2020/11/01	2020/11/01	إمنيوس سمير لمعى	1,230.00	طهطا	250.00	إستكمال مدخل الإشتراكيه البحرى اعمال تجميل	إستكمال مدخل الإشتراكيه البحرى	طهطا	166	
			50.00%				161		2021/02/01	2020/11/09	2020/11/08	محمد السيد عبدالرووف	161.00	نزلة القاضي	100.00	عمل تندات صاج وأرضيات	تطوير موقف نزلة القاضي	طهطا	167	
		100.00%	40.00%		350.00		350		2021/06/30	2020/10/01	2020/07/19	شركة الكهرباء	350.00	نزلة القاضي	70.00	توريد تركيب عدد 40 عامود جهد منخفض بالمشماتل بئزة القاضي	توريد تركيب عدد 40 عامود جهد منخفض بالمشماتل	طهطا	168	
							775		30/2/2021	2020/12/29	2020/12/20	محمد السيد عبدالرووف	775.00	نزلة القاضي	100.00	شراء ادوات اثاره بعدد 3000 لمبة + كونترات + قواطع	شراء ادوات اثاره لنزلة القاضي	طهطا	169	

يعتمد ،،، السكرتير العام  
وكيل اول الوزارة  
اللواء / عصام الدين الليثي



مدي وحدة التنفيذ المحلية  
د/ نجاة موسى علي

خصائي متابعة التنفيذ  
حمد عبدالهادي محمود



الموقف التنفيذي للتقدم المادي و المالي لخطة العام المالي 2021/2020م في الفترة من 1/ 7/ 2020 حتي 31/12/2020م

ملاحظات	مستوى تشغيل المشروع	نسبة ما تم صرفه %	نسبة الإنجاز الفعلي %	المنصرف		جهة التمويل		تاريخ نهي الأعمال	تاريخ بدء الأعمال	تاريخ التعاقد	اسم المقاول	قيمة التعاقد	موقع المشروع	عدد المستفيدين بالآلاف نسمة	وصف المشروع	اسم المشروع	المركز	م
				منح الأداء	محل	تمويل منح الأداء	تمويل وزارة التخطيط (مركز)											
							280						نزلة القاضي	5.00	إنشاء سور لجراج الوحدة المحلية لنزلة القاضي	إنشاء سور لجراج الوحدة المحلية	طهطا	170
							715	30/2/2021	2020/12/29	2020/12/20	شركة الجوهرة والسويدي	715.00	الصوامع غرب	250.00	شراء أدوات إنارة الصوامع غرب بعدد 3000 لمبة	شراء أدوات إنارة الصوامع غرب	طهطا	171
		100.00%	100.00%	35.00	35.00		35	2021/06/30	2020/10/01	2020/07/19	شركة الكهرياء	35.00	الصوامع غرب	350.00	لوزم تركيب وتحميل كابل فرعية صلاح عبدالرحمن بالصوامع غرب	توريد وتركيب عامود هيكلي	طهطا	172
		0%	0.00%	0.00	0.00		400	30/2/2021	2020/12/29	2020/12/20	شركة الجوهرة والسويدي	400.00	بنجا	350.00	شراء أدوات إنارة بنجا بعدد 60 كشاف + 1000 لمبة	شراء أدوات إنارة بنجا	طهطا	173
		0%	0.00%	0.00	0.00		571	2021/03/30	2020/12/21	2020/12/21	منى مصطفى	571.00	الصفحة	70.00	إنشاء وتطوير تجهيل مداخل قرية الصفحة	إنشاء وتطوير مداخل القرى	طهطا	174
		0%	0.00%	0.00	0.00		200	30/2/2021	2020/12/29	2020/12/20	شركة الجوهرة والسويدي	200.00	الصفحة	35.00	شراء ادوات انارة عدد 200 كشاف	شراء ادوات انارة لقرية الصفحة	طهطا	175
		0%	0.00%	0.00	0.00		700	30/2/2021	2020/12/29	2020/12/20	شركة الجوهرة والسويدي	700.00	شطورة	10.00	شراء أدوات إنارة شطورة بعدد 100 كشاف + 300 لمبة	شراء أدوات إنارة شطورة	طهطا	176
		0%	50.00%	0.00	0.00		100	2021/01/06	2020/11/06	2020/11/09	محمد السيد عبدالرؤف	82.00	شطورة	15.00	تطوير مدخل الوحدة المحلية قرية شطورة	تطوير مدخل الوحدة المحلية	طهطا	177
		0%	0.00%	0.00	0.00		180	2021/03/30	2020/12/21	2020/12/21	نبيل محمد سليمان	180.00	شطورة	10.00	إنشاء مدخل قرية السوالم واعمال تجهيل	إنشاء مدخل قرية السوالم	طهطا	178
		0%	0.00%	0.00	0.00	1000		2021/06/30	2020/11/01	2020/11/01	مكتب التوحيد للمقاولات العمومية والى موسى محمد دياب		شطورة	10.00	تغير مواسير اسبستس الى بلاستيك بمجلس قروي شطورة	تنفيذ شبكات مياه بمجلس قروي شطورة	طهطا	179
		0%	0.00%	0.00	0.00	1000		2021/03/24	2020/12/24	2020/12/24	الجمعية التعاونية للإضاءة والتصوير بسوهاج	666.30	الصفحة	35.00	تغير مواسير اسبستس الى بلاستيك بمجلس قروي الصفحة	تنفيذ شبكات مياه بمجلس قروي الصفحة	طهطا	180
	جاري الطرح						229						الوحدة المحلية	25.00	تطوير مبنى الوحدة المحلية بقرية الصفحة	تطوير مبنى الوحدة المحلية بقرية الصفحة	طهطا	181
							102						الوحدة المحلية	20.00	تطوير مدخل شطوره البحرى	تطوير مدخل شطوره البحرى	طهطا	182
	جاري الطرح	0%	0.00%				250				الوحدة المحلية		شطورة	120.00	تطوير الإذاعة المحلية لشطورة (سلاك + ترنس + بونت اذاعه كوتناكتور + قاطع تيار +مائية اذاعه )	تطوير الإذاعة المحلية لشطورة	طهطا	183
مشروعات خطة العام المالي 2019/2020		100%	100%	500			500	20/8/2020	20/1/2020	05/01/2020		أخميم	25000	عمل دعم حجرى لشاطئ المصرف وذلك بإنهاء بمونة الاسمنت	تشييد مصرف ضويفار بطول 400م	الديوان	1	
مشروعات خطة العام المالي 2019/2020		100%	100%	10000			10000	08/30/2021	09/01/2020	04/02/2020	تم تنفيذ الرسومات والتصميمات	مركز سوهاج	30000	عمل محطة رفع من اصعل خرسانة وكهرباء وتركيب طلمبات وشبكات للصراف الصحي بالشوارع	توصيل الصرف الصحي لقرية المحامدة القبلة	الديوان	2	
مشروعات خطة العام المالي 2019/2020		100%	100%	500			500	06/30/2020	04/16/2020	04/02/2020	الاسكان	حي شرق	558243	تطوير ميدان الشبان المسلمين	تطوير ميدان الشبان المسلمين	الديوان	3	
مشروعات خطة العام المالي 2019/2020		100%	100%	2500			2500	05/30/2020	11/02/2020	11/02/2020	الاسكان	حي الكوثر	50000	أثارة ورفض ومباني غير سكنيه بمقابر الكوثر	أثارة ورفض ومباني غير سكنيه بمقابر الكوثر	الديوان	4	
مشروعات خطة العام المالي 2019/2020		100%	100%	750			750	31/12/2020	01/10/2020	01/10/2020	شركة الكهرباء		750	شراء اعدة جهد منخفض 350/8 بالمشمطات كامل حتى الدهان وكابلات جهد متوسط	شراء اعدة جهد منخفض 350/8 بالمشمطات كامل حتى الدهان وكابلات جهد متوسط	الديوان	5	
مشروعات خطة العام المالي 2019/2020		100%	100%	582			582	10/15/2020	03/29/2020	03/29/2020	جمال عبد المنعم الحجر		909.7	دف وحفر بنر توريد وتركيب ( ( مواسير سادة بطول 42م/ط ومواسير مصافي بطول 36م/ط ومواسير سادة بطول 2 م/ط) - توريد وتركيب وحدة رفع ) بمحطة البطاخ الجديدة	انشاء ابر ارتوازية بالمناطق الساخنة بمحطة البطاخ الجديدة	الديوان	6	
مشروعات خطة العام المالي 2019/2020		100.00%	100%	578			578	10/15/2020	03/29/2020	03/23/2020			12500	تنق وحفر بنر توريد وتركيب ( ( مواسير سادة بطول 42م/ط ومواسير مصافي بطول 36م/ط ومواسير سادة بطول 2 م/ط) - توريد وتركيب وحدة رفع ) بمحطة مياه بناويط	نشاء ابر ارتوازية بالمناطق الساخنة بمحطة مياه بناويط	الديوان	7	
مشروعات خطة العام المالي 2019/2020		100.00%	100%	10000			10000	08/29/2020	21-3-2019	03/21/2020		سوهاج	3300	توريد وتركيب مواسير قطر اسمى 200 مم بطول 2482م/ط - مواسير قطر 250 مم بطول 410م/ط اصعل حفر ومد لمواسير بي فى سى واعمال لحام	استكمال مشروع الصرف الصحي لمنطقة نجع الدير القبلي ( الدير الابيض )	الديوان	8	
مشروعات خطة العام المالي 2019/2020		100%	100%				560	10/31/2020	05/31/2020	09/10/2019	جمال عبد المنعم الحجر		7000	توريد وتركيب ( ( مواسير سادة بطول 42م/ط ومواسير مصافي بطول 36م/ط ومواسير سادة بطول 2 م/ط) - توريد وتركيب وحدة رفع ) بمحطة مياه روافع القصير	انشاء ابر ارتوازية كاملة بالمناطق الساخنة بمحطة مياه روافع القصير	الديوان	9	
مشروعات خطة العام المالي 2019/2020		100%	100%				560	10/31/2020	05/31/2020	08/30/2019	ابو الغيث عبد الحليم		7000	توريد وتركيب ( ( مواسير سادة بطول 42م/ط ومواسير مصافي بطول 36م/ط ومواسير سادة بطول 2 م/ط) - توريد وتركيب وحدة رفع ) بمحطة مياه بندار الكرماتية	نشاء ابر ارتوازية كاملة بالمناطق الساخنة بمحطة مياه بندار الكرماتية	الديوان	10	
مشروعات خطة العام المالي 2019/2020		100%	100%				560	10/31/2020	05/31/2020	01/13/2020	ابو الغيث عبد الحليم		7000	توريد وتركيب ( ( مواسير سادة بطول 42م/ط ومواسير مصافي بطول 36م/ط ومواسير سادة بطول 2 م/ط) - توريد وتركيب وحدة رفع ) بمحطة مياه بني زار	انشاء ابر ارتوازية كاملة بالمناطق الساخنة بمحطة مياه بني زار	الديوان	11	

يعتمد ،،، السكرتير العام  
وكيل اول الوزارة  
اللواء / عصام الدين الليثي



مدي وحدة التنفيذ المحلية  
د/ نجاة موسى علي

نصائى متابعة التنفيذ  
محمد عبدالهادي محمود

الموقف التنفيذي للتقدم المادي و المالي لخطة العام المالي 2021/2020م في الفترة من 1/ 7/ 2020م حتى 31/12/2020م

م	المركز	اسم المشروع	وصف المشروع	عدد المستفيدين بالالف نسمة	موقع المشروع	قيمة التعاقد	اسم المقاول	تاريخ التعاقد	تاريخ بدء الأعمال	تاريخ نهي الأعمال	جهة التمويل			المنصرف		ملاحظات	
											تمويل وزارة التخطيط (مركز)	تمويل وزارة (محافظة)	تمويل منح الأداء	محل	منح الأداء		نسبة الإنجاز الفعلي %
12	الديوان	انشاء ابار ارتوازية كاملة بالمناطق الساخنة بمحطة مياه عرابية ابو الذهب	توريد وتركيب (( مواسير سادة بطول 42م/ط ومواسير مصافي بطول 36م/ط ومواسير سادة بطول 2 م/ط) - توريد وتركيب وحدة رفع بمحطة مياه عرابية ابو الذهب	7000	مركز سوهاج		ابو الغيط عبد السلام	02/05/2020	05/31/2020	10/31/2020			560		20%	100%	مشروعات خطة العام المالي 2019/2020
13	الديوان	انشاء ابار ارتوازية كاملة بالمناطق الساخنة بمحطة مياه اولاد عزاز الارتوازي	توريد وتركيب (( مواسير سادة بطول 42م/ط ومواسير مصافي بطول 36م/ط ومواسير سادة بطول 2 م/ط) - توريد وتركيب وحدة رفع ) بمحطة مياه اولاد عزاز الارتوازي	7000	مركز سوهاج	2176	ابو الغيط عبد السلام	01/19/2020	05/31/2020	10/31/2020			560	560	100%	100%	مشروعات خطة العام المالي 2019/2020
14	الديوان	استكمال مشروع الصرف الصحي لقرية الصلعا بمرکز سوهاج	توريد وتركيب (مواسير قطر اسمى 225 مم بطول 4585 م/ط - مواسير قطر 280 مم بطول 1025 م/ط - مواسير قطر 315 مم بطول 289 م/ط)	10000	الصلعا	14444.675	رشدي ثابت شوقا	01/19/2020	2020/5/19	03/26/2021			20000		100%	100%	مشروعات خطة العام المالي 2019/2020
15	الديوان	تطوير وتاهيل مزرعة العربات	غرف المحابس للخط الرئيسي - غرف المحابس للخطوط الفرعية - اعمال زراعة النبات - مظله الطمبات والفلاتر - خزان تجميع مياه الري - كشك لعدد (2) محول - خزان التحليل - مبنى توليد الكهرباء - عدد (2) كشك محول لزوم معالجه محطه المعالجه - اعمال كهروميكانيكيه	29315	عرابية ابودهب سوهاج	60520.991		01/19/2020	07/05/2020	11/23/2021			86500		74%	85%	مشروعات خطة العام المالي 2019/2020
16	الديوان	استكمال مشروع الصرف الصحي بقري الكوامل واولاد غريب والهجرسة للمناطق المستجدة	توريد وتركيب مواسير قطر 160مم بطول 1036م/ط - توريد وتركيب مواسير قطر 200مم بطول 7190م/ط	11000	مركز سوهاج	9636		01/19/2020	01/19/2020	2020/ 10/ 10			16000		100%	100%	مشروعات خطة العام المالي 2019/2020
17	المنشاء	تنظيفه ترعة أمام مدرسة جزيرة اولاد حمزة بطول 250م	عمل تطهير للترعة وانشاء جدران خرسانية ثم صب سقف خرساني ثم التسوية	10	المنشاء	2700	رى سوهاج	20/3/2020	20/3/2020	20/12/2020			2500		100%	100%	مشروعات خطة العام المالي 2019/2020
18	المنشاء	انشاء ابار ارتوازية كاملة بالمناطق الساخنة بمحطه (عصبية مياه الشاولة الارتوازي)	تنق وحفر ابار وتوريد وتركيب ( مواسير سادة بطول 42م/ط ومواسير مصافي بطول 36م/ط ومواسير سادة بطول 2 م/ط) - توريد وتركيب وحدة رفع بمحطة مياه الشاولة	10000	المنشاء		جمال عبد المنعم الحجر	03/24/2020	2020/3/30	11/25/2020			575		100%	100%	مشروعات خطة العام المالي 2019/2020
19	المنشاء	انشاء ابار ارتوازية كاملة بالمناطق الساخنة بمحطه (بمحطة مياه طوخ النقالى)	نق وحفر ابار وتوريد وتركيب (( مواسير سادة بطول 42م/ط ومواسير مصافي بطول 36م/ط ومواسير سادة بطول 2 م/ط) - توريد وتركيب وحدة رفع ) بمحطة مياه طوخ النقالى	10000	المنشاء	1673	جمال عبد المنعم الحجر	2020/3/30	2020/3/30	11/25/2020			575	1673	100%	100%	مشروعات خطة العام المالي 2019/2020
20	المنشاء	انشاء ابار ارتوازية كاملة بالمناطق الساخنة بمحطه مياه اولاد علي باولاد حمزة الارتوازي	نق وحفر ابار وتوريد وتركيب (( مواسير سادة بطول 42م/ط ومواسير مصافي بطول 36م/ط ومواسير سادة بطول 2 م/ط) - توريد وتركيب وحدة رفع ) بمحطة مياه اولاد علي باولاد حمزة الارتوازي	10000	المنشاء		جمال عبد المنعم الحجر	2020/3/30	2020/3/30	11/25/2020			575		100%	100%	مشروعات خطة العام المالي 2019/2020
21	المنشاء	انشاء ابار ارتوازية كاملة بالمناطق الساخنة بمحطه مياه اولاد علي كوم بدار الارتوازي	نق وحفر ابار وتوريد وتركيب (( مواسير سادة بطول 42م/ط ومواسير مصافي بطول 36م/ط ومواسير سادة بطول 2 م/ط) - توريد وتركيب وحدة رفع ) بمحطة مياه اولاد علي كوم بدار الارتوازي	10000	المنشاء		جمال عبد المنعم الحجر	2020/3/30	2020/3/30	11/25/2020			575		100%	100%	مشروعات خطة العام المالي 2019/2020
22	البينا	تطوير وتجميل المدينة والطرق الرئيسية	توريد وتركيب اعمدة انارة واسلاك كهربية ولمبات اضاءة	300	البينا	498	اشرف	03/30/2020	03/30/2020	05/04/2020			1200		100%	100%	مشروعات خطة العام المالي 2019/2020
23	البينا	توريد كشاف ليد	توريد وتركيب اعمدة انارة واسلاك كهربية ولمبات اضاءة	500	البينا	1795	قطاع الكهرباء	09/08/2019	01/19/2020	03/18/2020			1800		100%	100%	مشروعات خطة العام المالي 2019/2020
24	البينا	انارة طريق العمري تمه ناصر بالساحل قبلى من الناحية القبليه والغربي 45 عمود	توريد وتركيب اعمدة انارة واسلاك كهربية ولمبات اضاءة	200	البينا	630	قطاع الكهرباء	01/03/2020	01/03/2020	06/30/2020			630		100%	100%	مشروعات خطة العام المالي 2019/2020
25	البينا	انارة طريق طراد النيل من المعصرة حتى مقابر نجع العرب والشيخ سعيد 40 عمود	توريد وتركيب اعمدة انارة واسلاك كهربية ولمبات اضاءة	400	البينا	1000	قطاع الكهرباء	01/03/2020	01/03/2020	06/30/2020			1000		100%	100%	مشروعات خطة العام المالي 2019/2020
26	البينا	انخفاض اسلاك الضغط العالى ومحول كهرباء بالساحل قبلى ونجع ام الطبول	توريد وتركيب اعمدة انارة واسلاك كهربية ولمبات اضاءة	300	البينا	825	قطاع الكهرباء	01/03/2020	01/03/2020	06/30/2020			825		100%	100%	مشروعات خطة العام المالي 2019/2020
27	البينا	شراء 2لودر مفصلى	شراء 2 لودر مفصلى	150	البينا	2840	شركة هيونداى	01/03/2020	06/02/2020	07/03/2020			5695	0	100%	100%	مشروعات خطة العام المالي 2019/2020
28	البينا	عمرات جسيمة	عمرات جسيمة	250	البينا	285	الشركة المصرية	01/03/2020	01/03/2020	30/6/2020			200	0	100%	100%	مشروعات خطة العام المالي 2019/2020
29	البينا	عمل تجهيزه مكبس بالحاويات	عمل تجهيزه مكبس بالحاويات					01/03/2020	10/03/2020	09/09/2020			300	0	100%	100%	مشروعات خطة العام المالي 2019/2020
30	البينا	انشاء ابار ارتوازية كاملة بالمناطق الساخنة بمحطة مياه يعقوب	توريد وتركيب (( مواسير سادة بطول 42م/ط ومواسير مصافي بطول 36م/ط ومواسير سادة بطول 2 م/ط) - توريد وتركيب وحدة رفع ) بمحطة مياه يعقوب	10000	البينا	2131	شركة مياه الشرب والصفي	01/03/2020	04/29/2020	08/29/2020			700	0	100%	100%	مشروعات خطة العام المالي 2019/2020
31	البينا	انشاء ابار ارتوازية كاملة بالمناطق الساخنة بمحطة مياه عرابية ابيدوس	توريد وتركيب (( مواسير سادة بطول 42م/ط ومواسير مصافي بطول 36م/ط ومواسير سادة بطول 2 م/ط) - توريد وتركيب وحدة رفع ) بمحطة مياه عرابية ابيدوس	10000	البينا		شركة مياه الشرب والصفي	01/03/2020	04/29/2020	08/29/2020			700	0	100%	100%	مشروعات خطة العام المالي 2019/2020
32	البينا	انشاء ابار ارتوازية كاملة بالمناطق الساخنة بمحطة مياه بني حميل القديمة	توريد وتركيب (( مواسير سادة بطول 42م/ط ومواسير مصافي بطول 36م/ط ومواسير سادة بطول 2 م/ط) - توريد وتركيب وحدة رفع ) بمحطة مياه بني حميل القديمة	10000	البينا		شركة مياه الشرب والصفي	04/29/2020	04/29/2020	08/29/2020			700	0	100%	100%	مشروعات خطة العام المالي 2019/2020



يعتمد ،، السكرتير العام  
وكيل اول الوزارة  
اللواء / عصام الدين الليثي

مدي وحدة التنفيذ المحلية  
د/ نجاة موسى علي

عصام متابعة التنفيذ  
محمد عبدالهادي محمود

الموقف التنفيذي للتقدم المادي و المالي لخطة العام المالي 2021/2020م في الفترة من 1/ 7/ 2020 حتى 2020/12/31

م	المركز	اسم المشروع	وصف المشروع	عدد المستفيدين بالالف نسمة	موقع المشروع	قيمة التعاقد	اسم المقاول	تاريخ التعاقد	تاريخ بدء الأعمال	تاريخ نهو الأعمال	جهة التمويل			المنصرف		ملاحظات
											تمويل وزارة التخطيط (محافظة)	تمويل وزارة التخطيط (مركز)	تمويل منح الأداء	محل	منح الأداء	
33	البينا	انشاء ابر ارتوازية كاملة بالمناطق الساخنة بمحطة مياه العوكلية	توريد وتركيب ( مواسير سادة بطول 42م/ط ومواسير مصافي بطول 36م/ط ومواسير سادة بطول 2 م/ط) - توريد وتركيب وحدة رفع بمحطة مياه العوكلية	10000	البينا		شركة مياه الشرب والصرف الصحي	04/29/2020	04/29/2020	08/29/2020			700	0		مشروعات خطة العام المالي 2019/2020
34	البينا	احلال وتجديد شبكات مياه الشرب الاسبتوس القديمه	توريد وتركيب مواسير بلاستيك قطر 4" بطول 300م/ط - مواسير بلاستيك قطر 6" بطول 8500م/ط - مواسير بلاستيك قطر 8" بطول 1200 م/ط - مواسير بلاستيك قطر 10" بطول 1400 م/ط - مواسير بلاستيك قطر 12" بطول 1500م/ط	75000	جميع الوحدات البينا	0	شركة مياه الشرب والصرف الصحي	04/29/2020	04/29/2020	08/29/2020			10000	0	10000	مشروعات خطة العام المالي 2019/2020
35	البينا	توصيل خطوط مياه للمناطق المحرومة التي لها موافقات تنظيمية (داخل الحيز )	توريد وتركيب مواسير بلاستيك ( قطر 4 " بطول 5000 م/ط - قطر 6 " بطول 1420 م/ط )	11000	البينا	2000	شركة مياه الشرب والصرف الصحي	04/29/2020	04/29/2020	08/29/2020			2000	0	2000	مشروعات خطة العام المالي 2019/2020
36	دار السلام	احلال وتجديد شبكات المياه المدينة	توريد وتركيب ( مواسير بلاستيك ق 6 " بطول 8000 م/ط - مواسير بلاستيك ق 4 " بطول 240م/ط)	34757	دار السلام		شركة مياه الشرب والصرف الصحي	03/15/2020	2020/4/29	08/29/2020			1900	0		مشروعات خطة العام المالي 2019/2020
37	دار السلام	احلال وتجديد شبكات المياه بالزاره	توريد وتركيب مواسير بلاستيك ( قطر 4 " بطول 350م/ط - قطر 6 " بطول 2000 م/ط - قطر 8" بطول 2400م/ط )	14402	دار السلام	2463.411	شركة مياه الشرب والصرف الصحي	2020/4/29	2020/4/29	08/29/2020			1100	0		مشروعات خطة العام المالي 2019/2020
38	دار السلام	احلال وتجديد شبكات المياه بالمدينة والتوايح	توريد وتركيب ( مواسير بلاستيك ق 6 " بطول 8000 م/ط - مواسير بلاستيك ق 4 " بطول 240م/ط)	89599	دار السلام		شركة مياه الشرب والصرف الصحي	02/15/2020	2020/4/29	08/29/2020			500	0		مشروعات خطة العام المالي 2019/2020
39	دار السلام	احلال وتجديد شبكات المياه بالسلام	توريد وتركيب مواسير بلاستيك ( قطر 4 " بطول 350م/ط - قطر 6 " بطول 2000 م/ط - قطر 8" بطول 2400م/ط )	38422	دار السلام		شركة مياه الشرب والصرف الصحي	02/15/2020	2020/4/29	08/29/2020			1000	0		مشروعات خطة العام المالي 2019/2020
40	دار السلام	انشاء ابر ارتوازية كاملة بالمناطق الساخنة بمحطة مياه المشايخ	توريد وتركيب ( مواسير سادة بطول 42م/ط ومواسير مصافي بطول 36م/ط ومواسير سادة بطول 2 م/ط) - توريد وتركيب وحدة رفع بمحطة مياه المشايخ	10000	مركز دار السلام		شركة مياه الشرب والصرف الصحي	05/19/2020	05/19/2020	07/30/2020			600	0		مشروعات خطة العام المالي 2019/2020
41	دار السلام	انشاء ابر ارتوازية كاملة بالمناطق الساخنة بمحطة مياه مزانه شرق	توريد وتركيب ( مواسير سادة بطول 42م/ط ومواسير مصافي بطول 36م/ط ومواسير سادة بطول 2 م/ط) - توريد وتركيب وحدة رفع بمحطة مياه مزانه شرق	10000	مركز دار السلام	1738	شركة مياه الشرب والصرف الصحي	05/19/2020	05/19/2020	07/30/2020			600	0		مشروعات خطة العام المالي 2019/2020
42	دار السلام	انشاء ابر ارتوازية كاملة بالمناطق الساخنة بمحطة مياه عرب العيطات	توريد وتركيب ( مواسير سادة بطول 42م/ط ومواسير مصافي بطول 36م/ط ومواسير سادة بطول 2 م/ط) - توريد وتركيب وحدة رفع بمحطة مياه عرب العيطات	10000	مركز دار السلام		شركة مياه الشرب والصرف الصحي	05/19/2020	05/19/2020	07/30/2020			600	0		مشروعات خطة العام المالي 2019/2020
43	دار السلام	احلال وتجديد شبكات الاسبوسس (بالمدينه )	اصال حفر ومد مواسير ولحامها واعادة الردم	34757	المدينه	1750	شركة مياه الشرب والصرف الصحي	05/19/2020	05/19/2020	07/30/2020			1750	0		مشروعات خطة العام المالي 2019/2020
44	دار السلام	احلال وتجديد شبكات الاسبوسس (وجميع القرى )	اصال حفر ومد مواسير ولحامها واعادة الردم	380681	قرى المركز		شركة مياه الشرب والصرف الصحي	05/19/2020	05/19/2020	07/30/2020			1750	0		مشروعات خطة العام المالي 2019/2020
45	اخميم	دراسة جدوى مشروع انشاء المرسي السياحي و كورنيش النيل باخميم بطول 1.8 كم ودراسة إمكانية ربطه بالكورنيش الشرقي بسوهاج بطول 2 كم ليكون متنفس و ممشي آمن لجميع مواطني مركز أخميم و القرى التابعة	دراسة جدوى مشروع انشاء المرسي السياحي و كورنيش النيل باخميم بطول 1.8 كم ودراسة إمكانية ربطه بالكورنيش الشرقي بسوهاج بطول 2 كم ليكون متنفس و ممشي آمن لجميع مواطني مركز أخميم و القرى التابعة	455.695	اخميم	0	جاري إعداد الدراسات البيئية بمعرفة وحدة التقيد لدي مكتب استشاري متخصص	04/12/2020	04/12/2020	30/12/2020			600	0		مشروعات خطة العام المالي 2019/2020
46	اخميم	توصيل مرافق مياه الشرب من المصدر حتى مشروع تطوير المنطقة الأثرية بمقابر الحويش الأثرية	اصال حفر ومد مواسير ولحامها واعادة الردم	200	اخميم	1200	شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج	04/12/2020	04/12/2020	05/14/2020			1200	0		مشروعات خطة العام المالي 2019/2020
47	اخميم	توصيل مرافق الكهرباء من المصدر حتى مشروع تطوير المنطقة الأثرية بمقابر الحويش الأثرية	توصيل مرافق الكهرباء من المصدر حتى مشروع تطوير المنطقة الأثرية بمقابر الحويش الأثرية	200	اخميم	1217	قطاع توزيع كهرباء سوهاج	03/23/2020	23/3/2020	24/6/2020			1300	0		مشروعات خطة العام المالي 2019/2020
48	اخميم	انشاء ابر ارتوازية كاملة بالمناطق الساخنة عدد 2 ابر بمحطات (صلية مياه الاحايوة الارتوازي - صلية مياه العيساوية النقالي الجديدة )	اصال حفر ودفق بئر وتركيبلمبات ومواتير ولحام وصق مواسير	15	الكولة -اخميم	891	رشدى ثابت شونة	11/26/2019	03/29/2020	08/29/2020			1150	0		مشروعات خطة العام المالي 2019/2020
49	اخميم	مد خدمة الصرف الصحي للامتدادات العمرانية المستجدة بالمناطق المخدومة منطقة العزبة والعرب	اصال حفر ومد مواسير ولحامها واعادة الردم منطقة العزبة والعرب	15	العزبة والعرب		صلاح بوفهيد	04/21/2020	05/29/2020	11/29/2020			7000	0		مشروعات خطة العام المالي 2019/2020
50	اخميم	مد خدمة الصرف الصحي للامتدادات العمرانية المستجدة بالمناطق المخدومة في نجع فاضل	اصال حفر ومد مواسير ولحامها واعادة الردم	15	نجع فاضل		صلاح بوفهيد	10/24/2019	05/29/2020	11/29/2020			3045	0		مشروعات خطة العام المالي 2019/2020
51	اخميم	مد خدمة الصرف الصحي للامتدادات العمرانية المستجدة بالمناطق المخدومة في نجع صفره	اصال حفر ومد مواسير ولحامها واعادة الردم	15	نجع صفره		صلاح بوفهيد	10/24/2019	05/29/2020	11/29/2020			400	0		مشروعات خطة العام المالي 2019/2020
52	اخميم	مد خدمة الصرف الصحي للامتدادات العمرانية المستجدة بالمناطق المخدومة في منطقة الزبوت	اصال حفر ومد مواسير ولحامها واعادة الردم	15	منطقة الزبوت	9874	صلاح بوفهيد	09/07/2019	05/29/2020	11/29/2020			1260	0		مشروعات خطة العام المالي 2019/2020

يعتمد ،،،  
السكرتير العام  
عبد الوكيل اول الوزارة  
اللواء / عصام الدين اللبثي

مدير وحدة التنفيذ المحلية  
د/ نجاة موسى علي

صاى متابعة التنفيذ  
محمد عبدالهادي محمود

الموقف التنفيذي للتقدم المادي و المالي لخطة العام المالي 2021/2020م في الفترة من 1 / 7 / 2020 حتى 2020/12/31م

م	المركز	اسم المشروع	وصف المشروع	عدد المستفيدين بالالف نسمة	موقع المشروع	قيمة التعاقد	اسم المقاول	تاريخ التعاقد	تاريخ بدء الأعمال	تاريخ نهي الأعمال	جهة التمويل			المنصرف		ملاحظات
											تمويل وزارة التخطيط (مركز)	تمويل وزارة التخطيط (محافظة)	تمويل منح الأداء	محل	منح الأداء	
53	الخميم	مد خدمة الصرف الصحي للامتدادات العمرانية المستجدة بالمناطق المخدومة في منطقة نجع خضر	اصال حفر ومد مواسير ولحامها واعادة الردم	15	نجع خضر		صلاح بوقهيب	12/31/2019	05/29/2020	11/29/2020			1400	0		مشروعات خطة العام المالي 2019/2020
54	الخميم	مد خدمة الصرف الصحي للامتدادات العمرانية المستجدة بالمناطق المخدومة في نجع محروس	اصال حفر ومد مواسير ولحامها واعادة الردم	15	نجع محروس		صلاح بوقهيب	04/07/2020	05/29/2020	11/29/2020			525	0		مشروعات خطة العام المالي 2019/2020
55	الخميم	مد خدمة الصرف الصحي للامتدادات العمرانية المستجدة بالمناطق المخدومة في منطقة السلخانة	اصال حفر ومد مواسير ولحامها واعادة الردم	15	منطقة السلخانة		صلاح بوقهيب	04/07/2020	05/29/2020	11/29/2020			1370	0		مشروعات خطة العام المالي 2019/2020
56	الخميم	انشاء محطة مياه مطورة 90 ل/ث بقرية الصوامعة شرق بالخميم	انشاء مأخذ مياه وتوريد مواسير وطلبات سحب واصال كهرباء وتنقية	52	نيدة - الخميم	80536	شركة سينترا للتقنيات الهندسية	04/07/2020	12/16/2020	12/15/2021			50000	0	20134	مشروعات خطة العام المالي 2019/2020
57	جرجا	استكمال كورنيش ش امام الشاطي بمدينة جرجا بطول م 750	عمل سور خرساني ودهاته ودصة واصال الكهرباء وعمل بردورات	5	جرجا	1999.85	صفوت جابر	02/26/2020	01/28/2020	06/30/2020			2000	0	2000	مشروعات خطة العام المالي 2019/2020
58	جرجا	انشاء ابر ارتوازية كاملة بالمناطق الساخنة بمحطة مياه مزانا والشيخ جبر	توريد وتركيب (( مواسير سادة بطول 42م/ط و مواسير مصافي بطول 36م/ط و مواسير سادة بطول 2 م/ط) - توريد وتركيب وحدة رفع ) بمحطة مياه مزانا والشيخ جبر	8.75	جرجا		حمدي سمير بهادر	04/01/2020	03/29/2020	08/29/2020			700	0		مشروعات خطة العام المالي 2019/2020
59	جرجا	انشاء ابر ارتوازية كاملة بالمناطق الساخنة بمحطة مياه الابعادية	توريد وتركيب (( مواسير سادة بطول 42م/ط و مواسير مصافي بطول 36م/ط و مواسير سادة بطول 2 م/ط) - توريد وتركيب وحدة رفع ) بمحطة مياه الابعادية	8.75	جرجا	2082	حمدي سمير بهادر	02/01/2020	03/29/2020	08/29/2020			700	0	2082	مشروعات خطة العام المالي 2019/2020
60	جرجا	انشاء ابر ارتوازية كاملة بالمناطق الساخنة بمحطة القفنة	توريد وتركيب (( مواسير سادة بطول 42م/ط و مواسير مصافي بطول 36م/ط و مواسير سادة بطول 2 م/ط) - توريد وتركيب وحدة رفع ) بمحطة القفنة	8.75	جرجا	2082	حمدي سمير بهادر	02/15/2020	03/29/2020	08/29/2020			700	0	2082	مشروعات خطة العام المالي 2019/2020
61	جرجا	انشاء ابر ارتوازية كاملة بالمناطق الساخنة بمحطة بندار الشرقية	توريد وتركيب (( مواسير سادة بطول 42م/ط و مواسير مصافي بطول 36م/ط و مواسير سادة بطول 2 م/ط) - توريد وتركيب وحدة رفع ) بمحطة بندار الشرقية	8.75	جرجا	2082	حمدي سمير بهادر	02/15/2020	03/29/2020	08/29/2020			700	0	2082	مشروعات خطة العام المالي 2019/2020
62	جرجا	انشاء محطة مياه مطورة 90 ل/ث بقرية بيت علام بجرجا	انشاء محطة مياه مطورة 90 ل/ث بقرية بيت علام بجرجا	49000	بيت علام - جرجا	54000		02/15/2020	12/31/2020	12/30/2021			50000	0	0	مشروعات خطة العام المالي 2019/2020
63	جهينة	تجميل مداخل وشوارع المدينة	اصال دهانات وزارة واصال كهرباء	93000	جهينة	413	خليفة احمد خليل (شركة الضبع للمقاولات	02/15/2020	03/23/2020	09/18/2020			500	0	413	مشروعات خطة العام المالي 2019/2020
64	جهينة	انشاء ابر ارتوازية كاملة بالمناطق الساخنة بمحطة مياه الطليحات المكورة	توريد وتركيب (( مواسير سادة بطول 42م/ط و مواسير مصافي بطول 36م/ط و مواسير سادة بطول 2 م/ط) - توريد وتركيب وحدة رفع ) بمحطة مياه الطليحات المكورة	9667	جهينة	1302	الجمعية التعاونية للانشاء سوهاج	02/15/2020	07/05/2020	30/8/2020			572	0		مشروعات خطة العام المالي 2019/2020
65	جهينة	انشاء ابر ارتوازية كاملة بالمناطق الساخنة بمحطة ميانى عيسى	توريد وتركيب (( مواسير سادة بطول 42م/ط و مواسير مصافي بطول 36م/ط و مواسير سادة بطول 2 م/ط) - توريد وتركيب وحدة رفع ) بمحطة ميانى عيسى	9667	جهينة	1302	الجمعية التعاونية للانشاء سوهاج	02/15/2020	07/05/2020	30/8/2020			576	0	1302	مشروعات خطة العام المالي 2019/2020
66	جهينة	انشاء ابر ارتوازية كاملة بالمناطق الساخنة بمحطة ميانى جهينة الرئيسية	توريد وتركيب (( مواسير سادة بطول 42م/ط و مواسير مصافي بطول 36م/ط و مواسير سادة بطول 2 م/ط) - توريد وتركيب وحدة رفع ) بمحطة ميانى جهينة الرئيسية	9667	جهينة	1302	الجمعية التعاونية للانشاء سوهاج	02/15/2020	07/05/2020	30/8/2020			572	0	1302	مشروعات خطة العام المالي 2019/2020
67	طما	شراء اعدة جهد منخفض 350/8 كامل حتى الدهان لون فضي +1000 م كبلات جهد متوسط 3x 70 مم	توريد وتركيب اعدة وكبلات حديثة	429116	طما	1500	عبد الرحمن علي محمد	12/01/2019	12/01/2019	05/15/2020			1500		1500	مشروعات خطة العام المالي 2019/2020
68	طما	شراء عدد 1 لويد صغير	شراء عدد 1 لويد صغير	95667	طما	1840		04/14/2020	04/14/2020	09/14/2020			1840		1840	مشروعات خطة العام المالي 2019/2020
69	طما	انشاء ابر ارتوازية كاملة بالمناطق الساخنة بمحطة الاغانة	دق وحفر بنر وتوريد وتركيب (( مواسير سادة بطول 42م/ط و مواسير مصافي بطول 36م/ط و مواسير سادة بطول 2 م/ط) - توريد وتركيب وحدة رفع ) بمحطة الاغانة	10560	طما	1253	جمال عبدالمنعم الحجر	04/14/2020	04/14/2020	09/14/2020			572		1253	مشروعات خطة العام المالي 2019/2020
70	طما	انشاء ابر ارتوازية كاملة بالمناطق الساخنة بمحطة القرية بالدوير	دق وحفر بنر وتوريد وتركيب (( مواسير سادة بطول 42م/ط و مواسير مصافي بطول 36م/ط و مواسير سادة بطول 2 م/ط) - توريد وتركيب وحدة رفع ) بمحطة القرية بالدوير	10560	طما	576	جمال عبدالمنعم الحجر	04/14/2020	04/14/2020	09/14/2020			576		576	مشروعات خطة العام المالي 2019/2020
71	طما	انشاء ابر ارتوازية كاملة بالمناطق الساخنة بمحطة ام يومة	دق وحفر بنر وتوريد وتركيب (( مواسير سادة بطول 42م/ط و مواسير مصافي بطول 36م/ط و مواسير سادة بطول 2 م/ط) - توريد وتركيب وحدة رفع ) بمحطة ام يومة	10560	طما	572	جمال عبدالمنعم الحجر	04/14/2020	04/14/2020	09/14/2020			572		572	مشروعات خطة العام المالي 2019/2020
72	طهطا	تطوير الاداعة المحلية ومدھا لباقى القرى	تطوير الاداعة المحلية ومدھا لباقى القرى	350000	طهطا	149	شركة الكهرباء	02/15/2020	02/15/2020	06/30/2020			150		149	مشروعات خطة العام المالي 2019/2020
73	طهطا	استبدال خطي جهد متوسط امام العبارة التهرية وماخذ المياه	توريد وتركيب اعدة اثاره ولمبات واسلاك كهربية	10000	طهطا	950	أتوسنار للإستيراد والتصدير	05/01/2020	05/01/2020	06/30/2020			950		950	مشروعات خطة العام المالي 2019/2020
74	طهطا	انشاء ابر ارتوازية كاملة بالمناطق الساخنة بمحطة مياه الخزائندرية النقالي	دق وحفر بنر وتوريد وتركيب (( مواسير سادة بطول 42م/ط و مواسير مصافي بطول 36م/ط و مواسير سادة بطول 2 م/ط) - توريد وتركيب وحدة رفع ) بمحطة مياه الخزائندرية النقالي		طهطا	1503	الجمعية التعاونية بابوتيج	05/31/2020	05/31/2020	01/31/2021			576			مشروعات خطة العام المالي 2019/2020
75	طهطا	انشاء ابر ارتوازية كاملة بالمناطق الساخنة بمحطة نجوع الصوامعة غرب	دق وحفر وتوريد وتركيب (( مواسير سادة بطول 42م/ط و مواسير مصافي بطول 36م/ط و مواسير سادة بطول 2 م/ط) - توريد وتركيب وحدة رفع ) بمحطة نجوع الصوامعة غرب		طهطا	1503	الجمعية التعاونية بابوتيج	05/31/2020	05/31/2020	01/31/2021			572		1503	مشروعات خطة العام المالي 2019/2020

يعتمد ،،،  
السكرتير العام  
وكيل اول الوزارة  
الهواء / عصام الدين الليثي

مدير وحدة التنفيذ المحلية  
د/ نجاة موسي علي

بناي متابعة التنفيذ  
م/عبد الهادي محمود

الموقف التنفيذي للتقدم المادي والمالي لخطة العام المالي 2020/2021م في الفترة من 1/ 7/ 2020 حتى 2020/12/31م

ملاحظات	مستوى تشغيل المشروع	نسبة ما تم صرفه %	نسبة الإنجاز الفعلي %	المنصرف		جهة التمويل			تاريخ بدء الأعمال	تاريخ التعاقد	اسم المقاول	قيمة التعاقد	موقع المشروع	عدد المستفيدين بالالف نسمة	وصف المشروع	اسم المشروع	المركز	م
				منح الأداء	محل	تمويل منح الأداء	تمويل وزارة التخطيط (مركز)	تمويل وزارة التخطيط (محافظة)										
	مشروعات خطة العام المالي 2019/2020	100%	100%			572			01/31/2021	05/31/2020	05/31/2020	الجمعية التعاونية بابوتيج		طهطا	فق وحفر بنرتوريد وتركيب (1) مواسير سادة بطول 42م/ط ومواسير مصافي بطول 36م/ط ومواسير سادة بطول 2 م/ط) - توريب وتركيب وحدة رفع ) بمحطة الصفيحة الارتوازي	انشاء ابر ارتوازي كاملة بالمناطق الساخنة بمحطة الصفيحة الارتوازي	طهطا	76
	مشروعات خطة العام المالي 2017/2018	جاري التنفيذ	88.37%	100.00%	23,917,082.46		49295		2020/03/09	10/7/2019	2019/10/07	الجمعية التعاونية بسوهاج	27,064,708.00	سوهاج	تطوير وتأهيل مزرعة معالجة الهجارسة	الاعمال المطلوبة لمشروع معالجة الصرف الصحي بالهجارسة	سوهاج	1
	مشروعات خطة العام المالي 2017/2018	جاري التنفيذ	98.85%	100.0%	42,523,223.81				2020/04/17	18-6-2019	تم بتاريخ 1-5-2019	الجمعية التعاونية بسوهاج	43,017,930.00	سوهاج	إستكمال و تأهيل محطة معالجة الهجارسة وتنفيذ خط السبب النهائي لمصرف غرب سوهاج		سوهاج	2
	مشروعات خطة العام المالي 2017/2018	جاري التنفيذ	84.91%	97.0%	14,419,609.79				2020/5/27	28-5-2019	تم بتاريخ 22-5-2019	حسن علام	16,982,228.00	سوهاج	استكمال و تأهيل محطات الرفع و خطوط الطرد لقرى عرابية أبو الذهب	استكمال اعمال الصرف الصحي بقرية عرابية أبو الذهب	سوهاج	3
	مشروعات خطة العام المالي 2017/2018	جاري التنفيذ	98.00%	99.00%	57,480,567.20		22092		2020/6/13	14-3-2019	تم بتاريخ 3-11-2019	حسن علام	58,653,640.00	سوهاج	تنفيذ شبكات الصرف الصحي (جزء اول) لقرية عرابية أبو الذهب		سوهاج	4
	مشروعات خطة العام المالي 2017/2018	جاري التنفيذ	75.51%	98.0%	13,908,200.49				20-8-2020	21-8-2019	تم بتاريخ 7-10-2019		18,419,018.00	سوهاج	تنفيذ شبكات الصرف الصحي لقرية عرابية أبو الذهب - الجزء الثاني		سوهاج	5
	مشروعات خطة العام المالي 2017/2018	جاري التنفيذ	90.80%	95.0%	74,177,964.04		6529		2020/6/20	21-6-2019	تم بتاريخ 13-3-2019	رولان	81,693,793.00	سوهاج	إستكمال وتأهيل محطة معالجة عرابية أبو الذهب	الاعمال المطلوبة لمعالجة الصرف الصحي بقرية عرابية أبو الذهب	سوهاج	6
	مشروعات خطة العام المالي 2017/2018	جاري التنفيذ	82.37%	99.0%	7,849,714.38		19845		2020/4/7	4-4-2019	2019/04/01	رولان	9,529,822.00	المراغة	استكمال و تأهيل محطات الرفع و خطوط الطرد الوقده	مشروع الصرف الصحي بقرية الوقده - المراغة	المراغة	7
	مشروعات خطة العام المالي 2017/2018	جاري التنفيذ	91.00%	96.0%	37,502,901.80				2020/3/11	12-3-2019	تم بتاريخ 7-3-2019	رولان	41,211,980.00	المراغة	تنفيذ شبكات الصرف الصحي لقرية الوقده		المراغة	8
	مشروعات خطة العام المالي 2017/2018	جاري التنفيذ	84.64%	100%	5,313,640.80		24527		2020/5/27	28-5-2019	تم بتاريخ 22-5-2019	رولان	6,277,931.00	المراغة	استكمال و تأهيل محطات الرفع و خطوط الطرد لقرية عرابية أبو عزيز	مشروع الصرف الصحي بقرية عرابية ابو عزيز - المراغة	المراغة	9
	مشروعات خطة العام المالي 2017/2018	جاري التنفيذ	90.00%	97.00%	59,810,095.80				2020/6/9	10-3-2019	تم بتاريخ 6-3-2019	رولان	66,455,662.00	المراغة	تنفيذ شبكات الصرف الصحي لقرية عرابية أبو عزيز		المراغة	10
	مشروعات خطة العام المالي 2017/2018	جاري التنفيذ	98.00%	99.0%	7,480,430.16		25643		2020/4/7	4-4-2019	تم بتاريخ 1-4-2019	حسن علام	7,633,092.00	المراغة	استكمال و تأهيل محطات الرفع و خطوط الطرد لقرية - البطاخ	مشروع الصرف الصحي بقرية البطاخ - المراغة	المراغة	11
	مشروعات خطة العام المالي 2017/2018	جاري التنفيذ	89.00%	95.0%	47,930,502.33				2020/3/20	21-3-2019	تم بتاريخ 13-3-2019	حسن علام	53,854,497.00	المراغة	تنفيذ شبكات الصرف الصحي لقرية البطاخ		المراغة	12
	مشروعات خطة العام المالي 2017/2018	جاري التنفيذ	84.68%	99.0%	10,161,079.22		52585		2020/4/7	4-4-2019	تم بتاريخ 1-4-2019	حسن علام	11,999,385.00	المراغة	استكمال و تأهيل محطات الرفع و خطوط الطرد لقرية - الغريزات	مشروع الصرف الصحي بقرية الغريزات - المراغة	المراغة	13
	مشروعات خطة العام المالي 2017/2018	جاري التنفيذ	95.00%	97.0%	106,911,235.85				2020/10/10	11/7/2019		الجمعية التعاونية باسيوط	112,538,143.00	المراغة	تنفيذ شبكات الصرف الصحي لقرية الغريزات		المراغة	14
	مشروعات خطة العام المالي 2017/2018	جاري التنفيذ	95.00%	97.00%	89,877,467.95		65944		2020/6/30	1-4-2019	تم بتاريخ 28-3-2019	عثمان جروب	94,607,861.00	المراغة	استكمال الاعمال لمحطة معالجة الغريزات - المراغة	استكمال الاعمال لمحطة معالجة الغريزات - المراغة	المراغة	15

يعتمد  
المستشار العام  
أول الوزارة  
عصام الدين الليثي

مدير وحدة التنفيذ المحلية  
د/ نجاة موسي علي

بماني متابعة التنفيذ  
عبد الهادي محمود  
المدير العام

الموقف التنفيذي للتقدم المادي و المالي لخطة العام المالي 2021 / 2020م في الفترة من 1 / 7 / 2020 حتى 2020/12/31م

ملاحظات	مستوى تشغيل المشروع	نسبة ما تم صرفه %	نسبة الإنجاز الفعلي %	المنصرف		جهة التمويل			برنامج النقل والطرق والمواصلات											
				منح الأداء	محل	تمويل منج الأداء	تمويل وزارة التخطيط (مركز)	تمويل وزارة التخطيط (محافظة)	تاريخ نهو الأعمال	تاريخ بدء الأعمال	تاريخ التعاقد	اسم المقاول	قيمة التعاقد	موقع المشروع	المستفيدين بالالف نسبة	وصف المشروع	اسم المشروع	المركز	م	
								582.5							عرايه ابو الذهب	20	تدعيم الوحدة المحلية لقريه عرايه ابو الذهب	تدعيم الوحدة المحلية لقريه عرايه ابو الذهب	الدويان	1
			0.00%					23000		2000	2021/06/30	2020/11/01	2020/11/01		اولاد عزاز	558	استكمال رصف طريق سوهاج / الدير بطول 4 كم	استكمال رصف طريق سوهاج / الدير بطول 4 كم	الدويان	2
								1500							روافع القصير	36	رصف طريق العوجات روافع القصير حتى مدخل الكوامل بطول 1 كم	رصف طريق العوجات روافع القصير حتى مدخل الكوامل بطول 1 كم	الدويان	3
								1500							حي شرق	20	رصف الشوارع المتفرعه من التحرير ( الجبهه الغربيه) من الهلال حتى شارع 15 بمسطح حوالى 18 كم	رصف الشوارع المتفرعه من التحرير	الدويان	4
								2000							حي شرق	20	أستكمال رصف شارع الكورنيش بطول 2 كم	أستكمال رصف شارع الكورنيش	الدويان	5
			0.00%					5000			2021/06/30	2020/11/01	2020/11/01		مركز سوهاج	50	رصف طريق الواصل بين طريق الابراج الى مدخل الدير الاحمر بطول 1 كم	رصف طريق الواصل بين طريق الابراج الى مدخل الدير الاحمر	الدويان	6
								2500							أخميم		رصف منطقة الاشراف والمشنب ومسجد الشيخ مسلم والتفرعات بطول 2.5 كم	رصف منطقة الاشراف والمشنب ومسجد الشيخ مسلم والتفرعات بطول 2.5 كم	الدويان	7
															الدويان	340	أستكمال كوبرى يقع على الطريق الدائرى يربط بين طهطا وجيهينه من الجبهه الغربيه طريق اسفلتى رابط بين مركز طهطا وجيهينه والمراغه بطول 40م	أستكمال كوبرى يقع على الطريق الدائرى يربط بين طهطا وجيهينه من الجبهه الغربيه	الدويان	8
			50.00%							185300	2021/06/05	2020/06/06	2020/06/06		الدويان	5	استكمال أنشاء كوبرى أعلى السكة الحديد يربط بين ميدان الثقافة والعروبة	استكمال أنشاء كوبرى أعلى السكة الحديد	الدويان	9
								1950							مدينة سوهاج	1	لعمل الدراسات والاستشارات للمشروعات وكذا الدراسات البيئية و حماية النيل	دراسات واستشارات	الدويان	10
															الدويان	1	وثيقه تأمين عبارة والاتوبيس النهري رمسيس	وثيقه تأمين عبارة والاتوبيس النهري رمسيس	الدويان	11
								1500							الدويان	345	عمرات للعبارات والاتوبيس النهري	عمرات للعبارات والاتوبيس النهري	الدويان	12
		0%	0.00%	0	0			5000			2021/06/30	2020/10/15	2020/07/20	الخلاطة	5000	رصف طريق بجوار النيل 2 كم وعرض 15 م	رصف طريق بجوار النيل 2 كم وعرض 15 م	المنشأة	13	
		0%	0.00%	0	0			1800			2021/06/30	2020/10/15	2020/07/20	الخلاطة	1800	حامد الجف -ترعة الحاكي نجع القنطرة بطول 1.5 كم عرض 8 م	حامد الجف -ترعة الحاكي نجع القنطرة بطول 1.5 كم عرض 8 م	المنشأة	14	
								60							الوحدة المحلية	250	ضريبة القيمة المضافة	استكمال كوبرى المشاة اعلى السكة الحديد	المنشأة	15
								2750							جنسات الشاور	30.00	احلال وتجديد كوبرى ابو خشالة اعلى ترعة الفارة	احلال وتجديد كوبرى ابو خشالة اعلى ترعة الفارة	المنشأة	16
								2500			2021/04/20	2020/10/21	2020/10/21	وحدة الرصف بالدويان	2,500.00	اعادة رصف امتداد شارع الحرية قبلى بطول 2 كم	اعادة رصف امتداد شارع الحرية قبلى	جرجا	17	
								5950			2021/05/03	2020/12/03	2020/11/22	وحدة الرصف بالدويان	1,950.00	اعادة رصف أسفل كوبرى جرجا اعلى مزلقان السكه الحديد من الناحيه الشرقيه والغربيه بطول 2 كم	اعادة رصف أسفل كوبرى جرجا اعلى مزلقان السكه الحديد من الناحيه الشرقيه والغربيه بطول 2 كم	جرجا	18	
			80.00%					1800			2021/05/03	2020/12/03	2020/11/22	وحدة الرصف بالدويان	1,800.00	اعادة رصف شارع المغنى من ميدان الشيخ عياش حتى مقابر المسلمين بطول 1.5 كم	اعادة رصف شارع المغنى	جرجا	19	
								1750			2021/05/03	2020/12/03	2020/11/22	وحدة الرصف بالدويان	1,750.00	اعادة رصف شارع ابواليف بدأ من ميدان الصهريح حتى ميدان الشيخ عياش بطول 1.5 كم	اعادة رصف شارع ابواليف	جرجا	20	
		22.86%	0.00%					35000			2021/02/04	2020/10/07	2020/10/04	احمد عتي احمد	35,000.00	استكمال ازدواج طريق العوامر بيت داود المنطقة الصناعية بطول 10 كم وعرض 12 كم وان	استكمال ازدواج طريق العوامر بيت داود المنطقة الصناعية بطول 10 كم وعرض 12 كم وان	جرجا	21	
								23000							العوامر	500.00	انشاء الكبارى المتعارضة مع توسعه طريق طريق العوامر بيت داود المنطقة الصناعية	انشاء الكبارى المتعارضة مع توسعه طريق طريق العوامر بيت داود المنطقة الصناعية	جرجا	22

يعتمد ،،، السكرتير العام  
وكيل اول الوزارة  
اللواء / عصام الدين الليثي



مدي وحدة التنفيذ المحلية  
د/ نجاة موسى علي

صائى متابعة التنفيذ  
مد عبدالهادي محمود

الموقف التنفيذي للتقدم المادي و المالي لخطة العام المالي 2021 / 2020م في الفترة من 1 / 7 / 2020 حتي 2020/12/31م

م	المركز	اسم المشروع	وصف المشروع	المستفيدين بالالف نسبة	موقع المشروع	قيمة التعاقد	اسم المقاول	تاريخ التعاقد	تاريخ بدء الأعمال	تاريخ نهي الأعمال	جهة التمويل			المنصرف		ملاحظات	
											تمويل وزارة التخطيط (محافظة)	تمويل وزارة التخطيط (مركز)	تمويل منحة الأداء	محل	منح الأداء		نسبة الإنجاز الفعلي %
23	جرجا	احلال وتجديد كوبرى ام الطبول مزاتا	استكمال احلال وتجديد كوبرى ام الطبول مزاتا	90.00	المجبرة	1,197,475.00	شرف عبد العظيم محمد	2020/12/25	2020/12/25	2021/05/25			3000				
24	جرجا	احلال وتجديد كوبرى عزبة الحيط	احلال وتجديد كوبرى عزبة الحيط	100.00	العوامر								8500				
25	ساقنة	انشاء كوبرى طراد النيل بسفلاق على ترعه نجع حمادى الشرقى	انشاء كوبرى طراد النيل بسفلاق على ترعه نجع حمادى الشرقى	40.00	سفلاق	4,000.00	محمد احمد عبد الحميد	2020/11/22	2020/11/25	2021/11/21			4000				
26	ساقنة	انشاء كوبرى الكنتاكة الصعايده	انشاء كوبرى الكنتاكة الصعايده	40.00	الجلابيه	3,854,000.00	محمد محمود عبدالله	2020/12/13	2020/12/22	2021/12/21			4000				
27	ساقنة	استكمال انشاء كوبرى الكنتاكة الحرارزه	استكمال انشاء كوبرى الكنتاكة الحرارزه	207.00	الجلابيه	4,000.00	احمد عبد الشافى	2020/11/26	2020/12/20	2021/12/19			4000				
28	ساقنة	انشاء كوبرى فاوجلى	انشاء كوبرى فاوجلى ك 85.500 واحلال وتجديد كوبرى 84.500	12.00	سفلاق	4,000.00	التوسع الاقصى					4000	1,000.00	1,000.00	25%	تم الايضاح مع التوسع الاقصى لرى اسيوط وتم عمل الحسابات و...	
29	ساقنة	انشاء كوبرى مشاية على مصرف أخميم بالحرادنة	انشاء كوبرى مشاية على مصرف أخميم بالحرادنة	40.00	الجلابيه	1,350.00	شاهر عثمان السيد		2020/04/20	2021/04/19		1350	1,012.50	1,012.50	75.00%		
30	ساقنة	رصيف طريق هرماس البحرى	رصيف طريق هرماس البحرى بطول 1 كم عرض 6 م	37.00	سفلاق	1,000.00	مشروع الخلاطه		2020/07/01	2021/09/30		1000	1,000.00	1,000.00	100.00%		
31	المراغة	عمل عمرات واصلاح العبارات ورفعها على الجفاف	عمل عمرة لعبارات الوحدة 1. رفع العبارة الالية المنيا 7 على الجفاف واعادة الترخيص وعمل عمرة للموتور 2. عمل عمرة لموتور العبارة الالية مبارك واصلاح الفتيس الايمن وعمل عدد 2 باب عمومي	50	المراغة	1,100.00	شركة التامين - شركة القناة للترسدة النيلية - شركة النيل للهندسة	2020/10/01	2020/10/01	2021/06/30		1150	64.00	64.00	25.00%	6.00%	
32	المراغة	عمل عمرات جسيمة لسيارات ومعدات مركز المراغة	عمل عمرة كاملة لعدد (2) سيارة ركوب	100.00	المراغة	450.00						450					
33	المراغة	رصيف شارع كورنيش النيل	رصيف بطول 1.7 كم وعرض 7م من شارع النيل جنوبا حتى نجع الحاكم شمالا	50.00	المراغة	1,900.00		2020/08/01	2020/08/01	30/6/2021		1900			0.00%		
34	المراغة	اعادة رصيف شارع الضياع	اعادة رصيف بطول 1 كم وعرض 7م من مزلقان السكة الحديد بالمراغة حتى مدرسة الصنائع جنوبا بالمدينة	50.00	المراغة	1,200.00		2020/08/01	2020/08/01	30/6/2021		1200			0.00%		
35	المراغة	اعادة رصيف شارع السلام والمرور	اعادة رصيف بطول 1 كم وعرض 6م من شارع النيل شرقا حتى شارع المرور غربا	50.00	المراغة	1,200.00		2020/08/01	2020/08/01	30/6/2021		1200			0.00%		
36	المراغة	ترصيص شوارع بالانترلوك بمنطقة صيدناوى	ترصيص شوارع بعرض اقل من 6 متر بالانترلوك بمنطقة صيدناوى حتى شارع المقابر بطول 1.250 كم بالمدينة	50.00	المراغة	1,160.00	مقول محمد ابو خروف	2020/08/01	2020/10/01	2021/06/30		1160			10.00%		
37	المراغة	ترصيص شوارع بالانترلوك	شارع عبدالعال رشاد 300 م. شارع باهوق الرئيسي بطول 600م شارع بكر الصاوي بطول 300 م. حارة الورداني بطول 350 م. حارة برعي منصور بطول 200 تفرعات شارع النيل تفرعات شارع اسيوط سوهاج حارة د/ جمال فيصل بطول 200 م. حارة الماسخ بطول 200م. حارة مجمع المختار بطول 200 م حارة ابوعوف بطول 400 م تفرعات شارع عراي بطول 500 م تفرعات شارع المحكمة (الجيبالي) الوحدة. خلف الساحة. جمال جورجي ( بطول 600 م حارة سلطان بطول 400 م منطقة المركز القديم المتفرع من شارع عبد المنعم رياض بطول 700 م تفرعات شارع الجلاء	50.00	المراغة	4,750.00						4750					
38	المراغة	استكمال رصيف طريق بناويط حتى قرية الشيخ يوسف	استكمال رصيف طريق بناويط حتى قرية الشيخ يوسف بطول 8 كم عرض 6م من طريق الشيخ يوسف العبادلة حتى قرية بناويط	300.00	المراغة	6,000.00	مشروع الخلاطة الاسفلتية	2020/08/01	2020/11/01	2021/06/30		6000					



الموقف التنفيذي للتقدم المادي و المالي لخطة العام المالي 2021 / 2020م في الفترة من 1 / 7 / 2020 حتي 2020/12/31م

ملاحظات	مستوى تشغيل المشروع	نسبة ما تم صرفه %	نسبة الإنجاز الفعلي %	المنصرف		جهة التمويل			برنامج النقل والطرق والمواصلات										
				منح الأداء	محل	تمويل منحة الأداء	تمويل وزارة التخطيط (مركز)	تمويل وزارة (محافظة)	تاريخ نهي الأعمال	تاريخ بدء الأعمال	تاريخ التعاقد	اسم المقاول	قيمة التعاقد	موقع المشروع	المستفيدين بالألف نسمة	وصف المشروع	اسم المشروع	المركز	م
						800			2021/06/30	2020/11/01	2020/08/01	مشروع الخلطة الاسفلتية	800.00	المراغة	150.00	استكمال اعادة رصف طريق المراغة السمارنة بطول 6 كم عرض 7.5 م من اولاد اسماعيل حتى مدخل السمارنة	استكمال اعادة رصف طريق المراغة السمارنة	المراغة	39
	جاري التنفيذ		0.00%			1500			30/6/2021	2020/08/01	2020/08/01	مديرية الطرق	1,500.00	المراغة	20.00	رصف طرق بمركز المراغة (ش احمد بدوي وتفرعاته ) بطول 1 كم عرض 8 م من شارع عبد المنعم حتى شارع المستشفى	رصف طرق بمركز المراغة	المراغة	40
							569							طما	20000.00	عمل مطبات صناعية وعلامات ارشادية مروية بجزيرة طما	عمل مطبات صناعية	طما	41
		0%	0.00%	0.00	0.00		1454			2020/11/15	2020/08/24	مديرية الطرق بسوهاج	1,454.00	طما	40000.00	رصف شارع النهضة وحوارية بطول 350 م بعرض 8 م	رصف شارع النهضة وحوارية	طما	42
		0%	0.00%	0.00	0.00		1000		2021/06/30	2020/11/15	2020/08/24	مديرية الطرق بسوهاج	1,000.00	طما	22000.00	رصف شارع السعادة وتفرعاته بطول 500 م بعرض 8 م	رصف شارع السعادة وتفرعاته	طما	43
		0%	0.00%	0.00	0.00		480		2021/06/30	2020/11/15	2020/08/24	مديرية الطرق بسوهاج	480.00	طما	25000.00	رصف شارع صلاح الدين بطول 180 م بعرض 10 م	رصف شارع صلاح الدين	طما	44
		0%	0.00%	0.00	0.00		600		2021/06/30	2020/11/15	2020/08/24	مديرية الطرق بسوهاج	600.00	طما	5000.00	رصف شارع الفونس وشارع المدارس بطول 400 م بعرض 10 م	رصف شارع الفونس وشارع المدارس	طما	45
		0%	0.00%	0.00	0.00		1250		2021/06/30	2020/11/15	2020/08/24	مديرية الطرق بسوهاج	1,250.00	طما	15000.00	اعادة رصف شارع الجزائر بطول 200 م بعرض 8 م	اعادة رصف شارع الجزائر	طما	46
		0%	0.00%	0.00	0.00		720		2021/06/30	2020/11/15	2020/08/24	مديرية الطرق بسوهاج	720.00	طما	25000.00	اعادة رصف شارع العبور وتفرعاته بطول 500 م عرض 8 م	اعادة رصف شارع العبور وتفرعاته بطول 500 م عرض 8 م	طما	47
		0%	0.00%	0.00	0.00		300		2021/06/30	2020/11/15	2020/08/24	مديرية الطرق بسوهاج	300.00	ام دومة	20000.00	انشاء و رصف مدخل مرور التل الزوكي بطول 200 م عرض 10 م	انشاء و رصف مدخل مرور التل الزوكي	طما	48
	جاري الطرح						1885					مديرية الطرق بسوهاج		طما	55.00	تركيب بلاط انترلوك بتفرعات شارع مكه المكرمه بعرض اقل من 6 م وبطول 1.9 كم	تركيب بلاط انترلوك	طما	49
		0%	0.00%	0.00	0.00		1900		2021/06/30	2020/11/15	2020/08/24	مديرية الطرق بسوهاج	1,900.00	طما	33000.00	تركيب بلاط انترلوك بحواري مدينة طما بعرض اقل من 6 متر وبطول 1.7 كم عرض 5 م	تركيب بلاط انترلوك	طما	50



يعتمد ،،، السكرتير العام  
وكيل اول الوزارة  
اللواء / عصام الدين الليثي

مدي وحدة التنفيذ المحلية  
د/ نجاة موسي علي

نصائي متابعة التنفيذ  
نمد عبدالهادي محمود



الموقف التنفيذي للتقدم المادي و المالي لخطة العام المالي 2021/2020م في الفترة من 1 / 7 / 2020 حتي 2020/12/31م

م	المركز	اسم المشروع	وصف المشروع	موقع المشروع	قيمة التعاقد	اسم المقاول	تاريخ التعاقد	تاريخ بدء الأعمال	تاريخ نهو الأعمال	جهة التمويل		المنصرف		ملاحظات
										تمويل وزارة التخطيط (محافظة)	تمويل وزارة التخطيط (مركز)	محل	منح الأداء	
51	طما	تركيب بلاط انترولوك	تركيب بلاط انترولوك بشوارع مدينة طما بعرض أقل من 6 متر وبطول 1.7 كم عرض 5 م	طما	1,900.00	مديرية الطرق بسوهاج	2020/08/24	2020/11/15	2021/06/30		1900	0.00%	0.00%	
52	طما	رصف ش بين الجنائين بسلامون	رصف ش بين الجنائين بسلامون بلاترولوك بطول 1400م عرض 5 م	طما	1,900.00	مديرية الطرق بسوهاج	2020/08/24	2020/11/15	2021/06/30		1900	0.00%	0.00%	
53	طما	تركيب بلاط انترولوك بتفرعات شارع مبارك بعرض أقل من 6 وطول 1.9 كم	تركيب بلاط انترولوك بتفرعات شارع مبارك بعرض أقل من 6 وطول 1.9 كم	سلامون	30.00	مديرية الطرق بسوهاج					1900			جارى الطراح
54	طما	تركيب بلاط انترولوك بتفرعات شارع الجيش بعرض أقل من 6 وطول 1.9 كم	تركيب بلاط انترولوك بتفرعات شارع الجيش بعرض أقل من 6 وطول 1.9 كم	سلامون	30.00	مديرية الطرق بسوهاج					1800			جارى الطراح
55	طما	اعادة رصف شارع الشباب والرياضة	اعادة رصف شارع الشباب والرياضة بطول 500م عرض 10	طما	500.00	مديرية الطرق بسوهاج	2020/08/24	2020/11/15	2021/06/30		500	0.00%	0.00%	
56	طما	شراء نصيب محافظة اسيوط في عبارتي القدس والعارف	شراء نصيب محافظة اسيوط في عبارتي القدس والعارف لفض الشراكة بين محافظة سوهاج ومحافظة اسيوط	طما	192.00	فصل الصراخه في عبارتي القدس والعارف بين محافظتي سوهاج /					192	100%	100%	
57	طما	استكمال كوبري علي مصرف ابو تيج الرئيسي	استكمال كوبري علي مصرف ابو تيج الرئيسي	الحديفة	400.00	لحمد محمد احمد	2020/04/14	2020/05/03	2021/05/02		400	100.00%	100.00%	
58	جهينة	اعادة رصف ش النادي الرياضي من البساتين حتي الصنائع بنين	اعادة رصف ش النادي الرياضي من البساتين حتي الصنائع بنين عرض 7 م	جهينة	3,120.00	الخلاطة	2020/11/01	2020/11/01	2021/06/30		3000	0.00%	0.00%	
59	جهينة	اعادة رصف من ش الشهيد احمد فتحي حتي مسجد الرحمن +مدخل العمارات	اعادة رصف من ش الشهيد احمد فتحي حتي مسجد الرحمن +مدخل العمارات عرض 3 كم عرض 7 م	جهينة	6,010.00	الخلاطة	2020/11/01	2020/11/01	2021/06/30		4000	0.00%	0.00%	
60	جهينة	اعادة رصف ش الجمهورية من موقف حسام الدين حتي الوحدة المحلية	اعادة رصف ش الجمهورية من موقف حسام الدين حتي الوحدة المحلية عرض 1 كم عرض 7 م	جهينة	3,840.00	مديرية الطرق	2020/12/13	2020/12/15	2021/05/15		3840	0.00%	0.00%	
61	جهينة	اعادة رصف ش غرب البلد من المدرسة الابتدائية حتي الصيانة	اعادة رصف ش غرب البلد من المدرسة الابتدائية حتي الصيانة عرض 1.5 كم عرض 7.5 م	جهينة	4,000.00	مديرية الطرق	2020/12/13	2020/12/15	2021/05/15		4000	0.00%	0.00%	
62	جهينة	اعادة رصف من ش التامين الصحي من الجمهورية حتي غرب البلد	اعادة رصف من ش التامين الصحي من الجمهورية حتي غرب البلد عرض 7 م	جهينة	920.00	مديرية الطرق	2020/12/13	2020/12/15	2021/05/15		920	0.00%	0.00%	
63	جهينة	اعادة رصف من ش الحسين من البساتين حتي العمارات شق الخطبة	اعادة رصف من ش الحسين من البساتين حتي العمارات شق الخطبة عرض 600م عرض 7 م	جهينة	966.00	مديرية الطرق	2020/12/13	2020/12/15	2021/05/15		966	0.00%	0.00%	
64	جهينة	اعادة رصف ش ال عاصم ومكتب العمل	اعادة رصف ش ال عاصم بطول 300. كم عرض 6 م وشارع مكتب العمل من جمال عبد الناصر حتي الحسين عرض 9 م	جهينة	410.00	مديرية الطرق	2020/12/13	2020/12/15	2021/05/15		1330	0.00%	0.00%	
65	جهينة	اعادة رصف من ش جمال عبد الناصر	اعادة رصف من ش جمال عبد الناصر حتي الجبانة عرض 6 م	جهينة	1,380.00	مديرية الطرق	2020/12/13	2020/12/15	2021/05/15		840	0.00%	0.00%	
66	جهينة	اعادة رصف ش 10 ابريل	اعادة رصف ش 10 ابريل عرض 6 م	جهينة	1,380.00	مديرية الطرق	2020/12/13	2020/12/15	2021/05/15		700	0.00%	0.00%	
67	جهينة	اعادة رصف شارع البستين من نزه الحاجر حتي حسام الدين بطول 1.5 كم	اعادة رصف شارع البستين من نزه الحاجر حتي حسام الدين بطول 1.5 كم	المدنية	97.00						1130			
68	جهينة	اعادة رصف ش النصر	اعادة رصف ش النصر عرض 6 م	جهينة	1,380.00	مديرية الطرق	2020/12/13	2020/12/15	2021/05/15		700	0.00%	0.00%	
69	سوهاج	رصف طرق وبنية الشرقية	رصف طرق وبنية الشرقية - نجع الشيخ حمد بطول 1 كم وعرض 6م من مصرف سوهاج الرئيسي حتى الكتلة السكنية غرب وبنية	الروافع	1,500.00	وحدة الرصف	2020/07/14	2020/07/14	2020/10/15		1500	100.00%	100.00%	
70	سوهاج	اعادة رصف طريق مدخل وبنية الشرقية	اعادة رصف طريق مدخل وبنية الشرقية بطول 1 كم وعرض 6 م من مدرسة وبنية الشرقية غربا حتى نهاية الكتلة السكنية	الروافع	1,500.00	وحدة الرصف	2020/07/14	2020/07/14	2020/10/15		1500	100.00%	100.00%	
71	سوهاج	اعادة رصف طريق الشعارنه الشرقية نجع النجار	اعادة رصف طريق الشعارنه الشرقية نجع النجار بطول 1.5 كم عرض 7 يبدأ تقاطع طريق سوهاج / جهينة القديم حتى السكة الحديد بالحمادية	ادفا	1,990.00	وحدة الرصف	2020/07/14	2020/07/14	2020/09/25		1990	100.00%	100.00%	



يعتمد ،،، السكرتير العام  
وكيل اول الوزارة  
اللواء / عصام الدين الليثي

مدي وحدة التنفيذ المحلية  
د/ نجاة موسي علي

صائي متابعة التنفيذ  
مد عبدالهادي محمود

الموقف التنفيذي للتقدم المادي و المالي لخطة العام المالي 2021 / 2020م في الفترة من 1 / 7 / 2020 حتى 2020/12/31م

م	المركز	اسم المشروع	وصف المشروع	المستفيدين بالآلاف نسمة	موقع المشروع	قيمة التعاقد	اسم المقاول	تاريخ التعاقد	تاريخ بدء الأعمال	تاريخ نهو الأعمال	جهة التمويل		المنصرف		ملاحظات
											تمويل وزارة التخطيط (مركز)	تمويل وزارة التخطيط (محافظة)	محل	منح الأداء	
72	سوهاج	إعادة رصف طريق نجع الدير / الغوانم	إعادة رصف طريق نجع الدير / الغوانم بطول 1.3 كم عرض 6م من ميدان الدير الأحمر شمالا حتى مقام الشيخ الزعفراني	45.94	ادفا	1,980.00	وحدة الرصف	2020/07/14	2020/09/30	2021/06/30	1980			25.00%	
73	سوهاج	إعادة رصف طريق الوحدة المحلية بروافع القصير	إعادة رصف طريق الوحدة المحلية بروافع القصير من داخل الوحدة المحلية بطول 400 م بعرض 7م	36.24	الروافع						300				
74	سوهاج	استكمال رصف طريق المدخل الرئيسي لقرية الشيخ مكرم	استكمال رصف طريق المدخل الرئيسي لقرية الشيخ مكرم بطول 1 كم وعرض 7 من مطحن حتى كوبري سطح	25.00	تونس						1330				
75	سوهاج	استكمال رصف طريق طراد النيل	استكمال رصف طريق طراد النيل بطول 1 كم وعرض 7م من فيلا النائب ممدوح مقلد حتى الشيخ مكرم	25.00	تونس						1500				
76	سوهاج	رصف مدخل الوحدة المحلية بالمجمع	رصف مدخل الوحدة المحلية بالمجمع بطول 500 م وعرض 7م داخل الوحدة المحلية	23.07	الصلعا		وحدة الرصف	14 / 7 2020	2020/07/14	30/6/2021	800			0.00%	
77	سوهاج	استكمال كوبري نجع ونيئة	استكمال كوبري نجع ونيئة	36.24	روافع القصير	238.00	شاكر عثمان السعيد	2020/04/21	2020/04/21	2020/09/30	250		98.00	98.00	42.00%
78	أخميم	رصف ورفع كفاءة الشوارع بالمدينة	رصف ورفع كفاءة بعض شوارع متفرعة من شارع حلمي الشريف بالمدينة بطول 1 كم	51.00	المدينة	1,500.00	مكتب / دياب علي دياب	2020/12/02	2020/12/02	2021/05/02	1500		0.00	0.00	0%
79	أخميم	استكمال إعادة رصف طريق حلمي الشريف الرئيسي	استكمال إعادة رصف طريق حلمي الشريف الرئيسي ( 23 يوليو سابقا) بطول 600 م عرض 7 م من مدرسة 25 يناير حتى ميدان العروسة	13.00	المدينة	1,000.00	مديرية الطرق	2020/07/14	2020/07/14	2020/09/03	1000		1,000.00	1,000.00	100.00%
80	أخميم	إعادة رصف طريق أخميم سوهاج	إعادة رصف ورفع كفاءة الطريق بداية من كوبري أخميم المدني حتى كوبري عبود بطول 3.600 كم وعرض 18/20 متر	60.00	سوهاج / أخميم						25000				
81	أخميم	إعادة رصف ورفع كفاءة طريق مدخل العزبة والعرب متفرع من طريق أخميم	إعادة رصف ورفع كفاءة طريق مدخل العزبة والعرب متفرع من طريق أخميم ( كوبري الفينو سابقا ) بطول 600م وعرض 6 متر من طريق سوهاج أخميم حتى مسجد ال طنطاوي	12.00	العزبة والعرب / نيدو	1,500.00	مكتب / دياب علي دياب	2020/12/02	2020/12/02	2021/05/02	1500		0.00	0.00	0%
82	حي الكوثر	رصف الشارع الرئيسي أمام البنوك	رصف الشارع الرئيسي امام البنوك من العروسة الى طريق البحر الاحمر الحاره القبليه طول 1.2 كم عرض 8 م	10.00	حي الكوثر	2,500.00	مديرية الطرق	2020/10/01	2020/10/01	2021/06/30	2500	0			
83	حي الكوثر	رصف الشارع المؤدى الى الحملة الميكانيكية	رصف الشارع المؤدى الى الحملة الميكانيكية الجديدة وداخل الحملة	10.00	حي الكوثر	1,500.00	مديرية الطرق	2020/10/01	2020/10/01	2021/06/30	1500	0			
84	حي الكوثر	رصف منطقة الانوال	رصف منطقة الانوال	10.00	حي الكوثر	4,750.00	مديرية الطرق	2020/10/01	2020/10/01	2021/06/30	4750	0			
85	حي الكوثر	إعادة رصف شارع منخفض التكاليف	إعادة رصف شارع عمارات منخفضة التكاليف من المدخل الرئيسي بطول 0.5 كم عرض 12 م	10.00	حي الكوثر	1,250.00	مديرية الطرق	2020/10/01	2020/10/01	2021/06/30	1250	0			
86	حي شرق	رصف شارع التحرير وتفرعاته	رصف ش التحرير بطول 700 م وعرض 14 م والتفرعات ( ش خلف الحميات بطول 136 م - شش الضراب 240 م - شغرب الحميات 109 م-ش سيد بن عامر - ش ام كلثوم -ش بلال بن رباح - ش عبده بن الجراح بطول 90 م )	5.00	مديرية الطرق	4,010.00	مديرية الطرق	2020/10/01	2020/10/01	2021/06/30	4010		0.00	0.00	0%
87	حي شرق	رصف شارع الكورنيش الشرقي	رصف الكورنيش الشرقي بطول 2100 م وعرض 18 م	10.00	مديرية الطرق	3,500.00	مديرية الطرق	2020/10/01	2020/10/01	2021/06/30	3500		0.00	0.00	0%
88	حي شرق	رصف شارع العشرين بمدينة ناصر بطول 900 م وعرض 20 م	رصف شارع العشرين بمدينة ناصر بطول 900 م وعرض 20 م	10.00	مديرية الطرق	2,500.00	مديرية الطرق	2020/10/01	2020/10/01	2021/06/30	2500		0.00	0.00	0%
89	حي غرب	رصف شوارع حوض الثلاثين	رصف شوارع حوض الثلاثين بالانترلوك بطول 1.5 كم	20.00	حي غرب سوهاج	1,231.00	محمد قري	2020/12/15	2020/12/15	2021/04/14	1331				



يعتمد ،،، السكرتير العام  
وكيل اول الوزارة  
اللواء / عصام الدين الليثي

مدي وحدة التنفيذ المحلية  
عماد  
د/ نجاة موسى علي

صاى متابعة التنفيذ  
محمد عبد الهادي محمود

الموقف التنفيذي للتقدم المادي و المالي لخطة العام المالي 2021/2020م في الفترة من 1 / 7 / 2020 حتي 2020/12/31م

م	المركز	اسم المشروع	وصف المشروع	موقع المشروع	قيمة التعاقد	اسم المقاول	تاريخ التعاقد	تاريخ بدء الأعمال	تاريخ نهو الأعمال	جهة التمويل		المنصرف		ملاحظات	
										تمويل وزارة التخطيط (مركز)	تمويل وزارة التخطيط (محافظة)	محل	منح الأداء		نسبة الإنجاز %
90	حي غرب	رصف شوارع منطقة الجوزات	رصف شوارع منطقة الجوزات بطول 1 كيلو	حي غرب سوهاج	1,200.00	مديرية الطرق	2020/10/01	2020/10/01	2021/06/30				60.00%		
91	حي غرب	رصف منطقة نجع مصليح	رصف منطقة نجع مصليح من مسجد الحق وفرعيات شوارع نجع مطرود بطول 2 كم	حي غرب سوهاج	1,990.00	مديرية الطرق	2020/10/01	2020/10/01	2021/06/30				60.00%		
92	حي غرب	اعادة رصف منطقة الشيخ عطى	اعادة رصف منطقة الشيخ عطى بطول 1 كم	حي غرب سوهاج	1,500.00	مديرية الطرق	2020/10/01	2020/10/01	2021/06/30				60.00%		
93	حي غرب	رصف وعمل بلاط انترلوك لشوارع الحي بالانترلوك	رصف وعمل بلاط انترلوك لشوارع الحي بالانترلوك بطول 400م	حي غرب سوهاج	800.00	محمد قنري	2020/09/24	2020/09/24	2021/01/24		238.00	238.00	50.00%	32.78%	
94	حي غرب	تطوير ورفع كفاءة مدينة العرايس	تطوير ورفع كفاءة مدينة العرايس ( دهان الواجهات والمداخل واصلاح مواسير الصرف وغرف التفتيش)	حي غرب سوهاج	622.00	محمود عبد العزيز محمود	2020/12/15	2020/12/15	2021/05/14						
95	حي غرب	عمل بلاط انترلوك لشوارع مدينة العرايس	عمل بلاط انترلوك لشوارع مدينة العرايس بطول 1.300م	حي غرب سوهاج	675.00	سامي لطفي الله سمعان	2020/12/14	2020/12/14	2021/04/13						
96	حي غرب	عمل بلاط انترلوك داخل مهد الاورام بطول 150م وعرض 12 م	عمل بلاط انترلوك داخل معهد الاورام بطول 150م وعرض 12 م	حي غرب سوهاج										جارى الطرح والترسيه	
97	دار السلام	رصف طريق طراد النيل يحيى بحرى بطول 1.2 كم	رصف طريق طراد النيل باولاد يحيى بحرى بطول 1.2 كم	يحيى بحرى	1,300.00	علي نبيل	2020/07/05	2020/09/20	2021/02/20		1,100.00	1,100.00	100.00%	100.00%	
98	دار السلام	اعاده رصف طريق طراد النيل البلايش بحرى بطول 2 كم	اعاده رصف طريق طراد النيل البلايش بحرى بطول 2 كم عرض 8 م	السلام		علي نبيل	2020/07/05	2020/09/20	2021/02/20			160			
99	دار السلام	رصف طريق مدخل اولاد يحيى قبلى بطول 1 كم	رصف طريق مدخل اولاد يحيى قبلى بطول 1 كم	الوحدة الحلية	1,950.00	علي نبيل	2020/07/05	2020/09/20	2021/02/20						
100	البلينا	رصف ش البحر الاعظم	رصف ش البحر الاعظم من تقسيم الخواجا حتى تقسيم ابوستيت 2 كم عرض 15 م	البلينا	300.00	احمد ابو خروف	2020/12/03	2020/12/03	2021/05/03			3600			
101	البلينا	رصف ش التحرير	رصف ش التحرير بدايه من ام الطبول حتى ش البحر الاعظم 0.6 كم عرض 10 م	البلينا	100.00	احمد ابو خروف	2020/12/03	2020/12/03	2021/05/03			1300			
102	البلينا	رصف شارع الجمهوريه	رصف شارع الجمهوريه بدايه من مدخل المدينه حتى ش البحر 3 كم عرض 10 م	البلينا	200.00							0	5000	تم الارتباط مع مديره الطرق	
103	البلينا	رصف شارع ام الطبول	رصف شارع ام الطبول (الجراج) بنك مصر الجديد 500م عرض 12 م	البلينا	100.00							1500		تم الارتباط مع مديره الطرق	
104	البلينا	رصف طريق المواجد - برديس	رصف طريق المواجد - برديس 2.5 عرض 6 م	برديس	100.00	محمود ابو خروف	2020/12/03	2020/12/03	2021/05/03			2100			
105	البلينا	رصف طريق سياله برديس من الجانبين	رصف طريق سياله برديس من الجانبين 400م عرض 10م	برديس	150.00	محمود ابو خروف	2020/08/01	2020/08/01	2020/10/25			485.00	485.00	100.00%	100.00%
106	البلينا	رصف طريق مدرسه نجع العرب والمهايده	رصف طريق مدرسه نجع العرب والمهايده من الجهه البحريه والقبليه 500م عرض 8 م	برديس	100.00		2020/12/03	2020/12/03	2021/05/03			650			
107	البلينا	اعاده رصف مدخل نجع شومان	اعاده رصف مدخل نجع شومان 1 كم من مقابر نجع شومان حتى المدرسه الاعداديه عرض 5 م	برديس	100.00	محمود ابو خروف	2020/08/01	2020/08/01	2020/10/25			850.00	850.00	100.00%	100.00%
108	البلينا	اعاده رصف طريق طراد النيل	اعاده رصف طريق طراد النيل من كوبرى الزواتنه حتى الساحل قبلى 4 كم التى تربط البلينا مع جرجا عرض 6 م	برديس	80.00	محمود ابو خروف	2020/08/01	2020/08/01	2020/10/25			3,733.00	3,733.00	100.00%	100.00%
109	البلينا	استكمال رصف طريق جبانه بنى حميل	استكمال رصف طريق جبانه بنى حميل بطول 1.5 كم	بنى حميل	200.00							1400		تم الارتباط مع مديره الطرق	
110	البلينا	رصف طريق البهاجير الشيخ بركه	رصف طريق البهاجير الشيخ بركه 1 كم عرض 5 م	عرايه ابيدوس	100.00	محمود ابو خروف	2020/12/03	2020/12/03	2021/05/03			1150			
111	البلينا	رصف طريق فرع 6 عزبه فرع 6	رصف طريق فرع 6 عزبه فرع 6 مجمع اولاد عليو حتى المره 2 كم عرض 6 م	اولاد عليو	150.00	محمود ابو خروف	2020/12/03	2020/12/03	2021/05/03			2100			
112	البلينا	رصف طريق مدخل الحجز	رصف طريق مدخل الحجز حتى مصلحه حمام من الناحيه الشرقيه 1.5 عرض 6 م	اولاد عليو	80.00	محمود ابو خروف	2020/08/01	2020/08/01	2020/10/25			1,500.00	1,500.00	100.00%	100.00%
113	البلينا	رصف طريق ترعه الكسره	رصف طريق ترعه الكسره من طريق 20 حتى كوبرى البوره 1 كم عرض 6 م	اولاد عليو	70.00	محمود ابو خروف	2020/08/01	2020/08/01	2020/10/25			1,500.00	1,500.00	100.00%	100.00%

يعتمد ،،، السكرتير العام  
وكيل اول الوزارة  
اللواء / عصام الدين اللبيني



مدي وحدة التنفيذ المحلية  
عبد الحامد  
د/ نجاة موسى علي

صباي متابعة التنفيذ  
عبد الهادي  
مد عبد الهادي محمود

الموقف التنفيذي للتقدم المادي و المالي لخطة العام المالي 2021/2020م في الفترة من 1/ 7/ 2020 حتي 2020/12/31م

م	المركز	اسم المشروع	وصف المشروع	المستفيدين بالالف نسبة	موقع المشروع	قيمة التعاقد	اسم المقاول	تاريخ التعاقد	تاريخ بدء الأعمال	تاريخ نهو الأعمال	جهة التمويل		المنصرف		نسبة الإنجاز الفعلية %	نسبة ما تم صرفه %	مستوى تشغيل المشروع	ملاحظات
											تمويل وزارة التخطيط (مركز)	تمويل وزارة التخطيط (محافظة)	محل	منح الأداء				
114	البلينا	استكمال رصف طريق ابوخلقات	استكمال رصف طريق ابوخلقات من ناحيه الباسكيه 700م عرض 6 م	150.00	اولاد غبر		محمود ابو خروف	2020/08/01	2020/08/01	2020/10/25	500	471.00	471.00	100.00%	100.00%			
115	البلينا	اعاده رصف طريق المره الباسكيه	اعاده رصف طريق المره الباسكيه 1كم عرض 6 م	100.00	اولاد غبر		محمود ابو خروف	2020/08/01	2020/08/01	2020/10/25	1000	956.00	956.00	100.00%	100.00%			
116	البلينا	رصف طريق الحوامد	رصف طريق الحوامد بطول 2.5كم عرض 6 م	200.00	اولاد غبر		محمود ابو خروف	2020/08/01	2020/08/01	2020/10/25	1450							
117	البلينا	أستكمال رصف شارع مجلس المدينة	أستكمال رصف شارع مجلس المدينة بطول 300م من كوبرى التوبه الى موقف نجع حمادى	150.00	المدينه						500							تم الارتباط مع مديره الطرق
118	البلينا	رصف طريق جبانه بنى حميل	رصف طريق جبانه بنى حميل من مطلع الجبانه القبلى بجوار مسجد ال خليل 1.5 كم عرض 5 م	150.00	بنى حميل		محمود ابو خروف	2020/08/01	2020/08/01	2020/10/25	1500	1,500.00	1,500.00	100.00%	100.00%			
119	البلينا	رصف شارع المحطة	رصف شارع المحطة من الناحيه الشرقيه والغربيه بطول 500م	50.00	المدينه						500							تم الارتباط مع مديره الطرق
120	البلينا	رصف ش خور الساحل وديوان الرى	رصف ش خور الساحل وديوان الرى من موقف نجع حمادى حتى كوبرى رفله 1كم	300.00	المدينه						2000							تم الارتباط مع مديره الطرق
121	البلينا	رصف ش مدرسه الصنائع بنين	رصف ش مدرسه الصنائع بنين حتى نجع الحداد 500م	300.00	المدينه						600							تم الارتباط مع مديره الطرق
122	البلينا	رصف ش المساكن الشعبيه	رصف ش المساكن الشعبيه من الناحيه الغربيه 700م	300.00	المدينه						1000							
123	البلينا	أحلال وتجديد كوبرى مدخل الوحاليه الصغير	أحلال وتجديد كوبرى مدخل الوحاليه الصغير	200.00	اولاد غبر						550							
124	طهطا	إستكمال رصف طريق نجع عبداللطيف موسى بالصوامعه غرب	إستكمال رصف الطريق بطول 500م وعرض 5م من أمام منزل الديق وحتى مزلقان السكة الحديد بالصوامعه شرق	30.00	الصوامعه		وحده الرصف بالمحافظه	2020/07/01	2020/07/01	2020/09/15	1270	1,270.00	1,270.00	100.00%	100.00%			
125	طهطا	إعادة رصف شارع صلاح سالم وتفرعاته بطول 2 كم	إعادة رصف الشارع بطول 102 كم وعرض 11م من أمام مجلس مدينه طهطا وحتى كوبرى بنجا على ترعة نجع حمادى	70.00	طهطا	4,200.00	وحده الرصف بالمحافظه	2020/11/01	2020/11/01	2021/06/30	4200							
126	طهطا	استكمال إعادة رصف طريق القبيصات - طهطا	استكمال إعادة رصف الطريق بطول 500م وعرض 7م من نهاية الرصف وحتى كوبرى مصرف طهطا الرئيسى	70.00	طهطا	1,128.00	وحده الرصف بالمحافظه	2020/07/01	2020/07/01	2020/09/15	1128	1,128.00	1,128.00	100.00%	100.00%			
127	طهطا	إعادة رصف شارع 29	إعادة رصف شارع 29 بطول 400م وعرض 7م من شارع صلاح سالم وحتى ترعة الحرافشه	20.00	طهطا	1,000.00	وحده الرصف بالمحافظه	2020/07/01	2020/07/01	2020/09/15	1000	1,000.00	1,000.00	100.00%	100.00%			
128	طهطا	إستكمال إنشاء كوبرى على ترعة نجع حمادى عند الكيلو 109	إستكمال إنشاء كوبرى على ترعة نجع حمادى عند الكيلو 109 والمقابل له على جانبية طهطا	250.00	طهطا	1,990.00	محمد السيد عبدالله	2020/06/05	2020/06/05	2021/06/05	1990			0.00%	30.00%			
1	الديوان	تطوير نفق الشهيد نبيل فراج	تطوير نفق الشهيد نبيل فراج بطول 350متر	125000	حى غرب	2400	الجمعيه التعاونيه للانشاء والتعمير	1-4-2020	1-4-2020	06/22/2020	2400	2400	2400	100%	100%			مشروعات خطة العام المالى 2019/2020

يعتمد ،،، السكرتير العام  
وكيل أول الوزارة  
اللواء / عصام الدين الليثي



مدي وحدة التنفيذ المحلية  
د/ نجاة موسى علي

بإني متابعة التنفيذ  
د/ عبدالهادي محمود



الموقف التنفيذي للتقدم المادي والمالي لخطة العام المالي 2021/2020م في الفترة من 1/7/2020 حتى 31/12/2020م

ملاحظات	مستوى تشغيل المشروع	نسبة ما تم صرفه %	نسبة الإنجاز الفعلي %	المنصرف		جهة التمويل			تاريخ نهو الأعمال	تاريخ بدء الأعمال	تاريخ التعاقد	اسم المقاول	قيمة التعاقد	موقع المشروع	وصف المشروع	اسم المشروع	المركز	م
				منح الأداء	محلى	تمويل منحة الأداء	تمويل وزارة التخطيط (مركز)	تمويل وزارة التخطيط (محافظة)										
مشروعات خطة العام المالي 2019/2020		100%	100%	1000		1000			06/30/2020	04/01/2020	04/01/2020	وحدة الصرف بالمحافظة	1000	طهطا	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرد الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	إعادة رصف شارع بطول 500م وعرض 10م	طهطا	31
مشروعات خطة العام المالي 2019/2020		100%	100%		900		900		06/30/2020	04/01/2020	04/01/2020	وحدة الصرف بالمحافظة	900	طهطا	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرد الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	إعادة رصف شارع عمر بن الخطاب بطول 400م وعرض 10م	طهطا	32
مشروعات خطة العام المالي 2019/2020		100%	100%		700		700		08/13/2020	04/13/2020	04/13/2020	وحدة الصرف بالمحافظة	700	طهطا	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرد الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	إعادة رصف شارع شاهر بطول 300م وعرض 10م	طهطا	33
مشروعات خطة العام المالي 2019/2020		100%	100%		400		400		08/15/2020	2020/4/15	2020/4/15	وحدة الصرف بالمحافظة	400	طهطا	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرد الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	إعادة رصف شارع عبد الرحيم القناوى بطول 200م وعرض 10م و6م	طهطا	34
مشروعات خطة العام المالي 2019/2020		100%	100%		200		200		08/19/2020	04/19/2020	04/19/2020	وحدة الصرف بالمحافظة	200	طهطا	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرد الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	إعادة رصف شارع محمد السيد الزيات بطول 150م وعرض 5م	طهطا	35
مشروعات خطة العام المالي 2019/2020		100%	100%	700		700			06/29/2020	03/29/2020	03/29/2020	وحدة الصرف بالمحافظة	700	طهطا	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرد الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	إعادة رصف شارع 2-1 بطول 400م وعرض 10م	طهطا	36

يعتمد ،،، السكرتير العام  
وكيل اول الوزارة  
اللواء / عصام الدين الليثي



مدي وحدة التنفيذ المحلية  
عمر كزيب  
د/ نجاة موسي علي

بهاى متابعة التنفيذ  
محمد عبد الهادي محمود

الموقف التنفيذي للتقدم المادي و المالي لخطة العام المالي 2021 / 2020م في الفترة من 1 / 7 / 2020 حتى 2020/12/31م

م	المركز	اسم المشروع	وصف المشروع	عدد المستفيدين بالآلاف نسمة	موقع المشروع	قيمة التعاقد	اسم المقاول	تاريخ التعاقد	تاريخ بدء الأعمال	تاريخ نهو الأعمال	التمويل		المنصرف		ملاحظات	
											تمويل وزارة التخطيط محافظة	تمويل وزارة التخطيط محافظة	محل	منح الأداء		نسبة ما تم صرفه %
1	الديوان	مهمات مرورية	استكمال تطوير وحدة مرور سوهاج وعمل مظلة لجراج الإدارة	558	الديوان											
2	الديوان	مهمات مرورية	مهمات مرورية	558	الديوان											
3	الديوان	علامات ومهمات مرورية	علامات ومسدعات فنية مرورية	558	الديوان											
4	الديوان	أنشاء مبنى مكون من ثلاثة طوابق وعمل برج وتجليد قسم المرافق الواجهة الامامية بلوحات كلدنج وتغيير الابواب والنوافذ والنوافذ	أنشاء مبنى مكون من ثلاثة طوابق وعمل برج وتجليد قسم المرافق الواجهة الامامية بلوحات كلدنج وتغيير الابواب والنوافذ والنوافذ	558	الديوان											
5	الديوان	شراء مهمات وتجهيزات لشرطة المرافق	شراء مهمات وتجهيزات لشرطة المرافق	100	الديوان	662,050.00	الشركة الهندسية للتوريدات الحكومية	2020/12/31	2021/01/01	2021/02/01	950	425.00	50.00%	0%		
6	الديوان	شراء سواري نحاس وكشافات اضاءة وعمرات جسيمة وعمل بوابه الكترونية وشراء أدوات تعقيم وملابس تعقيم واحلال وتجديد طفايات الحريق وحدة غسيل ( كمبروسر + متور مياه + خرطوم بسبور )	شراء سواري نحاس وكشافات اضاءة وعمرات جسيمة وعمل بوابه الكترونية وشراء أدوات تعقيم وملابس تعقيم واحلال وتجديد طفايات الحريق وحدة غسيل ( كمبروسر + متور مياه + خرطوم بسبور )	100	الديوان						450				جاري الطرح	
7	الديوان	شبكة حمايه مدنيه لمرسى ناصر السياحي	شبكة حمايه مدنيه لمرسى ناصر السياحي	120	الديوان						550	300.00				
8	الديوان	شبكة حمايه مدنيه لمرسى البليتا السياحي	شبكة حمايه مدنيه لمرسى البليتا السياحي	300	البليتا	1,611,744.75	مقاول الجمعية التعاونية جهينة اشرف نور الدين	2020/12/22	2020/12/22	2021/03/21	1350					
9	الديوان	دفع 25% من قيمة سياره سلم هيدروليكي ارتفاع 55متر ( منصة اطفاء)	دفع 25% من قيمة سياره سلم هيدروليكي ارتفاع 55متر ( منصة اطفاء)	120	الديوان						5695200					
10	الديوان	سياره مجهزة رى أشجار حمولة 10 طن	سياره مجهزة رى أشجار حمولة 10 طن	100	مدينة سوهاج						1681					
11	الديوان	شراء سياره اطفاء نجدة حريق حموله 2 طن + قاذف متعدد وعادى	شراء سياره اطفاء نجدة حريق حموله 2 طن + قاذف متعدد وعادى	558	الديوان						1610					
12	الديوان	شراء معدات أنقاذ نهري + افرول + خوذ	شراء معدات أنقاذ نهري + افرول + خوذ	558	الديوان						1291					
13	الديوان	سياره ريع مجهزة يحمل عليها ماكينة اطفاء وعمرات جسيمة	سياره ريع مجهزة يحمل عليها ماكينة اطفاء وعمرات جسيمة	558	الديوان						796					
14	الديوان	شراء معدات اطفاء وأنقاذ ( عدد 2ماكينة اطفاء نقالي + مهمات اطفاء )	شراء معدات اطفاء وأنقاذ ( عدد 2ماكينة اطفاء نقالي + مهمات اطفاء )	558	الديوان						1985					
15	الديوان	شراء مهمات اطفاء ( خرطوم اطفاء وقاذف عادى )	شراء مهمات اطفاء ( خرطوم اطفاء وقاذف عادى )	558	الديوان						658					
16	الديوان	استكمال ثمن شراء سياره اطفاء حموله 8 طن	استكمال ثمن شراء سياره اطفاء حموله 8 طن	558	الديوان						450					
17	الديوان	شراء معدات للكشف عن المرفقات + حذاء رجل اطفاء	شراء معدات للكشف عن المرفقات + حذاء رجل اطفاء	558	الديوان	1,019.80		30/11/2020	30/11/2020	31/12/2020	1210	1,019.80	100.00%	100%		
18	الديوان	رفع كفاءة الغازات الطبية وتوريد خزان اكسوجين بمستشفى العسبرات	اتاحة الامكانية لزيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفيات وزيادة اجهزة التنفس الاصطناعي وزيادة السعة التخزينية للاكسجين الطبي	3000	العسبرات						2000					
19	الديوان	رفع كفاءة الغازات الطبية وتوريد خزان اكسوجين بمستشفى اخميم	اتاحة الامكانية لزيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفيات وزيادة اجهزة التنفس الاصطناعي وزيادة السعة التخزينية للاكسجين الطبي	200	اخميم						2000					
20	الديوان	رفع كفاءة الغازات الطبية وتوريد خزان اكسوجين بمستشفى البليتا	اتاحة الامكانية لزيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفيات وزيادة اجهزة التنفس الاصطناعي وزيادة السعة التخزينية للاكسجين الطبي	250	البليتا						2000					

يعتمد ،،، السكرتير العام  
وكيل اول الوزارة  
التواء / عصام الدين الليثي



مدي وحدة التنفيذ المحلية  
عنه / د/ نجاة موسى علي

صاى متابعة التنفيذ  
عنه / د/ عبد الهادي محمود

الموقف التنفيذي للتقدم المادي و المالي لخطة العام المالي 2021 / 2020م في الفترة من 1 / 7 / 2020 حتى 2020/12/31م

م	المركز	اسم المشروع	وصف المشروع	عدد المستفيدين بالآلاف نسمة	موقع المشروع	قيمة التعاقد	اسم المقاول	تاريخ التعاقد	تاريخ بدء الأعمال	تاريخ نهو الأعمال	التمويل			المنصرف		ملاحظات			
											تمويل وزارة التخطيط محافظة	تمويل وزارة التخطيط (مركز)	تمويل منحة الأداء	محل	منح الأداء		نسبة الإنجاز الفعلي %	نسبة ما تم صرفه %	مستوى تشغيل المشروع
21	الديوان	رفع كفاءة الغازات الطبية وتوريد خزان اكسوجين بمستشفى المنشأة	اتاحة الامكانية لزيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفيات وزيادة اجهزة التنفس الاصطناعي وزيادة السعة التخزينية للاكسجن الطبي	3000	المنشأة														
22	الديوان	رفع كفاءة الغازات الطبية وتوريد خزان اكسوجين بمستشفى سوهاج العام	اتاحة الامكانية لزيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفيات وزيادة اجهزة التنفس الاصطناعي وزيادة السعة التخزينية للاكسجن الطبي	3000	سوهاج														
23	الديوان	رفع كفاءة الغازات الطبية وتوريد خزان اكسوجين بمستشفى المراغة	اتاحة الامكانية لزيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفيات وزيادة اجهزة التنفس الاصطناعي وزيادة السعة التخزينية للاكسجن الطبي	3000	المراغة														
24	الديوان	رفع كفاءة مستشفيات الحميات بمستشفى حميات سوهاج	زيادة الطاقة الاستيعابية من الاسرة وتقديم الخدمة الطبية للتعايش مع فيروس كورونا	3000	سوهاج														
25	الديوان	رفع كفاءة مستشفيات الحميات بمستشفى الصدر بسوهاج	زيادة الطاقة الاستيعابية من الاسرة وتقديم الخدمة الطبية للتعايش مع فيروس كورونا	3000	سوهاج														
26	الديوان	شراء وتوريد تجهيزات ومعدات طبية لمستشفيات الحميات بمستشفى حميات سوهاج	توفير التجهيزات الطبية الخاصة بأقسام ( الرعاية المركزة - المعامل - الأشعة المقطعية - الأشعة العادية ) وأحلال وتجديد أسرة المرضى بالمستشفيات القائمة	5000	سوهاج														
27	الديوان	شراء وتوريد تجهيزات ومعدات طبية لمستشفيات الحميات بمستشفى الصدر بسوهاج	توفير التجهيزات الطبية الخاصة بأقسام ( الرعاية المركزة - المعامل - الأشعة المقطعية - الأشعة العادية ) وأحلال وتجديد أسرة المرضى بالمستشفيات القائمة	3000	سوهاج														
28	الديوان	أحلال وتجديد عيادة الحى بساحل طهطا	أحلال وتجديد عيادة الحى بساحل طهطا	3000	طهطا														
29	المنشأة	توصيل مياه للمدارس المزمع افتتاحها 6 مدارس	توصيل مياه للمدارس المزمع افتتاحها 6 مدارس	20	هيئة الابنية التعليمية	740	شركة المياه	2020/07/20	2020/10/15	2021/03/15				500.00		750		81.25%	31.25%
30	المنشأة	توصيل كهرباء للمدارس المزمع افتتاحها 6 مدارس	توصيل كهرباء للمدارس المزمع افتتاحها 6 مدارس	20.00	هيئة الابنية التعليمية	1.300.00	شركة الكهرباء	2020/07/20	2020/10/15	2021/01/15				300.00		1600		24.67%	40.00%
31	المنشأة	صيانة وتدعيم أبواش الحريق بروافع العيساوية	صيانة وتدعيم أبواش الحريق بروافع العيساوية	30.00	الوحدة المحلية	500	شركة المياه	2020/07/20	2020/10/15	2021/03/15				100.00		500		20.00%	20.00%
32	المنشأة	صيانة وتدعيم أبواش الحريق بالدويرات	صيانة وتدعيم أبواش الحريق بالدويرات	35.00	الوحدة المحلية	500	شركة المياه	2020/07/20	2020/10/15	2021/03/15				100.00		500		20.00%	20.00%
33	المنشأة	صيانة وتدعيم أبواش الحريق بدائرة الوحدة - بالزوك الغربية	صيانة وتدعيم أبواش الحريق بدائرة الوحدة - بالزوك الغربية	60.00	الوحدة المحلية	700	شركة المياه	2020/07/20	2020/10/15	2021/03/15				100.00		700		14.29%	14.29%
34	جرجا	استكمال تشطيب مبنى وحدة اطفاء الحريق بمدينة جرجا	استكمال تشطيب مبنى وحدة اطفاء الحريق بمدينة جرجا	600.00	مدينة جرجا	533.00	هانى محمود	2020/11/16	2020/11/16	2021/01/16				293.15		536		55%	60.00%
35	جرجا	احلال وتجديد ابواش الحريق	احلال وتجديد ابواش الحريق بعدد 56 بوش حريق	600.00	مركز جرجا	899,968.00	شركة المياه	2020/11/19	2020/12/14	2021/06/10						900			
36	جرجا	توصيل التيار الكهربائى للمدارس	توصيل التيار الكهربائى لمدرسة الجدلات ببيت علام	50.00	بيت علام	339.00	قطاع الكهرباء	2020/10/11	2020/10/15	2021/04/15				339.00		339		100.00%	80.00%
37	ساقنة	توصيل المرافق للمدارس الحديثه	توصيل المرافق للمدارس الحديثه	207.00	المركز	271,730.56	شركة مياه الشرب	2020/07/01	2020/07/01	31/6/2021						500			
38	ساقنة	تركيب ابواش حريق	توريد وتركيب ابواش حريق بعدد 62 بوش	207.00	المركز	1,000.00	شركة مياه الشرب	2020/07/01	2020/07/01	31/6/2021				250.00		1000		25.00%	20.00%

يعتمد ،،، السكرتير العام

وكيل اول الوزارة

اللواء / عصام الدين الليثي



مدي وحدة التنفيذ المحلية

د/ نجاة موسى علي

صباي متابعة التنفيذ

د/ عبد الهادي محمود



الموقف التنفيذي للتقدم المادي و المالي ل خطة العام المالي 2021 / 2020م في الفترة من 1 / 7 / 2020 حتى 2020/12/31

م	المركز	اسم المشروع	وصف المشروع	عدد المستفيدين بالآلاف نسمة	موقع المشروع	قيمة التعاقد	اسم المقاول	تاريخ التعاقد	تاريخ بدء الأعمال	تاريخ نهي الأعمال	التمويل			المنصرف		ملاحظات
											تمويل وزارة التخطيط محافظة	تمويل وزارة (مركز)	تمويل منح الأداء	محل	منح الأداء	
39	المراغة	احلال وتجديد حنفيات الحريق المعطلة	احلال وتجديد حنفيات الحريق المعطلة بالاماكن المحرومة بالمركز والقرى بعدد 60 بوش	150.00	المراغة والقرى	850.00	شركة مياه الشرب والصرف الصحي	2020/10/01	2020/10/01	2021/06/30	850	212.00	0.00%	25.00%		
40	المراغة	توصيل الوصلة الخارجية للمدارس	توصيل الوصلة الخارجية للمدارس	10.00	المراغة والقرى	250.00	شركة مياه الشرب والصرف الصحي	2020/10/01	2020/10/01	2020/10/30	250	41.00	66.00%	25.00%		
41	طما	استكمال وحدة مرور التل الذوي	استكمال وحدة مرور التل الذوي وعمل سور لوحدة المرور	444145.00	ام دومة	3.878.820	مديرية الاسكان بسوهاج	2020/07/20	2020/12/09	2021/10/09	4000	1,136.00	28.00%	28.00%		
42	طما	انشاء سجل مدني بمشطا	انشاء سجل مدني ( بناء دور واحد واعمال تخشين وكهرباء على مساحة 2م164	100000.00	مشطا	2,000.00					2000					
43	طما	توصيل المياه الخارجية لبعض المدارس	توصيل المياه الخارجية لبعض المدارس	50	الوحدة المحلية						500					
44	طما	تركيب ابواش حريق	تركيب ابواش حريق بعدد 46 بوش بمدينة طما والتوايع	444145.00	طما والتوايع	600.00	شركة مياه الشرب والصرف الصحي	2020/07/20	2020/07/20	2021/05/30	600	360.00	80.00%	60.00%		
45	جهينة	تركيب ابواش حريق	تركيب ابواش حريق	288.00	المدنية والقرى	200.00	شركة مياه الشرب والصرف الصحي	2020/09/17	2020/11/01	2021/02/14	200	50.00	25.00%	25.00%		
46	جهينة	عمل وصلات مياه خارجية لمدرسة جهينة الشرقية	عمل وصلات مياه خارجية لمدرسة جهينة الشرقية	52.00	جهينة الشرقية	252.00	شركة المياه والشرب	2020/08/01	2020/08/01	2020/10/01	252	53.00	100.00%	100.00%		
47	جهينة	استكمال وحدة مطافي جهينة	استكمال وحدة مطافي جهينة	97.00	المدنية	400.00	مراد مفيد بارح	2020/03/23	2020/03/23	2010/2020	400	400.00	100.00%	100.00%		
48	جهينة	استكمال وحدة مرور جهينة (اراضي +دورين)	استكمال وحدة مرور جهينة (اراضي +دورين)	97.00	المدنية	806.00	محمد ابراهيم السيد	2020/06/18	2020/06/18	2020/09/07	806	805.77	100.00%	100.00%		
49	جهينة	توصيل المياه لوحدة مرور جهينة	توصيل المياه لوحدة مرور جهينة	97.00	المدنية	266.00	شركة المياه والشرب	2020/11/22	2020/11/25	2021/01/24	266		0.00%	0.00%		
50	سوهاج	انشاء سور جبانة نجع القراقرة	انشاء سور جبانة نجع القراقرة	22.42	اولاد عزاز	367.00	صلاح يوسف	17 9 /2020	2020/09/17	2020/12/16	367	354.00	100.00%	96.00%		
51	سوهاج	توصيلة الكهرباء الخارجية للمدارس	توصيلة الكهرباء الخارجية للمدارس	36.24	الروافع	800.00	شركة الكهرباء	2020/07/13	2020/07/13	2020/12/30	800	800.00	100.00%	100.00%		
52	سوهاج	شراء سيارة مطافي ببندار الكرمانية	شراء سيارة مطافي ببندار الكرمانية	25.00	بندار الكرمانية	1,300.00	شركة الاسكندرية	2020/11/18	2020/11/18	2021/02/18	1300					
53	سوهاج	تركيب واصلاح ابواش حريق بعدد 100 بوش	تركيب واصلاح ابواش حريق بعدد 100 بوش	558.24	قرى المركز	1,300.00	شركة المياه	2020/07/21	2020/07/21	2021/06/30	1300	1,300.00	100%			
54	الخميم	إنشاء وحدة مطافي وتجهيزها بنيدة	إنشاء وحدة مطافي وتجهيزها بنيدة	200.00	قرية نيدة	1,450,591.00	مقولة/ أشرف رضا طاهر / أبوب / ياسين	2020/10/26	2020/10/26	2021/04/16	1725	0.00	21.05%	0.00%		
55	الخميم	شراء سيارة اطفاء لوحدة الاطفاء بنيدة	شراء سيارة اطفاء لوحدة الاطفاء بنيدة	200.00	قرية نيدة						1300					
56	الخميم	توصيل خط مياه لموقع انشاء مدرسة	توصيل خط مياه لموقع انشاء مدرسة	5.00	الصوامعة شرق / نيدة						175					
57	الخميم	استكمال توريد وتركيب ابواش حريق للمنطقة المحرومة بالمدينة	استكمال توريد وتركيب ابواش حريق للمنطقة المحرومة بعدد (40بوش حريق ) بالمدينة	62.00	المدنية	600.00	شركة مياه الشرب	2020/07/12	2020/12/22	2021/03/22	600	600.00	100.00%	100%		
58	الخميم	استكمال توريد وتركيب ابواش حريق للمنطقة المحرومة بنيدة	استكمال توريد وتركيب ابواش حريق للمنطقة المحرومة بعدد (40بوش حريق ) بنيدة	73.00	قرية نيدة	600.00	شركة مياه الشرب	2020/07/12	2020/12/22	2021/03/22	600	600.00	100.00%	100.00%		
59	الخميم	استكمال توريد وتركيب ابواش حريق للمنطقة المحرومة بالحوويش	استكمال توريد وتركيب ابواش حريق للمنطقة المحرومة بعدد(35 بوش حريق ) الحوويش	11.00	قرية الحوويش	500.00	شركة مياه الشرب	2020/07/12	2020/12/22	2021/03/22	500	500.00	100.00%	100.00%		

يعتمد "، السكرتير العام  
وكيل اول الوزارة  
اللواء /عصام الدين الليثي



مدي وحدة التنفيذ المحلية  
د/ نجاة موسى علي

صاى متابعة التنفيذ  
محمد عبد الهادي محمود

الموقف التنفيذي للتقدم المادي و المالي لخطة العام المالي 2021 / 2020م في الفترة من 1 / 7 / 2020 حتي 2020/12/31م

م	المركز	اسم المشروع	وصف المشروع	عدد المستفيدين بالالف نسمة	موقع المشروع	قيمة التعاقد	اسم المقاول	تاريخ التعاقد	تاريخ بدء الأعمال	تاريخ نهو الأعمال	التمويل			المتصرف		ملاحظات		
											تمويل وزارة التخطيط (مركز)	تمويل وزارة التخطيط محافظة	تمويل منحة	محل	منح الأداء			
60	المخيم	استكمال توريد وتركيب أبواش حريق للمنطقة المحرومة بالكولة	استكمال توريد وتركيب أبواش حريق للمنطقة المحرومة بعدد 25 بوش حريق ( الكولة	34.00	قرية الكولة	300.00	شركة مياه الشرب	2020/07/12	2020/12/22	2021/03/22	300.00	300						
61	حي الكوثر	استكمال انشاء المركز الطبي	استكمال انشاء المركز الطبي	20.00	حي الكوثر							4000	0			جاري الترسية		
62	حي شرق	تركيب عدد 80 بوش حريق بدائره الحي	تركيب عدد 80 بوش حريق بدائره الحي	3.00	شركة مياه الشرب	1,000,000.00	شركة المياه	2020/11/01	2020/11/01	2021/04/30	1,000.00	1000						
63	حي شرق	عمل وصلات خارجية للمدارس	عمل وصلات خارجية للمدارس	2.00	شركة مياه الشرب		شركة المياه	2020/10/28	2020/10/28	2021/06/30	235.00	300						
64	حي غرب	استكمال سور مقابر المسلمين	استكمال سور مقابر المسلمين بدلا من السور المتهاك بطول 300متر	20.00	حي غرب سوهاج	350.00	صلاح يوسف شنوده	2020/12/15	2020/12/15	2021/03/14		350						
65	دار السلام	استكمال مطافى هاشم العسيري	استكمال مطافى هاشم العسيري يحي بحري تشطيب دهانات وبياض	116.00	يحيى بحري	174.00	عده نظير فكري	2020/12/23	2020/12/27	2021/02/10		300						
66	دار السلام	شراء ماكينات مطافى	شراء ماكينات مطافى المدينة	35.00	المدينة	596.00	شركة المحاميد للتجارة	2020/11/17	2020/11/17	2021/02/15	557.35	600						
67	دار السلام	شراء سياره مطافى مجهزه	شراء سياره مطافى مجهزه سالم بحري	76.00	سالم بحري	1,266.00	اسكندرية للتجارة والصناعة	2020/11/17	2020/11/17	2021/02/15	1,266.00	1266						
68	دار السلام	شراء سياره مطافى مجهزه	شراء سياره مطافى مجهزه اولاد يحيى	415.00	اولاد يحيى							1200						
69	دار السلام	توصيل مرفق المياه والكهرباء	توصيل مرفق المياه والكهرباء للمدارس ومبنى مطافى هاشم العسيري	116.00	المشاركه المجتمعيه							645						
70	البلينا	احلال وتجديد وحدة مطافى عرابه ابيدوس وبرديس وبني حميل	احلال وتجديد وحدة مطافى عرابه ابيدوس وبرديس وبني حميل من اعمال دهان وكهرباء وسباكه وخرسانات ومحاره	900.00	دائره المركز							300						
71	البلينا	احلال وتجديد ابواش الحريق بدائره المركز	احلال وتجديد ابواش الحريق بدائره المركز بعدد 50	300.00	دائره المركز							700						
72	طهطا	توصيل المرافق الخارجية للمدارس مدرسة الخاخذندية المشتركة الابتدائية المشتركة	توصيل المياه والصرف الصحي لمدرسة الخاخذندية الابتدائية المشتركة	5.00	طهطا							200						
73	طهطا	استكمال إنشاء وحدة إطفاء الخزانة شرق	استكمال إنشاء وحدة إطفاء الخزانة شرق استكمال الانشاءات للمباني	20.00	الصوامع غرب	875.00	نبيل محمد سليمان	2020/11/01	2020/11/01	2021/06/30	218.75	875		0.00	25%	40.00%		
74	طهطا	أنشاء سور لمرسى العبارة النيلية	أنشاء سور لمرسى العبارة النيلية	20.00	الوحدة المحلية							184						
1	الديوان	رفع كفاءة الغازات الطبية وتوريد خزان اكسجين بمستشفى سوهاج العام	اتاحة الامكانية لزيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفيات وزيادة اجهزة التنفس الاصطناعي وزيادة السعة التخزينية للاكسجين الطبي	3000	سوهاج	2000	وزارة الصحة					2000					استكمالات خطة 19/20	
2	الديوان	رفع كفاءة الغازات الطبية وتوريد خزان اكسجين بمستشفى المراغة	اتاحة الامكانية لزيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفيات وزيادة اجهزة التنفس الاصطناعي وزيادة السعة التخزينية للاكسجين الطبي	3000	المراغة	2000	وزارة الصحة					2000					استكمالات خطة 19/20	
3	الديوان	رفع كفاءة مستشفيات الحميات بمستشفى حميات سوهاج	زيادة الطاقة الاستيعابية من الاسرة وتقديم الخدمة الطبية للتعابش مع فيروس كورونا	3000	سوهاج	15000	وزارة الصحة					2000					استكمالات خطة 19/20	
4	الديوان	رفع كفاءة مستشفيات الحميات بمستشفى الصدر بسوهاج	زيادة الطاقة الاستيعابية من الاسرة وتقديم الخدمة الطبية للتعابش مع فيروس كورونا	3000	سوهاج	15000	وزارة الصحة					2000					استكمالات خطة 19/20	
5	الديوان	شراء وتوريد تجهيزات ومعدات طبية لمستشفيات الحميات بمستشفى حميات سوهاج	توفير التجهيزات الطبية الخاصة بأقسام ( الرعاية المركزية - المعامل - الأشعة المقطعية - الأشعة العادية ) واحلال وتجديد أسرة المرضى بالمستشفيات القائمة	5000	سوهاج	9000	وزارة الصحة					2000					استكمالات خطة 19/20	
6	الديوان	شراء وتوريد تجهيزات ومعدات طبية لمستشفيات الحميات بمستشفى الصدر بسوهاج	توفير التجهيزات الطبية الخاصة بأقسام ( الرعاية المركزية - المعامل - الأشعة المقطعية - الأشعة العادية ) واحلال وتجديد أسرة المرضى بالمستشفيات القائمة	3000	سوهاج	9000	وزارة الصحة					2000					استكمالات خطة 19/20	
7	الديوان	شراء وتوريد تجهيزات ومعدات طبية لمستشفيات الحميات بمستشفى حميات البلينا	توفير التجهيزات الطبية الخاصة بأقسام ( الرعاية المركزية - المعامل - الأشعة المقطعية - الأشعة العادية ) واحلال وتجديد أسرة المرضى بالمستشفيات القائمة	3000	البلينا		وزارة الصحة					15000					استكمالات خطة 19/20	
8	الديوان	شراء سياره مطافى	شراء مهمات وتجهيزات للمرافق	107172	ساقته	3887	المكتب المصري للتجارة	5-9-2018	03/08/2020	05/20/2020		15000			3887	100%	100%	استكمالات خطة 19/20

يعتمد ،، السكرتير العام  
وكيل اول الوزارة  
التواء / عصام الدين الليثي

مدي وحدة التنفيذ المحلية  
د/ نجاة موسى علي

نصائي متابعة التنفيذ  
مد عبدالهادي محمود

الموقف التنفيذي للتقدم المادي و المالي لخطة العام المالي 2021 / 2020م في الفترة من 1 / 7 / 2020 حتى 2020/12/31م

م	المركز	اسم المشروع	وصف المشروع	عدد المستفيدين بالالف نسمة	موقع المشروع	قيمة التعاقد	اسم المقاول	تاريخ التعاقد	تاريخ بدء الأعمال	تاريخ نهو الأعمال	التمويل		المنصرف		ملاحظات		
											تمويل وزارة التخطيط محافظة (مركز)	تمويل منح الأداء	محل	منح الأداء		نسبة الإنجاز الفعلي %	نسبة ما تم صرفه %
9	الديوان	تغيير مسار شبكة الأطفال الذاتي بالديوان	شراء سيارة مطافى	1000	الديوان	180		7-11-2018	04/15/2020	06/30/2020			3887	9000	100%	100%	استكمالات خطة 19/20
10	الديوان	شراء سيارة اطفاء 8 طن	شراء سيارة اطفاء 8 طن	558243	الديوان	3500		تم اصدار امر الشغل بتاريخ 2020/4/7	04/07/2020	30/6/2020			3500	9000	100%	100%	استكمالات خطة 19/20
11	الديوان	انشاء وتطوير كورنيش النيل وعمل ممشى بطول 1500 متر	عمل سور على الشاطئء يشمل اعمال خرسانية ودهانات وكهرباء وعمل ممشى ببرودة بجوار السور واعمال رصف وانارة الشاره	300	المراغة	5000	حماية النيل	تم اصدار امر الشغل بتاريخ 2020/4/7	04/30/2020	06/10/2021			3750	5000	75%	85%	استكمالات خطة 19/20
12	الديوان	تطوير وإنشاء منطقة اثر معبد أتريبس بالشيخ حمد	عمل سور بقواعد خرسانية واستكمالاً بشبكة جديدة واعمال انشاء كافتيريا وسلم صاعد للمقابر واعمال كهرباء	19132	سوهاج	600		06/01/2020	10/11/2018	11/03/2020			600		100%	100%	استكمالات خطة 19/20
13	جهينة	انشاء سور لوحدة مرور جهينه الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينه	اعمال حفر وانشاء اساسات واعدة ودهانات ودعمها باعمال انارة	225000	جهينة	390	اوتوستار	03/23/2020	03/23/2020	09/18/2020			8500		100%	100%	استكمالات خطة 19/20
14	جهينة	تركيب ابواش حريق	تركيب ابواش حريق	280000	جهينة	400	شركة مياه الشرب والصرف الصحي	10/07/2020	10/07/2020	08/30/2020			400		100%	100%	استكمالات خطة 19/20
15	طما	تركيب وصيانة حنفيات الحريق	عمل حنفيات وابواش حريق من شبكة المياه برفع مستواها عن الارض	444145	طما	400	شركة مياه الشرب	02/26/2020	02/26/2020	07/30/2020			400		100%	100%	استكمالات خطة 19/20
16	طهطا	وصلات خارجية للمدارس كهرباء	وصلات خارجية للمدارس كهرباء	100000	طهطا	70		01/10/2020	01/10/2020	30/3/2021		70			100%	100%	استكمالات خطة 19/20

يعتمد ،،، السكرتير العام  
اللواء / عصام الدين الليثي

مدي وحدة التنفيذ المحلية  
د/ نجاة موسي علي

نصائى متابعة التنفيذ  
مد عبد الهادي محمود

م	المركز	اسم المشروع	وصف المشروع	عدد المستفيدين بالالف نسمة	موقع المشروع	قيمة التعاقد	اسم المقاول	تاريخ التعاقد	تاريخ بدء الأعمال	تاريخ نهو الأعمال	جهة التمويل		المنصرف		ملاحظات
											تمويل وزارة التخطيط (محافظة)	تمويل وزارة التخطيط (مركز)	تمنح الأداء	محتى	
1	الديوان	تأثيث مكاتب بالديوان	تأثيث مكاتب بالديوان وشراء كراسي جلد ومكاتب وأجهزة كمبيوتر بالطابعات	1	الديوان							1500			
2	الديوان	أجهزة تكبير وشانون وانترهات و ماكينات تصوير وعدد 2 فاكس	أجهزة تكبير وشانون وانترهات و ماكينات تصوير وعدد 2 فاكس	1	الديوان							1500			
3	الديوان	تركيب عدد 3 أسانسير بالديوان	تركيب عدد 3 أسانسير بالديوان	5	الديوان						استثمارى	850			
4	الديوان	شراء عدد 2 سيارة 14 راكب + كرسى السواق	شراء عدد 2 سيارة 14 راكب + كرسى السواق لمتابعة مشروعات برنامج تنمية صعيد مصر	1	الديوان							1600			
5	الديوان	شراء عدد 2 سيارة كابينه مزدوجه مكيفة	شراء عدد 2 سيارة كابينه مزدوجه مكيفة لمتابعة مشروعات برنامج تنمية صعيد مصر	500	الديوان							1250			
6	الديوان	شراء عدد 2 لودر زاحف	شراء عدد 2 لودر زاحف	35	دار السلام	1,500,000.00	شركة مودرن ماشينيرى	2020/11/23	2020/12/24	2021/02/24		1500	5.00%		
7	الديوان	شراء لودر 1 متر	شراء لودر 1 متر	35	دار السلام							1650			جارى الطرح
8	الديوان	أنشاء غرفة أمن وعمل مظله و2 بوابة حديد	أنشاء غرفة أمن وعمل مظله و2 بوابة حديد	1	الديوان							500			
9	الديوان	تعويضات عن نزح ملكيه اراضى لصالح مشروعات قومية	تعويضات عن نزح ملكيه اراضى لصالح مشروعات قومية	5	الديوان							3182			
10	الديوان	شراء لمبات موفره للطاقه وكشافات وتدعيم شبكات الكهرباء	شراء لمبات موفره للطاقه وكشافات وتدعيم شبكات الكهرباء	1	الديوان							500			
11	الديوان	أستكمال أنشاء مبنى أدارى بالديوان العام	أستكمال أنشاء مبنى أدارى بالديوان العام	1	الديوان							1500			
12	الديوان	تطوير مبنى تابع لديوان عام المحافظة بجوار مبنى أعداد القادة	تطوير مبنى تابع لديوان عام المحافظة بجوار مبنى أعداد القادة	5	الديوان							1900			
13	الديوان	ترحيل مرفق المياه أعلى الكبارى المتعارضه مع توسعه الكبارى طريق العوامر بيت داوود وكوبرى عزبه الحيط	ترحيل مرفق المياه أعلى الكبارى المتعارضه مع توسعه الكبارى طريق العوامر بيت داوود وكوبرى عزبه الحيط بمركز جرجا		جرجا	12,658.00		2020/12/08	2020/12/08	2021/05/07		11353	0.00%		
14	الديوان	ترحيل مرفق الكهرباء أعلى الكبارى المتعارضه مع توسعه الكبارى طريق العوامر بيت داوود وكوبرى عزبه الحيط بمركز جرجا	ترحيل مرفق الكهرباء أعلى الكبارى المتعارضه مع توسعه الكبارى طريق العوامر بيت داوود وكوبرى عزبه الحيط بمركز جرجا		جرجا							21			جارى الطرح
15	الديوان	ترحيل مرفق التليفونات أعلى الكبارى المتعارضه مع توسعه الكبارى طريق العوامر بيت داوود وكوبرى عزبه الحيط بمركز جرجا	ترحيل مرفق التليفونات أعلى الكبارى المتعارضه مع توسعه الكبارى طريق العوامر بيت داوود وكوبرى عزبه الحيط بمركز جرجا		جرجا							3650			
16	الديوان	استشارى دعم التنفيذ	استشارى دعم التنفيذ	5000	الديوان							1600			تم الارتباط
17	الديوان	استشارى دعم التكتلات الصناعية	استشارى دعم التكتلات الصناعية	5000	الديوان							2877			
18	الديوان	تطوير منظومة الشكاوى	تطوير منظومة الشكاوى	5000	الديوان							750			
19	الديوان	أستشارى مقيم الجودة الفنية	أستشارى مقيم الجودة الفنية	5000	الديوان							2000			
20	الديوان	أستكمال تطوير المراكز التكنولوجية	أستكمال تطوير المراكز التكنولوجية									2000			
21	الديوان	استكمال مواجهة تداعيات فيروس كورونا ( شراء كامات - مطهرات - 00 )	استكمال مواجهة تداعيات فيروس كورونا ( شراء كامات - مطهرات - 00 )									3000			
22	الديوان	تطوير وحدة مركز المعلومات الجغرافية ومركز شبكات المرافق	تطوير وحدة مركز المعلومات الجغرافية ومركز شبكات المرافق	5000	الديوان							7000			
23	الديوان	تأهيل وتطوير مركز تدريب محلي	تأهيل وتطوير مركز تدريب محلي	5000	الديوان							2000			تم الترسية
24	الديوان	جلسات التشاور	جلسات التشاور	5000	الديوان							250			

يعتمد ،،، السكرتير العام

اللواء / عصام الدين الليثي



مدي وحدة التنفيذ المحلية

د/ نجاة موسى علي

صائى متابعة التنفيذ

مد عبدالهادي محمود

م	المركز	اسم المشروع	وصف المشروع	عدد المستفيدين بالالف نسمة	موقع المشروع	قيمة التعاقد	اسم المقاول	تاريخ التعاقد	تاريخ بدء الأعمال	تاريخ نهو الأعمال	جهة التمويل			المنصرف		ملاحظات	
											تمويل وزارة التخطيط (مركز)	تمويل وزارة التخطيط (محافظة)	تمويل منحه الأداء	محل	منح الأداء		نسبة الإنجاز الفعلي %
25	الديوان	استطلاعات رأي عامة	استطلاعات رأي عامة	5000	الديوان												
26	الديوان	تنفيذ خطة تنمية قدرات العاملين بالإدارة المحلية على مستوى الوحدات المحلية المختلفة في مجالات التخطيط والتنفيذ والمتابعة للمشروعات التنموية	تنفيذ خطة تنمية قدرات العاملين بالإدارة المحلية على مستوى الوحدات المحلية المختلفة في مجالات التخطيط والتنفيذ والمتابعة للمشروعات التنموية	5000	الديوان				2020/01/07	30/6/2021			7000	5,000.00	71.00%	71%	
27	المنشأة	عمرات جسيمة لمعدات الحملة الميكانيكية	عمرات جسيمة لمعدات الحملة الميكانيكية	100.00	الوحدة المحلية	684	المؤسسة المصرية للتوريدات الحكومية (طرق الدرديري)	2020/12/01	2020/12/07	2021/03/07			1000	0	0.00%	0%	
28	جرجا	شراء سيارة كابينة مزدوجة مزودة بماكينه اطفاء عائله	شراء سيارة كابينة مزدوجة مزودة بماكينه اطفاء عائله لزوم ادارة الحماية المدنية بجرجا	600.00	مركز جرجا								650				
29	ساقنة	عمل عمره جسيمه لمعدات الحمله	عمل عمره جسيمه لمعدات الحمله	207.00	المركز	800.00	شركه مانتراك		2020/07/01	31/6/2021			608.00	608.00	100.00%	76.00%	
30	طما	شراء مهات اذاعة محلية	شراء مهات اذاعة محلية ( 14 لفة سلك +10 يونت+300 حامل+50محول خط )	40000.00	طما	100.00	شركة الاتحاد	2020/12/07	2020/12/07	2021/01/07			100	0.00	0.00		
31	طما	استكمال الوحدة المحلية بام دومة	استكمال الوحدة المحلية بام دومة ( صب الدور الثالث واعمال تخشين ودهان وبلاط وكهرباء )	62417.00	ام دومة	800.00	عبد الرحمن علي معد	2020/10/21	2020/10/21	2021/01/21			800	0.00	0.00	44.00%	23.00%
32	طما	استكمال الوحدة المحلية بالمدمر	استكمال الوحدة المحلية بالمدمر ( صب الدور الثاني والثالث واعمال بناء وتخشين وبلاط وسباكة وكهرباء ودهانات )	79725.00	المدمر	1,255.00	شرف حسين احمد	2020/11/02	2020/11/02	2021/02/02			1255		20.00%		
33	طما	استكمال عمل دراسات للمنطة الحرفية	استكمال عمل دراسات للمنطة الحرفية ( رفع مناسب المنطقة وتحديد المسار المناسب لانشاء طريق )	25000.00	ام دومة	200.00	كلية الهندسة بسوهاج	2020/07/21	2020/08/01	2021/06/30			200	0.00	0.00%	0%	
34	طما	عمل عمرات جسيمة للمعدات	عمل عمرة لعدد 5 سيارة جامبو وعدد 1 سيارة متسوبيش وماتور ايسوز ياباني وعمرة لعدد 7 قلاب وعمرة فيتيس لودر	95667.00	طما والتوايع	945.00	حضمت اسحاق تقي	2020/12/13	2020/12/13	2021/06/30			945	0.00	100.00%	0%	
35	سوهاج	عمل عمرات جسيمة لمعدات الحمله	عمل عمرات جسيمة لمعدات الحمله لاستخدامها والاستفادة منها عمرة باك لودر بادفا / عمرة كهرباء باك لودر بندار الكرمانية / عمرة كرونا باك لودر بلصفورة / اصلاح الشكمان باك لودر الروافع / اصلاح فرامل جلدير مجلس مدينة سوهاج / عمرة سيارة فلاب اذفا / اصلاح فلاب مجلس مدينة سوهاج	558.24	قرى المركز	2,581.00	مانتراك + اوتراك	28 7 / 2020	2020/07/28	2020/09/20			2581	1,403.00	100.00%	100.00%	
36	سوهاج	توريد اثاث لوحدة اطفاء بندار	توريد اثاث لوحدة اطفاء بندار	25.00	بندار الكرمانية								248				
37	الخميم	إستكمال إنشاء المقر الجديد للوحدة المحلية بالمدينة	إستكمال إنشاء المقر الجديد للوحدة المحلية بالمدينة . تأسيس أعمال كهرباء . تأسيس أعمال المياه . وخلافة	456.00	المدينة								1800				
38	الخميم	شراء أدوات ومعدات للمركز الطبى البيطرى بالخميم	شراء أدوات ومعدات للمركز الطبى البيطرى بالخميم	62.00	المدينة								600		0%		جارى البت القنى
39	الخميم	قيمة حكم قضائى لزىع ملكية ارض لمشروع الكورنيش الشرقى	قيمة نزع ارض مساحة 2ق و 2س لمشروع الكورنيش الشرقى	1.00	جزيرة محروس / نيده	362.00	0	2019/09/29	2020/09/29	30/6/2021			362	0.00	0.00%	0%	
40	الخميم	عمرات جسيمة للمعدات الثقيلة والسيارات	عمرات جسيمة للمعدات الثقيلة والسيارات المجهزة قلابات والسيارات المجهزة مكابس .. إلخ بالمدينة والقرى التابعة / نيده/الحوايش/الكولة	456.00	المدينة والقرى								1400				تم التنفيذ
41	حى الكوثر	انشاء الاذاعة المحلية	انشاء الاذاعة المحلية	10.00	حى الكوثر								0				
42	حى الكوثر	استكمال وتطوير مبنى الحملة الميكانيكية	استكمال وتطوير الحملة الميكانيكية	10.00	حى الكوثر	2,240.00	باتعه السيد رفاعى	2020/11/02	2020/11/02	2021/01/02			0	240,687.00	6.00%	0%	

يعتمد ،،، السكرتير العام

وكيل اول الوزارة  
اللواء / عصام الدين الليثي

مدي وحدة التنفيذ المحلية

د/ نجاة موسى علي

صائى متابعة التنفيذ  
مد عبدالهادي محمود

ملاحظات	مستوى تنفيذ المشروع	نسبة ما تم صرفه %	نسبة الإنجاز الفعلي %	المنصرف		جهة التمويل		تاريخ نهي الأعمال	تاريخ بدء الأعمال	تاريخ التعاقد	اسم المقاول	قيمة التعاقد	موقع المشروع	عدد المستفيدين بالآلاف نسمة	وصف المشروع	اسم المشروع	المركز	م
				منح الأداء	منح	تمويل وزارة التخطيط (مركز)	تمويل وزارة (محافظه)											
			5.00%		0.00		10000	2022/07/16	2021/01/17	2020/08/23	الجمعية التعاونية للتعمير والتعمير بأسبوط	23,326.00	حي شرق	1.00	انشاء مبنى ادارى للحي	انشاء مبنى ادارى للحي	حي شرق	43
		100.00%	100.00%		1,275.00		1300	2021/02/05	2020/12/24	2020/12/24	شركة اوتراك للمعدات الثقيله	1,300.00	السلام	90.00	شراء لودر H908 لقرية السلام لزوم اعمال النظافة	شراء لودر H908	دار السلام	44
		100.00%	100.00%		1,275.00		1300	2021/02/05	2020/12/24	2020/12/24	شركة اوتراك للمعدات الثقيله	1,300.00	بحري	116.00	شراء لودر H908 لقرية يحي بحري لزوم اعمال النظافة	شراء لودر H908	دار السلام	45
		100.00%	100.00%		467.00		875	20/12/2020	2020/09/21	2020/09/21	شركة ايجيشين موتورز	467.00	المدينه	35.00	عمل عميرات جسيمه للمعدات العاطلة للاستفادة منها	عمل عميرات جسيمه	دار السلام	46
		0%	50.00%				570	2021/02/08	2020/12/08	2020/12/09	شركة اوتو ستار	560.00	المدينه	415.00	شراء سياره دفع رباعي مجهزه لحمل ماكينة المطاطي واستخدامها في اطفاء الحرائق	شراء سياره رفع رباعي مجهزه	دار السلام	47
		0%	50.00%				3000	20/2/2021	2020/07/05	2020/07/05	علي نبيل	1,600.00	الوحده الحليه	415.00	شراء لودر 3م	شراء لودر 3م	دار السلام	48
		0%	50.00%				2030	20/2/2021	2020/07/05	2020/07/05	علي نبيل	825.00	الوحده الحليه	200.00	شراء 2 سياره مكبس بالحاويات	شراء 2 سياره مكبس بالحاويات	دار السلام	49
		0%	50.00%				5300	20/2/2021	2020/07/05	2020/07/05	علي نبيل	500.00	الوحده الحليه	270.00	شراء عدد 2 لودر 2م لزوم المدينه وقرية الخيام واولاد سالم	شراء عدد 2 لودر 2م	دار السلام	50
		0%	50.00%				1734	20/2/2021	2020/07/05	2020/07/05	علي نبيل	1,950.00	الوحده الحليه	415.00	شراء عدد 4 سياره ربع مجهزه بقلاب	شراء عدد 4 سياره قلاب	دار السلام	51
		0%	50.00%				400	2021/02/08	2020/12/08	2020/12/09	المليجي اوتو	346.00	المدينه	35.00	شراء سياره قلاب 1.5 متر لزوم اعمال النظافة	شراء سياره قلاب 1.5 متر	دار السلام	52
		0%	50.00%				700	2021/02/08	2020/12/08	2020/12/09	شركة اوتو ستار	650.00	المدينه	415.00	شراء سياره قلاب 5 متر لزوم اعمال النظافة	شراء سياره قلاب 5 متر	دار السلام	53
		100.00%	100.00%		184.00		200	2020/10/13	2020/09/13	2020/07/29	رافقت احمد عبداله	184.00	المدينه	35.00	تطوير الاذاعه المحليه مكبرات صوت واسلاك وماكينه اذاعه	تطوير الاذاعه المحليه	دار السلام	54
							150						اولاد عليو	50.00	عمل تنده للحمله الميكانيكيه اولاد عليو	عمل تنده للحمله الميكانيكيه اولاد عليو	البلينا	55
							280						البلينا	200.00	استكمال اشاء محلات بالدور الاول	استكمال اشاء محلات بالدور الاول	البلينا	56
							1900						بنى حميل	150.00	شراء وتركيب الاجهزة والمعدات اللازمة لمستشفى حميات البلينا	شراء وتركيب الاجهزة والمعدات اللازمة لمستشفى حميات البلينا	البلينا	57
							1000						البلينا	100.00	عميرات جسيمه	عميرات جسيمه	البلينا	58
							100						شطوره	70.00	عميرات جسيمه للمعدات لكي تصبح المعدات صالحة للاستخدام عمرة جسيمه لعدد 2 ماكينة لعدد سياره ربع نقل	عميرات جسيمه للمعدات	طهطا	59
		0%	30.00%	0.00	0.00		1175	2021/03/01	2020/11/05	2020/11/04	النيل الهندسيه للبحريه	1,175.00	طهطا	60.00	عمرة جسيمه لماكينه العبارة النهريه التحرير	عمرة جسيمه للعبارة النهريه التحرير	طهطا	60
		0%	80.00%	0.00	0.00		200	2020/12/20	2020/10/10	2020/10/10	سعد الدين شحاتة	170.00	الصوامع غرب	70.00	إنشاء تنده صاج جديد لزوم جراج الوحده	إنشاء تنده جديد لزوم جراج الوحده	طهطا	61
		0%	0.00%				250						شطوره	120.00	تطوير الإذاعه المحليه لشطوره (سلاك + ترنس + بونت اذاعه كوتاكاتور + قاطع تيار + ماكينة اذاعه)	تطوير الإذاعه المحليه لشطوره	طهطا	62
مشروعات ممتدة خطة 2019/2020		100%	100%		2500		2500	30/6/2020	06/07/2020	06/07/2020		3500	الديوان	1000	اعمال حفر للقواعد وانشاء للأساسات والاعمد الخراسانية والمباني واعمال مياه وكهرباء	انشاء مبنى ادارى بالديوان العام	الديوان	1
مشروعات ممتدة خطة 2019/2021		100%	100%		650		650					650	طما	5000	شراء سياره قلاب نصف نقل	شراء سياره قلاب نصف نقل	الديوان	2
مشروعات ممتدة خطة 2019/2022		100%	100%		7000		7000	30/9/2020	24/3/2020	03/24/2020			الديوان	5000000	دعم أنشطة الوقاية والتطهير للشوارع والمدن والقرى	دعم أنشطة الوقاية والتطهير لشوارع ومدن والقرى	الديوان	3
مشروعات ممتدة خطة 2019/2023		100%	100%		1500		1500	30/6/2021	24/3/2021	03/25/2020			الديوان	1000	تنفيذ أنشطة التوعية للوقاية من الفيروسات	تنفيذ أنشطة التوعية للوقاية من الفيروسات	الديوان	4
مشروعات ممتدة خطة 2019/2024		100%	100%		750		750	06/30/2020	22-5-2019	22-5-2019		750	الديوان	5000	تطوير منظومة الشكاوي	تطوير منظومة الشكاوي	الديوان	5
مشروعات ممتدة خطة 2019/2025		100%	100%		350		350	06/30/2020	11-3-2019	11-3-2019		350	الديوان	5000	جلسات التشاور	جلسات التشاور	الديوان	6

يعتمد ،، السكرتير العام

وكيل اول الوزارة  
اللواء / عصام الدين الليثيمدي وحدة التنفيذ المحلية  
د/ نجاة موسى عليصباي متابعة التنفيذ  
محمد عبدالهادي محمود

ملاحظات	مستوى تشغيل المشروع	نسبة ما تم صرفه %	نسبة الإنجاز الفعلي %	المنصرف		جهة التمويل			تاريخ نهي الأعمال	تاريخ بدء الأعمال	تاريخ التعاقد	اسم المقاول	قيمة التعاقد	موقع المشروع	عدد المستفيدين بالالف نسمة	وصف المشروع	اسم المشروع	المركز	م
				منح الأداء	محن	تمويل منح الأداء	تمويل وزارة التخطيط (مركز)	تمويل وزارة (محافظة)											
مشروعات ممتدة خطة 2019/2026		100%	100%	750		750			06/30/2020	10-7-2019	10-7-2019		750	الديوان	5000	استطلاعات رأي عامة	استطلاعات رأي عامة	الديوان	7
مشروعات ممتدة خطة 2019/2027		100%	100%	1500		1500			06/30/2020	13-3-2019	13-3-2019		1500	الديوان	5000	إنشاء وحدة نظم المعلومات الجغرافية ومركز معلومات شبكات المرافق	إنشاء وحدة نظم المعلومات الجغرافية ومركز معلومات شبكات المرافق	الديوان	8
مشروعات ممتدة خطة 2019/2028		100%	100%	600		600			06/30/2020	04/17/2019	04/17/2019		600	الديوان	5000	تطوير مركز تدريب محلي (إنشائي)	تطوير مركز تدريب محلي (إنشائي)	الديوان	9
مشروعات ممتدة خطة 2019/2029		100%	100%	1400		1400			06/30/2020	1-4-2019	1-4-2019		2000	الديوان	5000	تطوير مركز تدريب محلي (توريد مهام)	تطوير مركز تدريب محلي (توريد مهام)	الديوان	10
مشروعات ممتدة خطة 2019/2030		100%	100%	7000		7000			06/30/2020	04/17/2019	04/17/2019		7000	الديوان	5000	تنفيذ خطة تنمية فدرات العاملين بالإدارة المحلية على مستوى الوحدات المحلية المختلفة في مجالات التخطيط والتنفيذ والمتابعة للمشروعات و التنفيذ والمتابعة للمشروعات و عات التنمية	تنفيذ خطة تنمية فدرات العاملين بالإدارة المحلية على مستوى الوحدات المحلية المختلفة في مجالات التخطيط والتنفيذ والمتابعة للمشروعات و التنفيذ والمتابعة للمشروعات و عات التنمية	الديوان	11
مشروعات ممتدة خطة 2019/2031		100%	100%	540			540		06/30/2020	01/30/2020	01/30/2020	شركة الكهرباء تم دفع 75% من المبلغ	540	المنشاه	35	توريد وتركيب اعمدة انارة واسلاك كهربيه ولمبات اضاءة	انارة طريق الإحايوة غرب - اولاد الشيخ	المنشاه	12
مشروعات ممتدة خطة 2019/2032		100%	100%	1034			1034		06/30/2020	01/30/2020	01/30/2020	تم اصدار امر الشغل بتاريخ 2020/3/24	1034	المنشاه	37	توريد وتركيب اعمدة انارة واسلاك كهربيه ولمبات اضاءة	انارة طريق الزوك كوم بدار	المنشاه	13
مشروعات ممتدة خطة 2019/2033		100%	100%	1486			1486		06/30/2020	01/30/2020	01/30/2020	شركة الكهرباء	1486	المنشاه	37	توريد وتركيب اعمدة انارة واسلاك كهربيه ولمبات اضاءة	انارة طريق منجوج - الحريزات الغربية	المنشاه	14
مشروعات ممتدة خطة 2019/2034		100%	100%	1042			1042		06/30/2020	01/30/2020	01/30/2020	شركة الكهرباء	1042	المنشاه	37	توريد وتركيب اعمدة انارة واسلاك كهربيه ولمبات اضاءة	انارة طريق الهامص - عزبة النمر	المنشاه	15
مشروعات ممتدة خطة 2019/2035		100%	100%	336			336		06/30/2020	2020/4/29	2020/4/29	شركة الكهرباء تم دفع 75% من المبلغ	336	المنشاه	37	توريد وتركيب اعمدة انارة واسلاك كهربيه ولمبات اضاءة	انارة طريق اولاد هارون الكوامل	المنشاه	16
مشروعات ممتدة خطة 2019/2036		100%	100%	1055			1055		06/30/2020	2020/4/29	2020/4/29	شركة الكهرباء تم دفع 75% من المبلغ	1055	المنشاه	20	توريد وتركيب اعمدة انارة واسلاك كهربيه ولمبات اضاءة	انارة طريق الدويرات البحري	المنشاه	17
مشروعات ممتدة خطة 2019/2037		100%	100%	941			941		06/30/2020	2020/4/29	2020/4/29		1055	المنشاه	20	توريد وتركيب اعمدة انارة واسلاك كهربيه ولمبات اضاءة	انارة طريق الديسة الدويرات	المنشاه	18
مشروعات ممتدة خطة 2019/2038		100%	100%	235			235		06/30/2020	2020/4/29	2020/4/29	شركة الكهرباء تم دفع 75% من المبلغ	188	المنشاه	15	توريد وتركيب اعمدة انارة واسلاك كهربيه ولمبات اضاءة	انارة طريق الدناقلة معهد الفتيت	المنشاه	19
مشروعات ممتدة خطة 2019/2039		100%	100%	188			188		06/30/2020	09/08/2019	09/08/2019	شركة الكهرباء تم دفع 75% من المبلغ	188	المنشاه	15	توريد وتركيب اعمدة انارة واسلاك كهربيه ولمبات اضاءة	انارة طريق المطار (كوبري عزقل - الدناقلة)	المنشاه	20
مشروعات ممتدة خطة 2019/2040		100%	100%	443			443		06/30/2020	03/30/2020	03/30/2020		443	المنشاه	15	توريد وتركيب اعمدة انارة واسلاك كهربيه ولمبات اضاءة	انارة طريق اولاد سلامة السوق (مرحلة اولي)	المنشاه	21
مشروعات ممتدة خطة 2019/2041		100%	100%	500		500			10/12/2020	25/10/2020	25/10/2020	مينا نادر	500	البينا	200	اعمال حفر وانشاء قواعد واعدة خرسانية ومباني ودعمها باعمال الكهرباء وتوصيل المياه	احلال وتجديد سجل مدنى عرابه ابيدوس	البينا	22
مشروعات ممتدة خطة 2019/2042		100%	100.0%	1000		1000			15/1/2021	28/8/2020	28/8/2020	احمد امبابي	1000	البينا	200	اعمال حفر وانشاء قواعد واعدة خرسانية ومباني ودعمها باعمال الكهرباء وتوصيل المياه	انشاء مكتب تصاريح العمل ببرديس	البينا	23
مشروعات ممتدة خطة 2019/2043		100%	100%	1000		1000			30/6/2020	05/19/2020	05/19/2020	شركة مياه الشرب	1000	ساقنته	32651	اعمال حفر ومد لمواسير بي في سي واعمال لحام	احلال و تجديد شبكات المياه بمدينة ساقنته	ساقنته	24
مشروعات ممتدة خطة 2019/2044		100%	100.0%	1000		1000			30/6/2020	01/03/2020	01/03/2020	شركة مياه الشرب	1000	الجلالويه	36053	اعمال حفر ومد لمواسير بي في سي واعمال لحام	احلال وتجديد شبكات المياه بقرية الجلاويه	ساقنته	25
مشروعات ممتدة خطة 2019/2045		100%	100.0%	1000		1000			30/6/2020	10/20/2019	10/20/2019	شركة مياه الشرب	1000	سفلاق	39779	اعمال حفر ومد لمواسير بي في سي واعمال لحام	احلال وتجديد شبكات المياه بقرية سفلاق	ساقنته	26
مشروعات ممتدة خطة 2019/2046		100%	100%	500		500			30/6/2020	01/21/2020	01/21/2020	شركة مياه الشرب	500	الكنكاته	6399	اعمال حفر ومد لمواسير بي في سي واعمال لحام	احلال وتجديد شبكات المياه بقرية الكنكاته	ساقنته	27
مشروعات ممتدة خطة 2019/2047		100%	100%	300		300			30/6/2020	01/03/2020	01/03/2020	شركة مياه الشرب	300	الحرادنه	4981	اعمال حفر ومد لمواسير بي في سي واعمال لحام	احلال وتجديد شبكات المياه بقرية الحرادنه	ساقنته	28
مشروعات ممتدة خطة 2019/2048		100%	100%	300		300			30/6/2020	01/03/2020	01/03/2020	شركة مياه الشرب	300	الفراسيه	13990	اعمال حفر ومد لمواسير بي في سي واعمال لحام	احلال وتجديد شبكات المياه بقرية الفراسيه	ساقنته	29
مشروعات ممتدة خطة 2019/2049		100%	100.0%	500		500			30/6/2020	03/23/2020	03/23/2020	شركة مياه الشرب	500	الطوايل	20544	اعمال حفر ومد لمواسير بي في سي واعمال لحام	احلال وتجديد شبكات المياه بقرية الطوايل	ساقنته	30
مشروعات ممتدة خطة 2019/2050		100%	100.0%	400		400			30/6/2020	03/23/2020	03/23/2020	شركة مياه الشرب	400	فاوجلجى	11269	اعمال حفر ومد لمواسير بي في سي واعمال لحام	احلال وتجديد شبكات المياه بقرية فاوجلجى	ساقنته	31
مشروعات ممتدة خطة 2019/2051		100%	100.0%	250		250			07/15/2020	02/03/2020	02/03/2020		250	طما	25000	عمل دراسات لمد طريق وعمل شبكة طرق للمنطقة الحرفية المقترح انشاؤها	عمل دراسات لمد طريق وعمل شبكة طرق للمنطقة الحرفية المقترح انشاؤها	طما	32
مشروعات ممتدة خطة 2019/2052		100%	100.0%	100		100			06/30/2020	04/01/2020	04/01/2020	الوحدة المحلية	97	طهظا	10000	شراء اثاث وعدد 2جهاز كمبيوتر وعدد 2ماكينة تصوير	شراء اثاث وعدد 2جهاز كمبيوتر وعدد 2ماكينة تصوير	طهظا	33

يعتمد ،،، السكرتير العام

وكيل اول الوزارة  
اللواء / عصام الدين الليثي

مدي وحدة التنفيذ المحلية

د/ نجاة موسي علي

صاني متابعة التنفيذ

مد عبد الهادي محمود

الموقف التنفيذي للتقدم المادي و المالي لخطة العام المالي 2020 / 2021م في الفترة من 1 / 7 / 2020 حتى 31 / 12 / 2020م

ملاحظات	مستوى تشغيل المشروع	نسبة ما تم صرفه %	نسبة الإنجاز الفعلي %	المنصرف		جهة التمويل			تنمية اقتصادية			عدد المستفيدين بالفئة	وصف المشروع	اسم المشروع	المركز	البرنامج الفرعي	البرنامج الرئيسي	كود المشروع	م	
				منح الأداء	محل	تمويل منحة الأداء	تمويل وزارة التخطيط (مركز)	تمويل وزارة التخطيط (محافظة)	تاريخ نهو الأعمال	تاريخ بدء الأعمال	تاريخ التعاقد									اسم المقاول
												10000		أستكمال المجزر الالى	أستكمال المجزر الالى	الديوان	دعم الخدمات المحلية	تنمية اقتصادية		1
					5,573.00	5,573.00	200000						متنفة غرب جرجا	شبكة البنية التحتية لمنطقة غرب جرجا	الديوان	دعم الخدمات المحلية	تنمية اقتصادية		2	
							230000						غرب طهطا	شبكة البنية التحتية لمنطقة غرب طهطا	الديوان	دعم الخدمات المحلية	تنمية اقتصادية		3	
							70000						غرب طهطا	شبكة البنية التحتية لمنطقة غرب طهطا	الديوان	دعم الخدمات المحلية	تنمية اقتصادية		4	
							300						جزيرة شندويل	المشاركة في معرض توراننا	الديوان	دعم الخدمات المحلية	تنمية اقتصادية		5	
							150						جزيرة شندويل - القاهرة	برنامج تدريبي للإجراءات الصحية وتدريب عن السلامة المهنية وسلامة الغذاء	الديوان	دعم الخدمات المحلية	تنمية اقتصادية		6	
							1770						جزيرة شندويل - القاهرة	استكمال برنامج تدريبي للإجراءات الصحية وطرق التواصل الالكتروني والبيع من خلال المنصات الالكترونية وتدريب عن اتجاهات الطلب	الديوان	دعم الخدمات المحلية	تنمية اقتصادية		7	
							2050						جزيرة شندويل	تحفيز المحافظة على الشراء بالامر المباشر من منتجات الكتال	الديوان	دعم الخدمات المحلية	تنمية اقتصادية		8	
							950						جزيرة شندويل - القاهرة	رفع مهارات التطيز وتدريب المدريات (تدريبات: تأتي متقدم- تطريز متنوع أساسي- تطريز متنوع متقدم (تكوين مجموعة من حرفيات التطيز المحترفات + 3 مدريات))	الديوان	دعم الخدمات المحلية	تنمية اقتصادية		9	
							480						جزيرة شندويل - القاهرة	تصميم المنتج (إنشاء مجموعة جديدة من منتجات الأزياء للمنتج الكامل، وزخارف التطريز للحرفة (حوالي 45 منتجاً جديداً))	الديوان	دعم الخدمات المحلية	تنمية اقتصادية		10	
							950						جزيرة شندويل - القاهرة	رفع مهارات التفصيل والحياكة (تكوين مجموعة من الباترونيسس والخياطات المؤهلات + 3 مدريات)	الديوان	دعم الخدمات المحلية	تنمية اقتصادية		11	
							650						جزيرة شندويل - القاهرة	التواجد على منصات التجارة الإلكترونية (زيادة المبيعات عبر الإنترنت وتواجد المنتجات النهائية للكتال)	الديوان	دعم الخدمات المحلية	تنمية اقتصادية		12	
							1710						سواج - القاهرة - أبو ظبي - باريس - لندن	الاشتراك بالمعارض (دخول سوق الاتحاد الأوروبي والخليج (سوق B2B) من خلال المعارض الدولية المتخصصة)	الديوان	دعم الخدمات المحلية	تنمية اقتصادية		13	
							200						جزيرة شندويل - القاهرة	أنشطة التشبيك مع مصادر لتوريد الخامات والأدوات (تأمين مصادر متعددة موفقة للوصول للخامات والأدوات)	الديوان	دعم الخدمات المحلية	تنمية اقتصادية		14	
							280						جزيرة شندويل - القاهرة	رفع مهارات الإدارة (بناء قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة لإدارة أعمالهم وترويجها وتصديرها)	الديوان	دعم الخدمات المحلية	تنمية اقتصادية		15	
							10000						جزيرة شندويل	أحلال وتجديد خطوط المياه الاسبتوس	الديوان	دعم الخدمات المحلية	تنمية اقتصادية		16	
							875							برنامج تدريبي للإجراءات الصحية وطرق التواصل الالكتروني والبيع من خلال المنصات الالكترونية	الديوان	دعم الخدمات المحلية	تنمية اقتصادية		17	
							7500						مركز ومدينة طهطا	تحفيز المحافظة والجهات الحكومية علي اعداد تعاقدات توريد من التكتل	الديوان	دعم الخدمات المحلية	تنمية اقتصادية		18	
							3600						مركز ومدينة طهطا	تحسين بيئة العمل ( توحيد لون دهانات الورش ...)	الديوان	دعم الخدمات المحلية	تنمية اقتصادية		19	
							50						مركز ومدينة طهطا	تنظيم زيارة استكشافية الي عدد من موردين المواد الخام الحديثة	الديوان	دعم الخدمات المحلية	تنمية اقتصادية		20	
							360							عقد ندوة تعريفية بأحدث المواد الخام المستخدمة في صناعة الأثاث المعاصر وإرشاد في فردي وجماعي	الديوان	دعم الخدمات المحلية	تنمية اقتصادية		21	
							100							تسهيل الحصول علي التمويل لشراء المواد الخام	الديوان	دعم الخدمات المحلية	تنمية اقتصادية		22	



يعتمد... السكرتير العام  
وكيل اول الوزارة  
عصام الدين المليتي

مدي وحدة التنفيذ المحلية  
د/ نجاة موسي علي

عباني متابعة التنفيذ  
د عبد الهادي محمود



الموقف التنفيذي للتقدم المادي و المالي لخطة العام المالي 2020/2021م في الفترة من 1/ 7/ 2020 حتى 31/12/2020م

م	كود المشروع	البرنامج الرئيسي	البرنامج الفرعي	المركز	اسم المشروع	وصف المشروع	المستفيدين من الألف نسمة	موقع المشروع	قيمة التعاقد	اسم المقاول	تاريخ التعاقد	تاريخ بدء الأعمال	تاريخ نهو الأعمال	تنمية اقتصادية		جهة التمويل		المنصرف		ملاحظات				
														تمويل وزارة التخطيط (محافظة)	تمويل وزارة التخطيط (مركز)	تمويل منحة	محل	منح الأداء	نسبة الإنجاز الفعلي %		نسبة ما تم صرفه %	مستوى تشغيل المشروع		
23		تنمية اقتصادية	تدعيم الخدمات المحلية	الدوان	إنشاء بنك معلومات الكمبيوتر لموردي المواد الخام والاكسسوارات المعاصرة		1500																	
24		تنمية اقتصادية	تدعيم الخدمات المحلية	الدوان	تنظيم زيارة مرجعية لعدد من مصانع الأثاث التي تقدم خدمات التخصص الجزئي للمنتجات		90																	
25		تنمية اقتصادية	تدعيم الخدمات المحلية	الدوان	تنظيم ورشة عمل وأنشطة توجيه وإرشاد على كيفية إنتاج الأثاث المعاصر ذات القيمة المضافة وشبه المخصص		40																	
26		تنمية اقتصادية	تدعيم الخدمات المحلية	الدوان	اجراء ثلاث تدريبات رئيسية لتعزيز المهارات ورفع الكفاءات الانتاجية على التشطيب (الدهانات-التنجيد...), لانتاج منتجات ذات قيمة مضافة أعلى (يتم اجرائها مرتين خلال العام الأول)		150																	
27		تنمية اقتصادية	تدعيم الخدمات المحلية	الدوان	تدخلات تطوير التصميمات		150	مركز ومدينة طهطا																
28		تنمية اقتصادية	تدعيم الخدمات المحلية	الدوان	تنفيذ عدد من التدريبات علي برامج التصميم الهندسية المختلفة (... autoCad - 3dmax - sketchup)		30	مدينة سوهاج																
29		تنمية اقتصادية	تدعيم الخدمات المحلية	الدوان	إنشاء مركز لتقديم الخدمات المتكاملة بالمنطقة الصناعية		6000	مركز ومدينة طهطا																
30		تنمية اقتصادية	تدعيم الخدمات المحلية	الدوان	انشاء مركز خدمات ( هيكل الانشائي وشراء بعض المعدات ... ) داخل مجمع الاثاث بالمنطقة الصناعية		6000																	
31		تنمية اقتصادية	تدعيم الخدمات المحلية	الدوان	تنظيم زيارة مرجعية الي معارض الأثاث الدولية في مصر وعدد من صالات العرض التجارية		150	مركز ومدينة طهطا																
32		تنمية اقتصادية	تدعيم الخدمات المحلية	الدوان	استكمال السوق الحضري لمركز جبهينة			جبهينة																
33	TEM38	برنامج التنمية الاقتصادية والمحلية	المجازر ومشروعات الأمن الغذائي	طما	استكمال مجزر القرية بالدوير	استكمال مجزر القرية بالدوير على مساحة 500م دور واحد ومحرقه ومسقط واعمال باض تخشين واعمال كهرياء وخزانات مياه	80000.00	ام دومة	1,660.00	عبد الرحمن علي محمد	2020/11/05	2020/11/05	2021/02/05				1660		0.00	0.00	23.00%	0%		
34	EKM19	برنامج التنمية الاقتصادية والمحلية	المجازر ومشروعات الأمن الغذائي	الحميم	أحلال وتجديد الوحدة البيطرية بقرية نيدة	أحلال وتجديد الوحدة البيطرية بقرية نيدة	28.00	نيدة	639,728.25	مقولة محمد حنفيد الرحيم/ اشرف صاب / تايي / طاهر أحمد	2020/12/07	2020/12/07	2021/05/06				700		0.00	0.00	0.00%	0%		
35	EST17	برنامج التنمية الاقتصادية والمحلية	الاسواق العامة	حي شرق	انشاء سوق حضاري بمدينة ناصر	انشاء سوق حضاري بمدينة ناصر	120.00																	
36	WES19	برنامج التنمية الاقتصادية والمحلية	الاسواق العامة و المتخصصة	حي غرب	تطوير سوق السمك امام نادي الشرطة بطول 50م	تطوير سوق السمك امام نادي الشرطة بطول 50م	20.00	حي غرب سوهاج																
37	WES20	برنامج التنمية الاقتصادية والمحلية	الاسواق العامة و المتخصصة	حي غرب	استكمال باكايت الشباب بسوق بترينة عرام بمنطقة العارف	استكمال باكايت الشباب بسوق بترينة عرام بمنطقة العارف	100.00	حي غرب سوهاج	3,990.00	اميل زارع- ميمر رشاد	2019/12/30	2019/12/30	2020/04/24				3990	1,985.00	1,985.00	58.00%	58.00%			
38	WES21	برنامج التنمية الاقتصادية والمحلية	الاسواق العامة و المتخصصة	حي غرب	استكمال وانشاء 2 باكيه بسوق بترينة عرام بمنطقة العارف	استكمال وانشاء 2 باكيه بسوق بترينة عرام بمنطقة العارف	100.00	حي غرب سوهاج	92.00	هناء قطب	2020/09/02	2020/09/02	2020/11/01				92	92.00	92.00	100.00%	100.00%			
39		برنامج التنمية الاقتصادية والمحلية	الاسواق العامة و المتخصصة	حي غرب	نقل سوق الاتنين بجرج النقل سابقا	نقل سوق الاتنين بجرج النقل سابقا	10.00	حي غرب سوهاج																
1		برنامج التنمية الاقتصادية والمحلية	الاسواق العامة و المتخصصة	الحميم	دراسة جدوى لتطوير المناطق الاثرية بالحميم	دراسة جدوى لتطوير المناطق الاثرية بالحميم	456	الحميم	0	جاري عمل دراسة تقييم اثر بيئي بمعرفة وحدة التخطيط لدي مكتب	09/03/2019	09/03/2019	30/6/2020				200				100.0%	100%		
2		برنامج التنمية الاقتصادية والمحلية	الاسواق العامة و المتخصصة	حي الكوثر	إنشاء عدد 10 أنوال بمنطقة الأنوال الجديدة	اعمال حفر وانشاء قواعد واعدة خرسانية ومباني ودعنها باعمال كهرياء وتوصيل المياه بمنطقة الأنوال الجديدة	10	حي الكوثر	3122.25		12/04/2019	05/05/2020	10/30/2020				5000				100.0%	100%		
3		برنامج التنمية الاقتصادية والمحلية	الاسواق العامة و المتخصصة	حي الكوثر	إنشاء معرض لتسويق المنتجات	اعمال حفر وانشاء قواعد واعدة خرسانية ومباني ودعنها باعمال كهرياء وتوصيل المياه	10	حي الكوثر	4448	تم التوقف واستئناف العمل شركة الرحمة	12/30/2019	07/21/2020	02/20/2021				5000				100.0%	100.0%		
4		برنامج التنمية الاقتصادية والمحلية	الاسواق العامة و المتخصصة	جبهينة	انشاء سوق حضري لمدينة جبهينة	اعمال حفر وانشاء قواعد واعدة خرسانية ومباني ودعنها باعمال كهرياء وتوصيل المياه وتقسيمها الى محلات	93000	جبهينة	4448.4	مؤسسة الاهرام والسويدي	21/4/2020	21/4/2020	16/10/2020				6000	4448.4			100.0%	100.0%		
5		برنامج التنمية الاقتصادية والمحلية	الاسواق العامة و المتخصصة	طما	انشاء مجزر القرية بالدوير	اعمال حفر وانشاء قواعد واعدة خرسانية وباني وعمل مجرى ماني اسفل غرفة النبخ وغرفة محرقه وغرفة غسل وخزان للمياه وشبكة كهرياء ومياه	79725	طما	1477	ممدوح كي ثابت	02/27/2020	02/27/2020	07/30/2020				1500							



يعتمد "،، السكترير العام  
وكيل اول الوزارة  
اللواء / عصام الدين اللبني

مدي وحدة التنفيذ المحلية  
د/ نجاة موسي علي

صاى متابعة التنفيذ  
مد عبدالهادي محمود

الموقف التنفيذي للتقدم المادي والمالي لمشروعات خطة العام المالي 2020/2021م خلال الفترة من 1/7/2020 حتى 31/12/2020م

برنامج تحسين البيئة

م	المركز	اسم المشروع	وصف المشروع	عدد المستفيدين بالالف نسمة	موقع المشروع	قيمة التعاقد	اسم المقاول	تاريخ التعاقد	تاريخ بدء الأعمال	تاريخ نهي الأعمال	جهة التمويل		المنصرف		أهمية المشروع	نسبة الإنجاز الفعلي %	نسبة ما تم صرفه %	مستوى تشغيل المشروع	ملاحظات
											تمويل وزارة التخطيط (مركز محافظة)	تمويل وزارة التخطيط (مركز)	منح اداء	منح الأداء					
1	المنشأة	قلاّب 20م+50حايوية	قلاّب 20م+50حايوية	300	المدينة والقرى	2175	الشركة المصرية العالمية	23/9/2020	14/12/2020	13/3/2021	2500	250	250	250	10%	10.00%			
2	المنشأة	مكبس 1/2 نقل+20حايوية	مكبس 1/2 نقل+20حايوية	300	المدينة والقرى	948	شركة مابو لتصنيع هياكل السيارات	22/9/2020	15/12/2020	10/1/2021	1000	100	100	100	10%	10.00%			
3	المنشأة	مكبس 1/2 نقل+20حايوية	مكبس 1/2 نقل+20حايوية	300	المدينة والقرى	948	شركة مابو لتصنيع هياكل السيارات	22/9/2020	15/12/2020	10/1/2021	1000	100	100	100	10%	10.00%			
4	المنشأة	لودر زاحف	لودر زاحف	50	اولاد سلامه	635	شركة مقترانك	21/9/2020	21/9/2020	30/6/2021	700	70	70	70	10%	90.00%			
5	جرجا	شراء لودر لزوم الوحدة المحلية	شراء لودر مفصلى 3.5 م لزوم رفع المخلفات الصلبة	500	مركز جرجا	4,940,000.00	شركة مقترانك - فرع سوهاج	18/1/2021	18/1/2021	18/3/2021	5000								
6	جرجا	شراء سيارة رش 10 م	شراء سيارة رش 10 م	600	مركز جرجا														
7	ساقنة	استكمال عمل حواظ واراضيات خرسانية لترعه ساحل سقلاّق بنظام u سقلاّق	استكمال عمل حواظ واراضيات خرسانية لترعه ساحل سقلاّق بنظام u سقلاّق بطول 2 كم والاستفادة من توسعة الطريق	40	سقلاّق	2,382.19	محدد عدلاد محمد	3/1/2021	11/1/2021	10/6/2021									
8	ساقنة	استكمال عمل حواظ واراضيات خرسانية لترعه الجنان	استكمال عمل حواظ واراضيات خرسانية لترعه الجنان بنظام u سقلاّق بطول 2 كم والاستفادة من توسعة الطريق	37	الجلابيه	2,944.28	الجمعية التعاونيه عنها بمحد عد الغفار	10/1/2021	10/1/2021	10/6/2021									
9	ساقنة	شراء وتوريد لودر كبير	شراء وتوريد لودر كبير	207	المركز						3500								
10	ساقنة	شراء وتوريد سياره مكبس كبيره و عدد 50 حايويه	شراء وتوريد سياره مكبس كبيره و عدد 50 حايويه	207	المركز	1,690.00	شركة تراكتورز للصناعات الهندسية	6/12/2020	2/12/2020	1/4/2021	2500								
11	ساقنة	توريد كمبوسر +تنجر+ماكينة تشحيم	توريد كمبوسر +تنجر+ماكينة تشحيم	207	المركز						35							جارى البت	
12	ساقنة	شراء قلاّب حمولة 1.5 طن	شراء قلاّب حمولة 1.5 طن	207	المركز						380							جارى البت	
13	المراغة	توريد وشراء عدد 1 لودر زاحف لمدينة المراغة	توريد وشراء عدد 1 لودر زاحف لمدينة المراغة لاعمال النظافة	50	المراغة	595	اوتوراك للمعدات الثقيلة	12/12/2020	12/12/2020	11/2/2021	595								
14	المراغة	توريد وشراء عدد 1 لودر زاحف لمدينة المراغة	توريد وشراء عدد 1 لودر زاحف لمدينة المراغة لاعمال النظافة	50	المراغة	595	اوتوراك للمعدات الثقيلة	12/12/2020	12/12/2020	11/2/2021	595								
15	المراغة	توريد وشراء عدد 1 سيارة مكبس سعة 3م6 و عدد 15 حايوية لمدينة المراغة	توريد وشراء عدد 1 سيارة مكبس سعة 3م6 و عدد 15 حايوية لمدينة المراغة لاعمال النظافة	100	المراغة	968	الشركة المصرية العالمية للسيارات	1/9/2020	1/9/2020	1/12/2020	968	955	955	955.00	100%	100.00%			
16	المراغة	توريد وشراء عدد 1 سيارة مكبس سعة 3م6 و عدد 15 حايوية لمدينة المراغة	توريد وشراء عدد 1 سيارة مكبس سعة 3م6 و عدد 15 حايوية لمدينة المراغة لاعمال النظافة	100	المراغة	968	الشركة المصرية العالمية للسيارات	1/9/2020	1/9/2020	1/12/2020	968	955	955	955.00	100%	100.00%			
17	المراغة	توريد عدد 1 لودر زاحف البطاخ	توريد عدد 1 لودر زاحف البطاخ لاعمال النظافة	40	البطاخ	595	اوتوراك للمعدات الثقيلة	12/12/2020	12/12/2020	11/2/2021	595								
18	المراغة	توريد عدد 1 لودر زاحف الغريزات	توريد عدد 1 لودر زاحف الغريزات لاعمال النظافة	40	الغريزات	595	اوتوراك للمعدات الثقيلة	12/12/2020	12/12/2020	11/2/2021	595								
19	المراغة	توريد عدد 1 سيارة مكبس 3م6 للغريزات + 20 حايويه	توريد عدد 1 سيارة مكبس 3م6 للغريزات + 20 حايويه لاعمال النظافة	40	الغريزات	968	الشركة المصرية العالمية للسيارات	1/9/2020	1/9/2020	1/12/2020	968	955	955	955.00	100%	100.00%			
20	المراغة	توريد لودر مفصلى 66	توريد لودر مفصلى 66 لاعمال رفع المخلفات الصلبة	100	المراغة														
21	طما	شراء وتوريد عدد 1 لودر	لودر مفصلى علي كاوتش 1م لاعمال النظافة والازالات	80000	ام دومة	1,890.00	شركة ماجيك تريد	29/11/2020	29/11/2020	28/2/2021	1900	0	0	0.00	0%	100.00%			
22	طما	توريد سيارة رش مياه	توريد سيارة رش مياه لتمهيد الطرق الترابية وري الأشجار	30000	طما والتابع						650								
23	طما	شراء عدد 1 قلاّب	شراء عدد 1 قلاّب سعة 25م	20	طما													جارى الطرح	
24	طما	شراء عدد 1 سيارة برج انارة تلمكوبى	سيارة برج انارة تلمكوبى 14م لصيانة أنارة الكوبرى العلوى الجديد والاعمدة الانكوسيتيل المرتفعة	30000	طما والوحدات	800	شركة مصر لتوريد السيارات	16/12/2020	16/12/2020	16/3/2021		0	0	0.00	0%				
25	جهينة	شراء قلاّب نظافة 20م لمدينة	شراء قلاّب نظافة 20م لمدينة	97	جهينة	1,883.00	الشركة الهندسية للتجهيزات والتوريدات	10/12/2020	30/11/2020	9/2/2021	1883					0.00%			
26	جهينة	شراء سيارة مكبس و عدد 24 حايوية	شراء سيارة مكبس و عدد 24 حايوية	97	جهينة	1,360.00	الشركة الهندسية للتجهيزات والتوريدات	10/12/2020	30/11/2020	9/2/2021	1500					0.00%			



يعتمد "، السكرتير العام  
وكيل اول الوزارة  
اللواء عصام الدين الكبيسي

مدير وحدة التنفيذ  
نجاة موسى علي

احصائى متابعة المشروعات  
احمد عبدالهادي محمود

م	المركز	اسم المشروع	وصف المشروع	عدد المستفيدين بالالف نسمة	موقع المشروع	قيمة التعاقد	اسم المقاول	تاريخ التعاقد	تاريخ بدء الأعمال	تاريخ نهي الأعمال	جهة التمويل		المنصرف		ملاحظات	
											تمويل وزارة التخطيط (مركز)	تمويل وزارة التخطيط (محافظة)	منح اداء	محل		منح الاداء
27	جھينة	شراء لودر زاحف لقرية الطليحات	شراء لودر زاحف لقرية الطليحات	172	الطليحات	745	شركة ماجك تريدي	19/11/2020	19/11/2020	18/1/2021	745					
28	جھينة	عمل عميرات جسيمة	عمل عميرات جسيمة	288	المدنية والقرى	500	مئتراك- ايجس موتورز	5/12/2020	5/12/2020	4/5/2021	161	161	161.00	32%		
29	جھينة	توريد عدد 1 قلاب نظافة حمولة 4طن لقرية الطليحات	توريد عدد 1 قلاب نظافة حمولة 4طن لقرية الطليحات	172	الطليحات	450	شركة ماجك تريدي	29/11/2020	12/4/2020	3/3/2021	450			0.00%		
30	جھينة	توريد عدد 1 قلاب نظافة حمولة 4طن لقرية الطليحات	توريد عدد 1 قلاب نظافة حمولة 4طن لقرية الطليحات	172	الطليحات	450	شركة ماجك تريدي	19/11/2020	12/4/2020	3/3/2021	450			0.00%		
31	جھينة	توريد لودر مفصلي لمدينة جھينة	توريد لودر مفصلي لمدينة جھينة	97	جھينة	1,527.00	شركة ماجك تريدي	19/11/2020	19/11/2020	18/1/2021				0.00%		
32	جھينة	توريد عدد 1 قلاب نظافة حمولة 4طن لمدينة جھينة	توريد عدد 1 قلاب نظافة حمولة 4طن لمدينة جھينة	97	جھينة	450	شركة ماجك تريدي	29/11/2020	12/4/2020	3/3/2021				0.00%		
33	جھينة	توريد عدد 1 قلاب نظافة حمولة 4طن لمدينة جھينة	توريد عدد 1 قلاب نظافة حمولة 4طن لمدينة جھينة	97	جھينة	450	شركة ماجك تريدي	19/11/2020	12/4/2020	3/3/2021				0.00%		
34	جھينة	توريد لودر مفصلي لجهينة الشرقية	توريد لودر مفصلي لجهينة الشرقية	52	جھينة الشرقية	1,527.00	شركة ماجك تريدي	19/11/2020	19/11/2020	18/1/2021				0.00%		
35	جھينة	توريد عدد 2 قلاب نظافة حمولة 4طن لجهينة الشرقية	توريد عدد 2 قلاب نظافة حمولة 4طن لجهينة الشرقية	52	جھينة الشرقية	450	شركة ماجك تريدي	29/11/2020	12/4/2020	3/3/2021	900			0.00%		
36	سوهاج	شراء لودر 1 م	شراء لودر 1 م	558.24	قرى المركز	1,750.00	شركة مئتراك	17/11/2020	17/11/2020	17/1/2021	1750	1750		100%	100.00%	
37	سوهاج	توريد قلاب 18 متر	توريد قلاب 18 متر	558.24	قرى المركز	2325	شركة مايو	11/11/2020	11/11/2020	11/1/2021	2325	2,325.00		100%	100.00%	
38	سوهاج	شراء جليدر	شراء جليدر	558	قرى المركز											
39	سوهاج	توريد قلاب 5م	توريد قلاب 5م	558	قرى المركز									0%	0.00%	جارى البت المالى
40	سوهاج	توريد سيارة رى اشجار	توريد سيارة رى اشجار	558.24	قرى المركز	796	المصرية العالمية	15/11/2020	15/11/2020	15/1/2021	796			0%	100.00%	
41	سوهاج	توريد عدد 1 قلاب نظافة لقرية بندارالكرمانية	توريد عدد 1 قلاب نظافة لقرية بندارالكرمانية	558	بندارالكرمانية	745	المصرية العالمية	15/11/2020	16/11/2020	15/1/2021	745			0%	100.00%	
42	سوهاج	توريد عدد 1 قلاب نظافة لقرية الصلعا	توريد عدد 1 قلاب نظافة لقرية الصلعا	558	لقرية الصلعا	745	المصرية العالمية	15/11/2020	15/11/2020	15/1/2021	745			0%	100.00%	
43	سوهاج	توريد عدد 1 قلاب نظافة 5 متر لقرية ادفا	توريد عدد 1 قلاب نظافة 5 متر لقرية ادفا	52	لقرية ادفا	745	المصرية العالمية	15/11/2020	15/11/2020	15/1/2021	745			0%	100.00%	
44	سوهاج	توريد عدد 1 قلاب نظافة 5 متر لقرية بلصفورة	توريد عدد 1 قلاب نظافة 5 متر لقرية بلصفورة	52.03	لقرية بلصفورة	745	المصرية العالمية	15/11/2020	15/11/2020	15/1/2021	745			0%	100.00%	
45	سوهاج	شراء سيارة مجهزة حامله ماكينه الاطفاء النقالى	شراء سيارة مجهزة حامله ماكينه الاطفاء النقالى	558	المركز		الحرية				695			100%	100.00%	
46	سوهاج	توريد لودر زاحف	توريد لودر زاحف	25.12	تونس	695.00	شركة اولتراك	12/11/2020	12/11/2020	12/1/2021	600.00			0%	0.00%	
47	سوهاج	توريد عدد 1 سيارة ربع نقل على صندوق ثابت للنظافة 1.5 م	توريد عدد 1 سيارة ربع نقل على صندوق ثابت للنظافة 1.5 م	558	المركز	399	شركة الاسكندرية	18/11/2020	18/11/2020	17/1/2021	400			0%	0.00%	
48	سوهاج	توريد عدد 1 سيارة ربع نقل على صندوق ثابت للنظافة 1.5 م	توريد عدد 1 سيارة ربع نقل على صندوق ثابت للنظافة 1.5 م	558.24	المركز	399	شركة الاسكندرية	18/11/2020	18/11/2020	17/1/2021	400			0%	0.00%	
49	الخميم	تدعيم قطاع النظافة بالمدينة	تدعيم قطاع النظافة بشراء عدد 1 سيارة مجهزة قلاب سعة 10 م	25	المدنية						1450					
50	الخميم	تدعيم قطاع النظافة بالكولة	تدعيم قطاع النظافة بشراء عدد 1 سيارة مجهزة مكبس سعة 10 م + 55 حاوية	11	الكولة						1950					
51	الخميم	شراء مكينة شغط اترية	شراء مكينة شغط اترية تعمل خلف قلاب كبير	146	المدنية والقرى التابعة						1500					
52	الخميم	شراء عدد (1) سيارة مجهزة فنطاز	شراء عدد (1) سيارة مجهزة فنطاز	22	الحواويش						750					
53	الخميم	تدعيم قطاع النظافة لقرية نيدة	تدعيم قطاع النظافة بشراء عدد (1) لودر مفصلي صغير على كاوتش 3م طراز 910	48	قرية نيدة						1850					



يعتمد " السكرتير العام  
وكيل اول الوزارة  
اللواء / عصام الدين اللبثي

مدير وحدة التنفيذ  
نجاة موسى علي

اخصائى متابعة المشروعات  
احمد عبدالهادي محمود

الموقف التنفيذي للمادي والمالي لمشروعات خطة العام المالي 2021/2020م خلال الفترة من 1/7/2020 حتى 31/12/2020م

برنامج تحسين البيئة

م	المركز	اسم المشروع	وصف المشروع	عدد المستفيدين بالالف نسمة	موقع المشروع	قيمة التعاقد	اسم المقاول	تاريخ التعاقد	تاريخ بدء الأعمال	تاريخ نهي الأعمال	جهة التمويل		المنصرف		ملاحظات	
											تمويل وزارة التخطيط (مركز)	تمويل وزارة التخطيط (محافظه)	منح اداء	محل		منح الاداء
54	الخميم	تدعيم قطاع النظافة لقرية نيدة	شراء سيارة مجهزة مكبس كبير سعة 10م + 40 حاوية جمع قمامة	50	الصوامعة شرق / نيدة							1800				
55	الخميم	تدعيم الحملة الميكانيكية بالمعدات الجديدة	شراء سيارة مجهزة نصف نقل علي صندوق ثابت حمولة 5 طن	30	المدينة							500				
56	الخميم	تدعيم كورنيش النيل بالحجر لجوانب نهر النيل للجزء السفلي للكورنيش بطول 1,390 ( قطاع 1 ك 487,300 أمام مقياس الروضة بطول 130م - قطاع 2 ك 487,760 أمام مقياس الروضة بطول 700م - قطاع 3 ك 488,570 أمام مقياس الروضة بطول 560م	تدعيم كورنيش النيل بعمل تدعيم بالحجر لجوانب نهر النيل للجزء السفلي للكورنيش بطول 1,390 ( قطاع 1 ك 487,300 أمام مقياس الروضة بطول 130م - قطاع 2 ك 487,760 أمام مقياس الروضة بطول 700م - قطاع 3 ك 488,570 أمام مقياس الروضة بطول 560م	456	المدينة											
57	حي الكوثر	شراء سيارة لرى الاشجار	شراء سيارة لرى الاشجار	10	حي الكوثر	725	الشركة المصرية العالمية للسيارات	3/11/2020	3/11/2020	3/2/2021		0		100.00%		
58	حي الكوثر	شراء مكبس قمامة كبير	شراء مكبس قمامة كبير	10	حي الكوثر	1,795.00	الشركة المصرية العالمية للسيارات	3/11/2020	3/11/2020	3/2/2021		0		100.00%		
59	حي شرق	شراء وتوريد سيارة مكبس	شراء وتوريد سيارة مكبس 6م 3	119.9	حي شرق	850,000.00	المصرية العالمية	14/12/2020	13/1/2021	13/3/2021		8500				
60	حي شرق	شراء سياره ربع نقل صندوق	شراء عدد ( 2 ) سياره ربع نقل صندوق	119.9	حي شرق	7,300.00	اوتومستر	16/12/2020	16/12/2020	16/2/2021		7500	0.00%	50.00%		
61	حي شرق	شراء سيارة ميكروباص لخدمة المواطنين	شراء سيارة ميكروباص لخدمة المواطنين	119	حي شرق	699,500.00	المصرية العالمية للسيارات	14/12/2020	14/12/2020	14/3/2021		700	0.00%	0.00%		
62	حي شرق	شراء لودر مفصلي	شراء لودر مفصلي 1 متر	119.9	حي شرق	1,750.00	شركة منتراك	16/12/2020	16/12/2020	16/3/2021		1750	1,750.00	100.00%	100.00%	
63	حي شرق	عمل عميرات جسيمه لمعدات الحمله	عمل عميرات جسيمه لمعدات الحمله	119.9	حي شرق	1,155.00	ايجيبشين موتورز عماد جمال	16/12/2020	16/12/2020	16/1/2021		1155	0.00%	0.00%		
64	حي غرب	تدعيم مصرف سوهاج العمومي	تدعيم مصرف سوهاج العمومي	50	حي غرب سوهاج							4000			جارى الطرح والترسيه	
65	حي غرب	استكمال تغطيه مفيض ترعة نجع حمادى	استكمال تغطيه مفيض ترعة نجع حمادى	50	حي غرب سوهاج	12,000.00	توسيع الأفقى لرى اسبوط	1/6/2020	1/6/2020	30/8/2021		12000	4,440.00	50%	37%	
66	حي غرب	عمل عميره جسيمه لعدد 3 سياره	عمل عميره جسيمه لعدد 3 سياره	50	حي غرب سوهاج							164			جارى الطرح والترسيه	
67	البلينا	تغطيه سياله السلطاني بالعمارنه ومسقى السلطاني بالمعصره	تغطيه سياله السلطاني بالعمارنه ومسقى السلطاني بالمعصره 1300م	100	برديس		محمود ابو خروف	3/12/2020	3/12/2020	3/5/2021						
68	البلينا	تغطيه مسقى اهالى نجع الخرس	تغطيه مسقى اهالى نجع الخرس	100	اولاد عليو								0.00%	0.00%	تم الارتباط مع مديره الطرق	
69	البلينا	تغطيه مسقى السيله	تغطيه مسقى السيله المتفرع من ترعه طراد اولاد عليو 100 م	100	اولاد عليو		محمود ابو خروف	3/12/2020	3/12/2020	3/5/2021						
70	البلينا	شراء 1 سياره مكبس بالحاويات	شراء 1 سياره مكبس بالحاويات سعه 18 م 3 لتدعيم النظافه	100	البلينا							1900				
71	البلينا	شراء سياره حموله 1.5 طن قلاب	شراء سياره حموله 1.5 طن قلاب لتدعيم النظافه	150	برديس			12/10/2020	12/10/2020	11/12/2020		350	0.00%	100.00%		
72	البلينا	شراء قلاب 12متر	شراء قلاب 12متر لتدعيم النظافه	150	برديس							1500			جارى البت المالى	
73	البلينا	شراء قلاب 20 متر	شراء قلاب 20 متر لتدعيم النظافه	200	البلينا							1800				
74	البلينا	شراء عدد 3 سياره قلاب 6 متر	شراء عدد 3 سياره قلاب 6 متر لتدعيم النظافه	300	بنى حميل + ولاد عليو							1470				
75	البلينا	شراء 1 سياره رى اشجار	شراء 1 سياره رى اشجار سعه 4طن	150	اولاد عليو							600				
76	البلينا	شراء 1 سياره رى اشجار	شراء 1 سياره رى اشجار سعه 4طن	50	عرايه ابيديس							600				
77	طهطا	شراء قلاب نظافه وسياره لرى اشجار	شراء قلاب نظافه لنقل القمامه وسياره لرى اشجار	70	نزلة القاضى	1,280.00	شركة مقتراك	1/11/2020	1/11/2020	30/2/2021		1285	0.00%	50.00%		
78	طهطا	لودر متوسط الحجم	لودر متوسط الحجم لعمال النظافه والازالات بنجا	35	بنجا	1,490.00	شركة مقتراك	1/11/2020	1/11/2020	30/2/2021		1495	0.00%	100.00%		
79	طهطا	شراء سياره سلم كهرباء	شراء سياره سلم كهرباء لتركيب وصيانة أعمدة الانارة المرتفعة ( الانكوستيل )	250	طهطا	775	شركة مايو لتصنيع ا هياكل لسيارات	1/11/2020	1/11/2020	30/2/2021		0.00	0.00%	100.00%		
80	طهطا	شراء لودر	شراء لودر لعمال النظافه والازالات الصوامعة	70	الصوامعة	1,495.00	شركة مقتراك	1/11/2020	1/11/2020	30/2/2021		1495	0.00%	100.00%		

يعتمد  
السكرتير العام  
وكيل اول الوزارة  
اللواء / عصام الدين الليثي



مدير وحدة التنفيذ  
نجاة موسى علي

صاى متابعة المشروعات  
محمد عبد الهادي محمود