

ملاحظات	مستوى تشغيل المشروع	المنصرف بالآلاف		التمويل بالآلاف			تاريخ نهي الأعمال	تاريخ بدء الأعمال	تاريخ التعاقد	اسم المقاول	قيمة التعاقد بالآلاف	موقع المشروع	عدد المستفيدين بالآلاف	وصف المشروع	اسم المشروع	المركز	م
		نسبة ما تم صرفه %	نسبة الإنجاز الفعلي %	تمويل وزارة التخطيط (مركز)	تمويل وزارة الأوقاف	تمويل منحة الأداء											
		100%	100.00%	581.20	581.20		582.5	15-6-2021	15-4-2021	15-4-2021	581.20	عرايه ابو الذهب	20	تدعيم الوحدة المحلية لقريه عرايه ابو الذهب	الديوان	1	
		100%	20.00%	23000	2000	23000	2000	2021-06-30	2020-11-01	2020-11-01	25000.00	اولاد عزاز	558	استكمال رصف طريق سوهاج / الدير بطول 4 كم	الديوان	2	
		100%	60.00%	1,500.00		1500		30/6/2021	20/3/2021	20/3/2021	1500.00	روافع القصير	36	رصف طريق العوجات روافع القصير حتى مدخل الكوامل بطول 1 كم	الديوان	3	
	الرصيف ببلاط الانترلوك	25%	50.00%	1,500.00		1500		19/9/2021	20/6/2021	20/6/2021	1500.00	حي شرق	20	رصف الشوارع المتفرعه من التحرير (الجهه الغربيه) من الهلال حتى شارع 15 بمسطح حوال 18 كم	الديوان	4	
	طبقة سطحية	100%	100.00%	2,000.00		2000		2021-06-30	2021-04-01	2021-04-01	2000.00	حي شرق	20	استكمال رصف شارع الكورنيش بطول 2 كم	الديوان	5	
	كسر وإزالة وطبقة اساس	100%	75.00%	5,000.00		5000		2021-06-30	2020-11-01	2020-11-01	5000.00	مركز سوهاج	50	رصف طريق الواصل بين طريق الابراج الى مدخل الدير الاحمر بطول 1 كم	الديوان	6	
	جارى الطرح لادراجها فى التعديل الاخير	100%	100.00%	2,500.00		2500		2021-06-30	2020-11-01	2020-11-01	2500.00	أخميم		رصف منطقة الاشراف والمشب ومسجد الشيخ مسلم والفرعات بطول 2.5 كم	الديوان	7	
		100%	71.00%		2,425.00		3000	2021-06-05	2020-06-06	2020-06-06	2,452.00	الديوان	340	استكمال كوبرى يقع على الطريق الدائرى يربط بين طهطا وجهينه من الجهه الغربيه طريق اسفلى رابط بين مركز طهطا وجهينه والمرافه بطول 40م	الديوان	8	
		100%	99.00%		81,200.00		185300	2021-06-30	2020-11-01	2020-11-01	350000.00	الديوان	5	استكمال إنشاء كوبرى أعلى السكة الحديد يربط بين ميدان الثقافة والعروبى	الديوان	9	
	تم الانتهاء من 5 اعمال استشارية والغاء 9 لارتفاعها عن القيمة التقديرية	100%	100.00%	1,950.00		1950		2021-07-04	2021-04-04	2021-04-04	616000.00	مدينة سوهاج	1	لعمل الدراسات والاستشارات للمشروعات وكذا الدراسات البيئية و حماية النيل	الديوان	10	
	تم الانتهاء من الاصل وجرى استخراج مستحقات الشركة	50%	50.00%		304.00		500	2021-07-04	2021-04-04	2021-04-04	212.00	الديوان	1	وثيقه تأمين عبارة والاتوبيس النهري رسميس	الديوان	11	
		50%	50.00%		356.00		1500	2021-06-30	2020-11-01	2020-11-01	660.00	الديوان	345	عمرات للعبارات والاتوبيس النهري	الديوان	12	
	جارى التنفيذ	100%	70.00%		5000	5000		2021-06-30	2020-10-15	2020-07-20	5000.00	جلسات التشاور	200	رصف طريق بجوار النيل 2 كم وعرض 15 م	المنشأة	13	
	تم إيقاف العملية للعمل بخطة 1500 أفريه بعد رمى التربة	100%	100.00%		1740	1740		2021-06-30	2020-10-15	2020-07-20	1740.00	جلسات التشاور	50	حامد الجف -ترعة الحاكي نجع الفنطرة بطول 1.5 كم عرض 8 م	المنشأة	14	
	تم طلب المبلغ من الديوان	100%	100.00%		58.325	60		2021-03-02	2021-03-01	2021-02-15	58.33	الوحدة المحلية	250.00	ضريبة القيمة المضافة	المنشأة	15	
	تم الغاء المناقصة بالوحدة عن طريق الصرف وتم ارسال ملف العملية للصرف للطرح من طرفهم	0%	0.00%			2750		2021-06-30	2020-11-01	2020-11-01		جلسات التشاور	30	احلال وتجديد كوبرى ابو خشالة اعلى ترعة الفارة	المنشأة	16	
	تم التنفيذ	100%	100.00%		2,500.00	2500		2021-04-20	2020-10-21	2020-10-21	2500.00	مدينة جرجا	250.00	اعادة رصف امتداد شارع الحرية قبل بطول 2 كم	جرجا	17	
	تم التنفيذ	100%	100.00%		5,950.00	5950		2021-05-03	2020-12-03	2020-11-22	5950.00	العوامر	50.00	اعادة رصف شارع الحرية بحرى واسفل الكوبرى الجديد من الناحية الغربية ومن الناحية الشرقية بطول 2 كم	جرجا	18	
	تم التنفيذ	100%	100.00%		1,799.98	1800		2021-05-03	2020-12-03	2020-11-22	1800.00	مدينة جرجا	250.00	اعادة رصف شارع المغني من ميدان الشيخ عياش حتى مقابر المسلمين بطول 1.5 كم	جرجا	19	
	تم التنفيذ	95%	100.00%		1,653.03	1750		2021-05-03	2020-12-03	2020-11-22	1750.00	مدينة جرجا	250.00	اعادة رصف شارع ابوالليف بدأ من ميدان الصهرح حتى ميدان الشيخ عياش بطول 1.5 كم	جرجا	20	
	جارى التنفيذ	100%	50.00%		35000	35000		2021-02-04	2020-10-07	2020-10-04	35000.00	العوامر	500.00	استكمال ازدواج طريق العوامر بيت داود المنطقة الصناعية بطول 12 كم وان	جرجا	21	
	تم طرح عدد 2 كوبرى بمعرفة الوحدة المحلية		0.00%			23000						العوامر	500.00	انشاء الكبارى المتعارضة مع توسعه طريق العوامر بيت داود المنطقة الصناعية	جرجا	22	
	تم التنفيذ	100%	100.00%		1,197.00	3000		52/5/2021	2020-12-25	2020-12-25	1197.48	المجبرة	90.00	استكمال احلال وتجديد كوبرى ام الطبول مزانا	جرجا	23	

السكرتير العام  
وكيل اول الوزارة  
اللواء / عصام الدين الليثي



مدير وحدة التنفيذ  
د/ نجاة موسى علي

إحصائي متابعة التنفيذ  
احمد عبدالهادي محمود

الموقف التنفيذي للمادي والمالي لمشروعات خطة العام المالي 2021/2020م خلال الفترة من 1/1/2021 م حتى 30/6/2021م

برنامج الطرق والنقل والمواصلات

ملاحظات	مستوى تشغيل المشروع	النسبة ما تم صرفه %		التمويل بالآلاف		تمويل وزارة التخطيط (مركز)	تمويل وزارة التخطيط (محافظة)	تاريخ نهي الأعمال	تاريخ بدء الأعمال	تاريخ التعاقد	اسم المقاول	قيمة التعاقد بالآلاف	موقع المشروع	عدد المستفيدين بالآلاف	وصف المشروع	اسم المشروع	المركز	م
		نسبة الإنجاز الفعلي %	نسبة ما تم صرفه %	محل	تمويل منح الأداء													
	جارى الاجراءات				8500								العوامر	100.00	احلال وتجديد كوبرى عزبة الحيط	احلال وتجديد كوبرى عزبة الحيط	جرجا	24
	جارى التنفيذ وتم صرف مستخلص (1) بمبلغ 800000	20%	40.00%	800.00	4000			2021-11-21	2020-11-25	2020-11-25	محمداحمدعبدالحميد	3852.49	سفلاق	40.00	انشاء كوبرى طراد النيل بسفلاق على ترعه نجع حمادى الشرقيه	انشاء كوبرى طراد النيل بسفلاق على ترعه نجع حمادى الشرقيه	ساقنتة	25
	جارى التنفيذ وتم صرف مستخلص (1) بمبلغ 759000	20%	40.00%	759,000.00	4000			2021-12-21	2020-12-22	2020-12-13	محمدمحمدعبدالله	3637.58	الجلابيه	40.00	انشاء كوبرى الكنكاته الصعايده	انشاء كوبرى الكنكاته الصعايده	ساقنتة	26
	جارى التنفيذ وتم صرف مستخلص (1) بمبلغ 525000	15%	40.00%	525,000.00	4000			2021-12-19	2020-12-20	2020-11-26	احمد عبد الشافى	3637.58	الجلابيه	207.00	استكمال انشاء كوبرى الكنكاته الحرارزه	استكمال انشاء كوبرى الكنكاته الحرارزه	ساقنتة	27
	تم الارتباط مع التوسع الاقصى لرى اسويط وتم عمل الجسات وتم دفع نسبة 25% تمت الترسية وجرى التنفيذ	25%	0.00%	1,000.00	4000						التوسع الاقصى	4000.00	سفلاق	12.00	انشاء كوبرى فاوجلى ك 85.500 واحلال وتجديد كوبرى 84.500	انشاء كوبرى فاوجلى	ساقنتة	28
	تم التنفيذ	100%	100.00%	1,315.75		1350		2021-04-19	2020-04-20	2020-05-11	شاكى عثمان السيد	1315.75	الجلابيه	40.00	انشاء كوبرى مشاية على مصرف أخميم بالحرادنة	انشاء كوبرى مشاية على مصرف أخميم بالحرادنة	ساقنتة	29
	تم التنفيذ	100%	100.00%	1,000.00		1000		2021-09-30	2020-07-01	2021-09-18	مشروع الخلاطه	1000.00	سفلاق	37.00	رصف طريق همراس البحرى بطول 1 كم عرض 6 م	رصف طريق همراس البحرى	ساقنتة	30
	تم عمل عمرات العبارة الالهيه للموتور . عمل عمرة للعبارة الالهيه مبارك الفيس الايمن وتصنيع عدد 2 باب سفلة واستخراج وثائق التأمين للمصارف عمل عمرة كاملة لعدد (3) سيارة ركوب وعدد 2 ماكينة اطفاء وسيارة كسح مياة نصف نقل وعدد 2 قلاب ميتشوبيسى	100%	100.00%	1,122.00		1150		2021-06-30	2020-10-01	2020-10-01	شركة السويس للتأمين . شركة القناة للترسانة النيلية . شركة النيل للهندسة البحرية بلمنيا شركة فيوتشر للتوريدات	1100.00	المرآة	50	عمل عمرة لموتور العبارة الالهيه المنيا 7 علي الجفاف واعادة الترخيص وعمل عمرة للموتور 2 . عمل عمرة لموتور العبارة الالهيه مبارك واصلاح الفتميس الايمن وعمل عدد 2 باب عموي	عمل عمرات واصلاح العبارات ورفعها على الجفاف	المرآة	31
	كاملة لعدد (3) سيارة ركوب وعدد 2 ماكينة اطفاء وسيارة كسح مياة نصف نقل وعدد 2 قلاب ميتشوبيسى	95%	100.00%	428.00		450		2021-06-30	2021-02-01	2021-01-20	شركة صلي على النبي لمكتب تاج السريتي للمقاولات والتوريدات شركة رينا موجود لحكومية	450.00	المرآة	100.00	عمل عمرة كاملة لعدد (3) سيارة ركوب وعدد 2 ماكينة اطفاء وسيارة كسح مياة نصف نقل وعدد 2 قلاب ميتشوبيسى	عمل عمرات جسيمية لسيارات ومعدات مركز المرآة	المرآة	32
	جارى التنفيذ	100%	90.00%	1,900.00		1900		2021-06-30	2020-11-01	2020-08-01	الجمعية التعاونية الانتاجية باسيوط	1900.00	المرآة	50.00	رصف بطول 1.7 كم وعرض 7م من شارع النيل جنوبا حتى نجع الحاكم شمالا	رصف شارع كورنيش النيل	المرآة	33
	جارى التنفيذ	100%	90.00%	1,200.00		1200		2021-06-30	2020-11-01	2020-08-01	الجمعية التعاونية الانتاجية باسيوط	1200.00	المرآة	50.00	اعادة رصف بطول 1 كم وعرض 7م من مزلقان السكة الحديد بالمرآة حتى مدرسة الصنائع جنوبا بالمدينة	اعادة رصف شارع الضياع	المرآة	34
	جارى التنفيذ	100%	90.00%	1,186.00		1200		2021-06-30	2020-11-01	2020-08-01	الجمعية التعاونية الانتاجية باسيوط	1200.00	المرآة	50.00	اعادة رصف بطول 1 كم وعرض 6م من شارع النيل شرقا حتى شارع المرور غربا	اعادة رصف شارع السلام والمرور	المرآة	35
	تم التنفيذ	99%	100.00%	1,148.00		1160		2020-06-30	2020-10-01	2020-08-01	مقاول محمد ابو خروف	1160.00	المرآة	50.00	ترصيص شوارع بعرض اقل من 6 متر بالاترولوك بمنطقة صيدناوى حتى شارع المقابر بطول 1.250 كم بالمدينة	ترصيص شوارع بالاترولوك بمنطقة صيدناوى	المرآة	36
	تم تسليم الموقع	100%	50.00%	4,750.00	4750			2021-10-21	2021-06-25	2021-06-22	بهاء محمد حمودة	4750.00	المرآة	50.00	شارع عبدالعال رشاد 300 م . شارع باهوق الرئيسي بطول 600م شارع بكر الصاوي بطول 300 م . حارة الورداني بطول 350 م . حارة بري منصور بطول 200 تفرعات شارع النيل تفرعات شارع اسويط سوهاج حارة د/ جمال فيصل بطول 200 م . حارة الماسخ بطول 200م . حارة مجمع المختار بطول 200 م حارة ابو عوف بطول 400 م تفرعات شارع عربي بطول 500 م تفرعات شارع المحكمة (الجبايى) الوحده . خلف الساحة . جمال جويجي ( بطول 600 م حارة سلطان بطول 400 م منطقة المركز القديم المتفرع من شارع عبد المنعم رياض بطول 700 م تفرعات شارع الجلاء	ترصيص شوارع بالاترولوك	المرآة	37
	تم التنفيذ بنسبة 50% تربة زلطية وطبقة دهن وتم وقف الاعمال بناء على الكتاب الوارد من السكرتير العام	100%	100.00%	6,000.00	6000			2021-01-01	2020-11-01	2020-08-01	مشروع الخلاطة الاسفلتية	6000.00	المرآة	300.00	استكمال رصف طريق بناويط حتى قرية الشيخ يوسف بطول 8 كم عرض 6م من طريق الشيخ يوسف العبادلة حتى قرية بناويط	استكمال رصف طريق بناويط حتى قرية الشيخ يوسف	المرآة	38
	تم رمي تربة زلطية لحوالى 5% من الطريق وتوقف الاعمال بناء على الكتاب الوارد من السكرتير العام	100%	100.00%	800.00	800			2021-01-01	2021-04-01	2020-08-01	مشروع الخلاطة الاسفلتية	800.00	المرآة	150.00	استكمال اعادة رصف طريق المرآة السمارنة بطول 6 كم عرض 7.5 م من اولاد اسماعيل حتى مدخل السمارنة	استكمال اعادة رصف طريق المرآة السمارنة	المرآة	39
	جارى التنفيذ	100%	90.00%	1,500.00	1500			2021-06-30	2020-11-01	2020-08-01	الجمعية التعاونية الانتاجية باسيوط	1500.00	المرآة	20.00	رصف طرق بمركز المرآة (ش احمد بدوي وتفرعاته ) بطول 1 كم عرض 8 م من شارع عبد المنعم حتى شارع المستشفى	رصف طرق بمركز المرآة	المرآة	40
	تم عمل مطبات صناعية وعلامات ارشادية مرورية بجزيرة طما	100%	100.00%	569.00		569		2021-05-08	2021-02-09	2021-02-09	مديرية الطرق بسوهاج	569.00	طما	20000.00	عمل مطبات صناعية وعلامات ارشادية مرورية بجزيرة طما	عمل مطبات صناعية	طما	41
	تم الانتهاء من الرصف	100%	100.00%	1,454.00		1454		2021-06-30	2020-11-15	2020-08-24	مديرية الطرق بسوهاج	1454.00	طما	40000.00	رصف شارع النهضة وحوارية بطول 350م بعرض 8 م	رصف شارع النهضة وحوارية	طما	42
	تم الانتهاء من الرصف	100%	100.00%	1,000.00		1000		2021-06-30	2020-11-15	2020-08-24	مديرية الطرق بسوهاج	1000.00	طما	22000.00	رصف شارع السعادة وتفرعاته بطول 500م بعرض 8 م	رصف شارع السعادة وتفرعاته	طما	43

السكرتير العام  
وكيل اول الوزارة

اللواء / عصام الدين الليثي



مدير وحدة التنفيذ  
د/ نجاة موسى علي

اخصائي متابعة التنفيذ  
احمد عبدالهادي محمود

ملاحظات	مستوى تشغيل المشروع	النسبة ما تم صرفه %		المنصرف بالآلاف		التمويل بالآلاف			تاريخ نهي الأعمال	تاريخ بدء الأعمال	تاريخ التعاقد	اسم المقاول	قيمة التعاقد بالآلاف	موقع المشروع	عدد المستفيدين بالآلاف	وصف المشروع	اسم المشروع	المركز	م
		نسبة الإنجاز الفعلي %	نسبة ما تم صرفه %	محل	منح الأداء	تمويل وزارة التخطيط (مركز)	تمويل وزارة التخطيط (محافظة)	تمويل منح الأداء											
	تم الانتهاء من الرصف	100%	100.00%	480.00		480			2021-06-30	2020-11-15	2020-08-24	مديرية الطرق بسوهاج	480.00	طما	25000.00	رصف شارع صلاح الدين بطول 180م عرض 10 م	رصف شارع صلاح الدين	طما	44
	تم الانتهاء من شارع المدارس	100%	70.00%	600.00		600			2021-06-30	2020-11-15	2020-08-24	مديرية الطرق بسوهاج	600.00	طما	5000.00	رصف شارع القوس وشارع المدارس بطول 400م عرض 10م	رصف شارع القوس وشارع المدارس	طما	45
	تم رمي الطبقة التربة الزلطية	100%	100.00%	1,250.00		1250			2021-06-30	2020-11-15	2020-08-24	مديرية الطرق بسوهاج	1250.00	طما	15000.00	اعادة رصف شارع الجزائر بطول 200م عرض 8 م	اعادة رصف شارع الجزائر	طما	46
	تم رمي الطبقة التربة الزلطية	100%	50.00%	720.00		720			2021-06-30	2020-11-15	2020-08-24	مديرية الطرق بسوهاج	720.00	طما	25000.00	اعادة رصف شارع العبور وتفرعاته بطول 500م عرض 8 م	اعادة رصف شارع العبور وتفرعاته بطول 500م عرض 8 م	طما	47
	تم رمي الطبقة التربة الزلطية	100%	50.00%	300.00		300			2021-06-30	2020-11-15	2020-08-24	مديرية الطرق بسوهاج	300.00	ام دومة	20000.00	انشاء ورصف مدخل مرور التل الزوي بطول 200م عرض 10 م	انشاء ورصف مدخل مرور التل الزوي	طما	48
	جاري الطرح	1000%	50.00%	1,885.00		1885			2021-06-30	2020-11-15	2020-08-24	مديرية الطرق بسوهاج	1885	طما	55.00	تركيب بلاط انترلوك بتفرعات شارع مكة المكرمة بعرض اقل من 6م وبطول 1.9كم	تركيب بلاط انترلوك	طما	49
	تم تركيب بلاط التلوك بحوازي مدينة طما بعرض اقل من 6م وبطول 1.7كم عرض 5 م	100%	100.00%	1,900.00		1900			2021-06-30	2020-11-15	2020-08-24	مديرية الطرق بسوهاج	1900.00	طما	33000.00	تركيب بلاط انترلوك بحوازي مدينة طما بعرض اقل من 6م وبطول 1.7كم عرض 5 م	تركيب بلاط انترلوك	طما	50
	ال	100%	100.00%	1,900.00		1900			2021-06-30	2020-11-15	2020-08-24	مديرية الطرق بسوهاج	1900.00	طما	20000.00	تركيب بلاط انترلوك بشوارع مدينة طما بعرض اقل من 6م وبطول 1.7كم عرض 5 م	تركيب بلاط انترلوك	طما	51
	جاري العمل	100%	70.00%	1,900.00		1900			2021-06-30	2020-11-15	2020-08-24	مديرية الطرق بسوهاج	1900.00	طما	80000.00	رصف ش بين الجنائين بسلامون بالانترلوك بطول 1400م عرض 5 م	رصف ش بين الجنائين بسلامون	طما	52
	جاري الطرح					1900						مديرية الطرق بسوهاج		سلامون	30.00	تركيب بلاط انترلوك بتفرعات شارع مبارك بعرض اقل من 6م وبطول 1.9كم	تركيب بلاط انترلوك بتفرعات شارع مبارك بعرض اقل من 6م وبطول 1.9كم	طما	53
	جاري الطرح					1800						مديرية الطرق بسوهاج		سلامون	30.00	تركيب بلاط انترلوك بتفرعات شارع الجيش بعرض اقل من 6م وبطول 1.9كم	تركيب بلاط انترلوك بتفرعات شارع الجيش بعرض اقل من 6م وبطول 1.9كم	طما	54
		100%	50.00%	500.00		500			2021-06-30	2020-11-15	2020-08-24	مديرية الطرق بسوهاج	500.00	طما	45000.00	اعادة رصف شارع الشباب والرياضة بطول 500م عرض 10	اعادة رصف شارع الشباب والرياضة	طما	55
	فصل الشراكة في عبارتي القدس والعرف بين محافظتي سوهاج / اسيوط	100%	100.00%	192.00		192			2021-06-30	2021-01-04	2021-01-04	الشؤون القانونية	192.00	طما	25000.00	شراء نصيب محافظة اسيوط في عبارتي القدس والعارف لفصل الشراكة بين محافظة سوهاج ومحافظة اسيوط	شراء نصيب محافظة اسيوط في عبارتي القدس والعارف	طما	56
	تم الانتهاء من الكوبرى بالكامل	100%	100.00%	400.00		400			2021-05-02	2020-05-03	2020-04-14	احمد محمد احمد	400.00	الحديقة	8384.00	استكمال كوبري علي مصرف ابو تيج الرئيسي	استكمال كوبري علي مصرف ابو تيج الرئيسي	طما	57
	تم الانتهاء	100%	100.00%	2,900,000.00		3000			2021-06-30	2021-04-01	2020-11-01	الخلاطة	3120.00	جهينة	97.00	اعادة رصف ش النادي الرياضي من البساتين حتي الصنائع بنين 2كم عرض 7 م	اعادة رصف ش النادي الرياضي من البساتين حتي الصنائع بنين	جهينة	58
	تم الانتهاء	100%	100.00%	4,000,000.00		4000			2021-06-30	2020-11-01	2020-11-01	الخلاطة	6010.00	جهينة	97.00	اعادة رصف من ش الشهيد احمد فتحي حتي مسجد الرحمن +مدخل العمارة 3كم عرض 7 م	اعادة رصف من ش الشهيد احمد فتحي حتي مسجد الرحمن +مدخل العمارة	جهينة	59
	تم الانتهاء	100%	100.00%	3,161,475		3840			2021-05-15	2020-12-15	2020-12-13	مديرية الطرق	3840.00	جهينة	97.00	اعادة رصف ش الجمهورية من موقف حسام الدين حتي الوحدة المحلية 1كم عرض 7 م	اعادة رصف ش الجمهورية من موقف حسام الدين حتي الوحدة المحلية	جهينة	60
	تم الانتهاء	100%	100.00%	2,566,057		4000			2021-05-15	2020-12-15	2020-12-13	مديرية الطرق	4000.00	جهينة	97.00	اعادة رصف ش غرب البلد من المدرسة الابتدائية حتي الصيانة حتي عرض 7.5 م	اعادة رصف ش غرب البلد من المدرسة الابتدائية حتي الصيانة حتي العرض 7.5 م	جهينة	61
	تم الانتهاء	100%	100.00%	270,384,53		920			2021-05-15	2020-12-15	2020-12-13	مديرية الطرق	920.00	جهينة	97.00	اعادة رصف من ش التامين الصحي من الجمهورية حتي غرب البلد 500م عرض 7 م	اعادة رصف من ش التامين الصحي من الجمهورية حتي غرب البلد	جهينة	62
	تم الانتهاء	50%	100.00%	424,952,53		966			2021-05-15	2020-12-15	2020-12-13	مديرية الطرق	966.00	جهينة	97.00	اعادة رصف من ش الحسين من البساتين حتي العمارة شق الخطية 600م عرض 7 م	اعادة رصف من ش الحسين من البساتين حتي العمارة شق الخطية	جهينة	63
	نسبة انجاز 75	27%	75.00%	376,884,85		1330			2021-05-15	2020-12-15	2020-12-13	مديرية الطرق	1330.00	جهينة	97.00	اعادة رصف ش ال عاصم بطول 300كم عرض 6 م وشارع مكتب العمل من جمال عبد الناصر حتي الحسين 400م عرض 9 م	اعادة رصف ش ال عاصم ومكتب العمل	جهينة	64
	تم الانتهاء	100%	100.00%	537,668,028		840			2021-05-15	2020-12-15	2020-12-13	مديرية الطرق	1380.00	جهينة	97.00	اعادة رصف من ش جمال عبد الناصر حتي الجبابة 1كم عرض 6 م	اعادة رصف من ش جمال عبد الناصر	جهينة	65
	نسبة انجاز 75%	61%	75.00%	841.80		700			2021-05-15	2020-12-15	2020-12-13	مديرية الطرق	1380.00	جهينة	97.00	اعادة رصف ش 10ابريل 1كم عرض 6 م	اعادة رصف ش 10ابريل	جهينة	66
	تم النهي	100%	90.00%	1,129,995		1130			2021-06-29	2021-04-01	2021-04-01	الخلاطة	1130.00	المدنية	97.00	اعادة رصف شارع البساتين من نزه الحاجر حتي حسام الدين بطول 1.5 كم	اعادة رصف شارع البساتين من نزه الحاجر حتي حسام الدين بطول 1.5 كم	جهينة	67

السكرتير العام  
وكيل اول الوزارة

يعتمد ،،،،،



اللواء / عصام الدين اللبني

مدير وحدة التنفيذ  
د/ نجاة موسى علي


اخصائي متابعة التنفيذ  
احمد عبدالهادي محمود

الموقف التنفيذي للمادي والمالي لمشروعات خطة العام المالي 2021/2020م خلال الفترة من 1/1/2021 م حتى 30/6/2021م

برنامج الطرق والنقل والمواصلات

ملاحظات	مستوى تشغيل المشروع	النسبة ما تم صرفه %		المنصرف بالالف		التمويل بالالف			تاريخ نهي الاعمال	تاريخ بدء الاعمال	تاريخ التعاقد	اسم المقاول	قيمة التعاقد بالالف	موقع المشروع	عدد المستفيدين بالالف	وصف المشروع	اسم المشروع	المركز	م
		نسبة الإنجاز الفعلي %	نسبة ما تم صرفه %	محل	منح الأداء	تمويل وزارة التخطيط (مركز)	تمويل وزارة التخطيط (محافظة)												
	تم الانتهاء	50%	100.00%	685,219.30	700				2021-05-15	2020-12-15	2020-12-13	مديرية الطرق	1380.00	جهينة	97.00	اعادة رصف ش النصر 1 كم عرض 6 م	اعادة رصف ش النصر	جهينة	68
	تم الانتهاء من جميع الاعمال	100%	100.00%		1,500.00	1500			2020-10-15	2020-07-14	2020-07-14	وحدة الرصف	1500.00	الروافع	36.24	رصف طرق وبنية الشرقية - نجع الشيخ حمد بطول 1 كم وعرض 6 م من مصرف سوهاج الرئيسي حتى الكتله السكنية غرب وبنية	رصف طرق وبنية الشرقية	سوهاج	69
	تم الانتهاء من جميع الاعمال	100%	100.00%		1,500.00	1500			2020-10-15	2020-07-14	2020-07-14	وحدة الرصف	1500.00	الروافع	36.24	اعادة رصف طريق مدخل وبنية الشرقية بطول 1 كم وعرض 6 م من مدرسة وبنية الشرقية غربا حتى نهاية الكتله السكنية	اعادة رصف طريق مدخل وبنية الشرقية	سوهاج	70
	تم الانتهاء من جميع الاعمال	100%	100.00%		1,990.00	1990			2020-09-25	2020-07-14	2020-07-14	وحدة الرصف	1990.00	ادفا	45.94	اعادة رصف طريق الشعارنه الشرقية نجع النجار بطول 1.5 كم عرض 7 م يبدأ تقاطع طريق سوهاج / جهينة القديم حتى السكه الحديد بالحماضية	اعادة رصف طريق الشعارنه الشرقية نجع النجار	سوهاج	71
	تم الانتهاء	100%	100.00%		1,980.00	1980			2021-06-30	2020-09-30	2020-07-14	وحدة الرصف	1980.00	ادفا	45.94	اعادة رصف طريق نجع الدير / الفوانم بطول 1.3 كم عرض 6 م من ميدان الدير الأحمر شمالا حتى مقام الشيخ الزعفراني	اعادة رصف طريق نجع الدير / الفوانم	سوهاج	72
	تم التنفيذ	100%	100.00%		300.00	300			2021-03-10	2021-02-10	2020-07-14	وحدة الرصف	300.00	الروافع	36.24	اعادة رصف طريق الوحدة المحلية بروافع القصير من داخل الوحدة المحلية بطول 400 م بعرض 7 م	اعادة رصف طريق الوحدة المحلية بروافع القصير	سوهاج	73
	لم يتم	100%	0.00%		1,330.00	1330			2021-06-30	2021-01-15	14/7/2020	وحدة الرصف	1330.00	تونس	25.00	استكمال رصف طريق المدخل الرئيسي لقرية الشيخ مكرم بطول 1 كم وعرض 7 م من مطحن حتى كوبري سطح	استكمال رصف طريق المدخل الرئيسي لقرية الشيخ مكرم	سوهاج	74
	تم التنفيذ	100%	100.00%		1,500.00	1500			2021-04-15	51/1/2021	2020-07-14	وحدة الرصف	1500.00	تونس	25.00	استكمال رصف طريق طراد النيل بطول 1 كم وعرض 7 م من فيلا النائب ممدوح مقلد حتى الشيخ مكرم	استكمال رصف طريق طراد النيل	سوهاج	75
	تم التنفيذ	100%	100.00%		800.00	800			2021-06-30	2020-07-14	14/7/2020	وحدة الرصف	800.00	الصلعا	23.07	رصف مدخل الوحدة المحلية بالمجمع بطول 500 م وعرض 7 م داخل الوحدة المحلية	رصف مدخل الوحدة المحلية بالمجمع	سوهاج	76
	تم الانتهاء من جميع الاعمال	100%	100.00%		238.00	250			2020-09-30	2020-04-21	2020-04-21	شاعر عثمان السعيد	238.00	روافع القصير	36.24	استكمال كوبري نجع وبنية	استكمال كوبري نجع وبنية	سوهاج	77
	تم التنفيذ	100%	100.00%		1,500.00	1500			2021-05-02	2020-12-02	2020-12-02	مكتب / دياب علي دياب	1500.00	المدنية	51.00	رصف ورفع كفاءة بعض شوارع متفرعة من شارع حلمي الشريف بالمدينة بطول 1 كم	رصف ورفع كفاءة الشوارع بالمدينة	الخميم	78
	تم التنفيذ	100%	100.00%		1,000.00	1000			2020-09-03	2020-07-14	2020-07-14	مديرية الطرق	1000.00	المدنية	13.00	استكمال إعادة رصف طريق - حلمي الشريف الرئيسي ( 23 يوليو سابقا) بطول 600م عرض 7 م - من مدرسة 25 يناير حتى ميدان العروسة	استكمال إعادة رصف طريق - حلمي الشريف الرئيسي	الخميم	79
	جاري رصف الطبقة الثانية للحارة الاولى وجاري رصف الطبقة الاولى للحارة الثانية	100%	70.00%	25,000.00	25000				2021-06-15	2021-01-15	2021-01-15	المكتب الحديث للمقاولات وانشاء ورصف الطرق	21227.50	سوهاج / الخميم	60.00	إعادة رصف ورفع كفاءة الطريق بداية من كوبري أخميم المدني حتى كوبري عبود بطول 3.600 كم وعرض 18/20 متر	إعادة رصف طريق أخميم سوهاج	الخميم	80
	تم التنفيذ	100%	100.00%		1,500.00	1500			2021-05-02	2020-12-02	2020-12-02	مكتب / دياب علي دياب	1500.00	الغزبة / العزبة / تيده	12.00	إعادة رصف ورفع كفاءة طريق مدخل العزبة والعرب متفرع من طريق أخميم ( كوبري الفينو سابقا ) بطول 600م وعرض 6 متر من طريق سوهاج أخميم حتى مسجد ال طنطاوي	إعادة رصف ورفع كفاءة طريق مدخل العزبة والعزبة	الخميم	81
		100%	100.00%		2500	0	2500		2021-06-30	2020-10-01	2020-10-01	مديرية الطرق	2500.00	حي الكوثر	10.00	رصف الشارع الرئيسي امام البنوك من العروسة الى طريق البحر الاحمر الحاره القبليه طول 1.2 كم عرض 8 م	رصف الشارع الرئيسي امام البنوك	حي الكوثر	82
		100%	100.00%		1500	0	1500		2021-06-30	2020-10-01	2020-10-01	مديرية الطرق	1500.00	حي الكوثر	10.00	رصف الشارع المؤدى الى الحملة الميكانيكية الجديدة وداخل الحملة	رصف الشارع المؤدى الى الحملة الميكانيكية	حي الكوثر	83
		100%	100.00%		4,750.00	0	4750		2021-06-30	2020-10-01	2020-10-01	مديرية الطرق	4750.00	حي الكوثر	10.00	رصف منطقة الانوال	رصف منطقة الانوال	حي الكوثر	84
		100%	100.00%		1,250.00	0	1250		2021-06-30	2020-10-01	2020-10-01	مديرية الطرق	1250.00	حي الكوثر	10.00	إعادة رصف شارع عمارة منخفضة التكاليف من المدخل الرئيسي بطول 0.5 كم عرض 12 م	إعادة رصف شارع عمارة منخفضة التكاليف	حي الكوثر	85
	تم التنفيذ	100%	99.00%	4,000,010.00	4010				2021-06-30	2020-10-01	2020-10-01	مديرية الطرق	4010.00	مديرية الطرق	5.00	رصف ش التحرير بطول 700 م وعرض 14 م والتفرعات ( ش خلف الحميات بطول 136 م - ش ش الزرائب 240 م - شغرب الحميات 109 م- ش سيد بن عامر - ش ام كلثوم - ش بلال بن رباح - ش عبده بن الجراح بطول 90 م )	رصف شارع التحرير وتفرعاته	حي شرق	86
	تم التنفيذ	100%	99.00%	3,500.00	3500				2021-06-30	2020-10-01	2020-10-01	مديرية الطرق	3500.00	مديرية الطرق	10.00	رصف الكورنيش الشرقي بطول 2100 م وعرض 18 م	رصف شارع الكورنيش الشرقي	حي شرق	87
	تم التنفيذ	100%	99.00%	2,599,950.00	2500				2021-06-30	2020-10-01	2020-10-01	مديرية الطرق	2500.00	مديرية الطرق	10.00	رصف شارع العشرين بمدينة ناصر بطول 900 م وعرض 20 م	رصف شارع العشرين بمدينة ناصر بطول 900 م وعرض 20 م	حي شرق	88
	تم التنفيذ	100%	100%		922.00	1331			2021-04-14	2020-12-15	2020-12-15	محمد قري	1331.00	حي غرب سوهاج	20.00	رصف شوارع حوض الثلاثين بالاترلوك بطول 1.5 كم	رصف شوارع حوض الثلاثين	حي غرب	89

السكرتير العام  
وكيل اول الوزارة



اللواء / عصام الدين الليثي

مدير وحدة التنفيذ  
د/ نجاة موسى علي

احصائي متابعة التنفيذ  
احمد عبدالهادي محمود

ملاحظات	مستوى تشغيل المشروع	النسبة المئوية		المنصرف بالآلاف		التمويل بالآلاف			تاريخ نهو الأعمال	تاريخ بدء الأعمال	تاريخ التعاقد	اسم المقاول	قيمة التعاقد بالآلاف	موقع المشروع	عدد المستفيدين بالآلاف	وصف المشروع	اسم المشروع	المركز	م
		نسبة ما تم صرفه %	نسبة الإنجاز الفعلي %	محل	منح الأداء	تمويل وزارة التخطيط (مركز)	تمويل وزارة التخطيط (محافظة)												
	تم التنفيذ	100%	100%	1,000.00		1000			2021-06-30	2020-10-01	2020-10-01	مديرية الطرق	1000.00	حي غرب سوهاج	30.00	رصف شوارع منطقة الجوزات بطول 1 كيلو	رصف شوارع منطقة الجوزات	حي غرب	90
	تم التنفيذ	100%	100%	1,800.00		1800			2021-06-30	2020-10-01	2020-10-01	مديرية الطرق	1800.00	حي غرب سوهاج	10.00	رصف منطقة نجع مصلح من مسجد الحق وفرعات شوارع نجع مطرود بطول 2 كم	رصف منطقة نجع مصلح	حي غرب	91
	تم التنفيذ	100%	100%	1,890.00		1890			2021-06-30	2020-10-01	2020-10-01	مديرية الطرق	1890.00	حي غرب سوهاج	30.00	اعادة رصف منطقة الشيخ عطى وش نيل فراج بطول 1.400 ك	اعادة رصف منطقة الشيخ عطى	حي غرب	92
	تم التنفيذ	100%	100%	800.00		800			2021-01-24	2020-09-24	2020-09-24	محمد قذري	800.00	حي غرب سوهاج	20.00	رصف وعمل بلاط انترلوك لشوارع الحي بالانترلوك بطول 400م	رصف وعمل بلاط انترلوك لشوارع الحي بالانترلوك	حي غرب	93
	تم التنفيذ	100%	100%	622.00		622			2021-05-14	2020-12-15	2020-12-15	محمود عبد العزيز محمود	622.00	حي غرب سوهاج	30.00	تطوير ورفع كفاءة مدينة العرايس ( دهان الوجعات والمدخل واصلاح مواسير الصرف وغرف التفتيش)	تطوير ورفع كفاءة مدينة العرايس	حي غرب	94
	تم التنفيذ	100%	100%	160.00		160			2021-01-29	2021-01-10	2021-01-10	حمدي عبدالعظيم	160.00	حي غرب	30.00	عمل بلاط انترلوك داخل معهد الاورام طول 150 م * 15 م عرض	عمل بلاط انترلوك داخل معهد الاورام طول 150 م * 15 م عرض	حي غرب	95
	تم التنفيذ	100%	100%	675.00		675			2021-04-13	2020-12-14	2020-12-14	سامي لطفى الله سمعان	675.00	حي غرب سوهاج	30.00	عمل بلاط انترلوك لشوارع مدينة العرايس بطول 1.300م	عمل بلاط انترلوك لشوارع مدينة العرايس	حي غرب	96
	تم التنفيذ	100%	100.00%	1,100.00		1100			2020-02-20	2020-09-20	2020-07-05	علي نبيل	1300.00	بحي بحري	116.00	رصف طريق طراد النيل باولاد يحيى بحري بطول 1.2 كم	رصف طريق طراد النيل باولاد يحيى بحري بطول 1.2 كم	دار السلام	97
	تم رصفه الطريق	100%	100.00%	160.00		160			2020-02-20	2020-09-20	2020-07-05	علي نبيل	160.00	السلام	18.00	اعاده رصف طريق طراد النيل البلايش بحري بطول 2 كم عرض 8 م	اعاده رصف طريق طراد النيل البلايش بحري بطول 2 كم عرض 8 م	دار السلام	98
	تم الارتباط مع مديرية الطرق	100%	100.00%	1,000.00		1000			2020-02-20	2020-09-20	2020-07-05	علي نبيل	1950.00	الوحدة الحلية	116.00	رصف طريق مدخل اولاد يحيى قبل بطول 1 كم	رصف طريق مدخل اولاد يحيى قبل بطول 1 كم	دار السلام	99
		100%	100.00%	3,486.00		3600			2021-05-03	2020-12-03	2020-12-03	احمد ابو خروف	3486.00	البلينا	300.00	رصف ش البحر الاعظم من تقسيم الخواجا حتى تقسيم ابوستيت 2 كم عرض 15 م	رصف ش البحر الاعظم	البلينا	100
		100%	100.00%	1,224.00		1300			2021-05-03	2020-12-03	2020-12-03	احمد ابو خروف	1224.00	البلينا	100.00	رصف ش التحرير بداية من ام الطبول حتى ش البحر الاعظم 0.6 كم عرض 10 م	رصف ش التحرير	البلينا	101
	تم التنفيذ	100%	100.00%	5,000.00		5000			2021-05-03	2020-12-03	2020-12-03	الخلاطة	5000.00	البلينا	200.00	رصف شارع الجمهورية بداية من مدخل المدينة حتى ش البحر 3 كم عرض 10 م	رصف شارع الجمهورية	البلينا	102
	تم التنفيذ	100%	100.00%	1,500.00		1500			2021-05-03	2020-12-03	2020-12-03	الخلاطة	1500.00	البلينا	100.00	رصف شارع ام الطبول (الجراج) بنك مصر الجديد 500م عرض 12 م	رصف شارع ام الطبول	البلينا	103
	تم التنفيذ	100%	100.00%	2,100.00		2100			2021-05-03	2020-12-03	2020-12-03	محمود ابو خروف	2100.00	برديس	100.00	رصف طريق المواجد - برديس 2.5 عرض 6 م	رصف طريق المواجد - برديس	البلينا	104
	تم التنفيذ	100%	100.00%	485.00		600			2020-10-25	2020-08-01	2020-08-01	محمود ابو خروف	485.00	برديس	150.00	رصف طريق سياله برديس من الجانبين 400م عرض 10 م	رصف طريق سياله برديس من الجانبين	البلينا	105
	تم التنفيذ	100%	100.00%	465.00		650			2021-05-03	2020-12-03	2020-12-03	محمود ابو خروف	465.00	برديس	100.00	رصف طريق مدرسة نجع العرب والمهاجده من الجهه البحريه والقبليه 500م عرض 8 م	رصف طريق مدرسة نجع العرب والمهاجده	البلينا	106
	تم التنفيذ	100%	100.00%	850.00		850			2020-10-25	2020-08-01	2020-08-01	محمود ابو خروف	850.00	برديس	100.00	اعاده رصف مدخل نجع شومان 1 كم من مقابر نجع شومان حتى المدرسه الاعداديه عرض 5 م	اعاده رصف مدخل نجع شومان	البلينا	107
	تم التنفيذ	9500%	100.00%	3,733.00		4000			2020-10-25	2020-08-01	2020-08-01	محمود ابو خروف	4000.00	برديس	80.00	اعاده رصف طريق طراد النيل من كوبري الزوانته حتى الساحل قبل 4 كم التي تربط البلينا مع جرجا عرض 6 م	اعاده رصف طريق طراد النيل	البلينا	108
	تم التنفيذ	100%	100.00%	1,400.00		1400			2020-10-25	2020-08-01	2020-08-01	محمود ابو خروف	1400.00	بنى حميل	200.00	استكمال رصف طريق جبانته بنى حميل بطول 1.5 كم	استكمال رصف طريق جبانته بنى حميل	البلينا	109
	تم التنفيذ	100%	100.00%	1,114.00		1150			2021-05-03	2020-12-03	2020-12-03	محمود ابو خروف	1114.00	عرايه ابيدوس	100.00	رصف طريق البهاجير الشيخ برکه 1 كم عرض 5 م	رصف طريق البهاجير الشيخ برکه	البلينا	110
	تم التنفيذ	100%	100.00%	1,994.00		2100			2021-05-03	2020-12-03	2020-12-03	محمود ابو خروف	1994.00	اولاد عليو	150.00	رصف طريق فرع 6 عزبه فرع مجمع اولاد عليو حتى المراه 2 كم عرض 6 م	رصف طريق فرع 6 عزبه فرع	البلينا	111
	تم التنفيذ	100%	100.00%	1,500.00		1500			2020-10-25	2020-08-01	2020-08-01	محمود ابو خروف	1500.00	اولاد عليو	80.00	رصف طريق مدخل الحجز حتى مصلحه حمام من الناحيه الشرقيه 1.5 عرض 6 م	رصف طريق مدخل الحجز	البلينا	112

السكرتير العام  
وكيل اول الوزارة  
اللواء / عصام الدين الليبي



مدير وحدة التنفيذ  
د/ نجاة موسى علي


اخصائي متابعة التنفيذ  
احمد عبدالهادي محمود

ملاحظات	مستوى تشغيل المشروع	النسبة المئوية		التمويل بالآلاف		تمويل وزارة التخطيط (مركز)	تمويل وزارة التخطيط (محافظة)	تاريخ نهو الأعمال	تاريخ بدء الأعمال	تاريخ التعاقد	اسم المقاول	قيمة التعاقد بالآلاف	موقع المشروع	عدد المستفيدين بالآلاف	وصف المشروع	اسم المشروع	المركز	م
		نسبة ما تم صرفه %	نسبة الإنجاز الفعلي %	منح الأداء	محل													
	تم التنفيذ	100%	100.00%		1,500.00	1500		2020-10-25	2020-08-01	2020-08-01	محمود ابو خروف	1500.00	اولاد غنيو	70.00	رصف طريق ترعه الكسره من طريق 20 حتى كوبرى البوره 1 كم عرض 6 م	رصف طريق ترعه الكسره	البلينا	113
	تم التنفيذ	100%	100.00%		471.00	500		2020-10-25	2020-08-01	2020-08-01	محمود ابو خروف	471.00	اولاد غنيو	150.00	استكمال رصف طريق ابوخلقات من ناحية الباسكيه 700م عرض 6 م	استكمال رصف طريق ابوخلقات	البلينا	114
	تم التنفيذ	100%	100.00%		956.00	1000		2020-10-25	2020-08-01	2020-08-01	محمود ابو خروف	956.00	اولاد غنيو	100.00	اعاده رصف طريق المره الباسكيه 1 كم عرض 6 م	اعاده رصف طريق المره الباسكيه	البلينا	115
	تم التنفيذ	100%	100.00%		1,300.00	1450		2020-10-25	2020-08-01	2020-08-01	محمود ابو خروف	1300.00	اولاد غنيو	200.00	رصف طريق الحوامد بطول 2.5 كم عرض 6 م	رصف طريق الحوامد	البلينا	116
	تم التنفيذ	100%	100.00%		500.00	500		2021-05-03	2020-12-03	2020-12-03	محمود ابو خروف	500.00	المدينه	150.00	استكمال رصف شارع مجلس المدينه بطول 300 م من كوبرى التوبه الى موقف نجع حمادى	استكمال رصف شارع مجلس المدينه	البلينا	117
	تم التنفيذ	100%	100.00%		1,500.00	1500		2020-10-25	2020-08-01	2020-08-01	محمود ابو خروف	1500.00	بنى حميل	150.00	رصف طريق جبانه بنى حميل من مطلع الجبانه القبلى بجوار مسجد ال خليل 1.5 كم عرض 5 م	رصف طريق جبانه بنى حميل	البلينا	118
	تم التنفيذ	100%	100.00%		500.00	500		2021-05-03	2020-12-03	2020-12-03	محمود ابو خروف	500.00	المدينه	50.00	رصف شارع المحطة من الناحيه الشرقيه والغربيه بطول 500م	رصف شارع المحطة	البلينا	119
	تم التنفيذ	100%	100.00%	2,000.00		2000		2021-05-03	2020-12-03	2020-12-03	محمود ابو خروف	2000.00	المدينه	300.00	رصف ش خور الساحل وديوان الرى من موقف نجع حمادى حتى كوبرى رقله 1 كم	رصف ش خور الساحل وديوان الرى	البلينا	120
	تم التنفيذ	100%	100.00%	600.00		600		2021-05-03	2020-12-03	2020-12-03	محمود ابو خروف	600.00	المدينه	300.00	رصف ش مدرسه الصنائع بين نجع الحداد 500م	رصف ش مدرسه الصنائع بين	البلينا	121
	تم التنفيذ	100%	100.00%	1,000.00		1000		2021-05-03	2020-12-03	2020-12-03	محمود ابو خروف	1000.00	المدينه	300.00	رصف ش المساكن الشعبيه من الناحيه الغربيه 700م	رصف ش المساكن الشعبيه	البلينا	122
	تم التنفيذ	100%	100.00%		536.00	550		2021-05-03	2020-12-03	2020-12-03	محمود ابو خروف	536.00	اولاد غنيو	200.00	احلال وتجديد كوبرى مدخل الواليه الصغير	احلال وتجديد كوبرى مدخل الواليه الصغير	البلينا	123
	تم التنفيذ	100%	100.00%		1,270.00	1270		2020-09-15	2020-07-01	2020-07-01	وحده الرصف بالمحافظه		الصوامع	30.00	استكمال رصف طريق نجع عبداللطيف موسى منزل الدبب وحتى مزلقان السكه الحديد بالصوامع شرق	استكمال رصف طريق نجع عبداللطيف موسى منزل الدبب وحتى مزلقان السكه الحديد بالصوامع شرق	طهطا	124
	تم التنفيذ		100.00%	0.00		4200		2021-06-30	2020-11-01	2020-07-01	وحده الرصف بالمحافظه		طهطا	70.00	إعادة رصف الشارع بطول 102 كم وعرض 11 م من أمام مجلس مدينة طهطا وحتى كوبرى بنجا على ترعة نجع حمادى	إعادة رصف شارع صلاح سالم وترفعاته بطول 2 كم	طهطا	125
	تم التنفيذ	100%	100.00%	1,128.00	1,128.00	1128		2020-09-15	2020-07-01	2020-07-01	وحده الرصف بالمحافظه		طهطا	70.00	استكمال إعادة رصف الطريق بطول 500م وعرض 7م من نهاية الرصف وحتى كوبرى مصرف طهطا الرئيسى	استكمال إعادة رصف طريق القبيصات - طهطا	طهطا	126
	تم التنفيذ	100%	100.00%	1,000.00	1,000.00	1000		2020-09-15	2020-07-01	2020-07-01	وحده الرصف بالمحافظه		طهطا	20.00	إعادة رصف شارع 29 بطول 400م وعرض 7م من شارع صلاح سالم وحتى ترعة الحرافشه	إعادة رصف شارع 29	طهطا	127
	تم التنفيذ	50%	50.00%	2,250.00	2,250.00	1990		2021-06-05	2020-06-05	2020-06-05	محمد السيد عبدالله	1990.00	طهطا	250.00	استكمال إنشاء كوبرى على ترعة نجع حمادى عند الكيلو 109 والمقابل له على جانبية طهطا	استكمال إنشاء كوبرى على ترعة نجع حمادى	طهطا	128
مشروعات خطة العام المالي 2019/2020		100%	100%	2400		2400		2020/06/22	2020/03/25	1-4-2020	الجمعيه التعاونيه للإنشاء والتعمير	2400	حى غرب	125000	تطوير نفق الشهيد نبيل فراج بطول 350متر	تطوير نفق الشهيد نبيل فراج	الديوان	1
مشروعات خطة العام المالي 2019/2020		100%	100%	2425		2425		جارى	2020/05/01	14-5-2019	التوسع الافقى باسيوط	2425	طهطا	344805	كوبرى يقع على الطريق الدائرى يربط بين طهطا وجهينه من الجهه الغربيه من الجهه الغربيه طريق اسفلتى رابط بين مركز طهطا وجهينه والمراغه بطول 40م	كوبرى يقع على الطريق الدائرى يربط بين طهطا وجهينه من الجهه الغربيه من الجهه الغربيه طريق اسفلتى رابط بين مركز طهطا وجهينه والمراغه بطول 40م	الديوان	2
مشروعات خطة العام المالي 2019/2020		100%	99%			150000		جارى	12/02/2019	14-3-2019	الشركه الوطنيه	300000	مدينه سوهاج	533950	استكمال كوبرى الثقافه	استكمال إنشاء كوبرى الثقافه	الديوان	3
مشروعات خطة العام المالي 2019/2020		100%	100%		3000			جارى	2020/04/21	2019/01/09	شاكر عثمان السعيد	3000	سوهاج	113	انشاء قواعد خرسانيه بقاع الترعه ثم انشاء اعدده خرسانيه وانشاء السطح المغلق وعمل سور معدنى	انشاء كوبرى وتينيه / روافع القصير بعرض 10 متر	الديوان	4

السكرتير العام

وكيل اول الوزارة

اللواء / عصام الدين الليثي



مدير وحدة التنفيذ

د/ نجاة موسى علي

احصائي متابعة التنفيذ  
احمد عبدالهادي محمود

ملاحظات	مستوى تشغيل المشروع	النسبة %		المنصرف بالآلاف		التمويل بالآلاف			تاريخ نهو الأعمال	تاريخ بدء الأعمال	تاريخ التعاقد	اسم المقاول	قيمة التعاقد بالآلاف	موقع المشروع	عدد المستفيدين بالآلاف	وصف المشروع	اسم المشروع	المركز	م
		نسبة ما تم صرفه %	نسبة الإنجاز الفعلي %	منح الأداء	محل	تمويل منحة الأداء	تمويل وزارة التخطيط (مركز)	تمويل وزارة التخطيط (محافظة)											
مشروعات خطة العام المالي 2019/2020		100%	100%		1250			1250	2020/06/30	2020/02/17	2020/03/30	مشروع الخلاطة	1250	المنشاه	15	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرد الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	طريق نجع القطرة نجع الغنابية بطول 1كم وعرض 6م	المنشاه	5
مشروعات خطة العام المالي 2019/2020		100%	100%		3000			3000	2021/06/30	2019/08/30	2020/03/30	التوسع الافقي بأسبوط	3000	المنشاه	5	عمل خوازيق وتوريد وتركيب غلاف معدني وصب خرسات	إقامة كوبري للمشاة بالنجع القبلي بقرية خارقة المنشاه عند الكيلو 59,2	المنشاه	6
مشروعات خطة العام المالي 2019/2020		100%	100%		3800			3800	2020/06/30	2020/06/30	2020/03/30	الشركة الوطنية	3800	المنشاه	100	عمل خوازيق وتوريد وتركيب غلاف معدني وصب خرسات	استكمال انشاء كوبري للمشاة أعلى السكة الحديد بمدينة المنشاه	المنشاه	7
مشروعات خطة العام المالي 2019/2020		100%	100%		8900			16500	2020/07/30	2020/03/30	2020/05/19	مشروعات رى اسبوط	8900	دار السلام	11638.00	انشاء قواعد خرسانية بقاع الترعة ثم انشاء اعمدة خرسانية وانشاء السطح المعلق وعمل سور معدني	انشاء كوبري نجع المشايخ	دار السلام	8
مشروعات خطة العام المالي 2019/2020		75%	85%		2625			3500	2021/10/05	2020/05/11	2020/05/11	تم فتح المظاريف الفنية بجلسه 12/4/2020	3500	ساقنته	77580	انشاء قواعد خرسانية بقاع الترعة ثم انشاء اعمدة خرسانية وانشاء السطح المعلق وعمل سور معدني	انشاء الكوبري الثاني على ترعة نجع حمادى بالكثكثا	ساقنته	9
مشروعات خطة العام المالي 2019/2020		30%	100.0%	900	0	3000			2020/06/30	2020/03/15	2020/03/04	مديره الطرق		حى شرق	4000	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرد الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	استكمال الشوارع المتفرعه من شارع الجمهورية	حى شرق	10
مشروعات خطة العام المالي 2019/2020		100%	100.0%		1000			1000	2020/06/30	2020/03/15	2020/04/12	مديره الطرق	1000	حى شرق	5000	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرد الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	رصف شارع سعد زغول	حى شرق	11
مشروعات خطة العام المالي 2019/2020		100%	100%		5000			5000	جارى	2019/12/01	2020/02/15	الخلاطه	5000	مدينة جرجا	500	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرد الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	رصف ش بورسعيد من امام معهد الصحابة حتى المعجز الالى	جرجا	12
مشروعات خطة العام المالي 2019/2020			0%		0			3000	لم يتم التنفيذ	لم يتم التنفيذ	لم يتم التنفيذ	مديرية الري	3000	جرجا	110	انشاء قواعد خرسانية بقاع الترعة ثم انشاء اعمدة خرسانية وانشاء السطح المعلق وعمل سور معدني	احلال وتجديد كوبري ام الطبول مزاتا	جرجا	13
مشروعات خطة العام المالي 2019/2020		0%	0%	0				8500	لم يتم التنفيذ	لم يتم التنفيذ	لم يتم التنفيذ	مديرية الري	8500	جرجا	100	انشاء قواعد خرسانية بقاع الترعة ثم انشاء اعمدة خرسانية وانشاء السطح المعلق وعمل سور معدني	احلال وتجديد كوبري عزبة الحيط	جرجا	14
مشروعات خطة العام المالي 2019/2020		100%	100%	500				500	2020/06/30	2020/03/08	2020/02/15	كلية الهندسة	5000	جرجا	500	دراسة انشاء نفق الخمس	دراسة انشاء نفق الخمس	جرجا	15
مشروعات خطة العام المالي 2019/2020		100%	99%	35000				35000	2020/03/29	2020/02/15	2020/02/15	مدحت ابو خروف	35000	جرجا	500	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرد الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	استكمال وازدواج طريق العوامر بيت داود المنطقه الصناعيه بطول 10كم وعرض 12م	جرجا	16
مشروعات خطة العام المالي 2019/2020		100%	100.0%	13000				13000	2019/11/24	2019/10/24	2019/10/24	شركة البراق للتوريدات والعلاف	13000	جهينة	78000	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرد الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	اعادة رصف طريق الطليحات نزلة على بطول 13 كم	جهينة	17
مشروعات خطة العام المالي 2019/2020		100%	100.0%	15000				15000	2020/06/01	2019/12/25	2019/12/25	وجيهه بني	15000	جهينة	56000	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرد الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	إعادة رصف طريق عبد الرسول الطليحات بطول 16 كم	جهينة	18
مشروعات خطة العام المالي 2019/2020		100%	10.0%	1250				1250	2020/07/30	2020/02/29	2020/02/29	الخلاطه	1250	طما	12000	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرد الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	رصف طريق الهيشة - الخراط بطول 1كم	طما	19
مشروعات خطة العام المالي 2019/2020		100%	100%	1000				1000	2020/06/30	2019/09/03	2019/09/03	الخلاطه	1000	طما	10000	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرد الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	رصف طريق نجع الصاوي - عزبة بدر 500م	طما	20

السكرتير العام  
وكيل اول الوزارة  
اللواء / عصام الدين الليثي



مدير وحدة التنفيذ  
د/ نجاة موسى علي

اخصائي متابعة التنفيذ  
احمد عبدالهادي محمود

ملاحظات	مستوى تشغيل المشروع	النسبة		المنصرف بالآلاف		التمويل بالآلاف			تاريخ انتهاء الأعمال	تاريخ بدء الأعمال	تاريخ التعاقد	اسم المقاول	قيمة التعاقد بالآلاف	موقع المشروع	عدد المستفيدين بالآلاف	وصف المشروع	اسم المشروع	المركز	م
		نسبة ما تم صرفه %	نسبة الإنجاز %	منح الأداء	محلي	تمويل منح الأداء	تمويل وزارة التخطيط (مركز)	تمويل وزارة التخطيط (محافظة)											
مشروعات خطة العام المالي 2019/2020		100%	20%	750		750			2020/06/30	2019/09/03	2019/09/03	الخلاطه	750	طما	25000	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرد الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	استكمال رصف طريق الحلفا - الحمامدة بطول 500م	طما	21
مشروعات خطة العام المالي 2019/2020		100%	20.0%	2500		2500			2020/06/30	2019/11/01	2019/11/01	الخلاطه	2500	طما	35000	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرد الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	اعادة رصف طريق مشطا - كوم العرب ( طريق السلطان بطول 3كم )	طما	22
مشروعات خطة العام المالي 2019/2020		100%	20%	500		500			2021/05/02	2020/05/03	2020/05/03	الخلاطه	500	طما	10000	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرد الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	رصف طريق نزلة عبد الله حتى المدارس بطول 1كم	طما	23
مشروعات خطة العام المالي 2019/2020		100%	100%	11000		11000			2020/03/02	2020/01/27	2020/01/27	التوسع الانفي باسيوط	11000	طما	444145	اع قواعد خرسانية بقاع الترععة ثم انشاء اعمدة خرسانية وانشاء السطح المعلق وعمل سور معدني	إزدواج كوبري ساحل طما	طما	24
مشروعات خطة العام المالي 2019/2020		100%	100%	900		900			2020/06/30	2020/04/01	2020/04/01	وحدة الرصف بالمحافظة	900	طهطا	10000	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرد الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	إعادة رصف شارع رقم 5 بطول 400م وعرض 10م	طهطا	25
مشروعات خطة العام المالي 2019/2020		100%	100%	1200		1200			2020/06/30	2020/04/01	2020/04/01	وحدة الرصف بالمحافظة	1200	طهطا	15000	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرد الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	إعادة رصف شارع رقم 27 بطول 550م وعرض 10م	طهطا	26
مشروعات خطة العام المالي 2019/2020		100%	100%	1000		1000			2020/06/30	2020/04/01	2020/04/01	وحدة الرصف بالمحافظة	1000	طهطا	10000	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرد الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	إعادة رصف شارع رقم 10 بطول 500 م وعرض 10م	طهطا	27
مشروعات خطة العام المالي 2019/2020		100%	100%	2300		2300			2020/06/30	2020/04/01	2020/04/01	وحدة الرصف بالمحافظة	2300	طهطا	10000	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرد الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	إعادة رصف شارع العراق بطول 1كم وعرض 10م	طهطا	28
مشروعات خطة العام المالي 2019/2020		100%	100%		700	700			2020/06/30	2020/04/01	2020/04/01	وحدة الرصف بالمحافظة	700	طهطا	10000	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرد الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	إعادة رصف شارع امتداد سوريا بطول 500م وعرض 10م	طهطا	29
مشروعات خطة العام المالي 2019/2020		100%	100%		700	700			2020/06/30	2020/04/01	2020/04/01	وحدة الرصف بالمحافظة	700	طهطا	10000	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرد الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	إعادة رصف شارع رقم 11 بطول 250م وعرض 10م	طهطا	30
مشروعات خطة العام المالي 2019/2020		100%	100%	1000		1000			2020/06/30	2020/04/01	2020/04/01	وحدة الرصف بالمحافظة	1000	طهطا	10000	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرد الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	إعادة رصف شارع رقم 9 بطول 500م وعرض 10م	طهطا	31
مشروعات خطة العام المالي 2019/2020		100%	100%		900	900			2020/06/30	2020/04/01	2020/04/01	وحدة الرصف بالمحافظة	900	طهطا	10000	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرد الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	إعادة رصف شارع عمر بن الخطاب بطول 400م وعرض 10م	طهطا	32
مشروعات خطة العام المالي 2019/2020		100%	100%		700	700			2020/08/13	2020/04/13	2020/04/13	وحدة الرصف بالمحافظة	700	طهطا	10000	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرد الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	إعادة رصف شارع شاهر بطول 300م وعرض 10م	طهطا	33
مشروعات خطة العام المالي 2019/2020		100%	100%		400	400			2020/08/15	2020/4/15	2020/4/15	وحدة الرصف بالمحافظة	400	طهطا	10000	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرد الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	إعادة رصف شارع عبد الرحيم القتاوي بطول 200م وعرض 10م و6م	طهطا	34
مشروعات خطة العام المالي 2019/2020		100%	100%		200	200			2020/08/19	2020/04/19	2020/04/19	وحدة الرصف بالمحافظة	200	طهطا	10000	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرد الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	إعادة رصف شارع محمد السيد الزيات بطول 150م وعرض 5م	طهطا	35
مشروعات خطة العام المالي 2019/2020		100%	100%	700		700			2020/06/29	2020/03/29	2020/03/29	وحدة الرصف بالمحافظة	700	طهطا	10000	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرد الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	إعادة رصف شارع رقم 1-2 بطول 400م وعرض 10م	طهطا	36

السكرتير العام

وكيل اول الوزارة

اللواء / عصام الدين الليثي

يتمتع ،،،،،



مدير وحدة التنفيذ

د/ نجاة موسى علي

أخصائي متابعة التنفيذ

احمد عبدالهادي محمود



الموقف التنفيذي للمقدمات والمالي لمشروعات خطة العام المالي 2021/2020م خلال الفترة من 1/1/2021 حتى 30/6/2021م

م	المركز	اسم المشروع	وصف المشروع	عدد المستفيدين بالآلاف	موقع المشروع	قيمة التعاقد بالآلاف	اسم المقاول	تاريخ التعاقد	تاريخ بدء الأعمال	تاريخ نهي الأعمال	التمويل بالآلاف		النسبة المئوية		ملاحظات	
											تمويل وزارة التخطيط (مركز)	تمويل وزارة التخطيط (محافظة)	نسبة الإيجاز المغطى %	نسبة ما تم صرفه %		
1	الديوان	أثارة ورصف ومباني غير سكنية بمقابر الكوثر	أثارة ورصف ومباني غير سكنية بمقابر الكوثر	75.00	الكوثر	7000.00	الخدمة الوطنية	29/3/2020	29/3/2020	19/1/2020	7000	7000	100.00%	10%		
2	الديوان	وثيقة تأمين عبارة والاتوبيس النهري رمسيس	وثيقة تأمين عبارة والاتوبيس النهري رمسيس	50.00	الوحدات المحلية	304.00	شركة قناة السويس لتأمين	23/3/2021	2021-03-24	2023-03-23	1900				جارى الدفع الالكتروني	
3	الديوان	تطوير عدد 2 حديقة بالديوان وأمام الديوان وتطوير النافورة	تطوير عدد 2 حديقة بالديوان وأمام الديوان وتطوير النافورة	1.00	حى شرق						1950					
4	الديوان	تغيير الباب الرئيسى وتجليد الابواب والبهو بالدور الارضى والاول العلوى	تغيير الباب الرئيسى وتجليد الابواب والبهو بالدور الارضى والاول العلوى	1	حى شرق	1000.00	جمعية التعاونية بابو تيج				60	1000		5.00%	100%	
5	الديوان	عملية نقل حنفيات حريق وترحيل محابس غسيل بكونريش النيل الغربى	عملية نقل حنفيات حريق وترحيل محابس غسيل بكونريش النيل الغربى	100	مدينة سوهاج	126.00	شركة مياه الشرب والصرف الصحى	2021-01-04	2021-01-04	30/6/2021	127			100.00%	99%	
6	الديوان	تطوير ورفع كفاءة منطقة ميدان الثقافة	رصف ميدان الثقافة وتفرعاته من امتداد شارع التحرير من دوران الهلال وحتى مدخل نفق الثقافة بطول 400م عرض 20م (إزدواج) - رصف امتداد شارع سوهاج / أسبوط من ارقابه الادارية حتى مبنى الرى بطول 500م وعرض 15م - رصف شارع بور سعيد من امام المستشار العسكري حتى مبنى حى شرق الجديد بطول 500م وعرض 15م - توصيل كابلات كهربائية بمشتملاتها لتغذية اعمدة الاثارة ومناطق الخدمات بكامل الميدان - توريد اعمدة وكشافات - مع اعمال التغذية للخدمات المستهدفة بالميدان - انشاء سور كورنال - انشاء عدد 1 كافتريا - رصف - اعمال الالاند سكيب من ممرات مشاه ومقاعد ومظلات بالميدان واماكن انتظار للسيارات واماكن ترفيهيه ذات طابع سياحى - ممشى دراجات	تطوير ورفع كفاءة منطقة ميدان الثقافة	حى شرق	7000.00	مشروع وحدة الرصف	2021-01-04	2021-01-04	30/8/2021	2021-01-04	7000		10.00%	100%	
7	الديوان	تطوير ورفع كفاءة منطقة ميدان العروبة	رصف امتداد شارع المحطة من مسجد السكه الجديد حتى مدخل نفق العروبة بطول 200م وعرض 15م (إزدواج) - رصف من امام الاسعاف حتى مدخل نفق العروبة بطول 300م وعرض 15م - رصف من معرض العروبة حتى مقعد الشهيد عبد المنعم رياض بطول 500م وعرض 8م - توصيل كابلات كهربائية بمشتملاتها لتغذية اعمدة الاثارة ومناطق الخدمات بكامل الميدان - توريد اعمدة وكشافات - تاهيل وتطوير النفق القديم	تطوير ورفع كفاءة منطقة ميدان العروبة	حى غرب	3700.00	مشروع وحدة الرصف	2021-01-04	2021-01-04	30/8/2021	2021-01-04	3700		0.00%	100%	جارى اعداد التصميمات وجرى الرصف
8	الديوان	تطوير ورفع كفاءة منطقة ميدان الهلال	توصيل كابلات كهربائية بمشتملاتها لتغذية اعمدة الاثارة ومناطق الخدمات بكامل الميدان - توريد اعمدة وكشافات - اعمال الالاند سكيب من ممرات مشاه - تطوير محور الميدان	تطوير ورفع كفاءة منطقة ميدان الهلال	حى شرق	995.00	مشروع وحدة الرصف	2021-01-04	2021-01-04	30/8/2021	995			10.00%	100%	جارى اعداد التصميمات وجرى الرصف
9	الديوان	احلال وتجديد خطوط المياه وتطوير ميدان الشبان المسلمين	احلال وتجديد خطوط المياه وتطوير ميدان الشبان المسلمين	3467.00	حى شرق			2021-01-22	2021-01-22	2021-08-16	5115		40.00%	40%	عشيتين	
10	الديوان	اثارة طريق العوجات روافع القصر حتى مدخل الكوالم بطول 1 كم	اثارة طريق العوجات روافع القصر حتى مدخل الكوالم بطول 1 كم	36	روافع القصر						300		0.00%	0%	جارى الطرح	
11	الديوان	التنمية الحضرية لكوثرنيش أحميم	توصيل كابلات كهربائية بمشتملاتها لتغذية اعمدة الاثارة ومناطق الخدمات على الكورنيش بكامل طول الكورنيش - توريد اعمدة وكشافات - توريد وتركيب محولات كهرباء بقدرة 500ك.ف.أ - احلال وتجديد شبكات مياه وصرف صحى وغاز بطول الكورنيش مع اعمال التغذية للخدمات المستهدفة بالكورنيش - انشاء سور للكورنيش بطول 2.5 كم - انشاء عدد 3 كافتريا - انشاء عدد 4 دورات عمومية - رصف طريق الكورنيش بطول 2 كم ومتوسط عرض 15م - اعمال الالاند سى من ممرات مشاه ومقاعد ومظلات بطول الكورنيش واماكن انتظار للسيارات واماكن ترفيهيه ذات طابع سياحى - ممشى دراجات - مرسى نهري للمراكب	التنمية الحضرية لكوثرنيش أحميم	أحميم							50000		0.00%	0%	
12	الديوان	تنمية الحضرية للمسار الرابط بين المنطقة الاثرية بأترينس والمنطقة الاثرية بأحميم مروراً بالدير الابيض والاحمر والكوثرنيش الشرقى والكوثرنيش الغربى ومطار سوهاج	تنمية الحضرية للمسار الرابط بين المنطقة الاثرية بأترينس والمنطقة الاثرية بأحميم مروراً بالدير الابيض والاحمر والكوثرنيش الشرقى والكوثرنيش الغربى ومطار سوهاج	700	أحميم						65000		0.00%			
13	الديوان	احلال وتجديد الخط الرئيسى لتغذية المياه للعمارات السكنية بأرض الملج والشونة	احلال وتجديد الخط الرئيسى لتغذية المياه للعمارات السكنية بأرض الملج والشونة	100	سوهاج						850		0.00%			
14	المنشأة	تجميل شوارع المدينة وتطوير الميادين بالمدينة (تجميل حديقة الشيخ محمد صديق المنشاوى)	تجميل شوارع المدينة وتطوير الميادين بالمدينة (تجميل حديقة الشيخ محمد صديق المنشاوى)	300.00	المدينة	798.74	شركة الحصر ويحمد احمد عبد اللام	2021-05-20	2021-05-20	2021-06-20	800			100.00%	100%	تم الانتهاء
15	المنشأة	دراسات استشارية من مكاتب متخصصة وعمل دراسة جدوى لمشروع عمل 2 جدوى لمشروع عمل 2 مرسى وعبارة نيلية	دراسات استشارية من مكاتب متخصصة وعمل دراسة جدوى لمشروع عمل 2 جدوى لمشروع عمل 2 مرسى وعبارة نيلية	110	المدينة	110.00	معهد بحوث النيل	2021-02-16	2020-10-15	2021-02-28	110			100.00%	100%	تم الانتهاء وجرى استلام الدراسات
16	المنشأة	دراسات استشارية من مكاتب متخصصة وعمل دراسة جدوى لمشروع عمل كورنيش للنيل	دراسات استشارية من مكاتب متخصصة وعمل دراسة جدوى لمشروع عمل كورنيش للنيل	10.00	المدينة	150.00	معهد بحوث النيل	2020-10-01	2020-10-15	2021-02-28	150			100.00%	100%	تم الانتهاء وجرى استلام الدراسات
17	المنشأة	تدعيم كافة قرى المركز والمدينة بمياه الشرب (المدينة-الدويرات-اولادعلي)	تدعيم كافة قرى المركز والمدينة بمياه الشرب (المدينة-الدويرات-اولادعلي)	100.00	المدينة والغرى	5.395.722	شركة المياه	2020-10-27	2020-12-31	2021-07-31	8000			66.00%	100%	جارى العمل
18	المنشأة	تدعيم طريق الحريزات الهامص 50م و10م بالمشمات - محول 200ك.ف.7 - ك سبك	تدعيم طريق الحريزات الهامص 50م و10م بالمشمات - محول 200ك.ف.7 - ك سبك	50	الزوك الغربية	999.98	شركة الكهرباء	15/1/2021	15/1/2021	30/6/2021	1000			10.00%	100%	جارى دفع المبلغ لشركة الكهرباء
19	المنشأة	احلال وتجديد شبكات مياه الشرب بالدويرات بطول 4 كم	احلال وتجديد شبكات مياه الشرب بالدويرات بطول 4 كم	100	الدويرات	800.00	شركة المياه	2020-07-20	2020-10-15	2021-02-28	800			100.00%	100%	تم الانتهاء
20	المنشأة	دعم منظومة اثارة الشوارع بالمدينة (مرحلة ثانية)	دعم منظومة اثارة الشوارع بالمدينة (مرحلة ثانية)	300	المدينة والغرى	1940.76.57	شركة الفهد + شركة بي ام	2020-11-24	2020-10-15	2021-06-30	1941			85.00%	100%	تم طلب باقى المبلغ من الديوان

الموقف التنفيذي للمادي والمالي لمشروعات خطة العام المالي 2021/2020م خلال الفترة من 1/1/2021 حتى 30/6/2021م

برامج التنمية العمرانية والتنمية الريفية والتنمية الحضرية

Table with 15 columns: م, المركز, اسم المشروع, وصف المشروع, عدد المستفيدين بالآلاف, موقع المشروع, قيمة التعاقد بالآلاف, اسم المقاول, تاريخ التعاقد, تاريخ بدء الأعمال, تاريخ نهي الأعمال, تمويل وزارة التخطيط (محافظة), تمويل وزارة التخطيط (مركز), منح الأداء, نسبة الإنجاز الفعلي %, نسبة ما تم صرفه %, مستوى تشغيل المشروع, ملاحظات. Rows include projects like 'شركة الكهرباء', 'قطاع توزيع كهرباء سوهاج', 'مركز جرجا', 'مدينة جرجا', 'مركز جرجا', etc.

يُعتمد  
السكرتير العام  
وكيل أول الوزارة  
عصام الدين الليثي

مدير وحدة التنفيذ  
د/ نجاة موكلي علي

أخصائي متابعة التنفيذ  
أحمد عبدالهادي محمود







الموقف التنفيذي للمادي والمالي لمشروعات خطة العام المالي 2021/2020م خلال الفترة من 1/1/2021 حتى 30/6/2021م

برنامج التنمية العمرانية والتنمية الريفية والتنمية الحضرية

م	المركز	اسم المشروع	وصف المشروع	عدد المستفيدين بالآلاف	موقع المشروع	قيمة التعاقد بالآلاف	اسم المقاول	تاريخ التعاقد	تاريخ بدء الأعمال	تاريخ نهي الأعمال	التمويل بالآلاف		المنصرف بالآلاف		ملاحظات
											تمويل وزارة التخطيط (محفظه)	تمويل وزارة التخطيط (مركز)	محفز	منح الأداء	
134	دار السلام	شراء ادوات ومهمات اثاره للخيام	شراء ادوات ومهمات اثاره ( 200 كشاف + 150 لمبه موفره +50 لمبه ليد + 50 لمبه صوديوم +50 دويل + 5 لفة سلك )	99.00	الخيام	900.00	شركة الشطفي	2020-12-08	2020-12-08	2021-03-08	900	900	900	100%	تم التنفيذ
135	دار السلام	توصيل الكهرباء للظهر الصحراوي لقرية نجوع مازن شرق	توصيل الكهرباء للظهر الصحراوي لقرية نجوع مازن شرق ( تركيب كابيل وعلبة اتصال ونهايه وكشك بالمحول قدره 1000 وكشك قدره 500		نجوع مازن	11778.00	شركة الكهرباء	2020-08-12	2020-11-01	2020-06-30	11778	11778		85.00%	تم التنفيذ
136	دار السلام	توصيل المياه للظهر الصحراوي لقرية نجوع مازن شرق	توصيل المياه للظهر الصحراوي لقرية نجوع مازن شرق ( تركيب مواسير بلاستيك 8 وقطع ومشتريات وكيمان وقطع اتصال وصمام هواء ومحابس زهر وغرف للمحابس )	57.00	نجوع مازن	3650.00	الجمعية التعاونية للانشاء والتعمير	2020-08-22	2021-02-23	2021-06-23	4413	1200		90.00%	جاري العمل
137	دار السلام	تجميل مداخل القرية سالم بحري	تجميل مداخل القرية تركيب بلدورات ودهان اعمدة خرسانية وتركيب بلاط (أرضه)	76.00	سالم بحري	85.00	شركة هارون للمقاولات	2020-09-23	2020-05-25	2020-10-23	100	85		100.00%	تم التنفيذ
138	دار السلام	تجميل مداخل القرية الخيام	تجميل مداخل القرية دهان واجهات وتركيب بلدورات ودهان اعمدة	100.00	الخيام	150.00	عبده نظير فكري	2020-09-14	2020-09-20	2020-10-14	150	150		100.00%	تم التنفيذ
139	دار السلام	تحويل خط مياه عاتق	تحويل خط مياه عاتق لتنفيذ محطة صرف ضمن المبادره	116.00	الوحدة المحلية	150.00	شركة مياه الشرب والصرف الصحي	2021-09-02	2021-02-09	2021-06-30	150	150		50.00%	تم الارتباط مع شركة المياه
140	دار السلام	توصيل مرفق الكهرباء	توصيل مرفق الكهرباء للمبنى الملحق ومطاط اولاد سالم وتوريد عدد 5 اعمدة اثاره بنجع هاشم	35.00	الوحدة المحلية	700.00	شركة الكهرباء	2021-09-02	2021-02-09	2021-06-30	730	700		50.00%	تم الارتباط مع شركة الكهرباء
141	البلينا	مد خدمة الصرف الصحي للامتدادات المستجدة بالمناطق المخدومة التي لها موفقات تنظيمية	فرعيات منفصلة باطوال مختلفة باجمال طول 5 كم اقطار من 200 مم الى 300 مم بمدينة البلينا		البلينا	2321.65	اولاد حداد للمقاولات	2021-01-04	2021-01-10	2021-06-10	5000	1263		60.00%	تم الارتباط مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي
142	البلينا	احلال وتجديد خطوط مياه الاسيستوس	استكمال احلال وتجديد خطوط مياه الاسيستوس بيمركز البلينا	500.00	البلينا	4238.42	حمدي سمير بهادر	2020-12-29	2021-01-05	2021-06-05	4500	3478		95.00%	تم الارتباط مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي
143	البلينا	تطوير وتجميل المدينة	استكمال تطوير وتجميل المدينة والعرق الرئيسي والقرى وتركيب بلاط التريلوك واعمال كهرباء ودهان اعمده وتركيب بلدوره	500.00	البلينا	925.00	سعودي	2021-04-24	2020-11-29	2021-01-12	1000	925		100.00%	تركيب بلدورات وبلاط التريلوك
144	البلينا	توريد ادوات ومهمات اثاره	توريد ادوات ومهمات اثاره وكشافات ليد بعدد 8 + 1000 لفة سلك +20 زراع حديد+600 لمبة موفره	500.00	البلينا	1000.00	الكتب العلمي	2021-04-24	2021-04-25	2021-05-24	1000	1000		100.00%	تم التنفيذ
145	البلينا	استكمال شبكات مشروع الصرف الصحي	استكمال شبكات مشروع الصرف الصحي ( بمناطق بني منصور والسماط ووبرديس ونجع ترك )	300.00	البلينا	2269.00	عابد عز	25/1/2021	2021-01-26	2021-06-25	4000	1170		75.00%	تم الارتباط مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي
146	البلينا	احلال وتجديد خطوط مياه اسيستوس	احلال وتجديد خطوط مياه اسيستوس الى بلاستيك قطر 8 بوصه عرابه ابيدوس	150.00	عرابه ابيدوس	445.60	صلاح ابوفيق محمد	2020-12-28	2020-12-30	2021-03-30	500	510		100.00%	تم الارتباط مع شركة المياه
147	البلينا	احلال وتجديد خطوط مياه اسيستوس الى بلاستيك	احلال وتجديد خطوط مياه الى بلاستيك قطر 8 بوصه الحرجه بالقرعان	150.00	عرابه ابيدوس	419.10	الجمعية التعاونية بجبهنة	2021-01-17	2021-01-17	2021-04-26	500	419		100.00%	جاري سداد التأمين
148	البلينا	توصيل المياه للمناطق المحرومه	توصيل المياه للمناطق المحرومه بقرية الباسكية	150.00	اولاد عليو	421.30	حمدي سمير بهادر	2021-01-13	2021-01-17	2021-04-17	500	421		100.00%	تم الارتباط مع شركة المياه
149	البلينا	توريد ادوات ومهمات اثاره لبرديس	توريد ادوات ومهمات اثاره وكشافات ليد بعدد 8 + 500 لفة سلك +20 زراع حديد+600 لمبة موفره	200.00	برديس	1000.00	الكتب العلمي	2021-04-24	2021-04-25	2021-05-24	1000	1000		100.00%	تم التنفيذ
150	البلينا	توريد ادوات ومهمات اثاره اولاد عليو	توريد ادوات ومهمات اثاره وكشافات ليد بعدد 8 + 500 لفة سلك +20 زراع حديد+600 لمبة موفره	150.00	اولاد عليو	1000.00	الكتب العلمي	2021-04-24	2021-04-25	2021-05-24	1000	1000		100.00%	تم التنفيذ
151	البلينا	توريد ادوات ومهمات اثاره بني حميل	توريد ادوات ومهمات اثاره وكشافات ليد بعدد 8 + 500 لفة سلك +20 زراع حديد+600 لمبة موفره	500.00	بني حميل	270.00	الهيثم	2021-04-24	2021-04-25	2021-05-24	500	270		100.00%	تم التنفيذ + نشر واطلاق
152	البلينا	توريد ادوات ومهمات اثاره عرابه ابيدوس	توريد ادوات ومهمات اثاره وكشافات ليد بعدد 8 + 500 لفة سلك +20 زراع حديد+600 لمبة موفره	500.00	عرابه ابيدوس	500.00	عرابه ابيدوس	2021-04-24	2021-04-25	2021-05-24	500	500		100.00%	تم التنفيذ
153	البلينا	اثاره طريق مقابر عرابه ابيدوس	اثاره طريق مقابر عرابه ابيدوس 15 عمود	500.00	عرابه ابيدوس	150	شركة الكهرباء	2020-01-07	2020-01-07	30/6/2021	150	38		50.00%	تم الارتباط مع قطاع توزيع الكهرباء
154	البلينا	اثاره طريق مدخل الخرسي قبلي بجوار مقابر المسلمين 1 عمود	اثاره طريق بجوار مقابر المسلمين بالكوم 1 عمود	500.00	اولاد عليو	10	شركة الكهرباء	2020-01-07	2020-01-07	30/6/2021	10	3		50.00%	تم الارتباط مع قطاع توزيع الكهرباء
155	البلينا	اثاره طريق مقابر العلاج سياله السبعه بالحجز	اثاره طريق سياله السبعه بالحجز 4 اعمده	200.00	اولاد عليو	50	شركة الكهرباء	2020-01-07	2020-01-07	30/6/2021	50	13		50.00%	تم الارتباط مع قطاع توزيع الكهرباء
156	البلينا	اثاره طريق مقابرالسلاماني	اثاره طريق مقابرالسلاماني 42عامود	150.00	عرابه ابيدوس	600	شركة الكهرباء	2020-01-07	2020-01-07	30/6/2021	600	150		50.00%	تم الارتباط مع قطاع توزيع الكهرباء
157	البلينا	اثاره طريق الصحراوي بالغابات	اثاره طريق عبد الباسط سافيه ابو سقير 3 اعمده	200.00	عرابه ابيدوس	50	شركة الكهرباء	2020-01-07	2020-01-07	30/6/2021	50	13		50.00%	تم الارتباط مع قطاع توزيع الكهرباء
158	البلينا	اثاره طريق جبانه الشيخ محمد	اثاره طريق جبانه الشيخ محمد 10 اعمده بالغابات	300.00	عرابه ابيدوس	120	شركة الكهرباء	2020-01-07	2020-01-07	30/6/2021	120	30		50.00%	تم الارتباط مع قطاع توزيع الكهرباء
159	البلينا	اثاره طريق مقابر الغابات	اثاره طريق مقابر الغابات غرب مركز شباب القرية 20 عمود عرابه ابيدوس	50.00	عرابه ابيدوس	200	شركة الكهرباء	2020-01-07	2020-01-07	30/6/2021	200	50		50.00%	تم الارتباط مع قطاع توزيع الكهرباء
160	البلينا	اثاره طريق جبانه العلاونه	اثاره طريق جبانه العلاونه 20 عمود عرابه ابيدوس	50.00	عرابه ابيدوس	170	شركة الكهرباء	2020-01-07	2020-01-07	30/6/2021	170	43		50.00%	تم الارتباط مع قطاع توزيع الكهرباء
161	البلينا	اثاره طريق المره يعقوب حتى الشيخ بركه	اثاره طريق المره يعقوب حتى الشيخ بركه 30 عمود اولاد عليو	100.00	اولاد عليو	200	شركة الكهرباء	2020-01-07	2020-01-07	30/6/2021	200	50		50.00%	تم الارتباط مع قطاع توزيع الكهرباء



الموقف التنفيذي للمادي والمالي لمشروعات خطة العام المالي 2021/2020م خلال الفترة من 1/1/2021 حتى 30/6/2021م

م	المركز	اسم المشروع	وصف المشروع	عدد المستفيدين بالآلاف	موقع المشروع	قيمة التعاقد بالآلاف	اسم المقاول	تاريخ التعاقد	تاريخ بدء الأعمال	تاريخ نهي الأعمال	التمويل بالآلاف		المنصرف بالآلاف		ملاحظات
											تمويل وزارة التخطيط (محافظة)	تمويل وزارة التخطيط (مركز)	منح الأداء	منح الأداء	
162	البلينا	استكمال انارة طريق الحوامد	استكمال انارة طريق الحوامد 40عامود اولاد عليو	150.00	اولاد عليو	400	شركة الكهرباء	2020-01-07	2020-01-07	30/6/2021	400	100	50.00%	25%	تم الارتباط مع قطاع توزيع الكهرباء
163	البلينا	تغيير محول نجع احمد خليفه بالغنيميه	تغيير محول نجع احمد خليفه بالغنيميه من معلق الى كشك بني حميل	100.00	بني حميل	600	شركة الكهرباء	2020-01-07	2020-01-07	30/6/2021	600	150	50.00%	25%	تم الارتباط مع قطاع توزيع الكهرباء
164	البلينا	تغيير محول نجع العوارى الغربى	تغيير محول نجع العوارى الغربى من جهد 300 الى 500 زرابى بريخيل	100.00	بني حميل	550	شركة الكهرباء	2020-01-07	2020-01-07	30/6/2021	550	138	50.00%	25%	تم الارتباط مع قطاع توزيع الكهرباء
165	طهطا	شراء ادوات انارة للمدينة	شراء عدد 2000 لمبة + كونترات وقواطع	250.00	طهطا	750.00	شركة الجوهره والسويدى	1/11/2020	2020-12-29	30/2/2021	800	800	100.00%	100%	تم التنفيذ
166	طهطا	إستكمال مدخل الإشتراكيه البحرى	إستكمال مدخل الإشتراكيه البحرى اعمال تجميل	250.00	طهطا	1230.00	إمانيوس سمير سمعى	2020-12-16	2020-12-16	2021-06-30	1230	1230	100.00%	100%	تم التنفيذ
167	طهطا	تطوير موقف نزلة القاضي	عمل تندات صباح وأرضيات	100.00	نزلة القاضي	161.00	محمد السيد عبدالرؤف	2020-11-08	2020-11-09	2021-02-01	161	75	100.00%	50%	تم التنفيذ
168	طهطا	توريد تركيب عدد 40 عامود جهد منخفض بالمشمات	توريد تركيب عدد 40 عامود جهد منخفض بالمشمات بنزلة القاضي	70.00	نزلة القاضي	350.00	شركة الكهرباء	2020-07-19	2020-10-01	2021-06-30	350	350	80.00%	100%	تم التنفيذ
169	طهطا	شراء ادوات انارة لنزلة القاضي	شراء ادوات انارة بعدد 3000 لمبة + كونترات + قواطع	100.00	نزلة القاضي	750.00	محمد السيد عبدالرؤف	2020-12-29	2020-12-29	30/2/2021	775	775	100.00%	100%	تم التنفيذ
170	طهطا	إنشاء سور لجراج الوحدة المحلية	إنشاء سور لجراج الوحدة المحلية لنزلة القاضي	5.00	نزلة القاضي	181.00	صبرى سعد الدين	2021-03-20	2021-03-25	2021-06-30	280	97	100.00%	50%	تم التنفيذ
171	طهطا	شراء ادوات انارة الصوامع غرب	شراء ادوات انارة الصوامع غرب بعدد 3000 لمبة	250.00	الصوامع غرب	700.00	شركة الجوهره والسويدى	2020-12-20	2020-12-29	30/2/2021	715	715	100.00%	100%	تم التنفيذ
172	طهطا	توريد وتركيب عامود هيكلية	توريد وتركيب عامود هيكلية صلاحيه عبدالحارث بالصوامع غرب	350.00	الصوامع غرب	35.00	شركة الكهرباء	2020-07-19	2020-10-01	2021-06-30	35	35	100.00%	100%	تم التنفيذ
173	طهطا	شراء ادوات انارة بنجا	شراء ادوات انارة بنجا بعدد 60 كشاف + 1000 لمبة	350.00	بنجا	380.00	شركة الجوهره والسويدى	2020-12-20	2020-12-29	30/2/2021	400	400	100.00%	100%	تم التنفيذ
174	طهطا	إنشاء وتطوير مداخل القرى	إنشاء وتطوير مداخل قرية الصفحة	70.00	الصفحة	504.00	منى مصطفى	2020-12-21	2020-12-21	2021-03-30	571	400	100.00%	70%	تم التنفيذ
175	طهطا	شراء ادوات انارة لقرية الصفحة	شراء ادوات انارة عدد 200 كشاف	35.00	الصفحة	200.00	شركة الجوهره والسويدى	2020-12-20	2020-12-29	30/2/2021	200	200	0.00%	100%	تم التنفيذ
176	طهطا	شراء ادوات انارة شطورة	شراء ادوات انارة شطورة بعدد 100 كشاف + 300 لمبة	10.00	شطورة	675.00	شركة الجوهره والسويدى	2020-12-20	2020-12-29	30/2/2021	700	700	100.00%	100%	تم التنفيذ
177	طهطا	تطوير مدخل الوحدة المحلية	تطوير مدخل الوحدة المحلية قرية شطورة	15.00	شطورة	86.00	محمد السيد عبدالرؤف	2020-11-09	2020-11-06	2021-01-06	100	24	100.00%	30%	تم التنفيذ
178	طهطا	إنشاء مدخل قرية السوالم	إنشاء مدخل قرية السوالم واعمال تجميل	10.00	شطورة	179.00	نبيل محمد سليمان	2020-12-21	2020-12-21	2021-03-30	180	181	100.00%	100%	تم التنفيذ
179	طهطا	تنفيذ شبكات مياة بمجلس قروي شطورة	تغير مواسير اسبستس الى بلاستيك بمجلس قروي شطورة	10.00	شطورة	1000.00	مكتب التوحيد للمقولات الاعمومية	2020-11-01	2020-11-01	2021-06-30	1000	200	10.00%	20%	تم التنفيذ
180	طهطا	تنفيذ شبكات مياة بمجلس قروي الصفحة	تغير مواسير اسبستس الى بلاستيك بمجلس قروي الصفحة	35.00	الصفحة	666.30	الجمعية التعاونية للإشياء والتعمير بسوهاج	2020-12-24	2020-12-24	2021-03-24	1000	1000	100.00%	65%	تم التنفيذ
181	طهطا	تطوير مدخل شطورة البحرى	تطوير مدخل شطورة البحرى	35.00	نعم	69.00	حندي عبدالعظيم محمد	2021-04-15	2021-04-15	2021-06-30	102	102	100.00%	100%	تم التنفيذ
182	طهطا	تطوير مبنى الوحدة	تطوير مبنى الوحدة المحلية لقرية الصفحة	20.00	نعم	227.00	منى مصطفى	2021-04-15	2021-04-15	2021-06-30	229	0	100.00%	0%	تم التنفيذ
183	طهطا	تطوير الإذاعة المحلية لشطورة	تطوير الإذاعة المحلية لشطورة (سلاك + ترنس + بونت اذاعه كونتاكور + قاطع تيار + ماكينة اذاعه )	120.00	شطورة		الوحدة المحلية	2020-10-01	2020-10-01	30/6/2021	250	250	100.00%	100%	تم الاستلام الابتدائي
1	الديوان	تدبير مصرف ضوئدار بطول 400م	عمل دعم حجرى لشاطيء المصرف وذلك ببناها بمونة الاسمنت	25000	أخميم		مديرية الطرق	2020-05-01	2020-05-01	30/6/2021	500	500	100%	100%	مشروعات خطة العام المالي 2019/2020
2	الديوان	توصيل الصرف الصحي لقرية المعامده القبليه	عمل محطة رفع من اعمال خرسة وكهرباء وتركيب طلمبات وشبكات للصرف الصحي بالشوارع	30000	مركز سوهاج	10000	تم تنفيذ الرسومات والتصميمات	04/02/2020	09/01/2020	08/30/2021	10000	10000	100%	100%	مشروعات خطة العام المالي 2019/2020
3	الديوان	تطوير ميدان الشبان المسلمين	تطوير ميدان الشبان المسلمين	558243	حي شرق	500	الاسكن	04/02/2020	04/16/2020	06/30/2020	500	500	100%	100%	مشروعات خطة العام المالي 2019/2020



الموقف التنفيذي للمادي والمالي لمشروعات خطة العام المالي 2021/2020م خلال الفترة من 1/1/2021 حتى 30/6/2021م

م	المركز	اسم المشروع	وصف المشروع	عدد المستفيدين بالآلاف	موقع المشروع	قيمة التعاقد بالآلاف	اسم المقاول	تاريخ التعاقد	تاريخ بدء الأعمال	تاريخ نهي الأعمال	التمويل بالآلاف		التصرف بالآلاف		ملاحظات
											تمويل وزارة التخطيط (محافظة)	تمويل وزارة الموارد المائية والري	مضى	منح الأداء	
4	الديوان	أنارة ورصف ومباني غير سكنية بمقابر الكوثر	أنارة ورصف ومباني غير سكنية بمقابر الكوثر	50000	حي الكوثر	2500	جهاز الخدمة الوطنية	11/02/2020	11/02/2020	05/30/2020	2500	2500	100%	100%	مشروعات خطة العام المالي 2019/2020
5	الديوان	شراء أعمدة جهد منخفض 350/8 بالمشمطات كامل حتى الدهان وكابلات جهد متوسط	شراء أعمدة جهد منخفض 350/8 بالمشمطات كامل حتى الدهان وكابلات جهد متوسط			750	قطاع الكهرباء	10/01/2020	01/10/2020	30/3/2021	638	750	85%	100%	مشروعات خطة العام المالي 2019/2020
6	الديوان	انشاء ابار ارتوازية بالمناطق الساخنة بمحطة البطاخ الجديدة	ثق وحفر بئر توريد وتركيب ( ( مواسير سادة بطول 42م/ط ومواسير مصافي بطول 36م/ط ومواسير سادة بطول 2 م/ط ) - توريد وتركيب وحدة رفع ) بمحطة البطاخ الجديدة	12500	المراغة	909.7	جمال عبد المنعم الحجر	03/29/2020	03/29/2020	10/15/2020	582	582	100%	100%	مشروعات خطة العام المالي 2019/2020
7	الديوان	انشاء ابار ارتوازية بالمناطق الساخنة بمحطة مياه بناويط الارتوازي	ثق وحفر بئر توريد وتركيب ( ( مواسير سادة بطول 42م/ط ومواسير مصافي بطول 36م/ط ومواسير سادة بطول 2 م/ط ) - توريد وتركيب وحدة رفع ) بمحطة مياه بناويط الارتوازي	12500	المراغة	909.7	شركة مياه الشرب والصرف الصحي	03/23/2020	03/29/2020	10/15/2020	578	578	100%	100%	مشروعات خطة العام المالي 2019/2020
8	الديوان	استكمال مشروع الصرف الصحي لمنطقة نجع البير القبلي ( البير الابيض )	توريد وتركيب مواسير قطر اسمي 200 مم بطول 2482م/ط - مواسير قطر 250 مم بطول 410م/ط اعمال حفر ومد لمواسير بي لي سي واعمال لحام		سوهاج	3300	شركة مياه الشرب والصرف الصحي	03/23/2020	21-3-2019	08/29/2020	10000	10000	100%	100%	مشروعات خطة العام المالي 2019/2020
9	الديوان	انشاء ابار ارتوازية كاملة بالمناطق الساخنة بمحطة مياه روافع القصير	توريد وتركيب ( ( مواسير سادة بطول 42م/ط ومواسير مصافي بطول 36م/ط ومواسير سادة بطول 2 م/ط ) - توريد وتركيب وحدة رفع ) بمحطة مياه روافع القصير	7000	مركز سوهاج	2176	جمال عبد المنعم الحجر	09/10/2019	05/31/2020	10/31/2020	560	560	100%	100%	مشروعات خطة العام المالي 2019/2020
10	الديوان	انشاء ابار ارتوازية كاملة بالمناطق الساخنة بمحطة مياه بشار الكرماتية	توريد وتركيب ( ( مواسير سادة بطول 42م/ط ومواسير مصافي بطول 36م/ط ومواسير سادة بطول 2 م/ط ) - توريد وتركيب وحدة رفع ) بمحطة مياه بشار الكرماتية	7000	مركز سوهاج	2176	ابو الفيل عبد الحليم	08/30/2019	05/31/2020	10/31/2020	560	560	100%	100%	مشروعات خطة العام المالي 2019/2020
11	الديوان	انشاء ابار ارتوازية كاملة بالمناطق الساخنة بمحطة مياه بني زار	توريد وتركيب ( ( مواسير سادة بطول 42م/ط ومواسير مصافي بطول 36م/ط ومواسير سادة بطول 2 م/ط ) - توريد وتركيب وحدة رفع ) بمحطة مياه بني زار	7000	مركز سوهاج	2176	ابو الفيل عبد الحليم	01/13/2020	05/31/2020	10/31/2020	560	560	100%	100%	مشروعات خطة العام المالي 2019/2020
12	الديوان	انشاء ابار ارتوازية كاملة بالمناطق الساخنة بمحطة مياه عراية ابو الذهب	توريد وتركيب ( ( مواسير سادة بطول 42م/ط ومواسير مصافي بطول 36م/ط ومواسير سادة بطول 2 م/ط ) - توريد وتركيب وحدة رفع ) بمحطة مياه عراية ابو الذهب	7000	مركز سوهاج	2176	ابو الفيل عبد الحليم	02/05/2020	05/31/2020	10/31/2020	560	560	20%	100%	مشروعات خطة العام المالي 2019/2020
13	الديوان	انشاء ابار ارتوازية كاملة بالمناطق الساخنة بمحطة مياه اولاد عزاز الارتوازي	توريد وتركيب ( ( مواسير سادة بطول 42م/ط ومواسير مصافي بطول 36م/ط ومواسير سادة بطول 2 م/ط ) - توريد وتركيب وحدة رفع ) بمحطة مياه اولاد عزاز الارتوازي	7000	مركز سوهاج	2176	ابو الفيل عبد الحليم	01/19/2020	05/31/2020	10/31/2020	560	560	100%	100%	مشروعات خطة العام المالي 2019/2020
14	الديوان	استكمال مشروع الصرف الصحي لقريه الصلعا بمركز سوهاج	توريد وتركيب مواسير قطر اسمي 225 مم بطول 4585 م/ط - مواسير قطر 280 مم بطول 1025 م/ط - مواسير قطر 315 مم بطول 289 م/ط	10000	الصلعا	14,444,675	رشدي ثببت شوقه	01/19/2020	2020/5/19	03/26/2021	20000	20000	100%	100%	مشروعات خطة العام المالي 2019/2020
15	الديوان	تطوير وتاهيل مزرعة العربات	غرف المحابس للخط الرئيسي - غرف المحابس للخطوط الفرعية - اعمال زراعه الثبات - مظله الطلمبات والقفلار - خزان تجميع مياه الري - كشك لعدد (2) محول - خزان التحليل - مبنى توليد الكهرباء - عدد (2) كشك محول لزوم معالجة محطه المعالجة - اعمال كهروميكانيكيه	29315	عراية ابودهب سوهاج	60,520,991	الجمعية التعاونية لتاسان سوهاج	01/19/2020	07/05/2020	11/23/2021	86500	42,969,904	71%	75%	مشروعات خطة العام المالي 2019/2020
16	الديوان	استكمال مشروع الصرف الصحي بقري الكوامل واولاد غريب والهجارسة للمناطق المستجدة	توريد وتركيب مواسير قطر 160مم بطول 1036م/ط - توريد وتركيب مواسير قطر 200مم بطول 7190م/ط	11000	مركز سوهاج	9636	شركة مياه الشرب	01/19/2020	11/7/2019	2020/ 10/ 10	16000	16000	100%	100%	مشروعات خطة العام المالي 2019/2020
17	المنشاه	تنظيف ترعة امام مدرسة جزيرة اولاد حمزة بطول 250م	عمل تطهير للترعة وانشاء جدران خرسانية ثم صب سقف خرساني ثم التسوية	10	المنشاه	2700	رى سوهاج	15/11/2020	15/11/2020	15/5/2021	2500	2500	100%	100%	مشروعات خطة العام المالي 2019/2020
18	المنشاه	انشاء ابار ارتوازية كاملة بالمناطق الساخنة بمحطة (عراية مياه الشاولة الارتوازي)	ثق وحفر ابار وتوريد وتركيب ( مواسير سادة بطول 42م/ط ومواسير مصافي بطول 36م/ط ومواسير سادة بطول 2 م/ط ) - توريد وتركيب وحدة رفع بمحطة مياه الشاولة	10000	المنشاه	1673	جمال عبد المنعم الحجر	03/24/2020	2020/3/30	11/25/2020	575	575	100%	100%	مشروعات خطة العام المالي 2019/2020
19	المنشاه	انشاء ابار ارتوازية كاملة بالمناطق الساخنة بمحطة (بمحطة مياه طوخ القفالي)	ثق وحفر ابار وتوريد وتركيب ( مواسير سادة بطول 42م/ط ومواسير مصافي بطول 36م/ط ومواسير سادة بطول 2 م/ط ) - توريد وتركيب وحدة رفع ( بمحطة مياه طوخ القفالي)	10000	المنشاه	1673	جمال عبد المنعم الحجر	2020/3/30	2020/3/30	11/25/2020	575	575	100%	100%	مشروعات خطة العام المالي 2019/2020
20	المنشاه	انشاء ابار ارتوازية كاملة بالمناطق الساخنة بمحطة مياه اولاد علي باولاد حمزة الارتوازي	ثق وحفر ابار وتوريد وتركيب ( مواسير سادة بطول 42م/ط ومواسير مصافي بطول 36م/ط ومواسير سادة بطول 2 م/ط ) - توريد وتركيب وحدة رفع ( بمحطة مياه اولاد علي باولاد حمزة الارتوازي)	10000	المنشاه	1673	جمال عبد المنعم الحجر	2020/3/30	2020/3/30	11/25/2020	575	575	100%	100%	مشروعات خطة العام المالي 2019/2020

السكرتير العام  
وكيل اول الوزارة  
عصام الدين الليثي  
النواء / عصام الدين الليثي

مدير وحدة التنفيذ  
د/ نجاة موسى علي

اخصائي متابعة التنفيذ  
احمد عبدالهادي محمود



الموقف التنفيذي للمادي والمالي لمشروعات خطة العام المالي 2021/2020م خلال الفترة من 1/1/2021 حتى 30/6/2021م

برنامج التنمية العمرانية والتنمية الريفية والتنمية الحضرية

م	المركز	اسم المشروع	وصف المشروع	عدد المستفيدين بالآلاف	موقع المشروع	قيمة التعاقد بالآلاف	اسم المقاول	تاريخ التعاقد	تاريخ بدء الأعمال	تاريخ نهي الأعمال	التمويل بالآلاف		التنصيف بالآلاف		ملاحظات		
											تمويل وزارة التخطيط (محافظة)	تمويل وزارة التخطيط (مركز)	تمويل منحة	منح الأداء		نسبة الإنجاز الفعلي %	نسبة ما تم صرفه %
21	المنشاء	انشاء ابار ارتوازية كاملة بالمناطق الساخنة بمحطة مياه اولاد علي كوم بدار الارتوازي	فق وحفر ابار توريد وتركيب (( مواسير سادة بطول 42م/ط ومواسير مصافي بطول 36م/ط ومواسير سادة بطول 2 م/ط) - توريد وتركيب وحدة رفع ) بمحطة مياه اولاد علي كوم بدار الارتوازي	10000	المنشاء	10000	جمال عبد المنعم الحجر	2020/3/30	2020/3/30	11/25/2020		575		100%	100%	مشروعات خطة العام المالي 2019/2020	
22	البينا	تطوير وتجميل المدينة والطرق الرئيسية	توريد وتركيب اعمدة البردة واسلاك كهربية ولمبات اضاءة	300	البينا	498	اشرف	03/30/2020	02/05/2020	05/04/2020			1200		100%	100%	مشروعات خطة العام المالي 2019/2020
23	البينا	توريد كشاف ليد	توريد وتركيب اعمدة البردة واسلاك كهربية ولمبات اضاءة	500	البينا	1795	قطاع الكهرباء	09/08/2019	01/19/2020	03/18/2020			1800		100%	100%	مشروعات خطة العام المالي 2019/2020
24	البينا	التره طريق العجمي تمه ناصر بالساحل قبلي من الناحية القبليه والغربي 45 عمود	توريد وتركيب اعمدة البردة واسلاك كهربية ولمبات اضاءة	200	البينا	630	قطاع الكهرباء	01/03/2020	12/01/2019	06/30/2020			630		100%	100%	مشروعات خطة العام المالي 2019/2020
25	البينا	التره طريق طراد النيل من المعصره حتى مقابر نجع العرب والشيخ سعيد 40 عمود	توريد وتركيب اعمدة البردة واسلاك كهربية ولمبات اضاءة	400	البينا	1000	قطاع الكهرباء	01/03/2020	12/01/2019	06/30/2020			1000		100%	100%	مشروعات خطة العام المالي 2019/2020
26	البينا	انخفاض اسلاك الضغط العالي ومحول كهرباء بالساحل قبلي ونجع ام الطبول	توريد وتركيب اعمدة البردة واسلاك كهربية ولمبات اضاءة	300	البينا	825	قطاع الكهرباء	01/03/2020	12/01/2019	06/30/2020			825		100%	100%	مشروعات خطة العام المالي 2019/2020
27	البينا	شراء 2 لودر مفصلي	شراء 2 لودر مفصلي	150	البينا	2840	شركه هيونداي	01/03/2020	06/02/2020	07/03/2020			5695		100%	100%	مشروعات خطة العام المالي 2019/2020
28	البينا	عمرات جسيمة	عمرات جسيمة	250	البينا	285	الشركه المصريه	01/03/2020	03/01/2021	30/6/2021			200		100%	100%	مشروعات خطة العام المالي 2019/2020
29	البينا	عمل تجهيزه مكبس بالحاويات	عمل تجهيزه مكبس بالحاويات			300	الشركه الوطنيه	01/03/2020	03/01/2021	30/6/2021			300		100%	100%	مشروعات خطة العام المالي 2019/2020
30	البينا	انشاء ابار ارتوازية كاملة بالمناطق الساخنة بمحطة مياه يعقوب	توريد وتركيب (( مواسير سادة بطول 42م/ط ومواسير مصافي بطول 36م/ط ومواسير سادة بطول 2 م/ط) - توريد وتركيب وحدة رفع ) بمحطة مياه يعقوب	10000	البينا		شركة مياه الشرب	01/03/2020	04/29/2020	08/29/2020			700		100%	100%	مشروعات خطة العام المالي 2019/2020
31	البينا	انشاء ابار ارتوازية كاملة بالمناطق الساخنة بمحطة مياه عرابه ابيدوس	توريد وتركيب (( مواسير سادة بطول 42م/ط ومواسير مصافي بطول 36م/ط ومواسير سادة بطول 2 م/ط) - توريد وتركيب وحدة رفع ) بمحطة مياه عرابه ابيدوس	10000	البينا		شركة مياه الشرب	01/03/2020	04/29/2020	08/29/2020			700		100%	100%	مشروعات خطة العام المالي 2019/2020
32	البينا	انشاء ابار ارتوازية كاملة بالمناطق الساخنة بمحطة مياه بني حميل القديمة	توريد وتركيب (( مواسير سادة بطول 42م/ط ومواسير مصافي بطول 36م/ط ومواسير سادة بطول 2 م/ط) - توريد وتركيب وحدة رفع ) بمحطة مياه بني حميل القديمة	10000	البينا	2131	شركة مياه الشرب	04/29/2020	04/29/2020	08/29/2020			700	2131	100%	100%	مشروعات خطة العام المالي 2019/2020
33	البينا	انشاء ابار ارتوازية كاملة بالمناطق الساخنة بمحطة مياه العوكليه	توريد وتركيب (( مواسير سادة بطول 42م/ط ومواسير مصافي بطول 36م/ط ومواسير سادة بطول 2 م/ط) - توريد وتركيب وحدة رفع ) بمحطة مياه العوكليه	10000	البينا		شركة مياه الشرب	04/29/2020	04/29/2020	08/29/2020			700		100%	100%	مشروعات خطة العام المالي 2019/2020
34	البينا	احلال وتجديد شبكات مياه الشرب الاسبستوس القديمه	توريد وتركيب مواسير بلاستيك قطر 4" بطول 300م/ط - مواسير بلاستيك قطر 6" بطول 8500م/ط - مواسير بلاستيك قطر 8" بطول 1200 م/ط - مواسير بلاستيك قطر 10" بطول 1400 م/ط - مواسير بلاستيك قطر 12" بطول 1500م/ط	75000	جميع الوحدات البينا		شركة مياه الشرب	04/29/2020	04/29/2020	08/29/2020			10000		100%	100%	مشروعات خطة العام المالي 2019/2020
35	البينا	توصيل خطوط مياه للمناطق المحرومة التي لها موافقات تنظيمية (داخل الحيز )	توريد وتركيب مواسير بلاستيك قطر 4" بطول 5000 م/ط - قطر 6" بطول 1420 م/ط	11000	البينا	2000	شركة مياه الشرب	04/29/2020	04/29/2020	08/29/2020			2000		100%	100%	مشروعات خطة العام المالي 2019/2020
36	دار السلام	احلال وتجديد شبكات المياه المدينة	توريد وتركيب (مواسير بلاستيك قطر 6" بطول 8000 م/ط - مواسير بلاستيك قطر 4" بطول 240م/ط)	34757	دار السلام	2463.411	شركة مياه الشرب والصرف الصحي	03/15/2020	2020/4/29	08/29/2020			1900		100%	100.0%	مشروعات خطة العام المالي 2019/2020
37	دار السلام	احلال وتجديد شبكات المياه بالزارة	توريد وتركيب مواسير بلاستيك قطر 4" بطول 350م/ط - قطر 6" بطول 2000 م/ط - قطر 8" بطول 2400م/ط	14402	دار السلام		شركة مياه الشرب والصرف الصحي		2020/4/29	08/29/2020			1100		100%	100.0%	مشروعات خطة العام المالي 2019/2020
38	دار السلام	احلال وتجديد شبكات المياه بالمدينة والتوايح	توريد وتركيب (مواسير بلاستيك قطر 6" بطول 8000 م/ط - مواسير بلاستيك قطر 4" بطول 240م/ط)	89599	دار السلام		شركة مياه الشرب والصرف الصحي	02/15/2020	2020/4/29	08/29/2020			500		100%	100%	مشروعات خطة العام المالي 2019/2020
39	دار السلام	احلال وتجديد شبكات المياه بالسلام	توريد وتركيب مواسير بلاستيك قطر 4" بطول 350م/ط - قطر 6" بطول 2000 م/ط - قطر 8" بطول 2400م/ط	38422	دار السلام		شركة مياه الشرب والصرف الصحي	02/15/2020	2020/4/29	08/29/2020			1000		0%	100.0%	مشروعات خطة العام المالي 2019/2020

يسلم  
السكرتير العام  
وكيل اول الوزارة  
التواء / عصام الدين الليثي



مدير وحدة التنفيذ  
د/ نجاة موسى علي

احصائي متابعة التنفيذ  
احمد عبدالهادي محمود

الموقف التنفيذي للمادي والمالي لمشروعات خطة العام المالي 2021/2020م خلال الفترة من 1/1/2021 حتى 30/6/2021م

برنامج التنمية العمرانية والتنمية الريفية والتنمية الحضرية

م	المركز	اسم المشروع	وصف المشروع	عدد المستفيدين بالآلاف	موقع المشروع	قيمة التعاقد بالآلاف	اسم المقاول	تاريخ التعاقد	تاريخ بدء الأعمال	تاريخ نهي الأعمال	التمويل بالآلاف		المنصرف بالآلاف		ملاحظات
											تمويل وزارة التخطيط (محافظة)	تمويل وزارة التخطيط (مركز)	تمويل منج الأداء	محل	
40	دار السلام	انشاء ابار ارتوازية كاملة بالمناطق الساخنة بمحطة مياه المشايخ	توريد وتركيب (( مواسير سادة بطول 42م/ط ومواسير مصافي بطول 36م/ط ومواسير سادة بطول 2 م/ط) - توريد وتركيب وحدة رفع ) بمحطة مياه المشايخ	10000	مركز دار السلام	1738	شركة مياه الشرب والصرف الصحي	05/19/2020	03/30/2020	07/30/2020	600	0	1738	0	مشروعات خطة العام المالي 2019/2020
41	دار السلام	انشاء ابار ارتوازية كاملة بالمناطق الساخنة بمحطة مياه مزانة شرق	توريد وتركيب (( مواسير سادة بطول 42م/ط ومواسير مصافي بطول 36م/ط ومواسير سادة بطول 2 م/ط) - توريد وتركيب وحدة رفع ) بمحطة مياه مزانة شرق	10000	مركز دار السلام	1738	شركة مياه الشرب والصرف الصحي	05/19/2020	03/30/2020	07/30/2020	600	0	1738	0	مشروعات خطة العام المالي 2019/2020
42	دار السلام	انشاء ابار ارتوازية كاملة بالمناطق الساخنة بمحطة مياه عرب العظيمات	توريد وتركيب (( مواسير سادة بطول 42م/ط ومواسير مصافي بطول 36م/ط ومواسير سادة بطول 2 م/ط) - توريد وتركيب وحدة رفع ) بمحطة مياه عرب العظيمات	10000	مركز دار السلام	1738	شركة مياه الشرب والصرف الصحي	05/19/2020	03/30/2020	07/30/2020	600	0	1738	0	مشروعات خطة العام المالي 2019/2020
43	دار السلام	احلال وتجديد شبكات الاسبوسنس (بالمدينة)	اعمال حفر ومد مواسير ولحامها واعادة الردم	34757	العدينه	1750	شركة مياه الشرب والصرف الصحي	05/19/2020	03/30/2020	07/30/2020	1750	0	1750	0	مشروعات خطة العام المالي 2019/2020
44	دار السلام	احلال وتجديد شبكات الاسبوسنس (وجميع القرى )	اعمال حفر ومد مواسير ولحامها واعادة الردم	380681	قرى المركز	1750	شركة مياه الشرب والصرف الصحي	05/19/2020	03/30/2020	07/30/2020	1750	0	1750	0	مشروعات خطة العام المالي 2019/2020
45	الخميم	دراسة جدوى مشروع إنشاء المرسي السياحي و كورنيش النيل بأخميم بطول 1.8 كم ودراسة إمكانية ربطه بالكورنيش الشرقي بسوهاج بطول 2 كم ليكون متنفس و ممشي آمن لجميع مواطني مركز أخميم و القرى التابعة	دراسة جدوى مشروع إنشاء المرسي السياحي و كورنيش النيل بأخميم بطول 1.8 كم ودراسة إمكانية ربطه بالكورنيش الشرقي بسوهاج بطول 2 كم ليكون متنفس و ممشي آمن لجميع مواطني مركز أخميم و القرى التابعة	455.695	الخميم	0	جاري اعداد الدراسات البيئية بمعرفة وحدة التنفيذ لدى مكتب استشاري متخصص	04/12/2020	04/12/2020	30/6/2021	600	0	0	0	مشروعات خطة العام المالي 2019/2020
46	الخميم	توصيل مرقي مياه الشرب من المصدر حتى مشروع تطوير المنطقة الأثرية بمقابر الحويش الأثرية	اعمال حفر ومد مواسير ولحامها واعادة الردم	200	الخميم	1200	شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج	04/12/2020	02/15/2020	05/14/2020	1200	0	1200	0	مشروعات خطة العام المالي 2019/2020
47	الخميم	توصيل مرقي الكهرباء من المصدر حتى مشروع تطوير المنطقة الأثرية بمقابر الحويش الأثرية	توصيل مرقي الكهرباء من المصدر حتى مشروع تطوير المنطقة الأثرية بمقابر الحويش الأثرية	200	الخميم	1217	قطاع توزيع كهرباء سوهاج	03/23/2020	23/3/2020	30/6/2021	1300	0	1217	0	مشروعات خطة العام المالي 2019/2020
48	الخميم	انشاء ابار ارتوازية كاملة بالمناطق الساخنة عدد 2 ابار بمحطات (عملية مياه الاحواية الارتوازي - عملية مياه العيساوية النقالي الجديدة )	اعمال حفر ودي بنر وتركيبات مواسير ولحام وصق مواسير	15	الكولة -الخميم	891	رشدي ثبت شودة	11/26/2019	03/29/2020	08/29/2020	1150	0	891	0	مشروعات خطة العام المالي 2019/2020
49	الخميم	مد خدمة الصرف الصحي للامتدادات العمرانية المستجدة بالمناطق المخدومة منطقة العربية والعرب	اعمال حفر ومد مواسير ولحامها واعادة الردم منطقة العربية والعرب	15	العربية والعرب	9874	صلاح ابو العيط	04/21/2020	05/29/2020	11/29/2020	7000	0	9874	0	مشروعات خطة العام المالي 2019/2020
50	الخميم	مد خدمة الصرف الصحي للامتدادات العمرانية المستجدة بالمناطق المخدومة في نجع فاضل	اعمال حفر ومد مواسير ولحامها واعادة الردم	15	نجع فاضل	9874	صلاح ابو العيط	10/24/2019	05/29/2020	11/29/2020	3045	0	9874	0	مشروعات خطة العام المالي 2019/2020
51	الخميم	مد خدمة الصرف الصحي للامتدادات العمرانية المستجدة بالمناطق المخدومة في نجع صفره	اعمال حفر ومد مواسير ولحامها واعادة الردم	15	نجع صفره	9874	صلاح ابو العيط	10/24/2019	05/29/2020	11/29/2020	400	0	9874	0	مشروعات خطة العام المالي 2019/2020
52	الخميم	مد خدمة الصرف الصحي للامتدادات العمرانية المستجدة بالمناطق المخدومة في منطقة الزبوت	اعمال حفر ومد مواسير ولحامها واعادة الردم	15	منطقة الزبوت	9874	صلاح ابو العيط	09/07/2019	05/29/2020	11/29/2020	1260	0	9874	0	مشروعات خطة العام المالي 2019/2020
53	الخميم	مد خدمة الصرف الصحي للامتدادات العمرانية المستجدة بالمناطق المخدومة في منطقة نجع خضر	اعمال حفر ومد مواسير ولحامها واعادة الردم	15	نجع خضر	9874	صلاح ابو العيط	12/31/2019	05/29/2020	11/29/2020	1400	0	9874	0	مشروعات خطة العام المالي 2019/2020
54	الخميم	مد خدمة الصرف الصحي للامتدادات العمرانية المستجدة بالمناطق المخدومة في نجع محروس	اعمال حفر ومد مواسير ولحامها واعادة الردم	15	نجع محروس	9874	صلاح ابو العيط	04/07/2020	05/29/2020	11/29/2020	525	0	9874	0	مشروعات خطة العام المالي 2019/2020
55	الخميم	مد خدمة الصرف الصحي للامتدادات العمرانية المستجدة بالمناطق المخدومة في منطقة السلخنة	اعمال حفر ومد مواسير ولحامها واعادة الردم	15	منطقة السلخنة	9874	صلاح ابو العيط	04/07/2020	05/29/2020	11/29/2020	1370	0	9874	0	مشروعات خطة العام المالي 2019/2020
56	الخميم	انشاء محطة مياه مطورة 90 ل/ث بقرية الصوامع شرق بأخميم	انشاء ماخذ مياه مياه وتركيب مواسير وطمبات سحب واعمال كهرباء وتنقية	52	نيدة - الخميم	80536	شركة سينترا للخدمات الهندسية	04/07/2020	12/16/2020	12/15/2021	50000	0	20134	0	مشروعات خطة العام المالي 2019/2020
57	جرجا	استكمال كورنيش ش الامام الشاطبي بمدينة جرجا بطول 750 م	عمل سور خرساني ودهانه ودعوة باعمال الكهرباء وعمل برودرات وارصفة	5	جرجا	1999.85	صفوت جابر	02/26/2020	01/28/2020	06/30/2020	2000	0	2000	0	مشروعات خطة العام المالي 2019/2020
58	جرجا	انشاء ابار ارتوازية كاملة بالمناطق الساخنة بمحطة مياه مزاتا والشيخ جبر	توريد وتركيب (( مواسير سادة بطول 42م/ط ومواسير مصافي بطول 36م/ط ومواسير سادة بطول 2 م/ط) - توريد وتركيب وحدة رفع ) بمحطة مياه مزاتا والشيخ جبر	8.75	جرجا		حمدي سمير نهار	04/01/2020	03/29/2020	08/29/2020	700	0		0	مشروعات خطة العام المالي 2019/2020

يعتمد  
السكترير العام  
وكيل اول الوزارة  
اللواء / عصام الدين الليثي



مدير وحدة التنفيذ  
د/ نجاة موسى علي

احصائي متابعة التنفيذ  
احمد عبدالهادي محمود

الموقف التنفيذي للمادي والمالي لمشروعات خطة العام المالي 2021/2020م خلال الفترة من 1/1/2021 حتى 30/6/2021م

برنامج التنمية العمرانية والتنمية الريفية والتنمية الحضرية

م	المركز	اسم المشروع	وصف المشروع	عدد المستفيدين بالآلاف	موقع المشروع	قيمة التعاقد بالآلاف	اسم المقاول	تاريخ التعاقد	تاريخ بدء الأعمال	تاريخ نهي الأعمال	التمويل بالآلاف			النسب		ملاحظات
											تمويل وزارة التخطيط (محافظة)	تمويل وزارة التخطيط (مركز)	تمويل منج الأداء	منح الأداء	نسبة الإنجاز الفعلي %	
59	جرجا	انشاء ابار ارتوازية كاملة بالمناطق الساخنة بمحطة مياه الإبهادية	توريد وتركيب (( مواسير سادة بطول 42م/ط و مواسير مصافي بطول 36م/ط و مواسير سادة بطول 2 م/ط) - توريد وتركيب وحدة رفع ) بمحطة مياه الإبهادية	8.75	جرجا	2082	حندي سمير بهادر	02/01/2020	03/29/2020	08/29/2020	700	0	2082	100%	100%	مشروعات خطة العام المالي 2019/2020
60	جرجا	انشاء ابار ارتوازية كاملة بالمناطق الساخنة بمحطة الرقافة	توريد وتركيب (( مواسير سادة بطول 42م/ط و مواسير مصافي بطول 36م/ط و مواسير سادة بطول 2 م/ط) - توريد وتركيب وحدة رفع ) بمحطة الرقافة	8.75	جرجا	2082	حندي سمير بهادر	02/15/2020	03/29/2020	08/29/2020	700	0	2082	100%	100%	مشروعات خطة العام المالي 2019/2020
61	جرجا	انشاء ابار ارتوازية كاملة بالمناطق الساخنة بمحطة بنيندار الشرقية	توريد وتركيب (( مواسير سادة بطول 42م/ط و مواسير مصافي بطول 36م/ط و مواسير سادة بطول 2 م/ط) - توريد وتركيب وحدة رفع ) بمحطة بنيندار الشرقية	8.75	جرجا	2082	حندي سمير بهادر	02/15/2020	03/29/2020	08/29/2020	700	0	2082	100%	100%	مشروعات خطة العام المالي 2019/2020
62	جرجا	انشاء محطة مياه مطورة ل90 ل/ث بقرية بيت علام بجرجا	انشاء محطة مياه مطورة ل90 ل/ث بقرية بيت علام بجرجا	49000	بيت علام - جرجا	50000	شركة مياه الشرب والصرف الصحي	02/15/2020	12/31/2020	12/30/2021	50000	0	9500	19%	25%	مشروعات خطة العام المالي 2019/2020
63	جهينة	تجميل مداخل وشوارع المدينة	اعمال دهانات وزرارة واعمال كهرباء	93000	جهينة	413	خليف احمد خليل (شركة الصنيع للمقاولات	02/15/2020	03/23/2020	09/18/2020	500	0	413	100%	100%	مشروعات خطة العام المالي 2019/2020
64	جهينة	انشاء ابار ارتوازية كاملة بالمناطق الساخنة بمحطة مياه الطليحات المكورة	توريد وتركيب (( مواسير سادة بطول 42م/ط و مواسير مصافي بطول 36م/ط و مواسير سادة بطول 2 م/ط) - توريد وتركيب وحدة رفع ) بمحطة مياه الطليحات المكورة	9667	جهينة	1302	الجمعية التعاونية للانشاء سوهاج	02/15/2020	07/05/2020	10/05/2020	572	0	1302	100%	100%	مشروعات خطة العام المالي 2019/2020
65	جهينة	انشاء ابار ارتوازية كاملة بالمناطق الساخنة بمحطة مياتي عيسى	توريد وتركيب (( مواسير سادة بطول 42م/ط و مواسير مصافي بطول 36م/ط و مواسير سادة بطول 2 م/ط) - توريد وتركيب وحدة رفع ) بمحطة مياتي عيسى	9667	جهينة	1302	الجمعية التعاونية للانشاء سوهاج	02/15/2020	07/05/2020	10/05/2020	572	0	1302	100%	100%	مشروعات خطة العام المالي 2019/2020
66	جهينة	انشاء ابار ارتوازية كاملة بالمناطق الساخنة بمحطة مياتي جهينة الرئيسية	توريد وتركيب (( مواسير سادة بطول 42م/ط و مواسير مصافي بطول 36م/ط و مواسير سادة بطول 2 م/ط) - توريد وتركيب وحدة رفع ) بمحطة مياتي جهينة الرئيسية	9667	جهينة	1302	الجمعية التعاونية للانشاء سوهاج	02/15/2020	07/05/2020	10/05/2020	572	0	1302	100%	100%	مشروعات خطة العام المالي 2019/2020
67	طما	شراء اعادة جهد منخفض 350/8 كامل حتى الدهان لون فضي + 1000 م كابلات جهد متوسط 3x70 2م	توريد وتركيب اعادة وكابلات حديثة	429116	طما	1500	عبد الرحمن علي محمد	12/01/2019	12/01/2019	05/15/2020	1500	1500	1500	100%	100%	مشروعات خطة العام المالي 2019/2020
68	طما	شراء عدد 1 لودر صغير	شراء عدد 1 لودر صغير	95667	طما	1840	المتحدة للتوريدات	15/1/2020	15/1/2020	30/6/2020	1840	1840	1840	100%	100%	مشروعات خطة العام المالي 2019/2020
69	طما	انشاء ابار ارتوازية كاملة بالمناطق الساخنة بمحطة الاغنة	فق وحفر بنر وتوريد وتركيب (( مواسير سادة بطول 42م/ط و مواسير مصافي بطول 36م/ط و مواسير سادة بطول 2 م/ط) - توريد وتركيب وحدة رفع ) بمحطة الاغنة	10560	طما	1253	جمال عبدالمنعم حجر	04/14/2020	04/14/2020	09/14/2020	572	0	1253	100%	100%	مشروعات خطة العام المالي 2019/2020
70	طما	انشاء ابار ارتوازية كاملة بالمناطق الساخنة بمحطة القرية بالدوير	فق وحفر بنر وتوريد وتركيب (( مواسير سادة بطول 42م/ط و مواسير مصافي بطول 36م/ط و مواسير سادة بطول 2 م/ط) - توريد وتركيب وحدة رفع ) بمحطة القرية بالدوير	10560	طما	576	جمال عبدالمنعم حجر	04/14/2020	04/14/2020	09/14/2020	576	576	576	100%	100%	مشروعات خطة العام المالي 2019/2020
71	طما	انشاء ابار ارتوازية كاملة بالمناطق الساخنة بمحطة ام دومة	فق وحفر بنر وتوريد وتركيب (( مواسير سادة بطول 42م/ط و مواسير مصافي بطول 36م/ط و مواسير سادة بطول 2 م/ط) - توريد وتركيب وحدة رفع ) بمحطة ام دومة	10560	طما	572	جمال عبدالمنعم حجر	04/14/2020	04/14/2020	09/14/2020	572	572	572	100%	100%	مشروعات خطة العام المالي 2019/2020
72	طهطا	تطوير الاداعة المحلية ومدتها لبقاى القرى	تطوير الاداعة المحلية ومدتها لبقاى القرى	350000	طهطا	149	شركة الكهرباء	02/15/2020	02/15/2020	06/30/2020	150	149	149	100%	100%	مشروعات خطة العام المالي 2019/2020
73	طهطا	استبدال خطي جهد متوسط امام العارة النهرية وماخذ المياه	توريد وتركيب اعادة التارة ولعيات واسلاك كهربية	10000	طهطا	950	أوتومستر للإستيراد والتصدير	05/01/2020	05/01/2020	06/30/2020	950	950	950	100%	100%	مشروعات خطة العام المالي 2019/2020
74	طهطا	انشاء ابار ارتوازية كاملة بالمناطق الساخنة بمحطة مياه الغزالندرية النقاى	فق وحفر بنر وتوريد وتركيب (( مواسير سادة بطول 42م/ط و مواسير مصافي بطول 36م/ط و مواسير سادة بطول 2 م/ط) - توريد وتركيب وحدة رفع ) بمحطة مياه الغزالندرية النقاى		طهطا	1503	الجمعية التعاونية بابوتيج	05/31/2020	05/31/2020	01/31/2021	576	0	1503	100%	100%	مشروعات خطة العام المالي 2019/2020
75	طهطا	انشاء ابار ارتوازية كاملة بالمناطق الساخنة بمحطة نجوع الصراصة غرب	فق وحفر بنر وتوريد وتركيب (( مواسير سادة بطول 42م/ط و مواسير مصافي بطول 36م/ط و مواسير سادة بطول 2 م/ط) - توريد وتركيب وحدة رفع ) بمحطة نجوع الصراصة غرب		طهطا	1503	الجمعية التعاونية بابوتيج	05/31/2020	05/31/2020	01/31/2021	572	0	1503	100%	100%	مشروعات خطة العام المالي 2019/2020
76	طهطا	انشاء ابار ارتوازية كاملة بالمناطق الساخنة بمحطة الصفيحة الارتوازي	فق وحفر بنر وتوريد وتركيب (( مواسير سادة بطول 42م/ط و مواسير مصافي بطول 36م/ط و مواسير سادة بطول 2 م/ط) - توريد وتركيب وحدة رفع ) بمحطة الصفيحة الارتوازي		طهطا	1503	الجمعية التعاونية بابوتيج	05/31/2020	05/31/2020	01/31/2021	572	0	1503	100%	100%	مشروعات خطة العام المالي 2019/2020

يعتمد  
السكرتير العام  
وكيل اول الوزارة  
اللواء / عصام الدين التتبي

مدير وحدة التنفيذ  
د/ نجاة موسى علي

احصائي متابعة التنفيذ  
احمد عبدالهادي محمود

الموقف التنفيذي للمادي والمالي لمشروعات خطة العام المالي 2021/2020م خلال الفترة من 1/1/2021 حتى 30/6/2021م

برنامج التنمية العمرانية والتنمية الريفية والتنمية الحضرية

م	المركز	اسم المشروع	وصف المشروع	عدد المستفيدين بالآلاف	موقع المشروع	قيمة التعاقد بالآلاف	اسم المقاول	تاريخ التعاقد	تاريخ بدء الأعمال	تاريخ نهي الأعمال	التمويل بالآلاف		المنصرف بالآلاف		ملاحظات				
											تمويل وزارة التخطيط (محافظة)	تمويل وزارة التخطيط (مركز)	محل	منح الأداء		نسبة الإنجاز الفعلي %	نسبة ما تم صرفه %		
1	سوهاج	الاعمال المطلوبة لمشروع معالجة الصرف الصحي بالهجراسة	تطوير وتأهيل مزرعة معالجة الهجراسة		سوهاج	27,064,708	الجمعية التعاونية بسوهاج	2019/07/10	10/7/2019	2020/03/09	49295		23,917,082	100%	88%	مشروعات خطة العام المالي 2017/2018			
2	سوهاج	الاعمال المطلوبة لمشروع معالجة الصرف الصحي بالهجراسة	إستكمال و تأهيل محطة معالجة الهجراسة وتنفيذ خط السبب النهائي لمصرف غرب سوهاج		سوهاج	43,017,930	الجمعية التعاونية بسوهاج	تم بتاريخ 1-5-2019	18-6-2019	2020/04/17			42,540,431	100%	99%	مشروعات خطة العام المالي 2017/2018			
3	سوهاج	إستكمال اعمال الصرف الصحي بقرية عرابية ابو الذهب	استكمال و تأهيل محطات الرفع و خطوط الطرد لقرى عرابية أبو الذهب	29315	سوهاج	16,982,228	حسن علام	تم بتاريخ 22-5-2019	28-5-2019	2020/5/27	22092		12,823,280	100%	76%	مشروعات خطة العام المالي 2017/2018			
4	سوهاج		تنفيذ شبكات الصرف الصحي (جزء اول) لقرية عرابية ابو الذهب					تم بتاريخ 3-11-2019	14-3-2019	2020/6/13						13,908,200	100%	91%	مشروعات خطة العام المالي 2017/2018
5	سوهاج		تنفيذ شبكات الصرف الصحي لقرية عرابية ابو الذهب - الجزء الثاني					تم بتاريخ 7-10-2019	21-8-2019	20-8-2020									74,177,964
6	سوهاج	الاعمال المطلوبة لمعالجة الصرف الصحي بقرية عرابية ابو الذهب	إستكمال وتأهيل محطة معالجة عرابية أبو الذهب		سوهاج	81,693,793	رولان	تم بتاريخ 13-3-2019	21-6-2019	2020/6/20	6529		7,849,714	99%	82%	مشروعات خطة العام المالي 2017/2018			
7	المراغة	مشروع الصرف الصحي بقرية الوقدة - المراغة	استكمال و تأهيل محطات الرفع و خطوط الطرد الوقدة	39657	المراغة	9,529,822	رولان	2019/04/01	4-4-2019	2020/4/7	19845		37,502,902	94%	91%	مشروعات خطة العام المالي 2017/2018			
8	المراغة		تنفيذ شبكات الصرف الصحي لقرية الوقدة					تم بتاريخ 7-3-2019	12-3-2019	2020/3/11						6,277,931	100%	100%	مشروعات خطة العام المالي 2017/2018
9	المراغة	مشروع الصرف الصحي بقرية عرابية ابو عزيز - المراغة	استكمال و تأهيل محطات الرفع و خطوط الطرد لقرية عرابية أبو عزيز	29315	المراغة	6,277,931	رولان	تم بتاريخ 22-5-2019	28-5-2019	2020/5/27	24527		66,455,662	100%	100%	مشروعات خطة العام المالي 2017/2018			
10	المراغة		تنفيذ شبكات الصرف الصحي لقرية عرابية أبو عزيز					تم بتاريخ 6-3-2019	10-3-2019	2020/6/9						7,633,092	100%	100%	مشروعات خطة العام المالي 2017/2018
11	المراغة	مشروع الصرف الصحي بقرية البطاخ - المراغة	استكمال و تأهيل محطات الرفع و خطوط الطرد لقرية - البطاخ	39657	المراغة	7,633,092	حسن علام	تم بتاريخ 1-4-2019	4-4-2019	2020/4/7	25643		49,546,137	99%	92%	مشروعات خطة العام المالي 2017/2018			
12	المراغة		تنفيذ شبكات الصرف الصحي لقرية البطاخ					تم بتاريخ 13-3-2019	21-3-2019	2020/3/20						11,999,385	100%	100%	مشروعات خطة العام المالي 2017/2018
13	المراغة	مشروع الصرف الصحي بقرية الغريزات - المراغة	استكمال و تأهيل محطات الرفع و خطوط الطرد لقرية - الغريزات	39657	المراغة	11,999,385	حسن علام	تم بتاريخ 1-4-2019	4-4-2019	2020/4/7	52585		112,538,143	100%	100%	مشروعات خطة العام المالي 2017/2018			
14	المراغة		تنفيذ شبكات الصرف الصحي لقرية الغريزات					2019/11/07	11/7/2019	2020/10/10						94,607,861	100%	100%	مشروعات خطة العام المالي 2017/2018
15	المراغة	استكمال الاعمال لمحطة معالجة الغريزات - المراغة	استكمال الاعمال لمحطة معالجة الغريزات - المراغة	39657	المراغة	94,607,861	عثمان جروب	تم بتاريخ 28-3-2019	1-4-2019	2020/6/30	65944					مشروعات خطة العام المالي 2017/2018			

يعتمد  
السكرتير العام  
أحمد عبد الهادي محمود  
عصام الدين الليثي

مدير وحدة التنفيذ  
د/ نجاة موسى علي

احصائي متابعة التنفيذ  
أحمد عبد الهادي محمود

الموقف التنفيذي للتقدم المادي والمالي لمشروعات خطة العام المالي 2021/2020م خلال الفترة من 1/1/2021 م حتى 30/6/2021م

ملاحظات	مستوى تشغيل المشروع	المنصرف بالالف		التمويل بالالف			برنامج تنمية الادارة المحلية وادعم الفني											
		نسبة ما تم صرفه %	نسبة الإنجاز الفعلي %	منح الأداء	محلى	تمويل منح الأداء	تمويل وزارة التخطيط (مركز)	تمويل وزارة (محافظة)	تاريخ نهو الأعمال	تاريخ بدء الأعمال	تاريخ التعاقد	اسم المقاول	قيمة التعاقد بالالف	موقع المشروع	عدد المستفيدين بالالف نسمة	وصف المشروع	اسم المشروع	المركز
		100%	90.00%		1,500.00		1500	2021-06-05	2021-05-27	2021-05-31	شركة مفكو = المكتب الاقليمي للتوريدات	1451.50	الديوان	1	تأثيث مكاتب بالديوان وشراء كراسي جلد ومكاتب وأجهزة كمبيوتر بالطابعات	تأثيث مكاتب بالديوان	الديوان	1
		جارى الصرف	100.00%		1,496.00		1500	تم التوريد	2021-05-04	2021-05-04	م الجوهرة للتوريدات	3522.00	الديوان	1	أجهزة تكييف وشانون وانترهات و ماكينات تصوير وعدد 2 فاكس	أجهزة تكييف وشانون وانترهات و ماكينات تصوير وعدد 2 فاكس	الديوان	2
	مطبعة	0%	90.00%	750.00	0.00	استثمارى	850	2021-07-29	2021-03-30	2021-03-30	شركة الاهرام للمصاعد	813.75	الديوان	5	تركيب عدد 2 اسانسير حموله 400 كجم بالديوان	تركيب عدد 2 اسانسير بالديوان	الديوان	3
	تم الفحص و جارى التوريد	100%	50.00%		1,600.00		1600	26\7\2021	27\6\2021	27\6\2021	المصرية العالمية للسيارات	1390.00	الديوان	1	شراء عدد 2 سيارة 14راكب + كرسى السواق لمتابعة مشروعات برنامج تنمية صعيد مصر	شراء عدد 2 سيارة 14 راكب + كرسى السواق	الديوان	4
	تمت الاضافه بتاريخ 7-7-2021	100%	50.00%		1,250.00		1250	26\7\2021	27\6\2021	27\6\2021	شركة الحرية	966.00	الديوان	500	شراء عدد 2 سيارة كابينة مزدوجه مكيفة لمتابعة مشروعات برنامج تنمية صعيد مصر	شراء عدد 2 سيارة كابينة مزدوجه مكيفة	الديوان	5
	لودر زاحف	100%	100.00%		1,500.00		1500	2021-02-24	2020-12-24	2020-11-23	شركة مودرن ماشينيرى	1500.00	دار السلام	35	شراء عدد 2 لودر زاحف	شراء عدد 2 لودر زاحف	الديوان	6
		100%	100.00%		1,373.00		1650	2021-03-11	2021-01-11	2021-01-11	المصرية العالمية للسيارات	1650.00	دار السلام	35	شراء لودر 1 متر	شراء لودر 1 متر	الديوان	7
		100%	100.00%		1,323.00		500	30/6/2021	2021-04-23	2021-04-23	حسن هلالى	500.00	الديوان	1	أنشاء غرفة أمن وعمل مظهره 2 وبوابه حديد	أنشاء غرفة أمن وعمل مظهره 2 وبوابه حديد	الديوان	8
		100%	100.00%		300.00		3182	30/6/2021	2021-04-23	2021-04-23	الشنون القانونية	3182.00	الديوان	5	تعويضات عن نزح ملكيه اراضى لصالح مشروعات قوميه	تعويضات عن نزح ملكيه اراضى لصالح مشروعات قوميه	الديوان	9
		جارى الصرف	100.00%		100.00		500	تم التوريد	2021-04-23	2021-04-23	الاصيل البهلولى	105.64	الديوان	1	شراء لمبات موفره للطاقه وكشافات وتدعيم شبكات الكهرباء	شراء لمبات موفره للطاقه وكشافات وتدعيم شبكات الكهرباء	الديوان	10
			5.00%		150.00		1500	2022-07-16	2021-01-17	2021-01-17	الجمعية التعاونية بامسيوط اشرف ظاهر احمد	2332.62	الديوان	1	أستكمال أنشاء مبنى ادارى بالديوان العام	أستكمال أنشاء مبنى ادارى بالديوان العام	الديوان	11
			35.00%		443.04		1900	2021-05-07	2020-12-08	2020-12-08	شريف على محمد يونس شارك مورييس عدلى يعقوب	1265.00	الديوان	5	تطوير مبنى تابع لديوان عام المحافظة بجوار مبنى أعداد القادة	تطوير مبنى تابع لديوان عام المحافظة بجوار مبنى أعداد القادة	الديوان	12
	زيادة اعمال بنسبه 11%	18%	20.00%	1,435.70		11353		2021-03-09	24/5/2021	18/5/2021	صلاح عبد الرحيم محمد	7779.00	جرجا		ترحيل مرفق المياه أعلى الكبارى المتعارضه مع توسعه الكبارى طريق العوامر بيت داوود وكوبرى عزبه الحيط بمرکز جرجا	ترحيل مرفق المياه أعلى الكبارى المتعارضه مع توسعه الكبارى طريق العوامر بيت داوود وكوبرى عزبه الحيط بمرکز جرجا	الديوان	13
		100%	50.00%	21.00		21		لم يتم التعاقد	لم يتم التعاقد	لم يتم التعاقد	شركة الكهرباء	21.00	جرجا		ترحيل مرفق الكهرباء أعلى الكبارى المتعارضه مع توسعه الكبارى طريق العوامر بيت داوود وكوبرى عزبه الحيط بمرکز جرجا	ترحيل مرفق الكهرباء أعلى الكبارى المتعارضه مع توسعه الكبارى طريق العوامر بيت داوود وكوبرى عزبه الحيط بمرکز جرجا	الديوان	14
		100%	0.00%	3,650.00		3650		لم يتم التعاقد	لم يتم التعاقد	لم يتم التعاقد	المصريه للتصالات	3650.00	جرجا		ترحيل مرفق التليفونات أعلى الكبارى المتعارضه مع توسعه الكبارى طريق العوامر بيت داوود وكوبرى عزبه الحيط بمرکز جرجا	ترحيل مرفق التليفونات أعلى الكبارى المتعارضه مع توسعه الكبارى طريق العوامر بيت داوود وكوبرى عزبه الحيط بمرکز جرجا	الديوان	15
		100%	100.00%	1,600.00		1600						1600.00	الديوان	5000	استشاري دعم التنفيذ	استشاري دعم التنفيذ	الديوان	16
	جارى البيت الفنى لابداء الاهتمام	100%	100.00%	2,877.00		2877					مكارى	2877.00	الديوان	5000	استشاري دعم التكتلات الصناعية	استشاري دعم التكتلات الصناعية	الديوان	17
	جارى التوريد	50%	50.00%	369.75		750		1\6\2021	2021-05-17	2021-05-17	شركة الاهرام وشركة ايه ام بلى وشركة الحلول الذكية	369.55	الديوان	5000	تطوير منظومة الشكاوى	تطوير منظومة الشكاوى	الديوان	18
		100%	100.00%	2,000.00		2000		30/6/2021	2020-01-07	2020-01-07		2000.00	الديوان	5000	أستشارى مقيم الجودة الفنية	أستشارى مقيم الجودة الفنية	الديوان	19
		100%	100.00%	2,000.00		2000		2021-06-30	2020-07-01	2020-07-01	الشركة الهندسية - عادل عبد الواحد- المصر المتحددة	2000.00		5000	أستكمال تطوير المراكز التكنولوجية	أستكمال تطوير المراكز التكنولوجية	الديوان	20
		تم التوريد	80.00%	2,400.00		3000		2021-06-30	مارس و ديسمبر - مايو	ثلاث عمليات	مصنع 300 ابو ز عبد الحري - شركة هليوبلس - شركة البهلولى	2400.00		5000	استكمال مواجهة تداعيات فيروس كورونا ( شراء كامات - مطهرات - 00 )	استكمال مواجهة تداعيات فيروس كورونا	الديوان	21
			0.00%			7000		2021-06-30	2020-07-01	2020-07-01		7000.00	الديوان	5000	تطوير وحدة مركز المعلومات الجغرافية ومركز شبكات المرافق	تطوير وحدة مركز المعلومات الجغرافية ومركز شبكات المرافق	الديوان	22
			100.00%	2000		2000		30/6/2021	1/7/2022	2020-01-07	مديرية الاسكان	2000.00	الديوان	5000	تأهيل وتطوير مركز تدريب محلي	تأهيل وتطوير مركز تدريب محلي	الديوان	23
	لم يتم عمل		0.00%	250		250		لم ينفذ	لم ينفذ	لم ينفذ	لم ينفذ	250.00	الديوان	5000	جلسات التشاور	جلسات التشاور	الديوان	24
			0.00%	750		750		لم ينفذ	لم ينفذ	لم ينفذ	لم ينفذ	750.00	الديوان	5000	استطلاعات رأي عامة	استطلاعات رأي عامة	الديوان	25

السكترير العام  
وكيل اول الوزارة  
اللواء / عصام الدين الليثي



مدير وحدة التنفيذ  
د/ نجاة موسى علي

اخصائى متابعة التنفيذ  
احمد عبدالهادي محمود

الموقف التنفيذي للتقدم المادي والمالي لمشروعات خطة العام المالي 2021/2020م خلال الفترة من 1/1/2021 م حتي 30/6/2021م

ملاحظات	مستوى تشغيل المشروع	النسبة ما تم صرفه		التمويل بالآلاف		برنامج تنمية الإدارة المحلية وادعم الفني												
		نسبة الإنجاز %	نسبة الإتمام %	تمويل منح الأداء	محل	تمويل منح الأداء	تمويل وزارة التخطيط (مركز)	تمويل وزارة التخطيط (محافظة)	تاريخ نهو الأعمال	تاريخ بدء الأعمال	تاريخ التعاقد	اسم المقاول	قيمة التعاقد بالآلاف	موقع المشروع	عدد المستفيدين بالآلاف نسمة	وصف المشروع	اسم المشروع	المركز
	وحتى 1/1/2021 31/3/2021	71%	75.00%	5,000.00		7000			30/6/2021	2020-01-07	2020-01-07	نايل سيتي - ومكتبات	7000.00	الديوان	5000	تنفيذ خطة تنمية قدرات العاملين بالإدارة المحلية على مستوى الوحدات المحلية المختلفة في مجالات التخطيط والتنفيذ والمتابعة للمشروعات التنموية	الديوان	26
	جاري التنفيذ وتم طلب باقي المبلغ	100%	100.00%		984		1000		2021-03-07	2020-12-07	2020-12-01	المؤسسة المصرية للتوريدات الحكومية (طارق الرديري)	984.00	الوحدة المحلية	100.00	عمرات جسيمة لمعدات الحملة الميكانيكية	المنشأة	27
	تم التنفيذ	100%	100.00%		525.00		650		2021-06-15	2021-04-15	2021-04-15	شركة امكس للخدمات الهندسية والمقاولات	525.00	مركز جرجا	600.00	شراء سيارة كابينية مزدوجة مزودة بماكينه اطفاء عائله لزوم ادارة الحماية المدنية بجرجا	جرجا	28
	تم التنفيذ	100%	100.00%		793,956.50		800		31/6/2021	2020-07-01	2020-07-01	شركة ماتراك	800.00	المركز	207.00	عمل عمره جسيمة لمعدات الحملة	ساقطة	29
	تم شراء مهات اذاعه محليه (14 لفة سلك 10+ يونت+300 حامل 50+محول خط)	100%	100.00%		100.00		100		2021-01-07	2020-12-07	2020-12-07	شركة الاتحاد	100.00	طما	40000.00	شراء مهات اذاعة محليه	طما	30
	المحلية بام دومة ( صب الدور الثالث	100%	100.00%		740.00		800		2021-01-21	2020-10-21	2020-10-21	عبد الرحمن علي محمد	800.00	ام دومة	62417.00	استكمال الوحدة المحلية بام دومة	طما	31
	المحلية بالمدمر ( صب الدور الثاني	100%	100.00%		1,255.00		1255		2021-02-02	2020-11-02	2020-11-02	شرف حسين احمد	1255.00	المدمر	79725.00	استكمال الوحدة المحلية بالمدمر	طما	32
	تم الانتهاء من الدراسات للمنطقة الحرفية	100%	100.00%		904.00		200		2021-06-30	2020-08-01	2020-07-21	كلية الهندسة بسوهاج	200.00	ام دومة	25000.00	استكمال عمل دراسات للمنطقة الحرفية	طما	33
	تم عمل عمرة الخمس سيارات جامبو وعمرة سيارة	100%	100.00%		945.00		945		2021-06-30	2020-12-13	2020-12-13	حشمت اسحاق نقى	945.00	طما والتوابع	95667.00	عمرات جسيمة لعدد 7 فلاب جمع قمامة وباكودر	طما	34
	تم الانتهاء من جميع الاعمال	100%	100.00%		2,581.00		2581		2021-06-30	2020-07-28	28 7 /2020	ماتراك + اوتراك	2582.00	قرى المركز	558.24	عمل عمرات جسيمة لمعدات الحملة	سوهاج	36
	جاري الانتهاء من تنفيذ باقي الاعمال	100%	100.00%		1,768.00		1800		2021-06-30	2021-04-14	2021-02-15	شركة البركة / مقاوله شرف حسين احمد	1543.94	المدينة	456.00	إستكمال إنشاء المقر الجديد للوحدة المحلية بالمدينة . تأسيس أعمال كهرباء . تأسيس أعمال المياه . وخلافة	الخميم	37
	تم التوريد	100%	100.00%	293,200.00	0.00	600			2021-06-15	2021-06-01	2021-06-01	شركة الوان / شركة ميديكال ماركت	293.20	المدينة	62.00	شراء أدوات ومعدات للمركز الطبى البيطرى باخميم	الخميم	38
	المستفيد / عبد الناصر بدوي مزيد	100%	100.00%		361.00		362		2019-09-29	2009-09-29	2019-09-29	الشنون القوتونية	362.00	جزيرة محروس / نند	1.00	قيمة نزع ارض مساحة 2ق و 2س لمشروع الكورنيش الشرقى	الخميم	39
		100%	90.00%		1,363.00		1400		2021-06-01	2021-03-01	11/202-10/202-8/2023/2021-0	ماتراك - هيونداي	1363.00	المدينة و القرى	456.00	عمرات جسيمة للمعدات الثقيلة والسيارات	الخميم	40
		100%	100.00%		131,850.00	0	132		2021-03-02	2021-01-03	2021-01-03	شركة مصر المتحدة	132.00	حى الكوثر	10.00	انشاء الاذاعة المحلية	حى الكوثر	41
		100%	100.00%		240,647.00	0	224		2021-01-02	2020-11-02	2020-11-02	باتعه السيد رفاعى	2240.00	حى الكوثر	10.00	استكمال وتطوير مبنى الحملة الميكانيكية	حى الكوثر	42
	جاري تنفيذ الاعمال	5%	20.00%		500.00		10000		2022-07-16	2021-01-17	2020-08-23	الجمعية التعاونيه للاشياء والتعمير باسيوط	10000.00	حى شرق	1.00	انشاء مبنى ادارى للحى	حى شرق	43
	تم التوريد	100%	100.00%		1,300.00		1300		2021-02-05	2020-12-24	2020-12-24	شركة اوتراك للمعدات الثقيله	1300.00	السلام	90.00	شراء لودر H908 لقربة السلام لزوم اعمال النظافة	دار السلام	44
	تم التوريد	100%	100.00%		1,300.00		1300		2021-02-05	2020-12-24	2020-12-24	شركة اوتراك للمعدات الثقيله	1300.00	يحيى بحري	116.00	شراء لودر H908 لقربة يحي بحرى لزوم اعمال النظافة	دار السلام	45
	تم التنفيذ	100%	100.00%		875.00		875		20/12//2020	2020-09-21	2020-09-21	شركة ايجيشين موتورز	467.00	المدينة	35.00	عمل عمرات جسيمة للمعدات العاطلة للاستفادة منها	دار السلام	46
	جاري التوريد	100%	100.00%		560.00		570		2021-02-08	2020-12-08	2020-12-09	شركة اوتو ستار	560.00	المدينة	415.00	شراء سياره دفع رباعي مجهزه لحمل ماكينه المطاطى واستخدامها في اطفاء الحرائق	دار السلام	47
		100%	100.00%		2,990.00		3000		2021-02-08	2020-12-08	2020-07-05	علي نبيل	2990.00	الوحدة الحلية	415.00	شراء لودر م3	دار السلام	48

السكرتير العام  
وكيل اول الوزارة  
اللواء / عصام الدين الليثي



مدير وحدة التنفيذ  
د/ نجاة موسى علي

احصائى متابعة التنفيذ  
حمد عبدالهادي محمود

الموقف التنفيذي للتقدم المادي والمالي لمشروعات خطة العام المالي 2021/2020م خلال الفترة من 1/1/2021 م حتى 30/6/2021م

م	المركز	اسم المشروع	وصف المشروع	عدد المستفيدين بالالف نسمة	موقع المشروع	قيمة التعاقد بالالف	اسم المقاول	تاريخ التعاقد	تاريخ بدء الأعمال	تاريخ نهي الأعمال	التمويل بالالف			المنصرف بالالف		مستوى تشغيل المشروع	ملاحظات	
											تمويل وزارة التخطيط (مركز)	تمويل وزارة (محافظة)	تمويل منح الأداء	محل	منح الأداء			نسبة ما تم صرفه %
49	دار السلام	شراء 2 سيارة مكبس بالحوايات	شراء 2 سيارة مكبس بالحوايات	200.00	الوحدة الحلية	825.00	علي نبيل	2020-07-05	2020-12-08	2021-02-08	2030	650.00	2030	100%	100.00%	تم وقف الصرف بناء على تعليمات المكتب بالتنسيق لوجود		
50	دار السلام	شراء عدد 2 لودر م2	شراء عدد 2 لودر م2 لزوم المدينة وقريتي الخيام واولاد سالم	270.00	الوحدة الحلية	500.00	علي نبيل	2020-07-05	2020-09-13	2020-10-13	5300	184.00	5300	100%	100.00%	تم وقف الصرف بناء على تعليمات المكتب بالتنسيق لوجود		
51	دار السلام	شراء عدد 4سيارة قلاب	شراء عدد 4سيارة رعب مجهزة بقلاب	415.00	الوحدة الحلية	1950.00	علي نبيل	2020-07-05	2021-05-04	2021-06-30	1734	5,250.00	1734	100%	100.00%	تم وقف الصرف بناء على تعليمات المكتب بالتنسيق لوجود		
52	دار السلام	شراء سيارة قلاب 1.5 متر	شراء سيارة قلاب 1.5 متر لزوم اعمال النظافة	35.00	المدينة	346.00	المليجي اوتو	2020-12-09	2021-05-04	2021-06-30	400	2,990.00	400	100%	100.00%	جاري التوريد		
53	دار السلام	شراء سيارة قلاب 5 متر	شراء سيارة قلاب 5 متر لزوم اعمال النظافة	415.00	المدينة	650.00	شركه اوتو ستار	2020-12-09	2021-05-11	2021-06-30	700	2,030.00	700	100%	100.00%	جاري التوريد		
54	دار السلام	تطوير الاذاعة المحلية	تطوير الاذاعة المحلية مكبرات صوت واسلاك وماكينه اذاعة	35.00	المدينة	184.00	رافت احمد عبدالاد	2020-07-29	2021-05-10	2021-06-30	200	1,577.00	200	100%	100.00%	تم التوريد		
55	البلينا	عمل تنده للحمله الميكانيكيه اولاد عليو	عمل تنده للحمله الميكانيكيه اولاد عليو	50.00	اولاد عليو	117.00	عبدالرحمن قبيصي	2021-03-12	2021-03-14	2021-04-13	150	117.00	150	100%	100.00%	تم التنفيذ		
56	البلينا	استكمال انشاء محلات بالدور الاول	استكمال انشاء محلات بالدور الاول	200.00	البلينا	215.00	المكتب العالمي	15/1/2020	15/1/2020	30/6/2021	280	215.00	280	100%	100.00%	تم التنفيذ		
57	البلينا	شراء وتركيب الاجهزة والمعدات اللازمة لمستشفى حمايات	شراء وتركيب الاجهزة والمعدات اللازمة لمستشفى حمايات	150.00	بنى حميل	1900.00	مديرية الصحة	2020-01-07	2020-01-07	30/6/2021	1900	1,900.00	1900	100%	100.00%			
58	البلينا	عمرات جسيمه	عمرات جسيمه	100.00	البلينا	983.00	الوحدة المحلية	2020-08-30	2020-09-01	2021-06-30	1000	983.00	1000	100%	100.00%	تم التنفيذ		
59	طهطا	عمرات جسيمه للمعدات	عمرات جسيمه للمعدات	70.00	شظورة	975.00	صابر ربيع أبو الفضل	2021-02-17	2021-02-17	2021-03-17	100	0.00	100	0%	100.00%	تم التنفيذ		
60	طهطا	عمرة جسيمه للعبارة النهرية التحرير	عمرة جسيمه لماكنة العبارة النهرية التحرير	60.00	طهطا	1175.00	التيل الهندسية للبحرية	2020-11-04	2020-11-05	2021-03-01	1175	1,175.00	1175	100%	100.00%	تم التنفيذ		
61	طهطا	إنشاء تنده جديد لزوم جراج الوحدة	إنشاء تنده جديد لزوم جراج الوحدة	70.00	الصوامع غرب	171.00	سعد الدين شحاتة	2020-10-10	2020-10-10	2020-12-20	200	170.00	200	100%	100.00%	تم التنفيذ		
62	طهطا	تطوير الإذاعة المحلية لشظورة	تطوير الإذاعة المحلية لشظورة	120.00	شظورة	250.00	شركة الجوهره والسويدي	2020-12-26	2020-12-29	30/2/2021	250	250.00	250	100%	100.00%	تم التنفيذ		
1	الديوان	أنشاء مبنى أدارى بالديوان العام	اعمال حفر للقواعد وانشاء للأساسات والاعددة الخراسانية والمباني واعمال مياه وكهرباء	1000	الديوان	3500		2020-06-07	2020-06-07	2020-10-06	2500	2500	2500	100%	100%	استكمال خطة العام المالي 2020-2019		
2	الديوان	شراء سيارة قلاب نصف نقل	شراء سيارة قلاب نصف نقل	5000	طما	650					650	650	650	100%	100%	استكمال خطة العام المالي 2020-2019		
3	الديوان	دعم أنشطة الوقاية والتطهير للشوارع والمدن والقرى	دعم أنشطة الوقاية والتطهير للشوارع والمدن والقرى	5000000	الديوان				تم اصدار امر الشغل بتاريخ 2020/3/24	24/3/2020	30/6/2021	7000	7000	7000	100%	100%	استكمال خطة العام المالي 2020-2019	
4	الديوان	تنفيذ أنشطة التوعية للوقاية من الفيروسات	تنفيذ أنشطة التوعية للوقاية من الفيروسات	1000	الديوان							1500	1500	1500	100%	100%	استكمال خطة العام المالي 2020-2019	
5	الديوان	تطوير منظومة الشكاوي	تطوير منظومة الشكاوي	5000	الديوان	750	المتحدة للتوريدات	22-5-2019	2019-07-01	2020-06-30	750	750	750	100%	100%	استكمال خطة العام المالي 2020-2019		
6	الديوان	جلسات التشاور	جلسات التشاور	5000	الديوان	350	لم يتم	11-3-2019	2019-07-01	2020-06-30	350	350	350	100%	100%	استكمال خطة العام المالي 2020-2019		
7	الديوان	استطلاعات رأي عامة	استطلاعات رأي عامة	5000	الديوان	750	لم يتم	10-7-2019	2019-07-01	2020-06-30	750	750	750	100%	100%	استكمال خطة العام المالي 2020-2019		
8	الديوان	إنشاء وحدة نظم المعلومات الجغرافية ومركز معلومات شبكات المرافق	إنشاء وحدة نظم المعلومات الجغرافية ومركز معلومات شبكات المرافق	5000	الديوان	1500		13-3-2019	2019-07-01	2020-06-30	1500	1500	1500	100%	100%	استكمال خطة العام المالي 2020-2019		
9	الديوان	تطوير مركز تدريب محلي (انشائي)	تطوير مركز تدريب محلي (انشائي)	5000	الديوان	600		2019-04-17	17/4/2019	30/6/2020	600	600	600	100%	100%	استكمال خطة العام المالي 2020-2019		
10	الديوان	تطوير مركز تدريب محلي (توريد مهام)	تطوير مركز تدريب محلي (توريد مهام)	5000	الديوان	2000		1-4-2019	2019-07-01	2020-06-30	1400	1400	1400	100%	100%	استكمال خطة العام المالي 2020-2019		
11	الديوان	تنفيذ خطة تنمية قدرات العاملين بالإدارة المحلية على مستوى الوحدات المختلفة في مجالات التخطيط والتنفيذ والمتابعة للمشروعات التنموية	تنفيذ خطة تنمية قدرات العاملين بالإدارة المحلية على مستوى الوحدات المختلفة في مجالات التخطيط والتنفيذ والمتابعة للمشروعات التنموية	5000	الديوان	7000	ادارة الموارد البشرية	2019-04-17	2019-07-01	2020-06-30	7000	5000	7000	75%	75%	استكمال خطة العام المالي 2020-2019		

السكرتير العام

وكيل اول الوزارة  
اللواء / عصام الدين اللبني



مدير وحدة التنفيذ  
د/ نجاة موسى علي

احصائي متابعة التنفيذ  
احمد عبدالهادي محمود

الموقف التنفيذي للتقدم المادي والمالي لمشروعات خطة العام المالي 2021/2020م خلال الفترة من 1/1/2021 م حتي 30/6/2021م

ملاحظات	مستوى تشغيل المشروع	المنصرف بالآلاف		التمويل بالآلاف			برنامج تنمية الإدارة المحلية وادعم الفني											
		نسبة ما تم صرفه %	نسبة الإنجاز الفعلي %	منح الأداء	محل	تمويل منح الأداء	تمويل وزارة التخطيط (مركز)	تمويل وزارة التخطيط (محافظة)	تاريخ نهي الأعمال	تاريخ بدء الأعمال	تاريخ التعاقد	اسم المقاول	قيمة التعاقد بالآلاف	موقع المشروع	عدد المستفيدين بالآلاف نسمة	وصف المشروع	اسم المشروع	المركز
استكمال خطة العام المالي 2020-2019		100%	100%	540			540	2020-06-30	2020-01-30	30-1-2020	شركة الكهرباء تم دفع 75% من المبلغ	540	المنشاء	35	توريد وتركيب اعمدة انارة واسلاك كهربية ولمبات اضاءة	انارة طريق الإحايوة غرب - اولاد الشيخ	المنشاء	12
استكمال خطة العام المالي 2020-2019		100%	100%	1034			1034	2020-06-30	2020-01-30	تم اصدار امر الشغل بتاريخ 2020/3/24	شركة الكهرباء تم دفع 75% من المبلغ	1034	المنشاء	37	توريد وتركيب اعمدة انارة واسلاك كهربية ولمبات اضاءة	انارة طريق الزوك كوم بدار	المنشاء	13
استكمال خطة العام المالي 2020-2019		100%	100%	1486			1486	2020-06-30	2020-01-30	30-1-2020	شركة الكهرباء	1486	المنشاء	37	توريد وتركيب اعمدة انارة واسلاك كهربية ولمبات اضاءة	انارة طريق منجوج - الحريزات الغربية	المنشاء	14
استكمال خطة العام المالي 2020-2019		100%	100%	1042			1042	2020-06-30	2020-01-30	30-1-2020	شركة الكهرباء	1042	المنشاء	37	توريد وتركيب اعمدة انارة واسلاك كهربية ولمبات اضاءة	انارة طريق الهامص - عزبة النمر	المنشاء	15
استكمال خطة العام المالي 2020-2019		100%	100%	336			336	2020-06-30	2020-01-30	2020/4/29	شركة الكهرباء تم دفع 75% من المبلغ	336	المنشاء	37	توريد وتركيب اعمدة انارة واسلاك كهربية ولمبات اضاءة	انارة طريق اولاد هارون الكوامل	المنشاء	16
استكمال خطة العام المالي 2020-2019		100%	100%	1055			1055	2020-06-30	2020-01-30	2020/4/29	شركة الكهرباء تم دفع 75% من المبلغ	1055	المنشاء	20	توريد وتركيب اعمدة انارة واسلاك كهربية ولمبات اضاءة	انارة طريق الدويرات البحري	المنشاء	17
استكمال خطة العام المالي 2020-2019		100%	100%	941			941	2020-06-30	2020-01-30	2020/4/29	شركة الكهرباء تم دفع 75% من المبلغ	1055	المنشاء	20	توريد وتركيب اعمدة انارة واسلاك كهربية ولمبات اضاءة	انارة طريق الدبسة الدويرات	المنشاء	18
استكمال خطة العام المالي 2020-2019		100%	100%	235			235	2020-06-30	2020-01-30	2020/4/29	شركة الكهرباء تم دفع 75% من المبلغ	188	المنشاء	15	توريد وتركيب اعمدة انارة واسلاك كهربية ولمبات اضاءة	انارة طريق الدناقلة معهد الفتيات	المنشاء	19
استكمال خطة العام المالي 2020-2019		100%	100%	188			188	2020-06-30	2020-01-30	2019-09-08	شركة الكهرباء تم دفع 75% من المبلغ	188	المنشاء	15	توريد وتركيب اعمدة انارة واسلاك كهربية ولمبات اضاءة	انارة طريق المطر (كوبرى عزق) - الدناقلة	المنشاء	20
استكمال خطة العام المالي 2020-2019		100%	100%	443			443	2020-06-30	2020-01-30	2020-03-30	شركة الكهرباء تم دفع 75% من المبلغ	443	المنشاء	15	توريد وتركيب اعمدة انارة واسلاك كهربية ولمبات اضاءة	انارة طريق اولاد سلامة السوق (مرحلة اولى)	المنشاء	21
استكمال خطة العام المالي 2020-2019		100%	100%	500		500		2020-10-12	25/10/2020	25/10/2020	ميناء نادر	500	البينا	200	اعمال حفر وانشاء قواعد واعدة خرسانية ومباني ودعمها باعمال الكهرباء وتوصيل المياه	احلال وتجديد سجل مدنى عرابية ابيدوس	البينا	22
استكمال خطة العام المالي 2020-2019		100%	100%	1000		1000		15/1/2021	27/8/2020	27/8/2020	احمد محمد امبابي	1000	البينا	200	اعمال حفر وانشاء قواعد واعدة خرسانية ومباني ودعمها باعمال الكهرباء وتوصيل المياه	انشاء مكتب تصاريح العمل ببرديس	البينا	23
استكمال خطة العام المالي 2020-2019		100%	100%	1000		1000		30/6/2020	2020-01-03	2020-05-19	شركة مياه الشرب	1000	ساقلته	32651	اعمال حفر ومد لمواسير بي فى سى واعمال لحام	احلال و تجديد شبكات المياه بمدينة ساقلته	ساقلته	24
استكمال خطة العام المالي 2020-2019		100%	100%	1000		1000		30/6/2020	2020-01-03	2020-01-03	شركة مياه الشرب	1000	الجلالويه	36053	اعمال حفر ومد لمواسير بي فى سى واعمال لحام	احلال وتجديد شبكات المياه بقرية الجلاويه	ساقلته	25
استكمال خطة العام المالي 2020-2019		100%	100%	1000		1000		30/6/2020	2020-01-03	2019-10-20	شركة مياه الشرب	1000	سفلاق	39779	اعمال حفر ومد لمواسير بي فى سى واعمال لحام	احلال وتجديد شبكات المياه بقرية سفلاق	ساقلته	26
استكمال خطة العام المالي 2020-2019		100%	100%	500		500		30/6/2020	2020-01-03	2020-01-21	شركة مياه الشرب	500	الكتكانه	6399	اعمال حفر ومد لمواسير بي فى سى واعمال لحام	احلال وتجديد شبكات المياه بقرية الكتكانه	ساقلته	27
استكمال خطة العام المالي 2020-2019		100%	100%	300		300		30/6/2020	2020-01-03	2020-01-03	شركة مياه الشرب	300	الحرادنه	4981	اعمال حفر ومد لمواسير بي فى سى واعمال لحام	احلال وتجديد شبكات المياه بقرية الحرادنه	ساقلته	28
استكمال خطة العام المالي 2020-2019		100%	100%	300		300		30/6/2020	2020-01-03	2020-01-03	شركة مياه الشرب	300	الفراسيه	13990	اعمال حفر ومد لمواسير بي فى سى واعمال لحام	احلال وتجديد شبكات المياه بقرية الفراسيه	ساقلته	29
استكمال خطة العام المالي 2020-2019		100%	100%	500		500		30/6/2020	2020-01-03	2020-03-23	شركة مياه الشرب	500	الطوايل	20544	اعمال حفر ومد لمواسير بي فى سى واعمال لحام	احلال وتجديد شبكات المياه بقرية الطوايل	ساقلته	30
استكمال خطة العام المالي 2020-2019		100%	100%	400		400		30/6/2020	2020-01-03	2020-03-23	شركة مياه الشرب	400	فاوجلجى	11269	اعمال حفر ومد لمواسير بي فى سى واعمال لحام	احلال وتجديد شبكات المياه بقرية فاوجلجى	ساقلته	31
استكمال خطة العام المالي 2020-2019		100%	100.0%	250		250		2020-07-15	2020-02-03	2020-02-03	كلية الهندسة	250	طما	25000	عمل دراسات لمد طريق وعمل شبكة طرق للمنطقة الحرفية المقترح انشاؤها	عمل دراسات لمد طريق وعمل شبكة طرق للمنطقة الحرفية المقترح انشاؤها	طما	32
استكمال خطة العام المالي 2020-2019		100%	100%	100		100		2020-06-30	2020-04-01	2020-04-01	الوحدة المحلية	97	طهطا	10000	شراء اثاث وعدد 2جهاز كمبيوتر وعدد 2ماكينة تصوير	شراء اثاث وعدد 2جهاز كمبيوتر وعدد 2ماكينة تصوير	طهطا	33

السكرتير العام  
وكيل اول الوزارة

يعتمد ،،،،،



اللواء / عصام الدين الليثي

مدير وحدة التنفيذ  
د/ نجاة موسى علي

احصائي متابعة التنفيذ  
احمد عبد الهادي محمود



ملاحظات	مستوى تشغيل المشروع	المنصرف بالآلاف		التمويل بالآلاف		تاريخ نهي الأعمال	تاريخ بدء الأعمال	تاريخ التعاقد	اسم المقاول	قيمة التعاقد بالآلاف	موقع المشروع	عدد المستفيدين بالآلاف	وصف المشروع	اسم المشروع	المركز	م
		نسبة الإنجاز الفعلي %	نسبة ما تم صرفه %	تمويل وزارة التخطيط (مركز)	تمويل وزارة التخطيط (محافظة)											
		100%	100.00%		1,000.00				الاتحاد العربي		حي الكوثر	558	استكمال المجزر الالى	استكمال المجزر الالى	الديوان	1
		25%	7.00%	154009+42987		200000	15/6/2023	16/12/2020	2020-12-02	605479+171949	منطقة غرب جرجا	2747	اعمال المياه - شبكة مياه الجزء الشمالي - حزان مياه سعة 3م6000 الجزء الشمالي . تاهيل شبكة المياه بتغيير العدادات الحديدية . مأخذ مياه . محطة تنقية لمأخذ المياه . حفر 2 بئر ارتوازي سعة 25 لتر/ث للجزء الشمالي اعمال الحريق : تنفيذ شبكة الحريق . حزان حريق سعة 1100 م3 اعمال الصرف الصحي : رفع كفاه محطة الرفع القائمة والمحطات المستحدثة . اعمال المولد لمحطة الرفع خط الطرد للمرحلة القائمة . شبكة الصرف الصحي الجزء الشمال اعمال الكهرباء تنفيذ شبكة الكهرباء عبارة عن موزعات شبكة جهد المتوسط شبكة الجهد المتوسط : اعماله شبكة المياه تنفيذه المرحلة الاولى . خطة تنقية . حزان مياه سعة 3م6000 للمرحلة الاولى والثانية . مأخذ من النيل اعمال الحريق : تنفيذ شبكة الحريق . حزان حريق سعة 1100 م3 اعمال الصرف الصحي : تنفيذ شبكة الصرف الصحي المرحلة الاولى . اعمال المولد لمحطة الرفع . خط الطرد . انشاء محطة رفع للمرحلة الاولى والثانية . محطة سعة 21900 م3 اعمال الكهرباء : كموزعات . شبمة الجهد المتوسط . شبكة الجهد المنخفض . اكشاك محولات . شبكة اشارة خارجية . انظمة التاريض اعمال الاتصالات : تنفيذ شبكة الاتصالات	شبكات البنية التحتية لمنطقه غرب جرجا	الديوان	2
		25%	5.30%			230000	14/6/2023	15/12/2020	2020-12-02	745904+107620	غرب طهطا	7150	اعمال المياه - شبكة المياه تنفيذه المرحلة الاولى . خطة تنقية . حزان مياه سعة 3م6000 للمرحلة الاولى والثانية . مأخذ من النيل اعمال الحريق : تنفيذ شبكة الحريق . حزان حريق سعة 1100 م3 اعمال الصرف الصحي : تنفيذ شبكة الصرف الصحي المرحلة الاولى . اعمال المولد لمحطة الرفع . خط الطرد . انشاء محطة رفع للمرحلة الاولى والثانية . محطة سعة 21900 م3 اعمال الكهرباء : كموزعات . شبمة الجهد المتوسط . شبكة الجهد المنخفض . اكشاك محولات . شبكة اشارة خارجية . انظمة التاريض اعمال الاتصالات : تنفيذ شبكة الاتصالات	شبكات البنية التحتية لمنطقة غرب طهطا	الديوان	3
		25%	6.50%	175,000.00		70000	2022-12-10	2021-04-11	21/3/2021	144250.00	غرب طهطا	7150	اعمال المياه - شبكة المياه تنفيذه المرحلة الاولى . خطة تنقية . حزان مياه سعة 3م6000 للمرحلة الاولى والثانية . مأخذ من النيل اعمال الحريق : تنفيذ شبكة الحريق . حزان حريق سعة 1100 م3 اعمال الصرف الصحي : تنفيذ شبكة الصرف الصحي المرحلة الاولى . اعمال المولد لمحطة الرفع . خط الطرد . انشاء محطة رفع للمرحلة الاولى والثانية . محطة سعة 21900 م3 اعمال الكهرباء : كموزعات . شبمة الجهد المتوسط . شبكة الجهد المنخفض . اكشاك محولات . شبكة اشارة خارجية . انظمة التاريض اعمال الاتصالات : تنفيذ شبكة الاتصالات	شبكات البنية التحتية لمنطقة غرب طهطا	الديوان	4
		100%	100.00%	300.00		300	2020-10-11	2020-10-01		300.00	جزيرة شندويل	13 فرد	المشاركة في معرض ثورثنا		الديوان	5
		100%	100.00%	150.00		150					جزيرة شندويل - القاهرة	320	برنامج تدريبي للإجراءات الصحية وتدريب عن السلامة المهنية وسلامة الغذاء		الديوان	6
				0.00		1770					جزيرة شندويل - القاهرة	300	استكمال برنامج تدريبي للإجراءات الصحية وطرق التواصل الالكتروني والبيع من خلال المنصات الالكترونية وتدريب عن اتجاهات الطلب		الديوان	7
	جاري	0%	50.00%	150.00		2050	جاري الطرح	جاري الطرح	جاري الطرح	جاري الطرح	جزيرة شندويل	20 فرد	تحفيز المحافظة علي الشراء بالامر المباشر من منتجات التكتل		الديوان	8
						950					جزيرة شندويل - القاهرة	1500 فرد	رفع مهارات التطريز وتدريب المدرسات (تدريبات: تلي متقدم- تطريز متنوع أساسي- تطريز متنوع متقدم (تكوين مجموعة من حرفيات التطريز المحترفات + 3 مدرسات))	تطوير المنتج	الديوان	9
						480					جزيرة شندويل - القاهرة	1500 فرد	تصميم المنتج (إنشاء مجموعة جديدة من منتجات الأزياء للمنتج الكامل، وزخارف التطريز للحرفة (حوالي 45 منتجًا جديدًا))	تطوير المنتج	الديوان	10
						950					جزيرة شندويل - القاهرة	2000 فرد	رفع مهارات التفصيل والحياكة (تكوين مجموعة من الباترونيسست والخياطات المؤهلات + 3 مدرسات)	تطوير المنتج	الديوان	11
						650					جزيرة شندويل - القاهرة	2000 فرد	التواجد على منصات التجارة الإلكترونية (زيادة المبيعات عبر الإنترنت وتواجد المنتجات النهائية للتكتل)	الوصول للسوق	الديوان	12
						1710					سوهاج - القاهرة - أبو ظبي - باريس - لندن	1000 فرد	الاشتراك بالمعارض (دخول سوق الاتحاد الأوروبي والخليج (سوق B2B) من خلال المعارض الدولية المتخصصة)	الوصول للسوق	الديوان	13
						200					جزيرة شندويل - القاهرة	2000 فرد	أنشطة التشبيك مع مصادر لتوريد الخامات والأدوات (تأمين مصادر متعددة موثوقة للوصول للخامات والأدوات)	التوريد وبناء القدرات	الديوان	14
						280					جزيرة شندويل - القاهرة	20-15 فرد	رفع مهارات الإدارة (بناء قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة لإدارة أعمالهم وترويجها وتصديرها)	التوريد وبناء القدرات	الديوان	15
		61%	61.00%	4,582.32		10000	2021-08-17	2021-05-17	2021-05-09	7512.00	جزيرة شندويل	10000	احلال وتجديد خطوط المياه الاسبتوس		الديوان	16
						875						250	برنامج تدريبي للإجراءات الصحية وطرق التواصل الالكتروني والبيع من خلال المنصات الالكترونية	التدخلات المتعلقة بتخفيف تداعيات فيروس كورونا	الديوان	17

السكرتير العام  
وكيل اول الوزارة  
اللواء / عصام الدين التليبي

يعتمد ،،،،،



مدير وحدة التنفيذ  
د/ نجاة موسى علي

احصائي متابعة التنفيذ  
احمد عبدالهادي محمود

م	المركز	اسم المشروع	وصف المشروع	عدد المستفيدين بالآلاف	موقع المشروع	قيمة التعاقد بالآلاف	اسم المقاول	تاريخ التعاقد	تاريخ بدء الأعمال	تاريخ نهو الأعمال	التمويل بالآلاف		المنصرف بالآلاف		ملاحظات	
											تمويل وزارة التخطيط (مركز)	تمويل وزارة التخطيط (محافظة)	تمويل منحة	محل		
18	الديوان		تحفيز المحافظة والجهات الحكومية علي اعداد تعاقدات توريد من التكتل	30	مركز ومدينة طهطا							7500	55.00		جاري ارسال العروض الفنية والمالية لعدد 5 اثاث وعدد 1 تلي	
19	الديوان		تدخلات التنمية الحضرية للتكتل	6000	مركز ومدينة طهطا							3600				
20	الديوان		تنظيم زيارة استكشافية الي عدد من موردين المواد الخام الحديث	15	مركز ومدينة طهطا							50				
21	الديوان		عقد ندوة تعريفية بأحدث المواد الخام المستخدمة في صناعة الأثاث المعاصر وإرشاد في فردي وجماعي	50								360				
22	الديوان		تسهيل الحصول علي التمويل لشراء المواد الخام	5								100				
23	الديوان		تحسين الإنتاج ومدخلاته	1500								400				
24	الديوان		تنظيم زيارة مرجعية لعدد من مصانع الأثاث التي تقدم خدمات التخصص الجزئي للمنتجات	90								500				
25	الديوان		تنظيم ورشة عمل وأنشطة توجيه وإرشاد علي كيفية إنتاج الأثاث المعاصر ذات القيمة المضافة وشبه المخصص	40								250				
26	الديوان		اجراء ثلاث تدريبات رئيسية لتعزيز المهارات ورفع الكفاءات الانتاجية علي التشطيب (الدهانات-التجديد...)	150								800				
27	الديوان		تدخلات تطوير التصميمات	150	مركز ومدينة طهطا							1200				
28	الديوان		تنفيذ عدد من التدريبات علي برامج التصميمات الهندسية المختلفة (autoCad - 3dmax - sketchup ...)	30	مدينة سوهاج							250				
29	الديوان		إنشاء مركز لتقديم الخدمات المتكاملة بالمنطقة الصناعية	6000	مركز ومدينة طهطا							4500				
30	الديوان		إنشاء مركز خدمات ( هيكل الانشائي وشراء بعض المعدات ... ) داخل مجمع الأثاث بالمنطقة الصناعية	6000								24000				
31	الديوان		تعزيز الوصول للأسواق	150	مركز ومدينة طهطا							625				
32	الديوان		استكمال باقي مساحه السوق الحضري بجهينه	288	جهينه	4563.84	شرف حسين احمد	2021-01-20	2021-11-05	2021-01-20	17/6/2021	4636	1714.1	100.00%	82%	
33	طما		استكمال مجزر القرية بالدوير	80000.00	ام دومة	1660.00	عبد الرحمن علي محمد	2020-11-05	2020-11-05	2021-02-05	2021-02-05	1660	1,547.00	100.00%	100%	محرقه ومسطح واعمال بياض تخشين واعمال كهرباء وخزانات مياه
34	الخميم		أحلال وتجديد الوحدة البيطرية بقرية نيدة	28.00	نيدة	639.73	مقولة /محمد حامد عبد الرحيم/ أشرف عماد ناجي / طاهر أحمد	2020-12-07	2020-12-07	2021-05-06	2021-05-06	700	487.00	100.00%	0%	تم التنفيذ و جاري صرف ختامي العملية
35	حي شرق		انشاء سوق حضارى	120.00		3900.00	شركة البركة للمقاولات مقاول شرف حسين	18/1/2021	2021-01-18	13/9/2021	2021-01-18	4000	3,906.56	99.00%	100%	تم تنفيذ المرحلة الاولى
36	حي غرب		تطوير سوق السمك امام نادى الشرطة بطول 50م	20.00	حي غرب سوهاج	330.00	حسن حمدي حسين	2021-10-01	2021-01-10	2021-04-09	2021-04-09	330	330.00	100%	100%	جاري التنفيذ
37	حي غرب		نقل سوق الاثاث بجراج النقل سابقا تركيب بلدورات واعمال كهرباء	20.00	حي غرب	140.00	ربيع يونس	12/1/2021	2021-01-12	2021-02-10	2021-02-10	140	140.00	100%	100%	تم التنفيذ
38	حي غرب		استكمال باقيات الشباب بسوق بزينة عرام بمنطقة العارف	100.00	حي غرب سوهاج	2311.00	اميل زارع-سمير رشاد	2019-12-30	2021-01-12	2021-01-28	2021-01-28	3990	2,311.00	100%	100%	تم التنفيذ

السكرتير العام  
وكيل اول الوزارة




النواء / عصام الدين الليثي

مدير وحدة التنفيذ  
د/ نجاة موسى علي

احصائي متابعة التنفيذ  
احمد عبدالهادي محمود

ملاحظات	مستوى تشغيل المشروع	النسبة المئوية		التمويل بالآلاف		تمويل وزارة التخطيط (مركز)	تمويل وزارة التخطيط (محافظة)	تاريخ نهو الأعمال	تاريخ بدء الأعمال	تاريخ التعاقد	اسم المقاول	قيمة التعاقد بالآلاف	موقع المشروع	عدد المستفيدين بالآلاف	وصف المشروع	اسم المشروع	المركز	م
		نسبة الإنجاز % الفعلي	نسبة ما تم صرفه %	منح الأداء	محل													
	تم التنفيذ	100%	100%		93.00			2020-11-01	2020-09-02	2020-09-02	هناك قطب	93.00	حي غرب سوهاج	100.00	استكمال وإنشاء 2 باكيت بسوق بئرينة عرام بمنطقة العارف	حي غرب	39	
	استكمال خطة العام المالي 2019-2020		100%	200.00	200			30-6-2021	2019-03-09	2019-09-03	جاري عمل دراسة تقييم أثر بيئي بمعرفة وحدة التنفيذ لدي مكتب استشاري متخصص	0	الخميم	455695	دراسة جدوى لتطوير المناطق الاثرية بالخميم	الخميم	1	
	استكمال خطة العام المالي 2019-2020	0%	100%	3,122.25	5000			2020-10-30	2020-05-05	2019-12-04	طلعت حامد	3122.25	حي الكوثر	10000	اعمال حفر وإنشاء قواعد واعمدة خرسانية ومباني ودعمها باعمال الكهرباء وتوصيل المياه بمنطقة الأنوال الجديدة	حي الكوثر	2	
	استكمال خطة العام المالي 2019-2020	75%	85%	4,448.00	5000			2021-02-20	2020-07-21	2019-12-30	تم التوقف واستئناف العمل	4448	حي الكوثر	10000	اعمال حفر وإنشاء قواعد واعمدة خرسانية ومباني ودعمها باعمال الكهرباء وتوصيل المياه	حي الكوثر	3	
	استكمال خطة العام المالي 2019-2020	100%	100%	4,448.00	6000			2019-06-30	2019-11-04	2019-11-04	شركة الرحمة ومؤسسة الاهرام والسويدي	4448	جهينة	93000	اعمال حفر وإنشاء قواعد واعمدة خرسانية ومباني ودعمها باعمال الكهرباء وتوصيل المياه وتقسيمها الى محلات	جهينة	4	
	استكمال خطة العام المالي 2019-2020	100%	100%	1,477.00	1500			2020-07-30	2020-02-27	2020-02-27	ممدوح ذكي ثابت	1477	ظما	79725	اعمال حفر وإنشاء اعمدة خرسانية وباني وعمل مجرى ماني اسفل غرفة الذبح وغرفة محرقة وغرفة غسل وخزان للمياه وشبكة كهرباء ومياه	ظما	5	



السكرتير العام  
وكيل اول الوزارة  
اللواء / عصام الدين الليثي

يعتمد



مدير وحدة التنفيذ  
د/ نجاة موسى علي

اخصائي متابعة التنفيذ  
احمد عبدالهادي محمود

الموقف التنفيذي للتقدم المادي والمالي لمشروعات خطة العام المالي 2021 / 2020 م خلال الفترة من 1 / 1 / 2021 حتي 30 / 6 / 2021 م

برنامج تحسين البيئة

م	المركز	اسم المشروع	وصف المشروع	عدد المستفيدين بالالف	موقع المشروع	قيمة التعاقد بالالف	اسم المقاول	تاريخ التعاقد	تاريخ بدء الاعمال	تاريخ نهي الاعمال	التمويل بالالف			المنصرف بالالف		ملاحظات	
											تمويل وزارة التخطيط (مركز)	تمويل وزارة المحافظه (محافظه)	تمويل منح الاداء	محل	منح الاداء		نسبة ما تم صرفه %
1	المنشاء	قلاوب 20م+50 حاوية	قلاوب 20م+50 حاوية	300	المدينة والغرى	2175.00	الشركة المصرية العالمية	2020-09-23	2020-12-14	2021-03-13	2500	2175.000	100%	100.00%		تم التوريد	
2	المنشاء	مكبس 1/2 نقل+20 حاوية	مكبس 1/2 نقل+20 حاوية	300	المدينة والغرى	948.00	شركة مايو لتصنيع هيكل السيارات	2020-09-22	2020-12-15	2021-01-10	1000	948	100%	100.00%		تم الانتهاء	
3	المنشاء	مكبس 1/2 نقل+20 حاوية	مكبس 1/2 نقل+20 حاوية	300	المدينة والغرى	948.00	شركة مايو لتصنيع هيكل السيارات	2020-09-22	2020-12-15	2021-01-10	1000	948	100%	100.00%		تم الانتهاء	
4	المنشاء	لودر زاحف	لودر زاحف	50	اولاد سلامة	635.00	شركة ماتراك	2020-09-21	2020-09-21	2021-06-30	700	635	100%	100.00%		تم الانتهاء	
5	جرجا	شراء لودر لزوم الوحدة المحلية	شراء لودر مفصلى 3 م 5 لزوم رفع المخلفات الصلبة	500.00	مركز جرجا	4940.00	شركة ماتراك - فرع سوهاج	2021-01-18	2021-01-18	2021-03-18	5000	4,940.00	100%	100.00%		تم التوريد	
6	جرجا	شراء سيارة رش 10 م	شراء سيارة رش 10 م 3م	600.00	مركز جرجا	1103.26	شركة حلوان للالات والمعدات	2021-04-17	2021-04-17	2021-06-17	1800		100%	100.00%	1,103,256.00	تم التنفيذ	
7	ساقطة	استكمال عمل حوائط وارضيات خرسانية لترعه ساحل سقلاق	استكمال عمل حوائط وارضيات خرسانية لترعه ساحل سقلاق بنظام u سكشن بطول 2 كم والاستفادة من توسعة الطريق	40.00	سقلاق	2382.19	محمد عبد اللام محسن	2021-01-03	2021-01-11	2021-06-10		4000		100%	100.00%	2,382,187.50	تم التنفيذ
8	ساقطة	استكمال عمل حوائط وارضيات خرسانية لترعه الجناين	استكمال عمل حوائط وارضيات خرسانية لترعه الجناين بالحاجر بنظام u سكشن بطول 2 كم والاستفادة من توسعة الطريق	37.00	الجلاويه	2944.28	الجمعية التعاونية لعنه لعبد الغفار	2021-01-10	2021-01-10	2021-06-10		4000		100%	100.00%	2,944,275.00	تم التنفيذ
9	ساقطة	شراء وتوريد لودر كبير	شراء وتوريد لودر كبير	207.00	المركز	3200.00	شركة اوتراك للمعدات الثقيلة	2021-01-04	2021-01-04	2021-03-03	3200	3,200,000.00	100%	100.00%		تم التوريد و الاستلام والاضافه	
10	ساقطة	شراء وتوريد سياره مكبس كبيره وعدد 50 حاويه	شراء وتوريد سياره مكبس كبيره وعدد 50 حاويه	207.00	المركز	1690.00	شركة تراكتورز للصناعات الهندسية	2020-12-06	2020-12-02	2021-04-01	1690	1,690,000.00	100%	100.00%		تم التنفيذ	
11	ساقطة	توريد كمبوسر +تنجر+ماكينة تشحيم	توريد كمبوسر +تنجر+ماكينة تشحيم	207.00	المركز	31.00	البراق للتوريدات الحكوميه	2021-04-08	2021-03-30	2021-04-19	35	31,000.00	100%	100.00%		تم التنفيذ	
12	ساقطة	شراء قلاوب حمولة 1.5 طن	شراء قلاوب حمولة 1.5 طن	207.00	المركز						380					تم ارجاء المشروع	
13	المراغه	توريد وشراء عدد 1 لودر زاحف لمدينه المراغه	توريد وشراء عدد 1 لودر زاحف لمدينه المراغه لاعمال النظافه	50.00	المراغه	595.00	اوتوراك للمعدات الثقيلة	2020-12-12	2020-12-12	2021-02-11	595	595.00	100%	100.00%		تم التوريد	
14	المراغه	توريد وشراء عدد 1 لودر زاحف لمدينه المراغه	توريد وشراء عدد 1 لودر زاحف لمدينه المراغه لاعمال النظافه	50.00	المراغه	595.00	اوتوراك للمعدات الثقيلة	2020-12-12	2020-12-12	2021-02-11	595	595.00	100%	100.00%		تم التوريد	
15	المراغه	توريد وشراء عدد 1 سياره مكبس سعه 3م6 وعدد 15 حاويه لمدينه المراغه	توريد وشراء عدد 1 سياره مكبس سعه 3م6 وعدد 15 حاويه لمدينه المراغه لاعمال النظافه	100.00	المراغه	968.00	الشركة المصرية العالمية للسيارات	2020-09-01	2020-09-01	2020-12-01	968	968.00	100%	100.00%		تم التنفيذ	
16	المراغه	توريد وشراء عدد 1 سياره مكبس سعه 3م6 وعدد 15 حاويه لمدينه المراغه	توريد وشراء عدد 1 سياره مكبس سعه 3م6 وعدد 15 حاويه لمدينه المراغه لاعمال النظافه	100.00	المراغه	968.00	الشركة المصرية العالمية للسيارات	2020-09-01	2020-09-01	2020-12-01	968	968.00	100%	100.00%		تم التنفيذ	
17	المراغه	توريد عدد 1 لودر زاحف البطاخ	توريد عدد 1 لودر زاحف البطاخ لاعمال النظافه	40.00	البطاخ	595.00	اوتوراك للمعدات الثقيلة	2020-12-12	2020-12-12	2021-02-11	595	595.00	100%	100.00%		تم التنفيذ	
18	المراغه	توريد عدد 1 لودر زاحف الغريزات	توريد عدد 1 لودر زاحف الغريزات لاعمال النظافه	40.00	الغريزات	595.00	اوتوراك للمعدات الثقيلة	2020-12-12	2020-12-12	2021-02-11	595	595.00	100%	100.00%		تم التنفيذ	
19	المراغه	توريد عدد 1 سياره مكبس 3م6 للغريزات + عدد 20 حاويه	توريد عدد 1 سياره مكبس 3م6 للغريزات + عدد 20 حاويه لاعمال النظافه	40.00	الغريزات	968.00	الشركة المصرية العالمية للسيارات	2020-09-01	2020-09-01	2020-12-01	968	968.00	100%	100.00%		تم التنفيذ	
20	المراغه	توريد لودر مفصلى 66	توريد لودر مفصلى 66 لاعمال لرفع المخلفات الصلبة	100.00	المراغه	4650.00	الشركة المصرية العالمية للسيارات	2021-02-01	2021-02-01	2021-04-01	4650	4,650.00	100%	100.00%		تم التنفيذ	
21	طما	شراء وتوريد عدد 1 لودر	لودر مفصلى على كاوتش 1م لاعمال النظافه والاازالات	80000.00	ام دومة	1900.00	شركة ماجيك تريد	2020-11-29	2020-11-29	2020-02-29	1900	1,890.00	100%	100.00%		تم التوريد	
22	طما	توريد سياره رش مياه	توريد سياره رش مياه لتهديم الطرق الترابيه وري الأشجار	30000.00	طما والتوابع	650.00	الوحدة المحلية				650	639.00	100%	100.00%		جاري اصدار امر التوريد	
23	طما	شراء عدد 2 قلاوب	شراء عدد 2 قلاوب سعه 2م5	20.00	طما	2200.00					2100					فتح مطاريف فنيه 17/5	
24	طما	شراء عدد 1 سياره برج انارة تلسكوبى	سياره برج انارة تلسكوبى 14م لصيانة انارة الكوبرى العلوى الجديد والاعمدة الانكوسليل المرتفعة	30000.00	طما والوحدات	800.00	شركة مصر لتوريد السيارات	2020-12-16	2020-12-16	2021-03-16	800	800.00	100%	100.00%		تم التوريد	
25	جهينة	شراء قلاوب نظافه 20 م لمدينه	شراء قلاوب نظافه 20 م لمدينه	97.00	جهينة	1883.00	الشركة الهندسية للتجهيزات والتوريدات	2020-12-10	2020-11-30	2021-02-09	1883	1,883.00	100%	100.00%		تم الانتهاء	
26	جهينة	شراء سياره مكبس وعدد 24 حاويه	شراء سياره مكبس وعدد 24 حاويه	97.00	جهينة	1473.00	الشركة الهندسية للتجهيزات والتوريدات	2020-12-10	2020-11-30	2021-02-09	1500	1,473.00	100%	100.00%		تم الانتهاء	

السكرتير العام  
وكيل اول الوزارة  
عبد الله

اللواء / عصام الدين اللبني



مدير وحدة التنفيذ  
د/ نجاة موسى علي

احصاني متابعة التنفيذ  
احمد عبدالهادي محمود

الموقف التنفيذي للتقدم المادي والمالي لمشروعات خطة العام المالي 2021/2020م خلال الفترة من 1/1/2021 حتي 30/6/2021م

ملاحظات	مستوى تشغيل المشروع	النسبة المئوية		المنصرف بالالف		التمويل بالالف			تاريخ نهي الاعمال	تاريخ بدء الاعمال	تاريخ التعاقد	اسم المقاول	قيمة التعاقد بالالف	موقع المشروع	عدد المستفيدين بالالف	وصف المشروع	اسم المشروع	المركز	م
		نسبة ما تم صرفه %	نسبة الإنجاز الفعلي %	محلى	منح الأداء	تمويل وزارة التخطيط (مركز)	تمويل وزارة التخطيط (محافظة)												
	تم الانتهاء	100%	100.00%	745.00	745				2021-01-18	2020-11-16	2020-11-19	شركة ماجك تريد	745.00	الطلحيات	172.00	شراء لودر زاحف لقرية الطليحات	شراء لودر زاحف لقرية الطليحات	جھينة	27
	تم النهو	100%	100.00%	467.15		500			2021-05-04	2020-12-05	2020-12-05	منتراك- ايجس موتورز	468.00	المدینة والقري	288.00	عمل عميرات جسيمة	عمل عميرات جسيمة	جھينة	28
	تم الانتهاء	100%	100.00%	450.00		450			2021-03-03	2020-11-29	2020-12-04	شركة ماجك تريد	450.00	الطلحيات	172.00	توريد عدد 1 قلاب نظافة حمولة 4 طن لقرية الطليحات	توريد عدد 1 قلاب نظافة حمولة 4 طن لقرية الطليحات	جھينة	29
	تم الانتهاء	100%	100.00%	450.00		450			2021-03-03	2020-11-19	2020-12-04	شركة ماجك تريد	450.00	الطلحيات	172.00	توريد عدد 1 قلاب نظافة حمولة 4 طن لقرية الطليحات	توريد عدد 1 قلاب نظافة حمولة 4 طن لقرية الطليحات	جھينة	30
	تم الانتهاء	100%	100.00%	1,527.00		1527			2021-01-18	2020-11-19	2020-11-19	شركة ماجك تريد	1527.00	جھينة	97.00	توريد لودر مفصلي لمدينة جھينة	توريد لودر مفصلي لمدينة جھينة	جھينة	31
	تم الانتهاء	100%	100.00%	450.00		450			2021-03-03	2020-11-29	2020-12-04	شركة ماجك تريد	450.00	جھينة	97.00	توريد عدد 1 قلاب نظافة حمولة 4 طن لمدينة جھينة	توريد عدد 1 قلاب نظافة حمولة 4 طن لمدينة جھينة	جھينة	32
	تم الانتهاء	100%	100.00%	450.00		450			2021-03-03	2020-11-19	2020-12-04	شركة ماجك تريد	450.00	جھينة	97.00	توريد عدد 1 قلاب نظافة حمولة 4 طن لمدينة جھينة	توريد عدد 1 قلاب نظافة حمولة 4 طن لمدينة جھينة	جھينة	33
	تم الانتهاء	100%	100.00%	1,527.00		1527			2021-01-18	2020-11-19	2020-11-19	شركة ماجك تريدد	1527.00	جھينة الشرقية	52.00	توريد لودر مفصلي لجھينة الشرقية	توريد لودر مفصلي لجھينة الشرقية	جھينة	34
	تم الانتهاء	100%	100.00%	450.00		900			2021-03-03	2020-11-29	2020-12-04	شركة ماجك تريد	450.00	جھينة الشرقية	52.00	توريد عدد 2 قلاب نظافة حمولة 4 طن لجھينة الشرقية	توريد عدد 2 قلاب نظافة حمولة 4 طن لجھينة الشرقية	جھينة	35
	تم التنفيذ والتوريد	100%	100.00%	1,750.00		1750			2021-01-17	2020-11-17	2020-11-17	شركة ماتراك	1750.00	قرى المركز	558.24	شراء لودر 1 م	شراء لودر 1 م	سوهاج	36
	تم التنفيذ والتوريد	100%	100.00%	2,325.00		2325			2021-01-11	2020-11-11	2020-11-11	شركة مابو	2325.00	قرى المركز	558.24	توريد قلاب 18 متر	توريد قلاب 18 متر	سوهاج	37
	تم التوريد	100%	100.00%	438.00		550			2021-06-15	2021-05-15	2021-05-15	اوتوستار	438.00	المركز	558.00	شراء قلاب 5 متر	شراء قلاب 5 متر	سوهاج	38
	تم التوريد	100%	100.00%	8,450.00		8450			2021-06-24	2021-02-25	2021-02-25	شركة ماتراك	8450.00	قرى المركز	558.00	شراء جليدر	شراء جليدر	سوهاج	39
	تم التنفيذ والتوريد	100%	100.00%	796.00		796			2021-01-15	2020-11-15	2020-11-15	المصرية العالمية	796.00	قرى المركز	558.24	توريد سيارة رى اشجار	توريد سيارة رى اشجار	سوهاج	40
	تم التنفيذ والتوريد	100%	100.00%	745.00		745			2021-01-15	2020-11-16	2020-11-15	المصرية العالمية	745.00	بندارالكرمانية	558.00	توريد عدد 1 قلاب نظافة لقرية بندارالكرمانية	توريد عدد 1 قلاب نظافة لقرية بندارالكرمانية	سوهاج	41
	تم التنفيذ والتوريد	100%	100.00%	745.00		745			2021-01-15	2020-11-15	2020-11-15	المصرية العالمية	745.00	لقرية الصلعا	558.00	توريد عدد 1 قلاب نظافة لقرية الصلعا	توريد عدد 1 قلاب نظافة لقرية الصلعا	سوهاج	42
	تم التنفيذ والتوريد	100%	100.00%	745.00		745			2021-01-15	2020-11-15	2020-11-15	المصرية العالمية	745.00	لقرية ادفا	52.00	توريد عدد 1 قلاب نظافة 5 متر لقرية ادفا	توريد عدد 1 قلاب نظافة 5 متر لقرية ادفا	سوهاج	43
	تم التنفيذ والتوريد	100%	100.00%	745.00		745			2021-01-15	2020-11-15	2020-11-15	المصرية العالمية	745.00	لقرية بلصقورة	52.03	توريد عدد 1 قلاب نظافة 5 متر لقرية بلصقورة	توريد عدد 1 قلاب نظافة 5 متر لقرية بلصقورة	سوهاج	44
	تم التوريد	100%	100.00%	524.00		600			2021-05-01	2021-04-01	2021-04-01	شركة الحرية	524.00	المركز	558.00	توريد سيارة مجهزة	توريد سيارة مجهزة	سوهاج	45
	تم التنفيذ والتوريد	100%	100.00%	695.00		695.00			2021-01-12	2020-11-12	2020-11-12	شركة اولتراك	695.00	تونس	25.12	توريد لودر زاحف	توريد لودر زاحف	سوهاج	46
	تم التوريد	100%	100.00%	399.00		400			2021-01-17	2020-11-18	2020-11-18	شركة الاسكندرية	399.00	المركز	558.00	توريد عدد 1 سيارة ربع نقل على صندوق ثابت للنظافة 1.5 م	توريد عدد 1 سيارة ربع نقل على صندوق ثابت للنظافة لقرية	سوهاج	47
	تم التوريد	100%	100.00%	399.00		400			2021-01-17	2020-11-18	2020-11-18	شركة الاسكندرية	399.00	المركز	558.24	توريد عدد 1 سيارة ربع نقل على صندوق ثابت للنظافة 1.5 م	توريد عدد 1 سيارة ربع نقل على صندوق ثابت للنظافة لقرية	سوهاج	48
	تم الشراء	100%	100.00%	1,448.00		1450			2021-06-05	2021-04-06	2021-04-06	الشركة المصرية العالمية للسيارات/ هيونداي	1448.00	المدينة	25.00	تدعيم قطاع النظافة بشراء عدد 1 سيارة مجهزة قلاب سعة 10 م	تدعيم قطاع النظافة بالمدينة	الخميم	49
	تم الشراء	100%	100.00%	1,948.00		1950			2021-05-13	2021-02-13	2021-02-13	الشركة المصرية العالمية للسيارات/ هيونداي	1948.00	الكولة	11.00	تدعيم قطاع النظافة بشراء عدد 1 سيارة مجهزة مكبس سعة 10 م+ 55 حاوية	تدعيم قطاع النظافة بالكولة	الخميم	50
	تم الشراء	100%	100.00%	1,482.00		1500			2021-03-10	2021-01-17	2021-01-17	شركة / مابو	1482.00	المدينة والقري التابعة	146.00	شراء مكينة شفط اترية تعمل خلف قلاب كبير	شراء مكينة شفط اترية	الخميم	51
	تم الشراء	100%	100.00%	748.00		750			2021-05-13	2021-02-13	2021-02-13	الشركة المصرية العالمية للسيارات/ هيونداي	748.00	الحواويش	22.00	شراء عدد (1) سيارة مجهزة فنطاز	شراء عدد (1) سيارة مجهزة فنطاز	الخميم	52

السكرتير العام  
وكيل اول الوزارة

اللواء / عصام الدين الليثي



مدير وحدة التنفيذ  
د/ نجاة موسى علي

اخصائي متابعة التنفيذ  
احمد عبدالهادي محمود



الموقف التنفيذي للمادي والمالي لمشروعات خطة العام المالي 2021/2020م خلال الفترة من 1/1/2021 حتى 30/6/2021م

تدعيم الخدمات المجتمعية والمحلية

م	المركز	اسم المشروع	وصف المشروع	عدد المستفيدين بالآلاف نسمة	موقع المشروع	قيمة التعاقد بالآلاف	اسم المقاول	تاريخ التعاقد	تاريخ بدء الأعمال	تاريخ نهي الأعمال	التمويل بالآلاف			المنصرف بالآلاف		ملاحظات
											تمويل وزارة التخطيط (محافظة)	تمويل وزارة التخطيط (مركز)	تمويل منح الأداء	محل	منح الأداء	
1	الديوان	مهمات مرورية	استكمال تطوير وحدة مرور سوهاج وعمل مظلة لجراج الادارة	558	الديوان	1300.00	مشاركة مصر المتحدة - مؤسسة الوسيلة	2021/03/19	19/3/2021	30/6/2021	1300	1300	1300	100%	100.00%	
2	الديوان	مهمات مرورية	مهمات مرورية	558	الديوان	1300.00	الهيئة القومية للإنتاج الحربى مصنع 200 الحربى	2021/05/05	2021/05/05	2021/05/25	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	امر مباشر
3	الديوان	علامات ومهمات مرورية	علامات ومسدعات فنية مرورية	558	الديوان	638025.00	مشاركة مصر المتحدة - مؤسسة الوسيلة									تم البت وجرى اصدار امر التوريد
4	الديوان	إنشاء مبنى مكون من ثلاثة طوابق وعمل برج وتجليد وتجليد قسم المرافق الوجهه الامامية بلوحات كلدنج وتغيير	إنشاء مبنى مكون من ثلاثة طوابق وعمل برج وتجليد وتجليد قسم المرافق الوجهه الامامية بلوحات كلدنج وتغيير الابواب والنوافذ	558	الديوان		الجمعية اسبوت اشرف وعيد شاكر	2021/01/17	2021/01/17	2022/07/16				0%	15.00%	استثمارى
5	الديوان	شراء مهمات وتجهيزات لشرطة المرافق	شراء مهمات وتجهيزات لشرطة المرافق	100	الديوان		الشركة الهندسية للتوريدات الحكومية	2020/12/31	2021/05/11	2021/05/19	662,050.00			100%	100.00%	من بند اثاث وتجهيزات
6	الديوان	شراء سواري نحاس وكشافات اضاءة وعمرات جسيمة وعمل بوابه الكترونية وشراء ادوات تعقيم وملابس طفليات الحريق وحدة غسل ( كمبروسر + متور مياه + خرطوم بسبور )	شراء سواري نحاس وكشافات اضاءة وعمرات جسيمة وعمل بوابه الكترونية وشراء ادوات تعقيم وملابس طفليات الحريق وحدة غسل ( كمبروسر + متور مياه + خرطوم بسبور )	100	الديوان	950.00	الشركة الهندسية للتوريدات الحكومية	2021/05/11	2021/05/11	2021/05/19	950.00			100.00%		
7	الديوان	شبكة حمايه مدنيه لمرسى ناصر السياحى	شبكة حمايه مدنيه لمرسى ناصر السياحى	120	الديوان	832.31	جمعية جهينه للانشاء والتعبير	2020/12/09	2020/12/09	2021/02/08	832,312.80			100.00%		
8	الديوان	شبكة حمايه مدنيه لمرسى البلبينا السياحى	شبكة حمايه مدنيه لمرسى البلبينا السياحى	120	الديوان	1611.00	جمعية جهينه للانشاء والتعبير	2020/12/22	2020/12/22	2021/03/31	1611.00			100%	100.00%	
9	الديوان	دفع 25% من قيمة سيارة سلم هيدرولى ارتفاع 55 متر ( منصة اطفاء )	دفع 25% من قيمة سيارة سلم هيدرولى ارتفاع 55 متر ( منصة اطفاء )	120	الديوان	2278.08	المكتب المصرى للتجارة	2021/04/12	2021/05/21	2022/06/12	6000	2278.08		25%	25.00%	سيارة هيدرولى تعمل فى المبنى المرتفعة ارتفاع 55 متر
10	الديوان	سياره مجهزه رى اشجار حمولة 10 طن	سياره مجهزه رى اشجار حمولة 10 طن	100	مدينة سوهاج	1549.00	شركه الحريه	2021/02/28	24-5-2021	23-6-2021	1681	1,549.00		100%	100.00%	تم التوريد
11	الديوان	شراء سيارة اطفاء نجدة حريق حموله 2 طن + قاذف + قاذف متعدد	شراء سيارة اطفاء نجدة حريق حموله 2 طن + قاذف + قاذف متعدد	558	الديوان	1423.80	المكتب المصرى للتجارة	2021/01/21	2021/01/21	2021/05/21	1610	1,423.80		50.00%		
12	الديوان	شراء معدات أنقاذ نهري + افرول + خوذ	شراء معدات أنقاذ نهري + افرول + خوذ	558	الديوان	1423.80	طبا ديفز _ ايهاب طوم	2021/01/13	2021/01/13	2021/05/12		1,518.00		100%	100.00%	استمارى
13	الديوان	سيارة ربع مجهزه يحمل عليها ماكينة اطفاء وعمرات جسيمة	سيارة ربع مجهزه يحمل عليها ماكينة اطفاء وعمرات جسيمة	558	الديوان	1291	مصنع قادر للصناعات المتطورة	2021/01/11	2021/01/11	10/4/201	796	1,138.00				
14	الديوان	شراء معدات اطفاء وأنقاذ ( عدد 2ماكينة اطفاء نقالى + مهمات اطفاء )	شراء معدات اطفاء وأنقاذ ( عدد 2ماكينة اطفاء نقالى + مهمات اطفاء )	558	الديوان	1343.49	المستقبل للاعمال - سيفتى بيونيت	2021/01/27	2021/01/27	27-1-2021	1985	1,343.49		100%	100.00%	
15	الديوان	شراء مهمات اطفاء ( خرطوم اطفاء وقاذف عادى )	شراء مهمات اطفاء ( خرطوم اطفاء وقاذف عادى )	558	الديوان	1343.39	المستقبل للاعمال - سيفتى بيونيت	2021/01/27	2021/01/27	تم التوريد	658	814.00		50.00%		
16	الديوان	استكمال ثمن شراء سيارة اطفاء حموله 8 طن	استكمال ثمن شراء سيارة اطفاء حموله 8 طن	558	الديوان	3348978.00	مصنع قادر للصناعات المتطورة	2020/01/27	2020/01/27	2021/06/08	450	3,348.00		100%	100.00%	
17	الديوان	شراء معدات للكشف عن المرقعات + حذاء رجل اطفاء	شراء معدات للكشف عن المرقعات + حذاء رجل اطفاء	558	الديوان	1019.80	سيفتى بيونيت - المستقبل للاعمال - المتحدة للتوكيلات	2020/12/31	22-12-2020	31-12-2020	1210	1,019.18		100%	100.00%	
18	الديوان	رفع كفاءة الغازات الطبية وتوريد خزان اكسوجين بمستشفى العسيرات	رفع كفاءة الغازات الطبية وتوريد خزان اكسوجين بمستشفى العسيرات	3000	العسيرات		اتاحة الامكانية لزيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفيات وزيادة اجهزة التنفس الاصطناعي وزيادة السعة التخزينية للاكسجين الطبي				2000			0.00%		
19	الديوان	رفع كفاءة الغازات الطبية وتوريد خزان اكسوجين بمستشفى احميم	رفع كفاءة الغازات الطبية وتوريد خزان اكسوجين بمستشفى احميم	200	احميم		اتاحة الامكانية لزيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفيات وزيادة اجهزة التنفس الاصطناعي وزيادة السعة التخزينية للاكسجين الطبي				2000			0%	0.00%	
20	الديوان	رفع كفاءة الغازات الطبية وتوريد خزان اكسوجين بمستشفى البلبينا	رفع كفاءة الغازات الطبية وتوريد خزان اكسوجين بمستشفى البلبينا	250	البلبينا		اتاحة الامكانية لزيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفيات وزيادة اجهزة التنفس الاصطناعي وزيادة السعة التخزينية للاكسجين الطبي				2000			0%	0.00%	

يعتمد

السكرتير العام

وكيل اول الوزارة

عصام الدين التليبي



مدير وحدة التنفيذ

د/ نجاة موسى علي

رئيسي متابعة التنفيذ

احمد عبدالهادي محمود

الموقف التنفيذي للتقدم المادي والمالي لمشروعات خطة العام المالي 2021/2020م خلال الفترة من 1/1/2021 حتى 30/6/2021م

ملاحظات	مستوى تشغيل المشروع	المنصرف بالآلاف		التمويل بالآلاف			تاريخ نهو الأعمال	تاريخ بدء الأعمال	تاريخ التعاقد	اسم المقاول	قيمة التعاقد بالآلاف	موقع المشروع	عدد المستفيدين بالآلاف نسمة	وصف المشروع	اسم المشروع	المركز	م
		نسبة ما تم صرفه %	نسبة الإنجاز الفعلي %	تمويل منح الأداء	تمويل وزارة التخطيط (مركز)	تمويل وزارة التخطيط (محافظة)											
		0%	0.00%	2000								المنشأة	3000	اتاحة الامكانية لزيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفيات وزيادة اجهزة التنفس الاصطناعي وزيادة السعة التخزينية للاكسجين الطبي	رفع كفاءة الغازات الطبية وتوريد خزان اكسوجين بمستشفى المنشأة	الديوان	21
		0%	0.00%	2000								سوهاج	3000	اتاحة الامكانية لزيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفيات وزيادة اجهزة التنفس الاصطناعي وزيادة السعة التخزينية للاكسجين الطبي	رفع كفاءة الغازات الطبية وتوريد خزان اكسوجين بمستشفى سوهاج العام	الديوان	22
		0%	0.00%	2000								المرآة	3000	اتاحة الامكانية لزيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفيات وزيادة اجهزة التنفس الاصطناعي وزيادة السعة التخزينية للاكسجين الطبي	رفع كفاءة الغازات الطبية وتوريد خزان اكسوجين بمستشفى المرآة	الديوان	23
		0%	0.00%	15000								سوهاج	3000	زيادة الطاقة الاستيعابية من الاسرة وتقديم الخدمة الطبية للتعايش مع فيروس كورونا	رفع كفاءة مستشفيات الحميات بمستشفى حميات سوهاج	الديوان	24
		0%	0.00%	15000								سوهاج	3000	زيادة الطاقة الاستيعابية من الاسرة وتقديم الخدمة الطبية للتعايش مع فيروس كورونا	رفع كفاءة مستشفيات الحميات بمستشفى الصدر بسوهاج	الديوان	25
		0%	0.00%	9000								سوهاج	5000	توفير التجهيزات الطبية الخاصة بأقسام ( الرعاية المركزة - المعامل - الاشعة المقطعية - الاشعة العادية ) واحلال وتجديد أسرة المرضى بالمستشفيات القائمة	شراء وتوريد تجهيزات ومعدات طبية لمستشفيات الحميات بمستشفى حميات سوهاج	الديوان	26
		0%	0.00%	9000								سوهاج	3000	توفير التجهيزات الطبية الخاصة بأقسام ( الرعاية المركزة - المعامل - الاشعة المقطعية - الاشعة العادية ) واحلال وتجديد أسرة المرضى بالمستشفيات القائمة	شراء وتوريد تجهيزات ومعدات طبية لمستشفيات الحميات بمستشفى الصدر بسوهاج	الديوان	27
		0%	0.00%	5000								طهطا		احلال وتجديد عيادة الهي بساحل طهطا	احلال وتجديد عيادة الهي بساحل طهطا	الديوان	28
	تم الانتهاء	100%	100.00%	740		750	2021/03/15	2020/10/15	2020/07/20	شركة المياه	740.00	هيئة الابنية التطعيمية	20.00	توصيل مياه للمدارس المزمع افتتاحها 6 مدارس	توصيل مياه للمدارس المزمع افتتاحها 6 مدارس	المنشأة	29
	جارى العمل	100%	70.00%	1300		1600	2021/01/15	2020/10/15	2020/07/20	شركة الكهرباء	1.300.00	هيئة الابنية التطعيمية	20.00	توصيل كهرباء للمدارس المزمع افتتاحها 6 مدارس	توصيل كهرباء للمدارس المزمع افتتاحها 6 مدارس	المنشأة	30
	تم الانتهاء	100%	100.00%	500		500	2021/03/15	2020/10/15	2020/07/20	شركة المياه	500.00	الوحدة المحلية	30.00	صيانة وتدعيم ابواب الحريق بروافع العيساوية	صيانة وتدعيم ابواب الحريق بروافع العيساوية	المنشأة	31
	تم الانتهاء	100%	100.00%	500		500	2021/03/15	2020/10/15	2020/07/20	شركة المياه	500.00	الوحدة المحلية	35.00	صيانة وتدعيم ابواب الحريق بالدويرات	صيانة وتدعيم ابواب الحريق بالدويرات	المنشأة	32
	تم الانتهاء	100%	100.00%	700		700	2021/03/15	2020/10/15	2020/07/20	شركة المياه	700.00	الوحدة المحلية	60.00	صيانة وتدعيم ابواب الحريق بدائرة الوحدة - بالزوك الغربية	صيانة وتدعيم ابواب الحريق بدائرة الوحدة - بالزوك الغربية	المنشأة	33
	تم التنفيذ	100%	100.00%	533,057.90		536	2021/01/16	61 /11 / 2020	2020/11/16	هاني محمود	533.00	مدينة جرجا	600.00	استكمال تشطيب مبنى وحدة اطفاء الحريق الجديد بمدينة جرجا	استكمال تشطيب مبنى وحدة اطفاء الحريق	جرجا	34
	تم تركيب عدد 56 بوش	100%	100.00%	899,968.00		900	2021/06/10	2020/12/14	2020/11/19	شركة مياه الشرب والصحي	899.97	مركز جرجا	600.00	احلال وتجديد ابواب الحريق بعدد 56 بوش حريق	احلال وتجديد ابواب الحريق	جرجا	35
	تم التنفيذ	100%	100.00%	339.00		339	2021/04/15	2020/10/15	2020/10/11	قطاع توزيع كهرباء سوهاج	339.00	بيت علام	50.00	توصيل التيار الكهربائي لمدارس	توصيل التيار الكهربائي للمدارس	جرجا	36
	تم التنفيذ وتم مطالبه الديوان بمبلغ 112875	100%	55.00%	271,730.56		500	31/6/2021	2020/07/01	2020/07/01	شركة مياه الشرب	271.73	المركز	207.00	توصيل المرافق للمدارس الحديثه	توصيل المرافق للمدارس الحديثه	ساقنة	37
	تم دفع نسبة 85% بمبلغ 850000 جنيه	85%	85.00%	850,000.00		1000	31/6/2021	2020/07/01	2020/07/01	شركه مياه الشرب	1000.00	المركز	207.00	توريد وتركيب ابواب حريق بعدد 62 بوش	تركيب ابواب حريق	ساقنة	38
	تم التنفيذ	100%	100.00%	850.00		850	2021/06/30	2020/10/01	2020/10/01	شركة مياه الشرب والصحي	850.00	المرآة والقري	150.00	احلال وتجديد حنفيات الحريق المعطلة بالامكان المحرومة بالمركز والقري بعدد 60 بوش	احلال وتجديد حنفيات الحريق المعطلة	المرآة	39
	تم التنفيذ	65%	100.00%	163.00		250	2020/10/30	2020/10/01	2020/10/01	شركة مياه الشرب والصحي	250.00	المرآة والقري	10.00	توصيل الوصلة الخارجية للمدارس	توصيل الوصلة الخارجية للمدارس	المرآة	40

يعتمد  
السكرتير العام  
وكيل اول الوزارة  
المواءم / عصام الدين التيجي



مدير وحدة التنفيذ  
د/ نجاة موسى علي

اخصائي متابعة التنفيذ  
احمد عبدالهادي محمود



م	المركز	اسم المشروع	وصف المشروع	عدد المستفيدين بالآلاف نسمة	موقع المشروع	قيمة التعاقد بالآلاف	اسم المقاول	تاريخ التعاقد	تاريخ بدء الأعمال	تاريخ نهو الأعمال	التمويل بالآلاف			المنصرف بالآلاف		ملاحظات
											تمويل وزارة التخطيط (محافظة)	تمويل وزارة التخطيط (مركز)	تمويل منح الأداء	محل	منح الأداء	
41	طما	استكمال وحدة مرور التل الذوكي	استكمال وحدة مرور التل الذوكي وعمل سور لوحدة المرور	444145.00	ام دومة	4000.00	مديرية الاسكان بسوهاج	2020/07/20	2020/12/09	2021/10/09	4000	4000	4,000.00	100.00%	100.00%	جاري العمل
42	طما	انشاء سجل مدني بمشطا	انشاء سجل مدني ( بناء دور واحد واعمال تخشين وكهرباء على مساحة 2م164	100000.00	مشطا	2000.00	الجمعية التعاونية الانتاجية للانشاء والتصدير	2021/03/23	2021/03/23	2021/09/11	2000		1,070.00	54.00%	54.00%	تم اعمال حفر والاحلال والخرسانه العادية والقواعد المسلحة
43	طما	تركيب ابواش حريق	تركيب ابواش حريق بعدد 46 بوش بمدينة طما والتوايح	444145	الوحدة المحلية	600.00	شركة المياه	44032	2020/12/30	2021/05/30	600	600	600	100.00%	100.00%	تم تركيب ابواش حريق بعدد 46 بوش بمدينة طما والتوايح
44	طما	توصيل المياه الخارجية لبعض المدارس	توصيل المياه الخارجية لبعض المدارس	50	طما	500.00					500					
45	جهينة	تركيب ابواش حريق	تركيب ابواش حريق	288.00	المدينة والقرى	200.00	شركة مياه الشرب	2020/09/17	2020/11/01	2021/02/14	200		200.00	100.00%	100.00%	تم الانتهاء
46	جهينة	عمل وصلات مياه خارجية لمدرسة جهينة الشرقية	عمل وصلات مياه خارجية لمدرسة جهينة الشرقية	52.00	جهينة الشرقية	252.00	شركة المياه والشرب	2020/08/01	2020/08/01	2020/10/01	252		252.00	50.00%	50.00%	تم النهو
47	جهينة	استكمال وحدة مطافي جهينة	استكمال وحدة مطافي جهينة	97.00	المدينة	400.00	مراد مفيد بارح	2020/03/23	2020/03/23	2010/2020	400		400.00	100.00%	100.00%	تم الانتهاء
48	جهينة	استكمال وحدة مرور جهينة (اراضي +دورين)	استكمال وحدة مرور جهينة (اراضي +دورين)	97.00	المدينة	806.00	محمد ابراهيم السيد	2020/06/18	2020/06/18	2020/09/07	806		806.00	100.00%	100.00%	تم الانتهاء
49	جهينة	توصيل المياه لوحدة مرور جهينة	توصيل المياه لوحدة مرور جهينة	97.00	المدينة	266.00	شركة المياه والشرب	2020/11/22	2020/11/25	2021/01/24	266		266.00	100.00%	100.00%	تم الانتهاء
50	سوهاج	انشاء سور جبانة نجع القراقرة	انشاء سور جبانة نجع القراقرة	22.42	اولاد عزاز	367.00	صلاح يوسف	17 9 /2020	2020/09/17	2020/12/16	367		367.00	100.00%	100.00%	تم الانتهاء من جميع الاعمال
51	سوهاج	توصيلة الكهرباء الخارجية للمدارس	توصيلة الكهرباء الخارجية لمدارس الروافع الاعدادية الثانوية	36.24	الروافع	800.00	شركة الكهرباء	2020/07/13	2020/07/13	2020/12/30	800		800.00	100.00%	100.00%	تم التنفيذ وانتهاء من الاعمال
52	سوهاج	شراء سيارة مطافي ببندار الكرمانية	شراء سيارة مطافي ببندار الكرمانية	25.00	بندار الكرمانية	1300.00	شركة الاسكندرية	2020/11/18	2020/11/18	2021/02/18	1300		1,300.00	100.00%	100.00%	جارى سداد التامين النهائى
53	سوهاج	تركيب واصلاح ابواش حريق بعدد 100 بوش	تركيب واصلاح ابواش حريق بعدد 100 بوش	558.24	قرى المركز	1300.00	شركة المياه	2020/07/21	2021/02/01	2021/06/30	1300		1,300.00	100.00%	100.00%	تم الانتهاء من التركيب
54	الخميم	إنشاء وحدة مطافي وتجهيزها بنيدة	إنشاء وحدة مطافي وتجهيزها بنيدة	200.00	قرية نيده	1450.59	مقاوله/ اشرف رضا طاهر / أنوب بأسويوط	2020/10/26	2020/10/26	2021/04/16	1725		1,259.00	0%	100.00%	تم التنفيذ و جاري صرف ختامي العملية
55	الخميم	شراء سيارة اطفاء لوحدة الاطفاء بنيدة	شراء سيارة اطفاء لوحدة الاطفاء بنيدة	200.00	قرية نيده	1265.40	اسكندرية للتجارة و الصناعة/م م الحيشي	2021/01/26	2021/01/26	2021/04/20	1300		1,266.00	100.00%	100.00%	تم الشراء
56	الخميم	توصيل خط مياه لموقع انشاء مدرسة	توصيل خط مياه لموقع انشاء مدرسة بناحية نجع مامن	5.00	الصوامعة شرق / نيده	174.45	شركة المياه / التنفيذ الذاتي	2021/01/17	2021/01/17	2021/06/30	175		175.00	100.00%	90.00%	صرف دفعة مقدمة بواقع 25% من المقايضة و جاري التنفيذ
57	الخميم	استكمال توريد وتركيب ابواش حريق للمنطقة المحرومة بعدد (40بوش حريق ) بالمدينة	استكمال توريد وتركيب ابواش حريق للمنطقة المحرومة بعدد (40بوش حريق ) بالمدينة	62.00	المدينة	600.00	شركة مياه الشرب	2020/07/12	2020/12/22	2021/03/22	600		600.00	100.00%	100.00%	تم التنفيذ
58	الخميم	استكمال توريد وتركيب ابواش حريق للمنطقة المحرومة بنيدة	استكمال توريد وتركيب ابواش حريق للمنطقة المحرومة بنيدة	73.00	قرية نيده	600.00	شركة مياه الشرب	2020/07/12	2020/12/22	2021/03/22	600		600.00	100.00%	100.00%	تم التنفيذ
59	الخميم	استكمال توريد وتركيب ابواش حريق للمنطقة المحرومة بالحوويش	استكمال توريد وتركيب ابواش حريق للمنطقة المحرومة بالحوويش	11.00	قرية الحواويش	500.00	شركة مياه الشرب	2020/07/12	2020/12/22	2021/03/22	500		500.00	100.00%	100.00%	تم التنفيذ
60	الخميم	استكمال توريد وتركيب ابواش حريق للمنطقة المحرومة بالكولة	استكمال توريد وتركيب ابواش حريق للمنطقة المحرومة بعدد(25 بوش حريق ) الكولة	34.00	قرية الكولة	300.00	شركة مياه الشرب	2020/07/12	2020/12/22	2021/03/22	300		300.00	100.00%	100.00%	تم التنفيذ
61	حى الكوثر	استكمال انشاء المركز الطبي	استكمال انشاء المركز الطبي	20.00	حى الكوثر	3747.00	شركة الضيق للمقاولات	2021/01/27	2021/01/27	2021/11/26	0	4000	1,650.00	85.00%	50%	تم الانتهاء من صب الدور الارضى والثاني و جاري اعمال البناء بالارضى والثاني



الموقف التنفيذي للمادي والمالي لمشروعات خطة العام المالي 2021/2020م خلال الفترة من 1/1/2021 حتى 30/6/2021م

م	المركز	اسم المشروع	وصف المشروع	عدد المستفيدين بالآلاف نسمة	موقع المشروع	قيمة التعاقد بالآلاف	اسم المقاول	تاريخ التعاقد	تاريخ بدء الأعمال	تاريخ نهي الأعمال	التمويل بالآلاف		المنصرف بالآلاف		ملاحظات
											تمويل وزارة التخطيط (مركز)	تمويل وزارة التخطيط (محافظة)	محل	منح الأداء	
62	حي شرق	تركيب عدد 80 بوش حريق بدائرة الحي	تركيب عدد 80 بوش حريق بدائرة الحي	3.00	شركة مياه الشرب	1000.00	شركة المياه	2020/11/01	2020/11/01	2021/04/30	1000	1,000.00	100%	100.00%	تم التنفيذ وجاري عمل الختامي
63	حي شرق	عمل وصلات خارجية للمدارس	عمل وصلات خارجية للمدارس	2.00	شركة مياه الشرب	300.00	شركة المياه	2020/10/28	2020/10/28	2021/06/30	300	235.00	80%	80.00%	تم التنفيذ
64	حي غرب	استكمال سور مقابر المسلمين	استكمال سور مقابر المسلمين بدلا من السور المتهالك بطول 300 متر	20.00	حي غرب سوهاج	350.00	صلاح يوسف شنوده	2020/12/15	2020/12/15	2021/03/14	350	350.00	100%	100%	تم التنفيذ
65	دار السلام	استكمال مطافى هاشم العسيري	استكمال مطافى هاشم العسيري بحي بحري تشطيب دهانات وبياض	116.00	يحيى بحري	174.00	عبد نضير فكري	2020/12/23	2020/12/27	2021/02/10	300	174.00	100%	100.00%	تم التنفيذ
66	دار السلام	شراء ماكينات مطافى	شراء ماكينات مطافى للمدينة	35.00	المدنية	596.00	شركة المحاميد للتجارة	2020/11/17	2020/11/17	2021/02/15	600	596.00	100%	100.00%	جاري التوريد
67	دار السلام	شراء سيارة مطافى مجهزه	شراء سيارة مطافى مجهزه سالم بحري	76.00	سالم بحري	1266.00	اسكندرية للتجارة والصناعة	2020/11/17	2020/11/17	2021/02/15	1266	1,266.00	100%	100.00%	تم التنفيذ
68	دار السلام	شراء سيارة مطافى مجهزه	شراء سيارة مطافى مجهزه اولاد يحيى	415.00	اولاد يحيى	1200.00	شركة الكتولاك	2020/11/17	2020/12/31	2021/03/31	1200	1,200.00	100%	100.00%	تم التنفيذ
69	دار السلام	توصيل مرفق المياه والكهرباء	توصيل مرفق المياه والكهرباء للمدارس ومبنى مطافى هاشم العسيري	116.00	المشاركة المجتمعية	645.00	شركة المياه وشركة الكهرباء	2021/02/07	7/2/2021	2021/06/30	645	645.00	100%	80.00%	تم الارتباط مع شركة المياه والكهرباء لتوصيل الرافق
70	البلينا	احلال وتجديد وحدة مطافى عرابه ابيدوس	احلال وتجديد وحدة مطافى عرابه ابيدوس وبرديس وبنى حميل من اعمال دهان وكهرباء وسباكه وخرسانات ومحاره	900.00		275.00	مينا نادر	2021/03/18	2021/03/18	2021/04/17	300	275.00	100%	100.00%	تم التنفيذ
71	البلينا	احلال وتجديد ابواش الحريق بدائرة المركز	احلال وتجديد ابواش الحريق بدائرة المركز بعدد 50	300.00	دائرة المركز	700.00	شركة مياه الشرب والصرف الصحي	2020/09/01	2020/09/01	2021/06/30	700	700.00	100%	100.00%	
72	طهطا	توصيل المرافق الخارجية للمدارس مدرسة الخاوندية الابتدائية المشتركة	توصيل المرافق الخارجية للمدارس مدرسة الخاوندية الابتدائية المشتركة	5.00	طهطا	185.00	شركة المياه	2020/04/01	2021/04/01	2021/06/30	200	185.00	0%	0.00%	تم التنفيذ
73	طهطا	إنشاء سور لمرسى العبارة	إنشاء سور لمرسى العبارة	20.00	نعم	163.00	صبرى سعدالدين	20/3/201	2021/03/25	30/5/201	184	129.00	70%	100.00%	تم التنفيذ
74	طهطا	إستكمال إنشاء وحدة إطفاء الخاوندية شرق	إستكمال إنشاء وحدة إطفاء الخاوندية شرق استكمال الانشاءات للمباني	20.00	الصومعة غرب	875.00	نبيل محمد سليمان	2020/11/01	2020/11/01	2021/03/30	875	765.00	80%	100.00%	تم التنفيذ
1	الديوان	رفع كفاءة الغازات الطبية وتوريد خزان اكسوجين بمستشفى الصيريات	اتاحة الامكانية لزيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفيات وزيادة اجهزة التنفس الاصطناعي وزيادة السعة التخزينية للاكسجين الطبي	3000	العصيرات	2000	وزارة الصحة	لم يتم التوريد	لم يتم التوريد	لم يتم التوريد	2,000.00	1,000.00	50%	0	مشروعات خطة العام المالي 2019/2020
2	الديوان	رفع كفاءة الغازات الطبية وتوريد خزان اكسوجين بمستشفى اخميم	اتاحة الامكانية لزيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفيات وزيادة اجهزة التنفس الاصطناعي وزيادة السعة التخزينية للاكسجين الطبي	200	اخميم	2000	وزارة الصحة	لم يتم التوريد	لم يتم التوريد	لم يتم التوريد	2,000.00	1,000.00	50%	0	مشروعات خطة العام المالي 2019/2020
3	الديوان	رفع كفاءة الغازات الطبية وتوريد خزان اكسوجين بمستشفى البلينا	اتاحة الامكانية لزيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفيات وزيادة اجهزة التنفس الاصطناعي وزيادة السعة التخزينية للاكسجين الطبي	250	البلينا	2000	وزارة الصحة	لم يتم التوريد	لم يتم التوريد	لم يتم التوريد	2,000.00	1,000.00	50%	0	مشروعات خطة العام المالي 2019/2020
4	الديوان	رفع كفاءة الغازات الطبية وتوريد خزان اكسوجين بمستشفى المنشأة	اتاحة الامكانية لزيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفيات وزيادة اجهزة التنفس الاصطناعي وزيادة السعة التخزينية للاكسجين الطبي	3000	المنشأة	2000	وزارة الصحة	لم يتم التوريد	لم يتم التوريد	لم يتم التوريد	2,000.00	1,000.00	50%	0	مشروعات خطة العام المالي 2019/2020
5	الديوان	رفع كفاءة الغازات الطبية وتوريد خزان اكسوجين بمستشفى سوهاج العام	اتاحة الامكانية لزيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفيات وزيادة اجهزة التنفس الاصطناعي وزيادة السعة التخزينية للاكسجين الطبي	3000	سوهاج	2000	وزارة الصحة	لم يتم التوريد	لم يتم التوريد	لم يتم التوريد	2,000.00	1,000.00	50%	0	مشروعات خطة العام المالي 2019/2020
6	الديوان	رفع كفاءة الغازات الطبية وتوريد خزان اكسوجين بمستشفى المراغة	اتاحة الامكانية لزيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفيات وزيادة اجهزة التنفس الاصطناعي وزيادة السعة التخزينية للاكسجين الطبي	3000	المراغة	2000	وزارة الصحة	لم يتم التوريد	لم يتم التوريد	لم يتم التوريد	2,000.00	1,000.00	50%	0	مشروعات خطة العام المالي 2019/2020
7	الديوان	رفع كفاءة مستشفيات الحميات بمستشفى حميات سوهاج	زيادة الطاقة الاستيعابية من الاسرة وتقديم الخدمة الطبية للتعليش مع فيروس كورونا	3000	سوهاج	15000	وزارة الصحة	لم يتم التوريد	لم يتم التوريد	لم يتم التوريد	15,000.00	7,500.00	50%	0	مشروعات خطة العام المالي 2019/2020

يعتمد  
السكرتير العام  
وكيل اول الوزارة  
عصام الدين الليثي



مدير وحدة التنفيذ  
د/ نجاة موسى علي

إحصائي متابعة التنفيذ  
احمد عبدالهادي محمود

الموقف التنفيذي للتقدم المادي والمالي لمشروعات خطة العام المالي 2021/2020م خلال الفترة من 1/1/2021 حتى 30/6/2021م

م	المركز	اسم المشروع	وصف المشروع	عدد المستفيدين بالآلاف نسمة	موقع المشروع	قيمة التعاقد بالآلاف	اسم المقاول	تاريخ التعاقد	تاريخ بدء الأعمال	تاريخ نهو الأعمال	التمويل بالآلاف		المنصرف بالآلاف		مستوى تشغيل المشروع	ملاحظات		
											تمويل وزارة التخطيط (مركز)	تمويل وزارة التخطيط (محافظة)	تمويل منح الأداء	محل			منح الأداء	نسبة ما تم صرفه %
8	الديوان	رفع كفاءة مستشفيات الحميات بمستشفى الصدر بسوهاج	زيادة الطاقة الاستيعابية من الأسرة وتقديم الخدمة الطبية للتعايش مع فيروس كورونا	3000	سوهاج	15000	وزارة الصحة	لم يتم التوريد	لم يتم التوريد	لم يتم التوريد		15,000.00	7,500.00	50%		مشروعات خطة العام المالي 2019/2020		
9	الديوان	شراء وتوريد تجهيزات ومعدات طبية لمستشفيات الحميات بمستشفى حميات سوهاج	توفير التجهيزات الطبية الخاصة بأقسام ( الرعاية المركزة - المعامل - الأشعة المقطعية - الأشعة العادية ) واحلال وتجديد أسرة المرضى بالمستشفيات القائمة	5000	سوهاج	9000	وزارة الصحة	لم يتم التوريد	لم يتم التوريد	لم يتم التوريد		9,000.00	4,500.00	50%		مشروعات خطة العام المالي 2019/2020		
10	الديوان	شراء وتوريد تجهيزات ومعدات طبية لمستشفيات الحميات بمستشفى الصدر بسوهاج	توفير التجهيزات الطبية الخاصة بأقسام ( الرعاية المركزة - المعامل - الأشعة المقطعية - الأشعة العادية ) واحلال وتجديد أسرة المرضى بالمستشفيات القائمة	3000	سوهاج	9000	وزارة الصحة	لم يتم التوريد	لم يتم التوريد	لم يتم التوريد		9,000.00	4,500.00	50%		مشروعات خطة العام المالي 2019/2020		
11	الديوان	شراء وتوريد تجهيزات ومعدات طبية لمستشفيات الحميات بمستشفى حميات البلينا	توفير التجهيزات الطبية الخاصة بأقسام ( الرعاية المركزة - المعامل - الأشعة المقطعية - الأشعة العادية ) واحلال وتجديد أسرة المرضى بالمستشفيات القائمة	3000	البلينا		وزارة الصحة	تم اصدار امر الشغل بتاريخ 2020/3/23	2020/02/03	30/6/2020		5,000.00	5,000.00	100%	100	5,000.00	مشروعات خطة العام المالي 2019/2020	
12	الديوان	شراء سيارة مطافى	شراء مهمات وتجهيزات للمرافق	107172	سماكتة	3887	المكتب المصرى للتجارة	5-9-2018	2020/03/08	2020/05/20			3,887.00		100%	100%	3,887.00	مشروعات خطة العام المالي 2019/2020
13	الديوان	تغيير مسار شبكة الأطفاء الذاتى بالديوان	شراء سيارة مطافى	1000	الديوان	180	مديرية الاسكان بسوهاج	7-11-2018	04/15/2020	06/30/2020			72.00		40%	100%	3,887.00	مشروعات خطة العام المالي 2019/2020
14	الديوان	شراء سيارة اطفاء 8 طن	شراء سيارة اطفاء 8 طن	558243	الديوان	3500	مصنغ الاناج الحربى	تم اصدار امر الشغل بتاريخ 2020/4/17	01/10/2019	30/6/2020		3,500.00		100%	100%	3,500.00	مشروعات خطة العام المالي 2019/2020	
15	الديوان	انشاء وتطوير كورنيش النيل وعمل ممشى بطول 1500 متر	عمل سور على الشاطئ و يشمل اعمال خرسانية ودهانات وكهرباء وعمل ممشى ببرودة بجوار السور واعمال رصف وانارة الشارع	300	المراغة	5000	حماية النيل	تم اصدار امر الشغل بتاريخ 2020/4/7	2020/04/30	جارى		5,000.00		85%	90%	4,250.00	مشروعات خطة العام المالي 2019/2020	
16	الديوان	تطوير وإنشاء منطقة آثار معبد أنتريس بالشيخ حمد	عمل سور بقواعد خرسانية واستكمال شبكية حديدية واعمال انشاء كافتيريا وسلم صاعد للمقابر واعمال كهرباء	19132	سوهاج	600	الجمعية التعاونية باسيوط	2020/06/01	10/11/2018	11/03/2020		600.00		100%	100%	600.00	مشروعات خطة العام المالي 2019/2020	
17	جهينة	انشاء سور لوحدة مرور جهينة الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة	اعمال حفر وانشاء اساسات واعادة ودهانات ودعمها باعمال اتارة	225000	جهينة	390	اوتوستار	2020/03/23	2020/03/23	2020/09/18		8,500.00	390.00	100%	100%	390.00	مشروعات خطة العام المالي 2019/2020	
18	جهينة	تركيب ابواش حريق	تركيب ابواش حريق	280000	جهينة	400	شركة مياه الشرب والصرف الصحى	2020/10/07	2020/10/07	08/30/2020		400.00		100%	100.0%	400.00	مشروعات خطة العام المالي 2019/2020	
19	طما	تركيب وصيانة حنفيات الحريق	عمل حنفيات ابواش حريق من شبكة المياه برفع مستواها عن الارض	444145	طما	400	شركة مياه الشرب	2020/02/26	2020/02/26	2020/07/30		400.00		100%	100.0%	400.00	مشروعات خطة العام المالي 2019/2020	
20	طهطا	وصلات خارجية للمدارس كهرباء	وصلات خارجية للمدارس كهرباء	100000	طهطا	70	شركة كهرباء سوهاج	1900/01/00	1900/01/00	1900/01/00		70.00		100%	100%	70.00	مشروعات خطة العام المالي 2019/2020	

يعتمد  
السكرتير العام  
عصام الدين الليثي



مدير وحدة التنفيذ  
د/ نجاة موسى علي

اخصائى متابعة التنفيذ  
احمد عبدالهادي محمود