

الموقف التنفيذي لخطة العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ م في الفترة من ١/٧/٢٠٢١ م حتى ٣١/١٢/٢٠٢١ م

م	البرنامج الرئيسي	البرنامج الفرعي	المركز	اسم المشروع	وصف المشروع	عدد المستفيدين	موقع المشروع	الجهة المنفذة	اسم المقاول	تاريخ التعاقد	تاريخ بدء الاعمال	تاريخ نهي الاعمال	مدة التنفيذ	قيمة التعاقد	قيمة الاوامر التنفيذية	اجمالي قيمة التعاقد	جهة التمويل			الاجمالي المنصرفة	نسبة الإنجاز % القطعي	نسبة ما تم صرفه %	سبب توقف المشروع		
																	الادارة	مالية	ذاتي						
١	برنامج التنمية الحضرية والريفية	تنمية حضرية	الديوان	إنارة ورصف ومباني غير سكنية بمقابر الكوثر	إنارة ورصف ومباني غير سكنية بمقابر الكوثر	٧٥	الكوثر	الاتحاد الحرسي			٢٠٢١/١١/١٩	٢٠٢١/١٣/٢٩	١ شهر	٧٠٠٠	٧٠٠٠	٧٠٠٠	٧٠٠٠	٧٠٠٠	٧٠٠٠	١٠٠%	٩٩%	٧٠٠٠	جاري التنفيذ		
٢	برنامج التنمية الحضرية والريفية	تنمية حضرية	الديوان	وثيقة تأمين عبارة والاوتوبس النهري ومسح	وثيقة تأمين عبارة والاوتوبس النهري ومسح	٥٠	الوحدات المحلية	شركة قناة السويس			٢٠٢١/٠٣/٢٣	٢٠٢١/٠٦/٢٤	٣ شهور	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠%	١٠٠%	١٠٠٠	تم التنفيذ		
٣	برنامج التنمية الحضرية والريفية	تنمية حضرية	الديوان	تطوير عدد ٢ حديقة بالديوان وامام الديوان وتطوير النافورة	تطوير عدد ٢ حديقة بالديوان وامام الديوان وتطوير النافورة	١	حى شرق	مديرية الاسكان			لم يتم التعاقد	لم يتم التعاقد	لم يتم التعاقد				١٩٥٠	١٩٥٠	١٩٥٠	١٩٥٠	٠%	٠%	٠	لم يتم التنفيذ	
٤	برنامج التنمية الحضرية والريفية	تنمية حضرية	الديوان	تغيير الباب الرئيسي وتجديد الابواب والبهو بالدور الارضى والاول	تغيير الباب الرئيسي وتجديد الابواب والبهو بالدور الارضى والاول	١	حى شرق	مديرية الاسكان			لم يتم التعاقد	لم يتم التعاقد	لم يتم التعاقد	٣ اشهر			١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	٠%	٠%	٠	لم يتم التنفيذ	
٥	برنامج التنمية الحضرية والريفية	تنمية حضرية	الديوان	عملية نقل حنفيات حريق وترحيل محابس غسيل بكونريش النيل	عملية نقل حنفيات حريق وترحيل محابس غسيل بكونريش النيل	١٠٠	مدينة سوهاج	شركة مياه الشرب والصرف الصحي			٢٠٢٠/٠٧/٠١	٢٠٢٠/٠٧/٠١	٢٠٢٠/٠٧/٠١	١٢٧	١٢٧	١٢٧	١٢٧	١٢٧	١٢٧	١٠٠%	١٠٠%	١٢٧	تم التنفيذ		
٦	برنامج التنمية الحضرية والريفية	تنمية حضرية	الديوان	تطوير ورفع كفاءة منطقة ميدان الثقافة	تطوير ورفع كفاءة منطقة ميدان الثقافة		حى شرق	الطرق والاسكان			٢٠٢١/١١/٠٨	٢٠٢٠/٠٨/٢١	٢٠٢١/٠٧/٠١	٣ اشهر	٧٠٠٠	٧٠٠٠	٧٠٠٠	٧٠٠٠	٧٠٠٠	٧٠٠٠	١٠٠%	١٠٠%	٧٠٠٠	تم التنفيذ	
٧	برنامج التنمية الحضرية والريفية	تنمية حضرية	الديوان	تطوير ورفع كفاءة منطقة ميدان العروبة	تطوير ورفع كفاءة منطقة ميدان العروبة		حى غرب	الطرق والاسكان			٢٠٢١/١١/٠٨	٢٠٢٠/٠٨/٢١	٢٠٢١/٠٧/٠١	٣ اشهر	٣٧٠٠	٣٧٠٠	٣٧٠٠	٣٧٠٠	٣٧٠٠	٣٧٠٠	١٠٠%	١٠٠%	٣٧٠٠	تم التنفيذ	
٨	برنامج التنمية الحضرية والريفية	تنمية حضرية	الديوان	تطوير ورفع كفاءة منطقة ميدان الهلال	تطوير ورفع كفاءة منطقة ميدان الهلال	٥٠٠٠	حى شرق	الطرق والاسكان			٢٠٢١/١١/٠٨	٢٠٢٠/٠٨/٢١	٢٠٢١/٠٧/٠١	٣ اشهر	٩٩٥	٩٩٥	٩٩٥	٩٩٥	٩٩٥	٩٩٥	١٠٠%	١٠٠%	٩٩٥	تم التنفيذ	
٩	برنامج التنمية الحضرية والريفية	تنمية حضرية	الديوان	احلال وتجديد خطوط المياه وتطوير ميدان الشبان المسلمين	احلال وتجديد خطوط المياه وتطوير ميدان الشبان المسلمين		حى شرق	شركة مياه الشرب والصرف الصحي			٢٠٢١/٠٨/١٦	٢٠٢١/٠١/٢٢	١٥/١/٢٢١	١٧٥			٥١١٥	٥١١٥	٥١١٥	٣٤٦٧	١٠٠%	١٠٠%	٣٤٦٧	تم التنفيذ	
١٠	برنامج التنمية الحضرية والريفية	تنمية حضرية	الديوان	إنارة طريق العوجات واقع القصير حى	إنارة طريق العوجات واقع القصير حى	٣٦	رواق القصير	شركة الكهرباء									٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	لم يتم	لم يتم	٠	لم يتم التنفيذ	
١١	برنامج التنمية الحضرية والريفية	تنمية حضرية	الديوان	تنمية الحضرية لكونريش اخميم	تنمية الحضرية لكونريش اخميم	٣١٣	اخميم	الديوان									٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	لم يتم	لم يتم	٠	لم يتم التنفيذ	
١٢	برنامج التنمية الحضرية والريفية	تنمية حضرية	الديوان	تطوير الطرق (انارة - تدعيم كهرباء - تشجير - بلدوره - تخطيط)	تطوير الطرق (انارة - تدعيم كهرباء - تشجير - بلدوره - تخطيط)	٧٠٠	اخميم	الديوان									٦٥٠٠٠	٦٥٠٠٠	٦٥٠٠٠	٦٥٠٠٠	لم يتم	لم يتم	٠	لم يتم التنفيذ	
١٣	برنامج التنمية الحضرية والريفية	تنمية حضرية	الديوان	احلال وتجديد الخط الرئيسى لتغذية المباني السكنية بأرض الملحج والشونة	احلال وتجديد الخط الرئيسى لتغذية المباني السكنية بأرض الملحج والشونة	١٠٠	سوهاج	شركة مياه الشرب والصرف الصحي									٨٥٠	٨٥٠	٨٥٠	٨٥٠	لم يتم	لم يتم	٠	لم يتم التنفيذ	
١٤	تنمية الإدارة المحلية	دعم الوحدات المحلية	الديوان	تأثيث مكاتب بالديوان	تأثيث مكاتب بالديوان	١	الديوان	العقود والمشتريات			٢٠٢١/٠٦/٠٥	٢٠٢١/٠٥/٢٧	٢٠٢١/٠٥/٢١	١٠ ايام	١٤٥١,٥	١٤٥١,٥	١٤٥١,٥	١٤٥١,٥	١٤٥١,٥	١٤٥١,٥	٩٠%	٩٠%	١٤٥١,٥	جاري التنفيذ	
١٥	تنمية الإدارة المحلية	دعم الوحدات المحلية	الديوان	أجهزة تكييف وشانون والتريعات و	أجهزة تكييف وشانون والتريعات و	١	الديوان	العقود والمشتريات			٢٠٢١/٠٥/٠٤	٢٠٢١/٠٥/٠٤	٢٠٢١/٠٥/٠٤	١٠ ايام	٣٥٢٢	٣٥٢٢	٣٥٢٢	٣٥٢٢	٣٥٢٢	٣٥٢٢	١٠٠%	١٠٠%	٣٥٢٢	تم التنفيذ	
١٦	تنمية الإدارة المحلية	دعم الوحدات المحلية	الديوان	تركيب عدد ٢ أسانسير بالديوان	تركيب عدد ٢ أسانسير بالديوان	٥	الديوان	العقود والمشتريات			٢٠٢١/٠٣/٣٠	٢٠٢١/٠٣/٣٠	٢٠٢١/٠٣/٣٠	٤ شهور	٨١٣,٧٥	٨١٣,٧٥	٨١٣,٧٥	٨١٣,٧٥	٨١٣,٧٥	٨١٣,٧٥	١٠٠%	١٠٠%	٨١٣,٧٥	تم التنفيذ	
١٧	تنمية الإدارة المحلية	دعم الوحدات المحلية	الديوان	شراء عدد ٢ سيارة ١٤ راكب + كرسى	شراء عدد ٢ سيارة ١٤ راكب + كرسى	١	الديوان	العقود والمشتريات			٢٠٢١/١٢/٢٦	٢٠٢١/١٢/٢٧	٢٠٢١/١٢/٢٧	شهر	١٨٨٤	١٨٨٤	١٨٨٤	١٨٨٤	١٨٨٤	١٨٨٤	١٠٠%	١٠٠%	١٨٨٤	تم التنفيذ	
١٨	تنمية الإدارة المحلية	دعم الوحدات المحلية	الديوان	شراء عدد ٢ سيارة كابينية مزدوجة مكيفة	شراء عدد ٢ سيارة كابينية مزدوجة مكيفة	٥٠٠	الديوان	العقود والمشتريات			٢٠٢١/١٢/٢٦	٢٠٢١/١٢/٢٧	٢٠٢١/١٢/٢٧	شهر	٩٦٦	٩٦٦	٩٦٦	٩٦٦	٩٦٦	٩٦٦	٩٦٦	١٠٠%	١٠٠%	٩٦٦	تم التنفيذ
١٩	تنمية الإدارة المحلية	دعم الوحدات المحلية	الديوان	شراء عدد ٢ لودر زاحف	شراء عدد ٢ لودر زاحف	٣٥	دار السلام	دار السلام			٢٠٢١/٠٢/٢٤	٢٠٢١/٠٢/٢٤	٢٠٢١/٠١/٢٤	١٠ ايام	١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠	١٠٠%	١٠٠%	١٥٠٠	تم التنفيذ	
٢٠	تنمية الإدارة المحلية	دعم الوحدات المحلية	الديوان	شراء لودر ١ متر	شراء لودر ١ متر	٣٥	دار السلام	دار السلام			٢٠٢١/٠٢/١١	٢٠٢١/٠١/١١	٢٠٢١/٠١/١١	١٠ ايام	١٦٥٠	١٦٥٠	١٦٥٠	١٦٥٠	١٦٥٠	١٦٥٠	١٠٠%	١٠٠%	١٦٥٠	تم التنفيذ	
٢١	تنمية الإدارة المحلية	دعم الوحدات المحلية	الديوان	إنشاء غرفة أمن وعمل مظله و٢ بوابه	إنشاء غرفة أمن وعمل مظله و٢ بوابه	١	الديوان	مديرية الاسكان			٢٠٢١/١٢/٠٦	٢٠٢١/٠٩/٠٧	٢٠٢١/٠٩/٠٧	ثلاثة اشهر	٢٧٩,٩٥	٢٧٩,٩٥	٢٧٩,٩٥	٢٧٩,٩٥	٢٧٩,٩٥	٢٧٩,٩٥	١٠٠%	١٠٠%	٢٧٩,٩٥	تم التنفيذ	

المكتب العام
للساكنة والبيئة
بمدينة سوهاج
الدواء / عصام الدين الليثي

مدير وحدة التنفيذ المحلية
د/نجاة موسى علي

احصائي متابعة التنفيذ
احمد عبدالهادي

الموقف التنفيذي لخطة العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ م في الفترة من ١/٧/٢٠٢١ م حتى ٣١/١٢/٢٠٢١ م

م	البرنامج الرئيسي	البرنامج الفرعي	المركز	اسم المشروع	وصف المشروع	عدد المستفيدين	موقع المشروع	الجهة المنفذة	اسم المقاول	تاريخ التعاقد	تاريخ بدء الاعمال	تاريخ نهي الاعمال	مدة التنفيذ	قيمة التعاقد	قيمة الاوامر التنفيذية	اجمالي قيمة التعاقد	جهة التمويل			المصروف			نسبة ما تم صرفه %	نسبة الانجاز %	مستوى تنفيذ المشروع			
																	وزارة التخطيط (مخطط)	وزارة المالية (مخطط)	تمويل من الاداء	محل	ذاتي	منح الاداء				محل	ذاتي	منح الاداء
٢٢	تنمية الإدارة المحلية	دعم الوحدات المحلية	الديوان	تمويضات عن نزع ملكية اراضي لصالح مشروعات قومية	تمويضات عن نزع ملكية اراضي لصالح مشروعات قومية	٥	الديوان	الشئون القانونية	الشئون القانونية	٢٠٢٠/٠٧/٠١	٢٠٢٠/٠٧/٠١	٢٠٢١/٠٧/٣٠	سنة	٣١٨٢	٣١٨٢	٣١٨٢	٣١٨٢							٣٠٢٢,٩	٣١٨٢	٩٥%	٩٥%	جاري التنفيذ
٢٣	تنمية الإدارة المحلية	دعم الوحدات المحلية	الديوان	شراء لمبات موفرة للطاقة وكشافات وتدعيم شبكات الكهرباء	شراء لمبات موفرة للطاقة وكشافات وتدعيم شبكات الكهرباء	١	الديوان	العقود والمشتريات	الاصل المهنلى	٢٠٢١/٠٤/٢٣	٢٠٢١/٠٤/٢٣	٢٠٢١/٠٤/٢٣	١٠ ايام	١٠٥,٦٤	١٠٥,٦٤	١٠٥,٦٤	١٠٥,٦٤	٥٠٠						١٠٥,٦٤	١٠٥,٦٤	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ
٢٤	تنمية الإدارة المحلية	دعم الوحدات المحلية	الديوان	استكمال انشاء مبنى ادارى بالديوان العام	استكمال انشاء مبنى ادارى بالديوان العام	١	الديوان	العقود والمشتريات	الجمعية التعاونية هاديون شريف طاهر احمد	٢٠٢١/٠١/١٧	٢٠٢١/٠١/١٧	٢٠٢٢/٠٧/١٦	١٨ شهر	٢٣٣٢,٦٢٣	٢٣٣٢,٦٢٣	٢٣٣٢,٦٢٣	١٥٠٠							#####	٢٣٣٢,٦٢٣	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ
٢٥	تنمية الإدارة المحلية	دعم الوحدات المحلية	الديوان	تطوير مبنى تابع لديوان عام المحافظة بجوار مبنى اعداد القادة	تطوير مبنى تابع لديوان عام المحافظة بجوار مبنى اعداد القادة	٥	الديوان	مديرية الاسكان	شريف على محمد يونس	٢٠٢٠/١٢/٠٨	٢٠٢٠/١٢/٠٨	٢٠٢١/٠٥/٠٧	٥ شهور	١٢٦٥	١٢٦٥	١٢٦٥	١٩٠٠							١٢٦٥	١٢٦٥	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ
٢٦	تنمية الإدارة المحلية	دعم الوحدات المحلية	الديوان	ترحيل مرفق المياه أعلى الكبارى المتعارضة مع توسعه الكبارى طريق الموامر بيت داوود وكوبرى عزبه الحيط بمرکز جرجا	ترحيل مرفق المياه أعلى الكبارى المتعارضة مع توسعه الكبارى طريق الموامر بيت داوود وكوبرى عزبه الحيط بمرکز جرجا	٢١٠	جرجا	شركة مياه الشرب والصرف الصحي	صلاح عبد الرحيم محمد	٢٠٢١/٠٥/١٨	٢٠٢١/٠٥/٢٤	٢٠٢١/٠٤/٢٣	٢ اشهر	٧٧٧٩,٤٣٦	٨٥٥,٦٥	٨٦٣٥,٠٨٦	١١٣٥٣							١١٣٥٣	٨٦٣٥,٠٨٦	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ والتسليم الابتدائي بتاريخ ٢٣/١٠/٢٠٢١
٢٧	تنمية الإدارة المحلية	دعم الوحدات المحلية	الديوان	ترحيل مرفق الكهرباء أعلى الكبارى المتعارضة مع توسعه الكبارى طريق الموامر بيت داوود وكوبرى عزبه الحيط بمرکز جرجا	ترحيل مرفق الكهرباء أعلى الكبارى المتعارضة مع توسعه الكبارى طريق الموامر بيت داوود وكوبرى عزبه الحيط بمرکز جرجا	٢٢٠	جرجا	شركة الكهرباء	شركة الكهرباء	٢٠٢١/٠٥/١٨	٢٠٢١/٠٥/١٨	٢٠٢١/٠١/١٧	شهر	٢١	٢١	٢١	٢١							٢١	٢١	١٠٠%	١٠٠%	تم ترحيل اعمدة الكهرباء
٢٨	تنمية الإدارة المحلية	دعم الوحدات المحلية	الديوان	ترحيل مرفق التليفونات أعلى الكبارى المتعارضة مع توسعه الكبارى طريق الموامر بيت داوود وكوبرى عزبه الحيط بمرکز جرجا	ترحيل مرفق التليفونات أعلى الكبارى المتعارضة مع توسعه الكبارى طريق الموامر بيت داوود وكوبرى عزبه الحيط بمرکز جرجا	٢٢٠	جرجا	الشركة المصرية للاتصالات	الشركة المصرية للاتصالات	٢٠٢١/١٢/٢٠	٢٠٢١/١٢/٢٠	٢٠٢٢/٠٤/١٩	اربع اشهر	٣٦٥٠	٣٦٥٠	٣٦٥٠	٣٦٥٠							٣٦٥٠	٣٦٥٠	١٠٠%	١٠٠%	جاري التنفيذ
٢٩	تنمية الإدارة المحلية	دعم الوحدات المحلية	الديوان	استشاري دعم التنفيذ	استشاري دعم التنفيذ	٥٠٠٠	الديوان	المكتب المتسيقي		لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	٠	٠	٠	١٦٠٠						٠	٠	٠%	٠%	لم يبدأ	
٣٠	تنمية الإدارة المحلية	دعم الوحدات المحلية	الديوان	استشاري دعم التكتلات الصناعية	استشاري دعم التكتلات الصناعية	٥٠٠٠	الديوان	العقود والمشتريات		لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	٠	٠	٠	٢٨٧٧						٠	٠	٠%	٠%	لم يبدأ	
٣١	تنمية الإدارة المحلية	دعم الوحدات المحلية	الديوان	تطوير منظومة الشكاوى	تطوير منظومة الشكاوى	٥٠٠٠	الديوان	العقود والمشتريات	شركة الاهرام وشركة ايه ام بلي وشركة الخول الكمية	١٥ خلال يوم	٢٠٢١/١١/١١	٢٠٢١/٠٥/١٧	٢٠٢١/٠٥/١٧	١٥ خلال يوم	٣٦٩,٥٥	٣٦٩,٥٥	٣٦٩,٥٥	٧٥٠						٧٥٠	٣٦٩,٥٥	٥٠%	٥٠%	جاري التنفيذ
٣٢	تنمية الإدارة المحلية	دعم الوحدات المحلية	الديوان	استشاري مقيم الجودة الفنية	استشاري مقيم الجودة الفنية	٥٠٠٠	الديوان	العقود والمشتريات		لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	٢٠٠٠						٢٠٠٠	٢٠٠٠	٠%	٠%	لم يبدأ	
٣٣	تنمية الإدارة المحلية	دعم الوحدات المحلية	الديوان	استكمال تطوير المراكز التكنولوجية	استكمال تطوير المراكز التكنولوجية	٥٠٠٠	الديوان			لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	٢٠٠٠						٢٠٠٠	٢٠٠٠	٠%	٠%	لم يبدأ	
٣٤	تنمية الإدارة المحلية	دعم الوحدات المحلية	الديوان	استكمال مواجهة تداييم فيروس كورونا	استكمال مواجهة تداييم فيروس كورونا (شراء كامات - مطهرات - ..)		الديوان			٢٠٢٠/١٢/٢٠	٢٤/٦/٢٠٢١	٢٤/٦/٢٠٢١	مصنع ٣٠٠ ابر زعل الحرس - شركة هيلوبس - شركة الميلاء	٣٨٤٥,٧	٣٨٤٥,٧	٣٨٤٥,٧	٣٠٠٠							٣٨٤٥,٧	٣٨٤٥,٧	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ
٣٥	تنمية الإدارة المحلية	دعم الوحدات المحلية	الديوان	تطوير وحدة مركز المعلومات الجغرافية ومركز شبكات المرافق	تطوير وحدة مركز المعلومات الجغرافية ومركز شبكات المرافق	٥٠٠٠	الديوان	العقود والمشتريات		لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	٧٠٠٠						٧٠٠٠	٧٠٠٠	٠%	٠%	لم يبدأ	
٣٦	تنمية الإدارة المحلية	دعم الوحدات المحلية	الديوان	تأهيل وتطوير مركز تدريب محلي	تأهيل وتطوير مركز تدريب محلي	٥٠٠٠	الديوان	العقود والمشتريات		لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	٢٠٠٠						٢٠٠٠	٢٠٠٠	٠%	٠%	لم يبدأ	
٣٧	تنمية الإدارة المحلية	دعم الوحدات المحلية	الديوان	جلسات التشاور	جلسات التشاور	٥٠٠٠	الديوان	العقود والمشتريات		لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	٢٥٠						٢٥٠	٢٥٠	٠%	٠%	لم يبدأ	
٣٨	تنمية الإدارة المحلية	دعم الوحدات المحلية	الديوان	استطلاعات رأي عامة	استطلاعات رأي عامة	٥٠٠٠	الديوان	العقود والمشتريات		لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	٧٥٠						٧٥٠	٧٥٠	٠%	٠%	لم يبدأ	
٣٩	تنمية الإدارة المحلية	دعم الوحدات المحلية	الديوان	تنفيذ خطة تنمية قدرات العاملين بالإدارة المحلية على مستوى الوحدات المحلية المختلفة في مجالات التخطيط والتنفيذ والمتابعة والمشروعات التنموية	تنفيذ خطة تنمية قدرات العاملين بالإدارة المحلية على مستوى الوحدات المحلية المختلفة في مجالات التخطيط والتنفيذ والمتابعة والمشروعات التنموية	٥٠٠٠	الديوان	العقود والمشتريات	الاصيل المهنلى - امان انتز لثوثول - الهيئة القومية لكتلتاج الحرسى -	عام	٢٠٢٠/٠٩/٠١	٢٠٢٠/٠٩/٠١	٢٠٢٠/٠٧/٠١	عام	٢٥٠٠	٢٥٠٠	٢٥٠٠	٧٠٠٠						٧٠٠٠	٢٥٠٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ
٤٠	برنامج النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	الديوان	تدعيم الوحدة المحلية لقريه عربيه ابو الذهب	تدعيم الوحدة المحلية لقريه عربيه ابو الذهب	٢٠	عربيه ابو الذهب	مركز سوهاج	الخلاطة الاسفلتية	٢٠٢١/٠٤/١٥	٢٠٢١/٠٤/١٥	٢٠٢١/٠٦/١٥	شهرين	٥٨١,٢	٥٨١,٢	٥٨١,٢	٥٨٢,٥							٥٨١,٢	٥٨٢,٥	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ
٤١	برنامج النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	الديوان	استكمال رصف طريق سوهاج / الدير بطول ٤ كم	استكمال رصف طريق سوهاج / الدير بطول ٤ كم	٥٥٨	اولاد عزاز	وحدة الرصف	الخلاطة الاسفلتية	٢٠٢٠/١١/٠١	٢٠٢٠/١١/٠١	٢٠٢١/٠٦/٣٠	٨ شهور	٢٥٠٠٠	٢٥٠٠٠	٢٥٠٠٠	٢٣٠٠٠							٢٥٠٠٠	٢٥٠٠٠	١٠٠%	٨٥%	تم التنفيذ
٤٢	برنامج النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	الديوان	رصف طريق الموجات روافع القصير حتى مدخل الكوامل بطول ١ كم	رصف طريق الموجات روافع القصير حتى مدخل الكوامل بطول ١ كم	٣٦	روافع القصير	وحدة الرصف	الخلاطة الاسفلتية	٢٠٢١/٠٣/٢٠	٢٠٢١/٠٣/٢٠	٢٠٢١/١١/٣٠	٣ شهور	١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠							١٥٠٠	١٥٠٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ
٤٣	برنامج النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	الديوان	رصف الشوارع المتفرعة من التحرير (الجهة الغربية) من الهلال حتى شارع ١٥ بمسطح حوالى ١٨ كم	رصف الشوارع المتفرعة من التحرير (الجهة الغربية) من الهلال حتى شارع ١٥ بمسطح حوالى ١٨ كم	٢٠	حى شرق	وحدة الرصف	الخلاطة الاسفلتية	٢٠٢١/٠٣/٢٠	٢٠٢١/٠٣/٢٠	٢٠٢١/١١/١٩	٣ شهور	١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠							١٥٠٠	١٥٠٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ


عصام الدين الليثي
اللواء / عصام الدين الليثي

مدير وحدة التنفيذ المحلية
د/ نجاة موسى علي

احصائي متابعة التنفيذ
احمد عبدالهادي

الموقف التنفيذي لخطة العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ م في الفترة من ١/٧/٢٠٢١ م حتى ٣١/١٢/٢٠٢١ م

م	البرنامج الرئيس	البرنامج الفرعي	المركز	اسم المشروع	وصف المشروع	عدد المستفيدين	موقع المشروع	الجهة المنفذة	اسم المقاول	تاريخ التعاقد	تاريخ بدء الاعمال	تاريخ نهو الاعمال	مدة التنفيذ	قيمة التعاقد	قيمة الاوامر التنفيذية	جهة التمويل			اجمالي القيمة التعاقد	قيمة الاوامر التنفيذية	النسبة المئوية ما تم صرفه %	النسبة المئوية الاجمالي %	مستوى تنفيذ المشروع	
																التمويل الذاتي	التمويل من الادام	التمويل من الصون						
٤٤	برنامج النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	الديوان	استكمال رصف شارع الكورنيش بطول ٢ كم	استكمال رصف شارع الكورنيش بطول ٢ كم	٢٠	حي شرق	وحدة الرصف	الخلاطة الاسفلتية	٢٠٢١/٠٤/٠١	٢٠٢١/٠٤/٠١	٢٠٢١/٠٦/٣٠	٢ شهر	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	١٠٠%	١٠٠%	٢٠٠٠	تم التنفيذ	
٤٥	برنامج النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	الديوان	رصف طريق الواصل بين طريق الازباج الى مدخل المدير الاحمر بطول ١ كم	رصف طريق الواصل بين طريق الازباج الى مدخل المدير الاحمر بطول ١ كم	٥٠	مركز سوهاج	وحدة الرصف	الخلاطة الاسفلتية	٢٠٢٠/١١/٠١	٢٠٢٠/١١/٠١	٢٠٢١/٠٦/٣٠	٨ شهور	٥٠٠٠	٥٠٠٠	٥٠٠٠	٥٠٠٠	٥٠٠٠	٥٠٠٠	١٠٠%	٩٠%	٥٠٠٠	تم التنفيذ	
٤٦	برنامج النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	الديوان	رصف منطقة الاشراف والمشب ومسجد الشيخ مسلم والتفرعات بطول ٢٥٠ كم	رصف منطقة الاشراف والمشب ومسجد الشيخ مسلم والتفرعات بطول ٢٥٠ كم		أخميم	مديرية الطرق	الخلاطة الاسفلتية	٢٠٢٠/١١/٠١	٢٠٢٠/١١/٠١	٢٠٢١/٠٦/٣٠		٢٥٠٠	٢٥٠٠	٢٥٠٠	٢٥٠٠	٢٥٠٠	٢٥٠٠	١٠٠%	١٠٠%	٢٥٠٠	تم التنفيذ	
٤٧	برنامج النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	الديوان	استكمال كوبري يقع على الطريق الدائري يربط بين طهطا وجهينه من الجهة الغربية طريق اسفلتي رابط بين مركز طهطا وجهينه والمرافه بطول ١٠ كم	استكمال كوبري يقع على الطريق الدائري يربط بين طهطا وجهينه من الجهة الغربية طريق اسفلتي رابط بين مركز طهطا وجهينه والمرافه بطول ١٠ كم	٣٤٠	الديوان	العقود والمشتريات		٢٠٢٠/٠٦/٠٦	٢٠٢٠/٠٦/٠٦	٢٠٢١/٠٦/٠٥	١٢	٧١٨٣	٧١٨٣	٧١٨٣	٧١٨٣	٣٠٠٠	٣٠٠٠	١٠٠%	١٠٠%	٣٠٠٠	تنفيذ مالي	
٤٨	برنامج النقل والطرق والمواصلات	النقل الجماعي والمواصلات المحلية	الديوان	استكمال إنشاء كوبري أعلى السكة الحديد يربط بين ميدان الثقافة والعروبة	استكمال إنشاء كوبري أعلى السكة الحديد يربط بين ميدان الثقافة والعروبة	٥	الديوان	العقود والمشتريات						٣٠٥٠٠٠	٣٠٥٠٠٠	٣٠٥٠٠٠	١٨٥٣٠٠	١٨٥٣٠٠	١٨٥٣٠٠	١٠٠%	١٠٠%	١٨٥٣٠٠	تم التنفيذ	
٤٩	برنامج النقل والطرق والمواصلات	النقل الجماعي	الديوان	دراسات واستشارات	لعمل الدراسات والاستشارات للمشروعات وكذا الدراسات البيئية و حماية النيل	١	مدينة سوهاج	حي غرب		٢٠٢١/٠٤/٠٤	٢٠٢١/٠٤/٠٤	٢٠٢١/٠٧/٠٤	٣ شهور	٦١٦	٦١٦	٦١٦	١٩٥٠	١٩٥٠	٦١٦	١٠٠%	١٠٠%	٦١٦	تم التنفيذ	
٥٠	برنامج النقل والطرق والمواصلات	النقل الجماعي	الديوان	وثيقة تأمين عبارة والاتوبيس النهري	وثيقة تأمين عبارة والاتوبيس النهري	١	الديوان	العقود والمشتريات	شركة القاء لترسيح التليبية + ماتراك	٢٠٢١/٠٤/٠٤	٢٠٢١/٠٤/٠٤	٢٠٢١/٠٧/٠٤	شهر ٣	٢١٢	٢١٢	٢١٢	٥٠٠	٥٠٠	٢١٢	٥٠%	٥٠%	٢١٢		
٥١	برنامج النقل والطرق والمواصلات	النقل الجماعي	الديوان	عمرات للعبارات والاتوبيس النهري	عمرات للعبارات والاتوبيس النهري	٣٤٥	الديوان	العقود والمشتريات	شركة القاء لترسيح التليبية + ماتراك	٢٠٢١/٠٣/٢٣	٢٠٢١/٠٣/٢٣	٢٠٢١/٠٣/٢٤		٦٦٠	٦٦٠	٦٦٠	١٥٠٠	١٥٠٠	٦٦٠	١٠٠%	١٠٠%	٦٦٠	تم التنفيذ	
٥٢	تنمية للتصديفة	تدعيم الخدمات	الديوان	استكمال المجزرات	استكمال المجزرات	٥٥٨	حي الكونثر	الهيئة القومية للاتناج الحرص						٥٥٧٣	٥٥٧٣	٥٥٧٣	١٠٠٠٠	١٠٠٠٠	٥٢٩٤	٩٥%	٩٥%	٥٢٩٤	جاري التنفيذ	
٥٣	تنمية الاقتصادية	تدعيم الخدمات المحلية	الديوان	شبكات البنية التحتية لمنطقة غرب جرجا	اعمال المياه : تنفيذ شبكة المياه للمرحلة الاولى . محطة تحفة . خزان مياه سعة ٣٦٠٠٠ الجوز الشمالي . كاهل شبكة المياه بغير العدوات الحديدية . مأخذ مياه . محطة تحفة لمأخذ المياه . حفرة ٢٥ متر ارتفاع سعة ٢٥ متر لثابت الجوز الشمالي . اعمال الحريق : تنفيذ شبكة الحريق . حزن حريق سعة ١١٠٠ م . اعمال الصرف الصحي : رفع كفاءة محطة الرفع الثالثة . والمحطات المستحقة . اعمال المولد لمحطة الرفع عند الطريق للمرحلة الثالثة . شبكة الصرف الصحي الجوز الشمالي . اعمال الكهنة تنفيذ شبكة الكهرباء عبارة عن موزعات شبكة جهد المتوسط شبكة الجهد المنخفض . اعمال الاتصالات تنفيذ شبكة الاتصالات	٢٧٤٧	منطقة غرب جرجا	IDA	المقاولون العرب - ريجاس	١٧/١٦٢٠٢٠	١٧/١٦٢٠٢٠	٢٠٢٣-١٠-٣٠	ثلاثون شهر	٧٧٧٢٩٢٤٨	#####	#####	٢٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠	٨٥٥١٧	٨٥٥١٧	١١%	١٥%	٨٥٥١٧	جاري التنفيذ
٥٤	تنمية الاقتصادية	تدعيم الخدمات المحلية	الديوان	شبكات البنية التحتية لمنطقة غرب طهطا	اعمال المياه : تنفيذ شبكة المياه للمرحلة الاولى . محطة تحفة . خزان مياه سعة ٣٦٠٠٠ للمرحلة الاولى والثانية . مأخذ من النيل . اعمال الحريق : تنفيذ شبكة الحريق . حزن حريق سعة ١١٠٠ م . اعمال الصرف الصحي : تنفيذ شبكة الصرف الصحي للمرحلة الاولى . اعمال المولد لمحطة الرفع . خط الطرد . إنشاء محطة رفع للمرحلة الاولى والثانية . محطة سعة ٣٦١٨٠٠	٧١٥٠	غرب طهطا	IDA	ايدام حسن علام - ريجاس	٢٠٢٠/١٢/١٥	٢٠٢٠/١٢/١٥	٢٠٢٣-١٠-٣٠	ثلاثون شهر	٨٩٠١٥٥٠٦٦٨	#####	#####	٢٣٠٠٠٠	٢٣٠٠٠٠	#####	#####	٣٥%	٢٣%	#####	جاري التنفيذ
٥٥	تنمية الاقتصادية	تدعيم الخدمات المحلية	الديوان	شبكات البنية التحتية لمنطقة غرب طهطا	اعمال الكهرباء : كموزعات . شبمة الجهد المتوسط . شبكة الجهد المنخفض . اكشاك محولات . شبكة اشارة خارجية . أنظمة التأسيس . اعمال الاتصالات : تنفيذ شبكة الاتصالات	٧١٥٠	غرب طهطا	IDA	العالمية	٢٠٢٠/١٢/١٥	٢٠٢٠/١٢/١٥	٢٠٢٣-١٠-٣٠	عام	١٠٧٦٢٠٠٦٦٦	#####	#####	٧٠٠٠٠٠	٧٠٠٠٠٠	٩٣٢٥٠٩	٢٣%	٩%	٩٣٢٥٠٩	جاري التنفيذ	
٥٦	تنمية الاقتصادية	تدعيم الخدمات المحلية	الديوان	(المشاركة في معرض ترانزا)	المشاركة في معرض ترانزا	١٣ فرد	جزيرة شندويل	UELDP - CCI غرفة الحرف اليدوية		٢٠٢٠/١٠/١١	٢٠٢٠/١٠/٠١	٢٠٢٠/١٠/١١	٥١ يوم	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	١٠٠%	١٠٠%	٣٠٠	لم يبدأ	
٥٧	تنمية الاقتصادية	تدعيم الخدمات المحلية	الديوان	برنامج تدريبي للإجراءات الصحية وتدريب عن السلامة المهنية (الغذاء)	برنامج تدريبي للإجراءات الصحية وتدريب عن السلامة المهنية (الغذاء)	٣٢٠	جزيرة شندويل - القاهرة	وحدة التنفيذ		٢٠٢١/٠٢/٠٥	٢٠٢١/٠٢/٠٥	٢٠٢١/٠٢/٠٥	خمس ايام	١٥٠	١٥٠	١٥٠	١٥٠	١٥٠	١٥٠	٠%	٠%	٠	لم يبدأ	
٥٨	تنمية الاقتصادية	تدعيم الخدمات المحلية	الديوان	استكمال برنامج تدريبي للإجراءات الصحية وطرق التواصل الالكتروني والبيع من خلال المنصات الالكترونية وتدريب (عن اتجاهات الطلب	استكمال برنامج تدريبي للإجراءات الصحية وطرق التواصل الالكتروني والبيع من خلال المنصات الالكترونية وتدريب عن اتجاهات الطلب	٣٠٠	جزيرة شندويل - القاهرة							لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	١٧٧٠	١٧٧٠	٠	٠%	٠%	٠	لم يبدأ	
٥٩	تنمية الاقتصادية	تدعيم الخدمات المحلية	الديوان	تحفيز المحافظة علي الشراء بالامر المباشر من منتجات الكتلت	تحفيز المحافظة علي الشراء بالامر المباشر من منتجات الكتلت	٢٠ فرد	جزيرة شندويل	UELDP - CCI غرفة الحرف اليدوية						لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	٢٠٥٠	٢٠٥٠	٠	٠%	٠%	٠	لم يبدأ	
٦٠	تنمية الاقتصادية	تدعيم الخدمات المحلية	الديوان	رفع مهارات التطوير وتدريب المدرسات (تدريبات: تلي متقدم- تطويز متنوع أساسي- تطويز متنوع متقدم (تكوين مجموعة من حرقيات التطوير المحترفات + ٣ مدرسات))	رفع مهارات التطوير وتدريب المدرسات (تدريبات: تلي متقدم- تطويز متنوع أساسي- تطويز متنوع متقدم (تكوين مجموعة من حرقيات التطوير المحترفات + ٣ مدرسات))	١٥٠٠ فرد	جزيرة شندويل - القاهرة	ميسر الكتلت + غرفة الحرف اليدوية + IMC						لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	٩٥٠	٩٥٠	٠	٠%	٠%	٠	لم يبدأ	
٦١	تنمية الاقتصادية	تدعيم الخدمات المحلية	الديوان	إتشاء مجموعة جديدة من منتجات الأزياء الكامل، وزخارف التطوير للحرفة (حوالي ٤٥ منتجًا جديدًا)	إتشاء مجموعة جديدة من منتجات الأزياء الكامل، وزخارف التطوير للحرفة (حوالي ٤٥ منتجًا جديدًا)	١٥٠٠ فرد	جزيرة شندويل - القاهرة	ميسر الكتلت + مركز كاترينا للتصميم والموحدة وصناعة االية سنية						لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	٤٨٠	٤٨٠	٠	٠%	٠%	٠	لم يبدأ	
٦٢	تنمية الاقتصادية	تدعيم الخدمات المحلية	الديوان	رفع مهارات التفصيل والحياكة (تكوين مجموعة من البارونيسيت والخياطات المؤهلات + ٣ مدرسات)	رفع مهارات التفصيل والحياكة (تكوين مجموعة من البارونيسيت والخياطات المؤهلات + ٣ مدرسات)	٢٠٠٠ فرد	جزيرة شندويل - القاهرة	ميسر كتلت + غرفة الحرف اليدوية + IMC						لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	٩٥٠	٩٥٠	٠	٠%	٠%	٠	لم يبدأ	
٦٣	تنمية الاقتصادية	تدعيم الخدمات المحلية	الديوان	الوصول للسوق	التواجد على منصات التجارة الإلكترونية (زيادة المبيعات عبر الإنترنت وتواجد المنتجات النهائية للكتلت)	٢٠٠٠ فرد	جزيرة شندويل - القاهرة	ميسر كتلت + غرفة الحرف اليدوية						لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	٦٥٠	٦٥٠	٠	٠%	٠%	٠	لم يبدأ	
٦٤	تنمية الاقتصادية	تدعيم الخدمات المحلية	الديوان	الإشتراك بالمعارض (دخول سوق الاتحاد الأوروبي والخليج (سوق B2B) من خلال المعارض الدولية المتخصصة	الإشتراك بالمعارض (دخول سوق الاتحاد الأوروبي والخليج (سوق B2B) من خلال المعارض الدولية المتخصصة	١٠٠٠ فرد	سوهاج - القاهرة - أبو ظبي - باريس - لندن	ميسر كتلت + غرفة الحرف اليدوية						لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	١٧١٠	١٧١٠	٠	٠%	٠%	٠	لم يبدأ	



مدير وحدة التنفيذ المحلية
د/نجات موسى علي

إحصائي متابعة التنفيذ
محمد عبد الهادي

الموقف التنفيذي لخطة العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ م في الفترة من ١/٧/٢٠٢١ م حتى ٣١/١٢/٢٠٢١ م

م	البرنامج الرئيسي	البرنامج الفرعي	المركز	اسم المشروع	وصف المشروع	عدد المستفيدين	موقع المشروع	الجهة المنفذة	اسم المقابل	تاريخ التعاقد	تاريخ بدء الاعمال	تاريخ نهي الاعمال	مدة التنفيذ	قيمة التعاقد	قيمة الايام التنفيذية	اجمالي قيمة التعاقد	جهة التمويل			التمصيف			مستوى تنفيذ المشروع				
																	اجمالي التمويل			التمصيف							
																	تمويل من الدولة	تمويل من المحافظة	تمويل من اى اى	مضى	ذاتى	مبلغ الايام		نسبة الاجازة %	نسبة ما تم صرفه %		
٦٥	تنمية اقتصادية	تدعيم الخدمات المحلية	الدواجن	التوريد وبناء القدرات	أنشطة الشبكات مع مصادر لتوريد الخامات والأدوات (تأمين مصادر متعددة موثوقة للوصول للخامات والأدوات)	٢٠٠٠ فرد	جزيرة شعوب - القاهرة	مركز تنمية المشروعات - IMC - FTTC	لم يبدء	لم يبدء	لم يبدء	لم يبدء	لم يبدء	لم يبدء	لم يبدء	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	تم يبدء	
٦٦	تنمية اقتصادية	تدعيم الخدمات المحلية	الدواجن	التوريد وبناء القدرات	رفع مهارات الإدارة (بناء قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة لإدارة أعمالهم وترويجها وتصليرها)	٢٠٠٠ فرد	جزيرة شعوب - القاهرة	مركز تنمية المشروعات - IMC - FTTC	لم يبدء	لم يبدء	لم يبدء	لم يبدء	لم يبدء	لم يبدء	لم يبدء	٢٨٠	٢٨٠	٢٨٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	تم يبدء	
٦٧	تنمية اقتصادية	تدعيم الخدمات المحلية	الدواجن	التوريد وبناء القدرات	احلال وتجديد خطوط المياه الاسبستوس	١٠٠٠٠	جزيرة شعوب	وحدة تنفيذ المحلية	٧٥١٢ + ٣٩٨٢	١٢٠٢٤	٥٣٠	١٢٠٢٤	١٠٠٠٠	١٠٠٠٠	١٠٠٠٠	١٠٠٠٠	١٠٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	تم يبدء	
٦٨	تنمية اقتصادية	تدعيم الخدمات المحلية	الدواجن	التدخلات المتعلقة بتخفيف تداعيات فيروس كورونا	برنامج تدريبي للإجراءات الصحية وطرق التواصل الالكتروني والبيع من خلال المنصات الالكترونية	٢٥٠	مركز تنمية المشروعات	مركز تنمية المشروعات	لم يبدء	لم يبدء	لم يبدء	لم يبدء	لم يبدء	لم يبدء	لم يبدء	٨٧٥	٨٧٥	٨٧٥	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	تم يبدء	
٦٩	تنمية اقتصادية	تدعيم الخدمات المحلية	الدواجن	التدخلات المتعلقة بتخفيف تداعيات فيروس كورونا	تعزيز المحافظة والجهات الحكومية علي اعداد تعاقدات توريد من الكتل	٣٠	مركز تنمية المشروعات	مركز تنمية المشروعات	لم يبدء	لم يبدء	لم يبدء	لم يبدء	لم يبدء	لم يبدء	لم يبدء	٧٥٠	٧٥٠	٧٥٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	تم يبدء	
٧٠	تنمية اقتصادية	تدعيم الخدمات المحلية	الدواجن	التدخلات المتعلقة بتخفيف تداعيات فيروس كورونا	تدخلات التنمية الحضرية للكتل تحسين بيئة العمل (توحيد لون دهانات الورش ...)	٦٠٠٠	مركز تنمية المشروعات	مركز تنمية المشروعات	لم يبدء	لم يبدء	لم يبدء	لم يبدء	لم يبدء	لم يبدء	لم يبدء	٣٦٠	٣٦٠	٣٦٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	تم يبدء	
٧١	تنمية اقتصادية	تدعيم الخدمات المحلية	الدواجن	تحسين الإنتاج ومدخلاته	تنظيم زيارة استكشافية الي عدد من موردين المواد الخام الحديثة	١٥	مركز تنمية المشروعات	مركز تنمية المشروعات	لم يبدء	لم يبدء	لم يبدء	لم يبدء	لم يبدء	لم يبدء	لم يبدء	٥٠	٥٠	٥٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	تم يبدء	
٧٢	تنمية اقتصادية	تدعيم الخدمات المحلية	الدواجن	تحسين الإنتاج ومدخلاته	عقد ندوة تعريفية بأحدث المواد الخام المستخدمة في صناعة الأثاث المعاصر وإرشاد في فني وجمالي	٥٠	مركز تنمية المشروعات	مركز تنمية المشروعات	لم يبدء	لم يبدء	لم يبدء	لم يبدء	لم يبدء	لم يبدء	لم يبدء	٣٦٠	٣٦٠	٣٦٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	تم يبدء
٧٣	تنمية اقتصادية	تدعيم الخدمات المحلية	الدواجن	تحسين الإنتاج ومدخلاته	تسهيل الحصول علي التمويل لشراء المواد الخام	٥	مركز تنمية المشروعات	مركز تنمية المشروعات	لم يبدء	لم يبدء	لم يبدء	لم يبدء	لم يبدء	لم يبدء	لم يبدء	١٠٠	١٠٠	١٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	تم يبدء	
٧٤	تنمية اقتصادية	تدعيم الخدمات المحلية	الدواجن	تحسين الإنتاج ومدخلاته	انشاء بنك معلومات الكتروني لموردي المواد الخام والاكسسوارات المعاصرة	١٥٠٠	مركز تنمية المشروعات	مركز تنمية المشروعات	لم يبدء	لم يبدء	لم يبدء	لم يبدء	لم يبدء	لم يبدء	لم يبدء	٤٠٠	٤٠٠	٤٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	تم يبدء
٧٥	تنمية اقتصادية	تدعيم الخدمات المحلية	الدواجن	تحسين الإنتاج ومدخلاته	تنظيم زيارة مرجعية لعدد من مصانع الأثاث التي تقدم خدمات التخصص الجزي للمنتجات	٩٠	مركز تنمية المشروعات	مركز تنمية المشروعات	لم يبدء	لم يبدء	لم يبدء	لم يبدء	لم يبدء	لم يبدء	لم يبدء	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	تم يبدء
٧٦	تنمية اقتصادية	تدعيم الخدمات المحلية	الدواجن	تحسين الإنتاج ومدخلاته	تنظيم ورشة عمل وأنشطة توجيهية وإرشاد علي كيفية إنتاج الأثاث المعاصر ذات القيمة المضافة وشبه المخصص	٤٠	مركز تنمية المشروعات	مركز تنمية المشروعات	لم يبدء	لم يبدء	لم يبدء	لم يبدء	لم يبدء	لم يبدء	لم يبدء	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	تم يبدء
٧٧	تنمية اقتصادية	تدعيم الخدمات المحلية	الدواجن	تحسين الإنتاج ومدخلاته	اجراء ثلاث تدريبات رئيسية لتعزيز المهارات ورفع الكفاءات الإنتاجية علي الشطبات (الدهانات التجهيدية...) لإنتاج منتجات ذات قيمة مضافة أعلى (يتم إجرائها مرتين خلال العام الأول)	١٥٠	مركز تنمية المشروعات	مركز تنمية المشروعات	لم يبدء	لم يبدء	لم يبدء	لم يبدء	لم يبدء	لم يبدء	لم يبدء	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	تم يبدء
٧٨	تنمية اقتصادية	تدعيم الخدمات المحلية	الدواجن	تحسين الإنتاج ومدخلاته	عقد ندوات وتدريب عن تصميم الأثاث والاتجاهات العالمية وتصميم مجموعة من المنتجات وتنفيذها مع المصنعين	١٥٠	مركز تنمية المشروعات	مركز تنمية المشروعات	لم يبدء	لم يبدء	لم يبدء	لم يبدء	لم يبدء	لم يبدء	لم يبدء	١٢٠٠	١٢٠٠	١٢٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	تم يبدء
٧٩	تنمية اقتصادية	تدعيم الخدمات المحلية	الدواجن	تحسين الإنتاج ومدخلاته	تنفيذ عدد من التدريبات علي برامج التصميم الهندسية المختلفة (... autoCad - 3dmax - sketchup)	٣٠	مدينة سوهاج	مدينة سوهاج	لم يبدء	لم يبدء	لم يبدء	لم يبدء	لم يبدء	لم يبدء	لم يبدء	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	تم يبدء
٨٠	تنمية اقتصادية	تدعيم الخدمات المحلية	الدواجن	تحسين الإنتاج ومدخلاته	اجراء دراسة جدوى تفصيلية (فنية-سالية-سوقية-هندسية-بيئية واجتماعية) لمجمع الأثاث	٦٠٠٠	مركز تنمية المشروعات	مركز تنمية المشروعات	لم يبدء	لم يبدء	لم يبدء	لم يبدء	لم يبدء	لم يبدء	لم يبدء	٤٥٠٠	٤٥٠٠	٤٥٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	تم يبدء
٨١	تنمية اقتصادية	تدعيم الخدمات المحلية	الدواجن	تحسين الإنتاج ومدخلاته	انشاء مركز خدمات (هيكل الانشائي وشراء بعض المعدات ...) داخل مجمع الأثاث بالمنطقة الصناعية	٦٠٠٠	مركز تنمية المشروعات	مركز تنمية المشروعات	لم يبدء	لم يبدء	لم يبدء	لم يبدء	لم يبدء	لم يبدء	لم يبدء	٢٤٠٠٠	٢٤٠٠٠	٢٤٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	تم يبدء
٨٢	تنمية اقتصادية	تدعيم الخدمات المحلية	الدواجن	تحسين الإنتاج ومدخلاته	تنظيم زيارة مرجعية الي معارض الأثاث الدولية في مصر وعدد من صالات العرض التجارية	١٥٠	مركز تنمية المشروعات	مركز تنمية المشروعات	لم يبدء	لم يبدء	لم يبدء	لم يبدء	لم يبدء	لم يبدء	لم يبدء	٦٢٥	٦٢٥	٦٢٥	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	تم يبدء
٨٣	تنمية اقتصادية	تدعيم الخدمات المحلية	الدواجن	تحسين الإنتاج ومدخلاته	استكمال باقي مساحة السوق الحضري بجبهته	٢٨٨	جيهته	مديرية الاسكان	شركة البركة	٢٠٢١/١/٢٠	٢٠٢١/١/٢٠	٢٠٢١/١/٢٠	٢٠٢١/١/٢٠	٢٠٢١/١/٢٠	٢٠٢١/١/٢٠	٧٢.١٦	٥٦٣.٨٤	٤٦٣٦	٤٦٣٦	٤٦٣٦	٤٦٣٦	٤٦٣٦	٠	٠	٠	٠	تم يبدء
٨٤	تنمية اقتصادية	تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية	الدواجن	مهام مرورية	استكمال تطوير وحدة مرور سوهاج وعمل مظلة لجراج الإدارة	٥٥٨	الدواجن	العقود والمشتريات	١٣٠٠	١٣٠٠	١٣٠٠	١٣٠٠	١٣٠٠	١٣٠٠	١٣٠٠	١٣٠٠	١٣٠٠	١٣٠٠	١٣٠٠	١٣٠٠	١٣٠٠	١٣٠٠	٠	٠	٠	٠	تم التنفيذ
٨٥	تنمية اقتصادية	تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية	الدواجن	مهام مرورية	مهام مرورية	٥٥٨	الدواجن	العقود والمشتريات	١٣٠٠	١٣٠٠	١٣٠٠	١٣٠٠	١٣٠٠	١٣٠٠	١٣٠٠	١٣٠٠	١٣٠٠	١٣٠٠	١٣٠٠	١٣٠٠	١٣٠٠	١٣٠٠	٠	٠	٠	٠	تم التنفيذ
٨٦	تنمية اقتصادية	تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية	الدواجن	علامات ومهام مرورية	علامات ومساعدات فنية مرورية	٥٥٨	الدواجن	العقود والمشتريات	٦٣٨.٢٥	٦٣٨.٢٥	٦٣٨.٢٥	٦٣٨.٢٥	٦٣٨.٢٥	٦٣٨.٢٥	٦٣٨.٢٥	٦٣٨.٢٥	٦٣٨.٢٥	٦٣٨.٢٥	٦٣٨.٢٥	٦٣٨.٢٥	٦٣٨.٢٥	٦٣٨.٢٥	٦٣٨.٢٥	٦٣٨.٢٥	٦٣٨.٢٥	تم التنفيذ والتوريد	
٨٧	تنمية اقتصادية	تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية	الدواجن	برنامج تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية	انشاء مبنى مكون من ثلاثة طوابق وعمل برج وتجهيل قسم المرافق والوجه الامامية بلوحات كلدنج وتغيير الابواب والنوافذ	٥٥٨	الدواجن	مديرية الاسكان	الجمعية الاسيوط	٢٠٢١/١/١٧	٢٠٢١/١/١٧	٢٠٢١/١/١٧	٢٠٢١/١/١٧	٢٠٢١/١/١٧	١١٠٠	١١٠٠	١١٠٠	١١٠٠	١١٠٠	١١٠٠	١١٠٠	١١٠٠	١١٠٠	١١٠٠	١١٠٠	١١٠٠	جاري
٨٨	تنمية اقتصادية	تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية	الدواجن	برنامج تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية	شراء مهمات وتجهيزات لشرفة المرافق	١٠٠	الدواجن	العقود والمشتريات	٩٥٠	٩٥٠	٩٥٠	٩٥٠	٩٥٠	٩٥٠	٩٥٠	٩٥٠	٩٥٠	٩٥٠	٩٥٠	٩٥٠	٩٥٠	٩٥٠	٩٥٠	٩٥٠	٩٥٠	٩٥٠	تم التنفيذ

اللواء / عصام الدين الليثي
 مدير وحدة التنفيذ المحلية
 د / نجاة موسى علي

احصائي متابعة التنفيذ
 احمد عبدالهادي

الموقف التنفيذي لخطة العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ م في الفترة من ١/٧/٢٠٢١ م حتي ٣١/١٢/٢٠٢١ م

م	البرنامج الرئيس	البرنامج الفرعي	المركز	اسم المشروع	وصف المشروع	عدد المستفيدين	موقع المشروع	الجهة المنفذة	اسم المقاول	تاريخ التعاقد	تاريخ بدء الاعمال	تاريخ نهي الاعمال	مدة التنفيذ	قيمة التعاقد	قيمة الاوامر التقديرية	اجمالي قيمة التعاقد	جهة التمويل			اجمالي المتصرف	نسبة الاجاز الملقى %	نسبة ما تم صرفه %	سند تحقق المشروع
																	دولة صندوق (مصر)	مركز محافظة (مصر)	تمويل من الادارة				
٨٩	برنامج تنمية الخدمات المحلية والمجتمعية	برنامج تنمية الخدمات المحلية	الدوان	شبكة حماية مدنية لممرى ناصر السباحي	شبكة حماية مدنية لممرى ناصر السباحي (مستفيدين: ١٠٠)	١٠٠	الدوان	شركة البسام	٢٠٢١/٠٥/١١	٢٠٢١/٠٥/١١	٢٠٢١/٠٥/٣٠	٢١ يوم	٤٢٧	٤٢٧	٤٢٧	٤٥٠			٤٢٧	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ	
٩٠	برنامج تنمية الخدمات المحلية والمجتمعية	برنامج تنمية الخدمات المحلية	الدوان	شبكة حماية مدنية لممرى ناصر السباحي	شبكة حماية مدنية لممرى ناصر السباحي (مستفيدين: ١٢٠)	١٢٠	الدوان	مديرية الاسكان للاشياء والتصوير	٢٠٢١/٠٢/٠٨	٢٠٢١/١٢/٠٩	٢٠٢١/٠٢/٠٨	٣ شهور	٨٣٢,٣١٢	٨٣٢,٣١٢	٨٣٢,٣١٢	٥٥٠		#####	٨٣٢,٣١٢	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ	
٩١	برنامج تنمية الخدمات المحلية والمجتمعية	برنامج تنمية الخدمات المحلية	الدوان	شبكة حماية مدنية لممرى البلبينا السباحي	شبكة حماية مدنية لممرى البلبينا السباحي (مستفيدين: ١٢٠)	١٢٠	البلبينا	مديرية الاسكان للاشياء والتصوير	٢٠٢١/٠٣/٣١	٢٠٢٠/١٢/٢٢	٢٠٢١/٠٣/٣١	٣ شهور	١٦١١	١٦١١	١٦١١	١٣٥٠		١٦١١	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ		
٩٢	برنامج تنمية الخدمات المحلية والمجتمعية	برنامج تنمية الخدمات المحلية	الدوان	دفع ٢٥% من قيمة سيارة سلم هيدروليكي ارتفاع ٥٥متر (منصة اطفاء)	دفع ٢٥% من قيمة سيارة سلم هيدروليكي ارتفاع ٥٥متر (منصة اطفاء) (مستفيدين: ١٢٠)	١٢٠	الدوان	المكتب المصري للتجارة	٢٠٢١/٠٤/١٢	٢٠٢١/٠٤/١٢	٢٠٢٢/٠٦/١٢	٤٤ عاين	٢٢٧٨٠,٠٨	٢٢٧٨٠,٠٨	٢٢٧٨٠,٠٨	٦٠٠٠		٦٠٠٠	٥٦٩٥	٢٥%	٢٥%	جارى	
٩٣	برنامج تنمية الخدمات المحلية والمجتمعية	برنامج تنمية الخدمات المحلية	الدوان	سيارة مجهزة رى اشجار حمولة ١٠ طن	سيارة مجهزة رى اشجار حمولة ١٠ طن (مستفيدين: ١٠٠)	١٠٠	مدينة سوهاج	شركة الحرية	٢٠٢١/٠٢/٢٨	٢٠٢١/٠٢/٢٨	٢٠٢١/٠٦/٢٣	شهر	١٥٤٩	١٥٤٩	١٥٤٩	١٦٨١		١٦٨١	١٥٤٩	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ	
٩٤	برنامج تنمية الخدمات المحلية والمجتمعية	برنامج تنمية الخدمات المحلية	الدوان	شراء سيارة اطفاء نجدة حريق حمولة ٢ طن + قاذف متعدد وعادى	شراء سيارة اطفاء نجدة حريق حمولة ٢ طن + قاذف متعدد وعادى (مستفيدين: ٥٥٨)	٥٥٨	الدوان	المكتب المصري للتجارة	٢٠٢١/٠١/٢٦	٢٠٢١/٠١/٢٦	٢٠٢١/٠٥/٢٦	٣	١٤٢٣,٨	١٤٢٣,٨	١٤٢٣,٨	١٦١٠		١٤٢٣,٨	١٤٢٣,٨	١٤٢٣,٨	٥٠%	١٠٠%	جارى التنفيذ
٩٥	برنامج تنمية الخدمات المحلية والمجتمعية	برنامج تنمية الخدمات المحلية	الدوان	شراء معدات اطفاء نهري + الفرول + خوذة	شراء معدات اطفاء نهري + الفرول + خوذة (مستفيدين: ٥٥٨)	٥٥٨	الدوان	طابا ديفر - ايهاب طوم	٢٠٢١/٠١/١٣	٢٠٢١/٠١/١٣	٢٠٢١/٠١/١٣	٤	١٤٢٣,٨	١٤٢٣,٨	١٤٢٣,٨	١٢٩١		١٤٢٣,٨	١٤٢٣,٨	١٤٢٣,٨	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ
٩٦	برنامج تنمية الخدمات المحلية والمجتمعية	برنامج تنمية الخدمات المحلية	الدوان	سيارة ربع مجهزة يحمل عليها ماكينة اطفاء وعمرات جسيمة	سيارة ربع مجهزة يحمل عليها ماكينة اطفاء وعمرات جسيمة (مستفيدين: ٥٥٨)	٥٥٨	الدوان	حى شرق	٢٠٢١/٠١/١١	٢٠٢١/٠١/١١	٢٠٢١/٠٤/١٠	٣	٢٠٧,٥٣٩	٢٠٧,٥٣٩	٢٠٧,٥٣٩	٧٩٦		#####	٢٠٧,٥٣٩	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ	
٩٧	برنامج تنمية الخدمات المحلية والمجتمعية	برنامج تنمية الخدمات المحلية	الدوان	شراء معدات اطفاء وانشاء (عدد ٢ ماكينة اطفاء نقال + مهمات اطفاء)	شراء معدات اطفاء وانشاء (عدد ٢ ماكينة اطفاء نقال + مهمات اطفاء) (مستفيدين: ٥٥٨)	٥٥٨	الدوان	حى شرق	المستقبل للاعمال - سوقى بيوتيت	٢٠٢١/٠١/٢٧	٢٠٢١/٠١/٢٧	٢٠٢١/٠١/٢٧	١٥ يوم	١٣٤٣,٤٩	١٣٤٣,٤٩	١٣٤٣,٤٩	١٩٨٥		١٣٤٣,٥	٥٠%	١٠٠%	جارى التنفيذ	
٩٨	برنامج تنمية الخدمات المحلية والمجتمعية	برنامج تنمية الخدمات المحلية	الدوان	شراء مهمات اطفاء (خرطوم اطفاء وقاذف عادى)	شراء مهمات اطفاء (خرطوم اطفاء وقاذف عادى) (مستفيدين: ٥٥٨)	٥٥٨	الدوان	حى شرق	المستقبل للاعمال - سوقى بيوتيت	٢٠٢١/٠١/٢٧	٢٠٢١/٠١/٢٧	٢٠٢١/٠٢/٢٦	شهر	١٣٤,٣	١٣٤,٣	١٣٤,٣	٦٨٥		١٣٤,٣	٥٠%	١٠٠%	جارى التنفيذ	
٩٩	برنامج تنمية الخدمات المحلية والمجتمعية	برنامج تنمية الخدمات المحلية	الدوان	استكمال لمن شراء سيارة اطفاء حمولة ٨ طن	استكمال لمن شراء سيارة اطفاء حمولة ٨ طن (مستفيدين: ٥٥٨)	٥٥٨	الدوان	سوهاج	مصنع كافر للصناعات المنفجرة	٢٠٢١/٠١/٢٧	٢٠٢٠/٠١/٢٧	٢٠٢١/٠٥/٢٦	٤ شهور	٣٣٤,٩	٣٣٤,٩	٣٣٤,٩	٤٥٠		٣٣٤,٩	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ	
١٠٠	برنامج تنمية الخدمات المحلية والمجتمعية	برنامج تنمية الخدمات المحلية	الدوان	شراء معدات للكشف عن المرفقات + حذاء رجل اطفاء	شراء معدات للكشف عن المرفقات + حذاء رجل اطفاء (مستفيدين: ٥٥٨)	٥٥٨	الدوان	حى شرق	سوقى بيوتيت - المتحدة للتوكيلات	٢٠٢٠/١٢/٣١	٢٠٢٠/١٢/٢٢	٢٠٢٠/١٢/٣١	٨ يوم	١٠١٩,٨	١٠١٩,٨	١٠١٩,٨	١٢١٠		١٠١٩,٨	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ	
١٠١	برنامج تنمية الخدمات المحلية والمجتمعية	برنامج تنمية الخدمات المحلية	الدوان	رفع كفاءة الغازات الطبية وتوريد خزان اكسوجين بمستشفى العسيرات	اتاحة الامكانية لزيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفيات وزيادة اجهزة التنفس الاصطناعي وزيادة السعة التخزينية للاكسجين الطبي (مستفيدين: ٣٠٠٠)	٣٠٠٠	الصورات	مديرية الصحة						لم يبدء	لم يبدء	لم يبدء	٢٠٠٠		٢٠٠٠	٠	٠%	٠%	لم يبدء
١٠٢	برنامج تنمية الخدمات المحلية والمجتمعية	برنامج تنمية الخدمات المحلية	الدوان	رفع كفاءة الغازات الطبية وتوريد خزان اكسوجين بمستشفى اخميم	اتاحة الامكانية لزيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفيات وزيادة اجهزة التنفس الاصطناعي وزيادة السعة التخزينية للاكسجين الطبي (مستفيدين: ٢٠٠)	٢٠٠	اخميم	مديرية الصحة						لم يبدء	لم يبدء	لم يبدء	٢٠٠٠		٢٠٠٠	٠	٠%	٠%	لم يبدء
١٠٣	برنامج تنمية الخدمات المحلية والمجتمعية	برنامج تنمية الخدمات المحلية	الدوان	رفع كفاءة الغازات الطبية وتوريد خزان اكسوجين بمستشفى البلبينا	اتاحة الامكانية لزيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفيات وزيادة اجهزة التنفس الاصطناعي وزيادة السعة التخزينية للاكسجين الطبي (مستفيدين: ٢٥٠)	٢٥٠	البلبينا	مديرية الصحة						لم يبدء	لم يبدء	لم يبدء	٢٠٠٠		٢٠٠٠	٠	٠%	٠%	لم يبدء
١٠٤	برنامج تنمية الخدمات المحلية والمجتمعية	برنامج تنمية الخدمات المحلية	الدوان	رفع كفاءة الغازات الطبية وتوريد خزان اكسوجين بمستشفى المنشأة	اتاحة الامكانية لزيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفيات وزيادة اجهزة التنفس الاصطناعي وزيادة السعة التخزينية للاكسجين الطبي (مستفيدين: ٣٠٠٠)	٣٠٠٠	المنشأة	مديرية الصحة						لم يبدء	لم يبدء	لم يبدء	٢٠٠٠		٢٠٠٠	٠	٠%	٠%	لم يبدء
١٠٥	برنامج تنمية الخدمات المحلية والمجتمعية	برنامج تنمية الخدمات المحلية	الدوان	رفع كفاءة الغازات الطبية وتوريد خزان اكسوجين بمستشفى سوهاج العام	اتاحة الامكانية لزيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفيات وزيادة اجهزة التنفس الاصطناعي وزيادة السعة التخزينية للاكسجين الطبي (مستفيدين: ٣٠٠٠)	٣٠٠٠	سوهاج	مديرية الصحة						لم يبدء	لم يبدء	لم يبدء	٢٠٠٠		٢٠٠٠	٠	٠%	٠%	لم يبدء
١٠٦	برنامج تنمية الخدمات المحلية والمجتمعية	برنامج تنمية الخدمات المحلية	الدوان	رفع كفاءة الغازات الطبية وتوريد خزان اكسوجين بمستشفى المراغة	اتاحة الامكانية لزيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفيات وزيادة اجهزة التنفس الاصطناعي وزيادة السعة التخزينية للاكسجين الطبي (مستفيدين: ٣٠٠٠)	٣٠٠٠	المراغة	مديرية الصحة						لم يبدء	لم يبدء	لم يبدء	٢٠٠٠		٢٠٠٠	٠	٠%	٠%	لم يبدء
١٠٧	برنامج تنمية الخدمات المحلية والمجتمعية	برنامج تنمية الخدمات المحلية	الدوان	رفع كفاءة مستشفيات الحميات بمستشفى حميات سوهاج	زيادة الطاقة الاستيعابية من الاسرة وتقديم الخدمة الطبية للتعايش مع فيروس كورونا (مستفيدين: ٣٠٠٠)	٣٠٠٠	سوهاج	مديرية الصحة						لم يبدء	لم يبدء	لم يبدء	١٥٠٠٠		١٥٠٠٠	٠	٠%	٠%	لم يبدء
١٠٨	برنامج تنمية الخدمات المحلية والمجتمعية	برنامج تنمية الخدمات المحلية	الدوان	رفع كفاءة مستشفيات الحميات بمستشفى الصدر بسوهاج	زيادة الطاقة الاستيعابية من الاسرة وتقديم الخدمة الطبية للتعايش مع فيروس كورونا (مستفيدين: ٣٠٠٠)	٣٠٠٠	سوهاج	مديرية الصحة						لم يبدء	لم يبدء	لم يبدء	١٥٠٠٠		١٥٠٠٠	٠	٠%	٠%	لم يبدء
١٠٩	برنامج تنمية الخدمات المحلية والمجتمعية	برنامج تنمية الخدمات المحلية	الدوان	شراء وتوريد تجهيزات ومعدات طبية لمستشفيات الحميات بمستشفى حميات سوهاج	توفير التجهيزات الطبية الخاصة بأقسام (الرعاية المركزة - المعامل - الاشعة المقطعية - الاشعة العادية) واحلال وتجديد أسرة المرضى بالمستشفيات القائمة (مستفيدين: ٥٠٠٠)	٥٠٠٠	سوهاج	مديرية الصحة						لم يبدء	لم يبدء	لم يبدء	٩٠٠٠		٩٠٠٠	٠	٠%	٠%	لم يبدء
١١٠	برنامج تنمية الخدمات المحلية والمجتمعية	برنامج تنمية الخدمات المحلية	الدوان	شراء وتوريد تجهيزات ومعدات طبية لمستشفيات الحميات بمستشفى الصدر بسوهاج	توفير التجهيزات الطبية الخاصة بأقسام (الرعاية المركزة - المعامل - الاشعة المقطعية - الاشعة العادية) واحلال وتجديد أسرة المرضى بالمستشفيات القائمة (مستفيدين: ٣٠٠٠)	٣٠٠٠	سوهاج	مديرية الصحة						لم يبدء	لم يبدء	لم يبدء	٩٠٠٠		٩٠٠٠	٠	٠%	٠%	لم يبدء
١١١	برنامج تنمية الخدمات المحلية والمجتمعية	برنامج تنمية الخدمات المحلية	الدوان	احلال وتجديد عيادة الحى بساحل طهطا	احلال وتجديد عيادة الحى بساحل طهطا (مستفيدين: ١٥٠)	١٥٠	طهطا	مديرية الصحة						لم يبدء	لم يبدء	لم يبدء	٥٠٠٠		٥٠٠٠	٠	٠%	٠%	لم يبدء
				المنشأة																			



مدير وحدة التنفيذ المحلية
د/نجات موسى علي

احصائي متابعة التنفيذ
احمد عبدالهادي

الموقف التنفيذي لخطة العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ م في الفترة من ١/٧/٢٠٢١ م حتى ٣١/١٢/٢٠٢١ م

محافظة سوهاج
وحدة التنفيذ المحلية

م	البرنامج الرئيس	البرنامج الفرعي	المركز	اسم المشروع	وصف المشروع	عدد المستفيدين	موقع التنفيذ	الجهة المنفذة	اسم المقاول	تاريخ التعاقد	تاريخ بدء الاعمال	تاريخ نهر الاعمال	مدة التنفيذ	قيمة التعاقد	قيمة الاوامر التعاقدية	اجمالي قيمة التعاقد	جهة التمويل			اجمالي التمويل	نسبة ما تم صرفه %	نسبة الانجاز %	مستوى تنفيذ المشروع
																	وزارة التخطيط (مخطط)	مركز محافظة سوهاج	تمويل من اراء				
١	برنامج التنمية العمرانية الحضرية والريفية	التنمية الحضرية	المنشأة	تجميل شوارع المدينة وتطوير الميادين بالمدينة	تجميل شوارع المدينة وتطوير الميادين والمدينة (تجميل حديقة الشيخ محمد صديق المنشاوي)	٣٠٠	المدينة	شركة العفود والمشترقات	شركة العفود والمشترقات (احمد عبد اللطيف)	٢٠٢٠/٠١/١٠	٢٠٢١/٠٥/٢٠	٢٠٢١/٠٦/٢٠	شهر	٧٩٨.٧٤	٧٩٨.٧٤	٧٩٨.٧٤	٨٠٠			٨٠٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ
٢	برنامج التنمية العمرانية الحضرية والريفية	التنمية الحضرية	المنشأة	عمل دراسات استشارية	دراسات استشارية من مكاتب متخصصة وعمل دراسة جدوى لمشروع عمل كورنيش للنيل	١٠	المدينة	حماية النيل للبحوث والتطوير	معهد بحوث النيل	٢٠٢٠/٠١/١٠	٢٠٢٠/١٠/١٥	٢٠٢١/٠٢/٢٨	٣ شهور	١٥٠	١٥٠	١٥٠	١٥٠			١٥٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ
٣	برنامج التنمية العمرانية الحضرية والريفية	التنمية الحضرية	المنشأة	عمل دراسات استشارية	لمشروع عدد ٢ مرسي و العبارة النيلية	١٠	المدينة	حماية النيل للبحوث والتطوير	معهد بحوث النيل	٢٠٢٠/٠١/١٥	٢٠٢٠/١٠/١٥	٢٠٢١/٠٢/٢٨	٣ شهور	١١٠	١١٠	١١٠	١١٠			١١٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ
٤	برنامج التنمية العمرانية الحضرية والريفية	التنمية الحضرية	المنشأة	تدعيم طريق الحريزات الهامص	تدعيم طريق الحريزات الهامص ٥٠٠م - ٥٠٠م بالمشمطات - محول ٢٠٠ ك.ف - ١٧٠ ك.ف (ك سيلك)	٥٠	الزوك الغربية	شركة الكهرباء	شركة الكهرباء	٢٠/١٢/٢٠٢٠	٢٥/١٢/٢٠٢٠	٣٠/٦/٢٠٢١	٦ شهور	٩٩٩.٩	٩٩٩.٩	٩٩٩.٩	١٠٠٠			١٠٠٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ
٥	برنامج التنمية العمرانية الحضرية والريفية	التنمية الحضرية	المنشأة	تدعيم منظومة الآلة الشوارع	دعم منظومة الآلة الشوارع (مرحلة ثانية)	٣٠٠	المدينة والقري	قطاع الكهرباء	شركة الكهرباء + شركة بي ام	٢٠٢٠/٠١/١٥	٢٠٢٠/٠١/١٥	٢٠٢١/٠٦/٣٠	٨ شهور	١٩٤٠	١٩٤٠	١٩٤٠	١٩٥٠			١٩٤٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ
٦	برنامج التنمية العمرانية الحضرية والريفية	التنمية الحضرية	المنشأة	تدعيم طريق كورنيش النيل بالمدينة	تدعيم طريق كورنيش النيل بالمدينة ١٥٠م - ١٥٠م بالمشمطات	٥٠	المدينة	شركة الكهرباء	شركة الكهرباء	٢٠٢٠/٠٩/٢١	٢٠٢٠/٠٩/٢١	٢٠٢١/٠٦/٣٠	٨ شهور	١٤١٠	١٤١٠	١٤١٠	١٥٠٠			١٤١٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ
٧	برنامج التنمية العمرانية الحضرية والريفية	التنمية الحضرية	المنشأة	احلال وتجديد شبكات مياه الشرب	احلال وتجديد شبكات مياه الشرب بالدويرات بطول ٤ كم	١٠٠	الدويرات	شركة مياه الشرب والصرف الصحي	شركة مياه الشرب والصرف الصحي	٢٠٢٠/٠٧/٢٠	٢٠٢٠/٠٧/٢٠	٢٠٢١/٠٢/٢٨	٨ شهور	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠			٨٠٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ
٨	برنامج التنمية العمرانية الحضرية والريفية	التنمية الحضرية	المنشأة	تدعيم قري المركز والمدينة بمياه الشرب	تدعيم قري المركز والمدينة بمياه الشرب (المدينة - الدويرات - الوداع)	١٠٠	المدينة والقري	شركة مياه الشرب والصرف الصحي	شركة مياه الشرب والصرف الصحي	٢٠٢٠/١٢/٢٨	٢٠٢٠/١٢/٢٨	٢٠٢١/٠٧/٢١	٧ شهور	٥٣٩٥.٧	٥٣٩٥.٧	٥٣٩٥.٧	٨٠٠٠			٨٠٠٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ
٩	تحسين البيئة	المخلفات الصلبة	المنشأة	قالب ٥٠٠م حاوية	قالب ٥٠٠م حاوية	٣٠٠	المدينة والقري	المنشاء	شركة المصرية العامة	٢٠٢٠/٠٩/٢٢	٢٠٢٠/١٢/١٤	٢٠٢١/٠٣/١٣	٣ شهور	٢١٧٥	٢١٧٥	٢١٧٥	٢٥٠٠			٢١٧٥	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ
١٠	تحسين البيئة	المخلفات الصلبة	المنشأة	مكبس ١/٢ نقل ٢٠ حاوية	مكبس ١/٢ نقل ٢٠ حاوية	٣٠٠	المدينة والقري	المنشاء	شركة ماين للصين هيكل السيارات	٢٠٢٠/٠٩/٢٢	٢٠٢٠/١٢/١٥	٢٠٢١/٠١/١٠	شهرين	٩٤٨	٩٤٨	٩٤٨	١٠٠٠			٩٤٨	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ
١١	تحسين البيئة	المخلفات الصلبة	المنشأة	مكبس ١/٢ نقل ٢٠ حاوية	مكبس ١/٢ نقل ٢٠ حاوية	٣٠٠	المدينة والقري	المنشاء	شركة ماين للصين هيكل السيارات	٢٠٢٠/٠٩/٢٢	٢٠٢٠/١٢/١٥	٢٠٢١/٠١/١٠	شهرين	٩٤٨	٩٤٨	٩٤٨	١٠٠٠			٩٤٨	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ
١٢	تحسين البيئة	المخلفات الصلبة	المنشأة	لودر زاحف	لودر زاحف	٥٠	اولاد سلامة	المنشاء	شركة ملتنراك	٢٠٢٠/٠٩/٢١	٢٠٢٠/٠٩/٢١	٢٠٢١/٠٦/٣٠	شهرين	٦٣٥	٦٣٥	٦٣٥	٧٠٠			٦٣٥	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ
١٣	الطرق والنقل والمواصلات	الطرق المحلية	المنشأة	رصف طريق بجوار النيل من قرية السماكين حتى شارع البحر	رصف طريق بجوار النيل ١.٥ كم وعرض ١.٥ م من قرية السماكين حتى شارع البحر	٢٠٠	شرق المدينة	الطرق	الخلاطة	٢٠٢٠/١١/٠١	٢٠٢٠/١١/٠١	٢٠٢١/٠٦/٣٠	٨ شهور	٥٠٠٠	٥٠٠٠	٥٠٠٠	٥٠٠٠			٥٠٠٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ
١٤	الطرق والنقل والمواصلات	الطرق المحلية	المنشأة	رصف طريق حامد الجف - نجع القنطرة	رصف طريق حامد الجف - نجع القنطرة بطول ١.٥ كم عرض ٨ م	٥٠	روافع العيساوية	الطرق	الخلاطة	٢٠٢٠/٠٧/٢٠	٢٠٢٠/٠١/١٥	٢٠٢١/٠١/١٥	٣ شهور	٣٦٠٠	٣٦٠٠	٣٦٠٠	١٧٤٠			٣٦٠٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ
١٥	الطرق والنقل والمواصلات	كبارى	المنشأة	استكمال كوبرى المشاة اعلى السكة الحديد	استكمال كوبرى المشاة اعلى السكة الحديد (دفع ضريبة القيمة المضافة)	٢٥٠	المدينة	المنشاء	الصهارات	٢٠٢٠/٠١/١٢	٢٠٢١/٠٣/٠١	٢٠٢١/٠٣/٠٢	يوم واحد	٥٨.٣٢٥	٥٨.٣٢٥	٥٨.٣٢٥	٦٠			٥٨.٣٢٥	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ
١٦	الطرق والنقل والمواصلات	كبارى	المنشأة	احلال وتجديد كوبرى ابو خشاعة	احلال وتجديد كوبرى ابو خشاعة	٣٠	ابو سلامة	التوسيع الاتفي	٠	١٩٠٠/٠١/٠٠	١٩٠٠/٠١/٠٠	١٩٠٠/٠١/٠٠	علمان	٢٧٥٠	٢٧٥٠	٢٧٥٠	٠			٢٧٥٠	٠%	٧%	تم بيده
١٧	تدعيم الخدمات المحلية والاجتماعية	تدعيم الخدمات المحلية	المنشأة	توصيل مياه للمدارس المزمع افتتاحها	توصيل مياه للمدارس المزمع افتتاحها	٢٠	القري	شركة مياه الشرب والصرف الصحي	شركة مياه الشرب والصرف الصحي	٢٠٢٠/٠٧/٢٠	٢٠٢٠/٠١/١٥	٢٠٢١/٠٣/١٥	٦ شهور	٧٤٠	٧٤٠	٧٤٠	٧٥٠			٧٤٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ
١٨	تدعيم الخدمات المحلية والاجتماعية	تدعيم الخدمات المحلية	المنشأة	توصيل كهرباء للمدارس المزمع افتتاحها	توصيل كهرباء للمدارس المزمع افتتاحها	٢٠	القري	شركة الكهرباء	شركة الكهرباء	٢٠٢٠/٠٧/٢٠	٢٠٢٠/٠١/١٥	٢٠٢١/٠١/١٥	٣ شهور	١٣٠٠	١٣٠٠	١٣٠٠	١٦٠٠			١٣٠٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ
١٩	تدعيم الخدمات المحلية والاجتماعية	تدعيم الخدمات المحلية	المنشأة	صيانة وتدعيم ابواش الحريق بروافع العيساوية	صيانة وتدعيم ابواش الحريق بروافع العيساوية	٣٠	روافع العيساوية	شركة مياه الشرب والصرف الصحي	شركة مياه الشرب والصرف الصحي	٢٠٢٠/٠٧/٢٠	٢٠٢٠/٠١/١٥	٢٠٢١/٠٣/١٥	٦ شهور	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠			٥٠٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ
٢٠	تدعيم الخدمات المحلية والاجتماعية	تدعيم الخدمات المحلية	المنشأة	صيانة وتدعيم ابواش الحريق بالدويرات	صيانة وتدعيم ابواش الحريق بالدويرات	٣٥	الدويرات	شركة مياه الشرب والصرف الصحي	شركة مياه الشرب والصرف الصحي	٢٠٢٠/٠٧/٢٠	٢٠٢٠/٠١/١٥	٢٠٢١/٠٣/١٥	٦ شهور	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠			٥٠٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ
٢١	تدعيم الخدمات المحلية والاجتماعية	تدعيم الخدمات المحلية	المنشأة	صيانة وتدعيم ابواش الحريق بالآلة	صيانة وتدعيم ابواش الحريق بالآلة - بالزوك الغربية	٦٠	الزوك الغربية	شركة مياه الشرب والصرف الصحي	شركة مياه الشرب والصرف الصحي	٢٠٢٠/٠٧/٢٠	٢٠٢٠/٠١/١٥	٢٠٢١/٠٣/١٥	٦ شهور	٧٠٠	٧٠٠	٧٠٠	٧٠٠			٧٠٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ
٢٢	تنمية الإدارة المحلية والدعم اللغوي	دعم الوحدات المحلية	المنشأة	عمرات جسيمة لمعدات الحملة الميكانيكية	عمرات جسيمة لمعدات الحملة الميكانيكية	١٠٠	المدينة والقري	المنشاء	المؤسسة المصرية للتوريدات الحكومية (طرق الدعاوي)	٢٠٢٠/١٢/٠١	٢٠٢٠/١٢/٠٧	٢٠٢١/٠٢/٠٧	٤ شهور	٩٨٤	٩٨٤	٩٨٤	١٠٠٠			٩٨٤	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ
				جرجا																			
١	برنامج التنمية الحضرية والريفية	تنمية حضرية	جرجا	تنمية حضرية	توريد وتركيب عدد ٣٩٠ عمود + ٤ محول قدرة ٢٠٠ لآلة طريق المطار	٦٥٠	مركز جرجا	قطاع الكهرباء	قطاع الكهرباء	٢٠٢٠/٠٧/٠١	٢٠٢١/٠٣/٠٨	٢٠٢١/٠٦/٣٠	١٢ يوم	٧٥٠٠	٧٥٠٠	٧٥٠٠	٧٥٠٠			٧٥٠٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ
٢	برنامج التنمية الحضرية والريفية	تنمية حضرية	جرجا	تنمية حضرية	استكمال كورنيش الامام الشاطبي وتجميل ميدان مصنع السكر	٣٥٠	مدينة جرجا	الوحدة المحلية	مجد عبد الفتاح - امنوس	٢٠٢١/٠٣/٢١	٢٠٢١/٠٣/٢١	٢٠٢١/٠٦/٣٠	١٠٠ يوم	١٢٣٠	١٢٣٠	١٢٣٠	١٢٣٠			١٢٣٠	٧٧%	٩١%	تم التنفيذ
٣	برنامج التنمية الحضرية والريفية	تنمية حضرية	جرجا	تنمية حضرية	تجميل مدخل مدينة جرجا وعمل سور للموقف	٥٠٠	مدينة جرجا	الوحدة المحلية	مجد عبد الفتاح - امنوس	٢٠٢١/٠٣/٢١	٢٠٢١/٠٣/٢١	٢٠٢١/٠٦/٣٠	١٠٠ يوم	١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠			١١٥٥	٧٧%	٩١%	تم التنفيذ
٤	برنامج التنمية الحضرية والريفية	تنمية حضرية	جرجا	تنمية حضرية	شراء لمبات موفرة بعدد ٧٠٠ لمبة قدرات مختلفة واسلاك ومفاتيح ودويل	٦٠٠	مركز جرجا	الوحدة المحلية	شركة بي ام للمصالحات شركة الاارام للتوريدات	٢٠٢٠/١٢/٢٠	٢٠٢٠/١٢/٢٠	٢٠٢١/٠١/٢٠	٣٠ يوم	١٥٨٢	١٥٨٢	١٥٨٢	١٦٢٥			١٥٨٢	٧٧%	٩١%	تم التنفيذ

اللواء عصام الدين الليثي
مدير وحدة التنفيذ المحلية
د/نجات موسى علي

مدير وحدة التنفيذ المحلية
د/نجات موسى علي

احمد عبدالهادي
مدير وحدة التنفيذ المحلية

الموقف التنفيذي لخطة العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ م في الفترة من ١/٧/٢٠٢١ م حتي ٣١/١٢/٢٠٢١ م

م	البرنامج الرئيس	البرنامج فرعي	المركز	اسم المشروع	وصف المشروع	عدد المستفيدين	موقع المشروع	الجهة المنفذة	اسم المقاول	تاريخ التعاقد	تاريخ بدء الاعمال	تاريخ نهو الاعمال	مدة التنفيذ	قيمة التعاقد	قيمة الاوامر التقريرية	اجمالي قيمة التعاقد	جهة التمويل			اجمالي التمويل	نسبة ما تم صرفه %	نسبة الاجازة الفعلية %	مستوى تنفيذ المشروع						
																	مستوى تمويل	مستوى تمويل	مستوى تمويل										
٥	برنامج التنمية الحضرية والريفية	تنمية ريفية	جرجا	انشاء محطة مياه مطورة ١٠٠ / ن	انشاء محطة مياه مطورة ١٠٠ / ن مرحلة اولى بقرية بيت علام بجرجا	١٢٠	بيت علام	شركة مياه الشرب والصرف الصحى	شركة مياه الشرب والصرف الصحى	٢٠٢١/٠٣/٠٣	٢٠٢١/٠٣/٠٣	٢٠٢١/٠٤/٢٤	١٢ شهر ١٨٠ يوم	٥٨٩٠٢	٥٨٩٠٢	٥٨٩٠٢	٢٥٠٠٠	٢٥٠٠٠	٢٥٠٠٠	٣٦%	٦٥%	٢١٢٠٤,٧٧	٢١٢٠٤,٧٧	٢٥٠٠٠	٢٥٠٠٠	٢٥٠٠٠	٢٥٠٠٠		
٦	برنامج التنمية الحضرية والريفية	تنمية ريفية	جرجا	مد وتدعيم شبكات الكهرباء	توريد وتركيب عدد ٩٦ عمود لئارة الطرق بيت داوود	٦٠	بيت داود	قطاع الكهرباء سوهاج	قطاع الكهرباء سوهاج	٢٠٢٠/١١/٣٠	٢٠٢١/٠٦/٣٠	٢٠٢١/٠٦/٣٠	٢١٠ يوم	٨٢٥	٨٢٥	٨٢٥	٨٢٥	٨٢٥	٨٢٥	٨٢٥	١٠٠%	٨٥%	٨٢٥	٨٢٥	٨٢٥	٨٢٥	٨٢٥	٨٢٥	
٧	برنامج التنمية الحضرية والريفية	تنمية ريفية	جرجا	مد وتدعيم شبكات الكهرباء	توريد وتركيب عدد ١٠٨ عمود لئارة الطرق بيت علام	٤٣	بيت علام	قطاع الكهرباء سوهاج	قطاع الكهرباء سوهاج	٢٠٢٠/١١/٣٠	٢٠٢١/٠٦/٣٠	٢٠٢١/٠٦/٣٠	٢١٠ يوم	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠%	٨٥%	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠
٨	برنامج التنمية الحضرية والريفية	تنمية ريفية	جرجا	تطوير المناطق الاثرية	مشروع تطوير منطقة بيت خلاف الاثرية بجرجا	٨٢	بيت داود	الاثار	الجمعية التعاونية للاقتناء والتصوير	٢٠٢١/٠٣/٢٤	٢٠٢١/٠٣/٢٤	٢٤/١٠/٢٢	٣٠ يوم	٨٩٧٤	#####	١٠٧٣,٦٤٥	١٠٠٠٠	١٠٠٠٠	١٠٠٠٠	١٠٠٠٠	٨٥%	٩٠%	٧٨٣٢,٥	٧٨٣٢,٥	١٠٠٠٠	١٠٠٠٠	١٠٠٠٠	١٠٠٠٠	١٠٠٠٠
٩	برنامج النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	جرجا	اعادة رصف امتداد شارع الحرية قبل بطول ٢ كم	اعادة رصف امتداد شارع الحرية قبل بطول ٢ كم	٢٥٠	مدينة جرجا	مديرية الطرق	احمد طي احمد	٢٠٢٠/١٠/٢١	٢٠٢٠/١١/٠١	٢٠٢١/٠٦/٣٠	١٨٠ يوم	٢٥٠٠	٢٥٠٠	٢٥٠٠	٢٥٠٠	٢٥٠٠	٢٥٠٠	٢٥٠٠	١٠٠%	١٠٠%	٢٥٠٠	٢٥٠٠	٢٥٠٠	٢٥٠٠	٢٥٠٠	٢٥٠٠	٢٥٠٠
١٠	برنامج النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	جرجا	اعادة رصف اسفل الكوبرى جرجا اعلي مزلقان السكة الحديد من الناحية الشرقية والغربية بطول ٢ كم	اعادة رصف اسفل الكوبرى جرجا اعلي مزلقان السكة الحديد من الناحية الشرقية والغربية بطول ٢ كم	٥٠	مدينة جرجا	مديرية الطرق	وحدة الرصف بالمقاييس	٢٠٢٠/١١/٢٢	٢٠٢٠/١٢/٠٣	٢٠٢١/٠٥/٠٣	١٥٠ يوم	٥٩٥٠	٥٩٥٠	٥٩٥٠	٥٩٥٠	٥٩٥٠	٥٩٥٠	٥٩٥٠	٩٥%	٩٥%	٥٦٥٢,٥	٥٦٥٢,٥	٥٩٥٠	٥٩٥٠	٥٩٥٠	٥٩٥٠	٥٩٥٠
١١	برنامج النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	جرجا	اعادة رصف شارع المعلى	اعادة رصف شارع المعلى من ميدان الشيخ عياش حتى مقابر المسلمين بطول ١.٥ كم عرض ٨.٥ م	٢٥٠	مدينة جرجا	مديرية الطرق	وحدة الرصف بالمقاييس	٢٠٢٠/١١/٢٢	٢٠٢٠/١٢/٠٣	٢٠٢١/٠٥/٠٣	١٥٠ يوم	١٨٠٠	١٨٠٠	١٨٠٠	١٨٠٠	١٨٠٠	١٨٠٠	١٠٠%	١٠٠%	١٨٠٠	١٨٠٠	١٠٠%	١٠٠%	١٨٠٠	١٨٠٠	١٨٠٠	١٨٠٠
١٢	برنامج النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	جرجا	اعادة رصف شارع ابوالليف	اعادة رصف شارع ابوالليف بدأ من ميدان الصهرح حتى ميدان	٢٥٠	مدينة جرجا	مديرية الطرق	وحدة الرصف بالمقاييس	٢٠٢٠/١١/٢٢	٢٠٢٠/١٢/٠٣	٢٠٢١/٠٥/٠٣	١٥٠ يوم	١٧٥٠	١٧٥٠	١٧٥٠	١٧٥٠	١٧٥٠	١٧٥٠	٩٥%	١٠٠%	١٦٦٢,٥	١٦٦٢,٥	١٧٥٠	١٧٥٠	١٧٥٠	١٧٥٠	١٧٥٠	١٧٥٠
١٣	برنامج النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	جرجا	استكمال ازدواج طريق العوامر بيت داود المنطقة الصناعية بطول ١ كم وعرض ١٢ م	استكمال ازدواج طريق العوامر بيت داود المنطقة الصناعية بطول ١ كم وعرض ١٢ م	٥٠٠	العوامر	مديرية الطرق	احمد طي احمد	٢٠٢٠/١٠/٠٤	٢٠٢٠/١٠/٠٧	٢٠٢١/٠٢/٠٤	١٢٠ يوم	٣٥٠٠	٣٥٠٠	٣٥٠٠	٣٥٠٠	٣٥٠٠	٣٥٠٠	١٠٠%	١٠٠%	٣٥٠٠٠	٣٥٠٠٠	٣٥٠٠٠	٣٥٠٠٠	٣٥٠٠٠	٣٥٠٠٠	٣٥٠٠٠	٣٥٠٠٠
١٤	برنامج النقل والطرق والمواصلات	النقل الجماعي	جرجا	انشاء عدد ٤ كوبرى ضمن مشروع توسعه الطريق (العوامر - بيت داود)	انشاء عدد ٤ كوبرى ضمن مشروع توسعه الطريق الكبارى المتعارضة مع توسعه طريق العوامر بيت داود المنطقة الصناعية	٥٠٠	العوامر	مديرية الرى	مديرية الرى	لم يتم التنفيذ	لم يتم التنفيذ	لم يتم التنفيذ	لم يتم التنفيذ	لم يتم التنفيذ	لم يتم التنفيذ	لم يتم التنفيذ	٢٣٠٠٠	٢٣٠٠٠	٢٣٠٠٠	٠%	٠%	٠	٠	٠	٢٣٠٠٠	٢٣٠٠٠	٢٣٠٠٠	٢٣٠٠٠	٢٣٠٠٠
١٥	برنامج النقل والطرق والمواصلات	النقل الجماعي	جرجا	استكمال احلال وتجديد كوبرى ام الطبول مزلقا	استكمال احلال وتجديد كوبرى ام الطبول مزلقا	٩٠	المجاهرة	مديرية الرى	مديرية الرى	٢٠٢٠/١٢/٢٥	٢٠٢٠/١٢/٢٥	٥٢/٠٢/٢١	١٥٠ يوم	١١٩٧,٤٧٥	١١٩٧,٤٧٥	١١٩٧,٤٧٥	٣٠٠٠	٣٠٠٠	٣٠٠٠	١٠٠%	١٠٠%	١١٩٧,٤٧٥	١١٩٧,٤٧٥	٣٠٠٠	٣٠٠٠	٣٠٠٠	٣٠٠٠	٣٠٠٠	٣٠٠٠
١٦	برنامج النقل والطرق والمواصلات	النقل الجماعي	جرجا	احلال وتجديد كوبرى عزبة الحيط	احلال وتجديد كوبرى عزبة الحيط	١٠٠	العوامر	مديرية الرى	مديرية الرى	لم يتم التنفيذ	لم يتم التنفيذ	لم يتم التنفيذ	لم يتم التنفيذ	لم يتم التنفيذ	لم يتم التنفيذ	لم يتم التنفيذ	٨٥٠٠	٨٥٠٠	٨٥٠٠	٠%	٠%	٠	٠	٠	٨٥٠٠	٨٥٠٠	٨٥٠٠	٨٥٠٠	٨٥٠٠
١٧	برنامج تحسين البيئة	ادارة المخلفات الصلبة	جرجا	شراء لودر مفصل ٣.٥ م لرفع المخلفات الصلبة	شراء لودر مفصل ٣.٥ م لرفع المخلفات الصلبة	٥٠٠	مركز جرجا	الوحدة المحلية	شركة مقاراك - فرع سوهاج	٢٠٢١/٠١/١٨	٢٠٢١/٠١/١٨	٢٠٢١/٠٣/١٨	٦٠ يوم	٤٩٤٠	٤٩٤٠	٤٩٤٠	٥٠٠٠	٥٠٠٠	٥٠٠٠	١٠٠%	١٠٠%	٤٩٤٠	٤٩٤٠	٤٩٤٠	٤٩٤٠	٤٩٤٠	٤٩٤٠	٤٩٤٠	٤٩٤٠
١٨	برنامج تحسين البيئة	ادارة المخلفات الصلبة	جرجا	شراء سيارة رش ١٠ م	شراء سيارة رش ١٠ م	٦٠٠	مدينة جرجا	الوحدة المحلية	شركة حوان ثلاث والمعدات	٢٠٢١/٠٤/١٧	٢٠٢١/٠٤/١٧	٢٠٢١/٠٦/١٧	٦٠ يوم	١١٠٣,٢٥٦	١١٠٣,٢٥٦	١١٠٣,٢٥٦	١٨٠٠	١٨٠٠	١٨٠٠	١٠٠%	١٠٠%	١١٠٣,٢	١١٠٣,٢	١٨٠٠	١٨٠٠	١٨٠٠	١٨٠٠	١٨٠٠	١٨٠٠
١٩	تنمية الادارة المحلية والدعم الفنى	ادارة الامتار والكوارث الفنى	جرجا	شراء سيارة كايبنة مزدوجة مزودة بماكبنة اطفاء عالمه لوزم ادارة اطفاء عالمه	شراء سيارة كايبنة مزدوجة مزودة بماكبنة اطفاء عالمه لوزم ادارة اطفاء عالمه	٦٠٠	مركز جرجا	الوحدة المحلية	شركة اسكس للخدمات الهندسية والمقاولات	٢٠٢١/٠٤/١٥	٢٠٢١/٠٤/١٥	٢٠٢١/٠٦/١٥	٦٠ يوم	٥٢٥	٥٢٥	٥٢٥	٦٥٠	٦٥٠	٦٥٠	١٠٠%	١٠٠%	٥٢٥	٥٢٥	٥٢٥	٥٢٥	٥٢٥	٥٢٥	٥٢٥	٥٢٥
٢٠	برنامج دعم الخدمات المحلية والمجتمعية	دعم الخدمات المحلية	جرجا	استكمال تشطيب مبنى وحدة اطفاء الحريق الجديد بمدينة جرجا	استكمال تشطيب مبنى وحدة اطفاء الحريق الجديد بمدينة جرجا	٦٠٠	مدينة جرجا	الوحدة المحلية	هاني محمود	٢٠٢٠/١١/١٦	٢٠٢٠/١١/١٦	٢٠٢٠/١١/١٦	٦٠ يوم	٥٣٣	٥٣٣	٥٣٣	٥٣٦	٥٣٦	٥٣٦	١٠٠%	١٠٠%	٥٣٣	٥٣٣	٥٣٣	٥٣٣	٥٣٦	٥٣٦	٥٣٦	٥٣٦
٢١	برنامج دعم الخدمات المحلية والمجتمعية	دعم الخدمات المحلية	جرجا	احلال وتجديد ابواب الحريق	احلال وتجديد ابواب الحريق بعدد ٥٦ بوش حريق	٦٠٠	مركز جرجا	شركة مياه الشرب والصرف الصحى	شركة مياه الشرب والصرف الصحى	٢٠٢٠/١١/١٩	٢٠٢٠/١٢/١٤	٢٠٢١/٠٦/١٤	١٨٠ يوم	٨٩٩,٩٦٨	٨٩٩,٩٦٨	٨٩٩,٩٦٨	٩٠٠	٩٠٠	٩٠٠	١٠٠%	١٠٠%	٨٩٩,٩٦٨	٨٩٩,٩٦٨	٩٠٠	٩٠٠	٩٠٠	٩٠٠	٩٠٠	٩٠٠
٢٢	برنامج دعم الخدمات المحلية والمجتمعية	دعم الخدمات المحلية	جرجا	توصيل التيار الكهربائى للمدارس	توصيل التيار الكهربائى لمدرسة الجداول بيت علام	٥٠	بيت علام	قطاع الكهرباء سوهاج	قطاع الكهرباء سوهاج	٢٠٢٠/١٠/١١	٢٠٢٠/١٠/١٥	٢٠٢١/٠٤/١٥	١٨٢ يوم	٣٣٩	٣٣٩	٣٣٩	٣٣٩	٣٣٩	٣٣٩	١٠٠%	١٠٠%	٣٣٩	٣٣٩	٣٣٩	٣٣٩	٣٣٩	٣٣٩	٣٣٩	٣٣٩
ساقته																													
١	برنامج التنمية الحضرية والريفية	التمنية الحضرية	ساكنة	احلال وتجديد شبكات المياه الاسبستوس بدائرة مركز ساكنة	استكمال احلال وتجديد شبكات الاسبستوس (مدينة ساكنة وقرى سغلاخ ونجوها والطوايل الشرقية والغربية وجزيرة البوحة والجلابية ونجوها)	٢٠٧	دائرة المركز	شركة مياه الشرب والصرف الصحى	شركة مياه الشرب والصرف الصحى	٢٠٢٠/١١/٢٥	٢٠٢١/٠١/٠٤	٢٠٢١/٠٨/١٩	٧.٥ شهر	٨٢٧٣,٤٥٤	٨٢٧٣,٤٥٤	٨٢٧٣,٤٥٤	٩٠٠٠	٩٠٠٠	٩٠٠٠	١٠٠%	١٠٠%	٨٢٧٣,٤٥٤	٨٢٧٣,٤٥٤	٩٠٠٠	٩٠٠٠	٩٠٠٠	٩٠٠٠	٩٠٠٠	٩٠٠٠
٢	برنامج التنمية الحضرية والريفية	تنمية حضرية	ساكنة	توريد مهمات ومعدات ائارة بالمدينة	توريد مهمات ومعدات ائارة بالمدينة	٢٠٧	المركز	ساكنة	الهيم للتوريدات - مصر المتحد للتوريدات - العربية لتصامات المتكمله	٢٠٢٠/١٢/٢١	٢٠٢٠/١٢/٠٣	٢٠٢١/٠٢/٠٢	شهرين	١٠٤٨,٦	١٠٤٨,٦	١٠٤٨,٦	١٢٠٠	١٢٠٠	١٢٠٠	١٠٠%	١٠٠%	١٠٤٨,٦	١٠٤٨,٦	١٢٠٠	١٢٠٠	١٢٠٠	١٢٠٠	١٢٠٠	
٣	برنامج تحسين البيئة	التعامل مع الترع	ساكنة	استكمال عمل حوالب وارضيات خرسانية لترعه ساحل سغلاخ لترعه ساحل سغلاخ	استكمال عمل حوالب وارضيات خرسانية لترعه ساحل سغلاخ بنظام ١١ سكن بطول ٢ كم والاستفادة من توسعة الطريق	٤٠	سغلاخ	مديرية الرى بسوهاج	محمد عبد اللاه عجين	٢٠٢١/٠١/٠٣	٢٠٢١/٠١/١١	٢٠٢١/٠٦/١٠	خمس شهور	٢٣٨٢,١٨٧	٢٣٨٢,١٨٧	٢٣٨٢,١٨٧	٤٠٠٠	٤٠٠٠	٤٠٠٠	١٠٠%	١٠٠%	٢٣٨٢,١٨٧	٢٣٨٢,١٨٧	٤٠٠٠	٤٠٠٠	٤٠٠٠	٤٠٠٠	٤٠٠٠	٤٠٠٠
٤	برنامج تحسين البيئة	التعامل مع الترع	ساكنة	استكمال عمل حوالب وارضيات خرسانية لترعه الجناين بالحاجر لترعه الجناين	استكمال عمل حوالب وارضيات خرسانية لترعه الجناين بالحاجر بنظام ٢ سكن بطول ٢ كم والاستفادة من توسعة الطريق	٣٧	الجلابية	مديرية الرى بسوهاج	الجمعية التعاونية / عنها / محمد عبد القادر	٢٠٢١/٠١/١٠	٢٠٢١/٠١/١٠	٢٠٢١/٠٦/١٠	خمس شهور	٢٩٤٤,٢٧٥	٢٩٤٤,٢٧٥	٢٩٤٤,٢٧٥	٤٠٠٠	٤٠٠٠	٤٠٠٠	١٠٠%	١٠٠%	٢٩٤٤,٢٧٥	٢٩٤٤,٢٧٥	٤٠٠٠	٤٠٠٠	٤٠٠٠	٤٠٠٠	٤٠٠٠	٤٠٠٠
٥	برنامج تحسين البيئة	ادارة المخلفات الصلبة	ساكنة	شراء وتوريد لودر كبير	شراء وتوريد لودر كبير	٢٠٧	المركز	ساكنة	شركة ابتراك للمعدات الثقيلة	٢٠٢١/٠١/٠٤	٢٠٢١/٠١/٠٤	٢٠٢١/٠٢/٠٣	٢ شهرين	٣٢٠٠	٣٢٠٠	٣٢٠٠	٣٢٠٠	٣٢٠٠	٣٢٠٠	١٠٠%	١٠٠%	٣٢٠٠	٣٢٠٠	٣٢٠٠	٣٢٠٠	٣٢٠٠	٣٢٠٠	٣٢٠٠	٣٢٠٠
٦	برنامج تحسين البيئة	ادارة المخلفات الصلبة	ساكنة	شراء وتوريد سيارة مكبس كبيرة وعدد ٥٠ حاوية	شراء وتوريد سيارة مكبس كبيرة وعدد ٥٠ حاوية	٢٠٧	المركز	ساكنة	شركة تكتورز للصناعات الهندسية	٢٠٢٠/١٢/٠٦	٢٠٢٠/١٢/٠٢	٢٠٢١/٠٤/٠١	٤ شهر	١٦٩٠	١٦٩٠	١٦٩٠	١٦٩٠	١٦٩٠	١٦٩٠	١٠٠%	١٠٠%	١٦٩٠	١٦٩٠	١٦٩٠	١٦٩٠	١٦٩٠	١٦٩٠	١٦٩٠	١٦٩٠
٧	برنامج تحسين البيئة	ادارة المخلفات الصلبة	ساكنة	توريد كمبيوتر وتجهيزها لتعليم	توريد كمبيوتر وتجهيزها لتعليم	٢٠٧	المركز	ساكنة	ايراق للتوريدات الحكومية	٢٠٢١/٠٤/٠٨	٢٠٢١/٠٣/٣٠	٢٠٢١/٠٤/١٩	١٥ يوم	٣١	٣١	٣١	٣٥	٣٥	٣٥	١٠٠%	١٠٠%	٣١	٣١	٣٥	٣٥	٣٥	٣٥	٣٥	٣٥
٨	برنامج تحسين البيئة	ادارة المخلفات الصلبة	ساكنة	شراء قلاب حمولة ١.٥ طن	شراء قلاب حمولة ١.٥ طن	٢٠٧	المركز	ساكنة	تم ارجاء المشروع	تم ارجاء المشروع	تم ارجاء المشروع	تم ارجاء المشروع	تم ارجاء المشروع	تم ارجاء المشروع	تم ارجاء المشروع	تم ارجاء المشروع	٣٨٠	٣٨٠	٣٨٠	١٠٠%	١٠٠%	٣٨٠	٣٨٠	٣٨٠	٣٨٠	٣٨٠	٣٨٠	٣٨٠	٣٨٠

مدير وحدة التنفيذ المحلية
د/نجاة موسى علي

اللواء / عصام الدين الليثي
السكرتير العام

احصائي متابعة التنفيذ
احمد عبدالهادي

الموقف التنفيذي لخطة العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ م في الفترة من ١/٧/٢٠٢١ م حتى ٣١/١٢/٢٠٢١ م

م	الرتبة الرئيس	الرتبة فرعي	المركز	اسم المشروع	وصف المشروع	عدد المستفيدين	موقع المشروع	الجهة المنفذة	اسم المقاول	تاريخ التعاقد	تاريخ بدء الاعمال	تاريخ نهي الاعمال	مدة التنفيذ	قيمة التعاقد	قيمة الأوامر التقديرية	اجمالي قيمة التعاقد			جهة التمويل			الاجمالي المتبقي	نسبة ما تم صرفه %	نسبة الاجمالي المخطط %	مستوى تنفيذ المشروع			
																مبلغ الام	ذاتي	محتي	مبلغ متبقي	مبلغ مخطط	مبلغ متبقي							
٩			ساقنة	توصيل المرافق للمدارس الحديثة	توصيل المرافق للمدارس الحديثة	٢٠٧	المركز	شركة الكهرباء وشركة المياه	شركة مياه الشرب	٢٠٢٠/٠٧/٠١	٢٠٢٠/٠٧/٠١	٢٠٢١/٠٧/٠١	عام	٢٧١,٧٣	٠	٢٧١,٧٣	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١٠٠%	١٠٠%	٢٧١,٧٣	تم التنفيذ		
١٠			ساقنة	تركيب ابواب حريق	تركيب ابواب حريق بعدد ٦٢ بوش	٢٠٧	المركز	شركة مياه الشرب والصحة	شركة مياه الشرب	٢٠٢٠/٠٦/٣٠	٢٠٢٠/٠٦/٣٠	٢٠٢١/٠٦/٣٠	عام	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	٠	١٠٠٠	١٠٠٠	٠	٠	٠	١٠٠%	١٠٠%	١٠٠٠	تم التنفيذ		
١١			ساقنة	عمل عمرة جسيمه لمعدات الحمله	عمل عمرة جسيمه لمعدات الحمله	٢٠٧	المركز	شركة مالتراك	شركة مالتراك	٢٠٢٠/٠٧/٠١	٢٠٢٠/٠٧/٠١	٢٠٢١/٠٧/٠١	عام	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	٠	٨٠٠	٨٠٠	٠	٠	٠	١٠٠%	١٠٠%	٨٠٠	تم التنفيذ		
١٢			ساقنة	انشاء كوبرى طراد النيل بسفلاق على ترعه نجع حمادى الشرقيه	انشاء كوبرى طراد النيل بسفلاق على ترعه نجع حمادى الشرقيه	٤٠	سفلاق	محمد عبدالحميد	محمد عبدالحميد	٢٠٢٠/١١/٢٥	٢٠٢٠/١١/٢٥	٢٠٢١/١١/٢٥	١٢ شهر	٣٨٥٢,٤٩	٣٨٥٢,٤٩	٣٨٥٢,٤٩	٠	٤٠٠٠	٤٠٠٠	٠	٤٠٠٠	٤٠٠٠	٠	١٠٠%	١٠٠%	٣٨٥٢,٤٩	تم التنفيذ	
١٣			ساقنة	انشاء كوبرى الكنكاته الصحايد	انشاء كوبرى الكنكاته الصحايد	٤٠	سفلاق	محمد محمود عبدالله	محمد محمود عبدالله	٢٠٢٠/١٢/١٣	٢٠٢٠/١٢/١٣	٢٠٢١/١٢/١٣	١٢ شهر	٣٦٣٧,٥٨	٣٦٣٧,٥٨	٣٦٣٧,٥٨	٠	٤٠٠٠	٤٠٠٠	٠	٤٠٠٠	٤٠٠٠	٠	١٠٠%	١٠٠%	٣٦٣٧,٥٨	تم التنفيذ	
١٤			ساقنة	استكمال انشاء كوبرى الكنكاته الحرارزه	استكمال انشاء كوبرى الكنكاته الحرارزه	٢٠٧	الجلاويه	احمد عبد الشافي	احمد عبد الشافي	٢٠٢٠/١١/٢٦	٢٠٢٠/١١/٢٦	٢٠٢١/١١/٢٦	١٢ شهر	٣٧٥٨	٣٧٥٨	٣٧٥٨	٠	٤٠٠٠	٤٠٠٠	٠	٤٠٠٠	٤٠٠٠	٠	١٠٠%	١٠٠%	٣٧٥٨	تم التنفيذ	
١٥			ساقنة	انشاء كوبرى فاوجلى ك ٨٤.٥٠٠	انشاء كوبرى فاوجلى ك ٨٤.٥٠٠	١٢	الجلاويه	التوسع الاقلى	التوسع الاقلى	٢٠٢٠/١١/٢٦	٢٠٢٠/١١/٢٦	٢٠٢١/١١/٢٦	٢٤ شهر	٨٠٠٠	٨٠٠٠	٨٠٠٠	٠	٤٠٠٠	٤٠٠٠	٠	٤٠٠٠	٤٠٠٠	٠	%	%	٠	تم التنفيذ	
١٦			ساقنة	انشاء كوبرى مشايه على مصرف اخميم بالحرادنة	انشاء كوبرى مشايه على مصرف اخميم بالحرادنة	٤٠	سفلاق	شاكر عثمان السيد	شاكر عثمان السيد	٢٠٢٠/٠٤/١١	٢٠٢٠/٠٤/١١	٢٠٢١/٠٤/١١	١٢ شهر	١٣١٥,٧٥	١٣١٥,٧٥	١٣١٥,٧٥	٠	١٣٥٠	١٣٥٠	٠	١٣٥٠	١٣٥٠	٠	١٠٠%	١٠٠%	١٣١٥,٧٥	تم التنفيذ	
١٧			ساقنة	رصف طريق هرماس البحرى	رصف طريق هرماس البحرى بطول ١ كم عرض ٦ م	٣٧	الجلاويه	مشروع الخلاطه	مشروع الخلاطه	٢٠٢٠/٠٩/١٨	٢٠٢٠/٠٩/١٨	٢٠٢١/٠٩/١٨	٢ شهر	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	٠	١٠٠٠	١٠٠٠	٠	١٠٠٠	١٠٠٠	٠	١٠٠%	١٠٠%	١٠٠٠	تم التنفيذ	
				المراغه																								
١			المراغه	التنمية الحضريه	احلال وتجديد سور كورنيش النيل بمركز المراغه	٣٠٠	المراغه	حمديه النيل بسوهاج	حمديه النيل بسوهاج	٢٠٢١/٠٤/٠١	٢٠٢١/٠٤/٠١	٢٠٢١/٠٤/٠١	٩٠	٢٠٣١,٩١٣	٢٠٣١,٩١٣	٢٠٣١,٩١٣	٠	١٠٠٠	١٠٠٠	٠	١٠٠٠	١٠٠٠	٠	١٠٠%	١٠٠%	٢٠٣١,٩١٣	تم التنفيذ	
٢			المراغه	التنمية الحضريه	استكمال تجميل كورنيش النيل	٣٠٠	المراغه	حمديه النيل بسوهاج	حمديه النيل بسوهاج	٢٠٢١/٠٧/٠١	٢٠٢١/٠٧/٠١	٢٠٢١/٠٧/٠١	١٠٣ يوم	٤٢٠٢,٨٦	٤٢٠٢,٨٦	٤٢٠٢,٨٦	٠	١٠٠٠	١٠٠٠	٠	١٠٠٠	١٠٠٠	٠	١٠٠%	١٠٠%	٤٢٠٢,٨٦	تم التنفيذ	
٣			المراغه	التنمية الحضريه	توريد أدوات ومهمات إنارة للمدينة	٥٠	المراغه	الوحده المحليه	الوحده المحليه	٢٠٢٠/١٢/٢٠	٢٠٢٠/١٢/٢٠	٢٠٢١/١٢/٢٠	٩٠	٧٢٠	٧٢٠	٧٢٠	٠	٧٢٠	٧٢٠	٠	٧٢٠	٧٢٠	٠	١٠٠%	١٠٠%	٧٢٠	تم التنفيذ	
٤			المراغه	التنمية الحضريه	توريد كشافات لمدينة المراغه	٥٠	المراغه	الوحده المحليه	الوحده المحليه	٢٠٢٠/١٢/٢٠	٢٠٢٠/١٢/٢٠	٢٠٢١/١٢/٢٠	٩٠	١٢٠٠	١٢٠٠	١٢٠٠	٠	١٢٠٠	١٢٠٠	٠	١٢٠٠	١٢٠٠	٠	١٠٠%	١٠٠%	١٢٠٠	تم التنفيذ	
٥			المراغه	التنمية الحضريه	احلال وتجديد شبكات المياه بالمراغه	٥٠	المراغه	شركة مياه الشرب والصرف الصحي	شركة مياه الشرب والصرف الصحي	٢٠٢٠/١٢/٠١	٢٣/١/٢٠٢١	٢٣/١/٢٠٢١	١٨٠	٨٦٠	٨٦٠	٨٦٠	٠	١٠٠٠	١٠٠٠	٠	١٠٠٠	١٠٠٠	٠	١٠٠%	١٠٠%	٨٧٨,٣١٤	تم التنفيذ	
٦			المراغه	التنمية الحضريه	احلال وتجديد شبكات بشوراع المدينة	١٦	المراغه	شركة مياه الشرب والصرف الصحي	شركة مياه الشرب والصرف الصحي	٢٠٢١/٠٤/٠١	٢٠٢١/٠٤/٠١	٢٠٢١/٠٤/٠١	٩٠	١٣٠٠	١٣٠٠	١٣٠٠	٠	١٣٠٠	١٣٠٠	٠	١٣٠٠	١٣٠٠	٠	١٠٠%	١٠٠%	١٣٠٠	تم التنفيذ	
٧			المراغه	التنمية الحضريه	استكمال موقف المراغه للقاهرة وانشاء موقف المراغه / اولاد أسماعيل	٢٠	المراغه	المراغه	المراغه	لم يتم التنفيذ	لم يتم التنفيذ	لم يتم التنفيذ	لم يتم التنفيذ	لم يتم التنفيذ	لم يتم التنفيذ	لم يتم التنفيذ	لم يتم التنفيذ	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٠	٢٠٠	٢٠٠	٠	لم يتم	لم يتم	٠	لم يبدأ بعد
٨			المراغه	تنمية ريفيه	توريد أدوات ومهمات إنارة لقرية بناويط	٥٠	بنايوط	المراغه	المراغه	٢٠٢٠/١٢/٢٠	٢٠٢٠/١٢/٢٠	٢٠٢١/١٢/٢٠	٩٠	٥٧٥	٥٧٥	٥٧٥	٠	٥٧٥	٥٧٥	٠	٥٧٥	٥٧٥	٠	١٠٠%	١٠٠%	٥٧٥	تم التنفيذ	
٩			المراغه	تنمية ريفيه	توريد أدوات ومهمات إنارة لقرية شندويل	٥٠	شندويل	المراغه	المراغه	٢٠٢٠/١٢/٢٠	٢٠٢٠/١٢/٢٠	٢٠٢١/١٢/٢٠	٩٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٠	٥٠٠	٥٠٠	٠	٥٠٠	٥٠٠	٠	١٠٠%	١٠٠%	٥٠٠	تم التنفيذ	
١٠			المراغه	تنمية ريفيه	توريد أدوات ومهمات إنارة لقرية البطح	٤٠	البطح	المراغه	المراغه	٢٠٢٠/١٢/٢٠	٢٠٢٠/١٢/٢٠	٢٠٢١/١٢/٢٠	٩٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٠	٥٠٠	٥٠٠	٠	٥٠٠	٥٠٠	٠	١٠٠%	١٠٠%	٥٠٠	تم التنفيذ	

المركز العام
اللواء / عصام الدين الليثي

مدير وحدة التنفيذ المحلية
د/نجاة موسى علي

احصائي متابعة التنفيذ
احمد عبدالهادي

الموقف التنفيذي لخطة العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ م في الفترة من ١/٧/٢٠٢١ م حتى ٣١/١٢/٢٠٢١ م

م	البرنامج الرئيس	البرنامج الفرعي	المركز	اسم المشروع	وصف المشروع	عدد المستفيدين	موقع المشروع	الجهة المنفذة	اسم المقاول	تاريخ التعاقد	تاريخ بدء الاعمال	تاريخ نهي الاعمال	مدة التنفيذ	قيمة التعاقد	قيمة الاوامر التقديرية	اجمالي قيمة التعاقد	اجمالي التمويل			نسبة ما تم صرفه %	نسبة الانجاز الفعلي %	مؤشر تنفيذ مشروع			
																	مبلغ منحة الاتحاد	مبلغ ذاتي	مبلغ محلي						
١١	برنامج التنمية الحضرية والريفية	تنمية ريفية	المراغة	توريد أدوات ومهمات إنارة لقرية الغريزات	توريد ٢٢٠ لمبة ليد + اسلاك + ترنس + بونت اذاعة كونكورد + قاطع تيار حاكمية اذاعة	٤٠	الغريزات	المراغة	رسد علي شركة الاسمر للخدمات والنقل بوجوه علي اولاد ابراهيم احمدي شركة المصطفى للخدمات الحضرية والريفية	٢٠٢٠/١٢/٢٠	٢٠٢٠/١٢/٢٠	٢٠٢١/٠١/١٩	٩٠	٥٣٥	٥٣٥	٥٣٥	٥٣٥	٥٣٥	٥٣٥	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ			
١٢	برنامج التنمية الحضرية والريفية	تنمية ريفية	المراغة	توريد أدوات ومهمات إنارة لقرية اولاد اسماعيل	توريد ٢٥١ لمبة ليد + ترنس كشاف ليد + عداد فلاي + الزع حديد	٣٠	اولاد اسماعيل	المراغة	رسد علي شركة الاسمر للخدمات والنقل بوجوه علي اولاد ابراهيم احمدي شركة المصطفى للخدمات الحضرية والريفية	٢٠٢٠/١٢/٢٠	٢٠٢٠/١٢/٢٠	٢٠٢١/٠٧/١٩	٩٠	٤٠٠	٤٠٠	٤٠٠	٤٠٠	٤٠٠	٤٠٠	٤٠٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ		
١٣	برنامج التنمية الحضرية والريفية	تنمية ريفية	المراغة	توريد أدوات ومهمات إنارة لقرية لقرية بناويط	توريد أدوات ومهمات إنارة لقرية لقرية بناويط	٥٠	بناويط	المراغة	رسدت علي ام التمش جروب للاكترونيات	٢٠٢٠/١٢/٢٠	٢٠٢١/٠٣/٣٠	٢٠٢١/٠٣/٣٠	٦٠	٩٦٠	٩٦٠	٩٦٠	٩٦٠	٩٦٠	٩٦٠	٩٦٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ		
١٤	برنامج التنمية الحضرية والريفية	تنمية ريفية	المراغة	توريد أدوات ومهمات إنارة لقرية لقرية شندويل	توريد أدوات ومهمات إنارة لقرية لقرية شندويل	٥٠	شندويل	المراغة	رسدت علي ام التمش جروب للاكترونيات	٢٠٢٠/١٢/٢٠	٢٠٢١/٠٣/٣٠	٢٠٢١/٠٣/٣٠	٦٠	١٠٨٠	١٠٨٠	١٠٨٠	١٠٨٠	١٠٨٠	١٠٨٠	١٠٨٠	١٠٨٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ	
١٥	برنامج التنمية الحضرية والريفية	تنمية ريفية	المراغة	توريد أدوات ومهمات إنارة لقرية لقرية البطاخ	توريد ٦٧٥ كشافا ليد ١٠٠ وات لقرية البطاخ	٤٠	البطاخ	المراغة	رسدت علي ام التمش جروب للاكترونيات	٢٠٢٠/١٢/٢٠	٢٠٢١/٠٣/٣٠	٢٠٢١/٠٣/٣٠	٦٠	٨١٠	٨١٠	٨١٠	٨١٠	٨١٠	٨١٠	٨١٠	٨١٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ	
١٦	برنامج التنمية الحضرية والريفية	تنمية ريفية	المراغة	توريد أدوات ومهمات إنارة لقرية لقرية الغريزات	توريد ٦٠٠ كشاف ليد ١٠٠ وات لقرية الغريزات	٤٠	الغريزات	المراغة	رسدت علي ام التمش جروب للاكترونيات	٢٠٢٠/١٢/٢٠	٢٠٢١/٠٣/٣٠	٢٠٢١/٠٣/٣٠	٦٠	٧٢٠	٧٢٠	٧٢٠	٧٢٠	٧٢٠	٧٢٠	٧٢٠	٧٢٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ	
١٧	برنامج التنمية الحضرية والريفية	تنمية ريفية	المراغة	توريد أدوات ومهمات إنارة لقرية اولاد اسماعيل	توريد ٤٠٠ كشاف ليد ١٠٠ وات لقرية اولاد اسماعيل	٣٠	اولاد اسماعيل	المراغة	رسدت علي ام التمش جروب للاكترونيات	٢٠٢٠/١٢/٢٠	٢٠٢١/٠٣/٣٠	٢٠٢١/٠٣/٣٠	٦٠	٤٨٠	٤٨٠	٤٨٠	٤٨٠	٤٨٠	٤٨٠	٤٨٠	٤٨٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ	
١٨	برنامج التنمية الحضرية والريفية	تنمية ريفية	المراغة	احلال وتجديد شبكات المياه بقرية اولاد اسماعيل	احلال وتجديد شبكات المياه بطول ٢١٩٤ متر مواسير اقطار مختلفة بالمشمطات	٢٠	اولاد اسماعيل	شركة مياه الشرب والصرف الصحي	مقاوله مصطفى عثمان	٢٠٢٠/١٢/٠١	١/٢٠٢١	٤/٢٠٢١	١٨٠	١٢٢٦,٥	٥١,٩٧٥	١٢٧٨,٤٧٥	١٢٧٨,٤٧٥	١٥٠٠	١٥٠٠	١٢٧٨,٤٧٥	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ		
١٩	برنامج التنمية الحضرية والريفية	تنمية ريفية	المراغة	احلال وتجديد شبكات المياه بشندويل	احلال وتجديد شبكات المياه بداية من طريق الوحدة المحلية شرقا حتي المسجد الوسطاني (بطول ٢٠٠٠ متر مواسير اقطار مختلفة بالمشمطات) ومن شارع المعهد الازهري غربا حتي كنيسة القديس قلنة (بطول ٣٢٩٩ متر مواسير اقطار مختلفة بالمشمطات)	٣٠	شندويل	شركة مياه الشرب والصرف الصحي	شركة مياه الشرب والصرف الصحي	٢٠٢٠/١٢/٢٩	٢٠٢١/٠١/٠٥	٢٠٢١/٠١/٠٥	١٨٠	١,٩٩٥	١,٩٩٥	١,٩٩٥	١,٩٩٥	٢٥٠٠	٢٥٠٠	١,٩٩٥,١١٥	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ		
٢٠	برنامج التنمية الحضرية والريفية	تنمية ريفية	المراغة	احلال وتجديد شبكات المياه بالشورانية	احلال وتجديد شبكات المياه بطول ٢٥٩١ متر مواسير اقطار مختلفة بالمشمطات	١٥	شندويل	شركة مياه الشرب والصرف الصحي	مقاوله مصطفى عثمان	٢٠٢٠/١٢/١٣	٢٠٢١/١١/١٧	٢٠٢١/١١/١٧	١٨٠	٧٤٤,٣٧٨	٧٤٤,٣٧٨	٧٤٤,٣٧٨	١٠٠٠	١٠٠٠	٧٤٤,٣٧٨	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ			
٢١	برنامج التنمية الحضرية والريفية	تنمية ريفية	المراغة	توريد وتركيب عدد ٣ محول بالظهير الصحراوي لقرية الغريزات وعربة ابراهيم بالمشمطات	توريد وتركيب عدد ٣ محول قدرة ٣٠٠ بالظهير الصحراوي لقرية الغريزات وعربة ابراهيم بالمشمطات وكابل بطول ٥٠٠ م	٣٥	الغريزات	قطاع الكهرباء	قطاع توزيع الكهرباء	٢٠٢١/٠٦/٢٠	٢٠٢١/٠٦/٢٠	٢٠٢١/٠٦/٢٠	٩٠	١٨٥٠	١٨٥٠	١٨٥٠	١٨٥٠	١٨٥٠	١٨٥٠	١٨٥٠	٧٠%	١٠٠%	جاري		
٢٢	برنامج التنمية الحضرية والريفية	تنمية ريفية	المراغة	توريد وتركيب اعمدة بالمشمطات جهد منخفض	توريد وتركيب اعمدة بالمشمطات جهد منخفض عدد ٧٠٠ لقرية	٥٠	المراغة والقرية	قطاع الكهرباء	قطاع توزيع الكهرباء	٢٠٢١/٠٦/٢٠	٢٠٢١/٠٦/٢٠	٢٠٢١/٠٦/٢٠	٩٠	٦٥٠	٦٥٠	٦٥٠	٦٥٠	٦٥٠	٦٥٠	٦٥٠	٧٠%	١٠٠%	جاري		
٢٣	برنامج التنمية الحضرية والريفية	تنمية ريفية	المراغة	توريد وتركيب اعمدة بالمشمطات جهد منخفض	توريد وتركيب اعمدة بالمشمطات جهد منخفض عدد ٣٦ لقرية	٥٠	الغريزات	قطاع الكهرباء	قطاع توزيع الكهرباء	٢٠٢١/٠٤/٣٠	٢٠٢١/٠٤/٣٠	٢٠٢١/٠٤/٣٠	٦٠	٣٦	٣٦	٣٦	٣٦	٣٦	٣٦	٣٦	٩٠%	١٠٠%	جاري		
٢٤	برنامج تحسين البيئة	ادارة المخلفات الصلبة	المراغة	توريد وشراء عدد ١ لودر زاحف لمدينة المراغة	توريد وشراء عدد ١ لودر زاحف لمدينة المراغة	٥٠	المراغة	المراغة	اتوكراك للثقل الثقيلة	٢٠٢٠/١٢/١٢	٢٠٢٠/١٢/١٢	٢٠٢٠/١٢/١٢	٦٠	٥٩٥	٥٩٥	٥٩٥	٥٩٥	٥٩٥	٥٩٥	٥٩٥	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ		
٢٥	برنامج تحسين البيئة	ادارة المخلفات الصلبة	المراغة	توريد وشراء عدد ١ لودر زاحف لمدينة المراغة	توريد وشراء عدد ١ لودر زاحف لمدينة المراغة	٥٠	المراغة	المراغة	اتوكراك للثقل الثقيلة	٢٠٢٠/١٢/١٢	٢٠٢٠/١٢/١٢	٢٠٢٠/١٢/١٢	٦٠	٥٩٥	٥٩٥	٥٩٥	٥٩٥	٥٩٥	٥٩٥	٥٩٥	٥٩٥	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ	
٢٦	برنامج تحسين البيئة	ادارة المخلفات الصلبة	المراغة	توريد وشراء عدد ١ سيارة مكبس سعة ٣م٦ وعدد ١٥ حاوية لمدينة المراغة	توريد وشراء عدد ١ سيارة مكبس سعة ٣م٦ وعدد ١٥ حاوية لمدينة المراغة	١٠٠	المراغة	المراغة	الشركة المصرية العالمية للسيارات	٢٠٢٠/٠٩/٠١	٢٠٢٠/٠٩/٠١	٢٠٢٠/٠٩/٠١	٩١	٩٦٨	٩٦٨	٩٦٨	٩٦٨	٩٦٨	٩٦٨	٩٦٨	٩٦٨	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ	
٢٧	برنامج تحسين البيئة	ادارة المخلفات الصلبة	المراغة	توريد وشراء عدد ١ سيارة مكبس سعة ٣م٦ وعدد ١٥ حاوية لمدينة المراغة	توريد وشراء عدد ١ سيارة مكبس سعة ٣م٦ وعدد ١٥ حاوية لمدينة المراغة	١٠٠	المراغة	المراغة	الشركة المصرية العالمية للسيارات	٢٠٢٠/٠٩/٠١	٢٠٢٠/٠٩/٠١	٢٠٢٠/٠٩/٠١	٩١	٩٦٨	٩٦٨	٩٦٨	٩٦٨	٩٦٨	٩٦٨	٩٦٨	٩٦٨	٩٦٨	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ
٢٨	برنامج تحسين البيئة	ادارة المخلفات الصلبة	المراغة	توريد عدد ١ لودر زاحف النفاطة	توريد عدد ١ لودر زاحف النفاطة	٤٠	البطاخ	المراغة	اتوكراك للثقل الثقيلة	٢٠٢٠/١٢/١٢	٢٠٢٠/١٢/١٢	٢٠٢٠/١٢/١٢	٦٠	٥٩٥	٥٩٥	٥٩٥	٥٩٥	٥٩٥	٥٩٥	٥٩٥	٥٩٥	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ	
٢٩	برنامج تحسين البيئة	ادارة المخلفات الصلبة	المراغة	توريد عدد ١ لودر زاحف النفاطة	توريد عدد ١ لودر زاحف النفاطة	٤٠	الغريزات	المراغة	اتوكراك للثقل الثقيلة	٢٠٢٠/١٢/١٢	٢٠٢٠/١٢/١٢	٢٠٢٠/١٢/١٢	٦٠	٥٩٥	٥٩٥	٥٩٥	٥٩٥	٥٩٥	٥٩٥	٥٩٥	٥٩٥	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ	
٣٠	برنامج تحسين البيئة	ادارة المخلفات الصلبة	المراغة	توريد عدد ١ سيارة مكبس ٣م٦ للفرزات	توريد عدد ١ سيارة مكبس ٣م٦ للفرزات + ٢٠ حاوية لاصحاف النظافة	٤٠	الغريزات	المراغة	الشركة المصرية العالمية للسيارات	٢٠٢٠/٠٩/٠١	٢٠٢٠/٠٩/٠١	٢٠٢٠/٠٩/٠١	٩١	٩٦٨	٩٦٨	٩٦٨	٩٦٨	٩٦٨	٩٦٨	٩٦٨	٩٦٨	٩٦٨	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ
٣١	برنامج تحسين البيئة	ادارة المخلفات الصلبة	المراغة	توريد لودر مقصلي ٦٦	توريد لودر مقصلي ٦٦ لاصحاف النظافة	١٠٠	المراغة	المراغة	الشركة المصرية العالمية للسيارات	٢٠٢١/٠٢/٠١	٢٠٢١/٠٢/٠١	٢٠٢١/٠٢/٠١	٦٠	٤٦٥	٤٦٥	٤٦٥	٤٦٥	٤٦٥	٤٦٥	٤٦٥	٤٦٥	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ	
٣٢	برنامج النقل والفرق والمواصلات	النقل الجماعي	المراغة	عمل عمليات وصيانة وإصلاح العبارات ورفعها على الجفاف	عمل عمرة لعبارات الوحدة ١. رفع العبارات الالية المنيا علي الجفاف واعادة الترخيص وعمل عمرة للموتور ٢. عمل عمرة لموتور العبارات الالية مبارك واصلاح الفئيس الايمن وعمل عدد ٢ باب عمومي	٥٠	المراغة	المراغة	شركة الموصى للتأمين شركة نقابة الترسفة البلدية شركة النيل القيسية البحرية بلديا شركة فورتشر للتوريدات	٢٠٢٠/٠١/٠١	٢٠٢٠/٠١/٠١	٢٠٢١/٠٦/٣٠	٢٧٠	١١٥٠	١١٥٠	١١٥٠	١١٥٠	١١٥٠	١١٥٠	١١٥٠	١١٥٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ	
٣٣	برنامج النقل والفرق والمواصلات	النقل الجماعي	المراغة	عمل عمليات وصيانة وإصلاح العبارات ورفعها على الجفاف	عمل عمرة جسيمة لسيارات ومعدات مركز المراغة (عمل عمرة كاملة لعدد ٣) سيارة ركوب وعدد ٢ ماكينة اطفال وسيارة كسح مياه نصف نقل وعدد ٢ اقلام مينشوبيسي	١٠٠	المراغة	المراغة	شركة علي علي ام التمش لاصحاف النظافة	٢٠٢١/٠١/٢٠	٢٠٢١/٠٢/٠١	٢٠٢١/٠٦/٣٠	١٥٠	٤٥٠	٤٥٠	٤٥٠	٤٥٠	٤٥٠	٤٥٠	٤٥٠	٤٥٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ	
٣٤	برنامج النقل والفرق والمواصلات	طرق محليه	المراغة	رصف شارع كورنيش النيل	رصف بطول ١٠٧ كم وعرض ٧ م من شارع النيل جنوبا حتى نجع الحاكم شمالا	٥٠	المراغة	مديرية الطرق	الجمعية التعاونية باسبوط	٢٠٢٠/٠٨/٠١	٢٠٢٠/١١/٠١	٢٠٢١/٠٦/٣٠	شهر ٣	١٩٠٠	١٩٠٠	١٩٠٠	١٩٠٠	١٩٠٠	١٩٠٠	١٩٠٠	١٩٠٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ	

عصام الدين الليثي
النواء / عصام الدين الليثي

مدير وحدة التنفيذ المحلية
د/نجاة موسى علي

احصائي متابعة التنفيذ
احمد عبدالهادي

الموقف التنفيذي لخطة العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ م في الفترة من ١/٧/٢٠٢١ م حتي ٣١/١٢/٢٠٢١ م

م	البرنامج الرئيس	البرنامج الفرعي	المركز	اسم المشروع	وصف المشروع	عدد المستفيدين	موقع المشروع	الجهة المنفذة	اسم المقاول	تاريخ التعاقد	تاريخ بدء الاعمال	تاريخ نهج الاعمال	مدة التنفيذ	قيمة التعاقد	قيمة الاوامر التنفيذية	اجمالي قيمة التعاقد	جهة التمويل			التمويل المتاح	التمويل المتبقي	نسبة ما تم صرفه %	نسبة الانجاز الفعلي %	سعر صرف المشروع	
																	مالية	مالية	مالية						
٣٥	برنامج النقل والطرق والمواصلات	طرق محلية	المراغة	اعادة رصف شارع الضياع	اعادة رصف بطول ١ كم وعرض ٧ م من مزلقان السكة الحديد بالمراغة حتى مدرسة الصبايح جنوبا بالمدينة	٥٠	المراغة	مديرية الطرق	الجمعية التعاونية	٢٠٢٠/٠٨/٠١	٢٠٢٠/١١/٠١	٢٠٢١/٠٦/٣٠	٢ شهر	١٢٠٠	١٢٠٠	١٢٠٠			١٢٠٠	١٢٠٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ		
٣٦	برنامج النقل والطرق والمواصلات	طرق محلية	المراغة	اعادة رصف شارع السلام والمواسط	اعادة رصف بطول ١ كم وعرض ٦ م من شارع النيل شرقا حتى شارع المرور غربا	٥٠	المراغة	مديرية الطرق	الجمعية التعاونية	٢٠٢٠/٠٨/٠١	٢٠٢٠/١١/٠١	٢٠٢١/٠٦/٣٠	٢ شهر	١٢٠٠	١٢٠٠	١٢٠٠			١٢٠٠	١٢٠٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ		
٣٧	برنامج النقل والطرق والمواصلات	طرق محلية	المراغة	ترصيص شوارع بالاترلوكة بمنطقة صيدناوى	ترصيص شوارع بطول ٦ م من شارع النيل شرقا حتى شارع المرور غربا بمساحة ١٠٠٠ م ^٢	٥٠	المراغة	مديرية الطرق	مقاول عبد ابو خروف	٢٠٢٠/٠٨/٠١	٢٠٢٠/١١/٠١	٢٠٢١/٠٦/٣٠	٨ شهور	١١٦٠	١١٦٠	١١٦٠			١١٦٠	١١٦٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ		
٣٨	برنامج النقل والطرق والمواصلات	طرق محلية	المراغة	ترصيص شوارع بالاترلوكة	ترصيص شوارع بطول ٦ م من شارع باهوق الرئيسي بطول ٦٠٠ م شارع بكر الصباوي بطول ٣٠٠ م حارة الورداني بطول ٣٥٠ م حارة بوزي منصور بطول ٢٠٠ م تقريعات شارع النيل تقريعات شارع اسويط سوهاج حارة د/ جمال فيصل بطول ٢٠٠ م حارة الماسخ بطول ٢٠٠ م حارة مجمع المختار بطول ٢٠٠ م حارة ابووف بطول ٤٠٠ م تقريعات شارع عربي بطول ٥٠٠ م تقريعات شارع المحكمة (الجبالي) الوحده. خلف الساحة. جمال جوري (بطول ٦٠٠ م حارة سلطان بطول ٤٠٠ م منطقة المركز القديم المتفرع من شارع عبد المنعم ناصر بطول ٧٠٠ م تقريعات شارع الحلال	٥٠	المراغة	مديرية الطرق	بهاء محمد حمودة	٢٠٢١/٠٦/٢٢	٢٠٢١/٠٦/٢٥	٢٠٢١/١٠/٢١	٣٥ شهر	٤٧٥٠	٤٧٥٠	٤٧٥٠			٤٧٥٠	٤٧٥٠	١٠٠%	١٠٠%	٤٧٥٠	٤٧٥٠	تم التنفيذ
٣٩	برنامج النقل والطرق والمواصلات	طرق محلية	المراغة	استكمال رصف طريق بناويط حتى قرية الشيخ يوسف	استكمال رصف طريق بناويط حتى قرية الشيخ يوسف بطول ٨ كم عرض ٦ م من طريق الشيخ يوسف المبادلة حتى قرية بناويط	٣٠٠	المراغة	مديرية الطرق	مشروع الخلطة الاسفلتية	٢٠٢٠/٠٨/٠١	٢٠٢٠/١١/٠١	٢٠٢١/٠٩/٠١	٦٠	٦٠٠٠	٦٠٠٠	٦٠٠٠			٦٠٠٠	٦٠٠٠	٩٥%	١٠٠%	٦٠٠٠	٦٠٠٠	جاري التنفيذ
٤٠	برنامج النقل والطرق والمواصلات	طرق محلية	المراغة	استكمال اعادة رصف طريق السمارة	استكمال اعادة رصف طريق السمارة بطول ٦ كم عرض ٧.٥ م من اولاد اسماعيل حتى مدخل السمارة	١٥٠	المراغة	مديرية الطرق	مشروع الخلطة الاسفلتية	٢٠٢٠/٠٨/٠١	٢٠٢٠/١١/٠١	٢٠٢١/٠٩/٠١	٦٠	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠			٨٠٠	٨٠٠	١٠٠%	١٠٠%	٨٠٠	٨٠٠	تم التنفيذ
٤١	برنامج النقل والطرق والمواصلات	طرق محلية	المراغة	رصف طرق بمركز المراغة	رصف طرق بمركز المراغة (ش احمد بدوي وتفرعاته) بطول ١ كم عرض ٨ م من شارع عبد المنعم حتى شارع المستشفى	٢٠	المراغة	مديرية الطرق	الجمعية التعاونية	٢٠٢٠/٠٨/٠١	٢٠٢٠/١١/٠١	٢٠٢١/٠٦/٣٠	٦٠	١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠			١٥٠٠	١٥٠٠	١٠٠%	١٠٠%	١٥٠٠	١٥٠٠	تم التنفيذ
٤٢	برنامج دعم الخدمات المحلية والمجتمعية	تدعيم الخدمات المحلية	المراغة	احلال وتجديد حثفيات المعطلة	احلال وتجديد حثفيات الحريق المعطلة بالامكان المحرومة بالمركز والقرى بعدد ٦٠ بوش	١٥٠	المراغة والقرى	شركة مياه الشرب والصرف الصحي	شركة مياه الشرب والصرف الصحي	٢٠٢٠/٠٩/٠١	٢٠٢٠/١١/٠١	٢٠٢١/٠٦/٣٠	٢٧٢	٨٥٠	٨٥٠	٨٥٠			٨٥٠	٨٥٠	١٠٠%	١٠٠%	٨٥٠	٨٥٠	تم التنفيذ
٤٣	برنامج دعم الخدمات المحلية والمجتمعية	تدعيم الخدمات المحلية	المراغة	توصيل الوصلة الخارجية للمدارس	توصيل الوصلة الخارجية للمدارس	١٠	المراغة والقرى	شركة مياه الشرب والصرف الصحي	شركة مياه الشرب والصرف الصحي	٢٠٢٠/٠٩/٠١	٢٠٢٠/١١/٠١	٢٠٢٠/١٠/٣٠	٢٩	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠			٢٥٠	٢٥٠	١٠٠%	١٠٠%	٢٥٠	٢٥٠	تم التنفيذ
طما																									
١	برنامج التنمية الحضارية والريفية	التنمية الحضارية	طما	اشغال تجهيد مخفض ٣٥٠/٨	اشغال تجهيد مخفض ٣٥٠/٨ بالمشمطلات كامل حتى الدهان لون فضي	٥٠٠٠٠	طما	شركة الكهرباء	شركة الكهرباء	٢٠٢٠/٠٧/٢٢	٢٠٢٠/٠٧/٢٢	٢٠٢١/٠٦/٣٠	١٢ شهر	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠			٥٠٠	٥٠٠	١٠٠%	١٠٠%	٥٠٠	٥٠٠	تم التنفيذ
٢	برنامج التنمية الحضارية والريفية	التنمية الحضارية	طما	شراء ادوات ومهمات اثاره	(عدد ٢٠٠٠ لمبة موفرة + ١٥٠٠ صوديوم + ٢٠٠٠ كايخ)	٢٥٠٠٠	طما	طما	شركة ايجي وشرية وشركة ارنان وشركة ام ابوت جريت	٢٠٢٠/١١/١٦	٢٠٢٠/١١/١٦	٢٠٢١/٠٦/٣٠	٧ شهور	١٣٢٠	١٣٢٠	١٣٢٠			١٣٢٠	١٣٢٠	١٠٠%	١٠٠%	١٣٢٠	١٣٢٠	تم التنفيذ
٣	برنامج التنمية الحضارية والريفية	التنمية الحضارية	طما	توريد وتركيب كشافات ليد	توريد وتركيب كشافات ليد ١٠٠ وات بعدد ٦٢٠	٢٠٠٠٠	طما	طما	اي تي اس الكترونك	٢٠٢٠/١٢/٠٩	٢٠٢٠/١٢/٠٩	٢٠٢١/٠٢/٠٩	٢ شهر	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠			١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠%	١٠٠%	١٠٠٠	١٠٠٠	تم التنفيذ
٤	برنامج التنمية الحضارية والريفية	التنمية الحضارية	طما	استكمال تطوير حديقة الفردوس	اعمال كهرباء وزرع شجر جهنمية حول السور وتركيب بلاط بجوار السكة الحديد وشبكة توزيع مياه	٤٠٠٠	طما	طما	عبد الرحمن علي محمد	٢٠٢٠/١١/٢٩	٢٠٢٠/١١/٢٩	٢٩/١١/٢٠٢٠	٣ شهور	٢٩٧	٢٩٧	٢٩٧			٢٩٧	٢٩٧	١٠٠%	١٠٠%	٢٩٧	٢٩٧	تم التنفيذ
٥	برنامج التنمية الحضارية والريفية	التنمية الحضارية	طما	توصيل المياه والكهرباء لمجزر الدورير	توصيل المياه والكهرباء لمجزر الدورير	٨٠	ساحل طما	شركة الكهرباء	شركة الكهرباء	٢٠٢٠/١٢/١٤	٢٠٢٠/١٢/١٤	٢٠٢١/٠٥/٠١	٤ شهور	٢١٠٠	٢١٠٠	٢١٠٠			٢١٠٠	٢١٠٠	١٠٠%	١٠٠%	٢١٠٠	٢١٠٠	تم التنفيذ
٦	برنامج التنمية الحضارية والريفية	التنمية الحضارية	طما	تجميل المدينة	تركيب بلدورات ودهانات بشارع احمد عربي ودهانات ورسومات فنية لكوبرى طما	٤٤٤١٤٥	طما	طما	عزة محمد احمد	٢٠٢٠/١٢/١٤	٢٠٢٠/١٢/١٤	٢٠٢١/٠٥/٠١	٤ شهور	٧٢٠	٧٢٠	٧٢٠			٧٢٠	٧٢٠	١٠٠%	١٠٠%	٧٢٠	٧٢٠	تم التنفيذ
٧	برنامج التنمية الحضارية والريفية	التنمية الريفية	طما	شراء اعمدة جهد مخفض ٣٥٠/٨	شراء اعمدة جهد مخفض ٣٥٠/٨ بالمشمطلات كامل حتى الدهان لون فضي	٦٠٠٠٠	الوحدات التوزيع	شركة الكهرباء	شركة الكهرباء	٢٠٢٠/٠٧/٢٢	٢٠٢٠/٠٧/٢٢	٢٠٢١/٠٦/٣٠	١٢ شهر	٧٠٠	٧٠٠	٧٠٠			٧٠٠	٧٠٠	١٠٠%	١٠٠%	٧٠٠	٧٠٠	تم التنفيذ
٨	برنامج التنمية الحضارية والريفية	التنمية الريفية	طما	شراء ادوات ومهمات اثاره	لمبات موفرة بعدد ١٥٠٠ + لمبات صوديوم بعدد ١٠٠٠ + ٣٠٠٠ كايخ	٤٥٠٠٠	الوحدات التوزيع	طما	شركة ايجي وشرية وشركة ارنان وشركة ام ابوت جريت	٢٠٢٠/١١/١٦	٢٠٢٠/١١/١٦	٢٠٢١/٠٦/٣٠	٣ شهور	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠			٨٠٠	٨٠٠	١٠٠%	١٠٠%	٨٠٠	٨٠٠	تم التنفيذ
٩	برنامج التنمية الحضارية والريفية	التنمية الريفية	طما	توريد وتركيب كشافات ليد	توريد وتركيب كشافات ليد ١٠٠ وات بعدد ٦٠٥	٨٠٠٠٠	الوحدات التوزيع	طما	اي تي اس الكترونك	٢٠٢٠/١٢/٠٩	٢٠٢٠/١٢/٠٩	٢٠٢١/٠٢/٠٩	٣ شهور	٩٠٠	٩٠٠	٩٠٠			٩٠٠	٩٠٠	١٠٠%	١٠٠%	٩٠٠	٩٠٠	تم التنفيذ
١٠	برنامج تحسين البيئة	الطرق المحلقات الصلبة	طما	شراء وتوريد عدد الودر	شراء وتوريد عدد الودر	٨٠٠٠٠	ام دومة	طما	شركة ماجوك توريد	٢٠٢٠/١١/٢٩	٢٠٢٠/١١/٢٩	٢٠٢٠/٠٢/٢٩	٤ شهور	١٩٠٠	١٩٠٠	١٩٠٠			١٩٠٠	١٩٠٠	١٠٠%	١٠٠%	١٩٠٠	١٩٠٠	تم التنفيذ
١١	برنامج تحسين البيئة	الطرق المحلقات الصلبة	طما	توريد سيارة رش مياه	توريد سيارة رش مياه لتعميد الطرق الترابية ورش الأشجار	٣٠٠٠٠	طما والتوزيع	طما	ماجوك توريد	٢٠٢١/٠٤/٢٨	٢٠٢١/٠٤/٢٨	٢٠٢١/٠٦/٢٨	شهرين	٦٥٠	٦٥٠	٦٥٠			٦٥٠	٦٥٠	١٠٠%	١٠٠%	٦٥٠	٦٥٠	تم التنفيذ
١٢	برنامج تحسين البيئة	الطرق المحلقات الصلبة	طما	شراء عدد ١ سيارة برج اثاره لسكوبي	شراء عدد ١ سيارة برج اثاره لسكوبي	٣٠٠٠٠	طما والوحدات	طما	شركة مصر لتوريد السيارات	٢٠٢٠/١٢/١٦	٢٠٢٠/١٢/١٦	٢٠٢١/٠٣/١٦	٣ شهور	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠			٨٠٠	٨٠٠	١٠٠%	١٠٠%	٨٠٠	٨٠٠	تم التنفيذ
١٣	برنامج تحسين البيئة	الطرق المحلقات الصلبة	طما	شراء عدد ٢ قلاب	شراء عدد ٢ قلاب سعة ٢٥٥	٢٠	طما	طما	ماجوك توريد	٢٠٢٠/١٢/٢٤	٢٠٢٠/١٢/٢٤	٢٠٢١/٠٢/٢٤	شهرين	٢٢٠٠	٢٢٠٠	٢٢٠٠			٢٢٠٠	٢٢٠٠	١٠٠%	١٠٠%	٢٢٠٠	٢٢٠٠	تم التنفيذ
١٤	برنامج النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	طما	عمل محطات صناعية	عمل محطات صناعية وعلامات ارشادية مروية بجزيرة طما	٢٠٠٠٠	طما	مديرية الطرق	ممنوع ثابت	٢٠٢١/٠٢/٠٩	٢٠٢١/٠٢/٠٩	٢٠٢١/٠٥/٠٨	٣ شهور	٥٦٩	٥٦٩	٥٦٩			٥٦٩	٥٦٩	١٠٠%	١٠٠%	٥٦٩	٥٦٩	تم التنفيذ
١٥	برنامج النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	طما	رصف شارع النهضة وحوارية	رصف شارع النهضة وحوارية بطول ٣٥٠ م عرض ٨ م	٤٠٠٠٠	طما	مديرية الطرق	مديرية الطرق	٢٠٢٠/٠٨/٢٤	٢٠٢٠/١١/١٥	٢٠٢١/٠٦/٣٠	٦ شهور	١٤٥٤	١٤٥٤	١٤٥٤			١٤٥٤	١٤٥٤	١٠٠%	١٠٠%	١٤٥٤	١٤٥٤	تم التنفيذ

المركز العام
اللواء / عصام الدين الليثي

مدير وحدة التنفيذ المحلية
د/نجاة موسى علي

احصائي متابعة التنفيذ
احمد عبد الهادي

الموقف التنفيذي لخطة العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ م في الفترة من ١/٧/٢٠٢١ م حتي ٣١/١٢/٢٠٢١ م

Table with 20 columns: No., Main Project Name, Sub-Project Name, Location, Number of Beneficiaries, Status, Start Date, End Date, Contract Value, Estimated Value, Actual Value, Budget, and Remarks. Rows 16-40 list various infrastructure and social projects like road paving, water supply, and community centers.

اللواء / عصام الدين الليثي
السكرتير العام

مدير وحدة التنفيذ المحلي
د/نجات موسى علي

احصائي متابعة التنفيذ
احمد عبدالهادي

الموقف التنفيذي لخطة العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ م في الفترة من ١/٧/٢٠٢١ م حتى ٣١/١٢/٢٠٢١ م

Table with columns: م, البرنامج الرئيس, البرنامج فرعي, المركز, اسم المشروع, وصف المشروع, عدد المستفيدين, موقع المشروع, الجهة المنفذة, اسم المقاول, تاريخ التعاقد, تاريخ بدء الاعمال, تاريخ نهي الاعمال, مدة التنفيذ, قيمة التعاقد, قيمة الاوامر التنفيذية, اجمالي قيمة التعاقد, اجمالي المصارف (محل, ذاتي, منح الامم), نسبة الإنجاز الفعلي, نسبة ما تم صرفه %

اللواء / عصام الدين الليثي

مدير وحدة التنفيذ المحلية
د/نجاة موسى علي

احصائي متابعة التنفيذ
احمد عبدالهادي

الموقف التنفيذي لخطة العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ م في الفترة من ١/٧/٢٠٢١ م حتى ٣١/١٢/٢٠٢١ م

م	البرنامج الرئيس	البرنامج الفرعي	المركز	اسم المشروع	وصف المشروع	عدد المستفيدين	موقع المشروع	الجهة المنفذة	اسم المقاول	تاريخ التعاقد	تاريخ بدء الاعمال	تاريخ نهي الاعمال	مدة التنفيذ	قيمة التعاقد	قيمة الاوامر التقديرية	اجمالي قيمة التعاقد	جهة التمويل			اجمالي التمويل	نسبة ما تم صرفه %	نسبة ما تم الاتجار الفعلي %	مسئول تنفيذ المشروع		
																	مالية	ذاتي	منح الاداء						
٩	برنامج التنمية الحضرية والريفية	تنمية ريفية	سوهاج	توريد وتركيب اعمدة الازار	توريد وتركيب اعمدة بقرمان بعدد ١٠٠	٢٥	قرن	شركة الكهرباء	شركة الكهرباء	٢٠٢٠/٠٨/١٦	٢٠٢١/٠٣/١٥	٢٠٢٠/٠٨/١٦	٦ شهور	١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠	تم التنفيذ		
١٠	برنامج التنمية الحضرية والريفية	تنمية ريفية	سوهاج	اتارة معبد اتريس	اتارة معبد اتريس	٣٦	المحسنة	شركة الكهرباء	جماعة جهينة للاشغال والتعمير	٢٠٢١/٠٣/٠٢	٢٠٢١/٠٤/١٧	٢٠٢١/٠٣/٠٢	٤٥ يوم	١٠٩٨	١٠٩٨	١٠٩٨	١٠٩٨	١٠٩٨	١٠٩٨	١٠٩٨	١٠٩٨	١٠٩٨	تم التنفيذ		
١١	برنامج التنمية الحضرية والريفية	تنمية ريفية	سوهاج	استكمال كورنيش ترعة الطهاوية	استكمال كورنيش ترعة الطهاوية بطول ١ كم	٦٠,٨٥٣	جزيرة شندويل	سوهاج	صلاح يوسف	٢٠٢٠/١٠/١٦	٢٠٢١/٠٧/١١	٢٠٢٠/١٠/١٦	١٢٣ يوم	٧٠٠	٧٠٠	٧٠٠	٧٠٠	٧٠٠	٧٠٠	٧٠٠	٧٠٠	٧٠٠	تم التنفيذ		
١٢	برنامج التنمية الحضرية والريفية	تنمية ريفية	سوهاج	تعمية سور الحملة الميكانيكية	تعمية سور الحملة الميكانيكية بقرية اولاد عزاز	٢٢,٤٢٢	اولاد عزاز	سوهاج	صلاح يوسف	٢٠٢١/٠٣/٠٢	٢٠٢١/٠٦/٠١	٢٠٢١/٠٣/٠٢	٩٠ يوم	٥١٨	٥١٨	٥١٨	٥١٨	٥١٨	٥١٨	٥١٨	٥١٨	٥١٨	تم التنفيذ		
١٣	برنامج التنمية الحضرية والريفية	تنمية ريفية	سوهاج	استكمال كورنيش بلصفورة	استكمال كورنيش القرية بطول ٥٠٠ م	٥٢,٢٢١	بلصفورة	سوهاج	صلاح يوسف	٢٠٢٠/١٢/١٣	٢٠٢١/٠٣/١٣	٢٠٢٠/١٢/١٣	٩٠ يوم	٣١٥	٣١٦	٣١٥	٣١٦	٣١٥	٣١٥	٣١٥	٣١٥	٣١٥	٣١٥	تم التنفيذ	
١٤	برنامج التنمية الحضرية والريفية	تنمية ريفية	سوهاج	استكمال سور ترعة الطهاوية	استكمال سور ترعة الطهاوية بداية من السور القائم بطول ٤٠٠ م وتجميل الجزء المقابل بمدخل سوهاج	٦١	جزيرة شندويل	سوهاج	صفوت جابر	٢٠٢١/٠٣/١٠	٢٠٢١/٠٦/١٠	٢٠٢١/٠٣/١٠	٣ شهور	٩٠٠	٩١٦	٩٠٠	٩١٦	٩٠٠	٩٠٠	٩٠٠	٩٠٠	٩٠٠	٩٠٠	تم التنفيذ	
١٥	برنامج التنمية الحضرية والريفية	تنمية ريفية	سوهاج	انشاء مدخل قرية الصلعا	انشاء مدخل قرية الصلعا بوايه + دهان اعمدة + اسوارو بلدورات والترلوك	٣٢	الصلعا	سوهاج	صفوت جابر	٢٠٢١/٠٣/٣٠	٢٠٢١/٠٦/٣٠	٢٠٢١/٠٣/٣٠	٣ شهور	٨٥٨	٨٥٨	٨٥٨	٨٥٨	٨٥٨	٨٥٨	٨٥٨	٨٥٨	٨٥٨	٨٥٨	تم التنفيذ	
١٦	برنامج تحسين البيئة	اتارة المخلفات الصلبة	سوهاج	شراء لودر م ١	شراء لودر م ١	٥٥٨,٢٤٣	قرى المركز	سوهاج	شركة ماتراك	٢٠٢٠/١١/١٧	٢٠٢١/٠١/١٧	٢٠٢٠/١١/١٧	٦٠ يوم	١٧٥٠	١٧٥٠	١٧٥٠	١٧٥٠	١٧٥٠	١٧٥٠	١٧٥٠	١٧٥٠	١٧٥٠	١٧٥٠	تم التنفيذ	
١٧	برنامج تحسين البيئة	اتارة المخلفات الصلبة	سوهاج	توريد قلاب ١٨ متر	توريد قلاب ١٨ متر	٥٥٨,٢٤٣	قرى المركز	سوهاج	شركة مايو	٢٠٢٠/١١/١١	٢٠٢١/٠١/١١	٢٠٢٠/١١/١١	٦٠ يوم	٢٣٢٥	٢٣٢٥	٢٣٢٥	٢٣٢٥	٢٣٢٥	٢٣٢٥	٢٣٢٥	٢٣٢٥	٢٣٢٥	٢٣٢٥	تم التنفيذ	
١٨	برنامج تحسين البيئة	اتارة المخلفات الصلبة	سوهاج	شراء جليدر	شراء جليدر	٥٥٨	قرى المركز	سوهاج	شركة ماتراك	٢٠٢١/٠٧/٢٥	٢٠٢١/٠٦/٢٥	٢٠٢١/٠٧/٢٥	٠	٨٤٥٠	٨٤٥٠	٨٤٥٠	٨٤٥٠	٨٤٥٠	٨٤٥٠	٨٤٥٠	٨٤٥٠	٨٤٥٠	٨٤٥٠	تم التنفيذ	
١٩	برنامج تحسين البيئة	اتارة المخلفات الصلبة	سوهاج	شراء قلاب ٥ متر	شراء قلاب ٥ متر	٥٥٨	المركز	سوهاج	اوتوستال	٢٠٢١/٠٥/١٥	٢٠٢١/٠٦/١٥	٢٠٢١/٠٥/١٥	٣٠ يوم	٤٣٨	٤٣٨	٤٣٨	٤٣٨	٤٣٨	٤٣٨	٤٣٨	٤٣٨	٤٣٨	٤٣٨	تم التنفيذ	
٢٠	برنامج تحسين البيئة	اتارة المخلفات الصلبة	سوهاج	توريد سيارة رى اشجار	توريد سيارة رى اشجار	٥٥٨,٢٤٣	قرى المركز	سوهاج	المصرية العالمية	٢٠٢٠/١١/١٥	٢٠٢١/٠١/١٥	٢٠٢٠/١١/١٥	٦٠ يوم	٧٩٦	٧٩٦	٧٩٦	٧٩٦	٧٩٦	٧٩٦	٧٩٦	٧٩٦	٧٩٦	٧٩٦	تم التنفيذ	
٢١	برنامج تحسين البيئة	اتارة المخلفات الصلبة	سوهاج	توريد عدد ١ قلاب نظافة لقرية بنداراالكرمانية	توريد عدد ١ قلاب نظافة لقرية بنداراالكرمانية	٥٥٨	بنداراالكرمانية	سوهاج	المصرية العالمية	٢٠٢٠/١١/١٦	٢٠٢١/٠١/١٦	٢٠٢٠/١١/١٦	٦٠ يوم	٧٤٥	٧٤٥	٧٤٥	٧٤٥	٧٤٥	٧٤٥	٧٤٥	٧٤٥	٧٤٥	٧٤٥	تم التنفيذ	
٢٢	برنامج تحسين البيئة	اتارة المخلفات الصلبة	سوهاج	توريد عدد ١ قلاب نظافة لقرية الصلعا	توريد عدد ١ قلاب نظافة لقرية الصلعا	٥٥٨	لقرية الصلعا	سوهاج	المصرية العالمية	٢٠٢٠/١١/١٥	٢٠٢١/٠١/١٥	٢٠٢٠/١١/١٥	٦٠ يوم	٧٤٥	٧٤٥	٧٤٥	٧٤٥	٧٤٥	٧٤٥	٧٤٥	٧٤٥	٧٤٥	٧٤٥	تم التنفيذ	
٢٣	برنامج تحسين البيئة	اتارة المخلفات الصلبة	سوهاج	توريد عدد ١ قلاب نظافة ٥ متر لقرية ادفا	توريد عدد ١ قلاب نظافة ٥ متر لقرية ادفا	٥٢	لقرية ادفا	سوهاج	المصرية العالمية	٢٠٢٠/١١/١٥	٢٠٢١/٠١/١٥	٢٠٢٠/١١/١٥	٦٠ يوم	٧٤٥	٧٤٥	٧٤٥	٧٤٥	٧٤٥	٧٤٥	٧٤٥	٧٤٥	٧٤٥	٧٤٥	تم التنفيذ	
٢٤	برنامج تحسين البيئة	اتارة المخلفات الصلبة	سوهاج	توريد عدد ١ قلاب نظافة ٥ متر لقرية بلصفورة	توريد عدد ١ قلاب نظافة ٥ متر لقرية بلصفورة	٥٢,٢٢١	بلصفورة	سوهاج	المصرية العالمية	٢٠٢٠/١١/١٥	٢٠٢١/٠١/١٥	٢٠٢٠/١١/١٥	٦٠ يوم	٧٤٥	٧٤٥	٧٤٥	٧٤٥	٧٤٥	٧٤٥	٧٤٥	٧٤٥	٧٤٥	٧٤٥	تم التنفيذ	
٢٥	برنامج تحسين البيئة	اتارة المخلفات الصلبة	سوهاج	توريد لودر احف	توريد لودر احف	٢٥,١١٥	قرن	سوهاج	شركة اوتراك	٢٠٢٠/١١/١٢	٢٠٢١/٠١/١٢	٢٠٢٠/١١/١٢	٦٠ يوم	٦٩٥	٦٩٥	٦٩٥	٦٩٥	٦٩٥	٦٩٥	٦٩٥	٦٩٥	٦٩٥	٦٩٥	تم التنفيذ	
٢٦	برنامج تحسين البيئة	اتارة المخلفات الصلبة	سوهاج	شراء سيارة مجهزة حامله ماكينه الاطفاء النقالى	شراء سيارة مجهزة حامله ماكينه الاطفاء النقالى	٥٥٨	المركز	سوهاج	شركة الحرية	٢٠٢١/٠٤/٠١	٢٠٢١/٠٤/٠١	٢٠٢١/٠٤/٠١	٣٠ يوم	٥٢٤	٥٢٤	٥٢٤	٥٢٤	٥٢٤	٥٢٤	٥٢٤	٥٢٤	٥٢٤	٥٢٤	تم التنفيذ	
٢٧	برنامج تحسين البيئة	اتارة المخلفات الصلبة	سوهاج	توريد عدد ١ سيارة ربع نقل على صندوق ثابت للظافة ١.٥ م	توريد عدد ١ سيارة ربع نقل على صندوق ثابت للظافة ١.٥ م	٥٥٨	المركز	سوهاج	شركة الاسكندرية	٢٠٢٠/١١/١٨	٢٠٢١/٠١/١٨	٢٠٢٠/١١/١٨	٦٠ يوم	٣٩٩	٣٩٩	٣٩٩	٣٩٩	٣٩٩	٣٩٩	٣٩٩	٣٩٩	٣٩٩	٣٩٩	تم التنفيذ	
٢٨	برنامج تحسين البيئة	اتارة المخلفات الصلبة	سوهاج	توريد عدد ١ سيارة ربع نقل على صندوق ثابت للظافة ١.٥ م	توريد عدد ١ سيارة ربع نقل على صندوق ثابت للظافة ١.٥ م	٥٥٨,٢٤٣	المركز	سوهاج	شركة الاسكندرية	٢٠٢٠/١١/١٨	٢٠٢١/٠١/١٨	٢٠٢٠/١١/١٨	٠	٣٩٩	٣٩٩	٣٩٩	٣٩٩	٣٩٩	٣٩٩	٣٩٩	٣٩٩	٣٩٩	٣٩٩	تم التنفيذ	
٢٩	تنمية الادارة المحلية والدعم الفنى	التعامل مع الامتازات	سوهاج	عمل عمرات جسيمة لمعدات الحملة	عمل عمرات جسيمة لمعدات الحملة	٥٥٨,٢٤٣	قرى المركز	سوهاج	ماتراك + اوتراك	٢٠٢٠/٧/٢٨	٢٠٢٠/٧/٢٨	٢٠٢٠/٧/٢٨	٣٠ يوم	٢٥٨٢	٢٥٨٢	٢٥٨٢	٢٥٨١	٢٥٨٢	٢٥٨٢	٢٥٨٢	٢٥٨٢	٢٥٨٢	٢٥٨٢	تم التنفيذ	
٣٠	تنمية الادارة المحلية والدعم الفنى	تدعيم الخدمات ا	سوهاج	توريد الات واطفاء بندار	توريد الات واطفاء بندار	٢٥	بندار الكرمانية	سوهاج	صدا جمال	٢٠٢١/٠٥/٠١	٢٠٢١/٠٥/٠١	٢٠٢١/٠٥/٠١	٣٠ يوم	٢٤٨	٢٤٨	٢٤٨	٢٤٨	٢٤٨	٢٤٨	٢٤٨	٢٤٨	٢٤٨	٢٤٨	تم التنفيذ	
٣١	برنامج تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعيه	تدعيم الخدمات المحلية	سوهاج	انشاء سور جبانة نجح القرارة	انشاء سور جبانة نجح القرارة	٢٢,٤٢٢	ولاد عزاز	سوهاج	صلاح يوسف	٢٠٢٠/٩/١٧	٢٠٢٠/٩/١٧	٢٠٢٠/٩/١٧	٩٠ يوم	٣٦٧	٣٦٧	٣٦٧	٣٦٧	٣٦٧	٣٦٧	٣٦٧	٣٦٧	٣٦٧	٣٦٧	تم التنفيذ	
٣٢	برنامج تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعيه	تدعيم الخدمات المحلية	سوهاج	توصيلة الكهرباء الخارجية للمدارس	توصيلة الكهرباء الخارجية لمدرسة الروافع الاعدادية الثانوية	٣٦,٢٤٢	الروافع	شركة الكهرباء	شركة الكهرباء	٢٠٢٠/٧/١٣	٢٠٢٠/٧/١٣	٢٠٢٠/٧/١٣	٦ شهور	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	تم التنفيذ	
٣٣	برنامج تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعيه	تدعيم الخدمات المحلية	سوهاج	شراء سيارة مطاقى ببندار الكرمانية	شراء سيارة مطاقى ببندار الكرمانية	٢٥	بندار الكرمانية	سوهاج	شركة الاسكندرية	٢٠٢٠/١١/١٨	٢٠٢١/٠١/١٨	٢٠٢٠/١١/١٨	٩٠ يوم	١٣٠٠	١٣٠٠	١٣٠٠	١٣٠٠	١٣٠٠	١٣٠٠	١٣٠٠	١٣٠٠	١٣٠٠	١٣٠٠	١٣٠٠	تم التنفيذ
٣٤	برنامج تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعيه	تدعيم الخدمات المحلية	سوهاج	تركيب واصلاح ابواش حريق بعدد ١٠٠ بوش	تركيب واصلاح ابواش حريق بعدد ١٠٠ بوش	٥٥٨,٢٤٣	قرى المركز	شركة مياه الشرب والصرف الصحي	شركة المياه	٢٠٢٠/٧/٢١	٢٠٢١/٠٢/٠١	٢٠٢١/٠٢/٠١	٥ شهور	١٣٠٠	١٣٠٠	١٣٠٠	١٣٠٠	١٣٠٠	١٣٠٠	١٣٠٠	١٣٠٠	١٣٠٠	١٣٠٠	تم التنفيذ	

مدير وحدة التنفيذ المحلية

د/نجات موسى علي

احصائي متابعة التنفيذ

احمد عبدالهادي

السكندر العام
النواء / عصام الدين الليثي

الموقف التنفيذي لخطة العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ م في الفترة من ١/٧/٢٠٢١ م حتى ٣١/١٢/٢٠٢١ م

م	البرنامج الرئيسي	البرنامج الفرعي	المركز	اسم المشروع	وصف المشروع	عدد المستفيدين	موقع المشروع	الجهة المنفذة	اسم المقاول	تاريخ التعاقد	تاريخ بدء الاعمال	تاريخ نهو الاعمال	مدة التنفيذ	قيمة التعاقد	قيمه الأوامر الثغرية	اجمالي قيمة التعاقد	جهة التمويل			اجمالي القيمة المتصرف	نسبة ما تم صرفه %	نسبة الانجاز %	مستوى تنفيذ المشروع
																	إجمالي التمويل	محل	ذاتي				
٣٥	برنامج النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	سوهاج	رصيف طرق وبنية الشرقية	رصيف طرق وبنية الشرقية - نجع الشيخ حمد بطول ١ كم وعرض ٦ م من مصرف سوهاج الرئيسي حتى الكتل السكنية غرب وبنية	٣٦,٢٤٢	الروافع	وحدة الرصف	وحدة الرصف	٢٠٢٠/٠٧/١٤	٢٠٢٠/١١/٠١	٢٠٢١/٠١/٣٠	٩٠	١٥٠٠		١٥٠٠	١٥٠٠		١٥٠٠	١٥٠٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ
٣٦	برنامج النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	سوهاج	اعادة رصف طريق مدخل وبنية الشرقية	اعادة رصف طريق مدخل وبنية الشرقية بطول ١ كم وعرض ٦ م من مدرسة وبنية الشرقية غربا حتى نهاية الكتلة السكنية	٣٦,٢٤٢	الروافع	وحدة الرصف	وحدة الرصف	٢٠٢٠/٠٧/١٤	٢٠٢٠/١١/٠١	٢٠٢١/٠١/٣٠	٩٠	١٥٠٠		١٥٠٠	١٥٠٠		١٥٠٠	١٥٠٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ
٣٧	برنامج النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	سوهاج	اعادة رصف طريق الشارع الشرقية نجع النجار	اعادة رصف طريق الشارع الشرقية نجع النجار بطول ١.٥ كم عرض ٧ يبدأ تقاطع طريق سوهاج / جبهة القديم حتى السكة الحديدية والمحاذية	٤٥,٩٣٥	البا	وحدة الرصف	وحدة الرصف	٢٠٢٠/٠٧/١٤	٢٠٢٠/١١/٠١	٢٠٢١/٠١/٣٠	٩٠	١٩٩٠		١٩٩٠	١٩٩٠		١٩٩٠	١٩٩٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ
٣٨	برنامج النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	سوهاج	اعادة رصف طريق نجع الجير / الفوانم	اعادة رصف طريق نجع الجير / الفوانم بطول ١.٣ كم عرض ٦ م من ميدان الدير الأحمر شمالا حتى مقام الشيخ الزعفراني	٤٥,٩٣٥	البا	وحدة الرصف	وحدة الرصف	٢٠٢٠/٠٧/١٤	٢٠٢٠/١١/٠١	٢٠٢١/٠١/٣٠	٨ شهور	١٩٨٠		١٩٨٠	١٩٨٠		١٩٨٠	١٩٨٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ
٣٩	برنامج النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	سوهاج	اعادة رصف طريق الوحدة المحلية بروفان القصور	اعادة رصف طريق الوحدة المحلية بروفان القصور من داخل الوحدة المحلية بطول ٤٠٠ م بعرض ٧ م	٣٦,٢٤٢	الروافع	وحدة الرصف	وحدة الرصف	٢٠٢٠/٠٧/١٤	٢٠٢٠/١١/٠١	٢٠٢١/٠١/٣٠	٥ شهور	٣٠٠		٣٠٠	٣٠٠		٣٠٠	٣٠٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ
٤٠	برنامج النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	سوهاج	استكمال رصف طريق المدخل الرئيسي لقرية الشيخ مكرم	استكمال رصف طريق المدخل الرئيسي لقرية الشيخ مكرم بطول ١ كم وعرض ٧ م من مطحن حتى كوبري سطح	٢٥	تونس	وحدة الرصف	وحدة الرصف	٢٠٢٠/٠٧/١٤	٢٠٢٠/١١/٠١	٢٠٢١/٠٣/٣٠	٥ شهور	١٣٣٠		١٣٣٠	١٣٣٠		١٣٣٠	١٣٣٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ
٤١	برنامج النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	سوهاج	استكمال رصف طريق طراد النيل	استكمال رصف طريق طراد النيل بطول ١ كم وعرض ٧ م من فيلا الدائب ممدوح مقلد حتى الشيخ مكرم	٢٥	تونس	وحدة الرصف	وحدة الرصف	٢٠٢٠/٠٧/١٤	٢٠٢٠/١١/٠١	٢٠٢١/٠٦/٣٠	٨ شهور	١٥٠٠		١٥٠٠	١٥٠٠		١٥٠٠	١٥٠٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ
٤٢	برنامج النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	سوهاج	رصيف مدخل الوحدة المحلية بالمجمع	رصيف مدخل الوحدة المحلية بالمجمع بطول ٥٠٠ م وعرض ٧ م داخل الوحدة المحلية بالصمصا	٢٣,٠٧	الصنعا	وحدة الرصف	وحدة الرصف	٢٠٢٠/٠٧/١٤	٢٠٢١/٠٣/٠١	٢٠٢١/٠٦/٣٠	٤ شهور	٨٠٠		٨٠٠	٨٠٠		٨٠٠	٨٠٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ
٤٣	برنامج النقل والطرق والمواصلات	النقل الجماعي والمواصلات	سوهاج	استكمال كوبري نجع وبنية	استكمال كوبري نجع وبنية	٣٦,٢٤٢	روافع القصور	الانارة للعلمة للرى	شكر عثمان السعيد	٢٠٢٠/٠٤/٢١	٢٠٢٠/٠٤/٢١	٢٠٢٠/٠٩/٣٠	١٠٠ يوم	٢٣٨		٢٣٨	٢٥٠		٢٣٨	٢٣٨	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ
				المجم																			
١	برنامج التنمية الحضرية والريفية	تنمية حضرية	أخميم	شراء مهمات انارة للمدينة	تدعيم انارة الشوارع بشراء لمبات صوديوم بعدد ١٥٠ + لمبات ليد ٩٠٠ + ٢٥٠٠ لفة سلك ٤٠ + عدد الكابون + كشافات ليد بعدد ٩٠٠	٤٥٦	المدينة	أخميم	شركة جنت فور ليد	٢٠٢١/٠٢/٠٩	٢٠٢١/٠٢/٠٩	٢٠٢١/٠٥/٠٩	٩٠ يوم	١٤٠٠		١٤٠٠	١٤٠٠		١٤٠٠	١٤٠٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ
٢	برنامج التنمية الحضرية والريفية	تنمية حضرية	أخميم	تطوير الأماكن الالرية	تطوير ورفع كفاءة وتجميل حديقة المنطقة الأثرية المجاورة لمعهد ميريت امون	١٠	مدينة أخميم	أخميم	خطاب أحمد جاد الله	٢٠٢١/٠٤/٠١	٢٠٢١/٠٤/٠١	٢٠٢١/٠٥/٠١	٦٠ يوم	٤٠٢		٤٠٢	٤٨٥		٤٠٢	٤٨٥	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ
٣	برنامج التنمية الحضرية والريفية	تنمية حضرية	أخميم	تطوير ورفع كفاءة وتجميل طريق أخميم سوهاج	استكمال تطوير ورفع كفاءة وتجميل طريق أخميم سوهاج الخلوثة . طريق الكوبري الجديد	٤٥٦	المدينة	أخميم	خطاب أحمد جاد الله	٢٠٢١/٠٤/٠١	٢٠٢١/٠٤/٠١	٢٠٢١/٠٦/٣٠	٧٥ يوم	١١٩٣		١١٩٣	١٥٠٠		١١٩٣	١٥٠٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ
٤	برنامج التنمية الحضرية والريفية	تنمية ريفية	أخميم	استكمال محطات مياه ٢٠٣٤٤ بالحواويش	استكمال محطات مياه ٢٠٣٤٤ بالحواويش	٢٢	الحواويش	شركة النماء	شركة بيراميدز باور	٢٠٢١/٠١/٢١	٢٠٢١/٠١/٢١	٢٠٢١/٠٤/٢١	١١٠ يوم	١,٨٠٣	١٣٠	١,٦٧٣	١٢٠٠٠		١,٨٠٣	١٢٠٠٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ
٥	برنامج التنمية الحضرية والريفية	تنمية ريفية	أخميم	استكمال انارة المنطقة الالرية بالحواويش	استكمال انارة المنطقة الالرية بالحواويش	٢٢	الحواويش	أخميم	قطاع كهرباء سوهاج	٢٠٢١/٠٤/٠١	٢٠٢١/٠٤/٠١	٢٠٢١/٠٦/٣٠	٧٥ يوم	١٩٠٠		١٩٠٠	١٩٠٠		١٩٠٠	١٩٠٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ
٦	برنامج التنمية الحضرية والريفية	تنمية ريفية	أخميم	استكمال انشاءات المنطقة الالرية بالحواويش	استكمال البلاطات الحجرية للموقع - وابراج مراقبه - مشي السياحي - كرسي زيرجولات وابلار خشبي	٢٢	الحواويش	الاسكان	طلعت عبد الحميد حامد	٢٠٢١/٠٦/٠٦	٢٠٢١/٠٦/٠٦	٢٠٢١/٠٥/٠٩	٥ شهور	٢٩٤٠		٢٩٤٠	٢٩٠٠		٢٩٤٠	٢٩٠٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ
٧	برنامج التنمية الحضرية والريفية	تنمية ريفية	أخميم	شراء مهمات انارة لقرية نيدة	تدعيم انارة الشوارع بشراء لمبات صوديوم بعدد ١٥٠ + لمبات ليد ٧٥٠ + ١٥٠٠ لفة سلك ٣٠ + عدد الكابون + كشافات ليد بعدد ٧٥٠	٤٨	نيدة	أخميم	شركة السويدي / شركة ارزاق	٢٠٢١/٠٢/٠٩	٢٠٢١/٠٢/٠٩	٢٠٢١/٠٥/٠٩	٩٠ يوم	١٢٢٩		١٢٢٩	١٢٢٩		١٢٢٩	١٢٢٩	٩٩%	١٠٠%	تم التنفيذ
٨	برنامج التنمية الحضرية والريفية	تنمية ريفية	أخميم	تركيب كاميرات مراقبة	تركيب كاميرات مراقبة ١٢ خارجية + ٢٠ داخلية بالمستحلات	٣٠	المدينة / قرية نيدة	أخميم	شركة الامتد للتوريدات الحكومية	٢٠٢١/٠٤/٠١	٢٠٢١/٠٦/٣٠	٢٠٢١/٠٦/٣٠	٧٥ يوم	٢٩٤٠		٢٩٤٠	١٢١		٢٩٤٠	١٢١	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ
٩	برنامج التنمية الحضرية والريفية	تنمية ريفية	أخميم	شراء مهمات انارة لقرية الحواويش	تدعيم انارة الشوارع بشراء لمبات صوديوم بعدد ١٠٠ + لمبات ليد ٥٥٠ + ٤٠ لفة سلك ٢٠ + عدد الكابون + كشافات ليد بعدد ٥٥٠	٢٢	الحواويش	أخميم	شركة الرحمة / شركة H جروب	٢٠٢١/٠٢/٠٩	٢٠٢١/٠٢/٠٩	٢٠٢١/٠٥/٠٩	٩٠ يوم	٨٣٨		٨٣٨	٨٣٨		٨٣٨	٨٣٨	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ
١٠	برنامج التنمية الحضرية والريفية	تنمية ريفية	أخميم	شراء مهمات انارة لقرية العساوية شرق الكولة	شراء شبكة كهرباء القرية بتوريد وتركيب عدد ١٠٠ عمود جهد منخفض + ١ كشك كهرباء فارغ لمحول معاق ٣٠٠ كلف بالمستحلات	١١	العساوية شرق / الكولة	شركة الكهرباء	قطاع كهرباء سوهاج	٢٠٢٠/٠٧/١٢	٢٠٢٠/٠٧/١٢	٢٠٢١/٠٦/٣٠	٥ شهور	١٠٠٠		١٠٠٠	١٠٠٠		١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ
١١	برنامج تحسين البيئة	إدارة المخلفات الصلبة	أخميم	تدعيم قطاع النظافة بالمدينة	تدعيم قطاع النظافة بشراء عدد ١ سيارة مجهزة قلاب سعة ١٠ م	٢٥	المدينة	أخميم	الشركة المصرية العالمية للسيارات/ هيونداي	٢٠٢١/٠٢/١٣	٢٠٢١/٠٢/١٣	٢٠٢١/٠٥/١٣	٩٠ يوم	١٤٤٨		١٤٤٨	١٤٥٠		١٤٤٨	١٤٥٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ
١٢	برنامج تحسين البيئة	إدارة المخلفات الصلبة	أخميم	تدعيم قطاع النظافة بالكولة	تدعيم قطاع النظافة بشراء عدد ١ سيارة مجهزة مكبس سعة ١٠ م + ٥٥ حاوية	١١	الكولة	أخميم	الشركة المصرية العالمية للسيارات/ هيونداي	٢٠٢١/٠٢/١٣	٢٠٢١/٠٢/١٣	٢٠٢١/٠٥/١٣	٩٠ يوم	١٩٤٨		١٩٤٨	١٩٥٠		١٩٤٨	١٩٥٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ

السكائب العام
اللواء / عصام الدين الليثي

مدير وحدة التنفيذ المحلية
د/ نجاة موسى علي

أخصائي متابعة التنفيذ
احمد عبدالهادي

الموقف التنفيذي لخطة العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ م في الفترة من ١/٧/٢٠٢١ م حتي ٣١/١٢/٢٠٢١ م

م	البرنامج الرئيس	البرنامج الفرعي	المركز	اسم المشروع	وصف المشروع	عدد المستفيدين	موقع المشروع	الجهة المنفذة	اسم المقاول	تاريخ التعاقد	تاريخ بدء الاعمال	تاريخ نهي الاعمال	مدة التنفيذ	قيمة التعاقد	قيمة الاوامر التقديرية	اجمالي قيمة التعاقد	جهة التمويل			اجمالي المصروف	نسبة ما تم صرفه %	نسبة الانجاز الفعلي %	مستوى تنفيذ المشروع		
																	التمويل الذاتي	تمويل من الاتحاد	تمويل من الاموال						
١٣	برنامج تحسين البيئة	إدارة المخلفات الصلبة	أخميم	شراء مكبسة شحط آزبية	شراء مكبسة شحط آزبية تعمل خلف قلاب كبير	١٤٦	المنطقة القريه	أخميم	شركة / مايو	٢٠٢١/٠٢/١٣	٢٠٢١/٠٢/١٣	٢٠٢١/٠٥/١٣	٩٠ يوم	١٤٨٢	١٤٨٢	١٤٨٢	١٥٠٠	١٥٠٠	١٤٨٢	١٠٠%	١٠٠%	١٤٨٢	تم التنفيذ		
١٤	برنامج تحسين البيئة	إدارة المخلفات الصلبة	أخميم	شراء عدد (١) سيارة مجهزه فلتان	شراء عدد (١) سيارة مجهزه فلتان	٢٢	الحوايش	أخميم	الشركة المصرية العالمية للمبانيات/ هيونداي	٢٠٢١/٠٢/١٣	٢٠٢١/٠٥/١٣	٢٠٢١/٠٥/١٣	٩٠ يوم	٧٤٨	٧٤٨	٧٤٨	٧٥٠	٧٥٠	٧٤٨	١٠٠%	١٠٠%	٧٤٨	تم التنفيذ		
١٥	برنامج تحسين البيئة	إدارة المخلفات الصلبة	أخميم	تدعيم قطاع النظافة لقرية نيدة	تدعيم قطاع النظافة بشراء عدد (١) لودر مقصلي صغير علي كارتاش ٣م١٠	٤٨	قرية نيدة	أخميم	شركة / مانتراك	٢٠٢١/٠٢/١٣	٢٠٢١/٠٥/١٣	٢٠٢١/٠٥/١٣	٩٠ يوم	١٨٥٠	١٨٥٠	١٨٥٠	١٨٥٠	١٨٥٠	١٨٥٠	١٠٠%	١٠٠%	١٨٥٠	تم التنفيذ		
١٦	برنامج تحسين البيئة	إدارة المخلفات الصلبة	أخميم	شراء سيارة مجهزه مكبس/ تدعيم قطاع النظافة لقرية نيدة	تدعيم قطاع النظافة بشراء سيارة مجهزه مكبس كبير سعة ١٢ م(١٠ + ٤٠ حوايه (جمع قمامة)	٥٠	شمال / شرق	أخميم	الشركة المصرية العالمية للمبانيات/ هيونداي	٢٠٢١/٠٥/٠١	٢٠٢١/٠٥/٠١	٢٠٢١/٠٥/٠١	٤٠ يوم	١٥٩٨	١٥٩٨	١٥٩٨	١٨٠٠	١٨٠٠	١٥٩٨	١٠٠%	١٠٠%	١٥٩٨	تم التنفيذ		
١٧	برنامج تحسين البيئة	إدارة المخلفات الصلبة	أخميم	شراء سيارة نصف نقل صندوق ثابت (صندوق ثابت حمولة ٥ طن)	شراء سيارة نصف نقل صندوق ثابت (شراء سيارة مجهزه نصف نقل علي صندوق ثابت حمولة ٥ طن)	٣٠	المنطقة	أخميم	شركة الشرق و الغرب للتجارة الدولية	٢٠٢١/٠٥/٠١	٢٠٢١/٠٥/٠١	٢٠٢١/٠٥/٠١	٤٠ يوم	٥٩٨	٥٩٨	٥٩٨	٥٠٠	٥٠٠	٥٩٨	١٠٠%	١٠٠%	٥٩٨	تم التنفيذ		
١٨	برنامج تحسين البيئة	التعامل مع الترع و المصارف و المجاري المائية	أخميم	تدبير كورنيش النيل بالجور لحوالي نهر النيل للجزء السفلي للكورنيش بطول ١.٣٩٠ كم (قطاع ١ كد ٤٨٧.٢٠٠ أمام مقياس الروضة بطول ٣٠٠ م - قطاع ٢ كد ٤٨٧.٧٦٠ أمام مقياس الروضة بطول ٧٠٠ م - قطاع ٣ كد ٤٨٨.٥٧٠ أمام مقياس الروضة بطول ٥٦٠ م	تدبير كورنيش النيل بعمل تدبير بالمجر لحوالي نهر النيل للجزء السفلي للكورنيش بطول ١.٣٩٠ كم (قطاع ١ كد ٤٨٧.٢٠٠ أمام مقياس الروضة بطول ٣٠٠ م - قطاع ٢ كد ٤٨٧.٧٦٠ أمام مقياس الروضة بطول ٧٠٠ م - قطاع ٣ كد ٤٨٨.٥٧٠ أمام مقياس الروضة بطول ٥٦٠ م	٤٥٦	المنطقة	الإدارة العامة لحماية النيل	أ/محسن لبيب / مكتب الشرق للمقاولات م/ محمد محمود لبيب	٢٠٢١/٠٣/٠١	٢٠٢١/٠٥/٠١	٢٠٢١/٠٣/٠٧	١٢ شهر	١٥٧٥٨.٣٥	١٥٧٥٨.٣٥	١٥٧٥٨.٣٥	١٨٠٠٠	١٨٠٠٠	١٨٠٠٠	#####	#####	٨٥%	٩٠%	جاري	
١٩	برنامج النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	أخميم	رصف ورفع كفاءه الشوارع بالمنطقة	رصف ورفع كفاءه ٤ بعض شوارع متفرعة من شارع حلمي الشريف بالمنطقة بطول ١ كم	٥١	المنطقة	مديرية الطرق	مكتب / دياب علي	٢٠٢٠/١٢/٠٢	٢٠٢٠/١٢/٠٢	٢٠٢٠/١٢/٠٢	١٥٠ يوم	١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠	١٠٠%	١٠٠%	١٥٠٠	تم التنفيذ	
٢٠	برنامج النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	أخميم	استكمال إعادة رصف طريق حلمي الشريف الرئيسي	استكمال إعادة رصف طريق حلمي الشريف الرئيسي (٢٣ يوليو سابقا) بطول ٦٠٠ عرض ٧ م من مدرسة ٢٥ يناير حتى ميدان الروضة	١٣	المنطقة	مديرية الطرق	مديرية الطرق	٢٠٢٠/٠٧/١٤	٢٠٢٠/٠٧/١٤	٢٠٢٠/٠٧/١٤	٣٠ يوم	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠%	١٠٠%	١٠٠٠	تم التنفيذ	
٢١	برنامج النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	أخميم	إعادة رصف ورفع كفاءة طريق مدخل العزبة والعرب متفرع من طريق أخميم	إعادة رصف ورفع كفاءة طريق مدخل العزبة والعرب متفرع من طريق أخميم (كوبري الفيون سابقا) بطول ٦٠٠ عرض ٦ متر من طريق سوهاج أخميم حتى مسجد ال ططاوي	١٢	العزبة والعرب / نيدة	مديرية الطرق	مكتب / دياب علي	٢٠٢٠/١٢/٠٢	٢٠٢٠/١٢/٠٢	٢٠٢٠/١٢/٠٢	١٥٠ يوم	١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠	١٠٠%	١٠٠%	١٥٠٠	تم التنفيذ	
٢٢	برنامج النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	أخميم	رصف طريق أخميم سوهاج	رصف طريق أخميم سوهاج من ميدان الوزات حتى نجح الخطيب بطول ٣٠٠ كم وعرض ١٨/٢٠ متر	٦٠	سوهاج / أخميم	مديرية الطرق	مكتب المحيد للمقاولات والشاء ورصف الطرق	٢٠٢١/٠١/١٥	٢٠٢١/٠١/١٥	٢٠٢١/٠٦/١٥	١٦٥ يوم	٢١٢٢٧.٥	٢١٢٢٧.٥	٢١٢٢٧.٥	٢٥٠٠٠	٢٥٠٠٠	٢١٢٢٧.٥	٢١٢٢٧.٥	١٠٠%	١٠٠%	٢١٢٢٧.٥	تم التنفيذ	
٢٣	برنامج التنمية الاقتصادية و مشروعات الأمن الغذائي	مشروعات الأمن الغذائي	أخميم	أحلال وتجديد الوحدة البيطرية بقرية نيدة	أحلال وتجديد الوحدة البيطرية بقرية نيدة	٢٨	نيدة	مديرية الإسكان	مفوضة بعد تعديل الرقم/أحمد صبحي / طاهر أحمد	٢٠٢٠/١٢/٠٧	٢٠٢٠/١٢/٠٧	٢٠٢١/٠٥/٠٦	١٥٠ يوم	٦٤٠	٦٤٠	٦٤٠	٧٠٠	٧٠٠	٦٤٠	٦٤٠	١٠٠%	١٠٠%	٦٤٠	تم التنفيذ	
٢٤	برنامج دعم الخدمات المحلية والمجتمعية	تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية	أخميم	إنشاء وحدة مطاق وتجهيزها بنيدة	إنشاء وحدة مطاق وتجهيزها بنيدة	٢٠٠	قرية نيدة	مديرية الإسكان	مفوضة لمرافق مطاق (أب) بنيدة	٢٠٢٠/١٠/٢٦	٢٠٢٠/١٠/٢٦	٢٠٢١/٠٤/١٦	١٧٠ يوم	١٤٥٠	١٤٥٠	١٤٥٠	١٧٢٥	١٧٢٥	١٤٥٠	١٤٥٠	١٠٠%	١٠٠%	١٤٥٠	تم التنفيذ	
٢٥	برنامج دعم الخدمات المحلية والمجتمعية	تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية	أخميم	شراء سيارة اطفاء لوحدة الاطفاء بنيدة	شراء سيارة اطفاء لوحدة الاطفاء بنيدة	٢٠٠	قرية نيدة	أخميم	استمارة للتجارة و التصنيع/ م العيشي	٢٠٢١/٠٢/٠٢	٢٠٢١/٠٢/٠٢	٢٠٢١/٠٦/٠٢	٢٠٠ يوم	١٢٦٥.٤	١٢٦٥.٤	١٢٦٥.٤	١٣٠٠	١٣٠٠	١٢٦٥.٤	١٢٦٥.٤	١٠٠%	١٠٠%	١٢٦٥.٤	تم التنفيذ	
٢٦	برنامج دعم الخدمات المحلية والمجتمعية	تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية	أخميم	استكمال تركيب ابواب حريق للمنطقة المحرومة بحد (٤٠ بوش حريق) بالمنطقة	استكمال تركيب ابواب حريق للمنطقة المحرومة بحد (٤٠ بوش حريق) بالمنطقة	٦٢	المنطقة	شركة للمياه	شركة مياه الشرب	٢٠٢٠/٠٧/١٢	٢٠٢٠/١٢/٢٢	٢٠٢١/٠٣/٢٢	٩٠ يوم	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	١٠٠%	١٠٠%	٦٠٠	تم التنفيذ	
٢٧	برنامج دعم الخدمات المحلية والمجتمعية	تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية	أخميم	استكمال تركيب ابواب حريق للمنطقة المحرومة بنيدة	استكمال تركيب ابواب حريق للمنطقة المحرومة بنيدة	٧٣	قرية نيدة	شركة للمياه	شركة مياه الشرب	٢٠٢٠/٠٧/١٢	٢٠٢٠/١٢/٢٢	٢٠٢١/٠٣/٢٢	٩٠ يوم	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	١٠٠%	١٠٠%	٦٠٠	تم التنفيذ	
٢٨	برنامج دعم الخدمات المحلية والمجتمعية	تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية	أخميم	استكمال تركيب ابواب حريق للمنطقة المحرومة بحد(٣٥) بوش حريق (الكولة (الحوويش)	استكمال تركيب ابواب حريق للمنطقة المحرومة بحد(٣٥) بوش حريق (الكولة (الحوويش)	١١	قرية الحوايش	شركة للمياه	شركة مياه الشرب	٢٠٢٠/٠٧/١٢	٢٠٢٠/١٢/٢٢	٢٠٢١/٠٣/٢٢	٩٠ يوم	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	١٠٠%	١٠٠%	٥٠٠	تم التنفيذ	
٢٩	برنامج دعم الخدمات المحلية والمجتمعية	تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية	أخميم	استكمال تركيب ابواب حريق للمنطقة المحرومة بالكولة	استكمال تركيب ابواب حريق للمنطقة المحرومة بالكولة	٣٤	قرية الكولة	شركة للمياه	شركة مياه الشرب	٢٠٢٠/٠٧/١٢	٢٠٢٠/١٢/٢٢	٢٠٢١/٠٣/٢٢	٩٠ يوم	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	١٠٠%	١٠٠%	٣٠٠	تم التنفيذ	
٣٠	برنامج دعم الخدمات المحلية والمجتمعية	تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية	أخميم	توصيل خط مياه لمدرسة ثانوي زراعي (توصيل خط مياه لموقع انشاء مدرسة)	توصيل خط مياه لمدرسة ثانوي زراعي (توصيل خط مياه لموقع انشاء مدرسة)	٥	الصوامع شرق / نيدة	شركة للمياه	شركة المياه / التنفيذ الذاتي	٢٠٢١/٠١/١٧	٢٠٢١/٠١/١٧	٢٠٢١/٠١/١٧	٣٠ يوم	١٧٤.٤٤٩	١٧٤.٤٤٩	١٧٤.٤٤٩	١٧٥	١٧٥	١٧٤.٤٤٩	#####	#####	١٠٠%	١٠٠%	١٧٤.٤٤٩	تم التنفيذ
٣١	تنمية الادارة المحلية والدعم الفني	دعم الوحدات المحلية	أخميم	إنشاء المقر الجديد للوحدة المحلية بالمنطقة	إنشاء المقر الجديد للوحدة المحلية بالمنطقة	٤٥٦	المنطقة	أخميم	شركة البركة / مقاوله شريف حسين أحمد	٢٠٢١/٠٢/٢٤	٢٠٢١/٠٢/٢٤	٢٠٢١/٠٢/٢٤	٤ شهور	١٥٤٣.٩٤٤	١٥٤٣.٩٤٤	١٥٤٣.٩٤٤	١٨٠٠	١٨٠٠	١٥٤٣.٩٤٤	#####	#####	١٠٠%	١٠٠%	١٥٤٣.٩٤٤	تم التنفيذ
٣٢	تنمية الادارة المحلية والدعم الفني	دعم الوحدات المحلية	أخميم	قيمة حكم قضائي لتزج ملكية ارض مساحة ٢ ق ٢ ، ٢ سهم لمشروع الكورنيش الشرقي	قيمة حكم قضائي لتزج ملكية ارض مساحة ٢ ق ٢ ، ٢ سهم لمشروع الكورنيش الشرقي	١	جزيرة محروس / نيدة	أخميم	شركة النوان / شركة مينيكال ماركيت	٢٠١٩/٠٩/٢٩	٢٠١٩/٠٩/٢٩	٢٠١٩/٠٩/٢٩	١٥ يوم	٢٩٣.٢	٢٩٣.٢	٢٩٣.٢	٣٦٢	٣٦٢	٢٩٣.٢	٣٦٢	٢٩٣.٢	١٠٠%	١٠٠%	٢٩٣.٢	تم التنفيذ
٣٣	تنمية الادارة المحلية والدعم الفني	إدارة الأزمات والكوارث	أخميم	عمرات جسمية للمعدات الثقيلة و السيارات	عمرات جسمية للمعدات الثقيلة و السيارات	٤٥٦	المنطقة و القري	أخميم	مانتراك - هيونداي	٢٠٢١/٠٣/٠١	٢٠٢١/٠٣/٠١	٢٠٢١/٠٣/٠١	٩٠ يوم	١٣٦٣	١٣٦٣	١٣٦٣	١٤٠٠	١٤٠٠	١٣٦٣	١٣٦٣	١٠٠%	١٠٠%	١٣٦٣	تم التنفيذ	
١	برنامج تنمية الحضريه والريفية	تنمية حضارية	حى الكوثر	شراء اعمدة ومهمات اثاره	شراء اعمدة تجميلية لاثارة شوارع الحى المختلفة	١٠	حى الكوثر	حى الكوثر	شركة المصرية لتوفير الطاقة	١٤/١/٢٠٢١	١٣/١/٢٠٢١	٢٠٢١/١٢/٠٣	٦٠ يوم	٢٨٠	٢٨٠	٢٨٠	٢٨٠	٢٨٠	٢٨٠	٢٨٠	١٠٠%	١٠٠%	٢٨٠	تم التنفيذ	

السلطة التنفيذية
محافظ سوهاج
اللواء / عصام الدين الليثي

مدير وحدة التنفيذ المحليه
د/نجاة موسى علي

احصائي متابعة التنفيذ
احمد عبدالهادي

الموقف التنفيذي لخطة العام المالي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ م في الفترة من ١ / ٧ / ٢٠٢١ م حتى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ م

م	البرامج الرئيسية	البرامج الفرعية	المركز	اسم المشروع	وصف المشروع	عدد المستفيدين	موقع المشروع	الجهة المنفذة	اسم المقاول	تاريخ التعاقد	تاريخ بدء الاعمال	تاريخ نهو الاعمال	مدة التنفيذ	قيمة التعاقد	قيمة الاوامر التقديرية	اجمالي قيمة التعاقد	جهة التمويل			اجمالي المتصرف	نسبة الاجازة الفعلية %	نسبة ما تم صرفه %	سعر تنفيذ المشروع	
																	وزارة التخطيط (م)	تمويل من الادارة	تحويل من الادارة					
٢	برنامج التنمية الحضرية والريفية	تنمية حضرية	الكوثر	شراء أدوات ومهمات انارة	شراء أدوات كهربائية من لمبات ومهمات كهربائية	١٠	حي الكوثر	حي الكوثر	شركة جبر من لبيت	١٣/١/٢٠٢١	١٣/١/٢٠٢١	٢٠٢١/١٢/٠٣	٦٠ يوم	٢٧٤	٢٧٤	٢٧٤	٠	٠	٢٧٤	٢٧٤	١٠٠%	١٠٠%	٢٧٤	تم التنفيذ
٣	برنامج التنمية الحضرية والريفية	تنمية حضرية	الكوثر	شراء اعمدة ومهمات انارة	شراء كشافات ليد موفرة للطاقة لتزويدها بشوارع الحي	١٠	حي الكوثر	حي الكوثر	الشركة المصرية لتوفير الطاقة	١٣/١/٢٠٢١	١٣/١/٢٠٢١	٢٠٢١/١٢/٠٣	٦٠ يوم	١٣٩٤	١٣٩٤	١٣٩٤	٠	٠	١٣٩٤	١٣٩٤	١٠٠%	١٠٠%	١٣٩٤	تم التنفيذ
٤	برنامج التنمية الحضرية والريفية	تنمية حضرية	الكوثر	مد وتدعيم شبكات الكهرباء	توريد وتركيب كاشك كهرباء ٥٠٠ بالمشمعات وتوصيل المرافق لمدرسة	١٠	حي الكوثر	حي الكوثر	شركة الكهرباء	١٣/١/٢٠٢١	١٣/١/٢٠٢١	٢٠٢١/١٢/٠٣	٦٠ يوم	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	٠	٠	٨٠٠	٨٠٠	١٠٠%	١٠٠%	٨٠٠	تم التنفيذ
٥	برنامج التنمية الحضرية والريفية	تنمية حضرية	الكوثر	تجديد شبكة المياه بمنطقة الانوال	تجديد شبكة المياه بمنطقة الانوال	٥	حي الكوثر	حي الكوثر	شركة مياه الشرب والصرف الصحي	٢٠٢١/١٢/٢٤	٢٠٢١/١٢/٢٤	٢٠٢١/٠٣/٢٤	ثلاثة اشهر	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٠	٠	٥٠٠	٥٠٠	١٠٠%	١٠٠%	٥٠٠	تم التنفيذ
٦	برنامج التنمية الحضرية والريفية	تنمية حضرية	الكوثر	استكمال حديقة الاندلس	استكمال حديقة الاندلس	٥	حي الكوثر	حي الكوثر	مكتب صيد	٢٠٢١/٠٣/١٦	٢٠٢١/٠٣/١٦	٢٠٢١/٠٥/١٥	٦٠ يوم	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٠	٠	٢٠٠	٢٠٠	١٠٠%	١٠٠%	٢٠٠	تم التنفيذ
٧	برنامج التنمية الحضرية والريفية	تنمية حضرية	الكوثر	تطوير ورفع كفاءة شوارع الحي	تطوير ورفع كفاءة شوارع الحي	١٠	حي الكوثر	حي الكوثر	شركة للضيع للمقاولات	٢٠٢١/٠٥/١٧	٢٠٢١/٠٥/١٧	٢٠٢١/٠٦/٢٦	٤٥	١٢٥٠	١٢٥٠	١٢٥٠	٠	٠	١٢٥٠	١٢٥٠	١٠٠%	١٠٠%	١٢٥٠	تم التنفيذ
٨	برنامج تحسين البيئة	ادارة المخلفات الصلبة	الكوثر	شراء سيارة لرى الاشجار	شراء سيارة لرى الاشجار	١٠	حي الكوثر	حي الكوثر	الشركة المصرية العالمية للسيارات	٢٠٢٠/١١/٠٣	٢٠٢٠/١١/٠٣	٢٠٢١/٠٢/٠٣	٣ شهور	٧٢٥	٧٢٥	٧٢٥	٠	٠	٧٢٥	٧٢٥	١٠٠%	١٠٠%	٧٢٥	تم التنفيذ
٩	برنامج تحسين البيئة	ادارة المخلفات الصلبة	الكوثر	شراء مكبس قمامة كبير	شراء مكبس قمامة كبير	١٠	حي الكوثر	حي الكوثر	الشركة المصرية العالمية للسيارات	٢٠٢٠/١١/٠٣	٢٠٢٠/١١/٠٣	٢٠٢١/٠٢/٠٣	٣ شهور	١٧٩٥	١٧٩٥	١٧٩٥	٠	٠	١٧٩٥	١٧٩٥	١٠٠%	١٠٠%	١٧٩٥	تم التنفيذ
١٠	برنامج النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	الكوثر	رصيف الشارع الرئيسي امام البنوك	رصيف الشارع الرئيسي امام البنوك من العروسة الى طريق البحر الاحمر الحارة القبلية طول ١٠٢ كم عرض ٨ م	١٠	حي الكوثر	مديرية الطرق	وحدة الرصف	٢٠٢٠/١١/٠٣	٢٠٢١/٠٢/٠١	٢٠٢١/٠٤/٣٠	ثلاثة اشهر	٢٥٠٠	٢٥٠٠	٢٥٠٠	٠	٠	٢٥٠٠	٢٥٠٠	١٠٠%	١٠٠%	٢٥٠٠	تم التنفيذ
١١	برنامج النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	الكوثر	رصيف الشارع المؤدى الى الحملة الميكانيكية	رصيف الشارع المؤدى الى الحملة الميكانيكية الجديدة وداخل الحملة	١٠	حي الكوثر	مديرية الطرق	وحدة الرصف	٢٠٢٠/١١/٠٣	٢٠٢١/٠٢/٠١	٢٠٢١/٠٤/٣٠	ثلاثة اشهر	١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠	٠	٠	١٥٠٠	١٥٠٠	١٠٠%	١٠٠%	١٥٠٠	تم التنفيذ
١٢	برنامج النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	الكوثر	رصيف منطقة الانوال	رصيف منطقة الانوال	١٠	حي الكوثر	مديرية الطرق	مديرية الطرق	٢٠٢٠/٠٩/١١	٢٠٢٠/٠٩/١١	٢٠٢١/٠٦/٣٠	٨ شهور	٤٧٥٠	٤٧٥٠	٤٧٥٠	٠	٠	٤٧٥٠	٤٧٥٠	١٠٠%	١٠٠%	٤٧٥٠	تم التنفيذ
١٣	برنامج النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	الكوثر	إعادة رصف شارع منخفض	إعادة رصف شارع عمارات منخفض بطول ٥٠٠ م عرض ١٢ م	١٠	حي الكوثر	مديرية الطرق	وحدة الرصف	٢٠٢٠/١١/٠٣	٢٠٢١/٠٢/٠١	٢٠٢١/٠٤/٣٠	ثلاثة اشهر	١٢٥٠	١٢٥٠	١٢٥٠	٠	٠	١٢٥٠	١٢٥٠	١٠٠%	١٠٠%	١٢٥٠	تم التنفيذ
١٤	تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية	تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية	الكوثر	استكمال انشاء المركز الطبي	استكمال انشاء المركز الطبي	٢٠	حي الكوثر	حي الكوثر	شركة للضيع للمقاولات	٢٠٢١/٠١/٢٧	٢٠٢١/٠١/٢٧	٢٠٢١/١١/٢٦	١٠ اشهر	٤٧٥٠	٤٧٥٠	٤٧٥٠	٠	٠	٤٧٥٠	٤٧٥٠	٩٠%	٩٠%	٤٧٥٠	تم التنفيذ
١٥	برنامج تنمية الادارة المحلية والادعم الفني	دعم الوحدات المحلية	الكوثر	انشاء الاذاعة المحلية	انشاء الاذاعة المحلية	١٠	حي الكوثر	حي الكوثر	شركة مصر المتحدة	٢٠٢١/٠١/٠٣	٢٠٢١/٠١/٠٣	٢٠٢١/٠٣/٠٢	٦٠ يوم	١٣٢	١٣٢	١٣٢	٠	٠	١٣٢	١٣٢	١٠٠%	١٠٠%	١٣٢	تم التنفيذ
١٦	برنامج تنمية الادارة المحلية والادعم الفني	دعم الوحدات المحلية	الكوثر	استكمال وتطوير مبنى الحملة الميكانيكية	استكمال وتطوير مبنى الحملة الميكانيكية	١٠	حي الكوثر	حي الكوثر	باتمه السيد رفاي	٢٠٢٠/١١/٠٢	٢٠٢٠/١١/٠٢	٢٠٢١/٠١/٠٢	٦٠ يوم	٢٢٤٠	٢٢٤٠	٢٢٤٠	٠	٠	٢٢٤٠	٢٢٤٠	١٠٠%	١٠٠%	٢٢٤٠	تم التنفيذ
					حي شرق																			
١	برنامج التنمية الحضرية والريفية	التنمية الحضرية	حي شرق	اعمال تجميل بشوارع الحي	استكمال الاعمال التالفة من الارصفة والبذورات ودهانات وصيانة غرف الصرف بشوارع التحرير وقرعانة	١٠٠٠٠	حي شرق	حي شرق	جمال سالم	٢٠٢١/٠٢/١٤	٢٠٢١/٠٢/١٤	٢٠٢١/٠٥/١٣	٩٠	١١٥٠	١١٥٠	١١٥٠	٠	٠	١١٥٠	١١٥٠	١٠٠%	١٠٠%	١١٥٠	تم التنفيذ
٢	برنامج التنمية الحضرية والريفية	التنمية الحضرية	حي شرق	اعمال تجميل بشوارع الحي	استكمال تطوير امتداد شارع [شوارع التحرير امام الكنيسة و بداية الكوبري	١٠٠٠٠	حي شرق	حي شرق	جمال سالم	٢٠٢١/٠٥/٢٤	٢٠٢١/٠٥/٢٤	٢٠٢١/٠٦/٣٠	٤٠	٧٥	٧٥	٧٥	٠	٠	٧٥	٧٥	١٠٠%	١٠٠%	٧٥	تم التنفيذ
٣	برنامج التنمية الحضرية والريفية	التنمية الحضرية	حي شرق	اعمال تجميل بشوارع الحي	استكمال الاعمال التالفة من الارصفة والبذورات ودهانات وصيانة غرف الصرف بشوارع اسبوط / سوهاج	١٠٠٠٠	حي شرق	حي شرق	ميرلت فوزي كندس	٢٠٢١/٠٤/٠٦	٢٠٢١/٠٤/٠٦	٢٠٢١/٠٤/٠٦	٩٠	٢٧٥	٢٧٥	٢٧٥	٠	٠	٢٧٥	٢٧٥	١٠٠%	١٠٠%	٢٧٥	تم التنفيذ
٤	برنامج التنمية الحضرية والريفية	التنمية الحضرية	حي شرق	شراء مهمات انارة	شراء لمبات موفرة بعدد ١٨٠٠ وكشافات ليد بعدد ١٠٤ + ٣٠٠ لفة سلك	١	حي شرق	حي شرق	شركة الرحمة	٢٠٢٠/١١/١٥	٢٠٢٠/١١/١٥	٢٠٢١/٠١/١٥	٩٠	١٩٩٥	١٩٩٥	١٩٩٥	٠	٠	١٩٩٥	١٩٩٥	١٠٠%	١٠٠%	١٩٩٥	تم التنفيذ
٥	برنامج التنمية الحضرية والريفية	التنمية الحضرية	حي شرق	استكمال شبكات اسبستوس بمدينة سوهاج	احلال وتجديد شبكات اسبستوس بمدينة سوهاج من ش ١٦ و بطول ٢٥٠٠ م قطر ٦ بوصة ١٧٥٠ م قطر ٤ بوصة (حتى ش سيد عبدالحليم محمود)	٥	حي شرق	حي شرق	شركة مياه الشرب والصرف الصحي	٢٠٢١/٠٤/١٨	٢٠٢١/٠٥/٠٧	٢٠٢١/٠٧/١٨	٩٠	١٩٨٦	١٩٨٦	١٩٨٦	٠	٠	١٩٨٦	١٩٨٦	١٠٠%	١٠٠%	١٩٨٦	تم التنفيذ
٦	برنامج تحسين البيئة	ادارة المخلفات الصلبة	حي شرق	شراء وتوريد سيارة مكبس	شراء وتوريد سيارة مكبس ٣ م ٦	١١٩,٨٩٥	حي شرق	حي شرق	المصرية العالمية	٢٠٢٠/١٢/١٤	٢٠٢١/٠١/١٣	٢٠٢١/٠٢/١٣	٩٠	٨٥٠	٨٥٠	٨٥٠	٠	٠	٨٥٠	٨٥٠	١٠٠%	١٠٠%	٨٥٠	تم التنفيذ
٧	برنامج تحسين البيئة	ادارة المخلفات الصلبة	حي شرق	شراء اسبارة ربح نقل صندوق	شراء عدد (٢) اسبارة ربح نقل صندوق	١١٩,٨٩٥	حي شرق	حي شرق	اوتومنتل	٢٠٢٠/١٢/١٦	٢٠٢٠/١٢/١٦	٢٠٢١/٠٢/١٦	٦٠	٧٣٠	٧٣٠	٧٣٠	٠	٠	٧٣٠	٧٣٠	١٠٠%	١٠٠%	٧٣٠	تم التنفيذ
٨	برنامج تحسين البيئة	ادارة المخلفات الصلبة	حي شرق	شراء سيارة ميكروباص لخدمة المواطنين	شراء سيارة ميكروباص لخدمة المواطنين	١١٩	حي شرق	حي شرق	المصرية العالمية	٢٠٢٠/١٢/١٤	٢٠٢٠/١٢/١٤	٢٠٢٠/٠٢/١٤	٣ شهور	٦٩٩,٥	٦٩٩,٥	٦٩٩,٥	٠	٠	٦٩٩,٥	٦٩٩,٥	١٠٠%	١٠٠%	٦٩٩,٥	تم التنفيذ
٩	برنامج تحسين البيئة	ادارة المخلفات الصلبة	حي شرق	شراء لودر مفصل	شراء لودر مفصل ١ متر	١١٩,٨٩٥	حي شرق	حي شرق	شركة منتراك	٢٠٢٠/١٢/١٦	٢٠٢٠/١٢/١٦	٢٠٢٠/٠٣/١٦	٩٠	١٧٥٠	١٧٥٠	١٧٥٠	٠	٠	١٧٥٠	١٧٥٠	١٠٠%	١٠٠%	١٧٥٠	تم التنفيذ
١٠	برنامج تحسين البيئة	ادارة المخلفات الصلبة	حي شرق	عمل عمارات جسيمه لمعدات الحملة	عمل عمارات جسيمه لمعدات الحملة	١١٩,٨٩٥	حي شرق	حي شرق	ابجيشين مورتز صناديق جمال	٢٠٢٠/١٢/١٦	٢٠٢٠/١٢/١٦	٢٠٢١/٠١/١٦	٣٠	١١٥٥	١١٥٥	١١٥٥	٠	٠	١١٥٥	١١٥٥	١٠٠%	١٠٠%	١١٥٥	تم التنفيذ
١١	برنامج النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	حي شرق	رصيف شارع التحرير وقرعانه	رصيف شارع التحرير وقرعانه	٥	مديرية الطرق	مديرية الطرق	وحدة الرصف	٢٠٢٠/١٠/١١	٢٠٢٠/١٠/١١	٢٠٢٠/١١/٣٠	٨ شهور	٤٠١٠	٤٠١٠	٤٠١٠	٠	٠	٤٠١٠	٤٠١٠	١٠٠%	١٠٠%	٤٠١٠	تم التنفيذ
١٢	برنامج النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	حي شرق	رصيف شارع الكورنيش الشرقي	رصيف الكورنيش الشرقي بطول ٢١٠٠ م وعرض ١٨ م	١٠	مديرية الطرق	مديرية الطرق	وحدة الرصف	٢٠٢٠/١٠/٠١	٢٠٢٠/١٢/٠١	٢٠٢١/٠٢/٢٨	٨ شهور	١٩٨٦	١٩٨٦	١٩٨٦	٠	٠	١٩٨٦	١٩٨٦	١٠٠%	١٠٠%	١٩٨٦	تم التنفيذ
١٣	برنامج النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	حي شرق	رصيف شارع العشرين (بمدينة ناصر) بطول ٩٠٠ م وعرض ٢٠ م	رصيف شارع العشرين (بمدينة ناصر) بطول ٩٠٠ م وعرض ٢٠ م	١٠	مديرية الطرق	مديرية الطرق	وحدة الرصف	٢٠٢٠/١٠/٠١	٢٠٢٠/١٢/٠١	٢٠٢١/٠٢/٢٨	٨ شهور	١٩٨٦	١٩٨٦	١٩٨٦	٠	٠	١٩٨٦	١٩٨٦	١٠٠%	١٠٠%	١٩٨٦	تم التنفيذ

عصام الدين التتيحي
اللواء / عصام الدين التتيحي

مدير وحدة التنفيذ المحلية
د/نجاة موسى علي

احصائي متابعة التنفيذ
احمد عبدالهادي

الموقف التنفيذي لخطة العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ م في الفترة من ١/٧/٢٠٢١ م حتى ٣١/١٢/٢٠٢١ م

م	البرنامج الرئيسي	البرنامج الفرعي	المركز	اسم المشروع	وصف المشروع	عدد المستفيدين	موقع المشروع	الجهة المنفذة	اسم المقابل	تاريخ التعاقد	تاريخ بدء الاعمال	تاريخ نهج الاعمال	مدة التنفيذ	قيمة التعاقد	قيمة الأوامر التشغيلية	اجمالي قيمة التعاقد	جهة التمويل				الاجمالي التمويل	نسبة ما تم صرفه %	نسبة الانجاز الفعلي %	مصدر تمويل المشروع
																	اجمالي التمويل			مبلغ الأمان				
																	مؤقت	دائمي	مبلغ الأمان					
١٤	برنامج دعم الخدمات المحلية والمجتمعية	تدعيم الخدمات المحلية	حي شرق	تركيب عدد ٨٠ بوش حريق بدائرة الحي	تركيب عدد ٨٠ بوش حريق بدائرة الحي	٣	شركة مياه الشرب والصرف الصحي	شركة المياه	٢٠٢٠/١١/٠١	٢٠٢٠/١١/٠١	٢٠٢١/٠٤/٣٠	١٨٠ يوم	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠	١٠٠	تم التنفيذ		
١٥	برنامج دعم الخدمات المحلية والمجتمعية	تدعيم الخدمات المحلية	حي شرق	عمل وصلات خارجية للمدارس	عمل وصلات خارجية للمدارس	٢	شركة مياه الشرب والصرف الصحي	شركة المياه	٢٠٢١/٠٢/٢٥	٢٠٢٠/١٠/٢٨	٢٠٢١/٠٦/٣٠	٨ شهور	٢٣٥	٢٣٥	٢٣٥	٣٠٠	٢٣٥	٢٣٥	٢٣٥	١٠٠	١٠٠	تم التنفيذ		
١٦	برنامج تنمية الإدارة المحلية والاقتصاد	دعم الوحدات المحلية	حي شرق	انشاء مبنى اداري للحي	انشاء مبنى اداري للحي	١	مديرية الاسكان	مديرية الاسكان	٢٠٢٠/٠٨/٢٣	٢٠٢١/٠١/١٧	٢٠٢٢/٠٧/١٦	١٨ شهور	١٠٠٠٠	١٠٠٠٠	١٠٠٠٠	١٠٠٠٠	١٠٠٠٠	١٠٠٠٠	١٠٠٠٠	١٠٠	١٠٠	تم التنفيذ		
١٧	برنامج التنمية الاقتصادية والمحلية	الاسواق العامة	حي شرق	انشاء سوق حضاري	انشاء سوق حضاري بمدينة ناصر	١٢٠	مديرية الاسكان	مديرية الاسكان	٢٠٢٠/١١/١٨	٢٠٢١/٠١/١٨	٢٠٢١/١١/١٣	١٧٥ يوم	٣٩٠٠	٣٩٠٠	٣٩٠٠	٤٠٠٠	٣٩٠٠	٣٩٠٠	٤٠٠٠	٣٩٠٠	٣٩٠٠	١٠٠	١٠٠	تم التنفيذ
١٨	برنامج التنمية الحضرية والريفية	تنمية حضرية	حي غرب	مخيمات فصلية بطول ٢٠٠ م	مخيمات فصلية بطول ٢٠٠ م	٥٥	شركة مياه الشرب والصرف الصحي	شركة المياه	٢٠٢١/٠٣/١٠	٢٠٢١/٠٣/١٠	٢٠٢١/٠٦/٠٩	١١٩	١٩٠٠	١٩٠٠	١٩٠٠	٢٩٠٠	١٩٠٠	١٩٠٠	٢٩٠٠	١٩٠٠	١٠٠	١٠٠	تم التنفيذ	
١٩	برنامج التنمية الحضرية والريفية	تنمية حضرية	حي غرب	تطوير منطقة نجع مصباح	تطوير منطقة نجع مصباح	١٠	شركة مياه الشرب والصرف الصحي	شركة المياه	٢٠٢٠/١٢/١٥	٢٠٢٠/١٢/١٥	٢٠٢١/٠٤/١٤	١٢٠	٧٦٧	٧٦٧	٧٦٧	٧٦٧	٧٦٧	٧٦٧	٧٦٧	٧٦٧	١٠٠	١٠٠	تم التنفيذ	
٢٠	برنامج التنمية الحضرية والريفية	تنمية حضرية	حي غرب	تطوير منطقة الباكيات القديمة امام حديقة المعارف	تطوير منطقة الباكيات القديمة امام حديقة المعارف	٥	شركة مياه الشرب والصرف الصحي	شركة المياه	٢٠٢٠/١١/١١	٢٠٢٠/١١/١١	٢٠٢١/٠١/٠٩	٥٩	٢٧٣	٢٧٣	٢٧٣	٢٧٣	٢٧٣	٢٧٣	٢٧٣	٢٧٣	١٠٠	١٠٠	تم التنفيذ	
٢١	برنامج التنمية الحضرية والريفية	تنمية حضرية	حي غرب	تطوير شارع الجرجاجية	تطوير شارع الجرجاجية	٢٠	شركة مياه الشرب والصرف الصحي	شركة المياه	٢٠٢٠/١٢/١٥	٢٠٢٠/١٢/١٥	٢٠٢١/٠٥/١٤	١٥٠	١١٧٤	١١٧٤	١١٧٤	١١٧٤	١١٧٤	١١٧٤	١١٧٤	١١٧٤	١١٧٤	١٠٠	١٠٠	تم التنفيذ
٢٢	برنامج التنمية الحضرية والريفية	تنمية حضرية	حي غرب	تعمية السور بشارع السواحجية	تعمية السور بشارع السواحجية	١٠	شركة مياه الشرب والصرف الصحي	شركة المياه	٢٠٢١/١٢/١٥	٢٠٢١/١٢/١٥	٢٠٢١/٠١/٢٢	٢٩ يوم	٩٥٠	٩٥٠	٩٥٠	٩٥٠	٩٥٠	٩٥٠	٩٥٠	٩٥٠	٩٥٠	١٠٠	١٠٠	تم التنفيذ
٢٣	برنامج التنمية الحضرية والريفية	تنمية حضرية	حي غرب	تطوير ورفع كفاءة عمارات شارع الكورنيش بطول ١,٥ كم	تطوير ورفع كفاءة عمارات شارع الكورنيش بطول ١,٥ كم	١٥	شركة مياه الشرب والصرف الصحي	شركة المياه	٢٠٢٠/١٢/١٥	٢٠٢٠/١٢/١٥	٢٠٢١/٠٤/١٤	١٥٠	٤٩٠,٨	٤٩٠,٨	٤٩٠,٨	٤٩١	٤٩٠,٨	٤٩٠,٨	٤٩١	٤٩٠,٨	٤٩٠,٨	١٠٠	١٠٠	تم التنفيذ
٢٤	برنامج التنمية الحضرية والريفية	تنمية حضرية	حي غرب	شراء أدوات ومهمات انارة	شراء عدد ١٢٠٠ كشاف ليد ومعدات انارة	٤٠	شركة مياه الشرب والصرف الصحي	شركة المياه	٢٠٢٠/١٢/٢٠	٢٠٢٠/١٢/٢٠	٢٠٢١/٠٢/٠٢	٤٥ يوم	١٩٨٠	١٩٨٠	١٩٨٠	١٩٨٠	١٩٨٠	١٩٨٠	١٩٨٠	١٩٨٠	١٩٨٠	١٠٠	١٠٠	تم التنفيذ
٢٥	برنامج التنمية الحضرية والريفية	تنمية حضرية	حي غرب	شراء أدوات ومهمات انارة	شراء عدد ٥٠٠ كشاف وات+ مهمات انارة لشوارع الحي	٤٠	شركة مياه الشرب والصرف الصحي	شركة المياه	٢٠٢٠/١٢/٢٠	٢٠٢٠/١٢/٢٠	٢٠٢١/٠٢/٠٤	٤٥ يوم	١٠٢٠	١٠٢٠	١٠٢٠	١٠٢٠	١٠٢٠	١٠٢٠	١٠٢٠	١٠٢٠	١٠٢٠	١٠٠	١٠٠	تم التنفيذ
٢٦	برنامج تحسين البيئة	تحسين البيئة	حي غرب	تدبير مصرف سوهاج العمومي	تدبير مصرف سوهاج العمومي	٥٠	شركة مياه الشرب والصرف الصحي	شركة المياه	٢٠٢٠/١٢/٢٠	٢٠٢٠/١٢/٢٠	٢٠٢١/٠٢/٠٤	٤٥ يوم	٤٠٠٠	٤٠٠٠	٤٠٠٠	٤٠٠٠	٤٠٠٠	٤٠٠٠	٤٠٠٠	٤٠٠٠	٤٠٠٠	١٠٠	١٠٠	لم يبدأ بعد
٢٧	برنامج تحسين البيئة	تحسين البيئة	حي غرب	استكمال تغطية مفيض ترعة نجع حمادي	استكمال تغطية مفيض ترعة نجع حمادي وعمل ترميم للمكان	٥٠	شركة مياه الشرب والصرف الصحي	شركة المياه	٢٠٢٠/٠٦/٠١	٢٠٢٠/٠٦/٠١	٢٠٢١/٠٨/٣٠	٤٥٠	٢٨٢٦٢,٥	٢٨٢٦٢,٥	٢٨٢٦٢,٥	٢٨٢٦٢,٥	٢٨٢٦٢,٥	٢٨٢٦٢,٥	٢٨٢٦٢,٥	٢٨٢٦٢,٥	٢٨٢٦٢,٥	١٠٠	١٠٠	تم التنفيذ
٢٨	برنامج تحسين البيئة	تحسين البيئة	حي غرب	عمل عمره جسيمه لعدد ٣ سيارات	عمل عمره جسيمه لعدد ٣ سيارات	٥٠	شركة مياه الشرب والصرف الصحي	شركة المياه	٢٠٢١/٠٤/٢٣	٢٠٢١/٠٤/٢٣	٢٠٢١/٠٥/١٢	شهر	١٦٤	١٦٤	١٦٤	١٦٤	١٦٤	١٦٤	١٦٤	١٦٤	١٦٤	١٠٠	١٠٠	تم التنفيذ
٢٩	برنامج النقل والطرق والمواصلات	النقل والطرق والمواصلات	حي غرب	رصف شوارع حوض الثلاثين بالانترلوك بطول ١,٥ كم	رصف شوارع حوض الثلاثين بالانترلوك بطول ١,٥ كم	٢٠	شركة مياه الشرب والصرف الصحي	شركة المياه	٢٠٢٠/١٢/١٥	٢٠٢٠/١٢/١٥	٢٠٢١/٠٤/١٤	١٢٠	١٣٣١	١٣٣١	١٣٣١	١٣٣١	١٣٣١	١٣٣١	١٣٣١	١٣٣١	١٣٣١	١٠٠	١٠٠	تم التنفيذ
٣٠	برنامج النقل والطرق والمواصلات	النقل والطرق والمواصلات	حي غرب	رصف شوارع منطقة الجوزات بطول اكيلو	رصف شوارع منطقة الجوزات بطول اكيلو	٣٠	شركة مياه الشرب والصرف الصحي	شركة المياه	٢٠٢٠/١٠/٠١	٢٠٢٠/١٠/٠١	٢٠٢١/٠٣/٣٠	٢٤٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠	١٠٠	تم التنفيذ
٣١	برنامج النقل والطرق والمواصلات	النقل والطرق والمواصلات	حي غرب	رصف منطقة نجع مصباح	رصف منطقة نجع مصباح من مسجد الحق وفرعيات شوارع نجع مطروك بطول ٢ كم	١٠	شركة مياه الشرب والصرف الصحي	شركة المياه	٢٠٢٠/١٠/٠١	٢٠٢٠/١٠/٠١	٢٠٢١/٠٣/٣٠	٢٤٠	١٨٠٠	١٨٠٠	١٨٠٠	١٨٠٠	١٨٠٠	١٨٠٠	١٨٠٠	١٨٠٠	١٨٠٠	١٠٠	١٠٠	تم التنفيذ
٣٢	برنامج النقل والطرق والمواصلات	النقل والطرق والمواصلات	حي غرب	اعادة رصف منطقة الشيخ عطى	اعادة رصف منطقة الشيخ عطى وش نيل فرج بطول ١,٤٠ كم	٣٠	شركة مياه الشرب والصرف الصحي	شركة المياه	٢٠٢٠/١٠/٠١	٢٠٢٠/١٠/٠١	٢٠٢١/٠٣/٣٠	٢٤٠	١٨٩٠	١٨٩٠	١٨٩٠	١٨٩٠	١٨٩٠	١٨٩٠	١٨٩٠	١٨٩٠	١٨٩٠	١٠٠	١٠٠	تم التنفيذ
٣٣	برنامج النقل والطرق والمواصلات	النقل والطرق والمواصلات	حي غرب	رصف وعمل بلاط انترلوك لشوارع الحي	رصف وعمل بلاط انترلوك لشوارع الحي بالانترلوك بطول ٤٠٠ م	٢٠	شركة مياه الشرب والصرف الصحي	شركة المياه	٢٠٢٠/٠٩/٢٤	٢٠٢٠/٠٩/٢٤	٢٠٢١/٠١/٢٤	٤٨	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	١٠٠	١٠٠	تم التنفيذ
٣٤	برنامج النقل والطرق والمواصلات	النقل والطرق والمواصلات	حي غرب	تطوير ورفع كفاءة مدينة العرايس	تطوير ورفع كفاءة مدينة العرايس (دهان الوجهات والمداخل واصلاح مواسير الصرف وغرف التفتيش)	٣٠	شركة مياه الشرب والصرف الصحي	شركة المياه	٢٠٢٠/١٢/١٥	٢٠٢٠/١٢/١٥	٢٠٢١/٠٥/١٤	١٥٠	٦٢٢	٦٢٢	٦٢٢	٦٢٢	٦٢٢	٦٢٢	٦٢٢	٦٢٢	٦٢٢	١٠٠	١٠٠	تم التنفيذ
٣٥	برنامج النقل والطرق والمواصلات	النقل والطرق والمواصلات	حي غرب	عمل بلاط انترلوك داخل معهد الازهر	عمل بلاط انترلوك داخل معهد الازهر طول ١٥٠ م عرض ١٢ م	٣٠	شركة مياه الشرب والصرف الصحي	شركة المياه	٢٠٢١/٠١/١٠	٢٠٢١/٠١/١٠	٢٠٢١/٠١/٢٩	شهر	١٦٠	١٦٠	١٦٠	١٦٠	١٦٠	١٦٠	١٦٠	١٦٠	١٦٠	١٠٠	١٠٠	تم التنفيذ
٣٦	برنامج النقل والطرق والمواصلات	النقل والطرق والمواصلات	حي غرب	عمل بلاط انترلوك لشوارع مدينة العرايس	عمل بلاط انترلوك لشوارع مدينة العرايس بطول ١,٣٠٠ م	٣٠	شركة مياه الشرب والصرف الصحي	شركة المياه	٢٠٢٠/١٢/١٤	٢٠٢٠/١٢/١٤	٢٠٢١/٠٤/١٣	١٢٠	٦٧٥	٦٧٥	٦٧٥	٦٧٥	٦٧٥	٦٧٥	٦٧٥	٦٧٥	٦٧٥	١٠٠	١٠٠	تم التنفيذ
٣٧	برنامج دعم الخدمات المحلية والمجتمعية	تدعيم الخدمات المحلية	حي غرب	استكمال سور مقابر المسلمين	استكمال سور مقابر المسلمين	٢٠	شركة مياه الشرب والصرف الصحي	شركة المياه	٢٠٢٠/١٢/١٥	٢٠٢٠/١٢/١٥	٢٠٢١/٠٣/١٤	٩٠	٣٥٠	٣٥٠	٣٥٠	٣٥٠	٣٥٠	٣٥٠	٣٥٠	٣٥٠	٣٥٠	١٠٠	١٠٠	تم التنفيذ
٣٨	برنامج التنمية الاقتصادية والمحلية	الاسواق العامة والمتخصصة	حي غرب	تطوير سوق السمك امام نادى الشرطة بطول ٥٠ م	تطوير سوق السمك امام نادى الشرطة بطول ٥٠ م	٢٠	شركة مياه الشرب والصرف الصحي	شركة المياه	٢٠٢١/٠١/١٠	٢٠٢١/٠١/١٠	٢٠٢١/٠٤/٠٩	٩٠	٣٣٠	٣٣٠	٣٣٠	٣٣٠	٣٣٠	٣٣٠	٣٣٠	٣٣٠	٣٣٠	١٠٠	١٠٠	تم التنفيذ
٣٩	برنامج التنمية الاقتصادية والمحلية	الاسواق العامة والمتخصصة	حي غرب	نقل سوق الاثني بمرج النقل سابقا (تركيب بدورات واعمال كهروا)	نقل سوق الاثني بمرج النقل سابقا (تركيب بدورات واعمال كهروا)	٢٠	شركة مياه الشرب والصرف الصحي	شركة المياه	٢٠٢١/٠١/١٢	٢٠٢١/٠١/١٢	٢٠٢١/٠١/١٠	١٢٠	١٤٠	١٤٠	١٤٠	١٤٠	١٤٠	١٤٠	١٤٠	١٤٠	١٤٠	١٠٠	١٠٠	تم التنفيذ
٤٠	برنامج التنمية الاقتصادية والمحلية	الاسواق العامة والمتخصصة	حي غرب	استكمال باكيات الشباب بسوق بزنينة عرام بمنطقة المعارف	استكمال باكيات الشباب بسوق بزنينة عرام بمنطقة المعارف	١٠٠	شركة مياه الشرب والصرف الصحي	شركة المياه	٢٠٢١/١٢/٣٠	٢٠٢١/١٢/٣٠	٢٠٢١/٠١/٢٨	٤٢	٢٣١١	٢٣١١	٢٣١١	٢٣١١	٢٣١١	٢٣١١	٢٣١١	٢٣١١	٢٣١١	٩٥	٩٥	جاري التنفيذ
٤١	برنامج التنمية الاقتصادية والمحلية	الاسواق العامة والمتخصصة	حي غرب	استكمال وانشاء ٢ باكية بسوق بزنينة عرام بمنطقة المعارف	استكمال وانشاء ٢ باكية بسوق بزنينة عرام بمنطقة المعارف	١٠٠	شركة مياه الشرب والصرف الصحي	شركة المياه	٢٠٢٠/٠٩/٠٢	٢٠٢٠/٠٩/٠٢	٢٠٢١/١١/٠١	٥٩	٩٣	٩٣	٩٣	٩٣	٩٣	٩٣	٩٣	٩٣	٩٣	١٠٠	١٠٠	تم التنفيذ

السركتير العام
اللواء 7 عصام الدين اللبني

مدير وحدة التنفيذ المحلي
د/نجاته موسى علي

احصائي متابعة التنفيذ
احمد عبدالهادي

الموقف التنفيذي لخطة العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ م في الفترة من ١/٧/٢٠٢١ م حتى ٣١/١٢/٢٠٢١ م

م	البرنامج الفرعي	البرنامج الفرعي	المرکز	اسم المشروع	رصف المشروع	عدد المستفيدين	موقع المشروع	الجهة المنفذة	اسم المقاول	تاريخ التعاقد	تاريخ بدء الاعمال	تاريخ نهي الاعمال	مدة التنفيذ	قيمة التعاقد	قيمة الأوامر التنفيذية	المستوفى			اجمالي القيمة التعاقد	اجمالي القيمة التنفيذية	اجمالي المتصرف	نسبة الاجاز القطعي %	نسبة ما تم صرفه %	مستوى تنفيذ المشروع	
																مبلغ	نسبة	القيمة							
١	برنامج التنمية الحضرية والريفية	التنمية الحضرية	دار السلام	تجميل مداخل المدينة	تجميل مداخل المدينة ببلدورات وأرصفة ودهان حوائط ودهانات	٣٥	المدينة	دار السلام	محمد قري حسن اسماعيل	٢٠٢٠/٠٩/٢٢	٢٠٢٠/٠٩/٢٥	٢٠٢٠/١١/٠٧	٤٥ يوم	١٨١	١٨١	١٨١	٠	٠	٠	١٨١	٢٠٠	١٨١	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ
٢	برنامج التنمية الحضرية والريفية	التنمية الحضرية	دار السلام	شراء ادوات ومهمات اثاره للمدينة	شراء ادوات ومهمات اثاره (٥٠٠ كشاف + ٥٠٠ لمبة موفرة ٥٠٠ + ٥٠٠ لمبة ايد + ٥٠٠ دوليل + ١٠٠ لفة سلك)	٣٥	المدينة	دار السلام	شركة الهيم	٢٠٢٠/١٢/٠٨	٢٠٢٠/١٢/٠٨	٢٠٢١/٠٣/٠٨	٩٠ يوم	١٠٨٠	١٠٨٠	١٠٨٠	٠	٠	٠	١٠٨٠	١٠٨٠	١٠٨٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ
٣	برنامج التنمية الحضرية والريفية	التنمية الحضرية	دار السلام	اثارة مقابر عزبه برهام	اثارة مقابر عزبه برهام (توريد وتركيب عدد ١٥ عمود جهد منخفض بالمستحقات)	٣٥	المدينة	دار السلام	شركة الكهرياء	٢٠٢٠/٠٨/١٢	٢٠٢٠/١٠/١٥	٢٠٢٠/١١/٣٠	٣ شهر	١٣٢	١٣٢	١٣٢	٠	٠	٠	١٣٢	١٣٢	١٣٢	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ
٤	برنامج التنمية الحضرية والريفية	التنمية الريفيه	دار السلام	شراء ادوات ومهمات اثاره لبحري	شراء ادوات ومهمات اثاره (٢٠٠ كشاف + ٢٥٠ لمبة موفرة ٥٠٠ + ٥٠٠ لمبة ايد + ٥٠٠ دوليل + ١٠٠ لفة سلك)	١١٦	بحري بحري	دار السلام	شركة الشافعي	٢٠٢٠/١٢/٠٨	٢٠٢٠/١٢/٠٨	٢٠٢١/٠٣/٠٨	٩٠ يوم	٩٠٠	٩٠٠	٩٠٠	٠	٠	٠	٩٠٠	٩٠٠	٩٠٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ
٥	برنامج التنمية الحضرية والريفية	التنمية الريفيه	دار السلام	شراء ادوات ومهمات اثاره لسالم بحري	شراء ادوات ومهمات اثاره (٥٠٠ كشاف + ٧٠٠ لمبة موفرة ٥٠٠ + ٥٠٠ لمبة ايد + ٥٠٠ دوليل + ٥٠٠ لفة سلك)	٧٦	سالم بحري	دار السلام	الجمعية التعاونيه	٢٠٢٠/١٢/٠٨	٢٠٢٠/١٢/٠٨	٢٠٢١/٠٣/٠٨	٩٠ يوم	٩٠٠	٩٠٠	٩٠٠	٠	٠	٠	٩٠٠	٩٠٠	٩٠٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ
٦	برنامج التنمية الحضرية والريفية	التنمية الريفيه	دار السلام	شراء ادوات ومهمات اثاره للسالم	شراء ادوات ومهمات اثاره (٢٠٠ كشاف + ١٥٠ لمبة موفرة ٥٠٠ + ٥٠٠ لمبة ايد + ٥٠٠ لمبة موديوم + ٥٠٠ دوليل + ٥٠٠ لفة سلك)	١٨	السالم	دار السلام	شركة B.M.E	٢٠٢٠/١٢/٠٨	٢٠٢٠/١٢/٠٨	٢٠٢١/٠٣/٠٨	٩٠ يوم	٩٠٠	٩٠٠	٩٠٠	٠	٠	٠	٩٠٠	٩٠٠	٩٠٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ
٧	برنامج التنمية الحضرية والريفية	التنمية الريفيه	دار السلام	شراء ادوات ومهمات اثاره للخيام	شراء ادوات ومهمات اثاره (٢٠٠ كشاف + ١٥٠ لمبة موفرة ٥٠٠ + ٥٠٠ لمبة ايد + ٥٠٠ لمبة موديوم + ٥٠٠ دوليل + ٥٠٠ لفة سلك)	٩٩	الخيام	دار السلام	شركة الشافعي	٢٠٢٠/١٢/٠٨	٢٠٢٠/١٢/٠٨	٢٠٢١/٠٣/٠٨	٩٠ يوم	٩٠٠	٩٠٠	٩٠٠	٠	٠	٠	٩٠٠	٩٠٠	٩٠٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ
٨	برنامج التنمية الحضرية والريفية	التنمية الريفيه	دار السلام	توصيل الكهرباء للظهر الصحراني لقرية نجوع مازن شرق	توصيل الكهرباء للظهر الصحراني لقرية نجوع مازن شرق (تركيب كابل وعليه اتصال ونهايه وكشك بالمحول قدره ١٠٠٠ وكشك قدره ٥٠٠)		نجوع مازن	شركة الكهرياء	شركة الكهرياء	٢٠٢٠/٠٨/١٢	٢٠٢٠/١١/٠١	٢٠٢٠/١١/٣٠	١٠ شهر	١١٧٧٨	١١٧٧٨	١١٧٧٨	٠	٠	٠	١١٧٧٨	١١٧٧٨	١١٧٧٨	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ
٩	برنامج التنمية الحضرية والريفية	التنمية الريفيه	دار السلام	توصيل المياه للظهر الصحراني لقرية نجوع مازن شرق	توصيل المياه للظهر الصحراني لقرية نجوع مازن شرق (تركيب مواسير بلاستيك ١٠٠ قطع ومشتراكات وكيمان وقطع اتصال وصمام هواء ومحابس زهر وخرق للمحابس)	٥٧	نجوع مازن	شركة مياه الشرب والصرف الصحي	الجمعية التعاونيه للانشاء والتصير	٢٠٢٠/٠٨/٢٢	٢٠٢٠/٠٢/٢٣	٢٠٢١/٠٦/٢٢	٤ شهر	٣٦٥٠	٣٦٥٠	٣٦٥٠	٠	٠	٠	٣٦٥٠	٣٦٥٠	٣٦٥٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ
١٠	برنامج التنمية الحضرية والريفية	التنمية الريفيه	دار السلام	تجميل مداخل القرية سالم بحري	تجميل مداخل القرية ببلدورات ودهان اعمدة خرسانية وتركيب بلاط (أرصفة)	٧٦	سالم بحري	دار السلام	شركة هارون للمقاولات	٢٠٢٠/٠٩/٢٣	٢٠٢٠/٠٩/٢٥	٢٠٢٠/١٠/٢٣	٣٠ يوم	٨٥	٨٥	٨٥	٠	٠	٠	٨٥	٨٥	٨٥	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ
١١	برنامج التنمية الحضرية والريفية	التنمية الريفيه	دار السلام	تجميل مداخل القرية الخيام	تجميل مداخل القرية دهان واجهات وتركيب بلدورات ودهان اعمدة	١٠٠	الخيام	دار السلام	عده نظير لكري	٢٠٢٠/٠٩/١٤	٢٠٢٠/٠٩/٢٠	٢٠٢٠/١٠/١٤	٣٠ يوم	١٥٠	١٥٠	١٥٠	٠	٠	٠	١٥٠	١٥٠	١٥٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ
١٢	برنامج التنمية الحضرية والريفية	التنمية الريفيه	دار السلام	تحويل خط مياه عالق	تحويل خط مياه عالق لتنفيذ محطة صرف صحي ضمن المبادره	١١٦	مزاته شرق	دار السلام	شركة المياه	٢٠٢١/٠٢/٠٩	٢٠٢١/٠٢/٠٩	٢٠٢١/٠٦/٣٠	٤٠ يوم	١٤٧	١٤٧	١٤٧	٠	٠	٠	١٤٧	١٤٧	١٤٧	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ
١٣	برنامج التنمية الحضرية والريفية	التنمية الريفيه	دار السلام	توصيل مرفق الكهرباء	توصيل مرفق الكهرباء للمبنى الملحق ومطابق اولاد سالم وتوريد عدد ٥ اعمدة اثاره بنجع هاشم	٣٥	اولاد سالم	دار السلام	شركة الكهرياء	٢٠٢٠/١٢/٣٠	٢٠٢٠/١٢/٠٩	٢٠٢١/٠٦/٣٠	١٨٠ يوم	٧٠٠	٧٣٠	٧٣٠	٠	٠	٠	٧٣٠	٧٣٠	٧٣٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ
١٤	برنامج دعم الخدمات المحلية والمجتمعيه	تقديم الخدمات	دار السلام	استكمال مطاق هاشم العسيري	استكمال مطاق هاشم العسيري ببحري تشطيب دهانات وبياض	١١٦	بحري بحري	الاسكان	عده نظير لكري	٢٠٢٠/١٢/٢٣	٢٠٢٠/١٢/٢٧	٢٠٢١/٠٢/٢٧	٤٥ يوم	١٧٤	١٧٤	١٧٤	٠	٠	٠	١٧٤	٣٠٠	٣٠٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ
١٥	برنامج دعم الخدمات المحلية والمجتمعيه	تقديم الخدمات	دار السلام	شراء ماكينات مطاق	شراء ماكينات مطاق للمدينة	٣٥	المدينة	دار السلام	شركة المنجد للتجاره	٢٠٢٠/١١/١٧	٢٠٢٠/١١/١٧	٢٠٢١/٠٢/١٧	٣ شهر	٥٩٦	٥٩٦	٥٩٦	٠	٠	٠	٥٩٦	٦٠٠	٦٠٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ
١٦	برنامج دعم الخدمات المحلية والمجتمعيه	تقديم الخدمات	دار السلام	شراء سياره مطاق مجهزه	شراء سياره مطاق مجهزه سالم بحري	٧٦	سالم بحري	دار السلام	استكديريه للتجاره والصناعه	٢٠٢٠/١١/١٧	٢٠٢٠/١١/١٧	٢٠٢١/٠٢/١٧	٣ شهر	١٢٦٦	١٢٦٦	١٢٦٦	٠	٠	٠	١٢٦٦	١٢٦٦	١٢٦٦	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ
١٧	برنامج دعم الخدمات المحلية والمجتمعيه	تقديم الخدمات	دار السلام	شراء سياره مطاق مجهزه	شراء سياره مطاق مجهزه اولاد بحري	٤١٥	اولاد بحري	دار السلام	شركة الكتلراك	٢٠٢٠/١٢/٣١	٢٠٢٠/١١/١٧	٢٠٢١/٠٣/٣١	٩٠ يوم	١٢٠٠	١٢٠٠	١٢٠٠	٠	٠	٠	١٢٠٠	١٢٠٠	١٢٠٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ
١٨	برنامج دعم الخدمات المحلية والمجتمعيه	تقديم الخدمات	دار السلام	توصيل مرفق المياه والكهرياء	توصيل مرفق المياه والكهرياء للمدارس ومبنى مطاق هاشم العسيري	١١٦	هاشم عسيري	دار السلام	ش الكهرياء والمياه	٢٠٢١/٠٢/٠٧	٧/٢/٢٢٠٢١	٢٠٢١/٠٢/٠٧	١٤٠ يوم	٦٤٥	٦٤٥	٦٤٥	٠	٠	٠	٦٤٥	٦٤٥	٦٤٥	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ
١٩	تنمية الإدارة المحليه والدعم القطري	اداره الامت والكوارث	دار السلام	شراء لودر H908	شراء لودر H908 لقرية السلام لزوم اعمال النظافه	٩٠	السلام	دار السلام	شركة اوتراك للمعدات الثقيله	٢٠٢٠/١٢/٢٤	٢٠٢٠/١٢/٢٤	٢٠٢١/٠٢/٢٥	٦٠ يوم	١٣٠٠	١٣٠٠	١٣٠٠	٠	٠	٠	١٣٠٠	١٣٠٠	١٣٠٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ
٢٠	تنمية الإدارة المحليه والدعم القطري	اداره الامت والكوارث	دار السلام	شراء لودر H908	شراء لودر H908 لقرية يحي بحري لزوم اعمال النظافه	١١٦	بحري بحري	دار السلام	شركة اوتراك للمعدات الثقيله	٢٠٢٠/١٢/٢٤	٢٠٢٠/١٢/٢٤	٢٠٢١/٠٢/٢٥	٦٠ يوم	١٣٠٠	١٣٠٠	١٣٠٠	٠	٠	٠	١٣٠٠	١٣٠٠	١٣٠٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ
٢١	تنمية الإدارة المحليه والدعم القطري	اداره الامت والكوارث	دار السلام	عمل عميرات جسيمه	عمل عميرات جسيمه (للمعدات العاطلة للاستقاذه منها)	٣٥	المدينة	دار السلام	شركة اوبيشين مونتورز	٢٠٢٠/٠٩/٢١	٢٠٢٠/٠٩/٢١	٢٠٢١/٠٢/٢٠	٩٠ يوم	٨٧٥	٨٧٥	٨٧٥	٠	٠	٠	٨٧٥	٨٧٥	٨٧٥	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ
٢٢	تنمية الإدارة المحليه والدعم القطري	اداره الامت والكوارث	دار السلام	شراء سياره دفع رياضي مجهزه	شراء سياره دفع رياضي مجهزه (لاطفاء الحرائق)	٤١٥	المدينة	دار السلام	شركة اوتراك	٢٠٢٠/١٢/٠٩	٢٠٢٠/١٢/٠٨	٢٠٢١/٠٢/٠٨	٦٠ يوم	٥٦٠	٥٦٠	٥٦٠	٠	٠	٠	٥٦٠	٥٧٠	٥٧٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ
٢٣	تنمية الإدارة المحليه والدعم القطري	اداره الامت والكوارث	دار السلام	شراء لودر م٣	شراء لودر م٣	٤١٥	المدينة	دار السلام	اولوتراك	٢٠٢٠/٠٧/٠٥	٢٠٢٠/١٢/٠٨	٢٠٢١/٠٢/٠٨	٦٠ يوم	١٦٠٠	١٦٠٠	١٦٠٠	٠	٠	٠	١٦٠٠	٣٠٠٠	٣٠٠٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ
٢٤	تنمية الإدارة المحليه والدعم القطري	اداره الامت والكوارث	دار السلام	شراء ٢ سياره مكبس بالحاوليات	شراء ٢ سياره مكبس بالحاوليات	٢٠٠	الخيام والسالم	دار السلام	علي ثوبل	٢٠٢٠/٠٧/٠٥	٢٠٢٠/١٢/٠٨	٢٠٢١/٠٢/٠٨	٦٠ يوم	٨٢٥	٨٢٥	٨٢٥	٠	٠	٠	٨٢٥	٢٠٣٠	٢٠٣٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ
٢٥	تنمية الإدارة المحليه والدعم القطري	اداره الامت والكوارث	دار السلام	شراء عدد ٢ لودر م٢	شراء عدد ٢ لودر م٢ لزوم المدينة وقرية الخيام واولاد سالم	٢٧٠	الخيام اولادالسالم	دار السلام	شركة مانتراك	٢٠٢٠/٠٧/٠٥	٢٠٢٠/٠٩/١٣	٢٠٢١/٠١/١٣	٣٠ يوم	٥٢٥٠	٥٢٥٠	٥٢٥٠	٠	٠	٠	٥٢٥٠	٥٣٠٠	٥٣٠٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ
٢٦	تنمية الإدارة المحليه والدعم القطري	اداره الامت والكوارث	دار السلام	شراء عدد ٤ سياره قلاب	شراء عدد ٤ سياره ربيع مجهزه بقلاب	٤١٥	المدينة	دار السلام	علي ثوبل	٢٠٢٠/٠٧/٠٥	٢٠٢١/٠٥/٠٤	٢٠٢١/٠٥/٠٤	٦٢ يوم	١٧٣٤	١٧٣٤	١٧٣٤	٠	٠	٠	١٧٣٤	١٧٣٤	١٧٣٤	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ
٢٧	تنمية الإدارة المحليه والدعم القطري	اداره الامت والكوارث	دار السلام	شراء سياره قلاب ١.٥ متر	شراء سياره قلاب ١.٥ متر لزوم اعمال النظافه	٣٥	المدينة	دار السلام	المليجي اوتو	٢٠٢٠/١٢/٠٩	٢٠٢١/٠٥/٠٤	٢٠٢١/٠٥/٠٤	٦٢ يوم	٣٤٦	٣٤٦	٣٤٦	٠	٠	٠	٣٤٦	٤٠٠	٤٠٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ
٢٨	تنمية الإدارة المحليه والدعم القطري	اداره الامت والكوارث	دار السلام	شراء سياره قلاب ٥ متر	شراء سياره قلاب ٥ متر لزوم اعمال النظافه	٤١٥	المدينة	دار السلام	شركة اوتراك	٢٠٢٠/١٢/٠٩	٢٠٢١/٠٥/١١	٢٠٢١/٠٥/١١	٦٢ يوم	٦٥٠	٦٥٠	٦٥٠	٠	٠	٠	٦٥٠	٧٠٠	٧٠٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ
٢٩	تنمية الإدارة المحليه والدعم القطري	دعم الوحدات المحليه	دار السلام	تطوير الاذاعه المحليه	تطوير الاذاعه المحليه مكبرات صوت واسلاك وميكانيه اذاعه	٣٥	المدينة	دار السلام	راقت احمد عبدالله	٢٠٢٠/٠٧/٢٩	٢٠٢١/٠٥/١٠	٢٠٢١/٠٥/١٠	٥٠ يوم	١٨٤	١٨٤	١٨٤	٠	٠	٠	١٨٤	٢٠٠	٢٠٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ

السكندر العام
النواء / عصام الدين الليثي

مدير وحدة التنفيذ المحليه
د/نجات موسى علي

احصائي متابعة التنفيذ
احمد عبدالهادي

الموقف التنفيذي لخطة العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ م في الفترة من ١/٧/٢٠٢١ م حتى ٣١/١٢/٢٠٢١ م

م	البرنامج الرئيسي	البرنامج الفرعي	المركز	اسم المشروع	وصف المشروع	عدد المستفيدين	موقع المشروع	الجهة المنفذة	اسم المقاول	تاريخ التعاقد	تاريخ بدء الاعمال	تاريخ نهج الاعمال	مدة التنفيذ	قيمة التعاقد	قيمة الاوامر التنفيذية	اجمالي قيمة التعاقد	جهة التمويل			تخصيص صرف			نسبة ما تم صرفه %	نسبة ما تم انجازه %	مستوى تنفيذ المشروع	
																	تمويل من محافظة	تمويل من القطاع الخاص	تمويل من منظمة دولية	مبني	تأتي	منح الامام				
٣٠	برنامج النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	دار السلام	رصيف طريق طراد النيل بولاد يحيى بحري	رصيف طريق طراد النيل بولاد يحيى بحري بطول ١٠٢ كم	١١٦	بحري بحري	مديرية الطرق	علي نوبل	٢٠٢٠/٠٧/٠٥	٢٠٢٠/٠٩/٢٠	٢٠٢٠/٠٩/٢٠	٥ شهور	١١٠٠	١١٠٠	١١٠٠	٠	١١٠٠	١١٠٠	١١٠٠	٠	١١٠٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ	
٣١	برنامج النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	دار السلام	رصيف طريق مدخل اولاد يحيى قباي بطول ١ كم	رصيف طريق مدخل اولاد يحيى قباي بطول ١ كم	١١٦	اولاد يحيى قباي	مديرية الطرق	علي نوبل	٢٠٢٠/٠٧/٠٥	٢٠٢٠/٠٩/٢٠	٢٠٢٠/٠٩/٢٠	٥ شهور	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	٠	١٠٠٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ	
٣٢	برنامج النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	دار السلام	اعادة رصيف طريق طراد النيل البلايش بحري	اعادة رصيف طريق طراد النيل البلايش بحري بطول ٢ كم وعرض ٨ متر	١٨	البلايش بحري	مديرية الطرق	مديرية الطرق بمسواهاج	٢٠٢٠/٠٧/٠٥	٢٠٢٠/٠٧/٠٥	٢٠٢٠/٠٧/٠٥	ثلاثة اشهر	١٦٠	١٦٠	١٦٠	٠	١٦٠	٢٢٦٠	١٦٠	١٦٠	٠	١٦٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ
اليانها																										
١	برنامج التنمية الحضرية والريفية	تنمية حضرية	البلينا	مد خدمة الصرف الصحي للامتدادات العمرانية المستجدة بالمناطق المخدومة التي لها موافقات تنظيمية	فرعيات منفصلة باطوال مختلفة باجمالي طول ٥ كم اقطار من ٢٠٠ مم الى ٣٠٠ مم بمدينة البلينا	٥٠٠	البلينا	شركة مياه الشرب والصرف الصحي	اولاد حمد للمقاولات	٢٠٢١/٠١/٠٤	٢٠٢١/٠١/١٠	٢٠٢١/٠١/١٠	خمس شهور	٢٣٢١,٦٥	٢٣٢١,٦٥	٢٣٢١,٦٥	٠	٥٠٠٠	٥٠٠٠	٥٠٠٠	٠	٥٠٠٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ	
٢	برنامج التنمية الحضرية والريفية	تنمية حضرية	البلينا	احلال وتجديد خطوط مياه الاسبستوس بمرکز البلينا	استكمال احلال وتجديد خطوط مياه الاسبستوس	٥٠٠	البلينا	شركة مياه الشرب والصرف الصحي	حمدي سمير بهادر	٢٠٢٠/١٢/٢٩	٢٠٢١/٠١/٠٥	٢٠٢١/٠١/٠٥	خمس شهور	٤٢٣٨,٤٢	٤٢٣٨,٤٢	٤٢٣٨,٤٢	٠	٤٥٠٠	٤٥٠٠	٤٥٠٠	٠	٤٥٠٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ	
٣	برنامج التنمية الحضرية والريفية	تنمية حضرية	البلينا	تطوير وتجميل المدينة	استكمال تطوير وتجميل المدينة والطرق الرئيسية والقري وتركيب بلاط التزلج واعمال كهروبا ودهان اعلمه وتركيب بلدوره	٥٠٠	البلينا	البلينا	سعودي	٢٠٢١/٠٤/٢٤	٢٠٢١/٠١/٢٩	٢٠٢١/٠١/٢٩	٤٥	٩٢٥	٩٢٥	٩٢٥	٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	٠	٩٢٥	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ	
٤	برنامج التنمية الحضرية والريفية	تنمية حضرية	البلينا	توريد ادوات ومهمات اثاره	توريد ادوات ومهمات اثاره وكشافات ليد بعدد ١٠٠٠ + ٨ لفة سلك ٢٠+ زراع حديد+ ٦٠٠ لمبة موفرة	٥٠٠	البلينا	البلينا	الكتب العالمي	٢٠٢١/٠٤/٢٤	٢٠٢١/٠٤/٢٥	٢٠٢١/٠٤/٢٥	شهر	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	٠	١٠٠٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ	
٥	برنامج التنمية الحضرية والريفية	تنمية حضرية	البلينا	استكمال شبكات مشروع الصرف الصحي	استكمال شبكات مشروع الصرف الصحي (بمناطق بق منصور والسماط ويرديس ونجع ترك)	٣٠٠	البلينا	شركة مياه الشرب والصرف الصحي	مكتب العز للمقاولات	٢٠٢١/٠١/٢٠	٢٠٢١/٠١/٢٦	٢٠٢١/٠١/٢٦	خمس شهور	٢٢٦٩	٢٢٦٩	٢٢٦٩	٠	٤٠٠٠	٤٠٠٠	٤٠٠٠	٠	٤٠٠٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ	
٦	برنامج التنمية الحضرية والريفية	تنمية ريفية	البلينا	احلال وتجديد خطوط مياه اسبستوس	احلال وتجديد خطوط مياه اسبستوس الى بلاستيك قطر ٨ بوصة عرابه ابيدوس	١٥٠	عرابه ابيدوس	شركة مياه الشرب والصرف الصحي	صلاح ابوالقبط محمد	٢٠٢٠/١٢/٢٨	٢٠٢٠/١٢/٣٠	٢٠٢١/٠٣/٣٠	ثلاثة اشهر	٥٠٩,٦٤	٥٠٩,٦٤	٥٠٩,٦٤	٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٠	٥٠٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ	
٧	برنامج التنمية الحضرية والريفية	تنمية ريفية	البلينا	احلال وتجديد خطوط مياه اسبستوس الى بلاستيك	احلال وتجديد خطوط مياه الى بلاستيك قطر ٨ بوصة الحرجه بالقرعان	١٥٠	عرابه ابيدوس	شركة مياه الشرب والصرف الصحي	الجمعية التعاونية بجهينة	٢٠٢١/٠١/١٧	٢٠٢١/٠١/١٧	٢٠٢١/٠١/١٧	ثلاثة اشهر	٤١٩,١٠٤	٤١٩,١٠٤	٤١٩,١٠٤	٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٠	٥٠٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ	
٨	برنامج التنمية الحضرية والريفية	تنمية ريفية	البلينا	توصيل المياه للمناطق المحرومة	توصيل المياه للمناطق المحرومة بقرية الباسكيه	١٥٠	اولاد عليو	شركة مياه الشرب والصرف الصحي	حمدي سمير بهادر	٢٠٢١/٠١/١٣	٢٠٢١/٠١/١٧	٢٠٢١/٠١/١٧	ثلاثة اشهر	٤٢١,٣	٤٢١,٣	٤٢١,٣	١٩,٩٥	٤٠١,٣٥	٤٠١,٣٥	٤٠١,٣٥	٠	٤٠١,٣٥	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ	
٩	برنامج التنمية الحضرية والريفية	تنمية ريفية	البلينا	توريد ادوات ومهمات اثاره ليرديس	توريد ادوات ومهمات اثاره وكشافات ليد بعدد ٥٠٠ + ٨ لفة سلك ٢٠+ زراع حديد+ ٦٠٠ لمبة موفرة	٢٠٠	يرديس	البلينا	الكتب العالمي	٢٠٢١/٠٤/٢٤	٢٠٢١/٠٤/٢٥	٢٠٢١/٠٤/٢٥	شهر	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	٠	١٠٠٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ	
١٠	برنامج التنمية الحضرية والريفية	تنمية ريفية	البلينا	توريد ادوات ومهمات اثاره اولاد عليو	توريد ادوات ومهمات اثاره وكشافات ليد بعدد ٥٠٠ + ٨ لفة سلك ٢٠+ زراع حديد+ ٦٠٠ لمبة موفرة	١٥٠	اولاد عليو	البلينا	الكتب العالمي	٢٠٢١/٠٤/٢٤	٢٠٢١/٠٤/٢٥	٢٠٢١/٠٤/٢٥	شهر	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	٠	١٠٠٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ	
١١	برنامج التنمية الحضرية والريفية	تنمية ريفية	البلينا	توريد ادوات ومهمات اثاره بني حميل	توريد ادوات ومهمات اثاره وكشافات ليد بعدد ٥٠٠ + ٨ لفة سلك ٢٠+ زراع حديد+ ٦٠٠ لمبة موفرة	٥٠٠	بني حميل	البلينا	الهيم	٢٠٢١/٠٤/٢٤	٢٠٢١/٠٤/٢٥	٢٠٢١/٠٤/٢٥	شهر	٢٧٠	٢٧٠	٢٧٠	٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٠	٢٧٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ	
١٢	برنامج التنمية الحضرية والريفية	تنمية ريفية	البلينا	توريد ادوات ومهمات اثاره عرابه ابيدوس	توريد ادوات ومهمات اثاره وكشافات ليد بعدد ٥٠٠ + ٨ لفة سلك ٢٠+ زراع حديد+ ٦٠٠ لمبة موفرة	٥٠٠	عرابه ابيدوس	البلينا	المكتب العالمي	٢٠٢١/٠٤/٢٤	٢٠٢١/٠٤/٢٥	٢٠٢١/٠٤/٢٥	شهر	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٠	٥٠٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ	
١٣	برنامج التنمية الحضرية والريفية	تنمية ريفية	البلينا	اثره طريق مقابر عرابه ابيدوس	اثره طريق مقابر عرابه ابيدوس ١٥ عمود	٥٠٠	عرابه ابيدوس	شركة الكهرباء	شركة الكهرباء	٢٠٢١/٠٥/٠١	٢٠٢١/٠٥/٠١	٢٠٢١/٠٥/٠١	٧ شهور	١٥٠	١٥٠	١٥٠	٠	١٥٠	١٥٠	١٥٠	٠	١٥٠	١٠٠%	٥٠%	لم ينهي بعد	
١٤	برنامج التنمية الحضرية والريفية	تنمية ريفية	البلينا	اثره طريق مدخل الخرس قبلي (بجوار مقابر المسلمين ١ عمود)	اثره طريق بجوار مقابر المسلمين بالكوم ١ عمود	٥٠٠	اولاد طير	شركة الكهرباء	شركة الكهرباء	٢٠٢١/٠٥/٠١	٢٠٢١/٠٥/٠١	٢٠٢١/٠٥/٠١	٧ شهور	١٠٠	١٠٠	١٠٠	٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	٠	١٠٠	١٠٠%	٥٠%	لم ينهي بعد	
١٥	برنامج التنمية الحضرية والريفية	تنمية ريفية	البلينا	اثره طريق مقابر العلاج (سياله السبعه بالحجج)	اثره طريق سياله السبعه بالحجج ٤ اعلمه	٢٠٠	اولاد طير	شركة الكهرباء	شركة الكهرباء	٢٠٢١/٠٥/٠١	٢٠٢١/٠٥/٠١	٢٠٢١/٠٥/٠١	٧ شهور	٥٠	٥٠	٥٠	٠	٥٠	٥٠	٥٠	٠	٥٠	١٠٠%	٥٠%	لم ينهي بعد	
١٦	برنامج التنمية الحضرية والريفية	تنمية ريفية	البلينا	اثره طريق مقابر السلماي	اثره طريق مقابر السلماي ٤٤٢ عمود	١٥٠	عرابه ابيدوس	شركة الكهرباء	شركة الكهرباء	٢٠٢١/٠٥/٠١	٢٠٢١/٠٥/٠١	٢٠٢١/٠٥/٠١	٧ شهور	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٠	٦٠٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ	
١٧	برنامج التنمية الحضرية والريفية	تنمية ريفية	البلينا	اثره طريق الصخراوي بالغايات	اثره طريق عبد الباسط سافيه ابو سفير ٣ اعلمه	٢٠٠	عرابه ابيدوس	شركة الكهرباء	شركة الكهرباء	٢٠٢١/٠٥/٠١	٢٠٢١/٠٥/٠١	٢٠٢١/٠٥/٠١	٧ شهور	٥٠	٥٠	٥٠	٠	٥٠	٥٠	٥٠	٠	٥٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ	
١٨	برنامج التنمية الحضرية والريفية	تنمية ريفية	البلينا	اثره طريق جبانة الشيخ مجد	اثره طريق جبانة الشيخ مجد ١٠ اعلمه بالغايات	٣٠٠	عرابه ابيدوس	شركة الكهرباء	شركة الكهرباء	٢٠٢١/٠٥/٠١	٢٠٢١/٠٥/٠١	٢٠٢١/٠٥/٠١	٧ شهور	١٢٠	١٢٠	١٢٠	٠	١٢٠	١٢٠	١٢٠	٠	١٢٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ	
١٩	برنامج التنمية الحضرية والريفية	تنمية ريفية	البلينا	اثره طريق مقابر الغابات غرب مركز شباب القرية	اثره طريق مقابر الغابات غرب مركز شباب القرية ٢٠ عمود عرابه ابيدوس	٥٠	عرابه ابيدوس	شركة الكهرباء	شركة الكهرباء	٢٠٢١/٠٥/٠١	٢٠٢١/٠٥/٠١	٢٠٢١/٠٥/٠١	٧ شهور	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٠	٢٠٠	١٠٠%	٥٠%	لم ينهي بعد	
٢٠	برنامج التنمية الحضرية والريفية	تنمية ريفية	البلينا	اثره طريق جبانة العلاونه	اثره طريق جبانة العلاونه ٢٠ عمود عرابه ابيدوس	٥٠	عرابه ابيدوس	شركة الكهرباء	شركة الكهرباء	٢٠٢١/٠٥/٠١	٢٠٢١/٠٥/٠١	٢٠٢١/٠٥/٠١	٧ شهور	١٧٠	١٧٠	١٧٠	٠	١٧٠	١٧٠	١٧٠	٠	١٧٠	١٠٠%	٥٠%	لم ينهي بعد	
٢١	برنامج التنمية الحضرية والريفية	تنمية ريفية	البلينا	اثره طريق المره يعقوب حتى الشيخ بركه	اثره طريق المره يعقوب حتى الشيخ بركه ٣٠ عمود اولاد عليو	١٠٠	اولاد عليو	شركة الكهرباء	شركة الكهرباء	٢٠٢١/٠٥/٠١	٢٠٢١/٠٥/٠١	٢٠٢١/٠٥/٠١	٧ شهور	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٠	٢٠٠	١٠٠%	٥٠%	لم ينهي بعد	
٢٢	برنامج التنمية الحضرية والريفية	تنمية ريفية	البلينا	استكمال اثاره طريق الحوامد	استكمال اثاره طريق الحوامد ٤٠ عمود اولاد عليو	١٥٠	اولاد عليو	شركة الكهرباء	شركة الكهرباء	٢٠٢١/٠٥/٠١	٢٠٢١/٠٥/٠١	٢٠٢١/٠٥/٠١	٧ شهور	٤٠٠	٤٠٠	٤٠٠	٠	٤٠٠	٤٠٠	٤٠٠	٠	٤٠٠	١٠٠%	٥٠%	لم ينهي بعد	
٢٣	برنامج التنمية الحضرية والريفية	تنمية ريفية	البلينا	تغيير محول نجح احمد خليفه بالغنيميه	تغيير محول نجح احمد خليفه بالغنيميه من معلق الى كشك بيتي حميل	١٠٠	بني حميل	شركة الكهرباء	شركة الكهرباء	٢٠٢١/٠٥/٠١	٢٠٢١/٠٥/٠١	٢٠٢١/٠٥/٠١	٧ شهور	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٠	٦٠٠	١٠٠%	٥٠%	لم ينهي بعد	
٢٤	برنامج التنمية الحضرية والريفية	تنمية ريفية	البلينا	تغيير محول نجح العوازي الغربي	تغيير محول نجح العوازي الغربي من جهد ٣٠٠ الى ٥٠٠ زراي بريخل	١٠٠	بني حميل	شركة الكهرباء	شركة الكهرباء	٢٠٢١/٠٥/٠١	٢٠٢١/٠٥/٠١	٢٠٢١/٠٥/٠١	٧ شهور	٥٥٠	٥٥٠	٥٥٠	٠	٥٥٠	٥٥٠	٥٥٠	٠	٥٥٠	١٠٠%	٥٠%	لم ينهي بعد	
٢٥	برنامج تحسين البيئة	ترع ومصارف	البلينا	تغطية سياله السلطان بالعازنه ومسقى السلطان بالمعصره	تغطية سياله السلطان بالعازنه ومسقى السلطان بالمعصره ١٣٠م	١٠٠	برديس	مديرية الطرق	مصمود ابو خروف	٢٠٢١/٠٢/٠٢	٢٠٢٠/١٢/٠٣	٢٠٢١/٠٢/٠٢	٥ شهور	٣٠٤٠	٣٠٤٠	٣٠٤٠	٠	٣٤٠٠	٣٤٠٠	٣٤٠٠	٠	٣٤٠٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ	
٢٦	برنامج تحسين البيئة	ترع ومصارف	البلينا	تغطية مسقى اهالي نجع الخرس	تغطية مسقى اهالي نجع الخرس المنزح من فرع ١١ بطول ٢٠٠ م	١٠٠	اولاد عليو	مديرية الطرق	مصمود ابو خروف	٢٠٢١/٠٢/٠٢	٢٠٢٠/١٢/٠٣	٢٠٢١/٠٢/٠٢	٥ شهور	١٨٥	١٨٥	١٨٥	٠	٣٥٠	٣٥٠	٣٥٠	٠	٣٥٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ	

السكزير العام
اللواء / عصام الدين الليثي

مدير وحدة التنفيذ المحلية
د/نجات موسى علي

احصائي متابعة التنفيذ
احمد عبدالهادي

الموقف التنفيذي لخطة العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ م في الفترة من ١/٧/٢٠٢١ م حتى ٣١/١٢/٢٠٢١ م

م	البرنامج الرئيس	البرنامج الفرعي	المركز	اسم المشروع	وصف المشروع	عدد المستفيدين	موقع المشروع	الجهة المنفذة	اسم المقاول	تاريخ التعاقد	تاريخ بدء الاعمال	تاريخ نهي الاعمال	مدة التنفيذ	قيمة التعاقد	قيمة الاوامر التنفيذية	اجمالي قيمة التعاقد	جهة التمويل			الاجمالي الممول	المنصرف		نسبة ما تم تنفيذه %	نسبة الاجازة %	نسبة ما تم صرفه %	مستوى تنفيذ المشروع			
																	دولة مصر (محافظة)	محافظة سوهاج	تمويل من الاتحاد		مطني	ذاتي					منح الامم		
٢٧	برنامج تحسين البيئة	ترع ومصارف	البلينا	تعطيه مسقى السياه	تعطيه مسقى السياه المتفرع من ترعه طراد اولاد عليو م ١٠٠	١٠٠	اولاد عليو	مديرية الطرق	محمود ابو خروف	٢٠٢١/٠٢/٠٢	٢٠٢٠/١٢/٠٣	٢٠٢١/٠٢/٠٢	٥ شهور	١٥٠	١٥٠	١٥٠	١٥٠	١٥٠	١٥٠	١٥٠	١٥٠	١٥٠	١٥٠	١٥٠	١٠٠%	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ	
٢٨	برنامج تحسين البيئة	مخلفات صلبة	البلينا	شراء ١ سيارة مكبس بالحواريات	شراء ١ سيارة مكبس بالحواريات سعه ١٨ م ٣م لتدعيم النظافه	١٠٠	البلينا	البلينا	الالكترولاب	٢٠٢١/٠٢/٢٠	٢٠٢١/٠٢/٢١	٢٠٢١/٠٢/٢٠	٣ شهور	١٩٠٠	١٩٠٠	١٩٠٠	١٩٠٠	١٩٠٠	١٩٠٠	١٩٠٠	١٩٠٠	١٩٠٠	١٩٠٠	١٠٠%	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ		
٢٩	برنامج تحسين البيئة	مخلفات صلبة	البلينا	شراء سيارة حموله ١.٥ طن قلاب	شراء سيارة حموله ١.٥ طن قلاب	١٥٠	البلينا	البلينا	اوتو سنار	٢٠٢١/٠١/١١	٢٠٢٠/١٠/١٧	٢٠٢١/٠١/١٧	٦٠	٣٢٩	٣٢٩	٣٢٩	٣٥٠	٣٢٩	٣٥٠	٣٢٩	٣٥٠	٣٢٩	٣٢٩	١٠٠%	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ		
٣٠	برنامج تحسين البيئة	مخلفات صلبة	البلينا	شراء قلاب ١٢ متر	شراء قلاب ١٢ متر لتدعيم النظافه	١٥٠	البلينا	البلينا	الحريه	٢٠٢١/٠٤/٢٠	٢٠٢١/٠٤/٢٢	٢٠٢١/٠٤/٢٢	شهر	١٣٤٤	١٣٤٤	١٣٤٤	١٥٠٠	١٣٤٤	١٥٠٠	١٣٤٤	١٥٠٠	١٣٤٤	١٣٤٤	١٠٠%	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ		
٣١	برنامج تحسين البيئة	مخلفات صلبة	البلينا	شراء قلاب ٢٠ متر	شراء قلاب ٢٠ متر لتدعيم النظافه	٢٠٠	البلينا	البلينا	المصريه للسيارات	٢٠٢١/٠٢/١٨	٢٠٢١/٠٢/٢١	٢٠٢١/٠٢/٢١	٣ شهور	١٧٨٠	١٧٨٠	١٧٨٠	١٨٠٠	١٧٨٠	١٨٠٠	١٧٨٠	١٨٠٠	١٧٨٠	١٧٨٠	١٧٨٠	١٠٠%	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ	
٣٢	برنامج تحسين البيئة	مخلفات صلبة	البلينا	شراء عدد ٣ سيارة قلاب ٦ متر	شراء عدد ٣ سيارة قلاب ٦ متر لتدعيم النظافه	٣٠٠	البلينا	البلينا	مصر للمركبات	٢٠٢١/٠٢/١٥	٢٠٢١/٠٢/١٧	٢٠٢١/٠٢/١٧	٢ شهر	١٤٦٨	١٤٦٨	١٤٦٨	١٤٧٠	١٤٦٨	١٤٧٠	١٤٦٨	١٤٧٠	١٤٦٨	١٤٦٨	١٤٦٨	١٠٠%	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ	
٣٣	برنامج تحسين البيئة	مخلفات صلبة	البلينا	شراء ١ سيارة رى لشجار	شراء ١ سيارة رى لشجار سعه ٤ طن	١٥٠	اولاد عليو	البلينا	شركه مايو	٢٠٢١/٠٢/٢٨	٢٠٢١/٠٢/٠١	٢٠٢١/٠٢/٠١	٢ شهر	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	١٠٠%	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ	
٣٤	برنامج تحسين البيئة	مخلفات صلبة	البلينا	شراء ١ سيارة رى لشجار	شراء ١ سيارة رى لشجار سعه ٤ طن	٥٠	عرايه ابيوس	البلينا	شركه مايو	٢٠٢١/٠٢/٢٨	٢٠٢١/٠٢/٠١	٢٠٢١/٠٢/٠١	٢ شهر	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	١٠٠%	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ	
٣٥	تنمية الادارة المحلية والدعم التقني	دعم الوحدات المحلية	البلينا	عمل لنده للحمله الميكانيكيه اولاد عليو	عمل لنده للحمله الميكانيكيه اولاد عليو	٥٠	اولاد عليو	البلينا	عبدالرحمن قبيصي	٢٠٢١/٠٣/١٢	٢٠٢١/٠٣/١٤	٢٠٢١/٠٣/١٤	شهر	١١٧	١١٧	١١٧	١٥٠	١١٧	١٥٠	١١٧	١٥٠	١١٧	١١٧	١١٧	١٠٠%	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ	
٣٦	تنمية الادارة المحلية والدعم التقني	دعم الوحدات المحلية	البلينا	استكمال انشاء محلات بالدور الاول	استكمال انشاء محلات بالدور الاول	٢٠٠	البلينا	البلينا									٢٨٠			٢٨٠					٠%	٠%	٠%	لم يتم تنفيذ	
٣٧	تنمية الادارة المحلية والدعم التقني	دعم الوحدات المحلية	البلينا	شراء وتركيب الاجهزة والمعدات اللازمة لمستشفى حمايات البلينا	شراء وتركيب الاجهزة والمعدات اللازمة لمستشفى حمايات البلينا	١٥٠	بنى حميل	الصحة	الاتقاج الحربي	٢٠٢٠/٠٨/٠١	٢٠٢٠/٠٩/٠١	٢٠٢٠/٠٩/٠١	١٠ شهور	١٩٠٠	١٩٠٠	١٩٠٠	١٩٠٠	١٩٠٠	١٩٠٠	١٩٠٠	١٩٠٠	١٩٠٠	١٩٠٠	١٩٠٠	١٠٠%	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ	
٣٨	تنمية الادارة المحلية والدعم التقني	ازمات وكوارث	البلينا	عمرات جسيمه	عمرات جسيمه	١٠٠	البلينا	البلينا	ماتراك	٢٠٢٠/٠٨/٣٠	٢٠٢٠/٠٩/٠١	٢٠٢٠/٠٩/٠١	٩ اشهر	٩٨٣	٩٨٣	٩٨٣	١٠٠٠	٩٨٣	١٠٠٠	٩٨٣	١٠٠٠	٩٨٣	٩٨٣	٩٨٣	١٠٠%	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ	
٣٩	برنامج النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	البلينا	رصف ش البحر الاعظم	رصف ش البحر الاعظم من تقسيم الخواجا حتى تقسيم ابوسيت ٢ كم عرض ١٥ م	٣٠٠	البلينا	مديرية الطرق	احمد ابو خروف	٢٠٢٠/١٢/٠٣	٢٠٢٠/١٢/٠٣	٢٠٢٠/١٢/٠٣	٥ شهور	٣٤٨٦	٣٤٨٦	٣٤٨٦	٣٦٠٠	٣٤٨٦	٣٦٠٠	٣٤٨٦	٣٦٠٠	٣٤٨٦	٣٤٨٦	١٠٠%	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ		
٤٠	برنامج النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	البلينا	رصف ش التحرير	رصف ش التحرير بداية من ام الطويل حتى ش البحر الاعظم ٠.٦ كم عرض ١٠ م	١٠٠	البلينا	مديرية الطرق	احمد ابو خروف	٢٠٢٠/١٢/٠٣	٢٠٢٠/١٢/٠٣	٢٠٢٠/١٢/٠٣	٥ شهور	١٢٢٤	١٢٢٤	١٢٢٤	١٣٠٠	١٢٢٤	١٣٠٠	١٢٢٤	١٣٠٠	١٢٢٤	١٢٢٤	١٠٠%	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ		
٤١	برنامج النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	البلينا	رصف شارع الجمهوريه	رصف شارع الجمهوريه بداية من مدخل المدينة حتى ش البحر ٣ كم عرض ١٠ م	٢٠٠	البلينا	وحدة الرصف	وحدة الرصف	٢٠٢٠/١٢/٠٣	٢٠٢٠/١٢/٠٣	٢٠٢٠/١٢/٠٣	٦ شهور	٥٠٠٠	٥٠٠٠	٥٠٠٠	٥٠٠٠	٥٠٠٠	٥٠٠٠	٥٠٠٠	٥٠٠٠	٥٠٠٠	٥٠٠٠	٥٠٠٠	١٠٠%	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ	
٤٢	برنامج النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	البلينا	رصف شارع ام الطويل	رصف شارع ام الطويل [الجراج] بنك مصر الجديد ٥٠٠ عرض ١٢ م	١٠٠	البلينا	وحدة الرصف	وحدة الرصف	٢٠٢٠/١٢/٠٣	٢٠٢٠/١٢/٠٣	٢٠٢٠/١٢/٠٣	٦ شهور	١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠	١٠٠%	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ	
٤٣	برنامج النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	البلينا	رصف طريق الواجد - برديس	رصف طريق الواجد - برديس ٢.٥ عرض ٦ م	١٠٠	البلينا	مديرية الطرق	محمود ابو خروف	٢٠٢٠/١٢/٠٣	٢٠٢٠/١٢/٠٣	٢٠٢٠/١٢/٠٣	٥ شهور	٢٤٤٧	٢٤٤٧	٢٤٤٧	٢١٠٠	٢٤٤٧	٢١٠٠	٢٤٤٧	٢١٠٠	٢٤٤٧	٢٤٤٧	١٠٠%	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ		
٤٤	برنامج النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	البلينا	رصف طريق سياله برديس من الجانبين	رصف طريق سياله برديس من الجانبين ٤٠٠ متر عرض ١٠ م	١٥٠	البلينا	مديرية الطرق	محمود ابو خروف	٢٠٢٠/٠٨/٠١	٢٠٢٠/٠٨/٠١	٢٠٢٠/٠٨/٠١	٨٥	٤٨٥	٤٨٥	٤٨٥	٦٠٠	٤٨٥	٦٠٠	٤٨٥	٦٠٠	٤٨٥	٤٨٥	٤٨٥	١٠٠%	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ	
٤٥	برنامج النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	البلينا	رصف طريق مدرسة نجع العرب والمهايدة	رصف طريق مدرسة نجع العرب والمهايدة من الجهة البحرية والقبليه ٥٠٠ عرض ٨ م	١٠٠	البلينا	مديرية الطرق	محمود ابو خروف	٢٠٢٠/١٢/٠٣	٢٠٢٠/١٢/٠٣	٢٠٢٠/١٢/٠٣	٥ شهور	٤٦٥	٤٦٥	٤٦٥	٦٥٠	٤٦٥	٦٥٠	٤٦٥	٦٥٠	٤٦٥	٤٦٥	٤٦٥	١٠٠%	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ	
٤٦	برنامج النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	البلينا	اعاده رصف مدخل نجع شومان	اعاده رصف مدخل نجع شومان ١ كم من مقابر نجع شومان حتى المدرسة الاعداديه عرض ٥ م	١٠٠	البلينا	مديرية الطرق	محمود ابو خروف	٢٠٢٠/٠٨/٠١	٢٠٢٠/٠٨/٠١	٢٠٢٠/٠٨/٠١	٨٥	٨٥٠	٨٥٠	٨٥٠	٨٥٠	٨٥٠	٨٥٠	٨٥٠	٨٥٠	٨٥٠	٨٥٠	٨٥٠	١٠٠%	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ	
٤٧	برنامج النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	البلينا	اعاده رصف طريق طراد النيل	اعاده رصف طريق طراد النيل من كوبري الزواتنه حتى الساحل قبلي ٤ كم التي تربط البلينا مع جرجا عرض ٦ م	٨٠	البلينا	مديرية الطرق	محمود ابو خروف	٢٠٢٠/٠٨/٠١	٢٠٢٠/٠٨/٠١	٢٠٢٠/٠٨/٠١	٨٥	٣٧٣٣	٣٧٣٣	٣٧٣٣	٤٠٠٠	٣٧٣٣	٤٠٠٠	٣٧٣٣	٤٠٠٠	٣٧٣٣	٣٧٣٣	٣٧٣٣	١٠٠%	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ	
٤٨	برنامج النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	البلينا	استكمال رصف طريق جبانه بنى حميل	استكمال رصف طريق جبانه بنى حميل بطول ١.٥ كم	٢٠٠	بنى حميل	مديرية الطرق	محمود ابو خروف	٢٠٢٠/٠٨/٠١	٢٠٢٠/٠٨/٠١	٢٠٢٠/٠٨/٠١	شهرين	١٤٠٠	١٤٠٠	١٤٠٠	١٤٠٠	١٤٠٠	١٤٠٠	١٤٠٠	١٤٠٠	١٤٠٠	١٤٠٠	١٤٠٠	١٠٠%	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ	
٤٩	برنامج النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	البلينا	رصف طريق البهاجر الشيخ بركه	رصف طريق البهاجر الشيخ بركه ١ كم عرض ٥ م	١٠٠	البلينا	مديرية الطرق	محمود ابو خروف	٢٠٢٠/١٢/٠٣	٢٠٢٠/١٢/٠٣	٢٠٢٠/١٢/٠٣	٥ شهور	١١١٤	١١١٤	١١١٤	١١٠٠	١١١٤	١١٠٠	١١١٤	١١٠٠	١١١٤	١١١٤	١١١٤	١٠٠%	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ	
٥٠	برنامج النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	البلينا	رصف طريق فرح ٦ عزبه فرح	رصف طريق فرح ٦ عزبه فرح مجمع اولاد عليو حتى المره ٢ كم عرض ٦ م	١٥٠	اولاد عليو	مديرية الطرق	محمود ابو خروف	٢٠٢٠/١٢/٠٣	٢٠٢٠/١٢/٠٣	٢٠٢٠/١٢/٠٣	٥ شهور	١٩٩٤	١٩٩٤	١٩٩٤	٢١٠٠	١٩٩٤	٢١٠٠	١٩٩٤	٢١٠٠	١٩٩٤	١٩٩٤	١٩٩٤	١٠٠%	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ	
٥١	برنامج النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	البلينا	رصف طريق مدخل الحجوز	رصف طريق مدخل الحجوز حتى مصبلحه حمام من الناحيه الشرقيه ١.٥ عرض ٦ م	٨٠	اولاد عليو	مديرية الطرق	محمود ابو خروف	٢٠٢٠/٠٨/٠١	٢٠٢٠/٠٨/٠١	٢٠٢٠/٠٨/٠١	٨٥	١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠	١٠٠%	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ	
٥٢	برنامج النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	البلينا	رصف طريق ترعه الكسره	رصف طريق ترعه الكسره من طريق ٢٠ حتى كوبري البوره ١ كم عرض ٦ م	٧٠	اولاد عليو	مديرية الطرق	محمود ابو خروف	٢٠٢٠/٠٨/٠١	٢٠٢٠/٠٨/٠١	٢٠٢٠/٠٨/٠١	٨٥	١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠	١٠٠%	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ	
٥٣	برنامج النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	البلينا	استكمال رصف طريق ابو حلقات	استكمال رصف طريق ابو حلقات من ناحية الباسكيه ٧٠٠ عرض ٦ م	١٥٠	اولاد عليو	مديرية الطرق	محمود ابو خروف	٢٠٢٠/٠٨/٠١	٢٠٢٠/٠٨/٠١	٢٠٢٠/٠٨/٠١	٨٥	٤٧١	٤٧١	٤٧١	٥٠٠	٤٧١	٥٠٠	٤٧١	٥٠٠	٤٧١	٤٧١	٤٧١	١٠٠%	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ	
٥٤	برنامج النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	البلينا	اعاده رصف طريق المره الباسكيه	اعاده رصف طريق المره الباسكيه ١ كم عرض ٦ م	١٠٠	اولاد عليو	مديرية الطرق	محمود ابو خروف	٢٠٢٠/٠٨/٠١	٢٠٢٠/٠٨/٠١	٢٠٢٠/٠٨/٠١	٨٥	٩٥٦	٩٥٦	٩٥٦	١٠٠٠	٩٥٦	١٠٠٠	٩٥٦	١٠٠٠	٩٥٦	٩٥٦	٩٥٦	١٠٠%	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ	
٥٥	برنامج النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	البلينا	رصف طريق الحوامد	رصف طريق الحوامد بطول ٢.٥ كم عرض ٦ م	٢٠٠	اولاد عليو	مديرية الطرق	محمود ابو خروف	٢٠٢٠/٠٨/٠١	٢٠٢٠/٠٨/٠١	٢٠٢٠/٠٨/٠١	٨٥ يوم	١٣٠٠	١٣٠٠	١٣٠٠	١٤٥٠	١٣٠٠	١٤٥٠	١٣٠٠	١٤٥٠	١٣٠٠	١٣٠٠	١٣٠٠	١٣٠٠	١٠٠%	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ
٥٦	برنامج النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	البلينا	استكمال رصف شارع مجلس المدينة بطول ٣٠٠ م	استكمال رصف شارع مجلس المدينة بطول ٣٠٠ م من كوبري التوبه الى موقف نجع حمادى بطول ٣٠٠ م	١٥٠	المدينة	مديرية الطرق	محمود ابو خروف	٢٠٢٠/١٢/٠٣	٢٠٢٠/١٢/٠٣	٢٠٢٠/١٢/٠٣	شهور	٥٠٠	٥٠٠														

الموقف التنفيذي لخطة العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ م في الفترة من ١/٧/٢٠٢١ م حتى ٣١/١٢/٢٠٢١ م

م	البرنامج الرئيس	البرنامج الفرعي	المركز	اسم المشروع	وصف المشروع	عدد المستفيدين	موقع المشروع	الجهة المنفذة	اسم المقاول	تاريخ التعاقد	تاريخ بدء الاعمال	تاريخ نهر الاعمال	مدة التنفيذ	قيمة التعاقد	قيمة الاوامر التنفيذية	اجمالي قيمة التعاقد	جهة التمويل			نسبة ما تم صرفه %	نسبة الانجاز الفعلي %	مستوى تنفيذ المشروع		
																	اجمالي التمويل							
																	مستوى منح الآداء	مستوى تنفيذ	مستوى منح الآداء					
٥٧	برنامج النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	البهينا	رصيف طريق جبانة بنى حميل	رصيف طريق جبانة بنى حميل من مطع الجبانة القبل بجوار مسجد ال خليل ١.٥ كم عرض م ٥	١٥٠	بنى حميل	مديرية الطرق	محمود ابو خروف	٢٠٢٠/٠٨/٠١	٢٠٢٠/٠٨/٠١	٢٠٢٠/١٠/٢٥	٨٥	١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠	تم التنفيذ	
٥٨	برنامج النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	البهينا	رصيف شارع المحطة من الناحية الشرقية والغربية بطول ٥٠٠ م	رصيف شارع المحطة من الناحية الشرقية والغربية بطول ٥٠٠ م	٥٠	المنيه	مديرية الطرق	محمود ابو خروف	٢٠٢٠/١٢/٠٣	٢٠٢٠/١٢/٠٣	٢٠٢١/٠٥/٠٣	٥ شهور	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	تم التنفيذ
٥٩	برنامج النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	البهينا	رصيف ش خور الساحل وديوان الرى من موقف نجع حمادى حتى كوبرى رقله ١ كم	رصيف ش خور الساحل وديوان الرى من موقف نجع حمادى حتى كوبرى رقله ١ كم	٣٠٠	المنيه	مديرية الطرق	محمود ابو خروف	٢٠٢٠/١٢/٠٣	٢٠٢٠/١٢/٠٣	٢٠٢١/٠٥/٠٣	٥ شهور	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	تم التنفيذ
٦٠	برنامج النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	البهينا	رصيف ش مدرسه الصناعات بنين حتى نجع حماد ٥٠٠ م	رصيف ش مدرسه الصناعات بنين حتى نجع حماد ٥٠٠ م	٣٠٠	المنيه	مديرية الطرق	محمود ابو خروف	٢٠٢٠/١٢/٠٣	٢٠٢٠/١٢/٠٣	٢٠٢١/٠٥/٠٣	٥ شهور	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	تم التنفيذ
٦١	برنامج النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	البهينا	رصيف ش المساكن الشعبية من الناحية الغربية ٧٠٠ م	رصيف ش المساكن الشعبية من الناحية الغربية ٧٠٠ م	٣٠٠	المنيه	مديرية الطرق	محمود ابو خروف	٢٠٢٠/١٢/٠٣	٢٠٢٠/١٢/٠٣	٢٠٢١/٠٥/٠٣	٥ شهور	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	تم التنفيذ
٦٢	برنامج النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	البهينا	احلال وتجديد كوبرى مدخل الوحالية الصغير	احلال وتجديد كوبرى مدخل الوحالية الصغير	٢٠٠	اولاد طوبى	الرى	محمود ابو خروف	٢٠٢٠/٠٨/٠١	٢٠٢٠/٠٩/٠١	٢٠٢١/٠٦/٣٠	١٠ شهور	٥٣٦	٥٣٦	٥٣٦	٥٥٠	٥٥٠	٥٣٦	٥٣٦	٥٣٦	٥٣٦	٥٣٦	تم التنفيذ
٦٣	برنامج دعم الخدمات المحلية والمجتمع	الخدمات المحلية	البهينا	احلال وتجديد وحدة مطاقى عرابه ابيدوس وريديس وبنى حميل من اعمال دهان وكهرباء وسباكة وخرسانات ومصارف	احلال وتجديد وحدة مطاقى عرابه ابيدوس وريديس وبنى حميل من اعمال دهان وكهرباء وسباكة وخرسانات ومصارف	١٠٠		الوحده للمنيه	مينا نادر	٢٠٢٠/٠٣/١٨	٢٠٢١/٠٣/١٨	٢٠٢١/٠٤/١٧	شهر	٢٧٥	٢٧٥	٢٧٥	٣٠٠	٣٠٠	٢٧٥	٢٧٥	٢٧٥	٢٧٥	٢٧٥	تم التنفيذ
٦٤	برنامج دعم الخدمات المحلية والمجتمع	الخدمات المحلية	البهينا	احلال وتجديد ابواش الحريق بدائرة المركز	احلال وتجديد ابواش الحريق بدائرة المركز بعدد ٥٠	٣٠٠	دائرة المركز	شركة مياه الشرب والصرف الصحى	شركة مياه الغرب	٢٠٢٠/٠٩/٠١	٢٠٢٠/٠٩/٠١	٢٠٢١/٠٩/٣٠	١٠ شهور	٧٠٠	٧٠٠	٧٠٠	٧٠٠	٧٠٠	٧٠٠	٧٠٠	٧٠٠	٧٠٠	٧٠٠	تم التنفيذ
				طهطا																				
١	برنامج التنمية الحضرية والريفية	تنمية حضرية	طهطا	شراء ادوات النارة للمدينة	شراء عدد ٢٠٠٠ + كوترات وقواطع	٢٥٠	طهطا	طهطا	شركة الجوهرة والسويدى	١/١٢/٢٠	٢٠٢٠/١٢/٢٩	٢٠٢٠/١٢/٢٩	٩٠	٧٥٠	٧٥٠	٧٥٠	٨٠٠	٨٠٠	٧٥٠	٧٥٠	٧٥٠	٧٥٠	٧٥٠	تم التنفيذ
٢	برنامج التنمية الحضرية والريفية	تنمية حضرية	طهطا	اكتمال مدخل الإشرافية البحرى	اكتمال مدخل الإشرافية البحرى اعمال تجميل	٢٥٠	طهطا	طهطا	إمبنيوس سمير لمعى	٢٠٢٠/١٢/١٦	٢٠٢٠/١٢/١٦	٢٠٢١/٠٦/٣٠	٢٤١	١٢٣٠	١٢٣٠	١٢٣٠	١٢٣٠	١٢٣٠	١٢٣٠	١٢٣٠	١٢٣٠	١٢٣٠	١٢٣٠	تم التنفيذ
٣	برنامج التنمية الحضرية والريفية	تنمية حضرية	طهطا	تطوير موقف نازلة القاى	عمل تندات صياح وأرضيات	١٠٠	طهطا	الوحده المحلية	محمد السيد عبدالرؤف	٢٠٢٠/١١/٠٨	٢٠٢٠/١١/٠٩	٢٠٢١/٠٢/٠١	٨٤	١٦١	١٦١	١٦١	١٦١	١٦١	١٦١	١٦١	١٦١	١٦١	١٦١	تم التنفيذ
٤	برنامج التنمية الحضرية والريفية	تنمية ريفية	طهطا	توريد تركيب عدد ٤٠ عمود جهد منخفض بالمشمطات بآلة القاى	توريد تركيب عدد ٤٠ عمود جهد منخفض بالمشمطات بآلة القاى	٧٠	طهطا	شركة الكهرياء	شركة الكهرياء	٢٠٢٠/٠٧/١٩	٢٠٢٠/٠٧/١٩	٢٠٢١/٠٦/٣٠	٢٧٢	٣٥٠	٣٥٠	٣٥٠	٣٥٠	٣٥٠	٣٥٠	٣٥٠	٣٥٠	٣٥٠	٣٥٠	تم التنفيذ
٥	برنامج التنمية الحضرية والريفية	تنمية ريفية	طهطا	شراء ادوات إنارة بعدد ٣٠٠٠ لمبة + كوترات + قواطع	شراء ادوات إنارة بعدد ٣٠٠٠ لمبة + كوترات + قواطع	١٠٠	طهطا	شركة القاى	محمد السيد عبدالرؤف	٢٠٢٠/١٢/٢٩	٢٠٢٠/١٢/٢٩	٢٠٢٠/١٢/٢٩	٩٠	٧٧٥	٧٧٥	٧٧٥	٧٧٥	٧٧٥	٧٧٥	٧٧٥	٧٧٥	٧٧٥	٧٧٥	تم التنفيذ
٦	برنامج التنمية الحضرية والريفية	تنمية ريفية	طهطا	إنشاء سور لجراج الوحدة المحلية	إنشاء سور لجراج الوحدة المحلية لآلة القاى	٥	طهطا	شركة القاى	صبرى سعد الدين	٢٠٢١/٠٣/٢٠	٢٠٢١/٠٣/٢٠	٢٠٢١/٠٦/٣٠	٩٥	١٨١	١٨١	١٨١	٢٨٠	٢٨٠	١٨١	١٨١	١٨١	١٨١	١٨١	تم التنفيذ
٧	برنامج التنمية الحضرية والريفية	تنمية ريفية	طهطا	شراء ادوات إنارة الصوامع غرب لمبة ٣٠٠٠	شراء ادوات إنارة الصوامع غرب بعدد ٣٠٠٠ لمبة	٢٥٠	طهطا	الصوامع غرب	شركة الجوهرة والسويدى	٢٠٢٠/١٢/٢٠	٢٠٢٠/١٢/٢٠	٢٠٢٠/١٢/٢٩	٩٠	٧١٥	٧١٥	٧١٥	٧١٥	٧١٥	٧١٥	٧١٥	٧١٥	٧١٥	٧١٥	تم التنفيذ
٨	برنامج التنمية الحضرية والريفية	تنمية ريفية	طهطا	توريد وتركيب عمود هيكلى	توريد وتركيب عمود هيكلى	٣٥٠	طهطا	الصوامع غرب	شركة الكهرياء	٢٠٢٠/٠٧/١٩	٢٠٢٠/٠٧/١٩	٢٠٢١/٠٦/٣٠	٢٧٢	٣٥٠	٣٥٠	٣٥٠	٣٥٠	٣٥٠	٣٥٠	٣٥٠	٣٥٠	٣٥٠	٣٥٠	تم التنفيذ
٩	برنامج التنمية الحضرية والريفية	تنمية ريفية	طهطا	شراء ادوات إنارة بنجا	شراء ادوات إنارة بنجا بعدد ٦٠ كشاف + ١٠٠٠ لمبة	٣٥٠	طهطا	بنجا	شركة الجوهرة والسويدى	٢٠٢٠/١٢/٢٠	٢٠٢٠/١٢/٢٠	٢٠٢٠/١٢/٢٩	١٠٠	٤٠٠	٤٠٠	٤٠٠	٤٠٠	٤٠٠	٤٠٠	٤٠٠	٤٠٠	٤٠٠	٤٠٠	تم التنفيذ
١٠	برنامج التنمية الحضرية والريفية	تنمية ريفية	طهطا	إنشاء وتطوير مداخل القرى	إنشاء وتطوير مداخل قرية الصفيحة	٧٠	طهطا	الصفيحة	منى مصطفى	٢٠٢٠/١٢/٢١	٢٠٢٠/١٢/٢١	٢٠٢١/٠٢/٢٠	١١٠	٥٠٤	٥٠٤	٥٠٤	٥٧١	٥٧١	٥٠٤	٥٠٤	٥٠٤	٥٠٤	٥٠٤	تم التنفيذ
١١	برنامج التنمية الحضرية والريفية	تنمية ريفية	طهطا	تطوير مبنى الوحدة المحلية لقرية الصفيحة	تطوير مبنى الوحدة المحلية لقرية الصفيحة	٢٠	طهطا	الصفيحة	منى مصطفى	٢٠٢١/٠٤/١٥	٢٠٢١/٠٤/١٥	٢٠٢١/٠٤/١٥	٧٥	٢٢٧	٢٢٧	٢٢٧	٢٢٩	٢٢٩	٢٢٧	٢٢٧	٢٢٧	٢٢٧	٢٢٧	تم التنفيذ
١٢	برنامج التنمية الحضرية والريفية	تنمية ريفية	طهطا	تنفيذ شبكات مياه بمجلس قروي شطورة	تنفيذ شبكات مياه بمجلس قروي شطورة	١٠	طهطا	شطورة	مكتب التوحيد للمقرات الامومية	٢٠٢٠/١١/٠١	٢٠٢٠/١١/٠١	٢٠٢١/٠٦/٣٠	٢٤١	١٠٥٥	١٠٥٥	١٠٥٥	١٠٥٥	١٠٥٥	١٠٥٥	١٠٥٥	١٠٥٥	١٠٥٥	١٠٥٥	تم التنفيذ
١٣	برنامج التنمية الحضرية والريفية	تنمية ريفية	طهطا	شراء ادوات انارة لقرية الصفيحة	شراء ادوات انارة عدد ٢٠٠ كشاف	٣٥٠	طهطا	الصفيحة	شركة الجوهرة والسويدى	٢٠٢٠/١٢/٢٠	٢٠٢٠/١٢/٢٠	٢٠٢٠/١٢/٢٩	٩٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	تم التنفيذ
١٤	برنامج التنمية الحضرية والريفية	تنمية ريفية	طهطا	شراء ادوات إنارة شطورة	شراء ادوات إنارة شطورة بعدد ١٠٠ كشاف + ٣٠٠ لمبة	١٠٠	طهطا	شطورة	شركة الجوهرة والسويدى	٢٠٢٠/١٢/٢٠	٢٠٢٠/١٢/٢٠	٢٠٢٠/١٢/٢٩	٩٠	٦٧٥	٦٧٥	٦٧٥	٧٠٠	٧٠٠	٦٧٥	٦٧٥	٦٧٥	٦٧٥	٦٧٥	تم التنفيذ
١٥	برنامج التنمية الحضرية والريفية	تنمية ريفية	طهطا	تطوير مدخل الوحدة المحلية	تطوير مدخل الوحدة المحلية قرية شطورة	١٥	طهطا	شطورة	محمد السيد عبدالرؤف	٢٠٢٠/١١/٠٩	٢٠٢٠/١١/٠٩	٢٠٢١/٠٦/٣٠	٦٠	٨٦	٨٦	٨٦	١٠٠	١٠٠	٨٦	٨٦	٨٦	٨٦	٨٦	تم التنفيذ
١٦	برنامج التنمية الحضرية والريفية	تنمية ريفية	طهطا	تطوير مدخل شطورة البحرى	تطوير مدخل شطورة البحرى	٣٥	طهطا	شطورة	محمد السيد عبدالرؤف	٢٠٢١/٠٤/١٥	٢٠٢١/٠٤/١٥	٢٠٢١/٠٦/٣٠	٧٥	٦٩	٦٩	٦٩	١٠٢	١٠٢	٦٩	٦٩	٦٩	٦٩	٦٩	تم التنفيذ
١٧	برنامج التنمية الحضرية والريفية	تنمية ريفية	طهطا	إنشاء مدخل قرية السوالم	إنشاء مدخل قرية السوالم واعمال تجميل	١٠	طهطا	شطورة	تيرل محمد سليمان	٢٠٢٠/١٢/٢١	٢٠٢٠/١٢/٢١	٢٠٢١/٠٢/٢٠	١١٠	١٧٩	١٧٩	١٧٩	١٨٠	١٨٠	١٧٩	١٧٩	١٧٩	١٧٩	١٧٩	تم التنفيذ
١٨	برنامج التنمية الحضرية والريفية	تنمية ريفية	طهطا	تنفيذ شبكات مياه بمجلس قروي الصفيحة	تنفيذ شبكات مياه بمجلس قروي الصفيحة	٣٥	طهطا	الصفيحة	الجمعية التعاونية للإششاء والتعمير بسوهاج	٢٠٢٠/١٢/٢٤	٢٠٢٠/١٢/٢٤	٢٠٢٠/١٢/٢٤	٢٤١	٦٦٦,٣	٦٦٦,٣	٦٦٦,٣	٦٦٦,٣	٦٦٦,٣	٦٦٦,٣	٦٦٦,٣	٦٦٦,٣	٦٦٦,٣	٦٦٦,٣	تم التنفيذ
١٩	برنامج تحسين البيئة	الاراة المخلتت الصلبة	طهطا	شراء قلاب نظافة لرش الأشجار	شراء قلاب نظافة لرش الأشجار وسيارة لرش الأشجار	٧٠	طهطا	شطورة	شركة ماتراك	٢٠٢١/١١/٠١	٢٠٢٠/١١/٠١	٢٠٢٠/١١/٠١	٣٠	١٢٨٥	١٢٨٥	١٢٨٥	١٢٨٥	١٢٨٥	١٢٨٥	١٢٨٥	١٢٨٥	١٢٨٥	١٢٨٥	تم التنفيذ
٢٠	برنامج تحسين البيئة	الاراة المخلتت الصلبة	طهطا	لودر متوسط الحجم لاعمال النظافة والازالات بنجا	لودر متوسط الحجم لاعمال النظافة والازالات بنجا	٣٥	طهطا	بنجا	شركة ماتراك	٢٠٢٠/١١/٠١	٢٠٢٠/١١/٠١	٢٠٢٠/١١/٠١	١٢٠	١٤٩٠	١٤٩٠	١٤٩٠	١٤٩٥	١٤٩٥	١٤٩٠	١٤٩٠	١٤٩٠	١٤٩٠	١٤٩٠	تم التنفيذ
٢١	برنامج تحسين البيئة	الاراة المخلتت الصلبة	طهطا	شراء سيارة سلم كهرباء	شراء سيارة سلم كهرباء وتركيب وصيانة الآتارة المرتفعة (الاكوسليل)	٢٥٠	طهطا	طهطا	شركة مايو لتصنيع اجهات لمبالات	٢٠٢٠/١١/٠١	٢٠٢٠/١١/٠١	٢٠٢٠/١١/٠١	١٢٠	٧٧٥	٧٧٥	٧٧٥	٨٠٠	٨٠٠	٧٧٥	٧٧٥	٧٧٥	٧٧٥	٧٧٥	تم التنفيذ

مدير وحدة التنفيذ المحلية
د/نجاة موسى علي

احصائي متابعة التنفيذ
احمد عبدالهادي

اللواء / عصام الدين الكبيسي

الموقف التنفيذي لخطة العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ م في الفترة من ١/٧/٢٠٢١ م حتي ٣١/١٢/٢٠٢١ م

م	البرنامج الرئيس	البرنامج الفرعي	المركز	اسم المشروع	وصف المشروع	عدد المستفيدين	موقع المشروع	الجهة المنفذة	اسم التعاقد	تاريخ التعاقد	تاريخ بدء الاعمال	تاريخ نهي الاعمال	مدة التنفيذ	قيمة التعاقد	قيمة الاوامر التنفيذية	اجمالي قيمة التعاقد			اجمالي التمويل	المتمصرف			مستوى تنفيذ المشروع			
																تاريخ التعاقد	قيمة الاوامر التنفيذية	اجمالي قيمة التعاقد		محا	ذاتي	منح الآلام		نسبة ما تم صرفه %	نسبة الاجاز الفعلي %	
٢٢	برنامج تحسين البيئة	الكرة المغلقة الصلبة	طهطا	شراء لودر	شراء لودر لاعمال النظافة (والازالات الصوامعة)	٧٠	الصوامعة	طهطا	شركة ماتراك	٢٠٢٠/١١/٠١	٢٠٢٠/١١/٠١	٢٠٢٠/١١/٠١	١٢٠	١٤٩٥	١٤٩٥	١٤٩٥	١٤٩٥	١٤٩٥	١٤٩٥	١٤٩٥	١٤٩٥	١٤٩٥	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ	
٢٣	تنمية الإدارة المحلية والدعم الفني	دعم الوحدات المحلية	طهطا	عمرات جسيمة للمعدات	عمرة جسيمه للودر (احف) عمرات جسيمة للمعدات لكي تصبح المعدات صالحة للاستخدام عمرة جسيمة لعدد ٢ ماكينة لعدد سيارة بيع نقل	٧٠	شظرة	طهطا	صابر ربيع أبو اللفضل	٢٠٢١/٠٢/١٧	٢٠٢١/٠٢/١٧	٢٠٢١/٠٢/١٧	١٠٠	٩٧٥	٩٧٥	٩٧٥	٩٧٥	٩٧٥	٩٧٥	٩٧٥	٩٧٥	٩٧٥	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ	
٢٤	تنمية الإدارة المحلية والدعم الفني	دعم الوحدات المحلية	طهطا	عمرة جسيمة للعبارة النهرية التحريز	عمرة جسيمة لماكينه العبارة النهرية التحريز	٦٠	طهطا	طهطا	النيل الهندسية للبحرية	٢٠٢٠/١١/٠٤	٢٠٢٠/١١/٠٥	٢٠٢١/٠٣/٠١	١١٦	١١٧٥	١١٧٥	١١٧٥	١١٧٥	١١٧٥	١١٧٥	١١٧٥	١١٧٥	١١٧٥	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ	
٢٥	تنمية الإدارة المحلية والدعم الفني	دعم الوحدات المحلية	طهطا	إنشاء تلمذة جديد لزوم جراج الوحدة	إنشاء تلمذة جديد لزوم جراج الوحدة	٧٠	الصوامعة غرب	طهطا	سعد الدين شحاتة	٢٠٢٠/١٠/١٠	٢٠٢٠/١٠/١٠	٢٠٢٠/١٢/٢٠	٩٠	١٧١	١٧١	١٧١	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	١٧١	١٧١	١٧١	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ	
٢٦	تنمية الإدارة المحلية والدعم الفني	دعم الوحدات المحلية	طهطا	تطوير الإذاعة المحلية لشظورة	تطوير الإذاعة المحلية لشظورة (سلاك + ترنس + بونت اذاعة كونتكتور + قاطع تيار + مكيه اذاعة)	١٢٠	شظورة	طهطا	شركة لجرهرة والسويدي	٢٠٢٠/١٢/٢٦	٢٠٢٠/١٢/٢٩	٢٠٢١/٠٢/٢٩	٩٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ	
٢٧	برنامج دعم الخدمات المحلية المجتمعية	برنامج دعم الخدمات المحلية المجتمعية	طهطا	توصيل المرافق الخارجية للمدارس مدرسة الخاخذرية الابتدائية المشتركة	توصيل المياة والصرف الصحي لمدرسة الخاخذرية الابتدائية المشتركة	٥	طهطا	شركة مياه الشرب والصرف الصحي	٢٠٢١/٠٤/٠١	٢٠٢١/٠٤/٠١	٢٠٢١/٠٦/٣٠	٦٠	١٨٥	١٨٥	١٨٥	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	١٨٥	١٨٥	١٨٥	١٨٥	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ	
٢٨	برنامج دعم الوحدات المحلية المجتمعية	تدعيم خدمات الوحدات المحلية المجتمعية	طهطا	إستكمال إنشاء وحدة إطفاء الخزاندرية شرق	إستكمال إنشاء وحدة إطفاء الخزاندرية شرق إستكمال الانشاءات للمبانى	٢٠	الصوامعة غرب	طهطا	نبيل عبد سليمان	٢٠٢٠/١١/٠١	٢٠٢٠/١١/٠١	٢٠٢١/٠٣/٣٠	٢٤١	٨٧٥	٨٧٥	٨٧٥	٧٠٠	٧٠٠	٨٧٥	٨٧٥	٨٧٥	٨٧٥	٨٠%	١٠٠%	تم التنفيذ	
٢٩	برنامج دعم الخدمات المحلية المجتمعية	برنامج دعم الخدمات المحلية المجتمعية	طهطا	إنشاء سور لمرسى العبارة	إنشاء سور لمرسى العبارة التيلية	٢٠	الصوامعة غرب	طهطا	صبرى سعد الدين	٢٠٢٠/٠٧/٠١	٢٠٢١/٠٣/٢٥	٢٠٢١/٠٥/٣٠	٦٥	١٦٣	١٦٣	١٦٣	١٨٤	١٨٤	١٦٣	١٦٣	١٦٣	١٦٣	١٠٠%	٧٠%	تم التنفيذ	
٣٠	برنامج النقل والطرق والمواصلات	طرق محليه	طهطا	إستكمال رصف طريق نجع عبداللطيف موسى بالصوامعة غرب	إستكمال رصف طريق نجع عبداللطيف موسى بالصوامعة غرب (رصف من أمام منزل اللبيب وحتى مزلقان السكة الحديد بالصوامعة شرق)	٣٠	الصوامعة	مديرية الطرق	وحدة الرصف بالمحافظة	٢٠٢٠/٠٧/٠١	٢٠٢٠/١١/٠١	٢٠٢١/١١/٣٠	٧٦	١٢٧٠	١٢٧٠	١٢٧٠	١٢٧٠	١٢٧٠	١٢٧٠	١٢٧٠	١٢٧٠	١٢٧٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ	
٣١	برنامج النقل والطرق والمواصلات	طرق محليه	طهطا	إعادة رصف شارع صلاح سالم وتفرعاته بطول ٢ كم	إعادة رصف شارع صلاح سالم وتفرعاته بطول ٢ كم (إعادة رصف الشارع بطول ١.٢ كم وعرض ١١ م من أمام مجلس مدينة طهطا وحتى كوبرى بنجا على ترعة نجع حمادى)	٧٠	طهطا	مديرية الطرق	وحدة الرصف بالمحافظة	٢٠٢٠/٠٧/٠١	٢٠٢٠/١٢/٠١	٢٠٢١/٠٤/٣٠	٢٤١	٤٢٠٠	٤٢٠٠	٤٢٠٠	٤٢٠٠	٤٢٠٠	٤٢٠٠	٤٢٠٠	٤٢٠٠	٤٢٠٠	٤٢٠٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ
٣٢	برنامج النقل والطرق والمواصلات	طرق محليه	طهطا	إستكمال إعادة رصف طريق القبيصات - طهطا	إستكمال إعادة رصف طريق القبيصات - طهطا (إستكمال إعادة رصف الطريق بطول ٥٠٠ م وعرض ٧ م من نهاية الرصف وحتى كوبرى مصرف طهطا الرئيسي)	٧٠	طهطا	مديرية الطرق	وحدة الرصف بالمحافظة	٢٠٢٠/٠٧/٠١	٢٠٢٠/١١/٠١	٢٠٢١/٠١/٣٠	٧٦	١١١٨	١١١٨	١١١٨	١١١٨	١١١٨	١١١٨	١١١٨	١١١٨	١١١٨	١١١٨	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ
٣٣	برنامج النقل والطرق والمواصلات	طرق محليه	طهطا	إعادة رصف شارع ٢٩	إعادة رصف شارع ٢٩ (إعادة رصف شارع ٢٩ بطول ٤٠٠ م وعرض ٧ م من شارع صلاح سالم وحتى ترعة الحرافشة)	٢٠	طهطا	مديرية الطرق	وحدة الرصف بالمحافظة	٢٠٢٠/٠٧/٠١	٢٠٢٠/١١/٠١	٢٠٢١/٠١/٣٠	٧٦	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ
٣٤	برنامج النقل والطرق والمواصلات	طرق وبحارى	طهطا	إستكمال إنشاء كوبرى على ترعة نجع حمادى	إستكمال إنشاء كوبرى على ترعة نجع حمادى (إستكمال إنشاء كوبرى على ترعة نجع حمادى عند الكيلو ١.٩ والمقابل له على جانبية طهطا)	٢٥٠	طهطا	التوسع الافقى	محمد السيد عدالله	٢٠٢٠/٠٦/٠٥	٢٠٢٠/٠٦/٠٥	٢٠٢١/٠٦/٠٥	٧٦	١٩٩٠	١٩٩٠	١٩٩٠	١٩٩٠	١٩٩٠	١٩٩٠	١٩٩٠	١٩٩٠	١٩٩٠	١٠٠%	٥٠%	تم التنفيذ	

إحصائي متابعة التنفيذ

احمد عبدالهادى

مدير وحدة التنفيذ المحلية

د / نجاة موسى علي

التكوير العام

اللواء / عصام الدين الكيلى

