

الموقف التنفيذي لخطة العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١م في الفترة من ١/٧/٢٠٢١م حتى ٣٠/٦/٢٠٢٢م

م	البرنامج الرئيسي	البرنامج الفرعي	المركز	اسم المشروع	وصف المشروع	عدد المستفيدين	موقع المشروع	الجهة المنفذة	اسم المقاول	تاريخ التعاقد	تاريخ بدء الاعمال	تاريخ نهي الاعمال	مدة التنفيذ	قيمة التعاقد	قيمة الامر التغيرية	اجمالي قيمة التعاقد	جهة التمويل			اجمالي التمويل	المنصرف		نسبة الاجازة %	نسبة ما تم صرفه %	مستوى تنفيذ المشروع			
																	وزارة التخطيط (مخطط)	تمويل محفظة (محفظة)	تمويل منح الاداء		ملي	ذاتي				منح الاداء		
١	برنامج التنمية الحضرية والريفية	تنمية حضرية	الدواوين	أثاره ورصف ومباني غير سكنية بمقابر الكوثر	أثاره ورصف ومباني غير سكنية بمقابر الكوثر	٧٥	الكوثر	الانتاج الحربي	الانتاج الحربي	٢٠٢٠/٠١/١٨	٢٠٢٠/٠٧/٢٠	٢٠٢١/٠٦/٣٠	٦ شهور	٩٥١٥,٠٣٥	٠	٩٥١٥,٠٣٥	٧٠٠٠	٧٠٠٠	٧٠٠٠	٩٥١٥,٠٣٥	٠	٠	١٠٠%	١٠٠%	تسليم نهائي ١٩/١/٢٠٢٢			
٢	برنامج التنمية الحضرية والريفية	تنمية حضرية	الدواوين	وثيقه تأمين عبارة والاتوبيس النهري ومسيح	وثيقه تأمين عبارة والاتوبيس النهري ومسيح	٥٠	الوحدات المحلية	الوحدات المحلية	شركة قناة السويس لتأمين ٢٤/٣/٢٠٢١	٢٠٢١/٠٣/٢٤	٢٠٢١/٠٣/٢٤	٢٠٢٢/٠٣/٢٣	سنتان	١٠٠٠	٠	١٠٠٠	١٩٠٠	١٩٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	٠	٠	١٠٠%	١٠٠%	لم يتم التنفيذ			
٣	برنامج التنمية الحضرية والريفية	تنمية حضرية	الدواوين	تطوير عدد ٢ حديقته بالدواوين وأمام الديوان وتطوير النافوره	تطوير عدد ٢ حديقته بالدواوين وأمام الديوان وتطوير النافوره	١	حى شرق	مديرية الاسكان	مديرية الاسكان	لم يتم التعاقد	لم يتم التعاقد	لم يتم التعاقد	لم يتم التعاقد	١٩٥٠	٠	١٩٥٠	١٩٥٠	١٩٥٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠%	٠%	لم يتم التنفيذ		
٤	برنامج التنمية الحضرية والريفية	تنمية حضرية	الدواوين	تغيير الباب الرئيسي وتجليد الابواب والبهو بالدور الارضى والاول العلوى	تغيير الباب الرئيسي وتجليد الابواب والبهو بالدور الارضى والاول العلوى	١	حى شرق	مديرية الاسكان	مديرية الاسكان	لم يتم التعاقد	لم يتم التعاقد	لم يتم التعاقد	لم يتم التعاقد	١٠٠٠	٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠%	٠%	لم يتم التنفيذ		
٥	برنامج التنمية الحضرية والريفية	تنمية حضرية	الدواوين	عملية نقل حشفيات حريق وترحيل محابس غسل بكونريش النيل الغربى	عملية نقل حشفيات حريق وترحيل محابس غسل بكونريش النيل الغربى	١٠٠	مدينة سوهاج	شركة مياه الشرب والصرف الصحي	شركة مياه الشرب والصرف الصحي	٢٠٢٠/٠٧/٠١	٢٠٢٠/٠٧/٠١	٢٠٢٠/٠٧/٣٠	شهر	١٢٧	٠	١٢٧	١٢٧	١٢٧	١٢٧	١٢٧	٠	٠	١٠٠%	١٠٠%	لم يتم التنفيذ			
٦	برنامج التنمية الحضرية والريفية	تنمية حضرية	الدواوين	تطوير ورفع كفاءة منطقة ميدان الثقافة	تطوير ورفع كفاءة منطقة ميدان الثقافة	٣	حى شرق	الطرق والاسكان	مشروع وحدة الرصف	٢٠٢١/٠٧/٠١	٢٠٢٠/٠٨/٢١	٢٠٢١/١١/٠٨	٣ اشهر	٧٠٠٠	٠	٧٠٠٠	٧٠٠٠	٧٠٠٠	٧٠٠٠	٧٠٠٠	٧٠٠٠	٧٠٠٠	٧٠٠٠	٩٨%	١٠٠%	لم يتم التنفيذ		
٧	برنامج التنمية الحضرية والريفية	تنمية حضرية	الدواوين	تطوير ورفع كفاءة منطقة ميدان العروبة	تطوير ورفع كفاءة منطقة ميدان العروبة	٣	حى غرب	الطرق والاسكان	مشروع وحدة الرصف	٢٠٢١/٠٧/٠١	٢٠٢٠/٠٨/٢١	٢٠٢١/١١/٠٨	٣ اشهر	٣٧٠٠	٠	٣٧٠٠	٣٧٠٠	٣٧٠٠	٣٧٠٠	٣٧٠٠	٣٧٠٠	٣٧٠٠	٣٧٠٠	٠%	٠%	لم يتم التنفيذ		
٨	برنامج التنمية الحضرية والريفية	تنمية حضرية	الدواوين	تطوير ورفع كفاءة منطقة ميدان الهلال	تطوير ورفع كفاءة منطقة ميدان الهلال	٥٠٠٠	حى شرق	الطرق والاسكان	مشروع وحدة الرصف	٢٠٢١/٠٧/٠١	٢٠٢٠/٠٨/٢١	٢٠٢١/١١/٠٨	٣ اشهر	٩٩٥	٠	٩٩٥	٩٩٥	٩٩٥	٩٩٥	٩٩٥	٩٩٥	٩٩٥	٩٩٥	١٠٠%	١٠٠%	لم يتم التنفيذ		
٩	برنامج التنمية الحضرية والريفية	تنمية حضرية	الدواوين	احلال وتجديد خطوط المياه وتطوير ميدان الشبان المسلمين	احلال وتجديد خطوط المياه وتطوير ميدان الشبان المسلمين	١٧٥	حى شرق	شركة مياه الشرب والصرف الصحي	شركة مياه الشرب والصرف الصحي	١٥/١/٢٢١	٢٠٢١/٠١/٢٢	٢٠٢١/٠٨/١٦	شهر	٣٤٦٧	٠	٣٤٦٧	٥١١٥	٥١١٥	٣٤٦٧	٣٤٦٧	٣٤٦٧	٣٤٦٧	٣٤٦٧	١٠٠%	١٠٠%	لم يتم التنفيذ		
١٠	برنامج التنمية الحضرية والريفية	تنمية حضرية	الدواوين	اتارة طريق الموجات روافع القصير حى مدخل الكوامل بطول ١ كم	اتارة طريق الموجات روافع القصير حى مدخل الكوامل بطول ١ كم	٣٦	روافع القصير	شركة الكهرباء	شركة الكهرباء	٢٠٢٢/٠١/٠١	٢٠٢٢/٠١/٠١	٢٠٢٢/٠١/٣٠	شهر	٣٠٠	٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	١٠٠%	١٠٠%	لم يتم التنفيذ			
١١	برنامج التنمية الحضرية والريفية	تنمية حضرية	الدواوين	التنمية الحضرية لكوثر أحميم	التنمية الحضرية لكوثر أحميم	٣١٣	أحميم	الدواوين	الدواوين	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠%	٠%	لم يتم التنفيذ			
١٢	برنامج التنمية الحضرية والريفية	تنمية حضرية	الدواوين	تنمية حضرية وتنظيم الفراغات العامة فى المدن	تنمية حضرية وتنظيم الفراغات العامة فى المدن	٧٠٠	أحميم	الدواوين	الدواوين	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٦٥٠٠٠	٦٥٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠%	٠%	لم يتم التنفيذ			
١٣	برنامج التنمية الحضرية والريفية	تنمية حضرية	الدواوين	احلال وتجديد الخط الرئيسى لتغذية المياة للمباني السكنية بأرض المحللج والشونة	احلال وتجديد الخط الرئيسى لتغذية المياة للمباني السكنية بأرض المحللج والشونة	١٠٠	سوهاج	شركة مياه الشرب والصرف الصحي	شركة مياه الشرب والصرف الصحي	لم يتم تنفيذ	لم يتم تنفيذ	لم يتم تنفيذ	لم يتم تنفيذ	٨٥٠	٠	٨٥٠	٨٥٠	٨٥٠	٨٥٠	٨٥٠	٨٥٠	٨٥٠	٨٥٠	٨٥٠	٨٥٠	٨٥٠	٨٥٠	لم يتم التنفيذ
١٤	تنمية الإدارة المحلية	دعم الوحدات المحلية	الدواوين	تأليف مكاتب بالدواوين	تأليف مكاتب بالدواوين	١	الدواوين	العقود والمشتريات	العقود والمشتريات	٢٠٢١/٠٥/٢١	٢٠٢١/٠٥/٢٧	٢٠٢١/٠٦/٠٥	١٠ ايام	١٤٥١,٥	٠	١٤٥١,٥	١٥٠٠	١٥٠٠	١٤٥١,٥	١٤٥١,٥	١٤٥١,٥	١٤٥١,٥	١٤٥١,٥	١٠٠%	١٠٠%	لم يتم التنفيذ		
١٥	تنمية الإدارة المحلية	دعم الوحدات المحلية	الدواوين	أجهزة تكيف وشانون والترهات و ماكينات تصوير وعدد ٢ فاكس	أجهزة تكيف وشانون والترهات و ماكينات تصوير وعدد ٢ فاكس	١	الدواوين	العقود والمشتريات	العقود والمشتريات	٢٠٢١/٠٥/٠٤	٢٠٢١/٠٥/٠٤	٢٠٢١/٠٥/٠٤	١٠ ايام	٣٥٢٢	٠	٣٥٢٢	١٥٠٠	١٥٠٠	٣٥٢٢	٣٥٢٢	٣٥٢٢	٣٥٢٢	٣٥٢٢	١٠٠%	١٠٠%	لم يتم التنفيذ		
١٦	تنمية الإدارة المحلية	دعم الوحدات المحلية	الدواوين	تركيب عدد ٢ أسانسير بحوله (٤٠٠ كجم بالدواوين)	تركيب عدد ٢ أسانسير بحوله (٤٠٠ كجم بالدواوين)	٥	الدواوين	العقود والمشتريات	العقود والمشتريات	٢٠٢١/٠٣/٣٠	٢٠٢١/٠٣/٣٠	٢٠٢١/٠٧/٢٩	٤ شهور	٨١٣,٧٥	٠	٨١٣,٧٥	٨٥٠	٨٥٠	٨١٣,٧٥	٨١٣,٧٥	٨١٣,٧٥	٨١٣,٧٥	٨١٣,٧٥	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ		
١٧	تنمية الإدارة المحلية	دعم الوحدات المحلية	الدواوين	شراء عدد ٢ سيارة ١٤ راكب + كرسي	شراء عدد ٢ سيارة ١٤ راكب + كرسي	١	الدواوين	العقود والمشتريات	العقود والمشتريات	٢٠٢١/١١/٢٧	٢٠٢١/١١/٢٧	٢٠٢١/١١/٢٦	شهر	١٨٨٤	٠	١٨٨٤	١٦٠٠	١٦٠٠	١٨٨٤	١٨٨٤	١٨٨٤	١٨٨٤	١٨٨٤	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ		
١٨	تنمية الإدارة المحلية	دعم الوحدات المحلية	الدواوين	شراء عدد ٢ سيارة كابينة مزدوجة مكيفة	شراء عدد ٢ سيارة كابينة مزدوجة مكيفة	٥٠٠	الدواوين	العقود والمشتريات	العقود والمشتريات	٢٠٢١/١١/٢٧	٢٠٢١/١١/٢٧	٢٠٢١/١١/٢٦	شهر	٩٦٦	٠	٩٦٦	١٢٥٠	١٢٥٠	٩٦٦	٩٦٦	٩٦٦	٩٦٦	٩٦٦	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ		
١٩	تنمية الإدارة المحلية	دعم الوحدات المحلية	الدواوين	شراء عدد ٢ لودر زاحف	شراء عدد ٢ لودر زاحف	٣٥	دار السلام	دار السلام	دار السلام	٢٠٢١/١١/٢٣	٢٠٢١/١١/٢٣	٢٠٢١/٠٢/٢٤	١٠ يوم	١٥٠٠	٠	١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠	تم التنفيذ
٢٠	تنمية الإدارة المحلية	دعم الوحدات المحلية	الدواوين	شراء لودر ١ متر	شراء لودر ١ متر	٣٥	دار السلام	دار السلام	دار السلام	٢٠٢١/٠١/١١	٢٠٢١/٠١/١١	٢٠٢١/٠٣/١١	١٠ يوم	١٦٥٠	٠	١٦٥٠	١٦٥٠	١٦٥٠	١٦٥٠	١٦٥٠	١٦٥٠	١٦٥٠	١٦٥٠	١٦٥٠	١٦٥٠	١٦٥٠	١٦٥٠	تم التنفيذ
٢١	تنمية الإدارة المحلية	دعم الوحدات المحلية	الدواوين	انشاء غرفة أمن وعمل مظله و٢ بوابه	انشاء غرفة أمن وعمل مظله و٢ بوابه	١	الدواوين	مديرية الاسكان	مديرية الاسكان	٢٠٢١/٠٩/٠٧	٢٠٢١/٠٩/٠٧	٢٠٢١/١٢/٠٦	ثلاثة اشهر	٢٧٩,٩٥	٠	٢٧٩,٩٥	٥٠٠	٥٠٠	٢٧٩,٩٥	٢٧٩,٩٥	٢٧٩,٩٥	٢٧٩,٩٥	٢٧٩,٩٥	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ		

مدير وحدة التنفيذ المحلية
د/نجات موسى علي

السكرتير العام
اللواء / عصام الدين الليثي

احمد عبدالهادي
مدير وحدة التنفيذ

الموقف التنفيذي لخطة العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ م في الفترة من ١/٧/٢٠٢١ م حتى ٣٠/٦/٢٠٢٢ م

م	البرنامج الرئيس	البرنامج الفرعي	المركز	اسم المشروع	وصف المشروع	عدد المستفيدين	موقع المشروع	الجهة المنفذة	اسم المقاول	تاريخ التعاقد	تاريخ بدء الاعمال	تاريخ نهو الاعمال	مدة التنفيذ	قيمة التعاقد	قيمة الاوامر التنفيذية	اجمالي قيمة التعاقد	جهة التمويل			المصرف		نسبة ما تم صرفه %	نسبة الانجاز الفعلي %	مستوى تنفيذ المشروع	
																	وزارة التخطيط (محفلة)	تمويل محفلة (رقي)	تمويل منح الايام	اجمالي التمويل	محل				ذاتي
٢٢	تنمية الإدارة المحلية	دعم الوحدات المحلية	الديوان	تعويضات عن نزع ملكية اراضي لصالح مشروعات قومية	تعويضات عن نزع ملكية اراضي لصالح مشروعات قومية	٥	الديوان	البلديات	البلديات	٢٠٢٠/٠٧/٠١	٢٠٢٠/٠٧/٠١	٢٠٢١/٠٦/٣٠	سنة	٣١٨٢	٠	٣١٨٢	٣١٨٢	٣١٨٢	٣١٨٢	٣١٨٢	٣١٨٢	٣١٨٢	٩٨%	٩٨%	جاري التنفيذ
٢٣	تنمية الإدارة المحلية	دعم الوحدات المحلية	الديوان	شراء لمبات موفرة للطاقة وكشافات وتدعيم شبكات الكهرباء	شراء لمبات موفرة للطاقة وكشافات وتدعيم شبكات الكهرباء	١	الديوان	المقاولات والمشتريات	الاصيل البهلولى	٢٠٢١/٠٤/٢٣	٢٠٢١/٠٤/٢٣	٢٠٢١/٠٤/٢٣	١٠ ايام	١٠٥,٦٤	٠	١٠٥,٦٤	١٠٥,٦٤	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	١٠٥,٦٤	١٠٥,٦٤	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ
٢٤	تنمية الإدارة المحلية	دعم الوحدات المحلية	الديوان	استكمال انشاء مبنى ادارى بالديوان العام	استكمال انشاء مبنى ادارى بالديوان العام	١	الديوان	المقاولات والمشتريات	الجمعية التعاونية باسبوط اشرف ظاهر احمد	٢٠٢١/٠١/١٧	٢٠٢١/٠١/١٧	٢٠٢٢/٠٧/١٦	١٨ شهر	٢٣٢٢,٦٢٣	٠	٢٣٢٢,٦٢٣	١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠	٢٣٢٢,٦	#####	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ	
٢٥	تنمية الإدارة المحلية	دعم الوحدات المحلية	الديوان	تطوير مبنى تابع لديوان عام المحافظة بجوار مبنى أعداد القادة	تطوير مبنى تابع لديوان عام المحافظة بجوار مبنى أعداد القادة	٥	الديوان	مديرية الاسكان	شريف على محمد يونس	٢٠٢٠/١٢/٠٨	٢٠٢٠/١٢/٠٨	٢٠٢١/٠٥/٠٧	٥ شهور	١٢٦٥	٠	١٢٦٥	١٩٠٠	١٩٠٠	١٩٠٠	١٢٦٥	١٢٦٥	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ	
٢٦	تنمية الإدارة المحلية	دعم الوحدات المحلية	الديوان	ترحيل مرفق المياه أعلى الكبارى المتعارضة مع توسعه الكبارى طريق العوامر بيت داوود وكوبرى عزبه الحيط بمركز جرجا	ترحيل مرفق المياه أعلى الكبارى المتعارضة مع توسعه الكبارى طريق العوامر بيت داوود وكوبرى عزبه الحيط بمركز جرجا	٢١٠	جرجا	شركة مياه الشرب والصرف الصحي	صلاح عبد الرحيم معد	٢٠٢١/٠٥/١٨	٢٠٢١/٠٥/٢٤	٢٠٢١/٠٨/٢٣	٣ اشهر	٧٧٧٩,٤٣٦	٨٥٥,٦٥	٨٦٣٥,٠٨٦	١١٣٥٣	١١٣٥٣	١١٣٥٣	٨٦٣٥	٨٦٣٥	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ والتسليم الابتدائي بتاريخ ٢٣/١٠/٢٠٢١	
٢٧	تنمية الإدارة المحلية	دعم الوحدات المحلية	الديوان	ترحيل مرفق الكهرباء أعلى الكبارى المتعارضة مع توسعه الكبارى طريق العوامر بيت داوود وكوبرى عزبه الحيط بمركز جرجا	ترحيل مرفق الكهرباء أعلى الكبارى المتعارضة مع توسعه الكبارى طريق العوامر بيت داوود وكوبرى عزبه الحيط بمركز جرجا	٢٢٠	جرجا	شركة الكهرباء	شركة الكهرباء	٢٠٢١/٠٥/١٨	٢٠٢١/٠٥/١٨	٢٠٢١/٠٦/١٧	شهور	٢١	٠	٢١	٢١	٢١	٢١	٢١	٢١	١٠٠%	١٠٠%	تم ترحيل اعدة الكهرباء	
٢٨	تنمية الإدارة المحلية	دعم الوحدات المحلية	الديوان	ترحيل مرفق التليفونات أعلى الكبارى المتعارضة مع توسعه الكبارى طريق العوامر بيت داوود وكوبرى عزبه الحيط بمركز جرجا	ترحيل مرفق التليفونات أعلى الكبارى المتعارضة مع توسعه الكبارى طريق العوامر بيت داوود وكوبرى عزبه الحيط بمركز جرجا	٢٢٠	جرجا	الشركة المصرية للاتصالات	الشركة المصرية للاتصالات	٢٠٢١/١٢/٢٠	٢٠٢١/١٢/٢٠	٢٠٢٢/٠٤/١٩	اربع اشهر	٣٦٥٠	٠	٣٦٥٠	٣٦٥٠	٣٦٥٠	٣٦٥٠	٣٦٥٠	٣٦٥٠	٣٦٥٠	١٠٠%	٠%	جاري التنفيذ
٢٩	تنمية الإدارة المحلية	دعم الوحدات المحلية	الديوان	استشاري دعم التنفيذ	استشاري دعم التنفيذ	٥٠٠٠	الديوان	المكتب التصفيقي	المكتب التصفيقي	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	٠	٠	٠	١٦٠٠	١٦٠٠	١٦٠٠	١٦٠٠	١٦٠٠	٠%	٠%	لم يبدأ	
٣٠	تنمية الإدارة المحلية	دعم الوحدات المحلية	الديوان	استشاري دعم التكتلات الصناعية	استشاري دعم التكتلات الصناعية	٥٠٠٠	الديوان	المقاولات والمشتريات	المقاولات والمشتريات	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	٠	٠	٠	٢٨٧٧	٢٨٧٧	٢٨٧٧	٢٨٧٧	٢٨٧٧	٠%	٠%	لم يبدأ	
٣١	تنمية الإدارة المحلية	دعم الوحدات المحلية	الديوان	تطوير منظومة الشكاوى	تطوير منظومة الشكاوى	٥٠٠٠	الديوان	المقاولات والمشتريات	شركة الاهرام وشركة ايه ام بى وشركة الطول الذكية	٢٠٢١/٠٥/١٧	٢٠٢١/٠٥/١٧	٢٠٢١/١١/١١	١٥ خلال يوم	٣٦٩,٥٥	٠	٣٦٩,٥٥	٧٥٠	٧٥٠	٧٥٠	١٨٤,٧٧٥	١٨٤,٧٧٥	٥٠%	٥٠%	تم	
٣٢	تنمية الإدارة المحلية	دعم الوحدات المحلية	الديوان	استشاري مقيم الجودة الفنية	استشاري مقيم الجودة الفنية	٥٠٠٠	الديوان	المقاولات والمشتريات	المقاولات والمشتريات	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٠%	٠%	لم يبدأ	
٣٣	تنمية الإدارة المحلية	دعم الوحدات المحلية	الديوان	استكمال تطوير المراكز التكنولوجية	استكمال تطوير المراكز التكنولوجية	٥٠٠٠	الديوان	المقاولات والمشتريات	المقاولات والمشتريات	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٩٠%	٩٠%	لم يبدأ	
٣٤	تنمية الإدارة المحلية	دعم الوحدات المحلية	الديوان	استكمال مواجهة تداعيات فيروس كورونا (شراء كامات - مطهرات - ...)	استكمال مواجهة تداعيات فيروس كورونا (شراء كامات - مطهرات - ...)	٥٠٠٠	الديوان	المقاولات والمشتريات	مصنع ٣٠٠ ابو زعل الحريس - شركة هيلولس - شركة البهلولى	٢٠٢١/٠٥/١٧	٢٠٢١/٠٥/١٧	٢٠٢١/٠٥/١٧	مارس و ديسمبر مايو	٣٠٠٠	٣٠٠٠	٣٠٠٠	٣٠٠٠	٣٠٠٠	٣٠٠٠	٣٠٠٠	٣٠٠٠	٣٠٠٠	١٠٠%	١٠٠%	تم
٣٥	تنمية الإدارة المحلية	دعم الوحدات المحلية	الديوان	تطوير وحدة مركز المعلومات الجغرافية ومركز شبكات المرافق	تطوير وحدة مركز المعلومات الجغرافية ومركز شبكات المرافق	٥٠٠٠	الديوان	المقاولات والمشتريات	المقاولات والمشتريات	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	٧٠٠٠	٧٠٠٠	٧٠٠٠	٧٠٠٠	٧٠٠٠	٠%	٠%	لم يبدأ	
٣٦	تنمية الإدارة المحلية	دعم الوحدات المحلية	الديوان	تأهيل وتطوير مركز تدريب محلي	تأهيل وتطوير مركز تدريب محلي	٥٠٠٠	الديوان	المقاولات والمشتريات	المقاولات والمشتريات	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٠%	٠%	لم يبدأ	
٣٧	تنمية الإدارة المحلية	دعم الوحدات المحلية	الديوان	جلسات التشاور	جلسات التشاور	٥٠٠٠	الديوان	المقاولات والمشتريات	المقاولات والمشتريات	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٠%	٠%	لم يبدأ	
٣٨	تنمية الإدارة المحلية	دعم الوحدات المحلية	الديوان	استطلاعات رأي عامة	استطلاعات رأي عامة	٥٠٠٠	الديوان	المقاولات والمشتريات	المقاولات والمشتريات	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	٧٥٠	٧٥٠	٧٥٠	٧٥٠	٧٥٠	٠%	٠%	لم يبدأ	
٣٩	تنمية الإدارة المحلية	دعم الوحدات المحلية	الديوان	تنفيذ خطة تنمية قدرات العاملين بالإدارة المحلية على مستوى الوحدات المحلية المختلفة في مجالات التخطيط والتنفيذ والمتابعة للمشروعات التنموية	تنفيذ خطة تنمية قدرات العاملين بالإدارة المحلية على مستوى الوحدات المحلية المختلفة في مجالات التخطيط والتنفيذ والمتابعة للمشروعات التنموية	٥٠٠٠	الديوان	المقاولات والمشتريات	الاصيل البهلولى - امان - انترناشونال - الهيئة القومية للإنتاج الحربي -	٢٠٢٠/٠٧/٠١	٢٠٢٠/٠٩/٠١	٢٠٢١/٠٦/٣٠	عام	٢٥٠٠	٠	٢٥٠٠	٧٠٠٠	٧٠٠٠	٧٠٠٠	٢٥٠٠	٢٥٠٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ	
٤٠	برنامج النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	الديوان	تدعيم الوحدة المحلية لقريه عرابه ابو الذهب	تدعيم الوحدة المحلية لقريه عرابه ابو الذهب	٢٠	عرايه ابو الذهب	المقاولات والمشتريات	مركز سوهاج	٢٠٢١/٠٤/١٥	٢٠٢١/٠٤/١٥	٢٠٢١/٠٦/١٥	شهرين	٥٨١,٢	٠	٥٨١,٢	٥٨٢,٥	٥٨٢,٥	٥٨٢,٥	٥٨١,٢	٥٨١,٢	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ	
٤١	برنامج النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	الديوان	استكمال رصف طريق سوهاج / الدبر بطول ٤ كم	استكمال رصف طريق سوهاج / الدبر بطول ٤ كم	٥٥٨	اولاد عراز	المقاولات والمشتريات	وحدة الصرف	٢٠٢٠/١١/٠١	٢٠٢٠/١١/٠١	٢٠٢١/٠٦/٣٠	٨ شهور	٢٥٠٠٠	٠	٢٥٠٠٠	٢٣٠٠٠	٢٥٠٠٠	٢٥٠٠٠	٢٥٠٠٠	٢٥٠٠٠	١٠٠%	٨٥%	تم التنفيذ	
٤٢	برنامج النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	الديوان	رصف طريق العوجات واقع القصير حتى مدخل الكوامل بطول ١ كم	رصف طريق العوجات واقع القصير حتى مدخل الكوامل بطول ١ كم	٣٦	واقع القصير	المقاولات والمشتريات	وحدة الصرف	٢٠٢١/٠٣/٢٠	٢٠٢١/٠٣/٢٠	٢٠٢١/١١/٣٠	٣ شهور	١٥٠٠	٠	١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ	
٤٣	برنامج النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	الديوان	رصف الشوارع المتفرعة من التحرير (الجهة الغربية) من الهلال حتى شارع ١٥ بمسطح حوالى ١٨ كم	رصف الشوارع المتفرعة من التحرير (الجهة الغربية) من الهلال حتى شارع ١٥ بمسطح حوالى ١٨ كم	٢٠	حى شرق	المقاولات والمشتريات	وحدة الصرف	٢٠٢١/٠٣/٢٠	٢٠٢١/٠٣/٢٠	٢٠٢١/١١/١٩	٣ شهور	١٥٠٠	٠	١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ	



مدير وحدة التنفيذ المحلية
د/نجات موسى علي

احمد عبدالهادي
رئيس اللجنة

اللواء / عصام الدين الليثي

الموقف التنفيذي لخطة العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١م في الفترة من ١/٧/٢٠٢١م حتى ٣٠/٦/٢٠٢٢م

م	البرنامج الرئيس	البرنامج الفرعي	المركز	اسم المشروع	عدد المستفيدين	موقع المشروع	الجهة المنفذة	اسم المقاول	تاريخ التعاقد	تاريخ بدء الاعمال	تاريخ نهي الاعمال	مدة التنفيذ	قيمة التعاقد	قيمة الاوامر التنفيذية	اجمالي قيمة التعاقد	جهة التمويل			المنصرف			نسبة ما تم صرفه %	نسبة الانجاز الفعلي %	مستوى تشغيل المشروع	
																التمويل من اموال الدولة	التمويل من اموال المحافظة	التمويل من اموال القطاع الخاص	محل	ذاتي	منح الاداء				
٤٤	برنامج النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	الديوان	استكمال رصف شارع الكورنيش	٢٠	حي شرق	وحدة الرصف	الخلاطة الاسفلتية	٢٠٢١/٠٤/٠١	٢٠٢١/٠٤/٠١	٢٠٢١/٠٦/٣٠	٢ شهر	٢٠٠٠	٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠						١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ	
٤٥	برنامج النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	الديوان	رصف طريق الواصل بين طريق الابراج الى مدخل الدير الاحمر بطول ١ كم	٥٠	مركز سوهاج	وحدة الرصف	الخلاطة الاسفلتية	٢٠٢٠/١١/٠١	٢٠٢٠/١١/٠١	٢٠٢١/٠٦/٣٠	٨ شهور	٥٠٠٠	٠	٥٠٠٠	٥٠٠٠						٩٠%	١٠٠%	تم التنفيذ	
٤٦	برنامج النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	الديوان	رصف منطقة الاشراف والمنشعب ومسجد الشيخ مسلم والتفرعات بطول ٢,٥ كم	٢٥٠	الديوان	مديرية الطرق	الخلاطة الاسفلتية							٢٥٠٠	٢٥٠٠	٢٥٠٠					١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ	
٤٧	برنامج النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	الديوان	استكمال كوبري يقع على الطريق الدائري يربط بين طهطا وجيهه من الجهة الغربية طريق اسفلتي رابط بين مركز طهطا وجيهه والمرافه بطول ٤٠ م	٣٤٠	الديوان	العقود والمشتريات	العقود	٢٠٢٠/٠٦/٠٦	٢٠٢٠/٠٦/٠٦	٢٠٢١/٠٦/٠٥	١٢	٧١٨٣	٠	٧١٨٣	٣٠٠٠						٧١%			
٤٨	برنامج النقل والطرق والمواصلات	النقل الجماعي والمواصلات المحلية	الديوان	استكمال انشاء كوبري أعلى السكة الحديد	٥	الديوان	العقود والمشتريات	العقود							٣٠٥٠٠	٠	٣٠٥٠٠	١٨٥٣٠٠				١٠٠%	١٠٠%	١٨٥٣٠٠	تم التنفيذ
٤٩	برنامج النقل والطرق والمواصلات	النقل الجماعي	الديوان	دراسات واستشارات	١	مدينة سوهاج	حي غرب		٢٠٢١/٠٤/٠١	٢٠٢١/٠٤/٠١	٢٠٢١/٠٧/٠٤	٣ شهور	٦١٦	٠	٦١٦	١٩٥٠						١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ	
٥٠	برنامج النقل والطرق والمواصلات	النقل الجماعي	الديوان	وثيقه تأمين عبارة والاتوبيس النهري	١	الديوان	العقود والمشتريات	شركة القناه لترسانه النيلية + ماتراك	٢٠٢١/٠٤/٠٤	٢٠٢١/٠٤/٠٤	٢٠٢١/٠٧/٠٤	٢+شهر ٣ شهور	٢١٢	٠	٢١٢	٥٠٠						١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ	
٥١	برنامج النقل والطرق والمواصلات	النقل الجماعي	الديوان	عمرات للعبارات والاتوبيس النهري	٣٤٥	الديوان	العقود والمشتريات	شركة القناه لترسانه النيلية + ماتراك	٢٠٢١/٠٤/٠٤	٢٠٢١/٠٤/٠٤	٢٠٢١/٠٧/٠٤		٦٩٩,٩٥	٠	٦٩٩,٩٥	١٥٠٠						١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ	
٥٢	تنمية اقتصادية	تدعيم الخدمات المحلية	الديوان	استكمال المجزر الالى	٥٥٨	حي الكوثر	الهيئة القومية للإنتاج الحربي							٥٥٧٣	٠	٥٥٧٣	١٠٠٠٠					٩٨%	٩٨%	جاري التنفيذ	
٥٣	تنمية اقتصادية	تدعيم الخدمات المحلية	الديوان	شبكات البنية التحتية لمنطقه غرب جرجا	٢٧٤٧	منطقة غرب جرجا	IDA	المقاولون العرب- ريجاس	١٢/١٢/٢٠	١٢/١٢/٢٠	٢٠٢٣-١٠-٣٠	ثلاثون شهر	٧٧٧٤٢٩,٣٤٨	٠	٧٧٧٤٢٩,٣٤٨	٢٠٠٠٠						٦٣%	٣٠%		
٥٤	تنمية اقتصادية	تدعيم الخدمات المحلية	الديوان	شبكات البنية التحتية لمنطقة غرب طهطا	٧١٥٠	غرب طهطا	IDA	ابناء حسن علام - ريجاس	٢٠٢٠/١٢/١٥	٢٠٢٠/١٢/١٥	٢٠٢٣-١٠-٣٠	ثلاثون شهر	٨٩٠١٥٥,٦٦٨	٠	٨٩٠١٥٥,٦٦٨	٢٣٠٠٠						٣٥%	٢٣%	جاري التنفيذ	
٥٥	تنمية اقتصادية	تدعيم الخدمات المحلية	الديوان	شبكات البنية التحتية لمنطقة غرب طهطا	٧١٥٠	غرب طهطا	IDA	العالمية	٢٠٢٠/١٢/١٥	٢٠٢٠/١٢/١٥	٢٠٢٣-١٠-٣٠	عام	١٠٧٦٢٠,٤٩١	٠	١٠٧٦٢٠,٤٩١	٧٠٠٠٠						٨٥%	٦٠%	جاري التنفيذ	
٥٦	تنمية اقتصادية	تدعيم الخدمات المحلية	الديوان	(المشاركة في معرض ترانثا)	١٣ فرد	جزيرة شندويل	UELD - CCI غرفة الحرف اليدوية	UELD - CCI غرفة الحرف اليدوية	٢٠٢٠/١٠/٠١	٢٠٢٠/١٠/٠١	٢٠٢٠/١٠/١١	٥١ يوم	٣٠٠	٠	٣٠٠	٣٠٠						١٠٠%	١٠٠%		
٥٧	تنمية اقتصادية	تدعيم الخدمات المحلية	الديوان	برنامج تدريبي للاجراءات الصحية وتدريب عن السلامة المهنية (الغذاء)	٣٢٠	جزيرة شندويل - القاهرة	وحده التنفيذ		١/٢	٢٠٢١/٠٢/٠١				١٥٠	٠	١٥٠	١٥٠						لم يبدأ		
٥٨	تنمية اقتصادية	تدعيم الخدمات المحلية	الديوان	استكمال برنامج تدريبي للاجراءات الصحية وطرق التواصل الالكتروني (من خلال المنصات الالكترونية وتدريب عن اتجاهات الطلب)	٣٠٠	جزيرة شندويل - القاهرة								لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	١٧٧٠						لم يبدأ	
٥٩	تنمية اقتصادية	تدعيم الخدمات المحلية	الديوان	تحفيز المحافظة علي الشراء بالامر المباشر من منتجات الكنتل	٢٠ فرد	جزيرة شندويل	UELD - CCI غرفة الحرف							لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	٢٠٥٠						لم يبدأ	
٦٠	تنمية اقتصادية	تدعيم الخدمات المحلية	الديوان	رفع مهارات التطوير وتدريب المدرسات (تدريب: تلي متقدم- تطريز متنوع اساسي- تطريز متنوع متقدم (تكوين مجموعة من حرفيات التطريز المحترفات + ٣ مدرسات))	١٥٠٠ فرد	جزيرة شندويل - القاهرة	موسر التكنل + غرفة الحرف اليدوية							لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	٩٥٠						لم يبدأ	
٦١	تنمية اقتصادية	تدعيم الخدمات المحلية	الديوان	(انشاء مجموعة جديدة من منتجات الأزياء للمنتج الكامل، وخاراف التطريز للحرفة (حوالي ٤٥ منتجاً جديداً))	١٥٠٠ فرد	جزيرة شندويل - القاهرة	موسر التكنل + غرفة الحرف اليدوية							لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	٤٨٠						لم يبدأ	
٦٢	تنمية اقتصادية	تدعيم الخدمات المحلية	الديوان	رفع مهارات التصنيع والبيعاة (تكوين مجموعة من الباترونيست والخياطات المؤهلات + ٣ مدرسات)	٢٠٠٠ فرد	جزيرة شندويل - القاهرة	موسر التكنل + غرفة الحرف اليدوية							لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	٩٥٠						لم يبدأ	
٦٣	تنمية اقتصادية	تدعيم الخدمات المحلية	الديوان	التواجد على منصات التجارة الإلكترونية (زيادة المبيعات عبر الإنترنت وتواجد المنتجات النهائية للكنتل)	٢٠٠٠ فرد	جزيرة شندويل - القاهرة	موسر التكنل + غرفة الحرف اليدوية							لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	٦٥٠						لم يبدأ	
٦٤	تنمية اقتصادية	تدعيم الخدمات المحلية	الديوان	الاشراك بالمعارض (دخول سوق الاتحاد الأوروبي والخليج (سوق B2B) من خلال المعارض الدولية المتخصصة)	١٠٠٠ فرد	سوهاج- القاهرة- أبو ظبي- باريس- لندن	موسر التكنل + غرفة الحرف اليدوية							لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	١٧١٠						لم يبدأ	



مدير وحدة التنفيذ المحلية
د/نجات موسى علي

احمد عبدالهادي
مدير وحدة التنفيذ المحلية

الموقف التنفيذي لخطة العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ م في الفترة من ١/٧/٢٠٢١ م حتى ٣٠/٦/٢٠٢٢ م

م	البرنامج الرئيس	البرنامج الفرعي	المركز	اسم المشروع	وصف المشروع	عدد المستفيدين	موقع المشروع	الجهة المنفذة	اسم المقاول	تاريخ التعاقد	تاريخ بدء الاعمال	تاريخ نهي الاعمال	مدة التنفيذ	قيمة التعاقد	قيمة الاوامر التنفيذية	جهة التمويل		اجمالي التمويل	المنصرف			نسبة ما تم صرفه %	نسبة الاجازة العطف %	مستوى تنفيذ المشروع		
																تمويل منحة الاتحاد	تمويل معطه (مصرف)		محل	ذاتي	منح الاداء					
٦٥	تنمية اقتصادية	تدعيم الخدمات المحلية	الديوان	التوريد وبناء القدرات	أنشطة التشبيك مع مصادر لتوريد الخامات والأدوات (تأمين مصادر متعددة مولوفة للوصول للخامات والأدوات)	٢٠٠٠	جزيرة شنودة - القاهرة	فرقة الصناعات اليدوية - مشروع - بناة IMC - FTTC	لم يبدء	لم يبدء	لم يبدء	لم يبدء	لم يبدء	لم يبدء	لم يبدء	لم يبدء	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠					لم يبدء		
٦٦	تنمية اقتصادية	تدعيم الخدمات المحلية	الديوان	التوريد وبناء القدرات	رفع مهارات الإدارة (بناء قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة لإدارة أعمالهم وترويجها وتصديرها)	٢٠٠١٥	جزيرة شنودة - القاهرة	مركز IMC - FTTC - المجلس القومي للمرأة	لم يبدء	لم يبدء	لم يبدء	لم يبدء	لم يبدء	لم يبدء	لم يبدء	لم يبدء	٢٨٠	٢٨٠	٢٨٠					لم يبدء		
٦٧	تنمية اقتصادية	تدعيم الخدمات المحلية	الديوان	التوريد وبناء القدرات	أحلال وتجديد خطوط المياه الاسبستوس	١٠٠٠٠	جزيرة شنودة	وحدة تنفيذ المحلية	لم يبدء	٠٩/٠٥/٢٠٢١ ١٢/٢٠٢١/	٢٠٢١/٠٥/١٧	٢٠٢١/٠٥/١٧	٣ اشهر	+٧٥١٢ ٣٩٨٢	٥٣٠	١٢٠٢٤	١٠٠٠٠	١٠٠٠٠	١٢٠٢٤	١٢٠٢٤				١٠٠%	١٠٠%	28/4/2021 تاريخ استلام الابتدائي الصلبي الاولى والعملية التلاية 15/8/2021
٦٨	تنمية اقتصادية	تدعيم الخدمات المحلية	الديوان	التدخلات المتعلقة بتخفيف تداعيات فيروس كورونا	برنامج تدريبي للإجراءات الصحية وطرق التواصل الالكتروني والبيع من خلال المنصات الالكترونية	٢٥٠		مركز تنمية المشروعات و جهات تدريبية	لم يبدء	لم يبدء	لم يبدء	لم يبدء	لم يبدء	لم يبدء	لم يبدء	لم يبدء	٨٧٥	٨٧٥	٨٧٥					لم يبدء		
٦٩	تنمية اقتصادية	تدعيم الخدمات المحلية	الديوان	التدخلات المتعلقة بتخفيف تداعيات فيروس كورونا	تحفيز المحافظة والجهات الحكومية علي اعداد تعاقدات توريد من الكتل	٣٠	مركز مدينة طهطا	مكتب تسويق البرنامج وحدة التنفيذ المحلية	لم يبدء	لم يبدء	لم يبدء	لم يبدء	لم يبدء	لم يبدء	لم يبدء	لم يبدء	٧٥٠٠	٧٥٠٠	٧٥٠٠					لم يبدء		
٧٠	تنمية اقتصادية	تدعيم الخدمات المحلية	الديوان	التدخلات المتعلقة بتخفيف تداعيات فيروس كورونا	تدخلات التنمية الحضرية للكتل تحسين بيئة العمل (توحيد لون دهانات الورش ...)	٦٠٠٠	مركز مدينة طهطا	وحدة تسويق البرنامج وحدة التنفيذ المحلية	لم يبدء	لم يبدء	لم يبدء	لم يبدء	لم يبدء	لم يبدء	لم يبدء	لم يبدء	٣٦٠٠	٣٦٠٠	٣٦٠٠					لم يبدء		
٧١	تنمية اقتصادية	تدعيم الخدمات المحلية	الديوان	تحسين الإنتاج ومدخلاته	تنظيم زيارة استكشافية الي عدد من موردين المواد الخام الحديثة	١٥	مركز مدينة طهطا	مركز تنمية المشروعات و جهات تدريبية	لم يبدء	لم يبدء	لم يبدء	لم يبدء	لم يبدء	لم يبدء	لم يبدء	لم يبدء	٥٠	٥٠	٥٠					لم يبدء		
٧٢	تنمية اقتصادية	تدعيم الخدمات المحلية	الديوان	تحسين الإنتاج ومدخلاته	عقد ندوة تعريفية بأحدث المواد الخام المستخدمة في صناعة الأثاث المعاصر وإرشاد فني فردي وجماعي	٥٠		صناعة منتجات الأثاث	لم يبدء	لم يبدء	لم يبدء	لم يبدء	لم يبدء	لم يبدء	لم يبدء	لم يبدء	٣٦٠	٣٦٠	٣٦٠					لم يبدء		
٧٣	تنمية اقتصادية	تدعيم الخدمات المحلية	الديوان	تحسين الإنتاج ومدخلاته	تسهيل الحصول علي التمويل لشراء المواد الخام	٥		جهات تنمية المشروعات	لم يبدء	لم يبدء	لم يبدء	لم يبدء	لم يبدء	لم يبدء	لم يبدء	لم يبدء	١٠٠	١٠٠	١٠٠					لم يبدء		
٧٤	تنمية اقتصادية	تدعيم الخدمات المحلية	الديوان	تحسين الإنتاج ومدخلاته	انشاء بنك معلومات الكتروني لموردي المواد الخام والاكسسوارات المعاصرة	١٥٠٠		صناعة منتجات الأثاث	لم يبدء	لم يبدء	لم يبدء	لم يبدء	لم يبدء	لم يبدء	لم يبدء	لم يبدء	٤٠٠	٤٠٠	٤٠٠					لم يبدء		
٧٥	تنمية اقتصادية	تدعيم الخدمات المحلية	الديوان	تحسين الإنتاج ومدخلاته	تنظيم زيارة مرجعية لعدد من مصانع الأثاث التي تقدم خدمات التخصص الجزئي للمنتجات الأثاثية	٩٠		صناعة منتجات الأثاث	لم يبدء	لم يبدء	لم يبدء	لم يبدء	لم يبدء	لم يبدء	لم يبدء	لم يبدء	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠					لم يبدء		
٧٦	تنمية اقتصادية	تدعيم الخدمات المحلية	الديوان	تحسين الإنتاج ومدخلاته	تنظيم ورشة عمل وأنشطة توجيه وإرشاد علي كيفية إنتاج الأثاث المعاصر ذات القيمة المضافة وشبه المخصص	٤٠		صناعة منتجات الأثاث	لم يبدء	لم يبدء	لم يبدء	لم يبدء	لم يبدء	لم يبدء	لم يبدء	لم يبدء	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠					لم يبدء		
٧٧	تنمية اقتصادية	تدعيم الخدمات المحلية	الديوان	تحسين الإنتاج ومدخلاته	اجراء ثلاث تدريبات رئيسية لتعزيز المهارات ورفع الكفاءات الانتاجية علي الشطيب (الدهانات-التنجيد...) لاناج منتجات ذات قيمة مضافة اعلي (بتم اجرائها مرتين خلال العام الأول)	١٥٠		صناعة منتجات الأثاث	لم يبدء	لم يبدء	لم يبدء	لم يبدء	لم يبدء	لم يبدء	لم يبدء	لم يبدء	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠					لم يبدء		
٧٨	تنمية اقتصادية	تدعيم الخدمات المحلية	الديوان	تدخلات تطوير التصميمات	عقد ندوات و تدريبات عن تصميم الأثاث والاتجاهات العالمية وتصميم مجموعة من المنتجات وتنفيذها مع المصنعين	١٥٠	مركز مدينة طهطا	صناعة منتجات الأثاث	لم يبدء	لم يبدء	لم يبدء	لم يبدء	لم يبدء	لم يبدء	لم يبدء	لم يبدء	١٢٠٠	١٢٠٠	١٢٠٠					لم يبدء		
٧٩	تنمية اقتصادية	تدعيم الخدمات المحلية	الديوان	تدخلات تطوير التصميمات	تنفيذ عدد من التدريبات علي برامج التصميم الهندسية المختلفة (... autoCad - 3dmax - sketchup)	٣٠	مدينة سوهاج	وحدة تنفيذ المحلية بالتنسيق مع ٢٠٢١	لم يبدء	لم يبدء	لم يبدء	لم يبدء	لم يبدء	لم يبدء	لم يبدء	لم يبدء	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠					لم يبدء		
٨٠	تنمية اقتصادية	تدعيم الخدمات المحلية	الديوان	تدعيم الخدمات بالمنطقة الصناعية	اجراء دراسة جدوي تفصيلية (فنية-مالية وسوقية وهندسية وبيئية واجتماعية) لمجمع الأثاث	٦٠٠٠	مركز مدينة طهطا	وحدة تنفيذ البرنامج - وحدة التنفيذ المحلية	لم يبدء	لم يبدء	لم يبدء	لم يبدء	لم يبدء	لم يبدء	لم يبدء	لم يبدء	٤٥٠٠	٤٥٠٠	٤٥٠٠					لم يبدء		
٨١	تنمية اقتصادية	تدعيم الخدمات المحلية	الديوان	تدعيم الخدمات بالمنطقة الصناعية	انشاء مركز لتقديم الخدمات المتكاملة داخل مجمع الأثاث بالمنطقة الصناعية (...)	٦٠٠٠	مركز مدينة طهطا	وحدة تنفيذ البرنامج - وحدة التنفيذ المحلية	لم يبدء	لم يبدء	لم يبدء	لم يبدء	لم يبدء	لم يبدء	لم يبدء	لم يبدء	٢٤٠٠٠	٢٤٠٠٠	٢٤٠٠٠					لم يبدء		
٨٢	تنمية اقتصادية	تدعيم الخدمات المحلية	الديوان	تميز الوصول للأسواق	تنظيم زيارة مرجعية الي معارض الأثاث الدولية في مصر وعدد من صالات العرض التجارية	١٥٠	مركز مدينة طهطا	صناعة منتجات الأثاث	لم يبدء	لم يبدء	لم يبدء	لم يبدء	لم يبدء	لم يبدء	لم يبدء	لم يبدء	٦٢٥	٦٢٥	٦٢٥					لم يبدء		
٨٣	تنمية اقتصادية	تدعيم الخدمات المحلية	الديوان	تدعيم الخدمات بجبهته	استكمال باقي المساحة واستكمال البلاط وتاهيل الموقع العام حول السوق	٢٨٨	جبهته	مديرية الاسكان	شركة البركة	٢٠٢١/٠١/٢٠	٢٠٢١/١١/٣١	٢٠٢١/١١/١٧	٤ شهور + ٧ يوم	٤٥٦٣,٨٤	٧٢,١٦	٤٦٣٦	٤٦٣٦	٤٦٣٦	٤٦٣٦				١٠٠%	١٠٠%	5/7/2021 تاريخ الاستلام الابتدائي	
٨٤	برنامج تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية	برنامج تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية	الديوان	مهام مرورية	استكمال تطوير وحدة مرور سوهاج وعمل مظلة لجراج الادارة	٥٥٨	الديوان	العقود والمشتريات									١٣٠٠	١٣٠٠	١٣٠٠					تم التنفيذ		
٨٥	برنامج تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية	برنامج تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية	الديوان	مهام مرورية	مهام مرورية	٥٥٨	الديوان	العقود والمشتريات	الهيئة القومية للنتاج الحربي مصنع ٢٠٠ الحربي	٢٠٢١/٠٥/٠٥	٢٠٢١/٠٥/٠٥	٢٠٢١/٠٥/٢٥	١٥ يوم	١٣٠٠	١٣٠٠	١٣٠٠			١٣٠٠	١٣٠٠				١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ
٨٦	برنامج تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية	برنامج تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية	الديوان	علامات ومهام مرورية	علامات ومساعدات فنية مرورية	٥٥٨	الديوان	العقود والمشتريات	شركة مصر المتحدة - مؤسسة الوسيلة	٢٠٢١/٠٥/٠٨	٢٠٢١/٠٥/٠٨	٢٠٢١/٠٦/٠٦	شهر	٦٣٨,٢٥	٦٣٨,٢٥	٦٣٨,٢٥			٦٣٨,٢٥	٦٣٨,٢٥				١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ



مدير وحدة التنفيذ المحلي
د/نجات موسى علي

احصائي متابعة التنفيذ
احمد عبدالهادي

الموقف التنفيذي لخطة العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ م في الفترة من ١/٧/٢٠٢١ م حتى ٣٠/٦/٢٠٢٢ م

م	البرنامج الرئيس	البرنامج الفرعي	المركز	اسم المشروع	وصف المشروع	عدد المستفيدين	موقع المشروع	الجهة المنفذة	اسم المقاول	تاريخ التعاقد	تاريخ بدء الاعمال	تاريخ نهي الاعمال	مدة التنفيذ	قيمة التعاقد	قيمة الاوامر التغييرية	جهة التمويل			اجمالي القيمة	قيمة التعاقد	نسبة ما تم صرفه %	نسبة الاجازة الفعلية %	مستوى تنفيذ المشروع
																التمويل من	التمويل من	التمويل من					
٨٧	برنامج دعم الخدمات المحلية والمجتمعية	برنامج دعم الخدمات المحلية والمجتمعية	الديوان	انشاء مبنى مكون من ثلاثة طوابق وعمل برج وتجليد قسم المرافق والوجه الامامية بلوحات كلنج وتغيير الابواب والنوافذ	الجمهورية اسيوط	٥٥٨	الديوان	مديرية الاسكان	الجمهورية اسيوط	٢٠٢١/٠١/١٧	٢٠٢١/٠١/١٧	٢٠٢٢/٠٧/١٦	١٨	١٠٨٨,٢٣٩	١٠٨٨,٢٣٩	١١٠٠	١١٠٠	١٠٨٨,٢٣٩	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ		
٨٨	برنامج دعم الخدمات المحلية والمجتمعية	برنامج دعم الخدمات المحلية والمجتمعية	الديوان	شراء مهمات وتجهيزات لشروطه المرافق	الشركة الهندسية للتوريدات الحكومية	١٠٠	الديوان	العقود والمشتريات	الشركة الهندسية للتوريدات الحكومية	٢٠٢١/١٢/٣١	٢٠٢١/٠١/٠١	٢٠٢١/٠٢/٠١	٣٠ يوم	٩٥٠	٩٥٠	٩٥٠	٩٥٠	٩٥٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ		
٨٩	برنامج دعم الخدمات المحلية والمجتمعية	برنامج دعم الخدمات المحلية والمجتمعية	الديوان	شراء سواري نحاس وكشافات اضاءة وعمرات جسيمة وعمل بوابه الكترونية وشراء ادوات تعقيم وملابس تعقيم واحلال وتجديد طفايات الحريق وحدة غسيل (كمبوسر + متور مياه + خرطوم غسيل) كمبوسر + متور مياه + خرطوم بسبور	شركة البسام	١٠٠	الديوان	العقود والمشتريات	شركة البسام	٢٠٢١/٠٥/١١	٢٠٢١/٠٥/١١	٢٠٢١/٠٥/٣٠	٢١	٤٢٧	٤٢٧	٤٥٠	٤٢٧	٤٢٧	١٠٠%	١٠٠%	تم دفع المقدم وتم مد تنفيذ التوريد لشهرين بقرار السيد رئيس الوزراء		
٩٠	برنامج دعم الخدمات المحلية والمجتمعية	برنامج دعم الخدمات المحلية والمجتمعية	الديوان	شبكة حماية مدنيه لمرسى ناصر السياحي	جمعية جهينة للاشياء والتصوير	١٢٠	الديوان	مديرية الاسكان	جمعية جهينة للاشياء والتصوير	٢٠٢٠/١٢/٠٩	٢٠٢٠/١٢/٠٩	٢٠٢١/٠٢/٠٨	٣ شهور	٨٣٢,٣١٢	٨٣٢,٣١٢	٥٥٠	٨٣٢,٣١٢	٨٣٢,٣١٢	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ		
٩١	برنامج دعم الخدمات المحلية والمجتمعية	برنامج دعم الخدمات المحلية والمجتمعية	الديوان	شبكة حماية مدنيه لمرسى البلينا السياحي	جمعية جهينة للاشياء والتصوير	١٢٠	الديوان	مديرية الاسكان	جمعية جهينة للاشياء والتصوير	٢٠٢٠/١٢/٢٢	٢٠٢٠/١٢/٢٢	٢٠٢١/٠٣/٣١	٣ شهور	١٦١١	١٦١١	١٣٥٠	١٦١١	١٦١١	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ		
٩٢	برنامج دعم الخدمات المحلية والمجتمعية	برنامج دعم الخدمات المحلية والمجتمعية	الديوان	دفع ٢٥% من قيمة سيارة سلم هيدروليكي ارتفاع ٥٥ متر (منصة اطفاء)	المكتب المصري للتجارة	١٢٠	الديوان	حي شرق	المكتب المصري للتجارة	٢٠٢١/٠٤/١٢	٢٠٢١/٠٤/١٢	٢٠٢٢/٠٦/١٢	عامين	٢٢٧٨٠,٠٨	٢٢٧٨٠,٠٨	٦٠٠٠	٦٠٠٠	٦٠٠٠	٢٥%	٢٥%	تم دفع المقدم وتم مد تنفيذ التوريد لشهرين بقرار السيد رئيس الوزراء		
٩٣	برنامج دعم الخدمات المحلية والمجتمعية	برنامج دعم الخدمات المحلية والمجتمعية	الديوان	سيارة مجهزة رى اشجار حمولة ١٠ طن	شركة الحرية	١٠٠	مدينة سوهاج	سوهاج	شركة الحرية	٢٠٢١/٠٢/٢٨	٢٠٢١/٠٥/٢٤	٢٠٢١/٠٦/٢٣	شهر	١٥٤٩	١٥٤٩	١٦٨١	١٦٨١	١٥٤٩	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ		
٩٤	برنامج دعم الخدمات المحلية والمجتمعية	برنامج دعم الخدمات المحلية والمجتمعية	الديوان	شراء سيارة اطفاء نجدة حريق حمولة ٢ طن + قاذف متعدد	المكتب المصري للتجارة	٥٥٨	الديوان	حي شرق	المكتب المصري للتجارة	٢٠٢١/٠١/٢١	٢٠٢١/٠١/٢١	٢٠٢١/٠٥/٢١	٣	١٤٢٣,٨	١٤٢٣,٨	١٦١٠	١٤٢٣,٨	١٤٢٣,٨	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ		
٩٥	برنامج دعم الخدمات المحلية والمجتمعية	برنامج دعم الخدمات المحلية والمجتمعية	الديوان	شراء معدات اطفاء نهرى + افروم + خوذ	طبا ديفز _ ابهب طوم	٥٥٨	الديوان	حي شرق	طبا ديفز _ ابهب طوم	٢٠٢١/٠١/١٣	٢٠٢١/٠١/١٣	٢٠٢١/٠٥/١٢	٤	١٤٢٣,٨	١٤٢٣,٨	١٢٩١	١٤٢٣,٨	١٤٢٣,٨	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ		
٩٦	برنامج دعم الخدمات المحلية والمجتمعية	برنامج دعم الخدمات المحلية والمجتمعية	الديوان	سيارة ربع مجهزة يحمل عليها ماكينة اطفاء وعمرات جسيمة	شركة الحرية	٥٥٨	الديوان	حي شرق	شركة الحرية	٢٠٢١/٠١/١١	٢٠٢١/٠١/١١	٢٠٢١/٠٤/١٠	٣	٢٠٧,٥٣٩	٢٠٧,٥٣٩	٧٩٦	٢٠٧,٥٣٩	٢٠٧,٥٣٩	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ		
٩٧	برنامج دعم الخدمات المحلية والمجتمعية	برنامج دعم الخدمات المحلية والمجتمعية	الديوان	شراء معدات اطفاء وانقاذ (عدد ٢ ماكينة اطفاء نقال + مهمات اطفاء)	المستقبل للاعمال - سيفتى بيونيت	٥٥٨	الديوان	حي شرق	المستقبل للاعمال - سيفتى بيونيت	٢٠٢١/٠١/٢٧	٢٠٢١/٠١/٢٧	٢٠٢١/٠١/٢٧	١٥ يوم	١٣٤٣,٤٩	١٣٤٣,٤٩	١٩٨٥	١٣٤٣,٤٩	١٣٤٣,٤٩	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ		
٩٨	برنامج دعم الخدمات المحلية والمجتمعية	برنامج دعم الخدمات المحلية والمجتمعية	الديوان	شراء مهمات اطفاء (خرطوم اطفاء وقاذف عادى)	المستقبل للاعمال - سيفتى بيونيت	٥٥٨	الديوان	حي شرق	المستقبل للاعمال - سيفتى بيونيت	٢٠٢١/٠١/٢٧	٢٠٢١/٠١/٢٧	٢٠٢١/٠٢/٢٦	شهر	١٣٤,٣٣٩	١٣٤,٣٣٩	٦٨٥	١٣٤,٣٣٩	١٣٤,٣٣٩	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ		
٩٩	برنامج دعم الخدمات المحلية والمجتمعية	برنامج دعم الخدمات المحلية والمجتمعية	الديوان	استكمال ثمن شراء سيارة اطفاء حمولة ٨ طن	مصنع قدر للصناعات المتطورة	٥٥٨	الديوان	سوهاج	مصنع قدر للصناعات المتطورة	٢٠٢١/٠١/٢٧	٢٠٢٠/٠١/٢٧	٢٠٢١/٠٥/٢٦	٤ شهور	٣٣٤,٩	٣٣٤,٩	٤٥٠	٣٣٤,٩	٣٣٤,٩	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ		
١٠٠	برنامج دعم الخدمات المحلية والمجتمعية	برنامج دعم الخدمات المحلية والمجتمعية	الديوان	شراء معدات للكشف عن المرفقات + حذاء رجل اطفاء	سيفتى بيونيت - المتحدة للتوكيلات	٥٥٨	الديوان	حي شرق	سيفتى بيونيت - المتحدة للتوكيلات	٢٠٢٠/١٢/٣١	٢٠٢٠/١٢/٢٢	٢٠٢٠/١٢/٣١	٨ يوم	١٠١٩,٨	١٠١٩,٨	١٢١٠	١٠١٩,٨	١٠١٩,٨	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ		
١٠١	برنامج دعم الخدمات المحلية والمجتمعية	برنامج دعم الخدمات المحلية والمجتمعية	الديوان	رفع كفاءة الغازات الطبية وتوريد خزان اكسوجين بمستشفى المسيرات	مديرية الصحة	٣٠٠٠	العصيرات	مديرية الصحة	مديرية الصحة					٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ		
١٠٢	برنامج دعم الخدمات المحلية والمجتمعية	برنامج دعم الخدمات المحلية والمجتمعية	الديوان	رفع كفاءة الغازات الطبية وتوريد خزان اكسوجين بمستشفى اخميم	مديرية الصحة	٢٠٠	الخميم	مديرية الصحة	مديرية الصحة					٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ		
١٠٣	برنامج دعم الخدمات المحلية والمجتمعية	برنامج دعم الخدمات المحلية والمجتمعية	الديوان	رفع كفاءة الغازات الطبية وتوريد خزان اكسوجين بمستشفى البلينا	مديرية الصحة	٢٥٠	البلينا	مديرية الصحة	مديرية الصحة					٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ		
١٠٤	برنامج دعم الخدمات المحلية والمجتمعية	برنامج دعم الخدمات المحلية والمجتمعية	الديوان	رفع كفاءة الغازات الطبية وتوريد خزان اكسوجين بمستشفى المنشأة	مديرية الصحة	٣٠٠٠	المنشأة	مديرية الصحة	مديرية الصحة					٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ		
١٠٥	برنامج دعم الخدمات المحلية والمجتمعية	برنامج دعم الخدمات المحلية والمجتمعية	الديوان	رفع كفاءة الغازات الطبية وتوريد خزان اكسوجين بمستشفى سوهاج العام	مديرية الصحة	٣٠٠٠	سوهاج	مديرية الصحة	مديرية الصحة					٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ		
١٠٦	برنامج دعم الخدمات المحلية والمجتمعية	برنامج دعم الخدمات المحلية والمجتمعية	الديوان	رفع كفاءة الغازات الطبية وتوريد خزان اكسوجين بمستشفى المراغة	مديرية الصحة	٣٠٠٠	المراغة	مديرية الصحة	مديرية الصحة					٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ		
١٠٧	برنامج دعم الخدمات المحلية والمجتمعية	برنامج دعم الخدمات المحلية والمجتمعية	الديوان	زيادة الطاقة الاستيعابية من الاسرة وتقديم الخدمة الطبية للتعاليش مع فيروس كورونا	مديرية الصحة	٣٠٠٠	سوهاج	مديرية الصحة	مديرية الصحة					١٥٠٠٠	١٥٠٠٠	١٥٠٠٠	١٥٠٠٠	١٥٠٠٠	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ		
١٠٨	برنامج دعم الخدمات المحلية والمجتمعية	برنامج دعم الخدمات المحلية والمجتمعية	الديوان	زيادة الطاقة الاستيعابية من الاسرة وتقديم الخدمة الطبية للتعاليش مع فيروس كورونا	مديرية الصحة	٣٠٠٠	سوهاج	مديرية الصحة	مديرية الصحة					١٥٠٠٠	١٥٠٠٠	١٥٠٠٠	١٥٠٠٠	١٥٠٠٠	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ		
١٠٩	برنامج دعم الخدمات المحلية والمجتمعية	برنامج دعم الخدمات المحلية والمجتمعية	الديوان	شراء وتوريد تجهيزات ومعدات طبية لمستشفيات الحميات بمستشفى سوهاج	مديرية الصحة	٥٠٠٠	سوهاج	مديرية الصحة	مديرية الصحة					٩٠٠٠	٩٠٠٠	٩٠٠٠	٩٠٠٠	٩٠٠٠	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ		

مدير وحدة التنفيذ المحلية
د/ نجات موسى علي

احمد عبدالهادي
الخبياي



النواء / عصام الدين الليثي

الموقف التنفيذي لخطة العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ م في الفترة من ١/٧/٢٠٢١ م حتى ٣٠/٦/٢٠٢٢ م

م	البرنامج الرئيس	البرنامج الفرعي	المركز	اسم المشروع	وصف المشروع	عدد المستفيدين	موقع المشروع	الجهة المنفذة	اسم المقاول	تاريخ التعاقد	تاريخ بدء الاعمال	تاريخ نهو الاعمال	مدة التنفيذ	قيمه التعاقد	قيمة الأوامر التغيرية	اجمالي قيمة التعاقد	جهة التمويل			اجمالي المنصرف	نسبة ما تم صرفه %	نسبة الانجاز الفعلي %	مستوى تنفيذ المشروع	
																	التمويل من وزارة التخطيط (مخطط)	تمويل من مخططه (زافي)	تمويل من الازم					
المنشأ																								
١١٠	برنامج دعم الخدمات المحلية والمجتمعية	برنامج دعم الخدمات المحلية والمجتمعية	الدوان	شراء وتوريد تجهيزات ومعدات طبية لمستشفيات الحميات بمستشفى الصدر بسوهاج	توفير التجهيزات الطبية الخاصة بأقسام (الرعاية المركزة - المعامل - الأشعة المقطعية - الأشعة العادية) واحلال وتجديد أسرة المرضى بالمستشفيات القائمة	٣٠٠٠	سوهاج	مديرية الصحة									٩٠٠٠	٩٠٠٠			لم يبدء	لم يبدء		
١١١	برنامج دعم الخدمات المحلية والمجتمعية	برنامج دعم الخدمات المحلية والمجتمعية	الدوان	احلال وتجديد عيادة الجي بساحل طهطا	احلال وتجديد عيادة الجي بساحل طهطا	١٥٠	طهطا	مديرية الصحة									٥٠٠٠	٥٠٠٠			لم يبدء	%	لم يبدء	
المنشأ																								
١	برنامج التنمية العمرانية الحضرية والريفية	برنامج التنمية الحضرية	المنشأة	تجميل شوارع المدينة وتطوير الميادين بالمدينة	تجميل شوارع المدينة وتطوير الميادين (تجميل حديقة الشيخ محمد صديق المنشاوي)	٣٠٠	المدينة	العقود والمشتريات	شركة الحصري وحيد احمد عبد اللاه		شهر	٢٠٢١/٠٦/٢٠	٢٠٢١/٠٥/٢٠	٢٠٢٠/٠١/١٠		٧٩٨,٧٤	٧٩٨,٧٤	٨٠٠	٧٩٨,٧٤	٨٠٠	٧٩٨,٧٤	%١٠٠	%١٠٠	تم التنفيذ
٢	برنامج التنمية العمرانية الحضرية والريفية	برنامج التنمية الحضرية	المنشأة	عمل دراسات استشارية	دراسات استشارية من مكاتب متخصصة وعمل دراسة جدوى لمشروع عمل كورنيش للنيل	١٠	المدينة	حملة النيل بحوث النيل	معهد بحوث النيل	٣	شهور	٢٠٢١/٠٢/٢٨	٢٠٢٠/١٠/١٥	٢٠٢٠/٠١/١٠		١٥٠	١٥٠	١٥٠	١٥٠	١٥٠	١٥٠	%١٠٠	%١٠٠	تم التنفيذ
٣	برنامج التنمية العمرانية الحضرية والريفية	برنامج التنمية الحضرية	المنشأة	عمل دراسات استشارية	لمشروع عدد ٢ مرسي و العباره النيلية	١٠	المدينة	حملة النيل بحوث النيل	معهد بحوث النيل	٣	شهور	٢٠٢١/٠٢/٢٨	٢٠٢٠/١٠/١٥	٢٠٢١/٠٢/١٦		١١٠	١١٠	١١٠	١١٠	١١٠	١١٠	%١٠٠	%١٠٠	تم التنفيذ
٤	برنامج التنمية العمرانية الحضرية والريفية	برنامج التنمية الحضرية	المنشأة	تدعيم طريق الحريزات الهامص ٥٠٠ عامود - محول ٢٠٠ ك.ف - (٧ك سيلك)	تدعيم طريق الحريزات، الهامص ٥٠٠ عامود - محول ١٠٠ بالمشماتل - محول ٢٠٠ ك.ف - (٧ك سيلك)	٥٠	الزوك الغربية	شركة الكهرباء	شركة الكهرباء	٦	شهور	٣٠/٦/٢٠٢١	٢٥/١٢/٢٠٢٠	٢٠/١٢/٢٠٢٠		٩٩٩,٩٨٤	٩٩٩,٩٨٤	١٠٠٠	٩٩٩,٩٨٤	١٠٠٠	٩٩٩,٩٨٤	%١٠٠	%١٠٠	تم التنفيذ
٥	برنامج التنمية العمرانية الحضرية والريفية	برنامج التنمية الحضرية	المنشأة	دعم منظومة انارة الشوارع	دعم منظومة انارة الشوارع بالمدينة (مرحلة ثانية)	٣٠٠	المدينة والقرى	قطاع الكهرباء	شركة العهد + شركة بي ام	٨	شهور	٢٠٢١/٠٦/٣٠	٢٠٢٠/١٠/١٥	٢٠٢٠/١١/٢٤		١٩٤٠	١٩٤٠	١٩٥٠	١٩٤٠	١٩٥٠	١٩٤٠	%١٠٠	%١٠٠	تم التنفيذ
٦	برنامج التنمية العمرانية الحضرية والريفية	برنامج التنمية الحضرية	المنشأة	انارة طريق كورنيش النيل بالمدينة	انارة طريق كورنيش النيل بالمدينة ١٥٠ عامود بالمشماتل	٥٠	المدينة	شركة الكهرباء	شركة الكهرباء	٨	شهور	٢٠٢١/٠٦/٣٠	٢٠٢٠/١٠/١٥	٢٠٢١/٠٩/٢١		١٤١٠	١٤١٠	١٥٠٠	١٤١٠	١٥٠٠	١٤١٠	%١٠٠	%١٠٠	تم التنفيذ
٧	برنامج التنمية العمرانية الحضرية والريفية	برنامج التنمية الحضرية	المنشأة	احلال وتجديد شبكات مياه الشرب	احلال وتجديد شبكات مياه الشرب بالدويرات بطول ٤ كم	١٠٠	الدويرات	شركة المياه	شركة المياه	٨	شهور	٢٠٢١/٠٢/٢٨	٢٠٢٠/١٠/١٥	٢٠٢٠/٠٧/٢٠		٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	%١٠٠	%١٠٠	تم التنفيذ
٨	برنامج التنمية العمرانية الحضرية والريفية	برنامج التنمية الحضرية	المنشأة	تدعيم قرى المركز والمدينة بمياه الشرب	تدعيم كافة قرى المركز والمدينة بمياه الشرب (المدينة-الدويرات- اولادعلي)	١٠٠	المدينة والقرى	شركة المياه	شركة المياه	٧	شهور	٢٠٢١/٠٧/٣١	٢٠٢٠/١٢/٣١	٢٠٢٠/١٢/٢٨		٥٣٩٥,٧	٥٣٩٥,٧	٨٠٠٠	٥٣٩٥,٧	٨٠٠٠	٥٣٩٥,٧	%١٠٠	%١٠٠	تم التنفيذ
٩	تحسين البيئة	المخلفات الصلبة	المنشأة	مكبس ٢٠٠ حاوية	مكبس ٢٠٠ حاوية	٣٠٠	المدينة والقرى	المنشأة	المنشأة	٣	شهور	٢٠٢١/٠٣/١٣	٢٠٢٠/١٢/١٤	٢٠٢٠/٠٩/٢٣		٢١٧٥	٢١٧٥	٢٥٠٠	٢١٧٥	٢٥٠٠	٢١٧٥	%١٠٠	%١٠٠	تم التنفيذ
١٠	تحسين البيئة	المخلفات الصلبة	المنشأة	مكبس ١/٢ نقل + ٢٠٠ حاوية	مكبس ١/٢ نقل + ٢٠٠ حاوية	٣٠٠	المدينة والقرى	المنشأة	شركة مايو لتصنيع هياكل السيارات	٧	شهرين	٢٠٢١/٠١/١٠	٢٠٢٠/١٢/١٥	٢٠٢٠/٠٩/٢٢		٩٤٨	٩٤٨	١٠٠٠	٩٤٨	١٠٠٠	٩٤٨	%١٠٠	%١٠٠	تم التنفيذ
١١	تحسين البيئة	المخلفات الصلبة	المنشأة	مكبس ١/٢ نقل + ٢٠٠ حاوية	مكبس ١/٢ نقل + ٢٠٠ حاوية	٣٠٠	المدينة والقرى	المنشأة	شركة مايو لتصنيع هياكل السيارات	٧	شهرين	٢٠٢١/٠١/١٠	٢٠٢٠/١٢/١٥	٢٠٢٠/٠٩/٢٢		٩٤٨	٩٤٨	١٠٠٠	٩٤٨	١٠٠٠	٩٤٨	%١٠٠	%١٠٠	تم التنفيذ
١٢	تحسين البيئة	المخلفات الصلبة	المنشأة	لودر زاحف	لودر زاحف	٥٠	اولاد سلامة	المنشأة	شركة ماتنراك	٥	شهرين	٢٠٢١/٠٦/٣٠	٢٠٢٠/٠٩/٢١	٢٠٢٠/٠٩/٢١		٦٣٥	٦٣٥	٧٠٠	٦٣٥	٧٠٠	٦٣٥	%١٠٠	%١٠٠	تم التنفيذ
١٣	الطرق والنقل والمواصلات	الطرق المحلية	المنشأة	رصف طريق بجوار النيل من قرية السماكين حتى شارع البحر	رصف طريق بجوار النيل ١,٥ كم وعرض ١٥ م من قرية السماكين حتى شارع البحر	٢٠٠	شرق المنية	الطرق	الخلاطة	٨	شهور	٢٠٢١/٠٦/٣٠	٢٠٢٠/١١/٠١	٢٠٢٠/١١/٠١		٥٠٠٠	٥٠٠٠	٥٠٠٠	٥٠٠٠	٥٠٠٠	٥٠٠٠	%١٠٠	%١٠٠	تم التنفيذ
١٤	الطرق والنقل والمواصلات	الطرق المحلية	المنشأة	رصف طريق حامد الجف - نجع القطر	رصف طريق حامد الجف - نجع القطر بطول ١,٥ كم عرض ٨ م	٥٠	رواق العيساوية	الطرق	الخلاطة	٥	شهور	٢٠٢١/٠١/١٥	٢٠٢٠/١٠/١٥	٢٠٢٠/٠٧/٢٠		٣٦٠٠	٣٦٠٠	١٧٤٠	٣٦٠٠	١٧٤٠	٣٦٠٠	%١٠٠	%١٠٠	تم التنفيذ
١٥	الطرق والنقل والمواصلات	الطرق المحلية	المنشأة	مكبس ٢٠٠ حاوية	استكمال كوبري المشاة اعلى السكة الحديد (دفع ضربه القيمة المضافة)	٢٥٠	المنية	المنشأة	الحسابات	٢	يوم واحد	٢٠٢١/٠٣/٠٢	٢٠٢١/٠٣/٠١	٢٠٢٠/٠١/١٢		٥٨,٣٢٥	٥٨,٣٢٥	٦٠	٥٨,٣٢٥	٦٠	٥٨,٣٢٥	%١٠٠	%١٠٠	تم التنفيذ
١٦	الطرق والنقل والمواصلات	الطرق المحلية	المنشأة	مكبس ٢٠٠ حاوية	احلال وتجديد كوبري ابو خشالة	٣٠	اولاد سلامة	التوسع الاقليمي	٥	عامان						٢٧٥٠	٢٧٥٠				٢٧٥٠	%٢	%٠	تم التنفيذ
١٧	تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية	تدعيم الخدمات المحلية	المنشأة	توصيل مياه للمدارس المزمع افتتاحها	توصيل كهرباء للمدارس المزمع افتتاحها (٦ مدارس)	٢٠	القرى	شركة المياه	شركة المياه	٦	شهور	٢٠٢١/٠٣/١٥	٢٠٢٠/١٠/١٥	٢٠٢٠/٠٧/٢٠		٧٤٠	٧٤٠	٧٥٠	٧٤٠	٧٥٠	٧٤٠	%١٠٠	%١٠٠	تم التنفيذ
١٨	تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية	تدعيم الخدمات المحلية	المنشأة	توصيل كهرباء للمدارس المزمع افتتاحها	توصيل كهرباء للمدارس المزمع افتتاحها (٦ مدارس)	٢٠	القرى	شركة الكهرباء	شركة الكهرباء	٣	شهور	٢٠٢١/٠١/١٥	٢٠٢٠/١٠/١٥	٢٠٢٠/٠٧/٢٠		١٣٠٠	١٣٠٠	١٦٠٠	١٣٠٠	١٦٠٠	١٣٠٠	%١٠٠	%١٠٠	تم التنفيذ
١٩	تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية	تدعيم الخدمات المحلية	المنشأة	صيانة وتدعيم ابواش الحريق برواق العيساوية	صيانة وتدعيم ابواش الحريق برواق العيساوية	٣٠	رواق العيساوية	شركة المياه	شركة المياه	٦	شهور	٢٠٢١/٠٣/١٥	٢٠٢٠/١٠/١٥	٢٠٢٠/٠٧/٢٠		٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	%١٠٠	%١٠٠	تم التنفيذ
٢٠	تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية	تدعيم الخدمات المحلية	المنشأة	صيانة وتدعيم ابواش الحريق بالدويرات	صيانة وتدعيم ابواش الحريق بالدويرات	٣٥	الدويرات	شركة المياه	شركة المياه	٦	شهور	٢٠٢١/٠٣/١٥	٢٠٢٠/١٠/١٥	٢٠٢٠/٠٧/٢٠		٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	%١٠٠	%١٠٠	تم التنفيذ
٢١	تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية	تدعيم الخدمات المحلية	المنشأة	صيانة وتدعيم ابواش الحريق بالدارة	صيانة وتدعيم ابواش الحريق بالدارة - بالزوك الغربية	٦٠	الزوك الغربية	شركة المياه	شركة المياه	٦	شهور	٢٠٢١/٠٣/١٥	٢٠٢٠/١٠/١٥	٢٠٢٠/٠٧/٢٠		٧٠٠	٧٠٠	٧٠٠	٧٠٠	٧٠٠	٧٠٠	%١٠٠	%١٠٠	تم التنفيذ
٢٢	تنمية الادارة المحلية والدعم الفني	دعم الوحدات المحلية	المنشأة	عمرات جسيمة لمعدات الحملة الميكانيكية	عمرات جسيمة لمعدات الحملة الميكانيكية	١٠٠	المدينة والقرى	المنشأة	المؤسسة المصرية للتوريدات الحكومية/طابق الدويرات	٤	شهور	٢٠٢١/٠٣/٠٧	٢٠٢٠/١٢/٠٧	٢٠٢٠/١٢/٠١		٩٨٤	٩٨٤	١٠٠٠	٩٨٤	١٠٠٠	٩٨٤	%١٠٠	%١٠٠	تم التنفيذ
جرجا																								
١	برنامج التنمية الحضرية والريفية	تنمية حضرية	جرجا	انارة طريق جرجا - المطار	توريد وتركيب عدد ٣٩٠ عامود + ٤ محول قدرة ٢٠٠ انارة طريق المطار	٦٥٠	مركز جرجا	قطاع الكهرباء	قطاع توزيع كهرباء سوهاج	١٢	يوم	٢٠٢١/٠٦/٣٠	٢٠٢١/٠٣/٠٨	٢٠٢٠/٠٧/٠١		٧٥٠٠	٧٥٠٠		٧٥٠٠		٧٥٠٠	%١٠٠	%١٠٠	تم التنفيذ

مدير وحدة التنفيذ المحلية
د/نجات موسى علي

اخصائي متابعة التنفيذ

احمد عبدالهادي

المدير المحلي



الموقف التنفيذي لخطة العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ م في الفترة من ١/٧/٢٠٢١ م حتى ٣٠/٦/٢٠٢٢ م

م	البرنامج الرئيس	البرنامج الفرعي	المركز	اسم المشروع	وصف المشروع	عدد المستفيدين	موقع المشروع	الجهة المنفذة	اسم المقاول	تاريخ التعاقد	تاريخ بدء الاعمال	تاريخ نهو الاعمال	مدة التنفيذ	قيمة التعاقد	قيمة الاوامر التغيرية	جهة التمويل			الاجمالي المنصرفة	نسبة ما تم صرفه %	نسبة الايجاز الفعلي %	سنوات تنفيذ المشروع	
																اجمالي التمويل	العنصر						
																	مخلى	ذاتي					منح الايام
٢	برنامج التنمية الحضرية والريفية	تنمية حضرية	جرجا	استكمال كورنيش الامام الشاطبي	استكمال كورنيش الامام الشاطبي وتجميل ميدان مصنع السكر	٣٥٠	مدينة جرجا	الوحدة المحلية	محمد عبد الفتاح - امنوس	٢٠٢١/٠٣/٢١	٢٠٢١/٠٣/٢١	٢٠٢١/٠٦/٣٠	١٠٠ يوم	٩٤٧,١		٩٤٧,١	١٢٣٠	٩٤٧,١	١٠٠%	١٠٠%	٩٤٧,١	تم التنفيذ	
٣	برنامج التنمية الحضرية والريفية	تنمية حضرية	جرجا	تجميل مدينة جرجا	تجميل مدخل مدينة جرجا وعمل سور للموقف	٥٠٠	مدينة جرجا	الوحدة المحلية	محمد عبد الفتاح - امنوس	٢٠٢١/٠٣/٢١	٢٠٢١/٠٣/٢١	٢٠٢١/٠٦/٣٠	١٠٠ يوم	١٥٠٠		١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠	١٠٠%	١٠٠%	١٥٠٠	تم التنفيذ	
٤	برنامج التنمية الحضرية والريفية	تنمية حضرية	جرجا	شراء لمبات موفرة بعدد ٧٠٠٠ لمبة قدرات مختلفة واسلاك ومفاتيح ودوبل	شراء لمبات موفرة بعدد ٧٠٠٠ لمبة قدرات مختلفة واسلاك ومفاتيح ودوبل	٦٠٠	مركز جرجا	الوحدة المحلية	شركة بي بي ام للصناعات - شركة الاهرام للتوريدات	٢٠٢٠/١٢/٢٠	٢٠٢٠/١٢/٢٠	٢٠٢١/٠١/٢٠	٣٠ يوم	١٥٨٢		١٦٢٥	١٦٢٥	١٥٨٢	١٠٠%	١٠٠%	١٥٨٢	تم التنفيذ	
٥	برنامج التنمية الحضرية والريفية	تنمية ريفية	جرجا	انشاء محطة مياه مطورة ٩٠/٩٠ ث	انشاء محطة مياه مطورة ٩٠/٩٠ ث / مرحلة اولي بقرية بيت علام بجرجا	١٢٠	بيت علام	شركة مياه الشرب والصرف الصحي	شركة مياه الشرب والصرف الصحي	٢٠٢١/٠٣/٠٣	٢٠٢١/٠٣/٠٣	٢٠٢٢/٠٤/٢٤	١٢ شهر ١٣٠ يوم ١٨٠ يوم	٥٨٩٠,٢		٥٨٩٠,٢	٢٥٠٠٠	٢٥٠٠٠	٣.٦٢٩	٨٠%	٥٢%	٣.٦٢٩	جارى التنفيذ
٦	برنامج التنمية الحضرية والريفية	تنمية ريفية	جرجا	مد وتدعيم شبكات الكهرباء	توريد وتركيب عدد ٩٦ عمود لانارة الطرق بيت داوود	٦٠	بيت داود	قطاع الكهرباء	قطاع توزيع كهرباء سوهاج	٢٠٢٠/١١/٣٠	٢٠٢٠/١١/٣٠	٢٠٢١/٠٦/٣٠	٢١٠ يوم	٨٢٥		٨٢٥	٨٢٥	٨٢٥	٩٥%	١٠٠%	٨٢٥	جارى التنفيذ	
٧	برنامج التنمية الحضرية والريفية	تنمية ريفية	جرجا	مد وتدعيم شبكات الكهرباء	توريد وتركيب عدد ١٠٨ عمود لانارة الطرق بيت علام	٤٣	بيت علام	قطاع الكهرباء	قطاع توزيع كهرباء سوهاج	٢٠٢٠/١١/٣٠	٢٠٢٠/١١/٣٠	٢٠٢١/٠٦/٣٠	٢١٠ يوم	١٠٠٠		١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	٩٥%	١٠٠%	١٠٠٠	جارى التنفيذ	
٨	برنامج التنمية الحضرية والريفية	تنمية ريفية	جرجا	تطوير المناطق الالوية	مشروع تطوير منطقة بيت خلاف الالوية بجرجا	٨٢	بيت داود	الاطار	الجمعية التعاونية للانشاء والتعمير	٢٠٢١/٠٣/٢٤	٢٠٢١/٠٣/٢٤	٢٤/١/٠٢٢	٣٠٠ يوم	٨٩٧٤	#####	١.٠٢٧٣,٦٤٥	١.٠٠٠٠	١.٠٠٠٠	١.٠٢٧٣	١٠٠%	١٠٠%	١.٠٢٧٣	تم التنفيذ
٩	برنامج النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	جرجا	اعادة رصف امتداد شارع الحرية قبلي	اعادة رصف امتداد شارع الحرية قبلي بطول ٢ كم	٢٥٠	مدينة جرجا	مديرية الطرق	احمد على احمد	٢٠٢٠/١٠/٢١	٢٠٢٠/١١/٠١	٢٠٢١/٠٦/٣٠	١٨٠ يوم	٢٥٠٠		٢٥٠٠	٢٥٠٠	٢٥٠٠	١٠٠%	١٠٠%	٢٥٠٠	تم التنفيذ	
١٠	برنامج النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	جرجا	اعادة رصف اسفل الكوبري جرجا اعلي	اعادة رصف اسفل الكوبري جرجا اعلي مزلقان السكه الحديد من الناحية الشرقية والغربية بطول ٢ كم	٥٠	مدينة جرجا	مديرية الطرق	وحدة الرصف بالديوان	٢٠٢٠/١١/٢٢	٢٠٢٠/١٢/٠٣	٢٠٢١/٠٥/٠٣	١٥٠ يوم	٥٩٥٠		٥٩٥٠	٥٩٥٠	٥٩٥٠	٩٥%	١٠٠%	٥٩٥٠	جارى التنفيذ	
١١	برنامج النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	جرجا	اعادة رصف شارع المعنى	اعادة رصف شارع المعنى من ميدان الشيخ عياش حتى مقابر المسلمين بطول ١,٥ كم وعرض ٨,٥ م	٢٥٠	مدينة جرجا	مديرية الطرق	وحدة الرصف بالديوان	٢٠٢٠/١١/٢٢	٢٠٢٠/١٢/٠٣	٢٠٢١/٠٥/٠٣	١٥٠ يوم	١٨٠٠		١٨٠٠	١٨٠٠	١٨٠٠	١٠٠%	١٠٠%	١٨٠٠	تم التنفيذ	
١٢	برنامج النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	جرجا	اعادة رصف شارع ابوالليف	اعادة رصف شارع ابوالليف بنا من ميدان الصهرح حتى ميدان الشيخ عياش بطول ١,٥ كم وعرض ٨,٥ م	٢٥٠	مدينة جرجا	مديرية الطرق	وحدة الرصف بالديوان	٢٠٢٠/١١/٢٢	٢٠٢٠/١٢/٠٣	٢٠٢١/٠٥/٠٣	١٥٠ يوم	١٧٥٠		١٧٥٠	١٧٥٠	١٦٦٢,٥	١٠٠%	٩٥%	١٦٦٢,٥	تم التنفيذ	
١٣	برنامج النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	جرجا	استكمال ازدواج طريق العوامر	استكمال ازدواج طريق العوامر بيت داود المنطقة الصناعية بطول ١ كم وعرض ١٢ م	٥٠٠	العوامر	مديرية الطرق	احمد على احمد	٢٠٢٠/١٠/٠٤	٢٠٢٠/١٠/٠٧	٢٠٢١/٠٢/٠٤	١٢٠ يوم	٣٥٠٠٠		٣٥٠٠٠	٣٥٠٠٠	٣٥٠٠٠	١٠٠%	١٠٠%	٣٥٠٠٠	تم التنفيذ	
١٤	برنامج النقل والطرق والمواصلات	النقل الجماعي	جرجا	انشاء عدد ٤ كوبري ضمن مشروع توسعة الطريق (العوامر - بيت داود)	انشاء الكباري المتعارضة مع توسعة طريق العوامر بيت داود المنطقة الصناعية	٥٠٠	العوامر	مديرية الري	شاكر عثمان السعيد	٢٠٢١/٠٨/١٥	لم يتم التنفيذ	لم يتم التنفيذ	لم يتم التنفيذ	٨.٥٦,٩٥	لم يتم التنفيذ	٨.٥٦,٩٥	٢٣.٠٠٠	٢٣.٠٠٠	٠	٠%	٠%	٠	لم يتم التنفيذ
١٥	برنامج النقل والطرق والمواصلات	النقل الجماعي	جرجا	استكمال احلال وتجديد كوبري ام الطبول	استكمال احلال وتجديد كوبري ام الطبول مزانا	٩٠	العوامر	مديرية الري	مديرية الري	٢٠٢٠/١٢/٢٥	٢٠٢٠/١٢/٢٥	٥٢/٢٠٢١	١٥٠ يوم	١١٩٧,٤٧٥		١١٩٧,٤٧٥	٣.٠٠٠	٣.٠٠٠	٠	١٠٠%	١٠٠%	٠	تم التنفيذ
١٦	برنامج النقل والطرق والمواصلات	النقل الجماعي	جرجا	احلال وتجديد كوبري عزبة الحيط	احلال وتجديد كوبري عزبة الحيط	١٠٠	العوامر	مديرية الري	مديرية الري	لم يتم التنفيذ	لم يتم التنفيذ	لم يتم التنفيذ	لم يتم التنفيذ	لم يتم التنفيذ	لم يتم التنفيذ	لم يتم التنفيذ	٨٥٠٠	٨٥٠٠	٠	٠%	٠%	٠	لم يتم التنفيذ
١٧	برنامج تحسين البيئة	ادارة المخلفات الصلبة	جرجا	شراء لودر زروم رفع المخلفات الصلبة	شراء لودر مفصل ٣,٥ م لزوم رفع المخلفات الصلبة	٥٠٠	مركز جرجا	الوحدة المحلية	شركة متراك - فرع سوهاج	٢٠٢١/٠١/١٨	٢٠٢١/٠١/١٨	٢٠٢١/٠٣/١٨	٦٠ يوم	٤٩٤٠		٤٩٤٠	٥٠٠٠	٤٩٤٠	١٠٠%	١٠٠%	٤٩٤٠	تم التنفيذ	
١٨	برنامج تحسين البيئة	ادارة المخلفات الصلبة	جرجا	شراء سيارة رش ١٠ م	شراء سيارة رش ١٠ م	٦٠٠	مدينة جرجا	الوحدة المحلية	شركة حلوان للالات والمعدات	٢٠٢١/٠٤/١٧	٢٠٢١/٠٤/١٧	٢٠٢١/٠٦/١٧	٦٠ يوم	١١٠٣,٢٥٦		١١٠٣,٢٥٦	١٨٠٠	١٨٠٠	٠	١٠٠%	١٠٠%	٠	تم التنفيذ
١٩	تنمية الادارة المحلية والدعم الفني	ادارة الازمات والكوارث	جرجا	شراء سيارة كابينة مزدوجة بماكينة اطفاء عالمه لزوم ادارة اطفاء عالمه	شراء سيارة كابينة مزدوجة مزودة بماكينة اطفاء عالمه لزوم ادارة اطفاء عالمه	٦٠٠	مركز جرجا	الوحدة المحلية	شركة امكس للخدمات الهندسية والمقاولات	٢٠٢١/٠٤/١٥	٢٠٢١/٠٤/١٥	٢٠٢١/٠٦/١٥	٦٠ يوم	٥٢٥		٥٢٥	٦٥٠	٥٢٥	١٠٠%	١٠٠%	٥٢٥	تم التنفيذ	
٢٠	برنامج دعم الخدمات المحلية والمجتمعيه	دعم الخدمات المحلية	جرجا	استكمال تشغيل مبنى وحدة اطفاء الحريق	استكمال تشغيل مبنى وحدة اطفاء الحريق الجديد بمدينة جرجا	٦٠٠	مدينة جرجا	الوحدة المحلية	هاني محمود	٢٠٢٠/١١/١٦	٢٠٢٠/١١/١٦	٢٠٢١/٠١/١٦	٦٠ يوم	٥٣٣		٥٣٣	٥٣٦	٥٣٣	١٠٠%	١٠٠%	٥٣٣	تم التنفيذ	
٢١	برنامج دعم الخدمات المحلية والمجتمعيه	دعم الخدمات المحلية	جرجا	احلال وتجديد ابواش الحريق	احلال وتجديد ابواش الحريق بعدد ٥٦ بوش حريق	٦٠٠	مركز جرجا	شركة مياه الشرب والصرف الصحي	شركة مياه الشرب والصرف الصحي	٢٠٢٠/١١/١٩	٢٠٢٠/١٢/١٤	٢٠٢١/٠٦/١٠	١٨٠ يوم	٨٩٩,٩٦٨		٨٩٩,٩٦٨	٩٠٠	٩٠٠	٨٩٩,٩٦٨	١٠٠%	١٠٠%	٨٩٩,٩٦٨	تم التنفيذ
٢٢	برنامج دعم الخدمات المحلية والمجتمعيه	دعم الخدمات المحلية	جرجا	توصيل التيار الكهربائي للمدارس	توصيل التيار الكهربائي لمدرسة الجدالات ببيت علام	٥٠	بيت علام	قطاع الكهرباء	قطاع توزيع كهرباء سوهاج	٢٠٢٠/١٠/١١	٢٠٢٠/١٠/١٥	٢٠٢١/٠٤/١٥	١٨٢ يوم	٣٣٩		٣٣٩	٣٣٩	٣٣٩	١٠٠%	١٠٠%	٣٣٩	تم التنفيذ	

ساقلته

١	برنامج التنمية الحضرية والريفية	التنمية الحضرية	ساقلتة	احلال وتجديد شبكات المياه الاسيستوس بدائرة مركز ساقلتة	استكمال احلال وتجديد شبكات الاسيستوس (مدينة ساقلتة وقرى سفلاق ونجوعها والطوايل الشرقية والغربية وجزيرة البوحة والجلابية ونجوعها)	٢٠٧	دائرة المركز	شركة مياه الشرب والصرف الصحي	شركة الرضوان للمقاولات العامة	٢٠٢٠/١١/٢٥	٢٠٢١/٠١/٠٤	٢٠٢١/٠٨/١٩	٧٥ شهر	٨٢٧٣,٤٥٤		٨٢٧٣,٤٥٤	٩٠٠٠	٩٠٠٠	٨٢٧٣,٤٥٤	١٠٠%	١٠٠%	٨٢٧٣,٤٥٤	تم التنفيذ
٢	برنامج التنمية الحضرية والريفية	تنمية حضرية	ساقلتة	توريد مهمات ومعدات ائارة بالمدينة	توريد مهمات ومعدات ائارة (٥٠٠ لمبة موفرة + كنتانكور وقواطع وخليفة عدد ٣٠٠ + ٢٠ لفة سلك + ٢٠٠٠ دوپل)	٢٠٧	المركز	ساقلتة	الهيم للتوريدات - مصر المتحد للتوريدات - العربي للصناعات المتكاملة	٢٠٢٠/١٢/٢١	٢٠٢٠/١٢/٢٣	٢٠٢١/٠٢/٠٢	شهرين	١٠٤٨,٦		١٠٤٨,٦	١٢٠٠	١٢٠٠	١٠٤٨,٦	١٠٠%	١٠٠%	١٠٤٨,٦	تم التنفيذ
٣	برنامج تحسين البيئة	التعامل مع الترع والمصارف	ساقلتة	استكمال عمل حواظ واراضيات خرسانية لترعه ساحل سفلاق	استكمال عمل حواظ واراضيات خرسانية لترعه ساحل سفلاق بنظام ١١ سكشن بطول ٢ كم والاستفادة من توسعة الطريق	٤٠	سفلاق	مديرية الري بسوهاج	محمد لاد محمدلين	٢٠٢١/٠١/٠٣	٢٠٢١/٠١/١١	٢٠٢١/٠٦/١٠	خمسة شهور	٢٣٨٢,١٨٧		٢٣٨٢,١٨٧	٤٠٠٠	٤٠٠٠	٢٣٨٢,١٨٧	١٠٠%	١٠٠%	٢٣٨٢,١٨٧	تم التنفيذ
٤	برنامج تحسين البيئة	التعامل مع الترع والمصارف	ساقلتة	استكمال عمل حواظ واراضيات خرسانية لترعه الجنان	استكمال عمل حواظ واراضيات خرسانية لترعه الجنان بالبحاجر بنظام ١١ سكشن بطول ٢ كم والاستفادة من توسعة الطريق	٣٧	الجلابيه	مديرية الري بسوهاج	عنهلمجد عبد الغفار	٢٠٢١/٠١/١٠	٢٠٢١/٠١/١٠	٢٠٢١/٠٦/١٠	خمسة شهور	٢٩٤٤,٢٧٥		٢٩٤٤,٢٧٥	٤٠٠٠	٤٠٠٠	٢٩٤٤,٢٧٥	١٠٠%	١٠٠%	٢٩٤٤,٢٧٥	تم التنفيذ
٥	برنامج تحسين البيئة	ادارة المخلفات الصلبة	ساقلتة	شراء وتوريد لودر كبير	شراء وتوريد لودر كبير	٢٠٧	المركز	ساقلتة	شركة اوتراك للمعدات الثقيله	٢٠٢١/٠١/٠٤	٢٠٢١/٠١/٠٤	٢٠٢١/٠٣/٠٣	٢ شهرين	٣٢٠٠		٣٢٠٠	٣٢٠٠	٣٢٠٠	١٠٠%	١٠٠%	٣٢٠٠	تم التنفيذ	

الواء / عصام الدين الليثي
السكرتير العام

مدير وحدة التنفيذ المحلية
د/ نجات موسي علي

احمد عبدالهادي

الموقف التنفيذي لخطة العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ م في الفترة من ١/٧/٢٠٢١ م حتى ٣٠/٦/٢٠٢٢ م

م	البرنامج الرئيس	البرنامج الفرع	المركز	اسم المشروع	عدد المستفيدين	موقع المشروع	الجهة المنفذة	اسم الممول	تاريخ التعاقد	تاريخ بدء الاعمال	تاريخ نهو الاعمال	مدة التنفيذ	قيمة التعاقد	قيمة الاوامر التغييرية	اجمالي قيمة التعاقد	جهة التمويل			اجمالي التمويل	نسبة ما تم صرفه %	نسبة الاجازة الفعلية %	مستوى تنفيذ المشروع
																وزارة التخطيط (محفلة)	تمويل معطلة (ذاتي)	تمويل منح الاداء				
٦	برنامج تحسين البيئة	ادارة المخلفات الصلبة	ساقنة	شراء وتوريد سيارة مكبس كبيرة وعدد ٥ حايوه	٢٠٧	المركز	ساقنة	شركة تراكتورز للصناعات الهندسية	٢٠٢٠/١٢/٠٦	٢٠٢٠/١٢/٠٢	٢٠٢١/٠٤/٠١	٤ شهر	١٦٩٠	١٦٩٠	١٦٩٠	٠	١٦٩٠	١٦٩٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ	
٧	برنامج تحسين البيئة	ادارة المخلفات الصلبة	ساقنة	توريد كمبيوتر + نتجر + ماكينة تشحيم	٢٠٧	المركز	ساقنة	لبراق للتوريدات الحكومية	٢٠٢١/٠٤/٠٨	٢٠٢١/٠٣/٣٠	٢٠٢١/٠٤/١٩	١٥ يوم	٣١	٣١	٣١	٠	٣١	٣٥	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ	
٨	برنامج تحسين البيئة	ادارة المخلفات الصلبة	ساقنة	شراء فلاب حمولة ١,٥ طن	٢٠٧	المركز	ساقنة	تم ارجاء المشروع	تم ارجاء المشروع	تم ارجاء المشروع	تم ارجاء المشروع	تم ارجاء المشروع	٠	٠	٠	٠	٣٨٠	٣٨٠	٠	٠	تم ارجاء المشروع	
٩	برنامج دعم الخدمات المحلية والمجتمعية	توصيل المرافق للمدارس الحديثة	ساقنة	توصيل المرافق للمدارس الحديثة	٢٠٧	المركز	شركة مياه الشرب الكهرماء وشركة المياه وشركة مياه الشرب والصرف الصحي	شركة مياه الشرب الكهرماء وشركة المياه وشركة مياه الشرب والصرف الصحي	٢٠٢٠/٠٧/٠١	٢٠٢٠/٠٧/٠١	٣١/٦/٢٠٢١	عام	٢٧١,٧٣	٢٧١,٧٣	٢٧١,٧٣	٠	٥٠٠	٥٠٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ	
١٠	برنامج دعم الخدمات المحلية والمجتمعية	تركيب ابواش حريق	ساقنة	تركيب ابواش حريق بعداد ٦٢ بوش	٢٠٧	المركز	شركة مياه الشرب والصرف الصحي	شركة مياه الشرب والصرف الصحي	٢٠٢٠/٠٦/٣٠	٢٠٢٠/٠٦/٣٠	٣١/٦/٢٠٢١	عام	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ	
١١	تنمية الاارة المحلية والدعم الفني	إدارة الأزمات والكوارث	ساقنة	عمل عمرة جسيمه لمعدات الحمله	٢٠٧	المركز	شركة ماترك	شركة ماترك	٢٠٢٠/٠٧/٠١	٢٠٢٠/٠٧/٠١	٣١/٦/٢٠٢١	عام	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	٠	٨٠٠	٨٠٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ	
١٢	برنامج النقل والطرق والمواصلات	انشاء كوبرى طراد النيل بسفلاق على ترعه نجع حمادى الشرقيه	ساقنة	انشاء كوبرى طراد النيل بسفلاق على ترعه نجع حمادى الشرقيه	٤٠	سفلاق	ساقنة	مصالح عبدالحميد	٢٠٢٠/١١/٢٥	٢٠٢٠/١١/٢٥	٢٠٢١/١١/٢١	١٢ شهر	٣٨٥٢,٤٩	٣٨٥٢,٤٩	٣٨٥٢,٤٩	٠	٤٠٠٠	٤٠٠٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ	
١٣	برنامج النقل والطرق والمواصلات	انشاء كوبرى الكنتكانه الصعايده	ساقنة	انشاء كوبرى الكنتكانه الصعايده	٤٠	سفلاق	الاسكان	محمد محمود عبدالله	٢٠٢٠/١٢/١٣	٢٠٢٠/١٢/٢٢	٢٠٢١/١٢/٢١	١٢ شهر	٣٦٣٧,٥٨	٣٦٣٧,٥٨	٣٦٣٧,٥٨	٠	٤٠٠٠	٤٠٠٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ	
١٤	برنامج النقل والطرق والمواصلات	استكمال انشاء كوبرى الكنتكانه الحرارزه	ساقنة	استكمال انشاء كوبرى الكنتكانه الحرارزه	٢٠٧	الجلابيه	ساقنة	احمد عبد الشافى	٢٠٢٠/١١/٢٦	٢٠٢٠/١٢/٢٠	٢٠٢١/١٢/١٩	١٢ شهر	٣٧٥٨	٣٧٥٨	٣٧٥٨	٠	٤٠٠٠	٤٠٠٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ	
١٥	برنامج النقل والطرق والمواصلات	انشاء كوبرى فاوجلى	ساقنة	انشاء كوبرى فاوجلى ك ٨٤,٥٠٠	١٢	الجلابيه	ساقنة	التوسع الافقى	٢٠٢٠/١١/٢٦	٢٠٢٠/١٢/٢٠	٢٠٢١/١٢/١٩	١٢ شهر	٨٠٠٠	٨٠٠٠	٨٠٠٠	٠	٤٠٠٠	٤٠٠٠	٥٠%	٩٠%	جارى التنفيذ	
١٦	برنامج النقل والطرق والمواصلات	انشاء كوبرى مشايه على مصرف اخميم بالحرادنة	ساقنة	انشاء كوبرى مشايه على مصرف اخميم بالحرادنة	٤٠	سفلاق	الصرف بسوهاج	شاكر عثمان السيد	٢٠٢٠/٠٥/١١	٢٠٢٠/٠٤/٢٠	٢٠٢١/٠٤/١٩	١٢ شهر	١٣١٥,٧٥	١٣١٥,٧٥	١٣١٥,٧٥	٠	١٣٥٠	١٣٥٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ	
١٧	برنامج النقل والطرق والمواصلات	رصف طريق هرماس البحرى	ساقنة	رصف طريق هرماس البحرى بطول ١ كم عرض ٦ م	٣٧	الجلابيه	مشروع الخلاطه	مشروع الخلاطه	٢٠٢١/٠٩/١٨	٢٠٢٠/٠٩/٠١	٢٠٢٠/١١/٠١	٢ شهر	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ	
المرافقه																						
١	برنامج التنمية الحضرية والريفية	احلال وتجديد سور كورنيش النيل بمركز المراغه	المراغه	احلال وتجديد سور كورنيش النيل بمركز المراغه	٣٠٠	المراغه	حماية النيل بسوهاج	محمد عبد القحاح حسين	٢٠٢١/٠٤/٠١	٢٠٢١/٠٤/٠١	٢٠٢١/٠٦/٣٠	٩٠	٢٠٣١,٩١٣	٢٠٣١,٩١٣	٢٠٣١,٩١٣	٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ	
٢	برنامج التنمية الحضرية والريفية	استكمال تجميل كورنيش النيل	المراغه	استكمال تجميل كورنيش النيل	٣٠٠	المراغه	حماية النيل بسوهاج	القالح البدرى الربيعي	٢٠٢١/٠٧/٠١	٢٠٢١/٠٧/٠١	٢٠٢١/٠٨/١٣	١٠٣ يوم	٤٢٠٢,٨٦	٤٢٠٢,٨٦	٤٢٠٢,٨٦	٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ	
٣	برنامج التنمية الحضرية والريفية	توريد أدوات ومهمات لإنارة للمدينة	المراغه	توريد أدوات ومهمات لإنارة للمدينة	٥٠	المراغه	الوحدة المحلية	رست على شركة الاحمدى للمقاولات وشركة البيجيت جبر منى لغت ا.د.ا	٢٠٢٠/١٢/٢٠	٢٠٢٠/١٢/٠١	٢٠٢١/٠٢/١٩	٩٠	٧٢٠	٧٢٠	٧٢٠	٠	٧٢٠	٧٢٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ	
٤	برنامج التنمية الحضرية والريفية	توريد كشافات لمدينة المراغه	المراغه	توريد عدد ١٠٠٠ كشافات ليد ١٠٠ وات لمدينة المراغه	٥٠	المراغه	الوحدة المحلية	رست على ام التمش جروب للاكترونيات	٢٠٢٠/١٢/٢٠	٢٠٢١/٠٣/٣٠	٢٠٢٠/٠٥/٣٠	٦٠	١٢٠٠	١٢٠٠	١٢٠٠	٠	١٢٠٠	١٢٠٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ	
٥	برنامج التنمية الحضرية والريفية	احلال وتجديد شبكات المياة بالمراغه بمناطق باهوق والشيخ صاحي	المراغه	احلال وتجديد شبكات المياة بالمراغه بمناطق باهوق والشيخ صاحي	٥٠	المراغه	شركة مياه الشرب والصرف الصحي	مقاوله هانى محمود محمد عارف	٢٠٢٠/١٠/٠١	٢٣/١/٢٠٢١	٢٤/٣/٢٠٢١	١٨٠	٨٦٠	١٨,٤١٤	٨٧٨,٣١٤	٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ	
٦	برنامج التنمية الحضرية والريفية	احلال وتجديد شبكات بشوراع المدينة	المراغه	احلال وتجديد شبكات بشوراع المدينة	١٦	المراغه	شركة مياه الشرب والصرف الصحي	مقاوله هانى محمود محمد عارف	٢٠٢١/٠٤/٠١	٢٠٢١/٠٤/٠١	٢٠٢١/٠٦/٣٠	١٦	١٣٠٠	١٣٠٠	١٣٠٠	٠	١٣٠٠	١٣٠٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ	
٧	برنامج التنمية الحضرية والريفية	استكمال موقف المراغه/ القاهرة وانشاء موقف المراغه / اولاد اسماعيل	المراغه	استكمال موقف المراغه/ القاهرة وانشاء موقف المراغه / اولاد اسماعيل	٢٠	المراغه	المراغه	عمل بايكات مغطاة بالمصاج - رصف ارض الموقف - انشاء غرفة تحصيل الكارثة	لم يتم التنفيذ	لم يتم التنفيذ	لم يتم التنفيذ	لم يتم التنفيذ	لم يتم التنفيذ	لم يتم التنفيذ	لم يتم التنفيذ	لم يتم التنفيذ	٢٠٠	٠	٠	٠	لم يتم التنفيذ	
٨	برنامج التنمية الحضرية والريفية	توريد أدوات ومهمات لإنارة لقرية بناويط	المراغه	توريد أدوات ومهمات لإنارة لقرية بناويط	٥٠	بناويط	المراغه	رست على شركة الاحمدى للمقاولات وشركة البيجيت جبر منى لغت ا.د.ا	٢٠٢٠/١٢/٢٠	٢٠٢٠/١٢/٢٠	٢٠٢١/٠٢/١٩	٩٠	٥٧٥	٥٧٥	٥٧٥	٠	٥٧٥	٥٧٥	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ	
٩	برنامج التنمية الحضرية والريفية	توريد أدوات ومهمات لإنارة لقرية شندويل	المراغه	توريد ٢٧٢٨ لمبة ليد وأسلاك ودوبل وعدد ٢ ماكينة اذاعة	٥٠	شندويل	المراغه	رست على شركة الاحمدى للمقاولات وشركة البيجيت جبر منى لغت ا.د.ا	٢٠٢٠/١٢/٢٠	٢٠٢٠/١٢/٢٠	٢٠٢١/٠٢/١٩	٩٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٠	٥٠٠	٥٠٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ	

مدير وحدة التنفيذ المحلية

د/نجات موسى علي

اخصائي متابعة التنفيذ

احمد عبدالهادي
السعيد الخالدي



اللواء / عصام الدين الليثي

الموقف التنفيذي لخطة العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١م في الفترة من ١/٧/٢٠٢١م حتى ٣٠/٦/٢٠٢٢م

م	البرنامج الرئيسي	البرنامج الفرعي	المركز	اسم المشروع	وصف المشروع	عدد المستفيدين	موقع المشروع	الجهة المنفذة	اسم المقاول	تاريخ التعاقد	تاريخ بدء الاعمال	تاريخ نهو الاعمال	مدة التنفيذ	قيمة التعاقد	قيمة الاوامر التنفيذية	اجمالي قيمة التعاقد	جهة التمويل			اجمالي التمويل	نسبة ما تم صرفه %	نسبة الانجاز الفعلي %	سواء تشغيل المشروع
																	وزارة التخطيط (مصلحة)	تمويل محفظة (مصرف)	تمويل منح الاعمال				
														المصرف									
														المنصرف									
														المنصرف									
														المنصرف									
														المنصرف									
														المنصرف									
														المنصرف									
														المنصرف									
														المنصرف									
														المنصرف									
														المنصرف									
														المنصرف									
														المنصرف									
														المنصرف									
														المنصرف									
														المنصرف									
														المنصرف									
														المنصرف									
														المنصرف									
														المنصرف									
														المنصرف									
														المنصرف									
														المنصرف									
														المنصرف									
														المنصرف									
														المنصرف									
														المنصرف									
														المنصرف									
														المنصرف									
														المنصرف									
														المنصرف									
														المنصرف									
														المنصرف									
														المنصرف									
														المنصرف									
														المنصرف									
														المنصرف									
														المنصرف									
														المنصرف									
														المنصرف									
														المنصرف									
														المنصرف									
														المنصرف									
														المنصرف									
														المنصرف									
														المنصرف									
														المنصرف									
														المنصرف									
														المنصرف									
														المنصرف									
														المنصرف									
														المنصرف									
														المنصرف									
														المنصرف									
														المنصرف									
														المنصرف									
														المنصرف									
														المنصرف									
														المنصرف									
														المنصرف									
														المنصرف									
														المنصرف									
														المنصرف									
														المنصرف									
														المنصرف									
														المنصرف									
														المنصرف									
														المنصرف									
														المنصرف									
														المنصرف									
														المنصرف									
														المنصرف									
														المنصرف									
														المنصرف									
														المنصرف									
														المنصرف									
														المنصرف									
														المنصرف									
														المنصرف									
														المنصرف									
														المنصرف									
														المنصرف									
														المنصرف									
														المنصرف									
														المنصرف									
														المنصرف									
														المنصرف									
														المنصرف									
														المنصرف									
														المنصرف									
														المنصرف									
														المنصرف									
														المنصرف									
														المنصرف									
														المنصرف									
														المنصرف									
														المنصرف									
														المنصرف									
														المنصرف									
														المنصرف									
														المنصرف									
														المنصرف									
														المنصرف									
														المنصرف									
														المنصرف									
														المنصرف									
														المنصرف									
														المنصرف									
														المنصرف									
														المنصرف									
														المنصرف									
														المنصرف									
														المنصرف									
														المنصرف									
														المنصرف									
														المنصرف									
														المنصرف									
														المنصرف									
														المنصرف									
														المنصرف									

الموقف التنفيذي لخطة العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ م في الفترة من ١/٧/٢٠٢١ م حتى ٣٠/٦/٢٠٢٢ م

م	البرنامج الرئيس	البرنامج الفرعي	المركز	اسم المشروع	وصف المشروع	عدد المستفيدين	موقع المشروع	الجهة المنفذة	اسم المقاول	تاريخ التعاقد	تاريخ بدء الاعمال	تاريخ نهي الاعمال	مدة التنفيذ	قيمة التعاقد	قيمة الامر التغيرية	اجمالي قيمة التعاقد	جهة التمويل			اجمالي التمويل	نسبة ما تم صرفه %	نسبة الاجاز الفعلي %	مستوى تنفيذ المشروع	
																	تمويل من وزارة التخطيط (مخطط)	تمويل من وزارة المالية	تمويل من اموال ذاتي					
٣٤	برنامج النقل والطرق والمواصلات	طرق محلية	المراغة	رصيف شارع كورنيش النيل	رصيف بطول ١,٧ كم وعرض ٧ م من شارع النيل جنوبا حتى نبع الحاكم شمالا	٥٠	المراغة	مديرية الطرق	الجمعية التعاونية الانتاجية باسيوط	٢٠٢٠/٠٨/٠١	٢٠٢٠/١١/٠١	٢٠٢١/٠٦/٣٠	٢ شهر	١٩٠٠		١٩٠٠			١٩٠٠	١٩٠٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ	
٣٥	برنامج النقل والطرق والمواصلات	طرق محلية	المراغة	اعادة رصيف شارع الضياع	اعادة رصيف بطول ١ كم وعرض ٧ م من مؤلفان السكة الحديد بالمراغة حتى مدرسة الصنابع جنوبا بالمدينة	٥٠	المراغة	مديرية الطرق	الجمعية التعاونية الانتاجية باسيوط	٢٠٢٠/٠٨/٠١	٢٠٢٠/١١/٠١	٢٠٢١/٠٦/٣٠	٢ شهر	١٢٠٠		١٢٠٠			١٢٠٠	١٢٠٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ	
٣٦	برنامج النقل والطرق والمواصلات	طرق محلية	المراغة	اعادة رصيف شارع السلام والموصل	اعادة رصيف بطول ١ كم وعرض ٦ م من شارع النيل شرقا حتى شارع المرور غربا	٥٠	المراغة	مديرية الطرق	الجمعية التعاونية الانتاجية باسيوط	٢٠٢٠/٠٨/٠١	٢٠٢٠/١١/٠١	٢٠٢١/٠٦/٣٠	٢ شهر	١٢٠٠		١٢٠٠			١٢٠٠	١٢٠٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ	
٣٧	برنامج النقل والطرق والمواصلات	طرق محلية	المراغة	ترصيص شوارع بالانترلوك بمنطقة صيدناوى	ترصيص شوارع عرض اقل من ٦ متر بالانترلوك بمنطقة صيدناوى حتى شارع المقاريطول ١,٢٥٠ كم بالمدينة	٥٠	المراغة	مديرية الطرق	مؤهل محمد ابو خروف	٢٠٢٠/٠٨/٠١	٢٠٢٠/١٠/٠١	٢٠٢٠/٠٦/٣٠	٨ شهور	١١٦٠		١١٦٠			١١٦٠	١١٦٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ	
٣٨	برنامج النقل والطرق والمواصلات	طرق محلية	المراغة	ترصيص شوارع بالانترلوك	شارع عبدالعال رشاد ٣٠٠ م. شارع باهوق الرئيسي بطول ٦٠٠ م شارع بكر الصاوي بطول ٣٠٠ م. حارة الورداني بطول ٣٥٠ م. حارة بربي منصور بطول ٢٠٠ م. تفرعات شارع النيل تفرعات شارع اسويط سوهاج حارة د/ جمال فيصل بطول ٢٠٠ م. حارة الماسخ بطول ٤٠٠ م. حارة مجمع المختار بطول ٢٠٠ م. حارة ابووف بطول ٤٠٠ م. تفرعات شارع عربي بطول ٥٠٠ م. تفرعات شارع المحكمة (الجبال) الوحدة. خلف الساحة. جمال جورجي بطول ٦٠٠ م حارة سلطان بطول ٤٠٠ م. منطقة المركز القديم المنفرج من شارع عبد المنعم رياض بطول ٧٠٠ م. تفرعات شارع الحلاء	٥٠	المراغة	مديرية الطرق	بهاء محمد حمودة	٢٠٢١/٠٦/٢٢	٢٠٢١/٠٦/٢٥	٢٠٢١/٠١/٢١	٣,٥ شهر	٤٧٥٠		٤٧٥٠			٤٧٥٠		٤٧٥٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ
٣٩	برنامج النقل والطرق والمواصلات	طرق محلية	المراغة	استكمال رصيف طريق بناويط حتى قرية الشيخ يوسف	استكمال رصيف طريق بناويط حتى قرية الشيخ يوسف بطول ٨ كم عرض ٦ م من طريق الشيخ يوسف العبادلة حتى قرية بناويط	٣٠٠	المراغة	مديرية الطرق	مشروع الخلاطة الاسفلتية	٢٠٢٠/٠٨/٠١	٢٠٢٠/١١/٠١	٢٠٢١/٠١/٠١	٦٠	٦٠٠٠		٦٠٠٠			٦٠٠٠	٦٠٠٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ	
٤٠	برنامج النقل والطرق والمواصلات	طرق محلية	المراغة	استكمال اعادة رصيف طريق السمارة	استكمال اعادة رصيف طريق السمارة بطول ٦ كم عرض ٧,٥ م من اولاد اسماعيل حتى مدخل السمارة	١٥٠	المراغة	مديرية الطرق	مشروع الخلاطة الاسفلتية	٢٠٢٠/٠٨/٠١	٢٠٢٠/١١/٠١	٢٠٢١/٠١/٠١	٦٠	٨٠٠		٨٠٠			٨٠٠	٨٠٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ	
٤١	برنامج النقل والطرق والمواصلات	طرق محلية	المراغة	رصيف طرق بمركز المراغة	رصيف طرق بمركز المراغة (ش احمد بدوي وتفرعاته) بطول ١ كم عرض ٨ م من شارع عبد المنعم حتى شارع المستشفى	٢٠	المراغة	مديرية الطرق	الجمعية التعاونية الانتاجية باسيوط	٢٠٢٠/٠٨/٠١	٢٠٢٠/١١/٠١	٢٠٢١/٠٦/٣٠	٦٠	١٥٠٠		١٥٠٠			١٥٠٠	١٥٠٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ	
٤٢	برنامج دعم الخدمات المحلية	المراغة	المراغة	احلال وتجديد حنفيات المعطلة	احلال وتجديد حنفيات الحريق المعطلة بالاماكن المحرومة بالمركز والقرى بمدى ٦٠ يوش	١٥٠	المراغة والقرى	شركة مياه الشرب والصرف الصحي	شركة مياه الشرب والصرف الصحي	٢٠٢٠/٠١/٠١	٢٠٢٠/٠١/٠١	٢٠٢١/٠٦/٣٠	٢٧٢	٨٥٠		٨٥٠			٨٥٠	٨٥٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ	
٤٣	برنامج دعم الخدمات المحلية	المراغة	المراغة	توصيل الوحدة الخارجية للمدارس	توصيل الوحدة الخارجية للمدارس	١٠	المراغة والقرى	شركة مياه الشرب والصرف الصحي	شركة مياه الشرب والصرف الصحي	٢٠٢٠/٠١/٠١	٢٠٢٠/٠١/٠١	٢٠٢٠/٠١/٣٠	٢٩	٢٥٠		٢٥٠			٢٥٠	٢٥٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ	
طما																								
١	برنامج التنمية الحضرية والريفية	طما	طما	اعمدة جهد منخفض ٣٥٠/٨	اعمدة جهد منخفض ٣٥٠/٨ بالمشمات كامل حتى الدهان لون فضي	٥٠٠٠	طما	شركة الكهرباء	شركة كهرباء سوهاج	٢٠٢٠/٠٧/٢٢	٢٠٢٠/٠٧/٢٢	٢٠٢١/٠٦/٣٠	١٢ شهر	٥٠٠		٥٠٠			٥٠٠	٥٠٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ	
٢	برنامج التنمية الحضرية والريفية	طما	طما	شراء ادوات ومهمات ائارة	(عدد ٢٠٠٠ لمبة موفرة + ١٥٠٠ صوديوم + ٢٠٠٠ كايج)	٢٥٠٠	طما	طما	شركة الادع وشركة ارياق وشركة ام وشركة نوبستار وشركة اجبت جريت	٢٠٢٠/١١/١٦	٢٠٢٠/١١/١٦	٢٠٢١/٠٦/٣٠	٧ شهور	١٣٢٠		١٣٢٠			١٣٢٠	١٣٢٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ	
٣	برنامج التنمية الحضرية والريفية	طما	طما	توريد وتركيب كشافات ليد	توريد وتركيب كشافات ليد ١٠٠ وات بعدد ٦٢٠	٢٠٠٠	طما	طما	اي تي اس الكترونيك	٢٠٢٠/١٢/٠٩	٢٠٢٠/١٢/٠٩	٢٠٢١/٠٢/٠٩	٢ شهر	١٠٠٠		١٠٠٠			١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ	
٤	برنامج التنمية الحضرية والريفية	طما	طما	استكمال تطوير حديقة الفردوس	اعمال كهرباء وزرع شجر جهنمية حول السور وتركيب بلاط بجوار السكة الحديد وشبكة توزيع مياه	٤٠٠٠	طما	طما	عبد الرحمن علي محمد	٢٠٢٠/١١/٢٩	٢٠٢٠/١١/٢٩	٢٩/١٢/٢٠	٣ شهور	٢٩٧		٢٩٧			٢٩٧	٢٩٧	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ	
٥	برنامج التنمية الحضرية والريفية	طما	طما	توصيل المياه والكهرباء لمجزر الدوير	توصيل المياه والكهرباء لمجزر الدوير	٨٠	ساحل طما	شركة الكهرباء والمياه	عزة مصداحد	٢٠٢٠/١٢/١٤	٢٠٢٠/١٢/١٤	٢٠٢١/٠٥/٠١	٤ شهور	٢١٠٠		٢١٠٠			٢١٠٠	٢١٠٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ	
٦	برنامج التنمية الحضرية والريفية	طما	طما	تجميل المدينة	تركيب بلدورات ودهانات بشارع احمد عربي ودهانات ورسومات فنية لكوبري طما	٤٤٤٤٥	طما	طما	عزة مصداحد	٢٠٢٠/١٢/١٤	٢٠٢٠/١٢/١٤	٢٠٢١/٠٥/٠١	٤ شهور	٧٢٠		٧٢٠			٧٢٠	٧٢٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ	
٧	برنامج التنمية الحضرية والريفية	طما	طما	شراء اعمدة جهد منخفض ٣٥٠/٨	شراء اعمدة جهد منخفض ٣٥٠/٨ بالمشمات كامل حتى الدهان لون فضي	٦٠٠٠	الوحدات التوابع	شركة الكهرباء	شركة كهرباء سوهاج	٢٠٢٠/٠٧/٢٢	٢٠٢٠/٠٧/٢٢	٢٠٢١/٠٦/٣٠	١٢ شهر	٧٠٠		٧٠٠			٧٠٠	٧٠٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ	
٨	برنامج التنمية الحضرية والريفية	طما	طما	شراء ادوات ومهمات ائارة	لمبات موفرة بعدد ١٥٠٠ + لمبات صوديوم بعدد ١٠٠٠ + ٣٠٠٠ كايج	٤٥٠٠	الوحدات التوابع	طما	شركة الادع وشركة ارياق وشركة ام وشركة نوبستار وشركة اجبت جريت	٢٠٢٠/١١/١٦	٢٠٢٠/١١/١٦	٢٠٢١/٠١/١٦	٣ شهور	٨٠٠		٨٠٠			٨٠٠	٨٠٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ	
٩	برنامج التنمية الحضرية والريفية	طما	طما	توريد وتركيب كشافات ليد	توريد وتركيب كشافات ليد ١٠٠ وات بعدد ٦٠٥	٨٠٠٠	الوحدات التوابع	طما	اي تي اس الكترونيك	٢٠٢٠/١٢/٠٩	٢٠٢٠/١٢/٠٩	٢٠٢١/٠٦/٠٩	٣ شهور	٩٠٠		٩٠٠			٩٠٠	٩٠٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ	
١٠	برنامج تحسين البيئة	طما	طما	شراء وتوريد عدد الودر	لودر مفصلي علي كوتش ١م لاعمال النظافة والازالات	٨٠٠٠	ام دومة	طما	شركة ماجيك تريد	٢٠٢٠/١١/٢٩	٢٠٢٠/١١/٢٩	٢٠٢٠/٠٦/٢٩	٤ شهور	١٩٠٠		١٩٠٠			١٩٠٠	١٩٠٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ	
١١	برنامج تحسين البيئة	طما	طما	توريد سيارة رش مياه	توريد سيارة رش مياه لتمهيد الطرق الترابية ورى الأشجار	٣٠٠٠٠	طما والتوابع	طما	ماجيك تريد	٢٠٢١/٠٤/٢٨	٢٠٢١/٠٤/٢٨	٢٠٢١/٠٦/٢٨	شهرين	٦٥٠		٦٥٠			٦٥٠	٦٥٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ	
١٢	برنامج تحسين البيئة	طما	طما	شراء عدد ١ سيارة ائارة تلسكوبي	سيارة برج ائارة تلسكوبي ١٤ لصيانة ائارة الكوبري العلوي الجديد والاعمدة الانكوستيل المرتفعة	٣٠٠٠٠	طما والوحدات	طما	شركة مصر لتوريد السيارات	٢٠٢٠/١٢/١٦	٢٠٢٠/١٢/١٦	٢٠٢١/٠٣/١٦	٣ شهور	٨٠٠		٨٠٠			٨٠٠	٨٠٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ	
١٣	برنامج تحسين البيئة	طما	طما	شراء عدد ٢ قلاب	شراء عدد ٢ قلاب سعة ٢٥م	٢٠	طما	طما	ماجيك تريد	٢٠٢٠/١٢/٢٤	٢٠٢٠/١٢/٢٤	٢٠٢١/٠٢/٢٤	شهرين	٢٢٠٠		٢٢٠٠			٢٢٠٠	٢٢٠٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ	
١٤	برنامج النقل والطرق والمواصلات	طما	طما	عمل مطبات صناعية	عمل مطبات صناعية وعلامات ارشادية مروية بجزيرة طما	٢٠٠٠٠	طما	مديرية الطرق	مدوح ثابت	٢٠٢١/٠٢/٠٩	٢٠٢١/٠٢/٠٩	٢٠٢١/٠٥/٠٨	٣ شهور	٥٦٩		٥٦٩			٥٦٩	٥٦٩	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ	

المستقر العام
السوهاج
الواء / عصام الدين الليثي

مدير وحدة التنفيذ المحلي
د/ نجات موسى علي

اخصائي متابعة التنفيذ
احمد عبدالهادي

الموقف التنفيذي لخطة العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١م في الفترة من ١/٧/٢٠٢١م حتى ٣٠/٦/٢٠٢٢م

م	البرنامج الرئيسي	البرنامج الفرعي	المركز	اسم المشروع	عدد المستفيدين	موقع المشروع	الجهة المنفذة	اسم المقاول	تاريخ التعاقد	تاريخ بدء الاعمال	تاريخ نهو الاعمال	مدة التنفيذ	قيمه التعاقد	قيمه الاوامر التغيرية	جهة التمويل			اجمالي قيمة التعاقد	نسبة ما تم صرفه %	نسبة الاجاز الفعلي %	اجمالي المنصرف	سنة تشييد المشروع
															التمويل الذاتي	التمويل من اموال	التمويل من اموال					
١٥	برنامج النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	طما	رصف شارع النهضة وحوارية بطول ٣٥٠م عرض ٨ م	٤٠٠٠٠	طما	مديرية الطرق	مديرية الطرق	٢٠٢٠/٠٨/٢٤	٢٠٢٠/١١/١٥	٢٠٢١/٠٦/٣٠	٦ شهور	١٤٥٤		١٤٥٤	١٤٥٤	١٤٥٤	١٠٠%	١٠٠%	١٤٥٤	تم التنفيذ	
١٦	برنامج النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	طما	رصف شارع السعادة وتفرعاته بطول ٥٠٠م عرض ٨ م	٢٢٠٠٠	طما	مديرية الطرق	مديرية الطرق	٢٠٢٠/٠٨/٢٤	٢٠٢٠/١١/١٥	٢٠٢١/٠٦/٣٠	٦ شهور	١٠٠٠		١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠%	١٠٠%	١٠٠٠	تم التنفيذ	
١٧	برنامج النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	طما	رصف شارع صلاح الدين بطول ١٨٠م عرض ١٠ م	٢٥٠٠٠	طما	مديرية الطرق	مديرية الطرق	٢٠٢٠/٠٨/٢٤	٢٠٢٠/١١/١٥	٢٠٢١/٠٦/٣٠	٦ شهور	٤٨٠		٤٨٠	٤٨٠	٤٨٠	١٠٠%	١٠٠%	٤٨٠	تم التنفيذ	
١٨	برنامج النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	طما	رصف شارع الفونس وشارع المدارس بطول ٤٠٠م عرض ١٠ م	٥٠٠٠	طما	مديرية الطرق	مديرية الطرق	٢٠٢٠/٠٨/٢٤	٢٠٢٠/١١/١٥	٢٠٢١/٠٦/٣٠	٦ شهور	٦٠٠		٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	١٠٠%	١٠٠%	٦٠٠	تم التنفيذ	
١٩	برنامج النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	طما	اعادة رصف شارع الجزائر بطول ٢٠٠م عرض ٨ م	١٥٠٠٠	طما	مديرية الطرق	مديرية الطرق	٢٠٢٠/٠٨/٢٤	٢٠٢٠/١١/١٥	٢٠٢١/٠٦/٣٠	٦ شهور	١٢٥٠		١٢٥٠	١٢٥٠	١٢٥٠	١٠٠%	١٠٠%	١٢٥٠	تم التنفيذ	
٢٠	برنامج النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	طما	اعادة رصف شارع العبور وتفرعاته بطول ٥٠٠م عرض ٨ م	٢٥٠٠٠	طما	مديرية الطرق	مديرية الطرق	٢٠٢٠/٠٨/٢٤	٢٠٢٠/١١/١٥	٢٠٢١/٠٦/٣٠	٦ شهور	٧٢٠		٧٢٠	٧٢٠	٧٢٠	١٠٠%	١٠٠%	٧٢٠	تم التنفيذ	
٢١	برنامج النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	طما	انشاء ورصف مدخل مرور النزل الزوي بطول ٢٠٠م عرض ١٠ م	٢٠٠٠٠	ام دومة	مديرية الطرق	مديرية الطرق	٢٠٢٠/٠٨/٢٤	٢٠٢٠/١١/١٥	٢٠٢١/٠٦/٣٠	٦ شهور	٣٠٠		٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	١٠٠%	١٠٠%	٣٠٠	تم التنفيذ	
٢٢	برنامج النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	طما	تركيب بلاط انترلوك بترفعات شارع مكة المكرمة بعرض اقل من ٦م وطول ١,٩ كم	٥٥	طما	مديرية الطرق	مديرية الطرق	٢٠٢٠/٠٨/٢٤	٢٠٢٠/١١/١٥	٢٠٢١/٠٦/٣٠	٦ شهور	١٨٨٥		١٨٨٥	١٨٨٥	١٨٨٥	١٠٠%	١٠٠%	١٨٨٥	تم التنفيذ	
٢٣	برنامج النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	طما	تركيب بلاط انترلوك بحوازي مدينة طما بعرض اقل من ٦ متر وطول ١,٧ كم عرض ٥ م	٣٣٠٠٠	طما	مديرية الطرق	مديرية الطرق	٢٠٢٠/٠٨/٢٤	٢٠٢٠/١١/١٥	٢٠٢١/٠٦/٣٠	٦ شهور	١٩٠٠		١٩٠٠	١٩٠٠	١٩٠٠	١٠٠%	١٠٠%	١٩٠٠	تم التنفيذ	
٢٤	برنامج النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	طما	تركيب بلاط انترلوك بشوارع مدينة طما بعرض اقل من ٦ متر وطول ١,٧ كم عرض ٥ م	٢٠٠٠٠	طما	مديرية الطرق	وحدة الرصف	٢٠٢٠/٠٨/٢٤	٢٠٢١/٠٣/٠١	٢٠٢١/٠٦/٣٠	٤ شهور	١٩٠٠		١٩٠٠	١٩٠٠	١٩٠٠	١٠٠%	١٠٠%	١٩٠٠	تم التنفيذ	
٢٥	برنامج النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	طما	رصف ش بين الجنان بسلامون بطول ١٤٠٠م عرض ٥ م	٨٠٠٠٠	سلامون	مديرية الطرق	وحدة الرصف	٢٠٢٠/٠٨/٢٤	٢٠٢١/٠٣/٠١	٢٠٢١/٠٦/٣٠	٤ شهور	١٩٠٠		١٩٠٠	١٩٠٠	١٩٠٠	١٠٠%	١٠٠%	١٩٠٠	تم التنفيذ	
٢٦	برنامج النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	طما	تركيب بلاط انترلوك بترفعات شارع مبارك بعرض اقل من ٦م وطول ١,٩ كم	٣٠	سلامون	مديرية الطرق	مديرية الطرق بمسواح	٢٠٢٠/٠٨/٢٤	٢٠٢١/٠٣/٠١	٢٠٢١/٠٦/٣٠	٤ شهور	١٩٠٠		١٩٠٠	١٩٠٠	١٩٠٠	١٠٠%	١٠٠%	١٩٠٠	تم التنفيذ	
٢٧	برنامج النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	طما	تركيب بلاط انترلوك بترفعات شارع الجيش بعرض اقل من ٦م وطول ١,٩ كم	٣٠	سلامون	مديرية الطرق	مديرية الطرق بمسواح	٢٠٢٠/٠٨/٢٤	٢٠٢١/٠٣/٠١	٢٠٢١/٠٦/٣٠	٤ شهور	١٨٠٠		١٨٠٠	١٨٠٠	١٨٠٠	١٠٠%	١٠٠%	١٨٠٠	تم التنفيذ	
٢٨	برنامج النقل والطرق والمواصلات	النقل الجماعي	طما	اعادة رصف شارع الشباب والرياضة بطول ٥٠٠م عرض ١٠ م	٤٥٠٠٠	طما	مديرية الطرق	مديرية الطرق بمسواح	٢٠٢٠/٠٨/٢٤	٢٠٢٠/١١/١٥	٢٠٢١/٠٦/٣٠	٦ شهور	٥٠٠		٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	١٠٠%	١٠٠%	٥٠٠	تم التنفيذ	
٢٩	برنامج النقل والطرق والمواصلات	النقل الجماعي	طما	شراء نصيب محافظة اسبوط في عبارق القدس والمعارف لفض الشراكة بين محافظة سواح ومحافظة اسبوط	٢٥٠٠٠	طما	الوحدة		٢٠٢٠/٠٩/٢٤	٢٠٢٠/٠٩/٢٤	٢٠٢١/٠٢/١٤	٤ شهور	١٩٢		١٩٢	١٩٢	١٩٢	١٠٠%	١٠٠%	١٩٢	تم التنفيذ	
٣٠	برنامج النقل والطرق والمواصلات	النقل الجماعي	طما	استكمال كوبري علي مصرف ابو تيج الرئيسي	٨٣٨٤	طما	الحدائق	احمد محمد احمد	٢٠٢٠/٠٤/١٤	٢٠٢٠/٠٥/٠٣	٢٠٢١/٠٥/٠٢	١٢ شهر	٤٠٠		٤٠٠	٤٠٠	٤٠٠	١٠٠%	١٠٠%	٤٠٠	تم التنفيذ	
٣١	برنامج تنمية الخدمات المحلية والمجتمعية	تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية	طما	استكمال وحدة مرور النزل اللوي وعمل سور لوحدة المرور	٤٤٤١٥	ام دومة	مديرية الاسكان	مديرية الاسكان بمسواح	٢٠٢٠/٠٧/٢٠	٢٠٢٠/١٢/٠٩	٢٠٢١/٠١/٠٩	١٠ شهور	٣٨٧٨,٨٢		٣٨٧٨,٨٢	٣٨٧٨,٨٢	٣٨٧٨,٨٢	١٠٠%	١٠٠%	٣٨٧٨,٨٢	تم التنفيذ	
٣٢	برنامج تنمية الخدمات المحلية والمجتمعية	تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية	طما	انشاء سجل مدني بمسواح	١٠٠٠٠٠	مشطا	طما	الجمعية التعاونية الانتاجية لانشاء والتعبير	٢٠٢١/٠٣/٢٣	٢٠٢١/٠٣/٢٣	٢٠٢١/٠٩/١١	٥ شهور	٢٠٠٠		٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	١٠٠%	١٠٠%	٢٠٠٠	تم التنفيذ	
٣٣	برنامج تنمية الخدمات المحلية والمجتمعية	تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية	طما	توصيل المياه الخارجية لبعض المدارس	٥٠	طما	شركة المياه	شركة المياه العرب والمدمر	٢٠٢٠/٠١/١٠	٢٠٢٠/٠١/٠٩	٢٠٢٠/٠١/١١	١١ شهور	٥٠٠		٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	١٠٠%	١٠٠%	٥٠٠	تم التنفيذ	
٣٤	برنامج تنمية الخدمات المحلية والمجتمعية	تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية	طما	تركيب ابواش حريق بعدد ٤٦ بوش بمدينة طما والتوايع	٤٤٤١٥	طما والتوايع	شركة المياه	شركة المياه العرب والمدمر	٢٠٢٠/١٢/٣٠	٢٠٢٠/١٢/٣٠	٢٠٢١/٠٥/٣٠	٥ شهور	٦٠٠		٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	١٠٠%	١٠٠%	٦٠٠	تم التنفيذ	
٣٥	برنامج تنمية الادارة المحلية ودعم الفني	دعم الوحدات المحلية	طما	شراء مهات اذاعة محلية (١٤ لفة سلك ١٠٠ يونت+٣٠٠ حامل+٥٠ محمول خط)	٤٠٠٠٠	طما	طما	شركة الاتحاد	٢٠٢٠/١٢/٠٧	٢٠٢٠/١٢/٠٧	٢٠٢١/٠١/٠٧	١ شهر	١٠٠		١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠%	١٠٠%	٩٩٨,٥٢٢	تم التنفيذ	
٣٦	برنامج تنمية الادارة المحلية ودعم الفني	دعم الوحدات المحلية	طما	استكمال الوحدة المحلية بام دومة	٦٢٤١٧	ام دومة	طما	عد الرحمن علي محمد	٢٠٢٠/١٠/٢١	٢٠٢٠/١٠/٢١	٢٠٢١/٠١/٢١	٣ شهور	٨٠٠		٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	١٠٠%	١٠٠%	٨٠٠	تم التنفيذ	
٣٧	برنامج تنمية الادارة المحلية ودعم الفني	دعم الوحدات المحلية	طما	استكمال الوحدة المحلية بالدمر	٧٩٧٢٥	الدمر	طما	شرف حسين احمد	٢٠٢٠/١١/٠٢	٢٠٢٠/١١/٠٢	٢٠٢١/٠٢/٠٢	٣ شهور	١٢٥٥		١٢٥٥	١٢٥٥	١٢٥٥	١٠٠%	١٠٠%	١٢٥٥	تم التنفيذ	
٣٨	برنامج تنمية الادارة المحلية ودعم الفني	دعم الوحدات المحلية	طما	استكمال عمل دراسات للمنطقة الحرفية	٢٥٠٠٠	ام دومة	كلية الهندسة	كلية الهندسة بمسواح	٢٠٢٠/٠٧/٢١	٢٠٢٠/٠٨/٠١	٢٠٢١/٠٦/٣٠	١٢ شهر	٢٠٠		٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	١٠٠%	١٠٠%	٢٠٠	تم التنفيذ	
٣٩	برنامج تنمية الادارة المحلية ودعم الفني	ادارة الامتياز والكوارث	طما	عمل عميرات جسيمة للمعدات	٩٥٦٦٧	طما والتوايع	طما	حشمت اسحاق تقي	٢٠٢٠/١٢/١٣	٢٠٢٠/١٢/١٣	٢٠٢١/٠٦/٣٠	٧ شهور	٩٤٥		٩٤٥	٩٤٥	٩٤٥	١٠٠%	١٠٠%	٩٤٥	تم التنفيذ	
٤٠	برنامج تنمية الادارة المحلية والاقتصادية والغذائية	مشاريع التنمية الاقتصادية والغذائية	طما	استكمال مجزر القرية بالديوير ومسقط واعمال بياض تخشين واعمال كهروا وغزانات مياه	٨٠٠٠٠	ام دومة	طما	عد الرحمن علي محمد	٢٠٢٠/١١/٠٥	٢٠٢٠/١١/٠٥	٢٠٢١/٠١/٠٥	٤ شهور	١٦٦٠		١٦٦٠	١٦٦٠	١٦٦٠	١٦٦٠	١٠٠%	١٠٠%	١٦٦٠	تم التنفيذ

السكرتير العام
سواح
اللواء / عصام الدين الليثي

مدير وحدة التنفيذ المحلية
د/ نجات موسى علي

اخصائي متابعة التنفيذ
احمد عبدالهادي

الموقف التنفيذي لخطة العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ م في الفترة من ١/٧/٢٠٢١ م حتى ٣٠/٦/٢٠٢٢ م

م	البرنامج الرئيس	البرنامج الفرعي	المركز	اسم المشروع	عدد المستفيدين	موقع المشروع	اسم المقاول	تاريخ التعاقد	تاريخ بدء الاعمال	تاريخ نهو الاعمال	مدة التنفيذ	قيمه التعاقد	قيمه الاوامر التغيرية	اجمالي قيمة التعاقد	جهة التمويل			اجمالي التمويل	نسبة ما تم صرفه %	نسبة الايجاز الفعلي %	مستوى تنفيذ المشروع
															مالية	ذاتي	منح الازاء				
١	برنامج التنمية الحضرية والريفية	تنمية حضرية	جھينة	مد خدمة الصرف الصحي لشارع الشهداء وشارع الترع وشارع المدارس	٢٨٨	مركز جھينة	شركة مياه الشرب والصرف الصحي	٢٠٢١/٠١/١٤	٢٠٢١/٠١/١٤	١٣٤/٢٠١	٩٠	٩٩٨,٥٢٢	٩٩٨,٥٢٢	٩٩٨,٥٢٢	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠	٩٩٨,٥٢٢	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ
٢	برنامج التنمية الحضرية والريفية	تنمية حضرية	جھينة	مد وتدعيم شبكات الكهرباء بمدينة جھينة	٩٧	المدينة	شركة كهرباء	٢٠٢٠/٠٨/٠٦	٢٠٢٠/٠٧/٠١	٢٠٢٠/١٢/٢٩	٢١	٦٧٧	٦٧٧	٦٧٧	٦٧٧	٦٧٧	٦٧٧	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ	
٣	برنامج التنمية الحضرية والريفية	تنمية حضرية	جھينة	شراء معدات اثار بمدينة جھينة	٩٧	المدينة	الوحدة المحلية	٢٠٢٠/١٢/٢٨	٢٠٢١/٠١/٠١	٢٠٢١/٠٢/٢٨	٦٠	١٨٤٠	١٨٤٠	١٨٤٠	١٨٤٠	١٨٤٠	١٨٤٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ	
٤	برنامج التنمية الحضرية والريفية	تنمية حضرية	جھينة	مد وتدعيم شبكات الكهرباء الطريق الصحراوي	٩٧	المدينة	الكهرباء	٢٠٢٠/٠٨/٠٦	٢٠٢٠/٠٧/٠١	٢٠٢٠/١٢/٢٩	١٨٠	١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ
٥	برنامج التنمية الحضرية والريفية	تنمية حضرية	جھينة	مد وتدعيم شبكات الكهرباء طريق الابراج	٩٧	المدينة	شركة الكهرباء	٢٠٢٠/٠٨/٠٦	٢٠٢٠/٠٧/٠١	٢٠٢٠/١٢/٢٩	١٨٠	١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ
٦	برنامج التنمية الحضرية والريفية	تنمية حضرية	جھينة	مد وتدعيم شبكات الكهرباء الوحدة المحلية	٩٧	المدينة	شركة الكهرباء	٢٠٢٠/٠٨/٠٦	٢٠٢٠/٠٧/٠١	٢٠٢٠/١٢/٢٩	١٨٠	١١٢٠	١١٢٠	١١٢٠	١١٢٠	١١٢٠	١١٢٠	١١٢٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ
٧	برنامج التنمية الحضرية والريفية	تنمية حضرية	جھينة	عمل حديقة بجوار منطقة السوق الحضري	٩٧	المدينة	الوحدة المحلية	٢٠٢١/٠١/٢٤	٢٠٢١/٠١/٢١	٢٠٢١/٠٥/٢٣	١٢٠	١٦٠٠	١٦٠٠	١٦٠٠	١٦٠٠	١٦٠٠	١٦٠٠	١٦٠٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ
٨	برنامج التنمية الحضرية والريفية	تنمية حضرية	جھينة	انشاء مبنى مخازن داخل الوحدة	١	المدينة	الوحدة المحلية	٢٠٢١/٠٤/٢١	٢٠٢١/٠٤/٢٤	٢٠٢١/٠٧/٢٣	١٢٠	١٠٠٥	١٠٠٥	١٠٠٥	١٠٠٥	١٠٠٥	١٠٠٥	١٠٠٥	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ
٩	برنامج التنمية الحضرية والريفية	تنمية حضرية	جھينة	عمل جدرينات بالمدينة	٩٧	المدينة	الوحدة المحلية	٢٠٢١/٠٢/٢٤	٢٠٢١/٠٢/٢٤	٢٠٢١/٠٦/٢٣	١٢٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ
١٠	برنامج التنمية الحضرية والريفية	تنمية حضرية	جھينة	تجميل مداخل وشوارع المدينة	٢٨٨	المدينة والقرى	الوحدة المحلية	٢٠٢١/٠١/٢٠	٢٠٢١/٠١/٢٠	٢٠٢١/٠٥/١٩	١٢٠	١٣٦٦	١٣٦٦	١٣٦٦	١٣٦٦	١٣٦٦	١٣٦٦	١٣٦٦	٧٥%	١٠٠%	تم التنفيذ
١١	برنامج التنمية الحضرية والريفية	التنمية الريفية	جھينة	مد وتدعيم شبكات الكهرباء بقرية الطليحات	١٧٢	الطليحات	الوحدة المحلية	٢٠٢٠/٠٨/٠٦	٢٠٢٠/٠٧/٠١	٢٠٢٠/١٢/٢٩	١٨٠	٩٠٠	٩٠٠	٩٠٠	٩٠٠	٩٠٠	٩٠٠	٩٠٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ
١٢	برنامج التنمية الحضرية والريفية	التنمية الريفية	جھينة	مد وتدعيم شبكات الكهرباء جھينة الشرقية	٥٢	جھينة الشرقية	شركة الكهرباء	٢٠٢٠/٠٨/٠٦	٢٠٢٠/٠٧/٠١	٢٠٢٠/١٢/٢٩	١٨٠	٣٧٨	٣٧٨	٣٧٨	٣٧٨	٣٧٨	٣٧٨	٣٧٨	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ
١٣	برنامج التنمية الحضرية والريفية	التنمية الريفية	جھينة	مد وتدعيم شبكات الكهرباء بقرية عنبس	٤٧	عنبس	شركة الكهرباء	٢٠٢٠/٠٨/٠٦	٢٠٢٠/٠٧/٠١	٢٠٢٠/١٢/٢٩	١٨٠	٦٤٥	٦٤٥	٦٤٥	٦٤٥	٦٤٥	٦٤٥	٦٤٥	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ
١٤	برنامج التنمية الحضرية والريفية	التنمية الريفية	جھينة	شراء وتوريد كشافات	٣٢	مشروع غرب طهطا	الوحدة المحلية	٢٠٢٠/١٢/٢٨	٢٠٢١/٠١/٠١	٢٠٢١/٠٢/٢٨	٦٠	١٨٤٠	١٨٤٠	١٨٤٠	١٨٤٠	١٨٤٠	١٨٤٠	١٨٤٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ
١٥	برنامج التنمية الحضرية والريفية	التنمية الريفية	جھينة	شراء معدات اثار	١٧٢	الطليحات	الوحدة المحلية	٢٠٢٠/١٢/٢٩	٢٠٢١/٠١/٠١	٢٠٢١/٠٢/٢٨	٦٠	١٨٤٠	١٨٤٠	١٨٤٠	١٨٤٠	١٨٤٠	١٨٤٠	١٨٤٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ
١٦	برنامج التنمية الحضرية والريفية	التنمية الريفية	جھينة	شراء معدات اثار	٥٢	جھينة الشرقية	الوحدة المحلية	٢٠٢٠/١٢/٣٠	٢٠٢١/٠١/٠١	٢٠٢١/٠٢/٢٨	٦٠	١٨٤٠	١٨٤٠	١٨٤٠	١٨٤٠	١٨٤٠	١٨٤٠	١٨٤٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ
١٧	برنامج التنمية الحضرية والريفية	التنمية الريفية	جھينة	شراء معدات اثار	٤٧	عنبس	الوحدة المحلية	٢٠٢٠/١٢/٣١	٢٠٢١/٠١/٠١	٢٠٢١/٠٢/٢٨	٦٠	١٨٤٠	١٨٤٠	١٨٤٠	١٨٤٠	١٨٤٠	١٨٤٠	١٨٤٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ
١٨	برنامج التنمية الحضرية والريفية	التنمية الريفية	جھينة	استكمال سور شارع المركز بجھينة الشرقية	٥٢	جھينة الشرقية	الوحدة المحلية	٢٠٢١/٠١/١٧	٢٠٢١/٠١/٢٤	٢٠٢١/٠٥/٢٣	١٢٠	١٠٤٦	١٠٤٦	١٠٤٦	١٠٤٦	١٠٤٦	١٠٤٦	١٠٤٦	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ
١٩	برنامج التنمية الحضرية والريفية	التنمية الريفية	جھينة	احلال وتجديد خطوط المياه الاسبستوس بقرية جھينة الشرقية	٥٢	جھينة الشرقية	شركة مياه الشرب والصرف	٢٠٢١/٠١/٢٠	٢٠٢١/٠١/٢١	٢٠٢١/٠٨/١٩	٢١٠	٥٠٩٣	٥٠٩٣	٥٠٩٣	٥٠٩٣	٥٠٩٣	٥٠٩٣	٥٠٩٣	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ
٢٠	برنامج النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	جھينة	اعادة رصف ش النادي الرياضي من البساتين حتي الصانع بنين عرض ٧ م	٩٧	الطرق	الخلاطة	٢٠٢٠/١١/٠١	٢٠٢٠/١١/٠١	٢٠٢١/٠٣/١٠	١٣٠	٣٠٠٠	٣٠٠٠	٣٠٠٠	٣٠٠٠	٣٠٠٠	٣٠٠٠	٣٠٠٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ
٢١	برنامج النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	جھينة	اعادة رصف من ش الشهيد احمد فتحي حتي مسجد الرحمن م عرض ٧ م	٩٧	الطرق	الخلاطة	٢٠٢٠/١١/٠١	٢٠٢٠/١١/٠١	٢٠٢١/٠٣/١٠	١٣٠	٤٠٠٠	٤٠٠٠	٤٠٠٠	٤٠٠٠	٤٠٠٠	٤٠٠٠	٤٠٠٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ
٢٢	برنامج النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	جھينة	اعادة رصف ش الجمهورية من موقف حسام الدين حتي السنترال م عرض ٧ م	٩٧	الطرق	جھينة	٢٠٢٠/١٢/١٣	٢٠٢٠/١٢/١٥	٢٠٢١/٠٥/١٥	١٥٠	٣٥٠٠	٣٥٠٠	٣٥٠٠	٣٥٠٠	٣٥٠٠	٣٥٠٠	٣٥٠٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ
٢٣	برنامج النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	جھينة	اعادة رصف ش غرب البلد من المدرسة الابتدائية حتي الصيانة م عرض ٧,٥ م	٩٧	الطرق	جھينة	٢٠٢٠/١٢/١٣	٢٠٢٠/١٢/١٥	٢٠٢١/٠٥/١٥	١٥٠	٣٥٠٠	٣٥٠٠	٣٥٠٠	٣٥٠٠	٣٥٠٠	٣٥٠٠	٣٥٠٠	٩٨%	١٠٠%	تم التنفيذ
٢٤	برنامج النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	جھينة	اعادة رصف من ش التامين الصحي من الجمهورية حتي غرب البلد م عرض ٥٠ م	٩٧	الطرق	جھينة	٢٠٢٠/١٢/١٣	٢٠٢٠/١٢/١٥	٢٠٢١/٠٥/١٥	١٥٠	٩٢٠	٩٢٠	٩٢٠	٩٢٠	٩٢٠	٩٢٠	٩٢٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ
٢٥	برنامج النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	جھينة	اعادة رصف من ش الحسين من البساتين حتي المعمار شق الخطية م عرض ٧ م	٩٧	الطرق	جھينة	٢٠٢٠/١٢/١٣	٢٠٢٠/١٢/١٥	٢٠٢١/٠٥/١٥	١٥٠	٩٦٦	٩٦٦	٩٦٦	٩٦٦	٩٦٦	٩٦٦	٩٦٦	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ
٢٦	برنامج النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	جھينة	اعادة رصف ش ال عاصم بطول ٣٠٠ م وشارع مكتب العمل من جمال عبد الناصر حتي الحسين م عرض ٩ م	٩٧	الطرق	جھينة	٢٠٢٠/١٢/١٣	٢٠٢٠/١٢/١٥	٢٠٢١/٠٥/١٥	١٥٠	١٣٣٠	١٣٣٠	١٣٣٠	١٣٣٠	١٣٣٠	١٣٣٠	١٣٣٠	٢٧%	١٠٠%	تم التنفيذ
٢٧	برنامج النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	جھينة	اعادة رصف من ش جمال عبد الناصر م عرض ٦ م	٩٧	الطرق	جھينة	٢٠٢٠/١٢/١٣	٢٠٢٠/١٢/١٥	٢٠٢١/٠٥/١٥	١٥٠	٨٤٠	٨٤٠	٨٤٠	٨٤٠	٨٤٠	٨٤٠	٨٤٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ



مدير وحدة التنفيذ المحلية
د/نجات موسى علي

احصائي متابعة التنفيذ
احمد عبدالهادي

الموقف التنفيذي لخطة العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ م في الفترة من ١/٧/٢٠٢١ م حتى ٣٠/٦/٢٠٢٢ م

م	البرنامج الرئيسي	البرنامج الفرعي	المركز	اسم المشروع	عدد المستفيدين	موقع المشروع	الجهة المنفذة	اسم المقاول	تاريخ التعاقد	تاريخ بدء الاعمال	تاريخ نهو الاعمال	مدة التنفيذ	قيمة التعاقد	قيمة الاوامر التنفيذية	اجمالي قيمة التعاقد	جهة التمويل			اجمالي التمويل	نسبة ما تم صرفه %	نسبة الاجاز الفعلي %	مستوى تنفيذ المشروع
																التمويل الذاتي	التمويل من الاعوام	التمويل من الميزانية				
٢٨	برنامج النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	جبهنة	اعادة رصف ش ١٠ ابريل	٩٧	جبهنة	الطرق	مديرية الطرق	٢٠٢٠/١٢/١٣	٢٠٢٠/١٢/١٥	٢٠٢١/٠٥/١٥	١٥٠	٧٠٠	٧٠٠	٧٠٠	٧٠٠	٧٠٠	٧٠٠	١٠٠%	٦١%	تم التنفيذ	
٢٩	برنامج النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	جبهنة	اعادة رصف شارع البسنتين من نزه الحاجر حتى حسام الدين بطول ١,٥ كم	٩٧	المدنية	الطرق	الخلاطة	٢٠٢١/٠٤/٠١	٢٠٢١/٠٤/٠١	٢٠٢١/٠٦/٢٩	٩٠	١١٣٠	١١٣٠	١١٣٠	١١٣٠	١١٣٠	١١٣٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ	
٣٠	برنامج النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	جبهنة	اعادة رصف ش النصر	٩٧	جبهنة	الطرق	مديرية الطرق	٢٠٢٠/١٢/١٣	٢٠٢٠/١٢/١٥	٢٠٢١/٠٥/١٥	١٥٠	٧٠٠	٧٠٠	٧٠٠	٧٠٠	٧٠٠	٧٠٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ	
٣١	برنامج تحسين ادارة المخلفات الصلبة	ادارة المخلفات الصلبة	جبهنة	شراء قلاب نظافة ٢٠ م لمدينة	٩٧	جبهنة	الوحدة المحلية	الشركة الهندسية للتجهيزات والتوريدات	٢٠٢٠/١٢/١٠	٢٠٢٠/١١/٣٠	٢٠٢١/٠٢/٠٩	٦٠	١٨٨٣	١٨٨٣	١٨٨٣	١٨٨٣	١٨٨٣	١٨٨٣	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ	
٣٢	برنامج تحسين ادارة المخلفات الصلبة	ادارة المخلفات الصلبة	جبهنة	شراء سيارة مكبس وعدد ٢٦ حاوية	٩٧	جبهنة	الوحدة المحلية	الشركة الهندسية للتجهيزات والتوريدات	٢٠٢٠/١٢/١٠	٢٠٢٠/١١/٣٠	٢٠٢١/٠٢/٠٩	٦٠	١٤٧٣	١٤٧٣	١٤٧٣	١٤٧٣	١٤٧٣	١٤٧٣	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ	
٣٣	برنامج تحسين ادارة المخلفات الصلبة	ادارة المخلفات الصلبة	جبهنة	شراء لودر زاحف لقرية الطليحات	١٧٢	الطليحات	الوحدة المحلية	شركة ماجك توريد	٢٠٢٠/١١/١٩	٢٠٢٠/١١/١٦	٢٠٢١/٠١/١٨	٦٠	٧٤٥	٧٤٥	٧٤٥	٧٤٥	٧٤٥	٧٤٥	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ	
٣٤	برنامج تحسين ادارة المخلفات الصلبة	ادارة المخلفات الصلبة	جبهنة	عمل عميرات جسيمة	٢٨٨	المدنية والقرى	الوحدة المحلية	مفتراك- ايجس موتورز	٢٠٢٠/١٢/٠٥	٢٠٢٠/١٢/٠٥	٢٠٢١/٠٥/٠٤	١٨٠	٤٦٨	٤٦٨	٤٦٨	٤٦٨	٤٦٨	٤٦٨	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ	
٣٥	برنامج تحسين ادارة المخلفات الصلبة	ادارة المخلفات الصلبة	جبهنة	توريد عدد ١ قلاب نظافة حمولة ٤ طن لقرية الطليحات	١٧٢	الطليحات	الوحدة المحلية	شركة ماجك توريد	٢٠٢٠/١٢/٠٤	٢٠٢٠/١١/٢٩	٢٠٢١/٠٣/٠٣	٩٠	٤٥٠	٤٥٠	٤٥٠	٤٥٠	٤٥٠	٤٥٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ	
٣٦	برنامج تحسين ادارة المخلفات الصلبة	ادارة المخلفات الصلبة	جبهنة	توريد عدد ١ قلاب نظافة حمولة ٤ طن لقرية الطليحات	١٧٢	الطليحات	الوحدة المحلية	شركة ماجك توريد	٢٠٢٠/١٢/٠٤	٢٠٢٠/١١/٢٩	٢٠٢١/٠٣/٠٣	٩٠	٤٥٠	٤٥٠	٤٥٠	٤٥٠	٤٥٠	٤٥٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ	
٣٧	برنامج تحسين ادارة المخلفات الصلبة	ادارة المخلفات الصلبة	جبهنة	توريد لودر مفصلي لمدينة جبهنة	٩٧	جبهنة	الوحدة المحلية	شركة ماجك توريد	٢٠٢٠/١١/١٩	٢٠٢٠/١١/١٩	٢٠٢١/٠١/١٨	٦٠	١٥٢٧	١٥٢٧	١٥٢٧	١٥٢٧	١٥٢٧	١٥٢٧	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ	
٣٨	برنامج تحسين ادارة المخلفات الصلبة	ادارة المخلفات الصلبة	جبهنة	توريد عدد ١ قلاب نظافة حمولة ٤ طن لمدينة جبهنة	٩٧	جبهنة	الوحدة المحلية	شركة ماجك توريد	٢٠٢٠/١٢/٠٤	٢٠٢٠/١١/٢٩	٢٠٢١/٠٣/٠٣	٩٠	٤٥٠	٤٥٠	٤٥٠	٤٥٠	٤٥٠	٤٥٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ	
٣٩	برنامج تحسين ادارة المخلفات الصلبة	ادارة المخلفات الصلبة	جبهنة	توريد عدد ١ قلاب نظافة حمولة ٤ طن لمدينة جبهنة	٩٧	جبهنة	الوحدة المحلية	شركة ماجك توريد	٢٠٢٠/١٢/٠٤	٢٠٢٠/١١/٢٩	٢٠٢١/٠٣/٠٣	٩٠	٤٥٠	٤٥٠	٤٥٠	٤٥٠	٤٥٠	٤٥٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ	
٤٠	برنامج تحسين ادارة المخلفات الصلبة	ادارة المخلفات الصلبة	جبهنة	توريد لودر مفصلي للجهة الشرقية	٥٢	الشرقية	الوحدة المحلية	شركة ماجك توريد	٢٠٢٠/١١/١٩	٢٠٢٠/١١/١٩	٢٠٢١/٠١/١٨	٦٠	١٥٢٧	١٥٢٧	١٥٢٧	١٥٢٧	١٥٢٧	١٥٢٧	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ	
٤١	برنامج تحسين ادارة المخلفات الصلبة	ادارة المخلفات الصلبة	جبهنة	توريد عدد ٢ قلاب نظافة حمولة ٤ طن للجهة الشرقية	٥٢	الشرقية	الوحدة المحلية	شركة ماجك توريد	٢٠٢٠/١٢/٠٤	٢٠٢٠/١١/٢٩	٢٠٢١/٠٣/٠٣	٩٠	٤٥٠	٤٥٠	٤٥٠	٤٥٠	٤٥٠	٤٥٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ	
٤٢	برنامج دعم الخدمات المحلية والمجتمعية	تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية	جبهنة	تركيب ابواش حريق	٢٨٨	المدنية والقرى	الوحدة المحلية	شركة مياه الشرب والصرف الصحي	٢٠٢٠/٠٩/١٧	٢٠٢٠/١١/٠١	٢٠٢١/٠٢/١٤	٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ	
٤٣	برنامج دعم الخدمات المحلية والمجتمعية	تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية	جبهنة	عمل وصلات مياه خارجية لمدرسة جبهنة الشرقية وعمر بن الخطاب	٥٢	الشرقية	الوحدة المحلية	شركة المياه والشرب	٢٠٢٠/٠٨/٠١	٢٠٢٠/٠٨/٠١	٢٠٢٠/١٠/٠١	٩٠	٢٥٢	٢٥٢	٢٥٢	٢٥٢	٢٥٢	٢٥٢	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ	
٤٤	برنامج دعم الخدمات المحلية والمجتمعية	تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية	جبهنة	استكمال وحدة مطاطي جبهنة	٩٧	المدنية	الاسكان	مراد مفيد بارح	٢٠٢٠/٠٣/٢٣	٢٠٢٠/٠٣/٢٣	٢٠١٠/٠٢/٢٠	١٩٣	٤٠٠	٤٠٠	٤٠٠	٤٠٠	٤٠٠	٤٠٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ	
٤٥	برنامج دعم الخدمات المحلية والمجتمعية	تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية	جبهنة	استكمال وحدة مرور جبهنة (اراضي + دورين)	٩٧	المدنية	الاسكان	محمد ابراهيم السيد	٢٠٢٠/٠٦/١٨	٢٠٢٠/٠٦/١٨	٢٠٢٠/٠٩/٠٧	٧٩	٨٠٦	٨٠٦	٨٠٦	٨٠٦	٨٠٦	٨٠٦	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ	
٤٦	برنامج دعم الخدمات المحلية والمجتمعية	تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية	جبهنة	توصيل المياه لوحدة مرور جبهنة	٩٧	المدنية	الاسكان	شركة المياه والشرب	٢٠٢٠/١١/٢٢	٢٠٢٠/١١/٢٥	٢٠٢١/٠١/٢٤	٦٠	٢٦٦	٢٦٦	٢٦٦	٢٦٦	٢٦٦	٢٦٦	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ	
سوهاج																						
١	برنامج التنمية الحضرية والريفية	تنمية ريفية	سوهاج	مد خدمة الصرف الصحي للامتدادات العمرانية المستجدة بالمناطق المخدومة التي لها موافقات تنظيمية	٥٥٨	الشيخ مكرم وتونس	شركة مياه الشرب والصرف الصحي	اولاد حماد للمقاولات	٢٠٢٠/١٢/٢٩	٢٠٢٠-١٢-٣١	٢٠٢١-٠٦-٣٠ / ٢٠٢١-١١-٢٨	٤ شهور / ٦ شهور	٧٠٣٥	٢٠٠	٧٤٠٠	٧٤٠٠	٧٤٠٠	٧٤٠٠	٧٤٠٠	٩٥%	٩١%	جاري التنفيذ
٢	برنامج التنمية الحضرية والريفية	تنمية ريفية	سوهاج	احلال وتجديد شبكات اسبستوس بمدينة سوهاج (منطقة القايرة)	٤٦	سوهاج	الجمعية التعاونية للانجاشه بابو تيج	احلال وتجديد شبكات اسبستوس بمدينة سوهاج	٢٠٢٠/١٢/٢٩	٢٠٢١/١١/١٤	٢٠٢١/١١/١٤	شهور	٣٦٥٣,١	٨٧,٢٥٧	٣٧٤٠,٣٥٧	٣٧٤٠,٣٥٧	٣٧٤٠,٣٥٧	٣٧٤٠,٣٥٧	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ	
٣	برنامج التنمية الحضرية والريفية	تنمية ريفية	سوهاج	احلال وتجديد شبكات اسبستوس القديمة بجيزة شندويل	٦١	سوهاج	شركة المستر للمقاولات	احلال وتجديد شبكات اسبستوس القديمة بجيزة شندويل	٢٠٢٠/١٢/٣١	٢٠٢٠/١٢/٣١	٢٠٢١/٠٦/٠٥	٥ شهور	٣٩٨٢,٢٢٤	#####	٤٥٧٨,٧٤٢	٤٥٧٨,٧٤٢	٤٥٧٨,٧٤٢	٤٥٧٨,٧٤٢	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ	
٤	برنامج التنمية الحضرية والريفية	تنمية ريفية	سوهاج	احلال وتجديد شبكات اسبستوس طريق نجع ابو حوسين / طريق الابراج	٢٢	اولاد عزاز	الجمعية التعاونية للانشاء بجبهنة	احلال وتجديد شبكات اسبستوس طريق نجع ابو حوسين / طريق الابراج	٢٠٢١/٣/١٥	٢٠٢١/٣/١٥	٢٠٢١/٦/١٥	شهر ونصف	١٨٨٤,٢	١٨٨٤,٢	١٨٨٤,٢	١٨٨٤,٢	١٨٨٤,٢	١٨٨٤,٢	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ	
٥	برنامج التنمية الحضرية والريفية	تنمية ريفية	سوهاج	احلال وتجديد شبكات اسبستوس طريق الفوامم	٤٦	ادفا	شركة المجمع	احلال وتجديد شبكات اسبستوس طريق الفوامم / نجع الدير	٢٠٢١/٤/١٨	٢٠٢١/٤/١٨	٢٠٢١/٧/٣	شهرين ونصف	٦٦٤,٤٤	٩٦,٦٩٥	٧٦١,١٣٥	٧٦١,١٣٥	٧٦١,١٣٥	٧٦١,١٣٥	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ	
٦	برنامج التنمية الحضرية والريفية	تنمية ريفية	سوهاج	توريد اعمدة كهربائية	٥٥٨,٢٤٣	قرى المركز	شركة الكهرباء	توريد عدد ١٠٤ عمود كهربائي لقرى المركز	٢٠٢٠/٠٧/١٣	٢٠٢٠/٠٧/١٣	٢٠٢١/٠١/٣٠	٦ شهور	١٢٠٠	١٢٠٠	١٢٠٠	١٢٠٠	١٢٠٠	١٢٠٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ	
٧	برنامج التنمية الحضرية والريفية	تنمية ريفية	سوهاج	توريد مهمات اتاره	٥٥٨,٢٤٣	قرى المركز	مركز الصيانة+ ارازاى	لمبات موفرة بعدد ١٢٨٦ + كشافات ليد بعدد ٧٥٠ + ٥٦ عداد تايمر لقرى المركز	٢٠٢٠/١١/١٢	٢٠٢٠/١١/١٢	٢٠٢١/٠٤/١٥	٦٤ يوم	١٩٠٠	١٩٠٠	١٩٠٠	١٩٠٠	١٩٠٠	١٩٠٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ	
٨	برنامج التنمية الحضرية والريفية	تنمية ريفية	سوهاج	رفع قدرة محول سوق الخضار من ١٦٠ الى ٣٠٠ ك ف	٣٦	الروافع	شركة الكهرباء	رفع قدرة محول سوق الخضار من ١٦٠ الى ٣٠٠ ك ف	٢٠٢٠/٠٧/١٣	٢٠٢٠/٠٧/١٣	٢٠٢١/٠٢/١٣	٦ شهور	٧٠٠	٧٠٠	٧٠٠	٧٠٠	٧٠٠	٧٠٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ	

السفير العام
اللواء / عصام الدين الليثي

مدير وحدة التنفيذ المحلية
د/نجات موسى علي

احصائي متابعة التنفيذ
احمد عبدالهادي

الموقف التنفيذي لخطة العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ م في الفترة من ١/٧/٢٠٢١ م حتى ٣٠/٦/٢٠٢٢ م

م	البرنامج الرئيس	البرنامج الفرعي	المركز	اسم المشروع	وصف المشروع	عدد المستفيدين	موقع المشروع	اسم الجهة المنفذة	اسم المقاول	تاريخ التعاقد	تاريخ بدء الاعمال	تاريخ نهي الاعمال	مدة التنفيذ	قيمه التعاقد	اجمالي قيمة التعاقد	قيمة الاوامر التنفيذية	جهة التمويل			اجمالي التمويل	نسبة ما تم صرفه %	نسبة الايجاز الفعلي %	مستوى تشغيل المشروع
																	محل	ذاتي	منح الايام				
٩	برنامج التنمية الحضرية والريفية	تنمية ريفية	سوهاج	توريد وتركيب اعمدة اثار	توريد وتركيب اعمدة بقرمان بعدد ١٠٠	٢٥	تونس	شركة الكهرباء	شركة الكهرباء	٢٠٢٠/٠٨/١٦	٢٠٢٠/٠٨/١٦	٢٠٢١/٠٣/١٥	٦ شهور	١٥٠٠	١٥٠٠		١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ	
١٠	برنامج التنمية الحضرية والريفية	تنمية ريفية	سوهاج	اتارة معبد أنتريس	اتارة معبد أنتريس	٣٦	المحامدة	شركة الكهرباء	شركة الكهرباء	٢٠٢١/٠٣/٠٢	٢٠٢١/٠٣/٠٢	٢٠٢١/٠٤/١٧	٤٥ يوم	١٠٩٨	١٠٩٨		١٩٥٠	١٩٥٠	١٠٩٨	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ	
١١	برنامج التنمية الحضرية والريفية	تنمية ريفية	سوهاج	استكمال كورنيش ترعة الطهطاوية	استكمال كورنيش ترعة الطهطاوية بطول ١ كم	٦٠,٨٥٣	جزيرة شندويل	صالح يوسف	صالح يوسف	٢٠٢٠/١٠/١١	٢٠٢٠/١٠/١١	٢٠٢١/٠٢/١١	١٢٣ يوم	٧٠٠	٧٠٠		٧٠٠	٧٠٠	٧٠٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ	
١٢	برنامج التنمية الحضرية والريفية	تنمية ريفية	سوهاج	تعلية سور الحملة الميكانيكية	تعلية سور الحملة الميكانيكية بقرية اولاد عزاز	٢٢,٤٢٢	اولاد عزاز	صالح يوسف	صالح يوسف	٢٠٢١/٠٣/٠٢	٢٠٢١/٠٣/٠٢	٢٠٢١/٠٦/٠١	٩٠ يوم	٥١٨	٥١٨		٥١٨	٥١٨	٥١٨	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ	
١٣	برنامج التنمية الحضرية والريفية	تنمية ريفية	سوهاج	استكمال كورنيش بلصفورة	استكمال كورنيش القرية بطول ٥٠٠ م	٥٢,٠٣١	بلصفورة	صالح يوسف	صالح يوسف	٢٠٢٠/١٢/١٣	٢٠٢٠/١٢/١٣	٢٠٢١/٠٣/١٣	٩٠ يوم	٣١٥	٣١٦		٣١٦	٣١٥	٣١٥	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ	
١٤	برنامج التنمية الحضرية والريفية	تنمية ريفية	سوهاج	استكمال سور ترعة الطهطاوية	استكمال سور ترعة الطهطاوية بداية من السور القائم بطول ٤٠٠ م وتجميل الجزء المقابل بمدخل سوهاج	٦١	جزيرة شندويل	صفوت جابر	صفوت جابر	٢٠٢١/٠٣/١٠	٢٠٢١/٠٣/١٠	٢٠٢١/٠٦/١٠	٣ شهور	٩٠٠	٩١٦		٩١٦	٩٠٠	٩٠٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ	
١٥	برنامج التنمية الحضرية والريفية	تنمية ريفية	سوهاج	انشاء مدخل قرية الصلعا	انشاء مدخل قرية الصلعا بوابة + دهان اعمدة + اسوار و بلدورات وانترلوك	٣٢	الصلعا	صفوت جابر	صفوت جابر	٢٠٢١/٠٣/٣٠	٢٠٢١/٠٣/٣٠	٢٠٢١/٠٦/٣٠	٣ شهور	٨٥٨	٨٥٨		٨٥٨	٨٥٨	٨٥٨	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ	
١٦	برنامج تحسين البيئة	ادارة المخلفات الصلبة	سوهاج	شراء لودر ١ م	شراء لودر ١ م	٥٥٨,٢٤٣	قرى المركز	شركة ماتترك	شركة ماتترك	٢٠٢٠/١١/١٧	٢٠٢٠/١١/١٧	٢٠٢١/٠١/١٧	٦٠ يوم	١٧٥٠	١٧٥٠		١٧٥٠	١٧٥٠	١٧٥٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ	
١٧	برنامج تحسين البيئة	ادارة المخلفات الصلبة	سوهاج	توريد قلاب ١٨ متر	توريد قلاب ١٨ متر	٥٥٨,٢٤٣	قرى المركز	شركة مايو	شركة مايو	٢٠٢٠/١١/١١	٢٠٢٠/١١/١١	٢٠٢١/٠١/١١	٦٠ يوم	٢٣٢٥	٢٣٢٥		٢٣٢٥	٢٣٢٥	٢٣٢٥	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ	
١٨	برنامج تحسين البيئة	ادارة المخلفات الصلبة	سوهاج	شراء جليدر	شراء جليدر	٥٥٨	قرى المركز	شركة ماتترك	شركة ماتترك	٢٠٢١/٠٢/٢٥	٢٠٢١/٠٢/٢٥	٢٠٢١/٠٦/٢٤		٨٤٥٠	٨٤٥٠		٨٤٥٠	٨٤٥٠	٨٤٥٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ	
١٩	برنامج تحسين البيئة	ادارة المخلفات الصلبة	سوهاج	شراء قلاب ٥ متر	شراء قلاب ٥ متر	٥٥٨	المركز	اوتوستار	اوتوستار	٢٠٢١/٠٥/١٥	٢٠٢١/٠٥/١٥	٢٠٢١/٠٦/١٥	٣٠ يوم	٤٣٨	٤٣٨		٥٥٠	٥٥٠	٤٣٨	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ	
٢٠	برنامج تحسين البيئة	ادارة المخلفات الصلبة	سوهاج	توريد سيارة رى اشجار	توريد سيارة رى اشجار	٥٥٨,٢٤٣	قرى المركز	المصرية العالمية	المصرية العالمية	٢٠٢٠/١١/١٥	٢٠٢٠/١١/١٥	٢٠٢١/٠١/١٥	٦٠ يوم	٧٩٦	٧٩٦		٧٩٦	٧٩٦	٧٩٦	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ	
٢١	برنامج تحسين البيئة	ادارة المخلفات الصلبة	سوهاج	توريد عدد ١ قلاب نظافة لقرية بندارالكرمانية	توريد عدد ١ قلاب نظافة لقرية بندارالكرمانية	٥٥٨	بندارالكرمانية	المصرية العالمية	المصرية العالمية	٢٠٢٠/١١/١٥	٢٠٢٠/١١/١٥	٢٠٢١/٠١/١٥	٦٠ يوم	٧٤٥	٧٤٥		٧٤٥	٧٤٥	٧٤٥	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ	
٢٢	برنامج تحسين البيئة	ادارة المخلفات الصلبة	سوهاج	توريد عدد ١ قلاب نظافة لقرية الصلعا	توريد عدد ١ قلاب نظافة لقرية الصلعا	٥٥٨	لقرية الصلعا	المصرية العالمية	المصرية العالمية	٢٠٢٠/١١/١٥	٢٠٢٠/١١/١٥	٢٠٢١/٠١/١٥	٦٠ يوم	٧٤٥	٧٤٥		٧٤٥	٧٤٥	٧٤٥	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ	
٢٣	برنامج تحسين البيئة	ادارة المخلفات الصلبة	سوهاج	توريد عدد ١ قلاب نظافة ٥ متر لقرية ادفا	توريد عدد ١ قلاب نظافة ٥ متر لقرية ادفا	٥٢	لقرية ادفا	المصرية العالمية	المصرية العالمية	٢٠٢٠/١١/١٥	٢٠٢٠/١١/١٥	٢٠٢١/٠١/١٥	٦٠ يوم	٧٤٥	٧٤٥		٧٤٥	٧٤٥	٧٤٥	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ	
٢٤	برنامج تحسين البيئة	ادارة المخلفات الصلبة	سوهاج	توريد عدد ١ قلاب نظافة ٥ متر لقرية بلصفورة	توريد عدد ١ قلاب نظافة ٥ متر لقرية بلصفورة	٥٢,٠٣١	بلصفورة	المصرية العالمية	المصرية العالمية	٢٠٢٠/١١/١٥	٢٠٢٠/١١/١٥	٢٠٢١/٠١/١٥	٦٠ يوم	٧٤٥	٧٤٥		٧٤٥	٧٤٥	٧٤٥	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ	
٢٥	برنامج تحسين البيئة	ادارة المخلفات الصلبة	سوهاج	توريد لودر زاحف	توريد لودر زاحف	٢٥,١١٥	تونس	شركة اولتراك	شركة اولتراك	٢٠٢٠/١١/١٢	٢٠٢٠/١١/١٢	٢٠٢١/٠١/١٢	٦٠ يوم	٦٩٥	٦٩٥		٦٩٥	٦٩٥	٦٩٥	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ	
٢٦	برنامج تحسين البيئة	ادارة المخلفات الصلبة	سوهاج	شراء سيارة مجهزة حامله ماكينه الاطفاء	شراء سيارة مجهزة حامله ماكينه الاطفاء النقالى	٥٥٨	المركز	شركة الحرية	شركة الحرية	٢٠٢١/٠٤/٠١	٢٠٢١/٠٤/٠١	٢٠٢١/٠٥/٠١	٣٠ يوم	٥٢٤	٥٢٤		٦٠٠	٥٢٤	٥٢٤	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ	
٢٧	برنامج تحسين البيئة	ادارة المخلفات الصلبة	سوهاج	توريد عدد ١ سيارة ربع نقل على صندوق ثابت	توريد عدد ١ سيارة ربع نقل على صندوق ثابت للنظافة ١,٥ م	٥٥٨	المركز	شركة الاسكندرية	شركة الاسكندرية	٢٠٢٠/١١/١٨	٢٠٢٠/١١/١٨	٢٠٢١/٠١/١٧	٦٠ يوم	٣٩٩	٣٩٩		٤٠٠	٣٩٩	٣٩٩	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ	
٢٨	برنامج تحسين البيئة	ادارة المخلفات الصلبة	سوهاج	توريد عدد ١ سيارة ربع نقل على صندوق ثابت	توريد عدد ١ سيارة ربع نقل على صندوق ثابت للنظافة ١,٥ م	٥٥٨,٢٤٣	المركز	شركة الاسكندرية	شركة الاسكندرية	٢٠٢٠/١١/١٨	٢٠٢٠/١١/١٨	٢٠٢١/٠١/١٧		٣٩٩	٣٩٩		٤٠٠	٣٩٩	٣٩٩	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ	
٢٩	تنمية الادارة المحلية والدعم الفنى	التعامل مع الازمات	سوهاج	عمل عمرات جسيمة لمعدات الحملة	عمل عمرات جسيمة لاستخدامها والاستفادة منها عمرة باك لودر بادفا / عمرة كهرياء باك لودر بندارالكرمانية / عمرة كرونا باك لودر بلصفورة / اصلاح الشكمان باك لودر الروافع / اصلاح فرامل جليدر مجلس مدينة سوهاج / عمرة سيارة قلاب ادفا / اصلاح قلاب مجلس مدينة سوهاج	٥٥٨,٢٤٣	قرى المركز	ماتترك + اوتراك	ماتترك + اوتراك	٢٠٢٠/٧/٢٨	٢٠٢٠/٧/٢٨	٢٠٢١/٠٦/٣٠	٣٠ يوم	٢٥٨٢	٢٥٨٢		٢٥٨١	٢٥٨٢	٢٥٨٢	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ	
٣٠	تنمية الادارة المحلية والدعم الفنى	تقديم الخدمات ا	سوهاج	توريد اثاث وحدة اطفاء بندار	توريد اثاث وحدة اطفاء بندار	٢٥	بندار الكرماتية	عصام جمال	عصام جمال	٢٠٢١/٠٥/٠١	٢٠٢١/٠٥/٠١	٢٠٢١/٠٦/٠١	٣٠ يوم	٢٤٨	٢٤٨		٢٤٨	٢٤٨	٢٤٨	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ	
٣١	برنامج دعم الخدمات المحلية والمجتمعية	تقديم الخدمات المحلية	سوهاج	انشاء سور جبانة نجع القراقرة	انشاء سور جبانة نجع القراقرة	٢٢,٤٢٢	اولاد عزاز	صالح يوسف	صالح يوسف	٢٠٢٠/٩/١٧	٢٠٢٠/٩/١٧	٢٠٢٠/١٢/١٦	٩٠ يوم	٣٦٧	٣٦٧		٣٦٧	٣٦٧	٣٦٧	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ	
٣٢	برنامج دعم الخدمات المحلية والمجتمعية	تقديم الخدمات المحلية	سوهاج	توصيلة الكهرباء الخارجية للمدارس	توصيلة الكهرباء الخارجية لمدرسة الروافع الاعدادية الثانوية	٣٦,٤٢٢	الروافع	شركة الكهرباء	شركة الكهرباء	٢٠٢٠/٧/١٣	٢٠٢٠/٧/١٣	٢٠٢٠/١٢/٣٠	٦ شهور	٨٠٠	٨٠٠		٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ	
٣٣	برنامج دعم الخدمات المحلية والمجتمعية	تقديم الخدمات المحلية	سوهاج	شراء سيارة مطافي ببندار الكرماتية	شراء سيارة مطافي ببندار الكرماتية	٢٥	بندار الكرماتية	شركة الاسكندرية	شركة الاسكندرية	٢٠٢٠/١١/١٨	٢٠٢٠/١١/١٨	٢٠٢١/٠٢/١٨	٩٠ يوم	١٣٠٠	١٣٠٠		١٣٠٠	١٣٠٠	١٣٠٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ	
٣٤	برنامج دعم الخدمات المحلية والمجتمعية	تقديم الخدمات المحلية	سوهاج	تركيب واصلاح ابواب حريق بعدد ١٠٠ بوش	تركيب واصلاح ابواب حريق بعدد ١٠٠ بوش	٥٥٨,٢٤٣	قرى المركز	شركة المياه	شركة المياه	٢٠٢٠/٧/٢١	٢٠٢٠/٧/٢١	٢٠٢١/٠٦/٣٠	٥ شهور	١٣٠٠	١٣٠٠		١٣٠٠	١٣٠٠	١٣٠٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ	

السكرتير العام
اللواء / عصام الدين الليثي

مدير وحدة التنفيذ المحلية
د/ نجاة موسى علي

احمد عبدالهادي

الموقف التنفيذي لخطة العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ م في الفترة من ١/٧/٢٠٢١ م حتى ٣٠/٦/٢٠٢٢ م

م	البرنامج الرئيس	البرنامج الفرعي	المركز	اسم المشروع	عدد المستفيدين	موقع المشروع	اسم الجهة المنفذة	اسم المقاول	تاريخ التعاقد	تاريخ بدء الاعمال	تاريخ نهي الاعمال	مدة التنفيذ	قيمه التعاقد	قيمه الاوامر التغييرية	اجمالي قيمه التعاقد	جهة التمويل			اجمالي التمويل	نسبة ما تم صرفه %	نسبة الاجاز الفعلي %	مستوى تنفيذ المشروع	
																وزارة التخطيط (مصر)	تمويل محفظة (مصر)	تمويل منح الامم					محلّي
٣٥	برنامج النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	سوهاج	رصف طرق وبنية الشرقية	٣٦,٢٤٢	الروافع	وحدة الرصف	وحدة الرصف	٢٠٢٠/٠٧/١٤	٢٠٢٠/١١/٠١	٢٠٢١/٠١/٣٠	٩٠	١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠	٠	١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ
٣٦	برنامج النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	سوهاج	اعادة رصف طريق مدخل وبنية الشرقية مدرسة وبنية الشرقية غربا حتى نهاية الكتلة السكنية	٣٦,٢٤٢	الروافع	وحدة الرصف	وحدة الرصف	٢٠٢٠/٠٧/١٤	٢٠٢٠/١١/٠١	٢٠٢١/٠١/٣٠	٩٠	١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠	٠	١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ
٣٧	برنامج النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	سوهاج	اعادة رصف طريق الشعارنة الشرقية نجع التجار	٤٥,٩٣٥	ادفا	وحدة الرصف	وحدة الرصف	٢٠٢٠/٠٧/١٤	٢٠٢٠/١١/٠١	٢٠٢١/٠١/٣٠	٩٠	١٩٩٠	١٩٩٠	١٩٩٠	١٩٩٠	٠	١٩٩٠	١٩٩٠	١٩٩٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ
٣٨	برنامج النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	سوهاج	اعادة رصف طريق نجع الدين / الفوانيم ميدان الدير الأحمر شمالا حتى مقام الشيخ الزعفراني	٤٥,٩٣٥	ادفا	وحدة الرصف	وحدة الرصف	٢٠٢٠/٠٧/١٤	٢٠٢٠/١١/٠١	٢٠٢١/٠٦/٣٠	٨ شهور	١٩٨٠	١٩٨٠	١٩٨٠	١٩٨٠	٠	١٩٨٠	١٩٨٠	١٩٨٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ
٣٩	برنامج النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	سوهاج	اعادة رصف طريق الوحدة المحلية بروافع القصير	٣٦,٢٤٢	الروافع	وحدة الرصف	وحدة الرصف	٢٠٢٠/٠٧/١٤	٢٠٢٠/١١/٠١	٢٠٢١/٠٣/١٠	شهر	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ
٤٠	برنامج النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	سوهاج	استكمال رصف طريق المدخل الرئيسي لقرية الشيخ مكرم بطول ١ كم وعرض ٧ م من مطحن حتى كوبري سطح	٢٥	تونس	وحدة الرصف	وحدة الرصف	٢٠٢٠/٠٧/١٤	٢٠٢٠/١١/٠١	٢٠٢١/٠٢/٣٠	شهر	١٣٣٠	١٣٣٠	١٣٣٠	١٣٣٠	٠	١٣٣٠	١٣٣٠	١٣٣٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ
٤١	برنامج النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	سوهاج	استكمال رصف طريق طراد النيل	٢٥	تونس	وحدة الرصف	وحدة الرصف	٢٠٢٠/٠٧/١٤	٢٠٢٠/١١/٠١	٢٠٢١/٠٦/٣٠	٨ شهور	١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠	٠	١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ
٤٢	برنامج النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	سوهاج	رصف مدخل الوحدة المحلية بالمجمع داخل الوحدة المحلية بالصلم	٢٣,٠٧	الصلم	وحدة الرصف	وحدة الرصف	٢٠٢٠/٠٧/١٤	٢٠٢١/٠٣/٠١	٢٠٢١/٠٦/٣٠	شهر	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	٠	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ
٤٣	برنامج النقل والطرق والمواصلات	النقل الجماعي	سوهاج	استكمال كوبري نجع وبنية	٣٦,٢٤٢	روافع القصير	الارارة	شاعر عثمان السعيد	٢٠٢٠/٠٤/٢١	٢٠٢٠/٠٤/٢١	٢٠٢٠/٠٩/٣٠	١٠٠ يوم	٢٣٨	٢٣٨	٢٣٨	٢٣٨	٠	٢٣٨	٢٣٨	٢٣٨	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ
أخميم																							
١	برنامج التنمية الحضرية والريفية	تنمية حضرية	أخميم	تنمية إزارة الشوارع بشراء لمبات صوديوم بعدد ١٥٠ لمبات ليد ٢٥٠ + ٤٠ لفة سلك ٥٠ عداد الكترولني + كشافات ليد بعدد ٩٠٠	٤٥٦	المدنية	أخميم	شركة جنت فور ليد	٢٠٢١/٠٢/٠٩	٢٠٢١/٠٢/٠٩	٢٠٢١/٠٥/٠٩	٩٠ يوم	١٤٠٠	١٤٠٠	١٤٠٠	١٤٠٠	٠	١٤٠٠	١٤٠٠	١٤٠٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ
٢	برنامج التنمية الحضرية والريفية	تنمية حضرية	أخميم	تطوير الأماكن الالرية	١٠	مدينة أخميم	أخميم	خطاب أحمد جاد الله	٢٠٢١/٠٤/٠١	٢٠٢١/٠٤/٠١	٢٠٢١/٠٥/٠١	٦٠ يوم	٤٠٢	٤٠٢	٤٠٢	٤٠٢	٠	٤٠٢	٤٠٢	٤٠٢	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ
٣	برنامج التنمية الحضرية والريفية	تنمية حضرية	أخميم	تطوير ورفع كفاءة وتجميل طريق أخميم سوهاج	٤٥٦	المدنية	أخميم	خطاب أحمد جاد الله	٢٠٢١/٠٤/٠١	٢٠٢١/٠٤/٠٥	٢٠٢١/٠٦/٣٠	٧٥ يوم	١١٩٣	١١٩٣	١١٩٣	١١٩٣	٠	١١٩٣	١١٩٣	١١٩٣	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ
٤	برنامج التنمية الحضرية والريفية	تنمية ريفية	أخميم	استكمال محطات مياه ٢٠٤٤ بالحوايش	٢٢	الحوايش	شركة المياه	شركة بيراميد باور	٢٠٢١/٠٤/٢١	٢٠٢١/٠٤/٢١	٢٠٢١/٠٤/٢١	١١٠ يوم	١,٨٠٣	١٣٠	١,٦٧٣	١,٨٠٣	٠	١,٨٠٣	١,٨٠٣	١,٨٠٣	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ
٥	برنامج التنمية الحضرية والريفية	تنمية ريفية	أخميم	استكمال آثاره المنطقه الالرية بالحوايش	٢٢	الحوايش	أخميم	قطاع كهرباء سوهاج	٢٠٢١/٠٤/٠١	٢٠٢١/٠٤/٠١	٢٠٢١/٠٦/٣٠	٧٥ يوم	١٩٠٠	١٩٠٠	١٩٠٠	١٩٠٠	٠	١٩٠٠	١٩٠٠	١٩٠٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ
٦	برنامج التنمية الحضرية والريفية	تنمية ريفية	أخميم	استكمال انشادات المنطقه الالرية بالحوايش	٢٢	الحوايش	الاسكان	طلعت عبد الحميد حامد	٢٠٢١/٠٦/٠٦	٢٠٢١/٠٦/٠٦	٢٠٢١/٠٥/٠٩	٥ شهور	٢٩٤٠	٢٩٤٠	٢٩٤٠	٢٩٤٠	٠	٢٩٤٠	٢٩٤٠	٢٩٤٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ
٧	برنامج التنمية الحضرية والريفية	تنمية ريفية	أخميم	تنمية إزارة لقرية نيدة	٤٨	نيدة	أخميم	شركة السويدى / شركة أرزاق	٢٠٢١/٠٢/٠٩	٢٠٢١/٠٢/٠٩	٢٠٢١/٠٥/٠٩	٩٠ يوم	١٢٢٩	١٢٢٩	١٢٢٩	١٢٢٩	٠	١٢٢٩	١٢٢٩	١٢٢٩	٩٩%	١٠٠%	تم التنفيذ
٨	برنامج التنمية الحضرية والريفية	تنمية ريفية	أخميم	تركيب كاميرات مراقبة	٣٠	المدنية / قرية نيدة	أخميم	شركة الاستاذ للتوريدات الحكومية	٢٠٢١/٠٤/٠١	٢٠٢١/٠٦/٣٠	٢٠٢١/٠٦/٣٠	٧٥ يوم	٢٩٤٠	٢٩٤٠	٢٩٤٠	٢٩٤٠	٠	٢٩٤٠	٢٩٤٠	٢٩٤٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ
٩	برنامج التنمية الحضرية والريفية	تنمية ريفية	أخميم	تنمية إزارة لقرية الحوايش	٢٢	الحوايش	أخميم	شركة الرحمة / شركة M H جروب	٢٠٢١/٠٢/٠٩	٢٠٢١/٠٢/٠٩	٢٠٢١/٠٥/٠٩	٩٠ يوم	٨٣٨	٨٣٨	٨٣٨	٨٣٨	٠	٨٣٨	٨٣٨	٨٣٨	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ
١٠	برنامج التنمية الحضرية والريفية	تنمية ريفية	أخميم	تنمية إزارة لقرية العيساوية شرق الكولة	١١	العيساوية شرق / الكولة	شركة الكهرباء	قطاع كهرباء سوهاج	٢٠٢٠/٠٧/١٢	٢٠٢٠/٠٧/١٢	٢٠٢١/٠٦/٣٠	شهور	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ
١١	برنامج تحسين البيئة	إدارة المخلفات الصلبة	أخميم	تنمية قطاع النظافة بالمدينة	٢٥	المدنية	أخميم	الشركة المصرية العالمية للسيارات/ هونداى	٢٠٢١/٠٢/١٣	٢٠٢١/٠٢/١٣	٢٠٢١/٠٥/١٣	٩٠ يوم	١٤٤٨	١٤٤٨	١٤٤٨	١٤٤٨	٠	١٤٤٨	١٤٤٨	١٤٤٨	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ
١٢	برنامج تحسين البيئة	إدارة المخلفات الصلبة	أخميم	تنمية قطاع النظافة بالكولة	١١	الكولة	أخميم	الشركة المصرية العالمية للسيارات/ هونداى	٢٠٢١/٠٢/١٣	٢٠٢١/٠٢/١٣	٢٠٢١/٠٥/١٣	٩٠ يوم	١٩٤٨	١٩٤٨	١٩٤٨	١٩٤٨	٠	١٩٤٨	١٩٤٨	١٩٤٨	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ
١٣	برنامج تحسين البيئة	إدارة المخلفات الصلبة	أخميم	تنمية إزارة لقرية شفت أتربة	١٤٦	المدنية و القرى التابعة	أخميم	شركة / مايو	٢٠٢١/٠٢/١٣	٢٠٢١/٠٢/١٣	٢٠٢١/٠٥/١٣	٩٠ يوم	١٤٨٢	١٤٨٢	١٤٨٢	١٤٨٢	٠	١٤٨٢	١٤٨٢	١٤٨٢	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ
١٤	برنامج تحسين البيئة	إدارة المخلفات الصلبة	أخميم	تنمية إزارة لقرية فنتاظ	٢٢	الحوايش	أخميم	الشركة المصرية العالمية للسيارات/ هونداى	٢٠٢١/٠٢/١٣	٢٠٢١/٠٢/١٣	٢٠٢١/٠٥/١٣	٩٠ يوم	٧٤٨	٧٤٨	٧٤٨	٧٤٨	٠	٧٤٨	٧٤٨	٧٤٨	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ



مدير وحدة التنفيذ المحلية
د/ نجاة موسى علي

إحصائي متابعة التنفيذ
احمد عبدالهادي

الموقف التنفيذي لخطة العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ م في الفترة من ١/٧/٢٠٢١ م حتى ٣٠/٦/٢٠٢٢ م

م	البرنامج الرئيسي	البرنامج الفرعي	المركز	اسم المشروع	عدد المستفيدين	موقع المشروع	الجهة المنفذة	اسم المقاول	تاريخ التعاقد	تاريخ بدء الاعمال	تاريخ نهي الاعمال	مدة التنفيذ	قيمة التعاقد	قيمة الاوامر التنفيذية	اجمالي قيمه التعاقد	جهة التمويل			اجمالي المنصرف	نسبة الاجاز الفعلي %	نسبة ما تم صرفه %	مستوى تنفيذ المشروع
																وزارة التخطيط (مخطط)	تمويل محفظة (نظري)	تمويل منح ايراء				
١٥	برنامج تحسين البيئة	إدارة المخلفات الصلبة	أخميم	تدعيم قطاع النظافة لقرية نيدة	٤٨	قرية نيدة	أخميم	شركة / مانتراك	٢٠٢١/٠٢/١٣	٢٠٢١/٠٢/١٣	٢٠٢١/٠٥/١٣	٩٠ يوم	١٨٥٠	١٨٥٠	١٨٥٠	١٨٥٠	٠	١٨٥٠	١٨٥٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ
١٦	برنامج تحسين البيئة	إدارة المخلفات الصلبة	أخميم	شراء سيارة مجهزة مكبس (تدعيم قطاع النظافة لقرية نيدة)	٥٠	شرق / نيدة	أخميم	الشركة المصرية العالمية للسيارات/ هيونداي	٢٠٢١/٠٥/٠١	٢٠٢١/٠٥/٠١	٢٠٢١/٠٦/٢٠	٤٠ يوم	١٥٩٨	١٥٩٨	١٥٩٨	١٨٠٠	٠	١٥٩٨	١٥٩٨	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ
١٧	برنامج تحسين البيئة	إدارة المخلفات الصلبة	أخميم	شراء سيارة نصف نقل صندوق ثابت (شراء سيارة مجهزة نصف نقل علي صندوق ثابت حمولة ٥ طن)	٣٠	المنية	أخميم	شركة الشرق والغرب للتجارة الدولية	٢٠٢١/٠٥/٠١	٢٠٢١/٠٥/٠١	٢٠٢١/٠٦/٢٠	٤٠ يوم	٥٩٨	٥٩٨	٥٩٨	٥٠٠	٠	٥٩٨	٥٩٨	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ
١٨	برنامج تحسين البيئة	التعامل مع الترع والمصارف المجاري المنية	أخميم	تدبير كورنيش النيل بالحجر لجوانب نهر النيل للجزء السفلي للكورنيش بطول ١,٣٩٠ م (قطاع ١ ك. ٤٨٧,٣٠٠ أمام مقياس الروضة بطول ١٣٠ م - قطاع ٢ ك. ٤٨٧,٧٦٠ أمام مقياس الروضة بطول ٧٠٠ م - قطاع ٣ ك. ٤٨٨,٥٧٠ أمام مقياس الروضة بطول ٥٦٠ م	٤٥٦	المنية	الإدارة العامة لحماية النيل	أ / محسن لبيب / مكتب الشرق للمقاولات م/محمود لبيب	٢٠٢١/٠٣/٠١	٢٠٢١/٠٥/٠١	٢٠٢٢/٠٣/٠٧	١٢ شهر	١٥٧٥٨,٣٥	١٥٧٥٨,٣٥	١٥٧٥٨,٣٥	١٨٠٠٠	١٨٠٠٠	٠	١٨٠٠٠	٩٠%	٨٥%	جارى التنفيذ
١٩	برنامج النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	أخميم	رصف ورفع كفاءة الشوارع بالمنية	٥١	المنية	مديرية الطرق	مكتب / دياب علي	٢٠٢٠/١٢/٠٢	٢٠٢٠/١٢/٠٢	٢٠٢١/٠٥/٠٢	١٥٠ يوم	١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠	٠	١٥٠٠	١٥٠٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ
٢٠	برنامج النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	أخميم	استكمال إعادة رصف طريق حليمي الشريف الرئيسي	١٣	المنية	مديرية الطرق	مديرية الطرق	٢٠٢٠/٠٧/١٤	٢٠٢٠/٠٧/١٤	٢٠٢٠/٠٩/٠٣	٣٠ يوم	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ
٢١	برنامج النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	أخميم	إعادة رصف ورفع كفاءة طريق مدخل العزة والعرب متفرع من طريق أخميم	١٢	العزة والعرب / نيدة	مديرية الطرق	مكتب / دياب علي	٢٠٢٠/١٢/٠٢	٢٠٢٠/١٢/٠٢	٢٠٢١/٠٥/٠٢	١٥٠ يوم	١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠	٠	١٥٠٠	١٥٠٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ
٢٢	برنامج النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	أخميم	رصف طريق أخميم سوهاج	٦٠	سوهاج / أخميم	مديرية الطرق	المكتب الهندسي للمقاولات وشراء رصف الطرق	٢٠٢١/٠١/١٥	٢٠٢١/٠١/١٥	٢٠٢١/٠٦/١٥	١٦٥ يوم	٢١٢٢٧,٥	٢١٢٢٧,٥	٢١٢٢٧,٥	٢٥٠٠٠	٢٥٠٠٠	٠	٢٥٠٠٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ
٢٣	برنامج التنمية الاقتصادية والمحلية	المجازر ومشروعات الأمن الغذائي	أخميم	أحلال وتجديد الوحدة البيطرية بقرية نيدة	٢٨	نيدة	مديرية الإسكان	مقولة بمسجد / طاهر احمد	٢٠٢٠/١٢/٠٧	٢٠٢٠/١٢/٠٧	٢٠٢١/٠٥/٠٦	٥٠ يوم	٦٤٠	٦٤٠	٦٤٠	٧٠٠	٠	٦٤٠	٦٤٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ
٢٤	برنامج دعم الخدمات المجتمعية	تدعيم الخدمات المحلية	أخميم	إنشاء وحدة مطاف وتجهيزها بنيدة	٢٠٠	قرية نيدة	مديرية الإسكان	مقولة انرف رضا طاهر / انوب بامبوت	٢٠٢٠/١٠/٢٦	٢٠٢٠/١٠/٢٦	٢٠٢١/٠٤/١٦	١٧٠ يوم	١٤٥٠	١٤٥٠	١٤٥٠	١٧٢٥	٠	١٤٥٠	١٧٢٥	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ
٢٥	برنامج دعم الخدمات المجتمعية	تدعيم الخدمات المحلية	أخميم	شراء سيارة اطفاء لوحدة الاطفاء بنيدة	٢٠٠	قرية نيدة	أخميم	اسكندرية للتجارة والصناعة م/م الحبيشي	٢٠٢١/٠٢/٠٢	٢٠٢١/٠٢/٠٢	٢٠٢١/٠٦/٠٢	١٢٠ يوم	١٢٦٥,٤	١٢٦٥,٤	١٢٦٥,٤	١٣٠٠	٠	١٢٦٥,٤	١٢٦٥,٤	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ
٢٦	برنامج دعم الخدمات المجتمعية	تدعيم الخدمات المحلية	أخميم	استكمال توريد وتركيب ابواش حريق للمنطقة المحرومة بعدد (٤٠ ابوش حريق) بالمنية	٦٢	المنية	شركة المياه	شركة مياه الشرب	٢٠٢٠/٠٧/١٢	٢٠٢٠/١٢/٢٢	٢٠٢١/٠٣/٢٢	٩٠ يوم	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٠	٦٠٠	٦٠٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ
٢٧	برنامج دعم الخدمات المجتمعية	تدعيم الخدمات المحلية	أخميم	استكمال توريد وتركيب ابواش حريق للمنطقة المحرومة بنيدة (٤٠ ابوش حريق) بنيدة	٧٣	قرية نيدة	شركة المياه	شركة مياه الشرب	٢٠٢٠/٠٧/١٢	٢٠٢٠/١٢/٢٢	٢٠٢١/٠٣/٢٢	٩٠ يوم	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٠	٦٠٠	٦٠٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ
٢٨	برنامج دعم الخدمات المجتمعية	تدعيم الخدمات المحلية	أخميم	استكمال توريد وتركيب ابواش حريق للمنطقة المحرومة بعدد (٣٥ بوش حريق) الكولة (الحوويش)	١١	قرية الحواويش	شركة المياه	شركة مياه الشرب	٢٠٢٠/٠٧/١٢	٢٠٢٠/١٢/٢٢	٢٠٢١/٠٣/٢٢	٩٠ يوم	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٠	٥٠٠	٥٠٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ
٢٩	برنامج دعم الخدمات المجتمعية	تدعيم الخدمات المحلية	أخميم	استكمال توريد وتركيب ابواش حريق للمنطقة المحرومة بعدد (٢٥ بوش حريق) الكولة	٣٤	قرية الكولة	شركة المياه	شركة مياه الشرب	٢٠٢٠/٠٧/١٢	٢٠٢٠/١٢/٢٢	٢٠٢١/٠٣/٢٢	٩٠ يوم	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٠	٣٠٠	٣٠٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ
٣٠	برنامج دعم الخدمات المجتمعية	تدعيم الخدمات المحلية	أخميم	توصيل خط مياه لمدرسة ثانوي زراعي (توصيل خط مياه لوقع انشاء مدرسة ثانوي زراعي بتاحية نجع مامن)	٥	شركة المياه	شركة المياه	شركة المياه	٢٠٢١/٠١/١٧	٢٠٢١/٠١/١٧	٢٠٢١/٠٦/٠٣	٣٠ يوم	١٧٤,٤٤٩	١٧٤,٤٤٩	١٧٤,٤٤٩	١٧٥	٠	١٧٤,٤٤٩	١٧٤,٤٤٩	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ
٣١	تنمية الاعارة المحلية والدعم الفنى	دعم الوحدات المحلية	أخميم	استكمال انشاء المقر الجديد للوحدة المحلية بالمنية تأسيس أعمال كهرباء . تأسيس أعمال بالمدينة . خلافة	٤٥٦	المنية	أخميم	شركة البركة / مقولة شرف حسين احمد	٢٠٢١/٠٢/٢٤	٢٠٢١/٠٢/٢٤	٢٠٢١/٠٦/٢٤	٤ شهور	١٥٤٣,٩٤٤	١٥٤٣,٩٤٤	١٥٤٣,٩٤٤	١٨٠٠	٠	١٥٤٣,٩٤٤	١٨٠٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ
٣٢	تنمية الاعارة المحلية والدعم الفنى	دعم الوحدات المحلية	أخميم	قيمة حكم قضائي لترح ملكية ارض مساحة ٢ ق ٢ ، ٢ هـ لمشروع الكورنيش الشرقي	١	جزيرة محروس / نيدة	أخميم	شركة الأوان / شركة مينديك ماركت	٢٠١٩/٠٩/٢٩	٢٠١٩/٠٩/٢٩	٢٠٢١/٠٥/٠١	١٥ يوم	٢٩٣,٢	٢٩٣,٢	٢٩٣,٢	٦٠٠	٠	٢٩٣,٢	٦٠٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ
٣٣	تنمية الاعارة المحلية والدعم الفنى	إدارة الأزمات والكوارث	أخميم	عمرات جسيمة للمعدات الثقيلة و السيارات	٤٥٦	المنية و القرى	أخميم	مانتراك - هيونداي	١٠/٢٠٢٠/٢٠٢١	١٠/٢٠٢٠/٢٠٢١	٢٠٢١/٠٣/٠١	٩٠ يوم	١٣٦٣	١٣٦٣	١٣٦٣	١٤٠٠	٠	١٣٦٣	١٤٠٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ
حى الكوثر																						
١	برنامج التنمية الحضرية والريفية	تنمية حضارية	حى الكوثر	شراء اعمدة ومهمات انارة	١٠	حى الكوثر	حى الكوثر	شركة الطاقة المصرية	١٣/١/٢٠٢١	١٣/١/٢٠٢١	٢٠٢١/١٢/٠٣	٦٠ يوم	٢٨٠	٢٨٠	٢٨٠	٢٨٠	٠	٢٨٠	٢٨٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ
٢	برنامج التنمية الحضرية والريفية	تنمية حضارية	حى الكوثر	شراء أدوات ومهمات انارة	١٠	حى الكوثر	حى الكوثر	شركة جبرمين للبيت	١٣/١/٢٠٢١	١٣/١/٢٠٢١	٢٠٢١/١٢/٠٣	٦٠ يوم	٢٧٤	٢٧٤	٢٧٤	٢٧٤	٠	٢٧٤	٢٧٤	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ
٣	برنامج التنمية الحضرية والريفية	تنمية حضارية	حى الكوثر	شراء اعمدة ومهمات انارة	١٠	حى الكوثر	حى الكوثر	شركة الطاقة المصرية	١٣/١/٢٠٢١	١٣/١/٢٠٢١	٢٠٢١/١٢/٠٣	٦٠ يوم	١٣٩٤	١٣٩٤	١٣٩٤	١٣٩٤	٠	١٣٩٤	١٣٩٤	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ
٤	برنامج التنمية الحضرية والريفية	تنمية حضارية	حى الكوثر	مد وتدعيم شبكات الكهرباء	١٠	حى الكوثر	حى الكوثر	شركة الكهرباء	١٣/١/٢٠٢١	١٣/١/٢٠٢١	٢٠٢١/١٢/٠٣	٦٠ يوم	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	٠	٨٠٠	٨٠٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ



مدير وحدة التنفيذ المحلية
د/ نجات موسى علي

إخصائي متابعة التنفيذ
احمد عبدالهادي

الموقف التنفيذي لخطة العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ م في الفترة من ١/٧/٢٠٢١ م حتى ٣٠/٦/٢٠٢٢ م

م	البرنامج الرئيس	البرنامج الفرعي	المركز	اسم المشروع	عدد المستفيدين	موقع المشروع	الجهة المنفذة	اسم المقاول	تاريخ التعاقد	تاريخ بدء الاعمال	تاريخ نهو الاعمال	مدة التنفيذ	قيمة التعاقد	قيمة الاوامر التنفيذية	اجمالي قيمه التعاقد			اجمالي التمويل	المنصرف			نسبة ما تم صرفه %	نسبة الاجاز الفعلي %	مستوى تنفيذ المشروع	
															تاريخ التعاقد	تاريخ بدء الاعمال	تاريخ نهو الاعمال		محل	ذاتي	منح الاداء				
٥	برنامج التنمية الحضريه والريفية	تنمية حضارية	حي الكوثر	تجديد شبكة المياه بمنطقة الانوال	٥	حي الكوثر	شركة مياه الشرب والصرف الصحي	مكتب عبود	٢٠٢١/١٢/٢٤	٢٠٢١/١٢/٢٤	٢٠٢١/٠٣/٢٤	ثلاثة اشهر	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ
٦	برنامج التنمية الحضريه والريفية	تنمية حضارية	حي الكوثر	استكمال حديقة الاندلس	٥	حي الكوثر	مكتب الشهور للمقاولات	مكتب الشهور للمقاولات	٢٠٢١/٠٣/١٦	٢٠٢١/٠٣/١٦	٢٠٢١/٠٥/١٥	٦٠ يوم	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ	
٧	برنامج التنمية الحضريه والريفية	تنمية حضارية	حي الكوثر	تطوير ورفع كفاءه شوارع الحي	١٠	حي الكوثر	شركة الضيع للمقاولات	شركة الضيع للمقاولات	٢٠٢١/٠٥/١٧	٢٠٢١/٠٥/١٧	٢٠٢١/٠٦/٢٦	٤٥	١٢٥٠	١٢٥٠	١٢٥٠	١٢٥٠	١٢٥٠	١٢٥٠	١٢٥٠	١٢٥٠	١٢٥٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ	
٨	برنامج تحسين البيئة	ادارة المخلفات الصلبة	حي الكوثر	شراء سيارة لرى الاشجار	١٠	حي الكوثر	الشركة المصرية العالمية للسيارات	شراء سيارة لرى الاشجار	٢٠٢٠/١١/٠٣	٢٠٢٠/١١/٠٣	٢٠٢١/٠٢/٠٣	٣ شهور	٧٢٥	٧٢٥	٧٢٥	٧٢٥	٧٢٥	٧٢٥	٧٢٥	٧٢٥	٧٢٥	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ	
٩	برنامج تحسين البيئة	ادارة المخلفات الصلبة	حي الكوثر	شراء مكبس قمامة كبير	١٠	حي الكوثر	الشركة المصرية العالمية للسيارات	شراء مكبس قمامة كبير	٢٠٢٠/١١/٠٣	٢٠٢٠/١١/٠٣	٢٠٢١/٠٢/٠٣	٣ شهور	١٧٩٥	١٧٩٥	١٧٩٥	١٧٩٥	١٧٩٥	١٧٩٥	١٧٩٥	١٧٩٥	١٧٩٥	١٧٩٥	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ
١٠	برنامج النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	حي الكوثر	رصف الشارع الرئيسي امام البنوك	١٠	حي الكوثر	وحدة الرصف	وحدة الرصف	٢٠٢٠/١١/٠٣	٢٠٢١/٠٢/٠١	٢٠٢١/٠٤/٣٠	ثلاثة اشهر	٢٥٠٠	٢٥٠٠	٢٥٠٠	٢٥٠٠	٢٥٠٠	٢٥٠٠	٢٥٠٠	٢٥٠٠	٢٥٠٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ	
١١	برنامج النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	حي الكوثر	رصف الشارع المؤدى الى الحملة الميكانيكية	١٠	حي الكوثر	وحدة الرصف	وحدة الرصف	٢٠٢٠/١١/٠٣	٢٠٢١/٠٢/٠١	٢٠٢١/٠٤/٣٠	ثلاثة اشهر	١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ	
١٢	برنامج النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	حي الكوثر	رصف منطقة الانوال	١٠	حي الكوثر	مديرية الطرق	مديرية الطرق	٢٠٢٠/٠٩/١١	٢٠٢٠/١٠/٠١	٢٠٢١/٠٦/٣٠	٨ شهور	٤٧٥٠	٤٧٥٠	٤٧٥٠	٤٧٥٠	٤٧٥٠	٤٧٥٠	٤٧٥٠	٤٧٥٠	٤٧٥٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ	
١٣	برنامج النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	حي الكوثر	إعادة رصف شارع عمارة منخفض التكاليف من المدخل الرئيسي بطول ٠,٥ كم عرض ١٢ م	١٠	حي الكوثر	مديرية الطرق	وحدة الرصف	٢٠٢٠/١١/٠٣	٢٠٢١/٠٢/٠١	٢٠٢١/٠٤/٣٠	ثلاثة اشهر	١٢٥٠	١٢٥٠	١٢٥٠	١٢٥٠	١٢٥٠	١٢٥٠	١٢٥٠	١٢٥٠	١٢٥٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ	
١٤	تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية	تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية	حي الكوثر	استكمال انشاء المركز الطبي	٢٠	حي الكوثر	شركة الضيع للمقاولات	شركة الضيع للمقاولات	٢٠٢١/٠١/٢٧	٢٠٢١/٠١/٢٧	٢٠٢١/١١/٢٦	١٠ اشهر	٤٧٥٠	٤٧٥٠	٤٧٥٠	٤٧٥٠	٤٧٥٠	٤٧٥٠	٤٧٥٠	٤٧٥٠	٤٧٥٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ المرحلة الاولى وجاري تنفيذ الاستكمال	
١٥	برنامج تنمية الادارة المحلية والدعم الفني	دعم الوحدات المحلية	حي الكوثر	انشاء الاعانة المحلية	١٠	حي الكوثر	شركة مصر المتحدة	شركة مصر المتحدة	٢٠٢١/٠١/٠٣	٢٠٢١/٠١/٠٣	٢٠٢١/٠٣/٠٢	٦٠ يوم	١٣٢	١٣٢	١٣٢	١٣٢	١٣٢	١٣٢	١٣٢	١٣٢	١٣٢	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ	
١٦	برنامج تنمية الادارة المحلية والدعم الفني	دعم الوحدات المحلية	حي الكوثر	استكمال وتطوير مبنى الحملة الميكانيكية	١٠	حي الكوثر	بتقعه السيد رفاعى	بتقعه السيد رفاعى	٢٠٢٠/١١/٠٢	٢٠٢٠/١١/٠٢	٢٠٢١/٠١/٠٢	٦٠ يوم	٢٢٤٠	٢٢٤٠	٢٢٤٠	٢٢٤٠	٢٢٤٠	٢٢٤٠	٢٢٤٠	٢٢٤٠	٢٢٤٠	٢٢٤٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ
حي شرق																									
١	برنامج التنمية الحضريه والريفية	التنمية الحضريه	حي شرق	اعمال تجميل بشوارع الحي	١٠٠٠٠	حي شرق	جمال سالم	جمال سالم	٢٠٢١/٠٢/١٤	٢٠٢١/٠٢/١٤	٢٠٢١/٠٥/١٣	٩٠	١١٥٠	١١٥٠	١١٥٠	١١٥٠	١١٥٠	١١٥٠	١١٥٠	١١٥٠	١١٥٠	١١٥٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ
٢	برنامج التنمية الحضريه والريفية	التنمية الحضريه	حي شرق	اعمال تجميل بشوارع الحي	١٠٠٠٠	حي شرق	جمال سالم	جمال سالم	٢٠٢١/٠٥/٢٤	٢٠٢١/٠٥/٢٤	٢٠٢١/٠٦/٣٠	٤٠	٧٥	٧٥	٧٥	٧٥	٧٥	٧٥	٧٥	٧٥	٧٥	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ	
٣	برنامج التنمية الحضريه والريفية	التنمية الحضريه	حي شرق	اعمال تجميل بشوارع الحي	١٠٠٠٠	حي شرق	جمال سالم	جمال سالم	٢٠٢١/٠٥/٢٤	٢٠٢١/٠٥/٢٤	٢٠٢١/٠٦/٣٠	٤٠	٧٥	٧٥	٧٥	٧٥	٧٥	٧٥	٧٥	٧٥	٧٥	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ	
٤	برنامج التنمية الحضريه والريفية	التنمية الحضريه	حي شرق	شراء لمبات موفرة بعدد ١٨٠٠ وكشافات ليد بعدد ١٠٤ + ٣٠ لفة سلك	١	حي شرق	شركة الرحمة	شركة الرحمة	٢٠٢٠/١١/١٥	٢٠٢٠/١١/١٥	٢٠٢١/٠١/١٥	٩٠	١٩٩٥	١٩٩٥	١٩٩٥	١٩٩٥	١٩٩٥	١٩٩٥	١٩٩٥	١٩٩٥	١٩٩٥	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ	
٥	برنامج التنمية الحضريه والريفية	التنمية الحضريه	حي شرق	استكمال شبكات اسبستوس بمدينة سوهاج	٥	حي شرق	شركة مياه الشرب والصرف الصحي	شركة مياه الشرب والصرف الصحي	٢٠٢١/٠٤/١٨	٢٠٢١/٠٥/٠٧	٢٠٢١/٠٧/١٨	٩٠	١٩٨٦	١٩٨٦	١٩٨٦	١٩٨٦	١٩٨٦	١٩٨٦	١٩٨٦	١٩٨٦	١٩٨٦	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ	
٦	برنامج تحسين البيئة	ادارة المخلفات الصلبة	حي شرق	شراء وتوريد سيارة مكبس	١١٩,٨٩٥	حي شرق	المصرية العالمية	شراء وتوريد سيارة مكبس ٣ م ٦	٢٠٢٠/١٢/١٤	٢٠٢١/٠١/١٣	٢٠٢١/٠٣/١٣	٩٠	٨٥٠	٨٥٠	٨٥٠	٨٥٠	٨٥٠	٨٥٠	٨٥٠	٨٥٠	٨٥٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ	
٧	برنامج تحسين البيئة	ادارة المخلفات الصلبة	حي شرق	شراء ٢ سيارة ربع نقل صندوق	١١٩,٨٩٥	حي شرق	اوتومستر	شراء عدد (٢) سيارة ربع نقل صندوق	٢٠٢٠/١٢/١٦	٢٠٢٠/١٢/١٦	٢٠٢١/٠٢/١٦	٦٠	٧٣٠	٧٣٠	٧٣٠	٧٣٠	٧٣٠	٧٣٠	٧٣٠	٧٣٠	٧٣٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ	
٨	برنامج تحسين البيئة	ادارة المخلفات الصلبة	حي شرق	شراء سيارة ميكروباص لخدمة المواطنين	١١٩	حي شرق	المصرية العالمية للسيارات	شراء سيارة ميكروباص لخدمة المواطنين	٢٠٢٠/١٢/١٤	٢٠٢٠/١٢/١٤	٢٠٢٠/٠٣/١٤	٣ شهور	٦٩٩,٥	٦٩٩,٥	٦٩٩,٥	٦٩٩,٥	٦٩٩,٥	٦٩٩,٥	٦٩٩,٥	٦٩٩,٥	٦٩٩,٥	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ	
٩	برنامج تحسين البيئة	ادارة المخلفات الصلبة	حي شرق	شراء لودر مفصلى ١ متر	١١٩,٨٩٥	حي شرق	شركة منتراك	شراء لودر مفصلى ١ متر	٢٠٢٠/١٢/١٦	٢٠٢٠/١٢/١٦	٢٠٢٠/٠٢/١٦	٩٠	١٧٥٠	١٧٥٠	١٧٥٠	١٧٥٠	١٧٥٠	١٧٥٠	١٧٥٠	١٧٥٠	١٧٥٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ	
١٠	برنامج تحسين البيئة	ادارة المخلفات الصلبة	حي شرق	عمل عمرات جسيمه لمعدات الحملة	١١٩,٨٩٥	حي شرق	ابيجيشين موتورز عماد جمال	عمل عمرات جسيمه لمعدات الحملة	٢٠٢٠/١٢/١٦	٢٠٢٠/١٢/١٦	٢٠٢١/٠١/١٦	٣٠	١١٥٥	١١٥٥	١١٥٥	١١٥٥	١١٥٥	١١٥٥	١١٥٥	١١٥٥	١١٥٥	١١٥٥	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ
١١	برنامج النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	حي شرق	رصف شارع التحرير وتفرعاته	٥	حي شرق	وحدة الرصف	وحدة الرصف	٢٠٢٠/١٠/٠١	٢٠٢٠/٠٣/٠١	٢٠٢١/٠٤/٣٠	٨ شهور	١٩٨٦	١٩٨٦	١٩٨٦	١٩٨٦	١٩٨٦	١٩٨٦	١٩٨٦	١٩٨٦	١٩٨٦	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ	
١٢	برنامج النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	حي شرق	رصف شارع الكورنيش الشرقي	١٠	حي شرق	وحدة الرصف	وحدة الرصف	٢٠٢٠/١٠/٠١	٢٠٢٠/١٢/٠١	٢٠٢١/٠٢/٢٨	٨ شهور	١٩٨٦	١٩٨٦	١٩٨٦	١٩٨٦	١٩٨٦	١٩٨٦	١٩٨٦	١٩٨٦	١٩٨٦	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ	
١٣	برنامج النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	حي شرق	رصف شارع العشرين (بمدينة ناصر) بطول ٩٠٠ م وعرض ٢٠ م	١٠	حي شرق	وحدة الرصف	وحدة الرصف	٢٠٢٠/١٠/٠١	٢٠٢٠/١٢/٠١	٢٠٢١/٠٢/٢٨	٨ شهور	١٩٨٦	١٩٨٦	١٩٨٦	١٩٨٦	١٩٨٦	١٩٨٦	١٩٨٦	١٩٨٦	١٩٨٦	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ	
١٤	تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية	تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية	حي شرق	تركيب عدد ٨٠ بوش حريق بدالته الحي	٣	حي شرق	شركة مياه الشرب والصرف الصحي	تركيب عدد ٨٠ بوش حريق بدالته الحي	٢٠٢٠/١١/٠١	٢٠٢٠/١١/٠١	٢٠٢١/٠٤/٣٠	١٨٠ يوم	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ	
١٥	تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية	تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية	حي شرق	عمل وصلات خارجية للمدارس	٢	حي شرق	شركة مياه الشرب والصرف الصحي	عمل وصلات خارجية للمدارس	٢٠٢١/٠٢/٢٥	٢٠٢٠/١٠/٢٨	٢٠٢١/٠٦/٣٠	٨ شهور	٢٣٥	٢٣٥	٢٣٥	٢٣٥	٢٣٥	٢٣٥	٢٣٥	٢٣٥	٢٣٥	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ	
١٦	تدعيم الادارة المحلية والدعم الفني	دعم الوحدات المحلية	حي شرق	انشاء مبنى ادارى للحي	١	حي شرق	مديرية الاسكان	انشاء مبنى ادارى للحي شارع اسيوط سوهاج	٢٠٢٠/٠٨/٢٣	٢٠٢١/٠١/١٧	٢٠٢٢/٠٧/١٦	١٨ شهور	١٠٠٠٠	١٠٠٠٠	١٠٠٠٠	١٠٠٠٠	١٠٠٠٠	١٠٠٠٠	١٠٠٠٠	١٠٠٠٠	١٠٠٠٠	١٠٠%	٩٥%	تم التنفيذ	

مدير وحدة التنفيذ المحليه
د/ نجات موسى علي

احصائي متابعة التنفيذ
احمد عبدالهادي



اللواء / عصام الدين الليثي

الموقف التنفيذي لخطة العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ م في الفترة من ١/٧/٢٠٢١ م حتى ٣٠/٦/٢٠٢٢ م

م	البرنامج الرئيسي	البرنامج الفرعي	المركز	اسم المشروع	عدد المستفيدين	موقع المشروع	الجهة المنفذة	اسم المقاول	تاريخ التعاقد	تاريخ بدء الاعمال	تاريخ نهي الاعمال	مدة التنفيذ	قيمة التعاقد	قيمة الاوامر التغيرية	جهة التمويل			اجمالي قيمة التعاقد	قيمة الاوامر التغيرية	نسبة ما تم انجازه %	نسبة ما تم صرفه %	مستوى تنفيذ المشروع
															التمويل الذاتي	التمويل من اموال	التمويل من اموال					
١٧	برنامج التنمية الاقتصادية والمحلية	الاسواق العامة	حي شرق	انشاء سوق حضاري	١٢٠	حي غرب	شركة البركة للمقاولات مقاول الاسكان	شركة البركة مقاول	٢٠٢٠/١١/١٨	٢٠٢١/٠١/١٨	٢٠٢١/١١/١٣	١٧٥ يوم	٣٩٠٠		٤٠٠٠	٤٠٠٠	٣٩٠٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ		
حي غرب																						
١	برنامج التنمية الحضرية والريفية	تنمية حضرية	حي غرب	مد خدمة الصرف الصحي للامتدادات العمرانية المستجدة بالمناطق المحيطة التي لها مواصفات تنظيمية	٥٥	حي غرب	شركة مياه الشرب والصرف الصحي	شركة مياه الشرب والصرف الصحي	٢٠٢١/٠٣/١٠	٢٠٢١/٠٣/١٠	٢٠٢١/٠٦/٠٩	١١٩	١٩٠٠		٢٩٠٠	٢٩٠٠	١٩٠٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ		
٢	برنامج التنمية الحضرية والريفية	تنمية حضرية	حي غرب	تطوير منطقة نجع مصلاح	١٠	حي غرب سوهاج	عبد الرحمن محمد	عبد الرحمن محمد	٢٠٢٠/١٢/١٥	٢٠٢٠/١٢/١٥	٢٠٢١/٠٤/١٤	١٢٠	٧٦٧		٧٦٧	٧٦٧	٧٦٧	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ		
٣	برنامج التنمية الحضرية والريفية	تنمية حضرية	حي غرب	تطوير منطقة الباكيات القديمة امام حديقة العارف	٥	حي غرب سوهاج	باتمه السيد	باتمه السيد	٢٠٢٠/١١/١١	٢٠٢٠/١١/١١	٢٠٢١/٠١/٠٩	٥٩	٢٧٣		٢٧٣	٢٧٣	٢٧٣	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ		
٤	برنامج التنمية الحضرية والريفية	تنمية حضرية	حي غرب	تطوير شارع الجرجابية	٢٠	حي غرب سوهاج	صلاح يوسف شوده	صلاح يوسف شوده	٢٠٢٠/١٢/١٥	٢٠٢٠/١٢/١٥	٢٠٢١/٠٥/١٤	١٥٠	١١٧٤		١١٧٤	١١٧٤	١١٧٤	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ		
٥	برنامج التنمية الحضرية والريفية	تنمية حضرية	حي غرب	تعمير السور بشوارع السوهاجية	١٠	حي غرب سوهاج	باتمه السيد	باتمه السيد	٢٠٢١/١٢/١٥	٢٠٢٠/١٢/٢٤	٢٠٢١/٠١/٢٢	٢٩ يوم	٩٥٠		٩٥٠	٩٥٠	٩٥٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ		
٦	برنامج التنمية الحضرية والريفية	تنمية حضرية	حي غرب	تطوير ورفع كفاءة عمارات شارع الكورنيش	١٥	حي غرب سوهاج	محمود عبد العزيز محمود	محمود عبد العزيز محمود	٢٠٢٠/١٢/١٥	٢٠٢٠/١٢/١٥	٢٠٢١/٠٤/١٤	١٥٠	٤٩٠,٨		٤٩١	٤٩١	٤٩٠,٨	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ		
٧	برنامج التنمية الحضرية والريفية	تنمية حضرية	حي غرب	شراء ادوات ومهمات اثاره	٤٠	حي غرب سوهاج	شركة ديكويت وبى ام والهيثم	شركة ديكويت وبى ام والهيثم	٢٠٢٠/١٢/٢٠	٢٠٢٠/١٢/٢٠	٢٠٢١/٠٢/٠٢	٤٥ يوم	١٩٨٠		١٩٨٠	١٩٨٠	١٩٨٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ		
٨	برنامج التنمية الحضرية والريفية	تنمية حضرية	حي غرب	شراء ادوات ومهمات اثاره	٤٠	حي غرب سوهاج	شركة ديكويت وبى ام وجيرمى	شركة ديكويت وبى ام وجيرمى	٢٠٢٠/١٢/٢٠	٢٠٢٠/١٢/٢٠	٢٠٢١/٠٢/٠٤	٤٥ يوم	١٠٢٠		١٠٢٠	١٠٢٠	١٠٢٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ		
٩	برنامج تحسين البيئة	تحسين البيئة	حي غرب	تدبير مصرف سوهاج العمومي	٥٠	حي غرب سوهاج	رى سوهاج	رى سوهاج	٢٠٢١/٠٦/٠١	٢٠٢١/٠٦/٠١	٢٠٢١/٠٨/٣٠	٤٥٥	٢٩٣٣٧,٥		٢٩٣٣٧,٥	٢٩٣٣٧,٥	٢٩٣٣٧,٥	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ محضر استلام ابتدائي ٢٠٢١/٨/٣١		
١٠	برنامج تحسين البيئة	تحسين البيئة	حي غرب	استكمال تغطية مفيض ترعة نجع حمادي	٥٠	حي غرب سوهاج	التوسع الاقليمي	توسع الاقليمي لري اسوط	٢٠٢٠/٠٦/٠١	٢٠٢٠/٠٦/٠١	٢٠٢١/٠٨/٣٠	٤٥٥	٢٩٣٣٧,٥		٢٩٣٣٧,٥	٢٩٣٣٧,٥	٢٩٣٣٧,٥	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ محضر استلام ابتدائي ٢٠٢١/٨/٣١		
١١	برنامج تحسين البيئة	تحسين البيئة	حي غرب	عمل عمره جسيمه لعدد ٣ سياره	٥٠	حي غرب سوهاج	الحلقة الميكانيكية	الحلقة الميكانيكية	٢٠٢٠/١٢/١٥	٢٠٢٠/١٢/١٥	٢٠٢١/٠٥/١٤	١٥٠	١٦٤		١٦٤	١٦٤	١٦٤	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ		
١٢	برنامج النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	حي غرب	رصف شوارع حوض الثلاثين بالانترلوك بطول ١,٥ كم	٢٠	حي غرب سوهاج	محمد قنري	محمد قنري	٢٠٢٠/١٢/١٥	٢٠٢٠/١٢/١٥	٢٠٢١/٠٤/١٤	١٢٠	١٣٣١		١٣٣١	١٣٣١	١٣٣١	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ		
١٣	برنامج النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	حي غرب	رصف شوارع منطقة الجوزات بطول ١ كيلو	٣٠	حي غرب سوهاج	وحدة الرصف	وحدة الرصف	٢٠٢٠/١٠/٠١	٢٠٢٠/١١/٠١	٢٠٢١/٠٣/٣٠	٢٤٠	١٠٠٠		١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ		
١٤	برنامج النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	حي غرب	رصف منطقة نجع مصلاح	١٠	حي غرب سوهاج	وحدة الرصف	وحدة الرصف	٢٠٢٠/١٠/٠١	٢٠٢٠/١١/٠١	٢٠٢١/٠٣/٣٠	٢٤٠	١٨٠٠		١٨٠٠	١٨٠٠	١٨٠٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ		
١٥	برنامج النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	حي غرب	اعادة رصف منطقة الشيخ عطى	٣٠	حي غرب سوهاج	مديرية الطرق	مديرية الطرق	٢٠٢٠/١٠/٠١	٢٠٢٠/١١/٠١	٢٠٢١/٠٣/٣٠	٢٤٠	١٨٩٠		١٨٩٠	١٨٩٠	١٨٩٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ		
١٦	برنامج النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	حي غرب	رصف وعمل بلاط انترلوك لشوارع الحي بالانترلوك	٢٠	حي غرب سوهاج	محمد قنري	محمد قنري	٢٠٢٠/٠٩/٢٤	٢٠٢٠/٠٩/٢٤	٢٠٢١/٠١/٢٤	٤٨	٨٠٠		٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ		
١٧	برنامج النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	حي غرب	تطوير ورفع كفاءة مدينة العرايس	٣٠	حي غرب سوهاج	محمود عبد العزيز محمود	محمود عبد العزيز محمود	٢٠٢٠/١٢/١٥	٢٠٢٠/١٢/١٥	٢٠٢١/٠٥/١٤	١٥٠	٦٢٢		٦٢٢	٦٢٢	٦٢٢	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ		
١٨	برنامج النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	حي غرب	عمل بلاط انترلوك داخل معهد الاورام بطول ١٥٠ م عرض ١٢ م	٣٠	حي غرب سوهاج	حمدي عبدالعظيم	حمدي عبدالعظيم	٢٠٢٠/١٠/٠١	٢٠٢٠/١٠/٠١	٢٠٢١/٠١/٢٩	٢٩ شهر	١٦٠		١٦٠	١٦٠	١٦٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ		
١٩	برنامج النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	حي غرب	عمل بلاط انترلوك لشوارع مدينة العرايس بطول ١,٣٠٠ م	٣٠	حي غرب سوهاج	ناسي لطفي الله سمعان	ناسي لطفي الله سمعان	٢٠٢٠/١٢/١٤	٢٠٢٠/١٢/١٤	٢٠٢١/٠٤/١٣	١٢٠	٦٧٥		٦٧٥	٦٧٥	٦٧٥	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ		
٢٠	برنامج الخدمات المحلية والمجتمعية	تدعيم الخدمات المحلية	حي غرب	استكمال سور مقابر المسلمين بطول ٣٠٠ متر	٢٠	حي غرب سوهاج	صلاح يوسف شوده	صلاح يوسف شوده	٢٠٢٠/١٢/١٥	٢٠٢٠/١٢/١٥	٢٠٢١/٠٣/١٤	٩٠	٣٥٠		٣٥٠	٣٥٠	٣٥٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ		
٢١	برنامج التنمية الاقتصادية والمحلية	الاسواق العامة والمتخصصة	حي غرب	تطوير سوق السمك امام نادى الشرطة بطول ٥٠ م	٢٠	حي غرب سوهاج	حسن حمدي حسين	حسن حمدي حسين	٢٠٢١/٠١/١٠	٢٠٢١/٠١/١٠	٢٠٢١/٠٤/٠٩	٩٠	٣٣٠		٣٣٠	٣٣٠	٣٣٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ		
٢٢	برنامج التنمية الاقتصادية والمحلية	الاسواق العامة والمتخصصة	حي غرب	نقل سوق الاثنين بجراج النقل سابقا (تركيب بلدورات واعمال كهرباء)	٢٠	حي غرب سوهاج	ربيع يونس	ربيع يونس	٢٠٢١/٠١/١٢	٢٠٢١/٠١/١٢	٢٠٢١/٠٢/١٠	١٢٠	١٤٠		١٤٠	١٤٠	١٤٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ		
٢٣	برنامج التنمية الاقتصادية والمحلية	الاسواق العامة والمتخصصة	حي غرب	استكمال باكيات الشباب (٤٧ باكية) بسوق بنزينة عوام بمنطقة العارف	١٠٠	حي غرب سوهاج	اميل زارع- سمير رشاد	اميل زارع- سمير رشاد	٢٠١٩/١٢/٣٠	٢٠٢١/٠١/١٢	٢٠٢١/٠١/٢٨	٤٢	٢٣١١		٢٣١١	٢٣١١	٢٣١١	٩٨%	٩٥%	جاري التنفيذ		
٢٤	برنامج التنمية الاقتصادية والمحلية	الاسواق العامة والمتخصصة	حي غرب	استكمال وانشاء ٢ باكية بسوق بنزينة عوام بمنطقة العارف	١٠٠	حي غرب سوهاج	هناة قطب	هناة قطب	٢٠٢٠/٠٩/٠٢	٢٠٢٠/٠٩/٠٢	٢٠٢٠/١١/٠١	٥٩	٩٣		٩٣	٩٣	٩٣	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ		
دار السلام																						
١	برنامج التنمية الحضرية والريفية	التنمية الحضرية	دار السلام	تجميل مداخل المدينة	٣٥	المدنية	دار السلام	محمد قنري حسن اسماعيل	٢٠٢٠/٠٩/٢٢	٢٠٢٠/٠٩/٢٥	٢٠٢٠/١١/٠٧	٤٥ يوم	١٨١		١٨١	١٨١	١٨١	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ		
٢	برنامج التنمية الحضرية والريفية	التنمية الحضرية	دار السلام	شراء ادوات ومهمات اثاره	٣٥	المدنية	دار السلام	شركة الهيثم	٢٠٢٠/١٢/٠٨	٢٠٢٠/١٢/٠٨	٢٠٢١/٠٣/٠٨	٩٠ يوم	١٠٨٠		١٠٨٠	١٠٨٠	١٠٨٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ		
٣	برنامج التنمية الحضرية والريفية	التنمية الحضرية	دار السلام	اثارة مقابر عزبه برهام	٣٥	المدنية	دار السلام	شركة الكهرباء	٢٠٢٠/٠٨/١٢	٢٠٢٠/٠٨/١٥	٢٠٢٠/١١/٣٠	٣ شهور	١٣٢		١٣٢	١٣٢	١٣٢	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ		

مدير وحدة التنفيذ المحلية

د/نجات موسى علي

اخصائي متابعة التنفيذ

احمد عبدالهادي



الموقف التنفيذي لخطة العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١م في الفترة من ١/٧/٢٠٢١م حتى ٣٠/٦/٢٠٢٢م

م	البرنامج الرئيس	البرنامج الفرعي	المركز	اسم المشروع	وصف المشروع	عدد المستفيدين	موقع المشروع	الجهة المنفذة	اسم المقاول	تاريخ التعاقد	تاريخ بدء الاعمال	تاريخ نهي الاعمال	مدة التنفيذ	قيمة التعاقد	قيمة الاوامر التنفيذية	اجمالي قيمة التعاقد	جهة التمويل			اجمالي التمويل	المنصرف			نسبة ما تم صرفه %	نسبة الانجاز الفعلي %	مستوى تنفيذ المشروع	
																	وزارة التخطيط (محفظة)	تمويل معطى (ذاتي)	تمويل منح الاداء		محفظة	ذاتي	منح الاداء				
البلينا																											
١	برنامج التنمية الحضرية والريفية	تنمية حضرية	البلينا	مد خدمة الصرف الصحي للامتدادات العمرانية المستجدة بالمناطق المخدومة التي لها موافقات تنظيمية	فرعيات منفصلة بطوال مختلفة باجمالي طول ٥ كم اقطار من ٢٠٠ مم الى ٣٠٠ مم بمدينة البلينا		البلينا	شركة مياه الشرب والصرف الصحي	اولاد حماد للمقاولات	٢٠٢١/٠١/٠٤	٢٠٢١/٠١/١٠	٢٠٢١/٠٦/١٠	خمس شهور	٢٣٢١,٦٥	.	٢٣٢١,٦٥	.	.	٥٠٠٠	٥٠٠٠	٥٠٠٠	٢٣٢١,٦٥	٢٣٢١,٦٥	١٠٠	١٠٠	تم التنفيذ	
٢	برنامج التنمية الحضرية والريفية	تنمية حضرية	البلينا	احلال وتجديد خطوط مياه الاسبتوس	استكمال احلال وتجديد خطوط مياه الاسبتوس بمركز البلينا	٥٠٠	البلينا	شركة مياه الشرب والصرف الصحي	حدي سمير بهادر	٢٠٢٠/١٢/٢٩	٢٠٢١/٠١/٠٥	٢٠٢١/٠٦/٠٥	خمس شهور	٤٢٣٨,٤٢	.	٤٢٣٨,٤٢	.	.	٤٥٠٠	٤٥٠٠	٤٥٠٠	٤٢٣٨,٤٢	٤٢٣٨,٤٢	١٠٠	١٠٠	تم التنفيذ	
٣	برنامج التنمية الحضرية والريفية	تنمية حضرية	البلينا	تطوير وتجميل المدينة	استكمال تطوير وتجميل المدينة والطرق الرئيسية والفرى وتركيب بلاط انترلوك واعمال كهرباء ودهان اعمده وتركيب بلدوره	٥٠٠	البلينا	شركة مياه الشرب والصرف الصحي	مسعودى	٢٠٢١/٠٤/٢٤	٢٠٢٠/١١/٢٩	٢٠٢١/٠١/١٢	٤٥	٩٢٥	.	٩٢٥	.	١٠٠٠	.	١٠٠٠	٩٢٥	.	٩٢٥	١٠٠	١٠٠	تم التنفيذ	
٤	برنامج التنمية الحضرية والريفية	تنمية حضرية	البلينا	توريد ادوات ومهمات اثاره	توريد ادوات ومهمات اثاره	٥٠٠	البلينا	شركة مياه الشرب والصرف الصحي	الكتب العالمى	٢٠٢١/٠٤/٢٤	٢٠٢١/٠٤/٢٥	٢٠٢١/٠٥/٢٤	شهر	١٠٠٠	.	١٠٠٠	.	١٠٠٠	.	١٠٠٠	١٠٠٠	.	١٠٠٠	١٠٠	١٠٠	تم التنفيذ	
٥	برنامج التنمية الحضرية والريفية	تنمية حضرية	البلينا	استكمال شبكات مشروع الصرف الصحي	استكمال شبكات مشروع الصرف الصحي (بمناطق بنى منصور والسمط وبردس ونجع ترك)	٣٠٠	البلينا	شركة مياه الشرب والصرف الصحي	مكتب الز للمقاولات	٢٠٢١/٠١/٢٠	٢٠٢١/٠١/٢٦	٢٠٢١/٠٦/٢٥	خمس شهور	٢٢٦٩	.	٢٢٦٩	.	.	٤٠٠٠	٤٠٠٠	٤٠٠٠	٢٢٦٩	٢٢٦٩	١٠٠	١٠٠	تم التنفيذ	
٦	برنامج التنمية الحضرية والريفية	تنمية ريفية	البلينا	احلال وتجديد خطوط مياه اسبتوس	احلال وتجديد خطوط مياه اسبتوس الى بلاستيك قطر ٨ بوصه	١٥٠	عرايه ابيدوس	شركة مياه الشرب والصرف الصحي	صلاح ابوالقاسم محمد عرايه ابيدوس	٢٠٢٠/١٢/٢٨	٢٠٢٠/١٢/٣٠	٢٠٢١/٠٣/٣٠	ثلاثة اشهر	٥٠٩,٦٤	.	٥٠٩,٦٤	.	.	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٩,٦٤	٥٠٩,٦٤	١٠٠	١٠٠	تم التنفيذ	
٧	برنامج التنمية الحضرية والريفية	تنمية ريفية	البلينا	احلال وتجديد خطوط مياه اسبتوس الى بلاستيك	احلال وتجديد خطوط مياه الى بلاستيك قطر ٨ بوصه الحرجه	١٥٠	عرايه ابيدوس	شركة مياه الشرب والصرف الصحي	الجمعيه التعاونية بجهينة	٢٠٢١/٠١/١٧	٢٠٢١/٠١/١٧	٢٠٢١/٠٤/٢٦	ثلاثة اشهر	٤١٩,١٠٤	.	٤١٩,١٠٤	.	.	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٤١٩,١٠٤	٤١٩,١٠٤	١٠٠	١٠٠	تم التنفيذ	
٨	برنامج التنمية الحضرية والريفية	تنمية ريفية	البلينا	توصيل المياه للمناطق المحرومه	توصيل المياه للمناطق المحرومه بقرية الباسكيه	١٥٠	اولاد عليو	شركة مياه الشرب والصرف الصحي	حدي سمير بهادر	٢٠٢١/٠١/١٣	٢٠٢١/٠١/١٧	٢٠٢١/٠٤/١٧	ثلاثة اشهر	٤٠١,٣٥	١٩,٩٥	٤٢١,٣	.	.	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٤٢١,٣	٤٢١,٣	١٠٠	١٠٠	تم التنفيذ	
٩	برنامج التنمية الحضرية والريفية	تنمية ريفية	البلينا	توريد ادوات ومهمات اثاره لبردس	توريد ادوات ومهمات اثاره وكشافات ليد بعدد ٨ + ٥٠٠ لفة سلك ٢٠+ زراع حديد+ ٦٠٠ لمة موفره	٢٠٠	البلينا	شركة مياه الشرب والصرف الصحي	الكتب العالمى	٢٠٢١/٠٤/٢٤	٢٠٢١/٠٤/٢٥	٢٠٢١/٠٥/٢٤	شهر	١٠٠٠	.	١٠٠٠	.	١٠٠٠	.	١٠٠٠	١٠٠٠	.	١٠٠٠	١٠٠	١٠٠	تم التنفيذ	
١٠	برنامج التنمية الحضرية والريفية	تنمية ريفية	البلينا	توريد ادوات ومهمات اثاره اولاد عليو	توريد ادوات ومهمات اثاره وكشافات ليد بعدد ٨ + ٥٠٠ لفة سلك ٢٠+ زراع حديد+ ٦٠٠ لمة موفره	١٥٠	اولاد عليو	شركة مياه الشرب والصرف الصحي	الكتب العالمى	٢٠٢١/٠٤/٢٤	٢٠٢١/٠٤/٢٥	٢٠٢١/٠٥/٢٤	شهر	١٠٠٠	.	١٠٠٠	.	١٠٠٠	.	١٠٠٠	١٠٠٠	.	١٠٠٠	١٠٠	١٠٠	تم التنفيذ	
١١	برنامج التنمية الحضرية والريفية	تنمية ريفية	البلينا	توريد ادوات ومهمات اثاره بنى حميل	توريد ادوات ومهمات اثاره وكشافات ليد بعدد ٨ + ٥٠٠ لفة سلك ٢٠+ زراع حديد+ ٦٠٠ لمة موفره	٥٠٠	بنى حميل	شركة مياه الشرب والصرف الصحي	الهيثم	٢٠٢١/٠٤/٢٤	٢٠٢١/٠٤/٢٥	٢٠٢١/٠٥/٢٤	شهر	٢٧٠	.	٢٧٠	.	٥٠٠	.	٥٠٠	٢٧٠	.	٢٧٠	١٠٠	١٠٠	تم التنفيذ	
١٢	برنامج التنمية الحضرية والريفية	تنمية ريفية	البلينا	توريد ادوات ومهمات اثاره عرايه ابيدوس	توريد ادوات ومهمات اثاره وكشافات ليد بعدد ٨ + ٥٠٠ لفة سلك ٢٠+ زراع حديد+ ٦٠٠ لمة موفره	٥٠٠	عرايه ابيدوس	شركة مياه الشرب والصرف الصحي	المكتب العالمى	٢٠٢١/٠٤/٢٤	٢٠٢١/٠٤/٢٥	٢٠٢١/٠٥/٢٤	شهر	٥٠٠	.	٥٠٠	.	٥٠٠	.	٥٠٠	٥٠٠	.	٥٠٠	١٠٠	١٠٠	تم التنفيذ	
١٣	برنامج التنمية الحضرية والريفية	تنمية ريفية	البلينا	اثاره طريق مقابر عرايه ابيدوس	اثاره طريق مقابر عرايه ابيدوس ١٥ عمود	٥٠٠	عرايه ابيدوس	شركة الكهرباء	شركة الكهرباء	٢٠٢١/٠٥/٠١	٢٠٢١/٠٥/٠١	٢٠٢١/١٢/٣٠	٧شهور	١٥٠	.	١٥٠	.	.	١٥٠	١٥٠	١٥٠	١٥٠	.	١٥٠	٥٠	٥٠	لم ينهي بعد
١٤	برنامج التنمية الحضرية والريفية	تنمية ريفية	البلينا	اثاره طريق مدخل الخرس قبلي (بجوار مقابر المسلمين ١ عمود)	اثاره طريق بجوار مقابر المسلمين بالكوم ١ عمود	٥٠٠	اولاد عليو	شركة الكهرباء	شركة الكهرباء	٢٠٢١/٠٥/٠١	٢٠٢١/٠٥/٠١	٢٠٢١/١٢/٣٠	٧شهور	١٠	.	١٠	.	.	١٠	١٠	١٠	١٠	.	١٠	٥٠	٥٠	لم ينهي بعد
١٥	برنامج التنمية الحضرية والريفية	تنمية ريفية	البلينا	اثاره طريق مقابر العلاج (سياله السبعه بالحجز)	اثاره طريق سياله السبعه بالحجز ٤ اعمده	٢٠٠	اولاد عليو	شركة الكهرباء	شركة الكهرباء	٢٠٢١/٠٥/٠١	٢٠٢١/٠٥/٠١	٢٠٢١/١٢/٣٠	٧شهور	٥٠	.	٥٠	.	.	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	.	٥٠	٥٠	٥٠	لم ينهي بعد
١٦	برنامج التنمية الحضرية والريفية	تنمية ريفية	البلينا	اثاره طريق مقابر السلماني	اثاره طريق مقابر السلماني ٤٢ عمود	١٥٠	عرايه ابيدوس	شركة الكهرباء	شركة الكهرباء	٢٠٢١/٠٥/٠١	٢٠٢١/٠٥/٠١	٢٠٢١/١٢/٣٠	٧شهور	٦٠٠	.	٦٠٠	.	.	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	.	٦٠٠	١٠٠	١٠٠	تم التنفيذ
١٧	برنامج التنمية الحضرية والريفية	تنمية ريفية	البلينا	اثاره طريق الصحراوي للغابات	اثاره طريق عبد الباسط ساقيه ابو سفير ٣ اعمده	٢٠٠	عرايه ابيدوس	شركة الكهرباء	شركة الكهرباء	٢٠٢١/٠٥/٠١	٢٠٢١/٠٥/٠١	٢٠٢١/١٢/٣٠	٧شهور	٥٠	.	٥٠	.	.	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	.	٥٠	٥٠	٥٠	تم التنفيذ
١٨	برنامج التنمية الحضرية والريفية	تنمية ريفية	البلينا	اثاره طريق جبهانه الشيخ محمد	اثاره طريق جبهانه الشيخ محمد ١٠ اعمده بالغابات	٣٠٠	عرايه ابيدوس	شركة الكهرباء	شركة الكهرباء	٢٠٢١/٠٥/٠١	٢٠٢١/٠٥/٠١	٢٠٢١/١٢/٣٠	٧شهور	١٢٠	.	١٢٠	.	.	١٢٠	١٢٠	١٢٠	١٢٠	.	١٢٠	١٢٠	١٢٠	تم التنفيذ
١٩	برنامج التنمية الحضرية والريفية	تنمية ريفية	البلينا	اثاره طريق مقابر الغابات غرب مركز شباب القرية	اثاره طريق مقابر الغابات غرب مركز شباب القرية ٢٠ عمود عرايه ابيدوس	٥٠	عرايه ابيدوس	شركة الكهرباء	شركة الكهرباء	٢٠٢١/٠٥/٠١	٢٠٢١/٠٥/٠١	٢٠٢١/١٢/٣٠	٧شهور	٢٠٠	.	٢٠٠	.	.	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	.	٢٠٠	٥٠	٥٠	لم ينهي بعد
٢٠	برنامج التنمية الحضرية والريفية	تنمية ريفية	البلينا	اثاره طريق جبهانه العلاونه	اثاره طريق جبهانه العلاونه ٢٠ عمود عرايه ابيدوس	٥٠	عرايه ابيدوس	شركة الكهرباء	شركة الكهرباء	٢٠٢١/٠٥/٠١	٢٠٢١/٠٥/٠١	٢٠٢١/١٢/٣٠	٧شهور	١٧٠	.	١٧٠	.	.	١٧٠	١٧٠	١٧٠	١٧٠	.	١٧٠	١٧٠	١٧٠	لم ينهي بعد

محافظة سوهاج
الشيخ زايد العام
اللواء / عصام الدين الليثي

مدير وحدة التنفيذ المحلية
د/نجات موسى علي

احصائي متابعة التنفيذ
احمد عبدالهادي

الموقف التنفيذي لخطة العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ في الفترة من ١/٧/٢٠٢١ م حتي ٣٠/٦/٢٠٢٢ م

م	البرنامج الرئيسي	البرنامج الفرعي	المركز	اسم المشروع	عدد المستفيدين	موقع المشروع	اسم المقاول	تاريخ التعاقد	تاريخ بدء الاعمال	تاريخ نهو الاعمال	مدة التنفيذ	قيمة التعاقد	قيمة الاوامر التنفيذية	اجمالي قيمة التعاقد	جهة التمويل			اجمالي التمويل	نسبة ما تم صرفه %	نسبة الاجازة القطي %	سنتي تنفيذ المشروع
															مؤهل منقح (م)	وزارة (م)	تمويل منقح (م)				
٢١	برنامج التنمية الحضريّة والريفية	تنمية ريفيه	البلينا	اناره طريق المره يعقوب حتى الشيخ بركه	١٠٠	اولاد عليو	شركة الكهرباء	٢٠٢١/٠٥/٠١	٢٠٢١/٠٥/٠١	٢٠٢١/١٢/٣٠	٧شهور	٢٠٠	٠	٢٠٠	٠	٢٠٠	٢٠٠	٠	٥٠%	١٠٠%	لم ينهي بعد
٢٢	برنامج التنمية الحضريّة والريفية	تنمية ريفيه	البلينا	استكمال اناره طريق الحوامد	١٥٠	اولاد عليو	شركة الكهرباء	٢٠٢١/٠٥/٠١	٢٠٢١/٠٥/٠١	٢٠٢١/١٢/٣٠	٧شهور	٤٠٠	٠	٤٠٠	٠	٤٠٠	٤٠٠	٠	٥٠%	١٠٠%	لم ينهي بعد
٢٣	برنامج التنمية الحضريّة والريفية	تنمية ريفيه	البلينا	تغيير محول نجع احمد خليفه بالغنيميه	١٠٠	بنى حميل	شركة الكهرباء	٢٠٢١/٠٥/٠١	٢٠٢١/٠٥/٠١	٢٠٢١/١٢/٣٠	٧شهور	٦٠٠	٠	٦٠٠	٠	٦٠٠	٦٠٠	٠	٥٠%	١٠٠%	لم ينهي بعد
٢٤	برنامج التنمية الحضريّة والريفية	تنمية ريفيه	البلينا	تغيير محول نجع العوارى الغربى	١٠٠	بنى حميل	شركة الكهرباء	٢٠٢١/٠٥/٠١	٢٠٢١/٠٥/٠١	٢٠٢١/١٢/٣٠	٧شهور	٥٥٠	٠	٥٥٠	٠	٥٥٠	٥٥٠	٠	٥٠%	١٠٠%	لم ينهي بعد
٢٥	برنامج تحسين البيئة	ترع ومصارف	البلينا	تغطية سياله السلطانى بالعمارنه ومسقى السلطانى بالمعصره	١٣٠٠	برديس	مديرية الطرق	٢٠٢١/٠٢/٠٢	٢٠٢٠/١٢/٠٢	٢٠٢١/٠٥/٠٢	٥شهور	٣٠٤٠	٠	٣٠٤٠	٠	٣٤٠٠	٣٤٠٠	٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ
٢٦	برنامج تحسين البيئة	ترع ومصارف	البلينا	تغطية مسقى اهالى نجع الخرس	١٠٠	اولاد عليو	مديرية الطرق	٢٠٢١/٠٢/٠٢	٢٠٢٠/١٢/٠٢	٢٠٢١/٠٥/٠٢	٥شهور	١٨٥	٠	١٨٥	٠	٣٥٠	٣٥٠	٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ
٢٧	برنامج تحسين البيئة	ترع ومصارف	البلينا	تغطية مسقى السياه المتفرع من ترعه طراد اولاد عليو ١٠٠ م	١٠٠	اولاد عليو	مديرية الطرق	٢٠٢١/٠٢/٠٢	٢٠٢٠/١٢/٠٢	٢٠٢١/٠٥/٠٢	٥شهور	١٥٠	٠	١٥٠	٠	١٥٠	١٥٠	٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ
٢٨	برنامج تحسين البيئة	مخلفات صلبه	البلينا	شراء ١ سياره مكبس بالحاويات	١٠٠	البلينا	البلينا	٢٠٢١/٠٢/٢٠	٢٠٢١/٠٢/٢١	٢٠٢١/٠٥/٢٠	٣شهور	١٩٠٠	٠	١٩٠٠	٠	١٩٠٠	١٩٠٠	٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ
٢٩	برنامج تحسين البيئة	مخلفات صلبه	البلينا	شراء سياره حموله ١,٥ طن قلاب	١٥٠	برديس	البلينا	٢٠٢١/٠١/١١	٢٠٢٠/١٠/١٢	٢٠٢٠/١٢/١١	٦٠	٣٢٩	٠	٣٢٩	٠	٣٥٠	٣٢٩	٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ
٣٠	برنامج تحسين البيئة	مخلفات صلبه	البلينا	شراء قلاب ١٢ متر	١٥٠	برديس	البلينا	٢٠٢١/٠٤/٢٠	٢٠٢١/٠٤/٢٢	٢٠٢١/٠٥/٢١	شهر	١٣٤٤	٠	١٣٤٤	٠	١٥٠٠	١٣٤٤	٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ
٣١	برنامج تحسين البيئة	مخلفات صلبه	البلينا	شراء قلاب ٢٠ متر	٢٠٠	البلينا	البلينا	٢٠٢١/٠٢/١٨	٢٠٢١/٠٢/٢١	٢٠٢١/٠٥/٢٠	٣شهور	١٧٨٠	٠	١٧٨٠	٠	١٨٠٠	١٧٨٠	٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ
٣٢	برنامج تحسين البيئة	مخلفات صلبه	البلينا	شراء عدد ٣ سياره قلاب ٦ متر	٣٠٠	البلينا	البلينا	٢٠٢١/٠٢/١٥	٢٠٢١/٠٢/١٧	٢٠٢١/٠٤/١٧	٢شهر	١٤٦٨	٠	١٤٦٨	٠	١٤٧٠	١٤٦٨	٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ
٣٣	برنامج تحسين البيئة	مخلفات صلبه	البلينا	شراء ١ سياره رى اشجار	١٥٠	اولاد عليو	البلينا	٢٠٢١/٠٢/٢٨	٢٠٢١/٠٢/٠١	٢٠٢١/٠٥/٠١	٢شهر	٦٠٠	٠	٦٠٠	٠	٦٠٠	٦٠٠	٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ
٣٤	برنامج تحسين البيئة	مخلفات صلبه	البلينا	شراء ١ سياره رى اشجار	٥٠	عرايه ابيدوس	البلينا	٢٠٢١/٠٢/٢٨	٢٠٢١/٠٢/٠١	٢٠٢١/٠٥/٠١	٢شهر	٦٠٠	٠	٦٠٠	٠	٦٠٠	٦٠٠	٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ
٣٥	تنمية الادارة المحلية والدعم القطي	دعم الوحدات المحلية	البلينا	عمل تنده للحمله الميكانيكيه اولاد عليو	٥٠	اولاد عليو	البلينا	٢٠٢١/٠٣/١٢	٢٠٢١/٠٣/١٤	٢٠٢١/٠٤/١٣	شهر	١١٧	٠	١١٧	٠	١٥٠	١١٧	٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ
٣٦	تنمية الادارة المحلية والدعم القطي	دعم الوحدات المحلية	البلينا	استكمال انشاء محلات بالدور الاول	٢٠٠	البلينا	البلينا	٢٠٢٠/٠٨/٠١	٢٠٢٠/٠٩/٠١	٢٠٢١/٠٦/٣٠	١٠شهور	١٩٠٠	٠	١٩٠٠	٠	١٩٠٠	١٩٠٠	٠	٠%	٠%	لم يتم تنفيذ
٣٧	تنمية الادارة المحلية والدعم القطي	دعم الوحدات المحلية	البلينا	شراء وتركيب الاجهزة والمعدات اللازمة لمستشفى حمايات البلينا	١٥٠	بنى حميل	الصحة	٢٠٢٠/٠٨/٠١	٢٠٢٠/٠٩/٠١	٢٠٢١/٠٦/٣٠	١٠شهور	١٩٠٠	٠	١٩٠٠	٠	١٩٠٠	١٩٠٠	٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ
٣٨	تنمية الادارة المحلية والدعم القطي	ازمات وكوارث	البلينا	عمرات جسيمه	١٠٠	البلينا	البلينا	٢٠٢٠/٠٨/٣٠	٢٠٢٠/٠٩/٠١	٢٠٢١/٠٦/٣٠	٩ اشهر	٩٨٣	٠	٩٨٣	٠	١٠٠٠	٩٨٣	٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ
٣٩	برنامج النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحليه	البلينا	رصف ش البحر الاعظم	٣٠٠	البلينا	مديرية الطرق	٢٠٢٠/١٢/٠٣	٢٠٢٠/١٢/٠٣	٢٠٢١/٠٥/٠٣	٥شهور	٣٤٨٦	٠	٣٤٨٦	٠	٣٦٠٠	٣٤٨٦	٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ
٤٠	برنامج النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحليه	البلينا	رصف ش التحرير	١٠٠	البلينا	مديرية الطرق	٢٠٢٠/١٢/٠٣	٢٠٢٠/١٢/٠٣	٢٠٢١/٠٥/٠٣	٥شهور	١٢٢٤	٠	١٢٢٤	٠	١٣٠٠	١٢٢٤	٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ
٤١	برنامج النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحليه	البلينا	رصف شارع الجمهوريه	٢٠٠	البلينا	وحدة الصرف	٢٠٢٠/١٢/٠٣	٢٠٢١/٠١/٠١	٢٠٢١/٠٦/٣٠	٦شهور	٥٠٠٠	٠	٥٠٠٠	٠	٥٠٠٠	٥٠٠٠	٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ
٤٢	برنامج النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحليه	البلينا	رصف شارع ام الطبول	١٠٠	البلينا	وحدة الصرف	٢٠٢٠/١٢/٠٣	٢٠٢١/٠١/٠١	٢٠٢١/٠٦/٣٠	٦شهور	١٥٠٠	٠	١٥٠٠	٠	١٥٠٠	١٥٠٠	٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ
٤٣	برنامج النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحليه	البلينا	رصف طريق الواجد - برديس	١٠٠	برديس	مديرية الطرق	٢٠٢٠/١٢/٠٣	٢٠٢٠/١٢/٠٣	٢٠٢١/٠٥/٠٣	٥شهور	٢٤٤٧	٠	٢٤٤٧	٠	٢١٠٠	٢٤٤٧	٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ
٤٤	برنامج النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحليه	البلينا	رصف طريق سياله برديس من الجانبين	١٥٠	برديس	مديرية الطرق	٢٠٢٠/٠٨/٠١	٢٠٢٠/٠٨/٠١	٢٠٢٠/١٠/٢٥	٨٥	٤٨٥	٠	٤٨٥	٠	٦٠٠	٤٨٥	٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ
٤٥	برنامج النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحليه	البلينا	رصف طريق مدرسه نجع العرب والمهايده من الجهه البحريه	١٠٠	برديس	مديرية الطرق	٢٠٢٠/١٢/٠٣	٢٠٢٠/١٢/٠٣	٢٠٢١/٠٥/٠٣	٥شهور	٤٦٥	٠	٤٦٥	٠	٦٥٠	٤٦٥	٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ
٤٦	برنامج النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحليه	البلينا	اعاده رصف مدخل نجع شومان	١٠٠	برديس	مديرية الطرق	٢٠٢٠/٠٨/٠١	٢٠٢٠/٠٨/٠١	٢٠٢٠/١٠/٢٥	٨٥	٨٥٠	٠	٨٥٠	٠	٨٥٠	٨٥٠	٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ
٤٧	برنامج النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحليه	البلينا	اعاده رصف طريق طراد النيل	٨٠	برديس	مديرية الطرق	٢٠٢٠/٠٨/٠١	٢٠٢٠/٠٨/٠١	٢٠٢٠/١٠/٢٥	٨٥	٣٧٣٣	٠	٣٧٣٣	٠	٤٠٠٠	٣٧٣٣	٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ
٤٨	برنامج النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحليه	البلينا	استكمال رصف طريق جبانه بنى حميل بطول ١,٥ كم	٢٠٠	بنى حميل	مديرية الطرق	٢٠٢٠/٠٨/٠١	٢٠٢٠/٠٨/٠١	٢٠٢٠/١٠/٢٥	٠	١٤٠٠	٠	١٤٠٠	٠	١٤٠٠	١٤٠٠	٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ
٤٩	برنامج النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحليه	البلينا	رصف طريق البهاجير الشيخ بركه	١٠٠	عرايه ابيدوس	مديرية الطرق	٢٠٢٠/١٢/٠٣	٢٠٢٠/١٢/٠٣	٢٠٢١/٠٥/٠٣	٥شهور	١١١٤	٠	١١١٤	٠	١١٥٠	١١١٤	٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ
٥٠	برنامج النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحليه	البلينا	رصف طريق فرع ٦ عزبه فرع ٦	١٥٠	اولاد عليو	مديرية الطرق	٢٠٢٠/١٢/٠٣	٢٠٢٠/١٢/٠٣	٢٠٢١/٠٥/٠٣	٥شهور	١٩٩٤	٠	١٩٩٤	٠	٢١٠٠	١٩٩٤	٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ

مدير وحدة التنفيذ المحلية
د/نجات موسى علي

احصاني متابعة التنفيذ

احمد عبدالهادي

السكرتير العام
اللواء / عصام الدين الليثي

الموقف التنفيذي لخطة العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١م في الفترة من ١/٧/٢٠٢١م حتى ٣٠/٦/٢٠٢٢م

م	البرنامج الرئيس	البرنامج الفرعي	المركز	اسم المشروع	وصف المشروع	عدد المستفيدين	موقع المشروع	الجهة المنفذة	اسم المقاول	تاريخ التعاقد	تاريخ بدء الاعمال	تاريخ نهو الاعمال	مدة التنفيذ	قيمة التعاقد	قيمة الاوامر التغيرية	اجمالي قيمة التعاقد	جهة التمويل			اجمالي المنصرف	نسبة الانجاز الفعلي %	نسبة ما تم صرفه %	مستوى تنفيذ المشروع		
																	مالية	ذاتي	منح الامراء						
٥١	برنامج النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	البلينا	رصف طريق مدخل الحجز	رصف طريق مدخل الحجز حتى مصلحه حمام من الناحية الشرقية ١,٥ عرض م ٦	٨٠	اولاد غلبو	مديرية الطرق	محمود ابو خروف	٢٠٢٠/٠٨/٠١	٢٠٢٠/٠٨/٠١	٢٠٢٠/١٠/٢٥	٨٥	١٥٠٠	٠	١٥٠٠	١٥٠٠	٠	١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ	
٥٢	برنامج النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	البلينا	رصف طريق ترعة الكسره	رصف طريق ترعة الكسره من طريق ٢٠ حتى كوبرى البوره ١ كم عرض م ٦	٧٠	اولاد غلبو	مديرية الطرق	محمود ابو خروف	٢٠٢٠/٠٨/٠١	٢٠٢٠/٠٨/٠١	٢٠٢٠/١٠/٢٥	٨٥	١٥٠٠	٠	١٥٠٠	١٥٠٠	٠	١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ	
٥٣	برنامج النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	البلينا	استكمال رصف طريق ابوخلقات	استكمال رصف طريق ابوخلقات من ناحية الباسكيه ٧٠٠ م عرض م ٦	١٥٠	اولاد غلبو	مديرية الطرق	محمود ابو خروف	٢٠٢٠/٠٨/٠١	٢٠٢٠/٠٨/٠١	٢٠٢٠/١٠/٢٥	٨٥	٤٧١	٠	٤٧١	٤٧١	٠	٤٧١	٤٧١	٤٧١	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ	
٥٤	برنامج النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	البلينا	اعاده رصف طريق المره الباسكيه	اعاده رصف طريق المره الباسكيه ١ كم عرض م ٦	١٠٠	اولاد غلبو	مديرية الطرق	محمود ابو خروف	٢٠٢٠/٠٨/٠١	٢٠٢٠/٠٨/٠١	٢٠٢٠/١٠/٢٥	٨٥	٩٥٦	٠	٩٥٦	٩٥٦	٠	٩٥٦	٩٥٦	٩٥٦	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ	
٥٥	برنامج النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	البلينا	رصف طريق الحوامد	رصف طريق الحوامد بطول ٢٥٠ م عرض م ٦	٢٠٠	اولاد غلبو	مديرية الطرق	محمود ابو خروف	٢٠٢٠/٠٨/٠١	٢٠٢٠/٠٨/٠١	٢٠٢٠/١٠/٢٥	٨٥	١٣٠٠	٠	١٣٠٠	١٣٠٠	٠	١٣٠٠	١٣٠٠	١٣٠٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ	
٥٦	برنامج النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	البلينا	استكمال رصف شارع مجلس المدينة بطول ٣٠٠ م	استكمال رصف شارع مجلس المدينة بطول ٣٠٠ م كوبرى التوبه الى موقف نجح حمادى	١٥٠	المنينيه	مديرية الطرق	محمود ابو خروف	٢٠٢٠/١٢/٠٣	٢٠٢٠/١٢/٠٣	٢٠٢١/٠٥/٠٣	شهور	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ
٥٧	برنامج النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	البلينا	رصف طريق جبانته بنى حميل	رصف طريق جبانته بنى حميل من مطلع الجبانته القبلى بجوار مسجد ال خليل ١,٥ كم عرض م ٥	١٥٠	بنى حميل	مديرية الطرق	محمود ابو خروف	٢٠٢٠/٠٨/٠١	٢٠٢٠/٠٨/٠١	٢٠٢٠/١٠/٢٥	٨٥	١٥٠٠	٠	١٥٠٠	١٥٠٠	٠	١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ	
٥٨	برنامج النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	البلينا	رصف شارع المحطة من الناحية الشرقية والغربية بطول ٥٠٠ م	رصف شارع المحطة من الناحية الشرقية والغربية بطول ٥٠٠ م	٥٠	المنينيه	مديرية الطرق	محمود ابو خروف	٢٠٢٠/١٢/٠٣	٢٠٢٠/١٢/٠٣	٢٠٢١/٠٥/٠٣	شهور	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ
٥٩	برنامج النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	البلينا	رصف ش خور الساحل وديوان الرى من موقف نجح حمادى حتى كوبرى رفله ١ كم	رصف ش خور الساحل وديوان الرى من موقف نجح حمادى حتى كوبرى رفله ١ كم	٣٠٠	المنينيه	مديرية الطرق	محمود ابو خروف	٢٠٢٠/١٢/٠٣	٢٠٢٠/١٢/٠٣	٢٠٢١/٠٥/٠٣	شهور	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ
٦٠	برنامج النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	البلينا	رصف ش مدرسة الصنائع بنين حتى نجح الحداد ٥٠٠ م	رصف ش مدرسة الصنائع بنين حتى نجح الحداد ٥٠٠ م	٣٠٠	المنينيه	مديرية الطرق	محمود ابو خروف	٢٠٢٠/١٢/٠٣	٢٠٢٠/١٢/٠٣	٢٠٢١/٠٥/٠٣	شهور	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ
٦١	برنامج النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	البلينا	رصف ش المساكن الشعبيه من الناحية الغربية ٧٠٠ م	رصف ش المساكن الشعبيه من الناحية الغربية ٧٠٠ م	٣٠٠	المنينيه	مديرية الطرق	محمود ابو خروف	٢٠٢٠/١٢/٠٣	٢٠٢٠/١٢/٠٣	٢٠٢١/٠٥/٠٣	شهور	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ
٦٢	برنامج النقل والطرق والمواصلات	النقل الجماعي والمواصلات	البلينا	احلال وتجديد كوبرى مدخل الوحاليه الصغير	احلال وتجديد كوبرى مدخل الوحاليه الصغير	٢٠٠	اولاد غلبو	الرى	محمود ابو خروف	٢٠٢٠/٠٨/٠١	٢٠٢٠/٠٨/٠١	٢٠٢١/٠٦/٠٣	شهور	٥٣٦	٥٣٦	٥٣٦	٥٣٦	٥٣٦	٥٣٦	٥٣٦	٥٣٦	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ	
٦٣	برنامج دعم الخدمات المحلية والمجتمعيه	تدعيم الخدمات المحلية	البلينا	احلال وتجديد وحدة مطاقي عرابه ابيدوس	احلال وتجديد وحدة مطاقي عرابه ابيدوس	٩٠	المنينيه	الوحده المحليه	مينا نادر	٢٠٢١/٠٣/١٨	٢٠٢١/٠٣/١٨	٢٠٢١/٠٤/١٧	شهر	٢٧٥	٢٧٥	٢٧٥	٢٧٥	٢٧٥	٢٧٥	٢٧٥	٢٧٥	٢٧٥	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ
٦٤	برنامج دعم الخدمات المحلية والمجتمعيه	تدعيم الخدمات المحلية	البلينا	احلال وتجديد ابواش الحريق بدائرة المركز	احلال وتجديد ابواش الحريق بدائرة المركز	٣٠٠	دائرة المركز	شركه مياه الشرب والصرف الصحي	شركه مياه الشرب	٢٠٢٠/٠٩/٠١	٢٠٢٠/٠٩/٠١	٢٠٢١/٠٦/٠٣	شهور	٧٠٠	٧٠٠	٧٠٠	٧٠٠	٧٠٠	٧٠٠	٧٠٠	٧٠٠	٧٠٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ
طهطا																									
١	برنامج التنمية الحضريه والريفية	تنمية حضرية	طهطا	شراء ادوات ائارة للمدينة	شراء عدد ٢٠٠٠ لمبة + كوترات وقواطع	٢٥٠	طهطا	شركة الجوهرة والسويدي	شركة الجوهرة والسويدي	١/١١٢٠٢٠	٢٠٢٠/١٢/٢٩	٣٠/٢/٢٠٢١	٩٠	٧٥٠	٠	٧٥٠	٧٥٠	٨٠٠	٧٥٠	٧٥٠	٧٥٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ	
٢	برنامج التنمية الحضريه والريفية	تنمية حضرية	طهطا	إستكمال مدخل الإشتراكيه البحرى	إستكمال مدخل الإشتراكيه البحرى اعمال تجميل	٢٥٠	طهطا	إينوس ميمبر لمعى	إينوس ميمبر لمعى	٢٠٢٠/١٢/١٦	٢٠٢٠/١٢/١٦	٢٠٢١/٠٦/٣٠	٢٤١	١٢٣٠	٠	١٢٣٠	١٢٣٠	١٢٣٠	١٢٣٠	١٢٣٠	١٢٣٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ	
٣	برنامج التنمية الحضريه والريفية	تنمية حضرية	طهطا	تطوير موقف نزل القاضى	عمل تندات صاج وأرضيات	١٠٠	طهطا	الوحده المحليه	محمد السيد عبدالرزاق	٢٠٢٠/١١/٠٨	٢٠٢٠/١١/٠٩	٢٠٢١/٠٢/٠١	٨٤	١٦١	٠	١٦١	١٦١	١٦١	١٦١	١٦١	١٦١	٥٠%	١٠٠%	تم التنفيذ	
٤	برنامج التنمية الحضريه والريفية	تنمية ريفيه	طهطا	توريد تركيب عدد ٤٠ عمود جهد منخفض بالمشمولات بنزلة القاضى	توريد تركيب عدد ٤٠ عمود جهد منخفض بالمشمولات بنزلة القاضى	٧٠	نزلة القاضى	شركة الكهرباء	شركة الكهرباء	٢٠٢٠/٠٧/١٩	٢٠٢٠/١٠/٠١	٢٠٢١/٠٦/٣٠	٢٧٢	٣٥٠	٠	٣٥٠	٣٥٠	٣٥٠	٣٥٠	٣٥٠	٣٥٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ	
٥	برنامج التنمية الحضريه والريفية	تنمية ريفيه	طهطا	شراء ادوات ائارة لنزلة القاضى	شراء ادوات ائارة بعدد ٣٠٠٠ لمبة + كوترات + قواطع	١٠٠	نزلة القاضى	محمد السيد عبدالرزاق	محمد السيد عبدالرزاق	٢٠٢٠/١٢/٢٩	٢٠٢٠/١٢/٢٩	٣٠/٢/٢٠٢١	٦٠	٧٥٠	٠	٧٥٠	٧٥٠	٧٧٥	٧٥٠	٧٥٠	٧٥٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ	
٦	برنامج التنمية الحضريه والريفية	تنمية ريفيه	طهطا	إنشاء سور لجراج الوحدة المحليه لنزلة القاضى	إنشاء سور لجراج الوحدة المحليه لنزلة القاضى	٥	نزلة القاضى	صبرى سعد الدين	صبرى سعد الدين	٢٠٢١/٠٣/٢٠	٢٠٢١/٠٣/٢٥	٢٠٢١/٠٦/٣٠	٩٥	١٨١	٠	١٨١	١٨١	٢٨٠	١٨١	١٨١	١٨١	٩٠,٥%	١٠٠%	تم التنفيذ	
٧	برنامج التنمية الحضريه والريفية	تنمية ريفيه	طهطا	شراء ادوات ائارة الصوماعه غرب	شراء ادوات ائارة الصوماعه غرب بعدد ٣٠٠٠ لمبة	٢٥٠	الصوامع غرب	شركة الجوهرة والسويدي	شركة الجوهرة والسويدي	٢٠٢٠/١٢/٢٠	٢٠٢٠/١٢/٢٩	٣٠/٢/٢٠٢١	٦٠	٧٠٠	٠	٧٠٠	٧٠٠	٧١٥	٧٠٠	٧١٥	٧٠٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ	
٨	برنامج التنمية الحضريه والريفية	تنمية ريفيه	طهطا	توريد تركيب عمود هيكلى	توريد تركيب عمود هيكلى	٣٥٠	الصوامع غرب	شركة الكهرباء	شركة الكهرباء	٢٠٢٠/٠٧/١٩	٢٠٢٠/١٠/٠١	٢٠٢١/٠٦/٣٠	٢٧٢	٣٥٠	٠	٣٥٠	٣٥٠	٣٥٠	٣٥٠	٣٥٠	٣٥٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ	
٩	برنامج التنمية الحضريه والريفية	تنمية ريفيه	طهطا	شراء ادوات ائارة بنجا	شراء ادوات ائارة بنجا بعدد ٦٠ كشاف + ١٠٠٠ لمبة	٣٥٠	بنجا	شركة الجوهرة والسويدي	شركة الجوهرة والسويدي	٢٠٢٠/١٢/٢٠	٢٠٢٠/١٢/٢٩	٣٠/٢/٢٠٢١	١٠٠	٤٠٠	٠	٤٠٠	٤٠٠	٤٠٠	٤٠٠	٤٠٠	٤٠٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ	
١٠	برنامج التنمية الحضريه والريفية	تنمية ريفيه	طهطا	إنشاء وتطوير مداخل القرى	إنشاء وتطوير مداخل القرى	٧٠	الصفحة	منى مصطفى	منى مصطفى	٢٠٢٠/١٢/٢١	٢٠٢٠/١٢/٢١	٢٠٢١/٠٢/٢٠	١١٠	٥٠٤	٠	٥٠٤	٥٠٤	٥٧١	٥٠٤	٥٧١	٣٥٢,٨	٧٠%	١٠٠%	تم التنفيذ	
١١	برنامج التنمية الحضريه والريفية	تنمية ريفيه	طهطا	تطوير مبنى الوحدة المحليه لقرية الصفحة	تطوير مبنى الوحدة المحليه لقرية الصفحة	٢٠	الصفحة	منى مصطفى	منى مصطفى	٢٠٢١/٠٤/١٥	٢٠٢١/٠٤/١٥	٢٠٢١/٠٦/٣٠	٧٥	٢٢٧	٠	٢٢٧	٢٢٧	٢٢٩	٢٢٧	٢٢٧	٢٢٧	٢٢٧	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ
١٢	برنامج التنمية الحضريه والريفية	تنمية ريفيه	طهطا	تغيير مواشير اسبستس الى بلاستيك بمجلس قروي شظورة	تغيير مواشير اسبستس الى بلاستيك بمجلس قروي شظورة	١٠	شظورة	مكتب التوحيد للمقولات العمومية	مكتب التوحيد للمقولات العمومية	٢٠٢٠/١١/٠١	٢٠٢٠/١١/٠١	٢٠٢١/٠٦/٣٠	٢٤١	١٠٥٥	٠	١٠٥٥	١٠٥٥	١٠٥٥	١٠٥٥	١٠٥٥	١٠٥٥	١٠٥٥	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ
١٣	برنامج التنمية الحضريه والريفية	تنمية ريفيه	طهطا	شراء ادوات ائارة لقرية الصفحة	شراء ادوات ائارة عدد ٢٠٠ كشاف	٣٥	الصفحة	شركة الجوهرة والسويدي	شركة الجوهرة والسويدي	٢٠٢٠/١٢/٢٠	٢٠٢٠/١٢/٢٩	٣٠/٢/٢٠٢١	٩٠	٢٠٠	٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ	
١٤	برنامج التنمية الحضريه والريفية	تنمية ريفيه	طهطا	شراء ادوات ائارة شظورة	شراء ادوات ائارة شظورة بعدد ١٠٠ كشاف + ٣٠٠ لمبة	١٠	شظورة	شركة الجوهرة والسويدي	شركة الجوهرة والسويدي	٢٠٢٠/١٢/٢٠	٢٠٢٠/١٢/٢٩	٣٠/٢/٢٠٢١	٩٠	٦٧٥	٠	٦٧٥	٦٧٥	٧٠٠	٦٧٥	٦٧٥	٦٧٥	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ	
١٥	برنامج التنمية الحضريه والريفية	تنمية ريفيه	طهطا	تطوير مدخل الوحدة المحليه	تطوير مدخل الوحدة المحليه قرية شظورة	١٥	شظورة	محمد السيد عبدالرزاق	محمد السيد عبدالرزاق	٢٠٢٠/١١/٠٩	٢٠٢٠/١١/٠٦	٢٠٢١/٠١/٠٦	٦٠	٨٦	٠	٨٦	٨٦	١٠٠	٨٦	٨٦	٨٦	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ	

مدير وحدة التنفيذ المحلية
د/نجات موسى علي



احصائي متابعة التنفيذ
احمد عبدالهادي

الموقف التنفيذي لخطة العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ م في الفترة من ١/٧/٢٠٢١ م حتى ٣٠/٦/٢٠٢٢ م

م	البرنامج الرئيسي	البرنامج الفرعي	المركز	اسم المشروع	وصف المشروع	عدد المستفيدين	موقع المشروع	الجهة المنفذة	اسم المقاول	تاريخ التعاقد	تاريخ بدء الاعمال	تاريخ نهي الاعمال	مدة التنفيذ	قيمه التعاقد	قيمه الاوامر التغيرية	اجمالي قيمه التعاقد	جهة التمويل			اجمالي التمويل	نسبة ما تم صرفه %	نسبة الانجاز الفعلي %	سوى تنفيذ المشروع	
																	مجلس	ذاتي	منح الاعاء					
١٦	برنامج التنمية الحضريّة والريفية	برنامج التنمية الحضريّة والريفية	طهطا	تطوير مدخل شطورة البحري	تطوير مدخل شطورة البحري	٣٥	شطورة	طهطا	حمدي عبد العظيم محمد	٢٠٢١/٠٤/١٥	٢٠٢١/٠٤/١٥	٢٠٢١/٠٦/٣٠	٧٥	٦٩	٠	٦٩	١٠٢	٠	٠	٦٩	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ	
١٧	برنامج التنمية الحضريّة والريفية	تنمية ريفيه	طهطا	إنشاء مدخل قرية السوالم	إنشاء مدخل قرية السوالم واعمال تجميل	١٠	شطورة	طهطا	نبيل محمد سليمان	٢٠٢٠/١٢/٢١	٢٠٢٠/١٢/٢١	٢٠٢١/٠٣/٣٠	١١٠	١٧٩	٠	١٧٩	١٨٠	٠	١٧٩	١٨٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ	
١٨	برنامج التنمية الحضريّة والريفية	تنمية ريفيه	طهطا	تنفيذ شبكات مياه بمجلس قروي الصفحة	تغير مواسير اسبستس الي بلاستيك بمجلس قروي الصفحة	٣٥	الصفحة	طهطا	الجمعية التعاونية للإشياء والتصوير بسوهاج	٢٠٢٠/١٢/٢٤	٢٠٢٠/١٢/٢٤	٢٠٢١/٠٣/٢٤	٢٤١	٦٦٦,٣٠١	٠	٦٦٦,٣٠١	١٠٠٠	١٠٠٠	٠	٦٦٦,٣٠١	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ	
١٩	برنامج تحسين البيئة	الترعة المخلفات الصلبة	طهطا	شراء قلاب نظافة وسيارة لرش الأشجار	شراء قلاب نظافة وسيارة لرش الأشجار	٧٠	نزلة القاضي	طهطا	شركة ماتنراك	٢٠٢٠/١١/٠١	٢٠٢٠/١١/٠١	٢٠٢١/٠١/٠١	٠	١٢٨٥	٠	١٢٨٥	١٢٨٥	٠	١٢٨٥	١٢٨٥	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ	
٢٠	برنامج تحسين البيئة	الترعة المخلفات الصلبة	طهطا	لودر متوسط الحجم	لودر متوسط الحجم لعمال النظافة والازالات بنجا	٣٥	بنجا	طهطا	شركة ماتنراك	٢٠٢٠/١١/٠١	٢٠٢٠/١١/٠١	٢٠٢١/٠١/٠١	١٢٠	١٤٩٠	٠	١٤٩٠	١٤٩٥	٠	١٤٩٥	١٤٩٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ	
٢١	برنامج تحسين البيئة	الترعة المخلفات الصلبة	طهطا	شراء سيارة سلم كهرياء	شراء سيارة سلم كهرياء وصيانة أعمدة الإنارة المرتفعة (الاكوسليل)	٢٥٠	طهطا	طهطا	شركة مايو لتصنيع هياكل لسيارات	٢٠٢٠/١١/٠١	٢٠٢٠/١١/٠١	٢٠٢١/٠١/٠١	١٢٠	٧٧٥	٠	٧٧٥	٨٠٠	٨٠٠	٠	٧٧٥	٧٧٥	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ
٢٢	برنامج تحسين البيئة	الترعة المخلفات الصلبة	طهطا	شراء لودر	شراء لودر لعمال النظافة (والازالات الصوامع)	٧٠	الصوامع	طهطا	شركة ماتنراك	٢٠٢٠/١١/٠١	٢٠٢٠/١١/٠١	٢٠٢١/٠١/٠١	١٢٠	١٤٩٥	٠	١٤٩٥	١٤٩٥	٠	١٤٩٥	١٤٩٥	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ	
٢٣	تنمية الإدارة المحلية والدعم الفني	دعم الوحدات المحلية	طهطا	عمرات جسيمة للمعدات	عمره جسيمة للودر زاحف (عمرات جسيمة للمعدات لكي تصبح المعدات صالحة للاستخدام عمرة جسيمة لعدد ٢ ماكينة لعدد سيارة ربيع نقل)	٧٠	شطورة	طهطا	صابر ربيع أبو الفضل	٢٠٢١/٠٢/١٧	٢٠٢١/٠٢/١٧	٢٠٢١/٠٢/١٧	١٠٠	٩٧٥	٠	٩٧٥	١٠٠	٠	٩٧٥	٩٧٥	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ	
٢٤	تنمية الإدارة المحلية والدعم الفني	دعم الوحدات المحلية	طهطا	عمرة جسيمة للعبارة النهرية التحريك	عمرة جسيمة لماكينة العبارة النهرية التحريك	٦٠	طهطا	طهطا	النيل الهندسية للبحرية	٢٠٢٠/١١/٠٤	٢٠٢٠/١١/٠٤	٢٠٢١/٠٣/٠١	١١٦	١١٧٥	٠	١١٧٥	١١٧٥	٠	١١٧٥	١١٧٥	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ	
٢٥	تنمية الإدارة المحلية والدعم الفني	دعم الوحدات المحلية	طهطا	إنشاء تدة جديد لزوم جراج الوحدة	إنشاء تدة جديد لزوم جراج الوحدة	٧٠	غرب الصوامع	طهطا	سعد الدين شحاتة	٢٠٢٠/١٠/١٠	٢٠٢٠/١٠/١٠	٢٠٢٠/١٢/٢٠	٩٠	١٧١	٠	١٧١	٢٠٠	٠	٢٠٠	١٧١	١٧١	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ
٢٦	تنمية الإدارة المحلية والدعم الفني	دعم الوحدات المحلية	طهطا	تطوير الإذاعة المحلية لشطورة	تطوير الإذاعة المحلية لشطورة (سلاك + ترنس + بوث اذاعة كونتاكتور + قاطع تيار + ماكينة اذاعة)	١٢٠	شطورة	طهطا	شركة الجوهرة والسويدى	٢٠٢٠/١٢/٢٦	٢٠٢٠/١٢/٢٦	٢٠٢١/٠١/٢٩	٩٠	٢٥٠	٠	٢٥٠	٢٥٠	٠	٢٥٠	٢٥٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ	
٢٧	برنامج دعم الخدمات المحلية والمجتمعيه	برنامج دعم الخدمات المحلية والمجتمعيه	طهطا	توصيل المرافق الخارجية للمدارس	توصيل المرافق الخارجية للمدارس مدرسة الخاخذنرية الابتدائية المشتركة	٥	طهطا	طهطا	شركة مياه الشرب والصرف الصحي المشترك	٢٠٢٠/٠٤/٠١	٢٠٢١/٠٤/٠١	٢٠٢١/٠٦/٣٠	٦٠	١٨٥	٠	١٨٥	٢٠٠	٠	٢٠٠	١٨٥	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ	
٢٨	برنامج دعم الخدمات المحلية والمجتمعيه	برنامج دعم الخدمات المحلية والمجتمعيه	طهطا	إستكمال إنشاء وحدة إطفاء الخزاندرية شرق	إستكمال إنشاء وحدة إطفاء الخزاندرية شرق استكمال الانشاءات للمبانى	٢٠	غرب الصوامع	طهطا	نبيل محمد سليمان	٢٠٢٠/١١/٠١	٢٠٢٠/١١/٠١	٢٠٢١/٠٣/٣٠	٢٤١	٨٧٥	٠	٨٧٥	٨٧٥	٠	٨٧٥	٨٧٥	٨٠%	١٠٠%	تم التنفيذ	
٢٩	برنامج دعم الخدمات المحلية والمجتمعيه	برنامج دعم الخدمات المحلية والمجتمعيه	طهطا	إنشاء سور لمرسى العبارة	إنشاء سور لمرسى العبارة النيلية	٢٠	غرب الصوامع	طهطا	صبرى سعدالدين	٢٠٢١/٠٣/٢٥	٢٠٢١/٠٣/٢٥	٢٠٢١/٠٥/٣٠	٦٥	١٦٣	٠	١٦٣	١٨٤	٠	١٨٤	١٦٣	٧٠%	١٠٠%	تم التنفيذ	
٣٠	برنامج النقل والطرق والمواصلات	طرق محلية	طهطا	إستكمال رصف طريق نجع عبداللطيف موسى بالصوامع غرب	إستكمال رصف طريق نجع عبداللطيف موسى بالصوامع غرب (إستكمال رصف الطريق بطول ٥٥٠ م وعرض ٥ م من أمام منزل الدبيب وحتى مزلقان السكة الحديد بالصوامع شرق)	٣٠	الصوامع	مديرية الطرق	وحدة الرصف بالمحافظة	٢٠٢٠/٠٧/٠١	٢٠٢٠/١١/٠١	٢٠٢١/٠١/٣٠	٧٦	١٢٧٠	٠	١٢٧٠	١٢٧٠	٠	١٢٧٠	١٢٧٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ	
٣١	برنامج النقل والطرق والمواصلات	طرق محلية	طهطا	إعادة رصف شارع صلاح سالم وترفعاته بطول ٢ كم	إعادة رصف شارع صلاح سالم وترفعاته بطول ٢ كم (إعادة رصف الشارع بطول ١٠٢ م وعرض ١١ م من أمام مجلس مدينة طهطا وحتى كوبرى بنجا على ترعة نجع حمادى)	٧٠	طهطا	مديرية الطرق	وحدة الرصف بالمحافظة	٢٠٢٠/٠٧/٠١	٢٠٢٠/١٢/٠١	٢٠٢١/٠٤/٣٠	٢٤١	٤٢٠٠	٠	٤٢٠٠	٤٢٠٠	٠	٤٢٠٠	٤٢٠٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ	
٣٢	برنامج النقل والطرق والمواصلات	طرق محلية	طهطا	إستكمال إعادة رصف طريق القبيصات - طهطا	إستكمال إعادة رصف طريق القبيصات - طهطا (إستكمال إعادة رصف الطريق بطول ٥٠٠ م وعرض ٧ م من نهاية الرصف وحتى كوبرى مصرف طهطا الرئيسي)	٧٠	طهطا	مديرية الطرق	وحدة الرصف بالمحافظة	٢٠٢٠/٠٧/٠١	٢٠٢٠/١١/٠١	٢٠٢١/٠١/٣٠	٧٦	١١١٨	٠	١١١٨	١١٢٨	٠	١١٢٨	١١١٨	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ	
٣٣	برنامج النقل والطرق والمواصلات	طرق محلية	طهطا	إعادة رصف شارع ٢٩	إعادة رصف شارع ٢٩ (إعادة رصف شارع ٢٩ بطول ٤٠٠ م وعرض ٧ م من شارع صلاح سالم وحتى ترعة الحرافشة)	٢٠	طهطا	مديرية الطرق	وحدة الرصف بالمحافظة	٢٠٢٠/٠٧/٠١	٢٠٢٠/١١/٠١	٢٠٢١/٠١/٣٠	٧٦	١٠٠٠	٠	١٠٠٠	١٠٠٠	٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ	
٣٤	برنامج النقل والطرق والمواصلات	طرق وكبارى	طهطا	إستكمال إنشاء كوبرى على ترعة نجع حمادى	إستكمال إنشاء كوبرى على ترعة نجع حمادى (إستكمال إنشاء كوبرى على ترعة نجع حمادى عند الكيلو ١٠٩ والمقابل له على جانبية طهطا)	٢٥٠	طهطا	التوسع الاقني	محمد السيد عبدالله	٢٠٢٠/٠٦/٠٥	٢٠٢٠/٠٦/٠٥	٢٠٢١/٠٦/٠٥	٧٦	١٩٩٠	٠	١٩٩٠	١٩٩٠	٠	١٩٩٠	١٩٩٠	٥٠%	١٠٠%	تم التنفيذ	

سوهاج
السكرتير العام
اللواء / عصام الدين الليثي

مدير وحدة التنفيذ المحلية
د/نجات موسى علي

احصائي متابعة التنفيذ
احمد عبدالهادي