

الموقف التنفيذي لخطة العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢م في الفترة من ١/٧/٢٠٢١م حتى ٣٠/٦/٢٠٢٢م

| م | البرنامج الرئيسى | البرنامج الفرعى | المركز | اسم المشروع | وصف المشروع | عدد المستفيدين | موقع المشروع | الجهة المنفذة | اسم المقاول | تاريخ التعاقد | تاريخ بدء الاعمال | تاريخ نهي الاعمال | مدة التنفيذ | قيمة التعاقد | قيمة الامار التنفيذية | اجمالي قيمة التعاقد | جهة التمويل | | | المنصرف | | | ملاحظات | | | | |
|----|---------------------------------|-----------------|--------|---|---|----------------|-----------------|------------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------|-----------------------|---------------------|------------------------|---------------|------------------|----------|----------|------------|----------|----------------|---------------------|-------------------|--------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | وزارة التخطيط (محافظة) | محافظة (ذاتى) | تمويل منج الإباء | محلى | ذاتى | منح الإباء | | اجمالي المنصرف | نسبة الاجاز الفعى % | نسبة ما تم صرفه % | |
| ١ | برنامج التنمية الحضرية والريفية | تنمية حضرية | الدوان | توسعة كورنيش النيل من نفق نيل فراج حتى الكوبرى العلوى | توسعة كورنيش النيل من نفق نيل فراج حتى الكوبرى العلوى بطول ٧٠٠ م | ٥٠٠٠ | حى غرب | العمد والمشتريات | مكتب الاستشارات الهندسية بكلية الهندسة | ٢٠٢١/٠٧/٠١ | ٢٠٢١/١٢/٣٠ | ٢٠٢١/١٢/٣٠ | شهر | ١٧٠٥ | ١٧٠٥ | ١٧٠٥ | ١٧٠٥ | ١٧٠٥ | ١٧٠٥ | ١٧٠٥ | ١٧٠٥ | ١٧٠٥ | ١٧٠٥ | ١٧٠٥ | تم البناء المشروع | | |
| ٢ | برنامج التنمية الحضرية والريفية | تنمية حضرية | الدوان | شراء لمبات موفره للطاقة وكشافات وتدعيم شبكات الكهرباء | شراء لمبات موفره للطاقة وكشافات وتدعيم شبكات الكهرباء | ١ | الدوان | العمد والمشتريات | شركة MJB - شركة مصر للتجارة وشركة التوريدات - شركة مصر المتحدة للشركة العربية للصناعات المنكاملة - شركة الجوهرة لتوريدات والشركة | ٢٠٢٢/٠٢/١٣ | ٢٠٢٢/٠٢/١٣ | ٢٠٢٢/٠٣/١٢ | شهر | ٧٧٦,٥٧٩ | ٧٧٦,٥٧٩ | ٧٧٦,٥٧٩ | ١٥٢٤ | ٧٧٦,٥٧٩ | ٧٧٦,٥٧٩ | ٧٧٦,٥٧٩ | ٧٧٦,٥٧٩ | ٧٧٦,٥٧٩ | ٧٧٦,٥٧٩ | ٧٧٦,٥٧٩ | تم التوريد | | |
| ٣ | برنامج التنمية الحضرية والريفية | تنمية حضرية | الدوان | تدعيم الوحدات المحلية بمهمات كهرباء حسب الاحتياج | تدعيم الوحدات المحلية بمهمات كهرباء حسب الاحتياج | ٥٠ | الوحدات المحلية | طهطا | شركة العربية للصناعات المنكاملة - شركة الجوهرة لتوريدات والشركة | ٢٠٢٢/٠٢/٢٢ | ٢٠٢٢/٠٢/١٦ | ٢٠٢٢/٠٣/٠٩ | ٢١ يوم | ١٨٦١ | ١٨٦١ | ١٨٦١ | ١٨٦١ | ١٨٦١ | ١٨٦١ | ١٨٦١ | ١٨٦١ | ١٨٦١ | ١٨٦١ | ١٨٦١ | تم التنفيذ | | |
| ٤ | برنامج التنمية الحضرية والريفية | تنمية حضرية | الدوان | استكمال تطوير مكتبة رفاعة الطهطاوى | تطوير المكتبة من اعمال خشبية وبلاط وديكورات ودهانات وتأمين والحفاظ على المجلدات الاثرية وعمل تمثال | ٢٠٠٠ | مدينة سوهاج | مركز سوهاج | مركز الصيانة التابع للوحدة المحلية | ٢٠٢٢/٠٢/٢٠ | ٢٠٢٢/٠٢/٢٠ | ٢٠٢٢/٠٦/٢٠ | ٤ شهور | ٣٩٢٣ | ١٤٤ | ٤٠٦٧ | ٢٧٧٣ | ١١٥٠ | ٣٩٢٣ | ٣٩٢٣ | ٣٩٢٣ | ٣٩٢٣ | ٣٩٢٣ | ٣٩٢٣ | ٣٩٢٣ | جاري التنفيذ | |
| ٥ | برنامج التنمية الحضرية والريفية | تنمية حضرية | الدوان | تطوير وتأهيل حمامات الدور الارضى وغرفة السويتش | تطوير وتأهيل حمامات الدور الارضى وغرفة السويتش | ١ | الدوان | الاسكان | مديرية الاسكان | لم يبدأ | لم يبدأ | لم يبدأ | لم يبدأ | ٣٥٠ | ٣٥٠ | ٣٥٠ | ٣٥٠ | ٣٥٠ | ٣٥٠ | ٣٥٠ | ٣٥٠ | ٣٥٠ | ٣٥٠ | ٣٥٠ | لم يبدأ | | |
| ٦ | برنامج التنمية الحضرية والريفية | تنمية حضرية | الدوان | تطوير مكتبة الدوان | تطوير مكتبة الدوان " تشطيبات الداخلية حوائط وارضيات وتجهيز خشبية واثاث واعمال الكهرباء والانارة " | ١ | الدوان | الاسكان | مديرية الاسكان | محمد حامد عبد الرحيم | ٢٠٢١/١٢/٠٧ | ٢٠٢١/١٢/٠٧ | ٢٠٢٢/٠١/٢١ | ١٥ شهر | ١٠٥ | ٧١٣,٥ | ٨١٨ | ١٠٠٠ | ٧١٣,٥ | ٧١٣,٥ | ٧١٣,٥ | ٧١٣,٥ | ٧١٣,٥ | ٧١٣,٥ | ٧١٣,٥ | تم التنفيذ | |
| ٧ | برنامج التنمية الحضرية والريفية | تنمية حضرية | الدوان | استكمال تطوير أسترحة المحافظ بشارع الجمهورية | استكمال تطوير أسترحة المحافظ بشارع الجمهورية " استكمال التشطيبات الداخلية حوائط وارضيات واعمال كهرباء واعمال صحية وتطوير حديقة والوجهات " | ١ | الدوان | الاسكان | مديرية الاسكان | شرف حسين احمد | ٢٠٢١/١٢/٠٢ | ٢٠٢١/١٢/٠٢ | ٢٠٢٢/٠٣/٠١ | ٣ شهور | ١٨٤٣,٤ | ١٨٤٣,٤ | ١٨٤٣,٤ | ١٨٤٣,٤ | ١٨٤٣,٤ | ١٨٤٣,٤ | ١٨٤٣,٤ | ١٨٤٣,٤ | ١٨٤٣,٤ | ١٨٤٣,٤ | تم التنفيذ | | |
| ٨ | برنامج التنمية الحضرية والريفية | تنمية حضرية | الدوان | تطوير عدد ٢ أسترحة للمحافظة بمدينة ناصر | تطوير عدد ٢ أسترحة للمحافظة بمدينة ناصر مساكن بنك مساكن بنك التعمير والاسكان | ١ | الدوان | الاسكان | مديرية الاسكان | هاني محمد وحسن خلافي | ٢٠٢١/١١/٣٠ | ٢٠٢١/١١/٣٠ | ٢٠٢٢/٠٣/٠٤ | ٣ شهور | ١١٥٧ | ١١٥٦,٦ | ١١٥٧ | ١١٥٦,٦ | ١١٥٦,٦ | ١١٥٦,٦ | ١١٥٦,٦ | ١١٥٦,٦ | ١١٥٦,٦ | ١١٥٦,٦ | ١١٥٦,٦ | جاري التنفيذ | |
| ٩ | برنامج التنمية الحضرية والريفية | تنمية حضرية | الدوان | استكمال اعمال تطوير مبنى الوحدة المحلية | استكمال اعمال الدهانات الداخلية مبنى الوحدة المحلية | ١ | سوهاج | مركز الصيانة | سوهاج | لم يبدأ | لم يبدأ | لم يبدأ | لم يبدأ | ١٢٥ | ١٢٥ | ١٢٥ | ١٢٥ | ١٢٥ | ١٢٥ | ١٢٥ | ١٢٥ | ١٢٥ | ١٢٥ | ١٢٥ | لم يبدأ | | |
| ١٠ | برنامج التنمية الحضرية والريفية | تنمية حضرية | الدوان | احلال وتجديد خطوط المياه الاسبوتس | احلال وتجديد خطوط المياه الاسبوتس بطول ٢٥٣٠ م أقطار مختلفة شامل الغرف والمحابس وبرايير المواطنين | ٢٠٠ | حى شرق | شركة المياه | شركة المياه محمود صابر الببني | ٢٠٢١/١٢/٣٠ | ٢٠٢١/١٢/٣١ | ٢٠٢٢/٠٥/٢٩ | خمس شهور | ٧٢٢٨,٤ | ٧٢٢٨,٤ | ٧٢٢٨,٤ | ٧٢٢٨,٤ | ٧٢٢٨,٤ | ٧٢٢٨,٤ | ٧٢٢٨,٤ | ٧٢٢٨,٤ | ٧٢٢٨,٤ | ٧٢٢٨,٤ | ٧٢٢٨,٤ | ٧٢٢٨,٤ | جاري التنفيذ | |
| ١١ | برنامج التنمية الحضرية والريفية | تنمية حضرية | الدوان | احلال وتجديد خطوط المياه الاسبوتس | احلال وتجديد خطوط المياه الاسبوتس بطول ٣٠٠٠ م قطر ٦ بوصة شامل الغرف والمحابس وبرايير المواطنين التل الاوسط | ٥ | تيدة | شركة المياه | شركة المياه هاني محمود محمد | ٢٠٢١/١٢/٣٠ | ٢٠٢١/١٢/٣٠ | ٢٠٢٢/٠٣/٢٩ | ٣ شهور | ١١٦٥ | ١١٦٥ | ١١٦٥ | ١١٦٥ | ١١٦٥ | ١١٦٥ | ١١٦٥ | ١١٦٥ | ١١٦٥ | ١١٦٥ | ١١٦٥ | ١١٦٥ | تم التنفيذ | |
| ١٢ | برنامج التنمية الحضرية والريفية | تنمية حضرية | الدوان | سداد الدفعة الاولى من مستحقات الكهرباء لاعمال الشرب | سداد الدفعة الاولى من مستحقات الكهرباء لاعمال الشرب القومية لمياه الشرب والصرف الشرب | ١ | الدوان | الكهرباء | شركة الكهرباء | ٢٠٢١/٠١/٠٧ | ٢٠٢١/٠١/٠٧ | ٢٠٢٢/٠١/٠١ | ٦ شهر | ٣٤٠٠٠ | ٣٤٠٠٠ | ٣٤٠٠٠ | ٣٤٠٠٠ | ٣٤٠٠٠ | ٣٤٠٠٠ | ٣٤٠٠٠ | ٣٤٠٠٠ | ٣٤٠٠٠ | ٣٤٠٠٠ | ٣٤٠٠٠ | جاري التنفيذ | | |
| ١٣ | برنامج التنمية الحضرية والريفية | تنمية حضرية | الدوان | تطوير ورفع كفاءة مبنى شرطة البيئة والمسطحات | تطوير ورفع كفاءة مبنى شرطة البيئة والمسطحات | ١٠٠ | الدوان | العمد والمشتريات | العمد والمشتريات | لم يبدأ | لم يبدأ | لم يبدأ | لم يبدأ | ١١٠٠ | ١١٠٠ | ١١٠٠ | ١١٠٠ | ١١٠٠ | ١١٠٠ | ١١٠٠ | ١١٠٠ | ١١٠٠ | ١١٠٠ | ١١٠٠ | لم يبدأ | | |
| ١٤ | برنامج التنمية الحضرية والريفية | تنمية حضرية | الدوان | تغطية ترعة ام الطويل بالبلينا | تغطية ترعة ام الطويل بالبلينا بمدخل البلينا الجنوبي امام الكوبرى الطوي عند الكيلو ٢ بطول | ١٥٠ | البلينا | الوحدة المحلية | شركة ابو زعل للصناعات المتخصصة | ٢٠٢٢/٠١/٢٥ | ٢٠٢٢/٠١/٢٥ | ٢٠٢٢/٠٥/٢٥ | ٤ شهور | ٣٦٥٢٢,٨٥ | ٣٦٥٢٢,٨٥ | ٣٦٥٢٢,٨٥ | ٣٦٥٢٢,٨٥ | ٣٦٥٢٢,٨٥ | ٣٦٥٢٢,٨٥ | ٣٦٥٢٢,٨٥ | ٣٦٥٢٢,٨٥ | ٣٦٥٢٢,٨٥ | ٣٦٥٢٢,٨٥ | ٣٦٥٢٢,٨٥ | جاري التنفيذ | | |
| ١٥ | برنامج التنمية الحضرية والريفية | تنمية حضرية | الدوان | نقل جبانة المسلمين من اخميم الى حى الكوثر | تطوير وانشاء جبانة المسلمين بحى الكوثر لنقل المقابر اخميم القديمة | ١٥ | الخميم | الوحدة المحلية | الهيئة العربية للتصنيع / مصنع صفر للصناعات المطورة | ٢٠٢١/١٢/٠١ | ٢٠٢١/١٢/٠١ | ٢٠٢٢/٠٧/٠١ | ٧ شهور | ٤١٦٢٧ | ٤١٦٢٧ | ٤١٦٢٧ | ٤١٦٢٧ | ٤١٦٢٧ | ٤١٦٢٧ | ٤١٦٢٧ | ٤١٦٢٧ | ٤١٦٢٧ | ٤١٦٢٧ | ٤١٦٢٧ | ٤١٦٢٧ | جاري التنفيذ | |
| ١٦ | برنامج التنمية الحضرية والريفية | تنمية حضرية | الدوان | احلال وتجديد خطوط مياه اسبوتس لمواسير BVS بشارع ترعة نجع حمادى الغربية بطريق الروافع القصير | احلال وتجديد خطوط مياه اسبوتس لمواسير BVS بشارع ترعة نجع حمادى الغربية بطريق الروافع القصير حتى مسجد قباء | ١ | سوهاج وحى شرق | شركة المياه | شركة المياه مصطفى عثمان | ٢٠٢٢/٠٦/٠٦ | ٢٠٢٢/٠٦/٠٦ | ٢٠٢٢/٠٩/٠٦ | ٣ شهور | ٥٤٠٠ | ٥٤٠٠ | ٥٤٠٠ | ٥٤٠٠ | ٥٤٠٠ | ٥٤٠٠ | ٥٤٠٠ | ٥٤٠٠ | ٥٤٠٠ | ٥٤٠٠ | ٥٤٠٠ | ٥٤٠٠ | جاري التنفيذ | |
| ١٧ | برنامج التنمية الحضرية والريفية | تنمية حضرية | الدوان | تنمية ريفية | تطوير نموذجي للقرى في ثلاث مراكز | ١٦٥٠٠٠ | الدوان | العمد والمشتريات | العمد والمشتريات | ١٦٥٠٠٠ | ١٦٥٠٠٠ | ١٦٥٠٠٠ | ١٦٥٠٠٠ | ١٦٥٠٠٠ | ١٦٥٠٠٠ | ١٦٥٠٠٠ | ١٦٥٠٠٠ | ١٦٥٠٠٠ | ١٦٥٠٠٠ | ١٦٥٠٠٠ | ١٦٥٠٠٠ | ١٦٥٠٠٠ | ١٦٥٠٠٠ | ١٦٥٠٠٠ | ١٦٥٠٠٠ | ١٦٥٠٠٠ | |
| ١٨ | برنامج التنمية الحضرية والريفية | تنمية حضرية | الدوان | تنمية حضرية | تطوير المنطقة المحيطة بمعبد اتريس والدبر الأبيض والدبر الأحمر | ٢٦٥٥ | سوهاج | العمد والمشتريات | سوهاج | ٢٦٥٥ | ٢٦٥٥ | ٢٦٥٥ | ٢٦٥٥ | ٢٦٥٥ | ٢٦٥٥ | ٢٦٥٥ | ٢٦٥٥ | ٢٦٥٥ | ٢٦٥٥ | ٢٦٥٥ | ٢٦٥٥ | ٢٦٥٥ | ٢٦٥٥ | ٢٦٥٥ | ٢٦٥٥ | ٢٦٥٥ | |
| ١٩ | برنامج التنمية الحضرية والريفية | تنمية حضرية | الدوان | استكمال اعمال عملية الحوايش ٣ و ٢ | ختماسى عملية الحوايش ٣ و ٢ | ٢٠٠٠ | أخميم | شركة المياه | شركة المياه | ٢٠٢١/٠١/٠٧ | ٢٠٢١/٠١/٠٧ | ٢٠٢٢/٠١/٠١ | ٦ شهور | ٢٠٠٠ | ٢٠٠٠ | ٢٠٠٠ | ٢٠٠٠ | ٢٠٠٠ | ٢٠٠٠ | ٢٠٠٠ | ٢٠٠٠ | ٢٠٠٠ | ٢٠٠٠ | ٢٠٠٠ | ٢٠٠٠ | جاري التنفيذ | |
| ٢٠ | برنامج التنمية الحضرية والريفية | تنمية حضرية | الدوان | استكمال انشاء السوق الحضرى بمدينة ناصر بسوهاج | استكمال انشاء السوق الحضرى بمدينة ناصر محول واعمال الحماية المدنية | ٦٨٤٥ | حى شرق | الاسكان | مديرية الاسكان | شرف حسين احمد | ٢٠٢١/٠٩/٢٣ | ٢٠٢١/٠٩/٢٣ | ٢٠٢٢/٠٣/٢٠ | ٦ شهور | ٦٨٤٥ | ٦٨٤٥ | ٦٨٤٥ | ٦٨٤٥ | ٦٨٤٥ | ٦٨٤٥ | ٦٨٤٥ | ٦٨٤٥ | ٦٨٤٥ | ٦٨٤٥ | ٦٨٤٥ | ٦٨٤٥ | تم التنفيذ |
| ٢١ | برنامج التنمية الحضرية والريفية | تنمية حضرية | الدوان | انشاء المركز الطبى بحى الكوثر الجديد | استكمال الواجبات والتشطيبات واعمال الكهرباء واعمال الحماية المدنية | ٨٨٠٠ | حى الكوثر | الاسكان | مديرية الاسكان | خلف احمد خليل | ٢٠٢١/٠١/٢٧ | ٢٠٢٢/٠٤/٠٦ | ٢٠٢٢/٠٤/٠٦ | ١٢ شهر | ٨٧٩٤ | ٨٧٩٤ | ٨٧٩٤ | ٨٨٠٠ | ٨٧٩٤ | ٨٧٩٤ | ٨٧٩٤ | ٨٧٩٤ | ٨٧٩٤ | ٨٧٩٤ | ٨٧٩٤ | ٨٨٠٠ | جاري التنفيذ |
| ٢٢ | برنامج التنمية الحضرية والريفية | تنمية حضرية | الدوان | استكمال حديقة سافلتة | استكمال اعمال الحديقة من تشطيبات | ٣٢٠٠ | سافلتة | الاسكان | مديرية الاسكان | جمال محمد احمد | ٢٠٢٢/٠٣/٢٨ | ٢٠٢٢/٠٤/٠٧ | ٢٠٢٢/٠٩/٠٥ | ٦ شهور | ٣٢٠٠ | ٣٢٠٠ | ٣٢٠٠ | ٣٢٠٠ | ٣٢٠٠ | ٣٢٠٠ | ٣٢٠٠ | ٣٢٠٠ | ٣٢٠٠ | ٣٢٠٠ | ٣٢٠٠ | ٣٢٠٠ | جاري التنفيذ |
| ٢٣ | برنامج التنمية الحضرية والريفية | تنمية حضرية | الدوان | عمل بوابة بمدخل طريق اتريس | عمل بوابة للمنطقة الاثرية بقرى بسوهاج ومدخل مدينة سوهاج من الناحية الغربية | ٣٠٠٠ | مركز سوهاج | الاسكان | مديرية الاسكان | لم يبدأ | لم يبدأ | لم يبدأ | لم يبدأ | ٣٠٠٠ | ٣٠٠٠ | ٣٠٠٠ | ٣٠٠٠ | ٣٠٠٠ | ٣٠٠٠ | ٣٠٠٠ | ٣٠٠٠ | ٣٠٠٠ | ٣٠٠٠ | ٣٠٠٠ | ٣٠٠٠ | ٣٠٠٠ | |
| ٢٤ | برنامج التنمية الحضرية والريفية | تنمية حضرية | الدوان | تطوير مبنى تابع للدوان مقر لوحدة الجيومكانية | تطوير عدد (١٩) لوحدة الجيومكانية (GIS) فى مبنى تابع للدوان | ٢٤٢٧,٣٧١ | محافظة سوهاج | الاسكان | مديرية الاسكان | خلف احمد خليل | ٢٠٢١/١٢/٢٢ | ٢٠٢١/١٢/٢٢ | ٢٠٢٢/٠٣/١٢ | ٣ شهور | ٢٤٢٧,٣٧١ | ٢٤٢٧,٣٧١ | ٢٤٢٧,٣٧١ | ٢٤٢٧,٣٧١ | ٢٤٢٧,٣٧١ | ٢٤٢٧,٣٧١ | ٢٤٢٧,٣٧١ | ٢٤٢٧,٣٧١ | ٢٤٢٧,٣٧١ | ٢٤٢٧,٣٧١ | ٢٤٢٧,٣٧١ | ٢٤٢٧,٣٧١ | تم التنفيذ |
| ٢٥ | برنامج التنمية الحضرية والريفية | تنمية حضرية | الدوان | تطوير ميدان الشادر | تطوير وتجميل ميدان الشادر وعمل لادسكيب ودهان واجهات للمنطقة المحيطة | ٤٠٠٠ | مركز سوهاج | الاسكان | مديرية الاسكان | لم يبدأ | لم يبدأ | لم يبدأ | لم يبدأ | ٤٠٠٠ | ٤٠٠٠ | ٤٠٠٠ | ٤٠٠٠ | ٤٠٠٠ | ٤٠٠٠ | ٤٠٠٠ | ٤٠٠٠ | ٤٠٠٠ | ٤٠٠٠ | ٤٠٠٠ | ٤٠٠٠ | ٤٠٠٠ | تم التنفيذ |

يعتمد،
السكرتير العام
اللواء / عصام الدين اللبني

مدير وحدة التنفيذ
د/ نجاة موسى علي

اخصائي المتابعة
أ/ احمد عبدالهادي

الموقف التنفيذي لخطة العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢ في الفترة من ١/٧/٢٠٢١م حتى ٣٠/٦/٢٠٢٢م

| ملاحظات | مستوى تشغيل المشروع | نسبة الاجازة الفضى % | نسبة ما تم صرفه % | المنصرف | | | جهة التمويل | | | اجمالي قيمة التعاقد | قيمة الاموال المتبقية | قيمة التعاقد | مدة التنفيذ | تاريخ نهي الاعمال | تاريخ بدء الاعمال | تاريخ التعاقد | اسم المقاول | الجهة المنفذة | موقع المشروع | عدد المستفيدين | وصف المشروع | اسم المشروع | المركز | البرنامج الفرعي | البرنامج الرئيسي | م |
|---------|---------------------|----------------------|-------------------|---------|--------|------------|----------------|------------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|--------------|----------------|-------------------|-------------------|--|-----------------------------|-------------------|-------------------|--|---|--|----------------------------------|---|---|----|
| | | | | محل | ذاتي | منح الاداء | اجمالي التمويل | تمويل من محافظة (ذاتي) | تمويل من الاداء | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | جزري التوريد | 75% | 75% | 1166 | | | 1900 | | 1509,672 | | 1509,672 | ٤٥ يوم | ٢٠٢٢/٠٣/٧ | ٢٠٢١/١٢/٢١ | ٢٠٢١/١٢/٢١ | الشركة الهندسية - سوليد - شركة السلامة-سيفتي وورلد-سيفتي بوينت | الوحدة المحلية | جبهة | ٩٧ | تجهيز وحدة مطافى بالقرب من المنطقة الصناعية بجبهينة | تجهيز وحدة مطافى بالقرب من المنطقة الصناعية بجبهينة | الديوان | تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية | برنامج تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية | ٥١ | |
| | تم التنفيذ | 81% | 100% | 1408 | 1500 | | 1500 | | 1500 | | 1500 | ٤ شهر | ٢٠٢٢/٠٣/٢١ | ٢٠٢١/١١/٢٢ | ٢٠٢١/١١/٢٢ | الجمعية التعاونية للائتمان والتوفير بجبهينة | مديرية الاسكان | جبهة | ٩٧ | انشاء مبنى وحدة اسعاف | انشاء مبنى وحدة اسعاف | الديوان | تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية | برنامج تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية | ٥٢ | |
| | جزري | 70% | 90% | 558 | 700 | | 800 | | 800 | | 800 | | | | | | مركز الصيحة (الاسكان) | سوهاج | ٥٥٠ | استكمال انشاء وحدة اطفاء افا | استكمال انشاء وحدة اطفاء افا | الديوان | تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية | برنامج تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية | ٥٣ | |
| | تم التنفيذ | 100% | 100% | 373 | 373 | | 400 | | 373 | | 373 | | ٢٠٢٢/٠٣/٢٣ | ٢٠٢١/٠٣/٢٣ | ٢٠٢١/٠٣/٢٣ | الجمعية التعاونية للائتمان والتوفير | الديوان | المقود والمشتريات | ١٠٠ | استكمال تجليد المبنى بألوان موحدة على مستوى (الجمهورية) مبنى شرطة المرافق | استكمال تجليد المبنى بألوان موحدة | الديوان | تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية | برنامج تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية | ٥٤ | |
| | تم التنفيذ | 100% | 100% | 208 | 208 | | 300 | | 208 | | 208 | شهرين | ٢٠٢٢/٠٢/٠٢ | ٢٠٢١/١٢/٠٢ | ٢٠٢١/١٢/٠٢ | الجمعية التعاونية للائتمان والتوفير | مديرية الاسكان | الديوان | ١٠٠ | استكمال انشاء مبنى ادارى جديد قسم المرافق | استكمال انشاء مبنى ادارى جديد قسم المرافق | الديوان | تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية | برنامج تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية | ٥٥ | |
| | تم التنفيذ | 100% | 100% | 297,6 | 297,6 | | 300 | | 297,6 | | 297,6 | شهر | ٢٠٢١/٠٩/٠٤ | ٢٠٢١/٠٨/٠٤ | ٢٠٢١/٠٨/٠٤ | صاد جمال سالم | سوهاج | شرطة المرافق | ١٠٠ | عمرات جسيمة لمبارات شرطة المرافق | عمرات جسيمة لمبارات شرطة المرافق | الديوان | تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية | برنامج تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية | ٥٦ | |
| | تم التوريد | 100% | 100% | 748,9 | 748,9 | | 750 | | 748,9 | | 748,9 | ٢٥ يوم | ٢٠٢٢-٦-٢٥ | ٢٠٢٢/٠١/٠٦ | ٢٠٢٢/٠١/٠٦ | شركة الحرية للمبارات | الديوان | المقود والمشتريات | ١٠٠ | شراء سيارة مجهزة بملابس لشرطة المرافق | شراء سيارة مجهزة بملابس لشرطة المرافق | الديوان | تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية | برنامج تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية | ٥٧ | |
| | تم التنفيذ | 100% | 100% | 729,99 | 729,99 | | 775 | | 729,99 | | 729,99 | شهر | ٢٠٢٢/٠٤/٠١ | ٢٠٢٢/٠٣/٠١ | ٢٠٢٢/٠٣/٠١ | شركة تاجر + شركة الجوهرة | الديوان | المقود والمشتريات | ١٠٠ | شراء اثاث وتجهيزات لشرطة المرافق | شراء اثاث وتجهيزات لشرطة المرافق | الديوان | تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية | برنامج تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية | ٥٨ | |
| | تم التنفيذ | 100% | 100% | 330 | 330 | | 330 | | 330 | | 330 | شهر | ٢٠٢٢/٠٤/٠٢ | ٢٠٢٢/٠٣/٠٣ | ٢٠٢٢/٠٣/٠٣ | تاجر للتوريدات | المرافق | المقود والمشتريات | ١٠٠ | شراء موتوسيكلات وخوذ للمرافق | شراء موتوسيكلات وخوذ للمرافق | الديوان | تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية | برنامج تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية | ٥٩ | |
| | لم يتم الترسية | لم يتم الترسية | ٠ | ٠ | ٩٥ | | ٩٥ | | ٠ | | ٠ | | لم يتم الترسية | لم يتم الترسية | لم يتم الترسية | لم يتم الترسية | المقود والمشتريات | المرافق | ١٠٠ | شراء فلاشر وهورن وسرينة وضدات حديدية للمرافق | شراء فلاشر وهورن وسرينة وضدات حديدية للمرافق | الديوان | تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية | برنامج تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية | ٦٠ | |
| | جزري التوريد | ٥٠% | ٥٠% | ٠ | ٠ | | ٥٠٠٠ | | 3290 | | 3290 | ٥ شهر | ٢٠٢٢/٠١/١٦ | ٢٠٢١/١٢/١٧ | ٢٠٢١/١٢/١٧ | المكتب المصري للتجارة | حي شرق | الحماية المدنية | ١٠٠ | شراء سيارة اطفاء 8 طن للحماية | شراء سيارة اطفاء 8 طن للحماية | الديوان | تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية | برنامج تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية | ٦١ | |
| | جزري التنفيذ | 70% | 70% | 2001 | 2001 | | 3335 | | 3335 | | 3335 | ٤ شهر | ٢٠٢٢/٠٢/١٨ | ٢٠٢١/٠١/١٩ | ٢٠٢١/٠١/١٩ | صندوق تأمين ضباط الشرطة - فلوريا مصر - سيفتي بوينت | حي شرق | الحماية المدنية | ١٠٠ | معدات اطفاء واجهزة لاسلكية للحماية | معدات اطفاء واجهزة لاسلكية للحماية | الديوان | تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية | برنامج تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية | ٦٢ | |
| | جزري التوريد | 85% | 90% | 1474 | 1474 | | 1775 | | 1735,4 | | 1735,4 | ٤ شهر | ٢٠٢٢/٠٦/٠٢ | ٢٠٢٢/٠٢/٠٢ | ٢٠٢٢/٠٢/٠٢ | سيفتي بوينت - المتحدة للتجارة والتوكيلات | حي شرق | الحماية المدنية | ١٠٠ | معدات بوابات الكشف عن المعادن وجهاز اشعة اكس جوسر | معدات الكشف عن معادن | الديوان | تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية | برنامج تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية | ٦٣ | |
| | تم التنفيذ | 100% | 100% | 420,8 | 420,8 | | 820 | | 420,8 | | 420,8 | اسبوع | ٢٠٢٢-٥-١٥ | ٢٠٢٢/٠٧/٠٥ | ٢٠٢٢/٠٧/٠٥ | الشركة الهندسية للتوريدات الحكومية | حي شرق | الحماية المدنية | ١٠٠ | معدات انقاذ برى + اشترك التترا للحماية | معدات انقاذ برى + اشترك التترا للحماية | الديوان | تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية | برنامج تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية | ٦٤ | |
| | تم التنفيذ | 100% | 100% | 326,4 | 326,4 | | 400 | | 326,4 | | 326,4 | شهر | ٢٠٢٢/٠٥/٠٣ | ٢٠٢٢/٠١/٠٤ | ٢٠٢٢/٠١/٠٤ | مكتب الجوهرة للتوريدات | حي شرق | الحماية المدنية | ١٠٠ | شراء اثاث وتجهيزات للحماية | شراء اثاث وتجهيزات للحماية | الديوان | تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية | برنامج تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية | ٦٥ | |
| | جزري التوريد | ٥٠% | ٥٠% | ٠ | ٠ | | 1000 | | 350+1345 | | 350+1345 | سبع ايام | ٢٠٢٢/٠٦/١٧ | ٢٠٢٢/٠٦/١٠ | ٢٠٢٢/٠٦/١٠ | امائن للخدمات الهندسية | حي شرق | الحماية المدنية | ١٠٠ | شراء ٢ سيارة مجهزة | شراء ٢ سيارة مجهزة بقلاب للحماية | الديوان | تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية | برنامج تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية | ٦٦ | |
| | تم التنفيذ | 33% | 50% | 141 | 141 | | 950 | | 326 | | 141+385 | شهر | ٢٠٢٢/٠٣/٢٠ | ٢٠٢٢/٠٢/٢٠ | ٢٠٢٢/٠٢/٢٠ | المؤسسة العالمية | حي شرق | الحماية المدنية | ١٠٠ | شراء سيارة مجهزة بقلاب + موتوسيكلات للحماية | شراء سيارة مجهزة بقلاب + موتوسيكلات للحماية | الديوان | تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية | برنامج تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية | ٦٧ | |
| | جزري التنفيذ | 30% | 60% | 149 | 149 | | 500 | | 498,17 | | 498,17 | شهرين | ٢٠٢٢/٠٥/٢٠ | ٢٠٢٢/٠٣/٢١ | ٢٠٢٢/٠٣/٢١ | جمال محمد احمد | مديرية الاسكان | الحماية المدنية | ١٠٠ | تطوير مرافق ادارة الحماية | تطوير مرافق ادارة الحماية | الديوان | تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية | برنامج تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية | ٦٨ | |
| | تم التنفيذ | 100% | 100% | 500 | 500 | | 500 | | 500 | | 500 | شهر | ٢٠٢٢/٠٥/١٥ | ٢٠٢٢/٠٤/١٤ | ٢٠٢٢/٠٤/١٤ | اجيبشين موتورز | سوهاج | الحماية المدنية | ١٠٠ | عمرات جسيمة لمبارات الاطفاء | عمرات جسيمة لمبارات الاطفاء | الديوان | تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية | برنامج تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية | ٦٩ | |
| | تم التنفيذ | 100% | 100% | 450 | 450 | | 450 | | 450 | | 450 | ٤ شهر | ٢٠٢٢/٠٢/٢٧ | ٢٠٢١/٠١/١٢ | ٢٠٢١/٠١/١٢ | يونان كامل ايوب | مديرية الاسكان | شرطة المسطحات | ١٠٠ | انشاء مبنى ملحق لشرطة المسطحات | انشاء مبنى ملحق لشرطة المسطحات | الديوان | تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية | برنامج تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية | ٧٠ | |
| | تم التنفيذ | 88% | 100% | 572 | 572 | | 650 | | 650 | | 650 | ٤ شهر | ٢٠٢٢/٠٢/٢٧ | ٢٠٢١/٠١/١٢ | ٢٠٢١/٠١/١٢ | يونان كامل ايوب | مديرية الاسكان | شرطة المسطحات | ١٠٠ | احلال وتجديد السور الخارجى والسور القبلى | احلال وتجديد السور الخارجى والسور القبلى | الديوان | تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية | برنامج تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية | ٧١ | |
| | تم التنفيذ | 88% | 100% | 88 | 88 | | 100 | | 100 | | 100 | ٤ شهر | ٢٠٢٢/٠٢/٢٧ | ٢٠٢١/٠١/١٢ | ٢٠٢١/٠١/١٢ | يونان كامل ايوب | مديرية الاسكان | شرطة المسطحات | ١٠٠ | تثبيت المرسي الخاص بالقسم | تثبيت المرسي الخاص بالقسم | الديوان | تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية | برنامج تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية | ٧٢ | |
| | تم التنفيذ | 100% | 100% | 250 | 250 | | 270 | | 250 | | 250 | ١٦ يوم | ٢٠٢٢/٠٢/٠٦ | ٢٠٢٢/٠١/١١ | ٢٠٢٢/٠١/١١ | شركة MB- سيفتي لاد للتوريدات الحكومية | المقود والمشتريات | شرطة المسطحات | ١٠٠ | شراء اثاث وتجهيزات لشرطة المسطحات | شراء اثاث وتجهيزات لشرطة المسطحات | الديوان | تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية | برنامج تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية | ٧٣ | |
| | تم التنفيذ | 100% | 100% | 26 | 26 | | 50 | | 26 | | 26 | ١٦ يوم | ٢٠٢٢-١-٢٦ | ٢٠٢٢/٠١/٠١ | ٢٠٢٢/٠١/٠١ | شركة سيفتي لاد | المقود والمشتريات | شرطة المسطحات | ١٠٠ | ٢ روضه حبل وطلبه غاطسة | ٢ روضه حبل وطلبه غاطسة | الديوان | تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية | برنامج تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية | ٧٤ | |
| | جزري التوريد | 11% | 90% | 1006 | 1006 | | 1650 | | 826,43 | | 826,43 | شهر | ٢٠٢٢/٠٣/٢٤ | ٢٠٢٢/٠٣/٢٤ | ٢٠٢٢/٠٣/٢٤ | مؤسسة الوسيله للتوريدات العمومية - بالديوان | المرور | المقود والمشتريات | ١٠٠ | مهمات وعلامات مرورية + ١٠ جهاز لاسلكى | مهمات وعلامات مرورية + ١٠ جهاز لاسلكى | الديوان | تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية | برنامج تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية | ٧٥ | |
| | تم التوريد | 77% | 100% | 1150 | 1150 | | 1600 | | 1150 | | 1150 | شهر | ٢٠٢٢/٠٣/٢٠ | ٢٠٢٢/٠٢/٢٠ | ٢٠٢٢/٠٢/٢٠ | الجمعية التعاونية للاتصالات والمقولات - بولفت | المقود والمشتريات | الديوان | ١٠٠ | شراء عدد ٢ سيارة كابينة مفردة + ٥ دراجه بخارية | شراء عدد ٢ سيارة كابينة مفردة + ٥ دراجه بخارية | الديوان | تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية | برنامج تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية | ٧٦ | |
| | جزري التوريد | ٥٠% | ٥٠% | 2500 | 2500 | | 3450 | | 2500 | | 2500 | | | | | | الادارة العامة لشرطة المرور | المرور | المقود والمشتريات | ١٠٠ | عدد ٢ ونش اتقاذ من النوع العماق لخدمة المركبات | ونش اتقاذ من النوع العماق لخدمة المركبات | الديوان | تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية | برنامج تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية | ٧٧ |

يعتمد،
السكرتير العام
الدواء عصام الدين الليثي

مدير وحدة التنفيذ
د/ نجاة موسى علي

اخصائي المتابعة
د/ احمد عبدالهادي

الموقف التنفيذي لخطة العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢م في الفترة من ١/٧/٢٠٢١م حتى ٣٠/٦/٢٠٢٢م

| م | البرنامج الرئيسى | البرنامج الفرعى | المركز | اسم المشروع | وصف المشروع | عدد المستفيدين | موقع المشروع | الجهة المنفذة | اسم المقاول | تاريخ التعاقد | تاريخ بدء الاعمال | تاريخ نهي الاعمال | مدة التنفيذ | قيمة التعاقد | قيمة الامور التجريبية | اجمالي قيمة التعاقد | جهة التمويل | | | اجمالي التمويل | نسبة الاجازة الفضى % | نسبة ما تم صرفه % | مستوى تشغيل المشروع | ملاحظات | |
|----|---------------------------------------|--------------------------------|---------|---|---|----------------|----------------------------------|--------------------------------|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------|---------------------|-------------|--------|----------|----------------|----------------------|-------------------|--|---------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | التمويل | مبنى | ذاتى | | | | | | |
| ٧٨ | برنامج دعم الخدمات المحلية والمجتمعية | دعم الخدمات المحلية والمجتمعية | الدويان | شراء اثاث وتجهيزات لادارة المرور | شراء اثاث وتجهيزات لادارة المرور | ١٠٠ | المرور | العمارة والعمارة بالديوان | الإدارة العامة لشرطة المرور | ١٠٠٠ | | | | ١٠٠٠ | | ١٠٠٠ | ١٥٠٠ | ١٥٠٠ | ١٥٠٠ | ١٠٠٠ | ٨٥% | ٨٠% | جاري التنفيذ | | |
| ٧٩ | برنامج دعم الخدمات المحلية والمجتمعية | دعم الخدمات المحلية والمجتمعية | الدويان | تطوير ورفع كفاءة منظومة الحماية المدنية (تطوير مرافق إدارة الحماية) | تطوير ورفع كفاءة منظومة الحماية المدنية (تطوير مرافق إدارة الحماية) | ١٠٠ | الدويان | الاسكان | الجمعية التعاونية للإشاعة والتعبير بجبهته | ٤٩٨,١٧ | ٢٠٢٢/٠٣/٢١ | ٢٠٢٢/٠٣/٢١ | ٢ شهر | ٤٩٨,١٧ | | ٤٩٨,١٧ | ٥٠٠ | ٥٠٠ | ٥٠٠ | ٣٩٨,٥ | ٩٠% | ٨٠% | جاري التنفيذ | | |
| ٨٠ | برنامج دعم الخدمات المحلية والمجتمعية | دعم الخدمات المحلية والمجتمعية | الدويان | تنفيذ منظومة شبكة الحماية المدنية ل وحدات مرور سوهاج | تنفيذ منظومة شبكة الحماية المدنية ل وحدات مرور سوهاج - طهطا - الكوثر - جرجا | ١٠٠ | الدويان | مديرية الاسكان | | ٥١٠٠ | | | | ٥١٠٠ | | ٥١٠٠ | ٥١٠٠ | ٥١٠٠ | ٥١٠٠ | ٠ | ٠% | ٠% | | | |
| ٨١ | برنامج دعم الخدمات المحلية والمجتمعية | دعم الخدمات المحلية والمجتمعية | الدويان | استكمال انشاء مظلات الجراج والسور وغرفة الامن والبوابه | استكمال انشاء مظلات الجراج والسور وغرفة الامن والبوابه | ١٠٠ | الدويان | مديرية الاسكان | مصانع الخيم الإنتاجية | ٥٥٠ | ٢٠٢١-١٠-٣١ | ٢٠٢١-١٠-٣١ | ٢ شهر | ٥٥٠ | | ٥٥٠ | ٥٥٠ | ٥٥٠ | ٥٥٠ | ٠ | ١٠٠% | ٥٠% | تم التنفيذ | | |
| ٨٢ | برنامج دعم الخدمات المحلية والمجتمعية | دعم الخدمات المحلية والمجتمعية | الدويان | استكمال انشاء تطوير وحدة مرور سوهاج | استكمال انشاء تطوير وحدة مرور سوهاج | ١٠٠ | الدويان | الاسكان | | ١٦٠٠ | لم يتم البدء | لم يتم البدء | لم يتم البدء | ١٦٠٠ | | ١٦٠٠ | ١٦٠٠ | ١٦٠٠ | ١٦٠٠ | ٠ | ٠% | ٠% | | | |
| ٨٣ | برنامج دعم الخدمات المحلية والمجتمعية | دعم الخدمات المحلية والمجتمعية | الدويان | استكمال انشاء وحدة مرور - الكوثر | استكمال انشاء وحدة مرور - الكوثر | ١٠٠ | الدويان | حي الكوثر | | ٦٩٢ | لم يتم البدء | لم يتم البدء | لم يتم البدء | ٦٩٢ | | ٦٩٢ | ٦٩٢ | ٦٩٢ | ٦٩٢ | ٠ | ٠% | ٠% | | | |
| ٨٤ | برنامج دعم الخدمات المحلية والمجتمعية | دعم الخدمات المحلية والمجتمعية | الدويان | شبكة حماية لوحدة مرور جبهينة | شبكة حماية لوحدة مرور جبهينة | ١٠٠ | جبهينة | مديرية الاسكان | الجمعية التعاونية للإشاعة والتعبير بجبهته | ١٦٨٠ | ٢٠٢١/١١/٠٨ | ٢٠٢١/١١/٠٨ | ٣ شهر | ١٦٨٠ | | ١٦٨٠ | ١٦٨٠ | ١٦٨٠ | ١٦٨٠ | ١٦٧٨ | ١٠٠% | ١٠٠% | تم التنفيذ | | |
| ٨٥ | برنامج التنمية الاقتصادية | مناطق صناعية | الدويان | شبكة البنية التحتية لمنطقة غرب جرجا | شبكة البنية التحتية لمنطقة غرب جرجا | ٢٧٤٧ | منطقة غرب جرجا | هيئة التنمية الصناعية | المقاولون العرب - ريجاس | ٧٧٧٤٢٩,٣ | ٢٠٢٠-١٢-١٦ | ٢٠٢٠-١٢-١٦ | ٣٠ شهر | ٧٧٧٤٢٩,٣ | | ٧٧٧٤٢٩,٣ | ١٧٥٣٧٣ | ١٧٥٣٧٣ | ١٧٥٣٧٣ | ٢٧٢١,٠٠ | ٦٧% | ٣٥% | جاري التنفيذ | | |
| ٨٦ | برنامج التنمية الاقتصادية | مناطق صناعية | الدويان | شبكة البنية التحتية لمنطقة غرب طهطا | شبكة البنية التحتية لمنطقة غرب طهطا | ٧١٥٠ | غرب طهطا | هيئة التنمية الصناعية | ابناء حسن علام - ريجاس | ٨٩٠١٥٥,٧ | ٢٠٢٠/١٢/١٥ | ٢٠٢٠/١٢/١٥ | ٣٠ شهر | ٨٩٠١٥٥,٧ | | ٨٩٠١٥٥,٧ | ٢٠٠٠٠٠ | ٢٠٠٠٠٠ | ٢٩٧١١,٤٢ | ٣٥% | ٣٣% | جاري التنفيذ | | | |
| ٨٧ | برنامج التنمية الاقتصادية | مناطق صناعية | الدويان | شبكة البنية التحتية لمنطقة غرب طهطا | شبكة البنية التحتية لمنطقة غرب طهطا | ٧١٥٠ | غرب طهطا | هيئة التنمية الصناعية | العقيد | ١٠٧٦٢٠,٥ | ٢٠٢٠/١٢/١٥ | ٢٠٢٠/١٢/١٥ | ٣٠ شهر | ١٠٧٦٢٠,٥ | | ١٠٧٦٢٠,٥ | ٧٠٠٠٠ | ٧٠٠٠٠ | ٩٢٢٥,٩٨ | ٢٣% | ٩% | جاري التنفيذ | | | |
| ٨٨ | برنامج التنمية الاقتصادية | خطه أنشطة المكتلات | الدويان | انشطة تكتل النسيج بأخميد والبصل غرب جرجا | انشطة تكتل الالاث بطهطا والبصل غرب جرجا | ٢٨ - ٦ - ٢٠٢١ | جرجا | وحدة التنمية | مركز المجلس التصديري للصناعات الحرف اليدوية - شركة بيت التصميم | ٤٦٥ - ٢٥٠ - ٢٠٣٦ | ١١-١١-٢٠٢١ | ١١-١١-٢٠٢١ | ١٠ شهرين - ٣٠ شهر | ٤٦٥ - ٢٥٠ - ٢٠٣٦ | | ٤٦٥ - ٢٥٠ - ٢٠٣٦ | ٧٠٥١٠ | ٧٠٥١٠ | ٣٤٦٦ | ٥% | ٠% | جاري التنفيذ | بدء وضع شارع الجرجا بداية من مدرسة الجرجا حتى موقف بيتا بجبهته بطهطا بقيمة ٢٠٣٦ ونسبة تنفيذ ٥٠% والمنصرف | | |
| ٨٩ | برنامج التنمية الاقتصادية | المشاركة | الدويان | المشاركة في معرض تورنا | المشاركة في معرض تورنا | ١٣ | جزيرة شندويل | وحدة التنمية | المكتب التسقيفي | ٣٠٠ | ٢٠٢١/٠٩/٠١ | ٢٠٢١/٠٩/٠١ | ٧ يوم | ٣٠٠ | | ٣٠٠ | ٣٠٠ | ٣٠٠ | ٣٠٠ | ٣٠٠ | ١٠٠% | ١٠٠% | تم التنفيذ | | |
| ٩٠ | برنامج التنمية الاقتصادية | تدريب | الدويان | برنامج تدريبي للإجراءات الصحية وتدريب عن السلامة المهنية | برنامج تدريبي للإجراءات الصحية وتدريب عن السلامة المهنية | ٣٢٠ | جزيرة شندويل - القاهرة | وحدة التنمية | ادارو الكريب بالمحافظة | ١٣٩ | ٢٠٢١/٠٢/٠٢ | ٢٠٢١/٠٢/٠١ | ١٠ يوم | ١٣٩ | | ١٣٩ | ١٥٠ | ١٥٠ | ١٣٩ | ١٠٠% | ٩٣% | تم التنفيذ | | | |
| ٩١ | برنامج التنمية الاقتصادية | تدريب | الدويان | استكمال برنامج تدريبي للإجراءات الصحية وطرق التواصل الالكتروني والبيع من خلال المنصات الالكترونية واتجاهات الطلب | استكمال برنامج تدريبي للإجراءات الصحية وطرق التواصل الالكتروني والبيع من خلال المنصات الالكترونية واتجاهات الطلب | ٣٠٠ | جزيرة شندويل | pco | | ١٧٧٠ | | | | ١٧٧٠ | | ١٧٧٠ | ١٧٧٠ | ١٧٧٠ | ١٧٧٠ | ٠ | ٠% | ٠% | | | |
| ٩٢ | برنامج التنمية الاقتصادية | تدريب | الدويان | تحفيز المحافظة علي الشراء بالامر المباشر من منتجات التكتل | تحفيز المحافظة علي الشراء بالامر المباشر من منتجات التكتل | ٢٠ | جزيرة شندويل | وحدة التنمية | المجلس التصديري | ٢٠٥٠ | ١٠/١٤/٢٠٢١ | ١٠/١٤/٢٠٢١ | ٦ شهر | ٢٠٥٠ | | ٢٠٥٠ | ٢٠٥٠ | ٢٠٥٠ | ١٢٥٠ | ٩٧% | ٦١% | جاري التنفيذ | | | |
| ٩٣ | برنامج التنمية الاقتصادية | تدريب | الدويان | رفع مهارات التطريز وتدريب المدربات (تدريبات: تلي متقدم- تطريز متنوع أساسي- تطريز متنوع متقدم (تكوين مجموعة من حرفيات التطريز المحترفات + ٣ مدربات)) | رفع مهارات التطريز وتدريب المدربات (تدريبات: تلي متقدم- تطريز متنوع أساسي- تطريز متنوع متقدم (تكوين مجموعة من حرفيات التطريز المحترفات + ٣ مدربات)) | ١٥٠٠ | جزيرة شندويل - القاهرة | جهاز تنمية المشروعات + mesmeda | | ٩٥٠ | لم يتم البدء | لم يتم البدء | لم يتم البدء | ٩٥٠ | | ٩٥٠ | ٩٥٠ | ٩٥٠ | ٩٥٠ | ٩٥٠ | ٠ | ٠% | ٠% | | |
| ٩٤ | برنامج التنمية الاقتصادية | تدريب | الدويان | رفع مهارات التفصيل والحياكة (تكوين مجموعة من الباترونيست والخياطات المؤهلات + ٣ مدربات) | رفع مهارات التفصيل والحياكة (تكوين مجموعة من الباترونيست والخياطات المؤهلات + ٣ مدربات) | ٢٠٠٠ | جزيرة شندويل - القاهرة | جهاز تنمية المشروعات + mesmeda | | ٩٥٠ | لم يتم البدء | لم يتم البدء | لم يتم البدء | ٩٥٠ | | ٩٥٠ | ٩٥٠ | ٩٥٠ | ٩٥٠ | ٩٥٠ | ٠ | ٠% | ٠% | | |
| ٩٥ | برنامج التنمية الاقتصادية | تدريب | الدويان | تصميم المنتج (انشاء مجموعة جديدة من منتجات الأزياء للمنتج الكامل، وزخارف التطريز للحرفة (حوالي ٤٥ منتجاً جديداً)) | تصميم المنتج (انشاء مجموعة جديدة من منتجات الأزياء للمنتج الكامل، وزخارف التطريز للحرفة (حوالي ٤٥ منتجاً جديداً)) | ١٥ (١٥٠ غ م) | جزيرة شندويل - القاهرة | جهاز تنمية المشروعات + mesmeda | | ٤٨٠ | لم يتم البدء | لم يتم البدء | لم يتم البدء | ٤٨٠ | | ٤٨٠ | ٤٨٠ | ٤٨٠ | ٤٨٠ | ٤٨٠ | ٠ | ٠% | ٠% | | |
| ٩٦ | برنامج التنمية الاقتصادية | تدريب | الدويان | التواجد على منصات التجارة الإلكترونية (زيادة المبيعات عبر الإنترنت وتواجد المنتجات النهائية للتكتل) | التواجد على منصات التجارة الإلكترونية (زيادة المبيعات عبر الإنترنت وتواجد المنتجات النهائية للتكتل) | ٢٠٠٠ | جزيرة شندويل - القاهرة | جهاز تنمية المشروعات | | ٦٥٠ | لم يتم البدء | لم يتم البدء | لم يتم البدء | ٦٥٠ | | ٦٥٠ | ٦٥٠ | ٦٥٠ | ٦٥٠ | ٦٥٠ | ٠ | ٠% | ٠% | | |
| ٩٧ | برنامج التنمية الاقتصادية | تدريب | الدويان | الاشتراك بالمعارض (دخول سوق الاتحاد الأوروبي والخليج (سوق B2B) من خلال المعارض الدولية المتخصصة) | الاشتراك بالمعارض (دخول سوق الاتحاد الأوروبي والخليج (سوق B2B) من خلال المعارض الدولية المتخصصة) | ١٠٠٠ | سوهاج - القاهرة - أبو ظبي - لندن | PCO | | ١٧١٠ | لم يتم البدء | لم يتم البدء | لم يتم البدء | ١٧١٠ | | ١٧١٠ | ١٧١٠ | ١٧١٠ | ١٧١٠ | ١٧١٠ | ٠ | ٠% | ٠% | | |

السكرتير العام
الدواء عصام الدين الليثي

مدير وحدة التنفيذ
د/ نجاة موسى علي

إحصائي المتابعة
أ/ احمد عبدالهادي

الموقف التنفيذي لخطة العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢ في الفترة من ١/٧/٢٠٢١م حتى ٣٠/٦/٢٠٢٢م

| م | البرنامج الرئيسي | البرنامج الفرعي | المركز | اسم المشروع | عدد المستفيدين | موقع المشروع | الجهة المنفذة | اسم المقاول | تاريخ التعاقد | تاريخ بدء العمل | تاريخ نهي العمل | مدة التنفيذ | قيمة التعاقد | قيمة الأوامر التنفيذية | اجمالي قيمة التعاقد | المتمسك به | | | نسبة الاجازة الفعلي % | نسبة ما تم صرفه % | متمسكي المشروع | ملاحظات | | | | |
|------|---|----------------------------------|--------|--|----------------|------------------------|----------------|--|---------------|-----------------|-----------------|-------------|--------------|------------------------|---------------------|------------|----------|------------|-----------------------|-------------------|--------------------------------|---------|----------------|------------------------|------------------------|-----------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | محل | ذاتي | منح الإداء | | | | | اجمالي التمويل | جهة التمويل | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | وزارة التخطيط (محافظة) | تمويل من محافظة (ذاتي) | تمويل من الإداء |
| ٢ | برنامج التنمية الحضرية والريفية | التنمية الحضرية | طما | شراء وتوريد كشافات ليد ١٥٠ وات | ٢٥ | طما | الوحدة | شركة الرحمة عبد الرحمن محمد عبد الرحيم | ٢٠٢١/١٢/٠٨ | ٢٠٢١/١٢/٠٨ | ٢٠٢٢/٠٣/٠٨ | ٣ شهور | ١١٠٠ | ١٤٧,٧٥ | ١٤٧,٧٥ | ١١٠٠ | ١٤٧,٧٥ | ١٠٠% | ١٠٠% | تم التنفيذ | | | | | | |
| ٣ | برنامج التنمية الحضرية والريفية | التنمية الحضرية | طما | شراء وتوريد كشافات ليد ١٥٠ وات | ٢٢ | طما | الوحدة | شركة الرحمة عبد الرحمن محمد عبد الرحيم | ٢٠٢١/١٢/٠٨ | ٢٠٢١/١٢/٠٨ | ٢٠٢٢/٠٣/٠٨ | ٣ شهور | ٩٢٢,٢٥ | ٩٢٢,٢٥ | ٩٢٢,٢٥ | ١١٠٠ | ٩٢٢,٢٥ | ١٠٠% | ١٠٠% | تم التنفيذ | | | | | | |
| ٤ | برنامج التنمية الحضرية والريفية | التنمية الحضرية | طما | شراء وتوريد ادوات اتارة | ١٢ | طما | الوحدة | شركة الرحمة عبد الرحمن محمد عبد الرحيم وشركة الاتحاد | ٢٠٢١/١٢/١٥ | ٢٠٢١/١٢/١٢ | ٢٠٢٢/٠٣/١٢ | ٣ شهور | ١٩٠٠ | ١٩٠٠ | ١٩٠٠ | ١٩٠٠ | ١٩٠٠ | ١٠٠% | ١٠٠% | تم التنفيذ | | | | | | |
| ٥ | برنامج التنمية الحضرية والريفية | التنمية الحضرية | طما | شراء وتوريد ادوات اتارة | ٥٢ | طما | الوحدة | شركة الرحمة عبد الرحمن محمد عبد الرحيم وشركة الاتحاد | ٢٠٢١/١٢/١٥ | ٢٠٢١/١٢/١٢ | ٢٠٢٢/٠٣/١٢ | ٣ شهور | ١٦٠٠ | ١٦٠٠ | ١٦٠٠ | ١٦٠٠ | ١٦٠٠ | ١٠٠% | ١٠٠% | تم التنفيذ | | | | | | |
| ٦ | برنامج التنمية الحضرية والريفية | التنمية الحضرية | طما | توريد وتركيب اعمدة جهد منخفض بالمشمطلات | ٢٠٠ | القرى التوايح الكهرواء | شركة الكهرواء | شركة الكهرواء | ٢٠٢٢/٠٨/٠١ | ٢٠٢٢/٠٨/٠١ | ٢٠٢٢/٠٨/٠١ | ٦ شهور | ١٣٥٠ | ١٣٥٠ | ١٣٥٠ | ١٣٥٠ | ١٣٥٠ | ١٠٠% | ١٠٠% | تم التنفيذ | | | | | | |
| ٧ | برنامج تحسين البيئة | تحسين البيئة | طما | توريد عدد ١ جليدر | ٤٤٤ | طما والوحدات | الوحدة | شركة ماجيك توريد | ٢٠٢٢/٠٢/١٧ | ٢٠٢٢/٠٢/٢١ | ٢٠٢٢/٠٢/٢١ | ٤ شهور | ٥٩٩٢ | ٥٩٩٢ | ٥٩٩٢ | ٥٩٩٢ | ٥٩٩٢ | ٤٠% | ٥٠% | جاري التنفيذ | | | | | | |
| ٨ | برنامج تحسين البيئة | تحسين البيئة | طما | توريد عدد ١ سيارة | ٣٠ | طما | الوحدة | شركة ماجيك توريد | ٢٦/١/٢٠٢٢ | ٢٦/١/٢٠٢٢ | ٢٦/١/٢٠٢٢ | ٣ شهور | ٥٤٥ | ٥٤٥ | ٥٤٥ | ٥٤٥ | ٥٤٥ | ٩٩% | ١٠٠% | تم التنفيذ | | | | | | |
| ٩ | برنامج النقل والطرق والمواصلات | الطرق المحلية | طما | تركيب بلاط التزلوك | ٨ | طما | الوحدة | بهاء محمد حمودة | ٢٣/١٢/٢٠٢١ | ٢٨/١٢/٢٠٢١ | ٢٨/١٢/٢٠٢١ | ٥ شهور | ١٣٦٨ | ١٣٦٨ | ١٣٦٨ | ١٣٦٨ | ٧٦٠ | ٨٠% | ٤٠% | جاري التنفيذ | | | | | | |
| ١٠ | برنامج النقل والطرق والمواصلات | الطرق المحلية | طما | تركيب بلاط التزلوك | ١٠ | طما | الوحدة | بهاء محمد حمودة | ٢٣/١٢/٢٠٢١ | ٢٨/١٢/٢٠٢١ | ٢٨/١٢/٢٠٢١ | ٥ شهور | ١٢٩٦ | ١٢٩٦ | ١٢٩٦ | ١٢٩٦ | ٢٥٩,٢ | ٨٠% | ٢٠% | جاري التنفيذ | | | | | | |
| ١١ | برنامج النقل والطرق والمواصلات | الطرق المحلية | طما | تركيب بلاط التزلوك | ١٥ | طما | الوحدة | بهاء محمد حمودة | ٢٣/١٢/٢٠٢١ | ٢٨/١٢/٢٠٢١ | ٢٨/١٢/٢٠٢١ | ٥ شهور | ١٣٦٨ | ١٣٦٨ | ١٣٦٨ | ١٣٦٨ | ٠ | ٣٥% | ٠% | جاري التنفيذ | | | | | | |
| ١٢ | برنامج النقل والطرق والمواصلات | الطرق المحلية | طما | تركيب بلاط التزلوك | ٨ | طما | الوحدة | بهاء محمد حمودة | ٢٣/١٢/٢٠٢١ | ٢٨/١٢/٢٠٢١ | ٢٨/١٢/٢٠٢١ | ٥ شهور | ١٣٦٨ | ١٣٦٨ | ١٣٦٨ | ٣٥٠٠ | ٠ | ٢٠% | ٠% | جاري التنفيذ | | | | | | |
| ١٣ | برنامج النقل والطرق والمواصلات | الطرق المحلية | طما | رفع كفاءة منظومة الطرق لمركز طما (تركيب بلاط انتر لوك بتفرعات متفرقة بالمدينة) | ١١ | طما | الوحدة | بهاء محمد حمودة | ٢٠٢١/١٢/٢٣ | ٢٠٢١/١٢/٢٨ | ٢٠٢٢/٠٥/٢٥ | ٥ شهور | ١٣٦٨ | ١٣٦٨ | ١٣٦٨ | ١٥٠٠ | ٠ | ٢٥% | ٠% | جاري التنفيذ | | | | | | |
| ١٤ | برنامج دعم الخدمات المحلية والمجتمعية | تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية | طما | تركيب ابواش حريق | ١٠٠ | طما والقرى التوايح | شركة المياه | شركة المياه | ١٥/١٢/٢٠٢١ | ١٥/١٢/٢٠٢١ | ١٥/١٢/٢٠٢١ | ٥ شهور | ١٥٠٠ | ١٥٠٠ | ١٥٠٠ | ١٥٠٠ | ١٥٠٠ | ١٠٠% | ١٠٠% | تم التنفيذ | | | | | | |
| ١٥ | برنامج دعم الخدمات المحلية والمجتمعية | تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية | طما | استكمال وحدة مرور التل الزوكي | ٤٥٠ | طما والقرى التوايح | مديرية الاسكان | مديرية الاسكان | ٢٠٢١/٠٨/٢٥ | ٢٠٢١/٠٩/١٢ | ٢٠٢٢/٠٦/٣٠ | ١٠ شهور | ١٠٤١٠ | ١٠٤١٠ | ١٠٤١٠ | ١٠٤١٠ | ١٠٤١٠ | ١٠٠% | ١٠٠% | تم التنفيذ | | | | | | |
| ١٦ | برنامج تنمية الإدارة المحلية والدعم الفني | ادارة الامات والكوارث | طما | عمرات جسيمة | ٢٠ | طما والقرى التوايح | الوحدة | المتحدة الاوربية للتوريدات | ٢٠٢١/٠١/٢٠ | ٢٠٢١/٠١/٢٠ | ٢٠٢٢/٠١/١٩ | شهران | ٥٥٠,٥٥ | ٢٦,٢ | ٥٢٤,٣٥ | ٥٦٢ | ٥٥١ | ١٠٠% | ١٠٠% | تم التنفيذ | | | | | | |
| ١٧ | برنامج تنمية الإدارة المحلية والدعم الفني | ادارة الامات والكوارث | طما | عمرات جسيمة | ٧٥ | طما ومشطا | الوحدة | ايجيشيان موتورز | ٢٠٢١/٠١/٢٤ | ٢٠٢١/٠١/٢٤ | ١/٢٠٢٢/٢٣ | شهران | ٧٤٩,٣٢ | ١٢٩,٧٥ | ٦١٩,٥٧ | ٦٤٠ | ٦٤٠ | ١٠٠% | ١٠٠% | تم التنفيذ | | | | | | |
| طهطا | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ١ | برنامج التنمية الحضرية والريفية | تنمية حضرية | طهطا | شراء ادوات اجارة | ٤٨٠ | طهطا | الوحدة المحلية | شركة الجوهرة | ٢٠٢٢/٠٢/١٦ | ٢٠٢٢/٠٢/١٦ | ٢٠٢٢/٠٣/١٥ | شهر | ١١٠٠ | ١١٠٠ | ١١٠٠ | ١١٠٠ | ١١٠٠ | ١٠٠% | ١٠٠% | تم التنفيذ | | | | | | |
| ٢ | برنامج التنمية الحضرية والريفية | تنمية حضرية | طهطا | تغيير مواسير اسبوسمس إلى بلاستيك وأبواباش حريق | ٥٠ | طهطا | شركة المياه | شركة المياه للمقاولات العمومية | ٢٠٢٢/٠١/٢٤ | ٢٠٢٢/٠١/٢٤ | ٢٠٢٢/٠٦/٢٣ | ٥ شهور | ٧٠٠٠ | ١٨٥٤ | ١٨٥٤ | ٧٠٠٠ | ٧٠٠٠ | ٨٥% | ٨٠% | جاري التنفيذ | | | | | | |
| ٣ | برنامج التنمية الحضرية والريفية | تنمية حضرية | طهطا | تأهيل ورفع كفاءة محطة مياه طهطا لتعمل بطاقة ١٧ الف متر كعب/يوم | ١٧ | طهطا | شركة المياه | شركة EDNI | ٢٠٢٢-٥-٢٣ | ٢٠٢٢-٥-٢٣ | ٢٠٢٣-٣-٢٣ | ١٠ شهور | ٨٥٠٠٠ | ٨٥٠٠٠ | ٨٥٠٠٠ | ٥٥٠٠٠ | ٢١٢٥٠ | ٠% | ٢٥% | جاري التنفيذ | قبية اعمال الدراسات والتصميمات | | | | | |
| ٤ | برنامج تحسين البيئة | ترع ومصارف | طهطا | تغطية مصرف | ٢٠ | طهطا | الطرق | عصام الدين كامل | ٢٠٢١/١٢/٠٦ | ٢٠٢١/١٢/١٥ | ٢٠٢٢/٠٤/١٣ | ١٦٥ يوم | ٧٠٠ | ٧٠٠ | ٧٠٠ | ١٢٧,٣٨٧ | ٠ | ٣٠% | ٠% | جاري التنفيذ | | | | | | |
| ٥ | برنامج تحسين البيئة | ترع ومصارف | طهطا | تغطية ورصف مصرف نبع عبدالحافظ المسيد بطول ٢٥٠م وعرض ٤م | ٢٠ | طهطا | الطرق | عصام الدين كامل | ٢٠٢١/١٢/٠٦ | ٢٠٢١/١٢/١٥ | ٢٠٢٢/٠٤/١٣ | ١٦٥ يوم | ٧٠٠ | ٧٠٠ | ٧٠٠ | ٩٢٥,٥ | ٠ | ٨٥% | ٠% | جاري التنفيذ | | | | | | |
| ٦ | برنامج التنمية الاقتصادية | المجازر والأمن الغذائي | طهطا | تطوير مجزر طهطا | ٢٥ | طهطا | مديرية الاسكان | مراد مفيد | ٢٠٢١/١٢/١٤ | ٢٠٢١/١٢/١٤ | ٢٠٢٢/٠٥/٣٠ | ١٦٦ يوم | ٦٧٤,٤٣٩٢ | ٦٧٤,٤٣٩٢ | ٦٧٤,٤٣٩٢ | ٦٧٤,٤٣٩٢ | ٦٧٤,٤٣٩٢ | ١٠٠% | ١٠٠% | تم التنفيذ | | | | | | |
| ٧ | برنامج تنمية الإدارة المحلية والدعم الفني | ادارة الامات والكوارث | طهطا | عمرة جسيمة للودر نزلة القاضي | ٧٠ | طهطا | الوحدة المحلية | مشتركة | ٢٠٢١/٠٩/٢٨ | ٢٠٢١/٠٩/٢٨ | ٢٠٢١/١٢/٢٨ | ٣ شهور | ٦٥٠ | ٦٥٠ | ٦٥٠ | ٦٥٠ | ٦٥٠ | ١٠٠% | ١٠٠% | تم التنفيذ | | | | | | |

يعتمد...
الواء / عصام الدين الليثي

مدير وحدة التنفيذ
د/ نجاة موسى علي

اخصائي المتابعة
احمد عبدالهادي

الموقف التنفيذي لخطة العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢ في الفترة من ١/٧/٢٠٢١م حتى ٣٠/٦/٢٠٢٢م

| م | البرنامج الرئيسي | البرنامج الفرعي | المركز | اسم المشروع | وصف المشروع | عدد المستفيدين | موقع المشروع | الجهة المنفذة | اسم المقاول | تاريخ التعاقد | تاريخ بدء العمل | تاريخ نهي العمل | مدة التنفيذ | قيمة التعاقد | قيمة الأوامر التنفيذية | جهة التمويل | | | الاجمالي فيهما التعاقد | نسبة الاجازة الفعلي % | نسبة ما تم صرفه % | ملاحظات |
|---------|---|------------------------|---------|---------------------------------|---|----------------|--------------|------------------------|---|---------------|-----------------|-----------------|-------------|--------------|------------------------|------------------|----------|--------|------------------------|-----------------------|-------------------|--------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | الاجمالي التمويل | المتمسرف | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | مطل | ذاتي | | | | |
| ٨ | برنامج تنمية الإدارة المحلية والدعم الفني | ادارة الأزمات والكوارث | طهطا | عمرة جسيمة لعدد ٣ لودر | عمرة جسيمة لعدد ٣ لودر | ٢٥٠ | طهطا | الوحدة المحلية | ماترك | ٢٠٢١/٠٩/٢٨ | ٢٠٢١/٠٩/٢٨ | ٢٠٢١/٠٩/٢٨ | ٢ شهر | ١٨٧٠ | ١٨٧٠ | ١٨٧٠ | ١٨٧٠ | ١٨٧٠ | ١٠٠% | ١٠٠% | ١٨٧٠ | تم التنفيذ |
| ٩ | برنامج تنمية الإدارة المحلية والدعم الفني | دعم الوحدات المحلية | طهطا | شراء أثاث | شراء أثاث وعدد ٥ مكينات تصوير وعدد ٥ أجهزة كمبيوتر بالمشماتل وعدد ٢ لابتوب لإدارة التخطيط ومركز المعلومات | ٢٥٠ | طهطا | الوحدة المحلية | شركة الصعيد | ٢٠٢١/١٢/٢٦ | ٢٠٢١/١٢/٢٦ | ٢٠٢١/١٢/٢٦ | ٢ شهر | ٢٤٦,١٦ | ٢٤٦,١٦ | ٢٤٦,١٦ | ٢٤٦,١٦ | ٢٤٦,١٦ | ١٠٠% | ١٠٠% | ٢٤٦,١٦ | تم التنفيذ |
| ١٠ | برنامج تنمية الإدارة المحلية والدعم الفني | دعم الوحدات المحلية | طهطا | إحلال وتجديد الحملة الميكانيكية | إحلال وتجديد مبنى الحملة الميكانيكية | ٢٥٠ | طهطا | مديرية الإسكان | شرف حسين احمد | ٢٠٢٢/٠٣/٢٧ | ٢٠٢٢/٠٣/٢٧ | ٢٠٢٢/٠٣/٢٧ | ١٥ شهر | ١٦٧٢٣,٥٤١ | ١٦٧٢٣,٥٤١ | ١٦٧٢٣,٥٤١ | ٤٠٠٠ | ٤٠٠٠ | ٨٠% | ٢٤% | ٤٠٠٠,٤٥١ | جاري التنفيذ |
| ١١ | برنامج دعم الخدمات المجتمعية | تدعيم الخدمات المحلية | طهطا | شراء سيارة إطفاء | شراء سيارة إطفاء مجهزة حمولة ٨ طن للوحدة المحلية بطهطا | ٢٥٠ | طهطا | الوحدة المحلية | المكتب المصري للتجارة | ٢٠٢١/١٢/٢٩ | ٢٠٢١/١٢/٢٩ | ٢٠٢٢/٠٥/٢٩ | ٥ شهر | ٣٣٢٢,٣ | ٣٣٢٢,٣ | ٣٣٢٢,٣ | ٣٣٥٠ | ٣٣٥٠ | ٩٠% | ٠% | ٠ | جاري التوريد |
| ١٢ | برنامج دعم الخدمات المجتمعية | تدعيم الخدمات المحلية | طهطا | استكمال إنشاء وحدة إطفاء | استكمال إنشاء وحدة إطفاء الخاندرية شرق | ٣٠ | طهطا | الوحدة المحلية | صبري سعد الدين احمد | ٢٠٢١/١١/١٦ | ٢٠٢١/١١/١٦ | ٢٠٢١/١١/١٦ | ٩٠ يوم | ٦٢٤,٨٢٦ | ٥٣,٦ | ٥٧١,٢٢٦ | ٧٠٠ | ٧٠٠ | ١٠٠% | ١٠٠% | ٦٢٤,٨ | تم التنفيذ |
| ١٣ | برنامج النقل والطرق والمواصلات | طرق محلية | طهطا | إعادة رصف ش ٣٦ | إعادة رصف ش ٣٦ بطول ٤٠٠ م وعرض ٦ م ابتداءً من شارع الجبش ٢ وانتهاء بشارع المستشار بعد معونة قسم الطرق بالوحدة | ٢٥٠ | طهطا | الطرق | صاد الدين كامل | ٢٠٢١/١٢/٠٦ | ٢٠٢١/١٢/٠٦ | ٢٠٢٢/٠٤/١٣ | ٤ شهر | ٥٤٦ | ٥٤٦ | ٥٤٦ | ٧٨٠ | ٧٨٠ | ٩٠% | ١٥% | ١٦٣,٣١٢ | جاري التنفيذ |
| ١٤ | برنامج النقل والطرق والمواصلات | طرق محلية | طهطا | تركيب انترلوك شارع | تركيب انترلوك شارع ماطة البحري بطول ٢٠٠ م وعرض ٥ م | ٢٠ | طهطا | الطرق | الخلاطة الاسفلتية | ٢٠٢٢/٠٤/١٢ | ٢٠٢٢/٠٤/١٢ | ٢٠٢٢/٠٤/١٢ | ٥ شهر | ٢٠٠ | ٢٠٠ | ٢٠٠ | ٢٠٠ | ٢٠٠ | ٢٠% | ٠% | ٠ | جاري التنفيذ |
| ١٥ | برنامج النقل والطرق والمواصلات | طرق محلية | طهطا | إعادة رصف شارع ١٥ | إعادة رصف شارع ١٥ بطول ٥٥٠ م وعرض ١٤ م ابتداءً من شارع صلاح سالم وحتى شارع ترعة الحرافشة | ٢٥٠ | طهطا | الطرق | صاد الدين كامل | ٢٠٢١/١٢/٠٦ | ٢٠٢١/١٢/٠٦ | ٢٠٢٢/٠٤/١٣ | ٦ شهر | ٧٣١,٥ | ٧٣١,٥ | ٧٣١,٥ | ١٠٤٥ | ١٠٤٥ | ١٠٠% | ٨٥% | ٦٢٢,٢ | تم التنفيذ |
| ١٦ | برنامج النقل والطرق والمواصلات | طرق محلية | طهطا | تركيب انترلوك لشارع | تركيب انترلوك لشارع متولى الشعراوي بطول ١٨٠ م وعرض ٥ م | ٢٥٠ | طهطا | الطرق | الخلاطة الاسفلتية | ٢٠٢٢/٠٤/١٢ | ٢٠٢٢/٠٤/١٢ | ٢٠٢٢/٠٤/١٢ | ٥ شهر | ٢٠٠ | ٢٠٠ | ٢٠٠ | ٢٠٠ | ٢٠٠ | ١٥% | ٠% | ٠ | جاري التنفيذ |
| ١٧ | برنامج النقل والطرق والمواصلات | طرق محلية | طهطا | تركيب انترلوك لشارع | تركيب انترلوك لشارع العمدة بجوار بنك الاسكندرية بطول ٢٥٠ م وعرض ٥ م | ٢٠ | طهطا | الطرق | الخلاطة الاسفلتية | ٢٠٢٢/٠٤/١٢ | ٢٠٢٢/٠٤/١٢ | ٢٠٢٢/٠٤/١٢ | ٥ شهر | ٢٥٠ | ٢٥٠ | ٢٥٠ | ٢٥٠ | ٢٥٠ | ١٥% | ٠% | ٠ | جاري التنفيذ |
| ١٨ | برنامج النقل والطرق والمواصلات | طرق محلية | طهطا | تركيب انترلوك حارة | تركيب انترلوك حارة تقاوى من شارع سوريا بطول ١٥٠ م وعرض ٥ م | ٥٠ | طهطا | الطرق | الخلاطة الاسفلتية | ٢٠٢٢/٠٤/١٢ | ٢٠٢٢/٠٤/١٢ | ٢٠٢٢/٠٤/١٢ | ٥ شهر | ٢٥٠ | ٢٥٠ | ٢٥٠ | ١٥٠ | ١٥٠ | ١٥% | ٠% | ٠ | جاري التنفيذ |
| ١٩ | برنامج النقل والطرق والمواصلات | طرق محلية | طهطا | إعادة رصف ش الماطة القبلى | إعادة رصف ش الماطة القبلى بطول ٢٠٠ م وعرض ٦ م | ٢٥٠ | طهطا | الوحدة المحلية | صاد الدين كامل | ٢٠٢١/١٢/٠٦ | ٢٠٢١/١٢/٠٦ | ٢٠٢٢/٠٤/١٣ | ٦ شهر | ٦٨٢,٥ | ٦٨٢,٥ | ٦٨٢,٥ | ٩٧٥ | ٩٧٥ | ١٠% | ٠% | ٠ | جاري التنفيذ |
| ٢٠ | برنامج النقل والطرق والمواصلات | طرق محلية | طهطا | رصف طريق خلف الوحدة | رصف طريق خلف الوحدة لمركز ومدينة طهطا بطول ١ كم حتى الطريق الدائرى بطول ١ كم | ٢٥٠ | طهطا | الطرق | صاد الدين كامل | ٢٠٢١/١٢/٠٦ | ٢٠٢١/١٢/٠٦ | ٢٠٢٢/٠٤/١٣ | ٦ شهر | ١٥٠٠ | ١٥٠٠ | ١٥٠٠ | ١٥٠٠ | ١٥٠٠ | ١٠٠% | ١٠٠% | ١٥٠٠ | تم التنفيذ |
| ٢١ | برنامج النقل والطرق والمواصلات | طرق محلية | طهطا | تركيب انترلوك حارات | تركيب انترلوك حارات شارع الجيارين بطول ٦٥٠ م وعرض ٦ م | ٢٠ | طهطا | الطرق | الخلاطة الاسفلتية | ٢٠٢٢/٠٤/١٢ | ٢٠٢٢/٠٤/١٢ | ٢٠٢٢/٠٤/١٢ | ٥ شهر | ٧٨٠ | ٧٨٠ | ٧٨٠ | ٧٨٠ | ٧٨٠ | ٥% | ٠% | ٠ | جاري التنفيذ |
| ٢٢ | برنامج النقل والطرق والمواصلات | طرق محلية | طهطا | إستكمال إنشاء كوبرى | إستكمال إنشاء كوبرى على ترعة نجع حمادى والمقابل له عند الكيلو ٣ على ترعة جنيبة طهطا | ٦٠٠ | طهطا | الرى - التوسع الاقليمي | السيد محمد عبد الله | ٢٠٢٠/٠٦/٠٥ | ٢٠٢٠/٠٦/٠٥ | ٢٠٢١/٠٦/٠٤ | ١٢ شهر | ٥٦,٧٨ | ٥٦,٧٨ | ٥٦,٧٨ | ١٠٠ | ١٠٠ | ١٠٠% | ١٠٠% | ٥٧ | تم التنفيذ |
| ٢٣ | برنامج النقل والطرق والمواصلات | طرق محلية | طهطا | اعادة رصف شارع | اعادة رصف شارع الدريسة من جامع عبد العال حتى شارع مدرسة التجارة بطول ٣٠٠ م وعرض ١٠ م | ٢٥٠ | طهطا | الطرق | الخلاطة الاسفلتية | ٢٠٢٢/٠٤/١٢ | ٢٠٢٢/٠٤/١٢ | ٢٠٢٢/٠٤/١٢ | ٥ شهر | ٦٠٠ | ٦٠٠ | ٦٠٠ | ٦٠٠ | ٦٠٠ | ٧٥% | ٠% | ٠ | جاري التنفيذ |
| ٢٤ | برنامج النقل والطرق والمواصلات | طرق محلية | طهطا | رصف حارة ابودوم | رصف حارة ابودوم وحارة الكشكى وحارة عابدين بطول ١ كم وعرض ٦ م | ٢٥٠ | طهطا | الطرق | الخلاطة الاسفلتية | ٢٠٢٢/٠٤/١٢ | ٢٠٢٢/٠٤/١٢ | ٢٠٢٢/٠٤/١٢ | ٥ شهر | ١١٠٠ | ١١٠٠ | ١١٠٠ | ١١٠٠ | ١١٠٠ | ١٥% | ٠% | ٠ | جاري التنفيذ |
| ٢٥ | برنامج النقل والطرق والمواصلات | طرق محلية | طهطا | اعادة رصف تفرعات | اعادة رصف تفرعات شارع مصطفى محمود من ناحية شارع الدريسة بطول ٦٠٠ م وعرض ٦ م | ٢٠ | طهطا | الطرق | الخلاطة الاسفلتية | ٢٠٢٢/٠٤/١٢ | ٢٠٢٢/٠٤/١٢ | ٢٠٢٢/٠٤/١٢ | ٥ شهر | ٧٢٠ | ٧٢٠ | ٧٢٠ | ٧٢٠ | ٧٢٠ | ١٥% | ٠% | ٠ | جاري التنفيذ |
| ٢٦ | برنامج النقل والطرق والمواصلات | طرق محلية | طهطا | رصف حارة المدرسة | رصف حارة المدرسة الوطنية بطول ٢٠٠ م وعرض ٥ م | ٢٥٠ | طهطا | الطرق | الخلاطة الاسفلتية | ٢٠٢٢/٠٤/١٢ | ٢٠٢٢/٠٤/١٢ | ٢٠٢٢/٠٤/١٢ | ٥ شهر | ٢٠٠ | ٢٠٠ | ٢٠٠ | ٢٠٠ | ٢٠٠ | ١٥% | ٠% | ٠ | جاري التنفيذ |
| ٢٧ | برنامج النقل والطرق والمواصلات | طرق محلية | طهطا | تركيب انترلوك شارع | تركيب انترلوك شارع كنيسة السيدة العذراء - 10 بجيزة الخزندارية بمدينة طهطا بطول ٢٠٠ م وعرض ٥ م | ٢٥٠ | طهطا | الطرق | الخلاطة الاسفلتية | ٢٠٢٢/٠٤/١٢ | ٢٠٢٢/٠٤/١٢ | ٢٠٢٢/٠٤/١٢ | ٥ شهر | ٢٠٠ | ٢٠٠ | ٢٠٠ | ٢٠٠ | ٢٠٠ | ١٥% | ٠% | ٠ | جاري التنفيذ |
| ٢٨ | برنامج النقل والطرق والمواصلات | طرق محلية | طهطا | تركيب انترلوك شارع | تركيب انترلوك شارع العشرى من شارع بورسعيد بطول ١٠٠ م وعرض ٥ م | ٢٠ | طهطا | الطرق | الخلاطة الاسفلتية | ٢٠٢٢/٠٤/١٢ | ٢٠٢٢/٠٤/١٢ | ٢٠٢٢/٠٤/١٢ | ٥ شهر | ١٠٠ | ١٠٠ | ١٠٠ | ١٠٠ | ١٠٠ | ١٥% | ٠% | ٠ | جاري التنفيذ |
| ٢٩ | برنامج النقل والطرق والمواصلات | طرق محلية | طهطا | اعادة رصف امتداد | اعادة رصف امتداد شارع المستشار من مسجد الحج عبدالعال حتى ميدان الساعه | ٢٥٠ | طهطا | الطرق | الخلاطة الاسفلتية | ٢٠٢٢/٠٢/٢٧ | ٢٠٢٢/٠٢/٢٨ | ٢٠٢٢/٠٢/٢٧ | ٥ شهر | ١٨٠٠ | ١٨٠٠ | ١٨٠٠ | ١٨٠٠ | ١٨٠٠ | ٩٥% | ٩٥% | ١٧١٠ | جاري التنفيذ |
| المراغة | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ١ | برنامج التنمية الحضرية والريفية | تنمية حضرية | المراغة | انارة شوارع المدينة | لمبات ٤٠ وات و ١٢ وات وعدادات ثلاثية وترنرات وكونكتكورات واسلاك ترمو بلاستيك وازرع حديد مقاسات ٤,٦,٨ | ٥٠ | المراغة | الوحدة المحلية | وادي النيل - BM- الهيش الاحمدى عيد رشدي | ١٦/١/٢٠٢٢ | ١٦/١/٢٠٢٢ | ١٦/١/٢٠٢٢ | ٦٠ يوم | ١٣٠٩,٩ | ١٣٠٩,٩ | ١٣٠٩,٩ | ١٥٠٠ | ١٥٠٠ | ١٠٠% | ١٠٠% | ١٣٠٩,٩ | تم التنفيذ |

يستخدم
السكرتير العام
السوهاج
اللواء / عصام الدين الليثي

مدير وحدة التنفيذ
د/ نجاة موسى علي

احصائي المتابعة
/ احمد عبدالهادي

الموقف التنفيذي لخطة العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢ في الفترة من ١/٧/٢٠٢١م حتى ٣٠/٦/٢٠٢٢م

| م | البرنامج الرئيس | البرنامج الفرعي | المركز | اسم المشروع | وصف المشروع | عدد المستفيدين | موقع المشروع | الجهة المنفذة | اسم المقاول | تاريخ التعاقد | تاريخ بدء الاعمال | تاريخ نهي الاعمال | مدة التنفيذ | قيمة التعاقد | قيمة الاوامر التنفيذية | اجمالي قيمة التعاقد | جهة التمويل | | | المتصرف | | | ملاحظات | | | | |
|----|---------------------------------|---------------------------|---------|--|---|----------------|--------------|---------------------------|--|--|--|--|-------------|--------------|------------------------|---------------------|------------------------|-----------------|------------------|----------------|--------------|--------------|---------|------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | وزارة التخطيط (محافظة) | محافظة (محافظة) | تمويل منج الاداء | اجمالي التمويل | محل | ذاتي | | منج الاداء | نسبة الاجازة لطفى % | نسبة ما تم صرفه % | مستوى تشييد المشروع |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ٢ | برنامج التنمية الحضرية والريفية | تنمية حضرية | المراغة | انارة شوارع المدينة بالكشاشات | توريد كشاشات ليد ١٠٠ وات وازرع حديد مقاسات ٤,٦,٨ | ٥٠ | المراغة | الوحدة المحلية | مكتب الاحدي | ٢٠٢٢/٠١/١١ | ٢٠٢٢/٠١/١٢ | ٢٠٢٢/٠٢/١٠ | ٣٠ يوم | ١٣٣٠ | ١٣٣٠ | ١٣٣٠ | ١٤٠٠ | ١٣٣٠ | ١٣٣٠ | ١٠٠% | ١٠٠% | تم التنفيذ | | | | | |
| ٣ | برنامج التنمية الحضرية والريفية | تنمية حضرية | المراغة | توريد وتركيب عدد ٦ اعمدة ٣٥٠/٨ بالمشمات من طريق السوق حتى مسجد الشيخ رجب والنيل بمدينة المراغة وتركيب قواطع وترحيل اعمدة | توريد وتركيب عدد ٦ اعمدة ٣٥٠/٨ بالمشمات من طريق السوق حتى مسجد الشيخ رجب والنيل بمدينة المراغة وتركيب قواطع وترحيل اعمدة | ٢٠ | المراغة | قطاع توزيع كهرباء - سوهاج | قطاع توزيع كهرباء - سوهاج | ٢٠٢٢/٠١/١٦ | ٢٠٢٢/٠١/١٦ | ٢٠٢٢/٠٦/٣٠ | ٦ شهور | ١٥٩ | ١٥٩ | ١٥٩ | ١٦٠ | ١٥٩ | ١٥٩ | ٩٠% | ٩٠% | جاري التنفيذ | | | | | |
| ٤ | برنامج التنمية الحضرية والريفية | تنمية حضرية | المراغة | تطوير ورفع كفاءة منظومة الانارة بمركز المراغه ٦٢ عمود طريق السوق (وعدد محول قدرة ١٠٠ ك ف ا ك ف ا بالمشمات والاسلاك | توريد وتركيب عدد ٦٢ عمود طريق السوق من المراغة حتى شندويل وعدد ١ محول قدرة ١٠٠ ك ف ا بالمشمات | ٣٠ | المراغة | قطاع توزيع كهرباء - سوهاج | قطاع توزيع كهرباء - سوهاج | ٢٠٢٢/٠١/١٦ | ٢٠٢٢/٠١/١٦ | ٢٠٢٢/٠٦/٣٠ | ٦ شهور | ٩١٨ | ٩١٨ | ٩١٨ | ٩٢٠ | ٩١٨ | ٩١٨ | ١٠٠% | ١٠٠% | تم التنفيذ | | | | | |
| ٥ | برنامج التنمية الحضرية والريفية | تنمية حضرية | المراغة | استكمال احلال وتجديد شبكات المياه بناحية باهوق | استكمال احلال وتجديد شبكات المياه بناحية باهوق بطول ٣ كم قطر ٤ بوصة | ١٥ | المراغة | شركة مياه الشرب | شركة مياه الشرب | ٢٠٢٢/٠١/٠١ | ٢٠٢٢/٠١/٠١ | ٢٠٢٢/٠٥/٠٩ | ٤ شهور | ٢٩٤٤,٦٦٧ | ٢٩٤٤,٦٦٧ | ٢٩٤٤,٦٦٧ | ٣٠٠٠ | ٢٩٤٤,٦٦٧ | ٢٩٤٤,٦٦٧ | ٩٨% | ٩٨% | جاري التنفيذ | | | | | |
| ٦ | برنامج التنمية الحضرية والريفية | تنمية حضرية | المراغة | احلال وتجديد شبكات المياه بمنطقة النزلة - الشيخ سليمان | احلال وتجديد شبكات المياه بمنطقة النزلة - الشيخ سليمان بطول ١٥٠٠ متر | ١٥ | المراغة | شركة مياه الشرب | شركة مياه الشرب | ٢٠٢٢/٠١/٠١ | ٢٠٢٢/٠١/٠١ | ٢٠٢٢/٠٥/٠٩ | ٤ شهور | ١٠٠٠ | ١٠٠٠ | ١٠٠٠ | ١٠٠٠ | ١٠٠٠ | ١٠٠٠ | ٩٥% | ٩٥% | جاري التنفيذ | | | | | |
| ٧ | برنامج التنمية الحضرية والريفية | تنمية حضرية | المراغة | استكمال احلال وتجديد شبكات المياه بناحية بحرى فيلا المستشار من الناحية الغربية | استكمال احلال وتجديد ومد وتدعيم شبكات المياه بناحية بحرى فيلا المستشار من الناحية الغربية | ١٠ | المراغة | شركة مياه الشرب | شركة مياه الشرب | ٢٠٢٢/٠٤/١٢ | ٢٠٢٢/٠٤/١٢ | ٢٠٢٢/٠٦/١٢ | شهرين | ٢١٣٩,٩ | ٢١٣٩,٩ | ٢١٣٩,٩ | ٣٠٠٠ | ٢١٣٩,٩ | ٢١٣٩,٩ | ٩٥% | ٩٥% | جاري التنفيذ | | | | | |
| ٨ | برنامج التنمية الحضرية والريفية | تنمية حضرية | المراغة | احلال وتجديد شبكات المياه بمنطقة - شارع الشباب - شارع الضياع ٢٥٠٠ م | احلال وتجديد شبكات المياه بمنطقة - شارع الشباب - شارع الضياع ٢٥٠٠ م | ١٠ | المراغة | شركة مياه الشرب | شركة مياه الشرب | ٢٠٢٢/٠١/٠١ | ٢٠٢٢/٠١/٠١ | ٢٠٢٢/٠٥/٠٩ | ٤ شهور | ١٩٩٠ | ١٩٩٠ | ١٩٩٠ | ١٩٩٠ | ١٩٩٠ | ١٩٩٠ | ٩٥% | ٩٥% | جاري التنفيذ | | | | | |
| ٩ | برنامج التنمية الحضرية والريفية | تنمية حضرية | المراغة | احلال وتجديد شبكات المياه بمنطقة شارع الجلاء ١٠٠٠ م | احلال وتجديد شبكات المياه بمنطقة شارع الجلاء ١٠٠٠ م | ١٥ | المراغة | شركة مياه الشرب | شركة مياه الشرب | ٢٠٢٢/٠١/٠١ | ٢٠٢٢/٠١/٠١ | ٢٠٢٢/٠٥/٠٩ | ٤ شهور | ١٤٥١,٩٣٨ | ١٤٥١,٩٣٨ | ١٤٥١,٩٣٨ | ١٥٠٠ | ١٤٥١,٩٣٨ | ١٤٥١,٩٣٨ | ٩٥% | ٩٥% | جاري التنفيذ | | | | | |
| ١٠ | برنامج التنمية الحضرية والريفية | تنمية حضرية | المراغة | احلال وتجديد شبكات المياه شارع النيل من النزلة حتى شارع المحكمة بطول ٢٠٠٠ م | احلال وتجديد شبكات المياه شارع النيل من النزلة حتى شارع المحكمة بطول ٢٠٠٠ م | ٢٠ | المراغة | شركة مياه الشرب | شركة مياه الشرب | ٢٠٢٢/٠١/٠١ | ٢٠٢٢/٠١/٠١ | ٢٠٢٢/٠٥/٠٩ | ٤ شهور | ٢٤١٨,٤٦٨ | ٢٤١٨,٤٦٨ | ٢٤١٨,٤٦٨ | ٢٥٠٠ | ٢٤١٨,٤٦٨ | ٢٤١٨,٤٦٨ | ٩٥% | ٩٥% | جاري التنفيذ | | | | | |
| ١١ | برنامج تحسين البيئة | التعامل مع الترع والمصارف | المراغة | اعمال دراسات كورنيش النيل | اعمال دراسات كورنيش النيل | ٥٠ | المراغة | حمية النيل بسة حاج | معد بحث النيل | ٢٠٢١/١١/٢٢ | ٢٠٢٢/٠٥/٢٠ | ٢٠٢٢/٠٦/٣٠ | ١٠ يوم | ٢٠٠ | ٢٠٠ | ٢٠٠ | ٩٦٢,٥ | ٢٠٠ | ٢٠٠ | ١٠٠% | ٥٠% | جاري التنفيذ | | | | | |
| ١٢ | برنامج تحسين البيئة | التعامل مع الترع والمصارف | المراغة | توريد وشراء منشأ تهذيب اشجار | توريد وشراء منشأ تهذيب اشجار | ١ | المراغة | الوحدة المحلية | مكتب السلامة | ٢٠٢١/١٢/٠٥ | ٢٠٢١/١٢/٠٥ | ٢٠٢٢/٠١/٠٥ | شهر | ١٦,٢٧ | ١٦,٢٧ | ١٦,٢٧ | ٢٠ | ١٦,٢٧ | ١٦,٢٧ | ١٠٠% | ١٠٠% | تم التنفيذ | | | | | |
| ١٣ | برنامج تحسين البيئة | التعامل مع الترع والمصارف | المراغة | تطوير ورفع كفاءة وتجميل شارع اسبوط سوهاج والمحطة ومنطقة غرب المزلقان والضياع مدخل المدينة البحري ودهانات الاعمدة وعمل برجورات وشوارع المدينة | تطوير ورفع كفاءة وتجميل شارع اسبوط سوهاج والمحطة ومنطقة غرب المزلقان والضياع مدخل المدينة البحري ودهانات الاعمدة وعمل برجورات وشوارع المدينة | ٥٠ | المراغة | الوحدة المحلية | مبنى مصطفى احمد ساح محمد هاشم مكتب الاحدي للحفظات ساح محمد هاشم رزة احمد محمد | ٢٠٢٢/٠٢/٢٢ ٢٠٢٢/٠٢/٢٢ ٢٠٢٢/٠٢/٢٢ ٢٠٢٢/٠٢/٢٢ ٢٠٢٢/٠٢/٢٢ | ٢٠٢١/١٢/٠٥ ٢٠٢١/١٢/٠٥ ٢٠٢١/١٢/٠٥ ٢٠٢١/١٢/٠٥ ٢٠٢١/١٢/٠٥ | ٢٠٢٢/٠٢/٢٢ ٢٠٢٢/٠٢/٢٢ ٢٠٢٢/٠٢/٢٢ ٢٠٢٢/٠٢/٢٢ ٢٠٢٢/٠٢/٢٢ | ٣ شهور | ٣٤٧٦ | ٣٤٧٦ | ٣٤٧٦ | ٥٧٠٠ | ٣٤٧٦ | ٣٤٧٦ | ١٠٠% | ١٠٠% | تم التنفيذ | | | | | |
| ١٤ | برنامج النقل والطرق والمواصلات | النقل الجماعي | المراغة | عمرة لعدد (٢) موتور للعبارة الالية مبارك | فك المواتير بالكامل واصلاح المحطل وتغيير قطع الغيار المستهلكة والبستم والشمبر وسبيكة الكرنك والكامة والصبايات وخلافة | ٣٠ | المراغة | الوحدة المحلية | فيوتشر | ٢٠٢٢/٠١/١٣ | ٢٠٢٢/٠١/١٣ | ٢٠٢٢/٠٣/١١ | شهرين | ٣٦٦,٤ | ٣٦٦,٤ | ٣٦٦,٤ | ٣٠٠ | ٣٦٦,٤ | ٣٦٦,٤ | ١٠٠% | ١٠٠% | تم التنفيذ | | | | | |
| ١٥ | برنامج النقل والطرق والمواصلات | النقل الجماعي | المراغة | عمرة للعبارة الالية مبارك الكشيف على اعمدة الرفاص والجلب والريشة | عمرة للعبارة الالية مبارك الكشيف على اعمدة الرفاص والجلب والريشة | ٣٠ | المراغة | الوحدة المحلية | فيوتشر | ٢٠٢٢/٠١/١١ | ٢٠٢٢/٠١/١١ | ٢٠٢٢/٠٣/١١ | شهرين | ٥٣,٥١٥ | ٥٣,٥١٥ | ٥٣,٥١٥ | ١٠٠ | ٥٣,٥١٥ | ٥٣,٥١٥ | ١٠٠% | ١٠٠% | تم التنفيذ | | | | | |
| ١٦ | برنامج النقل والطرق والمواصلات | النقل الجماعي | المراغة | عمرة للعبارة الشروق | فك المواتير بالكامل واصلاح المحطل وتغيير قطع الغيار المستهلكة والبستم والشمبر وسبيكة الكرنك والكامة والصبايات وخلافة | ٣٠ | المراغة | الوحدة المحلية | فيوتشر | ٢٠٢٢/٠١/١٢ | ٢٠٢٢/٠١/١٣ | ٢٠٢٢/٠٣/١٢ | شهرين | ٣٨٠,٥ | ٣٨٠,٥ | ٣٨٠,٥ | ٤٠٠ | ٣٨٠,٥ | ٣٨٠,٥ | ١٠٠% | ١٠٠% | تم التنفيذ | | | | | |
| ١٧ | برنامج النقل والطرق والمواصلات | النقل الجماعي | المراغة | الرفع على الجفاف للعبارة شروق | يتم ذلك كل ٤ سنوات الكشيف على صا العبارة من الداخل والخارج وتغيير التالف وصنفرة الصاج (مراشمة) والكشيف على اعمدة الرفاص والريش والدقوت هذه الاعمال ضمن اجراءات الترخيص للعبارة | ٣٠ | المراغة | الوحدة المحلية | وليد للمقاولات | ٢٠٢٢/٠١/١٩ | ٢٠٢٢/٠١/٢٠ | ٢٠٢٢/٠٤/١٩ | ٣ شهور | ٢٩٦,٢٥ | ٢٩٦,٢٥ | ٢٩٦,٢٥ | ٣٠٠ | ٢٩٦,٢٥ | ٢٩٦,٢٥ | ١٠٠% | ١٠٠% | تم التنفيذ | | | | | |
| ١٨ | برنامج النقل والطرق والمواصلات | النقل الجماعي | المراغة | استكمال موقف المراغة سوهاج بطول ٥٠ متر | استكمال موقف المراغة سوهاج بطول ٥٠ متر التربة والصب للقواعد وعمل باكيات والنقث بالصاج(تندة) | ٥٠ | المراغة | الوحدة المحلية | مقولة عبدالرحمن محمد فيض | ٢٠٢٢/٠٢/١٠ | ٢٠٢٢/٠٢/١٦ | ٢٠٢٢/٠٤/٠٩ | شهرين | ٩٢,٨٥ | ٩٢,٨٥ | ٩٢,٨٥ | ١٠٠ | ٩٢,٨٥ | ٩٢,٨٥ | ١٠٠% | ١٠٠% | تم التنفيذ | | | | | |
| ١٩ | برنامج النقل والطرق والمواصلات | طرق محلية | المراغة | استكمال رصف شارع كورنيش النيل بطول ١,٩ كم بعرض ٨ متر | استكمال رصف شارع كورنيش النيل بطول ١,٩ كم بعرض ٨ متر | ٢٠ | المراغة | مديرية الطرق | الجمعية التعاونية باسبوط | ٢٠٢٢/٠٦/١٠ | ٢٠٢٢/٠٦/١٠ | ٢٠٢٢/٠٧/٢٥ | ١٥ يوم | ١٧٠٠ | ١٧٠٠ | ١٧٠٠ | ١٧٠٠ | ١٧٠٠ | ٢٠% | ٢٠% | جاري التنفيذ | | | | | | |
| ٢٠ | برنامج النقل والطرق والمواصلات | طرق محلية | المراغة | ترصيص شوارع ضيقة بالانتر لوك ٢ كم | ترصيص شوارع ضيقة بالانتر لوك ٢ كم | ٢٠ | المراغة | مديرية الطرق | بهاء محمد حمودة | ٢٠٢١/١٢/٠٥ | ٢٠٢١/١٢/٠٩ | ٢٠٢٢/٠٤/٠٩ | ٣ شهور | ٧٠٨,٥ | ٧٠٨,٥ | ٧٠٨,٥ | ١٠٩٠ | ٧٠٨,٥ | ٧٠٨,٥ | ٩٥% | ١٠٠% | تم التنفيذ | | | | | |
| ٢١ | برنامج النقل والطرق والمواصلات | طرق محلية | المراغة | ترصيص شوارع ضيقة بالانتر لوك ٢ كم | ترصيص شوارع ضيقة بالانتر لوك ٢ كم (رقم الطبقة الرملية وترصيص الشوارع خرة دار مهاب نافع من الجلاء وعصرة المطري - خرة الدوي - خرة السوسودج والجزارين نافع من الجلاء خرة فوح جرجس نافع من النيل خرة عبدالرحيم ابوالسود من نافع من السيد عبدالعولي - خرة سوس نافع الجلاء - خرة العفس مبدول من نافع من فيلا رياض ثابت - شارع ال رشوان - خرة بجوار لطيف حنن من نافع من شارع النيل | ٢٠ | المراغة | مديرية الطرق | بهاء محمد حمودة | ٢٠٢١/١٢/٠٥ | ٢٠٢١/١٢/٠٩ | ٢٠٢٢/٠٤/٠٩ | ٣ شهور | ٨٤٥ | ٨٤٥ | ٨٤٥ | ١٣٠٠ | ٨٤٥ | ٨٤٥ | ٩٥% | ١٠٠% | تم التنفيذ | | | | | |

مدير وحدة التنفيذ
د/ نجاة موسى علي

اخصائي المتابعة
أ/ احمد عبدالهادي

يعتمد
المكتب العام
اللواء / عصام الدين الليثي

الموقف التنفيذي لخطة العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢ في الفترة من ١/٧/٢٠٢١م حتى ٣٠/٦/٢٠٢٢م

| م | البرنامج الرئيسي | البرنامج الفرعي | المركز | اسم المشروع | وصف المشروع | عدد المستفيدين | موقع المشروع | الجهة المنفذة | اسم المقاول | تاريخ التعاقد | تاريخ بدء الاعمال | تاريخ نهي الاعمال | مدة التنفيذ | قيمة التعاقد | قيمة الايام | اجمالي قيمة التعاقد | جهة التمويل | | | التمويل | | | ملاحظات | |
|-------|---------------------------------------|---------------------|--------|--|--|----------------|---------------|--|-------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------|-------------|---------------------|------------------------|--------|-----------|----------------|-----------|------|---------|--------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | وزارة التخطيط (محافظة) | محافظة | تمويل من | اجمالي التمويل | محل | ذاتي | | منح الايام |
| ٢٢ | برنامج النقل والطرق والمواصلات | طرق محلية | المرآة | تمهيد طريق مصرف الشليات وتغطية المصارف المارة بهم | تمهيد طريق مصرف الشليات وتغطية المصارف المارة بهم | | المرآة | طرق | | ٢٠٢٢/٠٤/٢٦ | ٢٠٢٢/٠٥/١٢ | ٢٠٢٢/٠٧/١١ | شهرين | ١٠٠٠ | | ١٠٠٠ | ١٠٠٠ | ١٠٠٠ | ٥٠٠ | ٥٠٠ | ٥٠٠ | ٥٠% | ٥٠% | جاري التنفيذ |
| ٢٣ | برنامج دعم الخدمات المحلية والمجتمعية | دعم الخدمات المحلية | المرآة | احلال وتجديد ابواب الحريق بالدائرة المركز | احلال وتجديد ابواب الحريق بالدائرة المركز | | المرآة | شركة مياة الشرب | | ٢٠٢١/١١/٠٥ | ٢٠٢١/١١/٢٠ | ٢٠٢٢/٠١/٢٠ | شهرين | ١٤٠٠ | | ١٤٠٠ | ١٤٠٠ | ١٤٠٠ | ١٤٠٠ | ١٤٠٠ | ١٤٠٠ | ١٠٠% | ١٠٠% | تم التنفيذ |
| ٢٤ | برنامج دعم الخدمات المحلية والمجتمعية | دعم الخدمات المحلية | المرآة | توصيل وصلات المياه الخارجية للمدارس | توصيل وصلات المياه الخارجية للمدارس | | المرآة والفري | شركة مياة الشرب | | ٢٠٢١/٠٧/٠١ | ٢٠٢١/٠٧/٠١ | ٢٠٢٢/٠٦/٣٠ | ١٢ شهر | ٤٨٨ | | ٤٨٨ | ٤٨٨ | ٤٨٨ | ٤٨٨ | ٤٨٨ | ٤٨٨ | ٨٠% | ٧٠% | جاري التنفيذ |
| ٢٥ | برنامج دعم الخدمات المحلية والمجتمعية | دعم الخدمات المحلية | المرآة | توريد اثاث للوحدة المحلية والوحدات القروية | توريد اثاث للوحدة المحلية والوحدات القروية | | المرآة | شركة الجفري | | ٢٠٢٢/٠٥/٣٠ | ٢٠٢٢/٠٥/٣٠ | ٢٠٢٢/٠٧/١٥ | ٥٠ يوم | ١٤٩,٩٥ | | ١٤٩,٩٥ | ١٤٩,٩٥ | ١٤٩,٩٥ | ١٥٠ | ١٤٩,٩٥ | ١٤٩,٩٥ | ١٠٠% | ١٠٠% | تم التنفيذ |
| ٢٦ | برنامج دعم الخدمات المحلية والمجتمعية | دعم الخدمات المحلية | المرآة | شراء سيارة مطافي مجهزة بسم هيدروليكي للادوار العليا - وعدد ١ مكينة دجلر و ٤ ماكينات مزودة بسمارة ربح لحمل الماكينة | شراء سيارة مطافي مجهزة بسم هيدروليكي للادوار العليا - وعدد ١ مكينة دجلر و ٤ ماكينات عملة مزودة بسمارة ربح لحمل الماكينة | | المرآة | شركة امكس للخدمات الهندسية المكتب المصري | | ٢٨/٢/٢٠٢٢ | ١/٣/٢٠٢٢ | ٢٩/٤/٢٠٢٢ | شهر | ١٣٨٩ | | ١٣٨٩ | ١٣٨٩ | ١٣٨٩ | ١٣٨٩ | ١٣٨٩ | ١٣٨٩ | ٣٠% | ١٠٠% | جاري التنفيذ |
| ٢٧ | برنامج دعم الخدمات المحلية والمجتمعية | دعم الخدمات المحلية | المرآة | تدعيم كاميرات المراقبة بالوحدة المحلية لقريبة البطاخ والغريزات وبنابوط | تدعيم كاميرات المراقبة بالوحدة المحلية لقريبة البطاخ والغريزات وبنابوط | | المرآة | مركز عادل عطا الله حبيب وشركه محمود صلاح حسن | | ٢٠٢٢/٠٤/١٣ | ٢٠٢٢/٠٥/٠٨ | ٢٠٢٢/٠٦/٠٧ | شهر | ٩٩,٤٢ | | ٩٩,٤٢ | ٩٩,٤٢ | ٩٩,٤٢ | ١٠٠ | ٩٩,٤٢ | ٩٩,٤٢ | ١٠٠% | ١٠٠% | تم التنفيذ |
| جهينه | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ١ | برنامج التنمية الحضرية والريفية | التنمية الحضرية | جهينه | انارة تجمع ال نبوي بالمدينة (الفرقان) | توريد وتركيب عدد امحول قدرة ١٠٠ كلف ٤٠٠٠٠ عمود جهد منخفض بالمشمات مع الدهان | | المرآة | شركة الكهرباء | | ٢٠٢٢/٠١/٠١ | ٢٠٢٢/٠١/٠١ | ٢٠٢٢/٠٤/٣٠ | ٤ شهر | ٧٢٧,٨٧٥٣٥ | | ٧٢٧,٨٧٥٣٥ | ٧٢٧,٨٧٥٣٥ | ٧٣٠ | ٧٢٧,٨٧٥٣٥ | ٧٣٠ | ٧٢٧,٨٧٥٣٥ | ١٠٠% | ١٠٠% | تم التنفيذ |
| ٢ | برنامج التنمية الحضرية والريفية | التنمية الحضرية | جهينه | انارة تجمع السكرى بالمدينة | توريد وتركيب عدد امحول قدرة ١٠٠ كلف ٤٠٠٠٠ عمود جهد منخفض بالمشمات مع الدهان | | المرآة | شركة الكهرباء | | ٢٠٢٢/٠١/٠١ | ٢٠٢٢/٠١/٠١ | ٢٠٢٢/٠٤/٣٠ | ٤ شهر | ٧٢٩,٩٨٩ | | ٧٢٩,٩٨٩ | ٧٢٩,٩٨٩ | ٧٣٠ | ٧٢٩,٩٨٩ | ٧٣٠ | ٧٢٩,٩٨٩ | ١٠٠% | ١٠٠% | تم التنفيذ |
| ٣ | برنامج التنمية الحضرية والريفية | التنمية الحضرية | جهينه | انارة تجمع ال عبد الروف بالمدينة | توريد وتركيب عدد امحول قدرة ١٠٠ كلف ٥٠٠٠٠ عمود جهد منخفض بالمشمات مع الدهان | | المرآة | شركة الكهرباء | | ٢٠٢٢/٠٢/٠١ | ٢٠٢٢/٠٢/٠١ | ٢٠٢٢/٠٦/٣٠ | ٦ شهر | ٨٢٤,٩٦ | | ٨٢٤,٩٦ | ٨٢٤,٩٦ | ٨٢٥ | ٨٢٤,٩٦ | ٨٢٥ | ٨٢٥ | ٥٠% | ٥٠% | جاري التنفيذ |
| ٤ | برنامج التنمية الحضرية والريفية | التنمية الحضرية | جهينه | انارة تجمع ال هريدي بالمدينة | توريد وتركيب عدد امحول قدرة ١٠٠ كلف ٥٠٠٠٠ عمود جهد منخفض بالمشمات مع الدهان | | المرآة | شركة الكهرباء | | ٢٠٢٢/٠٢/٠١ | ٢٠٢٢/٠٢/٠١ | ٢٠٢٢/٠٦/٣٠ | ٦ شهر | ٨٢٥ | | ٨٢٥ | ٨٢٥ | ٨٢٥ | ٨٢٥ | ٨٢٥ | ٨٢٥ | ٥٠% | ٥٠% | جاري التنفيذ |
| ٥ | برنامج التنمية الحضرية والريفية | التنمية الحضرية | جهينه | انارة تجمع ال الحويج بالمدينة | توريد وتركيب عدد امحول قدرة ١٠٠ كلف ٤٠٠٠٠ عمود جهد منخفض بالمشمات مع الدهان | | المرآة | شركة الكهرباء | | ٢٠٢٢/٠٢/٠١ | ٢٠٢٢/٠٢/٠١ | ٢٠٢٢/٠٦/٣٠ | ٦ شهر | ٧٢٩,٩٨٨ | | ٧٢٩,٩٨٨ | ٧٢٩,٩٨٨ | ٧٣٠ | ٧٢٩,٩٨٨ | ٧٣٠ | ٧٢٩,٩٨٨ | ١٠٠% | ١٠٠% | تم التنفيذ |
| ٦ | برنامج التنمية الحضرية والريفية | التنمية الحضرية | جهينه | تجميل وتطوير ش الشهداء المدينة | تطوير وتجميل ش الشهداء عمل ميدان +جزير قبالوسط+ بلاط انترلوك | | المرآة | الوحدة المحلية | | ٢٠٢٢/١٢/٣٠ | ٢٠٢٢/٠١/٠٥ | ٢٠٢٢/٠٥/٠٤ | ٤ شهر | ٤٣١,٦٥ | | ٤٣١,٦٥ | ٤٣١,٦٥ | ٣٧٥ | ٤٣١,٦٥ | ٣٧٥ | ٤٣١,٦٥ | ٩٠% | ٥٨% | جاري التنفيذ |
| ٧ | برنامج التنمية الحضرية والريفية | التنمية الحضرية | جهينه | تطوير وتجميل ش الوحدة المحلية بالمدينة | تجميل ش الوحدة بطول ٥٠٠ متر بتركيب بلاط انترلوك وبلدورات | | المرآة | الوحدة المحلية | | ٢٠٢٢/١٢/٢٩ | ٢٠٢٢/٠١/٠٥ | ٢٠٢٢/٠٥/٠٤ | ٤ شهر | ١٨٩٢,٥ | | ١٨٩٢,٥ | ١٨٩٢,٥ | ١٩٠٠ | ١٨٩٢,٥ | ١٩٠٠ | ١٨٩٢,٥ | ٩٠% | ٧١% | جاري التنفيذ |
| ٨ | برنامج التنمية الحضرية والريفية | التنمية الحضرية | جهينه | انشاء مرابض عمومية بالمدينة | انشاء ٦ دورات مياه كاملة بالتهيزات | | المرآة | الطود | | ٢٠٢١/١١/٠٨ | ٢٠٢١/١١/١٦ | ٢٠٢٢/٠٢/١٥ | ٣ شهر | ٢٤٩,٦٠٢ | | ٢٤٩,٦٠٢ | ٢٤٩,٦٠٢ | ٢٣٥ | ٢٤٩,٦٠٢ | ٢٣٥ | ٢٤٩,٦٠٢ | ١٠٠% | ١٠٠% | تم التنفيذ |
| ٩ | برنامج التنمية الحضرية والريفية | التنمية الحضرية | جهينه | تطوير وتجميل ش منطقة حمام الدين والمستقبل بالمدينة | عمل ميدان +جزير قبالوسط+ بلاط انترلوك | | المرآة | الوحدة المحلية | | ٢٠٢٢/١٢/٢٩ | ٢٠٢٢/٠١/٠٥ | ٢٠٢٢/٠٥/٠٤ | ٤ شهر | ٤٦٧,٢٥٧٥ | | ٤٦٧,٢٥٧٥ | ٤٦٧,٢٥٧٥ | ٣٩٧ | ٤٦٧,٢٥٧٥ | ٣٩٧ | ٤٦٧,٢٥٧٥ | ٩٠% | ٤٥% | جاري التنفيذ |
| ١٠ | برنامج التنمية الحضرية والريفية | التنمية الحضرية | جهينه | تدعيم شبكة كهرباء طريق المرة من القفيرة اتجاه نزة الهيش محطات عدد ١٥٠ عمود | تدعيم شبكة كهرباء طريق المرة من القفيرة اتجاه نزة الهيش محطات عدد ١٥٠ عمود | | المرآة | الكهرباء | | ٢٠٢١/١٢/٢٠ | ٢٠٢١/١٢/٢٠ | ٢٠٢٢/٠٦/٣٠ | ٦ شهر | ١٨٩٥,٩٨ | | ١٨٩٥,٩٨ | ١٨٩٥,٩٨ | ١٨٩٦ | ١٨٩٥,٩٨ | ١٨٩٦ | ١٨٩٥,٩٨ | ١٠٠% | ١٠٠% | تم التنفيذ |
| ١١ | برنامج التنمية الحضرية والريفية | التنمية الحضرية | جهينه | تدعيم شبكة كهرباء طريق المرة غرب نزة الهيش | تدعيم شبكة كهرباء طريق المرة غرب نزة الهيش عدد امحول ١٥٠ عمود بالمشمات والموصلات المعزولة | | المرآة | شركة الكهرباء | | ٢٠٢١/١٢/٢٠ | ٢٠٢١/١٢/٢٠ | ٢٠٢٢/٠٦/٣٠ | ٦ شهر | ١٨٩٥,٩٩ | | ١٨٩٥,٩٩ | ١٨٩٥,٩٩ | ١٨٩٦ | ١٨٩٥,٩٩ | ١٨٩٦ | ١٨٩٥,٩٩ | ١٠٠% | ١٠٠% | تم التنفيذ |
| ١٢ | برنامج التنمية الحضرية والريفية | التنمية الحضرية | جهينه | تدعيم انارة الطرق بأدوات ومهمات كهربائية و لمبات موفرة للطاقة + كشافات ليد بالمدينة | مد وتدعيم شبكات الكهرباء بشر ١٠ مهمات انارة كشافات عدد ٧٠٠ ليد ٧٠٠ اوات وعدد ١٥٠ لمبات لدشواراع فواطع كونتاكورات و خلايا | | المرآة | الطود والمشتريات | | ٢٠٢٢/٠٢/١٠ | ٢٠٢٢/٠٢/١٠ | ٢٠٢٢/٠٥/٠٩ | ٣ شهر | ١٣٧٢,٤٠٤ | | ١٣٧٢,٤٠٤ | ١٣٧٢,٤٠٤ | ١٣٥٦ | ١٣٧٢,٤٠٤ | ١٣٥٦ | ١٣٥٦ | ١٠٠% | ١٠٠% | تم التنفيذ |
| ١٣ | برنامج التنمية الحضرية والريفية | التنمية الحضرية | جهينه | تدعيم انارة الطرق بأدوات ومهمات كهربائية و لمبات موفرة للطاقة + كشافات ليد بالقري | مد وتدعيم شبكات الكهرباء بشر ١٠ مهمات انارة كشافات عدد ٧٠٠ ليد ٧٠٠ اوات وعدد ١٥٠ لمبات لدشواراع فواطع كونتاكورات و خلايا | | المرآة | الوحدة المحلية | | ٢٠٢٢/٠٢/١٠ | ٢٠٢٢/٠٢/١٠ | ٢٠٢٢/٠٥/٠٩ | ٣ شهر | ٦٣٠ | | ٦٣٠ | ٦٣٠ | ٧٠٠ | ٦٣٠ | ٧٠٠ | ٦٣٠ | ١٠٠% | ١٠٠% | تم التنفيذ |
| ١٤ | برنامج النقل والطرق والمواصلات | طرق محلية | جهينه | اعادة رصف ش الشهداء من السوق القديم حتى مسجد ال حمزة بطول ٢ كم بعرض ٧ م | اعادة رصف ش الشهداء من السوق القديم حتى مسجد ال حمزة بطول ٢ كم بعرض ٧ م | | المرآة | طرق | | ٢٠٢١/١٢/١٥ | ٢٠٢١/١٢/٢٦ | ٢٠٢٢/٠٥/٢٥ | ٥ شهر | ١٤٧٥,٥ | | ١٤٧٥,٥ | ١٤٧٥,٥ | ٢٢٧٠ | ١٤٧٥,٥ | ٢٢٧٠ | ١٤٧٥,٥ | ٣٠% | ٢٥% | جاري التنفيذ |
| ١٥ | برنامج النقل والطرق والمواصلات | طرق محلية | جهينه | اعادة رصف من ش الجمهورية من الوحدة المحلية حتى تقاطع شارع الفتح بالمدينة | اعادة رصف من ش الجمهورية من الوحدة المحلية حتى تقاطع شارع الفتح بطول ١,٨ كم بعرض ٧ م | | المرآة | طرق | | ٢٠٢١/١٢/١٥ | ٢٠٢١/١٢/٢٦ | ٢٠٢٢/٠٥/٢٥ | ٥ شهر | ١٢٤٨,٦٥ | | ١٢٤٨,٦٥ | ١٢٤٨,٦٥ | ١٩٢١ | ١٢٤٨,٦٥ | ١٩٢١ | ١٢٤٨,٦٥ | ١٠٠% | ٨٥% | تم التنفيذ |
| ١٦ | برنامج النقل والطرق والمواصلات | طرق محلية | جهينه | اعادة رصف ش عمرمكرم بالمدينة | اعادة رصف ش عمرمكرم من ش الجمهورية حتى الصيانة بطول ٠,٨ كم عرض ٦ م | | المرآة | طرق | | ٢٠٢١/١٢/١٥ | ٢٠٢١/١٢/٢٦ | ٢٠٢٢/٠٥/٢٥ | ٥ شهر | ٥٩٩,٩٥ | | ٥٩٩,٩٥ | ٥٩٩,٩٥ | ٩٢٣ | ٥٩٩,٩٥ | ٩٢٣ | ٥٩٩,٩٥ | ٧٠% | ٧٠% | جاري التنفيذ |

بإستعداد
السيد / عصام الدين الليثي
اللواء / عصام الدين الليثي

مدير وحدة التنفيذ
د/ نجاة موسى علي

إخصائي المتابعة
أ/ احمد عبدالهادي

الموقف التنفيذي لخطة العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢ في الفترة من ١/٧/٢٠٢١م حتى ٣٠/٦/٢٠٢٢م

| م | البرنامج الرئيسي | البرنامج الفرعي | المركز | اسم المشروع | وصف المشروع | عدد المستفيدين | موقع المشروع | الجهة المنفذة | اسم المقاول | تاريخ التعاقد | تاريخ بدء الاعمال | تاريخ نهي الاعمال | مدة التنفيذ | قيمة التعاقد | قيمة الاوامر التنفيذية | اجمالي قيمة التعاقد | جهة التمويل | | | اجمالي التمويل | نسبة الاجازة % | نسبة ما تم صرفه % | مستوى تشغيل المشروع | ملاحظات |
|----|---|--|--------|---|--|----------------|--------------------------------|---|--|---------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------|------------------------|---------------------|-------------|-------|------------|----------------|----------------|-------------------|---------------------|---------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | مالية | ذاتي | منح الاداء | | | | | |
| ٤ | برنامج التنمية الحضرية والريفية | تنمية حضرية | الحميم | رفع كفاءة وتطوير حديقة رمسيس المجاورة لمعهد ميريت أمن الأثري + تجميل وانارة و رصف الطريق المؤدي للمعهد | رفع كفاءة وتطوير حديقة رمسيس المجاورة لمعهد ميريت أمن الأثري + تجميل وانارة و رصف الطريق المؤدي للمعهد | ٢٥٠ | المدنية | إدارة التعاقدات بالوحدة | الجمعية التعاونية بسوهاج/ مديرية الطرق / المصطفى بالحدود | ٢٠٢٢/٠٤/١٣ | ٢٠٢٢/٠٤/١٠ | ٢٠٢٢/٠٦/٢٥ | شهرين ونصف | ٤٠٦٠ | ٤٠٦٠ | ٤٠٦٠ | ٥٠٠٠ | ٥٠٠٠ | ٥٠٠٠ | ٣١١٤ | ٧٠% | ٦٢% | جاري التنفيذ | |
| ٥ | برنامج تحسين البيئة | التعامل مع الترع والمصارف والمجاري المائية | الحميم | استكمال أعمال التديش لحماية جوانب نهر النيل بطول ٣,٣٠٠ كم لكورنيش النيل بأخميم | استكمال أعمال التديش لحماية جوانب نهر النيل بطول ٣,٣٠٠ كم لكورنيش النيل بأخميم | ٤٩٥ | المدنية/ جزيرة/ نجع فاضل | الإدارة العامة لحماية وتطوير النيل بسوهاج | م/ محسن ايوب و م/ محمد محمود ايوب | ٢٠٢١/٠٣/٠٨ | ٢٠٢١/٠٣/٠٨ | ٢٠٢٢/٠٣/٠٧ | ١٢ شهر | ١٥٧٥٨,٣٥ | ٩٩٩٥,٣١٤ | ٢٥٧٥٣,٦٦ | ٩٠٠٠ | ٩٠٠٠ | ٩٠٠٠ | ١٣٠٠٠ | ١٠٠% | ١٠٠% | تم التنفيذ | |
| ٦ | برنامج التنمية الاقتصادية | المجازر ومشروعات الأمن الغذائي | الحميم | إزالة مبنى إدارة الطب البيطري القديم + إنشاء سور + مظلة للموقع | إزالة مبنى إدارة الطب البيطري القديم + إنشاء سور + مظلة للموقع | ٥٠ | المدنية | مديرية الإسكان بسوهاج | زينب حسن احمد | ٢٠٢١/١٠/١٨ | ٢٠٢١/١٠/١٨ | ٢٠٢٢/٠٢/١٨ | ٤ شهور | ٢٤٣,٥٦٢٥ | ١٢,١٧٨١٣ | ٢٥٥,٧٤٠٦ | ٣٢٩ | ٣٢٩ | ٣٢٩ | ٢٥٦ | ١٠٠% | ٨٠% | تم التنفيذ | |
| ٧ | برنامج التنمية الاقتصادية | المجازر ومشروعات الأمن الغذائي | الحميم | استكمال مبنى الطب البيطري بقرية نيدة | استكمال مبنى الطب البيطري بقرية نيدة | ٥٠ | نيدة | مديرية الإسكان بسوهاج | مقولة محمد حامد عبدالرحيم | ٢٠٢٢/٠٥/٠١ | ٢٠٢٢/٠٥/٠١ | ٢٠٢٢/٠٦/٣٠ | شهرين | ٧٠,٥ | ٧٠,٥ | ٧٠,٥ | ٧١ | ٧١ | ٧١ | ٧٠,٥ | ١٠٠% | ١٠٠% | تم التنفيذ | |
| ٨ | برنامج التنمية الاقتصادية | المجازر ومشروعات الأمن الغذائي | الحميم | إنشاء وحدة زراعية ريفية مطورة جديدة مكونة من ثلاث طوابق على قطعة أرض بمساحة ٢٠٠ متر مخصصة للأرضي مخزن لمستلزمات الإنتاج (تكاوي - مبيدات - أسمدة) الأول علوي (الجمعية الزراعية الريفية) الثاني علوي (قاعة اجتماعات) المسطح (يستخدم للملاج الزراعات الأرضية - زراعة الاسطح) | إنشاء وحدة زراعية ريفية مطورة جديدة مكونة من ثلاث طوابق على قطعة أرض بمساحة ٢٠٠ متر مخصصة للأرضي مخزن لمستلزمات الإنتاج (تكاوي - مبيدات - أسمدة) الأول علوي (الجمعية الزراعية الريفية) الثاني علوي (قاعة اجتماعات) المسطح (يستخدم للملاج الزراعات الأرضية - زراعة الاسطح) | ٢٠٤ | قرية نيدة | مديرية الإسكان بسوهاج | الجمعية التعاونية للإسكان والتعمير بجهينة | ٢٠٢١/١٠/١١ | ٢٠٢١/١٠/١١ | ٢٠٢٢/٠٦/١٠ | ٨ شهور | ٢٠٣٢,٤٦٧٩٤ | ٠ | ٢٠٣٢,٤٦٧٩٤ | ٢٣٠٠ | ٢٣٠٠ | ٢٣٠٠ | ١٣٤٠ | ٩٠% | ٥٨% | جاري التنفيذ | |
| ٩ | برنامج النقل والطرق والمواصلات | الطرق المحلية | الحميم | رصف الشوارع المتفرعة لمنطقة إمتداد ابو القاسم بطول ٢ كم | رصف الشوارع المتفرعة لمنطقة إمتداد ابو القاسم بطول ٢ كم | ٥٠ | المدنية | مديرية الطرق | وحدة الرصف | ٢٠٢١/١١/٠٢ | ٢٠٢١/١١/٢٠ | ٢٠٢٢/٠٨/٢٠ | ٩ شهور | ٢٥٠٠ | ٢٥٠٠ | ٢٥٠٠ | ٢٥٠٠ | ٢٥٠٠ | ٢٥٠٠ | ٢٥٠٠ | ١٠٠% | ١٠٠% | تم التنفيذ | |
| ١٠ | برنامج النقل والطرق والمواصلات | الطرق المحلية | الحميم | رصف الشوارع الضيقة بطول ٢ كم و عرض أقل من ٦ م ببلاط الإنترلوك | رصف الشوارع الضيقة بطول ٢ كم و عرض أقل من ٦ م ببلاط الإنترلوك | ٤٠ | المدنية | مديرية الطرق | جمال سالم | ٢٠٢١/١٢/٢٣ | ٢٠٢١/١٢/٢٧ | ٢٠٢٢/٠٤/٢٧ | ٤ شهور | ١٠٨٠ | ١٠٨٠ | ١٠٨٠ | ١٥٠٠ | ١٥٠٠ | ١٥٠٠ | ١٠٢٦ | ١٠٠% | ٩٥% | جاري التنفيذ | |
| ١١ | برنامج النقل والطرق والمواصلات | الطرق المحلية | الحميم | رصف الشوارع الضيقة بطول ٢ كم و عرض أقل من ٦ م ببلاط الإنترلوك | رصف الشوارع الضيقة بطول ٢ كم و عرض أقل من ٦ م ببلاط الإنترلوك | ٥٠ | المدنية | مديرية الطرق | جمال سالم | ٢٠٢١/١٢/٢٣ | ٢٠٢١/١٢/٢٧ | ٢٠٢٢/٠٤/٢٧ | ٤ شهور | ١٠٨٠ | ١٠٨٠ | ١٠٨٠ | ١٥٠٠ | ١٥٠٠ | ١٥٠٠ | ١٠٢٦ | ١٠٠% | ٩٥% | تم التنفيذ | |
| ١٢ | برنامج النقل والطرق والمواصلات | الطرق المحلية | الحميم | رصف تفرعات منطقة إمتداد ابو القاسم من الناحية البحرية والقبليّة ببلاط الإنترلوك | رصف تفرعات منطقة إمتداد ابو القاسم من الناحية البحرية والقبليّة ببلاط الإنترلوك | ٤٠ | المدنية | مديرية الطرق | الجمعية التعاونية بسوهاج | ٢٠٢٢/٠٥/١١ | ٢٠٢٢/٠٥/١١ | ٢٠٢٢/٠٨/١١ | ٣ شهور | ٩٩٩٦ | ٩٩٩٦ | ٩٩٩٦ | ١٠٠٠٠ | ١٠٠٠٠ | ١٠٠٠٠ | ٠ | ٢٥% | ٠% | جاري التنفيذ | |
| ١٣ | برنامج النقل والطرق والمواصلات | الطرق المحلية | الحميم | إنشاء كوبري على مصرف أخميم البحري ك بناحية الصوامع شرق - نيده أخميم | إنشاء كوبري على مصرف أخميم البحري ك بناحية الصوامع شرق - نيده أخميم | ٤٠ | المدنية | مديرية الطرق | شاكى عثمان السعيد عثمان | ٢٠٢٢/٠٥/١٥ | ٢٠٢٢/٠٥/٢٢ | ٢٠٢٣/٠٤/٢٢ | ١٢ شهر | ٣٢١٠,٦ | ٣٢١٠,٦ | ٣٢١٠,٦ | ٤٠٠٠ | ٤٠٠٠ | ٤٠٠٠ | ١٠ | ٢٠% | ٠% | جاري التنفيذ | |
| ١٤ | برنامج دعم الخدمات المحلية والمجتمعية | تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية | الحميم | استكمال تشطيبات المقر الجديد للوحدة المحلية (أعمال الكهرباء - و أعمال المياه - و الحارة - و واجهة المبنى و الابواب و الشايفك . الخ | استكمال تشطيبات المقر الجديد للوحدة المحلية (أعمال الكهرباء - و أعمال المياه - و الحارة - و واجهة المبنى و الابواب و الشايفك . الخ | ١٥٠ | المدنية | إدارة التعاقدات بالوحدة | شرف حسين احمد | ٢٠٢١/١٢/٠٧ | ٢٠٢١/١٢/٣١ | ٢٠٢٢/٠٤/٣٠ | ٤ شهور | ١٩٠٠ | ٥٣,٨ | ١٩٥٣,٨ | ١٩٠٠ | ١٩٠٠ | ١٩٠٠ | ١٠٥٣ | ١٠٠% | ٧٠% | تم التنفيذ | |
| ١٥ | برنامج دعم الخدمات المحلية والمجتمعية | تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية | الحميم | استكمال مشروع توريد وتركيب أبواش الحريق للمناطق المحرومة والمستجدة | استكمال مشروع توريد وتركيب أبواش الحريق للمناطق المحرومة والمستجدة | ٢٠٠ | المدنية و القرى التابعة | شركة مياه الشرب و الصرف الصحي | التنفيذ الذاتي بشركة المياه | ٢٠٢١/٠٧/١٢ | ٢٠٢١/١٢/٠٧ | ٢٠٢٢/٠٢/١٠ | ٣ شهور | ٧٦٤ | ٧٦٤ | ٧٦٤ | ٧٩٠ | ٧٩٠ | ٧٩٠ | ٧٦٤ | ١٠٠% | ١٠٠% | تم التنفيذ | |
| ١٦ | برنامج دعم الخدمات المحلية والمجتمعية | تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية | الحميم | استكمال مشروع مد خدمة الصرف الصحي للمناطق المحرمة والمستجدة على الشبكة الحالية القائمة | مد خدمة الصرف الصحي على الشبكة الحالية القائمة بطول ١٦٠٠ م بعل خط الدار + معلق + وصلات منزلية انشاء طبق خرساني مغروسي الشكل وتركيب غطاء بالنتير من الزهر المن + توريد وتركيب مواسير بلاستيك upvc قطر ٢٥٠ مم سمك ١,٥١ من ١,٥١ حتى ٢,٥ مم و ٢,٥ مم حتى ٣,٥ مم + مواسير بلاستيك قطر ٢٠٠ مم سمك ١,٥ مم + ٣,٥ مم سمك ١,٥ مم + ٥,٩ مم سمك ١,٥ مم + ٦,٦ مم سمك ١,٥ مم + ٦,٦ مم سمك ١,٥ مم | ٢٥ | نجع فاضل / نيدة | شركة مياه الشرب و الصرف الصحي | إبراهيم محمد بيبي/ جهينة الغربية | ٢٠٢١/١٢/٣٠ | ٢٠٢١/١٢/٣٠ | ٢٠٢٢/٠٤/٢٩ | ٤ شهور | ١٦٦٧,٧٦٤ | ١٦٦٧,٧٦٤ | ١٦٦٧,٧٦٤ | ١٨٠٠ | ١٨٠٠ | ١٨٠٠ | ١٦٦٨ | ١٠٠% | ١٠٧% | تم التنفيذ | |
| ١٧ | برنامج دعم الخدمات المحلية والمجتمعية | تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية | الحميم | إنشاء مقر جديد لقصر ثقافة المدينة | إنشاء مقر جديد لقصر الثقافة مكون من ثلاث طوابق على مساحة ٣٠٠٠ م - الدور الأول مسرح بكامل المساحة - الدور الثاني قاعة محاضرات و مكاتب إدارية - الدور الثالث مرسم / قاعة كمبيوتر / وقنون تشكيلية و مكتبية و نادي (مرحلة أولي) | ٥٠ | المدنية | مديرية الإسكان بسوهاج | شريف علي محمد بونس | ٢٠٢١/١٠/١٠ | ٢٠٢١/١٠/١٠ | ٢٠٢٢/٠٨/١٠ | ١٠ شهور | ٣٤١٢ | ٣٤١٢,١٧ | ٣٦٠٠ | ٣٦٠٠ | ٣٦٠٠ | ١٨٧٢ | ٨٥% | ٦٣% | جاري التنفيذ | | |
| ١٨ | برنامج دعم الخدمات المحلية والمجتمعية | تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية | الحميم | توصيل مرافق للمدارس | توصيل الوصلة الخارجية (مياه - صرف صحي) لمدرسة الفتح الجديدة بأخميم | ٥٠ | المدنية | شركة مياه الشرب و الصرف الصحي | التنفيذ الذاتي بشركة المياه | ٢٠٢١/٠٨/٠١ | ٢٠٢١/٠٨/٠١ | ٢٠٢١/٠٨/٣٠ | شهر | ١٩٠ | ١٩٠ | ١٩٠ | ٢١٠ | ٢١٠ | ٢١٠ | ١٩٠ | ١٠٠% | ٩٠% | تم التنفيذ | |
| ١٩ | برنامج تنمية الإدارة المحلية والدعم الفني | دعم الوحدات المحلية | الحميم | تدعيم الوحدات المحلية بال تجهيزات المكتبية و الأجهزة الكهربائية و الأثاث | شراء تجهيزات مكتبية و أثاث + ١٥ جهاز كمبيوتر بالطابعات + ٤ ماكينات تصوير مستندات + ١ بروجكتور + شاشة عرض | ٢٠ | المدنية و القرى التابعة | إدارة التعاقدات بالوحدة | شركة جني - الهندسية للتوريدات | ٢٠٢١/١٢/١٥ | ٢٠٢١/١٢/١٥ | ٢٠٢٢/٠١/١٥ | شهر | ٣٥٧,٧٥ | ٣٥٧,٧٥ | ٣٥٧,٧٥ | ٤٠٠ | ٤٠٠ | ٤٠٠ | ٤٠٠ | ١٠٠% | ١٠٠% | تم التوريد | |
| ٢٠ | برنامج تنمية الإدارة المحلية والدعم الفني | إدارة الأزمات والكوارث | الحميم | عمرات جسيمة للمعدات و السيارات المجهزة قلاب و المحطة والدعم الفني | عمرات جسيمة للمعدات و السيارات المجهزة قلاب و محبس كبير + حاويات جمع القمامة | ١٢٠ | المدنية / قرية نيدة / الحواويش | إدارة التعاقدات بالوحدة | شركة العمور / الشركة/ الجيب موتورز | ٢٠٢١/١١/١٠ | ٢٠٢١/١١/١٠ | ٢٠٢١/١٢/٠٩ | شهر | ٨٥٠ | ٥٠ | ٩٠٠ | ٩٠٠ | ٩٠٠ | ١١٦٩ | ١٠٠% | ١٠٠% | تم التنفيذ | | |
| | | | | | ساقته | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ١ | برنامج التنمية الحضرية والريفية | تنمية حضرية | ساقته | توريد مهمات ومعدات اثاره | توريد مهمات ومعدات اثاره (٣٠٠ كشف ليد + ٥٠٠ لمبة موفرة + ٥٠٠ زراع + ٤٠٠ كاشف قواطع وخليه + ٢٠٠ دويل + ٢٠٠ لفه سلك) | ٢٠٧ | المركز | الوحدة المحلية | طريق السيد. الشركة العربية - الجمعية التعاونية لإشياء والتعمير بالقوصية - شركة مصر الحديثة | ٢٠٢١/١١/٢٣ | ٢٠٢١/١٢/٠٣ | ٢٠٢٢/٠١/٠٣ | شهر | ١٠٦٢,٢٧٩ | ١٠٦٢,٢٧٩ | ١٠٦٢,٢٧٩ | ١٠٦٥ | ١٠٦٥ | ١٠٦٥ | ١٠٦٢,٢٧٩ | ١٠٠% | ١٠٠% | تم التنفيذ | |
| ٢ | برنامج التنمية الحضرية والريفية | تنمية حضرية | ساقته | تطوير الاازعه المحلية بالمدينة والوحدات القروية | توريد عدد ١٥٠ هورن + ١٥٠ ماكينة صوت + اسلاك | ٢٠٧ | المركز | الوحدة المحلية | اصيل الهولتي للتوريدات - فهيم للتوريدات - زيدان للتوريدات | ٢٠٢١/١١/٠٤ | ٢٠٢١/١١/٠٤ | ٢٠٢٢/٠١/٠٣ | شهرين | ٤٩٧,٧ | ٤٩٧,٧ | ٤٩٧,٧ | ٥٠٠ | ٥٠٠ | ٥٠٠ | ٤٩٧,٧ | ١٠٠% | ١٠٠% | تم التنفيذ | |

يستخدم هذا
السكرتير العام
اللواء / عصام الدين الليثي

مدير وحدة التنفيذ
د/ نجاة موسى علي

إحصائي المتابعة
أ/ احمد عبدالهادي

الموقف التنفيذي لخطة العام المالي ٢٠٢٢/ ٢٠٢١ في الفترة من ١/٧/٢٠٢١ حتى ٣٠/٦/٢٠٢٢

| م | البرنامج الرئيسي | البرنامج الفرعي | المركز | اسم المشروع | وصف المشروع | عدد المستفيدين | موقع المشروع | الجهة المنفذة | اسم المقاول | تاريخ التعاقد | تاريخ بدء الاعمال | تاريخ نهي الاعمال | مدة التنفيذ | قيمة التعاقد | قيمة الاوامر التنفيذية | اجمالي قيمة التعاقد | جهة التمويل | | | اجمالي التمويل | نسبة الاجازة % | نسبة ما تم صرفه % | ملاحظات |
|----|---|--------------------------|--------|---|---|----------------|--------------|-----------------------|---|---------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------|------------------------|---------------------|-------------|------------------------|------------------------|----------------|----------------|-----------------------|---------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | التمويل من | وزارة التخطيط (محافظة) | وزارة المالية (محافظة) | | | | |
| ٣ | برنامج التنمية الحضرية والريفية | تنمية حضرية | سافلته | تطوير الحديقة العامة بمدينته سافلته | تطوير الحديقة العامة بمساحة ١٠٠٠٠ م ^٢ (سور + كافتيريا + اشجار) | ٢٠٧ | المركز | الوحده المحليه | جمال محمد احمد | ٢٠٢١/٠٩/٢٢ | ٢٠٢١/٠٩/٢٢ | ٢٠٢٢/٠٣/١٨ | ١٧٥ يوم | ٢٧٨٦,٣٣١٥ | ٢٧٨٦,٣٣١٥ | ٢٧٨٦,٣٣١ | ٢٠٠٠ | ٢٠٠٠ | ٢٠٠٠ | ١٠٠% | ١٠٠% | تم التنفيذ | |
| ٤ | برنامج التنمية الحضرية والريفية | تنمية حضرية | سافلته | احلال وتجديد شبكات مياه الشرب بدائرة المركز | استكمال عمليات احلال وتجديد شبكات مياه الشرب القديمه (الاسبستوس) بمدينته سافلته وقرية الجلاويه وقرية سفلان | ٢٠٧ | المركز | شركة مياه الشرب | المقاول ابو هارون لطفي السيد | ٢٠٢٢/٠١/٢٣ | ٢٠٢٢/٠١/٢٣ | ٢٠٢٢/٠٧/٢٢ | ٦ شهور | ٩٠٠٠ | ٩٠٤٠,٧ | ٩٠٤٠,٧ | ٩٠٠٠ | ٨٣١٦ | ٨٣١٦ | ٩٥% | ٩٢% | جاري التنفيذ | |
| ٥ | برنامج دعم الخدمات المحليه | تقديم الخدمات المحليه | سافلته | توريد وتركيب ابواش حريق | توريد وتركيب واصلاح عدد ٦٣ بوش بمدينته سافلته وتوابعها وقرية سفلان وتوابعها وقرية الجلاويه وتوابعها | ٢٠٧ | المركز | شركة مياه الشرب | شركة مياه الشرب | ٢٠٢١/٠٧/٠١ | ٢٠٢١/٠٧/٠١ | ٦/٣١/٢٠٢٢ | ٤٠٠ يوم | ٩٧٥,٨٥٢ | ٩٧٥,٨٥٢ | ٩٧٥,٨٥٢ | ٩٧٦ | ٩٧٥,٨٥٢ | ٩٧٥,٨٥٢ | ١٠٠% | ١٠٠% | تم التنفيذ | |
| ٦ | برنامج تنمية الإدارة المحليه والدعم الفني | ادارة الامتاز والكوارث | سافلته | عمل عمره جسيمه لمعدات الحمله الميكانيكيه | عمل عمره جسيمه لمعدات الحمله الميكانيكيه(عمره ٢ كلاب بالجلابويه وسفلان وصيانه لودر زاحف وسياره مكين وكلاب كبير) | ٢٠٧ | المركز | الوحده المحليه | مكتب الغوام للتوريدات الحكوميه - ايجيشين مونتورز - شركة ماجنتيك - شركة البناء عبد | ٢٠٢١/٠١/٠٥ | ٢٠٢١/٠١/٠٥ | ٦/٣١/٢٠٢٢ | ٩ شهر | ٤٨٩,٠٢ | ٤٨٩,٠٢ | ٤٨٩,٠٢ | ٦٠٠ | ٣٨٤,٦٢ | ٣٨٤,٦٢ | ٨٠% | ٦٤% | جاري التنفيذ | |
| ٧ | برنامج تنمية الإدارة المحليه والدعم الفني | تقديم الخدمات المحليه | سافلته | تطوير قاعه الاجتماعات بالوحده | تجهيز قاعه الاجتماعات بالكراسي + مكيف + فيديو + بروجكتور + شاشة عرض | ٢٠٧ | المركز | الوحده المحليه | محمد حامد عبد الرحيم | ٢٠٢١/٠١/٢٧ | ٢٠٢١/٠١/٢٧ | ٢٠٢٢/٠٢/٢٦ | ٥ شهور | ٤٨٩,٠٢ | ٤٨٩,٠٢ | ٤٨٩,٠٢ | ٣٠٠ | ٣٠٠ | ٣٠٠ | ١٠٠% | ١٠٠% | تم التنفيذ | |
| ٨ | برنامج النقل والطرق والمواصلات | النقل الجماعي والمواصلات | سافلته | رصف شرق مصرف اخميم الرئيسي | رصف شرق مصرف اخميم بقرية بني واصل من كوبري بني واصل حتى حدود الصوامع بطول ١٢٠٠ متر | ٤٠ | سفلان | الري بسوهاج | | | | | | | | | ٤ | | | ٠% | ٠% | تم دفع قيمه الشر | |
| ٩ | برنامج النقل والطرق والمواصلات | النقل الجماعي والمواصلات | سافلته | استكمال انشاء كوبري ك ٨٥,٥٠٠ واحلال وتجديد كوبري ك ٨٤,٥٠٠ | استكمال انشاء كوبري ك ٨٥,٥٠٠ واحلال وتجديد كوبري ك ٨٤,٥٠٠ بقرية فوجلي | ٤٠ | سفلان | التوسع الاقليمي | علي احمد ابو العلا | ٢٠٢٠/٠٤/١٥ | ٢٠٢٠/٠٤/١٥ | ٢٠٢١/٠٤/١٤ | ١٢ شهر | ٨٠٠٠ | ٨٠٠٠ | ٨٠٠٠ | ٤٠٠٠ | ٦٧١١,٦٣٦٦ | ٦٧١١,٦٣٦٦ | ٩٠% | ٨٤% | جاري التنفيذ | |
| ١٠ | برنامج التنمية الحضرية والريفية | تنمية حضرية | حي شرق | استكمال لتطوير ش التحرير | تغير عدد ٢٥ عمود وكابلات وتركيب بلاط انترلوك ولدورات ودهانات وعمل احواض زهور من ش ١٥ حتى سبتي بطول ١٠٠٠ م | ١٠ | حي شرق | حي شرق | احمد محمود احمد منصور | ٢٠٢١/٠١/١١ | ٢٠٢١/٠١/١١ | ٢٠٢٢/٠٢/٠٨ | ٤ شهور | ١٠٣٤,٣ | ١١٦ | ١١٥٠,٣ | ١١٥٥ | ١١٥١ | ١١٥١ | ١٠٠% | ١٠٠% | تم التنفيذ | |
| ١١ | برنامج التنمية الحضرية والريفية | تنمية حضرية | حي شرق | استكمال تطوير منطقة الشريف وتفرعاته | استكمال تطوير منطقة الشريف وتفرعاته ٤٠٠٠ متر مربع بلدورة + انتر لوك ودهانات وغرف تفتيش وصيانة احواض زرع | ١٥ | حي شرق | حي شرق | مكتب التضامن للمقاولات العمومية ميرفت فوزي | ٢٠٢٢/٠٣/٢٩ | ٢٠٢٢/٠٣/٢٩ | ٢٠٢٢/٠٦/٣٠ | ٣ شهور | ١٤٥٥,٠٢ | ٢١٨ | ١٦٧٣ | ١٨٤٥ | ١٦٧٣ | ١٦٧٣ | ١٠٠% | ١٠٠% | تم التنفيذ | |
| ١٢ | برنامج التنمية الحضرية والريفية | تنمية حضرية | حي شرق | احلال وتجديد شبكات المياه بسوهاج | احلال وتجديد شبكات المياه في منطقة الشبان المسلمين حتى منطقة مدرسة الشيماء بطول ٥٠٠ × ١٠٠٠ م قطر بوصة ٦ | ٥ | حي شرق | شركة المياه | شركة المياه | ٢٠٢١/٠١/٠١ | ٢٠٢١/٠١/٠١ | ٢٠٢٢/٠٥/٢٨ | ٥ شهور | ٧٢٢٨,٤٤ | ٧٢٢٨,٤٤ | ٧٢٢٨,٤٤ | ٥٠٠٠ | ٧٢٢٨,٤٤ | ٧٢٢٨,٤٤ | ٩٩% | ٩٨% | تم استكماله من الوفرة | |
| ١٣ | برنامج التنمية الحضرية والريفية | تنمية حضرية | حي شرق | احلال وتجديد شبكات المياه شارع المستشار احمد حمادي | احلال وتجديد شبكات المياه شارع المستشار احمد حمادي | ٦ | حي شرق | شركة المياه | شركة المياه | ٢٠٢٢/٠٤/٠١ | ٢٠٢٢/٠٤/٠١ | ٢٠٢٢/٠٥/٣٠ | ٦ شهور | ٢٧٠٠ | ٢٧٠٠ | ٢٧٠٠ | ٢٧٠٠ | ٢٧٠٠ | ٢٧٠٠ | ٩٥% | ٩٠% | جاري التنفيذ | |
| ١٤ | برنامج التنمية الحضرية والريفية | تنمية حضرية | حي شرق | استكمال احلال شبكة مياه الشرب | احلال شبكة مياه الشرب منطقة الشيماء حتى (١٥) وتفرعاته | ١٠ | حي شرق | شركة المياه | شركة المياه | ٢٠٢١/٠١/٠١ | ٢٠٢١/٠١/٠١ | ٢٠٢٢/٠٤/٢٢ | ٤ شهور | ٢٤٦١ | ٤٦١ | ٢٤٦١ | ٢٤٦١ | ٢٤٦١ | ٢٤٦١ | ٩٩% | ٩٩% | تم استكماله من الوفرة | |
| ١٥ | برنامج التنمية الحضرية والريفية | تنمية حضرية | حي شرق | شراء مهمات انارة | شراء لمبات وكشافات ومفرقة واسلاك وموصلات نحاسية ١٥٠٠ كشافات ليد ٣٠ لثة سلك ٨٠٠ المية وكابلات تغذية لاعمد كشافات والاتارة الشوارع الحي | ١ | حي شرق | حي شرق | شراء لمبات وكشافات ومفرقة واسلاك وموصلات نحاسية ١٥٠٠ كشافات ليد ٣٠ لثة سلك ٨٠٠ المية وكابلات تغذية لاعمد كشافات والاتارة الشوارع الحي | ٢٠٢١/٠١/٢٤ | ٢٠٢١/٠١/٢٤ | ٢٠٢١/٠١/٢٣ | شهرين | ١٨٨٠,٤ | ١٨٨٠,٤ | ١٨٨٠,٣٧٧ | ١٩٩٥ | ١٩٨٩ | ١٩٨٩ | ١٠٠% | ١٠٠% | تم التنفيذ | |
| ١٦ | برنامج التنمية الحضرية والريفية | تنمية حضرية | حي شرق | استكمال انشاء السوق الحضاري | استكمال السوق الحضاري (٢) طابق - ١٤٠ محل | ١٤٠ | حي شرق | منيره الاسكان | شرف حسين احمد | ٢٠٢١/٠١/١٨ | ٢٠٢١/٠١/١٨ | ٢٠٢١/٠٩/١٣ | ٩ شهور | ٤٠٨٨,٨ | ٨٨,٨ | ٤٠٨٨,٨ | ٤٠٠٠ | ٤٠٠٠ | ٤٠٠٠ | ١٠٠% | ١٠٠% | تم التنفيذ | |
| ١٧ | برنامج النقل والطرق والمواصلات | طرق محليه | حي شرق | استكمال رصف ش التحرير بطول ١ كم ويعرض ١٤ م | رصف باقي ش التحرير ١٠٠٠ م من شارع (١٥) حتى تمثال سبتي | ٥ | حي شرق | مديرية الطرق | وحده الرصف | ٢٠٢١/٠١/٠٢ | ٢٠٢١/٠١/٠٢ | ٢٠٢٢/٠٦/٣٠ | ٩ شهور | ٣٠٠٠ | ٣٠٠٠ | ٣٠٠٠ | ٣٠٠٠ | ٣٠٠٠ | ٣٠٠٠ | ٩٥% | ١٠٠% | جاري التنفيذ | |
| ١٨ | برنامج النقل والطرق والمواصلات | طرق محليه | حي شرق | رصف منطقة الشبان المسلمين وش الجهاد | رصف منطقة الشبان المسلمين وش الجهاد حتى مدرسة الشيماء بطول ٢٥٠٠ م | ٥ | حي شرق | مديرية الطرق | وحده الرصف | ٢٠٢١/٠١/٠٣ | ٢٠٢١/٠١/٠٣ | ٢٠٢٢/٠٦/٣٠ | ٩ شهور | ٥٠٠٠ | ٥٠٠٠ | ٥٠٠٠ | ٥٠٠٠ | ٥٠٠٠ | ٥٠٠٠ | ١٠٠% | ١٠٠% | تم التنفيذ | |
| ١٩ | برنامج النقل والطرق والمواصلات | طرق محليه | حي شرق | رصف منطقة الشيماء حتى (١٥) | رصف منطقة الشيماء حتى (١٥) بطول ١٠٠٠ × ١٠ م | ٥ | حي شرق | مديرية الطرق | وحده الرصف | ٢٠٢١/٠١/٠٣ | ٢٠٢١/٠١/٠٣ | ٢٠٢٢/٠٦/٣٠ | ٩ شهور | ٣٠٠٠ | ٣٠٠٠ | ٣٠٠٠ | ٣٠٠٠ | ٣٠٠٠ | ٣٠٠٠ | ٢٠% | ١٥% | جاري التنفيذ | |
| ٢٠ | برنامج النقل والطرق والمواصلات | طرق محليه | حي شرق | رصف منطقة من الشبان المسلمين الى شارع قبلي النادى (مدرسة الشيماء) | رصف منطقة من الشبان المسلمين الى شارع قبلي النادى (مدرسة الشيماء) | ٥ | حي شرق | مديرية الطرق | وحده الرصف | ٢٠٢٢/٠٣/٠٣ | ٢٠٢٢/٠٣/٠٦ | ٢٠٢٢/٠٣/٠٦ | ٤ شهور | ٣٠٠٠ | ٣٠٠٠ | ٣٠٠٠ | ٣٠٠٠ | ٣٠٠٠ | ٣٠٠٠ | ٩٥% | ١٠٠% | جاري التنفيذ | |
| ٢١ | برنامج النقل والطرق والمواصلات | طرق محليه | حي شرق | رصف تفرعات ش العشرين | رصف تفرعات ٢٠ شارع ايمين وايسر ش العشرين لخلق محاور جديدة اول الكورنيش الشرقي حتى طريق جزيرة محروس بطول ٥٠٠٠ م وعرض ٧ م | ٥ | حي شرق | مديرية الطرق | وحده الرصف | ٢٠٢١/٠١/٠٣ | ٢٠٢١/٠١/٠٣ | ٢٠٢٢/٠٦/٣٠ | ٩ شهور | ٣٠٠٠ | ٣٠٠٠ | ٣٠٠٠ | ٣٠٠٠ | ٣٠٠٠ | ٣٠٠٠ | ١٠٠% | ١٠٠% | تم التنفيذ | |
| ٢٢ | برنامج تنمية الإدارة المحليه والدعم الفني | دعم الوحدات المحليه | حي شرق | استكمال انشاء المبني الاداري للحى | استكمال انشاء المبني الاداري للحى مكون من (١١) طابق + دور (٢٥%) خدمات | ١ | حي شرق | مديرية الاسكان | الجمعية التعاونية للتشييد والتشييد والتشييد بالتشييد | ٢٠٢٠/٠١/١٧ | ٢٠٢٠/٠١/١٧ | ٢٠٢٢/٠٧/١٦ | ١٨ شهر | ٢٤٤٩٢,٥ | ٢٤٤٩٢,٥ | ٢٤٤٩٢,٥ | ١٣٥٠٠ | ١٣٤٩٢,٥ | ١٣٤٩٢,٥ | ٨٥% | ٥٧% | جاري التنفيذ | |
| ٢٣ | برنامج تنمية الإدارة المحليه والدعم الفني | ادارة الامتاز والكوارث | حي شرق | عمرات جسيمه للحملة الميكانيكيه | عمرات جسيمه للحملة الميكانيكيه لعدد (٣) سيارة مكين وعدد (٢) سيارة كلاب | ١٢٠ | حي شرق | حي شرق | المصرية العمليه للسيارات - ايجيشين مونتورز | ٢٠٢١/٠١/٢٤ | ٢٠٢١/٠١/٢٤ | ٢٠٢١/٠١/٢٣ | ٦٠ يوم | ٩٢٢,٥٨٩ | ٨٥,٨٩١ | ١٠٠٨,٤٨ | ١٠٠٠ | ٣٣٥ | ٣٣٥ | ١٠٠% | ١٠٠% | تم التنفيذ | |
| ٢٤ | برنامج دعم الخدمات المحليه والمجتمعيه | تقديم الخدمات المحليه | حي شرق | تركيب ابواش حريق | تركيب ابواش حريق بدائرة الحي عدد (٢٦) بوش | ٣ | حي شرق | شركة المياه | شركة المياه | ٢٠٢١/٠٨/٠٩ | ٢٠٢٢/٠٣/١٢ | ٢٠٢٢/٠٦/١٢ | ٣ شهور | ٣٥٥ | ٣٥٥ | ٣٥٥ | ٣٥٥ | ٣٥٥ | ٣٥٥ | ١٠٠% | ١٠٠% | تم التنفيذ | |
| ٢٥ | برنامج دعم الخدمات المحليه والمجتمعيه | تقديم الخدمات المحليه | حي شرق | توصيل صرف صحي للحديقة المتحفية | توصيل صرف صحي للحديقة المتحفية | ١ | حي شرق | شركة المياه | شركة المياه | ٢٠٢٢/٠٥/٣١ | ٢٠٢٢/٠٦/٠٥ | ٢٠٢٢/٠٦/٣٠ | شهر | ١٠٥ | ١٠٥ | ١٠٥ | ١٢٥ | ١٠٥ | ١٠٥ | ٥٠% | ١٠٠% | جاري التنفيذ | |
| ٢٦ | برنامج دعم الخدمات المحليه والمجتمعيه | تقديم الخدمات المحليه | حي شرق | عمل وصلات خارجية للمدارس | عمل وصلات خارجية لمدارس عمر بن الخطاب وما يجده انشاء السنه العاليه | ٢ | حي شرق | شركة المياه والكهرباء | شركة المياه والكهرباء | ٢٠٢١/٠٨/٢٢ | | | | ٢١ | ٢١ | ٢١ | ٢٥ | ٢١ | ٢١ | ١٠٠% | ١٠٠% | تم التنفيذ | |

بإعتماد...
السكرتير العام
اللواء / عصام الدين الليثي

مدير وحدة التنفيذ
د/ نجاة موسى علي

الخصائي المتابعة
احمد عبدالهادي

الموقف التنفيذي لخطة العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢ في الفترة من ١/٧/٢٠٢١م حتى ٣٠/٦/٢٠٢٢م

| م | البرنامج الرئيسي | البرنامج الفرعي | المركز | اسم المشروع | وصف المشروع | عدد المستفيدين | موقع المشروع | الجهة المنفذة | اسم المقاول | تاريخ التعاقد | تاريخ بدء العمل | تاريخ نهي العمل | مدة التنفيذ | قيمة التعاقد | قيمة الأوامر التنفيذية | جهة التمويل | | | التمصرف | | | ملاحظات | |
|----|---------------------------------|-----------------|--------|--|--|----------------|--------------|---|------------------|---------------|-----------------|-----------------|-------------|--------------|------------------------|--------------------|----------------|--------|---------|------------|----------------|---------|-----------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | اجمالي فية التعاقد | اجمالي التمويل | محل | ذاتي | منح الإداء | اجمالي المتصرف | | نسبة الاجازة القطعي % |
| | | | | | حي غرب | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ١ | برنامج التنمية الحضرية والريفية | تنمية حضرية | حي غرب | احلال وتجديد شبكة مياة فرعات المخبز الابي | احلال وتجديد شبكة مياة فرعات المخبز الابي وحوض الثلاثين بطول ٢ كم | ٤٠ | حي غرب | شركة المياه | محمود صابر البني | ٢٠٢٢/٠٣/٣١ | ٢٠٢٢/٠٣/٣١ | ٢٠٢٢/٠٣/٣١ | شهرين ونصف | ١٩٩٣,٨١ | ١٩٩٣,٨١ | ١٩٩٣,٨١ | ٢٠٠٠ | ١٩٩٤ | ٩٠% | ٩٠% | جاري التنفيذ | | |
| ٢ | برنامج التنمية الحضرية والريفية | تنمية حضرية | حي غرب | تطوير ورفع كفاءة منطقة الشهيد فرعيته | التزكوك+دهانات من مسجد الشهيد حتى مستشفى الشهيد الجديد بطول ٢ كم*٦م | ٥٠ | حي غرب | محمد قدرى | | ٢٠٢٢/٠١/٠٢ | ٢٠٢٢/٠١/٠٢ | ٢٠٢٢/٠٥/٢٨ | ٤ شهور | ٩١٩ | ٩١٩ | ١٠٨٥ | ١٠٨٥ | ٩٦٤ | ١٠٠% | ١٠٠% | تم التنفيذ | | |
| ٣ | برنامج التنمية الحضرية والريفية | تنمية حضرية | حي غرب | رفع كفاءة منطقة حي راشد من مركز شباب النصر حتى مكتب البريد | رفع كفاءة منطقة حي راشد من مركز شباب النصر حتى مكتب البريد بطول ٢ كم بلاط وبلدورة ودهانات | ٤٠ | حي غرب | صلاح يوسف شنودة وشريكه جرجس صلاح يوسف | | ٢٠٢٢/٠٣/٠٦ | ٢٠٢٢/٠٣/٠٦ | ٢٠٢٢/٠٦/٠٣ | ٢ شهور | ١٠٣١ | ١٠٣١ | ١٠٣٥ | ١٠٣٥ | ١٣٠٠ | ١٠٠% | ١٠٠% | تم التنفيذ | | |
| ٤ | برنامج التنمية الحضرية والريفية | تنمية حضرية | حي غرب | تطوير ورفع كفاءة منطقة العمري وفرعيته | تطوير ورفع كفاءة منطقة العمري وفرعيته التزكوك+دهانات + بلدورة بداية من عمارات حي راشد حتى عمارات العمري بطول ٢ كم*٥م | ٦٠ | حي غرب | صلاح يوسف شنودة وشريكه جرجس صلاح يوسف | | ٢٠٢٢/٠٣/٠٦ | ٢٠٢٢/٠٣/٠٦ | ٢٠٢٢/٠٦/٠٣ | ٣ شهور | ١٣٢٠ | ١٣٢٠ | ١٣٢٠ | ١٣٢٠ | ١٣٢٠ | ١٠٠% | ١٠٠% | تم التنفيذ | | |
| ٥ | برنامج التنمية الحضرية والريفية | تنمية حضرية | حي غرب | تطوير شارع الجرجاوية من مدخل كوبري النخلة حتى مستشفى الحياة بطول ١,٥٠٠ كم عبارة عن بلاط وبلدورة وفواصل مضينة | تطوير شارع الجرجاوية من مدخل كوبري النخلة حتى مستشفى الحياة بطول ١,٥٠٠ كم عبارة عن بلاط وبلدورة وفواصل مضينة | ٥٠ | حي غرب | الجمعية التعاونية الانتاجية للاشياء والتصدير باسيوط | | ٢٠٢١/١١/٢١ | ٢٠٢١/١١/٢١ | ٢٠٢٢/٠٤/١٨ | ٥ شهور | ١٨٣٣ | ١٨٣٣ | ١٨٣٥ | ١٨٣٥ | ١٦٤٠ | ٩٠% | ١٠٠% | جاري التنفيذ | | |
| ٦ | برنامج التنمية الحضرية والريفية | تنمية حضرية | حي غرب | تطوير ورفع كفاءة منطقة الحويطي (دهانات + بلاط | تطوير ورفع كفاءة منطقة الحويطي بطول ٢ كم (دهانات + بلاط التزكوك وبلدورة | ٥٠ | حي غرب | صلاح يوسف شنودة وشريكه جرجس صلاح يوسف | | ٢٠٢٢/٠١/٢٣ | ٢٠٢٢/٠١/٢٣ | ٢٠٢٢/٠٥/١٩ | ٤ شهور | ١٠٠١,٤٧ | ١٠٠١,٤٧ | ١٠٠١ | ١٠٠١ | ٧١٩ | ١٠٠% | ١٠٠% | تم التنفيذ | | |
| ٧ | برنامج التنمية الحضرية والريفية | تنمية حضرية | حي غرب | تطوير كورنيش نجح حمادى بطول كيلو ابتداء من حديقة الشروق حتى مصرف سوهاج العمومي | تطوير كورنيش نجح حمادى بطول كيلو ابتداء من حديقة الشروق حتى مصرف سوهاج العمومي | ٤٠ | حي غرب | احمد يحيى عبد الواحد الشريف | | ٢٠٢١/١٢/٠٢ | ٢٠٢١/١٢/٠٢ | ٢٠٢٢/٠٥/٠١ | ٥ شهور | ١٤٨٠ | ١٤٨٠ | ١٦٧٠ | ١٦٧٠ | ١٦٧١ | ١٠٠% | ١٠٠% | تم التنفيذ | | |
| ٨ | برنامج التنمية الحضرية والريفية | تنمية حضرية | حي غرب | تطوير ورفع كفاءة منطقة حي راشد عباره عن | التزكوك+دهانات من موقف الحويطي حتى كوبري المنياوي طول ٨ كم*٨م | ٣٠ | حي غرب | صلاح يوسف شنودة وشريكه جرجس صلاح يوسف | | ٢٠٢٢/٠٣/٠٦ | ٢٠٢٢/٠٣/٠٦ | ٢٠٢٢/٠٦/٠٣ | ٣ شهور | ١٧٣١ | ١٧٣١ | ١٧٤٠ | ١٧٤٠ | ١٧٣٠ | ١٠٠% | ١٠٠% | تم التنفيذ | | |
| ٩ | برنامج التنمية الحضرية والريفية | تنمية حضرية | حي غرب | عمل جدارية بمدخل حي غرب سوهاج من الناحية القبليه | عمل جدارية بمدخل حي غرب سوهاج من الناحية القبليه | ٣٠ | حي غرب | احمد يحيى عبد الواحد الشريف | | ٢٠٢٢/٠٣/١٦ | ٢٠٢٢/٠٣/٢٨ | ٢٠٢٢/٠٤/١٦ | شهر | ٤٩٣ | ٤٩٣ | ٤٩٥ | ٤٩٥ | ٤٩٤ | ١٠٠% | ١٠٠% | تم التنفيذ | | |
| ١٠ | برنامج التنمية الحضرية والريفية | تنمية حضرية | حي غرب | تطوير ورفع كفاءة المخبز الابي حتى المرور | التزكوك + بلدورة + دهانات بطول ١ كم*٦م | ٤٠ | حي غرب | صلاح يوسف شنودة وشريكه جرجس صلاح يوسف | | ٢٠٢٢/٠١/٢٣ | ٢٠٢٢/٠١/٢٣ | ٢٠٢٢/٠٤/٢١ | ٣ شهور | ٧٠٧,٨٢ | ٧٠٧,٨٢ | ٧١٠ | ٧١٠ | ٧٠٨ | ١٠٠% | ١٠٠% | تم التنفيذ | | |
| ١١ | برنامج التنمية الحضرية والريفية | تنمية حضرية | حي غرب | شراء عدد (١٩٠٠) كشاف ليد (١٠٠) وات لشوارع | شراء عدد (١٩٠٠) كشاف ليد (١٠٠) وات لشوارع غرب الكوبري والقيحية والشهيد وفرعيته | ٧٠ | حي غرب | شركة الرحمة عبد فرحن محمد عبد الرحيم | | ٢٠٢١/١١/٢٣ | ٢٠٢١/١١/٢٣ | ٢٠٢٢/٠١/٠٣ | ١٥ يوم | ١٣٠٠ | ١٣٠٠ | ١٣٥٨ | ١٣٥٨ | ١٩٤٨ | ١٠٠% | ١٠٠% | تم التنفيذ | | |
| ١٢ | برنامج التنمية الحضرية والريفية | تنمية حضرية | حي غرب | شراء عدد (٧٠٠) كشاف ليد (١٥٠) وات بالعمري | شراء عدد (٧٠٠) كشاف ليد (١٥٠) وات بالعمري والجوازات والمخبز الابي وفرعيته | ٧٠ | حي غرب | شركة الرحمة عبد فرحن محمد عبد الرحيم | | ٢٠٢١/١١/٢٣ | ٢٠٢١/١١/٢٣ | ٢٠٢٢/٠١/٠٣ | ١٥ يوم | ٦٥٧ | ٦٥٧ | ٦٦٠ | ٦٦٠ | ٩٨٠ | ١٠٠% | ١٠٠% | تم التنفيذ | | |
| ١٣ | برنامج التنمية الحضرية والريفية | تنمية حضرية | حي غرب | شراء ٥٠ لفة سلك ترموبلاستيك ٥٠٠ وازرع ٤ | شراء ٥٠ لفة سلك ترموبلاستيك ٥٠٠ وازرع ٤ كابلات و ١٥٠٠ لمبة موفره ٥٥ وات و ٥٠٠ دول صغير و ٢٠ لفة سلك الومنيوم ١٦ م وعدد لزوم العمل بالتركيب الصل بالتركيب العمومي وفرعيته | ٧٠ | حي غرب | شركة بي ام والرحمة للتوريدات | | ٢٠٢٢/٠١/٣٠ | ٢٠٢٢/٠١/٣٠ | ٢٠٢٢/٠٢/٢٨ | شهر | ٣٧٣,٣٥ | ٣٧٣,٣٥ | ٣٧٥ | ٣٧٥ | ٣٧٣,٣٥ | ١٠٠% | ١٠٠% | تم التنفيذ | | |
| ١٤ | برنامج النقل والطرق والمواصلات | الطرق المحلية | حي غرب | اعادة رصف ش الحويطي بطول ١,٢٠٠ كم عرض | اعادة رصف ش الحويطي بطول ١,٢٠٠ كم عرض بداية من ش الجرجاوية حتى موقف الحويطي الجديد | ٣٠ | حي غرب | مديرية الطرق | وحدة الرصف | ٢٠٢١/١٠/٠٢ | ٢٠٢١/١١/٢٠ | ٢٠٢٢/٠٨/٢٠ | ٩ شهور | ٢٠٠٠ | ٢٠٠٠ | ٢٠٠٠ | ٢٠٠٠ | ٢٠٠٠ | ١٠٠% | ١٠٠% | تم التنفيذ | | |
| ١٥ | برنامج النقل والطرق والمواصلات | الطرق المحلية | حي غرب | اعادة رصف فرعات منطقة الغياتية بطول ١,٢٠٠ كم عرض | اعادة رصف فرعات منطقة الغياتية بطول ١,٢٠٠ كم عرض من اول فرعات الجرجاوية وفرعات ش الجلاء حتى ش المحطة | ١٠ | حي غرب | مديرية الطرق | وحدة الرصف | ٢٠٢١/١٠/٠٢ | ٢٠٢١/١١/٢٠ | ٢٠٢٢/٠٨/٢٠ | ٩ شهور | ٢٠٠٠ | ٢٠٠٠ | ٢٠٠٠ | ٢٠٠٠ | ٢٠٠٠ | ٩٥% | ٩٠% | جاري التنفيذ | | |
| ١٦ | برنامج النقل والطرق والمواصلات | الطرق المحلية | حي غرب | رصف منطقة غرب الكوبري وفرعيته بالانترلوك | من اول ش الهويس حتى مصنع محمود مبارك بطول ١,٥٠٠ كم*٦م | ٢٠ | حي غرب | محمد قدرى | | ٢٠٢٢/٠٢/٠٧ | ٢٠٢٢/٠٢/٠٧ | ٢٠٢٢/٠٦/٠٤ | ٤ شهور | ١٤٨٨,٤ | ١٤٨٨,٤ | ١٥٧٠ | ١٥٧٠ | ١٥٦٢ | ١٠٠% | ١٠٠% | تم التنفيذ | | |
| ١٧ | برنامج النقل والطرق والمواصلات | الطرق المحلية | حي غرب | رصف ش الغياتية بالانترلوك من بداية شارع | الجرجاوية حتى شارع القطب بطول ١,٥٠٠ كم*٦م | ٢٠ | حي غرب | الجمعية التعاونية الانتاجية للاشياء والتصدير باسيوط | | ٢٠٢١/١١/٢٢ | ٢٠٢١/١١/٢٢ | ٢٠٢٢/٠٣/٢٠ | ٤ شهور | ١٥٠٩ | ١٥٠٩ | ١٥١٠ | ١٥١٠ | ١٥٠٩ | ٩٥% | ٩٥% | جاري التنفيذ | | |
| ١٨ | برنامج النقل والطرق والمواصلات | الطرق المحلية | حي غرب | رصف شارع الحويطي بالانترلوك بجوار العمارات و | الشوارع الفرعية بالحويطي بطول ١,٥٠٠ كم*٥م عرض | ١٥ | حي غرب | صلاح يوسف شنودة وشريكه جرجس صلاح يوسف | | ٢٠٢٢/٠٢/٠٧ | ٢٠٢٢/٠٢/٠٧ | ٢٠٢٢/٠٦/٠٤ | ٤ شهور | ١٤٩١,٧ | ١٤٩١,٧ | ١٥٠٠ | ١٥٠٠ | ١٤٩٢ | ١٠٠% | ٩٥٠٠% | تم التنفيذ | | |
| ١٩ | برنامج النقل والطرق والمواصلات | الطرق المحلية | حي غرب | رصف ش لقطب وفرعيته بالانترلوك من فرعات | شارع صلاح الدين حتى شارع الجلاء بطول ١ كم*٨م عرض | ١٥ | حي غرب | الجمعية التعاونية الانتاجية للاشياء والتصدير باسيوط | | ٢٠٢١/١١/٢٢ | ٢٠٢١/١١/٢٢ | ٢٠٢٢/٠٣/٢٠ | ٤ شهور | ١٤٩٦ | ١٤٩٦ | ١٥٠٠ | ١٥٠٠ | ١٤٩٦ | ١٠٠% | ١٠٠% | تم التنفيذ | | |
| ٢٠ | برنامج النقل والطرق والمواصلات | الطرق المحلية | حي غرب | رصف منطقة المخبز الابي من العرويه حتى | المرور بطول ١,٠*٦م عرض | ٤٠ | حي غرب | مديرية الطرق | وحدة الرصف | ٢٠٢١/١٠/٠٢ | ٢٠٢١/١١/٢٠ | ٢٠٢٢/٠٨/٢٠ | ٩ شهور | ٣٠٠٠ | ٣٠٠٠ | ٣٠٠٠ | ٣٠٠٠ | ٣٠٠٠ | ٩٠% | ٩٠% | جاري التنفيذ | | |
| ٢١ | برنامج النقل والطرق والمواصلات | الطرق المحلية | حي غرب | رصف شوارع سبلة اولاد نصير حي غرب بالانترلوك | وعرض اقل من ٦م و بطول ١ كم | ٤٠ | حي غرب | صلاح يوسف شنودة وشريكه جرجس صلاح يوسف | | ٢٠٢٢/٠١/٢٣ | ٢٠٢٢/٠١/٢٣ | ٢٠٢٢/٠٤/٢٠ | ٣ شهور | ٧١٣,٧٢ | ٧١٣,٧٢ | ٧٢٠ | ٧٢٠ | ٧١٤ | ١٠٠% | ١٠٠% | تم التنفيذ | | |

بإعتماد...
المكاتب العام
السوهاج
اللواء / عصام الدين الليثي

مدير وحدة التنفيذ
د/ نجاة موسى علي

إحصائي المتابعة
أ/ احمد عبدالهادي

