


ملاحظات	مستوى تشغيل المشروع	نسبة ما تم صرفه %	نسبة الاجازات المغطى %	الاجمالي المنصرف	المنصرف			الاجمالي التمويل	جهة التمويل			الاجمالي التعاقد	قيمة الامر التغيرية	قيمة التعاقد	مدة التنفيذ	تاريخ نهي الاعمال	تاريخ بدء الاعمال	تاريخ التعاقد	اسم المقاول	الجهة المنفذة	موقع المشروع	عدد المستفيدين	وصف المشروع	اسم المشروع	المركز	البرنامج الفرعي	البرنامج الرئيسي
					محا	ذاتي	منح الاداء		تمويل من اى	تمويل من اى	ذرة تنفيذ (محافظة)																
ستد	التنفيذ جاري	100%	100%	6029.450	0	0	6029.450	56008	0	0	56008	6029.450		6029.45	4	شهور	2023/03/19	2022/11/20	2022/11/20	ابراهيم محمد قبصي (جزء ترحيل شبكات المياه والصرف)	عقود الديوان	حى غرب	5000	استكمال توسعه كورنيش النيل من نفق نيل فراج حتى الكوبرى العلوى بطول 700م بالديوان (مشروعات مشتركة)	الديوان	تنمية حضرية	التنمية الحضرية والريفية
استشارة دفع الكترول رقم GP 15932206000110	تم التنفيذ	100%	100%	34000	0	0	34000	34000	0	0	34000	34000.00		34000.00	٠	٠	2022/12/30	2022/11/01	2022/11/01	شركة الكهرباء			5000	سداد الدفعة الثانية من مستحقات الكهرباء لاعمال الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الشرب	الديوان	تنمية حضرية	التنمية الحضرية والريفية
	0	0	0	0	0	0	0	70000	70000	0	0	0.00	0	0.00	٠	0	0	0	0	0	0	0	415	ربط كورنيش اخميم بكورنيش سوهاج الشرقى بطول 4 كم (تدخلات بنية تحتية بتكلفة 20 مليون + مشي سياحي بتكلفة 7 مليون + مظلات + اماكن ترفيهية من كافتيريات ولعب اطفال وخلافه بتكلفة 15 مليون +مسار دراجات +صرف بتكلفة 28 مليون)	الديوان	تنمية حضرية	التنمية الحضرية والريفية
	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0	0.00	0	0.00	٠	0	0	0	0	0	0	200	تطوير المرسي السياحي بالبلينا (تحتية 5 مليون + تدخلات بنية)	الديوان	تنمية حضرية	التنمية الحضرية والريفية	
	0	0	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0	0.00	0	0.00	٠	0	0	0	0	0	0	70	إنشاء سوق السمك بمنطقة عمارات الايواء بنجع مصبح علي مساحة 1000 م وتطوير المنطقة المحيطة	الديوان	تنمية حضرية	التنمية الحضرية والريفية	
	0	0	0	0	0	0	0	9431	0	0	9431	0.00	0	0.00	٠	0	0	0	0	0	0	70	إنشاء سوق السمك بمنطقة عمارات الايواء بنجع مصبح علي مساحة 1000 م وتطوير المنطقة المحيطة	الديوان	تنمية حضرية	التنمية الحضرية والريفية	
	0	0	0	0	0	0	0	30000	0	0	30000	0.00	0	0.00	٠	0	0	0	0	0	0	0	0	دعم البنية التحتية لمياه الشرب والصرف لمدن طما - طهطا - جهينة	الديوان	تنمية حضرية	التنمية الحضرية والريفية
	0	0	0	0	0	0	0	15000	0	0	15000	0.00	0	0.00	٠	0	0	0	0	0	0	0	0	استكمال تطوير نفق العروبة	الديوان	تنمية حضرية	التنمية الحضرية والريفية
	0	0	0	0	0	0	0	2105	0	0	2105	0.00	0	0.00	٠	0	0	0	0	0	0	0	0	مقايسة كابلات ارضية تمر بنفق العروبة تعوق التنفيذ	الديوان	تنمية حضرية	التنمية الحضرية والريفية
	0	0	0	0	0	0	0	1639	0	0	1639	0.00	0	0.00	٠	0	0	0	0	0	0	0	0	عمرات جسيمة للعبارة النهرية 1	الديوان	تنمية حضرية	التنمية الحضرية والريفية
	0	0	0	0	0	0	0	2100	0	0	2100	0.00	0	0.00	٠	0	0	0	0	0	0	0	0	تطوير واجهات مباني قرية ام دومة	الديوان	تنمية حضرية	التنمية الحضرية والريفية
	0	0	0	0	0	0	0	567	0	0	567	0.00	0	0.00	٠	0	0	0	0	0	0	0	0	احلال وتجديد كوبري الكيلو 11 اعلي ترعة الاحايوه	الديوان	تنمية حضرية	التنمية الحضرية والريفية
	0	0	0	0	0	0	0	2550	0	0	2550	0.00	0	0.00	٠	0	0	0	0	0	0	0	0	مشروع تكسيات الدبش بمسافة 900م علي مصرف اخميم	الديوان	تنمية حضرية	التنمية الحضرية والريفية
	0	0	0	0	0	0	0	459	0	0	459	0.00	0	0.00	٠	0	0	0	0	0	0	0	0	تطوير الحملة الميكانيكية بالكوتر لعمل حضانه سيارات مبادرات رئاسية	الديوان	تنمية حضرية	التنمية الحضرية والريفية
	التنفيذ جاري	0	20%	0	0	0	0	441	0	0	441	441.07		441.07	٥٠٠٠	٠	2023/02/08	2022/12/19	2022/12/19	ابراهيم عثمان السعيد وشركاه	الري	جرجا		انشاء عدادية علي مصرف جرجا	الديوان	تنمية حضرية	التنمية الحضرية والريفية
	0	0	0	0	0	0	0	3290	0	0	3290	0.00	0	0.00	٠	0	0	0	0	0	0	0	0	تغيير خط هوائى الى كابلات ارضيه	الديوان	تنمية حضرية	التنمية الحضرية والريفية
	0	0	0	0	0	0	0	3096	0	0	3096	0.00	0	0.00	٠	0	0	0	0	0	0	0	0	مستحقات استثمارية	الديوان	تنمية حضرية	التنمية الحضرية والريفية
	0	0	0	0	0	0	0	28000	28000	0	0	0.00	0	0.00	٠	0	0	0	0	0	0	415	تغطية ترعة نيدة	الديوان	تنمية حضرية	التنمية الحضرية والريفية	
	0	0	0	0	0	0	0	35628	35628	0	0	0.00	0	0.00	٠	0	0	0	0	0	0	150	التطوير الحضري لمنطقة أسفل الثلاث كبارى	الديوان	تنمية حضرية	التنمية الحضرية والريفية	
	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0	0.00	0	0.00	٠	0	0	0	0	0	0	0	0	التطوير الحضري لمنطقة أعلى المفيض	الديوان	تنمية حضرية	التنمية الحضرية والريفية



يعتمد
السكرتير العام
اللواء /علاء عبدالجابر عمر

مدير وحدة التنفيذ
د/ محمد عبدالهادي عبدالرحيم

اخصائي المتابعة
أحمد عبدالهادي

رقم	البرنامج الرئيسي	البرنامج الفرعي	المركز	اسم المشروع	عدد المستفيدين	موقع المشروع	الجهة المنفذة	اسم الممول	تاريخ التعاقد	تاريخ بدء الاعمال	تاريخ نهي الاعمال	مدة التنفيذ	قيمة التعاقد	قيمة الاوامر التنفيذية	اجمالي قيمة التعاقد	المنصرف			جهة التمويل			ملاحظات					
																محل	ذاتي	منح الاداء	اجمالي التمويل	مورد من الميزانية	مورد من الميزانية (مكرر)		مورد من الميزانية (مكرر)				
44	تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية	تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية	الديوان	تطوير ورفع كفاءة منظومة ادارة المرور ديوان عام	5000	مدينة سوهاج	عقود الديوان	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	1200	0	0	1200	0	0	1200	0	0	0	0	
45	تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية	تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية	الديوان	تطوير ورفع كفاءة منظومة ادارة المرور ديوان عام	5000	مدينة سوهاج	عقود الديوان	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	3100	0	0	3100	0	0	3100	0	0	0	0	
46	تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية	تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية	الديوان	تطوير منظومة النقل الزكي	5000	مدينة سوهاج	عقود الديوان	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	7000	0	0	7000	0	0	7000	0	0	0	0	
47	تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية	تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية	الديوان	تطوير ورفع كفاءة منظومة المرور ديوان عام	5000	مدينة سوهاج	عقود الديوان	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	1950	0	0	1950	0	0	1950	0	0	0	0	
48	الادارة المحلية والدعم الفني	دعم الوحدات المحلية	الديوان	انشاء مركز سيطره بالديوان العام	500	الديوان	عقود الديوان	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	15000	0	0	15000	0	0	15000	0	0	0	0	
49	الادارة المحلية والدعم الفني	دعم الوحدات المحلية	الديوان	تركيب عدادات المياه والكهرباء للمجمعات التي تم انشاؤها في مبادرة حياة كريمة	0	الديوان	عقود الديوان	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	36000	0	0	36000	0	0	36000	0	0	0	0	
50	الادارة المحلية والدعم الفني	دعم الوحدات المحلية	الديوان	تطوير ورفع كفاءة مبني المحافظة (الديوان العام) (الثالث) وتجهيزات	500	الديوان	عقود الديوان	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	1000	0	0	1000	0	0	1000	0	0	0	0	
51	الادارة المحلية والدعم الفني	دعم الوحدات المحلية	الديوان	استكمال تطوير مكتبة رفاعة الطهطاوي بمركز سوهاج	1000	مركز سوهاج	عقود الديوان	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	11950	10000	0	1950	0	0	11950	10000	0	0	0	0
52	الادارة المحلية والدعم الفني	دعم الوحدات المحلية	الديوان	تعويضات عن نزع ملكية ارضي لصالح مشروعات قومية	5000	الديوان	عقود الديوان	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	18617	0	0	18617	0	0	18617	0	0	0	0	
53	الادارة المحلية والدعم الفني	دعم فني وخدمات استشارية	الديوان	استشاري دعم التنفيذ	0	الديوان	الشنون القانونيه	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	1500	1500	0	0	0	1500	1500	0	0	0	0	
54	الادارة المحلية والدعم الفني	دعم فني وخدمات استشارية	الديوان	استشاري دعم التكتلات الصناعية	0	الديوان	العقود والمشتريات	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	2877	2877	0	0	0	2877	2877	0	0	0	0	
55	الادارة المحلية والدعم الفني	دعم فني وخدمات استشارية	الديوان	تطوير المراكز التكنولوجية	0	الديوان	العقود والمشتريات	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	5000	5000	0	0	0	5000	5000	0	0	0	0	
56	الادارة المحلية والدعم الفني	دعم فني وخدمات استشارية	الديوان	استشاري مقيم الجودة الفنية	0	الديوان	العقود والمشتريات	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	1500	1500	0	0	0	1500	1500	0	0	0	0	
57	الادارة المحلية والدعم الفني	دعم المشاركة المجتمعية	الديوان	جلسات التشاور	0	الديوان	العقود والمشتريات	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	1500	1500	0	0	0	1500	1500	0	0	0	0	
58	الادارة المحلية والدعم الفني	دعم المشاركة المجتمعية	الديوان	استطلاعات رأي عامة	0	الديوان	العقود والمشتريات	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	500	500	0	0	0	500	500	0	0	0	0	
59	الادارة المحلية والدعم الفني	دعم فني وخدمات استشارية	الديوان	دراسات واستشارات فنية وبيئية	0	الديوان	العقود والمشتريات	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	1950	1950	0	0	0	1950	1950	0	0	0	0	
60	الادارة المحلية والدعم الفني	دعم الوحدات المحلية	الديوان	تنفيذ خطة تنمية قدرات العاملين بالإدارة المحلية على مستوى الوحدات المحلية المختلفة في مجالات التخطيط والتنفيذ والمتابعة للمشروعات التنموية	0	الديوان	العقود والمشتريات	مطم نيو السورى - كولا	425.38	0	425.38	12 شهر	2023/06/30	2022/07/01	2022/07/01	0	425.38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	الادارة المحلية والدعم الفني	دعم الوحدات المحلية	الديوان	تدعيم القطاع الصحي لمستشفيات الصديرة والحيمات	0	الديوان	مشتريات الديوان	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0.00	32500	32500	0	0	0	32500	32500	0	0	0	0	
62	التنمية الاقتصادية	التنمية الاقتصادية	الديوان	تكتل النبي	0	الديوان	مشروعات المشتركة الديوان العام	عبد النعم احمد	3316.4	0	3316.4	4 شهر	30-4-2023	31-12-2022	31-12-2022	0	3316.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
63	التنمية الاقتصادية	التنمية الاقتصادية	الديوان	تكتل الاثاث	0	الديوان	مشروعات المشتركة الديوان العام	مركز انشاء وصيانة الطرق بالمحافظة	3764.00	0	3764.00	5 شهر	2022/05/21	2022/12/21	2022/12/21	0	3764.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
64	التنمية الاقتصادية	التنمية الاقتصادية	الديوان	تكتل البصل وتكتل النسيج	0	الديوان	مشروعات المشتركة الديوان العام	الجمعية الفنونية للعاملين بالمحافظة	27.89	0	27.89	شهر	2022/10/27	2022/09/27	2022/09/26	0	27.89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	التنمية الاقتصادية	التنمية الاقتصادية	الديوان	عمال المياة : تنفيذ شبكات المياة و الري للمرحلة الاولى	0	الديوان	مشروعات المشتركة الديوان العام	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	التنمية الاقتصادية	التنمية الاقتصادية	الديوان	الخط الناقل بطول 21 كم	0	الديوان	مشروعات المشتركة الديوان العام	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	التنمية الاقتصادية	التنمية الاقتصادية	الديوان	محطة المعالجة 21800م3/يوم	0	الديوان	مشروعات المشتركة الديوان العام	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



يعتمد،،
السكرتير العام

مدير وحدة التنفيذ
د/ محمد عبدالهادي عبدالرحيم

اخصائي المتابعة
احمد عبدالهادي

اللواء /علاء عبدالجابر عمر

الموقف التنفيذي لخطة العام المالي 2022/ 2023م في الفترة من 1/ 7/ 2022م حتى 31/ 12/ 2022م

ملاحظات	مستوى تشيكل المشروع	نسبة ما تم صرفه %	نسبة الإنجاز الفعلي %	المُصرف			اجمالي التمويل	جهة التمويل			اجمالي قيمة التعاقد	قيمة الأوامر التنفيذية	قيمة التعاقد	مدة التنفيذ	تاريخ نهو الاعمال	تاريخ بدء الاعمال	تاريخ التعاقد	اسم المقاول	الجهة المنفذة	موقع المشروع	عدد المستفيدين	وصف المشروع	اسم المشروع	المرجع الرئيسي	المرجع الفرعي	المركز
				مطل	ذاتي	منح الاداء		توريد من امانة	توريد من محافظة (ش)	زرة تنظيم (محافظة)																
	اجاري التنفيذ	7%																				محطة تنقية	الديوان	التنمية الاقتصادية	التنمية الاقتصادية	الديوان
	اجاري التنفيذ	37%																				خط السيب 11 كم	الديوان	التنمية الاقتصادية	التنمية الاقتصادية	الديوان
	اجاري التنفيذ	56%																				خزان مياه شرب سعة 3م6122 للمرحلة الاولى والثانية	الديوان	التنمية الاقتصادية	التنمية الاقتصادية	الديوان
	لم يبدأ	0%																				العاخذ	الديوان	التنمية الاقتصادية	التنمية الاقتصادية	الديوان
	اجاري التنفيذ	67%																				تنفيذ شبكة الحريق	الديوان	التنمية الاقتصادية	التنمية الاقتصادية	الديوان
	اجاري التنفيذ	34%																				خزان حريق سعة 3م1100	الديوان	التنمية الاقتصادية	التنمية الاقتصادية	الديوان
	اجاري التنفيذ	87%																				خط الطرد 900 مم	الديوان	التنمية الاقتصادية	التنمية الاقتصادية	الديوان
	اجاري التنفيذ	90%			29711	29711.00	0	0														شبكات الانحدار	الديوان	التنمية الاقتصادية	التنمية الاقتصادية	الديوان
	اجاري التنفيذ	50%																				انشاء محطة رفع للمرحلة الاولى والثانية	الديوان	التنمية الاقتصادية	التنمية الاقتصادية	الديوان
	تم التنفيذ	100%																				اعمال الغاز الخط الناقل الرئيس	الديوان	التنمية الاقتصادية	التنمية الاقتصادية	الديوان
	اجاري التنفيذ	95%																				محطة تخفيض الغاز	الديوان	التنمية الاقتصادية	التنمية الاقتصادية	الديوان
	اجاري التنفيذ	90%																				الشبكة الداخلية	الديوان	التنمية الاقتصادية	التنمية الاقتصادية	الديوان
	اجاري التنفيذ	77%																				الفرعات	الديوان	التنمية الاقتصادية	التنمية الاقتصادية	الديوان
	اجاري التنفيذ	9%			9326	9325.98	0	0														اعمال الكهرباء :الموزعات الفرعية	الديوان	التنمية الاقتصادية	التنمية الاقتصادية	الديوان
	اجاري التنفيذ	68%																				شبكة الجهد المتوسط	الديوان	التنمية الاقتصادية	التنمية الاقتصادية	الديوان
	اجاري التنفيذ	67.7%																				شبكة الجهد المنخفض	الديوان	التنمية الاقتصادية	التنمية الاقتصادية	الديوان
	اجاري التنفيذ	9%																				اكشاك محولات	الديوان	التنمية الاقتصادية	التنمية الاقتصادية	الديوان
	اجاري التنفيذ	9%																				شبكة ائارة خارجية	الديوان	التنمية الاقتصادية	التنمية الاقتصادية	الديوان
	اجاري التنفيذ	9%																				انظمة التاريض	الديوان	التنمية الاقتصادية	التنمية الاقتصادية	الديوان
	اجاري التنفيذ	49%																				اعمال الاتصالات : تنفيذ شبكة الاتصالات	الديوان	التنمية الاقتصادية	التنمية الاقتصادية	الديوان
	اجاري التنفيذ	3%																				رصف منطقة غرب طهطا	الديوان	التنمية الاقتصادية	التنمية الاقتصادية	الديوان
	اجاري التنفيذ	99%																				التعزيرة الرئيسية كهرباء لغرب طهطا	الديوان	التنمية الاقتصادية	التنمية الاقتصادية	الديوان
	اجاري التنفيذ	77%																				اعمال المياه الخط الناقل	الديوان	التنمية الاقتصادية	التنمية الاقتصادية	الديوان
	اجاري التنفيذ	60%																				خزان مياه سعة 3م6000 الجزء الشمالي	الديوان	التنمية الاقتصادية	التنمية الاقتصادية	الديوان



يعتمد،،
السكرتير العام


مدير وحدة التنفيذ
د/ محمد عبدالهادي عبدالرحيم

اخصائي المتابعة
أ/ احمد عبدالهادي

اللواء /علاء عبدالجابر عمر

الموقف التنفيذي لخطة العام المالي 2023/ 2022م في الفترة من 1 / 7/ 2022م حتي 31 / 12 / 2022م

ملاحظات	مستوى تشغيل المشروع	نسبة ما تم صرفه %	نسبة الإنجاز %	العنصر			الاجمالي التمويل	جهة التمويل			الاجمالي قيمة التعاقد	قيمة الأوامر التنفيذية	قيمة التعاقد	مدة التنفيذ	تاريخ نهو الاعمال	تاريخ بدء الاعمال	تاريخ التعاقد	اسم المقاول	الجهة المنفذة	موقع المشروع	عدد المستفيدين	وصف المشروع	اسم المشروع	المركز	البرنامج الفرعي	البرنامج الرئيسي	رقم
				محل	ذاتي	منح الاداء		الاجمالي	ذرة التخطيط	تمويل من محافظة سوهاج																	
	لم يبدأ التنفيذ		0%	272100	272100	0	0					605749.71	شهر 10	30-10-2023	16-12-2020	16-12-2020	المقاولون العرب		الديوان			شبكة البنية التحتية لمنطقة غرب جرجا	الديوان	التنمية الاقتصادية	التنمية الاقتصادية		
	التنفيذ جاري		15%																								
	لم يبدأ		0%																								
	التنفيذ جاري		37%																								
	التنفيذ جاري	40%	74%																								
	التنفيذ جاري		84%																								
	لم يبدأ		0%																								
	التنفيذ جاري		96%																								
	التنفيذ جاري		70%																								
	لم يبدأ		0%																								
	التنفيذ جاري		98%																								
	التنفيذ جاري	0%	16%																								0
	التنفيذ جاري		100%			0	0					310000.00						الديوان				التنمية الاقتصادية	التنمية الاقتصادية				
	التنفيذ جاري	59%	31%	32513	32513.044	0	0	55000	55000	0	0	85360.70	0	85360.70	شهر 10 شهر 20	22-3-2023 النهو المعلن 31-1-2024	2022/05/23	2022/05/23	طهطا	490	17	تأهيل ورفع كفاءة محطة مياه طهطا لتعمل بطاقة 17 ألف متر مكعب / يوم	طهطا	تنمية حضرية	التنمية الحضرية والريفية	66	
	تم التنفيذ	100%	100%	22109	22108.791	0	0	21000	21000	0	0	22933.70	2383	3400+17150.450	شهر 6	26-12-2022 تم المد بالقرعة	2021/06/20	2021/06/15	طهطا	400	المزرعة الخشبية بطهطا	طهطا	تنمية حضرية	التنمية الحضرية والريفية	67		
	تم التنفيذ	100%	100%	4915	0	0	4915	5000	0	0	5000	4915.28	0	4915.28	شهر 7	2022/12/30	2022/12/01	2022/12/01	طهطا	المدنية	18	تطوير ورفع كفاءة منظومة الانارة بمدينة طهطا	طهطا	اتارة الطرق والشوارع	الطرق والنقل والمواصلات	68	
	التنفيذ جاري	50%	60%	800	0	0	800	1600	0	0	1600	1599.99	0	1599.99	شهر 7	2023/05/30	2022/10/01	2022/08/01	طهطا	المدنية	100	تطوير ورفع كفاءة منظومة الانارة بمدينة طهطا	طهطا	اتارة الطرق والشوارع	الطرق والنقل والمواصلات	69	
	التنفيذ جاري	50%	70%	500	0	0	500	1000	0	0	1000	1000.00	0	1000.00	شهر 9	2023/06/18	2022/09/18	2022/09/18	طهطا	المدنية	17	رفع كفاءة طرق وشوارع مدينة طهطا	طهطا	طرق محلية	الطرق والنقل والمواصلات	70	
	التنفيذ جاري	50%	60%	500	0	0	500	1000	0	0	1000	1000.00	0	1000.00	شهر 9	2023/06/18	2022/09/18	2022/09/18	طهطا	المدنية	1	رفع كفاءة طرق وشوارع مدينة طهطا	طهطا	طرق محلية	الطرق والنقل والمواصلات	71	
	التنفيذ جاري	50%	55%	650	0	0	650	1300	0	0	1300	1300.00	0	1300.00	شهر 9	2023/06/18	2022/09/18	2022/09/18	طهطا	المدنية	0.5	رفع كفاءة طرق وشوارع مدينة طهطا	طهطا	طرق محلية	الطرق والنقل والمواصلات	72	
	التنفيذ جاري	50%	60%	370	0	0	370	1000	0	0	1000	740.00	0	740.00	شهر 13	2023/03/24	2022/11/09	2022/11/01	طهطا	المدنية	1.3	رفع كفاءة طرق وشوارع مدينة طهطا	طهطا	طرق محلية	الطرق والنقل والمواصلات	73	
	التنفيذ جاري	50%	65%	555	0	0	555	1500	0	0	1500	1110.00	0	1110.00	شهر 13	2023/03/24	2022/11/09	2022/11/01	طهطا	المدنية	1	رفع كفاءة طرق وشوارع مدينة طهطا	طهطا	طرق محلية	الطرق والنقل والمواصلات	74	
	التنفيذ جاري	50%	60%	600	0	0	600	1200	0	0	1200	888.00	0	888.00	شهر 13	2023/03/24	2022/11/09	2022/11/01	طهطا	المدنية	1.5	رفع كفاءة طرق وشوارع مدينة طهطا	طهطا	طرق محلية	الطرق والنقل والمواصلات	75	
	تم التنفيذ	100%	100%	2	0	0	2	2	0	0	2	2.00	0	2.00					المدينة	200	رفع كفاءة منظومة النظافة بمدينة طهطا	طهطا	ادارة المخلفات الصلبة	البيئة	برنامج تحسين البيئة	76	



يعتمد،،
السكرتير العام

مدير وحدة التنفيذ
محمد عبدالهادي عبدالرحيم

اخصائي المتابعة
احمد عبدالهادي

اللواء / علاء عبدالجابر عمر

الموقف التنفيذي لخطة العام المالي 2022 / 2023م في الفترة من 1 / 7 / 2022م حتى 31 / 12 / 2022م

ملاحظات	مستوى تشغيل المشروع	نسبة ما تم صرفه %	نسبة الانجاز % (المعنى)	اجمالي المنصرف	المنصرف			اجمالي التمويل	جهة التمويل			قيمة الاعمال التعاقدية	قيمة التعاقد	مدة التنفيذ	تاريخ نهو الاعمال	تاريخ بدء الاعمال	تاريخ التعاقد	اسم المقول	الجهة المنفذة	موقع المشروع	عدد المستفيدين	وصف المشروع	اسم المشروع	المركز	البرنامج الفرعي	البرنامج الرئيسي	
					منح الاداء	ذاتي	مطلبي		ممول من وزارة التخطيط (مداولة)	تمويل من اى اى اى	تمويل من اى اى اى (مداولة)																
	جاري التنفيذ	50%	60%	444	0	0	444	920	0	0	920	888.50	0	888.50	شهر 9	2023/06/15	2022/09/15	2022/09/15	مني مصطفى احمد	طهطا	غرب الصوامع	20	إستكمال إنشاء وحدة إطفاء الخزانة شرق طهطا (وحدة اطفاء الخزانة شرق)	تطوير ورفع كفاءة منظومة الاطفاء بقرية الصوامع غرب مركز طهطا (استكمال إنشاء وحدة اطفاء الخزانة شرق)	طهطا	تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية	تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية
	0	0	0	0	0	0	0	11500	0	0	11500	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	مديرية الاسكان	المدينة	450	استكمال اشاء احلال وتجديد مبني الحملة الميكانيكية المحلية وكذلك الحملة الميكانيكية بمدينة طهطا	استكمال ورفع كفاءة المبني الاداري للوحدة المحلية وكذلك الحملة الميكانيكية بمدينة طهطا	طهطا	تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية	تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية
	جاري التنفيذ	50%	60%	516	0	0	516	1000	0	0	1000	1052.48	0	1052.48	شهر 6	2023/03/01	2022/09/01	2022/09/01	شركة المياه	المدينة	5	تغير مواسير اسبستوس الى بلاستيك بشارع احمد عنبر بخط ناقل بطول 350م وخط رئيسي مغذى بطول 450م باقطار مختلفة 4-6-8	تطوير منظومة البنية التحتية لشبكات مياه الشرب بمدينة طهطا	طهطا	ادارة الازمات والكوارث	ادارة الازمات والكوارث	
	جاري التنفيذ	50%	60%	981	0	0	981	1900	0	0	1900	1961.51	228	1733.95	شهر 6	2023/03/01	2022/09/01	2022/09/01	شركة المياه	المدينة	15	تغير مواسير اسبستوس الى بلاستيك بشارع بور سعيد بصحبة من مسجد الحج على عبدالعال حتى مسجد الشيخ نصير بخط ناقل بطول 1200م باقطار مختلفة 4-6-8	تطوير منظومة البنية التحتية لشبكات مياه الشرب بمدينة طهطا	طهطا	ادارة الازمات والكوارث	ادارة الازمات والكوارث	
	جاري التنفيذ	50%	70%	950	0	0	950	1900	0	0	1900	2039.84	0	2039.84	شهر 6	2023/03/01	2022/09/01	2022/09/01	شركة المياه	المدينة	25	تغير مواسير اسبستوس الى بلاستيك بشارع صلاح سالم بداية من مبني الشباب والرياضة حتى مجلس مدينة طهطا بطول 700 م وخط مغذى بطول 550 م باقطار مختلفة 4-6-8	تطوير منظومة البنية التحتية لشبكات مياه الشرب بمدينة طهطا	طهطا	ادارة الازمات والكوارث	ادارة الازمات والكوارث	
	جاري التنفيذ	50%	80%	600	0	0	600	1200	0	0	1200	1295.42	0	1295.42	شهر 6	2023/03/01	2022/09/01	2022/09/01	شركة المياه	المدينة	0.3	تغير مواسير اسبستوس الى بلاستيك بشارع فريد سمعات خط مغذى بطول 250 م باقطار مختلفة 4-6-8	تطوير منظومة البنية التحتية لشبكات مياه الشرب بمدينة طهطا	طهطا	ادارة الازمات والكوارث	ادارة الازمات والكوارث	
	جاري التنفيذ	44%	60%	800	0	0	800	1800	0	0	1800	1792.86	0	1792.86	شهر 6	2023/03/01	2022/09/01	2022/09/01	شركة المياه	المدينة	20	تغير مواسير اسبستوس الى بلاستيك بمنطقة ساحل طهطا بشارع النوايب خط ناقل 450م وخط مغذى 1000م وشارع عبدالحميد سعيد وتفرعاته خط ناقل 350م وخط مغذى 500م باقطار مختلفة 4-6-8	تطوير منظومة البنية التحتية لشبكات مياه الشرب بمدينة طهطا	طهطا	ادارة الازمات والكوارث	ادارة الازمات والكوارث	
	جاري التنفيذ	50%	70%	600	0	0	1226	1200	0	0	1200	1253.97	0	1253.97	شهر 6	2023/03/01	2022/09/01	2022/09/01	شركة المياه	المدينة	5	تغير مواسير اسبستوس الى بلاستيك بشارع الجنيينة وتفرعاته خط ناقل 200م وخط مغذى 500م ف باقطار مختلفة 4-6-8	تطوير منظومة البنية التحتية لشبكات مياه الشرب بمدينة طهطا	طهطا	ادارة الازمات والكوارث	ادارة الازمات والكوارث	
	جاري التنفيذ	55%	70%	550	0	0	550	1000	0	0	1000	1017.36	0	1017.36	شهر 6	2023/03/01	2022/09/01	2022/09/01	شركة المياه	المدينة	2	تغير مواسير اسبستوس الى بلاستيك بشارع خليل الجلب خط مغذى 300م باقطار مختلفة 4-6-8	تطوير منظومة البنية التحتية لشبكات مياه الشرب بمدينة طهطا	طهطا	ادارة الازمات والكوارث	ادارة الازمات والكوارث	
	جاري التنفيذ	54%	70%	540	0	0	540	1000	0	0	1000	1137.00	0	1137.00	شهر 9	2023/06/19	2022/09/10	2022/09/10	حسن رجب محمد	شركة المياه	المدينة	200	احلال وتجديد ورفع كفاءة شبكات صرف صحي بشارع الاربعيين بالشيخ عبدالله بطول 128م و6 طابق	رفع كفاءة البنية التحتية لصرف الصحي بمدينة طهطا	طهطا	ادارة الازمات والكوارث	ادارة الازمات والكوارث
	جاري التنفيذ	62%	60%	620	0	0	620	1000	0	0	1000	1147.00	0	1147.00	شهر 9	2023/06/19	2022/09/10	2022/09/10	حسن رجب محمد	شركة المياه	المدينة	1.5	احلال وتجديد ورفع كفاءة شبكات صرف صحي بشارع عزاب وتفرعاته بطول 55م و15م مطبق	رفع كفاءة البنية التحتية لصرف الصحي بمدينة طهطا	طهطا	ادارة الازمات والكوارث	ادارة الازمات والكوارث
	جاري التنفيذ	45%	55%	450	0	0	450	1000	0	0	1000	1020.80	0	1020.80	شهر 9	2023/06/19	2022/09/10	2022/09/10	حسن رجب محمد	شركة المياه	المدينة	2	احلال وتجديد ورفع كفاءة شبكات صرف صحي بشارع الصابرين من طريق بنهو بطول 252م و7 مطبق	رفع كفاءة البنية التحتية لصرف الصحي بمدينة طهطا	طهطا	ادارة الازمات والكوارث	ادارة الازمات والكوارث
	جاري التنفيذ	56%	69%	560	0	0	560	1000	0	0	1000	1027.50	0	1027.50	شهر 9	2023/06/19	2022/09/10	2022/09/10	حسن رجب محمد	شركة المياه	المدينة	200	احلال وتجديد ورفع كفاءة شبكات صرف صحي بشارع متولى الشعراوى وتفرعاته بطول 240م و13 مطبق	رفع كفاءة البنية التحتية لصرف الصحي بمدينة طهطا	طهطا	ادارة الازمات والكوارث	ادارة الازمات والكوارث
	جاري التنفيذ	49%	63%	490	0	0	490	1000	0	0	1000	1098.75	0	1098.75	شهر 9	2023/06/19	2022/09/10	2022/09/10	حسن رجب محمد	شركة المياه	المدينة	200	احلال وتجديد ورفع كفاءة شبكات صرف صحي بشارع منطقة شل بطول 700م و21 مطبق	رفع كفاءة البنية التحتية لصرف الصحي بمدينة طهطا	طهطا	ادارة الازمات والكوارث	ادارة الازمات والكوارث
	جاري التنفيذ	43%	72%	1300	0	0	1300	3000	0	0	3000	3037.50	0	3037.50	شهر 9	2023/06/19	2022/09/10	2022/09/10	حسن رجب محمد	شركة المياه	المدينة	30	احلال وتجديد ورفع كفاءة شبكات صرف صحي بشارع ترعة الحرافشة متفرع من صلاح سالم خلف بزمرة عبدالاخرا امام استراحة النياحة حتى شارع احمد عنبر بطول 1103م و35م مطبق	رفع كفاءة البنية التحتية لصرف الصحي بمدينة طهطا	طهطا	ادارة الازمات والكوارث	ادارة الازمات والكوارث
	جاري التنفيذ	49%	60%	490	0	0	490	1000	0	0	1000	1000.00	0	1000.00	شهر 6	2023/05/30	2022/11/30	2022/11/30	مكتب الاسراء شركة صلي علي النبي مكتب الرضا للتوريدات العمومية	الوحدة المحلية	المدينة	300	عمره جسيمه لعدد 3 قلاب جمع قمامه نصف نقل	رفع كفاءة معدات الوحدة المحلية طهطا بعمل صيانة	طهطا	ادارة الازمات والكوارث	ادارة الازمات والكوارث
	جاري التنفيذ	50%	90%	250	0	0	250	500	0	0	500	499.80	16	483.90	شهر 2	2023/01/06	2022/11/06	2022/11/06	الجمعية التعاونية الانتاجية للانشاء والتعمير بسوهاج	الوحدة	مركز طما	65000	تطوير ورفع كفاءة ش احمد عرابي بمدينة طما وتتضمن اعمال التطوير تركيبة بلدورات خرسانية بطول 250 م ودهان لاكميه وتوريد وتركيب مواسير قطر 3 بوصة	تطوير ورفع كفاءة شارع احمد عرابي بمدينة طما	طما	تنمية حضرية	تنمية حضرية
	0	0	0	0	0	0	5987	0	0	5987	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	الوحدة	طما	60000	تدعيم منظومة المخلفات بمدينة طما بشراء عدد 1 مكبس سعه من 16 متر الى 20 متر ، شراء 50 حاوية لجمع القمامة، وشراء وحدة كنس وتوريد عدد 1 لودر م 2 ، وشراء عدد 1 قلاب كبير سعة 25 م ، وشراء عدد 2 قلاب صغير سعة 6 م	تدعيم منظومة المخلفات الصلبة بمدينة طما	طما	ادارة المخلفات الصلبة	ادارة المخلفات الصلبة	
	جاري التنفيذ	50%	70%	975	0	0	975	1950	0	0	1950	1950.00	0	1950.00	شهر 9	2023/06/07	2022/09/07	2022/09/07	وحدة الصرف	مديرية الطرق	طما	15000	استكمال رصف شارع الجمهورية وشارع القومية العربية بطول 550م وعرض 10م	رفع كفاءة الطرق الداخلية بمدينة طما	طما	الطرق المحلية	الطرق والنقل والمواصلات



يعتمد،،
السكرتير العام

مدير وحدة التنفيذ
محمد عبدالهادي عبدالرحيم

اخصائي المتابعة
أ/ احمد عبدالهادي

اللواء /علاء عبدالجابر عمر


الموقف التنفيذي لخطة العام المالي 2022/2023م في الفترة من 1/7/2022م حتى 31/12/2022م

رقم	البرنامج الرئيسي	البرنامج الفرعي	المركز	اسم المشروع	عدد المستفيدين	موقع المشروع	الجهة المنفذة	اسم المقاول	تاريخ التعاقد	تاريخ بدء الاعمال	تاريخ نهي الاعمال	مدة التنفيذ	قيمة التعاقد	قيمة الامر التنفيذية	المنصرف			اجمالي التمويل	جهة تمويل			ملاحظات													
															مالي	ذاتي	منح الاداء		اجمالي التعاقد	قيمة الامر التنفيذية	وزارة التخطيط (مخطط)		تمويل منحة اسيوط	تمويل منحة اسيوط (نقش)											
96	الطرق والنقل والموصلات	اثارة الطرق والشوارع	طما	تطوير وتدعيم منظومة الاثارة بمدينة طما	70000	طما	شركة الكهرباء	شركة الكهرباء	2022/07/31	2022/07/31	2023/06/30	12 شهر	1900.00	0	1900.00	1900	800	0	0	0	800	1900	0	0	0	1900	1900.00	0	1900.00	0	0	0	74%	50%	جاري التنفيذ
97	الطرق والنقل والموصلات	اثارة الطرق والشوارع	طما	تطوير وتدعيم منظومة الاثارة بمدينة طما	200000	طما	الوحدة		0	0	0	0	0.00	0	0.00	11670	0	0	0	0	0	11670	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0%	0%	0
98	تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية	دعم الخدمات المحلية والمجتمعية	طما	دعم البنية التحتية لمياه الشرب للمدارس بالوصلات الخارجية	700000	مركز طما	شركة المياه	شركة المياه	2022/08/01	2022/08/01	2023/01/12	5 شهر	1000.00	207	1000.00	1000	600	0	0	0	600	1000	0	0	0	1000	1207.29	207	1000.00	0	0	0	70%	60%	جاري التنفيذ
99	تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية	دعم الخدمات المحلية والمجتمعية	طما	دعم منظومة المرور باستكمال وحدة مرور التل الذوي	444000	مركز طما	شركة المياه	شركة المياه	2022/08/01	2022/08/01	2023/01/12	5 شهر	1000.00	0	1000.00	4000	4000	0	0	0	4000	4000	0	0	0	4000	4000.00	0	1000.00	0	0	0	30%	25%	جاري التنفيذ
100	الادارة المحلية والدعم الفني	دعم الوحدات المحلية	طما	تدعيم مقر الوحدة المحلية بطما بالاثلاث	26000	مدينة طما	الشركة الهندسية للتوريدات الحكومية	الشركة الهندسية للتوريدات الحكومية	2022/12/01	2022/12/01	2023/01/31	2 شهر	371.00	0	371.00	390	0	0	0	0	390	390	0	0	0	390	390.00	0	371.00	0	0	0	60%	0%	جاري التنفيذ
101	الادارة المحلية والدعم الفني	دعم الوحدات المحلية	طما	تدعيم مقر الوحدة المحلية بقرية مشطا بالاثلاث والتجهيزات	12000	مشطا	الشركة الهندسية للتوريدات الحكومية	الشركة الهندسية للتوريدات الحكومية	2022/12/01	2022/12/01	2023/01/31	2 شهر	105.00	0	105.00	110	0	0	0	0	110	110	0	0	0	110	110.00	0	105.00	0	0	0	60%	0%	جاري التنفيذ
102	الادارة المحلية والدعم الفني	دعم الوحدات المحلية	طما	تدعيم مقر الوحدة المحلية بقرية الريانية بالاثلاث والتجهيزات	6000	الريانية	الشركة الهندسية للتوريدات الحكومية	الشركة الهندسية للتوريدات الحكومية	2022/12/01	2022/12/01	2023/01/31	2 شهر	106.00	0	106.00	112	0	0	0	0	112	112	0	0	0	112	112.00	0	106.00	0	0	0	60%	0%	جاري التنفيذ
103	الادارة المحلية والدعم الفني	دعم الوحدات المحلية	طما	تدعيم مقر الوحدة المحلية بقرية ام دومة بالاثلاث والتجهيزات	8000	ام دومة	الشركة الهندسية للتوريدات الحكومية	الشركة الهندسية للتوريدات الحكومية	2022/12/01	2022/12/01	2023/01/31	2 شهر	101.00	5	101.00	106	0	0	0	0	106	106	0	0	0	106	106.00	5	101.00	5	0	0	60%	0%	جاري التنفيذ
104	الادارة المحلية والدعم الفني	دعم الوحدات المحلية	طما	تدعيم مقر الوحدة المحلية بقرية المدمر بالاثلاث والتجهيزات	10000	المدمر	الشركة الهندسية للتوريدات الحكومية	الشركة الهندسية للتوريدات الحكومية	2022/12/01	2022/12/01	2023/01/31	2 شهر	101.00	5	101.00	106	0	0	0	0	106	106	0	0	0	106	106.00	5	101.00	5	0	0	60%	0%	جاري التنفيذ
105	الادارة المحلية والدعم الفني	دعم الوحدات المحلية	طما	تدعيم مقر الوحدة المحلية بقرية سلامون بالاثلاث والتجهيزات	4000	سلامون	الشركة الهندسية للتوريدات الحكومية	الشركة الهندسية للتوريدات الحكومية	2022/12/01	2022/12/01	2023/01/31	2 شهر	101.00	5	101.00	106	0	0	0	0	106	106	0	0	0	106	106.00	5	101.00	5	0	0	60%	0%	جاري التنفيذ
106	الادارة المحلية والدعم الفني	دعم الوحدات المحلية	طما	تدعيم منظومة الاذاعة المحلية بمدينة طما بالاثلاث والتجهيزات	30000	طما	شركة الاتحاد للتوريدات العمومية	شركة الاتحاد للتوريدات العمومية	2022/11/03	2022/11/03	2023/01/31	شهر	24.5+167.10	0	24.5+167.10	201	0	0	0	0	201	191.60	0	0	0	201	191.60	0	24.5+167.10	0	0	0	60%	0%	جاري التنفيذ
107	الادارة المحلية والدعم الفني	ادارة التزامات والكوارث	طما	رفع كفاءة معدات الحملة الميكانيكية بعمرات جسيمة لمركز طما	15000	مركز طما	شركة صلي علي النبي وشركة ايجيشين	شركة صلي علي النبي وشركة ايجيشين	2022/10/02	2022/10/02	2023/01/31	شهر	466.3+510.036+282.90+552.9	0	466.3+510.036+282.90+552.9	1950	0	0	0	0	1950	1942.00	0	0	0	1950	1942.00	0	466.3+510.036+282.90+552.9	0	0	0	75%	33%	جاري التنفيذ
108	الطرق والنقل والموصلات	تدعيم منظومة اثاره الطرق	سوهاج	تدعيم منظومة الاثارة باستكمال اثاره الطرق	558	مدخل المدينة	شركة الكهرباء	شركة الكهرباء	2022/11/03	2022/11/03	2022/05/25	7 شهر	1900.00	0	1900.00	1900	950	0	0	0	950	1900	0	0	0	1900	1900.00	0	1900.00	0	0	0	70%	50%	جاري التنفيذ
109	الطرق والنقل والموصلات	تدعيم منظومة اثاره الطرق	سوهاج	تدعيم منظومة الاثارة بيسوهاج بتوريد مهمات اثاره	558	المركز	احمد منصور العربية للصناعات - الرحمة - في ام	احمد منصور العربية للصناعات - الرحمة - في ام	2022/11/08	2022/11/08	2023/01/13	60 يوم	5000.00	0	5000.00	5000	2500	0	0	0	2500	5000	0	0	0	5000	5000.00	0	5000.00	0	0	0	70%	50%	جاري التنفيذ
110	التنمية الحضرية والريفية	تنمية حضرية	سوهاج	رفع كفاءة منطقة سبتي بسوهاج	558	المدينة	وحدة الصرف	وحدة الصرف	2022/11/16	2022/11/16	2023/09/16	9 شهر	5000.00	0	5000.00	5000	5000	0	0	0	5000	5000	0	0	0	5000	5000.00	0	5000.00	0	0	0	70%	50%	جاري التنفيذ
111	التنمية الحضرية والريفية	تنمية حضرية	سوهاج	رفع كفاءة منطقة سبتي بسوهاج	558	المدينة	وحدة الصرف	وحدة الصرف	2022/11/16	2022/11/16	2023/09/16	9 شهر	15000.00	0	15000.00	15000	15000	0	0	0	15000	15000	0	0	0	15000	15000.00	0	15000.00	0	0	0	50%	30%	جاري التنفيذ
112	برنامج تحسين البيئة	ادارة التزامات والكوارث	سوهاج	مصرفوات نشر للمعدات التي تم تخفيضها	558	المركز	المحلية	المحلية					2.00	0	2.00	2	0	0	0	2	2	0	0	0	2	2.00	0	2.00	0	0	0	100%	100%	جاري التنفيذ	
113	الادارة المحلية والدعم الفني	التعامل مع التزامات	سوهاج	تدعيم ورفع كفاءة معدات الحملة الميكانيكية بعمل عميرات جسيمة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج	558	قرى المركز	عماد جمال - اسماء - علي ايجيشين موتورز	عماد جمال - اسماء - علي ايجيشين موتورز	2022/11/16	2022/11/16	2022/12/30	45 يوم	641.40	0	641.40	650	641	0	0	0	641	650	0	0	0	650	641.40	0	641.40	0	0	0	100%	100%	تم التنفيذ

يعتمد،

السكرتير العام

اللواء / علاء عبدالجابر عمر



مدير وحدة التنفيذ

د/ محمد عبدالهادي عبدالرحيم


اخصائي المتابعة

أ/ احمد عبدالهادي

محمد عبدالهادي

الموقف التنفيذي لخطة العام المالي 2022 / 2023م في الفترة من 1 / 7 / 2022م حتى 31 / 12 / 2022م

رقم	البرنامج الرئيسي	البرنامج الفرعي	المركز	اسم المشروع	عدد المستفيدين	موقع المشروع	الجهة المنفذة	اسم المنفذ	تاريخ التعاقد	تاريخ بدء الاعمال	تاريخ نهي الاعمال	مدة التنفيذ	قيمة التعاقد	قيمة الامر التقديرية	المعصفر			الاجمالي التمويل	جهة التمويل			ملاحظات	
															مطلبي	ذاتي	منح الاداء		الاجمالي	وزارة التخطيط (مخطط)	توريد من اياها		توريد من اياها
114	الادارة المحلية والدعم الفني	التعامل مع الازمات	سوهاج	تدعيم ورفع كفاءة معدات الحملة الميكانيكية يعمل عميرات جسيمة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج	558	قرى المركز	الوحدة المحلية	ماتراك	2022/10/10	2022/10/10	2022/11/10	شهر	1739.42	0	1739.42	1740	1740	0	0	1740	100%	100%	تم التنفيذ
116	الادارة المحلية والدعم الفني	التعامل مع الازمات	سوهاج	تدعيم ورفع كفاءة معدات الحملة الميكانيكية يعمل عميرات جسيمة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج	558	المركز	الوحدة المحلية	ماتراك	2022/10/12	2022/10/12	2022/12/12	شهرين	498.00	0	498.00	500	500	0	0	498	100%	100%	تم التنفيذ
116	الادارة المحلية والدعم الفني	دعم الوحدات المحلية	سوهاج	تدعيم الوحدة المحلية بمركز ومدينة سوهاج بالالات اللازمة	46	ادفا	الوحدة المحلية	شركة النيل للتوريدات	2022/11/30	2022/11/30	2022/12/14	15 يوم	375.00	170	545.08	546	546	0	0	545	100%	100%	تم التنفيذ
117	تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية	برنامج تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية	سوهاج	تطوير ورفع كفاءة منظومة البنية التحتية باستكمال احلال وتجديد شبكات مياه بقرية اولادعزاز - مركز سوهاج	49	اولاد عزاز	شركة المياه	شركة امجاد	2022/08/08	2022/08/10	2023/02/18	189 يوم	7807.00	390	8196.75	7862	7862	0	0	3320	41%	60%	جاري التنفيذ
118	تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية	برنامج تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية	سوهاج	تطوير ورفع كفاءة منظومة البنية التحتية باستكمال احلال وتجديد شبكات مياه بقرية الصلعا - مركز سوهاج	19	الصلعا	شركة المياه	شركة امجاد	2022/08/08	2022/08/10	2023/02/18	189 يوم	7658.10	376	8041.00	7616	7616	0	0	3600	45%	60%	جاري التنفيذ
119	تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية	برنامج تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية	سوهاج	رفع كفاءة منظومة الامن والاطفاء بمركز سوهاج باستكمال اشاء وحدة اطفاء	46	ادفا	الوحدة المحلية	مركز الصيانة	2022/11/20	2022/11/20	2023/01/20	شهرين	385.74	0	385.74	400	400	0	0	0	0%	70%	جاري التنفيذ
120	تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية	برنامج تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية	سوهاج	رفع كفاءة منظومة الاطفاء بمركز سوهاج بتركيب ابواش حريق بعدد 100 بوش	558	قرى المركز	شركة المياه	شركة مياه الشرب والصرف الصحي	2022/06/29	2022/07/10	2022/12/10	شهر 4	1900.00	0	1900.00	1900	1900	0	0	1900	100%	100%	جاري التنفيذ
121	تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية	برنامج تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية	سوهاج	توصيلات مياه خارجية لعدد 6 مدارس بمركز سوهاج	558	قرى المركز	شركة المياه	شركة مياه الشرب والصرف الصحي	2022/06/10	2022/06/20	2022/08/20	شهرين	851.00	0	851.00	851	851	0	0	851	100%	100%	جاري التنفيذ
122	التنمية الحضرية والريفية	تنمية حضرية	ساقلة	تطوير ورفع كفاءة منظومة البنية التحتية لشبكات مياه الشرب بقرى ساقلة	207	المركز	شركة مياه الشرب	الجمعية التعاونية الانتاجية للانشاء والتعمير بسوهاج اعلى عبدالرحيم	2022/09/01	2022/09/01	2023/03/01	شهر 6	7578.89	0	7578.89	8000	8000	0	0	3240	43%	50%	جاري التنفيذ
123	برنامج تحسين البيئة	ساقلة	ساقلة	استكمال تطوير الحديقة العامة بساقلة	40	المدينة	الاسكان	جمال محمد احمد	2022/03/28	2022/04/07	2022/09/05	شهر 5	532.82	0	532.82	920	920	0	0	576	100%	100%	جاري التنفيذ منذ من خطه 21-22
124	برنامج تحسين البيئة	ادارة المخلفات الصلبة	ساقلة	تدعيم منظومة جمع المخلفات الصلبة	207	المركز	ساقلة	مصروفات نشر للمعدات التي تم تخفيضها					2.00	0	2.00	2	2	0	0	2	100%	100%	تم النشر
125	تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية	تدعيم الخدمات المحلية	ساقلة	توصيل المرافق للمدارس الحديثة والمباني الحكومية	207	المركز	شركة الكهرباء والمياه	شركة الكهرباء والمياه	2022/07/01	2022/07/01	2023/06/30	سنة	1500.00	0	1500.00	1500	1500	0	0	750	50%	50%	جاري التنفيذ
126	تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية	تدعيم الخدمات المحلية	ساقلة	تطوير ورفع كفاءة منظومة الامن والاطفاء بمدينة ساقلة	207	المركز	الوحدة المحلية	توريد وتركيب كاميرات مراقبة وشاشات عرض 17 بوصة وهاردات لزوم وحدة اطفاء ساقلة					0.00	0	0.00	102	102	0	0	0	0	0	
127	تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية	تدعيم الخدمات المحلية	ساقلة	تطوير ورفع كفاءة منظومة الامن والاطفاء بمدينة ساقلة	207	المركز	شركة المياه	شركة مياه الشرب	2022/07/01	2022/07/01	2023/06/30	سنة	1000.00	0	1000.00	1000	1000	0	0	500	50%	90%	جاري التنفيذ
128	الادارة المحلية والدعم الفني	دعم الوحدات المحلية	ساقلة	تطوير ورفع كفاءة قاعة الاجتماعات بالوحدة المحلية لمركز ساقلة بمساحة 9.5x10.5م (اعمال ترميم المحلية لمركز ساقلة	207	المركز	الاسكان	استكمال اعمال تطوير قاعة الاجتماعات بالوحدة المحلية لمركز ساقلة بمساحة 9.5x10.5م (اعمال ترميم وانشاء منضه واسقف معلقة وانارة وسماعات)					0.00	0	0.00	300	300	0	0	0	0	0	
129	الادارة المحلية والدعم الفني	إدارة الأزمات والكوارث	ساقلة	تطوير ورفع كفاءة معدات الحملة الميكانيكية بمدينة ساقلة	207	المركز	ساقلة	شركة اجيشين مونورز مكتب جولدن انجن مكتب اللواء الهيثم للتوريدات مكتب اشرف عريب ابي ام للصناعات لمحمود احمد محمد تمام	2022/07/01	2022/07/01	2023/06/30	سنة	600.00	0	600.00	600	600	0	0	300	50%	70%	جاري التنفيذ
130	الطرق والنقل والمواصلات	انارة الطرق العامة	ساقلة	تدعيم منظومة الانارة بمدينة ساقلة	40	المدينة	الطرق	توريد مهمات ومعدات انارة (5000 لمبة موفرة + كنتاكتور وقواطع خلية عدد 300+20 لفة سلك + 2000 دويل)	2022/09/13	2022/09/13	2023/06/30	شهر 9.5	1500.00	0	1500.00	1500	1500	0	0	500	33%	70%	جاري التنفيذ
131	الطرق والنقل والمواصلات	الطرق المحلية	ساقلة	رصف بعض الطرق بمدينة ساقلة وترتبط بعض الحواري بالانترلوك	40	المدينة	الطرق	وحدة الرصف	2022/09/05	2022/09/05	2023/06/05	شهر 9	4200.00	0	4200.00	4200	4200	0	0	2100	50%	60%	جاري التنفيذ
132	الطرق والنقل والمواصلات	النقل الجماعي	ساقلة	انشاء كوبري على مصرف اخميم البحري	207	نجوع الريانية	الصرف	نجوع الريانية					0.00	0	0.00	2780	2780	0	0	0	0	0	
133	التنمية الحضرية والريفية	تنمية حضرية	حي غرب	تدعيم منظومة البنية التحتية بقطاع مياه الشرب بحي غرب	50	حي غرب	شركة المياه	شركة امجاد للمقاولات	2022/08/08	2022/08/10	2023/03/08	شهر 7	14580.10	2187	16767.12	14600	14600	0	0	5589	33%	78%	جاري التنفيذ
134	التنمية الحضرية والريفية	تنمية حضرية	حي غرب	تطوير وتجميل شوارع حي غرب	20	حي غرب	حي غرب	احمد يحيى الشريف	2022/12/06	2022/12/06	2023/05/06	شهر 6	2807.65	0	2807.65	2900	2900	0	0	701	25%	30%	جاري التنفيذ
135	الطرق والنقل والمواصلات	الطرق المحلية	حي غرب	تدعيم شبكة الطرق المحلية بحي غرب	80	حي غرب	مديرية الطرق	وحدة الرصف	2022/09/12	2022/09/12	2023/06/12	شهر 9	8000.00	0	8000.00	8000	8000	0	0	3000	38%	43%	جاري التنفيذ
136	الطرق والنقل والمواصلات	الطرق المحلية	حي غرب	تدعيم شبكة الطرق المحلية بحي غرب	40	حي غرب	مديرية الطرق	مديرية الطرق					0.00	0	0.00	4500	4500	0	0	0	0	0	




يعتمد،،
السكرتير العام
اللواء /علاء عبدالجابر عمر

مدير وحدة التنفيذ
د/ محمد عبدالهادي عبدالرحيم

اخصائي المتابعة
أ/ احمد عبدالهادي

الموقف التنفيذي لخطة العام المالي 2022/ 2023م في الفترة من 1 / 7 / 2022م حتى 31 / 12 / 2022م

رقم	البرنامج الرئيسي	البرنامج الفرعي	المركز	اسم المشروع	وصف المشروع	عدد المستفيدين	موقع المشروع	الجهة المنفذة	اسم الممول	تاريخ التعاقد	تاريخ بدء الاعمال	تاريخ نهي الاعمال	مدة التنفيذ	قيمة التعاقد	قيمة الامور التغيرية	اجمالي قيمة التعاقد	التمويل			اجمالي المنصرف	نسبة الاجازة الفعلية %	نسبة ما تم صرفه %	مستوى تشغيل المشروع	ملاحظات		
																	مطل	ذاتي	منح الاداء							
137	الطرق والنقل والموصلات	اتارة الطرق	حي غرب	تدعيم منظومة الانارة لطرق حي غرب	شراء عدد (2200) كشاف ليد (100) وعدد (1000) كشاف (150) وات لشوارع حي غرب وشراء 50 لفة سالك ترموبلاستيك وعدد (300) زراع وعدد (1750) لمبة موفرة (40) وات و500 دولب صغير ومهمات اخرى وعدد 20 عامود تجميل انارة وخلافه لزوم العمل بالتركيب للشوارع العمومية وفرعاتها لقطاع ش المحطة وقطاع المخبز الالي وقطاع حوض الثلاثين والجوازات ونجع مصلى والشهيد العارف والقيساريه	40	حي غرب سوهاج	حي غرب	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	4000	0	0	4000	0	0	0			
138	تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية	تدعيم خدمات محلية ومجتمعية	حي غرب	رفع كفاءة الحمله الميكانيكيه	عمل عمرات جسيمه للحمله الميكانيكيه لحي غرب لعدد 3 معدات والحمله الميكانيكيه	30	حي غرب	حي غرب	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	500	0	0	500	0	0	0			
139	تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية	تدعيم خدمات محلية ومجتمعية	حي غرب	دعم البنيه التحتيه للمدرسه بنطاق حي غرب	عمل توصيلات خارجية لمدرسة اللغات بنجع مطرد (كهرياء ، مياه ، صرف) بنطاق الحي	3	حي غرب	حي غرب	ش.م	2022/12/30	2022/09/01	2022/09/01	ش.م	175.00	0	175.00	200	0	0	200	175	100%	100%	تم التنفيذ		
140	تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية	تدعيم خدمات محلية ومجتمعية	حي غرب	تدعيم مبني الوحدة المحليه لحي غرب والتجهيزات	شراء عدد (30) كرسي جلد دوار وعدد (10) تكيف وعدد (5) طابعات وعدد (5) اجهزة حاسب الي	0.2	حي غرب	حي غرب	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	400	0	0	400	0	0	0			
141	برنامج تحسين البيئة	ادارة المخلفات الصلبه	حي غرب	شراء عدد (4) قلاب سعة (6) متر وشراء عدد (1) زاحف صغير وشراء سيارة كنس بمشتملاتها لزوم اعمال النظافة بالحي ورفع المخلفات	مصرفوات نشر المعدات التي تم تخفيضها	80	حي غرب	حي غرب	الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا	0	0	0	0	2.00	0	2.00	2	0	0	2	1	100%	100%	تم التنفيذ		
142	التنمية الاقتصادية	الاسواق العامه والمتخصصه	حي غرب	دعم الانشطة الاقتصادية بحي غرب من خلال استكمال باقيات الشباب بسوق بازنينة عرام بحدود (23) باقيه	استكمال باقيات الشباب بسوق بازنينة عرام بحدود (23) باقيه	40	حي غرب	مديرية الاسكان	الجمعية التعاونية للانشاء والتعمير بجزيرة شندويل	1340.69	0	1340.69	ش.م	175	0	175	1800	0	0	1800	670	60%	50%	جاري التنفيذ		
143	التنمية الحضرية والريفية	تنمية حضرية	حي شرق	تطوير منظومة البنية التحتية لمنطقة نجع ابو شجرة بحي شرق	احلال وتجديد شبكة مياه الشرب باقطار 3 بوصة و 4 بوصة و 6 بوصة و 8 بوصة و 10 بوصة ووصف انترلوك نجع ابو شجرة وتفرعاته من شارع بويرسيد والكورنيش الغربي	10	حي شرق	شركة المياه + مديرية الطرق	شركة امجاد للمقاولات + الجمعية التعاونية باسيوط	13008.53	شركة المياه	8097.4 مياه 4509.4125 طرق	ش.م	189	18-2-2023	10-8-2022	8-8-2022	27-7-2023	15000	0	0	15000	6500	70%	50%	جاري التنفيذ
144	الطرق والنقل والموصلات	اتارة الطرق والشوارع	حي شرق	تدعيم منظومة الانارة بحي شرق	شراء عدد 2000 كشافات ليد 150 وات وعدد 1000 لمبة ليد وكابلات واسلاك وموصلات واعمدة انارة لانارة شوارع الحي (الجمهورية - التحرير - اسوط سوهاج - سوهاج اخميم - الكورنيش الشرقي والغربي - شارع 15 - ترعة باجا الشرقي والغربي)	50	حي شرق	حي شرق	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	2950	0	0	2950	0	0	0			
145	الطرق والنقل والموصلات	الطرق المحلية	حي شرق	تدعيم منظومة الطرق بحي شرق	رصف وتبليط ش محمد ضياء الدين من شارع 15 وحتى معهد العارف وتفرعاته وشارع (16) نور الدين سالم وتفرعاته بطول 2000م وعرض 10متر	5	حي شرق	مديرية الطرق	وحدة الرصف	6900.00	0	6900.00	ش.م	7	0	6900.00	6900	0	0	6900	1230	23%	18%	جاري التنفيذ		
146	الادارة المحلية والدعم الفني	دعم الوحدات المحلية	حي شرق	استكمال انشاء المبني الاداري للحي	اتشطيات نهائية وتجهيز مكاتب وفرش استراحات وشراء اجهزة كمبيوتر وماكينات تصوير	1	حي شرق	مديرية الاسكان	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	10000	0	0	10000	0	0	0			
147	الادارة المحلية والدعم الفني	ادارة الاميات والكوارث	حي شرق	رفع كفاءة عمرات جسيمه للحمله الميكانيكيه	عمرات جسيمه للحمله الميكانيكيه عدد 3 مكبس 12 م عمره عربيه فطاس مياه وسيارة كهرياء وسيارة نصف نقل + 2سيارة بيك اب	120	حي شرق	حي شرق	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	3150	0	0	3150	0	0	0			
148	التنمية الاقتصادية	الاسواق العامه	حي شرق	استكمال السوق الحضاري	استكمال السوق الحضاري بمدنيه ناصر انشاء سور ومظله ودورة مياه وغرفة أمن وموقع عام للسوق	120	حي شرق	حي شرق	شرف حسين احمد	8000.00	0	8000.00	ش.م	175	0	8000.00	8000	8000	0	8000	2130	50%	27%	جاري التنفيذ		
149	التنمية الحضرية والريفية	تنمية حضرية	حي الكوثر	رفع كفاءة الانوال البحرية والقبليه	ترميم بيت النول للاعمدة الخرسانية وتركيب بلدورات وانترلوك ودهانها حيث انها مشاة من عام 1994 منذ انشاء الحي	15	حي الكوثر	مشتريات الحي	باتعة السيد رفاي	3183.54	0	3183.54	ش.م	6	0	3183.54	4000	4000	0	4000	1360	55%	43%	جاري التنفيذ		
150	برنامج تحسين البيئة	تجميل وتطوير شوارع حي الكوثر	حي الكوثر	انشاء حديقة بالانوال الجديدة	بناء سور وتركيب انترلوك بلدورات وعدد 3 بلجورة وعدد 2 حجرة	15	حي الكوثر	مشتريات الحي	طلعت عبد الحميد	2782.02	0	2782.02	ش.م	3	0	2782.02	4000	0	0	4000	0	3%	0%	جاري التنفيذ		
151	برنامج تحسين البيئة	تجميل وتطوير شوارع حي الكوثر	حي الكوثر	تطوير شبكة المياه العكره	احلال وتجديد المواسير المتهاكة وتركيب محابس بشوارع ابوبكر الصديق حتى الاستراحة القديمة ش الشباب حتى نهاية معهد امنا الشرطة ش الثورة حتى نهاية نادي الرحلات ش عمر بن الخطاب حتى قسم الشرطة	15	حي الكوثر	مشتريات الحي	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	200	0	0	200	0	0	0			
152	برنامج تحسين البيئة	تجميل وتطوير شوارع حي الكوثر	حي الكوثر	تطوير وتجميل شوارع الحي	شارع عمر بن الخطاب ش ابوبكر الصديق شاع على بن ابي طالب شارع عثمان بن عفان شارع فاطمة الزهراء فك واعادة تركيب البدورات ودهانها وتركيب انترلوك بالشوارع كاملا من الجوانب والجزيرة الوسطى بمسطح 16.5 كم وانشاء أحواض زراعة داخل الجزيرة وتوريد اشجار زينة ونباتات وعمل مقاعد رخام للجزر والارصفة وتوصيل شبكة ري لرى الاشجار والنباتات داخل الجزر والارصفة	15	حي الكوثر	مشتريات الحي	محمد قدرى حسن	3930.00	0	3930.00	ش.م	4	0	3930.00	4000	0	0	4000	2100	60%	53%	جاري التنفيذ		
153	الطرق والنقل والموصلات	رصف الطرق والشوارع	حي الكوثر	رفع كفاءة الطرق والموصلات	شارع ابوبكر الصديق بطول 1.200 م × 12م	10	حي الكوثر	مديرية الطرق	وحدة الرصف	1900.00	0	1900.00	ش.م	9	0	1900.00	1900	0	0	1900	890	55%	47%	جاري التنفيذ		
154	الطرق والنقل والموصلات	رصف الطرق والشوارع	حي الكوثر	رفع كفاءة الطرق والموصلات	اعادة رصف الشارع الرئيسي حارة واحدة الجانب اليمين بطول 2 كم × 10م	10	حي الكوثر	مديرية الطرق	وحدة الرصف	2000.00	0	2000.00	ش.م	9	0	2000.00	2000	0	0	2000	1200	70%	60%	جاري التنفيذ		
155	الطرق والنقل والموصلات	رصف الطرق والشوارع	حي الكوثر	رفع كفاءة الطرق والموصلات	رصف المنطقة السكنية بالمرحلة السادسة بطول 1.200 م × 8م	10	حي الكوثر	مديرية الطرق	مكتب ابو دياب	1564.00	0	1564.00	ش.م	3	0	1564.00	1700	0	0	1700	750	50%	44%	جاري التنفيذ		



يعتمد،
السكرتير العام
اللواء / علاء عبد الجابر عمر

مدير وحدة التنفيذ
د/ محمد عبدالهادي عبدالرحيم

اخصائي المتابعة
أ/ احمد عبدالهادي

الموقف التنفيذي لخطة العام المالي 2022/2023 م في الفترة من 1/7/2022م حتى 31/12/2022م

رقم	البرنامج الرئيسي	البرنامج الفرعي	المركز	اسم المشروع	عدد المستفيدين	موقع المشروع	الجهة المنفذة	اسم المقاول	تاريخ التعاقد	تاريخ بدء الاعمال	تاريخ نهي الاعمال	مدة التنفيذ	قيمة التعاقد	قيمة الاوامر التنفيذية	الاجمالي قيمة التعاقد	المصروف			الاجمالي التمويل	جهة التمويل			ملاحظات									
																محل	ذاتي	منح الاداء		وزارة التخطيط (مخطط)	تمويل من الوزارات	تمويل من الميزانية										
166	الطرق والنقل والموصلات	رفع كفاءة الطرق والموصلات	حي الكوثر	رفع كفاءة الطرق والموصلات	10	حي الكوثر	مديرية الطرق	مكتب ابو دياب	2022/11/09	2022/11/17	2023/02/16	3 شهر	1656.00	0	1656.00	1800	0	0	1800	0	0	1800	1656.00	0	1656.00	0	1656.00	مكتب ابو دياب	رفع كفاءة الطرق والموصلات	1.200م x 8م	رصف المنطقة السكنية بالمرحلة الخامسة بطول	
167	الطرق والنقل والموصلات	رفع كفاءة الطرق والموصلات	حي الكوثر	رفع كفاءة الطرق والموصلات	10	حي الكوثر	مديرية الطرق	وحدة الرصف	2022/09/05	2022/09/05	2023/06/04	9 شهر	1450.00	0	1450.00	1450	0	0	1450	0	0	1450	1450.00	0	1450.00	0	1450.00	وحدة الرصف	رفع كفاءة الطرق والموصلات	رصف شارع الشباب بطول 1كم x 12م حاريتين		
168	الطرق والنقل والموصلات	تطوير منظومة الكهرباء بالحي	حي الكوثر	تطوير منظومة الكهرباء بالحي	10	حي الكوثر	مشتريات الحي	شركة تراكيل ام	2022/12/07	2022/12/07	2023/02/06	شهر	477.05	0	477.05	500	0	0	500	0	0	500	477.05	0	477.05	0	477.05	مشتريات الحي	تطوير منظومة الكهرباء بالحي	شراء ادوات كهرباء 600 لمبة ليد + 300 شريط لحام + 30 لفة سلك مختلفة المقاسات + 300 درابافر 100 وات		
169	الطرق والنقل والموصلات	تطوير منظومة الكهرباء بالحي	حي الكوثر	تطوير منظومة الكهرباء بالحي	10	حي الكوثر	مشتريات الحي	الشركة المصرية لتوفير الطاقة	2022/12/06	2022/12/06	2023/02/05	شهر	1197.00	0	1197.00	1300	0	0	1300	0	0	1300	1197.00	0	1197.00	0	1197.00	مشتريات الحي	تطوير منظومة الكهرباء بالحي	شراء كشافات ليد قدرة 100وات عدد 1300 كشاف لتنعيم شوارع الحي		
170	الطرق والنقل والموصلات	تطوير منظومة الكهرباء بالحي	حي الكوثر	تطوير منظومة الكهرباء بالحي	10	حي الكوثر	مشتريات الحي	شركة الكهرباء	2022/07/29	2022/07/29	2022/08/28	شهر	693.87	0	693.87	700	0	0	700	0	0	700	693.87	0	693.87	0	693.87	مشتريات الحي	تطوير منظومة الكهرباء بالحي	شراء كاشك كهرباء قدرة 500 وات لتكبيبة لمنطقة المناهل		
171	ادارة الفنى والدعم الفنى	دعم الوحدات المحلية	حي الكوثر	رفع كفاءة مبنى الحي ومبنى الحملة الميكانيكية	10	حي الكوثر	مشتريات الحي	شركة تراكيل ام	2022/12/07	2022/12/07	2023/02/06	شهر	297.82	0	297.82	300	0	0	300	0	0	300	297.82	0	297.82	0	297.82	مشتريات الحي	دعم الوحدات المحلية	رفع كفاءة مبنى الحي ومبنى الحملة الميكانيكية	تركيب كاميرات مراقبة للحلقة الميكانيكية ومعرض المنتجات والاستراحة	
172	ادارة الفنى والدعم الفنى	دعم الوحدات المحلية	حي الكوثر	رفع كفاءة مبنى الحي ومبنى الحملة الميكانيكية	10	حي الكوثر	مشتريات الحي	شركة الكهرباء	2022/11/05	2022/11/05	2022/12/04	شهر	343.16	0	343.16	800	0	0	800	0	0	800	343.16	0	343.16	0	343.16	مشتريات الحي	دعم الوحدات المحلية	رفع كفاءة مبنى الحي ومبنى الحملة الميكانيكية	توصيل المرافق العامة للحلقة الميكانيكية مائة وكهرباء	
173	ادارة الفنى والدعم الفنى	دعم الوحدات المحلية	حي الكوثر	توصيل المرافق العامة للمركز الطبي وكهرباء	10	حي الكوثر	مشتريات الحي	شركة المياه	2022/11/05	2022/11/05	2022/11/12	اسبوع	950.00	0	950.00	950	0	0	950	0	0	950	950.00	0	950.00	0	950.00	مشتريات الحي	دعم الوحدات المحلية	توصيل المرافق العامة للمركز الطبي مائة وكهرباء	توصيل المرافق العامة للمركز الطبي مائة وكهرباء	
174	ادارة الفنى والدعم الفنى	دعم الوحدات المحلية	حي الكوثر	رفع كفاءة معدات الحملة الميكانيكية	10	حي الكوثر	مشتريات الحي	شركة ايجيبيشن موتورز	2022/12/11	2022/12/11	2023/03/10	3 شهر	397.50	0	397.50	400	0	0	400	0	0	400	397.50	0	397.50	0	397.50	مشتريات الحي	دعم الوحدات المحلية	رفع كفاءة معدات الحملة الميكانيكية	عمرات جسيمة من معدات وصيانة المعدات باك لودر عدد 2 زاحف 2 عربة بسلم واحد جيلدر 2 سيارة زكوب	
175	التنمية الحضرية والريفية	التنمية الحضرية	جهينة	تطوير ورفع كفاءة منطقة الجديرة وشارع الري بمدينة جهينة	197	المدينة	الوحدة المحلية	كريم محمد فتحي	2022/10/25	2022/11/06	2023/03/25	4 شهر	747.88	37	785.27	1000	0	0	1000	0	0	1000	785.27	37	747.88	37	747.88	المدينة	التنمية الحضرية	تطوير ورفع كفاءة منطقة الجديرة وشارع الري بمدينة جهينة	استكمال تطوير ورفع كفاءة منطقة الجديرة وشارع الري بمدينة جهينة بعمل بلدوزات وتركيب التزلوك لارصفة شارع الري وعمل مقاعد انتظار وتحويل عداية جهينة	
176	التنمية الحضرية والريفية	التنمية الحضرية	جهينة	تطوير ورفع كفاءة وتجميل مدخل جهينة المراهة من المنطقة القبلية بمدينة جهينة	297	المدينة	الوحدة المحلية	محمد كمال السيد	2022/10/18	2022/10/18	2023/02/26	4 شهر	680.95	34	715.00	1000	0	0	1000	0	0	1000	715.00	34	680.95	34	680.95	المدينة	التنمية الحضرية	تطوير ورفع كفاءة وتجميل مدخل جهينة المراهة من المنطقة القبلية بمدينة جهينة	إنشاء مدخل لمركز جهينة المراهة ورفع كفاءة وتجميل المدخل 50م وعمل مقاعد انتظار وتركيب بلدوزات	
177	الطرق والنقل والموصلات	تحسين ورفع كفاءة شبكة الطرق المحلية بمدينة جهينة	جهينة	تحسين ورفع كفاءة شبكة الطرق المحلية بمدينة جهينة	50	المدينة	الطرق	وحدة الرصف	2022/09/08	2022/09/08	2023/06/08	9 شهر	3500.00	0	3500.00	3500	0	0	3500	0	0	3500	3500.00	0	3500.00	0	3500.00	الطرق	الطرق المحلية	رفع كفاءة الشوارع الداخلية بمدينة جهينة باعادة رصف شارع البساتين الشرقى - شارع مدرسة الزراعة - شارع هندسة الري بطول 3.2 كم وعرض 7م		
178	الطرق والنقل والموصلات	رفع كفاءة منظومة الطرق لشارع الدوير	جهينة	رفع كفاءة منظومة الطرق لشارع الدوير	10	المدينة	الطرق	الجمعية التعاونية بجهينة	2022/11/16	2022/11/16	2023/04/27	5 شهر	990.00	0	990.00	1000	0	0	1000	0	0	1000	990.00	0	990.00	0	990.00	الطرق	الطرق المحلية	رفع كفاءة الشوارع الداخلية بمدينة جهينة بتركيب التزلوك ش نجح الدوير من المركز القديم حتى المستشفى بطول 1كم وعرض 6م بمدينة جهينة		
179	الطرق والنقل والموصلات	رفع كفاءة شارع ابووشة من الجمهورية حتى غرب البلد بمدينة جهينة	جهينة	رفع كفاءة شارع ابووشة من الجمهورية حتى غرب البلد بمدينة جهينة	10	المدينة	الطرق	الجمعية التعاونية بجهينة	2022/11/16	2022/11/16	2023/04/27	5 شهر	891.00	0	891.00	900	0	0	900	0	0	900	891.00	0	891.00	0	891.00	الطرق	الطرق المحلية	رفع كفاءة الشوارع الداخلية بمدينة جهينة بتركيب التزلوك من شارع ابووشة بالجمهورية حتى غرب البلد بطول 1كم وعرض 5م		
180	الطرق والنقل والموصلات	تدعيم شبكة الطرق المحلية بمنطقة التاميات	جهينة	تدعيم شبكة الطرق المحلية بمنطقة التاميات	5	المدينة	الطرق	الجمعية التعاونية بجهينة	2022/11/16	2022/11/16	2023/04/27	5 شهر	3069.00	0	3069.00	3100	0	0	3100	0	0	3100	3069.00	0	3069.00	0	3069.00	الطرق	الطرق المحلية	رفع كفاءة الشوارع الداخلية بمدينة جهينة باعادة رصف شوارع غرب البلد - ش مدرسة النصر - شارع ال حاسوب - ش السلخانة بطول 3كم وعرض 7م		
181	الطرق والنقل والموصلات	اعادة رصف ش ادارة الاوقاف من شارع غرب جهينة	جهينة	اعادة رصف ش ادارة الاوقاف من شارع غرب جهينة	5	المدينة	الطرق	الجمعية التعاونية بجهينة	2022/11/15	2022/11/15	2023/03/20	4 شهر	254.56	0	254.56	344	0	0	344	0	0	344	254.56	0	254.56	0	254.56	الطرق	الطرق المحلية	رفع كفاءة الشوارع الداخلية بمدينة جهينة باعادة رصف ش ادارة الاوقاف من شارع غرب البلد حتى ادارة الاوقاف بطول 300م وعرض 6م		
182	الطرق والنقل والموصلات	رفع كفاءة شوارع منطقة الاقباط بمدينة جهينة	جهينة	رفع كفاءة شوارع منطقة الاقباط بمدينة جهينة	40	المدينة	الطرق	الجمعية التعاونية بجهينة	2022/11/15	2022/11/15	20/4/2023	5 شهر	3404.00	0	3404.00	4600	0	0	4600	0	0	4600	3404.00	0	3404.00	0	3404.00	الطرق	الطرق المحلية	رفع كفاءة الشوارع الداخلية بمدينة جهينة بتركيب التزلوك بشوارع الاقباط وشارع المعمل وشارع عبد العزيز ابو المجد وتفتحهم بطول 5كم وعرض 6م		
183	الطرق والنقل والموصلات	رفع كفاءة ش محمد فريد من الجمهورية للبيساتين بمدينة جهينة	جهينة	رفع كفاءة ش محمد فريد من الجمهورية للبيساتين بمدينة جهينة	10	المدينة	الطرق	الجمعية التعاونية بجهينة	2022/11/06	2022/11/06	2023/03/12	4 شهر	340.00	0	340.00	400	0	0	400	0	0	400	340.00	0	340.00	0	340.00	الطرق	الطرق المحلية	رفع كفاءة الشوارع الداخلية بمدينة جهينة بتركيب التزلوك بشوارع محمد فريد من الجمهورية للبيساتين بطول 500م وعرض 5م		
184	الطرق والنقل والموصلات	رفع كفاءة شارع ال مصلح حتى الشهيد احمد	جهينة	رفع كفاءة شارع ال مصلح حتى الشهيد احمد	10	المدينة	الطرق	الجمعية التعاونية بجهينة	2022/11/06	2022/11/06	2023/03/12	4 شهر	510.00	0	510.00	600	0	0	600	0	0	600	510.00	0	510.00	0	510.00	الطرق	الطرق المحلية	رفع كفاءة الشوارع الداخلية بمدينة جهينة باعادة رصف ال مصلح حتى الشهيد احمد فتحي بطول 500م وعرض 6م		
185	الطرق والنقل والموصلات	رفع كفاءة حارات تفرعات ش الشهداء بمدينة جهينة	جهينة	رفع كفاءة حارات تفرعات ش الشهداء بمدينة جهينة	4	المدينة	الطرق	الجمعية التعاونية بجهينة	2022/11/06	2022/11/06	2023/03/12	4 شهر	1105.00	0	1105.00	1300	0	0	1300	0	0	1300	1105.00	0	1105.00	0	1105.00	الطرق	الطرق المحلية	رفع كفاءة الشوارع الداخلية بمدينة جهينة بتركيب التزلوك بالحارات المتفرعة من شارع الشهداء بطول 1.5 وعرض 6م ، اقل من 6م		
186	الطرق والنقل والموصلات	رفع كفاءة شارع النجار من الجمهورية حتى غرب البلد بمدينة جهينة	جهينة	رفع كفاءة شارع النجار من الجمهورية حتى غرب البلد بمدينة جهينة	1	المدينة	الطرق	الجمعية التعاونية بجهينة	2022/11/06	2022/11/06	2023/03/12	4 شهر	552.50	0	552.50	650	0	0	650	0	0	650	552.50	0	552.50	0	552.50	الطرق	الطرق المحلية	رفع كفاءة الشوارع الداخلية بمدينة جهينة بتركيب التزلوك بشوارع النجار من الجمهورية حتى غرب البلد بطول 800م ورفع كفاءة الشوارع الداخلية بمدينة جهينة وعرض 5م		
187	الطرق والنقل والموصلات	تطوير ورفع كفاءة منظومة اثاره الشوارع بمركز جهينة	جهينة	تطوير ورفع كفاءة منظومة اثاره الشوارع بمركز جهينة	97	المدينة	الوحدة المحلية	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	2000	0	0	2000	0	0	2000	0.00	0	0.00	0	0.00	الوحدة المحلية	الطرق المحلية	تطوير ورفع كفاءة منظومة اثاره الشوارع بمركز جهينة	مد وتدعيم شبكات الكهرباء بشراء مهمات اثاره عدد 625 كشاف ليد 150 وات + عدد 1090 ليد 40 وات + عدادات تايمر عدد 70 لثلاية + عدد 50 سلك نحاس 1م + دريفير 150 وات 100 وات عدد 800 + بوردة كشاف ليد بالجوان فنية 150 و 100 وات عدد 200 + سلك ترموا عدد 50 لفة سلك لشوارع مدينة جهينة
188	الطرق والنقل والموصلات	رفع كفاءة منظومة الاتارة بمدينة جهينة	جهينة	رفع كفاءة منظومة الاتارة بمدينة جهينة	97	المدينة	شركة الكهرباء	شركة الكهرباء	7/1/2022	7/1/2022	6/30/2023	12 شهر	1125.00	0	1125.00	1125	0	0	1125	0	0	1125	1125.00	0	1125.00	0	1125.00	شركة الكهرباء	الطرق	اثاره الطرق	توريد وتركيب 71 عامود جهد منخفض بالمشمات مع الدهان بشوارع مدينة جهينة	
189	ادارة الفنى والدعم الفنى	دعم الوحدات المحلية	جهينة	رفع كفاءة معدات الحملة الميكانيكية (عمرات جسيمة) بمدينة جهينة والوحدات التابعة	197	المدينة	الوحدة المحلية	ايجيبيشن موتورز	23/10/2022	23/10/2022	22/12/2022	شهر	207.70	0	207.70	280	0	0	280	0	0	280	207.70	0	207.70	0	207.70	الوحدة المحلية	ادارة الفنى والدعم الفنى	رفع كفاءة معدات الحملة الميكانيكية (عمرات جسيمة) بمدينة جهينة والوحدات التابعة	عمل عمرات جسيمة لعدد 3 كلاب	



مدير وحدة التنفيذ
د/ محمد عبدالهادي عبدالرحيم


اخصائي المتابعة
أ/ احمد عبدالهادي

يعتمد،،،
السكرتير العام
اللواء / علاء عبدالجابر عمر

الموقف التنفيذي لخطة العام المالي 2023/ 2022م في الفترة من 1 / 7 / 2022م حتى 31 / 12 / 2022م

ملاحظات	مستوى تشغيل المشروع	نسبة ما تم صرفه %	نسبة الإنجاز المئوي %	الاجمالي المنصرف	المصرف			الاجمالي التمويل	جهة التمويل			قيمة التعاقد	قيمة الأوامر التنفيذية	قيمة التعاقد	مدة التنفيذ	تاريخ نهو الاعمال	تاريخ بدء الاعمال	تاريخ التعاقد	اسم المقبول	الجهة المنفذة	موقع المشروع	عدد المستفيدين	وصف المشروع	اسم المشروع	المركز	البرنامج الفرعي	البرنامج الرئيسي			
					محل	ذاتي	منح الاداء		ذرة تنفيذ (مخطط)	توريد منقذ (مخطط)	توريد منقذ (مخطط)																			
					محل	ذاتي	منح الاداء		ذرة تنفيذ (مخطط)	توريد منقذ (مخطط)	توريد منقذ (مخطط)																			
	جاري التنفيذ	0%	40%	0	0	0	0	460	0	0	460	432.49	0	432.49	15/3/2023	2022/10/10	2022/10/10	كريم محمد فتحي	الوحدة المحلية	المدينة	1	استكمال مبني مخازن الوحدة المحلية لجهة 180 بمدينة جيهة	استكمال انشاء مبني مخازن الوحدة المحلية بمدينة جيهة	جيهة	دعم الوحدات المحلية	الإدارة المحلية والدعم الفني				
	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	500	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	الوحدة المحلية	المدينة	197	تجهيزات قاعة الوحدة ومبني المخازن 5 كراسي جلد متحركة 55 كراسي ثابتة للقاعة و 1 لاب توب - 5 طابعة و - عدد 1 شاشة عرض - عدد 2 مكينة تصوير	تجهيزات قاعة الوحدة ومبني المخازن	جيهة	دعم الوحدات المحلية	الإدارة المحلية والدعم الفني			
	تم التنفيذ	100%	100%	1	0	0	1	2	0	0	2	1.09	0	1.09	1	0	0	0	مجلس مدينة جرجا	الوحدة المحلية التابعة	190	مصروفات نشر للمعدات التي تم تخفيضها	تدعيم اسطول الحملة المكاتبة بمدينة جيهة	جيهة	ادارة المخلفات الصلبة	برنامج تحسين البيئة				
	جاري التنفيذ	54%	66%	540	0	0	540	1000	0	0	1000	986.35	129	857.70	20/3/2023	2022/10/04	2022/10/04	محمد الفالح محمد	الوحدة المحلية الشرقية	جيهة	10	تغطية مسقي نجح عقبة - بن بن عامر - مسقي نجح الطويل + مسقي ابودح + مسقي نجح الملقا وذلك بتوريد وعمل خرسانة للأساسات والحواطط وتركيب مواسير و تركيب حديد كرتال	تغطية مسقي نجح عقبة بن بن عامر	جيهة	برنامج تحسين البيئة	برنامج تحسين البيئة				
	جاري التنفيذ	0%	30%	0	0	0	400	400	0	0	400	400.00	0	400.00	2023/04/23	2022/10/23	2022/07/19	شركة المياه	المدينة	97	تركيب ابواش حريق بعدد 20 ابواش حريق بمدينة جيهة	تطوير ورفع كفاءة منظومة الامن والاطفاء بمدينة جيهة	جيهة	تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية	تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية					
	تم التنفيذ	100%	100%	273	0	0	273	300	0	0	300	273.49	0	273.49	2022/10/25	2022/09/25	2022/07/19	شركة المياه	المدينة	10	عمل توصيل الوصلات الخارجية لمدرسة نزلة علي + مدرسة جيهة الشرقية الثانوية بعمل غرفة 1,2*1,2 عمق + قطعة ويردة علي قطر 4 وموسير بلاستيك توصيل الوصلات الخارجية لمدرسة نزلة علي + مدرسة جيهة الشرقية الثانوية بعمل غرفة 1,2*1,2 عمق + قطعة ويردة علي قطر 4 وموسير بلاستيك توصيل مياه خارجية عمل غرفة 1,2*1,2 عمق + قطعة ويردة علي قطر 4 وموسير بلاستيك	تطوير ورفع كفاءة منظومة البنية التحتية بمياه الشرب بالمدينة وعمل وصلات خارجية للمدارس	جيهة	تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية	تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية					
	تم التنفيذ	100%	100%	1950	0	0	1950	1950	0	0	1950	1950.00	78	1872.00	2022/04/24	2022/11/24	2022/11/16	الجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير بسوهاج	الوحدة المحلية	مدينة جرجا	250	تطوير وتجميل ميدان ابوعمرة بمدينة جرجا (توريد وتركيب اترلوك وبلدوزات ارضفة ولاند مارك لزوم تجميل الميدان)	تطوير ورفع كفاءة منطقة ميدان ابو عمرة بمركز جرجا	جرجا	تنمية حضرية	التنمية الحضرية والريفية				
	جاري التنفيذ	100%	100%	30	0	0	30	30	0	0	30	30.00	0	30.00	2023/06/30	2022/07/01	2022/07/01	هيئة الاثار	منطقة اثار سوهاج	مركز جرجا	200	رسم معاينة الموقع المقترح لمدينة جرجا الجديدة	تخطيط المدن الجديدة	جرجا	تنمية حضرية	التنمية الحضرية والريفية				
	تم التنفيذ	100%	100%	40857	40857	0	0	40857	40857	0	40857	40856.93	0	40856.93	2022/10/02	2021/03/03	2020/07/01	البيت المعماري للمقاولات	شركة المياه	جرجا	250	استكمال انشاء محطة مياه مطورة ل90/90 ث بقرية بيت علام	استكمال انشاء محطة مياه مطورة ل90/90 ث بقرية بيت علام	جرجا	التنمية الريفية	التنمية الحضرية والريفية				
	0	0	0	0	0	0	1950	0	0	1950	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	الوحدة المحلية	مدينة جرجا	250	شراء ادوات اثار لزوم مدينة جرجا (965 كشاف + 2450 لمبه + 30 قاطع 250 امير + 30 كونكتور 250 امير + 25 لفة سلك + 30 بادى اضاءة الخ)	دعم منظومة اثار الطرق والشوارع بمدينة جرجا بمركز جرجا	جرجا	الطرق المحلية	الطرق والنقل والمواصلات				
	جاري التنفيذ	35%	54%	1254	0	0	1254	3550	0	0	3550	3550.00	0	3550.00	2023/06/30	2023/11/30	2022/07/01	قطاع كهرباء سوهاج	قطاع كهرباء سوهاج	مركز جرجا	500	استكمال عملية اثار طريق جرجا . المطار	دعم منظومة اثار الطرق والشوارع بمدينة جرجا بمركز جرجا	جرجا	الطرق المحلية	الطرق والنقل والمواصلات				
	جاري التنفيذ	46%	54%	1115	0	0	1115	2500	0	0	2500	2400.00	0	2400.00	2023/04/24	2022/11/24	2022/11/16	الجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير بسوهاج	مديرية الطرق	مدينة جرجا	250	رصف شارع الامام الترمذي وتقرية بطول 2 كم وعرض 10م	رفع كفاءة شبكة الطرق بمركز جرجا	جرجا	الطرق المحلية	الطرق والنقل والمواصلات				
	جاري التنفيذ	32%	40%	913	0	0	913	3000	0	0	3000	2880.00	0	2880.00	2023/04/24	2022/11/24	2022/11/16	الجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير بسوهاج	مديرية الطرق	مدينة جرجا	250	اعادة رصف شارع الامام الشاطبي وتقرعاته بطول 1.5 كم وعرض 10م	رفع كفاءة شبكة الطرق بمركز جرجا	جرجا	الطرق المحلية	الطرق والنقل والمواصلات				
	جاري التنفيذ	15%	28%	2090	0	0	2090	14000	0	0	14000	13580.00	0	13580.00	2023/05/19	2022/11/20	2022/11/14	احمد علي احمد عبدالعال	مديرية الطرق	مدينة جرجا	300	اعادة رصف شارع ابوعاصم البصري وامتدادة وتقرعاته بدأ من مجمع المدارس حتى كوبري السيدة عائشة مروراً بعبد الله النديم بطول 4 كم وعرض من 15 م. 20 م وعمل ارضفة و بلاط اترلوك	رفع كفاءة شبكة الطرق بمركز جرجا	جرجا	الطرق المحلية	الطرق والنقل والمواصلات				
	0	0	0	0	0	0	8500	0	0	8500	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	عزبة الحيط	عزبة	250	احلال وتجديد كوبري ك 21.300 على ترعة الكسرة . قرية عزبة الحيط	دعم ورفع كفاءة الكباري بمركز جرجا	جرجا	الطرق المحلية	الطرق والنقل والمواصلات				
	جاري التنفيذ	62%	80%	5034	5034	0	0	22000	22000	0	0	8056.95	0	8056.95	2023/09/08	2021/08/15	2021/08/15	شاكر عثمان السعيد	مديرية الري	جرجا	0	انشاء الكباري المتعارضة مع توسعة طريق العوامر بيت داود المنطقة الصناعية غرب جرجا	انشاء الكباري المتعارضة مع توسعة طريق العوامر بيت داود المنطقة الصناعية غرب جرجا	جرجا	الطرق المحلية	الطرق والنقل والمواصلات				
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	تم التنفيذ	100%	100%	2	0	0	2	2	0	0	2	2.00	0	2.00	2022/10/31	2022/10/30	2022/10/30	الشركة المصرية للإعلانات	الوحدة المحلية	مدينة جرجا	300	مصروفات نشر للمعدات التي تم تخفيضها	دعم منظومة النظافة ورفع المخلفات	جرجا	ادارة المخلفات الصلبة	برنامج تحسين البيئة				
	جاري التنفيذ	52%	70%	930	0	0	1000	1900	0	0	1900	1788.70	0	1788.70	2023/02/25	2022/11/15	2022/11/10	احمد عبدالحكيم عبد المقصود	الوحدة المحلية	مدينة جرجا	250	انشاء سور ومظلة ورفع كفاءة الحملة الغربية التابعة للوحدة المحلية لمركز مدينة جرجا	دعم ورفع كفاءة الحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية لمركز مدينة جرجا	جرجا	تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية	تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية				
	0	0	0	0	0	0	120	0	0	120	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	الوحدة المحلية	مدينة جرجا	250	توريد وتركيب كاميرات مراقبة على كباري المشاة بمدينة جرجا	زيادة معدلات الامان على الكباري	جرجا	تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية	تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية			
	جاري التنفيذ	0%	40%	0	0	0	65	0	0	65	64.00	0	64.00	2023/01/25	2022/12/11	2022/12/05	احمد عبدالحكيم عبد المقصود	الوحدة المحلية	مدينة جرجا	100	تطوير واصلاح وحدة شرطة المرافق بشوارع عبد النديم	رفع كفاءة وحدة شرطة المرافق	جرجا	تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية	تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية					
	تم التنفيذ	100%	100%	30	0	0	30	64	0	0	64	64.00	0	64.00	2022/12/31	2022/07/01	2022/07/01	شركة المياه	مدينة جرجا	450	توصيل المياه واصرف الصحي الي مبني وحدة المطاطي الجديد	دعم ومد المرافق الخارجية للجهات الخدمية بالمركز	جرجا	تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية	تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية					
	تم التنفيذ	100%	100%	780	0	0	780	780	0	0	780	780.00	91	689.00	2022/12/31	2022/07/01	2022/07/01	شركة المياه	مدينة جرجا	450	توصيل المرافق للمدارس الجديدة	دعم ومد المرافق الخارجية للجهات الخدمية بالمركز	جرجا	تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية	تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية					

يعتمد،،
السكرتير العام
اللواء /علاء عبدالجابر عمر




مدير وحدة التنفيذ
د/ محمد عبدالهادي عبدالرحيم

اخصائي المتابعة
احمد عبدالهادي

الموقف التنفيذي لخطة العام المالي 2022/ 2023م في الفترة من 1/ 7/ 2022م حتى 31/ 12/ 2022م

رقم	البرنامج الرئيسي	البرنامج الفرعي	المركز	اسم المشروع	عدد المستفيدين	موقع المشروع	الجهة المنفذة	اسم المقاول	تاريخ التعاقد	تاريخ بدء الاعمال	تاريخ نهي الاعمال	مدة التنفيذ	قيمة التعاقد	قيمة الايام التقديرية	المنصرف			الاجمالي التمويل	جهة التمويل			ملاحظات					
															محل	ذاتي	منح الاداء		الاجمالي	تمويل من امانة	تمويل من محافظة (ش)		وزارة التخطيط (مخطط)				
202	تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية	دعم ومد المرافق الخارجية للجهات الخدمية بالمركز	جرجا	دعم ومد المرافق الخارجية للجهات الخدمية بالمركز	450	مدينة جرجا	شركة الكهرباء	شركة الكهرباء	2022/07/01	2022/07/01	2022/12/31	180 يوم	60.00	0	60.00	0	60	0	0	60	0	0	0	تم التنفيذ			
203	تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية	رفع كفاءة مخازن الوحدة	جرجا	رفع كفاءة مخازن الوحدة	80	المجاورة	الوحدة المحلية	توريد ارضيات خشبية وشراء طفايات لزوم مخازن مجلس قروي المجاورة	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	25	0	0	25	0	0	0	0	0		
204	تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية	رفع كفاءة اداء الخدمات بالمبنى الملحق والمركز التكنولوجي	جرجا	رفع كفاءة اداء الخدمات بالمبنى الملحق والمركز التكنولوجي	150	مدينة جرجا	الوحدة المحلية	شراء عدد (2) مولد كهربائي يعمل اوتوماتيكيا في حالة انقطاع التيار الكهربائي للمبنى الملحق والمركز التكنولوجي التابعين للوحدة المحلية	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	500	0	0	500	0	0	0	0	0		
205	الادارة المحلية والدعم الفني	ادارة الازمات والكوارث	جرجا	تطوير ورفع كفاءة معدات الحملة الميكانيكية بمركز جرجا	300	مدينة جرجا	الوحدة المحلية	عمل عمراوات جسيمة لعدد (7) قلاب 4م + عمرة قلاب كبير + عمرة باك لودر + عمرة لودر زاحف	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	1950	0	0	1950	0	0	0	0	0		
206	الادارة المحلية والدعم الفني	دعم فني وخدمات استشارية	جرجا	دراسة انشاء ممشي وتطوير كورنيش النيل بمركز جرجا	300	مدينة جرجا	مهندريحت النيل	عمل الدراسات اللازمة لتطوير كورنيش النيل بمدينة جرجا وذلك بعمل ممشي افراد وعمل تدييش وسور للكورنيش	2022/07/01	2022/09/01	2022/12/30	180 يوم	330.00	0	330.00	0	400	0	0	400	0	0	330	0	0	تم التنفيذ	
207	التنمية الحضرية والريفية	التنمية الحضرية	المنشأة	استكمال تطوير ورفع كفاءة كورنيش النيل بمدينة المنشأة	250	مدينة المنشأة	الوحدة المحلية	استكمال اعمال تدييش نهر النيل بطول 3كم وعمل كورنيش النيل + عمل ممشي وأسوارات ومظلات المرحلة الثانية)	2022/03/01	2022/03/01	2023/02/22	12 شهر	12867.41	0	12867.41	0	14450	0	0	14450	0	0	9303	0	0	جاري التنفيذ	
208	التنمية الحضرية والريفية	التنمية الحضرية	المنشأة	محطة رفع صرف صحي منطقة عمارات السماكين +خطوط طرد + شبكات		المنشأة	شركة مياه الشرب والصرف الصحي	شركة الامانة للمقاولات العمومية	2022/07/04	2022/07/06	3-5-2023 5-5-2023	شهر 8	33296.30	1096	34391.84	0	10800	0	0	10800	0	0	20190	0	0	جاري التنفيذ	
209	الطرق والنقل والمواصلات	اارة الطرق	المنشأة	تدعيم منظومة الاشارة (الدوات ومهمات) بمدينة المنشأة	35	المركز	الوحدة المحلية	عدد 1000 كشافات و عدد30 لفة سلك ترمولاستك بانواعه و 5000 لمبات ليد 50 وات وقواطع بانواعها وقطع غير للكشافات اليد	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	1950	0	0	1950	0	0	0	0	0		
210	الطرق والنقل والمواصلات	الطرق المحلية	المنشأة	رفع كفاءة كوبري أعلى شريط السكة الحديد بمدينة المنشأة	12	المنشأة	الوحدة المحلية	تغطية الكوبري الذي تم انشاؤه اعلى شريط السكة الحديد وعمل سور حاجب للروية ووضع كاميرات واضاءة لحماية المواطنين وعدم القاء اي شئ على القطارات	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	1900	0	0	1900	0	0	0	0	0		
211	الطرق والنقل والمواصلات	النقل الجماعي والمواصلات المحلية	المنشأة	تطوير ورفع كفاءه المراسي النيلية	5	المنشأة	الوحدة المحلية	انشاء عدد 2 مرسي نهري	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	22000	0	0	22000	0	0	0	0	0		
212	برنامج تحسين البيئة	ادارة المخلفات الصلبة	المنشأة	دعم اسطول الحملة الميكانيكية (شراء معدات)	300	مدينة المنشأة	الوحدة المحلية	شركة الاعلانات المصرية	2022/10/30	2022/10/30	2022/10/30	1 يوم	2.00	0	2.00	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	تم النشر	
213	الادارة المحلية والدعم الفني	ادارة الازمات والكوارث	المنشأة	تطوير ورفع كفاءة معدات الحملة الميكانيكية	100	المنشأة	الوحدة المحلية	شركة ماتراك - الشركة المصرية العالمية مصاريح/مطارات/اعلان	2022/12/29	2023/01/10	2023/05/09	4 شهر	1699.00	0	1699.00	0	1700	0	0	1700	0	0	677	0	0	جاري التنفيذ	
214	برنامج تحسين البيئة	ادارة المخلفات الصلبة	المرافعة	تدعيم منظومة المخلفات الصلبة	100	مدينة المرافعة	الوحدة المحلية	بجريدة الجمهورية	2022/10/30	2022/10/30	2022/10/30	1 يوم	1.00	0	1.00	0	2	0	0	2	0	0	1	0	0	تم النشر	
215	برنامج تحسين البيئة	التعامل مع الترع والمصارف	المرافعة	تطوير ورفع كفاءة المصارف	100	المرافعة	الوحدة المحلية	بنوايط	2022/04/26	2022/04/26	2022/07/25	3 شهر	2160.00	0	2160.00	0	2160	0	0	2160	0	0	1841	0	0	تم التنفيذ	
216	الطرق والنقل والمواصلات	النقل الجماعي والمواصلات المحلية	المرافعة	تطوير ورفع كفاءة العبارات النهرية بمدينة المرافعة	50	مدينة المرافعة	الوحدة المحلية	فئة السويس للتأمين قناة السويس للتأمين	2022/11-2022	2022/11-2022	2022/11-2023	شهر 45 شهر 45 شهر 2	60.59+13.306+14.015+105.675+845+738	0	2065	0	0	2065	0	0	2065	0	0	1206	0	0	جاري التنفيذ
217	الطرق والنقل والمواصلات	النقل الجماعي والمواصلات المحلية	المرافعة	تطوير ورفع كفاءة العبارات النهرية بمدينة المرافعة	50	مدينة المرافعة	الوحدة المحلية	المولدات شركة فيوتشر مكنب و ليد للمقاولات الانشاء ومهمات الانشاء	2022/10-2022	2022/10-2022	2022/11-2023	شهر 2	666.00	0	666.00	0	1600	0	0	1600	0	0	0	0	0	جاري التنفيذ	
218	الطرق والنقل والمواصلات	اارة الطرق	المرافعة	تطوير ورفع كفاءة منظومة الاشارة بمدينة المرافعة	50	مدينة المرافعة	الوحدة المحلية	مصاريف نشر واعلان بجريدة الجمهورية عيد رشدي لمبات ع يد للصناعات لمبات	2022/11-2022	2022/11-2022	2022/11-2023	شهر 45 شهر 45 شهر 2	33.333+3.744+173.67	0	3200	0	0	3200	0	0	3200	0	0	210.7	0	0	تم التنفيذ
219	الطرق والنقل والمواصلات	الطرق المحلية	المرافعة	تطوير ورفع كفاءة الطرق بمدينة المرافعة(استكمال رصف)	30	مدينة المرافعة	الوحدة المحلية	وحدة الصرف	2022/09/18	2022/11/17	2023/08/16	شهر 9	1600.00	0	1600.00	0	1600	0	0	1600	0	0	725	0	0	جاري التنفيذ	
220	الطرق والنقل والمواصلات	الطرق المحلية	المرافعة	تطوير ورفع كفاءة الطرق بمدينة المرافعة(اعادة رصف)	20	مدينة المرافعة	الوحدة المحلية	وحدة الصرف	2022/09/18	2022/11/17	2023/08/16	شهر 9	400.00	0	400.00	0	400	0	0	400	0	0	0	0	0	جاري التنفيذ	
221	الطرق والنقل والمواصلات	الطرق المحلية	المرافعة	تطوير ورفع كفاءة الطرق بمدينة المرافعة(اعادة رصف)	20	مدينة المرافعة	الوحدة المحلية	وحدة الصرف	2022/09/18	2022/11/17	2023/08/16	شهر 9	400.00	0	400.00	0	400	0	0	400	0	0	0	0	0	جاري التنفيذ	
222	الطرق والنقل والمواصلات	الطرق المحلية	المرافعة	تطوير ورفع كفاءة الطرق بمدينة المرافعة(اعادة رصف)	20	مدينة المرافعة	الوحدة المحلية	وحدة الصرف	2022/09/18	2022/11/17	2023/08/16	شهر 9	600.00	0	600.00	0	600	0	0	600	0	0	0	0	0	جاري التنفيذ	
223	الطرق والنقل والمواصلات	الطرق المحلية	المرافعة	تطوير ورفع كفاءة الطرق بمدينة المرافعة(اعادة رصف)	20	مدينة المرافعة	الوحدة المحلية	وحدة الصرف	2022/09/18	2022/11/17	2023/08/16	شهر 9	200.00	0	200.00	0	200	0	0	200	0	0	0	0	0	جاري التنفيذ	
224	الطرق والنقل والمواصلات	الطرق المحلية	المرافعة	تطوير ورفع كفاءة الطرق رصف شوارع ببلاط الاترلوك بمدينة المرافعة	40	مدينة المرافعة	الوحدة المحلية	بهاء محمد حمود	2022/11/07	2022/11/14	2023/04/30	شهر 5.5	784.00	0	784.00	0	800	0	0	800	0	0	0	0	0	جاري التنفيذ	



مدير وحدة التنفيذ
د/ محمد عبدالهادي عبدالرحيم

اخصائي المتابعة
أ/ احمد عبدالهادي

يعتمد،،
السكرتير العام
اللواء /علاء عبدالجابر عمر

الموقف التنفيذي لخطة العام المالي 2023/ 2022م في الفترة من 1 / 7/ 2022م حتى 31 / 12 / 2022م

رقم	البرنامج الرئيسي	البرنامج الفرعي	المركز	اسم المشروع	وصف المشروع	عدد المستفيدين	موقع المشروع	الجهة المنفذة	اسم الممول	تاريخ التعاقد	تاريخ بدء الاعمال	تاريخ نهي الاعمال	مدة التنفيذ	قيمة التعاقد	قيمة الأوامر التنفيذية	القيمة المتبقية	المصرف			جهة التمويل			ملاحظات									
																	محل	ذاتي	منح الاداء	التمويل الاجمالي	مبلغ منح الازمة	مبلغ منحة 2022		مبلغ منحة 2023	القيمة المتبقية	القيمة المتبقية	القيمة المتبقية					
																												نسبة الاجاز %	نسبة ما تم صرفه %	مستوى تشغيل المشروع		
226	الطرق والنقل والموصلات	الطرق المحلية	المرافة	تطوير ورفع كفاءة الطرق رصف شوارع ببلاط الاترلوك بمدينة المرافة	تطوير ورفع كفاءة الطرق رصف شوارع ببلاط الاترلوك استكمال شارع عربي الزلة	40	بمدينة المرافة	مديرية الطرق	بهاء محمد حمود	2022/11/07	2022/11/14	2023/04/30	شهر 5.5	1911.00	0	1911.00	0	1950	0	0	0	730	730	1950	0	0	0	38%	50%	جاري التنفيذ		
226	الطرق والنقل والموصلات	الطرق المحلية	المرافة	تطوير ورفع كفاءة الطرق رصف شوارع ببلاط الاترلوك بمدينة المرافة	تطوير ورفع كفاءة الطرق رصف شوارع ببلاط الاترلوك شوارع خلف المسجد	40	بمدينة المرافة	مديرية الطرق	بهاء محمد حمود	2022/11/07	2022/11/14	2023/04/30	شهر 5.5	686.00	0	686.00	0	700	0	0	0	0	0	700	700	0	0	0	0%	40%	جاري التنفيذ	
227	الطرق والنقل والموصلات	الطرق المحلية	المرافة	تطوير ورفع كفاءة الطرق رصف شوارع ببلاط الاترلوك بمدينة المرافة	تطوير ورفع كفاءة الطرق رصف شوارع ببلاط الاترلوك شارع حمدالله - حارة د/ مهاب حارات شارع النيل	40	بمدينة المرافة	مديرية الطرق	بهاء محمد حمود	2022/11/07	2022/11/14	2023/04/30	شهر 5.5	490.00	0	490.00	0	500	0	0	0	0	0	500	500	0	0	0	0%	35%	جاري التنفيذ	
228	الطرق والنقل والموصلات	الطرق المحلية	المرافة	تطوير ورفع كفاءة الطرق رصف شوارع ببلاط الاترلوك بمدينة المرافة	تطوير ورفع كفاءة الطرق رصف شوارع ببلاط الاترلوك (تفرعات شارع احمد عبدالحكيم موسى بحاراته وتفرعاته - حارة المقدس ميخائيل - حارة خضيري - استكمال حارة الابنا برسوم - استكمال شارع الشونة وحارة السيدة العذراء - شارع النجاعة - امام المجلس حارة امام المدرسة المشتركة - زقاق مخبز القاضي من القيسارية حارات بورسعيد المحكمة - استكمال حارات شارع القيسارية - زقاق مكي - ش. الزلة الشيخ سليمان وتفرعاته تفرعات شارع السلام شارع وحارة مندرة الهرايدة	40	بمدينة المرافة	مديرية الطرق	بهاء محمد حمود	2022/11/07	2022/11/14	2023/04/30	شهر 5.5	2029.58	0	2029.58	0	2071	0	0	0	0	0	0	2071	2071	0	0	0	60%	70%	جاري التنفيذ
229	تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية	تدعيم الخدمات المحلية	المرافة	تطوير ورفع كفاءة الامن والاطفاء بمدينة المرافة	توريد وتركيب باب حديد وجهاز انذار وكاميرات مراقبة لمبنى الحماية المدنية	20	بمدينة المرافة	الوحدة المحلية	ناصر بخيت مهدي محمد	18-12-2022	18-12-2022	20-12-2022	شهر 7	75.05+25	0	75.05+25	0	120	0	0	0	0	0	120	120	0	0	0	0%	70%	جاري التنفيذ	
230	الادارة المحلية والدعم الفني	دعم الوحدات المحلية	المرافة	تدعيم معدات الحملة الميكانيكية بعمل عميرات جسيمة لمعدات الحملة	عمل عميرات لعدد 2باك لودر + مكبس هيدروليك جليبر+ عدد 6 سيارة قلاب +توريد مكينة فك إطارات	20	بمدينة المرافة	الوحدة المحلية	مكتب هبه بخيت عطا عميرات السيارات وشركة صلي علي النبي	27-12-2022	27-12-2022	14-12-2022	شهر 6	593+478+47+136	0	593+478+47+136	0	1335	0	0	0	0	0	1335	1335	0	0	0	49%	100%	تم التنفيذ	
231	الادارة المحلية والدعم الفني	دعم الوحدات المحلية	المرافة	تطوير ورفع كفاءة مبني الوحدة بمدينة المرافة	تجهيز قاعة الوحدة المحلية والدور الاول العلوي بمبني الوحدة المحلية من منصو شراء اساس ت ودهانات ووصلات كهربائية الي اخره من اعمال	300	بمدينة المرافة	الوحدة المحلية	شركة مياه الشرب	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	1000	0	0	0	0	0	1000	1000	0	0	0	0%	0%	جاري التنفيذ	
232	الادارة المحلية والدعم الفني	دعم الوحدات المحلية	المرافة	توصيل الوصلات الخارجية للمدارس بمركز المرافة	توصيل الوصلات الخارجية من مياه وصرف وكهرباء للمدارس التي تم الانتهاء منها	10	المرافة	شركة مياه الشرب	شركة مياه الشرب	2022/01/07	2022/01/07	30/6/2023	شهر 12	0.00	0	0.00	0	400	0	0	0	0	0	400	400	0	0	0	0%	90%	جاري التنفيذ	
233	الادارة المحلية والدعم الفني	دعم الوحدات المحلية	البلينا	دعم الوحدات المحلية	شراء اثاث لمبنى الوحدة المحلية	11	البلينا	الوحدة المحلية	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	500	0	0	0	0	0	500	500	0	0	0	0%	0%	جاري التنفيذ	
234	الادارة المحلية والدعم الفني	دعم الوحدات المحلية	البلينا	دعم الوحدات المحلية	عمل مظله لمعدات الحملة	11	البلينا	الوحدة المحلية	برقي قام	0	0	0	0	170.00	0	170.00	0	210	0	0	0	0	0	210	210	0	0	0	100%	100%	تم التنفيذ	
235	الادارة المحلية والدعم الفني	ازمات	البلينا	عمل عميرات جسيمة لمعدات الحملة الميكانيكية (سيارات و قلابات و لودر ومكابس)	عمل عميرات جسيمة لمعدات الحملة الميكانيكية (سيارات و قلابات و لودر ومكابس)	100	البلينا	الوحدة المحلية	ماتراك	2022/10/16	2022/10/17	2023/03/16	شهر 5	987.00	0	987.00	0	1000	0	0	0	0	0	1000	987.00	0	0	0	41%	100%	جاري التنفيذ	
236	الادارة المحلية والدعم الفني	ازمات	البلينا	رفع كفاءه منظومه البنية التحتية	وصلات خارجية للمدارس	100	البلينا	شركة مياه الشرب	شركة مياه الشرب	2022/10/15	2022/10/16	2023/04/17	شهر 6	700.00	0	700.00	0	700	0	0	0	0	0	700	700	0	0	0	47%	100%	جاري التنفيذ	
237	الطرق والنقل والموصلات	الطرق المحلية	البلينا	رفع كفاءه طرق وشوارع المدينة	رصف منطقة المضاني كم6 وعرض 6م بدايه من ش الجمهوريه حتى نهايه الطريق	70	البلينا	مديرية الطرق	الجمعية التعاونية للانشاء والتعمير سوهاج	2022/11/16	2022/11/27	2023/02/26	شهر 3	1911.00	0	1911.00	0	1950	0	0	0	0	0	1950	1911.00	0	0	0	48%	100%	جاري التنفيذ	
238	الطرق والنقل والموصلات	الطرق المحلية	البلينا	رفع كفاءه طرق وشوارع المدينة	استكمال اعاده رصف ش خور الساحل وديوان الرى بدايه من جامع الحاج عادل حتى نهايه الطريق بطول 1كم وعرض 10م	40	البلينا	مديرية الطرق	الجمعية التعاونية للانشاء والتعمير سوهاج	2022/11/16	2022/11/27	2023/02/26	شهر 3	980.00	0	980.00	0	1000	0	0	0	0	0	1000	980.00	0	0	0	63%	100%	جاري التنفيذ	
239	الطرق والنقل والموصلات	الطرق المحلية	البلينا	رفع كفاءه طرق وشوارع المدينة بالاترلوك	عمل منطقة ابو عميره بالتفرعات بالاترلوك بطول 2كم وعرض 4م	50	البلينا	مديرية الطرق	الجمعية التعاونية للانشاء والتعمير سوهاج	2022/11/16	2022/11/27	2023/02/26	شهر 3	392.00	0	392.00	0	400	0	0	0	0	0	400	392.00	0	0	0	0%	100%	جاري التنفيذ	
240	الطرق والنقل والموصلات	الطرق المحلية	البلينا	استكمال احلال وتجديد كوبرى برديس مركز البلينا	استكمال احلال وتجديد كوبرى برديس ك 34.500 على ترعه نجح حمادى	150	البلينا	التوسع الافقى	الجمعية التعاونية الانتاجية للانشاء والتعمير بابنوب	2020/11/22	2020/11/22	20/5/2023	شهر 5	1400.00	0	1400.00	0	1200	0	0	0	0	0	1200	1400.00	0	0	0	46%	100%	جاري التنفيذ	
241	الطرق والنقل والموصلات	الطرق المحلية	البلينا	انشاء كوبرى على ترعه ام الطبول ك 6.500	انشاء كوبرى على ترعه ام الطبول ك 6.500 نجح امباي الساحل قبل	100	البلينا	الرى	التوسع الافقى	2022/12/20	2022/12/20	2023/05/20	شهر 5	2500.00	0	2500.00	0	3500	0	0	0	0	0	3500	2500.00	0	0	0	48%	100%	جاري التنفيذ	
242	الطرق والنقل والموصلات	اثاره الطرق والشوارع	البلينا	توريد ادوات ومهمات اتاره	توريد لمبات موفرة وكشافات ليد قدره 150 وات واسلاك معزوله وعدادات كهرباء	200	البلينا	الوحدة المحلية	شركة بي ام	2022/12/25	2022/12/26	2023/02/21	شهر 3	1890.00	0	1890.00	0	1890	0	0	0	0	0	1890	1890.00	0	0	0	59%	100%	جاري التنفيذ	
243	الطرق والنقل والموصلات	اثاره الطرق والشوارع	البلينا	مد وتدعيم شبكات الانارة واعمده	تدعيم مدينة البلينا بعدد 70 عمود اناره وتوصيل التيار الكهربائي لمنطقة المضاني	200	البلينا	الوحدة المحلية	قطاع توزيع الكهرباء	2022/12/20	2022/12/20	2023/05/20	شهر 5	1700.00	0	1700.00	0	1700	0	0	0	0	0	1700	1700.00	0	0	0	55%	100%	جاري التنفيذ	
244	الطرق والنقل والموصلات	عبارات	البلينا	اصلاح العبارة الميكانيكية واللش عمر بن عبدالعزير	اصلاح العبارة الميكانيكية واللش عمر بن عبدالعزير رقم ملاحي 3403 واللش عمر بن عبدالعزير رقم ملاحي 3471	150	البلينا	الوحدة المحلية	شركة النيل للهندسة البحرية المنيا	2022/12/17	2022/12/17	2023/03/16	شهر 3	2424.00	0	2424.00	0	2550	0	0	0	0	0	2550	2424.00	0	0	0	54%	100%	جاري التنفيذ	
245	برنامج تحسين البيئة	ادارة المخلفات الصلبة	البلينا	ادوات ومعدات نظافه لجمع ونقل المخلفات بالمدينة والقرى مركز البلينا	مصروفات نشر للمعدات التي تم تخفيضها	200	البلينا	الوحدة المحلية	0	0	0	0	0	2.00	0	2.00	0	2	0	0	0	0	2	2	2	0	0	0	100%	100%	تم التنفيذ	
246	برنامج تحسين البيئة	ترع ومصارف	البلينا	استكمال تغطيه ترعه ام الطبول	استكمال تغطيه ترعه ام الطبول التغطيه الحالية حتى ش مجلس المدينة	150	البلينا	الرى	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	33200	0	0	0	0	0	33200	0.00	0	0	0	0%	0%	جاري التنفيذ	
247	تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية	تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية	البلينا	رفع كفاءه منظومه الصحة بمستشفى حميات بنى حميل مركز البلينا	استكمال شراء تجهيزات واثاث وتانك اكسجين لمستشفى حميات بنى حميل مركز البلينا	150	البلينا	الصحة	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	2700	0	0	0	0	0	2700	0.00	0	0	0	0%	0%	جاري التنفيذ	
248	تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية	تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية	البلينا	توريد ماكينه اطفاء نقالي	توريد عدد (1) ماكينه اطفاء نقالي لسحب وطرد وتغذيه سيارات الاطفاء بالمياه	100	البلينا	الوحدة المحلية	سيفتي بوينت	2022/12/26	2022/12/27	2023/02/25	شهر 3	540.00	0	540.00	0	550	0	0	0	0	0	550	550.00	0	0	0	0%	3%	جاري التنفيذ	

يعتمد،
السكرتير العام



مدير وحدة التنفيذ
محمد عبدالهادي عبدالرحيم

اخصائي المتابعة
احمد عبدالهادي

اللواء / علاء عبدالجابر عمر

الموقف التنفيذي لخطة العام المالي 2023/2022م في الفترة من 1/7/2022م حتى 31/12/2022م

رقم	البرنامج الرئيسي	البرنامج الفرعي	المركز	اسم المشروع	وصف المشروع	عدد المستفيدين	موقع المشروع	الجهة المنفذة	اسم المقرر	تاريخ التعاقد	تاريخ بدء الاعمال	تاريخ نهو الاعمال	مدة التنفيذ	قيمة التعاقد	قيمة الامور التغيرية	اجمالي قيمة التعاقد	وجه التمويل			المنصرف			ملاحظات								
																	التمويل الاجمالي	تمويل من الميزانية	تمويل من الميزانية	مجلس	ذاتي	منح الاداء		الاجمالي المنصرف	نسبة الانجاز الفعلي %	نسبة ما تم صرفه %	مستوى تشغيل المشروع				
249	التنمية الحضرية والريفية	تنمية حضرية	اخميم	استكمال اعمال تدييش حماية جوانب نهر النيل بطول 4 كم بالمدينة بأخميم	استكمال اعمال تدييش حماية لجانوب نهر النيل تمهيدا لإنشاء طريق وممشي أمن للمواطنين بداية من الكورنيش الشرقي بسوهاج حتي كورنيش أخميم بطول 4 كم (اعمال حفر + تدييش علي الناشف + تدييش بالاسمنت + عمل فلاتر ترشيع رملية و زلطية ... الخ	200	المدينة	إدارة حماية النيل بسوهاج	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0						
250	التنمية الحضرية والريفية	تنمية ريفية	اخميم	تطوير ورفع كفاءة منظومة البنية التحتية بقرية الصوامعة شرق أخميم	استكمال إنشاء محطة المياه المطورة بطاقة 90ل/ث + إنشاء مأخذ المياه المكرة لتشغيل المحطة بالصوامعة شرق / نبيده	60	الصوامعة شرق / نبيده	إدارة التعاقدات بالوحدة	شركة / امبيكرا للخدمات الهندسية و المقاولات التخصصية	2022/08/15	2020/12/16	2020/12/15	شهر 30	80536.19	0	80536.19	48388	48388	0	0	0	5511	5511	0	0	100%	تم التنفيذ و جاري اعداد الموازنة المحسنة				
251	برامج تحسين البيئة	ادارة المخلفات الصلبة	اخميم	تدعيم أسطول الحملة الميكانيكية بأخميم	مصروفات نشر المعلمات التي تم تخفيضها	30	المدينة	إدارة التعاقدات بالوحدة						2.00	0	2.00	2	0	2	0	0	2	0	0	100%	تم تنفيذ	تم نشر				
252	الطرق والنقل والمواصلات	انشاء وتوسعة الطرق المحلية وكباري	اخميم	رفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية بمدينة اخميم (4 مناطق)	إعادة رصف ورفع كفاءة منطقة ابو بكر والشوارع المتفرعة منه بطول 2 كم وعرض 8 م	20	المدينة	مديرية الطرق	وحدة الرصف	2023/06/05	2022/09/05	2022/09/05	شهر 9	1900.00	0	1900.00	1900	0	1900	0	0	640	0	0	640	1900	0	0	34%	التنفيذ جاري	
253	الطرق والنقل والمواصلات	انشاء وتوسعة الطرق المحلية وكباري	اخميم	رفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية بمدينة اخميم (4 مناطق)	إعادة رصف ورفع كفاءة منطقة الادارة التعليمية و العسال و تقريعاته بطول 1.5 كم وعرض 8 م	30	المدينة	مديرية الطرق	وحدة الرصف	2023/06/05	2022/09/05	2022/09/05	شهر 9	1800.00	0	1800.00	1800	0	1800	0	0	810	0	0	810	1800	0	0	45%	التنفيذ جاري	
254	الطرق والنقل والمواصلات	انشاء وتوسعة الطرق المحلية وكباري	اخميم	رفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية بمدينة اخميم (4 مناطق)	إعادة رصف ورفع كفاءة منطقة التأمينات الإجتماعية و تقريعاتها بطول 2 كم وعرض 8 م	15	المدينة	مديرية الطرق	وحدة الرصف	2023/06/05	2022/09/05	2022/09/05	شهر 9	1900.00	0	1900.00	1900	0	1900	0	0	459	0	0	459	1900	0	0	24%	التنفيذ جاري	
255	الطرق والنقل والمواصلات	انشاء وتوسعة الطرق المحلية وكباري	اخميم	رفع كفاءة الكباري داخل بالوحدات المحلية بقرية الحوايش / الكولة / الصوامعة شرق . بقرية كورنيش أخميم عدد 3 كباري	إحلال وتجديد كورنيش نجع البراهمة القديم على التربة الفاروقية ك 56.130 على ترعة نجع حمادي الشرقية حمولة 50طن و عرض 10 م	20	نجع البراهمة / الكولة	التوسع الافقي بأسبوط						0.00	0	0.00	9000	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
256	الطرق والنقل والمواصلات	انشاء وتوسعة الطرق المحلية وكباري	اخميم	رفع كفاءة الكباري داخل بالوحدات المحلية بقرية الحوايش / الكولة / الصوامعة شرق . بقرية كورنيش أخميم عدد 3 كباري	إحلال وتجديد كورنيش قديم على التربة الفاروقية ك 68 على ترعة نجع حمادي الشرقية (أمام مقر الوحدة المحلية لقرية الحوايش) + نقل خط المياه العار على الكورنيش حمولة 50طن و عرض 10 م	25	قرية الحوايش	التوسع الافقي بأسبوط						0.00	0	0.00	9000	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
257	الطرق والنقل والمواصلات	انشاء وتوسعة الطرق المحلية وكباري	اخميم	رفع كفاءة الكباري داخل بالوحدات المحلية بقرية الحوايش / الكولة / الصوامعة شرق . بقرية كورنيش أخميم عدد 3 كباري	إحلال وتجديد كورنيش قديم على التربة الفاروقية ك 75.400 على ترعة نجع حمادي الشرقية (كورنيش شيخون) + نقل خط المياه العار اعلى جسم الكورنيش حمولة 50طن و عرض 10 م	40	الصوامعة شرق / نبيده	التوسع الافقي بأسبوط						0.00	0	0.00	8000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
258	الطرق والنقل والمواصلات	انارة الطرق	اخميم	تطوير ورفع كفاءة منظومة انارة بمدينة اخميم بشراء وتوريد مهمات كهربائية	تدعيم انارة الطرق بشراء عدد 1500 كشاف ليد قدرة 100 وات + 500 كشاف ليد قدرة 100 وات + 100 عداد ثلاثي الكروني (بمدينة اخميم	150	المدينة	إدارة التعاقدات بالوحدة	شركة الهندسية للتوريدات / ديك ديكوتوك . شركة جيسست فور ليد . شركة يونيفيستر . شركة خطاب احمد جاد الله	2022/10/09	2022/10/09	2022/10/03	شهر 6	1728.00	0	1728.00	1766	0	1766	0	0	1729	0	0	1729	1766	0	0	100%	تم التنفيذ	
259	تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية	تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية	اخميم	رفع كفاءة منظومة الامن والاطفاء بتطوير وحدة إطفاء مركز أخميم	رفع كفاءة وحدة إطفاء المدينة (تنفيذ اعمال بلاط + محارة + دهانات .. الخ) بمساحة 300 م	150	المدينة	إدارة التعاقدات بالوحدة						134.63	20	155.00	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	50%	0%	التنفيذ جاري	
260	تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية	تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية	اخميم	تدعيم منظومة الخدمات المحلية و المجتمعية والثقافية باستكمال انشاء قصر ثقافة (الجديد) بمساحة 300 م وارضى + اول و ثاني علوي بمركز أخميم	إستكمال إنشاء قصر ثقافة أخميم الجديد (الاعمال الانشائية و اعمال التشطيبات)	150	المدينة	مديرية الإسكان	شريف علي محمد يونس	2022/08/10	2021/10/10	2021/10/10	شهر 10	488.00	0	488.00	455	0	455	0	0	455	0	0	455	488.00	0	0	83%	تم التنفيذ	
261	تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية	تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية	اخميم	رفع كفاءة منظومة الامن والاطفاء بتركيب 150 بوش حريق بمركز أخميم	استكمال توريد وتركيب عدد 150 بوش حريق للمناطق المحرومة والمستجدة (منطقة جنينة المشبب الشرقية . الفيما) شرابو القاسم .	30	المدينة	شركة مياه الشرب و الصرف الصحي						1697.61	0	1697.61	1700	0	1700	0	0	1698	0	0	1698	1700	0	0	100%	تم التنفيذ	
262	تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية	تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية	اخميم	تدعيم منظومة البنية التحتية بمركز أخميم باستكمال مد خدمة الصرف الصحي للمناطق المحرومة والمستجدة علي الشبكة القائمة بطول 1 كم	استكمال مد خدمة الصرف الصحي علي الشبكة الحالية القائمة بطول 1 كم بعمل خط انحدار + مطابق + وصلات منزلية (ش /خلف مستشفى السلام 200م .ش / متفرع من العقيد 500م . ش مدرسة بالفيما 300م)	25	بعض شوارع المدينة	شركة مياه الشرب و الصرف الصحي	حسن رجب حمزة	2022/08/10	2021/10/10	2021/10/10	شهر 9	1716.00	0	1716.00	1500	0	1500	0	0	730	0	0	730	1500	0	0	53%	43%	التنفيذ جاري
263	تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية	تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية	اخميم	تدعيم منظومة البنية التحتية بتركيب أعمدة انارة	توريد وتركيب أعمدة جهد منخفض + محول 100 كفا بالمستحقات لانارة منطقة المقابر بالصوامعة شرق + انارة وحدة إطفاء نبيده الجديدة	30	الصوامعة شرق	قطاع توزيع كهرباء سوهاج						0.00	0	0.00	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
264	تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية	تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية	اخميم	تدعيم منظومة البنية التحتية بمركز أخميم بتغيير شبكة المياه القديمة من مواسير اسبستوس الي مواسير بلاستيك	تغيير شبكة المياه القديمة لمنطقة أبو بكر والشوارع المتفرعة + منطقة التأمينات + منطقة الادارة التعليمية و تقريعات ناصر الزراعي + منطقة سيدي كمال الدين + منطقة بنك القرية القديم من مواسير اسبستوس الي مواسير بلاستيكية (P V C) بطول 4000م مواسير 8 بوصة و 6 بوصة بطول 4000م + 4 بوصة بطول 6000م + 10 بوصة 3000م + 12 بوصة 3000 + غرف محابس + وصلات منزلية	50	المدينة	شركة مياه الشرب و الصرف الصحي	شركة الستر للمقاولات محمد عبدالرحيم	2023/04/25	2022/09/04	2022/09/04	شهر 7	13812.15	691	14502.75	13900	0	13900	0	0	5930	0	0	5930	13900	0	0	52%	41%	التنفيذ جاري
265	الادارة المحلية والدعم الفني	دعم الوحدات المحلية	اخميم	دعم الإدارة المحلية باستكمال أعمال التشطيبات النهائية لمبني الوحدة المحلية الجديد بالمدينة بمساحة 800 متر بديوم + ارضي + 6 ادوار متكررة + استراحة رئيس المركز علي جزء من السطح	استكمال تشطيبات المقر الجديد للوحدة المحلية (أعمال الكهرباء . و أعمال المياه . و أعمال الرخام . أعمال الدهانات . و واجهة المبني و الابواب والشايبك وعدد 2) اسانسير + محول كهرباء .. الخ	150	المدينة	إدارة التعاقدات بالوحدة	مقاوله جمال محمد احمد	2023/08/26	2022/12/26	2022/12/26	شهر 8	11603.71	0	11603.71	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3%	0%	التنفيذ جاري
266	الادارة المحلية والدعم الفني	دعم الوحدات المحلية	اخميم	دعم وتحديث مقرات العمل بالوحدات المحلية للمدينة والوحدات القروية	شراء تجهيزات مكتبية وكهربائية (5 ماكينات تصوير + 5 حاسب آلي بالطابعات + 2 طابعة وان+1 جهاز بروجيكر + اساسات مكتبية معدنية واجهزة كهربائية لوحدة إطفاء المدينة)	10	المدينة والقري التابعة	إدارة التعاقدات بالوحدة						0.00	0	0.00	895	0	895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		



يعتمد،،
السكرتير العام

مدير وحدة التنفيذ
عبد الرحمن
د/ محمد عبدالهادي عبدالرحيم

اخصائي المتابعة
أ/ احمد عبدالهادي
عبد الرحمن

اللواء /علاء عبدالجابر عمر

الموقف التنفيذي لخطة العام المالي 2022 / 2023 م في الفترة من 1 / 7 / 2022م حتى 31 / 12 / 2022م

ملاحظات	مستوى تشغيل المشروع	نسبة ما تم صرفه %	نسبة الانجاز الفعلي %	المصروف			اجمالي التمويل	وجه تصريف			اجمالي قيمة التعاقد	قيمة الاوامر التقديرية	قيمة التعاقد	مدة التنفيذ	تاريخ نهي الاعمال	تاريخ بدء الاعمال	تاريخ التعاقد	اسم المقبول	الجهة المنفذة	موقع المشروع	عدد المستفيدين	وصف المشروع	اسم المشروع	المركز	البرنامج الفرعي	البرنامج الرئيسي	رقم
				مطلبي	ذاتي	منح الاداء		مطلبي	مطلبي	مطلبي																	
	جاري التنفيذ	0%	3%	0	0	0	1859	0	0	1859	1858.00	0	1858.00	4 شهور	2023/04/29	2022/12/29	2022/11/03	شركة ماتراك / الشركة المصرية لتصنيع وسائل النقل / مودرن ماتشاري	إدارة التعاقدات بالوحدة	المدينة والقري التابعة	120	م4 + 1 لودر كاترييلر + 2 سيارة مجهزة مكبس كبير	تدعيم ورفع كفاءة الحملة الميكانيكية بمركز أحميم بعمل عميرات جسيمة للمعدات الثقيلة و السيارات	إدارة الأزمات والكوارث	أحميم	الإدارة المحلية والدعم الفني	267
	0	0	0	0	0	0	200	0	0	200	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	الوحدة المحلية	المدينة	35	عمل دراسة لزوم تغطية مخرج مصرف مجرور التخفيف عند التقاطع مدخل مزاته مع الطريق السريع بطول 10 م	رفع كفاءة وتوسعة الطرق والشوارع الداخلية والحفاظ على البيئة والمجاى المالية من التلوث والقاء المخلفات بالتغطية للمجاى المالية والمصارف العامة بالكتل السكنية	دار السلام	ترع ومصارف	برنامج تحسين البيئة	268
	جاري التنفيذ	26%	40%	621	0	621	2800	0	0	2800	2400.00	0	2400.00	3 شهور	2023/02/08	2022/11/08	2022/11/01	جمال سالم غانم	الطرق	السلام	35	تغطية مساقى خاصه بناحية البلايش بحرى واولاد يحيى قبل وقرية السلام بطول 1.5 كم	رفع كفاءة وتوسعة الطرق والشوارع الداخلية والحفاظ على البيئة والمجاى المالية من التلوث والقاء المخلفات بالتغطية للمجاى المالية والمصارف العامة بالكتل السكنية	دار السلام	ترع ومصارف	برنامج تحسين البيئة	269
	تم التنفيذ	100%	100%	450	0	450	500	0	0	500	450.00	34	415.55	45 يوم	2022/10/26	2022/09/12	2022/09/08	رافت احمد عبد الللاه	الوحدة المحلية	اولاد يحيى	45	تدبير ثبة مدرسة هاشم عسبرى لعميات المدرسه من الانهار حيث ان المدرسه تم بنائها على تبة وبيدات التبه في التاكل بسبب العوامل الطبيعيه	تدعيمالخدمات التعليميه	دار السلام	خدمات تعليمية	برنامج تحسين البيئة	270
	تم تنفيذ	100%	100%	2	0	2	2	0	0	2	2.00	0	2.00	شهر	2022/12/01	2022/11/01	2022/10/12	جريدة الجمهورية	الوحده المحليه	القرويه	35	مصروفات نشر للمعدات التي تم تخفيضها	شراء وتوريد حاويات نظافه	دار السلام	ادارة المخلفات الصلبة	برنامج تحسين البيئة	271
	تم التنفيذ	100%	100%	1525	0	1525	1550	0	0	1550	1500.00	0	1500.00	30 يوم	2022/10/24	2022/09/25	2022/07/25	شركة المياه	الوحده المحليه	المدينه	90	توصيل مرفق المياه والكهرباء للمنازل (مدرسة هاشم عسبر الاعداديه ومدرسه نجوع مازن الابتدائيه ومدرسه البلايش قبل الاعداديه ومدرسه يحيى بحرى ومدرسه مزاته شرق ومدرسه الخيام ومدرسه اولاد سالم بحرى)	تدعيم البنية التحتية بتوصيل وصلات المياه والكهرباء الخارجيه للمدارس	دار السلام	تدعيم الخدمات التعليميه	الخدمات المحليه والمجتمعيه	272
	تم التنفيذ	100%	100%	3515	0	3515	3600	0	0	3600	3514.25	1793	1721.06	60 يوم	2022/12/18	2022/10/18	2022/10/18	مكتب الفرسان	الوحده المحليه	المدينه	116	عمل عميرات جسيمه لمعدات الحمله لعدد (1) جليدر وعدد 2 سياره سلم كهربائي وعدد (1) قلاب نظافه	دعم اسطول الحمله الميكانيكيه بالوحده المحليه بدار السلام	دار السلام	ادارة الازمات والكوارث	الخدمات المحليه والمجتمعيه	273
	جاري التنفيذ	0%	1%	0	0	0	100	0	0	100	100.00	0	100.00	60 يوم	2023/03/15	2023/01/15	2022/07/17	شركة المياه	الوحده المحليه	الخيام	35	استكمال مبنى مطاق الخيام اعمال التشطيبات والكهرباء والسباكه بمساحه 200 متر وعدد 2 دور	دعم اعمال الحماية المدينه بالوحده المحليه لمركز ومدينه دار السلام	دار السلام	الامن والاطفاء	الخدمات المحليه والمجتمعيه	274
	0	0	0	0	0	0	2000	0	0	2000	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	الوحده المحليه	الخيام	35	شراء وتوريد سيارة مطاق لزوم وحدة مطاق الخيام	دعم اعمال الحماية المدينه بالوحده المحليه لمركز ومدينه دار السلام	دار السلام	الامن والاطفاء	الخدمات المحليه والمجتمعيه	276
	تم التنفيذ	100%	100%	100	0	100	100	0	0	100	100.00	16	84.00	60 يوم	2022/11/13	2022/09/15	2022/09/13	شركة المنارة للمقاولات	الوحده المحليه	اولاد سالم	35	انشاء سور حول نقطة اطفاء سالم بطول 150 متر ؟ وعرض 3.5 متر ؟ واستكمال تجهيزات مطاق هاشم عسبرى من تجهيزات صحيه وامنيه ووحدات انزار واعمال صرف وايواش حريق	دعم اعمال الحماية المدينه بالوحده المحليه لمركز ومدينه دار السلام	دار السلام	الامن والاطفاء	الخدمات المحليه والمجتمعيه	276
	0	0	0	0	0	0	2750	0	0	2750	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	مديرية الري	البلايش	12	احلال وتجديد كوبرى نجح احمد على بالبلايش بحرى باجمالى اطول 12 متر وارتفاع 3.5 متر وحمولة 70 طن	رفع كفاءة الكبارى بالوحدات المحليه	دار السلام	النقل الجماعي	الطرق والنقل والمواصلات	277
	جاري التنفيذ	44%	66%	1530	0	3391	3500	0	0	3500	3477.65	87	126.650+2394+870	45 يوم شهر	7-1-2023 7-3-2023 23-12-2022	23-11-2022 8-12-2022 24-11-2022	23-11-2022 8-12-2022 24-11-2022	شركة الهيثم للتوريدات شركة الشافعى للتوريدات شركة بي ام	الوحده المحليه	الوحده المحليه	33	شراء ادوات ومهمات اناره (1900 كشاف + 15000 لمبه موفره + 4500 لمبه ليد + 2500 دويل + 500 لفة سلك) التابعه الخيام - السلام - اولاد سالم - اولاد يحيى	تدعيم منظومة الاناره بشوارع المدينه والوحدات القريويه	دار السلام	اناره الطرق والشوارع	الطرق والنقل والمواصلات	278
	تم التنفيذ	100%	100%	840	0	840	900	0	0	900	839.35	0	839.35	75 يوم	2022/11/24	2022/09/12	2022/09/11	شركة الضبع للمقاولات	الوحده المحليه	المدينه	116	استكمال اعمال السوق الحضارى بالمدينه بمساحه 400 متر وعدد 2 دور علو لاعمال المبانى والتشطيبات من دهانات و بلاط وزيت وكهرباء والاعمال الصحيه	دعم النشاط الاقتصادى والاقتصاد المحلى بمدينه دار السلام	دار السلام	التنمية الاقتصادية	التنمية الاقتصادية	279
	جاري التنفيذ	79%	90%	3930	0	3930	7385	0	0	7385	4999.50	29	4970.50	120 يوم	2023/01/04	2022/09/07	2022/09/06	عبدنظير فكرى	الوحده المحليه	المدينه	116	استكمال انشاء وحدة المرور اعمال المبانى والتشطيبات من دهانات و بلاط وزيت وكهرباء والاعمال الصحيه بمساحه 9000 متر وعدد ادوار 2	رفع كفاءة مبنى وحدة المرور بمدينه دار السلام	دار السلام	دعم الوحدات المحليه	الاداره المحليه والدعم الفني	280
	تم عمل المخطط فقط	100%	100%	2515	0	2515	2515	0	0	2515	2525.40	574.4	1955.00	90 يوم	2022/12/08	2022/09/11	2022/09/11	مكتب عزه للمقاولات برني دميان لجزء اعمال المظلة	الوحده المحليه	المدينه	26	استكمال اعمال الحمله الميكانيكيه ماعمال المبانى والتشطيبات من دهانات و بلاط وزيت وكهرباء والاعمال الصحيه بمساحه 800 متر وعدد ادوار 2	رفع كفاءة الحمله الميكانيكيه بمدينه دار السلام	دار السلام	دعم الوحدات المحليه	الاداره المحليه والدعم الفني	281
	جاري التنفيذ	0%	20%	0	0	0	1000	0	0	1000	988.00	23	964.80	60 يوم	2023/02/16	2022/12/19	2022/11/20	فتحي عطيه علي	الوحده المحليه	المدينه والقرويه	42	شراء اثاث وكاميرات مراقبه لزوم المبنى الملحق والوحدات المحليه ووحدة اطفاء الخيام وهاشم عسبرى وديوان المركز	دعم وتجهيز مبانى الوحدات المحليه لمدينه المركز والوحدات المحليه القريويه	دار السلام	دعم الوحدات المحليه	الاداره المحليه والدعم الفني	282
الاجمالي																											



يعتمد،،
السكرتير العام

اللواء / علاء عبدالجابر عمر

مدير وحدة التنفيذ

د/ محمد عبدالهادي عبدالرحيم

اخصائي المتابعة
أ/ احمد عبدالهادي