


الموقف التنفيذي لخطة العام المالي 2023/ 2022م في الفترة من 1/ 1/ 2023م حتي 30/ 6/ 2023م

ملاحظات	مستوى تشغيل المشروع	نسبة ما تم صرفه %	نسبة الإنجاز الفعلي %	إجمالي المنصرف	المنصرف			إجمالي التمويل	موقع			إجمالي قيمة التعاقد	قيمة الأوامر التفويضية	قيمة التعاقد	مدة التنفيذ	تاريخ نهر الاصل	تاريخ بدء الاعمال	تاريخ التعاقد	اسم المقاول	الجهة المتفذة	موقع المشروع	عدد المستفيدين	وصف المشروع	اسم المشروع	المركز	البرنامج الفرعي	البرنامج الرئيسي	م
					مبنى	أثاث	منح الإيلاء		تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	تاريخ التعاقد																	
مقاييس الصرف 3320.5 مقاييس مرافق مياه الشرب	تم التنفيذ	100%	100%	6029.45	0	0.00	6029.45	56008	0	0	34000	6029.450	6029.5	4	شهور	2023/03/19	2022/11/20	2022/11/20	ابراهيم محمد قيسي (جزء ترحيل شبكات المياه والصرف)	عقود الديوان	حى غرب		استكمال توسعة كورنيش النيل من نفق نيل فراج حتى بطول 700م بالديوان (مشروعات مشتركة)	الديوان	تنمية حضرية	التنمية الحضرية والريفية	1	
تطوير وتنفيذ محطة معالجة مياه الشرب	جاري التنفيذ	33%	95%	15000.08	0	0.00	15000.08	56008	0	0	34000	44999.0	44999.0	عام	عام	2024/01/30	2023/01/30	2023/01/16	محسن نبيب علي ديب لجزء اصل التنبؤ	عقود الديوان	حى غرب		استكمال توسعة كورنيش النيل من نفق نيل فراج حتى بطول 700م بالديوان (مشروعات مشتركة)	الديوان	تنمية حضرية	التنمية الحضرية والريفية	1	
	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	56008	0	0	34000	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	الطرق	عقود الديوان	حى غرب		استكمال توسعة كورنيش النيل من نفق نيل فراج حتى بطول 700م بالديوان (مشروعات مشتركة)	الديوان	تنمية حضرية	التنمية الحضرية والريفية	1	
	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	56008	0	0	34000	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	المصرية للاتصالات	عقود الديوان	حى غرب		استكمال توسعة كورنيش النيل من نفق نيل فراج حتى بطول 700م بالديوان (مشروعات مشتركة)	الديوان	تنمية حضرية	التنمية الحضرية والريفية	1	
	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	56008	0	0	34000	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	الكهرباء	عقود الديوان	حى غرب		استكمال توسعة كورنيش النيل من نفق نيل فراج حتى بطول 700م بالديوان (مشروعات مشتركة)	الديوان	تنمية حضرية	التنمية الحضرية والريفية	1	
	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	0.00	0	0.00	0.00	56008	0	0	34000	118826.3	118826.3	18	شهر	8/12/2024	8/06/2023	29/05/2023	شركة النيل للطرق والكهرباء كوبري اعلى مصرف سوهاج العمري	عقود الديوان	حى غرب		استكمال توسعة كورنيش النيل من نفق نيل فراج حتى بطول 700م بالديوان (مشروعات مشتركة)	الديوان	تنمية حضرية	التنمية الحضرية والريفية	1	
استكمال دفع GP الكرتوني رقم 1593220600011	تم التنفيذ	100%	100%	34000	0	0	34000	34000	0	0	34000	34000.0	34000.0	شهر	شهر	2022/12/30	2022/11/01	2022/11/01	شركة الكهرباء	عقود الديوان	حى غرب	5000	سداد الدفعة الثانية من مستحقات الكهرباء لاعمال البيئه الترميمية لمياه الشرب والصرف	الديوان	تنمية حضرية	التنمية الحضرية والريفية	2	
	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	70000	70000	0	0	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	أخميم - حى شرق	عقود الديوان	حى شرق	415	ربط كورنيش اخميم بكورنيش سوهاج الشرقى بطول 4كم (تدخلات بنية تحتية بتكلفة 20 مليون + ممشي سياحي بتكلفة 7 مليون + مظلات + أماكن ترفيهية من كافتيريات ولعب أطفال وخلافه بتكلفة 15 مليون +مسار دراجات +رصيف بتكلفة 28 مليون)	الديوان	تنمية حضرية	التنمية الحضرية والريفية	3
	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	20000	20000	0	0	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	البلينا	عقود الديوان	حى شرق	200	تطوير المرسى السياحي بالبلينا (تحتية 5 مليون + تدخلات بنية)	الديوان	تنمية حضرية	التنمية الحضرية والريفية	4
جاري مد المده	جاري التنفيذ	70%	70%	3500	3500	0.00	0.00	5000	5000	0	0	5000.0	0	5000.0	12	شهر	25-1-2024	2023/02/27	2023/02/27	الجمعية التعاونية بابنوب	عقود الديوان	حى غرب	70	إنشاء سوق السمك بمنطقة عمارات الايواء بنجع مصلح على مساحة 1000 م وتطوير المنطقة المحيطة	الديوان	تنمية حضرية	التنمية الحضرية والريفية	5
جاري مد المده	جاري التنفيذ	58%	70%	3500	3500	0.00	0.00	9431	0	0	9431	6032.2	0	6032.2	12	شهر	25-1-2024	2023/02/27	2023/02/27	الجمعية التعاونية بابنوب	عقود الديوان	حى غرب	70	إنشاء سوق السمك بمنطقة عمارات الايواء بنجع مصلح على مساحة 1000 م وتطوير المنطقة المحيطة	الديوان	تنمية حضرية	التنمية الحضرية والريفية	6
	تم التنفيذ	100%	100%	20877	0	0.00	20877	30000	0	0	30000	20877.0	0	10345.076+6738.383+3793.540	3.5	شهر	26/4/2023 1/5/2023	12/1/2023 17/1/2023	12/1/2023 17/1/2023	هاني محمود عارف حمدي خلف الله	عقود الديوان	طما /طهطا/ جيهنة		دعم البنية التحتية لمياه الشرب والصرف لمدن طما - طهطا - جيهنة	الديوان	تنمية حضرية	التنمية الحضرية والريفية	7
	تم التنفيذ	100%	100%	14929.9	0	0.00	14929.9	15000	0	0	15000	14929.9	0	14929.9	3	شهور	2023/06/01	2023/03/02	2023/03/02	الإنتاج الحربى للمشروعات الهندسية	عقود الديوان	حى غرب		استكمال تطوير نفق العروبة	الديوان	تنمية حضرية	التنمية الحضرية والريفية	8
	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	2105	0	0	2105	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	عقود الديوان	حى غرب		مقاييس كابلات ارضية تمر بنفق العروبة تعوق التنفيذ	الديوان	تنمية حضرية	التنمية الحضرية والريفية	9
	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	1639	0	0	1639	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	عقود الديوان	حى غرب		عمرات جسيمة للعبارة النهرية 1	الديوان	تنمية حضرية	التنمية الحضرية والريفية	10
	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	2100	0	0	2100	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	عقود الديوان	حى غرب		تطوير واجهات مباني قرية ام دومة	الديوان	تنمية حضرية	التنمية الحضرية والريفية	11
تم التنفيذ وتم استكمال باقي المبلغ 1.533 مليون من	تم التنفيذ	100%	100%	567	0	0.00	567	567	0	0	567	2099.8	100	1999.8	5	شهور	2023/06/01	2023/01/01	2023/01/01	اشرف عبد العظيم محمد	عقود الديوان	حى غرب		احلال وتجديد كوبري الكيلو 11 اعلى ترعة الاحايوه	الديوان	تنمية حضرية	التنمية الحضرية والريفية	12
جاري التنفيذ	جاري التنفيذ	30%	35%	765	0	0.00	765	2550	0	0	2550	2550.0	2550.0	عام	عام	2024/04/01	2023/04/02	2023/04/02	يسري نبيه ذكى	عقود الديوان	حى غرب		مشروع تكسيات الدبش بمسافة 900م علي مصرف اخميم	الديوان	تنمية حضرية	التنمية الحضرية والريفية	13	
	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	459	0	0	459	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	عقود الديوان	حى غرب		تطوير الحملة الميكانيكية بالكوثر لعمال حضانه سيارات مبادرات رئاسية	الديوان	تنمية حضرية	التنمية الحضرية والريفية	14	
	تم التنفيذ	100%	100%	441	0	0.00	441	441	0	0	441	441.1	441.1	50	يوم	2023/02/08	2022/12/19	2022/12/19	ابراهيم عثمان السعيد وشركاه	عقود الديوان	حى غرب		انشاء عدادية علي مصرف جرجا	الديوان	تنمية حضرية	التنمية الحضرية والريفية	15	
	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	3290	0	0	3290	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	عقود الديوان	حى غرب		تغيير خط هوائى الى كابلات ارضيه	الديوان	تنمية حضرية	التنمية الحضرية والريفية	16
	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	3096	0	0	3096	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	عقود الديوان	حى غرب		مستحقات استثمارية	الديوان	تنمية حضرية	التنمية الحضرية والريفية	17
جاري التنفيذ	جاري التنفيذ	53%	75%	10550	0	0.00	0.00	28000	28000	0	0	19860.0	19860.0	6	شهور	2023/09/17	2023/03/17	2023/03/17	الجمعية الاتحادية بجيهنة	عقود الديوان	حى غرب	415	تغطية ترعه نيدة	الديوان	تنمية حضرية	التنمية الحضرية والريفية	18	

يعتمد،،
السكرتير العام
اللواء /علاء عبد الجابر عمر




مدير وحدة التنفيذ
د/ محمد عبدالهادي عبدالرحيم

اخصائي المتابعة
أ/ احمد عبدالهادي
مدير الأوب

الموقف التنفيذي لخطة العام المالي 2023/ 2022م في الفترة من 1/1/2023م حتى 30/ 6/ 2023م

م	البرنامج الرئيسي	البرنامج الفرعي	المركز	اسم المشروع	وصف المشروع	عدد المستفيدين	موقع المشروع	الجهة المنفذة	اسم المقاول	تاريخ التعاقد	تاريخ بدء الاعمال	تاريخ نهي الاعمال	مدة التنفيذ	قيمة التعاقد	قيمة الاساس التقديرية	القيمة الفعلية			اجمالي التمويل	التمويل			ملاحظات				
																اجمالي قيمة التعاقد	قيمة الاساس	قيمة الميزانية		مطل	ذاتي	منح الاداء		اجمالي التمويل	تمويل من ص	تمويل من ص	
19	التنمية الحضرية والريفية	تنمية حضرية	الديوان	التطوير الحضري لمنطقة أسفل الثلاث كباري	التطوير الحضري لمنطقة أسفل الثلاث كباري	150	مركز سوهاج	مركز سوهاج	الجمعية التعاونية للاشياء والتعمير بجبينة	2023/05/08	2023/05/08	2023/09/08	شهور 4	14347.5	14347.5	14347.5	0.00	0.00	35628	35628	0	0	14347.5	لجزء التغطية			
20	التنمية الحضرية والريفية	تنمية حضرية	الديوان	التطوير الحضري لمنطقة أعلى المفيض	التطوير الحضري لمنطقة أعلى المفيض		حى غرب	الاسكان	الجمعية التعاونية للاشياء والتعمير بجبينة	2023/05/22	2023/05/22	2024/02/21	شهور 9	13460.4	13460.4	13460.4	0.00	0.00	20000	20000	0	0	13460.4	جاري دراسه زياده المدة			
21	التنمية الحضرية والريفية	تنمية حضرية	الديوان	عمل تكاسي ديش لسور مدرسة نجع التيزان للتعليم الاساسي المرفق لشاطئ النهر	عمل تكاسي ديش لسور مدرسة نجع التيزان للتعليم الاساسي المرفق لشاطئ النهر		البلينا	حماية النيل	الجمعية التعاونية للاشياء والتعمير بجبينة	2023/05/22	2023/05/22	2023/05/22	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	18000	18000	0	0	18000	لم يبدأ			
22	الطرق والنقل والمواصلات	طرق محلية	الديوان	طرق محليه الديوان العام	تدعيم الوحدات المحليه برصف طرق	5000	حى شرق وغرب	مديرية الطرق	الجمعية التعاونية للاشياء والتعمير بجبينة	2023/02/22	2023/03/02	2023/06/12	يوم 100	1960.0	1960.0	1960.0	0.00	0.00	10000	0	0	10000	1959.98	تم التنفيذ	رقص نفق الثقافة فقط للجمعية التعاونية للاشياء والتعمير		
23	الطرق والنقل والمواصلات	طرق محلية	الديوان	انشاء عدد 3 مهابط	انشاء عدد 3 مهابط		طما	الهيئة الهندسية	الهيئة الهندسية بقرت السلحه - كتبه الطرق	2023/02/02	2023/02/03	2023/02/03	شهر	25200.0	25200.0	25200.0	0.00	0.00	25200	0	0	25200	25200	100%	100%	25200	تم التنفيذ
24	الطرق والنقل والمواصلات	اناره الطرق والشوارع	الديوان	تطوير ورفع كفاءة منظومة الانارة بالديوان العام (مشروعات مشتركة)	تطوير ورفع كفاءة منظومة الانارة بالديوان العام (مشروعات مشتركة)	500	الديوان	عقود الديوان	شركة الهندسية للتوريدات الحكومية	2023/02/22	2023/02/22	2023/02/22	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	1500	0	0	1500	677.2	تم التنفيذ	شراء لمبات موفره للطايقه وكشافات وتدعيم شبكات الكهرباء		
25	الطرق والنقل والمواصلات	اناره الطرق والشوارع	الديوان	تطوير ورفع كفاءة منظومة الانارة بالديوان العام (مشروعات مشتركة)	تطوير ورفع كفاءة منظومة الانارة بالديوان العام (مشروعات مشتركة)	1000	الوحدات المحليه	عقود الديوان	شركة الهندسية للتوريدات الحكومية	2023/02/22	2023/02/22	2023/02/22	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	1950	0	0	1950	1950	لم يبدأ	تدعيم الوحدات المحليه بمهمات كهرباء حسب الاحتياج		
26	الطرق والنقل والمواصلات	النقل الجماعي والمواصلات	الديوان	وثيقة تأمين عبارة والاتوبيس النهري	وثيقة تأمين عبارة والاتوبيس النهري	5000	الديوان	عقود الديوان	فئة السويس للتأمين	2023/03/05	2023/03/05	2023/04/05	شهر	59.3	0	59.3	0.00	0.00	500	0	0	500	59.263	تم التنفيذ	تأمين عبارة والاتوبيس النهري		
27	الطرق والنقل والمواصلات	النقل الجماعي والمواصلات	الديوان	عمرات للعبارات والاتوبيس النهري	عمرات للعبارات والاتوبيس النهري	5000	الديوان	عقود الديوان	شركة الترسانة التبليية	2023/01/02	2023/01/02	2023/02/16	اسابيع 3	660.1	0	660.1	0.00	0.00	1500	0	0	1500	660.1	تم التنفيذ	عمرات للعبارات والاتوبيس النهري		
28	تدعيم الخدمات المحليه والمجتمعيه	تدعيم الخدمات المحليه والمجتمعيه	الديوان	تطوير ورفع كفاءة منظومة الحماية المدنية بالديوان العام	معدات اطفاء وانقاذ برى ومعدات والمرقعات + اجهزة لاسلكيه + اشتراك التترا للحماية	5000	حى شرق سوهاج	حى شرق سوهاج	معدات اطفاء وانقاذ برى ومعدات والمرقعات + اجهزة لاسلكيه + اشتراك التترا للحماية	2023/01/02	2023/01/02	2023/01/02	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	5000	0	0	5000	5000	لم يبدأ	تطوير ورفع كفاءة منظومة الحماية المدنية بالديوان العام		
29	تدعيم الخدمات المحليه والمجتمعيه	تدعيم الخدمات المحليه والمجتمعيه	الديوان	تطوير ورفع كفاءة منظومة الحماية المدنية بالديوان العام	تطوير ورفع كفاءة منظومة الحماية المدنية بالديوان العام	5000	حى شرق سوهاج	حى شرق سوهاج	تطوير ورفع كفاءة منظومة الحماية المدنية بالديوان العام	2023/01/02	2023/01/02	2023/01/02	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	350	0	0	350	350	لم يبدأ	تطوير ورفع كفاءة منظومة الحماية المدنية بالديوان العام		
30	تدعيم الخدمات المحليه والمجتمعيه	تدعيم الخدمات المحليه والمجتمعيه	الديوان	تطوير ورفع كفاءة منظومة الاطفاء بالديوان العام	تطوير ورفع كفاءة منظومة الاطفاء بالديوان العام	5000	حى شرق سوهاج	حى شرق سوهاج	تطوير ورفع كفاءة منظومة الاطفاء بالديوان العام	2023/01/02	2023/01/02	2023/01/02	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	750	0	0	750	750	لم يبدأ	تطوير ورفع كفاءة منظومة الاطفاء بالديوان العام		
31	تدعيم الخدمات المحليه والمجتمعيه	تدعيم الخدمات المحليه والمجتمعيه	الديوان	تطوير ورفع كفاءة منظومة شرطة المرافق بالديوان العام	تطوير ورفع كفاءة منظومة شرطة المرافق بالديوان العام	5000	حى شرق سوهاج	حى شرق سوهاج	تطوير ورفع كفاءة منظومة شرطة المرافق بالديوان العام	2023/01/02	2023/01/02	2023/01/02	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	500	0	0	500	500	لم يبدأ	تطوير ورفع كفاءة منظومة شرطة المرافق بالديوان العام		
32	تدعيم الخدمات المحليه والمجتمعيه	تدعيم الخدمات المحليه والمجتمعيه	الديوان	تطوير ورفع كفاءة منظومة الحماية المدنية بالديوان العام	تطوير ورفع كفاءة منظومة الحماية المدنية بالديوان العام	5000	حى شرق سوهاج	حى شرق سوهاج	تطوير ورفع كفاءة منظومة الحماية المدنية بالديوان العام	2023/01/02	2023/01/02	2023/01/02	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	1440	0	0	1440	1440	لم يبدأ	تطوير ورفع كفاءة منظومة الحماية المدنية بالديوان العام		
33	تدعيم الخدمات المحليه والمجتمعيه	تدعيم الخدمات المحليه والمجتمعيه	الديوان	تطوير ورفع كفاءة منظومة الحماية المدنية بالديوان العام	تطوير ورفع كفاءة منظومة الحماية المدنية بالديوان العام	5000	حى شرق سوهاج	حى شرق سوهاج	تطوير ورفع كفاءة منظومة الحماية المدنية بالديوان العام	2023/01/02	2023/01/02	2023/01/02	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	4135	0	0	4135	4135	لم يبدأ	تطوير ورفع كفاءة منظومة الحماية المدنية بالديوان العام		
34	تدعيم الخدمات المحليه والمجتمعيه	تدعيم الخدمات المحليه والمجتمعيه	الديوان	تطوير ورفع كفاءة منظومة الحماية المدنية بالديوان العام	تطوير ورفع كفاءة منظومة الحماية المدنية بالديوان العام	5000	حى شرق سوهاج	حى شرق سوهاج	تطوير ورفع كفاءة منظومة الحماية المدنية بالديوان العام	2023/01/02	2023/01/02	2023/01/02	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	4125	0	0	4125	4125	لم يبدأ	تطوير ورفع كفاءة منظومة الحماية المدنية بالديوان العام		
35	تدعيم الخدمات المحليه والمجتمعيه	تدعيم الخدمات المحليه والمجتمعيه	الديوان	تطوير ورفع كفاءة منظومة شرطة المرافق بالديوان العام	تطوير ورفع كفاءة منظومة شرطة المرافق بالديوان العام	5000	حى شرق سوهاج	حى شرق سوهاج	تطوير ورفع كفاءة منظومة شرطة المرافق بالديوان العام	2023/02/20	2023/02/20	2023/03/18	شهر	210.3	210.3	210.3	0.00	0.00	400	0	0	400	210.309	تم التنفيذ	تطوير ورفع كفاءة منظومة شرطة المرافق بالديوان العام		
36	تدعيم الخدمات المحليه والمجتمعيه	تدعيم الخدمات المحليه والمجتمعيه	الديوان	تطوير ورفع كفاءة منظومة شرطة المرافق بالديوان العام	تطوير ورفع كفاءة منظومة شرطة المرافق بالديوان العام	5000	حى شرق سوهاج	حى شرق سوهاج	تطوير ورفع كفاءة منظومة شرطة المرافق بالديوان العام	2023/02/20	2023/02/20	2023/02/20	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	300	0	0	300	300	لم يبدأ	تطوير ورفع كفاءة منظومة شرطة المرافق بالديوان العام		
37	تدعيم الخدمات المحليه والمجتمعيه	تدعيم الخدمات المحليه والمجتمعيه	الديوان	تطوير ورفع كفاءة منظومة شرطة المرافق بالديوان العام	تطوير ورفع كفاءة منظومة شرطة المرافق بالديوان العام	5000	حى شرق سوهاج	حى شرق سوهاج	تطوير ورفع كفاءة منظومة شرطة المرافق بالديوان العام	2023/02/20	2023/02/20	2023/02/20	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	700	0	0	700	700	لم يبدأ	تطوير ورفع كفاءة منظومة شرطة المرافق بالديوان العام		
38	تدعيم الخدمات المحليه والمجتمعيه	تدعيم الخدمات المحليه والمجتمعيه	الديوان	تطوير ورفع كفاءة منظومة شرطة المرافق بالديوان العام	تطوير ورفع كفاءة منظومة شرطة المرافق بالديوان العام	5001	حى شرق سوهاج	حى شرق سوهاج	تطوير ورفع كفاءة منظومة شرطة المرافق بالديوان العام	2023/04/19	2023/04/19	2023/05/18	شهر	1250.0	0	1250.0	0.00	0.00	1250	0	0	1250	1250	تم التنفيذ	تطوير ورفع كفاءة منظومة شرطة المرافق بالديوان العام		
39	تدعيم الخدمات المحليه والمجتمعيه	تدعيم الخدمات المحليه والمجتمعيه	الديوان	تطوير ورفع كفاءة منظومة شرطة المرافق بالديوان العام	تطوير ورفع كفاءة منظومة شرطة المرافق بالديوان العام	5000	حى شرق سوهاج	حى شرق سوهاج	تطوير ورفع كفاءة منظومة شرطة المرافق بالديوان العام	2023/04/19	2023/04/19	2023/04/19	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	300	0	0	300	300	لم يبدأ	تطوير ورفع كفاءة منظومة شرطة المرافق بالديوان العام		
40	تدعيم الخدمات المحليه والمجتمعيه	تدعيم الخدمات المحليه والمجتمعيه	الديوان	تطوير ورفع كفاءة منظومة شرطة المرافق بالديوان العام	تطوير ورفع كفاءة منظومة شرطة المرافق بالديوان العام	5000	حى شرق سوهاج	حى شرق سوهاج	تطوير ورفع كفاءة منظومة شرطة المرافق بالديوان العام	2023/04/19	2023/04/19	2023/05/18	شهر	1250.0	0	1250.0	0.00	0.00	1180	0	0	1180	1180	تم التنفيذ	تطوير ورفع كفاءة منظومة شرطة المرافق بالديوان العام		
41	تدعيم الخدمات المحليه والمجتمعيه	تدعيم الخدمات المحليه والمجتمعيه	الديوان	تطوير ورفع كفاءة منظومة شرطة المرافق بالديوان العام	تطوير ورفع كفاءة منظومة شرطة المرافق بالديوان العام	5000	حى شرق سوهاج	حى شرق سوهاج	تطوير ورفع كفاءة منظومة شرطة المرافق بالديوان العام	2023/04/27	2023/04/27	2023/06/27	شهر 2	769.0	0	769.0	0.00	0.00	970	0	0	970	769	تم التنفيذ	تطوير ورفع كفاءة منظومة شرطة المرافق بالديوان العام		
42	تدعيم الخدمات المحليه والمجتمعيه	تدعيم الخدمات المحليه والمجتمعيه	الديوان	تطوير ورفع كفاءة منظومة شرطة المرافق بالديوان العام	تطوير ورفع كفاءة منظومة شرطة المرافق بالديوان العام	5000	حى شرق سوهاج	حى شرق سوهاج	تطوير ورفع كفاءة منظومة شرطة المرافق بالديوان العام	2023/04/27	2023/04/27	2023/04/27	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	0	0	0	0	0	لم يبدأ	تطوير ورفع كفاءة منظومة شرطة المرافق بالديوان العام		
43	تدعيم الخدمات المحليه والمجتمعيه	تدعيم الخدمات المحليه والمجتمعيه	الديوان	تطوير ورفع كفاءة منظومة المرور بالديوان العام	تطوير ورفع كفاءة منظومة المرور بالديوان العام	5000	حى شرق سوهاج	حى شرق سوهاج	تطوير ورفع كفاءة منظومة المرور بالديوان العام	2023/03/04	2023/03/04	2023/05/04	شهر 2	1479.1	1479.1	1479.1	0.00	0.00	2000	0	0	2000	1479.1	تم التنفيذ	تطوير ورفع كفاءة منظومة المرور بالديوان العام		
44	تدعيم الخدمات المحليه والمجتمعيه	تدعيم الخدمات المحليه والمجتمعيه	الديوان	تطوير ورفع كفاءة منظومة المرور بالديوان العام	تطوير ورفع كفاءة منظومة المرور بالديوان العام	5000	حى شرق سوهاج	حى شرق سوهاج	تطوير ورفع كفاءة منظومة المرور بالديوان العام	2023/03/04	2023/03/04	2023/03/04	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	1200	0	0	1200	1200	لم يبدأ	تطوير ورفع كفاءة منظومة المرور بالديوان العام		
45	تدعيم الخدمات المحليه والمجتمعيه	تدعيم الخدمات المحليه والمجتمعيه	الديوان	تطوير ورفع كفاءة منظومة المرور بالديوان العام	تطوير ورفع كفاءة منظومة المرور بالديوان العام	5000	حى شرق سوهاج	حى شرق سوهاج	تطوير ورفع كفاءة منظومة المرور بالديوان العام	2023/03/04	2023/03/04	2023/03/04	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	3100	0	0	3100	3100	لم يبدأ	تطوير ورفع كفاءة منظومة المرور بالديوان العام		




يعتمد،،،
السكرتير العام
اللواء / علاء عبد الجابر عمر

مدير وحدة التنفيذ
د/ محمد عبدالهادي عبدالرحيم

اخصائي المتابعة
احمد عبدالهادي

م	البرنامج الرئيسي	البرنامج الفرعي	المركز	اسم المشروع	وصف المشروع	عدد المستفيدين	موقع المشروع	الجهة المنفذة	اسم المقاول	تاريخ التعاقد	تاريخ بدء الاعمال	تاريخ نهي الاعمال	مدة التنفيذ	قيمه التعاقد	قيمه الاموال المتبقية	الاجمالي قيمة التعاقد	وجه حساب			الاجمالي التمويل	المتمسك			ملاحظات			
																	رأب	مطعم	مطعم		مطعم	مطعم	مطعم		مطعم		
46	تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية	تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية	الديوان	تركيب بوابات الكترونية بالاكمنة لتفعيل منظومه المصنق لاداره المرور بالديوان العام	تطوير منظومة النقل الزكي	5000	مدينة سوهاج	عقود الديوان	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	7000	0	0	7000	7000	0	0	0	لم يبدأ		
47	تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية	تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية	الديوان	تطوير ورفع كفاءة منظومة المرور ديوان عام	شراء أثاث وتجهيزات لادارات المرور	5000	مدينة سوهاج	عقود الديوان	لم يبدأ	لم يبدأ	30/2/2023	2023/02/26	2023/02/26	4 ايام	1222.0	1222.0	1222.0	1950	0	0	1950	1222	0	0.00	1222	لم يبدأ	
48	الاداره المحليه والدعم الفني	دعم الوحدات المحلية	الديوان	انشاء مركز سيطره بالديوان العام	انشاء مركز سيطره بالديوان العام	500	الديوان	عقود الديوان	لم يبدأ	لم يبدأ	2023/11/13	2023/05/14	2023/05/14	شهور 6	643	14898.5	15643.5	15000	0	0	15000	15643.5	0	0.00	15643.5	الاداره المحليه والدعم الفني	
49	الاداره المحليه والدعم الفني	دعم الوحدات المحلية	الديوان	تركيب عدادات المياه والكهرباء للمجمعات الحكوميه التي تم انشاؤها في مبادره حياه كريمه	تركيب عدادات المياه والكهرباء للمجمعات الحكوميه التي تم انشاؤها في مبادره حياه كريمه	36000	نواحي المحافظه	عقود الديوان	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	36000	0	0	36000	36000	0	0	0	لم يبدأ		
50	الاداره المحليه والدعم الفني	دعم الوحدات المحلية	الديوان	تطوير ورفع كفاءة مبني المحافظه (الديوان العام) (اثاث وتجهيزات	استكمال تأثيث مكاتب بالديوان وشراء كراسي جلد ومكاتب وأجهزة كمبيوتر والطابعات	500	الديوان	عقود الديوان	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	1000	0	0	1000	1000	0	0	0	لم يبدأ		
51	الاداره المحليه والدعم الفني	دعم الوحدات المحلية	الديوان	استكمال تطوير مكتبة رفاهه الطهطاوى بمركز سوهاج	استكمال تطوير مكتبة رفاهه الطهطاوى بمركز سوهاج	1000	سوهاج	مركز سوهاج	لم يبدأ	لم يبدأ	2023/06/10	15-5-2023	15-5-2023	يوم 25	4185.6	4185.6	4185.6	11950	10000	0	1950	4185.55	4185.6	0.00	0	11950	
52	الاداره المحليه والدعم الفني	دعم الوحدات المحلية	الديوان	تعميمات عن نزع ملكيه اراضى لصالح مشروعات قوميه	تعميمات عن نزع ملكيه اراضى لصالح مشروعات قوميه	5000	الديوان	عقود الديوان	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	18617	0	18617	18617	18617	0	0	0	لم يبدأ		
53	الاداره المحليه والدعم الفني	دعم فنى وخدمات استشاريه	الديوان	استشاري دعم التنفيذ	استشاري دعم التنفيذ	1500	الديوان	الاشغال والقانونيه	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	1500	1500	0	0	1500	1500	0	0	0	لم يبدأ	
54	الاداره المحليه والدعم الفني	دعم فنى وخدمات استشاريه	الديوان	استشاري دعم التكتلات الصناعيه	استشاري دعم التكتلات الصناعيه	2877	الديوان	العقود والمشتريات	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	2877	2877	0	0	2877	2877	0	0	0	لم يبدأ	
55	الاداره المحليه والدعم الفني	دعم فنى وخدمات استشاريه	الديوان	تطوير المراكز التكنولوجيه	تطوير المراكز التكنولوجيه	4180.0	الديوان	العقود والمشتريات	لم يبدأ	لم يبدأ	2023/04/01	1-2-2023	1-2-2023	شهرين	324.2	2288+1567.750	4180.0	5000	5000	0	0	5000	4179.95	4180	0.00	0	5000
56	الاداره المحليه والدعم الفني	دعم فنى وخدمات استشاريه	الديوان	استشارى مقيم الجوده الفنيه	استشارى مقيم الجوده الفنيه	1500	الديوان	العقود والمشتريات	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	1500	1500	0	0	1500	1500	0	0	0	لم يبدأ	
57	الاداره المحليه والدعم الفني	دعم المشاركة المجتمعيه	الديوان	جلسات التشاور	جلسات التشاور	1500	الديوان	العقود والمشتريات	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	1500	1500	0	0	1500	1500	0	0	0	لم يبدأ	
58	الاداره المحليه والدعم الفني	دعم المشاركة المجتمعيه	الديوان	استطلاعات رأي عامه	استطلاعات رأي عامه	500	الديوان	العقود والمشتريات	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	500	500	0	0	500	500	0	0	0	لم يبدأ	
59	الاداره المحليه والدعم الفني	دعم فنى وخدمات استشاريه	الديوان	دراسات واستشارات فنيه وبيئيه	دراسات واستشارات فنيه وبيئيه	242.0	الديوان	العقود والمشتريات	لم يبدأ	لم يبدأ	2023/04/20	2023/02/20	2023/01/30	شهرين	242.0	242.0	242.0	1950	1950	0	0	1950	1069.48	1069.5	0.00	0	1950
60	الاداره المحليه والدعم الفني	دعم الوحدات المحلية	الديوان	تنفيذ خطة تنمية قنرات العاملين بالاداره المحليه على مستوى الوحدات المحليه المختلفه في مجالات التخطيط والتنفيذ والمتابعه للمشروعات التنمويه	تنفيذ خطة تنمية قنرات العاملين بالاداره المحليه على مستوى الوحدات المحليه المختلفه في مجالات التخطيط والتنفيذ والمتابعه للمشروعات التنمويه	425.4	الديوان	العقود والمشتريات	لم يبدأ	لم يبدأ	2023/06/30	2022/07/01	2022/07/01	شهر 12	425.4	425.4	425.4	5000	5000	0	0	5000	425	425	0.00	0	5000
61	الاداره المحليه والدعم الفني	دعم الوحدات المحلية	الديوان	وزارة الصحة باقى مبلغ بروتوكول جائحه كوفيد	تدعيم القطاع الصحي لمستشفيات الصدرية والحميات	32500	الديوان	مشتريات الديوان	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	32500	32500	0	0	32500	32500	0	0	0	لم يبدأ	
62	التنمية الاقتصادية	المناطق الحرفيه والورش والتكتلات الإنتاجيه	الديوان	تختلات	تختلات	3316.4	الديوان	المشتريات العام	لم يبدأ	لم يبدأ	30-4-2023	31-12-2022	31-12-2022	شهور 4	3316.4	3316.4	3316.4	18000	18000	0	0	18000	3316.4	3316.4	0.00	0	18000
63	التنمية الاقتصادية	المناطق الحرفيه والورش والتكتلات الإنتاجيه	الديوان	تختلات	تختلات	3764.0	الديوان	المشتريات العام	لم يبدأ	لم يبدأ	2022/05/21	2022/12/21	2022/12/21	شهور 5	3764.0	3764.0	3764.0	22000	22000	0	0	22000	22000	0	0	0	لم يبدأ
64	التنمية الاقتصادية	المناطق الحرفيه والورش والتكتلات الإنتاجيه	الديوان	تختلات	تختلات	27.9	الديوان	المشتريات العام	لم يبدأ	لم يبدأ	2022/10/27	2022/09/27	2022/09/26	شهر	27.9	27.9	27.9	30000	30000	0	0	30000	27.9	27.9	0.00	0	30000
	التنمية الاقتصادية	التنمية الاقتصادية	الديوان	عمال المياه : تنفيذ شبكات المياه والري للمرحله الاولى	عمال المياه : تنفيذ شبكات المياه والري للمرحله الاولى		الديوان	المشتريات العام	لم يبدأ	لم يبدأ																	
	التنمية الاقتصادية	التنمية الاقتصادية	الديوان	الخط الناقل بطول 21 كم	الخط الناقل بطول 21 كم		الديوان	المشتريات العام	لم يبدأ	لم يبدأ																	
	التنمية الاقتصادية	التنمية الاقتصادية	الديوان	محطة المعالجة 21800م3/ يوم	محطة المعالجة 21800م3/ يوم		الديوان	المشتريات العام	لم يبدأ	لم يبدأ																	
	التنمية الاقتصادية	التنمية الاقتصادية	الديوان	محطة تنقيه	محطة تنقيه		الديوان	المشتريات العام	لم يبدأ	لم يبدأ																	
	التنمية الاقتصادية	التنمية الاقتصادية	الديوان	خط السيب 11 كم	خط السيب 11 كم		الديوان	المشتريات العام	لم يبدأ	لم يبدأ																	
	التنمية الاقتصادية	التنمية الاقتصادية	الديوان	خزان مياه شرب سعه 3م6122 للمرحله الاولى والثانيه	خزان مياه شرب سعه 3م6122 للمرحله الاولى والثانيه		الديوان	المشتريات العام	لم يبدأ	لم يبدأ																	
	التنمية الاقتصادية	التنمية الاقتصادية	الديوان	الماخذ	الماخذ		الديوان	المشتريات العام	لم يبدأ	لم يبدأ																	
	التنمية الاقتصادية	التنمية الاقتصادية	الديوان	تنفيذ شبكة الحريق	تنفيذ شبكة الحريق		الديوان	المشتريات العام	لم يبدأ	لم يبدأ																	



يعتمد،،،
السكرتير العام
اللواء / علاء عبد الجابر عمر

مدير وحدة التنفيذ
د/ محمد عبد الهادي عبد الرحيم

اخصائي المتابعة
أ/ احمد عبد الهادي

الموقف التنفيذي لخطة العام المالي 2023/ 2022م في الفترة من 1/ 1/ 2023م حتى 30/ 6/ 2023م

م	البرنامج الرئيسي	البرنامج الفرعي	المركز	اسم المشروع	وصف المشروع	عدد المستفيدين	موقع المشروع	الجهة المنفذة	اسم المقاول	تاريخ التعاقد	تاريخ بدء الاعمال	تاريخ نهي الاعمال	مدة التنفيذ	قيمة التعاقد	قيمة الاوامر التقديرية	الاجمالي قيمة التعاقد	جهة التمويل			الاجمالي التمويل	المنصرف			ملاحظات				
																	وزارة تنمية ومعدات	مبلغ	عدد		مبلغ	مبلغ	مبلغ		نسبة ما تم صرفه %	نسبة الاجازة %	اجمالي المنصرف	
					محطة الغاز الطبيعي وشبكات الغاز		الديوان	مشروعات المشتركة الديوان العام	مودرن جاز	16-12-2020	16-12-2020	30-10-2023	30 شهر	171949.6	171949.6	171949.6								98%	جاري التنفيذ			
					رصيف منطقة غرب جرجا		الديوان	مشروعات المشتركة الديوان العام	شركة النيل للطرق					227147.8	227147.8	227147.8				0				0%	16%	جاري التنفيذ		
					التعزيب الرئيسية كهرياء لغرب جرجا		الديوان	مشروعات المشتركة الديوان العام	شركة مصر العليا لتوزيع الكابلات					310000.0	310000.0	310000.0								100%	تم التنفيذ			
66	التعمية الحضرية والريفية	تعمية حضرية	طهطا	تأهيل ورفع كفاءة محطة مياه طهطا لتعمل بطاقة 17 الف متر كعب/ يوم	تأهيل ورفع كفاءة محطة مياه طهطا لتعمل بطاقة 17 الف متر كعب/ يوم	490	طهطا	شركة مياه الشرب والصرف الصحي	شركة ايه دي ام	2022/05/23	2022/05/23	10 سبتمبر	10	85360.7	85360.7	85360.7	55000	55000	0	0	55000	32513	32513	0.00	0.00	59%	31%	جاري التنفيذ
67	التعمية الحضرية والريفية	تعمية حضرية	طهطا	المزرعة الخشبية بطهطا	المزرعة الخشبية بطهطا	400	طهطا	شركة المياه والصرف الصحي	الجمعية الخيرية للتوريدات	2021/06/15	2021/06/20	26-12-2022 تم المد بالقرعة	6	22933.7	3400+17150.450	2383	21000	0	0	0	21000	22108.8	22109	0.00	0	96%	100%	تم التنفيذ
68	الطرق والنقل والمواصلات	انارة الطرق والشوارع	طهطا	تطوير ورفع كفاءة منظومة الانارة بمدينة طهطا	تطوير ورفع كفاءة منظومة الانارة بمدينة طهطا	18	المدينة	طهطا	طهطا	2022/12/01	2022/12/01	2022/12/30	شهر	4915.3	4915.3	4915.3	5000	0	0	5000	4915	0	0.00	4915	100%	100%	تم التنفيذ	
69	الطرق والنقل والمواصلات	انارة الطرق والشوارع	طهطا	تطوير ورفع كفاءة منظومة الانارة بمدينة طهطا	تطوير ورفع كفاءة منظومة الانارة بمدينة طهطا	100	المدينة	طهطا	شركة الكهرياء	2022/08/01	2022/10/01	2023/05/30	7	1600.0	1600.0	1600.0	1600	0	0	1600	1582.67	0	0.00	1582.67	99%	100%	تم التنفيذ	
70	الطرق والنقل والمواصلات	طرق محلية	طهطا	رفع كفاءة طرق وشوارع مدينة طهطا	رفع كفاءة طرق وشوارع مدينة طهطا	17	المدينة	طهطا	وحدة الرصف	2022/09/18	2022/09/18	2023/06/18	9	1000.0	1000.0	1000.0	1000	0	0	1000	997	0	0.00	997	100%	100%	تم التنفيذ	
71	الطرق والنقل والمواصلات	طرق محلية	طهطا	رفع كفاءة طرق وشوارع مدينة طهطا	رفع كفاءة طرق وشوارع مدينة طهطا	1	المدينة	طهطا	وحدة الرصف	2022/09/18	2022/09/18	2023/06/18	9	1000.0	1000.0	1000.0	1000	0	0	1000	1000	0	0.00	1000	100%	100%	تم التنفيذ	
72	الطرق والنقل والمواصلات	طرق محلية	طهطا	رفع كفاءة طرق وشوارع مدينة طهطا	رفع كفاءة طرق وشوارع مدينة طهطا	0.5	المدينة	طهطا	وحدة الرصف	2022/09/18	2022/09/18	2023/06/18	9	1300.0	1300.0	1300.0	1300	0	0	1300	1300	0	0.00	1300	100%	100%	تم التنفيذ	
73	الطرق والنقل والمواصلات	طرق محلية	طهطا	رفع كفاءة طرق وشوارع مدينة طهطا	رفع كفاءة طرق وشوارع مدينة طهطا	1.3	المدينة	طهطا	جمال سالم غانم	2022/11/01	2022/11/09	2023/03/24	135 يوم	740.0	740.0	740.0	1000	0	0	1000	740	0	0.00	740	100%	100%	تم التنفيذ	
74	الطرق والنقل والمواصلات	طرق محلية	طهطا	رفع كفاءة طرق وشوارع مدينة طهطا	رفع كفاءة طرق وشوارع مدينة طهطا	1	المدينة	طهطا	جمال سالم غانم	2022/11/01	2022/11/09	2023/03/24	135 يوم	1110.0	1110.0	1110.0	1500	0	0	1500	1500	0	0.00	1500	100%	100%	تم التنفيذ	
75	الطرق والنقل والمواصلات	طرق محلية	طهطا	رفع كفاءة طرق وشوارع مدينة طهطا	رفع كفاءة طرق وشوارع مدينة طهطا	1.5	المدينة	طهطا	جمال سالم غانم	2022/11/01	2022/11/09	2023/03/24	135 يوم	888.0	888.0	888.0	1200	0	0	1200	1200	0	0.00	1200	100%	100%	تم التنفيذ	
76	برنامج تحسين البيئة	ادارة المخلفات الصلبة	طهطا	رفع كفاءة منظومة النظافة لمدينة طهطا	مصرفات نشر للمعدات التي تم تخفيضها	200	المدينة	الوحدة المحلية						2.0	2.0	2.0	2	0	0	2	2	0	0.00	2	100%	100%	تم التنفيذ	
77	تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية	تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية	طهطا	تطوير ورفع كفاءة منظومة الاطفاء بقرية الصوامع غرب مركز طهطا (استكمال انشاء وحدة اطفاء الخندارية شرق)	تطوير ورفع كفاءة منظومة الاطفاء بقرية الصوامع غرب مركز طهطا (استكمال انشاء وحدة اطفاء الخندارية شرق)	20	السوامع غرب	طهطا	منى مصطفى احمد	2022/09/15	2022/09/15	2023/06/15	9	888.5	888.5	888.5	920	0	0	920	889	0	0.00	889	100%	100%	تم التنفيذ	
78	تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية	تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية	طهطا	تطوير ورفع كفاءة المبنى الادارى للوحدة المحلية وكذلك الحملة الميكانيكية بمدينة طهطا	استكمال ورفع كفاءة المبنى الادارى للوحدة المحلية وكذلك الحملة الميكانيكية بمدينة طهطا	450	المدينة	مديرية الاسكان	شرف حسين احمد	2023/05/18	2023/05/18	2023/10/26	175 يوم	7405.4	7405.4	7405.4	11500	0	0	11500	11482	0	0.00	11482	100%	100%	جاري التنفيذ	
79	الادارة المحلية والدعم الفني	ادارة الامتار والكوارث	طهطا	تطوير منظومة البنية التحتية لشبكات مياه الشرب بمدينة طهطا	تطوير منظومة البنية التحتية لشبكات مياه الشرب بمدينة طهطا	5	المدينة	شركة المياه	شركة المياه	2022/09/01	2022/09/01	2023/03/01	6	1052.5	1052.5	1052.5	1000	0	0	1000	1031	0	0.00	1031	100%	100%	تم التنفيذ	
80	الادارة المحلية والدعم الفني	ادارة الامتار والكوارث	طهطا	تطوير منظومة البنية التحتية لشبكات مياه الشرب بمدينة طهطا	تطوير منظومة البنية التحتية لشبكات مياه الشرب بمدينة طهطا	15	المدينة	شركة المياه	شركة المياه	2022/09/01	2022/09/01	2023/03/01	6	1734.0	1734.0	1734.0	1900	0	0	1900	1962	0	0.00	1962	100%	100%	تم التنفيذ	
81	الادارة المحلية والدعم الفني	ادارة الامتار والكوارث	طهطا	تطوير منظومة البنية التحتية لشبكات مياه الشرب بمدينة طهطا	تطوير منظومة البنية التحتية لشبكات مياه الشرب بمدينة طهطا	25	المدينة	شركة المياه	شركة المياه	2022/09/01	2022/09/01	2023/03/01	6	2039.8	2039.8	2039.8	1900	0	0	1900	1889	0	0.00	1889	100%	100%	تم التنفيذ	
82	الادارة المحلية والدعم الفني	ادارة الامتار والكوارث	طهطا	تطوير منظومة البنية التحتية لشبكات مياه الشرب بمدينة طهطا	تطوير منظومة البنية التحتية لشبكات مياه الشرب بمدينة طهطا	0.3	المدينة	شركة المياه	شركة المياه	2022/09/01	2022/09/01	2023/03/01	6	1295.4	1295.4	1295.4	1200	0	0	1200	1248	0	0.00	1248	100%	100%	تم التنفيذ	
83	الادارة المحلية والدعم الفني	ادارة الامتار والكوارث	طهطا	تطوير منظومة البنية التحتية لشبكات مياه الشرب بمدينة طهطا	تطوير منظومة البنية التحتية لشبكات مياه الشرب بمدينة طهطا	20	المدينة	شركة المياه	شركة المياه	2022/09/01	2022/09/01	2023/03/01	6	1792.9	1792.9	1792.9	1800	0	0	1800	1848	0	0.00	1848	100%	100%	تم التنفيذ	
84	الادارة المحلية والدعم الفني	ادارة الامتار والكوارث	طهطا	تطوير منظومة البنية التحتية لشبكات مياه الشرب بمدينة طهطا	تطوير منظومة البنية التحتية لشبكات مياه الشرب بمدينة طهطا	5	المدينة	شركة المياه	شركة المياه	2022/09/01	2022/09/01	2023/03/01	6	1254.0	1254.0	1254.0	1200	0	0	1200	1226	0	0.00	1226	100%	100%	تم التنفيذ	
85	الادارة المحلية والدعم الفني	ادارة الامتار والكوارث	طهطا	تطوير منظومة البنية التحتية لشبكات مياه الشرب بمدينة طهطا	تطوير منظومة البنية التحتية لشبكات مياه الشرب بمدينة طهطا	2	المدينة	شركة المياه	شركة المياه	2022/09/01	2022/09/01	2023/03/01	6	1017.4	1017.4	1017.4	1000	0	0	1000	929	0	0.00	929	100%	100%	تم التنفيذ	
86	الادارة المحلية والدعم الفني	ادارة الامتار والكوارث	طهطا	رفع كفاءة البنية التحتية لصرف الصحي بمدينة طهطا	احلال وتجديد ورفع كفاءة شبكات صرف صحي بشارع الاربعة عشر بالشيخ عبدالله بطول 128م و6طابق	200	المدينة	شركة المياه	حسن رجب محمد	2022/09/10	2022/09/10	2023/06/19	9	1137.0	10186	1137.0	1000	0	0	1000	836	0	0.00	836	100%	100%	تم التنفيذ	



مدير وحدة التنفيذ
د/ محمد عبدالهادي عبدالرحيم

يعتمد،،،
السكرتير العام

اخصائي المتابعة
احمد عبدالهادي

م	البرنامج الرئيسي	البرنامج الفرعي	المركز	اسم المشروع	وصف المشروع	عدد المستفيدين	موقع المشروع	الجهة المنفذة	اسم المقاول	تاريخ التعاقد	تاريخ بدء الاعمال	تاريخ نهي الاعمال	مدة التنفيذ	قيمة التعاقد	قيمة الاوامر التقديرية	اجمالي قيمة التعاقد	المتمسك به			اجمالي التمويل	اجمالي المنصرف	نسبة الاجاز % الفعلي	نسبة ما تم صرفه %	ملاحظات		
																	مبلغ	مبلغ	مبلغ							
87	الاداره المحلية والدعم الفني	ادارة الازمات والكوارث	طهطا	رفع كفاءة البنية التحتية لصرف الصحي بمدينة طهطا	احلال وتجديد ورفع كفاءة شبكات صرف صحي بشارع عزاب وتفرعاته بطول 55م و15مطبق	1.5	المدنية	شركة المياه	حسن رجب محمد	2022/09/10	2022/09/10	2023/06/19	9 شهور	1147.0	1147.0	1147.0	0	0	1000	1000	856	0	100%	100%	تم التنفيذ	
88	الاداره المحلية والدعم الفني	ادارة الازمات والكوارث	طهطا	رفع كفاءة البنية التحتية لصرف الصحي بمدينة طهطا	احلال وتجديد ورفع كفاءة شبكات صرف صحي بشارع الصابرين من طريق بنهو بطول 252م و7مطبق	2	المدنية	شركة المياه	حسن رجب محمد	2022/09/10	2022/09/10	2023/06/19	9 شهور	1020.8	1020.8	1020.8	0	0	1000	1000	924.05	0	100%	100%	تم التنفيذ	
89	الاداره المحلية والدعم الفني	ادارة الازمات والكوارث	طهطا	رفع كفاءة البنية التحتية لصرف الصحي بمدينة طهطا	احلال وتجديد ورفع كفاءة شبكات صرف صحي بشارع متولى الشعراوى وتفرعاته بطول 240م و13مطبق	200	المدنية	شركة المياه	حسن رجب محمد	2022/09/10	2022/09/10	2023/06/19	9 شهور	1027.5	1027.5	1027.5	0	0	1000	1000	947.25	0	100%	100%	تم التنفيذ	
90	الاداره المحلية والدعم الفني	ادارة الازمات والكوارث	طهطا	رفع كفاءة البنية التحتية لصرف الصحي بمدينة طهطا	احلال وتجديد ورفع كفاءة شبكات صرف صحي بشارع منطقة شل بطول 700م و21مطبق	200	المدنية	شركة المياه	حسن رجب محمد	2022/09/10	2022/09/10	2023/06/19	9 شهور	1098.8	1098.8	1098.8	0	0	1000	1000	1095.95	0	100%	100%	تم التنفيذ	
91	الاداره المحلية والدعم الفني	ادارة الازمات والكوارث	طهطا	رفع كفاءة البنية التحتية لصرف الصحي بمدينة طهطا	احلال وتجديد ورفع كفاءة شبكات صرف صحي بشارع ترعة الحرافسة متفرع من صلاح سالم خلف بنزيمة عبدالأخر امام استراحة النياحة حتى شارع احمد عنبر بطول 1103م و35مطبق	30	المدنية	شركة المياه	حسن رجب محمد	2022/09/10	2022/09/10	2023/06/19	9 شهور	3037.5	3037.5	3037.5	0	0	3000	3000	2615.35	0	100%	100%	تم التنفيذ	
92	الاداره المحلية والدعم الفني	ادارة الازمات والكوارث	طهطا	رفع كفاءة معدات الوحدة المحلية طهطا يعمل صيانة	عمره جسيمه لعد 3 كلاب جمع قمامه نصف نقل	300	المدنية	الوحدة المحلية	مكتب الشركة علي النبي مكتب الرضا للتوريدات العمومية شركة	2022/11/30	2022/11/30	2023/05/30	6 شهور	1000.0	1000.0	1000.0	0	0	1000	1000	1000	0	100%	100%	تم التنفيذ	
93	التنمية الحضرية والريفية	تنمية حضرية	طما	تطوير ورفع كفاءة شارع احمد عرابي بمدينة طما	تطوير ورفع كفاءة ش احمد عرابي بمدينة طما وتتضمن اعمال التطوير تركيب بدورات خرسانية بطول 250 م ودهان لايه وتوريد وتركيب مواسير قطر 3 بوصة	65000	مركز طما	الوحدة	الجمعية التعاونية الانتاجية للانشاء والتعمير بسوهاج	2022/11/06	2022/11/06	2023/01/06	2 شهر	483.9	16	499.8	0	0	500	500	500	0	100%	100%	تم التنفيذ	
94	برنامج تحسين البيئة	ادارة المخلفات الصلبة	طما	تدعيم منظومة المخلفات الصلبة بمدينة طما	مكبس سعة من 16 متر الي 20متر ، شراء 50 حاوية لجمع القمامة، وشراء وحدة كنس وتوريد عدد 25	60000	طما	الوحدة	شركة انتر ناشونال توريد	2023/05/25	2023/05/25	2023/06/25	شهر	5982.0	5982.0	5982.0	0	0	5987	5987	5987	0	100%	100%	تم التنفيذ	
95	الطرق والنقل والمواصلات	الطرق المحلية	طما	رفع كفاءة الطرق الداخلية بمدينة طما	استكمال رصف شارع الجمهورية وشارع القومية العربية بطول 550م وعرض 10م	15000	طما	مديرية الطرق	وحدة الرصف	2022/09/07	2022/09/07	2023/06/07	9شهور	1950.0	1950.0	1950.0	0	0	1950	1950	1950	0	100%	100%	تم التنفيذ	
96	الطرق والنقل والمواصلات	انارة الطرق والشوارع	طما	تطوير وتدعيم منظومة الانارة بمدينة طما	توريد وتركيب عدد 200 عمود جهد منخفض 200/0.6 فردين سلك بالمشممات والدهان فضي + 25 كم سلك معزول 50 مل لطريق الريانية / الصامدة / شارع بوزيد بطنين بطول 100م و 100م	70000	طما	شركة الكهرباء	شركة الكهرباء	2022/07/31	2022/07/31	2023/06/30	12 شهر	1900.0	1900.0	1900.0	0	0	1900	1900	1900	0	100%	100%	تم التنفيذ	
97	الطرق والنقل والمواصلات	انارة الطرق والشوارع	طما	تطوير وتدعيم منظومة الانارة بمدينة طما	توريد عدد 3000 لمبة ليد 40 وات وعدد 1000 شرائح ليد 100 وات الف وعدد 1000 شرائح ليد 150 وات الف وعدد 2500 دريفر 100 وات وعدد 2500 دريفر 50 وات وعدد 75 مفتاح قاطم وعدد 1000 خراغ 1 متر وعدد 50 لفة سلك مجنون طريق خلف الزهراء / طريق خلف الحما / طريق طما - طريق الخياط	200000	طما	الوحدة	شركة الاتحاد العمومية شركة بي ام شركة الرحمة	2023-1-2023 23-1-2023 11-1-2023 17-1-2023	2023-5-2023 11-5-2023 17-5-2023	4 شهور	8962.8+6+6 45.225	1940	11554.0	11670	11670	0	0	11670	11670	11554	0	100%	100%	تم التنفيذ
98	تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية	دعم الخدمات المحلية والمجتمعية	طما	دعم البنية التحتية لمياه الشرب للمدارس بالوصلات الخارجية	دعم المدارس بالوصلات الخارجية لمياه الشرب لمدارس (مدرسة جزيرة العاتمة تعليم اساسي ومدرسة النل الزوكي الثانوية الزراعية ومدرسة التربية القومية الابتدائية ومدرسة صلاح سالم الاعاديه بنين ومدرسة سلامون الابتدائية الحديثة ومدرسة طما التربية الفكرية ومدرسة كوم العرب الاعاديه الجديدة)	700000	مركز طما	شركة المياه	شركة المياه	2022/08/01	2022/08/01	2022/01/12	5 شهور	1000.0	1000.0	1000.0	0	0	1000	1000	1207.29	0	100%	100%	تم التنفيذ	
99	تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية	دعم الخدمات المحلية والمجتمعية	طما	دعم منظومة المرور باستكمال وحدة مرور النل الذوكي	استكمال اعمال بوحة مرور النل بتركيب شبكة اطفاء (حماية مدنية) متكاملة	444000	الثل الذوكي	مديرية الاسكان	شركة باقاريا للاجهزة الاطفاء الجمعية للتعبئة	2023/10/2022 23/10/2023 4-9-2022	30/8/2022 23/10/2023 4-9-2022	30/11/2022 23/12/2022 4-3-2023	3 شهورين 5 شهور	4000.0	601.810+1406.6 للجمعية	4000	4000	4000	2900	2900	2900	0	100%	100%	تم التنفيذ	
100	الاداره المحلية والدعم الفني	دعم الوحدات المحلية	طما	تدعيم مقر الوحدة المحلية بطما بالاثاث	شراء عدد2 ماكينات تصوير وعدد 3 مكيف بقترة 3 حصان وعدد 1 مكيف بقترة 1.5 حصان وعدد 3 جهاز كمبيوتر بالمطبعة وعدد 1 جهاز بروجيكتور كامل وعدد 2 شاشة عرض وعدد 1 ريسيفر وعدد 6 ستائر وعدد 4 كاميرات بالمشممات وعدد 2 شاشة عرض للوحدة المحلية بطما	26000	مدينة طما	الوحدة	الشركة الهندسية للتوريدات الحكومية	2022/12/01	2022/12/01	2023/01/31	2 شهر	371.0	371.0	390	0	0	390	390	390	0	100%	100%	تم التنفيذ	
101	الاداره المحلية والدعم الفني	دعم الوحدات المحلية	طما	تدعيم مقر الوحدة المحلية بقرية مشطا بالاثاث والتجهيزات	توريد وتركيب عدد 7 كاميرات وجهاز تسجيل واسلاك ووحدة تشغيل وشاشة عرض وتوريد عدد 1 ماكينة تصوير ومكيف 3 حصان للوحدة المحلية مشطا	12000	مشطا	الوحدة	الشركة الهندسية للتوريدات الحكومية	2022/12/01	2022/12/01	2023/01/31	2 شهر	105.0	105.0	110	0	0	110	110	110	0	100%	100%	تم التنفيذ	
102	الاداره المحلية والدعم الفني	دعم الوحدات المحلية	طما	تدعيم مقر الوحدة المحلية بقرية الريانية بالاثاث والتجهيزات	توريد وتركيب عدد 10 كاميرات وجهاز تسجيل واسلاك ووحدة تشغيل وشاشة عرض وتوريد عدد 1 ماكينة تصوير ومكيف 3 حصان للوحدة المحلية الريانية	6000	الريانية	الوحدة	الشركة الهندسية للتوريدات الحكومية	2022/12/01	2022/12/01	2023/01/31	2 شهر	106.0	106.0	112	0	0	112	112	112	0	100%	100%	تم التنفيذ	
103	الاداره المحلية والدعم الفني	دعم الوحدات المحلية	طما	تدعيم مقر الوحدة المحلية بقرية ام دومة بالاثاث والتجهيزات	توريد وتركيب عدد 3 كاميرات وجهاز تسجيل وشاشة عرض لمطاني ام دومة وتوريد عدد 1 ماكينة تصوير ومكيف 3 حصان للوحدة المحلية	8000	ام دومة	الوحدة	الشركة الهندسية للتوريدات الحكومية	2022/12/01	2022/12/01	2023/01/31	2 شهر	101.0	101.0	106	0	0	106	106	106	0	100%	100%	تم التنفيذ	
104	الاداره المحلية والدعم الفني	دعم الوحدات المحلية	طما	تدعيم مقر الوحدة المحلية بقرية المنمر بالاثاث والتجهيزات	توريد وتركيب عدد 3 كاميرات وجهاز تسجيل وشاشة عرض لمطاني المنمر وتوريد عدد 1 ماكينة تصوير ومكيف 3 حصان للوحدة المحلية	10000	المنمر	الوحدة	الشركة الهندسية للتوريدات الحكومية	2022/12/01	2022/12/01	2023/01/31	2 شهر	101.0	101.0	106	0	0	106	106	106	0	100%	100%	تم التنفيذ	



مدير وحدة التنفيذ
د/ محمد عبد الهادي عبد الرحيم

يعتمد،،،
السكرتير العام
اللواء / علاء عبد الجابر عمر

اخصائي المتابعة
أ/ احمد عبد الهادي

الموقف التنفيذي لخطة العام المالي 2023/ 2022 في الفترة من 1/ 1/ 2023م حتى 30/ 6/ 2023م

ملاحظات	مستوى تنفيذ المشروع	نسبة ما تم تنفيذه %	نسبة الإجازة الفعلية %	الاجمالي المنصروف	المنصروف			الاجمالي التمويل	مجهز			الاجمالي قيمة التعاقد	قيمة الأوامر التقديرية	قيمة التعاقد	مدة التنفيذ	تاريخ نهو الاعمال	تاريخ بدء الاعمال	تاريخ التعاقد	اسم المقاول	الجهة المنفذة	موقع المشروع	عدد المستفيدين	وصف المشروع	اسم المشروع	المركز	البرنامج الفرعي	البرنامج الرئيسي	م
					مطى	ذاتي	منح الإجازة		مستفيد	مستفيد	مستفيد																	
	تم التنفيذ	100%	100%	106	0	0.00	106	106	0	0	106	106.0	101.0	شهر 2	2023/01/31	2022/12/01	2022/12/01	الشركة الهندسية للتوريدات الحكومية	الوحدة	سلامون	4000	توريد وتركيب عدد 3 صهاريج و تجهيز وصيانة وحدة تشغيل وشاشة عرض للحملة الميكانيكية بسلامون وتوريد عدد 1 ماكينة تصوير ومكيف 3	تدعيم مقر الوحدة المحلية بقرية سلامون بالاثاث والتجهيزات	طما	دعم الوحدات المحلية	الإدارة المحلية والدعم الفني	105	
	تم التنفيذ	100%	100%	191.6	0	0.00	191.6	201	0	0	201	24.5+167.10	24.5	شهرين	8-1-2023	8-11-2022	8-11-2022	شركة الاتحاد للتوريدات العمومية	الوحدة	طما	30000	توريد وتركيب 18 خط اذاعة محلية ببل التالف (اسلاك) توريد سلك الاذاعة المحلية 8 ك وتوريد 30 يونت بشوارع مدينة طما	تدعيم منظومة الاذاعة المحلية بمدينة طما بالاثاث والتجهيزات	طما	دعم الوحدات المحلية	الإدارة المحلية والدعم الفني	106	
	تم التنفيذ	100%	100%	1942	0	0.00	1942	1950	0	0	1950	466.3+510.036+282.90+552.9	129.864	3شهور	26-1-2023	26-10-2022	26-10-2022	شركة صلي علي النبي وشركة الجيبيش	الوحدة	مركز طما	15000	عمرة عدد 1 لودر كاتر بلر 938s + عمرة عدد 1 قلب كبير + عمرة عدد 3 قلب صغير + عمرة عدد 1 لودر حفار كاتر بلر	رفع كفاءة معدات الحملة الميكانيكية بعمرات جسيمة لمركز طما	طما	ادارة الازمات والكوارث	الإدارة المحلية والدعم الفني	107	
	تم التنفيذ	100%	100%	1900	0	0.00	1900	1900	0	0	1900	1900.0	1900.0	شهور 7	2022/05/25	2022/11/21	2022/11/03	شركة الكهرياء	شركة الكهرياء	منخل المدينة	558	استكمال ازدواج الطريق السريع بمدخل سوهاج البحري بعدد 200 عمود انارة	تدعيم منظومة الانارة باستكمال انارة طريق سوهاج / اسويط بمدخل سوهاج البحري	سوهاج	تدعيم منظومة انارة الطرق	الطرق والنقل والمواصلات	108	
	تم التنفيذ	100%	100%	5000	0	0.00	5000	5000	0	0	5000	5000.0	5000.0	يوم 60	2023/01/13	2022/11/13	2022/11/08	احمد منصور العربية للصناعات	الوحدة المحلية	المركز	558	توريد عدد 2000 كشافات 150 وات +عدادات + لمبات 35 وات + لمبات 17 وات + موصلات + دويلات + اشراط لحام + قواطع	تدعيم منظومة الانارة بسوهاج بتوريد مهمات انارة	سوهاج	تدعيم منظومة انارة الطرق	الطرق والنقل والمواصلات	109	
تم الانتهاء من اعمال الرصف	جاري التنفيذ	100%	80%	4999.95	5000	0.00	0	5000	5000	0	5000	5000.0	5000.0	شهور 9	2023/09/16	2022/12/17	2022/11/16	وحدة الرصف	الوحدة المحلية	المدينة	558	التطوير الحضري لمنطقة سيبي (جلدورة - انترولوك - تشجير - رصف)	رفع كفاءة منطقة سيبي بسوهاج	سوهاج	تعمية حضرية	التعمية الحضرية والريفية	110	
	جاري التنفيذ	80%	70%	12000	0.00	0.00	15000	15000	0	0	15000	15000.0	15000.0	شهور 9	2023/09/16	2022/12/17	2022/11/16	وحدة الرصف	الوحدة المحلية	المدينة	558	التطوير الحضري لمنطقة سيبي (جلدورة - انترولوك - تشجير - رصف)	رفع كفاءة منطقة سيبي بسوهاج	سوهاج	تعمية حضرية	التعمية الحضرية والريفية	111	
	تم التنفيذ	100%	100%	2	0.00	0.00	2	2	0	0	2	2.0	2.0						الوحدة المحلية	المركز	558	مصرفوات نشر للمعدات التي تم تخفيضها	مصرفوات نشر للمعدات التي تم تخفيضها	سوهاج	ادارة الازمات والكوارث	برنامج تحسين البيئة	112	
	تم التنفيذ	100%	100%	641.4	0.00	0.00	641.4	650	0	0	650	641.4	641.4	يوم 45	2022/12/30	2022/11/16	2022/11/16	عماد جمال - اسماء علي ايجيشن موتورز	الوحدة المحلية	قرى المركز	558	عمرات جسيمة لعدد 15 قلب نظافة لقرى تونس - ادفا - العراية - الصلعا - اولادعزاز - بندار - الجزيرة - بلصقورة	تدعيم ورفع كفاءة معدات الحملة الميكانيكية يعمل عمرات جسيمة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج	سوهاج	التعامل مع الازمات	الإدارة المحلية والدعم الفني	113	
	تم التنفيذ	100%	100%	1740	0.00	0.00	1740	1740	0	0	1740	1739.4	1739.4	شهر	2022/11/10	2022/10/10	2022/10/10	مانتراك	الوحدة المحلية	قرى المركز	558	صناعات جسيمة بك لودر - لودر زاحف - لودر كاوتش لقرى تونس - ادفا - العراية - الصلعا - اولادعزاز - بندار - الجزيرة - بلصقورة	تدعيم ورفع كفاءة معدات الحملة الميكانيكية يعمل عمرات جسيمة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج	سوهاج	التعامل مع الازمات	الإدارة المحلية والدعم الفني	114	
	تم التنفيذ	100%	100%	498.01	0.00	0.00	498.01	500	0	0	500	498.0	498.0	شهرين	2022/12/12	2022/10/12	2022/10/12	مانتراك	الوحدة المحلية	المركز	558	عمرة 2 لودر + كاوتش مركز سوهاج	تدعيم ورفع كفاءة معدات الحملة الميكانيكية يعمل عمرات جسيمة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج	سوهاج	التعامل مع الازمات	الإدارة المحلية والدعم الفني	115	
	تم التنفيذ	100%	100%	545.076	0.00	0.00	545.076	546	0	0	546	545.1	375.0	يوم 15	2022/12/14	2022/11/30	2022/11/30	شركة النيل للتوريدات	الوحدة المحلية	ادفا	46	توريد عدد 5 ماكينات تصوير + 3 اجهزة حاسب الى بالطابعات	تدعيم الوحدة المحلية بمركز ومدينة سوهاج بالاثاث اللازم	سوهاج	دعم الوحدات المحلية	الإدارة المحلية والدعم الفني	116	
	تم التنفيذ	100%	100%	8196.41	0.00	0.00	8196.41	7862	0	0	7862	8196.8	390	يوم 189	2023/02/18	2022/08/10	2022/08/08	شركة امجاد	شركة المياه	اولاد عزاز	49	استكمال احلال وتجديد شبكات المياه الاسبتوس بمنطقة المزارة ونجع العرب ودمن والشيع عثمان والسيدعبدالله بطول 8450 متر	تطوير ورفع كفاءة منظومة البنية التحتية باستكمال احلال وتجديد شبكات مياه بقرية اولادعزاز - مركز سوهاج	سوهاج	برنامج تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية	تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية	117	
	تم التنفيذ	100%	100%	8036	0.00	0.00	8036	7616	0	0	7616	8041.0	376	يوم 189	2023/02/18	2022/08/10	2022/08/08	شركة امجاد	شركة المياه	الصلعا	19	استكمال احلال وتجديد شبكات المياه الاسبتوس بمنطقة قبلي وغرب البلد ومنطقة ابوالمديبول 7200 متر	تطوير ورفع كفاءة منظومة البنية التحتية باستكمال احلال وتجديد شبكات مياه بقرية الصلعا - مركز سوهاج	سوهاج	برنامج تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية	تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية	118	
	تم التنفيذ	100%	100%	385.743	0.00	0.00	385.743	400	0	0	400	385.7	385.7	شهرين	2023/01/20	2022/11/20	2022/11/20	مركز الصيانة	الوحدة المحلية	ادفا	46	استكمال انشاء وحدة اطفاء بنجع ابوضاحي والتي تم انشاؤها من خطة العام الماضي يعمل التنظييات اللازمة لها من دهانات وارضيات واعمال سباكة	رفع كفاءة منظومة الامن والاطفاء بمركز سوهاج باستكمال انشاء وحدة اطفاء	سوهاج	برنامج تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية	تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية	119	
	تم التنفيذ	100%	100%	1900	0.00	0.00	1900	1900	0	0	1900	1900.0	1900.0	شهور 4	2022/12/10	2022/07/10	2022/06/29	شركة المياه	شركة المياه	قرى المركز	558	تركيب بواش حريق بالمناطق المحرومة بقرى المركز بعدد 100 بوش تقريبا	رفع كفاءة منظومة الاطفاء بمركز سوهاج بتركيب ابواش حريق بعدد 100 بوش	سوهاج	برنامج تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية	تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية	120	
	تم التنفيذ	100%	100%	851	0.00	0.00	851	851	0	0	851	851.0	851.0	شهرين	2022/08/20	2022/06/20	2022/06/10	شركة المياه	شركة المياه	قرى المركز	558	توصيلات مياه خارجية لمدرسة نجع ابوحد ومدرسة مجمع عراية ابودهب ومدرسة جزيرة شننويل ومدرسة نجع النجار و مدرسة ادفا و مدرسة الحمادية الجمعية	توصيلات مياه خارجيتعدد 6 مدارس بمركز سوهاج	سوهاج	برنامج تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية	تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية	121	
	تم التنفيذ	100%	100%	7648	0.00	0.00	7648	8000	0	0	8000	7578.9	7578.9	شهور 6	2023/03/01	2022/09/01	2022/09/01	شركة مياه الشرب التعاونية	شركة مياه الشرب	المركز	207	استكمال احلال وتجديد شبكات المياه الاسبتوس بدائرة مركز ساقلة	تطوير ورفع كفاءة منظومة البنية التحتية لشبكات مياه الشرب بقرى ساقلة	ساقلة	تعمية حضرية	التعمية الحضرية والريفية	122	
ممتد من خطه 21	تم التنفيذ	56%	100%	576	0.00	0.00	576	920	0	0	920	532.8	532.8	شهور 5	2022/09/05	2022/04/07	2022/03/28	جمال محمد احمد	الاسكان	المدينة	40	استكمال تطوير الحديقة العامه بساقلة (عمل كافتيريا ثانيه ونافوره وابواب حديدية وتجميل للمسور الخارجي وحمامات عامه وتشجير)	استكمال تطوير الحديقة العامه بساقلة	ساقلة	ادارة المرافق	برنامج تحسين البيئة	123	
	تم التنفيذ	100%	100%	2	0.00	0.00	2	2	0	0	2	2.0	2.0						المركز	ساقلة	207	مصرفوات نشر للمعدات التي تم تخفيضها	تدعيم منظومة جمع المخلفات الصلبة	ساقلة	ادارة المخلفات الصلبة	برنامج تحسين البيئة	124	
	تم التنفيذ	100%	100%	1472.44	0.00	0.00	1472.44	1500	0	0	1500	1500.0	1500.0	سنة	2023/06/30	2022/07/01	2022/07/01	شركة الكهرياء و المياه	شركة الكهرياء والمياه	المركز	207	توصيل المرافق (الوصلات الخارجيه) مياه - كهرياء - صرف صحي للمدارس الحديقه والمباني الحكومية	توصيل المرافق للمدارس الحديقه و المباني الحكومية	ساقلة	تدعيم الخدمات المحلية	تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية	125	
	تم التنفيذ	100%	100%	88.4	0.00	0.00	88.4	102	0	0	102	88.4	88.4	شهر	2023/03/08	2023/02/09	2023/02/09	شركة المستقبل للتوريدات الحكومية	الوحدة المحلية	المركز	207	توريد وتركيب كاميرات مراقبه وشاشات عرض 17 بوصة وهاردات لزوم وحدة اطفاء ساقلة	تطوير ورفع كفاءة منظومة الامن والاطفاء بمدينة ساقلة	ساقلة	تدعيم الخدمات المحلية	تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية	126	
	تم التنفيذ	100%	100%	1000	0.00	0.00	1000	1000	0	0	1000	1000.0	1000.0	سنة	2023/06/30	2022/07/01	2022/07/01	شركة مياه الشرب	شركة المياه	المركز	207	توريد وتركيب ابواش حريق بعدد 30 بوش	تطوير ورفع كفاءة منظومة الامن والاطفاء بمدينة ساقلة	ساقلة	تدعيم الخدمات المحلية	تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية	127	
	تم التنفيذ	83%	100%	284.146	0.00	0.00	284.146	300	0	0	300	97.0	97.0	شهرين	2023/05/06	2023/03/06	2023/03/06	مصطفى عبد السلام عبد الرحيم	الاسكان	المركز	207	استكمال اعمال تطوير قاعة الاجتماعات بالوحدة المحلية لمركز ساقلة بمساحه 9,5 x 10,5 م (اعمال ترميم وانشاء منضه واسقف معلقه واناره وساعات)	تطوير ورفع كفاءة قاعة الاجتماعات بالوحدة المحلية لمركز ساقلة	ساقلة	دعم الوحدات المحلية	الإدارة المحلية والدعم الفني	128	
	تم التنفيذ	100%	100%	600.00	0.00	0.00	600.00	600	0	0	600	600.0	600.0	سنة	2023/06/30	2022/07/01	2022/07/01	شركة ايجيشن موتورز مكتب جولدن انجن ا شرف الهيثم للتوريدات عريجات، ام	شركة الكهرياء	ساقلة	207	عمل عمرة جسيمة لمعدات الحملة (عمل عمرة جسيمة لعدد 3 قلب و 1 سيارة ركوب و 1 باك لودر)	تطوير ورفع كفاءة معدات الحملة الميكانيكية بمدينة ساقلة	ساقلة	إدارة الأزمات و الكوارث	الإدارة المحلية والدعم الفني	129	
	تم التنفيذ	100%	100%	1486.9	0.00	0.00	1486.9	1500	0	0	1500	1500.0	1500.0	شهور 10	2023/06/30	2022/09/13	2022/09/13	الطرق	المدينة	40	توريد مهمات ومعدات انارة (5000 لمبة موفرة + كنتاكتور وقواطع وخليه عدد 300+ 20 لفة سلك + 2000 دويل)	تدعيم منظومه الانارة بمدينة ساقلة	ساقلة	اناره الطرق العامه	الطرق والنقل والمواصلات	130		




يعتمد،،،
السكرتير العام
النواء / علاء عبدالجابر عمر

مدير وحدة التنفيذ
د/ محمد عبدالهادي عبدالرحيم

اخصائي المتابعة
د/ احمد عبدالهادي

ملاحظات	مستوى تنفيذ المشروع	نسبة ما تم صرفه %	نسبة الاجاز الفعلي %	الاجمالي المنصرف	المنصرف			الاجمالي التمويل	مصاريف			الاجمالي قيمة التعاقد	قيمة الاوامر التقديرية	قيمة التعاقد	مدة التنفيذ	تاريخ نهي الاعمال	تاريخ بدء الاعمال	تاريخ التعاقد	اسم المقاول	الجهة المنفذة	موقع المشروع	عدد المستفيدين	وصف المشروع	اسم المشروع	المركز	البرنامج الفرعي	البرنامج الرئيسي	م	
					مضى	ذاتي	منح الاعاء		معدل تنفيذ	معدل تنفيذ	معدل تنفيذ																		
	تم التنفيذ	100%	100%	4200	0.00	0.00	4200	4200	0	0	4200	4200.0		4200.0	9	شهور	2023/06/05	2022/09/05	2022/09/05	وحدة الرصف	الطرق	المدينة	40	رصف تفرعية ش 23 يوليو و الحرية بمدينة ساقلنة بطول 2 كم و عرض 6 متر	رصف بعض الطرق بمدينة ساقلنة وترصيص بعض الحواري بالانترلوك	ساقلنة	الطرق المحلية	الطرق والنقل والمواسلات	131
	جاري التنفيذ	47%	52%	1300	0.00	0.00	1300	2780	0	0	2780	2700.0		2700.0	12	شهر	2024/03/08	2023/03/09	2023/03/09	الصرف	نجوع الرياينه	207	انشاء كوبرى على مصرف اخميم البحرى بقرية نجوع الرياينه والحرائنه بطول 16م وعرض 3.5م	انشاء كوبرى على مصرف اخميم البحرى بقرية نجوع الرياينه والحرائنه بطول 16م وعرض 3.5م	ساقلنة	النقل الجماعى	الطرق والنقل والمواسلات	132	
	تم التنفيذ	100%	100%	16764.1	0.00	0.00	16764.1	14600	0	0	14600	16767.1	2187	14580.1	7	شهور	2023/03/08	2022/08/10	2022/08/08	شركة المياه	شركة امجاد للمقاولات	50	احلال وتجديد شبكة مياه الاسيستوس منطقة سيالة اولاد نصير وفرعياتها ومنطقة غرب الكوبرى ، وشارع ابو الحمد بطول 14 كم	تدعيم منظومة البنية التحتية بقطاع مياه الشرب بحي غرب	حي غرب	تنمية حضرية	التنمية الحضرية والريفية	133	
	تم التنفيذ	100%	100%	2899	0.00	0.00	2899	2900	0	0	2900	2807.7		2807.7	5	شهور	2023/05/06	2022/12/06	2022/12/06	احمد يحيى الشريف	حي غرب	20	استكمال رفع كفاءة منطقة العرائيس لعدد (10) عمارات ومنطقة الحويتى لعدد (14) عمارات بلاط انترلوك ويلدورة + دهانات بمساحة 900م طولى	تطوير وتجميل شوارع حي غرب	حي غرب	تنمية حضرية	التنمية الحضرية والريفية	134	
	تم التنفيذ	100%	100%	8000	0.00	0.00	8000	8000	0	0	8000	8000.0		8000.0	9	اشهر	2023/06/12	2022/09/12	2022/09/12	وحدة الرصف	مديرية الطرق	حي غرب سوهاج	80	اعادة رصف شارع سيالة اولاد نصير بطول 1.500 كم* عرض + اعادة رصف حى راشد و العمرى بطول 400م وعرض 5م	تدعيم شبكة الطرق المحلية بحي غرب	حي غرب	الطرق المحلية	الطرق والنقل والمواسلات	135
	تم التنفيذ	100%	100%	4464	0.00	0.00	4464	4500	0	0	4500	4464.0		4464.0	4	شهور	2023/06/24	2023/02/26	2023/02/16	جمال سالم غانم	مديرية الطرق	حي غرب سوهاج	40	تركيب بلاط انترلوك للشوارع الفرعية و الارصفة بمنطقة سيالة اولاد نصير وكورنيش النيل وفرعياته بطول 4كم وعرض 6م	تدعيم شبكة الطرق المحلية بحي غرب	حي غرب	الطرق المحلية	الطرق والنقل والمواسلات	136
	تم التنفيذ	100%	100%	3962	0.00	0.00	3962	4000	0	0	4000	3962.0	561	3401.0	45	يوم	2023/02/14	2023/01/01	2023/01/01	المصرية انيسكو مصر	حي غرب سوهاج	40	شراء عدد 2200 (صنعت بيد 1000) وعدد 1000 (كشاف 150) وات لشوارع حي غرب وشراء 50 لفة سلك ترموستيك وعدد (300) زراغ وعدد (1750) لمبة موفره (40) وات و500 دول صغير ومهمات اخرى وعدد 20 عامود تجميل اناره وخلافه لزوم العمل بالتركيب للشوارع العموميه وفرعياتها لقطاع من المحطه وقطاع المخبز	تدعيم منظومة الاناره لطرق حي غرب	حي غرب	انارة الطرق	الطرق والنقل والمواسلات	137	
	تم التنفيذ	100%	100%	496	0.00	0.00	496	500	0	0	500	500.0	173	327.0	45	يوم	2023/03/31	2023/02/15	2023/02/15	عمل عمرات	حي غرب	30	عمل عمرات جسيمة للحملة الميكانيكية لحي غرب لعدد 3 معدات بالحمله الميكانيكية	رفع كفاءة الحمله الميكانيكية	حي غرب	تدعيم خدمات محلية ومجتمعية	تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية	138	
	تم التنفيذ	100%	100%	175.318	0.00	0.00	175.318	200	0	0	200	175.0		175.0	4	شهور	2022/12/30	2022/09/01	2022/09/01	شركة المياه والصرف والصحي وشركة الكهرباء	حي غرب	3	عمل توصيلات خارجية لمدرسة اللغات بنجع مطرود (كهرباء - مياه - صرف) بنطاق الحى	دعم البنية التحتية للمدرسه بنطاق حي غرب	حي غرب	تدعيم خدمات محلية ومجتمعية	تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية	139	
	تم التنفيذ	100%	100%	399	0.00	0.00	399	400	0	0	400	399.0		399.0	30	يوم	2023/05/15	2023/04/16	2023/04/16	شركة افاق	حي غرب	0.2	شراء عدد (30) كرسي جلد دوار وعدد (10) تكييف وعدد (5) طابعات وعدد (5) اجهزة حاسب الي	تدعيم مبني الوحدة المحلية لحي غرب بالاجهزات	حي غرب	تدعيم خدمات محلية ومجتمعية	تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية	140	
	تم التنفيذ	100%	100%	1.09	0.00	0.00	1.09	2	0	0	2	2.0		2.0						حي غرب	80	شراء عدد (4) فلاب سعه (6) متر وشراء عدد (1) زاحف صغير	برنامج تحسين البيئة	حي غرب	ادارة المخلفات الصلبة	ادارة المخلفات الصلبة	141		
	تم التنفيذ	100%	100%	1407.72	0.00	0.00	1407.72	1800	0	0	1800	1407.7		1407.7	175	يوم	2023/03/22	2022/11/22	2022/11/22	مديرية الاسكان	حي غرب	40	استكمال باكيات الشباب بسوق بنزينة عرام بعدد (23) باكيه	دعم الأنشطة الاقتصادية بحي غرب من خلال استكمال باكيات الشباب بسوق بنزينة عرام	حي غرب	الاسواق العامه والمتخصصه	التنمية الاقتصادية	142	
	تم التنفيذ	87%	95%	11358	0.00	0.00	15000	15000	0	0	15000	13008.5	8097.4 مياه 4509.4125	401.715	189 يوم للمياه 150 يوم طرق	18-2-2023 27-7-2023	10-8-2022 27-2-2023	8-8-2022 14-2-2023	شركة المياه + مديرية الطرق	حي شرق	10	احلال وتجديد شبكة مياه الشرب باقطار 3بوصه و4 بوصه و6 بوصه و8 بوصه و10 بوصه ورصف انترلوك نجح ابو شجره وتفرعاته من شارع بورسعيد و الكورنيش الغربى	تطوير منظومة البنية التحتية لمنطقة نجح ابو شجره بحي شرق	حي شرق	تنمية حضرية	التنمية الحضرية والريفية	143		
	تم التنفيذ	100%	100%	2950	0.00	0.00	2950	2950	0	0	2950	2950.0	99	2740+111	30	يوم	2/15/2023 8-2-2023	1/15/2023 9-1-2023	1-1-2023 9-1-2023	شركة الهندسية دكيوتك - شركة العربية يونستار	حي شرق	50	شراء عدد 2000 كشافات ليد 150 وات وعدد 1000 لمبة ليد وكابلات واسلاك وموصلات و اصداء انارة لانارة شوارع الحى (الجمهورية - التحرير - امبيوط سوهاج - سوهاج اخميم - الكورنيش الشرقى والغربى - شارع 15 - ترعة باجا الشرقى والغربى)	تدعيم منظومة الاناره بحي شرق	حي شرق	انارة الطرق والشوارع	الطرق والنقل والمواسلات	144	
	تم التنفيذ	100%	100%	6900	0.00	0.00	6900	6900	0	0	6900	6900.0		6900.0	7	شهور	2023/06/05	2022/11/17	2022/09/06	وحدة الرصف	مديرية الطرق	حي شرق	5	رصف وتبليط ش محمد ضياء الدين من شارع ١٥ وحتى معهد العارف وتفرعاته وشارع (16) نور الدين سالم وتفرعاته بطول 2000م وعرض 10متر	تدعيم منظومة الطرق بحي شرق	حي شرق	الطرق المحلية	الطرق والنقل والمواسلات	145
	تم التنفيذ	100%	100%	9780.92	0.00	0.00	9780.92	10000	0	0	10000	9780.9	6980.924+2800000		3	شهور	27-5-2023 21-5-2023	27-2-2023 6-4-2023	27-2-2023 6-4-2023	الجمعية التعاونية للانشاء والتعمير باسيوط	مديرية الاسكان	حي شرق	1	تشطيبات نهائية وتجهيز مكاتب وفرش استراحات وشراء اجهزة كمبيوتر وماكنيات تصوير	استكمال انشاء المبني الادارى لحي	حي شرق	دعم الوحدات المحلية	الاداره المحلية والدعم الفنى	146
	تم التنفيذ	100%	100%	3150	0.00	0.00	3150	3150	0	0	3150	3150.0		3150.0	60 يوم 60يوم	- 13/03/2023 18/5/2023	- 12/01/2023 19/3/2023	2023 / 1 / 17 2023 / 1 / 9	موتورز عمليه العمرات 1 شركة النيل ايجيبتين موتورز عمليه العمرات 2	حي شرق	120	عمرات جسيمة للحملة الميكانيكية عدد 3 مكيس 12 م عمره عربيه فظاس مياه وسيارة سلم كهرباء وسيارة نصف نقل + 2سيارة بيك اب	رفع كفاءة عمرات جسيمة للحملة الميكانيكية	حي شرق	ادارة الازمات والكوارث	الاداره المحلية والدعم الفنى	147		
	تم التنفيذ	100%	100%	7655.99	#####	0.00	0.00	8000	8000	0	0	8000.0		8000.0	175	يوم	2023/03/27	2022/10/27	2022/10/27	شرف حسين احمد	حي شرق	120	استكمال السوق الحضارى بمدينة ناصر انشاء سور ومظله ودورة مياه وغرفه أمن وموقع عام للسوق	استكمال السوق الحضارى	حي شرق	الاسواق العامه	التنمية الاقتصادية	148	



مدير وحدة التنفيذ
د/ محمد عبدالهادي عبدالرحيم

اخصائى المتابعة
أ/ احمد عبدالهادي

يعتمد،،،
السكرتير العام
اللواء /علاء عبدالجابر عمر

الموقف التنفيذي لخطة العام المالي 2023/ 2022م في الفترة من 1/ 1/ 2023م حتي 30/ 6/ 2023م

ملاحظات	مستوى تشغيل المشروع	نسبة ما تم صرفه %	نسبة الإجازة الفعلية %	الاجمالي المنصرف	المنصرف			الاجمالي التمويل	حساب			قيمة الأوامر التنفيذية	قيمة التعاقد	مدة التنفيذ	تاريخ بدء الاصل	تاريخ التعاقد	اسم المقاول	الجهة المنفذة	موقع المشروع	عدد المستفيدين	وصف المشروع	اسم المشروع	المركز	البرنامج الفرعي	البرنامج الرئيسي	م
					محا	ذاتي	ممنح الإداء		رصيد حيزه	رصيد معلق	رصيد مستعمل															
	تم التنفيذ	100%	100%	3654	#####	0.00	0.00	4000	4000	0	0	3183.5	3183.5	6	شهور	2023/04/19	2022/10/20	2022/10/20	15	ترميم بيت النول للاعمدة الخرسانية وتركيب بلدورات وانترلوك ودهانها حيث أنها منشأة من عام 1994 منذ انشاء الحى	رفع كفاءة الانوال البحرية والتقليبة	حي الكوثر	تنمية حضرية	التنمية الحضرية والريفية	149	
	تم التنفيذ	100%	100%	3000	0.00	0.00	3000	4000	0	0	4000	2782.0	2782.0	3	شهور	2023/03/28	2022/12/28	2022/12/28	15	بناء سور وتركيب انترلوك بلدورات وعدد 3 بلجورة وعدد 2 حجرة	انشاء حديقة بالانوال الجديدة	حي الكوثر	تجميل وتطوير شوارع حي الكوثر	برنامج تحسين البيئة	150	
	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	200	0	0	200	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	15	إحلال وتجديد المواسير المتهاكلة وتركيب محابس بشوارع ابوبكر الصق حتى الاستراحة القديمة ش الشباب حتى نهاية معهد أمراء الشرطة ش الثورة حتى نهاية نادى الرحلات ش عمر بن الخطاب حتى قسم الشرطة	تطوير شبكة المياه العكوه	حي الكوثر	تجميل وتطوير شوارع حي الكوثر	برنامج تحسين البيئة	151	
	تم التنفيذ	100%	100%	3922	0	0.00	3922	4000	0	0	4000	3922.0	3922.0	4	شهور	2023/02/26	2022/10/27	2022/10/27	15	سرح عمر بن الخطاب ش ابوبكر الصديق ش عمر بن ابي طالب شارع عثمان بن عفان شارع فاطمة الزهراء فك وإعادة تركيب البدورات ودهانها وتركيب انترلوك بالشوارع كاملا من الجوانب والجزيرة الوسطى بمساحة 16.5 كم وانشاء أحواض زراعة داخل الجزيرة وتوريد أشجار زينة ونباتات وعمل مقاعد رخام للجزر والأرصنة وتوصيل شبكة رى لرى	تطوير وتجميل شوارع الحى	حي الكوثر	تجميل وتطوير شوارع حي الكوثر	برنامج تحسين البيئة	152	
	تم التنفيذ	100%	100%	1900	0	0.00	1900	1900	0	0	1900	1900.0	1900.0	9	شهور	2023/06/04	2022/09/05	2022/09/05	10	شارع ابوبكر الصديق بطول 1.200 م × 12م	رفع كفاءة الطرق والمواصلات	حي الكوثر	رصف الطرق والشوارع	الطرق والنقل والمواصلات	153	
	تم التنفيذ	100%	100%	2000	0	0.00	2000	2000	0	0	2000	2000.0	2000.0	9	شهور	2023/06/04	2022/09/05	2022/09/05	10	اعادة رصف الشارع الرئيسى حارة واحدة الجانب اليمين بطول 2 كم × 10 م	رفع كفاءة الطرق والمواصلات	حي الكوثر	رصف الطرق والشوارع	الطرق والنقل والمواصلات	154	
	تم التنفيذ	100%	100%	1564	0	0.00	1564	1700	0	0	1700	1564.0	1564.0	3	شهور	2023/02/16	2022/11/17	2022/11/09	10	رصف المنطقة السكنية بالمرحلة السادسة بطول 1.200 م × 8 م	رفع كفاءة الطرق والمواصلات	حي الكوثر	رصف الطرق والشوارع	الطرق والنقل والمواصلات	155	
	تم التنفيذ	100%	100%	1656	0	0.00	1656	1800	0	0	1800	1656.0	1656.0	3	شهور	2023/02/16	2022/11/17	2022/11/09	10	رصف المنطقة السكنية بالمرحلة الخامسة بطول 1.200 م × 8 م	رفع كفاءة الطرق والمواصلات	حي الكوثر	رصف الطرق والشوارع	الطرق والنقل والمواصلات	156	
	تم التنفيذ	100%	100%	1450	0	0.00	1450	1450	0	0	1450	1450.0	1450.0	9	شهور	2023/06/04	2022/09/05	2022/09/05	10	رصف شارع الشباب بطول 1 كم × 12 م حارتين	رفع كفاءة الطرق والمواصلات	حي الكوثر	رصف الطرق والشوارع	الطرق والنقل والمواصلات	157	
	تم التنفيذ	100%	100%	477	0	0.00	477	500	0	0	500	477.0	477.0	شهرين	شهور	2023/02/06	2022/12/07	2022/12/07	10	شراء أدوات كهرباء 600 لمبة ليد + 300 شريط لحام + 30 لفة سلك مختلفة المقاسات + 300 ديرايفر 100 وات	تطوير منظومة الكهرباء بالحى	حي الكوثر	انارة الطرق والشوارع	الطرق والنقل والمواصلات	158	
	تم التنفيذ	100%	100%	1197	0	0.00	1197	1300	0	0	1300	1197.0	1197.0	شهرين	شهور	2023/02/05	2022/12/06	2022/12/06	10	شراء كشافات ليد قدرة 100وات عدد 1300 كشاف لتدعيم شوارع الحى	تطوير منظومة الكهرباء بالحى	حي الكوثر	انارة الطرق والشوارع	الطرق والنقل والمواصلات	159	
	تم التنفيذ	100%	100%	694	0	0.00	694	700	0	0	700	693.9	693.9	شهر	شهور	2022/08/28	2022/07/29	2022/07/29	10	شراء كشك كهرباء قدرة 500 ك وات لتركيب لمنطقة المناهل	تطوير منظومة الكهرباء بالحى	حي الكوثر	انارة الطرق والشوارع	الطرق والنقل والمواصلات	160	
	تم التنفيذ	100%	100%	298	0	0.00	298	300	0	0	300	297.8	297.8	شهرين	شهور	2023/02/06	2022/12/07	2022/12/07	10	تركيب كاميرات مراقبة للحملة الميكانيكية ومعرض المنتجات والاستراحة	رفع كفاءة مبنى الحى ومبنى الحملة الميكانيكية	حي الكوثر	دعم الوحدات المحلية	الادارة المحلية والدعم الفنى	161	
	تم التنفيذ	100%	100%	343.00	0	0.00	343.00	800	0	0	800	343.2	343.2	شهر	شهور	2022/12/04	2022/11/05	2022/11/05	10	توصيل المرافق العامة للحملة الميكانيكية مياه وكهرباء	رفع كفاءة مبنى الحى ومبنى الحملة الميكانيكية	حي الكوثر	دعم الوحدات المحلية	الادارة المحلية والدعم الفنى	162	
	تم التنفيذ	100%	100%	1,253.00	0	0.00	1,253.00	950	0	0	950	950.0	950.0	اسبوع	شهور	2022/11/12	2022/11/05	2022/11/05	10	توصيل المرافق العامة للمركز الطبى ومياه وكهرباء	توصيل المرافق العامة للمركز الطبى	حي الكوثر	دعم الوحدات المحلية	الادارة المحلية والدعم الفنى	163	
	تم التنفيذ	100%	100%	398	0	0.00	398	400	0	0	400	397.5	397.5	3	شهور	2023/03/10	2022/12/11	2022/12/11	10	عمرات جسيمة من معدات وصيانة المعدات بالك لودر عدد 2 زاحف 2 عربة بسلم واحد جليدر 2 سيارة ركوب	رفع كفاءة معدات الحملة الميكانيكية	حي الكوثر	دعم الوحدات المحلية	الادارة المحلية والدعم الفنى	164	
	تم التنفيذ	100%	100%	785	0	0.00	785	1000	0	0	1000	785.3	747.9	4	شهور	2023/03/25	2022/11/06	2022/10/25	197	استكمال تطوير ورفع كفاءة منطقة الجدارية وشاح الرى بمدينة جبهينة بعمل بلدورات وتركيب انترلوك لارصفة شارع الرى وعمل مقاعد انتظار وترحيل عدلية جبهينة	تطوير ورفع كفاءة منطقة الجدرية وشارع الرى بمدينة جبهينة	جبهينة	التنمية الحضرية	التنمية الحضرية والريفية	165	
	تم التنفيذ	100%	100%	734.616	0	0.00	734.616	1000	0	0	1000	715.0	681.0	4	شهور	2023/02/26	2022/10/26	2022/10/18	297	انشاء محفل مركز جبهينة المراجعة ورفع كفاءة وتجميل المدخل 50م وعمل مقاعد انتظار وتركيب بلدورات	تطوير ورفع كفاءة وتحسين مدخل جبهينة المراجعة من المنطقة التقليبة بمدينة جبهينة	جبهينة	التنمية الحضرية	التنمية الحضرية والريفية	166	
	تم التنفيذ	100%	100%	3500	0	0.00	3500	3500	0	0	3500	3500.0	3500.0	9	شهور	2023/06/08	2022/09/08	2022/09/08	50	رفع كفاءة الشوارع الداخلية بمدينة جبهينة باعادة رصف شارع البساتين الشرقى شارع مدرسة الزراعة- شارع هندسة الرى بطول 3,2 كم وعرض 7م	تحسين ورفع كفاءة شبكة الطرق المحلية بمدينة جبهينة	جبهينة	الطرق المحلية	الطرق والنقل والمواصلات	167	
	تم التنفيذ	100%	100%	987.817	0	0.00	987.817	1000	0	0	1000	990.0	990.0	5	شهور	2023/04/27	2022/11/28	2022/11/16	10	رفع كفاءة الشوارع الداخلية بمدينة جبهينة بتركيب انترلوك ش نجع الدوير من المركز القديم حتى المستشفى بطول 1 كم وعرض 8م بمدينة جبهينة	رفع كفاءة منظومة الطرق لشارع الدوير	جبهينة	الطرق المحلية	الطرق والنقل والمواصلات	168	
	تم التنفيذ	100%	100%	899.917	0	0.00	899.917	900	0	0	900	891.0	891.0	5	شهور	2023/04/27	2022/11/28	2022/11/16	10	رفع كفاءة الشوارع الداخلية بمدينة جبهينة بتركيب انترلوك من شارع ابوشوشة بالجمهورية حتى غرب البلد بطول 1 كم وعرض 5م	رفع كفاءة شارع ابوشوشة من الجمهورية حتى غرب البلد بمدينة جبهينة	جبهينة	الطرق المحلية	الطرق والنقل والمواصلات	169	
	تم التنفيذ	100%	100%	3071.32	0	0.00	3071.32	3100	0	0	3100	3069.0	3069.0	5	شهور	2023/04/27	2022/11/28	2022/11/16	5	رفع كفاءة الشوارع الداخلية بمدينة جبهينة باعادة رصف شوارع غرب البلد ش مدرسة النصر-شارع ال حصوب ش السلخانة بطول 3 كم وعرض 7م	تدعيم شبكة الطرق المحلية بمنطقة التاميات	جبهينة	الطرق المحلية	الطرق والنقل والمواصلات	170	
	تم التنفيذ	100%	100%	299.975	0	0.00	299.975	344	0	0	344	254.6	254.6	4	شهور	2023/03/20	2022/11/21	2022/11/15	5	رفع كفاءة الشوارع الداخلية بمدينة جبهينة باعادة رصف شوارع غرب البلد حتى ادارة الاوقاف من شارع غرب البلد حتى ادارة الاوقاف بطول 300م وعرض 6م	اعادة رصف ش ادارة الاوقاف من شارع غرب البلد حتى ادارة الاوقاف بمدينة جبهينة	جبهينة	الطرق المحلية	الطرق والنقل والمواصلات	171	




مدير وحدة التنفيذ
د/ محمد عبدالهادي عبدالرحيم

يعتمد،،،
السكرتير العام
اللواء /علاء عبدالجابر عمر

اخصائي المتابعة
أ/ احمد عبدالهادي

الموقف التنفيذي لخطة العام المالي 2022/ 2023 في الفترة من 1/ 1/ 2023م حتى 30/ 6/ 2023م

ملاحظات	مستوى تنفيذ المشروع	نسبة ما تم صرفه %	نسبة الاجازة %	الاجمالي المنصروف	المصروف			الاجمالي التمويل	جهد صرف			الاجمالي قيمة التعاقد	قيمة الاوامر التنفيذية	قيمة التعاقد	مدة التنفيذ	تاريخ نهو الاعمال	تاريخ بدء الاعمال	تاريخ التعاقد	اسم المقاول	الجهة المنفذة	موقع المشروع	عدد المستفيدين	وصف المشروع	اسم المشروع	المركز	البرنامج الفرعي	البرنامج الرئيسي	م	
					مطبخ	ذاتي	متاح الاداء		توريدات	مستوفى	مستوفى																		
	تم التنفيذ	100%	100%	3761.59	0	0.00	3761.59	4600	0	0	4600	3404.0		3404.0	5	20/4/2023	2022/11/21	2022/11/15	الجمعية التعاونية بجهينة	الطرق	المدينة	40	رفع كفاءة شوارع الداخلية بمدينة جهينة بتركيب انترلوك بشارع الاقباط وشارع المعمل وشارع عبد العزيز ابو المجد وقرعاتهم بطول 5كم وعرض 6م	رفع كفاءة شوارع منطقة الاقباط بمدينة جهينة	جهينة	الطرق المحلية	الطرق والنقل والمواسلات	172	
	تم التنفيذ	100%	100%	382.7	0	0.00	382.7	400	0	0	400	340.0		340.0	4	2023/03/12	2022/11/13	2022/11/06	الجمعية التعاونية بجهينة	الطرق	المدينة	10	رفع كفاءة الشوارع الداخلية بمدينة جهينة بتركيب انترلوك بشارع محمد فريد من الجمهورية للبياتين بطول 5م وعرض 5م	رفع كفاءة ش محمد فريد من الجمهورية للبياتين بمدينة جهينة	جهينة	الطرق المحلية	الطرق والنقل والمواسلات	173	
	تم التنفيذ	100%	100%	511.587	0	0.00	511.587	600	0	0	600	510.0		510.0	4	2023/03/12	2022/11/13	2022/11/06	الجمعية التعاونية بجهينة	الطرق	المدينة	10	رفع كفاءة الشوارع الداخلية بمدينة جهينة باعادة رصف ال مصلح حتي الشهيد احمد فتحي بطول 500م وعرض اقل من 6م	رفع كفاءة شارع ال مصلح حتي الشهيد احمد فتحي بمدينة جهينة	جهينة	الطرق المحلية	الطرق والنقل والمواسلات	174	
	تم التنفيذ	100%	100%	1111.71	0	0.00	1111.71	1300	0	0	1300	1105.0		1105.0	4	2023/03/12	2022/11/13	2022/11/06	الجمعية التعاونية بجهينة	الطرق	المدينة	4	رفع كفاءة الشوارع الداخلية بمدينة جهينة بتركيب انترلوك بشارع المقرعة من شارع الشهداء بطول 1.5 وعرض اقل من 6م	رفع كفاءة حارات فقرعات ش الشهداء بمدينة جهينة	جهينة	الطرق المحلية	الطرق والنقل والمواسلات	175	
	تم التنفيذ	100%	100%	602.5	0	0.00	602.5	650	0	0	650	552.5		552.5	4	2023/03/12	2022/11/13	2022/11/06	الجمعية التعاونية بجهينة	الطرق	المدينة	1	رفع كفاءة الشوارع الداخلية بمدينة جهينة بتركيب انترلوك بشارع النجار من الجمهورية حتي غرب البلد بطول 800م وعرض الشوارع الداخلية بمدينة جهينة عرض 5م	رفع كفاءة شارع النجار من الجمهورية حتي غرب البلد بمدينة جهينة	جهينة	الطرق المحلية	الطرق والنقل والمواسلات	176	
	تم التنفيذ	100%	100%	1783.848	0	0.00	1783.848	2000	0	0	2000	1743.4	227	1516.8	3	2023/05/05	2023/02/08	2023/02/08	شركة بي ام الشركة العربية للصناعات	الوحدة المحلية	المدينة	97	مد وتدعيم شبكات الكهرباء بشراء مهمات إنارة عدد 625 كشف ليد 150 وات + عدد 1090 ليد 40 وات + عدادات تاير عدد 70 ثلاثية + عدد 50 سلك نحاس 1م + دريفير 150 وات و 100 وات عدد 800 + بوردة كشف ليد بالجوان فنية 150 و 100 وات عدد 200 + سلك ترموا عدد 50 لفة سلك لشوارع مدينة جهينة	تطوير ورفع كفاءة منظومة انارة الشوارع بمركز جهينة	جهينة	الطرق المحلية	الطرق والنقل والمواسلات	177	
	تم التنفيذ	100%	100%	1125	0	0.00	1125	1125	0	0	1125	1125.0		1125.0	12 شهر	25/6/2023	25/6/2022	25/6/2022	شركة الكهرباء	شركة الكهرباء	المدينة	97	توريد وتركيب 71 عامود جيد منخفض بالمشتملات مع الدهان بشوارع مدينة جهينة	رفع كفاءة منظومة الانارة بمدينة جهينة	جهينة	انارة الطرق	الطرق والنقل والمواسلات	178	
	تم التنفيذ	100%	100%	207.702	0	0.00	207.702	280	0	0	280	207.7		207.7	شهرين	22/12/2022	23/10/2022	23/10/2022	ايجنشن موتورز	الوحدة المحلية	المدينة	197	عمل صمرات جسيمة لعدد 3 قلاب	رفع كفاءة معدات الحملة الميكانيكية (صمرات جسيمة) بمدينة جهينة والوحدات التابعة	جهينة	دعم الوحدات المحلية	الادارة المحلية والدعم الفني	179	
	تم التنفيذ	100%	100%	456.761	0	0.00	456.761	460	0	0	460	432.5		432.5	4.5 اربعة شهور ونصف	15/3/2023	2022/10/10	2022/10/10	كريم محمد فتحي	الوحدة المحلية	المدينة	1	استكمال مبني مخازن الوحدة المحلية لجهة 180م باانشاء دور الثاني علوي كامل التشطيبات	استكمال انشاء مبني مخازن الوحدة المحلية بمدينة جهينة	جهينة	دعم الوحدات المحلية	الادارة المحلية والدعم الفني	180	
	تم التنفيذ	100%	100%	482.192	0	0.00	482.192	500	0	0	500	476.7	157.6+2.809+60+338		شهرين + شهر للشركة الاهرام	25/5/2023	2023/03/19	26/4/2023	الشركة الهندسية للتوريدات الاحرام	الوحدة المحلية	المدينة	197	تجهيزات قاعة الوحدة ومبني المخازن 5 كراسي جلد متحركة 55 كراسي ثابتة للقاعة و 1 لاب توب - 5 طابعة و - عدد 1 شاشة عرض - عدد 2 مكابنة تصوير	تجهيزات قاعة الوحدة ومبني المخازن	جهينة	دعم الوحدات المحلية	الادارة المحلية والدعم الفني	181	
	تم التنفيذ	100%	100%	1.09	0	0.00	1.09	2	0	0	2	1.1		1.1					مجلس مدينة جرجا	الوحدات المحلية	المدينة	190	مصروفات نشر للمعدات التي تم تخفيضها	تدعيم اسطول الحملة الميكانيكية بمدينة جهينة	جهينة	ادارة المخلفات الصلبة	برنامج تحسين البيئة	182	
	تم التنفيذ	100%	100%	917	0	0.00	917	1000	0	0	1000	986.4	128.65492	857.7	خمس شهور ونصف	20/3/2023	2022/10/04	2022/10/04	محمد الفالح محمد	الوحدة المحلية	الشرقية	10	تغطية مسقي نجع عقبة بن بن عامر + مسقي نجع الطويل + مسقي ابودح + مسقي نجع الملقا وذلك بتوريد وعمل خرسانة لاساسات والحوائط وتركيب مواسير قطر 75 و 30 وتركيب حديدكربال	تغطية مسقي نجع عقبة بن بن عامر	جهينة	برنامج تحسين البيئة	برنامج تحسين البيئة	183	
	تم التنفيذ	100%	100%	400	0	0.00	400	400	0	0	400	400.0		400.0	6	2023/04/23	2022/10/23	2022/07/19	شركة المياه	شركة المياه	المدينة	97	تركيب ابواش حريق بعدد 20 ابواش حريق بمدينة جهينة	تطوير ورفع كفاءة منظومة الامن والاطفاء بمدينة جهينة	جهينة	تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية	تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية	184	
	تم التنفيذ	100%	100%	273	0	0.00	273	300	0	0	300	273.5		273.5	شهر	2022/10/25	2022/09/25	2022/07/19	شركة المياه	شركة المياه	المدينة	10	تطوير ورفع كفاءة منظومة البنية التحتية بمياه الشرب بالمدينة بعمل وصلات خارجية المدارس	تطوير ورفع كفاءة منظومة البنية التحتية بمياه الشرب بالمدينة بعمل وصلات خارجية المدارس	جهينة	تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية	تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية	185	
	تم التنفيذ	100%	100%	1950	0	0.00	1950	1950	0	0	1950	1950.0	78	1872.0	150	يوم	2022/04/24	2022/11/24	2022/11/16	الجمعية التعاونية للانشاء والتعمير بصمها	الوحدة المحلية	مدينة جرجا	250	تطوير وتجميل ميدان ابوعصرة بمدينة جرجا (توريد وتركيب انترلوك وبلدورات ارسفة ولاند مارك لزوم تجميل الميدان)	تطوير ورفع كفاءة منطقة ميدان أبو عصرة بمركز جرجا	جرجا	تنمية حضرية	التنمية الحضرية والريفية	186
	تم التنفيذ	100%	100%	30	0	0.00	30	30	0	0	30	30.0		30.0	6	2023/06/30	2022/07/01	2022/07/01	هيئة الاثار	مركز جرجا	جرجا	200	رسوم معاينة الموقع المقترح لمدينة جرجا الجديدة	تخطيط المدن الجديدة	جرجا	تنمية حضرية	التنمية الحضرية والريفية	187	
	تم التنفيذ	100%	100%	40857	40857	0.00	0	40857	40857	0	0	40856.9		40856.9	19	شهر	2022/10/02	2021/03/03	2020/07/01	البيت المعماري للمقاولات	شركة المياه	جرجا	250	استكمال انشاء محطة مياه مطورة 90ل/ث بقرية بيت علام	استكمال انشاء محطة مياه مطورة 90ل/ث بقرية بيت علام	جرجا	التنمية الريفية والحضرية	التنمية الحضرية والريفية	188
	تم التنفيذ	100%	100%	1950	0.00	0.00	1950	1950	0	0	1950	1950.0		1950.0	35	يوم	2023/03/05	2023/02/01	2023/02/01	شركة بي ام شركة البيثم	الوحدة المحلية	مدينة جرجا	250	شراء ادوات انارة لزوم مدينة جرجا (965 كشف + 2450 لمبه + 30 قاطع 250 امبير + 30 كونكتور 250 امبير + 25 لفة سلك + 30 بادى اضاءة الخ)	دعم منظومة انارة الطرق والشوارع بمدينة جرجا بمركز جرجا	جرجا	الطرق المحلية	الطرق والنقل والمواسلات	189



مدير وحدة التنفيذ
د/ محمد عبدالهادي عبدالرحيم

اخصائي المتابعة
احمد عبدالهادي

يعتمد،،،
السكرتير العام

اللواء / علاء عبدالجابر عمر

ملاحظات	مستوى تنفيذ المشروع	نسبة ما تم صرفه %	نسبة الإجازة الفعلية %	اجمالي المنصرف	المنصرف			اجمالي التمويل	حيز التنفيذ			قيمة الأوامر التقديرية	قيمة التعاقد	مدة التنفيذ	تاريخ نهو الاعمال	تاريخ بدء الاعمال	تاريخ التعاقد	اسم المقاول	الجهة المنظمة	موقع المشروع	عدد المستفيدين	وصف المشروع	اسم المشروع	المركز	البرنامج الفرعي	البرنامج الرئيسي	م		
					محل	ذاتي	منح الاداء		معدل تنفيذ	معدل تنفيذ	معدل تنفيذ																		
	تم التنفيذ	100%	100%	3550	0.00	0.00	3550	3550	0	0	3550	3550.0	3550.0	210	يوم	2023/06/30	2023/11/30	2022/07/01	قطاع كهرباء سوهاج	قطاع كهرباء سوهاج	مركز جرجا	500	استكمال عملية انارة طريق جرجا - المطار	دعم منظومة انارة الطرق والشوارع بمدينة جرجا بمركز جرجا	جرجا	الطرق المحلية	الطرق والنقل والموصلات	190	
	تم التنفيذ	100%	95%	2400	0.00	0.00	2400	2500	0	0	2500	2400.0	2400.0	5	شهور	2023/04/24	2022/11/24	2022/11/16	الجمعية التعاونية للانشاء والتعمير بسوهاج	مديرية الطرق	مدينة جرجا	250	رصف شارع الامام الترمذى وتفريعاته بطول 2كم وعرض 10م	رفع كفاءة شبكة الطرق بمركز جرجا	جرجا	الطرق المحلية	الطرق والنقل والموصلات	191	
	تم التنفيذ	100%	95%	2880	0.00	0.00	2880	3000	0	0	3000	2880.0	2880.0	5	شهور	2023/04/24	2022/11/24	2022/11/16	الجمعية التعاونية للانشاء والتعمير بسوهاج	مديرية الطرق	مدينة جرجا	250	اعادة رصف شارع الامام الشاطبي وتفرعاته بطول 1.5 كم وعرض 10م	رفع كفاءة شبكة الطرق بمركز جرجا	جرجا	الطرق المحلية	الطرق والنقل والموصلات	192	
	تم التنفيذ	100%	100%	13952	0.00	0.00	13952	14000	0	0	14000	13580.0	13580.0	6	شهور	2023/05/19	2022/11/20	2022/11/14	احمد علي احمد عبدالعالم	مديرية الطرق	مدينة جرجا	300	اعادة رصف شارع ابو عاصم البصرى وامتدادة وتفريعاته بدأ من مجمع المدارس حتى كوبرى السيدة عائشة مروراً بـ "بعد الله القديم بطول 4كم وعرض من 15م - 20م وعمل ارضفة ويلاط انترلوك	رفع كفاءة شبكة الطرق بمركز جرجا	جرجا	الطرق المحلية	الطرق والنقل والموصلات	193	
	جاري التنفيذ	0%	20%	0	0.00	0.00	8500	8500	0	0	8500	8734.9	8734.9	سنة		2024/05/02	2023/05/03	2023/04/30	التوسع الاقلى	عزبة الحيط	250	احلال وتجديد كوبرى كى 21.300 على ترعة الكسرة - قرية عزبة الحيط	دعم ورفع كفاءة الكبارى بمركز جرجا	جرجا	الطرق المحلية	الطرق والنقل والموصلات	194		
	جاري التنفيذ	75%	100%	6034	6034	0.00	0.00	22000	22000	0	0	8057.0	8057.0	عام		2023/09/08	2021/08/15	2021/08/15	المؤسسة العالمية للمقاولات هاني شاکر عثمان السعيد	مديرية الري	جرجا		انشاء الكبارى المتعارضة مع توسعة طريق العوامر بيت داود المنطقة الصناعية غرب جرجا	انشاء الكبارى المتعارضة مع توسعة طريق العوامر بيت داود المنطقة الصناعية غرب جرجا	جرجا	الطرق المحلية	الطرق والنقل والموصلات	195	
	تم التنفيذ	100%	100%	2	0.00	0.00	2	2	0	0	2	2.0	2.0	1	يوم	2022/10/31	2022/10/30	2022/10/30	الشركة المصرية للاعلانات	الوحدة المحلية	مدينة جرجا	300	مصروفات نشر للمعدات التى تم تخفيضها	دعم منظومة النظافة ورفع المخلفات	جرجا	ادارة المخلفات الصلبة	برنامج تحسين البيئة	196	
	تم التنفيذ	100%	100%	1900	0.00	0.00	1900	1900	0	0	1900	1900.0	1900.0	100	يوم	2023/02/25	2022/11/15	2022/11/10	احمد عبدالحكيم عبدالمقصود	الوحدة المحلية	منخل مدينة جرجا	250	انشاء سور ومظلة ورفع كفاءة الحملة الغربية التابعة للوحدة المحلية	دعم ورفع كفاءة الحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا	جرجا	الخدمات المحلية	تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية	197	
	تم التنفيذ	100%	100%	117	0.00	0.00	117	120	0	0	120	117.0	117.0	45	يوم	2023/03/03	2023/01/18	2023/01/17	الجمعية التعاونية للمقاولات	الوحدة المحلية	مدينة جرجا	250	توريد وتركيب كاميرات مراقبة على كبرى المشاة بمدينة جرجا	زيادة معدلات الامان على الكبارى	جرجا	الخدمات المحلية	تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية	198	
	تم التنفيذ	100%	100%	57	0.00	0.00	57	65	0	0	65	64.0	64.0	45	يوم	2023/01/25	2022/12/11	2022/12/05	احمد عبدالحكيم عبدالمقصود	الوحدة المحلية	مدينة جرجا	100	تطوير واصلاح وحدة شرطة المرافق بشوارع عبد النديم	رفع كفاءة وحدة شرطة المرافق	جرجا	الخدمات المحلية	تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية	199	
	تم التنفيذ	100%	100%	30	0.00	0.00	30	64	0	0	64	64.0	64.0	180	يوم	2022/12/31	2022/07/01	2022/07/01	شركة المياه	شركة المياه	مدينة جرجا	450	توصيل المياه واصرف الصحي الى مبنى وحدة المطافى الجديد	دعم ومد المرافق الخارجية للجهات الخدمية بالمركز	جرجا	الخدمات المحلية	تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية	200	
	تم التنفيذ	100%	100%	780	0.00	0.00	780	780	0	0	780	780.0	689.0	180	يوم	2022/12/31	2022/07/01	2022/07/01	شركة المياه	شركة المياه	مدينة جرجا	450	توصيل المرافق للمدارس الجديدة	دعم ومد المرافق الخارجية للجهات الخدمية بالمركز	جرجا	الخدمات المحلية	تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية	201	
	تم التنفيذ	100%	100%	45	0.00	0.00	45	60	0	0	60	60.0	60.0	180	يوم	2022/12/31	2022/07/01	2022/07/01	شركة الكهرباء	شركة الكهرباء	مدينة جرجا	450	توصيل التيار الكهربائى الى مبنى وحدة المطافى الجديد	دعم ومد المرافق الخارجية للجهات الخدمية بالمركز	جرجا	الخدمات المحلية	تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية	202	
	تم التنفيذ	84%	100%	21	0.00	0.00	21	25	0	0	25	21.0	21.0	شهر		2023/03/18	2023/02/18	2023/02/18	شركة بافاريا	الوحدة المحلية	المجابهة	80	توريد ارضيات خشبية وشراء طفايات لزوم مخازن مجلس قروى المجابهة	رفع كفاءة مخازن الوحدة	جرجا	الخدمات المحلية	تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية	203	
	تم التنفيذ	100%	100%	492	0.00	0.00	492	500	0	0	500	499.0	499.0	شهر		2023/04/23	2023/03/23	2023/03/23	مكتب النيل للمقاولات والتوريدات	الوحدة المحلية	مدينة جرجا	150	شراء عدد (2) مولد كهربائى يعمل اتوماتيكيا فى حالة انقطاع التيار الكهربائى للمبنى الملحق والمركز التكنولوجى التابعين للوحدة المحلية	رفع كفاءة اداء الخدمات بالمبنى الملحق والمركز التكنولوجى	جرجا	الخدمات المحلية	تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية	204	
	تم التنفيذ	97%	100%	1900	0.00	0.00	1900	1950	0	0	1950	1575.0	1575.0	60	يوم	2023/04/06	2023/02/06	2023/02/06	شركة ماسترز للمقاولات ومحركات الديزل	الوحدة المحلية	مدينة جرجا	300	عمل عمراءت جسيمة لعدد (7) قلاب 4م + عمرة قلاب كبير + عمرة باك لودر + عمرة لودر زاحف	تطوير ورفع كفاءة معدات الحملة الميكانيكية بمركز جرجا	جرجا	ادارة الازمات والكوارث	الاداره المحلية والدعم الفنى	205	
	تم التنفيذ	100%	100%	330	0.00	0.00	330	400	0	0	400	330.0	330.0	180	يوم	2022/03/30	2022/09/01	2022/07/01	كلية الهندسة جامعة سوهاج	معيدريحوث النيل	مدينة جرجا	300	عمل الدراسات اللازمة لتطوير كورنيش النيل بمدينة جرجا وذلك بعمل ممشى افراد وعمل تبييض وسور للكورنيش	دراسة انشاء ممشى وتطوير كورنيش النيل بمركز جرجا	جرجا	دعم فنى وخدمات استشارية	الاداره المحلية والدعم الفنى	206	
	تم التنفيذ	100%	100%	11966.7	0.00	0.00	11966.7	14450	0	0	14450	12867.4	12867.4	12	شهر	2023/02/22	2022/03/01	2022/03/01	محمود محمد لبيب	الوحدة المحلية	المنشأة	250	استكمال اعمال تبييض نهر النيل بطول 3كم وعمل كورنيش النيل + عمل ممشى واستراحات ومظلات (المرحلة الثانية)	استكمال تطوير ورفع كفاءة كورنيش النيل بمدينة المنشأة	المنشأة	التنمية الحضرية	التنمية الحضرية والريفية	207	
	تم التنفيذ	100%	100%	34139.2	34139	0.00	0.00	10800	10800	0	0	34391.8	1095.5394	33296.3	8	شهور	2023-5-2023	2022/07/06	2022/07/04	شركة مياه الشرب والصرف الصحي العمومية	المدينة			محطة رفع لصرف صحى منطقة صمات السماكين +خطوط طرد +شبكات	محطة رفع لصرف صحى منطقة صمات السماكين +خطوط طرد + شبكات	المنشأة	التنمية الحضرية	التنمية الحضرية والريفية	208
	تم التنفيذ	100%	100%	1950	0.00	0.00	1950	1950	0	0	1950	1935.0	1935.0	شهرين		2023/01/20	2022/11/22	2023/11/22	المصرية لتوفير الطاقة / بي ام للصناعة والاستثمار /	الوحدة المحلية	المركز	35	عدد 1000 كشافات و عدد30 لفة سلك ترموبلاستيك بانواعه و 5000 لمبات ليد 50 وات وقواطع بانواعها وقطع غيار للكشافات اليد	تدعيم منظومة الانارة (ادوات ومهمات) بمدينة المنشأة	المنشأة	انارة الطرق	الطرق والنقل والموصلات	209	



مدير وحدة التنفيذ
د/ محمد عبدالهادي عبدالرحيم

اخصائي المتابعة
احمد عبدالهادي

يعتمد،

السكرتير العام

علاء عبدالجابر عمر

اللواء /علاء عبدالجابر عمر

م	البرنامج الرئيسي	البرنامج الفرعي	المركز	اسم المشروع	عدد المستفيدين	موقع المشروع	الجهة الممولة	اسم الممول	تاريخ التعاقد	تاريخ بدء الاعمال	تاريخ نهي الاعمال	مدة التنفيذ	قيمة التعاقد	قيمة الاوامر التفريعية	اجمالي قيمة التعاقد	التمويل			حالة التنفيذ			ملاحظات		
																اجمالي التمويل	التمويل المنجز		نسبة ما تم صرفه %	نسبة الاجازة الفعلية %	نسبة ما تم تنفيذه %		نسبة ما تم تنفيذه %	نسبة ما تم تنفيذه %
																	مطل	ذاتي						
210	الطرق والنقل والموصلات	الطرق المحلية	المنشأة	رفع كفاءة كوبري ابي شريط السكة الحديد بمدينة المنشأة	12	المدينة	الوحدة المحلية	محمد عبد الاله محمدين	2023/01/03	2023/01/10	2023/05/09	شهور 4	1350.0		1350.0	1900	956.7	0.00	0.00	0.00	100%	100%	تم التنفيذ	
211	الطرق والنقل والموصلات	النقل الجماعي والموصلات المحلية	المنشأة	تطوير ورفع كفاءة المراسي النيلية	5	المدينة	الوحدة المحلية	انشاء عدد 2 مرسي نهرى	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	22000	22000	0	0	0	0	0	0	لم يبدأ	
212	برنامج تحسين البيئة	ادارة المخلفات الصلبة	المنشأة	دعم اسطول الحملة الميكانيكية (شراء معدات)	300	مدينة المنشأة	الوحدة المحلية	شركة الاعلانات المصرية	2022/10/30	2022/10/30	2022/10/30	يوم 1	2.0		2.0	2	2	0	0.00	0	0	100%	100%	تم التنفيذ
213	الادارة المحلية والدعم الفني	ادارة الازمات والكوارث	المنشأة	تطوير ورفع كفاءة معدات الحملة الميكانيكية	100	المنشأة	الوحدة المحلية	شركة مانتر اك - المصرية العالمية للمعدات	2022/12/29	2023/01/10	2023/05/09	شهور 4	1699.0		1699.0	1700	1677	0	0.00	0	0	100%	100%	تم التنفيذ
214	برنامج تحسين البيئة	ادارة المخلفات الصلبة	المراعة	تدعيم منظومة المخلفات الصلبة	100	مدينة المراغة	الوحدة المحلية	مصاريق نشر واصالة الجمهورية الجمعية	2022/10/30	2022/10/30	2022/10/30	يوم 1	1.0		1.0	2	1.09	0	0.00	0	0	100%	100%	تم الغاء العملية بعد التخفيض والمبلغ المنصر
215	برنامج تحسين البيئة	التعامل مع الترع والمصارف	المراعة	تطوير ورفع كفاءة المصارف	100	مدينة المراغة	الوحدة المحلية	شركة التعمير والتشييد	2022/04/26	2022/04/26	2022/07/25	اشهر 3	2160.0		2160.0	2160	1841.22	0	0.00	0	0	100%	100%	تم التنفيذ
216	الطرق والنقل والموصلات	النقل الجماعي والموصلات المحلية	المراعة	تطوير ورفع كفاءة العبارات النهرية بمدينة المراغة	50	مدينة المراغة	الوحدة المحلية	شركة التامين الكهربي الامين للامال عمرة للمولد الكهربي الامين للعبارة الآلية مبارك توريد مهمات انقاذ وسداد وثائق التامين للعبارات	2022/10/22	2022/10/22	2022/10/22	شهر 1	1954.2		1954.2	2065	1954.22	0	0.00	0	0	100%	100%	تم التنفيذ
217	الطرق والنقل والموصلات	النقل الجماعي والموصلات المحلية	المراعة	تطوير ورفع كفاءة العبارات النهرية بمدينة المراغة	50	مدينة المراغة	الوحدة المحلية	شركة التامين الكهربي الامين للامال عمرة للمولد الكهربي الامين للعبارة الآلية مبارك توريد مهمات انقاذ وسداد وثائق التامين للعبارات	2022/11/2023	2022/11/2023	2022/11/2023	شهر 2	1207.5		1207.5	1600	1207.5	0	0.00	0	0	100%	100%	تم التنفيذ
218	الطرق والنقل والموصلات	انارة الطرق	المراعة	تطوير ورفع كفاءة منظومة الانارة بمدينة المراغة	50	مدينة المراغة	الوحدة المحلية	مصاريق نشر واصالة الجمهورية	2022/11/2023	2022/11/2023	2022/11/2023	يوم 2	2437.5		2437.5	3200	2437.46	0	0.00	0	0	100%	100%	تم التنفيذ
219	الطرق والنقل والموصلات	الطرق المحلية	المراعة	تطوير ورفع كفاءة الطرق بمدينة المراغة (استكمال رصف)	30	مدينة المراغة	مديرية الطرق	وحدة الرصف	2022/09/18	2022/11/17	2023/08/16	شهور 9	1600.0		1600.0	1600	1600	0	0.00	0	0	80%	95%	جاري التنفيذ
220	الطرق والنقل والموصلات	الطرق المحلية	المراعة	تطوير ورفع كفاءة الطرق بمدينة المراغة (اعادة رصف)	20	مدينة المراغة	مديرية الطرق	وحدة الرصف	2022/09/18	2022/11/17	2023/08/16	شهور 9	400.0		400.0	400	400	0	0.00	0	0	80%	95%	جاري التنفيذ
221	الطرق والنقل والموصلات	الطرق المحلية	المراعة	تطوير ورفع كفاءة الطرق بمدينة المراغة (اعادة رصف)	20	مدينة المراغة	مديرية الطرق	وحدة الرصف	2022/09/18	2022/11/17	2023/08/16	شهور 9	400.0		400.0	400	400	0	0.00	0	0	80%	95%	جاري التنفيذ
222	الطرق والنقل والموصلات	الطرق المحلية	المراعة	تطوير ورفع كفاءة الطرق بمدينة المراغة (اعادة رصف)	20	مدينة المراغة	مديرية الطرق	وحدة الرصف	2022/09/18	2022/11/17	2023/08/16	شهور 9	600.0		600.0	600	600	0	0.00	0	0	80%	95%	جاري التنفيذ
223	الطرق والنقل والموصلات	الطرق المحلية	المراعة	تطوير ورفع كفاءة الطرق بمدينة المراغة (اعادة رصف)	20	مدينة المراغة	مديرية الطرق	وحدة الرصف	2022/09/18	2022/11/17	2023/08/16	شهور 9	200.0		200.0	200	200	0	0.00	0	0	80%	95%	جاري التنفيذ
224	الطرق والنقل والموصلات	الطرق المحلية	المراعة	تطوير ورفع كفاءة الطرق رصف شوارع ببلاط الانترولوك بمدينة المراغة	40	مدينة المراغة	مديرية الطرق	بهاء محمد حمود ومركز الشرطة	2022/11/07	2022/11/14	2023/04/30	شهر 5.5	784.0		784.0	800	784	0	0.00	0	0	100%	100%	تم التنفيذ
225	الطرق والنقل والموصلات	الطرق المحلية	المراعة	تطوير ورفع كفاءة الطرق رصف شوارع ببلاط الانترولوك بمدينة المراغة	40	مدينة المراغة	مديرية الطرق	بهاء محمد حمود	2022/11/07	2022/11/14	2023/04/30	شهر 5.5	1911.0		1911.0	1950	1911	0	0.00	0	0	100%	100%	تم التنفيذ
226	الطرق والنقل والموصلات	الطرق المحلية	المراعة	تطوير ورفع كفاءة الطرق رصف شوارع ببلاط الانترولوك بمدينة المراغة	40	مدينة المراغة	مديرية الطرق	بهاء محمد حمود	2022/11/07	2022/11/14	2023/04/30	شهر 5.5	686.0		686.0	700	686	0	0.00	0	0	100%	100%	تم التنفيذ
227	الطرق والنقل والموصلات	الطرق المحلية	المراعة	تطوير ورفع كفاءة الطرق رصف شوارع ببلاط الانترولوك بمدينة المراغة	40	مدينة المراغة	مديرية الطرق	بهاء محمد حمود	2022/11/07	2022/11/14	2023/04/30	شهر 5.5	490.0		490.0	500	490	0	0.00	0	0	100%	100%	تم التنفيذ
228	الطرق والنقل والموصلات	الطرق المحلية	المراعة	تطوير ورفع كفاءة الطرق رصف شوارع ببلاط الانترولوك بمدينة المراغة	40	مدينة المراغة	مديرية الطرق	بهاء محمد حمود	2022/11/07	2022/11/14	2023/04/30	شهر 5.5	2029.6		2029.6	2071	2029.58	0	0.00	0	0	100%	100%	تم التنفيذ
229	تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية	تدعيم الخدمات المحلية	المراعة	تطوير ورفع كفاءة الامن والاطفاء بمدينة المراغة	20	مدينة المراغة	الوحدة المحلية	باب حديد مقالة ناصر بخيت مهني محمد الكاميرات	2022/12/2023	2022/12/2023	2022/12/2023	يوم 45	100.1		100.1	120	100	0	0.00	0	0	100%	100%	تم التنفيذ



مدير وحدة التنفيذ
د/ محمد عبدالهادي عبدالرحيم


يعتمد،،
السكرتير العام
اللواء / علاء عبدالجابر عمر

اخصائي المتابعة
الاحمد عبدالهادي

الموقف التنفيذي لخطة العام المالي 2022/ 2023م في الفترة من 1/ 1/ 2023م حتى 30/ 6/ 2023م

م	البرنامج الرئيسي	البرنامج الفرعي	المركز	اسم المشروع	عدد المستفيدين	موقع المشروع	الجهة المنفذة	اسم المقاول	تاريخ التعاقد	تاريخ بدء الاعمال	تاريخ نهي الاعمال	مدة التنفيذ	قيمة التعاقد	قيمة الاموال التحويرية	الاجمالي قيمة التعاقد	المتمسك			وجه صرف			ملاحظات									
																مطى	ذاتي	امتنع الاداء	الاجمالي التمويل	تدبير مخصص	تدبير مخصص		تدبير مخصص								
230	الادارة المحلية والدعم الفني	دعم الوحدات المحلية	المراغة	تدعيم معدات الحملة الميكانيكية بعمل عميرات جسيمة لمعدات الحملة	20	بمدينة المراغة	الوحدة المحلية	مكتب هبه بخت عطا عميرات جليلر + عد 6 سيارة قلاب +توريد مكينة فك اطرات وشركة صلب	27-12-2022 14-12-2022	27-12-2022 14-12-2022	6-3-2023 13-3-2023	يوم 67 شهور 3	593+478+47 +136		1254.0	1335	0	0	1335	0	0	1335	1254	0	0.00	1254	1335	100%	100%	100%	تم التنفيذ
231	الادارة المحلية والدعم الفني	دعم الوحدات المحلية	المراغة	تطوير ورفع كفاءة مبني الوحدة بمدينة المراغة	300	بمدينة المراغة	الوحدة المحلية	جمال محمد احمد	2023/01/09	2023/01/09	2023/04/09	شهور 3	49.31	927.7	977.0	1000	0	0	1000	0	0	1000	977	0	0.00	977	1000	100%	100%	100%	تم التنفيذ
232	الادارة المحلية والدعم الفني	دعم الوحدات المحلية	المراغة	توصيل الصولت الخارجية للمدارس بمرکز المراغة	10	المراغة	شركة مياه الشرب	شركة مياه الشرب	2022/01/07	2022/01/07	30/6/2023	12 شهر		30+55+65+6 4+67+133	414.0	400	0	0	400	0	0	400	414	0	0.00	414	400	100%	100%	100%	تم التنفيذ
233	الادارة المحلية والدعم الفني	دعم الوحدات المحلية	البلينا	شراء اثاث لمبنى الوحدة المحلية	11	البلينا	الوحدة المحلية	طارق محمود	2023/02/20	2023/02/20	2023/04/20	شهرين		494.0	494.0	500	0	0	500	0	0	500	494	0	0.00	494	500	100%	100%	100%	تم التنفيذ
234	الادارة المحلية والدعم الفني	دعم الوحدات المحلية	البلينا	عمل مظله لمعدات الحملة	11	البلينا	الوحدة المحلية	برتي يوسف	2023/02/20	2023/02/20	2023/04/20	شهرين		170.0	170.0	210	0	0	210	0	0	210	170	0	0.00	170	210	100%	100%	100%	تم التنفيذ
235	الادارة المحلية والدعم الفني	ازمات	البلينا	عمل عميرات جسيمة لمعدات الحملة الميكانيكية (سيارات و قلابات و لوادر ومكابح)	100	البلينا	الوحدة المحلية	مانتراك	2022/10/16	2022/10/16	2023/03/16	شهور 5		987.0	987.0	1000	0	0	1000	0	0	1000	987	0	0.00	987	1000	100%	100%	100%	تم التنفيذ
236	الادارة المحلية والدعم الفني	ازمات	البلينا	رفع كفاءة منظومه البنية التحتية	100	البلينا	شركة مياه الشرب	شركة مياه الشرب	2022/10/15	2022/10/15	2023/04/17	شهور 6		700.0	700.0	700	0	0	700	0	0	700	967	0	0.00	967	700	100%	100%	100%	تم التنفيذ
237	الطرق والنقل والمواصلات	الطرق المحلية	البلينا	رفع كفاءة طرق وشوارع المدينة	70	البلينا	مديرية الطرق	مديرية الطرق	2022/11/16	2022/11/16	2023/02/26	شهور 3		1911.0	1911.0	1950	0	0	1950	0	0	1950	1911	0	0.00	1911	1950	100%	100%	100%	تم التنفيذ
238	الطرق والنقل والمواصلات	الطرق المحلية	البلينا	رفع كفاءة طرق وشوارع المدينة	40	البلينا	مديرية الطرق	مديرية الطرق	2022/11/16	2022/11/16	2023/02/26	شهور 3		980.0	980.0	1000	0	0	1000	0	0	1000	980	0	0.00	980	1000	100%	100%	100%	تم التنفيذ
239	الطرق والنقل والمواصلات	الطرق المحلية	البلينا	رفع كفاءة طرق وشوارع المدينة بالانترلوك	50	البلينا	مديرية الطرق	مديرية الطرق	2022/11/16	2022/11/16	2023/02/26	شهور 3		392.0	392.0	400	0	0	400	0	0	400	392	0	0.00	392	400	100%	100%	100%	تم التنفيذ
240	الطرق والنقل والمواصلات	الطرق المحلية	البلينا	استكمال احلال وتجديد كوبرى بريس 34.500	150	البلينا	التوسع الاقوى	التوسع الاقوى	2020/11/22	2020/11/22	20/5/2023	شهور 5		1400.0	1400.0	1200	0	0	1200	0	0	1200	1400	0	0.00	1400	1200	100%	100%	100%	تم التنفيذ
241	الطرق والنقل والمواصلات	كباري	البلينا	انشاء كوبرى على ترعه ام الطبول ك 6.500	100	البلينا	الرى	الرى	2022/12/20	2022/12/20	2023/05/20	شهور 5		2500.0	2500.0	3500	0	0	3500	0	0	3500	3500	0	0.00	3500	3500	100%	100%	100%	تم التنفيذ
242	الطرق والنقل والمواصلات	اناره الطرق والشوارع	البلينا	توريد ادوات ومهمات اناره	200	البلينا	الوحدة المحلية	شركة بي ام	2022/12/25	2022/12/25	2023/02/21	شهرين		1890.0	1890.0	1890	0	0	1890	0	0	1890	1890	0	0.00	1890	1890	100%	100%	100%	تم التنفيذ
243	الطرق والنقل والمواصلات	اناره الطرق والشوارع	البلينا	مد وتدعيم شبكات الاناره واعده	200	البلينا	الوحدة المحلية	قطاع توزيع الكهرباء	2022/12/20	2022/12/20	2023/05/20	شهور 5		1700.0	1700.0	1700	0	0	1700	0	0	1700	1700	0	0.00	1700	1700	100%	100%	100%	تم التنفيذ
244	الطرق والنقل والمواصلات	عبارات	البلينا	اصلاح العبارة الميكانيكية والنش عمر بن عبدالعزيز	150	البلينا	الوحدة المحلية	شركة النيل للهندسة البحرية المنيا	2022/12/17	2022/12/17	2023/03/16	شهور 3		2424.0	2424.0	2550	0	0	2550	0	0	2550	2424	0	0.00	2424	2550	100%	100%	100%	تم التنفيذ
245	برنامج تحسين البيئة	ادارة المخلفات الصلبة	البلينا	ادوات ومعدات نظافة لجمع ونقل المخلفات بالمدينة والقرى مركز البلينا	200	البلينا	الوحدة المحلية	مصروفات نشر للمعدات التي تم تخفيضها					2.0		2.0	2	0	0	2	0	0	2	2	0	0.00	2	2	100%	100%	100%	تم التنفيذ
246	برنامج تحسين البيئة	ترع ومصارف	البلينا	استكمال تغطية ترعه ام الطبول	150	البلينا	الرى	التعاونية لانشاء	2023/01/29	2023/01/29	2023/05/28	شهور 4		32605.8	32605.8	33200	0	0	33200	0	0	33200	33200	0	0.00	33200	33200	100%	97%	100%	تم التنفيذ
247	تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية	تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية	البلينا	رفع كفاءة منظومه الصحة بمستشفى حميات بتي حميل مركز البلينا	150	البلينا	الصحة	استكمال شراء تجهيزات واثاث وتاك اسجين لمستشفى حميات بتي حميل				0	0	0.0	0	0	0	0	2700	0	0	2700	0	0	0	0	2700	0	0	0	لم يبدأ
248	تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية	تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية	البلينا	توريد ماكينه اطفاء نقالى	100	البلينا	الوحدة المحلية	سينقي بوينت	2022/12/26	2022/12/26	2023/02/25	شهرين		540.0	540.0	550	0	0	550	0	0	550	550	0	0.00	550	550	100%	100%	100%	تم التنفيذ
249	التنمية الحضرية والريفية	تنمية حضرية	اخميم	استكمال اعمال تدبير حماية جوانب نهر النيل بطول 4 كم بالمدينة بأخميم	200	المدينة	إدارة حماية النيل بسوهاج	محسن لبيب علي نديب الجمعية التعاونية لانشاء والتعمير باسيوط	2023/02/21	2023/03/01	2024/03/01	عام		12098.725+ 21479	33577.7	30000	0	0	30000	0	0	30000	27623	0	0.00	27623	30000	82%	82%	100%	جاري التنفيذ
250	التنمية الحضرية والريفية	تنمية ريفية	اخميم	تطوير ورفع كفاءة منظومة البنية التحتية بقرية الصوامعة شرق أخميم	60	الصوامعة شرق / نديب	إدارة التعاقدات بالوحدة	شركة / سينكرا للخدمات الهندسية والبناء	2020/12/15	2020/12/15	2022/08/15	شهر 30		80536.2	80536.2	80536.2	0	0	80536.2	0	0	80536.2	48388	0	0.00	48388	80536.2	100%	100%	100%	تم التنفيذ
251	برنامج تحسين البيئة	ادارة المخلفات الصلبة	اخميم	تدعيم أسطول الحملة الميكانيكية بأخميم	30	المدينة	إدارة التعاقدات بالوحدة	مصروفات نشر للمعدات التي تم تخفيضها					2.0		2.0	2	0	0	2	0	0	2	2	0	0.00	2	2	100%	100%	100%	تم التنفيذ
252	الطرق والنقل والمواصلات	انشاء وتوسعة الطرق المحلية وكباري	اخميم	رفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية بمدينة اخميم (4 مناطق)	20	المدينة	مديرية الطرق	وحدة الرصف	2022/09/05	2022/09/05	2023/06/05	شهور 9		1900.0	1900.0	1900	0	0	1900	0	0	1900	1900	0	0.00	1900	1900	100%	100%	100%	تم التنفيذ
253	الطرق والنقل والمواصلات	انشاء وتوسعة الطرق المحلية وكباري	اخميم	رفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية بمدينة اخميم (4 مناطق)	30	المدينة	مديرية الطرق	وحدة الرصف	2022/09/05	2022/09/05	2023/06/05	شهور 9		1800.0	1800.0	1800	0	0	1800	0	0	1800	1800	0	0.00	1800	1800	100%	100%	100%	تم التنفيذ
254	الطرق والنقل والمواصلات	انشاء وتوسعة الطرق المحلية وكباري	اخميم	رفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية بمدينة اخميم (4 مناطق)	15	المدينة	مديرية الطرق	وحدة الرصف	2022/09/05	2022/09/05	2023/06/05	شهور 9		1900.0	1900.0	1900	0	0	1900	0	0	1900	1900	0	0.00	1900	1900	100%	100%	100%	تم التنفيذ


يعتمد،،
السكرتير العام
اللواء /علاء عبد الجابر عمر



مدير وحدة التنفيذ
د/ محمد عبد الهادي عبد الرحيم

اخصائي المتابعة
أ/ احمد عبد الهادي

م	البرنامج الرئيسي	البرنامج الفرعي	المركز	اسم المشروع	وصف المشروع	عدد المستفيدين	موقع المشروع	الجهة المنفذة	اسم المقاول	تاريخ التعاقد	تاريخ بدء الاعمال	تاريخ نهي الاعمال	مدة التنفيذ	قيمة التعاقد	قيمة الاوامر التقديرية	اجمالي قيمة التعاقد	حالة التنفيذ			اجمالي التمويل	المتمصرف			ملاحظات						
																	مبلغ صرف	مبلغ صرف	مبلغ صرف		مبلغ صرف	مبلغ صرف	مبلغ صرف		مبلغ صرف					
255	الطرق والنقل والمواصلات	انشاء وتوسعة الطرق المحلية وكباري	اخميم	رفع كفاءة الكباري داخل بالوحدات المحلية بقرية الحواويش / الكولة / الصوامعة شرق - بقرمركز اخميم عدد 3 كباري	إحلال وتجديد كوبري نجع البراهمة القديم على التربة الفاروقية ك 56.130 على ترعة نجع حمادي الشرقية حمولة 50طن و عرض 10 م	20	نجع البراهمة / الكولة	التوسع الاقليمي باسيوط	شركة ال عبد الله للمقاولات العمومية السيد محمد عبد الله	2023/02/15	2023/03/13	2024/03/13	عام	12967.0		12967.0	9000	9000	0	0	0	0	0	1867	0%	14%	اجاري التنفيذ			
256	الطرق والنقل والمواصلات	انشاء وتوسعة الطرق المحلية وكباري	اخميم	رفع كفاءة الكباري داخل بالوحدات المحلية بقرية الحواويش / الكولة / الصوامعة شرق - بقرمركز اخميم عدد 3 كباري	إحلال وتجديد كوبري قديم على التربة الفاروقية ك 68 على ترعة نجع حمادي الشرقية (امام مقر الوحدة المحلية بقرية الحواويش) + نقل خط المياه المار على الكوبري حمولة 50طن و عرض 10 م	25	قرية الحواويش	التوسع الاقليمي باسيوط	شركة ال عبد الله للمقاولات العمومية السيد محمد عبد الله	2023/02/15	2023/03/13	2024/03/13	عام	9599.5		9599.5	9000	9000	0	0	0	0	0	0	0	1868	5%	19%	اجاري التنفيذ	
257	الطرق والنقل والمواصلات	انشاء وتوسعة الطرق المحلية وكباري	اخميم	رفع كفاءة الكباري داخل بالوحدات المحلية بقرية الحواويش / الكولة / الصوامعة شرق - بقرمركز اخميم عدد 3 كباري	إحلال وتجديد كوبري قديم على التربة الفاروقية ك 75.400 على ترعة نجع حمادي الشرقية (كوبري شيوخون) + نقل خط المياه المار اعلى جسم الكوبري حمولة 50طن و عرض 10 م	40	الصوام ع / شرق نيده	التوسع الاقليمي باسيوط	شركة ال عبد الله للمقاولات العمومية السيد محمد عبد الله	2023/02/25	2023/03/13	2024/03/13	عام	9883.5		9883.5	8000	8000	0	0	0	0	0	0	0	1869	5%	19%	اجاري التنفيذ	
258	الطرق والنقل والمواصلات	انارة الطرق	اخميم	تطوير ورفع كفاءة منظومة الإنارة بمدينة اخميم بشراء وتوريد مهمات كهربائية	تدعيم إنارة الطرق بشراء عدد 1500 كشاف ليد قدرة 100 وات + 500 كشاف ليد قدرة 100 وات + 100 عداد ثلاثي الكروني (بمدينة اخميم	150	المدنية	إدارة التعاقدات بالوحدة	سركة الهندسية للتوريدات / ديك ديكتوك / شركة جست فور ليد - شركة	2022/10/03	2022/10/09	2022/12/09	شهرين	1728.0		1728.0	1766	0	0	0	0	0	0	0	0	1729	100%	100%	تم التنفيذ	
259	تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية	تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية	اخميم	رفع كفاءة منظومة الامن والاطفاء بتطوير وحدة إطفاء مركز اخميم	رفع كفاءة وحدة إطفاء المدينة (تنفيذ اعمال بلاط + حجارة + دهانات .. الخ) بمساحة 300 م	150	المدنية	إدارة التعاقدات بالوحدة	خطاب احمد جاد الله	2022/09/25	2022/10/18	2023/02/18	3شهور	134.6	20.37	155.0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	154	100%	100%	تم التنفيذ	
260	تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية	تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية	اخميم	تدعيم منظومة الخدمات المحلية و المجتمعية والثقافية باستكمال إنشاء قصر ثقافة (الجديد) بمساحة 300 م وارضي + اول و ثاني علوي بمرکز اخميم	استكمال إنشاء قصر ثقافة اخميم الجديد (الاعمال الانشائية + اعمال التشطيبات)	150	المدنية	مديرية الإسكان	شريف علي محمد يونس	2021/10/10	2021/10/10	2022/08/10	10 شهور	488.0		488.0	455	0	0	0	0	0	0	0	0	455	100%	83%	تم التنفيذ	
261	تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية	تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية	اخميم	رفع كفاءة منظومة الامن والاطفاء بتركيب 150 بوش حريق بمرکز اخميم	استكمال توريد وتركيب عدد 150 بوش حريق للمناطق المحرومة والمستجدة (منطقة كوبري جود - تفريعات شرايو القاسم - منطقة جنبنة المشنب الشرقية - الفيما)	30	المدنية	شركة مياه الشرب و الصرف الصحي	شركة مياه الشرب بشركة المياه	2022/08/07	2022/08/07	2022/11/07	3 شهور	1697.6		1697.6	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	1698	100%	100%	تم التنفيذ	
262	تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية	تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية	اخميم	تدعيم منظومة البنية التحتية بمرکز اخميم باستكمال مد خدمة الصرف الصحي للمناطق المحرومة والمستجدة على الشبكة القائمة بطول 1 كم	استكمال مد خدمة الصرف الصحي على الشبكة الحالية القائمة بطول 1 كم بعمل خط انحدار + مطابق + وصلات منزلية (ش /خلف مستشفي السلام 200م - ش/ مترفع من العقيد 500م - ش مدرسة بالفيما 300م)	25	بعض شوارع المدنية	شركة مياه الشرب و الصرف الصحي	حسن رجب محمد حمزة	2022/09/10	2022/09/10	2023/06/19	9 شهور	1716.0		1716.0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	1756	100%	100%	تم التنفيذ	
263	تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية	تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية	اخميم	تدعيم منظومة البنية التحتية بتركيب اصعدة إنارة	توريد وتركيب اصعدة جهد منخفض + محول 100 كفأ المشتملات لإنارة منطقة المقابر بالصوامعة شرق - انارة وحدة إطفاء نيده الجديدة	30	نيده / الصوام ع / شرق	قطاع توزيع كهرباء سوهاج	قطاع توزيع كهرباء سوهاج	2023/06/08	2023/06/20	2023/06/30	يوم 15	1488.9		1488.9	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	1488	50%	100%	تم التنفيذ	
264	تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية	تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية	اخميم	تدعيم منظومة البنية التحتية بمرکز اخميم بتغيير شبكة المياه القديمة من مواسير اسبستوس الي مواسير بلاستيك بطول 6000م + 10 بوصة 3000م + 12 بوصة 3000 + غرف محابس + وصلات منزلية	تغير شبكة المياه القديمة لمنطقة أبو بكر و الشوارع المترعة + منطقة التاميلت + منطقة الادارة التعليمية و تفرعات لصر الزراعي + منطقة سيدي كامل الدين + منطقة بنك القرية القديم من مواسير اسبستوي الي مواسير بلاستيك (P V C) بطول 4000م مواسير 8 بوصة وم 6 بوصة بطول 4000م + 4 بوصة بطول 6000م + 10 بوصة 3000م + 12 بوصة 3000 + غرف محابس + وصلات منزلية	50	المدنية	شركة مياه الشرب و الصرف الصحي	شركة الستر للمقاولات محمد عبدالرحيم	2022/09/04	2022/09/04	2023/04/25	شهور 7 ونصف	13812.1	690.61	14502.8	13900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14378	100%	99%	تم التنفيذ
265	الاداره الفنى والدعم	دعم الوحدات المحلية	اخميم	دعم الإدارة المحلية باستكمال اعمال التشطيبات النهائية لمبنى الوحدة المحلية الجديد بالمدينة بمساحة 800 متر ب دروم + ارضي + 6 ادوار مكثرة + استراحة رئيس المركز	استكمال تشطيبات المقر الجديد للوحدة المحلية (اعمال الكهرباء - و اعمال المياه - و اعمال الرخام - اعمال الدهانات - و واجهة المبنى و الابواب و الشايفك و عدد (2) اسانسير + محول كهرباء .. الخ	150	المدنية	إدارة التعاقدات بالوحدة	مقابلة جمال محمد احمد	2022/12/26	2022/12/26	2023/08/26	8 شهور	11603.7		11603.7	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	20%	اجاري دراسة المدة
266	الاداره الفنى والدعم	دعم الوحدات المحلية	اخميم	تدعيم وتجهيز مقرات العمل بالوحدات المحلية للمدينة والوحدات القروية	شراء تجهيزات مكتبية و كهربائية (5 ماكينات تصوير + 5حاسب آلي بالطابعات 24+ طابعة ألوان+ 1 جهاز بروجيكتور + اسامات مكتبية معدنية و اجهزة كهربائية لوحدة إطفاء المدينة)	10	المدنية والقري التابعة	إدارة التعاقدات بالوحدة	الشركة الهندسية للتوريدات العمومية شركة النيل للتنفيذ والتجارة	2023/02/01	2023/02/01	2023/02/15	يوم 15	1000.0		1000.0	895	0	0	0	0	0	0	0	0	871	100%	100%	تم التنفيذ	
267	الاداره الفنى والدعم	إدارة الأزمات و الكوارث	اخميم	تدعيم ورفع كفاءة الحملة الميكانيكية بمركز اخميم يعمل صمات جسيمة للمعدات الثقيلة و السيارات	اجراء الصيانة الجسيمة لعدد 2سيارة مجهز قلاب سعة 4م + 1 لودر كاتريبلر + 2سيارة مجهزة مكبس كبير	120	المدنية والقري التابعة	إدارة التعاقدات بالوحدة	الشركة المصرية لتصنيع وسائل التحريك	2022/11/03	2022/12/29	2023/04/29	شهور 4	1858.0		1858.0	1859	0	0	0	0	0	0	0	0	1,800.00	100%	100%	تم التنفيذ	
268	برنامج تحسين البيئة	ترع ومصارف	دار السلام	رفع كفاءة وتوسعة الصرف الصحي و الداخلية والحفاظ على البيئة و المنطقة من التلوث و القاء المخلفات	عمل دراسة لزوم تغطية مخرج مصرف مجرور التخفيف عند التقاطع منخل مزاته مع الطريق السريع بطول 10 م	35	المدنية	الوحدة المحلية	معيد بحوث الانشاءات	2023/01/03	2023/01/03	2023/06/30	يوم 175	200.0		200.0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	200	25%	100%	تم التنفيذ	
269	برنامج تحسين البيئة	ترع ومصارف	دار السلام	رفع كفاءة وتوسعة الصرف الصحي و الداخلية والحفاظ على البيئة و المنطقة من التلوث و القاء المخلفات	تغطية مساقى خاصة بناحية البلايش بحرى و اولاد يحيى قبلى وقرية السلام بطول 1.5 كم	35	السلام	الطرق	جمال سالم غانم	2022/11/01	2022/11/08	2023/02/08	شهور 3	2400.0		2400.0	2800	0	0	0	0	0	0	0	0	2600	100%	100%	تم التنفيذ	
270	برنامج تحسين البيئة	خدمات تعليمية	دار السلام	تدعيم الخدمات التعليمية	تدشين تبة مدرسة هاشم عصيري لحمايه المدرسه من الانهيار حيث ان المدرسه تم بنائها على تبه ويدات التبه فى التاكل بسبب العوامل الطبيعيه	45	اولاد يحيى	الوحدة المحلية	رافت احمد عبد الله	2022/09/08	2022/09/12	2022/10/26	يوم 45	415.5	34.45	450.0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	450	100%	100%	تم التنفيذ	
271	برنامج تحسين البيئة	ادارة المخلفات الصلبة	دار السلام	شراء وتوريد حاويات نظافه	مصرفات نشر للمعدات التي تم تخفيضها	35	الوحدات القرويه	الوحدة المحلية	جريدة الجمهورية	2022/10/12	2022/11/01	2022/12/01	شهر	2.0		2.0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	100%	100%	تم التنفيذ		



مدير وحدة التنفيذ
د/ محمد عبدالهادي عبدالرحيم

يعتمد،،،
السكرتير العام
اللواء /علاء عبدالجابر عمر

اخصائي المتابعة
احمد عبدالهادي

ملاحظات	مستوى تنفيذ المشروع	نسبة ما تم صرفه %	نسبة الإجازة %	المصرف	المصرف			التمويل	مصاريف			القيمة التعاقدية	قيمة الأوامر التنفيذية	قيمة التعاقد	مدة التنفيذ	تاريخ نهو الاعمال	تاريخ بدء الاعمال	تاريخ التعاقد	اسم المقاول	الجهة المنفذة	موقع المشروع	عدد المستفيدين	وصف المشروع	اسم المشروع	المركز	البرنامج الفرعي	البرنامج الرئيسي	م																						
					مطى	ذاتي	منح الإجازة		عدد دفعات	مبلغ	مبلغ																		مبلغ																					
	تم التنفيذ	100%	100%	1525	0	0	1525	1550	0	0	1550	1500.0		1500.0	30	2022/10/24	2022/09/25	2022/07/25	شركة المياه	الوحدة المحلية	المدينة	90	توصيل مرفق المياه والكهرباء للمدارس (مدرسة هاشم عصير الإعدادية ومدرسة نجوع مازن الابتدائية ومدرسة البلباش قبلي الإعدادية ومدرسة يحيى بحرى ومدرسة مزاته شرق ومدرسة الخيام ومدرسة اولاد سالم بحرى)	تدعيم البنية التحتية بتوصيل وصلات المياه والكهرباء الخارجية للمدارس	دار السلام	تدعيم الخدمات التعليمية	تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية	272																						
	تم التنفيذ	100%	100%	3515	0	0	3515	3600	0	0	3600	3514.3	1793.19	1721.1	60	2022/12/18	2022/10/18	2022/10/18	مكتب الفرسان	الوحدة المحلية	المدينة	116	عمل عمرات جسيمه لمعدات الحمله لعدد (1) جليبر وعدد 2 سياره سلم كهربائى وعدد (1) قلاب نظافه	دعم اسطول الحمله الميكانيكية بالوحدة المحلية بدار السلام	دار السلام	ادارة الازمات والكوارث	تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية	273																						
	تم التنفيذ	100%	100%	100	0	0	100	100	0	0	100	100.0		100.0	60	2023/03/15	2023/01/15	2022/07/17	شركة المياه	الوحدة المحلية	الخيام	35	استكمال مبنى مطافى الخيام اعمال التشطيبات والكهرباء والسباكه بمساحة 200متر وعدد 2دور؟	دعم اعمال الحماية المدنية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام	دار السلام	الامن والاطفاء	تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية	274																						
	تم التنفيذ	100%	100%	1990	0	0	1990	2000	0	0	2000	1990.0		1990.0	3	2023/04/05	2023/01/05	2023/01/05	شركة الكترولاب	الوحدة المحلية	الخيام	35	شراء وتوريد سيارة مطافى لزوم وحدة مطافى الخيام	دعم اعمال الحماية المدنية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام	دار السلام	الامن والاطفاء	تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية	275																						
	تم التنفيذ	100%	100%	100	0	0	100	100	0	0	100	100.0	16.00	84.0	60	2022/11/13	2022/09/15	2022/09/13	شركة المنارة للمقاولات	الوحدة المحلية	اولاد سالم	35	انشاء سور حول نقطة اطفاء سالم بطول 150متر ؟ وعرض 3.5متر ؟ واستكمال تجهيزات مطافى هاشم عصيرى من تجهيزات صحيه وامنيه ووحدات انزار واعمال صرف وابواش حريق	دعم اعمال الحماية المدنية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام	دار السلام	الامن والاطفاء	تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية	276																						
	تم التنفيذ	100%	100%	2100	0	0	2100	2750	0	0	2750	2100.0		2100.0	4	2023/06/03	2023/02/04	2023/02/04	مديرية الري والتعمير والتعاونية لانشاء	مديرية الري	البلابيش	12	احلال وتجديد كوبرى نجع احمد على بالبلابيش بحرى باجمالى اطول 12متر وارتفاع 3.5 متر وحمولة 70 طن	رفع كفاءة الكبارى بالوحدات المحلية	دار السلام	النقل الجماعي	الطرق والنقل والمواصلات	277																						
	تم التنفيذ	100%	100%	3391.00	0	0	3391.00	3500	0	0	3500	3477.7	126.650+2394+870		45	7-1-2023 7-3-2023 23-12-2022	23-11-2022 8-12-2022 24-11-2022	23-11-2022 8-12-2022 24-11-2022	شركة الهيثم للتوريدات شركة الشافعى للتوريدات شركة بي ام	الوحدة المحلية	الوحده المحليه	33	شراء ادوات ومهمات اناره (1900 كشاف + 15000لمبه موفره +4500 لمبه ليد +2500نويل + 500 لئه سلك) التابعه الخيام - السلام - اولاد سالم - اولاد يحيى	تدعيم منظومة الاناره بشوارع المدينه والوحدات القريويه	دار السلام	اناره الطرق والشوارع	الطرق والنقل والمواصلات	278																						
	تم التنفيذ	100%	100%	840	0	0	840	900	0	0	900	839.4		839.4	75	2022/11/24	2022/09/12	2022/09/11	شركة الضبع للمقاولات	الوحده المحليه	المدينه	116	استكمال اعمال السوق الحضارى بالمدينه بمساحة 400 متر وعدد 2 دور طولناصالح المباني والتشطيبات من دهانات وبلاط وزيت وكهرباء والاعمال الصحيه	دعم النشاط الاقتصادى والاقتصاد المحلى بمدينة دار السلام	دار السلام	التنمية الاقتصادية	التنمية الاقتصادية	279																						
	تم التنفيذ	100%	100%	7385	0	0	7385	7385	0	0	7385	7385.0	29.00	4970.5	120	2023/01/04	2022/09/07	2022/09/06	عبدنظير فكرى	الوحده المحليه	المدينه	116	استكمال انشاء وحدة المرور اعمال المباني والتشطيبات من دهانات وبلاط وزيت وكهرباء والاعمال الصحيه بمساحة 9000 متر وعدد ادوار 2	رفع كفاءة مبنى وحدة المرور بمدينة دار السلام	دار السلام	دعم الوحدات المحليه	الاداره الفنى والمحلية	280																						
	تم التنفيذ	100%	100%	2515	0	0	2515	2515	0	0	2515	2525.4	574.4		90	2022/12/08	2022/09/11	2022/09/11	مكتب عزه للمقاولات برتق دميان لجزء اعمال المظلة	الوحده المحليه	المدينه	26	استكمال اعمال الحمله الميكانيكيه ماعمال المباني والتشطيبات من دهانات وبلاط وزيت وكهرباء والاعمال الصحيه بمساحة 800متر وعدد ادوار 2	رفع كفاءة الحمله الميكانيكية بمدينة دار السلام	دار السلام	دعم الوحدات المحليه	الاداره الفنى والمحلية	281																						
	تم التنفيذ	100%	100%	1000	0	0	1000	1000	0	0	1000	988.0	23.20	964.8	60	2023/02/16	2022/12/19	2022/11/20	قحى عطيه على	الوحده المحليه	المدينه	42	شراء اثاث وكاميرات مراقبه لزوم المبنى الملحق والوحدات المحليه ووحدة اطفاء الخيام وهاشم عصيرى وديوان المركز	دعم وتجهيز مباني الوحدات المحلية لمدينة المركز والوحدات المحلية القروية	دار السلام	دعم الوحدات المحليه	الاداره الفنى والمحلية	282																						
																						1818632.30	الاجمالي																											



يعتمد،،،
السكرتير العام

مدير وحدة التنفيذ
د/ محمد عبد الهادي عبد الرحيم

اخصائي المتابعة
أ/ احمد عبد الهادي