

٢٠٢٠-٣-٣٠

وحدة حياة كريمة

تقرير متابعة



□ قرية

□ العيساويه شرق - الكولة

□ مركز أخميم



رصف طريق بطول ٢ كيلو

(مرزعة انتاج البيض- طريق البحر الاحمر)

اعتماد مالى ٢ مليون جنية - جهة الاسناد مديرية الطرق -

المقاول على لبيب - نسبة التنفيذ - ٥٠% - تاريخ النهو ٢٠٢٠/٤/٢٠

العيساويه شرق

تغيير محولات المعلقة بالاكشاك ذات ساعات مختلفة ٢٠٠ كا - ف / ٣٠٠ كاف
بالمشتملات وادوات ومهمات كهربائية ولمبات موفرة للطاقة + كشافات ليد
الجهة المنفذة الشركة القابضة للكهرباء - نسبة التنفيذ ٣٠%

(تطوير الوحدة البيطرية بالكولة)
اعتماد مالي ٥٠٠ الف جنية - جهة الاسناد مديرية الاسكان - المقاول احمد يحيى الشريف - نسبة التنفيذ ٤٠% - تاريخ النهو ٩/٥/٢٠٢٠

رصف طريق بطول ٢ كيلو (ماقبر المسلمين - طريق البحر الاحمر)
اعتماد مالي ٢ مليون جنية - جهة الاسناد مديرية الطرق - المقاول لبيب على دياب - نسبة التنفيذ ٤٠% - تاريخ النهو ٣٠/٤/٢٠٢٠

تدعيم انارة للطريق بادوات ومهمات كهربائية ولمات موفرة للطاقة ٣٢ وات و ١٥٠
يتم الصرف عن طريق مشتريات ديوان عام المحافظة بالامر المباشر
الاعتماد المالي ٢ مليون

(تطوير مركز شباب)
اعتماد مالي ١ مليون جنية - جهة الاسناد الجمعية التعاونية بابنوب - نسبة التنفيذ ٠%
- ٦٠ يوم من استلام الموقع



قرية الكولة :-



عضو تفتيش مالى وادارى عضو المتابعة الميدانية مسئول المتابعة منسق حياة كريمة السكرتير العام المساعد بالمحافظة
مدير الوحدة

المهندس . طارق الوراقى

شريف ماهر

مصطفى الراوى

احمد السيد احمد

اسلام محمد مراد