

الموقف التنفيذي للتقدم المالي والفعل ل خطة العام المالي 2019/ 2020 من 1/ 7/ 2019 حتى 31/ 12/ 2019 م


م	البرنامج الرئيسي	البرنامج الفرعي	المركز	اسم المشروع	الوصف	عدد المستفيدين بالآلاف نسمة	الموقع	قيمة التعاقد مكون محلي	قيمة التعاقد قرض	اسم المقاول	تاريخ التعاقد	تاريخ بدء الأعمال	تاريخ نهي الأعمال	محافظة	تخطيط	منحة الاداء	منصرف تخطيط	منصرف منحة اداء	نسبة الإنجاز الفعلي %	نسبة ما تم صرفه % محلي	نسبة الإنجاز الفعلي %	نسبة ما تم صرفه % قرض
1	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين البيئة	مركز سوهاج	تغطية مسقى حوض ابو جهيم بقرية دمنو / اولاد عزاز	عمل تطهير وانشاء جدران خرسانية ثم صب سقف خرساني ثم التسوية	47047	مركز سوهاج	650	0	0	2019/11/01	20/11/2019	2020/03/30		650	0	0	0	0%	0%	0%	0%
2	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين البيئة	مركز سوهاج	تغطية مسقى حوض النصراني دمنو / اولاد عزاز	عمل تطهير وانشاء جدران خرسانية ثم صب سقف خرساني ثم التسوية	47047	مركز سوهاج	650	0	0	2019/11/02	21/11/2019	2020/03/31		650	0	0	0	0%	0%	0%	0%
3	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين البيئة	مركز سوهاج	تغطية وتوسيع مجرى المياه بحوض الحمام الغربي باولاد نصير / ادفا	عمل تطهير وانشاء جدران خرسانية ثم صب سقف خرساني ثم التسوية	91395	مركز سوهاج	378	0	0	2019/11/03	22/11/2019	2020/04/01		378	0	0	0	0%	0%	0%	0%
4	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين البيئة	ساقنة	شراء لوادر حفار	شراء لوادر حفار	41000	ساقنة	1400	0	0				جاري الطرح	1400	0	0	0	0%	0%	0%	0%
5	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين البيئة	مركز سوهاج	عمرات جسيمة لمعدات الحمله	عمرات جسيمة لمعدات الحمله	41000	مركز سوهاج	850	0	0				جاري الطرح	850	0	0	0	0%	0%	0%	0%
6	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين البيئة	أخميم	تدبيش مصرف شويدار بطول 400م	عمل دعم حجري لشاطئ المصرف وذلك بيتانها بمونة الاسمنت	26000	أخميم	495	0	0	2019/07/01	2019/07/01	30/6/2020		500	0	0	0	0%	0%	0%	0%
7	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات العامة	الديوان	توسيع كورنيش النيل الغربي (عمل بلاطات واعمال رصف وعمل أرصفه وترتيب أشجار واعدته اناره أرضى مغذى للمحلات أسفل التوسعه)	عمل بلاطات واعمال رصف وعمل أرصفه وبلدورات وترتيب أشجار واعدته اناره وترتيب كابل أرضى مغذى للمحلات أسفل التوسعه)	558243	الديوان	20873	0	0	2019/07/01	2019/07/01	2020/06/30		20873	0	0	0	0%	0%	0%	0%
8	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات العامة	مركز سوهاج	توصيل الصرف الصحي لقرية المحامده القبيلية	عمل محطة رفع من اعمال خرسانة وكهرباء وتركيب ظلمبات وشبكات للصرف الصحي بالشوارع	30000	مركز سوهاج	10000	0	0				جاري الطرح	10000	0	0	0	0%	0%	0%	0%
9	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات العامة	الديوان	عمل شبكة صرف بالديوان	عمل شبكة صرف بالديوان	1000	الديوان	651	0	0				جاري الطرح	651	0	0	0	0%	0%	0%	0%
10	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات العامة	الوحدات المحلية	شراء لمبات موفره للطاقة وكشافات وتدعيم شبكات الكهرباء	شراء لمبات موفره للطاقة وكشافات وتدعيم شبكات الكهرباء	20000	الوحدات المحلية	250	0	0	15/11/2019	15/11/2019	2020/06/30		250	0	0	0	0%	0%	0%	0%
11	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات العامة	حي غرب	نقل كمشك كهرباء وترحيل كابلات وزراعه اعمده بمنطقه بنزينه عرام	نقل كمشك كهرباء وترحيل كابلات وزراعه اعمده بمنطقه بنزينه عرام	50000	حي غرب	500	0	0				جاري الطرح	500	0	0	0	0%	0%	0%	0%
12	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات العامة	حي شرق	تطوير ميدان الشبان المسلمين	تطوير ميدان الشبان المسلمين	558243	حي شرق	500	0	0				جاري الطرح	500	0	0	0	0%	0%	0%	0%
13	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات العامة	حي الكوثر	أناره ورفص ومباني غير سكنيه بمقابر الكوثر	أناره ورفص ومباني غير سكنيه بمقابر الكوثر	0	حي الكوثر	0	2500	0	2019/10/01	2019/10/01	30/6/2020		0	2500	0	2500	100%	100%	100%	100%
14	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات العامة	مركز سوهاج	عمل سور على ترعه نجع حمادى على حدود قريتي أدفا واولاد عزاز	عمل سور على ترعه نجع حمادى على حدود قريتي أدفا واولاد عزاز	25000	مركز سوهاج	1675	0	0	2019/09/01	2019/11/02	2020/05/30		1675	0	0	0	0%	0%	0%	0%
15	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات العامة	طما	توريد وتركيب بلدورات لتجميل شارع احمد عرابي	توريد وتركيب بلدورات لتجميل شارع احمد عرابي	1300	طما	1300	0	0	2019/09/01	2019/11/02	2020/05/30		1300	1300	0	1300	100%	100%	100%	100%
16	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات العامة	طما	توريد وتركيب انترلوك ونخيل لتجميل شارع احمد عرابي	توريد وتركيب انترلوك ونخيل لتجميل شارع احمد عرابي	400000	طما	1500	0	0	2019/09/01	2019/09/01	2020/06/30		1500	0	0	1500	100%	100%	100%	100%
17	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات العامة	0	شراء اعمدة جهد منخفض 350/8 بالمشمتملات كامل حتى الدهان وكابلات جهد متوسط	شراء اعمدة جهد منخفض 350/8 بالمشمتملات كامل حتى الدهان وكابلات جهد متوسط	750		750	0	0	2019/07/01	2019/07/01	30/6/2020		750	0	0	0	0%	0%	0%	0%
18	تنمية الإدارة المحلية والدعم الفني	دعم الوحدات المحلية	الديوان	شراء لمبات موفره للطاقة وكشافات وتدعيم شبكات الكهرباء	شراء لمبات موفره للطاقة وكشافات وتدعيم شبكات الكهرباء	20000	الديوان	651	0	0	2020/09/01	2019/07/01	2020/06/30		651	0	0	0	0%	0%	0%	0%
19	تنمية الإدارة المحلية والدعم الفني	دعم الوحدات المحلية	أخميم	تغيير سلك هوائى جهد متوسط تخترق الكتله السكنيه يمر بالطريق السريع الصوامعه - ساقنته بطول 800 متر بكابلات ارضيه	تغيير سلك هوائى جهد متوسط تخترق الكتله السكنيه يمر بالطريق السريع الصوامعه - ساقنته بطول 800 متر بكابلات ارضيه	4000	أخميم	798	0	0	2019/11/03	2019/12/20	2020/06/30	قطاع توزيع كهرباء سوهاج	798	0	0	0	0%	0%	0%	0%
20	تنمية الإدارة المحلية والدعم الفني	دعم الوحدات المحلية	الديوان	شراء أجهزة الكترونية وتجهيزات	شراء أجهزة الكترونية وتجهيزات	1000	الديوان	1996	0	0				جاري الطرح	2000	0	0	0	0%	0%	0%	0%
21	تنمية الإدارة المحلية والدعم الفني	دعم الوحدات المحلية	الديوان	شراء دواليب الوميتال لمكاتب الديوان	شراء دواليب الوميتال لمكاتب الديوان	1000	الديوان	2992	0	0	2019/09/01	2019/09/01	2020/06/30		2992	0	0	0	0%	0%	0%	0%
22	تنمية الإدارة المحلية والدعم الفني	دعم الوحدات المحلية	الديوان	تعويضات عن نزع ملكيه اراضى لصالح مشروعات قومية	تعويضات عن نزع ملكيه اراضى لصالح مشروعات قومية	10	الديوان	1400	0	0	2019/10/01	2019/10/01	2020/06/30		1400	0	700	0	50%	50%	50%	50%
23	تنمية الإدارة المحلية والدعم الفني	دعم الوحدات المحلية	حي شرق	استكمال سور المجلس المحلي من الجهة الجنوبيه	استكمال سور المجلس المحلي من الجهة الجنوبيه	125000	حي شرق	250	0	0	2019/10/01	2019/10/01	2020/06/30		250	0	0	0	0%	0%	0%	0%
24	تنمية الإدارة المحلية والدعم الفني	دعم الوحدات المحلية	الديوان	شراء عدد 2 ماكينه قص نجيل	شراء عدد 2 ماكينه قص نجيل	1000	الديوان	68	0	0	2019/10/01	2019/10/01	2020/06/30		68	0	0	0	0%	0%	0%	0%
25	تنمية الإدارة المحلية والدعم الفني	دعم الوحدات المحلية	الديوان	انشاء مبنى أدارى بالديوان العام	اعمال حفر للقواعد وانشاء للأساسات والاعمدة الخرسانية والمباني واعمال مياه وكهرباء	1000	الديوان	3500	3675	0	2019/10/01	2019/10/01	2020/06/30		0	0	0	0	0%	0%	0%	0%

يختم
المركز
الدواء / عصام الدين الليثي

بإني المتابعة والتقييم
المركز

الموقف التنفيذي للتقدم المالي والفعلي لخطة العام المالي 2019/ 2020 من 1/ 7/ 2019 حتى 31/ 12/ 2019 م

م	البرنامج الرئيسي	البرنامج الفرعي	المركز	اسم المشروع	الوصف	عدد المستفيدين بالآلاف نسمة	الموقع	قيمة التعاقد مكون محلي	قيمة التعاقد قرض	اسم المقاول	تاريخ التعاقد	تاريخ بدء الأعمال	تاريخ نهي الأعمال	محافظة	تخطيط	منحة الاداء	منصرف تخطيط	نسبة الإنجاز الفعلي %	نسبة ما تم صرفه %	نسبة ما تم صرفه الفعلي %	نسبة الإنجاز الفعلي %
26	تنمية الإدارة المحلية والدعم المحلي	دعم الوحدات المحلية	الديوان	أعمال تجاليد خشبية وأسقف وأرضيات	أعمال تجاليد خشبية وأسقف وأرضيات	1000	الديوان	625	0	0	2019/10/01	2019/10/10	2020/06/30		0	0	0	0%	0%	0%	0%
27	تنمية الإدارة المحلية والدعم المحلي	دعم الوحدات المحلية	الديوان	توريد وتركيب كاميرات مراقبة للجراج	توريد وتركيب كاميرات مراقبة للجراج	1000	الديوان	30	0	0	2019/10/01	2019/10/01	2020/06/30		0	0	0	0%	0%	0%	0%
28	تنمية الإدارة المحلية والدعم المحلي	دعم الوحدات المحلية	الديوان	شراء 4 سيارة صالون مكيفة	شراء 4 سيارة صالون مكيفة	1000	الديوان	1990	0	0	جاري الطرح				0	0	0	0%	0%	0%	0%
29	تنمية الإدارة المحلية والدعم المحلي	دعم الوحدات المحلية	الديوان	شراء سيارة صالون 4 سلندر	شراء سيارة صالون 4 سلندر	1000	الديوان	1950	0	0	جاري الطرح				0	0	0	0%	0%	0%	0%
30	تنمية الإدارة المحلية والدعم المحلي	دعم الوحدات المحلية	الديوان	شراء عدد 5 سيارة كابينية دويل ديزل	شراء عدد 5 سيارة كابينية دويل ديزل	1000	الديوان	1950	0	0	2019/10/01	2019/10/15	2020/06/30		0	0	0	0%	0%	0%	0%
31	تنمية الإدارة المحلية والدعم المحلي	دعم الوحدات المحلية	الديوان	شراء سيارة نصف نقل	شراء سيارة نصف نقل	1000	الديوان	750	0	0	2019/10/01	2019/10/15	2019/06/30		0	0	0	0%	0%	0%	0%
32	تنمية الإدارة المحلية والدعم المحلي	دعم الوحدات المحلية	الديوان	شراء سيارة دويل كابينية مجهزة	شراء سيارة دويل كابينية مجهزة	1000	الديوان	860	0	0	2020/06/28	2019/10/01	2020/06/28		0	0	0	0%	0%	0%	0%
33	تنمية الإدارة المحلية والدعم الفنى	دعم الوحدات المحلية	طما	شراء سياره فلاب نصف نقل	شراء سياره فلاب نصف نقل	5000	طما	650	0	0	جاري الطرح				0	0	0	0%	0%	0%	0%
34	التنمية الثقافية والمجتمعية	دعم الوحدات المحلية	العصيرات	رفع كفاءة الغازات الطبية وتوريد خزان اكسوجين بمستشفى العصيرات	اتاحة الامكانية لزيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفيات وزيادة اجهزة التنفس الاصطناعي وزيادة السعة التخزينية للاكسجين الطبي	3000	العصيرات	0	0	0	لم يبدأ				0	0	0	0%	0%	0%	0%
35	التنمية الثقافية والمجتمعية	دعم الوحدات المحلية	اخميم	رفع كفاءة الغازات الطبية وتوريد خزان اكسوجين بمستشفى اخميم	اتاحة الامكانية لزيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفيات وزيادة اجهزة التنفس الاصطناعي وزيادة السعة التخزينية للاكسجين الطبي	200	اخميم	0	0	0	لم يبدأ				0	0	0	0%	0%	0%	0%
36	التنمية الثقافية والمجتمعية	دعم الوحدات المحلية	البلينا	رفع كفاءة الغازات الطبية وتوريد خزان اكسوجين بمستشفى البلينا	اتاحة الامكانية لزيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفيات وزيادة اجهزة التنفس الاصطناعي وزيادة السعة التخزينية للاكسجين الطبي	250	البلينا	0	0	0	لم يبدأ				0	0	0	0%	0%	0%	0%
37	التنمية الثقافية والمجتمعية	دعم الوحدات المحلية	المنشأة	رفع كفاءة الغازات الطبية وتوريد خزان اكسوجين بمستشفى المنشأة	اتاحة الامكانية لزيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفيات وزيادة اجهزة التنفس الاصطناعي وزيادة السعة التخزينية للاكسجين الطبي	3000	المنشأة	0	0	0	لم يبدأ				0	0	0	0%	0%	0%	0%
38	التنمية الثقافية والمجتمعية	دعم الوحدات المحلية	سوهاج	رفع كفاءة الغازات الطبية وتوريد خزان اكسوجين بمستشفى سوهاج العام	اتاحة الامكانية لزيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفيات وزيادة اجهزة التنفس الاصطناعي وزيادة السعة التخزينية للاكسجين الطبي	3000	سوهاج	0	0	0	لم يبدأ				0	0	0	0%	0%	0%	0%
39	التنمية الثقافية والمجتمعية	دعم الوحدات المحلية	المراغة	رفع كفاءة الغازات الطبية وتوريد خزان اكسوجين بمستشفى المراغة	اتاحة الامكانية لزيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفيات وزيادة اجهزة التنفس الاصطناعي وزيادة السعة التخزينية للاكسجين الطبي	3000	المراغة	0	0	0	لم يبدأ				0	0	0	0%	0%	0%	0%
40	التنمية الثقافية والمجتمعية	دعم الوحدات المحلية	سوهاج	رفع كفاءة مستشفيات الحماية بمستشفى سوهاج	زيادة الطاقة الاستيعابية من الاسرة وتقديم الخدمة الطبية للتعيش مع فيروس كورونا	3000	سوهاج	0	0	0	لم يبدأ				0	0	0	0%	0%	0%	0%
41	التنمية الثقافية والمجتمعية	دعم الوحدات المحلية	سوهاج	رفع كفاءة مستشفيات الحماية بمستشفى الصدر سوهاج	زيادة الطاقة الاستيعابية من الاسرة وتقديم الخدمة الطبية للتعيش مع فيروس كورونا	3000	سوهاج	0	0	0	لم يبدأ				0	0	0	0%	0%	0%	0%
42	التنمية الثقافية والمجتمعية	دعم الوحدات المحلية	سوهاج	شراء وتوريد تجهيزات ومعدات طبية لمستشفيات الحماية بمستشفى سوهاج	توفير التجهيزات الطبية الخاصة بالقسام (الرعاية المركزة - المعامل - الأشعة المقطعية - الأشعة العادية) واحلال وتجديد أسرة المرضى بالمستشفيات القائمة	5000	سوهاج	0	0	0	لم يبدأ				0	0	0	0%	0%	0%	0%
43	التنمية الثقافية والمجتمعية	دعم الوحدات المحلية	البلينا	شراء وتوريد تجهيزات ومعدات طبية لمستشفيات الحماية بمستشفى بلينا	توفير التجهيزات الطبية الخاصة بالقسام (الرعاية المركزة - المعامل - الأشعة المقطعية - الأشعة العادية) واحلال وتجديد أسرة المرضى بالمستشفيات القائمة	3000	البلينا	0	0	0	لم يبدأ				0	0	0	0%	0%	0%	0%
44	تنمية الإدارة المحلية والدعم الفنى	دعم الوحدات المحلية	الديوان	دعم أنشطة الوقاية والتطهير للشوارع المدن والقرى	دعم أنشطة الوقاية والتطهير للشوارع المدن والقرى	5000	الديوان	4000	0	0	2019/07/01	2019/07/01	30/6/2020		0	4000	0	50%	50%	0%	0%
45	تنمية الإدارة المحلية والدعم الفنى	دعم الوحدات المحلية	الديوان	تنفيذ أنشطة التوعية للوقاية من الفيروسات	تنفيذ أنشطة التوعية للوقاية من الفيروسات	1000	الديوان	3000	0	0	2019/07/01	2019/07/01	30/6/2020		0	3000	0	50%	50%	0%	0%
46	تنمية الإدارة المحلية والدعم الفنى	خدمات استشارية	الديوان	استشاري دعم التنفيذ	استشاري دعم التنفيذ	5000	الديوان	1600	0	0	2019/07/01	2019/07/01	2020/06/30		0	1600	0	100%	100%	0%	0%
47	تنمية الإدارة المحلية والدعم الفنى	خدمات استشارية	الديوان	استشاري دعم التكتلات الاقتصادية	استشاري دعم التكتلات الاقتصادية	5000	الديوان	5429	0	0	2019/01/07	2019/07/01	2020/06/30		0	5429	0	100%	100%	0%	0%
48	تنمية الإدارة المحلية والدعم الفنى	خدمات استشارية	الديوان	تطوير منظومة الشكاوي	تطوير منظومة الشكاوي	5000	الديوان	750	0	0	لم يبدأ				0	0	0	0%	0%	0%	0%



باعتد
السكرتير العام
اللواء / عصام الدين الليثي

صافي المتابعة والتقييم
السيد /

الموقف التنفيذي للتقدم المالي والفعلي لخطة العام المالي 2019/ 2020 من 1/ 7/ 2019 حتى 31/ 12/ 2019 م

م	البرنامج الرئيسي	البرنامج الفرعي	المركز	اسم المشروع	الوصف	عدد المستفيدين بالآلاف نسمة	الموقع	قيمة التعاقد مكون محلي	قيمة التعاقد قرض	اسم المقاول	تاريخ التعاقد	تاريخ بدء الأعمال	تاريخ نهي الأعمال	محافظة	تخطيط	منحة الاداء	منصرف تخطيط	منصرف منحة اداء	نسبة الإنجاز الفعلي %	نسبة ما تم صرفه %	نسبة الإنجاز الفعلي %	نسبة ما تم صرفه %	
49	تنمية الإدارة المحلية والدعم الفني	خدمات استشارية	الديوان	جلسات التشاور	جلسات التشاور	5000	الديوان	0	350	0	لم يبدء				0	0	0	0	0%				
50	تنمية الإدارة المحلية والدعم الفني	خدمات استشارية	الديوان	استطلاعات رأي عامة	استطلاعات رأي عامة	5000	الديوان	0	750	0	جاري الطرح				0	0	0	0	0%				
51	تنمية الإدارة المحلية والدعم الفني	تطوير مؤسسي	الديوان	إنشاء وحدة نظم المعلومات الجغرافية ومركز معلومات شبكات المرافق	إنشاء وحدة نظم المعلومات الجغرافية ومركز معلومات شبكات المرافق	5000	الديوان	0	1500	0	لم يبدء				0	0	0	0	0%				
52	تنمية الإدارة المحلية والدعم الفني	تطوير مؤسسي	الديوان	تطوير مركز تدريب محلي (إنشائي)	تطوير مركز تدريب محلي (إنشائي)	5000	الديوان	0	0	0	لم يبدء				0	0	0	0					
53	تنمية الإدارة المحلية والدعم الفني	تطوير مؤسسي	الديوان	تطوير مركز تدريب محلي (توريد مهام)	تطوير مركز تدريب محلي (توريد مهام)	5000	الديوان	0	1400	0	2019/07/01	2019/07/01	2020/06/30		0	1400	700	0	50%				
54	تنمية الإدارة المحلية والدعم الفني	تطوير مؤسسي	الديوان	تطوير المراكز التكنولوجية	تطوير المراكز التكنولوجية	5000	الديوان	0	8000	0	2019/01/07	2019/07/01	2020/06/30	جاري توريد المناقصة لاستكمال التأسيس	0	8000	4000	0	50%				
55	تنمية الإدارة المحلية والدعم الفني	تنفيذ برامج التدريب	الديوان	تنفيذ خطة تنمية قدرات العاملين بالإدارة المحلية على مستوى الوحدات المحلية المختلفة في مجالات التخطيط والتنفيذ والمتابعة للمشروعات التنموية	تنفيذ خطة تنمية قدرات العاملين بالإدارة المحلية على مستوى الوحدات المحلية المختلفة في مجالات التخطيط والتنفيذ والمتابعة للمشروعات التنموية	5000	الديوان	0	7000	0	2019/07/01	2019/07/01	2020/06/30		0	7000	1050	0	15%	15%			
56	النقل والطرق والموصلات	رصف طرق	حى شرق	استكمال رصف شارع الجمهورية والوصله بين كوبرى أحميم وبنك الاسكنداريه بطول 2 كم وعرض 10 م	استكمال رصف شارع الجمهورية والوصله بين كوبرى أحميم وبنك الاسكنداريه بطول 2 كم وعرض 10 م	125000	حى شرق	1000	0	0	2019/07/01	2019/07/01	30/6/2020		1000	0	250	0		25%	25%		
57	النقل والطرق والموصلات	رصف طرق	طهطا	رصف مدخل طهطا الشمالي بطول 1 كم الطريق يربط بقرى الصوامع غرب وشطوره ومركزى المراغه وطما بطول 1 كم	رصف مدخل طهطا الشمالي بطول 1 كم الطريق يربط بقرى الصوامع غرب وشطوره ومركزى المراغه وطما بطول 1 كم	344805	طهطا	1900	0	وحدة الرصف بالمحافظة	2019/10/01	2019/11/15	30/6/2020		1900	0	0	0					
58	النقل والطرق والموصلات	رصف طرق	أحميم	رصف طريق يربط نجع سلمان حمد وربطه بطريق أحميم /سوهاج/ الكوثر الرئيسى بطول 1 كم	رصف طريق يربط نجع سلمان حمد وربطه بطريق أحميم /سوهاج/ الكوثر الرئيسى بطول 1 كم	313372	أحميم	1400	0	مشروع الرصف مديرية الطرق	2019/09/09	2019/10/01	2019/06/30		1400	0	0	0					
59	النقل والطرق والموصلات	رصف طرق	المراغه	استكمال رفع كفاءة طريق العباله - نجع صمد السيد حتى اولاد أسماعيل بطول 1.5 كم	استكمال رفع كفاءة طريق العباله - نجع صمد السيد حتى اولاد أسماعيل بطول 1.5 كم	30439	المراغه	1900	0	مشروع الرصف مديرية الطرق	2019/09/09	2019/10/01	2019/06/30		1900	0	0	0					
60	النقل والطرق والموصلات	رصف طرق	البلينا	رصف طريق ترعة الكسرة من الكوبرى المحروقى حتى كوبرى البورة بطول 3 كم	رصف طريق ترعة الكسرة من الكوبرى المحروقى حتى كوبرى البورة بطول 3 كم	25000	البلينا	2500	0	0	2019/09/09	2019/10/01	2019/06/30		2500	0	0	0					
61	النقل والطرق والموصلات	النقل الجماعى والموصلات	طهطا	عملية اصلاح وترخيص العبارة سوهاج 1	عملية اصلاح وترخيص العبارة سوهاج 1	344805	طهطا	800	0	0	جاري الطرح				800	0	0	0					
62	النقل والطرق والموصلات	النقل الجماعى والموصلات	طهطا	عملية اصلاح وترخيص العبارة سوهاج 2	اصلاح للمواتير واعمال الكهرباء ودهان الغرف ومحيط العبارة	344805	طهطا	1400	0	0	جاري الطرح				1400	0	0	0					
63	النقل والطرق والموصلات	النقل الجماعى والموصلات	طهطا	عملية اصلاح وترخيص العبارة الكوثر	اصلاح للمواتير واعمال الكهرباء ودهان الغرف ومحيط العبارة	344805	طهطا	3000	0	0	جاري الطرح				3000	0	0	0					
64	النقل والطرق والموصلات	النقل الجماعى والموصلات	المراغه	عمل عمره جسيمه لعدد 2 موثور كاتر بلر* 12 للعبارة الامل والمنيا 7	اصلاح للمواتير واعمال الكهرباء	19389	المراغه	1000	0	0	2019/09/01	2019/09/10	30/6/2020		1000	50	0	0	5%	50%			
65	النقل والطرق والموصلات	النقل الجماعى والموصلات	حى غرب	تطوير نفق الشهيد نبيل فراج	تطوير نفق الشهيد نبيل فراج بطول 350 متر	125000	حى غرب	2400	0	0	جاري الطرح				2400	0	0	0	0%	0%	0%	0%	
66	النقل والطرق والموصلات	النقل الجماعى والموصلات	طهطا	كوبرى يقع على الطريق الدائرى يربط بين طهطا وجهينه من الجهه الغربيه طريق اسفلتى رابط بين مركز طهطا وجهينه والمراغه بطول 40م	كوبرى يقع على الطريق الدائرى يربط بين طهطا وجهينه من الجهه الغربيه طريق اسفلتى رابط بين مركز طهطا وجهينه والمراغه بطول 40م	344805	طهطا	2425	0	0	جاري الطرح				2425	0	0	0	0%	0%	0%	0%	
67	النقل والطرق والموصلات	النقل الجماعى والموصلات	مدينه سوهاج	استكمال انشاء كوبرى الثقافة	استكمال كوبرى الثقافة	533950	مدينه سوهاج	300000	0	0	2019/05/01	2019/12/02	30/6/2021		71000	0	0	0					
68	التنمية الاقتصادية والمحلية	مناطق التكتلات الانتاجيه	الديوان	زيادة مساحة الظل لعدد 6 حظائر رزاز ووحدة خلط أعلاف وغلايه نص طن بخار / الساعه بمشروع الديايات	زيادة مساحة الظل لعدد 6 حظائر رزاز ووحدة خلط أعلاف وغلايه نص طن بخار / الساعه بمشروع الديايات	558243	الديوان	4876	0	0	جاري الطرح				4876	0	0	0	0%	0%	0%	0%	
69	التنمية الاقتصادية والمحلية	مناطق التكتلات الانتاجيه	الديوان	استكمال عدد 2 مبنى + مولد كهرباء + شراء خلاطه ومدشه أوتوماتيك بمشروع الاكثار	استكمال عدد 2 مبنى + مولد كهرباء + شراء خلاطه ومدشه أوتوماتيك بمشروع الاكثار	558243	الديوان	5000	0	0	جاري الطرح				5000	0	0	0	0%	0%	0%	0%	
70	التنمية الاقتصادية والمحلية	المجازر والامن الغذائى	حى الكوثر	استكمال المجزر الالى	استكمال المجزر الالى	558243	حى الكوثر	1600	0	0	2019/09/01	2019/09/01	2020/06/30		1600	0	0	0					

بموجب
المسؤول العام
اللواء / عصام الدين الليثي

بموجب
المسؤول العام


الموقف التنفيذي للتقدم المالي والفعلي لخطة العام المالي 2019/ 2020 من 1/ 7/ 2019 حتى 31/ 12/ 2019 م

م	البرنامج الرئيسي	البرنامج الفرعي	المركز	اسم المشروع	الوصف	عدد المستفيدين بالالف نسمة	الموقع	قيمة التعاقد مكون محلي	قيمة التعاقد قرض	اسم المقاول	تاريخ التعاقد	تاريخ بدء الأعمال	تاريخ نهو الأعمال	محافظة	تخطيط	منحة الاداء	منصرف تخطيط	نسبة الإنجاز الفعلي %	نسبة ما تم صرفه محلي %	نسبة ما تم صرفه الفعلي %	نسبة ما تم صرفه %
71	التنمية الثقافية والمجتمعية	تدعيم الخدمات المحلية	الديوان	شراء سيارات كابينة مفردة ومزدوجة للمرافق	شراء سيارات كابينة مفردة ومزدوجة للمرافق	558243	الديوان	1674	0	0	15/4/2020	2020/04/15	2020/06/30		1674	0	0				
72	التنمية الثقافية والمجتمعية	تدعيم الخدمات المحلية	الديوان	تطوير وحدة مرافق سوهاج	شراء سيارات كابينة مفردة ومزدوجة للمرافق	558243	الديوان	500	0	0	15/4/2020	2020/04/15	2020/06/30		500	0	0				
73	التنمية الثقافية والمجتمعية	تدعيم الخدمات المحلية	الديوان	شراء مهمات وتجهيزات للمرافق	تطوير وحدة مرافق سوهاج	558243	الديوان	826	0	0	لم يبدأ				826	0	0	30%	0%		
74	التنمية الثقافية والمجتمعية	تدعيم الخدمات المحلية	سائقته	شراء سياره مطافي	شراء مهمات وتجهيزات للمرافق	107172	سائقته	3887	0	المكتب المصري للتجارة	2020/02/16	2020/03/08	2020/05/20		3887	0	0				
75	التنمية الثقافية والمجتمعية	تدعيم الخدمات المحلية	الديوان	تغيير مسار شبكة الأطفاء الذاتي بالديوان	شراء سياره مطافي	1000	الديوان	180	0	0	2020/04/01	2020/04/15	2020/06/30		180	0	0				
76	التنمية الثقافية والمجتمعية	تدعيم الخدمات المحلية	الديوان	تطوير وحده مرور سوهاج	تغيير مسار شبكة الأطفاء الذاتي بالديوان	558243	الديوان	1000	0	0	جاري الطرح				1000	0	0				
77	التنمية الثقافية والمجتمعية	تدعيم الخدمات المحلية	الديوان	شراء سيارات كابينة مفردة ومزدوجة للمرور	تطوير وحده مرور سوهاج	558243	الديوان	1945	0	0	2019/10/01	2019/10/01	2020/06/28		1945	0	0				
78	التنمية الثقافية والمجتمعية	تدعيم الخدمات المحلية	الديوان	شراء علامات وأرشادات للمرور	شراء علامات وأرشادات للمرور	558243	الديوان	1945	0	0	2019/10/01	2019/10/01	2020/06/28		1945	0	0				
79	التنمية الثقافية والمجتمعية	تدعيم الخدمات المحلية	الديوان	شراء مهمات وادوات وماكينه تخطيط لإدارة المرور	شراء مهمات وادوات وماكينه تخطيط للمرور	558243	الديوان	1955	0	0	2019/10/01	2019/10/01	2020/06/28		1955	0	0				
80	التنمية الثقافية والمجتمعية	تدعيم الخدمات المحلية	الديوان	شراء سيارة كابينة مفردة لإدارة المرور	شراء سيارة كابينة مفردة لإدارة المرور	558243	الديوان	800	0	0	2019/10/01	2019/10/01	2020/06/28		800	0	400	50%	50%		
81	التنمية الثقافية والمجتمعية	تدعيم الخدمات المحلية	الديوان	شراء سيارة كابينة مزدوجة لإدارة المرور	شراء سيارة كابينة مزدوجة لإدارة المرور	558243	الديوان	1200	0	0	2019/10/01	2019/10/01	2020/06/29		1200	0	0				
82	التنمية الثقافية والمجتمعية	تدعيم الخدمات المحلية	الديوان	شراء كراسي خشب وجلد ومكاتب ودولاب صاج وارفف لوحدة مرور سوهاج وجهينه	شراء كراسي خشب وجلد ومكاتب ودولاب صاج وارفف لوحدة مرور سوهاج وجهينه	558243	الديوان	500	0	0	2019/10/01	2019/10/01	2020/06/30		500	0	0				
83	التنمية الثقافية والمجتمعية	تدعيم الخدمات المحلية	الديوان	أستكمال وحدة مطافي ناصر ومطافي سوهاج	أستكمال وحدة مطافي ناصر ومطافي سوهاج	558243	الديوان	110	0	0	2019/09/01	2019/09/01	2020/06/30		110	0	0				
84	التنمية الثقافية والمجتمعية	تدعيم الخدمات المحلية	الديوان	شراء سيارة اطفاء 8 طن	شراء سيارة اطفاء 8 طن	558243	الديوان	3500	0	0	2019/01/10	2019/01/10	30/6/2020		3500	0	0				
85	التنمية الثقافية والمجتمعية	تدعيم الخدمات المحلية	الديوان	معدات انقاذ نهري	معدات انقاذ نهري	558243	الديوان	390	0	0	2020/01/01	2020/01/01	30/6/2020		390	0	0				
86	التنمية الثقافية والمجتمعية	تدعيم الخدمات المحلية	الديوان	معدات اطفاء -ماكين عائم-اجهزة تنفس	معدات اطفاء -ماكين عائم-اجهزة تنفس	558243	الديوان	1890	0	0	2019/09/01	2019/11/30	2020/06/30		1890	0	945	50%	50%		
87	التنمية الثقافية والمجتمعية	تدعيم الخدمات المحلية	الديوان	شراء سيارة كابينة مفردة لإدارة الحماية المدنية	شراء سيارة كابينة مفردة لإدارة الحماية المدنية	558243	الديوان	347	0	0	2019/09/01	2019/11/30	2020/06/30		347	0	174	50%	50%		
88	التنمية الثقافية والمجتمعية	تدعيم الخدمات المحلية	الديوان	شراء أثاث للحمايه المدنيه (كراسي خشب وجلد ومكاتب ودولاب صاج وارفف)	شراء أثاث للحمايه المدنيه (كراسي خشب وجلد ومكاتب ودولاب صاج وارفف)	558243	الديوان	295	0	0	2019/09/01	2019/11/30	2020/06/30		295	0	295	100%	100%		
89	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين البيئة	المراعة	توريد لوذر زاحف كتر بلر	توريد لوذر زاحف كتر بلر	50	المراعة	675	0	0	جاري الطرح				0	0	0				
90	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين البيئة	المراعة	توريد سيارة قلاب جمع قمامة سعة 3م4	توريد سيارة قلاب جمع قمامة سعة 3م4	50	المراعة	305	0	0	2019/12/15	2019/12/15	2020/02/14		305	0	305	100%	100%		
91	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين البيئة	المراعة	شراء سيارة مزودة بمكبس سعة 20 م 3	شراء سيارة مزودة بمكبس سعة 20 م 3	20	المراعة	1725	0	0	2019/12/15	2019/12/15	30/6/2020		1725	0	0				
92	التنمية الثقافية والمجتمعية	تدعيم الخدمات المحلية	المراعة	توريد عدد 50 حاوية	توريد عدد 50 حاوية	20	المراعة	275	0	0	جاري الطرح				0	0	0				
93	التنمية الثقافية والمجتمعية	تدعيم الخدمات المحلية	المراعة	عمل عمرات لسيارات وقلابات النظافة التابعة للوحدة المحلية	عمل عمرات لسيارات وقلابات النظافة التابعة للوحدة المحلية	50	المراعة	667	0	0	2019/10/10	2019/10/10	2020/03/30		667	0	667	100%	100%		
94	التنمية الثقافية والمجتمعية	تدعيم الخدمات المحلية	المراعة	انشاء وتطوير كورنيش النيل وعمل ممشي بطول 1500متر	عمل سور على الشاطئ ويشمل اعمال خرسانية ودهانات وكهرباء وعمل ممشي بيردورة بجوار السور واعمال رصف وانارة الشاره	300	المراعة	5000	0	0	حماية النيل	جاري الطرح			5000	0	0				

الموقف التنفيذي للتقدم المالي والفعلي لخطة العام المالي 2020/ 2019 من 1/ 7/ 2019 حتى 31/ 12/ 2019 م

م	البرنامج الرئيسي	البرنامج الفرعي	المركز	اسم المشروع	الوصف	عدد المستفيدين بالالف نسمة	الموقع	قيمة التعاقد مكون محلي	قيمة التعاقد قرص	اسم المقاول	تاريخ التعاقد	تاريخ بدء الأعمال	تاريخ نهو الأعمال	محافظة	تخطيط	منحة الاداء	منصرف تخطيط	نسبة الإنجاز الفعلية %	نسبة ما تم صرفه %	نسبة الإنجاز الفعلي %	نسبة ما تم صرفه %
95	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات العامة	الغريزات البطاخ الوقعة	استكمال وتأهيل محطات الرفع وخطوط الطرد لغرى الغريزات والبطاخ والوقعة	استكمال وتأهيل محطات الرفع وخطوط الطرد لغرى الغريزات والبطاخ والوقعة	70	المرادى	0	29162	0	4-4-2019	2019/04/15	2020/08/13		0	29162	0	32%	33%	80%	
96	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات العامة	الغريزات	تنفيذ شبكات الصرف الصحي لقرية الغريزات	تنفيذ شبكات الصرف الصحي لقرية الغريزات	70	الغريزات	0	94858	0	11/7/2019	2019/07/11	2020/10/10		0	94858	0	41%	41%	70%	
97	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات العامة	البطاخ	تنفيذ شبكات الصرف الصحي لقرية البطاخ	تنفيذ شبكات الصرف الصحي لقرية البطاخ	75	البطاخ	0	53867	0	21-3-2019	2019/03/21	2020/08/29		0	53867	0	41%	41%	82%	
98	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات العامة	الوقعة	تنفيذ شبكات الصرف الصحي لقرية الوقعة	تنفيذ شبكات الصرف الصحي لقرية الوقعة	75	الوقعة	0	41674	0	12-3-2019	28-5-2019	2020/07/15		0	41674	0	41%	41%	64%	
99	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات العامة	الغريزات	استكمال وتأهيل محطة معالجة الغريزات	استكمال وتأهيل محطة معالجة الغريزات	70	الغريزات	0	83978	0	1-4-2019	14-3-2019	2020/08/12		0	83978	0	42%	54%	85%	
100	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات العامة	عراية ابو عزيز	استكمال وتأهيل محطات الرفع وخطوط الطرد لغرى عراية ابو عزيز	استكمال وتأهيل محطات الرفع وخطوط الطرد لغرى عراية ابو عزيز	100	عراية ابو عزيز	0	6277	0	28-5-2019	2019/04/01	2020/09/29		0	6277	0	40%	41%	47%	
101	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات العامة	عراية ابو عزيز	تنفيذ شبكات الصرف الصحي لقرية عراية ابو عزيز	تنفيذ شبكات الصرف الصحي لقرية عراية ابو عزيز	100	عراية ابو عزيز	0	62928	0	10-3-2019	21-6-2019	2020/11/01		0	62928	0	50%	57%	100%	
102	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات العامة	المراغه	انشاء ابار ارتوازية بالمناطق الساخنة بمحطة البطاخ الجديدة	لق وحفر بئر وتوريد وتركيب ((مواسير سادة بطول 42م/ط ومواسير مصافي بطول 36م/ط ومواسير سادة بطول 2 م/ط) - توريد وتركيب وحدة رفع) بمحطة البطاخ الجديدة	12500	المراغه	0	910	جمال عبد المنعم الحجر	جاري الطرح				0	910	0	0%	0%		
103	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات العامة	المراغه	نشاء ابار ارتوازية بالمناطق الساخنة بمحطة مياه بناويط الارتوازي	تدق وحفر بئر وتوريد وتركيب ((مواسير سادة بطول 42م/ط ومواسير مصافي بطول 36م/ط ومواسير سادة بطول 2 م/ط) - توريد وتركيب وحدة رفع) بمحطة مياه بناويط الارتوازي	12500	المراغه	0	650	جمال عبد المنعم الحجر	جاري الطرح				0	650	0	0%	0%		
104	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات العامة	المراغه	توريد أدوات ومهمات إنارة لمدينة المراغه	توريد أدوات ومهمات إنارة لمدينة المراغه	100	المراغه	550	0	قطاع الكهرباء	2019/12/22	2019/12/22	2020/03/09		550	0	550	0%	100%		
105	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات العامة	المراغه	توريد وتركيب كابلات داخلية وخارجية وموصلات كهربائية لمبنى الوحدة المحلية	توريد وتركيب كابلات داخلية وخارجية وموصلات كهربائية لمبنى الوحدة المحلية	100	المراغه	283	0	قطاع الكهرباء	جاري الطرح				0	0	0	0%	100%		
106	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات العامة	المراغه	تغيير خط الجهد المتوسط المار فوق الحملة الميكانيكية بالمراغه بطول 420 م بكابل ارضي 150*3 كامل بالمشماتل و عدد 5 اعمدة بالمشماتل	تغيير خط الجهد المتوسط المار فوق الحملة الميكانيكية بالمراغه بطول 420 م بكابل ارضي 150*3 كامل بالمشماتل و عدد 5 اعمدة بالمشماتل	100	المراغه	450	0	قطاع الكهرباء	2019/11/01	2019/12/15	2020/06/30		450	0	450	0%	100%		
107	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات العامة	المراغه	توريد وتركيب اسلاك 50مم معزولة بطول 30كم+محول كامل بالمشماتل - تركيب كابل ارضي بالظهير الصحراوي لتشغيل ابار المياه	توريد وتركيب اسلاك 50مم معزولة بطول 30كم+محول كامل بالمشماتل - تركيب كابل ارضي بالظهير الصحراوي لتشغيل ابار المياه	70	المراغه	700	0	قطاع الكهرباء	2019/11/01	2019/12/15	2020/06/30		700	0	700	0%	100%		
108	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات العامة	المراغه	توريد أدوات ومهمات إنارة لقرية الغريزات	توريد أدوات ومهمات إنارة لقرية الغريزات	75	المراغه	467	0	قطاع الكهرباء	2019/12/22	2019/12/22	2020/03/09		467	0	467	0%	100%		
109	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات العامة	المراغه	توريد أدوات ومهمات إنارة لقرية بناويط	توريد أدوات ومهمات إنارة لقرية بناويط	75	المراغه	550	0	قطاع الكهرباء	2019/12/22	2019/12/22	2020/03/09		550	0	550	0%	100%		
110	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات العامة	المراغه	توريد وتركيب اسلاك 50مم معزولة بطول 20كم وتغيير خط الجهد المتوسط المار بالشيخ شبل بطول 300 م بكابل ارضي 150*3 كامل بالمشماتل	توريد وتركيب اسلاك 50مم معزولة بطول 20كم وتغيير خط الجهد المتوسط المار بالشيخ شبل بطول 300 م بكابل ارضي 150*3 كامل بالمشماتل	70	المراغه	750	0	قطاع الكهرباء	2019/11/01	2019/12/15	2020/06/30		750	0	750	0%	100%		
111	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات العامة	المراغه	توريد أدوات ومهمات إنارة لقرية البطاخ	توريد أدوات ومهمات إنارة لقرية البطاخ	75	المراغه	450	0	قطاع الكهرباء	2019/12/22	2019/12/22	2020/03/09		450	0	450	0%	100%		
112	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات العامة	المراغه	توريد وتركيب عدد 1 محولات قدرة 300 ك ف ا 10كم تغيير خط جهد متوسط بكابل ارضي بطول 500 م	توريد وتركيب عدد 1 محولات قدرة 300 ك ف ا 10كم تغيير خط جهد متوسط بكابل ارضي بطول 500 م	70	المراغه	800	0	قطاع الكهرباء	2019/11/01	2019/12/15	2020/06/30		800	0	800	0%	100%		
113	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات العامة	المراغه	توريد أدوات ومهمات إنارة لقرية اولاد اسماعيل	توريد أدوات ومهمات إنارة لقرية اولاد اسماعيل	50	المراغه	450	0	قطاع الكهرباء	2019/12/22	2019/12/22	2020/03/09		450	0	450	0%	100%		
114	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات العامة	المراغه	تريد وتركيب محول قدرة 300 ك ف ا 10كم وتركيب اسلاك 50م معزولة بطول 10كم	تريد وتركيب محول قدرة 300 ك ف ا 10كم وتركيب اسلاك 50م معزولة بطول 10كم	70	المراغه	800	0	قطاع الكهرباء	2019/11/01	2019/12/15	2020/06/30		800	0	800	0%	100%		
115	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات العامة	المراغه	توريد أدوات ومهمات إنارة لقرية شندويل	توريد أدوات ومهمات إنارة لقرية شندويل	75	المراغه	550	0	قطاع الكهرباء	2019/12/22	2019/12/22	2020/03/09		550	0	550	0%	100%		
116	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات العامة	المراغه	تدعيم الوحدة المحلية بالاثاث والاجهزة	تدعيم الوحدة المحلية بالاثاث والاجهزة	200	المراغه	392	0	الشركة الهندسية للتوريدات الحكومية	2019/11/25	2019/11/25	2020/02/12		392	0	392	100%	100%		


يعتمد
السكترير العام
العواء / عصام الدين الليثي



صافي المتابعة والتقييم
المرادى

الموقف التنفيذي للتقدم المالي والفعل ل خطة العام المالي 2020/ 2019 من 1/ 7/ 2019 حتى 31/ 12/ 2019 م

م	البرنامج الرئيسي	البرنامج الفرعى	المركز	اسم المشروع	الوصف	عدد المستفيدين بالالف نسمة	الموقع	قيمة التعاقد مكون محلي	قيمة التعاقد قرض	اسم المقاول	تاريخ التعاقد	تاريخ بدء الأعمال	تاريخ نهي الأعمال	محافظة	تخطيط	منحة الاداء	منصرف تخطيط	نسبة الإنجاز الفعلى %	نسبة ما تم صرفه %	نسبة الإنجاز الفعلى %	نسبة ما تم صرفه %
117	التنمية الثقافية والاجتماعية	تدعيم الخدمات المحلية	المرآة	احلال وتجديد 20 حنفيات الحريق المعطلة وتركيب 10 حنفيات حريق بالاماكن المحرومة - المدينة	عمل حنفيات وابواش حريق من شبكة المياه برفع مستواها عن الارض	70	المرآة	330	0	شركة مياه الشرب والصرف الصحي	2019/11/15	2019/12/01	2020/06/30		330	0	330	100%	100%	100%	100%
118	التنمية الثقافية والاجتماعية	تدعيم الخدمات المحلية	المرآة	احلال وتجديد 20 حنفيات الحريق المعطلة وتركيب 10 حنفيات حريق بالاماكن المحرومة - بناويط	عمل حنفيات وابواش حريق من شبكة المياه برفع مستواها عن الارض	70	المرآة	330	0	شركة مياه الشرب والصرف الصحي	2019/11/15	2019/12/01	2020/06/30		330	0	330	100%	100%	100%	100%
119	التنمية الثقافية والاجتماعية	تدعيم الخدمات المحلية	المرآة	احلال وتجديد 10 حنفيات الحريق المعطلة وتركيب 10 حنفيات حريق بالاماكن المحرومة - شنبويط	عمل حنفيات وابواش حريق من شبكة المياه برفع مستواها عن الارض	70	المرآة	220	0	شركة مياه الشرب والصرف الصحي	2019/11/15	2019/12/01	2020/06/30		220	0	220	100%	100%	100%	100%
120	التنمية الثقافية والاجتماعية	تدعيم الخدمات المحلية	المرآة	احلال وتجديد 15 حنفيات الحريق المعطلة وتركيب 10 حنفيات حريق بالاماكن المحرومة - البطاخ	عمل حنفيات وابواش حريق من شبكة المياه برفع مستواها عن الارض	70	المرآة	275	0	شركة مياه الشرب والصرف الصحي	2019/11/15	2019/12/01	2020/06/30		275	0	275	100%	100%	100%	100%
121	التنمية الثقافية والاجتماعية	تدعيم الخدمات المحلية	المرآة	احلال وتجديد 15 حنفيات الحريق المعطلة وتركيب 10 حنفيات حريق بالاماكن المحرومة - القريزات	عمل حنفيات وابواش حريق من شبكة المياه برفع مستواها عن الارض	70	المرآة	275	0	شركة مياه الشرب والصرف الصحي	2019/11/15	2019/12/01	2020/06/30		275	0	275	100%	0%	0%	0%
122	التنمية الثقافية والاجتماعية	تدعيم الخدمات المحلية	المرآة	احلال وتجديد 8 حنفيات الحريق المعطلة وتركيب 4 حنفيات حريق بالاماكن المحرومة- اولاد اسماعيل	عمل حنفيات وابواش حريق من شبكة المياه برفع مستواها عن الارض	70	المرآة	135	0	شركة مياه الشرب والصرف الصحي	2019/11/15	2019/12/01	2020/06/30		135	0	135	100%	0%	0%	0%
123	التنمية الثقافية والاجتماعية	تدعيم الخدمات المحلية	المرآة	تطوير بيت ثقافة المرآة - المدينة	عمل تجديدات للأسوار والمبنى بالمرح كهرابا ومياه وصيانة المسرح	400	المرآة	195	0	مقولة محمد عزيز	2019/11/07	2019/11/07	2020/01/13		195	0	0	0%	0%	0%	0%
124	التنمية الاقتصادية والمحلية	تدعيم الخدمات المحلية	المرآة	انشاء وتطوير موقف سيارات الاجرة ويوجد أرض أملاك دولة بمدخل البنك	عمل اعمدة حديدية وسق معننى ومكان للكراتة	400	المرآة	409	0	مقولة فهد احمد السوقي وشريكه سرحه ميوسر	2019/11/07	2019/11/12	2020/06/30		409	0	0	0%	14%	0%	0%
125	النقل والطرق والمواصلات	النقل الجماعى	المرآة	عمل عمرة شاملة للعبارة الالوية الامل	عمل صيانة للموانير ومضخات السولار واعمال الكهرياء ودهانات	100	المرآة	337	0	شركة للتوريدات - شركة النيل للهندسة المعمارية بالمنيا	2019/10/10	2020/02/01	2020/04/30		337	0	0	0%	0%	0%	0%
126	النقل والطرق والمواصلات	النقل الجماعى	المرآة	عمل عمرة شاملة للعبارة الالوية الحرية	عمل صيانة للموانير ومضخات السولار واعمال الكهرياء ودهانات	100	المرآة	477	0	شركة النيل للهندسة البحرية بالمنيا	2019/10/10	2019/10/10	2020/04/01		477	0	172	36%	36%	0%	0%
127	النقل والطرق والمواصلات	النقل الجماعى	المرآة	رفع النش النهري على الجفاف وعمل عمرة للموانير واعادة ترخيصه	عمل صيانة للموانير ومضخات السولار واعمال الكهرياء ودهانات	400	المرآة	336	0	شركة النيل للهندسة البحرية بالمنيا		جاري الطرح			0	0	0	0%	0%	0%	0%
128	النقل والطرق والمواصلات	النقل الجماعى	المرآة	تطوير مرسى العبارات من الناحيتين الشرقية والغربية	تجديد مصاطب رسو العبارة وعمل سور	400	المرآة	300	0	الفالح البدرى	2019/11/07	2019/11/11	2020/05/01		300	0	0	0%	60%	0%	0%
129	النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	المرآة	رصف طريق بهاليل من كوبرى العبادلة حتى دابر الناحية ببهاليل الجزيرة بكون 2كم	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرد الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	70	المرآة	1840	893	مديرية الطرق والخلاطة الاسفلتية	2019/10/01	2019/10/01	2020/01/01		1840	893	1840	100%	100%	100%	100%
130	النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	المرآة	اعادة رصف طريق المرآة السماننة ابتداء من كوبرى المرة بباصونة	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرد الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	100	المرآة	2965	778	مديرية الطرق والخلاطة الاسفلتية	2019/10/01	2019/10/01	2020/02/01		2965	778	2965	100%	100%	80%	100%
131	النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	المرآة	رصف طريق بهاليل الجزيرة نجع حسانين ابتداء من بهاليل الجزيرة وبطول 1.5 كم	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرد الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	70	المرآة	430	0	مديرية الطرق والخلاطة الاسفلتية	2019/10/01	2019/10/01	2019/12/15		430	0	430	100%	100%	100%	100%
132	النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	المرآة	استكمال رصف طريق اولاد اسماعيل نجع ممد السيد	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرد الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	70	المرآة	0	1329	مديرية الطرق والخلاطة الاسفلتية	2019/10/01	2019/10/01	2019/12/15		0	1329	0	100%	100%	0%	100%
133	التنمية العمرانية والمكاتبية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات	سوهاج	استكمال كورنيش على ترعة نجع حمادى	عمل سور خرسانى ودهانه ودعمه باعمال الكهرياء وعمل بردورات وارصفة	533950	سوهاج	1240	0	0	2019/12/08	2019/12/08	2020/05/07		1240	0	1240	100%	100%	100%	100%
134	التنمية العمرانية والمكاتبية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات	سوهاج	استكمال حديقة اولاد نصير على الترعة المغطاة	استكمال السور ودهانه واعمال ازراعة النجيل واشجار الزينة وبرجولات ومقاعد	39990	سوهاج	200	0	0	2019/11/09	2019/11/09	2020/01/05		200	0	200	100%	100%	100%	100%
135	التنمية العمرانية والمكاتبية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات	سوهاج	تعليية اسوار حديقة اولاد نصير وشراء نجيلة	تعليية اسوار حديقة اولاد نصير وشراء نجيلة	39990	سوهاج	224	0	0	جاري الطرح				224	0	0	0%	0%	0%	0%
136	التنمية العمرانية والمكاتبية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات	سوهاج	استكمال حديقة الكوامل	عمل سور خرسانى ودهانه ودعمه باعمال الكهرياء وعمل بردورات وارصفة	19132	سوهاج	220	0	0	2019/10/20	2019/10/20	2020/01/20		220	0	220	100%	100%	100%	100%
137	التنمية العمرانية والمكاتبية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات	سوهاج	استكمال كورنيش على ترعة نجع حمادى	عمل سور خرسانى ودهانه ودعمه باعمال الكهرياء وعمل بردورات وارصفة	91395	سوهاج	260	0	0	2019/11/05	2019/11/05	2020/01/26		260	0	260	100%	100%	100%	100%
138	التنمية العمرانية والمكاتبية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات	سوهاج	استكمال كورنيش القرية بطول 2 كم	عمل سور خرسانى ودهانه ودعمه باعمال الكهرياء وعمل بردورات وارصفة	41048	سوهاج	284	0	0	2019/11/05	2019/11/05	2020/02/20		284	0	284				
139	التنمية العمرانية والمكاتبية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات	سوهاج	تجميل طريق سوهاج / الدير	اعمال بردورات ومد اعمدة اناارة ولمبات كهربية ودهانات	47047	سوهاج	806	0	0	جاري الطرح				806	0	0				
140	التنمية العمرانية والمكاتبية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات	سوهاج	توصيلة الكهرياء الخارجية لمنرسه نجع الشوش الاعدادية	توصيلة الكهرياء الخارجية لمنرسه نجع الشوش الاعدادية	28591	سوهاج	100	0	0	2019/09/10	2019/09/10	2020/02/20		100	0	100				
141	التنمية العمرانية والمكاتبية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات	سوهاج	توريد عدد 25 عمود كهريانى	توريد عدد 25 عمود كهريانى	1324	سوهاج	300	0	0	2019/09/26	2019/09/26	2020/01/14		300	0	300	100%	100%	100%	100%



يعتمد
السكرتير العام
اللواء / عصام الدين الليثي


صانى المتابعة والتقييم
السيد القادى

الموقف التنفيذي للتقدم المالي والفعلي لخطة العام المالي 2020/ 2019 من 1/ 7/ 2019 حتى 31/ 12/ 2019 م

م	البرنامج الرئيسي	البرنامج الفرعي	المركز	اسم المشروع	الوصف	عدد المستفيدين بالالف نسمة	الموقع	قيمة التعاقد مكون محلي	قيمة التعاقد قرض	اسم المقاول	تاريخ التعاقد	تاريخ بدء الأعمال	تاريخ نهي الأعمال	محافظه	تخطيط	منحة الاداء	منصرف تخطيط	نسبة الإنجاز الفعلي %	نسبة ما تم صرفه %	نسبة الإنجاز الفعلي %	نسبة ما تم صرفه %
142	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات	سوهاج	ترحيل اعمدة الكهرباء بطريق الدير	ترحيل اعمدة الكهرباء بطريق الدير	470	سوهاج	1526	0	0	2019/11/13	2019/11/13	2020/02/28	سوهاج	1526	0	1526	50%	100%	50%	100%
143	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات	سوهاج	توريد وتركيب لوحة عسومية تعديل تغذية لمبنى الوحدة	توريد وتركيب لوحة عسومية تعديل تغذية لمبنى الوحدة	500	سوهاج	57	0	0	2019/09/26	2019/09/26	2020/01/14	سوهاج	57	0	57	100%	100%	100%	100%
144	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات	سوهاج	توريد وتركيب لمبة LED	توريد وتركيب لمبة LED	533950	سوهاج	800	0	0	2019/12/08	2019/12/08	2020/01/28	سوهاج	800	0	800	100%	100%	100%	100%
145	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات	سوهاج	شراء مهمات انارة (قواطع - سلك - دويلات - اشربة لحام - ازرع حديد - بنسة - سلم الوميتال)	شراء مهمات انارة (قواطع - سلك - دويلات - اشربة لحام - ازرع حديد - بنسة - سلم الوميتال)	533950	سوهاج	182	0	0	2019/12/08	2019/12/08	2020/01/22	سوهاج	182	0	182	100%	100%	100%	100%
146	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين البيئة	سوهاج	شراء وتوريد عدد 3سيارة ربع مجهزة قلاب	شراء وتوريد عدد 3سيارة ربع مجهزة قلاب	533950	سوهاج	1174	0	0	جاري الطرح			سوهاج	1174	0	0				
147	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين البيئة	سوهاج	شراء وتوريد عدد 2 لودر زاحف	شراء وتوريد عدد 2 لودر زاحف	41048	سوهاج	1600	0	0	جاري الطرح			سوهاج	1600	0	0				
148	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين البيئة	سوهاج	شراء سيارة مجهزة	شراء سيارة مجهزة	41048	سوهاج	700	0	0	جاري الطرح			سوهاج	700	0	0				
149	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين البيئة	سوهاج	توريد سيارة رش مياه	توريد سيارة رش مياه	534	سوهاج	750	0	0	جاري الطرح			سوهاج	750	0	0				
150	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين البيئة	سوهاج	عمل عمرات جسيمة لمعدات الحملة	عمل عمرات جسيمة لمعدات الحملة	534	سوهاج	1480	0	0	2019/09/22	2019/09/22	2020/03/22	سوهاج	1480	0	0	60%	0%	60%	0%
151	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين البيئة	سوهاج	توريد عدد 2 قلاب 5 م	توريد عدد 2 قلاب 5 م	534	سوهاج	1450	0	0	جاري الطرح			سوهاج	1450	0	0				
152	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين البيئة	سوهاج	توريد سيارة 8 راكب	توريد سيارة 8 راكب	410	سوهاج	800	0	0	جاري الطرح			سوهاج	800	0	0				
153	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين البيئة	سوهاج	شراء لودر 1م	شراء لودر 1م	410	سوهاج	1750	0	0	جاري الطرح			سوهاج	1750	0	0				
154	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين البيئة	سوهاج	استكمال مشروع الصرف الصحي لمنطقة نجح الدير القبلي (الدير الابيض)	توريد وتركيب مواسير قطر اسمى 200 مم بطول 2482م/ط - مواسير قطر 250 مم بطول 410م/ط اعمال حفر ومد لمواسير بي فى سى واعمال لحام	3300	سوهاج	0	3300	0	جاري الطرح			سوهاج	0	3300	0	0%	0%	0%	0%
155	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين البيئة	عراية أبو الذهب	استكمال و تأهيل محطات الرفع و خطوط لقرى عراية أبو الذهب	استكمال و تأهيل محطات الرفع و خطوط لقرى عراية أبو الذهب	61606	عراية أبو الذهب	16982	0	16982	22-5-2019	2019/05/28	2020/06/26	عراية أبو الذهب	0	16982	0	41%	41%	41%	80%
156	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين البيئة	عراية أبو الذهب - الجزء الاول	تنفيذ شبكات الصرف الصحي لقرية عراية أبو الذهب - الجزء الاول	تنفيذ شبكات الصرف الصحي لقرية عراية أبو الذهب - الجزء الاول	61606	عراية أبو الذهب - الجزء الاول	67892	0	67892	11-3-2019	2019/03/14	2020/08/12	عراية أبو الذهب - الجزء الاول	0	67892	0	68%	53%	68%	90%
157	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين البيئة	عراية أبو الذهب - الجزء الثاني	تنفيذ شبكات الصرف الصحي لقرية عراية أبو الذهب - الجزء الثاني	تنفيذ شبكات الصرف الصحي لقرية عراية أبو الذهب - الجزء الثاني	61606	عراية أبو الذهب - الجزء الثاني	21608	0	21608	10-7-2019	2019/08/21	2020/08/20	عراية أبو الذهب - الجزء الثاني	0	21608	0	18%	27%	18%	60%
158	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين البيئة	عراية أبو عزيز	إستكمال وتأهيل محطة معالجة عراية أبو الذهب	إستكمال وتأهيل محطة معالجة عراية أبو الذهب	61606	عراية أبو عزيز	84901	0	84901	2019/03/21	2019/06/21	2020/10/11	عراية أبو عزيز	0	84901	0	39%	36%	39%	60%
159	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين البيئة	عراية أبو الذهب	إستكمال و تأهيل محطات الرفع و خطوط الطرد لقرى الهجارسه - اولاد غريب - الكوامل	إستكمال و تأهيل محطات الرفع و خطوط الطرد لقرى الهجارسه - اولاد غريب - الكوامل	61606	عراية أبو الذهب	6431	0	6431	2019/04/17	2019/04/23	2020/09/01	عراية أبو الذهب	0	6431	0	31%	46%	31%	90%
160	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين البيئة	الهجارسه - اولاد غريب - الكوامل	إستكمال و تأهيل شبكات الإحذار لقرى الهجارسه - اولاد غريب - الكوامل	إستكمال و تأهيل شبكات الإحذار لقرى الهجارسه - اولاد غريب - الكوامل	19132	الهجارسه - اولاد غريب - الكوامل	6690	0	6690	1-4-2019	2019/04/07	2020/03/14	جاري التسليم	0	6690	0	61%	82%	61%	95%
161	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين البيئة	الهجارسه - اولاد غريب - الكوامل	إستكمال و تأهيل محطة معالجة الهجارسه وتنفيذ خط السبب النهائى لمصرف غرب سوهاج	إستكمال و تأهيل محطة معالجة الهجارسه وتنفيذ خط السبب النهائى لمصرف غرب سوهاج	19132	الهجارسه - اولاد غريب - الكوامل	6491	0	6491	2019/06/18	2019/06/18	2020/06/16	الهجارسه - اولاد غريب - الكوامل	0	6491	0	49%	50%	49%	90%
162	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين البيئة	غرب سوهاج	تطوير وتأهيل مزرعة معالجة الهجارسه	تطوير وتأهيل مزرعة معالجة الهجارسه	21000	غرب سوهاج	26483	0	26483	2019/04/01	2019/11/01	2020/03/09	غرب سوهاج	0	26483	0	43%	48%	43%	96%
163	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين البيئة	الهجارسه	أعمال تنفيذ محطة رفع وخط طرد لنجوع القراقره والقيصان وابوحسين وتطوير محطة رفع الحرفيين (حل دائم)	أعمال تنفيذ محطة رفع وخط طرد لنجوع القراقره والقيصان وابوحسين وتطوير محطة رفع الحرفيين (حل دائم)	19132	الهجارسه	19732	0	19732	14-5-2019	2019/08/06	2020/08/05	الهجارسه	0	19732	0	17%	27%	17%	80%
164	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين البيئة	نجوع القراقره والقيصان وابوحسين - الحرفيين	تنفيذ شبكات الصرف الصحي لنجوع القراقره والقيصان وابوحسين (حل دائم)	تنفيذ شبكات الصرف الصحي لنجوع القراقره والقيصان وابوحسين (حل دائم)	47047	نجوع القراقره والقيصان وابوحسين - الحرفيين	22762	0	22762	2019/03/21	2019/03/21	2020/03/20	نجوع القراقره والقيصان وابوحسين - الحرفيين	0	22762	0	98%	83%	98%	97%
165	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين البيئة	نجوع القراقره والقيصان وابوحسين	استكمال مشروع الصرف الصحي لقرية القراقرة (تنفيذ خط الطرد الحل العاجل)	استكمال مشروع الصرف الصحي لقرية القراقرة (تنفيذ خط الطرد الحل العاجل)	47047	نجوع القراقره والقيصان وابوحسين	1854	0	1854	5-9-2018	2019/09/05	2019/10/21	نجوع القراقره والقيصان وابوحسين	0	1854	0	100%	100%	100%	97%

الموقف التنفيذي للتقدم المالي والفعلي لخطة العام المالي 2019/ 2020 من 1/ 7/ 2019 حتى 31/ 12/ 2019 م

م	البرنامج الرئيسي	البرنامج الفرعي	المركز	اسم المشروع	الوصف	عدد المستفيدين بالآلاف نسمة	الموقع	قيمة التعاقد مكون محلي	قيمة التعاقد قرض	اسم المقاول	تاريخ التعاقد	تاريخ بدء الأعمال	تاريخ نهي الأعمال	محافظة	تخطيط	منحة الاداء	منصرف تخطيط	منصرف منحة اداء	نسبة الإنجاز الفعلي %	نسبة ما تم صرفه %	نسبة الإنجاز الفعلي %	نسبة ما تم صرفه %
166	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين البيئة	نجوع القراقه والقيصان	استكمال مشروع الصرف الصحي لقرية القراقه والقيصان (تنفيذ اعمال كهروميكانيكا الحل العاجل)	استكمال مشروع الصرف الصحي لقرية القراقه والقيصان (تنفيذ اعمال كهروميكانيكا الحل العاجل)	47047	نجوع القراقه والقيصان	0	2698	0	7-11-2018	2018/11/11	2019/02/11	محافظة	0	2698	0	2698	100%	100%	100%	100%
167	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين البيئة	مركز سوهاج	انشاء ابار ارتوازية كاملة بالمناطق الساخنة بمحطة مياه روافع القصير	توريد وتركيب ((مواسير سادة بطول 42م/ط ومواسير مصافي بطول 36م/ط ومواسير سادة بطول 2 م/ط) - توريد وتركيب وحدة رفع) بمحطة مياه روافع القصير	7000	مركز سوهاج	0	2176	0	جاري الطرح				0	2176	0	0	0%	0%	0%	0%
168	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين البيئة	مركز سوهاج	نشأ ابار ارتوازية كاملة بالمناطق الساخنة بمحطة مياه بندار الكرمانية	توريد وتركيب ((مواسير سادة بطول 42م/ط ومواسير مصافي بطول 36م/ط ومواسير سادة بطول 2 م/ط) - توريد وتركيب وحدة رفع) بمحطة مياه بندار الكرمانية	7000	مركز سوهاج	0	0	0	جاري الطرح				0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
169	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين البيئة	مركز سوهاج	انشاء ابار ارتوازية كاملة بالمناطق الساخنة بمحطة مياه بني زار	توريد وتركيب ((مواسير سادة بطول 42م/ط ومواسير مصافي بطول 36م/ط ومواسير سادة بطول 2 م/ط) - توريد وتركيب وحدة رفع) بمحطة مياه بني زار	7000	مركز سوهاج	0	0	0	جاري الطرح				0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
170	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين البيئة	مركز سوهاج	انشاء ابار ارتوازية كاملة بالمناطق الساخنة بمحطة مياه عرابية ابو الذهب	توريد وتركيب ((مواسير سادة بطول 42م/ط ومواسير مصافي بطول 36م/ط ومواسير سادة بطول 2 م/ط) - توريد وتركيب وحدة رفع) بمحطة مياه عرابية ابو الذهب	7000	مركز سوهاج	0	0	0	جاري الطرح				0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
171	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين البيئة	مركز سوهاج	انشاء ابار ارتوازية كاملة بالمناطق الساخنة بمحطة مياه اولاد عزاز الاروازي	توريد وتركيب ((مواسير سادة بطول 42م/ط ومواسير مصافي بطول 36م/ط ومواسير سادة بطول 2 م/ط) - توريد وتركيب وحدة رفع) بمحطة مياه اولاد عزاز الاروازي	7000	مركز سوهاج	0	2176	0	جاري الطرح				0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
172	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين البيئة	الصلعا	استكمال مشروع الصرف الصحي لقرية الصلعا بمركز سوهاج	توريد وتركيب (مواسير قطر اسمي 225 مم بطول 4585 م/ط - مواسير قطر 280 مم بطول 1025 م/ط - مواسير قطر 315 مم بطول 289 م/ط)	10000	الصلعا	0	12560	0	جاري الطرح				0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
173	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين البيئة	عراية ابودهب سوهاج	تطوير وتاهيل مزرعة العربات	غرف المحابس للخط الرئيسي - غرف المحابس للخطوط الفرعية - اعمال زراعة النباتات - مظلة الطمبات والفلتر - خزان تجميع مياه الري - كشك لعدد (2) محول - خزان التحليل - مبنى توليد الكهرباء - عدد (2) كشك محول لزوم معالجه محطه المعالجه - اعمال كهروميكانيكيه	29315	عراية ابودهب سوهاج	0	5760	0	جاري الطرح				0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
174	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين البيئة	مركز سوهاج	استكمال مشروع الصرف الصحي بقرى الكوامل واولاد غريب والهجراسة للمناطق المستجدة	توريد وتركيب مواسير قطر 160مم بطول 1036م/ط - توريد وتركيب مواسير قطر 200مم بطول 17190م/ط	11000	مركز سوهاج	0	9636	0	2019/07/01	11/7/2019	10/10/2020	شركه حميد	0	9636	0	9636	0%	0%	0%	0%
175	تنمية الإدارة المحلية والدعم الفني	دعم الوحدات المحلية	سوهاج	تجهيز قاعة الاجتماعات بالقاعة الكبرى بالوحدة	تجهيز قاعة الاجتماعات بالقاعة الكبرى بالوحدة	616	سوهاج	150	0	0	2019/12/18	2019/12/18	2020/01/23	صفوت جابر عطالله	150	0	0	0	0%	0%	0%	0%
176	تنمية الإدارة المحلية والدعم الفني	دعم الوحدات المحلية	سوهاج	احلال وتجديد مبنى الوحدة القديم	اعمال هدم وحفر اساسات وانشاء اعمدة خرساتية ومباني ودهانات واعمال كهرباء ومياه	410	سوهاج	1431	0	0	جاري الطرح				1431	0	0	0	0%	0%	0%	0%
177	تنمية الإدارة المحلية والدعم الفني	دعم الوحدات المحلية	سوهاج	ترميم مبنى الصيانة	اعمال دهانات وكهرباء ومياه	46501	سوهاج	211	0	0	جاري الطرح				211	0	0	0	0%	0%	0%	0%
178	تنمية الإدارة المحلية والدعم الفني	دعم الوحدات المحلية	سوهاج	توريد اثاث مكتبي	توريد اثاث مكتبي	534	سوهاج	192	0	0	جاري الطرح				192	0	0	0	0%	0%	0%	0%
179	تنمية الإدارة المحلية والدعم الفني	دعم الوحدات المحلية	سوهاج	شراء وتوريد عدد 9 تكييف	شراء وتوريد عدد 9 تكييف	410	سوهاج	130	0	0	جاري الطرح				130	0	0	0	0%	0%	0%	0%
180	تنمية الإدارة المحلية والدعم الفني	دعم الوحدات المحلية	سوهاج	توريد جهاز dvr + كاميرات مراقبة + فيديو برجيكتور للقاعة	توريد جهاز dvr + كاميرات مراقبة + فيديو برجيكتور للقاعة	410	سوهاج	120	0	0	جاري الطرح				120	0	0	0	0%	0%	0%	0%
181	تنمية الإدارة المحلية والدعم الفني	دعم الوحدات المحلية	سوهاج	شراء وتوريد جهاز بصمة للمركز	شراء وتوريد جهاز بصمة للمركز	410	سوهاج	60	0	0	جاري الطرح				60	0	0	0	0%	0%	0%	0%
182	تنمية الإدارة المحلية والدعم الفني	دعم الوحدات المحلية	سوهاج	توريد عدد 15 كمبيوتر + عدد 17 طابعة	توريد عدد 15 كمبيوتر + عدد 17 طابعة	534	سوهاج	143	0	0	2019/12/01	2019/12/01	2020/02/05	تساهيل للتوريدات الحكومية	143	0	0	0	0%	0%	0%	0%
183	تنمية الإدارة المحلية والدعم الفني	دعم الوحدات المحلية	سوهاج	انشاء جراج سيارات لمعدات الوحدة	عمل سور واعمدة حديدية وسقف معدني	191	سوهاج	161	0	0	جاري الطرح				161	0	0	0	0%	0%	0%	0%
184	تنمية الإدارة المحلية والدعم الفني	دعم الوحدات المحلية	سوهاج	انشاء جراج سيارات لمعدات الوحدة	عمل سور واعمدة حديدية وسقف معدني	914	سوهاج	126	0	0	جاري الطرح				126	0	0	0	0%	0%	0%	0%



يعتمد
السيد/عصام الدين الليثي
اللواء/عصام الدين الليثي

صافي المتابعة والتقييم

الموقف التنفيذي للتقدم المالي والفعلي لخطة العام المالي 2020/ 2019 من 2019/ 7/ 1 حتى 2019/ 12/ 31 م

م	البرنامج الرئيسي	البرنامج الفرعي	المركز	اسم المشروع	الوصف	عدد المستفيدين بالالف نسمة	الموقع	قيمة التعاقد مكون محلي	قيمة التعاقد قرض	اسم المقاول	تاريخ التعاقد	تاريخ بدء الأعمال	تاريخ نهي الأعمال	محافظة	تخطيط	منصرف تخطيط	منصرف منحة اداء	نسبة الإنجاز الفعلي %	نسبة ما تم صرفه %	نسبة الإنجاز الفعلي %	نسبة ما تم صرفه %
185	تنمية الإدارة المحلية والدعم الفني	دعم الوحدات المحلية	سوهاج	ترميم الدور الاول بمبنى الوحدة المحلية	ترميم الدور الاول بمبنى الوحدة المحلية	113	سوهاج	183	0		جاري الطرح				183	0	0	0%	0%		
186	تنمية الإدارة المحلية والدعم الفني	دعم الوحدات المحلية	سوهاج	استكمال المبني الاداري	استكمال المبني الاداري	671096	سوهاج	227	0		جاري الطرح				227	0	0	0%	0%		
187	التنمية الثقافية والاجتماعية	تدعيم الخدمات المحلية	سوهاج	تطوير مبني دار الشروق	اعمال دهانات وكهرباء ومياه	191	سوهاج	182	0		جاري الطرح				182	0	0	0%	0%		
188	التنمية الثقافية والاجتماعية	تدعيم الخدمات المحلية	سوهاج	توصيلة المياه الخارجية لمدرسة وثينة بحري	توصيلة المياه الخارجية لمدرسة وثينة بحري	113	سوهاج	148	0	شركة مياه الشرب	2019/09/12	2019/09/12	2020/03/12		148	0	0	100%	100%		
189	التنمية الثقافية والاجتماعية	تدعيم الخدمات المحلية	سوهاج	توصيلة المياه الخارجية لمدرسة الشوش	توصيلة المياه الخارجية لمدرسة الشوش	113	سوهاج	60	0	شركة مياه الشرب	2019/09/12	2019/09/12	2020/03/12		60	0	0	100%	100%		
190	التنمية الثقافية والاجتماعية	تدعيم الخدمات المحلية	سوهاج	توصيلة المياه الخارجية لمدرسة الروافع الثانوية	توصيلة المياه الخارجية لمدرسة الروافع الثانوية	88 1.127	سوهاج	200	0	شركة مياه الشرب	2019/09/12	2019/09/12	2020/03/12		200	0	0	100%	100%		
191	التنمية الثقافية والاجتماعية	تدعيم الخدمات المحلية	سوهاج	انشاء وحدة مطافي	اعمال حفر وانشاء قواعد واعادة خرسانية ومباني ودعمها باعمال الكهرباء وتوصيل المياه	46501	سوهاج	1656	0		جاري الطرح				1656	0	0	0%	0%		
192	التنمية الثقافية والاجتماعية	تدعيم الخدمات المحلية	سوهاج	انشاء شبكة اطفاء	انشاء شبكة اطفاء	41048	سوهاج	193	0		جاري الطرح				193	0	0	0%	0%		
193	التنمية الثقافية والاجتماعية	تدعيم الخدمات المحلية	سوهاج	تركيب واصلاح عدد 100 بوش حريق	تركيب واصلاح عدد 100 بوش حريق	533950	سوهاج	1300	0	شركة مياه الشرب	2019/10/05	2019/10/05	2020/04/05		1300	0	0	100%	30%		
194	التنمية الثقافية والاجتماعية	تدعيم الخدمات المحلية	سوهاج	تطوير وانشاء منطقة آثار معبد أثرييس بالشيخ حمد	عمل سور بقواعد خرسانية واستكمال شبكية حديدية واعمال انشاء كافتيريا وسلم صاعد للمقابر واعمال كهرباء	19132	سوهاج	0	600	0	2018/01/10	2018/10/11	2020/11/03		0	600	600	0%	100%		100%
195	النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	سوهاج	اعادة رصف طريق القنطرة / نجع تمام بطول 2 كم	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرد الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	61606	سوهاج	2146	0	وحدة الرصف	تم الارتباط	2019/12/01	2020/06/10		2146	0	0	0%	0%		
196	النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	سوهاج	رصف طريق طراد النيل تونس / قنغاو بطول 2.5 كم	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرد الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	67196	سوهاج	3000	0	وحدة الرصف	تم الارتباط				3000	0	0	0%	0%		
197	النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	سوهاج	رصف طريق العضاضة بقلغاو بطول 750 متر بعرض 16 متر	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرد الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	67196	سوهاج	2000	0	وحدة الرصف	تم الارتباط				2000	0	0	0%	0%		
198	النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	سوهاج	اعادة رصف مدخل الوحدة بطول 200م	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرد الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	46501	سوهاج	1000	0	وحدة الرصف	تم الارتباط				1000	0	0	0%	0%		
199	النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	سوهاج	رصف طريق سوهاج / الدير الاحمر بطول 10 كم	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرد الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	47	سوهاج	0	1047	وحدة الرصف	تم الارتباط				0	1047	1047	0%	0%		
200	النقل والطرق والمواصلات	النقل الجماعي	سوهاج	انشاء كوبري وثينة / روافع القصير بعرض 10 متر	انشاء قواعد خرسانية بقاع التربة ثم انشاء اعمدة خرسانية وانشاء السطح المعلق وعمل سور معننى	113	سوهاج	3000	0	شاكر عثمان السعيد	جاري الطرح				3000	0	0	0%	0%		
201	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات	المنشاه	احلال وتجديد اسلاك الكهرباء بالمدينة بأسلاك معزولة بطول حوالى 7كم	شراء وتوريد اسلاك الكهرباء المعزولة الحديثة بدلاً من الاسلاك بدون غطاء	20	المنشاه	100	0	شركة الكهرباء	تم الارتباط				100	0	0	25%	25%		
202	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات	المنشاه	دعم منظومة انارة الشوارع بالمدينة والقرى	توريد وتركيب اعمدة انارة واسلاك كهربية ولمبات اضاءة	140	المنشاه	1635	0	شركة بي ام للصناعة والاستثمار	2019/12/01	2019/12/01	2020/01/30		1635	0	0	0%	90%		
203	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات	المنشاه	اعادة تطوير وتشغيل كازينو الدويرات السباحي	تجديد الطرق وكازينو يعمل دهانان واعمال كهرباء	20	المنشاه	803	0	محمود صابر عثمان	جاري الطرح				803	0	0	0%	0%		
204	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات	المنشاه	انشاء موقف سيارات الصيرت سوهاج غرب السكة الحديد	عمل اعمدة حديدية وسقف للموقف ومكان للكارثة	30	المنشاه	174	0	محمد زرزور	جاري الطرح				174	0	0	0%	0%		
205	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين البنية	المنشاه	عمرة جسيمة لباك لودر اولاد حمزة	عمرة جسيمة لباك لودر اولاد حمزة	30	المنشاه	90	0	شركة البراق	2019/12/01	2019/12/01	2020/01/31		90	0	0	0%	0%		
206	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين البنية	المنشاه	عمل عمرة جسيمة للودر الخاص بالحملة بالمدينة	عمل عمرة جسيمة للودر الخاص بالحملة بالمدينة	20	المنشاه	498	0		جاري الطرح				498	0	0	0%	0%		




يعتمد
السركتير العام
اللواء / عصام الدين الليثي

نصائى المتابعة والتقييم
السركتير العام

الموقف التنفيذي للتقدم المالي والفعل ل خطة العام المالي 2019/ 2020 من 1/ 7/ 2019 حتى 31/ 12/ 2019 م

م	البرنامج الرئيسي	البرنامج الفرعي	المركز	اسم المشروع	الوصف	عدد المستفيدين بالالف نسمة	الموقع	قيمة التعاقد مكون محلي	قيمة التعاقد قرض	اسم المقاول	تاريخ التعاقد	تاريخ بدء الأعمال	تاريخ نهو الأعمال	محافظة	تخطيط	منحة الاداء	منصرف تخطيط	منصرف منحة اداء	نسبة الإنجاز الفعلي %	نسبة ما تم صرفه محلي %	نسبة الإنجاز الفعلي %	نسبة ما تم صرفه %
207	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين البيئة	المنشاء	شراء عدد 2 لودر زاحف لمجلس قروي اولاد سلامة وللمجلس قروي اولاد حمزة	شراء عدد 2 لودر زاحف لمجلس قروي اولاد سلامة وللمجلس قروي اولاد حمزة	50	المنشاء	1380	0						1380	0	0	0	100%	0%		
208	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين البيئة	المنشاء	عمل عمرة جسيمة لباك لودر مجلس قروي الزوك الغربية	عمل عمرة جسيمة لباك لودر مجلس قروي الزوك الغربية	30	المنشاء	286	0	شركة البراق	2019/10/27	2019/10/27	2019/12/20		286	0	0	0	0%	0%		
209	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين البيئة	المنشاء	استكمال سور ترعة نجع حمادي من الناحية البحرية من الجهتين الشرقية والغربية	استكمال اعمال الخراسانات المسلحة والمباني والدهانات واعمال الكهرباء	20	المنشاء	1791	0						1791	0	0	0	0%	0%		
210	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين البيئة	المنشاء	تغطية ترعة امام مدرسة جزيرة اولاد حمزة بطول 250م	عمل تطهير للترعة وانشاء جدران خرسانية ثم صب سقف خرساني ثم التسوية	10	المنشاء	0	2700	رى سوهاج					0	2700	0	0	0%			
211	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين البيئة	المنشاء	انشاء ابار ارتوازية كاملة بالمناطق الساخنة بمحطة (عملية مياه الشوالة الارتوازي)	تنق وحفر ابار وتوريد وتركيب (مواسير سادة بطول 42م/ط ومواسير مصافي بطول 36م/ط ومواسير سادة بطول 2م/ط) - توريد وتركيب وحدة رفع بمحطة مياه الشوالة	10000	المنشاء	0	1673						0	1673	0	0	0%	0%		
212	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين البيئة	المنشاء	انشاء ابار ارتوازية كاملة بالمناطق الساخنة بمحطة (بمحطة مياه طوخ النقال)	تنق وحفر ابار وتوريد وتركيب (مواسير سادة بطول 42م/ط ومواسير مصافي بطول 36م/ط ومواسير سادة بطول 2م/ط) - توريد وتركيب وحدة رفع (بمحطة مياه طوخ النقال)	10000	المنشاء	0	0						0	0	0	0	0%	0%		
213	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين البيئة	المنشاء	انشاء ابار ارتوازية كاملة بالمناطق الساخنة بمحطة مياه اولاد علي بأولاد حمزة الارتوازي	تنق وحفر ابار وتوريد وتركيب (مواسير سادة بطول 42م/ط ومواسير مصافي بطول 36م/ط ومواسير سادة بطول 2م/ط) - توريد وتركيب وحدة رفع (بمحطة مياه اولاد علي بأولاد حمزة الارتوازي)	10000	المنشاء	0	0						0	0	0	0	0%	0%		
214	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين البيئة	المنشاء	انشاء ابار ارتوازية كاملة بالمناطق الساخنة بمحطة مياه اولاد علي كوم بدار الارتوازي	تنق وحفر ابار وتوريد وتركيب (مواسير سادة بطول 42م/ط ومواسير مصافي بطول 36م/ط ومواسير سادة بطول 2م/ط) - توريد وتركيب وحدة رفع (بمحطة مياه اولاد علي كوم بدار الارتوازي)	10000	المنشاء	0	0						0	0	0	0	0%	0%		
215	تنمية الإدارة المحلية والدعم الفني	دعم الوحدات المحلية	المنشاء	اتارة طريق الإحايوة غرب - اولاد الشيخ	توريد وتركيب اعمدة اشارة واسلاك كهربية ولمبات اضاءة	35	المنشاء	0	540	شركة الكهرباء تم دفع 75% من المبلغ					0	540	0	405	25%	75%		
216	تنمية الإدارة المحلية والدعم الفني	دعم الوحدات المحلية	المنشاء	اتارة طريق الزوك كوم بدار	توريد وتركيب اعمدة اشارة واسلاك كهربية ولمبات اضاءة	37	المنشاء	0	1034	شركة الكهرباء تم دفع 75% من المبلغ					0	1034	0	776	25%	75%		
217	تنمية الإدارة المحلية والدعم الفني	دعم الوحدات المحلية	المنشاء	اتارة طريق منجوج - الحريزات الغربية	توريد وتركيب اعمدة اشارة واسلاك كهربية ولمبات اضاءة	37	المنشاء	0	1486	شركة الكهرباء					0	1486	0	1115	25%	75%		
218	تنمية الإدارة المحلية والدعم الفني	دعم الوحدات المحلية	المنشاء	اتارة طريق الهماص - عزبة النمر	توريد وتركيب اعمدة اشارة واسلاك كهربية ولمبات اضاءة	37	المنشاء	0	1042	شركة الكهرباء					0	1042	0	782	25%	75%		
219	تنمية الإدارة المحلية والدعم الفني	دعم الوحدات المحلية	المنشاء	اتارة طريق اولاد هارون الكوامل	توريد وتركيب اعمدة اشارة واسلاك كهربية ولمبات اضاءة	37	المنشاء	0	336	شركة الكهرباء تم دفع 75% من المبلغ					0	336	0	252	25%	75%		
220	تنمية الإدارة المحلية والدعم الفني	دعم الوحدات المحلية	المنشاء	اتارة طريق الدويرات البحري	توريد وتركيب اعمدة اشارة واسلاك كهربية ولمبات اضاءة	20	المنشاء	0	1055	شركة الكهرباء تم دفع 75% من المبلغ					0	1055	0	791	25%	75%		
221	تنمية الإدارة المحلية والدعم الفني	دعم الوحدات المحلية	المنشاء	اتارة طريق الديسة الدويرات	توريد وتركيب اعمدة اشارة واسلاك كهربية ولمبات اضاءة	20	المنشاء	0	1055	0					0	1055	0	791	25%	75%		
222	تنمية الإدارة المحلية والدعم الفني	دعم الوحدات المحلية	المنشاء	اتارة طريق الدناقلة معهد الفتيات	توريد وتركيب اعمدة اشارة واسلاك كهربية ولمبات اضاءة	15	المنشاء	0	188	شركة الكهرباء تم دفع 75% من المبلغ					0	188	0	141	25%	75%		
223	تنمية الإدارة المحلية والدعم الفني	دعم الوحدات المحلية	المنشاء	اتارة طريق المطار (كوبري عزقل - الدناقلة)	توريد وتركيب اعمدة اشارة واسلاك كهربية ولمبات اضاءة	15	المنشاء	0	188	شركة الكهرباء تم دفع 75% من المبلغ					0	188	0	141	25%	75%		
224	تنمية الإدارة المحلية والدعم الفني	دعم الوحدات المحلية	المنشاء	اتارة طريق اولاد سلامة السوق (مرحلة اولي)	توريد وتركيب اعمدة اشارة واسلاك كهربية ولمبات اضاءة	15	المنشاء	0	443						0	443	0	0				
225	تنمية الإدارة المحلية والدعم الفني	دعم الوحدات المحلية	المنشاء	استكمال دهانات سور نجع حمادي القبلى	استكمال دهانات سور نجع حمادي القبلى	20	المنشاء	0	263						0	263	1	0				
226	تنمية الإدارة المحلية والدعم الفني	دعم الوحدات المحلية	المنشاء	عمل خزان مبنى الزوك الغربية	صب محيط الخزان وتنظيفه ودهانه بدهانات مطابقة	37	المنشاء	0	119						0	119	1	0				
227	تنمية الإدارة المحلية والدعم الفني	دعم الوحدات المحلية	المنشاء	استكمال المبنى الإداري بأولاد سلامة	استكمال اعمال التشطيبات ودورات المياه ودهانات	15	المنشاء	472	472	احمد محناحد	2019/11/21	2019/11/23	2020/02/22		472	472	472	0	100%	100%		
228	تنمية الإدارة المحلية والدعم الفني	دعم الوحدات المحلية	المنشاء	توريد وتركيب 30 عامود بدائرة مجلس قروي اولاد سلامة (مرحلة اولي)	توريد وتركيب 30 عامود بدائرة مجلس قروي اولاد سلامة (مرحلة اولي)	15	المنشاء	183	0	شركة الكهرباء					183	0	0	0	0%	0%		
229	تنمية الإدارة المحلية والدعم الفني	دعم الوحدات المحلية	المنشاء	شراء أثاث للوحدة المحلية بأولاد حمزة 300 الف والزوك الغربية 200 الف	شراء أثاث للوحدة المحلية بأولاد حمزة 300 الف والزوك الغربية 200 الف	50	المنشاء	402	0	المتحدة+الهندسية					402	0	0	0	0%	0%		
230	تنمية الإدارة المحلية والدعم الفني	دعم الوحدات المحلية	المنشاء	صيانة وتدعيم ابواش الحريق بالمدينة	عمل حفريات وابواش حريق من شبكة المياه برفع مستواها عن الارض	100	المنشاء	2000	0						2000	0	500	25%	25%			



اللواء / عصام الدين اللبني
مدير المكتب العام

صافي المتابعة والتقييم
الربيع الكاوي

الموقف التنفيذي لتقدم المالي والفعلية لخطة العام المالي 2019/ 2020 من 1/ 7/ 2019 حتى 31/ 12/ 2019 م

م	البرنامج الرئيسي	البرنامج الفرعي	المركز	اسم المشروع	الوصف	عدد المستفيدين بالآلاف نسمة	الموقع	قيمة التعاقد مكون محلي	قيمة التعاقد قرض	اسم المقاول	تاريخ التعاقد	تاريخ بدء الأعمال	تاريخ نهو الأعمال	محافظة	تخطيط	منحة الاداء	منصرف تخطيط	نسبة الإنجاز الفعلية %	نسبة ما تم صرفه %	نسبة الإنجاز الفعلية %	نسبة ما تم صرفه %	
231	تثمينه الإدارة المحلية والدعم الفني	دعم الوحدات المحلية	المنشأة	صيانة وتدعيم أبواش الحريق بأولاد حمزة	عمل حنفيات وابواش حريق من شبكة المياه برفع مستواها عن الأرض	100	المنشأة	500	0	0	2019/12/15	2019/12/15	2020/06/30		500	0	125	25%	25%	0	25%	
232	التنمية الثقافية والمجتمعية	دعم الوحدات المحلية	المنشأة	صيانة وتدعيم أبواش الحريق بأولاد سلامة	عمل حنفيات وابواش حريق من شبكة المياه برفع مستواها عن الأرض	50	المنشأة	500	0	شركة مياه الشرب	2019/10/06	2019/12/15	2020/06/30		500	0	125	25%	25%	0	25%	
233	التنمية الثقافية والمجتمعية	دعم الوحدات المحلية	المنشأة	توصيل المرافق للمدارس	توصيل المرافق للمدارس	100	المنشأة	500	200	شركة مياه الشرب	جاري الارتباط				500	200	0	0%	0%	200	0%	
234	النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	المنشأة	اعادة رصف طريق كازينو الدويرات - أولاد الشيخ بطول 1.2 كم وعرض 8م	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرد الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	20	المنشأة	1500	0	مشروع الخلاطة	2019/09/10	2019/09/10	2020/06/30		1500	0	300	20%	0%	0	20%	
235	النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	المنشأة	اعادة رصف طريق المطار - كوبرى عزق - الدناقلة بطول 3 كم عرض 8م (مرحلة اولى)	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرد الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	30	المنشأة	2500	0	مشروع الخلاطة	2019/09/10	2019/09/10	2020/06/30		2500	0	500	20%	0%	0	20%	
236	النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	المنشأة	طريق نجع القطرة نجع المعانيه بطول 1 كم وعرض 6م	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرد الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	15	المنشأة	0	1250	مشروع الخلاطة	2019/09/10	2020/02/17	2020/06/30		0	1250	0	0	100%			100%
237	النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	المنشأة	رصف طريق عملية مياه العنبرية حتى الجامع الكبير 1.4 كم وعرض 6م	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرد الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	15	المنشأة	2000	0	مشروع الخلاطة	2019/09/10	2019/09/30	2020/06/30		2000	0	400	20%	0%	0	20%	
238	النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	المنشأة	رصف طريق كوم بدار بالزوك الغربية بطول 2 كم وعرض 8م	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرد الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	15	المنشأة	2000	0	مشروع الخلاطة	2019/09/10	2019/09/30	2020/06/30		2000	0	400	20%	0%	0	20%	
239	النقل والطرق والمواصلات	النقل الجماعي والمواصلات	المنشأة	إقامة كوبرى للمشاة بالنجع القبلي بقرية خارقة المنشأة عند الكيلو 59,2	عمل خوازيق وتوريد وتركيب غلاف معدى وصب خرسانات	5	المنشأة	3000	0	التوسع الألفى بأسبوط	2019/08/30	2019/11/30	2021/06/30		3000	0	600	20%	0%	0	20%	
240	النقل والطرق والمواصلات	النقل الجماعي والمواصلات	المنشأة	استكمال انشاء كوبرى للمشاة أعلى السكة الحديد بمدينة المنشأة	عمل خوازيق وتوريد وتركيب غلاف معدى وصب خرسانات	100	المنشأة	3800	0	جاري الطرح					3800	0	0	0%				0%
241	التنمية العمرانية والمكاتبية والبيئية	تحسين وتنظيم الفرغات	البينا	توريد ادوات ومهمات اناره	توريد وتركيب اعمدة اثاره واسلاك كهربية ولمبات اضاءة	500	البينا	1493	0	جاري الطرح					1493	0	0	100%				100%
242	التنمية العمرانية والمكاتبية والبيئية	تحسين وتنظيم الفرغات	البينا	تطوير وتجميل المدينة والطرق الرئيسية	توريد وتركيب اعمدة اثاره واسلاك كهربية ولمبات اضاءة	300	البينا	498	0	جاري الطرح					498	0	0	0%				0%
243	التنمية العمرانية والمكاتبية والبيئية	تحسين وتنظيم الفرغات	البينا	توريد كشاف ليد	توريد وتركيب اعمدة اثاره واسلاك كهربية ولمبات اضاءة	500	البينا	1795	0	جاري الارتباط					1795	0	0	0%				0%
244	التنمية العمرانية والمكاتبية والبيئية	تحسين وتنظيم الفرغات	البينا	اثاره طريق العجمى تمه ناصر بالساحل قبل من الناحية القبليه والغربي 45 عمود	توريد وتركيب اعمدة اثاره واسلاك كهربية ولمبات اضاءة	200	البينا	630	0	جاري الارتباط					630	0	0	0%				0%
245	التنمية العمرانية والمكاتبية والبيئية	تحسين وتنظيم الفرغات	البينا	اثاره طريق طراد النيل من المعصره حتى مقابر نجع العرب والشيخ سعيد 40 عمود	توريد وتركيب اعمدة اثاره واسلاك كهربية ولمبات اضاءة	400	البينا	1000	0	جاري الارتباط					1000	0	0	0%				0%
246	التنمية العمرانية والمكاتبية والبيئية	تحسين وتنظيم الفرغات	البينا	انخفاض اسلاك الضغط العالى ومحول كهرباء بالساحل قبلى ونجع ام الطبول	توريد وتركيب اعمدة اثاره واسلاك كهربية ولمبات اضاءة	300	البينا	825	0	جاري الارتباط					825	0	0	0%				0%
247	التنمية العمرانية والمكاتبية والبيئية	تحسين وتنظيم الفرغات	البينا	اثاره طريق التوادر الخرس 40 عمود	توريد وتركيب اعمدة اثاره واسلاك كهربية ولمبات اضاءة	200	البينا	0	1000	جاري الارتباط					0	1000	1	0				
248	التنمية العمرانية والمكاتبية والبيئية	تحسين وتنظيم الفرغات	البينا	اثارة طريق الباسكية ترعة الجبلية من الناحية القبليه حتى مدخل الوحليه بعدد 40 عمود	توريد وتركيب اعمدة اثاره واسلاك كهربية ولمبات اضاءة	250	البينا	0	800	جاري الارتباط					0	800	1	0				
249	التنمية العمرانية والمكاتبية والبيئية	تحسين وتنظيم الفرغات	البينا	اثارة الوحليه الباسكية من الناحية الغربية بعدد 15 عمود	توريد وتركيب اعمدة اثاره واسلاك كهربية ولمبات اضاءة	300	البينا	0	200	جاري الارتباط					0	200	1	0				
250	التنمية العمرانية والمكاتبية والبيئية	تحسين وتنظيم الفرغات	البينا	اثارة طريق الثلاث كبارى حتى قصر حميد بعدد 60 عمود	توريد وتركيب اعمدة اثاره واسلاك كهربية ولمبات اضاءة	300	البينا	0	1000	جاري الارتباط					0	1000	1	0				
251	التنمية العمرانية والمكاتبية والبيئية	تحسين وتنظيم الفرغات	البينا	اثارة طريق الحرجة بالقرعان المطار بعدد 40 عمود	توريد وتركيب اعمدة اثاره واسلاك كهربية ولمبات اضاءة	200	البينا	0	900	جاري الارتباط					0	900	1	0				
252	التنمية العمرانية والمكاتبية والبيئية	تحسين وتنظيم الفرغات	البينا	اثارة طريق محطة الصرف الصحى بنى حميل من كوبرى الياسكيه حتى كوبرى البوره بعدد 15 عمود	توريد وتركيب اعمدة اثاره واسلاك كهربية ولمبات اضاءة	150	البينا	245	0	جاري الارتباط					245	0	0					
253	التنمية العمرانية والمكاتبية والبيئية	تحسين وتنظيم الفرغات	البينا	اثارة طريق المره الشيخ مرزوق - الشيخ بركة بعدد 10 اعمدة	توريد وتركيب اعمدة اثاره واسلاك كهربية ولمبات اضاءة	200	البينا	0	200	جاري الارتباط					0	200	1	0				
254	التنمية العمرانية والمكاتبية والبيئية	تحسين وتنظيم الفرغات	البينا	اثارة طريق التوادر المشاودة بعدد 20 عمود	توريد وتركيب اعمدة اثاره واسلاك كهربية ولمبات اضاءة	150	البينا	0	300	جاري الارتباط					0	300	1	0				
255	التنمية العمرانية والمكاتبية والبيئية	تحسين وتنظيم الفرغات	البينا	اثارة طريق طراد النيل من مقابر نجع العرب حتى الجهة البحرية بعدد 80 عمود	توريد وتركيب اعمدة اثاره واسلاك كهربية ولمبات اضاءة	200	البينا	0	1400	جاري الارتباط					0	1400	1	0				
256	التنمية العمرانية والمكاتبية والبيئية	تحسين وتنظيم الفرغات	البينا	اثارة طريق الجزيرة - نجع ابورقاعى من المعصره شرق حتى مسجد الهداية بعدد 20 عمود	توريد وتركيب اعمدة اثاره واسلاك كهربية ولمبات اضاءة	100	البينا	0	300	جاري الارتباط					0	300	1	0				

يعتمد
 الدكتور العام
 اللواء / عصام الدين الليثي

صاني المتابعة والتقييم
 احمد عبدالقادر

الموقف التنفيذي للتقدم المالي والفعلي لخطة العام المالي 2019/ 2020 من 1/ 7/ 2019 حتى 31/ 12/ 2019 م

م	البرنامج الرئيسي	البرنامج الفرعي	المركز	اسم المشروع	الوصف	عدد المستفيدين بالآلاف نسمة	الموقع	قيمة التعاقد مكون محلي	قيمة التعاقد قرض	اسم المقاول	تاريخ التعاقد	تاريخ بدء الأعمال	تاريخ نهو الأعمال	محافظة	تخطيط	منحة الاداء	منصرف تخطيط	نسبة الإنجاز الفعلي %	نسبة ما تم صرفه محلي %	نسبة الإنجاز الفعلي %	نسبة ما تم صرفه %
257	التنمية العمرانية والمكاتبية والبيئية	تحسين وتنظيم الفرغات	البينا	استكمال انارة طريق المواجه بربديس بعدد 20 عمود	توريد وتركيب اعمدة انارة واسلاك كهربية ولمبات اضاءة	150	البينا	0	300	قطاع الكهرباء	جاري الارتباط				0	300	0				
258	التنمية العمرانية والمكاتبية والبيئية	تحسين وتنظيم الفرغات	البينا	انارة طريق نجع العمارة -نجع المواجه بعدد 40 عمود	توريد وتركيب اعمدة انارة واسلاك كهربية ولمبات اضاءة	150	البينا	0	400	قطاع الكهرباء	جاري الارتباط				0	400	0				
259	التنمية العمرانية والمكاتبية والبيئية	تحسين وتنظيم الفرغات	البينا	استكمال طريق ام الطبول بداية من العسارنة بعدد 15 عمود	توريد وتركيب اعمدة انارة واسلاك كهربية ولمبات اضاءة	250	البينا	0	200	قطاع الكهرباء	جاري الارتباط				0	200	0				
260	التنمية العمرانية والمكاتبية والبيئية	تحسين وتنظيم الفرغات	البينا	انارة طريق مدخل العسارنة الشرقي على طريق طراد النيل الشرقي بعدد 30 عمود	توريد وتركيب اعمدة انارة واسلاك كهربية ولمبات اضاءة	250	البينا	0	400	قطاع الكهرباء	جاري الارتباط				0	400	0				
261	التنمية العمرانية والمكاتبية والبيئية	تحسين وتنظيم الفرغات	البينا	انارة طريق مقابر بنى حميل بعدد 30 عمود من مقابر ال الشيخ والقاضي حتى نهاية المقابر	توريد وتركيب اعمدة انارة واسلاك كهربية ولمبات اضاءة	150	البينا	0	400	قطاع الكهرباء	جاري الارتباط				0	400	0				
262	التنمية العمرانية والمكاتبية والبيئية	تحسين وتنظيم الفرغات	البينا	انارة طريق مدخل الشومانية طريق المقابر من مستودع مرتضى نحيلة غرب ترعة ام الطبول بعدد 10 اعمدة	توريد وتركيب اعمدة انارة واسلاك كهربية ولمبات اضاءة	150	البينا	0	200	قطاع الكهرباء	جاري الارتباط				0	200	0				
263	التنمية العمرانية والمكاتبية والبيئية	تحسين وتنظيم الفرغات	البينا	انارة طريق الصحارة بنى حميل من منزل كمال جطوص مع التفرعتين بنجع ال ياسين بعدد 21 عمود	توريد وتركيب اعمدة انارة واسلاك كهربية ولمبات اضاءة	250	البينا	200	0	قطاع الكهرباء	جاري الارتباط				200	0	0				
264	التنمية العمرانية والمكاتبية والبيئية	تحسين وتنظيم الفرغات	البينا	انارة طريق ابو حلقات / الباسكية بعدد 10 اعمدة	توريد وتركيب اعمدة انارة واسلاك كهربية ولمبات اضاءة	300	البينا	99	0	قطاع الكهرباء	جاري الارتباط				99	0	0				
265	التنمية العمرانية والمكاتبية والبيئية	تحسين وتنظيم الفرغات	البينا	انارة طريق المضاعى بندر البلينا 24 عمود	توريد وتركيب اعمدة انارة واسلاك كهربية ولمبات اضاءة	300	البينا	200	0	قطاع الكهرباء	جاري الارتباط				200	0	0				
266	التنمية العمرانية والمكاتبية والبيئية	تحسين وتنظيم الفرغات	البينا	انارة طريق بمحيط مركز شباب السلماني بعدد 8 اعمدة	توريد وتركيب اعمدة انارة واسلاك كهربية ولمبات اضاءة	250	البينا	100	0	قطاع الكهرباء	جاري الارتباط				100	0	0				
267	التنمية العمرانية والمكاتبية والبيئية	تحسين البيئه	البينا	شراء عدد (1) لودر زاحف	شراء عدد (1) لودر زاحف	150	البينا	680	0	اوتراك	2019/11/13	2019/11/14	2020/01/13		680	0	680	100%	100%		
268	التنمية العمرانية والمكاتبية والبيئية	تحسين البيئه	البينا	شراء 2 لودر مفضلى	شراء 2 لودر مفضلى	150	البينا	2840	0		جاري الطرح				2840	0	0	0%	0%		
269	التنمية العمرانية والمكاتبية والبيئية	تحسين البيئه	البينا	استكمال تغطية ترعة سيالة بربديس	اعمال حفر وانشاء قواعد واعدة خرسانية ومباني ودعمها باعمال الكهرباء وتوصيل المياه	250	البينا	200	0	الرى	2019/12/01	2019/12/01	2020/06/30		200	0	0	0%	0%		
270	التنمية العمرانية والمكاتبية والبيئية	تحسين البيئه	البينا	تغطيه ترعه مدخل الشيخ سعيد الشرقى 24م	اعمال حفر وانشاء قواعد واعدة خرسانية ومباني ودعمها باعمال الكهرباء وتوصيل المياه	50	البينا	500	0	الطرق	2019/12/01	2019/12/01	2020/06/30		500	0	0	0%	0%		
271	التنمية العمرانية والمكاتبية والبيئية	تحسين البيئه	البينا	عمرات جسيمة	عمرات جسيمة	250	البينا	285	0	الشركه المصريه	2019/12/01	2019/12/01	2020/06/30		285	0	0	0%	0%		
272	التنمية العمرانية والمكاتبية والبيئية	تحسين البيئه	0	عمل تجهيزه مكبس بالحاويات	عمل تجهيزه مكبس بالحاويات	1915		1915	0	0					0	0	0	0%	0%		
273	التنمية العمرانية والمكاتبية والبيئية	تحسين البيئه	البينا	انشاء ابار ارتوازية كاملة بالمناطق الساخنة بمحطة مياه يعقوب	توريد وتركيب ((مواسير سادة بطول 42م/ط و مواسير مصافي بطول 36م/ط و مواسير سادة بطول 2 م/ط) - توريد وتركيب وحدة رفع (محطة مياه يعقوب	10000	البينا	0	2131	0	جاري الطرح				0	700	0	0%	0%		
274	التنمية العمرانية والمكاتبية والبيئية	تحسين البيئه	البينا	انشاء ابار ارتوازية كاملة بالمناطق الساخنة بمحطة مياه عرابية ابيدوس	توريد وتركيب ((مواسير سادة بطول 42م/ط و مواسير مصافي بطول 36م/ط و مواسير سادة بطول 2 م/ط) - توريد وتركيب وحدة رفع (محطة مياه عرابية ابيدوس	10000	البينا	0	0	0	جاري الطرح				0	700	0	0%	0%		
275	التنمية العمرانية والمكاتبية والبيئية	تحسين البيئه	البينا	انشاء ابار ارتوازية كاملة بالمناطق الساخنة بمحطة مياه بنى حميل القديمة	توريد وتركيب ((مواسير سادة بطول 42م/ط و مواسير مصافي بطول 36م/ط و مواسير سادة بطول 2 م/ط) - توريد وتركيب وحدة رفع (محطة مياه بنى حميل القديمة	10000	البينا	0	0	0	جاري الطرح				0	700	0	0%	0%		
276	التنمية العمرانية والمكاتبية والبيئية	تحسين البيئه	البينا	انشاء ابار ارتوازية كاملة بالمناطق الساخنة بمحطة مياه العوكلية	توريد وتركيب ((مواسير سادة بطول 42م/ط و مواسير مصافي بطول 36م/ط و مواسير سادة بطول 2 م/ط) - توريد وتركيب وحدة رفع (محطة مياه العوكلية	10000	البينا	0	0	0	جاري الطرح				0	700	0	0%	0%		
277	التنمية العمرانية والمكاتبية والبيئية	تحسين البيئه	جميع الوحدات البينا	احلال وتجديد شبكات مياه الشرب الاسبستوس القديمه	توريد وتركيب مواسير بلاستيك قطر " 4 " بطول 300م/ط - مواسير بلاستيك قطر " 6 " بطول 8500م/ط - مواسير بلاستيك قطر " 8 " بطول 1200 م/ط - مواسير بلاستيك قطر " 10 " بطول 1400 م/ط - مواسير بلاستيك قطر " 12 " بطول 1500م/ط	75000	جميع الوحدات البينا	0	0	0	جاري الطرح				0	0	0	0%	0%		
278	التنمية العمرانية والمكاتبية والبيئية	تحسين البيئه	البينا	توصيل خطوط مياه للمناطق المحرومة التي لها موافقات تنظيمية (داخل الحيز)	توريد وتركيب مواسير بلاستيك(قطر " 4 " بطول 5000 م/ط - قطر " 6 " بطول 1420 م/ط)	11000	البينا	0	2000	0	جاري الطرح				0	2000	0	0%	0%		

الموقف التنفيذي للتقدم المالي والفعلي لخطة العام المالي 2019/ 2020 من 1/ 7/ 2019 حتى 31/ 12/ 2019 م

م	البرنامج الرئيسي	البرنامج الفرعي	المركز	اسم المشروع	الوصف	عدد المستفيدين بالالف نسمة	الموقع	قيمة التعاقد مكون محلي	قيمة التعاقد قرض	اسم المقاول	تاريخ التعاقد	تاريخ بدء الأعمال	تاريخ نهو الأعمال	محافظة	تخطيط	منحة الاداء	منصرف تخطيط	منصرف منحة اداء	نسبة الإنجاز الفعلي %	نسبة ما تم صرفه %	نسبة الإنجاز الفعلي %	نسبة ما تم صرفه %
279	النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	البينا	رصف طريق سياله بريدس من دوار ال عجينه حتى دوار ابوستيت ودوار الخارفي 500م	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرد الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	200	البينا	0	500	محمود ابو خروف	2019/10/12	2019/10/12	2020/06/30		0	500	0	500	0%	0%	0%	100%
280	النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	البينا	استكمال رصف طريق ام الطبول من العمارنه حتى الساحل قبلي 4كم	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرد الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	250	البينا	483	0	محمود ابو خروف	2019/12/10	2019/12/10	2020/06/30		483	0	483	0	100%	100%	100%	100%
281	النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	البينا	استكمال رصف طريق بنى حميل الغنيميه 4 كم	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرد الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	300	البينا	2500	0	محمود ابو خروف	2019/12/10	2019/12/10	2020/06/30		2500	0	2500	0	100%	100%	100%	100%
282	النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	البينا	اعاده رصف طريق وسط نجوع بريدس من دوار الرفاعي حتى دوار ابوستيت 1.5كم	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرد الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	250	البينا	2500	0	محمود ابو خروف	2019/12/10	2019/12/10	2020/06/30		2500	0	2500	0	100%	100%	100%	100%
283	النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	البينا	اعاده رصف مدخل الحرجه قبلي من الناحيه الشرقيه 1كم	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرد الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	150	البينا	1000	0	محمود ابو خروف	2019/12/10	2019/12/10	2020/06/30		1000	0	1000	0	100%	100%	100%	100%
284	النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	البينا	اعاده رصف مدخل نجع مازن غرب 1كم	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرد الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	200	البينا	750	0	محمود ابو خروف	2019/12/10	2019/12/10	2020/06/30		750	0	750	0	100%	100%	100%	100%
285	النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	البينا	اعاده رصف طريق الكوم حتى المقابر 2كم	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرد الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	300	البينا	750	0	محمود ابو خروف	2019/12/10	2019/12/10	2020/06/30		750	0	750	0	100%	100%	100%	100%
286	النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	البينا	رصف طريق البلينا عرابه ابيدوس السياحي 12 كم	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرد الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	200	البينا	1000	0	محمود ابو خروف	2019/12/10	2019/12/10	2020/06/30		300	15000	300	0	30%	30%	30%	30%
287	النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	البينا	رصف مدخل الحجز الغربي بطول 1كم	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرد الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	16	البينا	0	750	جاري الطرح					0	750	1	750				
288	النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	البينا	رصف طريق المعصره العمارنه وسط نجوع بريدس بطول 500م	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرد الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	300	البينا	0	500	جاري الطرح					0	500	1	500				
289	النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	البينا	رصف طريق امتداد المدرسة الإعدادية من منزل حمودة الخارفي حتى مستودع ابو نحيلة بطول 1 كم	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرد الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	300	البينا	0	1000	جاري الطرح					0	1000	1	1000				
290	النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	البينا	أعادة رصف شارع محي الدين بطول 1كم	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرد الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	100	البينا	0	1000	جاري الطرح					0	1000	1	1000				
291	النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	البينا	رصف مدخل العمارنه الشرقي والغربي بطول 1.5 كم	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرد الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	100	البينا	0	1455	جاري الطرح					0	1455	1	1455				
292	النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	البينا	رصف طريق ابو حلقات الياسكيه بطول 1كم	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرد الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	150	البينا	0	1500	جاري الطرح					0	1500	1	1500				
293	النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	البينا	استكمال رصف نجع ابورفاعي بالمعصره بطول 300 متر	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرد الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	100	البينا	0	300	جاري الطرح					0	300	1	300				
294	النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	البينا	رصف طريق طراد اولاد عليو حتى منزل عمر سيف النصر بكون 1.5 كم	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرد الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	200	البينا	0	1500	جاري الطرح					0	1500	1	1500				
295	النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	البينا	رصف طريق العوكليه المتفرع من سياله بنى حميل وحتى نجع سفاجي بطول 1 كم	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرد الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	250	البينا	0	1000	جاري الطرح					0	1000	1	1000				

الموقف التنفيذي للتقدم المالي والفعلي لخطة العام المالي 2019/ 2020 من 1/ 7/ 2019 حتى 31/ 12/ 2019 م


م	البرنامج الرئيسي	البرنامج الفرعي	المركز	اسم المشروع	الوصف	عدد المستفيدين بالالف نسمة	الموقع	قيمة التعاقد مكون محلي	قيمة التعاقد قرض	اسم المقاول	تاريخ التعاقد	تاريخ بدء الأعمال	تاريخ نهو الأعمال	محافظة	تخطيط	منحة الاداء	منصرف تخطيط	نسبة الإنجاز الفعلي %	نسبة ما تم صرفه %	نسبة ما تم صرفه الفعلي %	نسبة ما تم صرفه %
296	النقل والطرق والموصلات	الطرق المحلية	البينا	رصف طريق فرع 6 عزبة فزع من مجمع اولاد عليو حتى المرة بطول 2 كم	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرد الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	250	البينا	0	1500		جاري الطرح				0	1500	1				
297	النقل والطرق والموصلات	الطرق المحلية	البينا	رصف طريق نجع معد منشأة بربديس بطول 1.5 كم	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرد الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	300	البينا	0	1500		جاري الطرح				0	1500	1				
298	النقل والطرق والموصلات	الطرق المحلية	البينا	رصف طريق مصرف الشيخ مرزوق ببرخيل بطول 1 كم	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرد الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	250	البينا	0	1000		جاري الطرح				0	1000	1				
299	النقل والطرق والموصلات	الطرق المحلية	البينا	رصف طريق حسن العجمي المتفرع من ام الطبول غربا بطول 1ك	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرد الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	200	البينا	0	1000		جاري الطرح				0	1000	1				
300	النقل والطرق والموصلات	الطرق المحلية	البينا	رصف مدخل نجع اولاد على بطول 1 كم	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرد الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	200	البينا	0	1000		جاري الطرح				0	1000	1				
301	النقل والطرق والموصلات	الطرق المحلية	البينا	رصف طريق السلماني البحري بطول 2 كم	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرد الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	150	البينا	0	1745		جاري الطرح				0	1745	1				
302	النقل والطرق والموصلات	الطرق المحلية	البينا	رصف طريق الغابات وسط البلد بداية من المدخل الرئيسي 1.5 كم	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرد الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	150	البينا	0	1500		جاري الطرح				0	1500	1				
303	النقل والطرق والموصلات	الطرق المحلية	البينا	رصف طريق غرب ترعة ام الطبول بنجع العرب امام منزل رضوان الماذون بطول 1 كم	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرد الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	300	البينا	0	1000		جاري الطرح				0	1000	0				
304	النقل والطرق والموصلات	الطرق المحلية	البينا	اعادة رصف طريق قصر حميد الثلاث كبارى 1 كم	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرد الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	250	البينا	0	900		جاري الطرح				0	900	0				
305	النقل والطرق والموصلات	الطرق المحلية	البينا	رصف مدخل الشيخ سعيد الشرقي بطول 500 متر	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرد الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	200	البينا	500	0		جاري الطرح				500	0	0				
306	النقل والطرق والموصلات	الطرق المحلية	البينا	رصف طريق العشرين بطول 500 متر	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرد الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	150	البينا	500	0		جاري الطرح				500	0	0				
307	النقل والطرق والموصلات	الطرق المحلية	البينا	رصف طريق المواجد بربديس بطول 2.5 كم	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرد الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	200	البينا	2300	0		جاري الطرح				2300	0	0				
308	النقل والطرق والموصلات	الطرق المحلية	البينا	رصف طريق فرع 7 بالعوكلية باولاد عليو بطول 2 كم	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرد الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	150	البينا	1600	0		جاري الطرح				1600	0	0				
309	النقل والطرق والموصلات	الطرق المحلية	البينا	رصف طريق شق حمادي بداية من ام الطبول حتى خور الساحل بطول 1.5 كم	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرد الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	250	البينا	1600	0		جاري الطرح				1600	0	0				
310	النقل والطرق والموصلات	الطرق المحلية	البينا	رصف طريق البر الشرقي من ترعه ساقية ابو ستير بطول 1 كم	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرد الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	200	البينا	600	0		جاري الطرح				600	0	0	0%	0%		
311	النقل والطرق والموصلات	الطرق المحلية	البينا	رصف مدخل العساكرة الشرقي على طريق طراد النيل بطول 1 كم	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرد الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	300	البينا	0	900		جاري الطرح				0	900	0	0%			
312	النقل والطرق والموصلات	الطرق المحلية	البينا	اعاده رصف طريق قصر حميد بالثلاث الكبرى بطول 1 كم	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرد الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	300	البينا	0	800		جاري الطرح				0	800	0	0%			
313	النقل والطرق والموصلات	النقل الجماعي والموصلات	البينا	احلال وتجديد كوبرى وبرديس القديم	انشاء قواعد خرسانية بقاع الترعة ثم انشاء اعمدة خرسانية وانشاء السطح المعلق وعمل سور معدنى	150	البينا	0	500	الرى	لم يبدء	لم يبدء	لم يبدء		0	500	0	0%			

الموقف التنفيذي للتقدم المالي والفعلي لخطة العام المالي 2019/ 2020 من 1/ 7/ 2019 حتى 31/ 12/ 2019 م

م	البرنامج الرئيسي	البرنامج الفرعي	المركز	اسم المشروع	الوصف	عدد المستفيدين بالالف نسمة	الموقع	قيمة التعاقد مكون محلي	قيمة التعاقد قرض	اسم المقاول	تاريخ التعاقد	تاريخ بدء الأعمال	تاريخ نهو الأعمال	محافظة	تخطيط	منصة الاداء	منصرف تخطيط	منصرف منحة اداء	نسبة الإنجاز الفعلي %	نسبة ما تم صرفه %	نسبة ما تم صرفه %	نسبة الإنجاز الفعلي %
314	النقل والطرق والمواصلات	النقل الجماعي والمواصلات	البينا	احلال وتجديد كوبرى البوره	انشاء قواعد خرسانية بقاع الترععة ثم انشاء اعمدة خرسانية وانشاء السطح المعلق وعمل سور معدنى	150	البينا	0	3000	0	لم يبدء	لم يبدء	لم يبدء		0	3000	0	0	0%	0%	0%	0%
315	النقل والطرق والمواصلات	النقل الجماعي والمواصلات	البينا	انشاء كوبرى على ترعة ام الطبول	انشاء قواعد خرسانية بقاع الترععة ثم انشاء اعمدة خرسانية وانشاء السطح المعلق وعمل سور معدنى	250	البينا	0	2200	التوسع الافقى	لم يبدء	لم يبدء	لم يبدء		0	2200	0	0	0%	0%	0%	0%
316	النقل والطرق والمواصلات	النقل الجماعي والمواصلات	البينا	استكمال رصف طريق ام الطبول 4 كم	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرد الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	211	البينا	1153	0	محمود ابو خروف	2019/12/10	2019/12/10	2020/06/30		1153	0	0	0	0%	0%	0%	0%
317			البينا	شراء سيارة اطفاء تعمل بالضباب	سيارة اطفاء	200	البينا	0	0	0	لم يبدء	لم يبدء	لم يبدء		2000	0	0	0	0%	0%	0%	0%
318	التنمية الثقافية والمجتمعية	تدعيم الخدمات المجتمعية	البينا	وصلات خارجية للمدارس كهرياء - مياه	وصلات خارجية للمدارس كهرياء - مياه	50	البينا	1400	0	الكهرياء والمياه	2019/12/01	2019/12/01	2020/06/30		1400	0	0	0	0%	0%	0%	0%
319	تنمية الإدارة المحلية والدعم الفني	تنمية الإدارة المحلية والدعم الفني	البينا	شراء اثاث وتجهيزات	شراء اثاث وتجهيزات	200	البينا	500	0	البسام	جاري الطرح				500	0	0	0	0%	0%	0%	0%
320	تنمية الإدارة المحلية والدعم الفني	تنمية الإدارة المحلية والدعم الفني	البينا	احلال وتجديد سجل مدنى عرابة ابيدوس	اعمال حفر وانشاء قواعد واعمدة خرسانية ومباني ودعمها باعمال الكهرياء وتوصيل المياه	200	البينا	0	500	جارى الطرح	لم يبدء	لم يبدء	لم يبدء		0	500	0	0	0%	0%	0%	0%
321	تنمية الإدارة المحلية والدعم الفني	تنمية الإدارة المحلية والدعم الفني	البينا	انشاء مكتب تصاريح العمل ببرديس	اعمال حفر وانشاء قواعد واعمدة خرسانية ومباني ودعمها باعمال الكهرياء وتوصيل المياه	200	البينا	0	1000	جارى الطرح	لم يبدء	لم يبدء	لم يبدء		0	1000	0	0	0%	0%	0%	0%
322	تنمية الإدارة المحلية والدعم الفني	تنمية الإدارة المحلية والدعم الفني	دار السلام	شراء وتوريد ادوات ومهمات اثاره	شراء وتوريد اسرك الكهرياء المعزولة الديتة بدلاً من الاسلاك بدون غطاء	34757	دار السلام	1300	0	0	جاري الطرح				1300	0	0	0				
323	تنمية الإدارة المحلية والدعم الفني	تنمية الإدارة المحلية والدعم الفني	دار السلام	شراء وتوريد ادوات ومهمات اثاره	شراء وتوريد اسرك الكهرياء المعزولة الديتة بدلاً من الاسلاك بدون غطاء	89599	دار السلام	1200	0	0	جاري الطرح				1200	0	0	0				
324	تنمية الإدارة المحلية والدعم الفني	تنمية الإدارة المحلية والدعم الفني	دار السلام	شراء وتوريد ادوات ومهمات اثاره	شراء وتوريد اسرك الكهرياء المعزولة الديتة بدلاً من الاسلاك بدون غطاء	99179	دار السلام	1000	0	0	جاري الطرح				1000	0	0	0				
325	تنمية الإدارة المحلية والدعم الفني	تنمية الإدارة المحلية والدعم الفني	دار السلام	شراء وتوريد ادوات ومهمات اثاره	شراء وتوريد اسرك الكهرياء المعزولة الديتة بدلاً من الاسلاك بدون غطاء	75520	دار السلام	900	0	0	جاري الطرح				900	0	0	0				
326	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات العامة	دار السلام	شراء وتوريد ادوات ومهمات اثاره	شراء وتوريد اسرك الكهرياء المعزولة الديتة بدلاً من الاسلاك بدون غطاء	116383	دار السلام	900	0	شركة الهيثم	جاري الطرح				900	0	0	0				
327	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات العامة	دار السلام	شراء وتوريد اعمده بالمشمات	شراء وتوريد اسرك الكهرياء المعزولة الديتة بدلاً من الاسلاك بدون غطاء	116383	دار السلام	249	0	شركة الكهرياء	2019/09/09	2020/01/15	2020/06/30		249	0	249	0	100%	100%	100%	100%
328	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات العامة	دار السلام	استكمال اعمال التجميل بالمدينه	اعمال بناء بردورات وانترلوك ودعانات وكهرياء	145138	دار السلام	300	0	عبد الستار احمد بدري	2019/11/12	2019/11/12	2020/01/12		300	0	300	0	100%	100%	100%	100%
329	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات العامة	دار السلام	احلال وتجديد شبكات المياه المدينة	توريد وتركيب (مواسير بلاستيك ق 6 بطول 8000 م/ط - مواسير بلاستيك ق 4 بطول 2400 م/ط)	34757	دار السلام	0	2463	شركة مياه الشرب والصرف الصحي	جاري الطرح				0	1900	0	0				
330	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات العامة	دار السلام	احلال وتجديد شبكات المياه بالزارة	توريد وتركيب مواسير بلاستيك ق 4 بطول 8000 م/ط - قطر 6 بطول 2000 م/ط - قطر 8 بطول 2400 م/ط	14402	دار السلام	0	0	شركة مياه الشرب والصرف الصحي	جاري الطرح				0	1100	0	0				
331	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات العامة	دار السلام	احلال وتجديد شبكات المياه بالمدينة والتوابع	توريد وتركيب (مواسير بلاستيك ق 6 بطول 8000 م/ط - مواسير بلاستيك ق 4 بطول 2400 م/ط)	89599	دار السلام	0	0	شركة مياه الشرب والصرف الصحي	جاري الطرح				0	500	0	0				
332	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات العامة	دار السلام	احلال وتجديد شبكات المياه بالسلام	توريد وتركيب مواسير بلاستيك ق 4 بطول 350 م/ط - قطر 6 بطول 2000 م/ط - قطر 8 بطول 2400 م/ط	38422	دار السلام	0	0	شركة مياه الشرب والصرف الصحي	جاري الطرح				0	500	0	0				
333	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات العامة	دار السلام	عملية تدبيرش حماية جوانب ترعه النغاميش	عمل جوانب للترعة من الاحجار ودعمها بالمونة	2750	دار السلام	0	2750	0	لم يبدء				0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
334	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين بيئه	دار السلام	شراء سيارة مكبس	شراء سيارة مكبس	39526	دار السلام	798	0	المكتب الهندسى للتوريدات	2019/09/05	2020/09/25	2020/06/30		798	0	798	0	100%	100%	100%	100%
335	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين بيئه	دار السلام	شراء سيارة ري اشجار	شراء سيارة ري اشجار	75520	دار السلام	649	0	الشركة المصرية للسيارات	2019/09/26	2019/09/26	2020/06/30		649	0	0	0	100%	100%	100%	100%
336	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين بيئه	دار السلام	شراء عمرات جسيمه	شراء عمرات جسيمه	415438	دار السلام	1000	0	الشركة الهندسية	2019/09/26	2019/09/26	2020/06/30		1000	0	0	0	100%	100%	100%	100%

الموقف التنفيذي للتقدم المالي والفعلي لخطة العام المالي 2019/ 2020 من 1/ 7/ 2019 حتى 31/ 12/ 2019 م

م	البرنامج الرئيسي	البرنامج الفرعي	المركز	اسم المشروع	الوصف	عدد المستفيدين بالالف نسمة	الموقع	قيمة التعاقد مكون محلي	قيمة التعاقد قرض	اسم المقاول	تاريخ التعاقد	تاريخ بدء الأعمال	تاريخ نهي الأعمال	محافظة	تخطيط	منحة الاداء	منصرف تخطيط	منصرف منحة اداء	نسبة الإنجاز الفعلي %	نسبة ما تم صرفه %	نسبة الإنجاز الفعلي %	نسبة ما تم صرفه %
337	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين بيئه	دار السلام	شراء عدد 2 قلاب نظافه	شراء عدد 2 قلاب نظافه	75520	دار السلام	1087	0	الشركة المصريه للسيارات	2019/09/26	2019/09/26	2020/06/30		1087	0	0	0	100%	100%	100%	100%
338	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين بيئه	دار السلام	شراء حاويات نظافه	شراء حاويات نظافه	75520	دار السلام	115	0	الشركه النديسيه	2019/09/08	2020/09/25	2020/01/26		115	0	115	0	100%	100%	100%	100%
339	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين بيئه	دار السلام	شراء قلاب نظافه	شراء قلاب نظافه	75520	دار السلام	1450	0	الشركه المصريه للسيارات	2019/09/08	2020/09/25	2020/01/25		1450	0	1450	0	100%	100%	100%	100%
340	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين بيئه	مركز دار السلام	انشاء ابار ارتوازية كاملة بالمناطق الساخنه بمحطة مياه المشايخ	توريد وتركيب ((مواسير سادة بطول 42م/ط ومواسير مصافي بطول 36م/ط ومواسير سادة بطول 2 م/ط) - توريد وتركيب وحدة رفع) بمحطة مياه المشايخ	10000	مركز دار السلام	0	1738	شركة مياه الشرب والصرف الصحي	جاري الطرح				0	1738	0	0	0.0%	0%	0.0%	0%
341	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين بيئه	مركز دار السلام	انشاء ابار ارتوازية كاملة بالمناطق الساخنه بمحطة مياه مزاتة شرق	توريد وتركيب ((مواسير سادة بطول 42م/ط ومواسير مصافي بطول 36م/ط ومواسير سادة بطول 2 م/ط) - توريد وتركيب وحدة رفع) بمحطة مياه مزاتة شرق	10000	مركز دار السلام	0	600	شركة مياه الشرب والصرف الصحي	جاري الطرح				0	600	0	0	0.0%	0%	0.0%	0%
342	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين بيئه	مركز دار السلام	انشاء ابار ارتوازية كاملة بالمناطق الساخنه بمحطة مياه عرب العظيوات	توريد وتركيب ((مواسير سادة بطول 42م/ط ومواسير مصافي بطول 36م/ط ومواسير سادة بطول 2 م/ط) - توريد وتركيب وحدة رفع) بمحطة مياه عرب العظيوات	10000	مركز دار السلام	0	600	شركة مياه الشرب والصرف الصحي	جاري الطرح				0	600	0	0	0.0%	0%	0.0%	0%
343	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين بيئه	المدينه	احلال وتجديد شبكات الاسبوسنتس (بالمدينه)	اعمال حفر ومد مواسير ولحامها واعادة الردم	34757	المدينه	0	1750	شركة مياه الشرب والصرف الصحي	جاري الطرح				0	1750	1	1	0.0%	100%	0.0%	100%
344	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين بيئه	قرى المركز	احلال وتجديد شبكات الاسبوسنتس (وجميع القرى)	اعمال حفر ومد مواسير ولحامها واعادة الردم	380681	قرى المركز	0	1750	شركة مياه الشرب والصرف الصحي	جاري الطرح				0	1750	1	0	0.0%	100%	0.0%	100%
345	النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	السلام	رصف مدخل قرية البلابيض 2كم	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرذ الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	15023	السلام	1500	0	محمود على احمد عبد العال	13/12/2019	13/12/2019	2020/06/30		1500	0	1500	0	100%	100%	100%	100%
346	النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	الخيام	رصف طريق بنى عوام 630 متر	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرذ الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	34061	الخيام	320	0	محمود على احمد عبد العال	13/12/2019	13/12/2019	2020/06/30		320	0	320	0	100%	100%	100%	100%
347	النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	الخيام	رصف طريق نطقى 3كم	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرذ الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	15134	الخيام	2000	0	محمود على احمد عبد العال	13/12/2019	13/12/2019	2020/06/30		2000	0	2000	0	100%	100%	100%	100%
348	النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	اولاد سالم	رصف طريق محطه اولاد سالم 2كم	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرذ الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	75520	اولاد سالم	1850	0	محمود على احمد عبد العال	13/12/2019	13/12/2019	2020/06/30		1850	0	1850	0	100%	100%	100%	100%
349	النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	اولاد سالم	مدخل الشيخ مطاوع بطول 400م	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرذ الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	75520	اولاد سالم	500	0	محمود على احمد عبد العال	13/12/2019	13/12/2019	2020/06/30		500	0	500	0	100%	100%	100%	100%
350	النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	دار السلام	اعاده رصف مدخل اولاد يحيى قبلي 2كم	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرذ الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	17265	دار السلام	800	0	محمود على احمد عبد العال	2019/11/28	2019/12/13	2020/06/30		800	0	800	0	100%	100%	100%	100%
351	النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	دار السلام	اعاده رصف عرب العظيوات البجريه 2كم	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرذ الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	39526	دار السلام	1500	0	محمود على احمد عبد العال	2019/11/28	2019/12/13	2020/06/30		1500	0	1500	0	100%	100%	100%	100%
352			اولاد يحيى بحرى	رصف طريق طراد النيل اولاد يحيى بحرى من مزاته حتى الغرقان بطول 4.5 كم وعرض 8 م	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرذ الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	75520	اولاد يحيى بحرى	مؤهل	0	محمود على احمد عبد العال	2019/09/12	2019/09/12	2020/06/30		5000	5000	5000	0	100%	100%	100%	100%
353	النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	دار السلام	اعاده رصف طريق المره الشرقى 500متر	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرذ الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	39526	دار السلام	580	0	محمود على احمد عبد العال	2019/11/28	2019/12/13	2020/06/30		580	0	580	0	100%	100%	100%	100%
354	النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	دار السلام	رصف طريق عزبة رضوان بطول 1كم	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرذ الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	27265	دار السلام	0	5000	محمود على احمد عبد العال	2019/12/12	2019/12/13	2020/06/30		0	5000	0	50000	100%	100%	100%	100%
355	النقل والطرق والمواصلات	النقل الجماعي والمواصلات	دار السلام	انشاء كوبري نجع المشايخ	انشاء قواعد خرسانية بقاع الترععة ثم انشاء اعمدة خرسانية وانشاء السطح المعلق وعمل سور معدنى	11638.00	دار السلام	0	8900	مشروعات رى اسبوت	لم يبدء				0	8900	0	0	0%	0%	0%	0%
356	التنمية الثقافية والمجتمعية	تدعيم الخدمات المحليه	دار السلام	استكمال مطاقي هاشم عسيري	اعمال حفر وانشاء قواعد واعمدة خرسانية ومباني ودعمها باعمال الكهرباء وتوصيل المياه	75520	دار السلام	550	0	رافقت احمد عبداللاه	2019/11/12	2019/11/15	2020/01/12		550	0	550	0	100%	100%	100%	100%
357	التنمية الثقافية والمجتمعية	تدعيم الخدمات المحليه	دار السلام	احلال وتجديد ابواش الحريق بدانره الوحده	احلال وتجديد ابواش الحريق بدانره الوحده	75580	دار السلام	471	0	0	2019/08/25	2019/08/25	2020/06/30		471	0	471	0	100%	100%	100%	100%
358	التنمية الثقافية والمجتمعية	تدعيم الخدمات المحليه	دار السلام	توصيل المياه والكهرباء للمدارس بدانره الوحده	توصيل المياه والكهرباء للمدارس بدانره الوحده	499	دار السلام	499	0	شركه المياه	2019/08/25	2020/01/08	2020/06/30		499	0	499	0	100%	100%	100%	100%



يعتمد
السكرتير العام
اللواء / عصام الدين الليثي

صائب المتابعة والتقييم
وليس العال

الموقف التنفيذي للتقدم المالي والفعلي لخطة العام المالي 2019/ 2020 من 1/ 7/ 2019 حتى 31/ 12/ 2019 م

م	البرنامج الرئيسي	البرنامج الفرعي	المركز	اسم المشروع	الوصف	عدد المستفيدين بالآلاف نسمة	الموقع	قيمة التعاقد مكون محلي	قيمة التعاقد قرض	اسم المقاول	تاريخ التعاقد	تاريخ بدء الأعمال	تاريخ نهي الأعمال	محافظة	تخطيط	منحة الاداء	منصرف تخطيط	منصرف منحة اداء	نسبة الإنجاز الفعلي %	نسبة ما تم صرفه محلي %	نسبة الإنجاز الفعلي %	نسبة ما تم صرفه %
359	تنمية الإدارة المحلية والدعم الفني	دعم الوحدات المحلية	دار السلام	استكمال اعمال المبني الملحق	اعمال حفر وانشاء قواعد واعدة خرسانية ومباني ودعمها باعمال الكهرباء وتوصيل المياه	415483	دار السلام	2200	0	فتحى عطيه على عطيه	2019/11/06	2019/11/12	2020/05/12		2200	0	1100	0	50%	50%	50%	50%
360	تنمية الإدارة المحلية والدعم الفني	دعم الوحدات المحلية	دار السلام	احلال وتجديد مبنى الوحدة بالسلام	اعمال حفر وانشاء قواعد واعدة خرسانية ومباني ودعمها باعمال الكهرباء وتوصيل المياه	415438	دار السلام	2300	0	عده نظير فكرى	2019/11/13	2019/11/17	2020/02/17		2300	0	1150	0	50%	50%	50%	50%
361	تنمية الإدارة المحلية والدعم الفني	دعم الوحدات المحلية	دار السلام	استكمال مبنى الخيام	اعمال حفر وانشاء قواعد واعدة خرسانية ومباني ودعمها باعمال الكهرباء وتوصيل المياه	99197	دار السلام	750	0	فتحى عطيه على عطيه	جاري الطرح				750	0	0	0	50%	50%	50%	50%
362	تنمية الإدارة المحلية والدعم الفني	دعم الوحدات المحلية	ساقنته	احلال و تجديد شبكات المياه بمدينة ساقنته	اعمال حفر ومد لمواسير بين فى سى واعمال لحام	32651	ساقنته	0	1000	شركة مياه الشرب	جاري الطرح				0	1000	0	0	0%	0%	0%	0%
363	تنمية الإدارة المحلية والدعم الفني	دعم الوحدات المحلية	الجلابيه	احلال وتجديد شبكات المياه بقرية الجلابويه	اعمال حفر ومد لمواسير بين فى سى واعمال لحام	36053	الجلابويه	0	1000	شركة مياه الشرب	جاري الطرح				0	1000	0	0	0%	0%	0%	0%
364	تنمية الإدارة المحلية والدعم الفني	دعم الوحدات المحلية	سفلاق	احلال وتجديد شبكات المياه بقرية سفلاق	اعمال حفر ومد لمواسير بين فى سى واعمال لحام	39779	سفلاق	0	1000	شركة مياه الشرب	جاري الطرح				0	1000	0	0	0%	0%	0%	0%
365	تنمية الإدارة المحلية والدعم الفني	دعم الوحدات المحلية	الكتكاتة	احلال وتجديد شبكات المياه بقرية الكتكاتة	اعمال حفر ومد لمواسير بين فى سى واعمال لحام	6399	الكتكاتة	0	500	شركة مياه الشرب	جاري الطرح				0	500	0	0	0%	0%	0%	0%
366	تنمية الإدارة المحلية والدعم الفني	دعم الوحدات المحلية	الحرادنه	احلال وتجديد شبكات المياه بقرية الحرادنه	اعمال حفر ومد لمواسير بين فى سى واعمال لحام	4981	الحرادنه	0	300	شركة مياه الشرب	جاري الطرح				0	300	0	0	0%	0%	0%	0%
367	تنمية الإدارة المحلية والدعم الفني	دعم الوحدات المحلية	الفراسيه	احلال وتجديد شبكات المياه بقرية الفراسيه	اعمال حفر ومد لمواسير بين فى سى واعمال لحام	13990	الفراسيه	0	300	شركة مياه الشرب	جاري الطرح				0	300	0	0	0%	0%	0%	0%
368	تنمية الإدارة المحلية والدعم الفني	دعم الوحدات المحلية	الطوايل	احلال وتجديد شبكات المياه بقرية الطوايل	اعمال حفر ومد لمواسير بين فى سى واعمال لحام	20544	الطوايل	0	500	شركة مياه الشرب	جاري الطرح				0	500	0	0	0%	0%	0%	0%
369	تنمية الإدارة المحلية والدعم الفني	دعم الوحدات المحلية	فاوجلج	احلال وتجديد شبكات المياه بقرية فاوجلج	اعمال حفر ومد لمواسير بين فى سى واعمال لحام	11269	فاوجلج	0	400	شركة مياه الشرب	جاري الطرح				0	400	0	0	0%	0%	0%	0%
370	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات العامه	ساقنته	شراء كشافات ليد	شراء كشافات ليد	184753	ساقنته	198	0		جاري الطرح				198	0	0	0	0%	0%	0%	0%
371	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات العامه	ساقنته	توريد مهمات ومعدات اثاره	توريد مهمات ومعدات اثاره	184753	ساقنته	1500	0	مكتب الهيئم للتوريدات والجمعيه التعاونيه	2019/12/25	2019/12/25	2020/05/25		1500	0	1500	0	100%	100%	100%	100%
372	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات العامه	ساقنته	توريد وتركيب اعمدة جهد منخفض وموصلات معزوله مدينه ساقنته	توريد وتركيب اعمدة جهد منخفض وموصلات معزوله مدينه ساقنته	32651	ساقنته	750	0		جاري الطرح				750	0	0	0	0%	0%	0%	0%
373	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات العامه	الجلابويه	توريد وتركيب اعمدة جهد منخفض وموصلات معزوله قرية الجلابويه	توريد وتركيب اعمدة جهد منخفض وموصلات معزوله قرية الجلابويه	36053	الجلابويه	750	0		جاري الطرح				750	0	0	0	0%	0%	0%	0%
374	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات العامه	سفلاق	توريد وتركيب اعمدة جهد منخفض وموصلات معزوله قرية سفلاق	توريد وتركيب اعمدة جهد منخفض وموصلات معزوله قرية سفلاق	39779	سفلاق	978	0	مكتب سنابل الخير للتوريدات اسويوط	جاري الطرح				978	0	0	0	100%	0%	0%	0%
375	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين البيئة	ساقنته	عمل عميرات جسيمة لمعدات الحمله	اصلاح سيارات وجرارات الوحدة باصلاح المواتير ودعمها بقطع الغيار	184753	ساقنته	625	0	مكتب المساوى للتوريدات	2019/11/06	2020/11/06	2020/01/05		625	0	625	0	100%	100%	100%	100%
376	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين البيئة	ساقنته	تغطية جزء من ترعة ساحل سفلاق	انشاء قواعد خرسانية بقاع الترعة ثم انشاء اعمدة خرسانية وانشاء السطح المعلق وعمل سور معدنى	38638	ساقنته	2800	0	الرى بسوهاج	لم بيده				0	3000	0	2800	0%	0%	0%	0%
377	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين البيئة	ساقنته	تغطية ترعة الجنانين المقابلة للمساكن بنجع ابو ليله بالحاجر	انشاء قواعد خرسانية بقاع الترعة ثم انشاء اعمدة خرسانية وانشاء السطح المعلق وعمل سور معدنى	32044	ساقنته	2800	0	الرى بسوهاج	لم بيده				0	3000	0	0	0%	0%	0%	0%
378	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين البيئة	ساقنته	استكمال تغطية جزء من المنحنى الخطر مقابل كوبرى ابو حجر بترعة الاحايوه	انشاء قواعد خرسانية بقاع الترعة ثم انشاء اعمدة خرسانية وانشاء السطح المعلق وعمل سور معدنى	38638	ساقنته	0	0	الرى بسوهاج	لم بيده	لم بيده	لم بيده		#VALUE!	2000	0	0	0%	0%	0%	0%
379	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين البيئة	ساقنته	تغطية جزء من ترعة ساحل نيدة البحرى	انشاء قواعد خرسانية بقاع الترعة ثم انشاء اعمدة خرسانية وانشاء السطح المعلق وعمل سور معدنى	77580	ساقنته	0	0	0	لم بيده	لم بيده	لم بيده		0	4000	0	0	0%	0%	0%	0%
380	النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	ساقنته	رصف طريق نجع يعقوب حتى نجع عبد الستار بطول 2 كم و عرض 6 متر	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرد الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	38638	ساقنته	1500	0	مشروع الخلاطه	جاري الارتباط				1500	0	0	0	100%	100%	100%	100%
381	النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	ساقنته	رصف طريق نجع هرماس القبلى بطول 1 كم	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرد الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	38638	ساقنته	0	1000	مشروع الخلاطه	جاري الارتباط				0	1000	1	1000	0%	60%	0%	0%

يعتمد
السائق العام
النواء / عصام الدين الليثي

صالح المتابعة والتقييم
محمد عبد الكاد

الموقف التنفيذي للتقدم المالي والفعلي لخطة العام المالي 2019/ 2020 من 1/ 7/ 2019 حتى 31/ 12/ 2019 م

م	البرنامج الرئيسي	البرنامج الفرعي	المركز	اسم المشروع	الوصف	عدد المستفيدين بالآلاف نسمة	الموقع	قيمة التعاقد مكون محلي	قيمة التعاقد قرض	اسم المقاول	تاريخ التعاقد	تاريخ بدء الأعمال	تاريخ نهو الأعمال	محافظة	تخطيط	منحة الاداء	منصرف تخطيط	منصرف منحة اداء	نسبة الإنجاز الفعلي %	نسبة ما تم صرفه %	نسبة ما تم صرفه محلي %	نسبة الإنجاز الفعلي %	نسبة ما تم صرفه %	
382	النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	ساقنتة	رصف طريق نجح الخواجات بحرى بغاوجلى	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرد الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	38638	ساقنتة	1000	0	مشروع الخلاطه	جاري الارتباط				1000	0	0	100%	100%	100%	100%			
383	النقل والطرق والمواصلات	النقل الجماعي	ساقنتة	انشاء الكوبرى الثانى على ترعة نجح حمادى بالكناكة	انشاء قواعد خرسانية بقاع التربة ثم انشاء اعمدة خرسانية وانشاء السطح المعلق وعمل سور معدنى	77580	ساقنتة	0	3500	تم فتح المظاريف الفنيه بجلسه 12/4/2020	جاري الارتباط				0	3500	0	0%	0%					
384	النقل والطرق والمواصلات	النقل الجماعي	ساقنتة	استكمال كوبرى نجح ابو حجر بسفلاق	انشاء قواعد خرسانية بقاع التربة ثم انشاء اعمدة خرسانية وانشاء السطح المعلق وعمل سور معدنى	38638	ساقنتة	4500	0	التوسع الاقصى لرى اسويط	2018/09/17	2018/09/17	2020/05/30		750	0	4500	0	100%	100%	100%	100%		
385	التنمية الثقافية والاجتماعية	تدعيم الخدمات المحلية	ساقنتة	تجهيز وحدة الاطفاء بالاثاث والتجهيزات	تجهيز وحدة الاطفاء بالاثاث والتجهيزات	38638	ساقنتة	141	0	الشركة الهندسية للتوريدات ومكتب الهندسة للتوريدات وشركة مياه الشرب وهندسة كهرباء ساقنتة	جاري الطرح				300	0	0	0	100%	0%				
386	التنمية الثقافية والاجتماعية	تدعيم الخدمات المحلية	ساقنتة	توصيل المرافق مياه وكهرباء لعدد (5) مدرسة حديثة بالمركز	توصيل المرافق مياه وكهرباء لعدد (5) مدرسة حديثة بالمركز	184753	ساقنتة	1000	0	شركة مياه الشرب وهندسة كهرباء ساقنتة	جاري الطرح				1000	0	250	0	50%	25%				
387	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات	حى شرق	التجديد الحضرى وتحسين منطقة اسويط سوهاج	اعمال بناء بردورات وانترلوك ودهانات	1440	حى شرق	600	0	جمال سالم	2019/09/01	2019/09/01	22/3/2020		600	0	210	0	65%	35%				
388	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات	حى شرق	التجديد الحضرى وتحسين منطقة الالف مسكن	اعمال بناء بردورات وانترلوك ودهانات	1000	حى شرق	209	0	جمال سالم	2019/11/24	2019/11/24	2020/01/07		209	0	52	0	50%	25%				
389	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات	حى شرق	اعمال تجميل كورنيش مسرح الروماني	دهانات ودعم اعمال الكهرباء	2000	حى شرق	655	0	التعليم الصناعى	20/11/2019	20/11/2019	2020/03/01		655	0	655	0	100%	100%				
390	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات	حى شرق	توريد معدات كهربائية وكشافات لحي شرق	توريد معدات كهربائية وكشافات لحي شرق	109269	حى شرق	2000	0	الشركة الهندسية	25/11/2019	25/11/2019	25/12/2019		2000	0	2000	0	100%	100%				
391	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات	حى شرق	استكمال تطوير وتجميل واناره منطقة اسويط / سوهاج والوجهه الغربيه	استكمال تطوير وتجميل واناره منطقة اسويط / سوهاج والوجهه الغربيه	1440	حى شرق	419	0	جاري الطرح					419	0	0	0	100%	100%				
392	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات	حى شرق	التجديد الحضرى وتحسين منطقة امام متحف سوهاج	اعمال بناء بردورات وانترلوك ودهانات وكهرباء	1500	حى شرق	0	711	جاري الطرح					0	711	0	711	0%	0%				
393	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات	حى شرق	التجديد الحضرى وتحسين منطقة خلف شركة ابيديال	اعمال بناء بردورات وانترلوك ودهانات وكهرباء	2000	حى شرق	0	2408	جاري الطرح					0	2408	0	2408	0%	0%				
394	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات	حى شرق	استكمال تجميل شارع الجمهوريه وسعد زغلول	اعمال بناء بردورات وانترلوك ودهانات وكهرباء	109269	حى شرق	1000	0	جاري الطرح					1000	0	0	0	0%	0%				
395	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات	حى شرق	استكمال تطوير الحديقة المتحفية والمنطقة المحيطة حول الديوان	دهان السور ودعم الديقة باعمال اثاره جديدة وزراعتها وانشاء كافيتريا	109269	حى شرق	1272	0	جاري الطرح					1272	0	0	0	0%	0%				
396	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات	حى شرق	احلال وتجديد كابلات كهرباء بمنطقة الثقافة	احلال وتجديد كابلات كهرباء بمنطقة الثقافة	109269	حى شرق	0	0	شركة كهرباء سوهاج	2019/10/01	2019/10/01	2020/06/30		0	1414	1414	0	100%	100%				
397	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين البيئة	حى شرق	شراء سيارة مكبس سعه 6م + 20 حاويه	شراء سيارة مكبس سعه 6م + 20 حاويه	109269	حى شرق	975	0	0	15/12/2019	15/12/2019	27/2/2020		975	0	0	0						
398	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين البيئة	حى شرق	شراء سيارة مكبس سعه 6م + 20 حاويه	شراء سيارة مكبس سعه 6م + 20 حاويه	109269	حى شرق	975	0	0	15/12/2019	15/12/2019	27/2/2020		975	0	0	0						
399	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين البيئة	حى شرق	شراء سيارة مكبس سعه 6م + 20 حاويه	شراء سيارة مكبس سعه 6م + 20 حاويه	109269	حى شرق	975	0	0	15/12/2019	15/12/2019	27/2/2020		975	0	0	0						
400	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين البيئة	حى شرق	شراء سيارة مكبس سعه 6م + 20 حاويه	شراء سيارة مكبس سعه 6م + 20 حاويه	109269	حى شرق	975	0	0	15/12/2019	15/12/2019	27/2/2020		975	0	0	0						
401	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين البيئة	حى شرق	شراء عدد 1 سيارة مجهزة مكنسة	شراء عدد 1 سيارة مجهزة مكنسة	109269	حى شرق	0	3780	المصريه العالميه	2019/12/23	2019/12/23	22/3/2020		0	3780	0	3780	0%	0%				
402	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين البيئة	حى شرق	شراء عدد 1 سيارة مجهزة مكنسة	شراء عدد 1 سيارة مجهزة مكنسة	109269	حى شرق	0	0	المصريه العالميه	2019/12/23	2019/12/23	22/3/2020		0	3780	0	3780	0%	0%				
403	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين البيئة	حى شرق	شراء ماكينة غسيل لمعدات الحمله	شراء ماكينة غسيل لمعدات الحمله	109269	حى شرق	0	220	جاري الطرح					0	220	0	220	0%	0%				
404	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين البيئة	حى شرق	احلال وتجديد خطوط المياه والصرف بمناطق الحى	اعمال حفر ومد مواسير ولحامها واعادة الردم	109269	حى شرق	0	13000	شركة المياه	جاري الطرح				0	13000	0	0	0%	0%				
405	النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	حى شرق	أعادة رصف شارع 15	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرد الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	7000	حى شرق	0	3000	مدرية الطرق	19/10/2019	19/10/2019	30/6/2020		0	3000	0	3000	0%	0%				
406	النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	حى شرق	استكمال الشوارع المتفرعه من شارع الجمهوريه	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرد الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	4000	حى شرق	0	0	مدرية الطرق	جاري الارتباط				0	3000	0	0	0%	0%				
407	النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	حى شرق	رصف شارع سعد زغلول	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرد الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	5000	حى شرق	0	1000	مدرية الطرق	جاري الارتباط				0	1000	0	1000	0%	0%				
408	تنمية الإدارة المحلية والدعم الفنى	دعم الوحدات المحلية	حى شرق	شراء عدد 1 سياره كابينه مفردة + سيارة نصف نقل	شراء عدد 1 سياره كابينه مفردة + سيارة نصف نقل	109269	حى شرق	1100	0	جاري الارتباط					1100	0	0	0	0%					



الموقف التنفيذي للتقدم المالي والفعلي لخطة العام المالي 2019/ 2020 من 1/ 7/ 2019 حتى 31/ 12/ 2019 م

م	البرنامج الرئيسي	البرنامج الفرعي	المركز	اسم المشروع	الوصف	عدد المستفيدين بالالف نسمة	الموقع	قيمة التعاقد مكون محلي	قيمة التعاقد قرض	اسم المقاول	تاريخ التعاقد	تاريخ بدء الأعمال	تاريخ نهو الأعمال	محافظة	تخطيط	منحة الاداء	منصرف تخطيط	نسبة الإنجاز الفعلي %	نسبة ما تم صرفه محلي %	نسبة الإنجاز الفعلي %	نسبة ما تم صرفه %
409	التنمية الثقافية والمجتمعية	تدعيم الخدمات المحلية	حي شرق	تركيب أبواش حريق بدائرة الحي	تركيب أبواش حريق بدائرة الحي	109269	حي شرق	1000	0	شركة المعياذ والصرف الصحي	2019/03/12	2019/03/12	2020/01/03		1000	0	0				
410	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات العامة	حي غرب	انشاء حديقة الشروق بالمدخل القبلي للحي	عمل سور ودهانات وزراعة واعمال كهرباء وزراعة نجيل واشجار زينة	100000	حي غرب	290	0	سامي لطفي سمعان	2019/12/23	2019/12/23	2020/03/22		290	0	0	0%			
411	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات العامة	حي غرب	تطوير حديقة مجلس الدولة سابقا بمنطقة الشيخ عطي	عمل سور ودهانات وزراعة واعمال كهرباء وزراعة نجيل واشجار زينة	50000	حي غرب	700	0	جاري الطرح					700	0	0	0%			
412	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات العامة	حي غرب	تطوير منطقة حي راشد بطول 500م	عمل سور ودهانات وزراعة واعمال كهرباء وزراعة نجيل واشجار زينة	45000	حي غرب	500	0	جاري الطرح					500	0	0	0%			
413	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات العامة	حي غرب	انشاء حديقة الطفل بالحويتى	عمل سور ودهانات وزراعة واعمال كهرباء وزراعة نجيل واشجار زينة	100000	حي غرب	450	0	مدحت عبد الرحمن	2019/12/22	2019/12/22	2020/03/21		450	0	0	0%			
414	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات العامة	حي غرب	استكمال سور ترعة نجع حمادى بطول 400 متر	عمل سور خرساني ودهانه ودعم اعمال الكهرباء	10000	حي غرب	368	0	ربيع يونس	2019/12/25	2019/12/25	2020/04/24		368	0	0	0%			
415	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات العامة	حي غرب	انشاء عدد 2 مداخل بحي غرب سوهاج	انشاء مداخل خرسانية مدعمة باعمال انارة ودهانات	200000	حي غرب	955	0	جاري الطرح					955	0	0	0%			
416	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات العامة	حي غرب	تركيب بلاط انتر لوك شارع الكنيسة بالقساريه	تركيب بلاط انتر لوك شارع الكنيسة بالقساريه	100000	حي غرب	270	0	جاري الطرح					270	0	0	0%			
417	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات العامة	حي غرب	تركيب بلاط انتر لوك شارع نزلة ابو حجي والمخيز الاي	تركيب بلاط انتر لوك شارع نزلة ابو حجي والمخيز الاي	60000	حي غرب	180	0	جاري الطرح					180	0	0	0%			
418	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات العامة	حي غرب	شراء مهمات انارة ومحولات بشوارع حي غرب	شراء مهمات انارة ومحولات عدد (1200) كشافا ليد + مهمات كهرباء + ترحيل كبل اسفل مقابر المسلمين	50000	حي غرب	2372	0	شركة السويدي وبني ام وديكتوك مصر والرحمه	2019/12/16	2019/12/16	2020/01/29		2372	0	0	0%			
419	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين بيئة	حي غرب	تجميل وتطوير كورنيش نجع حمادى بطول 1700 متر	تجميل وتطوير كورنيش نجع حمادى بطول 1700 متر	100000	حي غرب	500	0	مكتب المعاينات العموميه - صبري حلال		لم يبدء			500	0	0	0%			
420	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين بيئة	حي غرب	عمل سور بطريقه حضارية للمقابر بدل من السور المتهاك	عمل سور بطريقه حضارية للمقابر بدل من السور المتهاك	50000	حي غرب	308	0	عبد الرازق بدوي	2019/12/31	2019/12/31	2020/03/30		308	0	0	0%			
421	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين بيئة	حي غرب	شراء عدد 1 مكبس صغير وشراء حاويات	شراء عدد 2 مكبس	150000	حي غرب	1946	0	الشركة المصريه العالميه وتم التوريد	2019/12/26	2019/12/26	2020/03/25		1946	0	0	0%			
422	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين بيئة	حي غرب	شراء عدد 1 مكبس صغير وشراء حاويات	شراء عدد 2 مكبس	150000	حي غرب	0	0	الشركة المصريه العالميه وتم التوريد	2019/12/26	2019/12/26	2020/03/25		0	0	0	0%			
423	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين بيئة	حي غرب	تغطية مفيض من ترعة نجع حمادى بالحويتى وعمل مجمع لمواقف السيارات والاسواق	اعمال حفر وعمل جدران خرسانية مسلحة وصب السقف الخرساني	300000	حي غرب	0	29338	جاري الطرح					0	0	0	0%			
424	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين بيئة	حي غرب	احلال وتجديد خطوط المياه والصرف بمناطق	اعمال حفر ومد مواسير ولحامها واعادة الردم	150000	حي غرب	0	0	شركة المعياذ	2019/11/01	2019/11/01	2020/04/30		0	7000	0	0%			
425	النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحليه	حي غرب	رصف شارع ترعة نجع حمادى من الحويتى حتى حديقة الشروق	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرد الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	110000	حي غرب	2500	0	مديرية الطرق	2019/11/01	2019/11/01	2020/06/30		2500	0	0	0%			
426	التنمية الاقتصادية والمحلية	الاسواق العامة والمتخصصة	حي غرب	تطوير ميدان العارف + وعمل بايكات للشباب بسوق بنزينة عرام	عمل حديقة باسوار معدنية ودعمها ببرجورات وعمل ممشي تاريخي	300000	حي غرب	4300	0	مديرية الاسكان	2019/08/25	2019/10/29	2020/04/30		4300	0	0	0%			
427	تنمية الإدارة المحلية والدعم الفني	دعم الوحدات المحلية	حي غرب	عمل قاعة اجتماعات بمقر الوحدة المحلية + شراء اثاث للقاعة وسجاد + شراء عدد 6 جهاز تكييف للقاعة + مهمات لاستراحه الحي + 3 أنترية لمكتب رئيس الحي	عمل قاعة اجتماعات بمقر الوحدة المحلية + شراء اثاث للقاعة وسجاد + شراء عدد 6 جهاز تكييف للقاعة + مهمات لاستراحه رئيس الحي + 3 أنترية لمكتب رئيس الحي	10000	حي غرب	1150	0	الجمعية التعاونيه للانشاء والتعمير بسوهاج	2019/12/22	2019/12/22	2020/03/21		1150	0	0	0%			
428	تنمية الإدارة المحلية والدعم الفني	دعم الوحدات المحلية	حي غرب	شراء عد 2 ميني باص لحي غرب ليعمل مركز تكنولوجي متنقل	شراء عد 2 ميني باص لحي غرب ليعمل مركز تكنولوجي متنقل	250000	حي غرب	1900	0	تعديل خطة - الشركة المصريه العالميه للسيارات		جاري الطرح			1900	0	0	0%			
429	تنمية الإدارة المحلية والدعم الفني	دعم الوحدات المحلية	حي غرب	شراء سيارة 4 باب	شراء سيارة 4 باب	100000	حي غرب	700	0	الشركة المصريه العالميه للسيارات		جاري الطرح			700	0	0	0%			
430	تنمية الإدارة المحلية والدعم الفني	دعم الوحدات المحلية	حي غرب	عمل اساتسير داخل مبنى حي غرب سوهاج	عمل اساتسير داخل مبنى حي غرب سوهاج	500	حي غرب	285	0	محمود خلف ايوب	2019/12/02	2019/12/02	2020/01/15		285	0	242	85%			
431	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين البيئة	الخميم	عمل تدعيم بالحجر وبناءة بالمونثة	عمل تدعيم بالحجر وبناءة بالمونثة	11716	الخميم	475	0	أ / محسن لبيب علي دياب	2019/09/04	2020/03/19	2020/06/26		475	0	0				
432	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين البيئة	الخميم	دراسة جدوى مشروع إنشاء المرسي السياحي و كورنيش النيل بأخميم بطول 1.8 كم ودراسة إمكانية ربطه بالكورنيش الشرقي بسوهاج بطول 2 كم ليكون متنفس و ممشي أمن لجميع مواطني مركز أخميم و القرى التابعة	دراسة جدوى مشروع إنشاء المرسي السياحي و كورنيش النيل بأخميم بطول 1.8 كم ودراسة إمكانية ربطه بالكورنيش الشرقي بسوهاج بطول 2 كم ليكون متنفس و ممشي أمن لجميع مواطني مركز أخميم و القرى التابعة	455695	الخميم	0	0	جاري اعداد الدراسات البيئية بمعرفة وحدة التنفيذ لدي مكتب استشاري متخصص	لم يبدء	لم يبدء	لم يبدء		0	1000	0	0%	0%	0%	0%

الموقف التنفيذي للتقدم المالي والفعلي لخطة العام المالي 2019/ 2020 من 1/ 7/ 2019 حتى 31/ 12/ 2019 م

م	البرنامج الرئيسي	البرنامج الفرعي	المركز	اسم المشروع	الوصف	عدد المستفيدين بالالف نسمة	الموقع	قيمة التعاقد مكون محلي	قيمة التعاقد قرض	اسم المقاول	تاريخ التعاقد	تاريخ بدء الأعمال	تاريخ نهي الأعمال	محافظة	تخطيط	منحة الاداء	منصرف تخطيط	منصرف منحة اداء	نسبة الإنجاز الفعلي %	نسبة ما تم صرفه %	نسبة الإنجاز الفعلي %	نسبة ما تم صرفه %
433	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين البيئة	أخميم	دعم قطاع النظافة بشراء سيارة مجهزة مكبس سعة 10 متر + حاويات	دعم قطاع النظافة بشراء سيارة مجهزة مكبس سعة 10 متر + حاويات	20000	أخميم	1687	0	شركة مايو لتصنيع هياكل السيارات	جاري الطرح				1687	0	0	0%	0%	0%	0%	
434	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين البيئة	أخميم	دعم قطاع النظافة بشراء سيارة مجهزة مكبس سعة 10 متر + حاويات	دعم قطاع النظافة بشراء سيارة مجهزة مكبس سعة 10 متر + حاويات	47559	أخميم	1687	0	شركة مايو لتصنيع هياكل السيارات	جاري الطرح				1687	0	0	0%	0%	0%	0%	
435	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين البيئة	أخميم	دعم قطاع النظافة بشراء سيارة مجهزة مكبس سعة 10 متر + حاويات	دعم قطاع النظافة بشراء سيارة مجهزة مكبس سعة 10 متر + حاويات	21594	أخميم	1687	0	شركة مايو لتصنيع هياكل السيارات	جاري الطرح				1687	0	0	0%	0%	0%	0%	
436	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين البيئة	أخميم	شراء لوادر مفصلية صغيرة على كاوتش 10م	شراء لوادر مفصلية صغيرة على كاوتش 10م	20000	أخميم	1490	0	شركة ماتراك	جاري الطرح				1490	0	0	0%	0%	0%	0%	
437	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين البيئة	أخميم	رفع كفاءة قطاع النظافة بإجراء عمرا ت لعدد 3 قلاب م4 + 2سيارة فنتاز+2سيارة ربع نقل	رفع كفاءة قطاع النظافة بإجراء عمرا ت لعدد 3 قلاب م4 + 2سيارة فنتاز+2سيارة ربع نقل	22564	أخميم	667	0	شركة غبور مصر	2019/12/17	2019/11/13	2020/06/30		667	0	260	0	39%	39%	0%	0%
438	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات	أخميم	توصيل مرفق المياه لمدرسة الصوامع شرق الإبتدائية الجديدة (الوصلة الخارجية)	توصيل مرفق المياه لمدرسة الصوامع شرق الإبتدائية الجديدة (الوصلة الخارجية)	27131	أخميم	96	0	شركة مياه الشرب و الصرف الصحي بسوهاج	2019/09/08	2019/09/10	2019/09/17		96	0	0	0	0%	0%	0%	0%
439	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات	أخميم	مشروع تطوير المنطقة الأثرية بمقابر الحويش الأثرية	توصيل مرفق مياه الشرب من المصدر حتى مشروع تطوير المنطقة الأثرية بمقابر الحويش الأثرية	200	أخميم	0	1200	شركة مياه الشرب و الصرف الصحي بسوهاج	جاري الطرح				0	1200	0	0	0%	0%	0%	0%
440	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات	أخميم	مشروع تطوير المنطقة الأثرية بمقابر الحويش الأثرية	توصيل مرفق الكهرباء من المصدر حتى مشروع تطوير المنطقة الأثرية بمقابر الحويش الأثرية	200	أخميم	0	1217	قطاع توزيع كهرباء سوهاج	جاري الارتباط				0	1217	0	0	0%	0%	0%	0%
441	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات	أخميم	تدعيم إنارة الطرق بأدوات ومهمات كهربائية و لمبات موفرة للطاقة 32وات0105وات + كابح + سلك ترمولاستيك + كشافات	تدعيم إنارة الطرق بأدوات ومهمات كهربائية و لمبات موفرة للطاقة 32وات0105وات + كابح + سلك ترمولاستيك + كشافات	142323	أخميم	753	0	شركة أرزاق للمقاولات و التوريدات الحكومية	2019/12/30	2019/12/30	2020/01/31		753	0	0	0	0%	0%	0%	0%
442	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات	أخميم	تدعيم إنارة الطرق بأدوات ومهمات كهربائية و لمبات موفرة للطاقة 32وات0105وات + كابح + سلك ترمولاستيك + كشافات	تدعيم إنارة الطرق بأدوات ومهمات كهربائية و لمبات موفرة للطاقة 32وات0105وات + كابح + سلك ترمولاستيك + كشافات	200692	أخميم	600	0	شركة أرزاق للمقاولات و التوريدات الحكومية	2019/12/30	2019/12/30	2020/01/31		600	0	0	0	0%	0%	0%	0%
443	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات	أخميم	تدعيم إنارة الطرق بأدوات ومهمات كهربائية و لمبات موفرة للطاقة 32وات0105وات + كابح + سلك ترمولاستيك + كشافات	تدعيم إنارة الطرق بأدوات ومهمات كهربائية و لمبات موفرة للطاقة 32وات0105وات + كابح + سلك ترمولاستيك + كشافات	60516	أخميم	500	0	شركة أرزاق للمقاولات و التوريدات الحكومية	2019/12/30	2019/12/30	2020/01/31		500	0	0	0	0%	0%	0%	0%
444	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات	أخميم	تدعيم إنارة الطرق بأدوات ومهمات كهربائية و لمبات موفرة للطاقة 32وات0105وات + كابح + سلك ترمولاستيك + كشافات	تدعيم إنارة الطرق بأدوات ومهمات كهربائية و لمبات موفرة للطاقة 32وات0105وات + كابح + سلك ترمولاستيك + كشافات	52164	أخميم	400	0	شركة أرزاق للمقاولات و التوريدات الحكومية	2019/12/30	2019/12/30	2020/01/31		400	0	0	0	0%	0%	0%	0%
445	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات	أخميم	تجميل ميدان الصنينة والجزيرة الوسطى بطريق أخميم سوهاج بطول 1كم	تجميل ميدان الصنينة والجزيرة الوسطى بطريق أخميم سوهاج بطول 1كم	142323	أخميم	1361	0		جاري الطرح				1361	0	0	0	0%	0%	0%	0%
446	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات	أخميم	توريد وتركيب عدد 2 أكشاك فارغة لمحول قدرة 200كف ومحول 300كف أ بالمشمات لانارة المناطق المحرومة + تغيير اسلاك جهد متوسط إلى كابلات أرضية 400م	توريد وتركيب عدد 2 أكشاك فارغة لمحول قدرة 200كف ومحول 300كف أ بالمشمات لانارة المناطق المحرومة + تغيير اسلاك جهد متوسط إلى كابلات أرضية 400م	18308	أخميم	900	0	قطاع توزيع كهرباء سوهاج	2019/11/03	2019/12/17	2020/06/30		900	0	0	0	0%	0%	0%	0%
447	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات	أخميم	توريد وتركيب عدد 3 أكشاك فارغة لمحول قدرة 200كف ومحول 300كف أ (المعلقة) بالمشمات لتحسين الخدمة بالمناطق المحرومة	توريد وتركيب عدد 3 أكشاك فارغة لمحول قدرة 200كف ومحول 300كف أ (المعلقة) بالمشمات لتحسين الخدمة بالمناطق المحرومة	21594	أخميم	900	0	قطاع توزيع كهرباء سوهاج	2019/11/03	2019/12/17	2020/06/30		900	0	0	0	0%	0%	0%	0%
448	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات	أخميم	توريد وتركيب عدد 3 أكشاك فارغة لمحول قدرة 200كف ومحول 300كف أ (المعلقة) بالمشمات لتحسين الخدمة بالمناطق المحرومة	توريد وتركيب عدد 3 أكشاك فارغة لمحول قدرة 200كف ومحول 300كف أ (المعلقة) بالمشمات لتحسين الخدمة بالمناطق المحرومة	17134	أخميم	900	0	قطاع توزيع كهرباء سوهاج	2019/11/03	2019/12/17	2020/06/30		900	0	783	0	87%	0%	0%	0%
449	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات	الكويلة -أخميم	تدعيم حفر ودرق بنر وتركيب لمبات ومواتير ولحام ولصق مواسير	انشاء ابار ارتوازية كاملة بالمناطق الساخنة عدد 2 ابار بمحطات (عملية مياه الاحايوة الارتوازي - عملية مياه العيساوية النقالى الجديدة)	15000	الكويلة -أخميم	0	891		جاري الطرح				0	891	0	0	0.0%	0%	0%	0%
450	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات	العزبة والعرب	مد خدمة الصرف الصحي للامتدادات العمرانية المستجدة بالمناطق المدخومة منطقة العزبة والعرب	اعمال حفر ومد مواسير ولحامها واعادة الردم منطقة العزبة والعرب	15000	العزبة والعرب	0	9874		جاري الطرح				0	9874	0	0	0.0%	0%	0%	0%
451	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات	نجع فاضل	مد خدمة الصرف الصحي للامتدادات العمرانية المستجدة بالمناطق المدخومة في نجع فاضل	اعمال حفر ومد مواسير ولحامها واعادة الردم	15000	نجع فاضل	0	0		جاري الطرح				0	3045	0	0	0.0%	0%	0%	0%

يعتمد
 الدكتور العام
 اللواء / عصام الدين التيتي

صافي المتابعة والتقييم
 محمد عبدالعظيم

الموقف التنفيذي للتقدم المالي والفعلي لخطة العام المالي 2019/ 2020 من 1/ 7/ 2019 حتى 31/ 12/ 2019 م

م	البرنامج الرئيسي	البرنامج الفرعي	المركز	اسم المشروع	الوصف	عدد المستفيدين بالالف نسمة	الموقع	قيمة التعاقد مكون محلي	قيمة التعاقد قرض	اسم المقاول	تاريخ التعاقد	تاريخ بدء الأعمال	تاريخ نهو الأعمال	محافظة	تخطيط	منحة الاداء	منصرف تخطيط	نسبة الإنجاز الفعلي %	نسبة ما تم صرفه %	نسبة الإنجاز الفعلي %	نسبة ما تم صرفه %
452	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات	نجع صفرة	مد خدمة الصرف الصحي للامتدادات العمرانية المستجدة بالمناطق المخدومة في نجع صفرة-5	اعمال حفر ومد مواسير ولحامها واعادة الردم	15000	نجع صفرة	0	0		جاري الطرح				0	400	0	0%	0%		
453	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات	منطقة الزيوت	مد خدمة الصرف الصحي للامتدادات العمرانية المستجدة بالمناطق المخدومة في منطقة الزيوت	اعمال حفر ومد مواسير ولحامها واعادة الردم	15000	منطقة الزيوت	0	0		جاري الطرح				0	1260	0	0%	0%		
454	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات	نجع خضر	مد خدمة الصرف الصحي للامتدادات العمرانية المستجدة بالمناطق المخدومة في منطقة نجع خضر	اعمال حفر ومد مواسير ولحامها واعادة الردم	15000	نجع خضر	0	0		جاري الطرح				0	1400	0	0%	0%		
455	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات	نجع محروس	مد خدمة الصرف الصحي للامتدادات العمرانية المستجدة بالمناطق المخدومة في نجع محروس	اعمال حفر ومد مواسير ولحامها واعادة الردم	15000	نجع محروس	0	0		جاري الطرح				0	525	0	0%	0%		
456	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات	منطقة السلخانة	مد خدمة الصرف الصحي للامتدادات العمرانية المستجدة بالمناطق المخدومة في منطقة السلخانة	اعمال حفر ومد مواسير ولحامها واعادة الردم	15000	منطقة السلخانة	0	0		جاري الطرح				0	1370	0	0%	0%		
457	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات	نيدة - اخميم	انشاء محطة مياه مطورة 90 ل/ث بقرية الصوامعة شرق باخميم	انشاء مأخذ مياه وتركيب مواتير وظلمبات سحب واعمال كهرباء وتنقية	52000	نيدة - اخميم	0	0		جاري الطرح				0	50000	0	0%	0%		
458	التنمية الثقافية والمجتمعية	تدعيم الخدمات المحلية	الأحياء شرق الكولة	تدعيم وحدة مطافى الأحياء شرق بشراء سيارة مجهزة مطافى متوسطة الحجم حمولة 4 طن	تدعيم وحدة مطافى الأحياء شرق بشراء سيارة مجهزة مطافى متوسطة الحجم حمولة 4 طن	52164	الأحياء شرق الكولة	1298	0		جاري الطرح				1298	0	0%	0%			
459	التنمية الثقافية والمجتمعية	تدعيم الخدمات المحلية	المدينة	تدعيم المناطق المحرومة والمستجدة بتوريد وتركيب ابواش الحريق عدد 50 بوش تقريبا	تدعيم المناطق المحرومة والمستجدة بتوريد وتركيب ابواش الحريق عدد 50 بوش تقريبا	40000	المدينة	500	0	شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج	2019/09/08	2020/03/04	2020/06/04		500	0	100%	0%			
460	التنمية الثقافية والمجتمعية	تدعيم الخدمات المحلية	قرية نيدة	تدعيم المناطق المحرومة والمستجدة بتوريد وتركيب ابواش الحريق عدد 50 بوش تقريبا	تدعيم المناطق المحرومة والمستجدة بتوريد وتركيب ابواش الحريق عدد 50 بوش تقريبا	200692	قرية نيدة	500	0	شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج	2019/09/08	2020/03/04	2020/06/04		500	0	100%	0%			
461	التنمية الثقافية والمجتمعية	تدعيم الخدمات المحلية	قرية الحواويش	تدعيم المناطق المحرومة والمستجدة بتوريد وتركيب ابواش الحريق عدد 50 بوش تقريبا	تدعيم المناطق المحرومة والمستجدة بتوريد وتركيب ابواش الحريق عدد 50 بوش تقريبا	60516	قرية الحواويش	500	0	شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج	2019/09/08	2020/03/04	2020/06/04		500	0	100%	0%			
462	التنمية الثقافية والمجتمعية	تدعيم الخدمات المحلية	قرية الكولة	تدعيم المناطق المحرومة والمستجدة بتوريد وتركيب ابواش الحريق عدد 50 بوش تقريبا	تدعيم المناطق المحرومة والمستجدة بتوريد وتركيب ابواش الحريق عدد 50 بوش تقريبا	55216	قرية الكولة	500	0	شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج	2019/09/08	2020/03/04	2020/06/04		500	0	100%	0%			
463	تنمية الإدارة المحلية والدعم الفني	دعم الوحدات المحلية	اخميم	استكمال إنشاء مقر الوحدة المحلية الجديد بإنشاء سور + أعمال بناء	اواعمة خرسانية ومباني ودعمها باعمال الكهرباء وتوصيل المياه	142323	اخميم	1539	0		جاري الطرح				1539	0	0%	0%			
464	تنمية الإدارة المحلية والدعم الفني	دعم الوحدات المحلية	اخميم	إنشاء سور لوحدة الشؤون الاجتماعية - الحواويش	اعمال حفر وانشاء قواعد واعدة خرسانية ومباني ودعمها باعمال الكهرباء وتوصيل المياه	60516	اخميم	497	0		جاري الطرح				497	0	0%	0%			
465	النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	اخميم	استكمال إعادة رصف ورفع كفاءة 6 ش / كنيسة الست دميانة / ش القبة / ش الشيخ عبد اللاه بطول 2 كم و عرض 6,8,10 م	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرد الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	20000	اخميم	900	0	مشروع الرصف / مديرية الطرق والنقل بسوهاج	2019/10/17	2019/12/01	2020/06/30		900	0	0%	0%			
466	النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	اخميم	إعادة رصف ورفع كفاءة مدخل العزبة والعرب (مؤمن الخطاط) بطول 1كم	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرد الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	3532	اخميم	1200	0	مشروع الرصف / مديرية الطرق والنقل بسوهاج	2019/10/17	2019/11/01	2019/12/30		1200	0	0%	0%			
467	النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	اخميم	أعادة رصف طريق احمد حلمي الشريف 23 يوليو سابقا بطول 2كم	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرد الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	455695	اخميم	1900	0	مشروع الرصف / مديرية الطرق والنقل بسوهاج	2019/10/17	2020/05/01	2020/06/30		1900	0	0%	0%			
468	التنمية الاقتصادية والمحلية	مناطق التكتلات الانتاجية	اخميم	دراسة جدوى لتطوير المناطق الاثريه باخميم	دراسة جدوى لتطوير المناطق الاثريه باخميم	455695	اخميم	0	0		لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ		0	200	0	0%	0%		
469	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات العامة	حى الكوثر	شراء اعمدة لإتارة الشوارع وتركيب كشك كهرباء	شراء وتوريد اسرك الكهرباء المعزولة الدئية بدلاً من الاسلاك بدون غطاء	10000	حى الكوثر	900	0	شركة الكهرباء	2019/11/01	2019/11/01	2020/06/30		900	0	0%	0%			
470	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات العامة	حى الكوثر	شراء أدوات كهربائية من لمبات وكشافات	شراء وتوريد اسرك الكهرباء المعزولة الدئية بدلاً من الاسلاك بدون غطاء	10000	حى الكوثر	596	0		جاري الطرح				596	0	0%	0%			
471	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات العامة	حى الكوثر	شراء كشافات ليد مؤفرد للطاقه	شراء وتوريد اسرك الكهرباء المعزولة الدئية بدلاً من الاسلاك بدون غطاء	10000	حى الكوثر	406	0		جاري الطرح				406	0	0%	0%			
472	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات العامة	حى الكوثر	إنشاء حديقة بمنطقة الخدمات	عمل سور ودهانات وزراعة واعمال كهرباء وزراعة نجبل واشجار زينة	10000	حى الكوثر	399	0		جاري الطرح				399	0	0%	0%			
473	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات العامة	حى الكوثر	دهان وفك البلدورات	اعمال ازالة وبناء بلدورات جديدة ودهانها	10000	حى الكوثر	178	0	محمد قنرى اسماعيل	2019/12/22	2019/12/22	2020/02/21		178	0	0%	0%			
474	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات العامة	حى الكوثر	استكمال حديقة الفردوس وتجميل مدخل الأنوال القديمة	عمل سور ودهانات وزراعة واعمال كهرباء وزراعة نجبل واشجار زينة	10000	حى الكوثر	148	0	محمد قنرى اسماعيل	2019/12/17	2019/12/17	2020/03/02		148	0	0%	0%			

يعتمد
السفير العام
التواء / عصام الدين البيشي

صاني المتابعة والتقييم
محمد الكوثر

الموقف التنفيذي للتقدم المالي والفعلي لخطة العام المالي 2019/ 2020 من 1/ 7/ 2019 حتى 31/ 12/ 2019 م

م	البرنامج الرئيسي	البرنامج الفرعي	المركز	اسم المشروع	الوصف	عدد المستفيدين بالالف نسمة	الموقع	قيمة التعاقد مكون محلي	قيمة التعاقد قرض	اسم المقاول	تاريخ التعاقد	تاريخ بدء الأعمال	تاريخ نهو الأعمال	محافظة	تخطيط	منحة الاداء	منصرف تخطيط	منصرف منحة اداء	نسبة الإنجاز الفعلي %	نسبة ما تم صرفه محلي %	نسبة الإنجاز الفعلي %	نسبة ما تم صرفه %
475	النقل والطرق والمواصلات	طرق محلية	حى الكوثر	رصف الطريق المؤدى إلى مصانع القوات المسلحة	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرد الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	10000	حى الكوثر	0	2000	وحدة الرصف	2019/01/12	2019/12/01	30/6/2020		0	2000	0	2000	100%	0%		
476	النقل والطرق والمواصلات	طرق محلية	حى الكوثر	رصف منطقة أبراج الأوقاف	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرد الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	10000	حى الكوثر	0	1250	وحدة الرصف	2019/10/20	2019/12/01	2020/06/30		0	1250	0	1250	100%	0%		
477	النقل والطرق والمواصلات	طرق محلية	حى الكوثر	رصف مدخل الحى الجنوبى	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرد الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	10000	حى الكوثر	0	1500	وحدة الرصف	2019/10/20	2019/12/01	30/6/2020		0	1500	0	1500	100%	0%		
478	التنمية الاقتصادية والمحلية	التكتلات الانتاجية	حى الكوثر	إنشاء عدد 10 أنوال بمنطقة الأنوال الجديدة	اعمال حفر وإنشاء قواعد واعدة خرسانية ومباني ودعمها باعمال الكهرباء وتوصيل المياه بمنطقة الأنوال الجديدة	10000	حى الكوثر	0	3122	لم يتم البدء	2019/10/20	2020/05/05	2020/10/30		0	3122	0	0	0%	0%		
479	التنمية الاقتصادية والمحلية	الأسواق العامة والمخصصة	حى الكوثر	إنشاء معرض لتسويق المنتجات	اعمال حفر وإنشاء قواعد واعدة خرسانية ومباني ودعمها باعمال الكهرباء وتوصيل المياه	10000	حى الكوثر	0	4448	لم يبدأ					0	4448	0	0	0%	0%		
480	تنمية الإدارة المحلية والدعم الفنى	تدعيم الوحدات المحلية	حى الكوثر	شراء سيارة دوپل كابينه	شراء سيارة دوپل كابينه	10000	حى الكوثر	568	0	جاري الطرح					568	0	0	0	0%	0%		
481	تنمية الإدارة المحلية والدعم الفنى	تدعيم الوحدات المحلية	حى الكوثر	شراء ميني باص 28 راكب لتكهنين الاتوبيس القديم لعدم صلاحيته	شراء ميني باص 28 راكب لتكهنين الاتوبيس القديم لعدم صلاحيته	10000	حى الكوثر	1200	0	جاري الطرح					1200	0	0	0	0%	0%		
482	تنمية الإدارة المحلية والدعم الفنى	تدعيم الوحدات المحلية	حى الكوثر	استكمال مبنى الحملة	اعمال حفر وإنشاء قواعد واعدة خرسانية ومباني ودعمها باعمال الكهرباء وتوصيل المياه	10000	حى الكوثر	490	0	جاري الطرح					490	0	0	0	0%	0%		
483	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين البيئة	جرجا	استكمال كورنيش ش الإمام الشاطبى بمدينة جرجا بطول 750 م	عمل سور خرساني ودهانه ودعمه باعمال الكهرباء وعمل بردورات وارصفة	500	جرجا	2000	0	جاري الطرح					2000	0	0	0	0%	0%		
484	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين البيئة	جرجا	تطوير شارع بورسعيد	تطوير شارع بورسعيد	500	جرجا	828	0	جاري الطرح					828	0	0	0	0%	0%		
485	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين البيئة	جرجا	تغطية ترعه البيضاى والقرية بطول 1.5 كم	عمل تطهير وإنشاء جدران خرسانية ثم صب سقف خراسانى ثم التسوية	500	جرجا	0	0	مديرية الري	تم رفض المشروع	تم رفض المشروع	تم رفض المشروع		0	8000	0	0	0%	0%		
486	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين البيئة	جرجا	تغطية ترعه الرملة - امام مدرسة احمد مرعى	عمل تطهير وإنشاء جدران خرسانية ثم صب سقف خراسانى ثم التسوية	110	جرجا	0	0	0	تم رفض المشروع	تم رفض المشروع	تم رفض المشروع		0	1500	0	0	0%	0%		
487	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين البيئة	جرجا	انشاء ابار ارتوازية كاملة بالمناطق الساخنة بمحطة مياه مزاتا والشيخ جبر	توريد وتركيب ((مواسير سادة بطول 42م/ط ومواسير مصافي بطول 36م/ط ومواسير سادة بطول 2 م/ط) - توريد وتركيب وحدة رفع) بمحطة مياه مزاتا والشيخ جبر	8750	جرجا	0	2082	جاري الطرح					0	700	0	0	0%	0%		
488	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين البيئة	جرجا	انشاء ابار ارتوازية كاملة بالمناطق الساخنة بمحطة مياه الإعبادية	توريد وتركيب ((مواسير سادة بطول 42م/ط ومواسير مصافي بطول 36م/ط ومواسير سادة بطول 2 م/ط) - توريد وتركيب وحدة رفع) بمحطة مياه الإعبادية	8750	جرجا	0	0	جاري الطرح					0	700	0	0	0%	0%		
489	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين البيئة	جرجا	انشاء ابار ارتوازية كاملة بالمناطق الساخنة بمحطة الرقاقتة	توريد وتركيب ((مواسير سادة بطول 42م/ط ومواسير مصافي بطول 36م/ط ومواسير سادة بطول 2 م/ط) - توريد وتركيب وحدة رفع) بمحطة الرقاقتة	8750	جرجا	0	0	جاري الطرح					0	700	0	0	0%	0%		
490	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين البيئة	جرجا	انشاء ابار ارتوازية كاملة بالمناطق الساخنة محطتيندار الشرقية	توريد وتركيب ((مواسير سادة بطول 42م/ط ومواسير مصافي بطول 36م/ط ومواسير سادة بطول 2 م/ط) - توريد وتركيب وحدة رفع) بمحطتيندار الشرقية	8750	جرجا	0	0	جاري الطرح					0	700	0	0	0%	0%		
491	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين البيئة	بيت علام - جرجا	انشاء محطة مياه مطورة 90 ل/ث بقرية بيت علام بجرجا	انشاء محطة مياه مطورة 90 ل/ث بقرية بيت علام بجرجا	49000	بيت علام - جرجا	0	0	جاري اجراءات الطرح					0	0	0	0	0%	0%		
492	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات العامة	جرجا	شراء عدد (1) سيارة مكبس	شراء عدد (1) سيارة مكبس	500	جرجا	1419	0	مصنع مايو	لم يبدأ				1419	0	0	0	0%			
493	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات العامة	جرجا	شراء عدد (1) سيارة مكبس	شراء عدد (1) سيارة مكبس	500	جرجا	1419	0	جاري الطرح					1419	0	0	0	0%			
494	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات العامة	جرجا	شراء عدد (1) سيارة مكبس	شراء عدد (1) سيارة مكبس	500	جرجا	1419	0	جاري الطرح					1419	0	0	0	0%			
495	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات العامة	جرجا	شراء عدد (1) سيارة مكبس	شراء عدد (1) سيارة مكبس	500	جرجا	1419	0	جاري الطرح					1419	0	0	0	0%			
496	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات العامة	جرجا	شراء عدد (1) لودر	شراء عدد (1) لودر	48	جرجا	1695	0	جاري الطرح					1695	0	0	0	0%	0%		

يعتمد
السفير العام
النواء / عصام الدين اللبثي

بإني المتابعة والتقييم
بإني المتابعة والتقييم

الموقف التنفيذي للتقدم المالي والفعلي لخطة العام المالي 2019/ 2020 من 1/ 7/ 2019 حتى 31/ 12/ 2019 م

م	البرنامج الرئيسي	البرنامج الفرعي	المركز	اسم المشروع	الوصف	عدد المستفيدين بالالف نسمة	الموقع	قيمة التعاقد مكون محلي	قيمة التعاقد قرض	اسم المقاول	تاريخ التعاقد	تاريخ بدء الأعمال	تاريخ نهي الأعمال	محافظة	تخطيط	منحة الاداء	منصرف تخطيط	نسبة الإنجاز الفعلية %	نسبة ما تم صرفه %	نسبة الإنجاز الفعلي %	نسبة ما تم صرفه %
497	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات العامة	جرجا	شراء عدد (1) لودر	شراء عدد (1) لودر	48	جرجا	1695	0		جري الطرح				1695	0	0	0%	0%	0%	0%
498	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات العامة	جرجا	شراء ادوات اثاره لزوم مركز جرجا	شراء ادوات اثاره لزوم مركز جرجا	500	جرجا	1163	0		جري الطرح				1163	0	0	0%	0%	0%	0%
499	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات العامة	جرجا	اعمدة اثاره لاستكمال اثاره الطرق	اعمدة اثاره لاستكمال اثاره الطرق	100	جرجا	844	0		جري الطرح				844	0	0	0%	0%	0%	0%
500	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات العامة	جرجا	توريد وتركيب محول ال دهب 500 ك 0 ف	توريد وتركيب محول ال دهب 500 ك 0 ف	3	جرجا	768	0		جري الطرح				768	0	0	0%	0%	0%	0%
501	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات العامة	جرجا	تركيب محول قدرة 200 كليو بابار الظهير الصحراوي	تركيب محول قدرة 200 كليو بابار الظهير الصحراوي	80	جرجا	156	0		جري الطرح				156	0	0	0%	0%	0%	0%
502	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات العامة	جرجا	توصيل التيار الكهربائي لمبنى المرور الجديد	توصيل التيار الكهربائي لمبنى المرور الجديد	500	جرجا	584	0		جري الطرح				584	0	0	0%	0%	0%	0%
503	التنمية الثقافية والمجتمعية	تدعيم الخدمات المحلية	جرجا	استكمال مبنى وحدة اطفاء الحريق	اعمال حفر وانشاء قواعد واعمدة خرسانية ومباني ودعمها باعمال الكهرباء وتوصيل المياه	500	جرجا	1351	0		جري الطرح				1351	0	0	0%	0%	0%	0%
504	التنمية الثقافية والمجتمعية	تدعيم الخدمات المحلية	جرجا	عملية توصيل المياه لمدرسة المساعيد	عملية توصيل المياه لمدرسة المساعيد	110	جرجا	106	0		2019/10/01	2019/10/01	2020/01/01		106	0	0	100%	0%	0%	0%
505	التنمية الثقافية والمجتمعية	تدعيم الخدمات المحلية	جرجا	عملية توصيل المياه لمدرسة الجدلات	عملية توصيل المياه لمدرسة الجدلات	50	جرجا	95	0		2019/10/01	2019/10/01	2020/01/01		95	0	0	100%	0%	0%	0%
506	التنمية الثقافية والمجتمعية	تدعيم الخدمات المحلية	جرجا	احلال وتجديد ابواش الحريق	احلال وتجديد ابواش الحريق	500	جرجا	1000	0		2019/11/28	2019/11/28	2020/06/30		1000	0	0	100%	0%	0%	0%
507	النقل والطرق والموصلات	الطرق المحلية	جرجا	رصف شارع ممد فريد وتفرعاته 1.3 كم	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرد الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	300	جرجا	1450	0		2019/11/15	2019/12/01	2020/06/30		1450	0	0	100%	0%	0%	0%
508	النقل والطرق والموصلات	الطرق المحلية	جرجا	رصف شارع بلال بن رباح بطول 1.4 كم	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرد الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	300	جرجا	1600	0		2019/11/15	2019/12/01	2020/06/30		1600	0	0	100%	0%	0%	0%
509	النقل والطرق والموصلات	الطرق المحلية	جرجا	توريد وتركيب بلاط انتر لوك بشوارع القيسارية وش ممد عبده وحوارى ش الصياد	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرد الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	300	جرجا	1950	0		2019/11/15	2019/12/01	2020/06/30		1950	0	0	100%	0%	0%	0%
510	النقل والطرق والموصلات	الطرق المحلية	جرجا	رصف طريق العوامر بحرى - الغباشى 3 كم	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرد الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	150	جرجا	3298	0		2019/11/15	2019/12/01	2020/06/01		3298	0	0	100%	0%	0%	0%
511	النقل والطرق والموصلات	الطرق المحلية	جرجا	إعادة رصف ورفع كفاءة طريق السراوة / بيت علام بطول 7 كم	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرد الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	250	جرجا	7000	0		2019/11/15	2019/12/01	2020/06/01		7000	7000	0	100%	0%	0%	0%
512	النقل والطرق والموصلات	الطرق المحلية	مدينة جرجا	رصف شارع الامام المحاسبى من المزلقان البحرى حتى تقاطع ش الامام الشاطبى 2 كم	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرد الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	500	مدينة جرجا	5000	0		2019/11/15	2019/12/01	2020/06/01		5000	5000	0	100%	0%	0%	0%
513	النقل والطرق والموصلات	الطرق المحلية	مدينة جرجا	رصف شارع الامام المحاسبى من المزلقان البحرى حتى تقاطع ش الامام الشاطبى 2 كم	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرد الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	500	مدينة جرجا	3000	0		2019/11/15	2019/12/01	2020/06/01		3000	3000	0	100%	0%	0%	0%
514	النقل والطرق والموصلات	الطرق المحلية	مدينة جرجا	رصف ش الامام الطبرى بطول 2 كم	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرد الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	500	مدينة جرجا	3000	0		2019/11/15	2019/12/01	2020/06/30		3000	3000	0	100%	0%	0%	0%
515	النقل والطرق والموصلات	الطرق المحلية	مدينة جرجا	رصف ش بورسعيد من امام معهد الصحابة حتى المعجز الالى	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرد الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	500	مدينة جرجا	5000	0		2019/11/15	2019/12/01	2020/06/30		5000	5000	0	100%	0%	0%	0%
516	النقل والطرق والموصلات	النقل الجماعى والموصلات المحلية	جرجا	احلال وتجديد كوبرى ام الطبول مزاتا	انشاء قواعد خرسانية بقاع الترععة ثم انشاء اعمدة خرسانية وانشاء السطح المعلق وعمل سور معدنى	110	جرجا	3000	0	مديرية الري	لم يبدء	لم يبدء	لم يبدء		0	0	3000	0%	0%	0%	0%
517	النقل والطرق والموصلات	النقل الجماعى والموصلات المحلية	جرجا	احلال وتجديد كوبرى عزبة الحيط	انشاء قواعد خرسانية بقاع الترععة ثم انشاء اعمدة خرسانية وانشاء السطح المعلق وعمل سور معدنى	100	جرجا	8500	0	مديرية الري	لم يبدء	لم يبدء	لم يبدء		0	0	8500	0%	0%	0%	0%
518	النقل والطرق والموصلات	النقل الجماعى والموصلات المحلية	جرجا	دراسة انشاء نفق الخمس	دراسة انشاء نفق الخمس	500	جرجا	5000	0	كلية الهندسة	2020/03/08	2020/03/08	2020/08/20		0	0	5000	0%	0%	0%	0%
519	النقل والطرق والموصلات	النقل الجماعى والموصلات المحلية	جرجا	استكمال وازدواج طريق العوامر بيت داود المنطقه الصناعيه بطول 10 كم وعرض 12 م	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرد الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	500	جرجا	35000	0	مدحت ابو خروف	2019/11/01	2019/11/01	2020/03/29		0	0	35000	0%	0%	0%	0%


يعتمد
السكربتير العام
اللواء / عصام الدين الليثي

صانى المتابعة والتقييم
عبدالله

الموقف التنفيذي للتقدم المالي والفعلي لخطة العام المالي 2019/ 2020 من 1/ 7/ 2019 حتى 31/ 12/ 2019 م

م	البرنامج الرئيسي	البرنامج الفرعي	المركز	اسم المشروع	الوصف	عدد المستفيدين بالالف نسمة	الموقع	قيمة التعاقد مكون محلي	قيمة التعاقد قرض	اسم المقاول	تاريخ التعاقد	تاريخ بدء الأعمال	تاريخ نهي الأعمال	محافظة	تخطيط	منحة الاداء	منصرف تخطيط	نسبة الإنجاز الفعلي %	نسبة ما تم صرفه %	نسبة الإنجاز الفعلي %	نسبة ما تم صرفه %
520	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات العامة	جهينة	مد وتدعيم شبكات الكهرباء ب34 عمود جهد منخفض بالمشماتلات (الحوامل - عوازل صينى -قفزان -دهان العمود)	مد وتدعيم شبكات الكهرباء ب34 عمود جهد منخفض بالمشماتلات (الحوامل - عوازل صينى -قفزان -دهان العمود)	225000	جهينة	300	0	شركة الكهرباء	2019/12/30	2019/12/30	2020/06/04		300	0	0	40%	0%	0%	0%
521	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات العامة	جهينة	شراء مهمات ائارة لمبات شوارع قواطع كوتناكتورات وخلايا	شراء وتركيب لمبات واسلاك	280000	جهينة	1700	0	جاري الطرح					1700	0	0	0%	0%	0%	0%
522	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات العامة	جهينة	تجميل مداخل وشوارع المدينة	اعمال دهانات وزرارة واعمال كهرباء	93000	جهينة	413	0	جاري الطرح					413	0	0	0%	0%	0%	0%
523	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين البيئة	جهينة	شراء لودر كتر بيلى L 950	شراء لودر كتر بيلى L 950	93000	جهينة	5490	0	جاري الطرح					5490	0	0	0%	0%	0%	0%
524	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين البيئة	جهينة	شراء سيارة مكبس 12 متر + 40 حاوية قمامة	شراء سيارة مكبس 12 متر + 40 حاوية قمامة	93000	جهينة	1453	0	جاري الطرح					1453	0	0	0%	0%	0%	0%
525	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين البيئة	جهينة	شراء عدد3 لودر زاحف على كاوتش صب	شراء عدد3 لودر زاحف على كاوتش صب	56000	جهينة	745	0	جاري الطرح					745	0	0	0%	0%	0%	0%
526	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين البيئة	جهينة	انشاء ابار ارتوازية كاملة بالمناطق الساخنة بمحطة مياه الطليحات المكلورة	توريد وتركيب ((مواسير سادة بطول 42م/ط ومواسير مصافي بطول 36م/ط ومواسير سادة بطول 2 م/ط) - توريد وتركيب وحدة رفع) بمحطة مياه الطليحات المكلورة	9667	جهينة	0	1302	جاري الطرح					0	0	0	0%	0%	0%	0%
527	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين البيئة	جهينة	انشاء ابار ارتوازية كاملة بالمناطق الساخنة بمحطة مياي عنييس	توريد وتركيب ((مواسير سادة بطول 42م/ط ومواسير مصافي بطول 36م/ط ومواسير سادة بطول 2 م/ط) - توريد وتركيب وحدة رفع) بمحطة مياي عنييس	9667	جهينة	0	0	جاري الطرح					0	0	0	0%	0%	0%	0%
528	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين البيئة	جهينة	انشاء ابار ارتوازية كاملة بالمناطق الساخنة بمحطة مياي جهينة الرئيسية	توريد وتركيب ((مواسير سادة بطول 42م/ط ومواسير مصافي بطول 36م/ط ومواسير سادة بطول 2 م/ط) - توريد وتركيب وحدة رفع) بمحطة مياي جهينة الرئيسية	9667	جهينة	0	0	جاري الطرح					0	0	0	0%	0%	0%	0%
529	التنمية الثقافية والمجتمعية	تدعيم الخدمات المحلية	جهينة	انشاء سور لوحدة مرور جهينة الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة	اعمال حفر وانشاء اساسات واعمدة ودهانات ودعمها باعمال ائارة	225000	جهينة	0	390	جاري الطرح					0	390	0	0%	0%	0%	0%
530	التنمية الثقافية والمجتمعية	تدعيم الخدمات المحلية	جهينة	شراء سيارة مطافي لوحدة الطليحات	شراء سيارة مطافي لوحدة الطليحات	280000	جهينة	1128	0	جاري الطرح					1128	0	0	0%	0%	0%	0%
531	التنمية الثقافية والمجتمعية	تدعيم الخدمات المحلية	جهينة	انشاء وحدة مطافي على مساحة 400 م بالترعة السوهاجية	اعمال حفر وانشاء اساسات واعمدة ودهانات ودعمها باعمال ائارة	280000	جهينة	1660	0	جاري الطرح					1660	0	0	0%	0%	0%	0%
532	التنمية الثقافية والمجتمعية	تدعيم الخدمات المحلية	جهينة	تركيب ابواش حريق	تركيب ابواش حريق	280000	جهينة	400	0	شركة مياه الشرب والصرف الصحي	2019/11/26	2019/11/26	2020/06/30		400	0	148	25%	37%		
533	تنمية الإدارة المحلية والدعم الفني	دعم الوحدات المحلية	جهينة	شراء سيارة كبيرة مزدوجة بالتكليف نيسان	شراء سيارة كبيرة مزدوجة بالتكليف نيسان	93000	جهينة	390	0	جاري الطرح					390	0	0	0%	0%	0%	0%
534	تنمية الإدارة المحلية والدعم الفني	دعم الوحدات المحلية	جهينة	شراء سيارة ربع نقل تويوتا	شراء سيارة ربع نقل تويوتا	93000	جهينة	265	0	جاري الطرح					265	0	0	0%	0%	0%	0%
535	تنمية الإدارة المحلية والدعم الفني	دعم الوحدات المحلية	جهينة	استكمال مظلة لجراج الحملة	عمل اعمدة حديدية وسقف معدني	93000	جهينة	261	0	جاري الطرح					261	0	0	0%	0%	0%	0%
536	التنمية الاقتصادية والمحلية	الاسواق العامة	جهينة	انشاء سوق حضرى لمدينة جهينة	اعمال حفر وانشاء قواعد واعمدة خرسانية ومياي ودعمها باعمال الكهرباء وتوصيل المياه وتقسيها الى محلات	93000	جهينة	0	4448	جاري التعاقد					0	0	0	0%	0%	0%	0%
537	النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	عنييس	رصف طريق نجع الخضرة من طريق عنييس المعلقة حتى نجع الخضرة البحرى بطول 500 م	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرد الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	47000	عنييس	400	0	الخلاطة الاسفلتية	2019/10/01	2019/10/01	2019/06/30		400	0	0	0%	0%	0%	0%
538	النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	جهينة	اعادة رصف طريق نزه الحاجر بقرية عنييس بطول 2 كم	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرد الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	78000	جهينة	1700	0	شركة الرحمة	2019/10/24	2019/11/24	2020/04/27		1700	0	0	0%	0%	0%	0%
539	النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	جهينة	اعادة رصف طريق الطليحات نزلة على بطول 13 كم	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرد الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	78000	جهينة	13000	0	شركة البراق للتوريدات والعلاف	2019/10/24	2019/10/24	2019/11/24		13000	0	0	%			
540	النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	جهينة	إعادة رصف طريق عبد الرسول الطليحات بطول 16 كم	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرد الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	56000	جهينة	15000	0	وجيه يني	2019/10/24	2019/12/25	2020/06/01		15000	0	0	0%			
541	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات العامة	طما	شراء اعمدة جهد منخفض 350/8 بالمشماتلات كامل حتى الدهان لون فضي 1000+ م كابلات جهد متوسط 70 x 3 م	توريد وتركيب اعمدة وكابلات حديثة	429116	طما	1500	0	عد الرحمن علي محمد	2019/09/07	2019/12/01	2020/05/15		1500	0	375	25%	93%	15%	

يعتمد
السكرتير العام
اللواء / عصام الدين الليثي



صاني المتابعة والتقييم

الموقف التنفيذي للتقدم المالي والفعلي لخطة العام المالي 2019/ 2020 من 1/ 7/ 2019 حتى 31/ 12/ 2019 م

م	البرنامج الرئيسي	البرنامج الفرعي	المركز	اسم المشروع	الوصف	عدد المستفيدين بالالف نسمة	الموقع	قيمة التعاقد مكون محلي	قيمة التعاقد قرض	اسم المقاول	تاريخ التعاقد	تاريخ بدء الأعمال	تاريخ نهو الأعمال	محافظة	تخطيط	منحة الاداء	منصرف تخطيط	نسبة الإنجاز الفعلي %	نسبة ما تم صرفه %	نسبة الإنجاز الفعلي %	نسبة ما تم صرفه %
542	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات العامة	طما	توريد أدوات إنارة للمدينة والقرى	توريد وتركيب اعمدة انارة واسلاك كهربية ولمبات اضاءة	429116	طما	1500	0	شركة البراق للتوريدات والعلاف	2019/11/24	2019/11/24	2020/01/19		1500	0	0	15%	0%		
543	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات العامة	طما	توريد وتركيب كشافات ليد 100 وات للمدينة وقراها	توريد وتركيب كشافات ليد 100 وات للمدينة وقراها	429116	طما	1500	0	شركة ماتنراك	2019/10/24	2019/12/01	2020/01/15		1500	0	1500	100%	100%		
544	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات العامة	طما	تجميل المدينة	تجديدات للشوارع بعمل دهانات واعمال كهرباء ونظافة وزراعة اشجار زينة	95000	طما	650	0	ماجيك تريد للاستيراد والتصدير	2019/12/25	2019/12/31	2020/03/30		650	0	163	2%	25%		
545	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات العامة	طما	تطوير حديقة الفردوس 1600 متر	عمل سور ودهانات وزراعة واعمال كهرباء وزراعة نجيل واشجار زينة	429116	طما	0	1649	ماجيك تريد للاستيراد والتصدير	2019/11/25	2020/03/09	2020/06/08		0	0	0	0%	0%		
546	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين البنية	طما	عمل عمرات جسيمة	عمل عمرات جسيمة	95667	طما	721	0	شركة مصر لتجارة السيارات	2019/11/19	2020/01/01	2020/03/30		721	0	0	15%	0%		
547	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين البنية	طما	شراء وتركيب جاكوش باكلودر	شراء وتركيب جاكوش باكلودر	95667	طما	290	0	شركة مصر لتجارة السيارات	1/12/2019	2020/02/20	2020/04/20		290	0	290	100%	100%		
548	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين البنية	طما	شراء عدد 1 لودر صغير	شراء عدد 1 لودر صغير	95667	طما	1840	0	0	2019/12/31	2019/12/31	2020/06/30		1840	0	1840	100%	100%		
549	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين البنية	طما	شراء عدد 1 لودر 1م مفصلي على كاوتش	شراء عدد 1 لودر 1م مفصلي على كاوتش	50000	طما	1840	0	جاري الطرح					1840	0	0	100%	0%		
550	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين البنية	طما	شراء عدد 1 مكبس 6م	شراء عدد 1 مكبس 6م	50000	طما	700	0	جاري الطرح					700	0	0	100%	0%		
551	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين البنية	طما	شراء عدد 35 حاوية	شراء عدد 35 حاوية	50000	طما	250	0	جاري الطرح					250	0	0	0%	0%		
552	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين البنية	طما	انشاء ابار ارتوازية كاملة بالمناطق الساخنة بمحطة الاغانة	دق وحفر بئر و توريد وتركيب ((مواسير سادة بطول 42م/ط ومواسير مصافي بطول 36م/ط ومواسير سادة بطول 2 م/ط) - توريد وتركيب وحدة رفع) بمحطة الاغانة	10560	طما	0	1253	جاري الطرح					0	0	0	0%	0%		
553	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين البنية	طما	انشاء ابار ارتوازية كاملة بالمناطق الساخنة بمحطة القرية بالدوير	دق وحفر بئر توريد وتركيب ((مواسير سادة بطول 42م/ط ومواسير مصافي بطول 36م/ط ومواسير سادة بطول 2 م/ط) - توريد وتركيب وحدة رفع) بمحطة القرية بالدوير	10560	طما	0	0	جاري الطرح					0	0	0	0%	0%		
554	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين البنية	طما	انشاء ابار ارتوازية كاملة بالمناطق الساخنة بمحطة ام دومة	دق وحفر بئر و توريد وتركيب ((مواسير سادة بطول 42م/ط ومواسير مصافي بطول 36م/ط ومواسير سادة بطول 2 م/ط) - توريد وتركيب وحدة رفع) بمحطة ام دومة	10560	طما	0	0	جاري الطرح					0	0	0	0%	0%		
555	تنمية الإدارة المحلية والدعم الفني	دعم الوحدات المحلية	طما	استكمال الوحدة المحلية لقرية المدمر	انشاء اعمدة خرسانية بالدور العلوى واعمال كهرباء ودورات مياه ودهانات	62417	طما	743	0	0	2019/10/31	2020/01/15	2020/06/15		743	0	379	90%	51%		
556	تنمية الإدارة المحلية والدعم الفني	دعم الوحدات المحلية	طما	استكمال الوحدة المحلية لقرية ام دومة	انشاء اعمدة خرسانية بالدور العلوى واعمال كهرباء ودورات مياه ودهانات	79725	طما	750	0	0	2019/10/23	2020/02/03	2020/04/04		750	0	548	100%	73%		
557	تنمية الإدارة المحلية والدعم الفني	دعم الوحدات المحلية	طما	شراء أثاث للمركز	شراء أثاث للمركز	400	طما	500	0	0	2019/12/11	2019/12/30	2020/05/30		500	0	125	50%	25%		
558	تنمية الإدارة المحلية والدعم الفني	دعم الوحدات المحلية	طما	عمل دراسات لمد طريق وعمل شبكة طرق للمنطقة الحرفية المقترح انشاؤها	عمل دراسات لمد طريق وعمل شبكة طرق للمنطقة الحرفية المقترح انشاؤها	25000	طما	250	0	0	2019/09/03	2020/02/03	2020/06/30		250	250	250	100%	0%		
559	التنمية الثقافية والمجتمعية	تدعيم الخدمات المحلية	طما	استكمال وحدة مرور النل الذوكي	انشاء اعمدة خرسانية بالدور العلوى واعمال كهرباء ودورات مياه ودهانات	444145	طما	3000	0	مديرية الاسكان	2019/09/15	2020/02/25	2020/06/30		3000	3000	3000	100%	100%	31%	100%
560	التنمية الثقافية والمجتمعية	تدعيم الخدمات المحلية	طما	تركيب وصيانة حنفيات الحريق	عمل حنفيات وابواش حريق من شبكة المياه برفع مستواها عن الارض	444145	طما	400	0	شركة مياه الشرب	2019/12/04	2020/02/26	2020/06/30		400	0	400	100%	100%		
561	التنمية الاقتصادية والمحلية	المجازر والامن الغذائي	طما	انشاء مجزر القرية بالدوير	اعمال حفر وانشاء اعمدة خرسانية وبنائى وعمل مجرى ماني اسفل غرفة الذبح وغرفة محرقة وغرفة غسل وخزان للمياه وشبكة كهرباء ومياه	79725	طما	1477	0	ممدوح ذكي ثابت	2019/12/30	2020/02/27	2020/06/30		1477	0	30	24%	2%		
562	التنمية الاقتصادية والمحلية	المجازر والامن الغذائي	طما	تطوير مجزر طما	اعمال حفر وانشاء اعمدة خرسانية وبنائى وعمل مجرى ماني اسفل غرفة الذبح وغرفة محرقة وغرفة غسل وخزان للمياه وشبكة كهرباء ومياه	444145	طما	0	6000	جاري الطرح					0	0	0	0%	0%		
563	النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	طما	رصف طريق الهيشة - الخراط بطول 1 كم	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرد الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	12000	طما	0	1250	الخلاطه					0	1250	0	0%	0%		

يعتمد
السكرتير العام
اللواء / عصام الدين الليثي

صافي المتابعة والتقييم

الموقف التنفيذي للتقدم المالي والفعلي لخطة العام المالي 2020/ 2019 من 1/ 7/ 2019 حتى 31/ 12/ 2019 م

م	البرنامج الرئيسي	البرنامج الفرعي	المركز	اسم المشروع	الوصف	عدد المستفيدين بالآلاف نسمة	الموقع	قيمة التعاقد مكون محلي	قيمة التعاقد قرض	اسم المقاول	تاريخ التعاقد	تاريخ بدء الأعمال	تاريخ نهو الأعمال	محافظة	تخطيط	منحة الاداء	منصرف تخطيط	منصرف منحة اداء	نسبة الإنجاز الفعلي %	نسبة ما تم صرفه محلي %	نسبة الإنجاز الفعلي %	نسبة ما تم صرفه %
564	النقل والطرق والموصلات	الطرق المحلية	طما	رصف طريق نجع الصاوي - عزية بدر 500م	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرذ الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	10000	طما	0	1000	الخلاطه					0	1000	0	1000	0%	0%	0%	0%
565	النقل والطرق والموصلات	الطرق المحلية	طما	استكمال رصف طريق الحلفا - الحصادة بطول 500م	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرذ الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	25000	طما	0	750	الخلاطه					0	750	0	750	0%	0%	0%	0%
566	النقل والطرق والموصلات	الطرق المحلية	طما	اعادة رصف طريق مشطا - كوم العرب (طريق السلطان بطول 3كم)	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرذ الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	35000	طما	0	2500	الخلاطه					0	2500	0	2500	0%	0%	0%	0%
567	النقل والطرق والموصلات	الطرق المحلية	طما	رصف طريق نزلة عبد الله حتى المدارس بطول 1كم	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرذ الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	10000	طما	0	500	الخلاطه					0	500	0	500	0%	0%	0%	0%
568	النقل والطرق والموصلات	الطرق المحلية	طما	اعادة رصف ورفع كفاءة شارع الصاعه بمساحة 1350	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرذ الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	30000	طما	350	0	الخلاطه					350	0	350	0%	0%	0%	0%	
569	النقل والطرق والموصلات	الطرق المحلية	طما	اعادة رصف ورفع كفاءة شارع القيصريه بمساحة 1100م	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرذ الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	20000	طما	300	0	الخلاطه					300	0	300	0%	0%	0%	0%	
570	النقل والطرق والموصلات	الطرق المحلية	طما	اعادة رصف ورفع كفاءة شارع العزراء بمساحة 1250م	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرذ الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	35000	طما	300	0	الخلاطه					300	0	300	0%	0%	0%	0%	
571	النقل والطرق والموصلات	الطرق المحلية	طما	اعادة رصف ورفع كفاءة شارع الشهداء بمساحة 1050م	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرذ الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	24000	طما	250	0	الخلاطه					250	0	250	0%	0%	0%	0%	
572	النقل والطرق والموصلات	الطرق المحلية	طما	اعادة رصف ورفع كفاءة نفق طما بمساحة 1000م	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرذ الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	11000	طما	300	0	الخلاطه					300	0	300	0%	0%	0%	0%	
573	النقل والطرق والموصلات	الطرق المحلية	طما	اعادة رصف ورفع كفاءة حارة الشناوي بمساحة 750م	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرذ الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	25000	طما	260	0	الخلاطه					260	0	260	0%	0%	0%	0%	
574	النقل والطرق والموصلات	الطرق المحلية	طما	اعادة رصف ورفع كفاءة شارع مدرسة السلام بمساحة 300م	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرذ الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	25000	طما	150	0	الخلاطه					150	0	150	0%	0%	0%	0%	
575	النقل والطرق والموصلات	الطرق المحلية	طما	اعادة رصف ورفع كفاءة حارة الشناوي بمساحة 750م	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرذ الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	30000	طما	160	0	الخلاطه					160	0	160	0%	0%	0%	0%	
576	النقل والطرق والموصلات	الطرق المحلية	طما	اعادة رصف ورفع كفاءة منطقة المطافي بمساحة 1800م	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرذ الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	18000	طما	430	0	الخلاطه					430	0	430	0%	0%	0%	0%	
577	النقل والطرق والموصلات	الطرق المحلية	طما	استكمال رصف شارع الجيش بطول 750م	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرذ الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	20000	طما	736	0	الخلاطه					736	0	736	0%	0%	0%	0%	
578	النقل والطرق والموصلات	الطرق المحلية	طما	رصف شارع الاتحاد بطول 1كم	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرذ الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	15000	طما	1473	0	الخلاطه					1473	0	1473	0%	0%	0%	0%	
579	النقل والطرق والموصلات	الطرق المحلية	طما	رصف شارع مكة المكرمة بطول 1300م	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرذ الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	22000	طما	1597	0	الخلاطه					1597	0	1597	0%	0%	0%	0%	
580	النقل والطرق والموصلات	الطرق المحلية	طما	رصف شارع احمد ماهر بطول 1600م	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرذ الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	13000	طما	2210	0	الخلاطه					2210	0	2210	0%	0%	0%	0%	
581	النقل والطرق والموصلات	الطرق المحلية	طما	رصف شارع الكنائس بطول 500م	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرذ الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	12000	طما	492	0	الخلاطه					492	0	492	0%	0%	0%	0%	
582	النقل والطرق والموصلات	الطرق المحلية	طما	رصف شارع الثورة بطول 500م	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرذ الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	25000	طما	492	0	الخلاطه					492	0	492	0%	0%	0%	0%	
583	النقل والطرق والموصلات	الطرق المحلية	طما	إعادة رصف ورفع كفاءة طريق ساحل طما	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرذ الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	20000	طما	1900	0	الخلاطه					1900	0	1900	0%	0%	0%	0%	
584	النقل والطرق والموصلات	الطرق المحلية	طما	عمل بلدورة فاصلة وانارته وتجميل ودهانات	بناء بلدورة واعمال انارة وتجميل ودهانات	24000	طما	1100	0	0					1100	0	1100	0%	0%	0%	0%	
585	النقل والطرق والموصلات	النقل الجماعي	طما	انشاء كوبري على مصرف أبو تيج الرئيسي بالحديقة	انشاء قواعد خرسانية بقاع التربة ثم انشاء اعمدة خرسانية وانشاء السطح المعلق وعمل سور معدني	8384	طما	1879	0	التوسع الافقي باسيوط					1879	0	1879	0%	0%	0%	0%	
586	النقل والطرق والموصلات	النقل الجماعي المحلية	طما	إزدواج كوبري ساحل طما	اعادة خرسانية وانشاء السطح المعلق وعمل سور معدني	444145	طما	11000	0	التوسع الافقي باسيوط		2020/06/30	2020/01/27		11000	0	0	0%	0%	0%	0%	
587	التنمية العمرانية والمكاتبية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات العام	طهطا	شراء ادوات انارة للمدينة	توريد وتركيب اعمدة انارة ولمبات واسلاك كهربية	250000	طهطا	703	0	نبيل محمد سليمان		2020/05/15	2020/04/01		703	0	703	100%	100%	100%	100%	
588	التنمية العمرانية والمكاتبية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات العام	طهطا	توريد وتركيب عدد اعمدة انارة جهد منخفض بالمشمطات لنجع حمودة	توريد وتركيب اعمدة انارة ولمبات واسلاك كهربية	100000	طهطا	50	0	سعد الدين احمد		2020/01/27	2019/11/27		50	0	50	100%	100%	100%	100%	



يعتمد
السكرتير العام
التواء / عصام الدين الليثي

صافي المتابعة والتقييم
المحاسب العام

الموقف التنفيذي للتقدم المالي والفعلي لخطة العام المالي 2020/ 2019 من 1/ 7/ 2019 حتى 31/ 12/ 2019 م

م	البرنامج الرئيسي	البرنامج الفرعي	المركز	اسم المشروع	الوصف	عدد المستفيدين بالالف نسمة	الموقع	قيمة التعاقد مكون محلي	قيمة التعاقد قرض	اسم المقاول	تاريخ التعاقد	تاريخ بدء الاعمال	تاريخ نهي الاعمال	محافظة	تخطيط	منحة الاداء	منصرف تخطيط	منصرف منحة اداء	نسبة الإنجاز الفعلي %	نسبة ما تم صرفه محلي %	نسبة الإنجاز الفعلي %	نسبة ما تم صرفه %
589	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات العام	طهطا	استكمال تطوير حديقة صيدناوى	عمل سور ودهانات وزراعة واعمال كهرباء وزراعة تجبل واشجار زينة	250000	طهطا	98	0	الشركة الهندسية للتوريدات الحكومية	2019/10/02	2019/12/15	2020/06/30		98	0	98	0	100%	100%	100%	100%
590	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات العام	طهطا	انشاء المدخل القبلي للمدينة	عمل سور ودهانات وزراعة واعمال كهرباء وزراعة تجبل واشجار زينة	250000	طهطا	159	0	الشركة الهندسية للتوريدات الحكومية	جارى الطرح				159	0	0	0	0%	0%	0%	0%
591	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات العام	طهطا	تطوير الاداعة المحلية ومدھا لباقي القرى	تطوير الاداعة المحلية ومدھا لباقي القرى	350000	طهطا	149	0	شركة الكهرباء	جارى الطرح				149	0	0	0	0%	20%	0%	0%
592	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات العام	طهطا	شراء ادوات اثاره	توريد وتركيب اعمدة اثاره ولمبات واسلاك كهربيه	35000	طهطا	200	0	الشركة الهندسية للتوريدات الحكومية	2019/11/27	2019/12/10	2020/02/10		200	0	200	0	100%	100%	100%	100%
593	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات العام	طهطا	استبدال 2.5 كم سلك جهد متوسط بكابل ارضى بقرية بنجا	استبدال 2.5 كم سلك جهد متوسط بكابل ارضى بقرية بنجا	10000	طهطا	800	0	شركة الكهرباء	2019/10/01	2020/04/09	2020/06/09		800	0	800	0	100%	100%	100%	100%
594	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات العام	طهطا	شراء ادوات اثاره	توريد وتركيب اعمدة اثاره ولمبات واسلاك كهربيه	35000	طهطا	200	0	خيرى سعد الدين شحاته	جارى الطرح				200	0	0	0	0%	0%	0%	0%
595	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات العام	طهطا	استبدال خطي جهد متوسط امام العبارة النهريه واماخذ المياه	توريد وتركيب اعمدة اثاره ولمبات واسلاك كهربيه	10000	طهطا	950	0	أنستار للاستيراد والتصدير	2019/10/01	2020/05/01	2020/06/30		950	0	238	0	25%	26%	0%	0%
596	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات العام	طهطا	تطوير المنطقة من موقف بنجا حتى الكوبري	عمل سور ودهانات وزراعة واعمال كهرباء وزراعة تجبل واشجار زينة	50000	طهطا	139	0	وجيه بنى رؤفانيل	2019/12/01	2020/04/01	2020/06/30		139	0	139	0	100%	100%	100%	100%
597	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات العام	طهطا	سيارة رش لسقي الاشجار لقرية الصوامعة غرب	سيارة رش لسقي الاشجار لقرية الصوامعة غرب	70000	طهطا	458	0	جارى الطرح	جارى الطرح				458	0	0	0%	0%	0%	100%	
598	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات العام	طهطا	انشاء مدخل شارع الاشتراكية البحرى	عمل سور ودهانات وزراعة واعمال كهرباء وزراعة تجبل واشجار زينة	500000	طهطا	1570	0	جارى الطرح	جارى الطرح				1570	0	0	0%	0%	0%	0%	
599	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات العام	طهطا	استكمال تطوير حديقة صيدناوى والحدائق المجاورة لها	عمل سور ودهانات وزراعة واعمال كهرباء وزراعة تجبل واشجار زينة	500000	طهطا	975	0	جارى الطرح	جارى الطرح				975	975	0	100%	100%	100%	100%	
600	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين البيئه	طهطا	تجميل مدينة طهطا	عمل ودهانات وزراعة واعمال كهرباء وزراعة تجبل واشجار زينة	500000	طهطا	0	1125	جارى الطرح	جارى الطرح				0	1125	0	100%	100%	100%	100%	
601	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين البيئه	طهطا	شراء ادوات اثاره للمدينة والقرى	شراء ادوات اثاره للمدينة والقرى	500000	طهطا	0	1000	شركة مانتراك	2019/12/01	2019/12/15	2020/05/15		0	1000	0	100%	100%	100%	100%	
602	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين البيئه	طهطا	توريد وتركيب اعمدة جهد متوسط بالمشمعات للمدينة	توريد وتركيب اعمدة جهد متوسط بالمشمعات للمدينة	250000	طهطا	0	800	شركة ماجيك تراد	جارى الطرح				0	800	0	100%	100%	100%	100%	
603	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين البيئه	طهطا	تطوير الاداعة المحلية للمدينة	تطوير الاداعة المحلية للمدينة	250000	طهطا	0	500	شركة ماجيك ريد والحرية للسيارات	جارى الطرح				0	500	0	100%	100%	100%	100%	
604	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين البيئه	طهطا	تغيير خط جهد متوسط واعمدة بنجا	تغيير خط جهد متوسط واعمدة بنجا	35000	طهطا	1450	0	الإسراء للتوريدات العمومية	جارى الطرح				1450	0	0	0	0%	0%	0%	0%
605	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين البيئه	طهطا	شراء جليدر لقرية شطورة	شراء جليدر لقرية شطورة	70000	طهطا	0	5000	صابر ربيع	جارى الطرح				0	5000	0	5000	0%	100%	100%	100%
606	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين البيئه	طهطا	تغيير خط جهد متوسط واعمدة بنجا	تغيير خط جهد متوسط واعمدة بنجا	120000	طهطا	0	1500	الحرية للسيارات	جارى الطرح				0	1500	0	0	0%	0%	0%	0%
607	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين البيئه	طهطا	شراء عدد 2 قلاب	شراء عدد 2 قلاب	25000	طهطا	1581	0	0	جارى الطرح				1581	0	0	0	100%	100%	100%	100%
608	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين البيئه	طهطا	شراء لودر مفصلى	شراء لودر مفصلى	120000	طهطا	1300	0	محمد السيد عبدالرؤف	جارى الطرح				1300	0	0	0	100%	100%	100%	100%
609	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين البيئه	طهطا	شراء حاويات	شراء حاويات	120000	طهطا	118	0	الشركة الهندسية للتجارة والصناعة	2019/04/20	2020/01/15	2020/05/15		118	0	118	0	100%	100%	100%	100%
610	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين البيئه	طهطا	شراء ماكينات عاتمة	شراء ماكينات عاتمة	250000	طهطا	315	0	شركة المياه	جارى الطرح				315	0	0	0	50%	100%	100%	100%
611	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين البيئه	طهطا	شراء لودر صغير الحجم	شراء لودر صغير الحجم	250000	طهطا	1000	0	0	جارى الطرح				1000	0	0	0	100%	100%	100%	100%
612	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين البيئه	طهطا	انشاء ابار ارتوازية كاملة بالمناطق الساخنة بمحطة مياه الخاندرية النقالى	تق وحفر بئر وتوريد وترتيب ((مواسير سادة بطول 42م/ظ ومواسير مصافى بطول 36م/ظ ومواسير سادة بطول 2 م/ظ) - توريد وتركيب وحدة رفع (بمحطة مياه الخاندرية النقالى		طهطا	0	0	جارى الطرح					0	1503	0	0	8%	0%	0%	0%



يعتمد
السكرتير العام
اللواء / عصام الدين الخبيثي

صالح المتابعة والتقييم
محمد عبد الحامد

الموقف التنفيذي للتقدم المالي والفعلي لخطة العام المالي 2019/ 2020 من 1/ 7/ 2019 حتى 31/ 12/ 2019 م

م	البرنامج الرئيسي	البرنامج الفرعي	المركز	اسم المشروع	الوصف	عدد المستفيدين بالالف نسمة	الموقع	قيمة التعاقد مكون محلي	قيمة التعاقد قرض	اسم المقاول	تاريخ التعاقد	تاريخ بدء الأعمال	تاريخ نهو الأعمال	محافظة	تخطيط	منحة الاداء	منصرف تخطيط	منصرف منحة اداء	نسبة الإنجاز الفعلي %	نسبة ما تم صرفه % الفعلي	نسبة الإنجاز الفعلي %	نسبة ما تم صرفه % الفعلي	نسبة ما تم صرفه % قرض
613	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين البيئة	طهطا	انشاء ابار ارتوازية كاملة بالمناطق الساخنة بمحطة نجوع الصراصة غرب	بنو وحفر وتوريد وتركيب (36 م/ط ومواسير مصافي بطول 42م/ط ومواسير سادة بطول 2 م/ط) - توريد وتركيب وحدة رفع (بمحطة نجوع		طهطا	0	1503		جاري الطرح				0	0	0	120		0%		8%	
614	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين البيئة	طهطا	انشاء ابار ارتوازية كاملة بالمناطق الساخنة بمحطة الصفحة الارتوازي	بنو وحفر وتوريد وتركيب (36 م/ط ومواسير مصافي بطول 42م/ط ومواسير سادة بطول 2 م/ط) - توريد وتركيب وحدة رفع (بمحطة الصفحة الارتوازي		طهطا	0			جاري الطرح				0	0	0			0%		8%	
615	التنمية الثقافية والاجتماعية	تدعيم الخدمات المحلية	طهطا	عمل خزان لنقطة إطفاء نزلة عمارة	عمل خزان لنقطة إطفاء نزلة عمارة	70000	طهطا	99	0	0	جاري الطرح				99	0	0	0					
616	التنمية الثقافية والاجتماعية	تدعيم الخدمات المحلية	طهطا	شراء سيارة إطفاء لقرية نزلة عمارة	شراء سيارة إطفاء لقرية نزلة عمارة	70000	طهطا	1128	0	0	جاري الطرح				1128	0	0	0		0%			
617	التنمية الثقافية والاجتماعية	تدعيم الخدمات المحلية	طهطا	وصلات خارجية للمدارس (مياه - صرف صحي) والجهات التابعة	وصلات خارجية للمدارس (مياه - صرف صحي) والجهات التابعة	10000	طهطا	800	0	0	جاري الطرح				800	0	0	0		0%	0%		
618	التنمية الثقافية والاجتماعية	تدعيم الخدمات المحلية	طهطا	وصلات خارجية للمدارس كهرباء	وصلات خارجية للمدارس كهرباء	100000	طهطا	70	0	0	جاري الطرح				70	0	0	0		0%	0%		
619	التنمية الثقافية والاجتماعية	تدعيم الخدمات المحلية	طهطا	تركيب أبواش حريق طهطا	تركيب أبواش حريق طهطا	250000	طهطا	300	0	0		2020/06/15	2020/04/01		300	0	75	0		25%	50%		
620	التنمية الثقافية والاجتماعية	تدعيم الخدمات المحلية	طهطا	احلال وتجديد ابواش حريق بنجا	احلال وتجديد ابواش حريق بنجا	35000	طهطا	200	0	0		2020/06/30	2020/04/01		200	0	50	0		25%	50%		
621	التنمية الثقافية والاجتماعية	تدعيم الخدمات المحلية	طهطا	إنشاء وحدة إطفاء الخزانة شرق	اعمال حفر وانشاء اساسات واعمدة خرسانية ومباني ودهانات واعمال كهرباء ومبان	20000	طهطا	450	0	0	جاري الطرح				450	0	0	0		0%	0%		
622	تنمية الإدارة المحلية والدعم الفني	دعم الوحدات المحلية	طهطا	تنفيذ أحكام قضائية	تنفيذ أحكام قضائية	10	طهطا	893	0	الوحدة المحلية	جاري الطرح				893	0	0	0		0%	0%		
623	تنمية الإدارة المحلية والدعم الفني	دعم الوحدات المحلية	طهطا	شراء أجهزة كمبيوتر بالمشتملات	شراء أجهزة كمبيوتر بالمشتملات	5000	طهطا	133	0	الوحدة المحلية	جاري الطرح				133	0	0	0		0%	0%		
624	تنمية الإدارة المحلية والدعم الفني	دعم الوحدات المحلية	طهطا	توريد وتركيب سويتش لمبنى الوحدة المحلية والمباني التابعة	توريد وتركيب سويتش لمبنى الوحدة المحلية والمباني التابعة	5000	طهطا	38	0	الوحدة المحلية	جاري الطرح				38	0	0	0		0%	0%		
625	تنمية الإدارة المحلية والدعم الفني	دعم الوحدات المحلية	طهطا	شراء أثاث وعدد 2جهاز كمبيوتر وعدد تصوير	شراء أثاث وعدد 2جهاز كمبيوتر وعدد 2ماكينة تصوير	10000	طهطا	97	97	الوحدة المحلية	جاري الطرح				97	0	0	0		0%	0%	0%	
626	النقل والطرق والموصلات	طرق محلية	طهطا	رصف طريق بتي حرب الإبداعية شرق القرعة من كوبري بتي حرب حتى مدخل الإبداعية بطول 1كم	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرد الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	150000	طهطا		800	وحدة الرضف بالمحافظة	جاري الطرح					800	0	800		0%	0%	0%	0%

Handwritten signature in blue ink.

الموقف التنفيذي للتقدم المالي والفعلي لخطة العام المالي 2019/ 2020 من 1/ 7/ 2019 حتى 31/ 12/ 2019 م

م	البرنامج الرئيسي	البرنامج الفرعي	المركز	اسم المشروع	الوصف	عدد المستفيدين بالآلاف نسمة	الموقع	قيمة التعاقد مكون محلي	قيمة التعاقد قرض	اسم المقاول	تاريخ التعاقد	تاريخ بدء الأعمال	تاريخ نهو الأعمال	محافظة	تخطيط	منحة الاداء	منصرف تخطيط	منصرف متحة اداء	نسبة الإنجاز الفعلي %	نسبة ما تم صرفه محلي % الفعلي	نسبة الإنجاز الفعلي %	نسبة ما تم صرفه % قرض
627	النقل والطرق والمواصلات	طرق محلية	طهطا	رصف طريق تجع عبد اللطيف موسى غرب المسكة الحديد بداية من كوبري العمدة محمود عامر حتى منزل عبد اللطيف موسى بطول 105 كم	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرد الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	20000	طهطا	1500	1500	وحدة الرصف بالمحافظة	تم الارتباط					1500	0	1500	0%	0%	0%	0%
628	النقل والطرق والمواصلات	طرق محلية	طهطا	اعادة رصف طريق طهطا - القبيصات	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرد الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	200000	طهطا	1500	1500	وحدة الرصف بالمحافظة	تم الارتباط					1500	0	1500	0%	0%	0%	0%
629	النقل والطرق والمواصلات	طرق محلية	طهطا	إعادة رصف شارع رقم 5 بطول 400م وعرض 10م	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرد الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	10000	طهطا	900	900	وحدة الرصف بالمحافظة	تم الارتباط				0	900	0	900	0%	0%		0%
630	النقل والطرق والمواصلات	طرق محلية	طهطا	إعادة رصف شارع رقم 27 بطول 550م وعرض 10م	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرد الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	15000	طهطا	1200	1200	وحدة الرصف بالمحافظة	تم الارتباط				0	1200	0	1200	100%	0%		0%
631	النقل والطرق والمواصلات	طرق محلية	طهطا	إعادة رصف شارع 10 بطول 500 م وعرض 10م	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرد الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	10000	طهطا	1000	1000	وحدة الرصف بالمحافظة	تم الارتباط				0	1000	0	1000	100%	0%		0%
632	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين البيئة	طهطا	إعادة رصف شارع العراق بطول 1كم وعرض 10م	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرد الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	10000	طهطا	2300	2300	وحدة الرصف بالمحافظة	تم الارتباط				0	2300	0	2300	50%	0%		0%
633	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين البيئة	طهطا	إعادة رصف شارع امتداد سوريا بطول 500م وعرض 10م	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرد الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	10000	طهطا	700	700	وحدة الرصف بالمحافظة	تم الارتباط				0	700	0	700	50%	0%		0%
634	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين البيئة	طهطا	إعادة رصف شارع 11 بطول 250م وعرض 10م	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرد الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	10000	طهطا	700	700	وحدة الرصف بالمحافظة	تم الارتباط				0	700	0	700	50%	0%		0%
635	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين البيئة	طهطا	إعادة رصف شارع 9 بطول 500م وعرض 10م	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرد الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	10000	طهطا	1000	1000	وحدة الرصف بالمحافظة	تم الارتباط				0	1000	0	1000	0%	0%		0%
636	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين البيئة	طهطا	إعادة رصف شارع عمر بن الخطاب بطول 400م وعرض 10م	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرد الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	10000	طهطا	900	900	وحدة الرصف بالمحافظة	تم الارتباط				0	900	0	900	50%	0%		0%
637	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين البيئة	طهطا	إعادة رصف شارع شاهر بطول 300م وعرض 10م	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرد الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	10000	طهطا	700	700	وحدة الرصف بالمحافظة	تم الارتباط				0	700	0	700	27%	0%		0%
638	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين البيئة	طهطا	إعادة رصف شارع عبد الرحيم القناوي بطول 200م وعرض 10م و6م	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرد الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	10000	طهطا	400	400	وحدة الرصف بالمحافظة	تم الارتباط				0	400	0	400	21%	0%		0%
639	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين البيئة	طهطا	إعادة رصف شارع محمد السيد الزياد بطول 150م وعرض 5م	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرد الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	10000	طهطا	200	200	وحدة الرصف بالمحافظة	تم الارتباط				0	200	0	200	18%	0%		0%
640	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين البيئة	طهطا	إعادة رصف شارع 2-1 بطول 400م وعرض 10م	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرد الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	10000	طهطا	700	700	وحدة الرصف بالمحافظة	تم الارتباط				0	700	0	700	30%	0%		0%

Handwritten signature in blue ink.



يعتمد
البلد كرتير العام
عصام الدين التيثي
اللواء / عصام الدين التيثي

صاني المتابعة والتقييم
محمد عبد الحامد