


الموقف التنفيذي للتقدم المالي والفعلي لخطة العام المالي 2019/2020 من 1/1/2020 حتى 30/6/2020

م	البرنامج الرئيسي	البرنامج الفرعي	المركز	اسم المشروع	الوصف	عدد المستفيدين بالالف نسمة	الموقع	قيمة التعاقد محلي	قيمة التعاقد قرض	اسم المقاول	تاريخ التعاقد	تاريخ بدء الأعمال	تاريخ نهي الأعمال	محافظة	تخطيط	منصرف تخطيط	منصرف منحة اداء	نسبة الإنجاز الفعلي % محلي	نسبة ما تم صرفه % محلي	نسبة الإنجاز الفعلي % قرض	نسبة ما تم صرفه % قرض
1	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين البيئة	مركز سوهاج	تغطية مسقى حوض ابو جهيم بقرية دمنو / اولاد عزاز	عمل تطهير وإنشاء جدران خرسانية ثم صب سقف خرساني ثم التسوية	47047	مركز سوهاج	650	0	0	2019/11/20	2019/11/20	2020/03/30		650	650	0	100%	100%	100%	100%
2	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين البيئة	مركز سوهاج	تغطية مسقى حوض النصراني دمنو / اولاد عزاز	عمل تطهير وإنشاء جدران خرسانية ثم صب سقف خرساني ثم التسوية	47047	مركز سوهاج	650	0	0	2019/11/02	2019/11/21	2020/03/31		650	650	0	100%	100%	100%	100%
3	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين البيئة	مركز سوهاج	تغطية وتوسيع مجرى المياه بحوض الحمام الغربي باولاد نصير / ادفا	عمل تطهير وإنشاء جدران خرسانية ثم صب سقف خرساني ثم التسوية	91395	مركز سوهاج	378	0	0	2019/11/03	2019/11/22	2020/04/01		378	378	0	100%	100%	100%	100%
4	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين البيئة	ساقنة	شراء لودر حفار	شراء لودر حفار	41000	ساقنة	1400	0	0	2020/02/15	2020/02/25	2020/05/30		1400	1400	0	100%	100%	100%	100%
5	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين البيئة	مركز سوهاج	عمرات جسيمة لمعدات الحمله	عمرات جسيمة لمعدات الحمله	41000	مركز سوهاج	850	0	0	2020/02/25	2020/03/25	2020/05/31		850	850	0	100%	100%	100%	100%
6	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين البيئة	أخميم	تدبير مصرف ضويديار بطول 400م	عمل دعم حجري لشاطئ المصرف وذلك بينائها بمونة الاسمنت	25000	أخميم	495	0	0	2019/07/01	2019/07/01	30/6/2020		500	495	0	100%	100%	100%	100%
7	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات العامة	الديوان	أستكمال توسعه كورنيش النيل الغربي (عمل بلاطات واعمال رصف وعمل أرصفة وبلدورات وتركيب أشجار واعده اثاره وتركيب أشجار واعده اثاره وتركيب كابل أرضي مغذى للمحلات أسفل التوسعه )	عمل بلاطات واعمال رصف وعمل أرصفة وبلدورات وتركيب أشجار واعده اثاره وتركيب كابل أرضي مغذى للمحلات أسفل التوسعه )	558243	الديوان	20873	0	0	2019/07/01	2019/07/01	2020/06/30		20873	20873	0	100%	100%	100%	100%
8	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات العامة	مركز سوهاج	توصيل الصرف الصحي لقرية المحامه القبليه	عمل محطة رفع من اعمال خرسانة وكهرباء وتركيب طلبات وشبكات للصرف الصحي بالشوارع	30000	مركز سوهاج	0	0	0	جارى الطرح	جارى الطرح	جارى الطرح		10000	0	0				
9	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات العامة	الديوان	عمل شبكة صرف بالديوان	عمل شبكة صرف بالديوان	1000	الديوان	651	0	0	2020/04/01	2020/04/15	2020/06/30		651	651	0	100%	100%	100%	100%
10	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات العامة	الوحدات المحلية	شراء لمبات موفره للطاقة وكشافات وتدعيم شبكات الكهرباء	شراء لمبات موفره للطاقة وكشافات وتدعيم شبكات الكهرباء	20000	الوحدات المحلية	250	0	0	2019/11/15	2019/11/15	2020/06/30		250	651	0	100%	100%	100%	100%
11	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات العامة	حي غرب	نقل كشك كهرباء وترحيل كابلات وزراعه اعمده بمنطقه بنزينة عرام	نقل كشك كهرباء وترحيل كابلات وزراعه اعمده بمنطقه بنزينة عرام	50000	حي غرب	500	0	0	2020/04/01	2020/04/15	2020/06/30		500	250	0	100%	100%	100%	100%
12	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات العامة	حي شرق	تطوير ميدان الشبان المسلمين	تطوير ميدان الشبان المسلمين	558243	حي شرق	500	0	0	2020/04/02	2020/04/16	2020/06/30		500	400	0	80%	95%	100%	100%
13	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات العامة	حي الكوثر	أثاره و رصف ومباني غير سكنيه بمقابر الكوثر	أثاره و رصف ومباني غير سكنيه بمقابر الكوثر	0	حي الكوثر	0	2500	0	2019/10/01	2019/10/01	2020/06/30		0	2500	0	80%	95%	100%	100%
14	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات العامة	مركز سوهاج	عمل سور على ترعه نجح حمادى على حدود قريتي ادفا واولاد عزاز	عمل سور على ترعه نجح حمادى على حدود قريتي ادفا واولاد عزاز	25000	مركز سوهاج	1675	0	0	2019/09/01	2019/09/01	2020/05/30		1675	1675	0	100%	100%	100%	100%
15	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات العامة	طما	توريد وتركيب بلدورات لتجميل شارع احمد عربى	توريد وتركيب بلدورات لتجميل شارع احمد عربى	1300	طما	1300	0	0	2019/09/01	2019/09/01	2020/05/30		1300	1300	0	100%	100%	100%	100%
16	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات العامة	طما	توريد وتركيب انترلوك ونخيل لتجميل شارع احمد عربى	توريد وتركيب انترلوك ونخيل لتجميل شارع احمد عربى	400000	طما	1500	0	0	2019/09/01	2019/09/01	2020/06/30		1500	1500	0	100%	100%	100%	100%
17	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات العامة	0	شراء اعمدة جهد منخفض 350/8 بالمشمات كامل حتى الدهان وكابلات جهد متوسط	شراء اعمدة جهد منخفض 350/8 بالمشمات كامل حتى الدهان وكابلات جهد متوسط	750	0	750	0	0	2019/07/01	2019/07/01	30/6/2020		750	0	0				
18	تنمية الإدارة المحلية والدعم الفنى	دعم الوحدات المحلية	الديوان	شراء لمبات موفره للطاقة وكشافات وتدعيم شبكات الكهرباء	شراء لمبات موفره للطاقة وكشافات وتدعيم شبكات الكهرباء	20000	الديوان	651	0	0	2019/09/01	2019/09/01	2020/06/30		651	651	0	100%	100%	100%	100%
19	تنمية الإدارة المحلية والدعم الفنى	دعم الوحدات المحلية	أخميم	تغيير سلك هوانى جهد متوسط تخترق الكتله السكنيه يمر بالطريق السريع الصوامعه - ساقنته بطول 800 متر بكابلات ارضيه	تغيير سلك هوانى جهد متوسط تخترق الكتله السكنيه يمر بالطريق السريع الصوامعه - ساقنته بطول 800 متر بكابلات ارضيه	4000	أخميم	798	0	0	2019/11/03	2019/12/20	2020/06/30	قطاع توزيع كهرباء سوهاج	798	798	0	100%	100%	100%	100%
20	تنمية الإدارة المحلية والدعم الفنى	دعم الوحدات المحلية	الديوان	شراء أجهزة الكترونية وتجهيزات	شراء أجهزة الكترونية وتجهيزات	1000	الديوان	1996	0	0	15/1/2020	15/1/2020	30/6/2020		1996	1996	0	100%	100%	100%	100%
21	تنمية الإدارة المحلية والدعم الفنى	دعم الوحدات المحلية	الديوان	شراء دواليب الوميتال لمكاتب الديوان	شراء دواليب الوميتال لمكاتب الديوان	1000	الديوان	2992	0	0	2019/09/01	2019/09/01	2020/06/30		2992	2992	0	100%	100%	100%	100%
22	تنمية الإدارة المحلية والدعم الفنى	دعم الوحدات المحلية	الديوان	تعويضات عن نزع ملكيه اراضى لصالح مشروعات قومية	تعويضات عن نزع ملكيه اراضى لصالح مشروعات قومية	10	الديوان	1400	0	0	2019/10/01	2019/10/01	2020/06/30		1400	1400	0	100%	100%	100%	100%



باعتد  
 السيد الدكتور العام  
 اللواء / عصام الدين الليثي

نصائى المتابعة والتقييم  
 السيد الهادي

الموقف التنفيذي للتقدم المالي والفعلي لخطة العام المالي 2019/2020 من 1/ 1/ 2020 حتى 30/ 6/ 2020

م	البرنامج الرئيسي	البرنامج الفرعي	المركز	اسم المشروع	الوصف	عدد المستفيدين بالالف نسمة	الموقع	قيمة التعاقد مكمون محلي	قيمة التعاقد قرض	اسم المقاول	تاريخ التعاقد	تاريخ بدء الأعمال	تاريخ نهي الأعمال	محافظة	منصرف تخطيط	منصرف منحة اداء	نسبة الإجاز % الفعلي محلي	نسبة ما تم صرفه % محلي	نسبة الإجاز % الفعلي قرض	نسبة ما تم صرفه % قرض
23	تنمية الإدارة المحلية والدعم الفني	دعم الوحدات المحلية	حى شرق	أستكمال سور المجلس المحلي من الجهة الجنوبية	أستكمال سور المجلس المحلي من الجهة الجنوبية	125000	حى شرق	250	0	0	2019/10/01	2019/10/01	2020/06/30		250	0	100%	100%	100%	
24	تنمية الإدارة المحلية والدعم الفني	دعم الوحدات المحلية	الديوان	شراء عدد 2 ماكينة قص نجيل	شراء عدد 2 ماكينة قص نجيل	1000	الديوان	68	0	0	2019/10/01	2019/10/01	2020/06/30		68	0	100%	100%	100%	
25	تنمية الإدارة المحلية والدعم الفني	دعم الوحدات المحلية	الديوان	أنشاء مبنى أدارى بالديوان العام	اعمال حفر للقواعد وإنشاء للأساسات والاعددة الخرسانية والمباني واعمال مياه وكهرباء	1000	الديوان	2500	0	0	2019/10/01	2019/10/10	2019/06/30		2500	0	100%	100%	100%	
26	تنمية الإدارة المحلية والدعم الفني	دعم الوحدات المحلية	الديوان	أعمال تجاليد خشبيه وأسقف وأرضيات	أعمال تجاليد خشبيه وأسقف وأرضيات	1000	الديوان	625	0	0	2019/10/01	2019/10/10	2020/06/30		625	0	100%	100%	100%	
27	تنمية الإدارة المحلية والدعم الفني	دعم الوحدات المحلية	الديوان	توريد وتركيب كاميرات مراقبة للجراج	توريد وتركيب كاميرات مراقبة للجراج	1000	الديوان	30	0	0	2019/10/01	2019/10/01	2019/06/30		30	0	100%	100%	100%	
28	تنمية الإدارة المحلية والدعم الفني	دعم الوحدات المحلية	الديوان	شراء 4 سيارة صالون مكيفة	شراء 4 سيارة صالون مكيفة	1000	الديوان	1990	0	0	2020/02/20	2020/02/20	2020/06/30		1990	0	100%	100%	100%	
29	تنمية الإدارة المحلية والدعم الفني	دعم الوحدات المحلية	الديوان	شراء سيارة صالون 4 سلندر	شراء سيارة صالون 4 سلندر	1000	الديوان	1950	0	0	2020/02/20	2020/02/20	2020/06/30		1950	0	100%	20%	100%	
30	تنمية الإدارة المحلية والدعم الفني	دعم الوحدات المحلية	الديوان	شراء عدد 5 سيارة كابينة دويل ديزل	شراء عدد 5 سيارة كابينة دويل ديزل	1000	الديوان	1950	0	0	2019/10/01	2019/10/15	2020/06/30		1950	0	100%	30%	100%	
31	تنمية الإدارة المحلية والدعم الفني	دعم الوحدات المحلية	الديوان	شراء سيارة نصف نقل	شراء سيارة نصف نقل	1000	الديوان	750	0	0	2019/10/01	2019/10/15	2020/06/30		750	0	100%	40%	100%	
32	تنمية الإدارة المحلية والدعم الفني	دعم الوحدات المحلية	الديوان	شراء سيارة دويل كابينة مجهزة	شراء سيارة دويل كابينة مجهزة	1000	الديوان	860	0	0	2019/10/01	2019/10/15	2020/06/30		860	0	100%	50%	100%	
33	تنمية الإدارة المحلية والدعم الفني	دعم الوحدات المحلية	طما	شراء سياره قلاب نصف نقل	شراء سياره قلاب نصف نقل	5000	طما	650	0	0	2019/10/01	2019/10/15	2020/06/30		650	0	100%	100%	100%	
34	التنمية الثقافية والمجتمعية	دعم الوحدات المحلية	العصيرات	رفع كفاءة الغازات الطبية وتوريد خزان اكسوجين بمستشفى العصيرات	اتاحة الامكانية لزيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفيات وزيادة اجهزة التنفس الاصطناعي وزيادة السعة التخزينية للاكسجين الطبي	3000	العصيرات	0	0	0	لم يبدأ	لم يبدأ			2000	0	0%	0%	0%	
35	التنمية الثقافية والمجتمعية	دعم الوحدات المحلية	اخميم	رفع كفاءة الغازات الطبية وتوريد خزان اكسوجين بمستشفى اخميم	اتاحة الامكانية لزيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفيات وزيادة اجهزة التنفس الاصطناعي وزيادة السعة التخزينية للاكسجين الطبي	200	اخميم	0	0	0	لم يبدأ	لم يبدأ			2000	0	0%	0%	0%	
36	التنمية الثقافية والمجتمعية	دعم الوحدات المحلية	البلينا	رفع كفاءة الغازات الطبية وتوريد خزان اكسوجين بمستشفى البلينا	اتاحة الامكانية لزيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفيات وزيادة اجهزة التنفس الاصطناعي وزيادة السعة التخزينية للاكسجين الطبي	250	البلينا	0	0	0	لم يبدأ	لم يبدأ			2000	0	0%	0%	0%	
37	التنمية الثقافية والمجتمعية	دعم الوحدات المحلية	المنشأة	رفع كفاءة الغازات الطبية وتوريد خزان اكسوجين بمستشفى المنشأة	اتاحة الامكانية لزيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفيات وزيادة اجهزة التنفس الاصطناعي وزيادة السعة التخزينية للاكسجين الطبي	3000	المنشأة	0	0	0	لم يبدأ	لم يبدأ			2000	0	0%	0%	0%	
38	التنمية الثقافية والمجتمعية	دعم الوحدات المحلية	سوهاج	رفع كفاءة الغازات الطبية وتوريد خزان اكسوجين بمستشفى سوهاج العام	اتاحة الامكانية لزيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفيات وزيادة اجهزة التنفس الاصطناعي وزيادة السعة التخزينية للاكسجين الطبي	3000	سوهاج	0	0	0	لم يبدأ	لم يبدأ			2000	0	0%	0%	0%	
39	التنمية الثقافية والمجتمعية	دعم الوحدات المحلية	المراعة	رفع كفاءة الغازات الطبية وتوريد خزان اكسوجين بمستشفى المراعة	اتاحة الامكانية لزيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفيات وزيادة اجهزة التنفس الاصطناعي وزيادة السعة التخزينية للاكسجين الطبي	3000	المراعة	0	0	0	لم يبدأ	لم يبدأ			2000	0	0%	0%	0%	
40	التنمية الثقافية والمجتمعية	دعم الوحدات المحلية	سوهاج	رفع كفاءة مستشفيات الحميات بمستشفى سوهاج	زيادة الطاقة الاستيعابية من الاسرة وتقديم الخدمة الطبية للتعامل مع فيروس كورونا	3000	سوهاج	0	0	0	لم يبدأ	لم يبدأ			15000	0	0%	0%	0%	
41	التنمية الثقافية والمجتمعية	دعم الوحدات المحلية	سوهاج	رفع كفاءة مستشفيات الحميات بمستشفى الصدر	زيادة الطاقة الاستيعابية من الاسرة وتقديم الخدمة الطبية للتعامل مع فيروس كورونا	3000	سوهاج	0	0	0	لم يبدأ	لم يبدأ			15000	0	0%	0%	0%	
42	التنمية الثقافية والمجتمعية	دعم الوحدات المحلية	سوهاج	شراء وتوريد تجهيزات ومعدات طبية لمستشفيات الحميات بمستشفى سوهاج	توفير التجهيزات الطبية الخاصة بالقسم ( الرعاية المركزة - المعامل - الاشعة المقطعية - الاشعة العادية ) واحلال وتجديد أسرة المرضى بمستشفيات القائمة	5000	سوهاج	0	0	0	لم يبدأ	لم يبدأ			9000	0	0%	0%	0%	
43	التنمية الثقافية والمجتمعية	دعم الوحدات المحلية	البلينا	شراء وتوريد تجهيزات ومعدات طبية لمستشفيات الحميات بمستشفى سوهاج	توفير التجهيزات الطبية الخاصة بالقسم ( الرعاية المركزة - المعامل - الاشعة المقطعية - الاشعة العادية ) واحلال وتجديد أسرة المرضى بمستشفيات القائمة	3000	البلينا	0	0	0	لم يبدأ	لم يبدأ			9000	0	0%	0%	0%	
43	التنمية الثقافية والمجتمعية	دعم الوحدات المحلية	البلينا	شراء وتوريد تجهيزات ومعدات طبية لمستشفيات الحميات بمستشفى سوهاج	توفير التجهيزات الطبية الخاصة بالقسم ( الرعاية المركزة - المعامل - الاشعة المقطعية - الاشعة العادية ) واحلال وتجديد أسرة المرضى بمستشفيات القائمة	3000	البلينا	0	0	0	لم يبدأ	لم يبدأ			5000	0	0%	0%	0%	


يعتمد  
السفير العام  
الدواء / عصام الدين الليثي

صافي المتابعة والتقييم  
المحصول الكافي

الموقف التنفيذي للتقدم المالي والفعلي لخطة العام المالي 2019/2020 من 1/ 1/ 2020 حتى 30/ 6/ 2020

م	البرنامج الرئيسي	البرنامج الفرعي	المركز	اسم المشروع	الوصف	عدد المستفيدين بالالف نسمة	الموقع	قيمة التعاقد محلي	قيمة التعاقد فرض	اسم المقاول	تاريخ التعاقد	تاريخ بدء الأعمال	تاريخ نهو الأعمال	محافظة	تخطيط	منحة الاداء	منصرف تخطيط	منصرف منحة اداء	نسبة الإنجاز % الفعلي محلي	نسبة ما تم صرفه % محلي	نسبة الإنجاز % الفعلي	نسبة ما تم صرفه % فرض
44	تنمية الإدارة المحلية والدعم الفني	دعم الوحدات المحلية	الديوان	دعم أنشطة الوقاية والتطهير لشوارع مدن والفري	دعم أنشطة الوقاية والتطهير للشوارع المدن والفري	5000000	الديوان	0	0	0	2019/07/01	2019/07/01	30/6/2020		4000	0	1	100%	100%	100%	100%	
45	تنمية الإدارة المحلية والدعم الفني	دعم الوحدات المحلية	الديوان	تنفيذ أنشطة التوعية للوقاية من الفيروسات	تنفيذ أنشطة التوعية للوقاية من الفيروسات	1000	الديوان	0	0	0	2019/07/01	2019/07/01	30/6/2020		3000	0	1	100%	100%	100%	100%	
46	تنمية الإدارة المحلية والدعم الفني	خدمات استشارية	الديوان	استشاري دعم التنفيذ	استشاري دعم التنفيذ	5000	الديوان	0	1600	0	2019/07/01	2019/07/01	2020/06/30		0	1600	0	0%	100%	100%	100%	
47	تنمية الإدارة المحلية والدعم الفني	خدمات استشارية	الديوان	استشاري دعم التكتلات الاقتصادية	استشاري دعم التكتلات الاقتصادية	5000	الديوان	0	5429	0	2019/07/01	2019/07/01	2020/06/30		0	5429	0	5429	100%	100%	100%	100%
48	تنمية الإدارة المحلية والدعم الفني	خدمات استشارية	الديوان	تطوير منظومة الشكاوي	تطوير منظومة الشكاوي	5000	الديوان	0	750	0	جاري الطرح	جاري الطرح	جاري الطرح		0	750	0	0	0%	0%	0%	0%
49	تنمية الإدارة المحلية والدعم الفني	خدمات استشارية	الديوان	جلسات التشاور	جلسات التشاور	5000	الديوان	0	350	0	جاري الطرح	جاري الطرح	جاري الطرح		0	350	0	0	0%	0%	0%	0%
50	تنمية الإدارة المحلية والدعم الفني	خدمات استشارية	الديوان	استطلاعات رأي عامة	استطلاعات رأي عامة	5000	الديوان	0	750	0	2019/07/01	2019/07/01	2020/06/30		0	750	0	1	100%	100%	100%	100%
51	تنمية الإدارة المحلية والدعم الفني	تطوير مؤسسي	الديوان	إنشاء وحدة نظم المعلومات الجغرافية ومركز معلومات شبكات المرافق	إنشاء وحدة نظم المعلومات الجغرافية ومركز معلومات شبكات المرافق	5000	الديوان	0	1500	0	لم يتم البدء	لم يتم البدء	لم يتم البدء		0	1500	0	0	0%	0%	0%	0%
52	تنمية الإدارة المحلية والدعم الفني	تطوير مؤسسي	الديوان	تطوير مركز تدريب محلي (انشائي)	تطوير مركز تدريب محلي (انشائي)	5000	الديوان	0	0	0	لم يتم البدء	لم يتم البدء	لم يتم البدء		0	600	0	0	0%	0%	0%	0%
53	تنمية الإدارة المحلية والدعم الفني	تطوير مؤسسي	الديوان	تطوير مركز تدريب محلي (توريد مهام)	تطوير مركز تدريب محلي (توريد مهام)	5000	الديوان	0	2000	0	2019/01/07	2019/07/01	2020/06/30		0	1400	0	1000	75%	50%	75%	50%
54	تنمية الإدارة المحلية والدعم الفني	تطوير مؤسسي	الديوان	تطوير المراكز التكنولوجية	تطوير المراكز التكنولوجية	5000	الديوان	0	8000	0	2019/01/07	2019/07/01	2020/06/30	جاري توريد المناقصة لاستكمال	0	8000	0	4000	100%	50%	100%	50%
55	تنمية الإدارة المحلية والدعم الفني	تنفيذ برامج التدريب	الديوان	تنفيذ خطة تنمية قدرات العاملين بالإدارة المحلية والدعم الفني	تنفيذ خطة تنمية قدرات العاملين بالإدارة المحلية والدعم الفني	5000	الديوان	0	7000	0	2019/07/01	2019/07/01	2020/06/30		0	7000	0	1200	0%	15%	15%	15%
56	النقل والطرق والمواصلات	رصف طرق	حي شرق	استكمال رصف شارع الجمهورية والوصله بين كوبري أخميم وبنك الاسكنداريه بطول 2 كم وعرض 10 م	استكمال رصف شارع الجمهورية والوصله بين كوبري أخميم وبنك الاسكنداريه بطول 2 كم وعرض 10 م	125000	حي شرق	0	0	0	2019/07/01	2019/07/01	2020/06/30		1000	0	1000	0	100%	100%	100%	100%
57	النقل والطرق والمواصلات	رصف طرق	طهطا	رصف مدخل طهطا الشمالي بطول 1 كم الطريق يربط بقرى الصوامع غرب وشطوره ومركزى المراغه وطما بطول 1 كم	رصف مدخل طهطا الشمالي بطول 1 كم الطريق يربط بقرى الصوامع غرب وشطوره ومركزى المراغه وطما بطول 1 كم	344805	طهطا	1900	0	وحدة الرصف بالمحافظة	2019/10/01	2019/11/15	2020/06/30		1900	0	1900	0	100%	100%	100%	100%
58	النقل والطرق والمواصلات	رصف طرق	أخميم	رصف طريق يربط نجع سلمان حمد وربطه بطريق أخميم /سوهاج/ الكوثر الرئيسي بطول 1 كم	رصف طريق يربط نجع سلمان حمد وربطه بطريق أخميم /سوهاج/ الكوثر الرئيسي بطول 1 كم	313372	أخميم	1400	0	مشروع الرصف مديرية الطرق	2019/09/09	2019/10/01	2020/06/30		1400	0	1400	0	100%	100%	100%	100%
59	النقل والطرق والمواصلات	رصف طرق	المراغه	أستكمال رفع كفاءه طريق العبالده - نجع محمد السيد حتى اولاد اسماعيل بطول 1.5 كم	أستكمال رفع كفاءه طريق العبالده - نجع محمد السيد حتى اولاد اسماعيل بطول 1.5 كم	30439	المراغه	1900	0	مشروع الرصف مديرية الطرق	2019/09/09	2019/10/01	2020/06/30		1900	0	1900	0	100%	100%	100%	100%
60	النقل والطرق والمواصلات	رصف طرق	البلينا	رصف طريق ترعة الكسرة من الكوبرى المحروقى حتى كوبرى البورة بطول 3 كم	رصف طريق ترعة الكسرة من الكوبرى المحروقى حتى كوبرى البورة بطول 3 كم	25000	البلينا	2500	0	0	2019/09/09	2019/10/01	2020/06/30		2500	0	2500	0	100%	100%	100%	100%
61	النقل والطرق والمواصلات	النقل الجماعي والمواصلات	طهطا	عملية اصلاح وترخيص العبارة سوهاج 1	عملية اصلاح وترخيص العبارة سوهاج 1	344805	طهطا	800	0	0	2020/02/02	2020/02/02	2020/06/10		800	0	800	0	100%	100%	100%	100%
62	النقل والطرق والمواصلات	النقل الجماعي والمواصلات	طهطا	عملية اصلاح وترخيص العبارة سوهاج 2	عملية اصلاح وترخيص العبارة سوهاج 2	344805	طهطا	1400	0	0	2020/02/02	2020/02/02	2020/06/10		1400	0	1400	0	100%	100%	100%	100%
63	النقل والطرق والمواصلات	النقل الجماعي والمواصلات	طهطا	عملية اصلاح وترخيص العبارة الكوثر	عملية اصلاح وترخيص العبارة الكوثر	344805	طهطا	3000	0	0	2020/02/02	2020/02/02	2020/06/10		3000	0	2469	0	100%	100%	100%	100%
64	النقل والطرق والمواصلات	النقل الجماعي والمواصلات	المراغه	عمل عمره جسيمه لعدد 2 موتور كاتر بلر* 12 للعبارة الأمل والمنيا 7	عمل عمره جسيمه لعدد 2 موتور كاتر بلر* 12 للعبارة الأمل والمنيا 7	19389	المراغه	1000	0	0	2019/09/01	2019/09/10	2020/06/30		1000	0	971	0	100%	100%	100%	100%
65	النقل والطرق والمواصلات	النقل الجماعي والمواصلات	حي غرب	تطوير نفق الشهيد نبيل فراج	تطوير نفق الشهيد نبيل فراج بطول 350 متر	125000	حي غرب	2400	0	الجمعية التعاونيه للانشاء والتعمير	01/03/2020	2020/03/25	2020/06/22		2400	0	2400	0	98%	90%	98%	90%

يعتمد  
 السكرتير العام  
 اللواء / عصام الدين الليثي



صافي المتابعة والتقييم  
 محمد عبد الوهاب

الموقف التنفيذي للتقدم المالي والفعلي لخطة العام المالي 2019/2020 من 1/ 1/ 2020 حتى 30/ 6/ 2020

م	البرنامج الرئيسي	البرنامج الفرعي	المركز	اسم المشروع	الوصف	عدد المستفيدين بالالف نسمة	الموقع	قيمة التعاقد محلي	قيمة التعاقد قرض	اسم المقاول	تاريخ التعاقد	تاريخ بدء الأعمال	تاريخ نهو الأعمال	محافظة	تخطيط	منحة الاداء	منصرف تخطيط	منصرف منحة اداء	نسبة الإنجاز الفعلي % محلي	نسبة ما تم صرفه % محلي	نسبة الإنجاز الفعلي % صرفه % قرض
66	النقل والطرق والمواصلات	النقل الجماعي والمواصلات	طهطا	كوبرى يقع على الطريق الدائرى بربط بين طهطا وجهينه من الجهة الغربية طريق اسفلتي رابط بين مركز طهطا وجهينه والمراغه بطول 40م	كوبرى يقع على الطريق الدائرى بربط بين طهطا وجهينه من الجهة الغربية طريق اسفلتي رابط بين مركز طهطا وجهينه والمراغه بطول 40م	344805	طهطا	2425	0	0	2020/03/15	2020/05/01	30/6/2021		2425	0	2425	0	جارى	100%	
67	النقل والطرق والمواصلات	النقل الجماعي والمواصلات	مدينة سوهاج	استكمال إنشاء كوبرى الثقافة	استكمال إنشاء كوبرى الثقافة	533950	مدينة سوهاج	300000	0	0	2019/05/01	2019/12/02	30/6/2021		71000	0	71000	0	جارى	100%	
68	التنمية الاقتصادية والمحلية	مناطق التكتلات الانتاجية	الديوان	زيادة مساحة الظل لعدد 6 حظائر بمراوح رزاز ووحدة خلط أعلاف وغلايه نص طن بخار / الساعه بمشروع الديايات	زيادة مساحة الظل لعدد 6 حظائر بمراوح رزاز ووحدة خلط أعلاف وغلايه نص طن بخار / الساعه بمشروع الديايات	558243	الديوان	4876	0	الاسكان	24/6/2019	24/6/2019	23/8/2019		5000	0	4876	0	100%	100%	0
69	التنمية الاقتصادية والمحلية	مناطق التكتلات الانتاجية	الديوان	أستكمال عدد 2 مبنى + مولد كهرباء + شراء خلاطه ومدشه أتوماتيك بمشروع الاكثار	أستكمال عدد 2 مبنى + مولد كهرباء + شراء خلاطه ومدشه أتوماتيك بمشروع الاكثار	558243	الديوان	1821	0	الاسكان	2019/11/07	2019/11/07	2020/01/06		5000	0	1821	0	100%	100%	0
70	التنمية الاقتصادية والمحلية	المجازر والامن الذاتى	حى الكوثر	أستكمال المجزر الالى	أستكمال المجزر الالى	558243	حى الكوثر	1600	0	الاسكان	2019/09/01	2019/09/01	2020/06/30		1600	0	1556	0	100%	100%	0
71	التنمية الثقافية والاجتماعية	تدعيم الخدمات المحلية	الديوان	شراء سيارات كابينه مفردة ومزدوجه للمرافق	شراء سيارات كابينه مفردة ومزدوجه للمرافق	558243	الديوان	1674	0	0	2019/09/01	2019/09/01	2020/06/30		1674	0	0	0	100%	100%	0
72	التنمية الثقافية والاجتماعية	تدعيم الخدمات المحلية	الديوان	تطوير وحدة مرافق سوهاج	شراء سيارات كابينه مفردة ومزدوجه للمرافق	558243	الديوان	500	0	0	15/4/2020	2020/04/15	2020/06/30		500	0	0	0	100%	100%	0
73	التنمية الثقافية والاجتماعية	تدعيم الخدمات المحلية	الديوان	شراء مهمات وتجهيزات للمرافق	تطوير وحدة مرافق سوهاج	558243	الديوان	826	0	0	2019/09/01	2019/10/01	30/6/2020		826	0	3000	0	100%	100%	0
74	التنمية الثقافية والاجتماعية	تدعيم الخدمات المحلية	ساقلته	شراء سياره مطافى	شراء مهمات وتجهيزات للمرافق	107172	ساقلته	3887	0	المكتب المصرى للتجاره	2020/02/16	2020/03/08	2020/05/20		3887	0	3887	0	100%	40%	0
75	التنمية الثقافية والاجتماعية	تدعيم الخدمات المحلية	الديوان	تغيير مسار شبكة الأطفاء الذاتى بالديوان	شراء سياره مطافى	1000	الديوان	180	0	0	2020/04/01	2020/04/15	2020/06/30		180	0	0	0	40%	40%	0
76	التنمية الثقافية والاجتماعية	تدعيم الخدمات المحلية	الديوان	تطوير وحده مرور سوهاج	تغيير مسار شبكة الأطفاء الذاتى بالديوان	558243	الديوان	1000	0	0	2019/09/01	2019/09/10	2020/06/30		1000	0	1000	0	100%	100%	0
77	التنمية الثقافية والاجتماعية	تدعيم الخدمات المحلية	الديوان	شراء سيارات كابينه مفردة ومزدوجه للمرور	تطوير وحده مرور سوهاج	558243	الديوان	1945	0	0	2019/10/01	2019/10/01	2020/06/28		1945	0	1945	0	100%	100%	0
78	التنمية الثقافية والاجتماعية	تدعيم الخدمات المحلية	الديوان	شراء علامات وأرشادات للمرور	شراء علامات وأرشادات للمرور	558243	الديوان	1945	0	0	2019/10/01	2019/10/01	2020/06/28		1945	0	1945	0	100%	100%	0
79	التنمية الثقافية والاجتماعية	تدعيم الخدمات المحلية	الديوان	شراء مهمات وادوات وماكينه تخطيط لادارة المرور	شراء مهمات وادوات وماكينه تخطيط لادارة المرور	558243	الديوان	1955	0	0	2019/10/01	2019/10/01	2020/06/28		1955	0	1945	0	100%	100%	0
80	التنمية الثقافية والاجتماعية	تدعيم الخدمات المحلية	الديوان	شراء سيارة كابينه مفردة لادارة المرور	شراء سيارة كابينه مفردة لادارة المرور	558243	الديوان	800	0	0	2019/10/01	2019/10/01	2020/06/28		800	0	944	0	100%	100%	0
81	التنمية الثقافية والاجتماعية	تدعيم الخدمات المحلية	الديوان	شراء سيارة كابينه مفردة لادارة المرور	شراء سيارة كابينه مفردة لادارة المرور	558243	الديوان	1200	0	0	2019/10/01	2019/10/01	2020/06/29		1200	0	1000	0	100%	100%	0
82	التنمية الثقافية والاجتماعية	تدعيم الخدمات المحلية	الديوان	شراء كراسى خشب وجلد ومكاتب ودولاب صاج وارقف لوحده مرور سوهاج وجهينه	شراء كراسى خشب وجلد ومكاتب ودولاب صاج وارقف لوحده مرور سوهاج وجهينه	558243	الديوان	500	0	0	2019/10/01	2019/10/01	2020/06/30		500	0	500	0	100%	100%	0
83	التنمية الثقافية والاجتماعية	تدعيم الخدمات المحلية	الديوان	أستكمال وحدة مطافى ناصر ومطافى سوهاج	أستكمال وحدة مطافى ناصر ومطافى سوهاج	558243	الديوان	110	0	0	2019/09/01	2019/09/01	2020/06/30		110	0	110	0	100%	100%	0
84	التنمية الثقافية والاجتماعية	تدعيم الخدمات المحلية	الديوان	شراء سيارة اطفاء 8 طن	شراء سيارة اطفاء 8 طن	558243	الديوان	3500	0	0	2019/01/10	2019/01/10	30/6/2020		3500	0	3500	0	100%	40%	0
85	التنمية الثقافية والاجتماعية	تدعيم الخدمات المحلية	الديوان	معدات انقاذ نهري	معدات انقاذ نهري	558243	الديوان	390	0	0	2020/01/01	2020/01/01	30/6/2020		390	0	390	0	100%	100%	0
86	التنمية الثقافية والاجتماعية	تدعيم الخدمات المحلية	الديوان	معدات اطفاء -ماكينه عائمه-اجهزة تنفس	معدات اطفاء -ماكينه عائمه-اجهزة تنفس	558243	الديوان	1890	0	0	2019/09/01	2019/11/30	2020/06/30		1890	0	1890	0	100%	100%	0
87	التنمية الثقافية والاجتماعية	تدعيم الخدمات المحلية	الديوان	شراء سيارة كابينه مفردة لادارة الحماية المدنية	شراء سيارة كابينه مفردة لادارة الحماية المدنية	558243	الديوان	347	0	0	2019/09/01	2019/11/30	2020/06/30		347	0	347	0	100%	100%	0



يعتمد  
السجل السنوي العام  
اللواء / عصام الدين الليثي

سباني المتابعة والتقييم  
الكعبة الخاوية

الموقف التنفيذي للتقدم المالي والفعلي لخطة العام المالي 2019/2020 من 1/ 1/ 2020 حتى 30/ 6/ 2020

م	البرنامج الرئيسي	البرنامج الفرعي	المركز	اسم المشروع	الوصف	عدد المستفيدين بالالف نسمة	الموقع	قيمة التعاقد مكون محلي	قيمة التعاقد قرض	اسم المقاول	تاريخ التعاقد	تاريخ بدء الأعمال	تاريخ نهي الأعمال	محافظة	تخطيط	منصرف تخطيط	منصرف منحة اداء	نسبة الإنجاز الفعلي % محلي	نسبة ما تم صرفه % محلي	نسبة الإنجاز الفعلي % قرض	نسبة ما تم صرفه % قرض
88	التنمية الثقافية والمجتمعية	تدعيم الخدمات المحلية	الديوان	شراء أثاث للحمایة المدنيہ (كراسی خشب و جلد ومكاتب ودولاب صاج وارقف )	شراء أثاث للحمایة المدنيہ (كراسی خشب و جلد ومكاتب ودولاب صاج وارقف )	558243	الديوان	295	0	0	2019/09/01	2019/11/30	2020/06/30		295	0	0	100%	100%	100%	
89	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين البيئة	المراغة	توريد لودر زاحف كتر بلر	توريد لودر زاحف كتر بلر	50	المراغة	675	0	0	2020/02/17	2020/03/08	2020/05/07		675	0	0	100%	100%	100%	
90	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين البيئة	المراغة	توريد سيارة قلاب جمع قمامة سعة 3م4	توريد سيارة قلاب جمع قمامة سعة 3م4	50	المراغة	305	0	0	2019/12/15	2019/12/15	2020/02/14		305	0	0	100%	100%	100%	
91	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين البيئة	المراغة	شراء سيارة مزودة بمكبس سعة 20 م 3	شراء سيارة مزودة بمكبس سعة 20 م 3	20	المراغة	1725	0	0	15/12/2019	2019/12/15	30/6/2020		1725	0	0	100%	100%	100%	
92	التنمية الثقافية والمجتمعية	تدعيم الخدمات المحلية	المراغة	توريد عدد 50 حاوية	توريد عدد 50 حاوية	20	المراغة	275	0	0	2020/01/01	2020/01/01	2020/02/28		275	0	0	100%	100%	100%	
93	التنمية الثقافية والمجتمعية	تدعيم الخدمات المحلية	المراغة	عمل عمرات لسيارات وقلابات النظافة التابعة للوحدة المحلية	عمل عمرات لسيارات وقلابات النظافة التابعة للوحدة المحلية	50	المراغة	667	0	0	2019/10/10	2019/10/10	2020/03/30		667	0	0	100%	100%	100%	
94	التنمية الثقافية والمجتمعية	تدعيم الخدمات المحلية	المراغة	انشاء وتطوير كورنيش النيل وعمل مشفى بطول 1500 متر	انشاء وتطوير كورنيش النيل وعمل مشفى بطول 1500 متر	300	المراغة	5000	0	0	2020/04/30	2020/04/30	2020/06/30		5000	0	0	100%	100%	100%	
95	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات العامة	الغريزات الوقعة	استكمال وتأهيل محطات الرفع وخطوط الطرد لقرى الغريزات والبطاخ والوقعة	استكمال وتأهيل محطات الرفع وخطوط الطرد لقرى الغريزات والبطاخ والوقعة	70	الغريزات	0	29162	شركة المياه	4-4-2019	15/4/2019	16/8/2020		0	29162	23362	0	74%	80%	
96	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات العامة	الغريزات	تنفيذ شبكات الصرف الصحي لقرية الغريزات	تنفيذ شبكات الصرف الصحي لقرية الغريزات	70	الغريزات	0	94858	شركة المياه	11/7/2019	11/7/2019	2020/10/10		0	94858	66666	0	93%	70%	
97	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات العامة	البطاخ	تنفيذ شبكات الصرف الصحي لقرية البطاخ	تنفيذ شبكات الصرف الصحي لقرية البطاخ	75	البطاخ	0	53867	شركة المياه	21-3-2019	21-3-2019	1900/01/00		0	53867	43950	0	75%	82%	
98	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات العامة	الوقعة	تنفيذ شبكات الصرف الصحي لقرية الوقعة	تنفيذ شبكات الصرف الصحي لقرية الوقعة	75	الوقعة	0	41674	شركة المياه	12-3-2019	28-5-2019	29/8/2020		0	41674	26496	0	89%	64%	
99	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات العامة	الغريزات	استكمال وتأهيل محطة معالجة الغريزات	استكمال وتأهيل محطة معالجة الغريزات	70	الغريزات	0	83978	شركة المياه	1-4-2019	1-4-2019	29/9/2020		0	83978	71474	0	85%	85%	
100	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات العامة	عراية ابو عزيز	استكمال وتأهيل محطات الرفع وخطوط الطرد لقرى عراية ابو عزيز	استكمال وتأهيل محطات الرفع وخطوط الطرد لقرى عراية ابو عزيز	100	عراية ابو عزيز	0	6277	شركة المياه	2019/03/10	21/6/2019	2020/11/01		0	6277	2920	0	54%	47%	
101	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات العامة	عراية ابو عزيز	تنفيذ شبكات الصرف الصحي لقرية عراية ابو عزيز	تنفيذ شبكات الصرف الصحي لقرية عراية ابو عزيز	100	عراية ابو عزيز	0	62928	شركة المياه	10-3-2019	21-6-2019	2020/11/01		0	62928	62928	0	76%	100%	
102	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات العامة	المراغة	انشاء ابار ارتوازية بالمناطق الساخنة بمحطة البطاخ الجديدة	انشاء ابار ارتوازية بالمناطق الساخنة بمحطة البطاخ الجديدة	12500	المراغة	0	910	جمال عبد المنعم الحجر	2020/3/31	2020/3/31	2020/06/30		0	910	318	0	35%	35%	
103	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات العامة	المراغة	نشاء ابار ارتوازية بالمناطق الساخنة بمحطة مياه بناويط الارتوازي	نشاء ابار ارتوازية بالمناطق الساخنة بمحطة مياه بناويط الارتوازي	12500	المراغة	0	650	جمال عبد المنعم الحجر	2020/3/32	2020/3/32	2020/07/01		0	650	228	0	35%	35%	
104	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات العامة	المراغة	توريد أدوات ومهمات إنارة لمدينة المراغة	توريد أدوات ومهمات إنارة لمدينة المراغة	100	المراغة	550	0	قطاع الكهرباء	2019/12/22	2019/12/22	2020/03/09		550	0	0	100%	100%	100%	
105	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات العامة	المراغة	توريد وتركيب كابلات داخلية وخارجية وموصلات كهربائية لمبنى الوحدة المحلية	توريد وتركيب كابلات داخلية وخارجية وموصلات كهربائية لمبنى الوحدة المحلية	100	المراغة	283	0	قطاع الكهرباء	2020/03/04	2020/03/04	2020/04/19		283	0	0	100%	100%	100%	
106	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات العامة	المراغة	توريد وتركيب كابلات داخلية وخارجية وموصلات كهربائية لمبنى الوحدة المحلية	توريد وتركيب كابلات داخلية وخارجية وموصلات كهربائية لمبنى الوحدة المحلية	100	المراغة	450	0	قطاع الكهرباء	2019/11/01	2019/12/15	2020/06/30		450	0	0	100%	100%	100%	
107	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات العامة	المراغة	توريد وتركيب اسلاك 50م من معزولة بطول 30كم+محول كامل بالمشتلات - تركيب كابل ارضي بالظهير الصحراوي لتشغيل ابار المياة	توريد وتركيب اسلاك 50م من معزولة بطول 30كم+محول كامل بالمشتلات - تركيب كابل ارضي بالظهير الصحراوي لتشغيل ابار المياة	70	المراغة	700	0	قطاع الكهرباء	2019/11/01	2019/12/15	2020/06/30		700	0	0	100%	100%	100%	
108	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات العامة	المراغة	توريد أدوات ومهمات إنارة لقرية الغريزات	توريد أدوات ومهمات إنارة لقرية الغريزات	75	المراغة	467	0	قطاع الكهرباء	2019/12/22	2019/12/22	2020/03/09		467	0	0	100%	100%	100%	
109	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات العامة	المراغة	توريد أدوات ومهمات إنارة لقرية بناويط	توريد أدوات ومهمات إنارة لقرية بناويط	75	المراغة	550	0	قطاع الكهرباء	2019/12/22	2019/12/22	2020/03/09		550	0	0	100%	100%	100%	



يعتمد  
السكرتير العام  
اللواء / عصام الدين اللبني

صافي المتابعة والتقييم  
المحاسب العام

الموقف التنفيذي للتقدم المالي والفعلي لخطة العام المالي 2019/2020 من 1/1/2020 حتى 30/6/2020

م	البرنامج الرئيسي	البرنامج الفرعي	المركز	اسم المشروع	الوصف	عدد المستفيدين بالالف نسمة	الموقع	قيمة التعاقد محلي	قيمة التعاقد قرض	اسم المقاول	تاريخ التعاقد	تاريخ بدء الأعمال	تاريخ نهي الأعمال	محافظة	تخطيط	منحة الاداء	منصرف تخطيط	منصرف منحة اداء	نسبة الإنجاز % الفعلي	نسبة ما تم صرفه % محلي	نسبة الإنجاز % الفعلي	نسبة ما تم صرفه % قرض
110	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات العامة	المراغة	توريد وتركيب اسلاك 50م معزولة بطول 20كم وتغيير خط الجهد المتوسط المار بالشيخ شبل بطول 300 م بكابل ارضي 150*3 كامل	توريد وتركيب اسلاك 50م معزولة بطول 20كم وتغيير خط الجهد المتوسط المار بالشيخ شبل بطول 300 م بكابل ارضي 150*3 كامل	70	المراغة	750	0	قطاع الكهرباء	2019/11/01	2019/12/15	2020/06/30	المراغة	750	0	750	0	100%	100%	100%	100%
111	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات العامة	المراغة	توريد أدوات ومهمات إنارة لقرية البطاخ	توريد أدوات ومهمات إنارة لقرية البطاخ	75	المراغة	450	0	قطاع الكهرباء	2019/12/22	2019/12/22	2020/03/09	المراغة	450	0	450	0	100%	100%	100%	100%
112	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات العامة	المراغة	توريد وتركيب اسلاك 50م معزولة بطول 10كم وتغيير خط جهد متوسط بكابل ارضي بطول 500	توريد وتركيب اسلاك 50م معزولة بطول 10كم وتغيير خط جهد متوسط بكابل ارضي بطول 500	70	المراغة	800	0	قطاع الكهرباء	2019/11/01	2019/12/15	2020/06/30	المراغة	800	0	800	0	100%	100%	100%	100%
113	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات العامة	المراغة	توريد أدوات ومهمات إنارة لقرية اولاد اسماعيل	توريد أدوات ومهمات إنارة لقرية اولاد اسماعيل	50	المراغة	450	0	قطاع الكهرباء	2019/12/22	2019/12/22	2020/03/09	المراغة	450	0	450	0	100%	100%	100%	100%
114	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات العامة	المراغة	توريد وتركيب محول قدرة 300 ك ف ا وتوريد وتركيب اسلاك 50م معزولة بطول 10كم	توريد وتركيب محول قدرة 300 ك ف ا وتوريد وتركيب اسلاك 50م معزولة بطول 10كم	70	المراغة	800	0	قطاع الكهرباء	2019/11/01	2019/12/15	2020/06/30	المراغة	800	0	800	0	100%	100%	100%	100%
115	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات العامة	المراغة	توريد أدوات ومهمات إنارة لقرية شندويل	توريد أدوات ومهمات إنارة لقرية شندويل	75	المراغة	550	0	قطاع الكهرباء	2019/12/22	2019/12/22	2020/03/09	المراغة	550	0	550	0	100%	100%	100%	100%
116	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات العامة	المراغة	تدعيم الوحدة المحلية بالاثاث والاجهزة	تدعيم الوحدة المحلية بالاثاث والاجهزة	200	المراغة	392	0	الشركة الهندسية للتوريدات الحكومية	2019/11/25	2019/11/25	2020/02/12	المراغة	392	0	392	0	100%	100%	100%	100%
117	التنمية الثقافية والمجتمعية	تدعيم الخدمات المحلية	المراغة	احلال وتجديد 20 حنفيات الحريق المعطلة وتركيب 10 حنفيات حريق بالامكان المحرومة - المدينة	احلال وتجديد 20 حنفيات الحريق المعطلة وتركيب 10 حنفيات حريق بالامكان المحرومة - المدينة	70	المراغة	330	0	شركة مياه الشرب والصرف الصحي	2019/11/15	2019/12/01	2020/06/30	المراغة	330	0	330	0	100%	100%	100%	100%
118	التنمية الثقافية والمجتمعية	تدعيم الخدمات المحلية	المراغة	احلال وتجديد 20 حنفيات الحريق المعطلة وتركيب 10 حنفيات حريق بالامكان المحرومة - بناويط	احلال وتجديد 20 حنفيات الحريق المعطلة وتركيب 10 حنفيات حريق بالامكان المحرومة - بناويط	70	المراغة	330	0	شركة مياه الشرب والصرف الصحي	2019/11/15	2019/12/01	2020/06/30	المراغة	330	0	330	0	100%	100%	100%	100%
119	التنمية الثقافية والمجتمعية	تدعيم الخدمات المحلية	المراغة	احلال وتجديد 10 حنفيات الحريق المعطلة وتركيب 10 حنفيات حريق بالامكان المحرومة - شندويل	احلال وتجديد 10 حنفيات الحريق المعطلة وتركيب 10 حنفيات حريق بالامكان المحرومة - شندويل	70	المراغة	220	0	شركة مياه الشرب والصرف الصحي	2019/11/15	2019/12/01	2020/06/30	المراغة	220	0	220	0	100%	100%	100%	100%
120	التنمية الثقافية والمجتمعية	تدعيم الخدمات المحلية	المراغة	احلال وتجديد 15 حنفيات الحريق المعطلة وتركيب 10 حنفيات حريق بالامكان المحرومة - البطاخ	احلال وتجديد 15 حنفيات الحريق المعطلة وتركيب 10 حنفيات حريق بالامكان المحرومة - البطاخ	70	المراغة	275	0	شركة مياه الشرب والصرف الصحي	2019/11/15	2019/12/01	2020/06/30	المراغة	275	0	275	0	100%	100%	100%	100%
121	التنمية الثقافية والمجتمعية	تدعيم الخدمات المحلية	المراغة	احلال وتجديد 15 حنفيات الحريق المعطلة وتركيب 10 حنفيات حريق بالامكان المحرومة - الغريزات	احلال وتجديد 15 حنفيات الحريق المعطلة وتركيب 10 حنفيات حريق بالامكان المحرومة - الغريزات	70	المراغة	275	0	شركة مياه الشرب والصرف الصحي	2019/11/15	2019/12/01	2020/06/30	المراغة	275	0	275	0	100%	100%	100%	100%
122	التنمية الثقافية والمجتمعية	تدعيم الخدمات المحلية	المراغة	احلال وتجديد 8 حنفيات الحريق المعطلة وتركيب 4 حنفيات حريق بالامكان المحرومة - اولاد اسماعيل	احلال وتجديد 8 حنفيات الحريق المعطلة وتركيب 4 حنفيات حريق بالامكان المحرومة - اولاد اسماعيل	70	المراغة	135	0	شركة مياه الشرب والصرف الصحي	2019/11/15	2019/12/01	2020/06/30	المراغة	135	0	135	0	100%	100%	100%	100%
123	التنمية الثقافية والمجتمعية	تدعيم الخدمات المحلية	المراغة	تطوير بيت ثقافة المراغة - المدينة	تطوير بيت ثقافة المراغة - المدينة	400	المراغة	195	0	مقولة محمد عزيز	2019/11/07	2019/11/07	2020/01/13	المراغة	195	0	195	0	100%	100%	100%	100%
124	التنمية الاقتصادية والمحلية	تدعيم الخدمات المحلية	المراغة	انشاء وتطوير موقف لسيارات الاجرة ويوجد أرض املاك دولة بمدخل البلد	عمل اعمدة حديدية وسق معنوي ومكان للكارثة	400	المراغة	409	0	مقولة فهد احمد الدسوقي وشريكه	2019/11/07	2019/11/12	2020/06/30	المراغة	409	0	409	0	81%	100%	100%	100%
125	النقل والطرق والمواصلات	النقل الجماعي	المراغة	عمل عمرة شاملة للعبارة الآلية الامل	عمل صيانة للمواتير ومضخات السولار واعمال الكهرباء ودهانات	100	المراغة	337	0	شركه فيوتشر للتوريدات - شركة النيل للهندسة البحرية بالمنيا	2019/10/10	2020/02/01	2020/04/30	المراغة	337	0	337	0	100%	100%	100%	100%
126	النقل والطرق والمواصلات	النقل الجماعي	المراغة	عمل عمرة شاملة للعبارة الآلية الحرية	عمل صيانة للمواتير ومضخات السولار واعمال الكهرباء ودهانات	100	المراغة	477	0	شركة النيل للهندسة البحرية بالمنيا	2019/10/10	2019/10/10	2020/04/01	المراغة	477	0	477	0	100%	100%	100%	100%
127	النقل والطرق والمواصلات	النقل الجماعي	المراغة	رفع اللش النهري على الجفاف وعمل عمرة للمواتير واعادة ترخيصه	عمل صيانة للمواتير ومضخات السولار واعمال الكهرباء ودهانات	400	المراغة	336	0	شركة النيل للهندسة البحرية بالمنيا	2020/02/01	2020/02/01	2020/04/30	المراغة	336	0	336	0	100%	100%	100%	100%
128	النقل والطرق والمواصلات	النقل الجماعي	المراغة	تطوير مرسي العبارات من الناحيتين الشرقية والغربية	تجديد مصاطب رسو العبارة وعمل سور	400	المراغة	300	0	الفالح البدري	2019/11/07	2019/11/11	2020/05/01	المراغة	300	0	300	0	100%	100%	100%	100%
129	النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	المراغة	رصف طريق بهاليل من كوبرى العبادلة حتى دابر الناحية ببهااليل الجزيرة بكون 2كم	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرد الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	70	المراغة	1840	893	مديرية الطرق والخلطة الاسفلتية	2019/10/01	2019/10/01	2020/01/01	المراغة	1840	893	1840	0	100%	100%	100%	100%
130	النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	المراغة	اعادة رصف طريق المراغة السمارنة ابتداء من كوبرى المرة بياصونة	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرد الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	100	المراغة	2965	778	مديرية الطرق والخلطة الاسفلتية	2019/10/01	2019/10/01	2020/02/01	المراغة	2965	778	2965	0	100%	100%	100%	100%
131	النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	المراغة	رصف طريق بهاليل الجزيرة نجع حسانين ابتداء من بهاليل الجزيرة وبطول 1.5 كم	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرد الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	70	المراغة	430	0	مديرية الطرق والخلطة الاسفلتية	2019/10/01	2019/10/01	2019/12/15	المراغة	430	0	430	0	100%	100%	100%	100%



يعتمد  
السفير العام  
اللواء / عصام الدين التليهي

صاى المتابعة والتقييم  
الموسى

الموقف التنفيذي للتقدم المالي والفعلي لخطة العام المالي 2019/2020 من 1/ 1/ 2020 حتى 30/ 6/ 2020

م	البرنامج الرئيسي	البرنامج الفرعي	المركز	اسم المشروع	الوصف	عدد المستفيدين بالالف نسمة	الموقع	قيمة التعاقد محلي	قيمة التعاقد قرض	اسم المقاول	تاريخ التعاقد	تاريخ بدء الأعمال	تاريخ نهي الأعمال	محافظة	تخطيط	منحة الاداء	منصرف تخطيط	منصرف منحة اداء	نسبة الإنجاز % الفعلي محلي	نسبة ما تم صرفه % الفعلي محلي	نسبة ما تم صرفه % قرض
132	النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	المرآغة	استكمال رصف طريق اولاد اسماعيل نجع محم السيد	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرد الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	70	المرآغة	0	1329	مديرية الطرق والخلطة الاسفلتية	2019/10/01	2019/10/01	2019/12/15		0	1329	0	100%	100%	100%	
133	التنمية العمرانية والمكاتبية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات	سوهاج	استكمال كورنيش على ترعة نجع حمادى	عمل سور خرساني ودهائه ودعمه باعمال الكهرباء وعمل بردورات وارصفة	533950	سوهاج	1240	0		2019/12/08	2019/12/08	2020/05/07		1240	0	100%	100%	100%		
134	التنمية العمرانية والمكاتبية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات	سوهاج	استكمال حديقة اولاد نصير على الترعة المغطاة	استكمال السور ودهائه واعمال ازرعة التجليل واشجار الزينة وبرجولات ومقاعد	39990	سوهاج	200	0		2019/11/09	2019/11/09	2020/01/05		200	0	100%	100%	100%		
135	التنمية العمرانية والمكاتبية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات	سوهاج	تغطية اسوار حديقة اولاد نصير وشراء نجيلة		39990	سوهاج	224	0		2020/03/16	2020/03/16	2020/04/15		224	0	100%	100%	100%		
136	التنمية العمرانية والمكاتبية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات	سوهاج	استكمال حديقة الكوامل	عمل سور خرساني ودهائه ودعمه باعمال الكهرباء وعمل بردورات وارصفة	19132	سوهاج	220	0		2019/10/20	2019/10/20	2020/01/20		220	0	100%	100%	100%		
137	التنمية العمرانية والمكاتبية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات	سوهاج	استكمال كورنيش على ترعة نجع حمادى	عمل سور خرساني ودهائه ودعمه باعمال الكهرباء وعمل بردورات وارصفة	91395	سوهاج	260	0		2019/11/05	2019/11/05	2020/01/26		260	0	78%	100%	100%		
138	التنمية العمرانية والمكاتبية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات	سوهاج	استكمال كورنيش القرية بطول 2 كم	عمل سور خرساني ودهائه ودعمه باعمال الكهرباء وعمل بردورات وارصفة	41048	سوهاج	284	0		2019/11/05	2019/11/05	2020/02/20		284	0	100%	100%	100%		
139	التنمية العمرانية والمكاتبية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات	سوهاج	تجميل طريق سوهاج / الدبر	اعمال بردورات ومد اعادة اثاره ولمبات كهربية ودهانات	47047	سوهاج	806	0		2020/05/03	2020/05/03	2020/06/30		806	0	100%	100%	100%		
140	التنمية العمرانية والمكاتبية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات	سوهاج	توصيلة الكهرباء الخارجية لمدرسة نجع الشوش الاعدادية	توصيلة الكهرباء الخارجية لمدرسة نجع الشوش الاعدادية	28591	سوهاج	100	0		2019/09/10	2019/09/10	2020/02/20		100	0	100%	100%	100%		
141	التنمية العمرانية والمكاتبية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات	سوهاج	توريد عدد 25 عمود كهربائي	توريد عدد 25 عمود كهربائي	1324	سوهاج	300	0		2019/09/26	2019/09/26	2020/01/14		300	0	100%	100%	100%		
142	التنمية العمرانية والمكاتبية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات	سوهاج	ترحيل اعمدة الكهرباء بطريق الدبر	ترحيل اعمدة الكهرباء بطريق الدبر	470	سوهاج	1526	0		2019/11/13	2019/11/13	2020/02/28		1526	0	100%	100%	100%		
143	التنمية العمرانية والمكاتبية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات	سوهاج	توريد وتركيب لوحة عمومية تغذية لمبنى الوحدة	توريد وتركيب لوحة عمومية تغذية لمبنى الوحدة	500	سوهاج	57	0		2019/09/26	2019/09/26	2020/01/14		57	0	100%	100%	100%		
144	التنمية العمرانية والمكاتبية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات	سوهاج	توريد وتركيب 4500 لمبة LED	توريد وتركيب 4500 لمبة LED	533950	سوهاج	800	0		2019/12/08	2019/12/08	2020/01/28		800	0	100%	100%	100%		
145	التنمية العمرانية والمكاتبية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات	سوهاج	توريد وتركيب 4500 لمبة LED	توريد وتركيب 4500 لمبة LED	533950	سوهاج	182	0		2019/12/08	2019/12/08	2020/01/22		182	0	100%	100%	100%		
146	التنمية العمرانية والمكاتبية والبيئية	تحسين البنية	سوهاج	توريد وتركيب 4500 لمبة LED	توريد وتركيب 4500 لمبة LED	533950	سوهاج	1174	0		2020/01/12	2020/01/12	2020/03/12		1174	0	100%	100%	100%		
147	التنمية العمرانية والمكاتبية والبيئية	تحسين البنية	سوهاج	توريد وتركيب 4500 لمبة LED	توريد وتركيب 4500 لمبة LED	41048	سوهاج	1600	0		2020/01/05	2020/01/05	2020/03/05		1600	0	100%	100%	100%		
148	التنمية العمرانية والمكاتبية والبيئية	تحسين البنية	سوهاج	توريد وتركيب 4500 لمبة LED	توريد وتركيب 4500 لمبة LED	41048	سوهاج	700	0		2020/02/20	2020/02/20	2020/04/20		700	0	100%	100%	100%		
149	التنمية العمرانية والمكاتبية والبيئية	تحسين البنية	سوهاج	توريد سيارة رش مياه	توريد سيارة رش مياه	534	سوهاج	750	0		2020/01/22	2020/01/22	2020/03/22		750	0	100%	100%	100%		
150	التنمية العمرانية والمكاتبية والبيئية	تحسين البنية	سوهاج	توريد سيارة رش مياه	توريد سيارة رش مياه	534	سوهاج	1480	0		2019/09/22	2019/09/22	2020/03/22		1480	0	100%	100%	100%		
151	التنمية العمرانية والمكاتبية والبيئية	تحسين البنية	سوهاج	توريد سيارة رش مياه	توريد سيارة رش مياه	534	سوهاج	1450	0		2020/01/22	2020/01/22	2020/03/22		1450	0	100%	100%	100%		
152	التنمية العمرانية والمكاتبية والبيئية	تحسين البنية	سوهاج	توريد سيارة رش مياه	توريد سيارة رش مياه	410	سوهاج	800	0		2020/01/19	2020/01/19	2020/03/19		800	0	100%	100%	100%		
153	التنمية العمرانية والمكاتبية والبيئية	تحسين البنية	سوهاج	توريد سيارة رش مياه	توريد سيارة رش مياه	410	سوهاج	1750	0		2020/04/05	2020/04/05	2020/06/30		1750	0	100%	100%	100%		

يعتمد  
السيد / عصام الدين المليهي  
اللواء / عصام الدين المليهي



صافي المتابعة والتقييم  
السيد / عصام الدين المليهي

الموقف التنفيذي للتقدم المالي والفعلي لخطة العام المالي 2019/2020 من 1/ 1/ 2020 حتى 30/ 6/ 2020

م	البرنامج الرئيسي	البرنامج الفرعي	المركز	اسم المشروع	الوصف	عدد المستفيدين بالالف نسمة	الموقع	قيمة التعاقد م/م	اسم المقاول	تاريخ التعاقد	تاريخ بدء الأعمال	تاريخ نهو الأعمال	محافظة	تخطيط	منحة الاداء	منصرف تخطيط	منصرف منحة اداء	نسبة الاجاز الفعلي % محلي	نسبة ما تم صرفه % قرض	نسبة ما تم صرفه % قرض
154	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين البيئة	سوهاج	استكمال مشروع الصرف الصحي لمنطقة نجع الديار القبلي (الدير الابيض)	توريد وتركيب مواسير قطر 200 مم بطول 2482م/ط - مواسير قطر 250 مم بطول 410م/ط اعمال حفر ومد مواسير بي	0	سوهاج	3300	0	21/3/2019	21-3-2019	2020/09/13		0	3300	1	0	72%	81%	
155	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين البيئة	عراية أبو الذهب	استكمال وتأهيل محطات الرفع و خطوط الطرد لقرى عراية أبو الذهب	استكمال وتأهيل محطات الرفع و خطوط الطرد لقرى عراية أبو الذهب	61606	عراية أبو الذهب	16982	0	2019/05/28	2019/05/28	2020/06/26		0	16982	13586	0	89%	80%	
156	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين البيئة	عراية أبو الذهب- الجزء الاول	تنفيذ شبكات الصرف الصحي لقرية عراية أبو الذهب- الجزء الاول	تنفيذ شبكات الصرف الصحي لقرية عراية أبو الذهب- الجزء الاول	61606	عراية أبو الذهب- الجزء الاول	67892	0	2019/03/11	2019/03/14	2020/08/12		0	67892	61103	0	91%	90%	
157	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين البيئة	عراية أبو الذهب- الجزء الثاني	تنفيذ شبكات الصرف الصحي لقرية عراية أبو الذهب- الجزء الثاني	تنفيذ شبكات الصرف الصحي لقرية عراية أبو الذهب- الجزء الثاني	61606	عراية أبو الذهب- الجزء الثاني	21608	0	2019/08/21	2019/08/21	2020/08/20		0	21608	12965	0	67%	60%	
158	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين البيئة	عراية أبو عزيز	استكمال وتأهيل محطة معالجة عراية أبو الذهب	استكمال وتأهيل محطة معالجة عراية أبو الذهب	61606	عراية أبو عزيز	84901	0	2019/03/21	2019/08/21	2020/10/11		0	84901	50941	0	64%	60%	
159	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين البيئة	عراية أبو الذهب	استكمال وتأهيل محطات الرفع و خطوط الطرد لقرى الهجارسه - اولاد غريب - الكوامل	استكمال وتأهيل محطات الرفع و خطوط الطرد لقرى الهجارسه - اولاد غريب - الكوامل	61606	عراية أبو الذهب	6431	0	2019/04/17	06-8-2019	2020/09/01		0	6431	5788	0	98%	90%	
160	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين البيئة	الهجارسه - اولاد غريب - الكوامل	استكمال وتأهيل شبكات الإحتدار لقرى الهجارسه - اولاد غريب - الكوامل	استكمال وتأهيل شبكات الإحتدار لقرى الهجارسه - اولاد غريب - الكوامل	19132	الهجارسه - اولاد غريب - الكوامل	6690	0	2019/04/01	2019/04/07	2020/03/14		0	6690	6356	0	98%	95%	
161	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين البيئة	الهجارسه - اولاد غريب - الكوامل	استكمال وتأهيل محطة معالجة الهجارسه وتنفيذ خط السبب النهائى لمصرف غرب سوهاج	استكمال وتأهيل محطة معالجة الهجارسه وتنفيذ خط السبب النهائى لمصرف غرب سوهاج	19132	الهجارسه - اولاد غريب - الكوامل	39982	0	2019/04/17	2019/06/18	2020/06/16		0	6491	35984	0	92%	90%	
162	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين البيئة	غرب سوهاج	تطوير وتأهيل مزرعة معالجة الهجارسه	تطوير وتأهيل مزرعة معالجة الهجارسه	21000	غرب سوهاج	26483	0	2019/04/01	2019/11/11	2020/03/09		0	26483	25424	0	99%	96%	
163	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين البيئة	الهجارسه	أعمال تنفيذ محطة رفع وخط طرد لنجوع القراقره والقيصان وابوحسين وتطوير محطة رفع الحرقيين ( حل دائم)	أعمال تنفيذ محطة رفع وخط طرد لنجوع القراقره والقيصان وابوحسين وتطوير محطة رفع الحرقيين ( حل دائم)	19132	الهجارسه	19732	0	2019/08/06	2019/08/06	2020/08/05		0	19732	15786	0	80%	80%	
164	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين البيئة	نجوع القراقره والقيصان وابوحسين- الحرقيين	تنفيذ شبكات الصرف الصحي لنجوع القراقره والقيصان وابوحسين (حل دائم)	تنفيذ شبكات الصرف الصحي لنجوع القراقره والقيصان وابوحسين (حل دائم)	47047	نجوع القراقره والقيصان وابوحسين- الحرقيين	22451	0	2019/03/21	2019/03/21	2020/03/20		0	22762	21777	0	99%	97%	
165	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين البيئة	نجوع القراقره والقيصان وابوحسين	استكمال مشروع الصرف الصحي لقرية القراقره والقيصان (تنفيذ خط الطرد الحل العاجل)	استكمال مشروع الصرف الصحي لقرية القراقره والقيصان (تنفيذ خط الطرد الحل العاجل)	47047	نجوع القراقره والقيصان وابوحسين	1854	0	2018/09/06	2018/09/06	2019/10/21		0	1854	1798	0	99%	97%	
166	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين البيئة	نجوع القراقره والقيصان	استكمال مشروع الصرف الصحي لقرية القراقره والقيصان (تنفيذ أعمال كهروميكانيكا الحل العاجل)	استكمال مشروع الصرف الصحي لقرية القراقره والقيصان (تنفيذ أعمال كهروميكانيكا الحل العاجل)	47047	نجوع القراقره والقيصان	2698	0	2018/11/11	2018/11/11	2019/02/11		0	2698	2698	0	99%	100%	
167	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين البيئة	مركز سوهاج	انشاء ابار ارتوازية كاملة بالمناطق الساخنة بمحطة مياه روافع القصير	توريد وتركيب (( مواسير سادة بطول 42م/ط ومواسير مصافي بطول 36م/ط ومواسير سادة بطول 2 م/ط) - توريد وتركيب وحدة رفع ) بمحطة مياه روافع القصير	7000	مركز سوهاج	2176	0	2020/05/31	2020/05/31	2020/10/31		0	2176	326	0	15%	15%	
168	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين البيئة	مركز سوهاج	نشاء ابار ارتوازية كاملة بالمناطق الساخنة بمحطة مياه بندار الكرمانية	توريد وتركيب (( مواسير سادة بطول 42م/ط ومواسير مصافي بطول 36م/ط ومواسير سادة بطول 2 م/ط) - توريد وتركيب وحدة رفع ) بمحطة مياه بندار الكرمانية	7000	مركز سوهاج	0	0	2020/05/31	2020/05/31	2020/10/31		0	0	0	0	15%	15%	
169	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين البيئة	مركز سوهاج	انشاء ابار ارتوازية كاملة بالمناطق الساخنة بمحطة مياه بني زار	توريد وتركيب (( مواسير سادة بطول 42م/ط ومواسير مصافي بطول 36م/ط ومواسير سادة بطول 2 م/ط) - توريد وتركيب وحدة رفع ) بمحطة مياه بني زار	7000	مركز سوهاج	0	0	2020/05/31	2020/05/31	2020/10/31		0	0	0	0	15%	15%	
170	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين البيئة	مركز سوهاج	انشاء ابار ارتوازية كاملة بالمناطق الساخنة بمحطة مياه عراية أبو الذهب	توريد وتركيب (( مواسير سادة بطول 42م/ط ومواسير مصافي بطول 36م/ط ومواسير سادة بطول 2 م/ط) - توريد وتركيب وحدة رفع ) بمحطة مياه عراية أبو الذهب	7000	مركز سوهاج	0	0	2020/05/31	2020/05/31	2020/10/31		0	0	0	0	15%	15%	
171	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين البيئة	مركز سوهاج	انشاء ابار ارتوازية كاملة بالمناطق الساخنة بمحطة مياه اولاد عزاز الارتوازي	توريد وتركيب (( مواسير سادة بطول 42م/ط ومواسير مصافي بطول 36م/ط ومواسير سادة بطول 2 م/ط) - توريد وتركيب وحدة رفع ) بمحطة مياه اولاد عزاز الارتوازي	7000	مركز سوهاج	2176	0	2020/05/31	2020/05/31	2020/10/31		0	2176	326	0	15%	15%	
172	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين البيئة	الصلعا	استكمال مشروع الصرف الصحي لقرية الصلعا بمركز سوهاج	توريد وتركيب (مواسير قطر اسمى 225 مم بطول 4585 م/ط - مواسير قطر 280 مم بطول 1025 م/ط - مواسير قطر 315 مم بطول 289 م/ط)	10000	الصلعا	12560	0	2020/5/19	2020/5/19	2020/10/19		0	12560	2361	0	19%	19%	
173	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين البيئة	عراية ابودهب سوهاج	تطوير وتأهيل مزرعة العربات	توريد وتركيب مواسير - غرف التخزين - خزانات - الفرع - اعمال زراعه النبات - مظلة الطمبات والفلتر - خزان تجمع مياه الري - كشك لعدد (2) محول - خزان التحليل - مبنى توليد الكهرباء - عدد (2) كشك محول لزوم	29315	عراية ابودهب سوهاج	5760	0	2020/06/28	2020/06/28	2020/10/05		0	5760	1077	0	19%	19%	
174	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين البيئة	مركز سوهاج	استكمال مشروع الصرف الصحي بقري الكوامل واولاد غريب والهجارسه للمناطق المستجدة	توريد وتركيب مواسير قطر 160مم بطول 1036م/ط - توريد وتركيب مواسير قطر 200مم بطول 7190م/ط	11000	مركز سوهاج	9636	0	2019/07/01	11/7/2019	10 / 10 / 2020		0	9636	9979	0	85%	104%	
175	تنمية الإدارة المحلية والدعم الفنى	دعم الوحدات المحلية	سوهاج	تجهيز قاعة الاجتماعات بالقاعة الكبرى بالوحدة	تجهيز قاعة الاجتماعات بالقاعة الكبرى بالوحدة	616	سوهاج	0	150	2019/12/18	2019/12/18	2020/01/23		150	0	0	100%	100%		

يعتمد  
السكندر العام  
اللواء / عصام الدين الليثي

خصائي المتابعة والتقييم  
الربيعي



الموقف التنفيذي للتقدم المالي والفعلي لخطة العام المالي 2019/2020 من 1/1/2020 حتى 30/6/2020

م	البرنامج الرئيسي	البرنامج الفرعي	المركز	اسم المشروع	الوصف	عدد المستفيدين بالآلاف نسمة	الموقع	قيمة التعاقد محلي	قيمة التعاقد قرض	اسم المقاول	تاريخ التعاقد	تاريخ بدء الأعمال	تاريخ نهي الأعمال	محافظة	تخطيط	منحة الاداء	منصرف تخطيط	منصرف منحة اداء	نسبة الإنجاز % المحلي	نسبة ما تم صرفه % محلي	نسبة الإجاز % الفعلي % قرض	نسبة ما تم صرفه % قرض
176	تنمية الإدارة المحلية والدعم الفني	دعم الوحدات المحلية	سوهاج	احلال وتجديد مبني الوحدة القديم	اعمال هدم وحفر اساسات وانشاء اعمدة خرسانية ومباني ودهانات واعمال كهرباء ومياه	410	سوهاج	1431	0	بيشوى حليل	2020/04/01	2020/04/01	2020/06/30		1431	0	1431	0	100%	100%	100%	0
177	تنمية الإدارة المحلية والدعم الفني	دعم الوحدات المحلية	سوهاج	ترميم مبنى الصيانة	اعمال دهانات وكهرباء ومياه	46501	سوهاج	211	0	عصمت خلف	2020/04/03	2020/04/03	2020/06/03		211	0	211	0	100%	100%	100%	0
178	تنمية الإدارة المحلية والدعم الفني	دعم الوحدات المحلية	سوهاج	توريد اثاث مكتبي	توريد اثاث مكتبي	534	سوهاج	192	0	المتحدة للاثاث	2020/03/23	2020/03/23	2020/04/03		192	0	192	0	100%	100%	100%	0
179	تنمية الإدارة المحلية والدعم الفني	دعم الوحدات المحلية	سوهاج	شراء وتوريد عدد 9 تكييف	شراء وتوريد عدد 9 تكييف	410	سوهاج	130	0	تساهيل للتوريدات الحكومية	2020/01/01	2020/01/01	2020/06/30		130	0	130	0	100%	100%	100%	0
180	تنمية الإدارة المحلية والدعم الفني	دعم الوحدات المحلية	سوهاج	توريد جهاز dvr + كاميرات مراقبة + فيديو برجكتور للقاعة	توريد جهاز dvr + كاميرات مراقبة + فيديو برجكتور للقاعة	410	سوهاج	120	0	مديا تك	2020/03/23	2020/03/23	2020/04/23		120	0	120	0	100%	100%	100%	0
181	تنمية الإدارة المحلية والدعم الفني	دعم الوحدات المحلية	سوهاج	شراء وتوريد جهاز بصمة للمركز	شراء وتوريد جهاز بصمة للمركز	410	سوهاج	60	0	مديا تك	2020/03/23	2020/03/23	2020/05/07		60	0	60	0	100%	100%	100%	0
182	تنمية الإدارة المحلية والدعم الفني	دعم الوحدات المحلية	سوهاج	توريد عدد 15 كمبيوتر + عدد 17 طابعة	توريد عدد 15 كمبيوتر + عدد 17 طابعة	534	سوهاج	143	0	تساهيل للتوريدات الحكومية	2019/12/01	2019/12/01	2020/02/05		143	0	143	0	100%	100%	100%	0
183	تنمية الإدارة المحلية والدعم الفني	دعم الوحدات المحلية	سوهاج	انشاء جراج سيارات لمعدات الوحدة	عمل سور واعمد حديدية وسقف معدني	191	سوهاج	161	0	الجمعية التعاونية للانشاء	2020/03/03	2020/03/03	2020/05/07		161	0	161	0	100%	100%	100%	0
184	تنمية الإدارة المحلية والدعم الفني	دعم الوحدات المحلية	سوهاج	انشاء جراج سيارات لمعدات الوحدة	عمل سور واعمد حديدية وسقف معدني	914	سوهاج	126	0	بيشوى حليل	2020/02/26	2020/02/26	2020/04/25		126	0	126	0	100%	100%	100%	0
185	تنمية الإدارة المحلية والدعم الفني	دعم الوحدات المحلية	سوهاج	ترميم الدور الاول بمبنى الوحدة المحلية	ترميم الدور الاول بمبنى الوحدة المحلية	113	سوهاج	183	0	0	2020/03/17	2020/03/17	2020/05/07		183	0	183	0	100%	100%	100%	0
186	تنمية الإدارة المحلية والدعم الفني	دعم الوحدات المحلية	سوهاج	استكمال المبني الاداري	استكمال المبني الاداري	671096	سوهاج	227	0	ايمان جمال شاكر	2020/03/23	2020/03/23	2020/05/22		227	0	227	0	100%	100%	100%	0
187	التنمية الثقافية والاجتماعية	تدعيم الخدمات المحلية	سوهاج	تطوير مبني دار الشروق	اعمال دهانات وكهرباء ومياه	191	سوهاج	182	0	ميرفت فوزى قندس	2020/04/13	2020/04/13	2020/06/13		182	0	182	0	100%	100%	100%	0
188	التنمية الثقافية والاجتماعية	تدعيم الخدمات المحلية	سوهاج	توصيلة المياه الخارجية لمدرسة وثنية بحرى	توصيلة المياه الخارجية لمدرسة وثنية بحرى الابتدائية	113	سوهاج	148	0	شركة مياه الشرب	2019/09/12	2019/09/12	2020/03/12		148	0	148	0	100%	100%	100%	0
189	التنمية الثقافية والاجتماعية	تدعيم الخدمات المحلية	سوهاج	توصيلة المياه الخارجية لمدرسة الشوش	توصيلة المياه الخارجية لمدرسة الشوش الاعدادية	113	سوهاج	60	0	شركة مياه الشرب	2019/09/12	2019/09/12	2020/03/12		60	0	60	0	100%	100%	100%	0
190	التنمية الثقافية والاجتماعية	تدعيم الخدمات المحلية	سوهاج	توصيلة المياه الخارجية لمدرسة الروافع الثانوية	توصيلة المياه الخارجية لمدرسة الروافع الثانوية	88 1.127	سوهاج	200	0	شركة مياه الشرب	2019/09/12	2019/09/12	2020/03/12		200	0	200	0	100%	100%	100%	0
191	التنمية الثقافية والاجتماعية	تدعيم الخدمات المحلية	سوهاج	انشاء وحدة مطافي	اعمال حفر وانشاء قواعد واعمد خرسانية ومباني ودعمها باعمال الكهرباء وتوصيل المياه	46501	سوهاج	1656	0	صلاح يوسف شنودة	2020/04/01	2020/04/01	2020/06/30		1656	0	1656	0	100%	100%	100%	0
192	التنمية الثقافية والاجتماعية	تدعيم الخدمات المحلية	سوهاج	انشاء شبكة اطفاء	انشاء شبكة اطفاء	41048	سوهاج	193	0	اشرف عبدالعال	2020/05/04	2020/05/04	2020/06/30		193	0	193	0	100%	100%	100%	0
193	التنمية الثقافية والاجتماعية	تدعيم الخدمات المحلية	سوهاج	تركيب واصلاح عدد 100 بوش حريق	تركيب واصلاح عدد 100 بوش حريق	533950	سوهاج	1300	0	شركة مياه الشرب	2019/10/05	2019/10/05	2020/04/05		1300	0	1300	0	100%	100%	100%	0
194	التنمية الثقافية والاجتماعية	تدعيم الخدمات المحلية	سوهاج	تطوير وانشاء منطقة آثار معبد أنتريس بالشيخ حمد	عمل سور بقواعد خرسانية واستكمال شبكات حديدية واعمال انشاء كافيتريا وسلم صاعد للمقابر واعمال كهرباء	19132	سوهاج	600	0	0	2018/10/01	2018/10/11	2020/11/03		0	600	0	0	100%	100%	100%	1
195	النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	سوهاج	اعادة رصف طريق القنطرة/ نجع تمام بطول 2 كم	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرد الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	61606	سوهاج	2146	0	وحدة الرصف	تم الارتباط	2019/12/01	2020/06/10		2146	0	2146	0	100%	100%	100%	0
196	النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	سوهاج	رصف طريق طراد النيل تونس / قلفا بطول 2.5 كم	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرد الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	67196	سوهاج	3000	0	وحدة الرصف	تم الارتباط	2020/03/10	2020/06/10		3000	0	3000	0	100%	100%	100%	0
197	النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	سوهاج	رصف طريق العضاضة بقلفا بطول 750 متر بعرض 16 متر	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرد الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	67196	سوهاج	2000	0	وحدة الرصف	تم الارتباط	2020/03/25	2020/06/10		2000	0	2000	0	100%	100%	100%	0

يعتمد  
السفير العام  
اللواء / عصام الدين الليثي



صافي المتابعة والتقييم  
المرشد العام

الموقف التنفيذي للتقدم المالي والفعلي لخطة العام المالي 2019/2020 من 1/ 1/ 2020 حتى 30/ 6/ 2020

م	البرنامج الرئيسي	البرنامج الفرعي	المركز	اسم المشروع	الوصف	عدد المستفيدين بالالف نسمة	الموقع	قيمة التعاقد مكون محلي	قيمة التعاقد قرض	اسم المقاول	تاريخ التعاقد	تاريخ بدء الأعمال	تاريخ نهي الأعمال	محافظة	تخطيط	منحة الاداء	منصرف تخطيط	منصرف منحة اداء	نسبة الإنجاز الفعلي % محلي	نسبة ما تم صرفه % قرض	نسبة ما تم صرفه % قرض
198	النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	سوهاج	اعادة رصف مدخل الوحدة بطول 200م	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرد الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	46501	سوهاج	1000	0	وحدة الرصف	تم الارتباط	2020/02/25	2020/06/10		1000	0	1000	100%	100%	100%	
199	النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	سوهاج	رصف طريق سوهاج / الدير الاحمر بطول 10 كم	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرد الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	47	سوهاج	0	1047	وحدة الرصف	تم الارتباط	2020/02/05	2020/06/10		0	1047	0	1047	100%	100%	100%
200	النقل والطرق والمواصلات	النقل الجماعي	سوهاج	انشاء كوبري ونينة / روافع القصير بعرض 10 متر	انشاء قواعد خرسانية بقاع الترععة ثم انشاء اعمدة خرسانية وانشاء السطح المعلق وعمل سور معدني	113	سوهاج	3000	0	شاكر عثمان السعيد	2020/04/21	2020/04/21	30/6/2020		3000	0	3000	جاري	100%		
201	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات	المنشاه	احلال وتجديد اسلاك الكهرباء المتهالكة بالمدينة بأسلاك معزولة بطول حوالي 7 كم	شراء وتوريد اسلاك الكهرباء المعزولة الحديثة بدلاً من الاسلاك بدون غطاء	20	المنشاه	100	0	شركة الكهرباء	2020/01/30	2020/01/30	2020/06/30		100	0	100	100%	100%		
202	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات	المنشاه	دعم منظومة انارة الشوارع بالمدينة والقرى	توريد وتركيب اعمدة انارة واسلاك كهربية ولمبات اضاءة	140	المنشاه	1635	0	شركة بي ام للصناعة والاستثمار	2019/12/01	2019/12/01	2020/01/30		1635	0	1635	100%	100%		
203	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات	المنشاه	اعادة تطوير وتشغيل كازينو الدويرات السياحي	تجديد الطرق وكازينو يعمل دهانان واعمال كهرباء	20	المنشاه	803	0	محمود صابر عثمان	2020/02/10	2020/02/10	2020/06/09		803	0	803	100%	100%		
204	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات	المنشاه	انشاء موقف سيارات العصيرات سوهاج غرب السكة الحديد	عمل اعمدة حديدية وسقف للموقف ومكان للكارتة	30	المنشاه	174	0	محمد زرزور	2020/02/25	2020/02/25	2020/05/24		174	0	174	100%	100%		
205	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين البيئة	المنشاه	عمرة جسيمة لباك لودر اولاد حمزة	عمرة جسيمة لباك لودر اولاد حمزة	30	المنشاه	90	0	شركة البراق	2019/12/01	2019/12/01	2020/01/31		90	0	90	100%	100%		
206	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين البيئة	المنشاه	عمل عمرة جسيمة للودر الخاص بالحملة بالمدينة	عمل عمرة جسيمة للودر الخاص بالحملة بالمدينة	20	المنشاه	498	0	المؤسسة المصرية	2020/03/11	2020/03/11	2020/05/10		498	0	498	100%	100%		
207	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين البيئة	المنشاه	شراء عدد 2 لودر زاحف لمجلس قروي اولاد سلامة وللمجلس قروي اولاد حمزة	شراء عدد 2 لودر زاحف لمجلس قروي اولاد سلامة وللمجلس قروي اولاد حمزة	50	المنشاه	1380	0	شركة اوتراك	2020/01/20	2020/01/20	2020/03/19		1380	0	1380	100%	100%		
208	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين البيئة	المنشاه	عمل عمرة جسيمة لباك لودر مجلس قروي الزوك الغربية	عمل عمرة جسيمة لباك لودر مجلس قروي الزوك الغربية	30	المنشاه	286	0	شركة البراق	2019/10/27	2019/10/27	2019/12/20		286	0	286	100%	100%		
209	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين البيئة	المنشاه	تحسين البيئة	استكمال سور ترعة نجع حمادي من الناحية البحرية من الجهتين الشرقية والغربية	20	المنشاه	1791	0	محمد زرزور	2020/02/10	2020/02/10	2020/06/09		1791	0	1791	100%	100%		
210	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين البيئة	المنشاه	تحسين البيئة	عمل تطهير للترعة وانشاء جذران خرسانية ثم صب سقف خرساني ثم التسوية	10	المنشاه	0	2700	رى سوهاج	2019/01/01	2019/01/10	2020/06/30		0	2700	0	2700	100%	100%	
211	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين البيئة	المنشاه	تحسين البيئة	انشاء ابار ارتوازية كاملة بالمناطق الساخنة بمحطة (عملية مياه الشوالة الارتوازي) رفح بمحطة مياه الشوالة	10000	المنشاه	0	418	ممدوح اسكاريوس	2020/03/23	2020/04/06	2020/09/05		0	418	0	418	12%	0	
212	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين البيئة	المنشاه	تحسين البيئة	انشاء ابار ارتوازية كاملة بالمناطق الساخنة بمحطة (محطة مياه طوخ النقال) رفح بمحطة مياه طوخ النقال	10000	المنشاه	0	418	ممدوح اسكاريوس	2020/03/23	2020/04/06	2020/09/05		0	418	0	418	12%	0	
213	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين البيئة	المنشاه	تحسين البيئة	انشاء ابار ارتوازية كاملة بالمناطق الساخنة بمحطة مياه اولاد علي بأولاد حمزة الارتوازي رفح بمحطة مياه اولاد علي بأولاد حمزة الارتوازي	10000	المنشاه	0	418	ممدوح اسكاريوس	2020/03/23	2020/04/06	2020/09/05		0	418	0	418	12%	0	
214	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين البيئة	المنشاه	تحسين البيئة	انشاء ابار ارتوازية كاملة بالمناطق الساخنة بمحطة مياه اولاد علي كوم بدار الارتوازي رفح بمحطة مياه اولاد علي كوم بدار الارتوازي	10000	المنشاه	0	418	ممدوح اسكاريوس	2020/03/23	2020/04/06	2020/09/05		0	418	0	418	12%	0	
215	تنمية الإدارة المحلية والدعم الفني	دعم الوحدات المحلية	المنشاه	دعم الوحدات المحلية	اثارة طريق الإحايوة غرب - اولاد الشيخ	35	المنشاه	0	540	شركة الكهرباء تم دفع 75% من المبلغ	2020/01/30	2020/01/30	2020/06/30		0	540	0	540	75%	75%	
216	تنمية الإدارة المحلية والدعم الفني	دعم الوحدات المحلية	المنشاه	دعم الوحدات المحلية	اثارة طريق الزوك كوم بدار	37	المنشاه	0	1034	شركة الكهرباء تم دفع 75% من المبلغ	2020/01/30	2020/01/30	2020/06/30		0	1034	0	1034	75%	75%	
217	تنمية الإدارة المحلية والدعم الفني	دعم الوحدات المحلية	المنشاه	دعم الوحدات المحلية	اثارة طريق منجوج - الحريزات الغربية	37	المنشاه	0	1486	شركة الكهرباء	2020/01/30	2020/01/30	2020/06/30		0	1486	0	1486	75%	75%	
218	تنمية الإدارة المحلية والدعم الفني	دعم الوحدات المحلية	المنشاه	دعم الوحدات المحلية	اثارة طريق الهماص - عزبة النمر	37	المنشاه	0	1042	شركة الكهرباء	2020/01/30	2020/01/30	2020/06/30		0	1042	0	1042	75%	75%	
219	تنمية الإدارة المحلية والدعم الفني	دعم الوحدات المحلية	المنشاه	دعم الوحدات المحلية	اثارة طريق اولاد هارون الكوامل	37	المنشاه	0	336	شركة الكهرباء تم دفع 75% من المبلغ	2020/01/30	2020/01/30	2020/06/30		0	336	0	336	75%	75%	



يعتمد  
السركتير العام  
اللواء / عصام الدين الليثي

صافي المتابعة والتقييم  
السركتير العام

الموقف التنفيذي للتقدم المالي والفعلي لخطة العام المالي 2019/2020 من 1/ 1/ 2020 حتى 30/ 6/ 2020

م	البرنامج الرئيسي	البرنامج الفرعي	المركز	اسم المشروع	الوصف	عدد المستفيدين بالالف نسمة	الموقع	قيمة التعاقد محلي	قيمة التعاقد قرض	اسم المقاول	تاريخ التعاقد	تاريخ بدء الأعمال	تاريخ نهو الأعمال	محافظة	تخطيط	منحة الاداء	منصرف تخطيط	منصرف منحة اداء	نسبة الإنجاز % الفعلي محلي	نسبة ما تم صرفه % محلي	نسبة الإنجاز % الفعلي قرض	نسبة ما تم صرفه % قرض
220	تنمية الإدارة المحلية والدعم الفني	دعم الوحدات المحلية	المنشاه	انارة طريق الدويرات البحري	توريد وتركيب اعمدة انارة واسلاك كهربية ولمبات اضاءة	20	المنشاه	0	1055	شركة الكهرباء تم دفع 75% من المبلغ	2020/01/30	2020/01/30	2020/06/30		0	1055	791	75%	75%		75%	
221	تنمية الإدارة المحلية والدعم الفني	دعم الوحدات المحلية	المنشاه	انارة طريق الديسة الدويرات	توريد وتركيب اعمدة انارة واسلاك كهربية ولمبات اضاءة	20	المنشاه	0	1055	0	2020/01/30	2020/01/30	2020/06/30		0	1055	791	75%	75%		75%	
222	تنمية الإدارة المحلية والدعم الفني	دعم الوحدات المحلية	المنشاه	انارة طريق الدناقلة معهد الفتيات	توريد وتركيب اعمدة انارة واسلاك كهربية ولمبات اضاءة	15	المنشاه	0	188	شركة الكهرباء تم دفع 75% من المبلغ	2020/01/30	2020/01/30	2020/06/30		0	188	141	75%	75%		75%	
223	تنمية الإدارة المحلية والدعم الفني	دعم الوحدات المحلية	المنشاه	انارة طريق المطار (كوبرى عزقل - الدناقلة)	توريد وتركيب اعمدة انارة واسلاك كهربية ولمبات اضاءة	15	المنشاه	0	188	شركة الكهرباء تم دفع 75% من المبلغ	2020/01/30	2020/01/30	2020/06/30		0	188	141	75%	75%		75%	
224	تنمية الإدارة المحلية والدعم الفني	دعم الوحدات المحلية	المنشاه	انارة طريق اولاد سلامة السوق (مرحلة اولى)	توريد وتركيب اعمدة انارة واسلاك كهربية ولمبات اضاءة	15	المنشاه	0	443	0	2020/01/30	2020/01/30	2020/06/30		0	443	443	100%	75%		75%	
225	تنمية الإدارة المحلية والدعم الفني	دعم الوحدات المحلية	المنشاه	استكمال دهانات سور نجع حمادى القبلى	استكمال دهانات سور نجع حمادى القبلى	20	المنشاه	0	263	محمد زرزور	2020/03/03	2020/03/03	2020/05/07		0	263	263	100%	100%		100%	
226	تنمية الإدارة المحلية والدعم الفني	دعم الوحدات المحلية	المنشاه	عمل خزان مبنى الزوك الغربية	صب محيط الخزان وتنظيفه ودهانه بهانات مطابقة	37	المنشاه	0	119	محمد عبد اللام محنين	2020/03/22	2020/03/22	2020/05/22		0	119	119	100%	100%		100%	
227	تنمية الإدارة المحلية والدعم الفني	دعم الوحدات المحلية	المنشاه	استكمال المبنى الإدارى بأولاد سلامة	استكمال اعمال التشطيبات ودورات المياه ودهانات	15	المنشاه	472	472	احمد محمد احمد	2019/11/21	2019/11/23	2020/02/22		472	472	0	100%	100%		100%	
228	تنمية الإدارة المحلية والدعم الفني	دعم الوحدات المحلية	المنشاه	توريد وتركيب 30 عامود بدائرة مجلس قروى اولاد سلامة (مرحلة اولى)	توريد وتركيب 30 عامود بدائرة مجلس قروى اولاد سلامة (مرحلة اولى)	15	المنشاه	183	0	شركة الكهرباء	2020/01/30	2020/01/30	2020/06/30		183	0	183	100%	100%		100%	
229	تنمية الإدارة المحلية والدعم الفني	دعم الوحدات المحلية	المنشاه	شراء أثاث للوحدة المحلية بأولاد حمزة 300 الف والزوك الغربية 200 الف	شراء أثاث للوحدة المحلية بأولاد حمزة 300 الف والزوك الغربية 200 الف	50	المنشاه	402	0	المتحدة+الهندسية	2020/02/23	2020/02/23	2020/04/08		402	0	402	100%	100%		100%	
230	تنمية الإدارة المحلية والدعم الفني	دعم الوحدات المحلية	المنشاه	صيانة وتدعيم أبواش الحريق بالمدينة	عمل حفريات وابواش حريق من شبكة المياه برفع مستواها عن الارض	100	المنشاه	2000	0	0	2019/12/15	2019/12/15	2020/06/30		2000	0	2000	100%	100%		100%	
231	تنمية الإدارة المحلية والدعم الفني	دعم الوحدات المحلية	المنشاه	صيانة وتدعيم أبواش الحريق بأولاد حمزة	عمل حفريات وابواش حريق من شبكة المياه برفع مستواها عن الارض	100	المنشاه	500	0	0	2019/12/15	2019/12/15	2020/06/30		500	0	500	100%	100%		100%	
232	التنمية الثقافية والمجتمعية	دعم الوحدات المحلية	المنشاه	صيانة وتدعيم أبواش الحريق بأولاد سلامة	عمل حفريات وابواش حريق من شبكة المياه برفع مستواها عن الارض	50	المنشاه	500	0	شركة مياه الشرب	2019/10/06	2019/12/15	2020/06/30		500	0	500	100%	100%		100%	
233	التنمية الثقافية والمجتمعية	دعم الوحدات المحلية	المنشاه	توصيل المرافق للمدارس	توصيل المرافق للمدارس	100	المنشاه	500	200	شركة مياه الشرب	2020/01/30	2020/01/30	2020/06/30		500	200	500	100%	100%		100%	
234	النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	المنشاه	اعادة رصف طريق كازينو الدويرات - اولاد الشيخ بطول 1.2 كم وعرض 8م	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرد الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	20	المنشاه	1500	0	مشروع الخلاطة	2019/09/10	2019/09/10	2020/06/30		1500	0	1432	100%	100%		100%	
235	النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	المنشاه	اعادة رصف طريق المطار - كوبرى عزقل - الدناقلة بطول 3 كم وعرض 8م (مرحلة اولى)	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرد الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	30	المنشاه	2500	0	مشروع الخلاطة	2019/09/10	2019/09/10	2020/06/30		2500	0	2159	100%	100%		100%	
236	النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	المنشاه	طريق نجع القنطرة نجع العنانية بطول 1 كم وعرض 6م	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرد الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	15	المنشاه	0	1250	مشروع الخلاطة	2019/09/10	2020/02/17	2020/06/30		0	1250	1250	100%	25%		25%	
237	النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	المنشاه	رصف طريق عملية مياه الغنبرية حتى الجامع الكبير 1.4 كم وعرض 6م	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرد الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	15	المنشاه	2000	0	مشروع الخلاطة	2019/09/10	2019/09/30	2020/06/30		2000	0	1992	100%	100%		100%	
238	النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	المنشاه	رصف طريق كوم بدار بالزوك الغربية بطول 2 كم وعرض 8م	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرد الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	15	المنشاه	2000	0	مشروع الخلاطة	2019/09/10	2019/09/30	2020/06/30		2000	0	1804	100%	100%		100%	
239	النقل والطرق والمواصلات	النقل الجماعي والمواصلات	المنشاه	إقامة كوبرى للمشاة بالنجع القبلى بقرية خارقة المنشأة عند الكيلو 59,2	عمل خوازيق وتوريد وتركيب غلاف معدنى وصب خرسانات	5	المنشاه	3000	0	التوسع الالفى بأسبوط	2019/08/30	2019/11/30	2021/06/30		3000	0	3000	95%	100%		100%	
240	النقل والطرق والمواصلات	النقل الجماعي والمواصلات	المنشاه	استكمال انشاء كوبرى للمشاة أعلى السكة الحديد بمدينة المنشأة	عمل خوازيق وتوريد وتركيب غلاف معدنى وصب خرسانات	100	المنشاه	3800	0	الشركة الوطنية	2020/01/13	2020/01/13	2020/06/30		3800	0	3800	50%	100%		100%	
241	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات	البينا	توريد ادوات ومهمات اناره	توريد وتركيب اعمدة انارة واسلاك كهربية ولمبات اضاءة	500	البينا	1493	0	الاهرام وبى ام	2020/01/18	2020/01/19	2020/03/18		1493	0	1493	100%	100%		100%	



يعتمد  
السيد/عصام الدين المليثي  
النواء /عصام الدين المليثي

سالى المتابعة والتقييم  
السيد/عصام الدين المليثي

الموقف التنفيذي للتقدم المالي والفعلي لخطة العام المالي 2019/2020 من 1/ 1/ 2020 حتى 30/ 6/ 2020

م	البرنامج الرئيسي	البرنامج الفرعي	المركز	اسم المشروع	الوصف	عدد المستفيدين بالالف نسمة	الموقع	قيمة التعاقد محلي	قيمة التعاقد قرض	اسم المقاول	تاريخ التعاقد	تاريخ بدء الأعمال	تاريخ نهي الأعمال	محافظة	تخطيط	منحة الاداء	منصرف تخطيط	منصرف منحة اداء	نسبة الإيجاز الفعلي % محلي	نسبة ما تم صرفه % محلي	نسبة الإيجاز الفعلي % قرض	نسبة ما تم صرفه % قرض	
242	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات	البيضا	تطوير وتجميل المدينة والطرق الرئيسية	توريد وتركيب اعمدة اشارة واسلاك كهربية ولمبات اضاءة	300	البيضا	498	0	اشرف	2020/02/05	2020/02/05	2020/05/04		498	0	498	0	20%				
243	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات	البيضا	توريد كشاف ليد	توريد وتركيب اعمدة اشارة واسلاك كهربية ولمبات اضاءة	500	البيضا	1795	0	قطاع الكهرباء	2020/01/19	2020/01/19	2020/03/18		1795	0	1795	0	100%				
244	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات	البيضا	انهاء طريق العجمي تمه ناصر بالساحل قبلي من الناحية القبليه والغربي 45 عمود	توريد وتركيب اعمدة اشارة واسلاك كهربية ولمبات اضاءة	200	البيضا	630	0	قطاع الكهرباء	2020/01/19	2020/02/01	2020/06/30		630	0	630	0	100%				
245	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات	البيضا	انهاء طريق طراد النيل من المعصره حتى مقابر نجح العرب والشيخ سعيد 40 عمود	توريد وتركيب اعمدة اشارة واسلاك كهربية ولمبات اضاءة	400	البيضا	1000	0	قطاع الكهرباء	2020/01/19	2020/02/01	2020/06/30		1000	0	1000	0	100%				
246	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات	البيضا	انخفاض اسلاك الضغط العالي ومحول كهرباء بالساحل قبلي ونجع ام الطبول	توريد وتركيب اعمدة اشارة واسلاك كهربية ولمبات اضاءة	300	البيضا	825	0	قطاع الكهرباء	2020/01/19	2020/02/01	2020/06/30		825	0	825	0	100%				
247	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات	البيضا	انهاء طريق التوادير الخرس 40 عمود	توريد وتركيب اعمدة اشارة واسلاك كهربية ولمبات اضاءة	200	البيضا	0	1000	قطاع الكهرباء	2020/01/19	2020/02/01	2020/06/30		0	1000	0	1000	0	100%	100%		
248	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات	البيضا	اتارة طريق الباسكية ترعة الجبلية من الناحية القبليه حتى مدخل الوحليه بعدد 40 عمود	توريد وتركيب اعمدة اشارة واسلاك كهربية ولمبات اضاءة	250	البيضا	0	800	قطاع الكهرباء	2020/01/19	2020/02/01	2020/06/30		0	800	0	800	0	100%	100%		
249	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات	البيضا	اتارة الوحليه الباسكية من الناحية الغربية بعدد 15 عمود	توريد وتركيب اعمدة اشارة واسلاك كهربية ولمبات اضاءة	300	البيضا	0	200	قطاع الكهرباء	2020/01/19	2020/02/01	2020/06/30		0	200	0	200	0	100%	100%		
250	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات	البيضا	اتارة طريق الثلاث كبرى حتى قصر حميد بعدد 60 عمود	توريد وتركيب اعمدة اشارة واسلاك كهربية ولمبات اضاءة	300	البيضا	0	1000	قطاع الكهرباء	2020/01/19	2020/02/01	2020/06/30		0	1000	0	1000	0	100%	100%		
251	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات	البيضا	اتارة طريق الحرجة بالقرب من المطار بعدد 40 عمود	توريد وتركيب اعمدة اشارة واسلاك كهربية ولمبات اضاءة	200	البيضا	0	900	قطاع الكهرباء	2020/01/19	2020/02/01	2020/06/30		0	900	0	900	0	100%	100%		
252	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات	البيضا	اتارة طريق محطة الصرف الصحي بنى حميل من كوبرى الياسكينة حتى كوبرى البوره بعدد 15 عمود	توريد وتركيب اعمدة اشارة واسلاك كهربية ولمبات اضاءة	150	البيضا	245	0	قطاع الكهرباء	2020/01/19	2020/02/01	2020/06/30		245	0	245	0	100%	100%			
253	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات	البيضا	اتارة طريق المره الشيخ مرزوق - الشيخ بركة بعدد 10 اعمدة	توريد وتركيب اعمدة اشارة واسلاك كهربية ولمبات اضاءة	200	البيضا	0	200	قطاع الكهرباء	2020/01/19	2020/02/01	2020/06/30		0	200	0	200	0	100%	100%		
254	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات	البيضا	اتارة طريق التوادير المشاودة بعدد 20 عمود	توريد وتركيب اعمدة اشارة واسلاك كهربية ولمبات اضاءة	150	البيضا	0	300	قطاع الكهرباء	2020/01/19	2020/02/01	2020/06/30		0	300	0	300	0	100%	100%		
255	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات	البيضا	اتارة طريق طراد النيل من مقابر نجح العرب حتى الجبهه البحريه بعدد 80 عمود	توريد وتركيب اعمدة اشارة واسلاك كهربية ولمبات اضاءة	200	البيضا	0	1400	قطاع الكهرباء	2020/01/19	2020/02/01	2020/06/30		0	1400	0	1400	0	100%	100%		
256	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات	البيضا	اتارة طريق الجزيرة - نجح ابورفاعى من المعصره شرق حتى مسجد الهداية بعدد 20 عمود	توريد وتركيب اعمدة اشارة واسلاك كهربية ولمبات اضاءة	100	البيضا	0	300	قطاع الكهرباء	2020/01/19	2020/02/01	2020/06/30		0	300	0	300	0	100%	100%		
257	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات	البيضا	استكمال انارة طريق المواجه بريس بعدد 20 عمود	توريد وتركيب اعمدة اشارة واسلاك كهربية ولمبات اضاءة	150	البيضا	0	300	قطاع الكهرباء	2020/01/19	2020/02/01	2020/06/30		0	300	0	300	0	100%	100%		
258	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات	البيضا	اتارة طريق نجح العمارنة - نجح المواجه بعدد 40 عمود	توريد وتركيب اعمدة اشارة واسلاك كهربية ولمبات اضاءة	150	البيضا	0	400	قطاع الكهرباء	2020/01/19	2020/02/01	2020/06/30		0	400	0	400	0	100%	100%		
259	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات	البيضا	استكمال طريق ام الطبول بداية من العمارنة بعدد 15 عمود	توريد وتركيب اعمدة اشارة واسلاك كهربية ولمبات اضاءة	250	البيضا	0	200	قطاع الكهرباء	2020/01/19	2020/02/01	2020/06/30		0	200	0	200	0	100%	100%		
260	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات	البيضا	اتارة طريق مدخل العساكرة الشرقى على طريق طراد النيل الشرقى بعدد 30 عمود	توريد وتركيب اعمدة اشارة واسلاك كهربية ولمبات اضاءة	250	البيضا	0	400	قطاع الكهرباء	2020/01/19	2020/02/01	2020/06/30		0	400	0	400	0	100%	100%		
261	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات	البيضا	اتارة طريق مقابر بنى حميل بعدد 30 عمود من مقابر ال الشيخ والقاضى حتى نهاية المقابر	توريد وتركيب اعمدة اشارة واسلاك كهربية ولمبات اضاءة	150	البيضا	0	400	قطاع الكهرباء	2020/01/19	2020/02/01	2020/06/30		0	400	0	400	0	100%	100%		
262	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات	البيضا	اتارة طريق مدخل الشومانية طريق المقابر من مستودع مرتضى نحيلة غرب ترعة ام الطبول بعدد 10 اعمدة	توريد وتركيب اعمدة اشارة واسلاك كهربية ولمبات اضاءة	150	البيضا	0	200	قطاع الكهرباء	2020/01/19	2020/02/01	2020/06/30		0	200	0	200	0	100%	100%		
263	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات	البيضا	اتارة طريق الصحارة بنى حميل من منزل كمال جطوص مع التقريعتين بنجح ال ياسين بعدد 21 عمود	توريد وتركيب اعمدة اشارة واسلاك كهربية ولمبات اضاءة	250	البيضا	200	0	قطاع الكهرباء	2020/01/19	2020/02/01	2020/06/30		200	0	200	0	100%	100%			



يعتمد  
السفير العام  
النواء / عصام الدين الليثي

عبدالمعطي المتابعة والتقييم

الموقف التنفيذي للتقدم المالي والفعلي لخطة العام المالي 2019/2020 من 1/1/2020 حتى 30/6/2020


م	البرنامج الرئيسي	البرنامج الفرعي	المركز	اسم المشروع	الوصف	عدد المستفيدين بالالف نسمة	الموقع	قيمة التعاقد محلي	قيمة التعاقد قرض	اسم المقاول	تاريخ التعاقد	تاريخ بدء الأعمال	تاريخ نهي الأعمال	محافظة	تخطيط	منحة الاداء	منصرف تخطيط	منصرف منحة اداء	نسبة الإجازة % المحلي	نسبة ما تم صرفه % المحلي	نسبة الإجازة % قرض	نسبة ما تم صرفه % قرض	
264	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات	البينا	أثارة طريق ابو حلقات / الباسكية بعدد 10 اعمده	توريد وتركيب اعمدة اثاره واسلاك كهربيه ولمبات اضاءة	300	البينا	99	0	قطاع الكهرباء	2020/01/19	2020/02/01	2020/06/30		99	0	99	0	100%	100%			
265	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات	البينا	اثارة طريق المضاعى بندر البينا 24 عمود	توريد وتركيب اعمدة اثاره واسلاك كهربيه ولمبات اضاءة	300	البينا	200	0	قطاع الكهرباء	2020/01/19	2020/02/01	2020/06/30		200	0	200	0	100%	100%			
266	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات	البينا	اثارة طريق بمحيط مركز شباب السلماني بعدد 8 اعمدة	توريد وتركيب اعمدة اثاره واسلاك كهربيه ولمبات اضاءة	250	البينا	100	0	قطاع الكهرباء	2020/01/19	2020/02/01	2020/06/30		100	0	100	0	100%	100%			
267	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين البيئه	البينا	شراء عدد (1) لودر زاحف	شراء عدد (1) لودر زاحف	150	البينا	680	0	اوتراك	2019/11/13	2019/11/14	2020/01/13		680	0	680	0	100%	100%			
268	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين البيئه	البينا	شراء 2لودر مفصلي	شراء 2 لودر مفصلي	150	البينا	2840	0	شركه هيونداى	2020/06/01	2020/06/02	2020/07/03		2840	0	2840	0	25%	0%			
269	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين البيئه	البينا	استكمال تغطية ترعة سيالة برديس	اعمال حفر وانشاء قواعد واعمدة خرسانية ومباني ودعماها باعمال الكهرباء وتوصيل المياه	250	البينا	200	0	الرى	2019/12/01	2019/12/01	2020/06/30		200	0	200	0	100%	100%			
270	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين البيئه	البينا	تغطيه ترعه مدخل الشيخ سعيد الشرقى 240م	اعمال حفر وانشاء قواعد واعمدة خرسانية ومباني ودعماها باعمال الكهرباء وتوصيل المياه	50	البينا	500	0	الطرق	2019/12/01	2019/12/01	2020/06/30		500	0	500	0	100%	100%			
271	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين البيئه	البينا	عمرات جسيمة	عمرات جسيمة	250	البينا	285	0	الشركه المصريه	2019/12/01	2019/12/01	2020/06/30		285	0	285	0	10%	10%			
272	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين البيئه	0	عمل تجهيزه مكبس بالحاويات	عمل تجهيزه مكبس بالحاويات			1915	0	0	30/1/2020	30/1/2020	30/6/2020		0	0	0	0					
273	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين البيئه	البينا	انشاء ابار ارتوازية كاملة بالمناطق الساخنة بمحطة مياه يعقوب	توريد وتركيب ( ( مواسير سادة بطول 42م/ط ومواسير مصافي بطول 36م/ط ومواسير سادة بطول 2 م/ط) - توريد وتركيب وحدة رفع ( بمحطة مياه يعقوب	10000	البينا	273	533	رشدي ثابت شنودة	2020/03/24	2020/04/29	2020/08/29		0	533	0	1	80%	60%			
274	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين البيئه	البينا	انشاء ابار ارتوازية كاملة بالمناطق الساخنة بمحطة مياه عرابه ابيدوس	توريد وتركيب ( ( مواسير سادة بطول 42م/ط ومواسير مصافي بطول 36م/ط ومواسير سادة بطول 2 م/ط) - توريد وتركيب وحدة رفع ( بمحطة مياه عرابه ابيدوس	10000	البينا	273	533	رشدي ثابت شنودة	2020/04/29	2020/04/29	2020/08/29		0	533	0	1	80%	60%			
275	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين البيئه	البينا	انشاء ابار ارتوازية كاملة بالمناطق الساخنة بمحطة مياه بني حميل القديمة	توريد وتركيب ( ( مواسير سادة بطول 42م/ط ومواسير مصافي بطول 36م/ط ومواسير سادة بطول 2 م/ط) - توريد وتركيب وحدة رفع ( بمحطة مياه بني حميل القديمة	10000	البينا	273	533	رشدي ثابت شنودة	29/4/2020	2020/04/29	2020/08/29		0	533	0	1	80%	60%			
276	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين البيئه	البينا	انشاء ابار ارتوازية كاملة بالمناطق الساخنة بمحطة مياه العوكلية	توريد وتركيب ( ( مواسير سادة بطول 42م/ط ومواسير مصافي بطول 36م/ط ومواسير سادة بطول 2 م/ط) - توريد وتركيب وحدة رفع ( بمحطة مياه العوكلية	10000	البينا	273	533	رشدي ثابت شنودة	29/4/2020	2020/04/29	2020/08/29		0	533	0	1	80%	60%			
277	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين البيئه	جميع الوحدات البينا	احلال وتجديد شبكات مياه الشرب الاسبستوس القديمه	توريد وتركيب مواسير بلاستيك قطر 4" بطول 300م/ط - مواسير بلاستيك قطر 6 " بطول 8500م/ط - مواسير بلاستيك قطر 8 " بطول 1200م/ط - مواسير بلاستيك قطر 10 " بطول	75000	جميع الوحدات البينا	0	8291	حمدي سمير بهادر	2020/03/24	2020/03/29	29/8/2020		0	8291	0	1	70%	50%			
278	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين البيئه	البينا	توصيل خطوط مياه للمناطق المحرومة التي لها موافقات تنظيمية (داخل الحيز )	توريد وتركيب مواسير بلاستيك ( قطر 4 " بطول 5000 م/ط - قطر 6 " بطول 1420 م/ط )	11000	البينا	0	2000	صلاح ابو الفيط	2020/03/29	2020/03/29	2020/07/29		0	2000	0	1	98%	100%			
279	النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	البينا	رصف طريق سياله برديس من دوار ال عجبينه حتى دوار ابوسيتيت ودوار الخارفي 500م	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرد الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	200	البينا	0	500	محمود ابو خروف	2019/10/12	2019/10/12	2020/06/30		0	500	0	500	0	100%	100%		
280	النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	البينا	استكمال رصف طريق ام الطبول من العمارنه حتى الساحل قبلي 4كم	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرد الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	250	البينا	483	0	محمود ابو خروف	2019/12/10	2019/12/10	2020/06/30		483	0	2500	0	100%	100%			
281	النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	البينا	استكمال رصف طريق بني حميل الغنيمي 4 كم	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرد الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	300	البينا	2500	0	محمود ابو خروف	2019/12/10	2019/12/10	2020/06/30		2500	0	2500	0	100%	100%			
282	النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	البينا	اعاده رصف طريق وسط نجوع برديس من دوار الرفاعيعي حتى دوار ابوسيتيت 1.5كم	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرد الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	250	البينا	2500	0	محمود ابو خروف	2019/12/10	2019/12/10	2020/06/30		2500	0	2500	0	100%	100%			
283	النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	البينا	اعاده رصف مدخل الحرجه قبلي من الناحيه الشرقيه 1كم	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرد الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	150	البينا	1000	0	محمود ابو خروف	2019/12/10	2019/12/10	2020/06/30		1000	0	1000	0	100%	100%			
284	النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	البينا	اعاده رصف مدخل نجع مازن غرب 1كم	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرد الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	200	البينا	750	0	محمود ابو خروف	2019/12/10	2019/12/10	2020/06/30		750	0	750	0	100%	100%			
285	النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	البينا	اعاده رصف طريق الكوم حتى المقابر 2كم	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرد الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	300	البينا	750	0	محمود ابو خروف	2019/12/10	2019/12/10	2020/06/30		750	0	750	0	100%	100%			

يعتمد  
السفير العام  
النواء / عصام الدين الليثي

بأمر المتابعة والتقييم  
م. ك. ح. ح.

الموقف التنفيذي للتقدم المالي والفعلي لخطة العام المالي 2019/2020 من 1/1/2020 حتى 30/6/2020

م	البرنامج الرئيسي	البرنامج الفرعي	المركز	اسم المشروع	الوصف	عدد المستفيدين بالالف نسمة	الموقع	قيمة التعاقد محلي	قيمة التعاقد قرض	اسم المقاول	تاريخ التعاقد	تاريخ بدء الأعمال	تاريخ نهو الأعمال	محافظة	تخطيط	منحة الاداء	منصرف تخطيط	منصرف منحة اداء	نسبة الإنجاز الفعلي % محلي	نسبة ما تم صرفه % محلي	نسبة الإجاز الفعلي % قرض	نسبة ما تم صرفه % قرض
286	النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	البينا	رصف طريق البيلينا عرابه ابيدوس السياحي 12 كم	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرد الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	200	البينا	1000	0	محمود ابو خروف	2019/12/10	2019/12/10	2020/06/30		1000	15000	0	100%	100%			
287	النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	البينا	رصف مدخل الحجز الغربي بطول 1كم	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرد الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	16	البينا	0	750	احمد ابو خروف	2020/05/10	2020/05/10	2020/06/30		0	750	0	100%	100%			
288	النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	البينا	رصف طريق المعصره العارنه وسط نجوع بربديس بطول 500م	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرد الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	300	البينا	0	500	احمد ابو خروف	2020/05/10	2020/05/10	2020/06/30		0	500	0	100%	100%			
289	النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	البينا	رصف طريق امتداد المدرسة الاعدادية من منزل حمودة الخارفي حتى مستودع ابو نحيلة بطول 1 كم	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرد الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	300	البينا	0	1000	احمد ابو خروف	2020/05/10	2020/05/10	2020/06/30		0	1000	0	100%	100%			
290	النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	البينا	اعادة رصف شارع محي الدين بطول 1كم	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرد الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	100	البينا	0	1000	احمد ابو خروف	2020/05/10	2020/05/10	2020/06/30		0	1000	0	100%	100%			
291	النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	البينا	رصف مدخلي العارنه الشرقي والغربي بطول 1.5 كم	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرد الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	100	البينا	0	1455	احمد ابو خروف	2020/05/10	2020/05/10	2020/06/30		0	1455	0	100%	100%			
292	النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	البينا	رصف طريق ابو حلقات الباسكيه بطول 1كم	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرد الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	150	البينا	0	1500	احمد ابو خروف	2020/05/10	2020/05/10	2020/06/30		0	1500	0	100%	100%			
293	النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	البينا	استكمال رصف نجع ابورفاغ بالمعصره بطول 300 متر	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرد الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	100	البينا	0	300	احمد ابو خروف	2020/05/10	2020/05/10	2020/06/30		0	300	0	100%	100%			
294	النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	البينا	رصف طريق طراد اولاد عليو حتى منزل عمر سيف النصر بكون 1.5 كم	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرد الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	200	البينا	0	1500	احمد ابو خروف	2020/05/10	2020/05/10	2020/06/30		0	1500	0	100%	100%			
295	النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	البينا	رصف طريق العوكلية المنفرع من سيالة بنى حميل وحتى نجع سفاجي بطول 1 كم	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرد الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	250	البينا	0	1000	احمد ابو خروف	2020/05/10	2020/05/10	2020/06/30		0	1000	0	100%	100%			
296	النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	البينا	رصف طريق فرع 6 عزبة فرع من مجمع اولاد عليو حتى المرة بطول 2 كم	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرد الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	250	البينا	0	1500	احمد ابو خروف	2020/05/10	2020/05/10	2020/06/30		0	1500	0	100%	100%			
297	النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	البينا	رصف طريق نجع معد منشأة بربديس بطول 1.5 كم	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرد الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	300	البينا	0	1500	احمد ابو خروف	2020/05/10	2020/05/10	2020/06/30		0	1500	0	100%	100%			
298	النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	البينا	رصف طريق مصرف الشيخ مزوق ببرخيل بطول 1 كم	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرد الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	250	البينا	0	1000	احمد ابو خروف	2020/05/10	2020/05/10	2020/06/30		0	1000	0	100%	100%			
299	النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	البينا	رصف طريق حسن العجمي المنفرع من ام الطبول غربا بطول 1 كم	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرد الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	200	البينا	0	1000	احمد ابو خروف	2020/05/10	2020/05/10	2020/06/30		0	1000	0	100%	100%			
300	النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	البينا	رصف مدخل نجع اولاد علي بطول 1 كم	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرد الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	200	البينا	0	1000	احمد ابو خروف	2020/05/10	2020/05/10	2020/06/30		0	1000	0	100%	100%			
301	النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	البينا	رصف طريق السلماني البحري بطول 2 كم	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرد الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	150	البينا	0	1745	احمد ابو خروف	2020/05/10	2020/05/10	2020/06/30		0	1745	0	100%	100%			
302	النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	البينا	رصف طريق الغابات وسط البلد بداية من المدخل الرئيسي 1.5 كم	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرد الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	150	البينا	0	1500	احمد ابو خروف	2020/05/10	2020/05/10	2020/06/30		0	1500	0	100%	100%			
303	النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	البينا	رصف طريق غرب ترعة ام الطبول بنجع العرب امام منزل رضوان المائون بطول 1 كم	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرد الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	300	البينا	0	1000	احمد ابو خروف	2020/05/10	2020/05/10	2020/06/30		0	1000	0	100%	100%			
304	النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	البينا	اعادة رصف طريق قصر حميد الثلاث كبارى 1 كم	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرد الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	250	البينا	0	900	احمد ابو خروف	2020/05/10	2020/05/10	2020/06/30		0	900	0	100%	100%			
305	النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	البينا	رصف مدخل الشيخ سعيد الشرقي بطول 500 متر	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرد الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	200	البينا	500	0	ايهاب ابو حميد	2020/03/18	2020/03/18	2020/06/30		500	0	500	100%	100%			
306	النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	البينا	رصف طريق العشرين بطول 500 متر	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرد الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	150	البينا	500	0	ايهاب ابو حميد	2020/03/18	2020/03/18	2020/06/30		500	0	500	100%	100%			
307	النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	البينا	رصف طريق المواجد بربديس بطول 2.5 كم	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرد الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	200	البينا	2300	0	ايهاب ابو حميد	2020/03/18	2020/03/18	2020/06/30		2300	0	2300	100%	100%			



يعتمد  
السكرتير العام  
اللواء / عصام الدين الليثي

باني المتابعة والتقييم  
السيد محمد الهادي

الموقف التنفيذي للتقدم المالي والفعلي لخطة العام المالي 2019/2020 من 1/1/2020 حتى 30/6/2020

م	البرنامج الرئيسي	البرنامج الفرعي	المركز	اسم المشروع	الوصف	عدد المستفيدين	الموقع	قيمة التعاقد محلي	قيمة التعاقد قرض	اسم المقاول	تاريخ التعاقد	تاريخ بدء الأعمال	تاريخ نهي الأعمال	محافظة	تخطيط	منحة الاداء	منصرف تخطيط	منصرف منحة اداء	نسبة الإيجاز % الفعلي محلي	نسبة ما تم صرفه % محلي	نسبة الإيجاز % الفعلي قرض	نسبة ما تم صرفه % قرض	
308	النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	البينا	رصف طريق فرع 7 بالعوكية بالواد علي بطول 2 كم	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرد الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	150	البينا	1600	0	ايهاب ابو حميد	2020/03/18	2020/03/18	2020/06/30		1600	0	1600	100%	100%	100%	100%		
309	النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	البينا	رصف طريق شق حمادي بداية من ام الطبول حتى خور الساحل بطول 1.5 كم	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرد الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	250	البينا	1600	0	ايهاب ابو حميد	2020/03/18	2020/03/18	2020/06/30		1600	0	1600	100%	100%	100%	100%		
310	النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	البينا	رصف طريق البر الشرقي من ترعه سابقه ابو سنير بطول 1 كم	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرد الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	200	البينا	600	0	ايهاب ابو حميد	2020/03/18	2020/03/18	2020/06/30		600	0	600	100%	100%	100%	100%		
311	النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	البينا	رصف مدخل العساكرة الشرقى على طريق طراد النيل بطول 1 كم	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرد الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	300	البينا	900	900	احمد ابو خروف	2020/05/10	2020/05/10	2020/06/30		0	900	0	900	100.0%	100.0%	0	0	
312	النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	البينا	اعاده رصف طريق قصر حميد بالثلث الكبارى بطول 1 كم	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرد الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	300	البينا	800	800	احمد ابو خروف	2020/05/10	2020/05/10	2020/06/30		0	800	0	800	100.0%	100.0%	0	0	
313	النقل والطرق والمواصلات	النقل الجماعي والمواصلات	البينا	احلال وتجديد كوبرى ويرديس القديم	انشاء قواعد خرسانية بقاع التربة ثم انشاء اعمدة خرسانية وانشاء السطح المعلق وعمل سور معدنى	150	البينا	0	500	الرى	لم يبدء	لم يبدء	لم يبدء		0	500	0	500	0.0%	0.0%	0	0	
314	النقل والطرق والمواصلات	النقل الجماعي والمواصلات	البينا	احلال وتجديد كوبرى البوره	انشاء قواعد خرسانية بقاع التربة ثم انشاء اعمدة خرسانية وانشاء السطح المعلق وعمل سور معدنى	150	البينا	0	3000	لم يبدء	لم يبدء	لم يبدء		0	3000	0	3000	0.0%	0.0%	0	0		
315	النقل والطرق والمواصلات	النقل الجماعي والمواصلات	البينا	انشاء كوبرى على ترعة ام الطبول	انشاء قواعد خرسانية بقاع التربة ثم انشاء اعمدة خرسانية وانشاء السطح المعلق وعمل سور معدنى	250	البينا	0	2200	التوسع الاقصى	لم يبدء	لم يبدء	لم يبدء		0	2200	0	2200	0.0%	0.0%	0	0	
316	النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	البينا	استكمال رصف طريق ام الطبول 4 كم	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرد الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	211	البينا	1153	0	محمود ابو خروف	2019/12/10	2019/12/10	2020/06/30		1153	0	1153	100%	100%	100%	100%		
317			البينا	شراء سيارة اطفاء تعمل بالضباب	سيارة اطفاء	200	البينا	0	0	لم يبدء	لم يبدء	لم يبدء		2000	0	0	0	2000					
318	التنمية الثقافية والمجتمعية	تدعيم الخدمات المحلية	البينا	وصلات خارجية للمدارس كهرباء - مياه	وصلات خارجية للمدارس كهرباء - مياه	50	البينا	1400	0	الكهرباء والمياه	2019/12/01	2019/12/01	2020/06/30		1400	0	1400	100%	100%	100%	100%		
319	تنمية الإدارة المحلية والدعم الفنى	دعم الوحدات المحلية	البينا	شراء اثاث وتجهيزات	شراء اثاث وتجهيزات	200	البينا	500	0	البسام	2020/02/29	2020/03/01	2020/06/01		500	0	500	100%	100%	100%	100%		
320	تنمية الإدارة المحلية والدعم الفنى	دعم الوحدات المحلية	البينا	احلال وتجديد سجل منى عرابه ابيدوس	اعمال حفر وانشاء قواعد واعمد خرسانية ومباني ودعمها باعمال الكهرباء وتوصيل المياه	200	البينا	0	500	جارى الطرح	جارى الطرح	جارى الطرح		0	500	0	500	0.0%	0.0%	0	0		
321	تنمية الإدارة المحلية والدعم الفنى	دعم الوحدات المحلية	البينا	انشاء مكتب تصاريح العمل ببرديس	اعمال حفر وانشاء قواعد واعمد خرسانية ومباني ودعمها باعمال الكهرباء وتوصيل المياه	200	البينا	0	1000	جارى الطرح	جارى الطرح	جارى الطرح		0	1000	0	1000	0.0%	0.0%	0	0		
322	تنمية الإدارة المحلية والدعم الفنى	دعم الوحدات المحلية	دار السلام	شراء وتوريد ادوات ومهمات اتاره	شراء وتوريد اسرك الكهرباء المعزولة الديئة بدلاً من الاسلاك بدون غطاء	34757	دار السلام	1300	0	0	2020/01/03	2020/01/25	2020/06/30		1300	0	1300	100%	100%	100%	100%		
323	تنمية الإدارة المحلية والدعم الفنى	دعم الوحدات المحلية	دار السلام	شراء وتوريد ادوات ومهمات اتاره	شراء وتوريد اسرك الكهرباء المعزولة الديئة بدلاً من الاسلاك بدون غطاء	89599	دار السلام	1200	0	0	2020/01/03	2020/01/25	2020/06/30		1200	0	1200	100%	100%	100%	100%		
324	تنمية الإدارة المحلية والدعم الفنى	دعم الوحدات المحلية	دار السلام	شراء وتوريد ادوات ومهمات اتاره	شراء وتوريد اسرك الكهرباء المعزولة الديئة بدلاً من الاسلاك بدون غطاء	99179	دار السلام	1000	0	0	2020/01/03	2020/01/25	2020/06/30		1000	0	1000	100%	100%	100%	100%		
325	تنمية الإدارة المحلية والدعم الفنى	دعم الوحدات المحلية	دار السلام	شراء وتوريد ادوات ومهمات اتاره	شراء وتوريد اسرك الكهرباء المعزولة الديئة بدلاً من الاسلاك بدون غطاء	75520	دار السلام	900	0	0	2020/01/03	2020/01/25	2020/06/30		900	0	900	100%	100%	100%	100%		
326	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات العامة	دار السلام	شراء وتوريد ادوات ومهمات اتاره	شراء وتوريد اسرك الكهرباء المعزولة الديئة بدلاً من الاسلاك بدون غطاء	116383	دار السلام	900	0	شركة الهيثم	2020/01/25	2020/01/30	2020/06/30		900	0	5300	0	900	100%	100%	100%	100%
327	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات العامة	دار السلام	شراء وتوريد اعمده بالمشتملات	شراء وتوريد اسرك الكهرباء المعزولة الديئة بدلاً من الاسلاك بدون غطاء	116383	دار السلام	249	0	شركة الكهرباء	2019/09/09	2020/01/15	2020/06/30		249	0	250	0	249	100%	100%	100%	100%
328	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات العامة	دار السلام	استكمال اعمال التجميل بالمدينة	اعمال بناء بردورات وانترلوك ودهانات وكهرباء	145138	دار السلام	300	0	عبد الستار احمد بخرى	2019/11/12	2019/11/12	2020/01/12		300	0	300	0	300	100%	100%	100%	100%
329	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات العامة	دار السلام	احلال وتجديد شبكات المياه المدينة	توريد وتركيب (مواسير بلاستيك ق 6" بطول 8000 م/ ط - مواسير بلاستيك ق 4" بطول 240 م/ ط)	34757	دار السلام	0	1900	شركة مياه الشرب والصرف الصحي	29/4/2020	2020/4/29	2020/08/29		0	1900	0	1900	39.7%	27%	39.7%	27%	

يعتمد  
السيد/عصام الدين الليثي  
الموافق /عصام الدين الليثي

صافي المتابعة والتقييم  
السيد/عصام الدين الليثي

الموقف التنفيذي للتقدم المالي والفعلي لخطة العام المالي 2019/2020 من 1/ 1/ 2020 حتى 30 / 6 / 2020


Table with 15 columns: م, البرنامج الرئيسي, البرنامج الفرعي, المركز, اسم المشروع, الوصف, عدد المستفيدين (بالالف نسمة), الموقع, قيمة التعاقد محلي, قيمة التعاقد قرض, اسم المقاول, تاريخ التعاقد, تاريخ بدء الأعمال, تاريخ نهو الأعمال, محافظة, منصرف تخطيط, منصرف الاداء, منصرف منحة اداء, نسبة الاجاز % الفعلي, نسبة ما تم صرفه % محلي, نسبة الاجاز % الفعلي, نسبة ما تم صرفه % محلي, نصيب ما تم صرفه % قرض

يعتمد السكرتير العام اللواء / عصام الدين الليثي



الموقف التنفيذي للتقدم المالي والفعلي لخطة العام المالي 2019/2020 من 1/ 1/ 2020 حتى 30/ 6/ 2020

م	البرنامج الرئيسي	البرنامج الفرعي	المركز	اسم المشروع	الوصف	عدد المستفيدين بالالف نسمة	الموقع	قيمة التعاقد محلي	قيمة التعاقد قرض	اسم المقاول	تاريخ التعاقد	تاريخ بدء الأعمال	تاريخ نهي الأعمال	محافظة	تخطيط	منحة الاداء	منصرف تخطيط	منصرف منحة اداء	نسبة الإنجاز % المحلي	نسبة ما تم صرفه % المحلي	نسبة الإنجاز % قرض	نسبة ما تم صرفه % قرض
352			اولاد يحيى بحرى	اصف طريق طراد النيل اولاد يحيى بحرى من مزاته حتى الغرقان بطول 4.5 كم وعرض 8 م	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرط الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	75520	اولاد يحيى بحرى	50000	ا	محمود علة محمود عبد العال	2019/09/12	2019/09/12	2020/06/30		0	5000	0	1		100%	100%	
353	النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	دار السلام	اعاده رصف طريق المره الشرقى 500متر	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرط الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	39526	دار السلام	580	0	محمود على احمد عبد العال	2019/11/28	2019/12/13	2020/06/30		580	0	4000	5%	100%	100%	5%	100%
354	النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	دار السلام	رصف طريق عزبة رضوان بطول 1كم	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرط الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	27265	دار السلام	0	5000	محمود علة محمود عبد العال	2019/12/12	2019/12/13	2020/06/30		0	5000	5000	5000		100%	100%	1000%
355	النقل والطرق والمواصلات	النقل الجماعي	دار السلام	انشاء كوبري نجع المشايخ	انشاء قواعد خرسانية بقاع التربة ثم انشاء اعمدة خرسانية وانشاء السطح المعلق وعمل سور معدنى	11638.00	دار السلام	0	8900	مشروعات رى اسويط	جارى الطرح	جارى الطرح	جارى الطرح		0	8900	550	0				
356	التنمية الثقافية والاجتماعية	تدعيم الخدمات المحلية	دار السلام	استكمال مطافى هاشم عسيري	اعمال حفر وانشاء قواعد واعمدة خرسانية ومباني ودعمها باعمال الكهرباء وتوصيل المياه	75520	دار السلام	550	0	رافقت احمد عبداللاه	2019/11/12	2019/11/15	2020/01/12		550	0	500	0	100%	100%	100%	
357	التنمية الثقافية والاجتماعية	تدعيم الخدمات المحلية	دار السلام	احلال وتجديد ابواش الحريق بدائره الوحد	احلال وتجديد ابواش الحريق بدائره الوحد	75580	دار السلام	471	0	0	2019/08/25	2019/08/25	2020/06/30		471	0	500	0	100%	100%	100%	
358	التنمية الثقافية والاجتماعية	تدعيم الخدمات المحلية	دار السلام	توصيل المياه والكهرباء للمدارس بدائره الوحد	توصيل المياه والكهرباء للمدارس بدائره الوحد	415483	دار السلام	499	0	شركة المياه	2019/08/25	2020/01/08	2020/06/30		499	0	2200	0	100%	100%	100%	
359	تنمية الإدارة المحلية والدعم الفني	دعم الوحدات المحلية	دار السلام	استكمال اعمال المبنى الملحق	اعمال حفر وانشاء قواعد واعمدة خرسانية ومباني ودعمها باعمال الكهرباء وتوصيل المياه	415483	دار السلام	2200	0	فتحي عطيه على عطيه	2019/11/06	2019/11/12	2020/05/12		2200	0	2300	0	100%	100%	100%	
360	تنمية الإدارة المحلية والدعم الفني	دعم الوحدات المحلية	دار السلام	احلال وتجديد مبنى الوحد بالسلام	اعمال حفر وانشاء قواعد واعمدة خرسانية ومباني ودعمها باعمال الكهرباء وتوصيل المياه	415438	دار السلام	2300	0	عبده نظير فكري	2019/11/13	2019/11/17	2020/02/17		2300	0	750	0	100%	100%	100%	
361	تنمية الإدارة المحلية والدعم الفني	دعم الوحدات المحلية	دار السلام	استكمال مبنى الخيام	اعمال حفر وانشاء قواعد واعمدة خرسانية ومباني ودعمها باعمال الكهرباء وتوصيل المياه	99197	دار السلام	750	0	فتحي عطيه على عطيه	2020/01/20	2020/01/30	2020/06/20		750	0	750	0	100%	100%	100%	
362	تنمية الإدارة المحلية والدعم الفني	دعم الوحدات المحلية	ساقنته	احلال وتجديد شبكات المياه بمدينه ساقنته	اعمال حفر ومد لمواسير بى فى سى واعمال لحام	32651	ساقنته	0	1000	شركة مياه الشرب	2020/01/03	2020/01/03	2020/01/03		0	1000	0	0	25%	25%	25%	
363	تنمية الإدارة المحلية والدعم الفني	دعم الوحدات المحلية	الجلابيه	احلال وتجديد شبكات المياه بقرية الجلابيه	اعمال حفر ومد لمواسير بى فى سى واعمال لحام	36053	الجلابيه	0	1000	شركة مياه الشرب	2020/01/03	2020/01/03	2020/01/03		0	1000	0	0	25%	25%	25%	
364	تنمية الإدارة المحلية والدعم الفني	دعم الوحدات المحلية	سفلاق	احلال وتجديد شبكات المياه بقرية سفلاق	اعمال حفر ومد لمواسير بى فى سى واعمال لحام	39779	سفلاق	0	1000	شركة مياه الشرب	2020/01/03	2020/01/03	2020/01/03		0	1000	0	0	25%	25%	25%	
365	تنمية الإدارة المحلية والدعم الفني	دعم الوحدات المحلية	الكنكاته	احلال وتجديد شبكات المياه بقرية الكنكاته	اعمال حفر ومد لمواسير بى فى سى واعمال لحام	6399	الكنكاته	0	500	شركة مياه الشرب	2020/01/03	2020/01/03	2020/01/03		0	500	0	0	25%	25%	25%	
366	تنمية الإدارة المحلية والدعم الفني	دعم الوحدات المحلية	الحرادنه	احلال وتجديد شبكات المياه بقرية الحرادنه	اعمال حفر ومد لمواسير بى فى سى واعمال لحام	4981	الحرادنه	0	300	شركة مياه الشرب	2020/01/03	2020/01/03	2020/01/03		0	300	0	0	25%	25%	25%	
367	تنمية الإدارة المحلية والدعم الفني	دعم الوحدات المحلية	الفراسيه	احلال وتجديد شبكات المياه بقرية الفراسيه	اعمال حفر ومد لمواسير بى فى سى واعمال لحام	13990	الفراسيه	0	300	شركة مياه الشرب	2020/01/03	2020/01/03	2020/01/03		0	300	0	0	25%	25%	25%	
368	تنمية الإدارة المحلية والدعم الفني	دعم الوحدات المحلية	الطوايل	احلال وتجديد شبكات المياه بقرية الطوايل	اعمال حفر ومد لمواسير بى فى سى واعمال لحام	20544	الطوايل	0	500	شركة مياه الشرب	2020/01/03	2020/01/03	2020/01/03		0	500	0	0	25%	25%	25%	
369	تنمية الإدارة المحلية والدعم الفني	دعم الوحدات المحلية	فاوجلجى	احلال وتجديد شبكات المياه بقرية فاوجلجى	اعمال حفر ومد لمواسير بى فى سى واعمال لحام	11269	فاوجلجى	0	400	شركة مياه الشرب	2020/01/03	2020/01/03	2020/01/03		0	400	0	0	25%	25%	25%	
370	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات العامه	ساقنته	شراء كشافات ليد	شراء كشافات ليد	184753	ساقنته	198	0	مكتب الهيئم للتوريدات	2020/02/19	2020/02/19	2020/03/18		198	0	198	0	100%	100%	100%	
371	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات العامه	ساقنته	توريد مهمات و معدات انارة	توريد مهمات و معدات انارة	184753	ساقنته	1500	0	مكتب الهيئم للتوريدات والجمعيه التعاونيه بجيهينه	2019/12/25	2019/12/25	2020/05/25		1500	0	1500	0	100%	100%	100%	
372	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات العامه	ساقنته	توريد وتركيب اعمدة جهد منخفض وموصلات معزوله مدينه ساقنته	توريد وتركيب اعمدة جهد منخفض وموصلات معزوله مدينه ساقنته	32651	ساقنته	750	0	0	2020/06/09	2020/06/09	2020/06/30		750	0	0	0	100%	100%	100%	
373	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات العامه	الجلابيه	توريد وتركيب اعمدة جهد منخفض وموصلات معزوله قرية الجلابيه	توريد وتركيب اعمدة جهد منخفض وموصلات معزوله قرية الجلابيه	36053	الجلابيه	750	0	0	2020/06/09	2020/06/09	2020/06/30		750	0	0	0	100%	100%	100%	



يعتمد  
السكرتير العام  
اللواء / عصام الدين الليثي

باني المتابعة والتقييم  
د. محمد عبدالعزيم

الموقف التنفيذي للتقدم المالي والفعلي لخطة العام المالي 2019/2020 من 1/ 1/ 2020 حتى 30/ 6/ 2020

م	البرنامج الرئيسي	البرنامج الفرعي	المركز	اسم المشروع	الوصف	عدد المستفيدين بالآلاف نسمة	الموقع	قيمة التعاقد محلي	قيمة التعاقد قرض	اسم المقاول	تاريخ التعاقد	تاريخ بدء الأعمال	تاريخ نهو الأعمال	محافظة	تخطيط	منحة الاداء	منصرف تخطيط	منصرف منحة اداء	نسبة الإنجاز % المحلي	نسبة ما تم صرفه % محلي	نسبة الإحراز % قرض	نسبة ما تم صرفه % قرض
374	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات العامة	سفلاق	توريد وتركيب اعمدة جهد منخفض وموصلات معزولة قريه سفلاق	توريد وتركيب اعمدة جهد منخفض وموصلات معزولة قريه سفلاق	39779	سفلاق	978	0	مكتب سنايل الخير للتوريدات اسبوط	2020/06/09	2020/06/09	2020/06/30		978	0	2478	0	100%	100%		
375	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين البيئة	ساقنته	عمل عمرات جسيمة لمعدات الحمله	اصلاح سيارات وجرارات الوحدة باصلاح المواشير ودعمها بقطع الغيار	184753	ساقنته	625	0	مكتب المساوي للتوريدات	2019/11/06	2019/11/06	2020/01/05		625	0	625	0	100%	100%		
376	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين البيئة	ساقنته	تغطية جزء من ترعة ساحل سفلاق	انشاء قواعد خرسانية بقاع الترعة ثم انشاء اعمدة خرسانية وانشاء السطح المعلق وعمل سور معدني	38638	ساقنته	2800	0	الرى بسوهاج	2020/01/03	2020/01/03	2021/06/15		0	2800	0	2800			20.0%	5%
377	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين البيئة	ساقنته	تغطية ترعة الجنان المقابله للمساكن بنجح ابو ليلة بالحاجر	انشاء قواعد خرسانية بقاع الترعة ثم انشاء اعمدة خرسانية وانشاء السطح المعلق وعمل سور معدني	32044	ساقنته	2800	0	الرى بسوهاج	جارى الطرح	جارى الطرح	جارى الطرح		0	3000	0	0			0.0%	0%
378	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين البيئة	ساقنته	استكمال تغطية جزء من المنحنى الخطر مقابل كوبرى ابو حجر بترعة الاحايوه	انشاء قواعد خرسانية بقاع الترعة ثم انشاء اعمدة خرسانية وانشاء السطح المعلق وعمل سور معدني	38638	ساقنته	0	0	الرى بسوهاج	لم بيده	لم بيده	لم بيده		0	2000	0	0			0.0%	0%
379	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين البيئة	ساقنته	تغطية جزء من ترعة ساحل نيدة البحرى	انشاء قواعد خرسانية بقاع الترعة ثم انشاء اعمدة خرسانية وانشاء السطح المعلق وعمل سور معدني	77580	ساقنته	0	0	0	لم بيده	لم بيده	لم بيده		0	4000	0	0			0.0%	0%
380	النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحليه	ساقنته	رصف طريق نجع يعقوب حتى نجع عبد الستار بطول 2 كم و عرض 6 متر	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرذ الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	38638	ساقنته	1500	0	مشروع الخلاطه	2020/01/14	2020/01/14	2020/06/30		1500	0	822	0	100%	100%		
381	النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحليه	ساقنته	رصف طريق نجع هرماس القبلى بطول 1 كم	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرذ الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	38638	ساقنته	0	1000	مشروع الخلاطه	2020/01/14	2020/01/14	2020/06/30		0	1000	0	1000			100.0%	100%
382	النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحليه	ساقنته	رصف طريق نجع الخواجات بحرى بغاوجلى	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرذ الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	38638	ساقنته	1000	0	مشروع الخلاطه	2020/01/14	2020/01/14	2020/06/30		1000	0	822	0	100%	100%		
383	النقل والطرق والمواصلات	النقل الجماعى	ساقنته	انشاء الكوبرى الثانى على ترعة نجع حمادى بالكناكنا	انشاء قواعد خرسانية بقاع الترعة ثم انشاء اعمدة خرسانية وانشاء السطح المعلق وعمل سور معدني	77580	ساقنته	0	3500	جارى الطرح	جارى الطرح	جارى الطرح		0	3500	0	0			0.0%	0%	
384	النقل والطرق والمواصلات	النقل الجماعى والمواصلات	ساقنته	استكمال كوبرى نجع ابو حجر بسفلاق	انشاء قواعد خرسانية بقاع الترعة ثم انشاء اعمدة خرسانية وانشاء السطح المعلق وعمل سور معدني	38638	ساقنته	4500	0	التوسع الاقصى لرى اسبوط	2018/09/17	2018/09/17	2020/05/30		750	0	2000	0	100%	45%		
385	التنمية الثقافية والمجتمعية	تدعيم الخدمات المحليه	ساقنته	تجهيز وحدة الاطفاء بالاناث والتجهيزات	تجهيز وحدة الاطفاء بالاناث والتجهيزات	38638	ساقنته	141	0	الشركه الهندسيه للتوريدات ومكتب الهيثم للتوريدات	2020/02/09	2020/02/09	2020/04/08		300	0	141	0	100%	100%		
386	التنمية الثقافية والمجتمعية	تدعيم الخدمات المحليه	ساقنته	توصيل المرافق مياه وكهرباء لعدد(5) مدرسة حديثة بالمركز	توصيل المرافق مياه وكهرباء لعدد(5) مدرسة حديثة بالمركز	184753	ساقنته	1000	0	شركه مياه الشرب وهندسه كهرباء ساقنته	2019/01/01	2019/01/01	30/6/2020		1000	0	1000	0	100%	100%		
387	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات	حى شرق	التجديد الحضرى وتحسين منطقة أسبوط سوهاج	اعمال بناء بردورات وانترولوك ودهانات	1440	حى شرق	600	0	جمال سالم	2019/09/01	2019/09/01	22/3/2020		600	0	600	0	100%	100%		
388	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات	حى شرق	التجديد الحضرى وتحسين منطقة الالف مسكن	اعمال بناء بردورات وانترولوك ودهانات	1000	حى شرق	209	0	جمال سالم	24/11/2019	2019/11/24	2020/01/07		209	0	209	0	100%	100%		
389	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات	حى شرق	اعمال تجميل كورنيش مسرح الرومانى	دهانات ودعم اعمال الكهرباء	2000	حى شرق	655	0	التظيم الصناعى	20/11/2019	20/11/2019	2020/03/01		655	0	655	0	100%	100%		
390	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات	حى شرق	توريد معدات كهربائية وكشافات لحي شرق	توريد معدات كهربائية وكشافات لحي شرق	109269	حى شرق	2000	0	الشركه الهندسيه	25/11/2019	25/11/2019	25/12/2019		2000	0	2000	0	100%	100%		
391	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات	حى شرق	استكمال تطوير وتجميل وانه منطقه أسبوط / سوهاج والجهه الغربيه	استكمال تطوير وتجميل وانه منطقه أسبوط / سوهاج والجهه الغربيه	1440	حى شرق	419	0	جمال سالم	2020/06/07	2020/06/07	2020/06/30		419	0	419	0	100%	100%		
392	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات	حى شرق	التجديد الحضرى وتحسين منطقة أمام متحف سوهاج	اعمال بناء بردورات وانترولوك ودهانات وكهرباء	1500	حى شرق	0	711	حمدان جابر حمدان	2020/01/06	2020/01/06	2020/03/23		0	711	0	1		100.0%	100%	
393	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات	حى شرق	التجديد الحضرى وتحسين منطقة خلف شركة أيدىال	اعمال بناء بردورات وانترولوك ودهانات وكهرباء	2000	حى شرق	0	2408	الجمعيه التعاونيه	28/4/2020	28/4/2020	27/7/2020		0	2408	0	1		100.0%	100%	
394	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات	حى شرق	استكمال تجميل شارع الجمهوريه وسعد زغول	اعمال بناء بردورات وانترولوك ودهانات وكهرباء	109269	حى شرق	1000	0	الجمعيه التعاونيه	2020/04/29	2020/04/29	2020/06/28		1000	0	1000	0	100%	100%		
395	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات	حى شرق	استكمال تطوير الحديقة المتحفية والمنطقة المحيطة حول الديوان	دهان السور ودعم الديقه باعمال اثاره جديده وزراعتها وانشاء كافيتيريا	109269	حى شرق	1272	0	جمال سالم	2020/05/18	2020/05/18	2020/06/30		1272	0	1500	0	100%	100%		



يعتمد  
الشكر  
اللواء / عصام الدين الليثي

المتابعة والتقييم  
عبد الحامد

الموقف التنفيذي للتقدم المالي والفعلي لخطة العام المالي 2019/2020 من 1/ 1/ 2020 حتى 30/ 6/ 2020

م	البرنامج الرئيسي	البرنامج الفرعي	المركز	اسم المشروع	الوصف	عدد المستفيدين بالالف نسمة	الموقع	قيمة التعاقد مكون محلي	قيمة التعاقد قرض	اسم المقاول	تاريخ التعاقد	تاريخ بدء الأعمال	تاريخ نهي الأعمال	محافظة	تخطيط	منحة الاداء	منصرف تخطيط	منصرف منحة اداء	نسبة الإجازة الفعلي % محلي	نسبة ما تم صرفه % محلي	نسبة الإجازة الفعلي % قرض	نسبة ما تم صرفه % قرض
396	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات	حي شرق	احلال وتجديد كابلات كهرباء بمنطقة الثقافة	احلال وتجديد كابلات كهرباء بمنطقة الثقافة	109269	حي شرق	0	1414	شركة كهرباء سوهاج	2019/10/01	2019/10/01	2020/06/30		0	1414	0	1414		100.0%	100.0%	100%
397	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين البيئة	حي شرق	شراء سيارة مكبس سعة 6م + 20 حاوية	شراء سيارة مكبس سعة 6م + 20 حاوية	109269	حي شرق	975	0		15/12/2019	15/12/2019	27/2/2020		975	0	0	0	100%	100%	100%	
398	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين البيئة	حي شرق	شراء سيارة مكبس سعة 6م + 20 حاوية	شراء سيارة مكبس سعة 6م + 20 حاوية	109269	حي شرق	975	0		15/12/2019	15/12/2019	27/2/2020		975	0	0	0	100%	100%	100%	
399	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين البيئة	حي شرق	شراء سيارة مكبس سعة 6م + 20 حاوية	شراء سيارة مكبس سعة 6م + 20 حاوية	109269	حي شرق	975	0		15/12/2019	15/12/2019	27/2/2020		975	0	0	0	100%	100%	100%	
400	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين البيئة	حي شرق	شراء سيارة مكبس سعة 6م + 20 حاوية	شراء سيارة مكبس سعة 6م + 20 حاوية	109269	حي شرق	975	0		15/12/2019	15/12/2019	27/2/2020		975	0	0	0	100%	100%	100%	
401	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين البيئة	حي شرق	شراء عدد 1 سيارة مجهزة مكنسة	شراء عدد 1 سيارة مجهزة مكنسة	109269	حي شرق	0	3780	المصرية العالمية	2019/12/23	23/12/2019	22/3/2020		0	3780	0	1	0%	100.0%	0%	0%
402	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين البيئة	حي شرق	شراء عدد 1 سيارة مجهزة مكنسة	شراء عدد 1 سيارة مجهزة مكنسة	109269	حي شرق	0	0	المصرية العالمية	2019/12/23	23/12/2019	22/3/2020		0	3780	0	1	0%	100.0%	0%	0%
403	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين البيئة	حي شرق	شراء ماكينة غسيل لمعدات الحمله	شراء ماكينة غسيل لمعدات الحمله	109269	حي شرق	0	220	عماد جمال	2020/05/01	2020/05/01	2020/05/11		0	220	0	1	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
404	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين البيئة	حي شرق	احلال وتجديد خطوط المياه والصرف بمناطق الحي	احلال وتجديد خطوط المياه والصرف بمناطق الحي	109269	حي شرق	0	13000	شركة المياه	2019/01/11	2019/01/11	30/4/2020		0	13000	0	1	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
405	النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	حي شرق	أعادة رصف شارع 15	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرد الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	7000	حي شرق	0	3000	مدرية الطرق	19/10/2019	19/10/2019	30/6/2020		0	3000	0	3000	0%	100.0%	0%	0%
406	النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	حي شرق	استكمال الشوارع المتفرعه من شارع الجمهورية	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرد الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	4000	حي شرق	0	3000	مدرية الطرق	2019/01/07	2019/01/01	30/6/2020		0	3000	0	3000	0%	100.0%	0%	0%
407	النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	حي شرق	رصف شارع سعد زغلول	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرد الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	5000	حي شرق	0	1000	مدرية الطرق	2020/03/15	2020/03/15	2020/06/30		0	1000	0	1000	56.0%	100.0%	0%	0%
408	تنمية الإدارة المحلية والدعم الفني	دعم الوحدات المحلية	حي شرق	شراء عدد 1 سياره كابينه مفردة + سيارة نصف نقل	شراء عدد 1 سياره كابينه مفردة + سيارة نصف نقل	109269	حي شرق	1100	0	لمصرية العالمية	2020/04/15	2020/04/15	2020/05/15		1100	0	1100	0	100%	100%	100%	100%
409	التنمية الثقافية والاجتماعية	تقديم الخدمات المحلية	حي شرق	تركيب ابواش حريق بدائرة الحي	تركيب ابواش حريق بدائرة الحي	109269	حي شرق	1000	0	شركة المياه والصرف الصحي	2019/03/12	2019/03/12	2020/01/03		1000	0	1000	0	100%	100%	100%	100%
410	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات العامة	حي غرب	انشاء حديقة الشروق بالمدخل القبلى للحي	عمل سور ودهانات وزراعة واعمال كهرباء وزراعة نجيل واشجار زينة	100000	حي غرب	290	0	سامي لطفي سمعان	2019/12/23	2019/12/23	2020/03/22		290	0	290	0	100%	100%	100%	0.0%
411	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات العامة	حي غرب	تطوير حديقة مجلس الدولة سابقا بمنطقة الشيخ عطي	عمل سور ودهانات وزراعة واعمال كهرباء وزراعة نجيل واشجار زينة	50000	حي غرب	700	0	سامي لطفي سمعان	2020/04/30	2020/04/30	2020/06/30		700	0	700	0	100%	100%	100%	0.0%
412	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات العامة	حي غرب	تطوير منطقة حي راشد بطول 500م	عمل سور ودهانات وزراعة واعمال كهرباء وزراعة نجيل واشجار زينة	45000	حي غرب	500	0	ربيع بونس	12/2/2020	2020/02/12	2020/03/31		500	0	500	0	100%	100%	100%	0.0%
413	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات العامة	حي غرب	انشاء حديقة الطفل بالحويتى	عمل سور ودهانات وزراعة واعمال كهرباء وزراعة نجيل واشجار زينة	100000	حي غرب	450	0	مدحت عبد الرحمن	2019/12/22	2019/12/22	2020/03/21		450	0	450	0	100%	100%	100%	0.0%
414	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات العامة	حي غرب	استكمال سور ترعة نجع حمادى بطول 400 متر	عمل سور خرساني ودهانه ودعم اعمال الكهرباء	10000	حي غرب	368	0	ربيع بونس	2019/12/25	2019/12/25	2020/04/24		368	0	368	0	100%	100%	100%	0.0%
415	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات العامة	حي غرب	انشاء عدد 2 مداخل بحي غرب سوهاج	انشاء مداخل خرسانية مدعمة باعمال انارة ودهانات	200000	حي غرب	955	0	صلاح يوسف شنوده	2020/02/12	2020/02/12	2020/06/08		955	0	955	0	100%	100%	100%	0.0%
416	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات العامة	حي غرب	تركيب بلاط انتر لوك شارع الكنيسه بالقساريه	تركيب بلاط انتر لوك شارع الكنيسه بالقساريه	100000	حي غرب	270	0	تم التنفيذ	2020/03/10	2020/03/10	2020/06/08		270	0	270	0	100%	100%	100%	0.0%
417	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات العامة	حي غرب	تركيب بلاط انتر لوك شوارع نزلة ابو حجي والمخيز الالى	تركيب بلاط انتر لوك شوارع نزلة ابو حجي والمخيز الالى	60000	حي غرب	180	0	تم التنفيذ	2020/03/10	2020/03/10	2020/06/08		180	0	180	0	100%	100%	100%	0.0%



يعتمد  
السفير العام  
التواء / عصام الدين الليثي

باني المتابعة والتقييم  
سعيد الكان

الموقف التنفيذي للتقدم المالي والفعل ل خطة العام المالي 2019/2020 من 1/ 1 /2020 حتى 30 / 6 /2020

م	البرنامج الرئيسي	البرنامج الفرعي	المركز	اسم المشروع	الوصف	عدد المستفيدين بالالف نسمة	الموقع	قيمة التعاقد محلي	قيمة التعاقد قرض	اسم المقاول	تاريخ التعاقد	تاريخ بدء الأعمال	تاريخ نهي الأعمال	محافظة	تخطيط	منحة الاداء	منصرف تخطيط	منصرف منحة اداء	نسبة الاجاز الفعلي % محلي	نسبة ما تم صرفه % محلي	نسبة الاجاز الفعلي % قرض	نسبة ما تم صرفه % قرض
418	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات العامة	حي غرب	شراء مهمات ائارة ومحولات بشوارع حي غرب	شراء مهمات ائارة ومحولات عدد(1200) كشاف ليد + مهمات كهرباء +ترحيل كبل اسفل مقابر المسلمين	50000	حي غرب	2372	0	شركة السويدي وبى ام وبيكتوك مصر والرحمه	2019/12/16	2019/12/16	2020/01/29		2372	0	2372	0	100%	100%	0.0%	0%
419	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين بيئة	حي غرب	تجميل وتطوير كورنيش نجع حمادى بطول 1700 متر	تجميل وتطوير كورنيش نجع حمادى بطول 1700 متر	100000	حي غرب	500	0	مكتب المقاولات العموميه -صبري جلال	2020/05/01	2020/05/01	2020/06/30		500	0	500	0	100%	100%	0.0%	0%
420	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين بيئة	حي غرب	عمل سور بطريقه حضارية للمقابر بدل من السور المتهاك	عمل سور بطريقه حضارية للمقابر بدل من السور المتهاك	50000	حي غرب	308	0	عبد الرازق بدوي	2019/12/31	2019/12/31	2020/03/30		308	0	308	0	100%	100%	0.0%	0%
421	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين بيئة	حي غرب	شراء عدد1 مكبس صغير وشراء حاويات	شراء عدد 2 مكبس	150000	حي غرب	1946	0	الشركه المصريه العالميه وتم التوريد	2019/12/26	2019/12/26	2020/03/25		1946	0	1946	0	100%	100%		
422	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين بيئة	حي غرب	شراء عدد 1 مكبس صغير وشراء حاويات	شراء عدد 2 مكبس	150000	حي غرب	0	0	الشركه المصريه العالميه وتم التوريد	2019/12/26	2019/12/26	2020/03/25		0	0	0	0	100%	100%		
423	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين بيئة	حي غرب	تغطيه مفيض من ترعة نجع حمادى بالحويتى وعمل مجمع لمواقف السيارات والاسواق	اعمال حفر وعمل جدران خرسانية مسلحة وصب السقف الخرساني	300000	حي غرب	0	29338	تم تحويل 10 مليون لري اسبوتو جاري استخراج امر الشغل	2020/06/01	2020/06/01	2021/08/31		0	29338	0	0	100%	100%	3.0%	48%
424	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين بيئة	حي غرب	احلال وتجديد خطوط المياه والصرف بمناطق الحى	اعمال حفر ومد مواسير ولحامها واعادة الردم	150000	حي غرب	0	0	شركة المياة	2019/11/01	2019/11/01	2020/04/03		0	7000	0	0	100%	100%	0.0%	0%
425	النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحليه	حي غرب	رصف شارع ترعة نجع حمادى من الحويتى حتى حديقة الشروق	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرد الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	110000	حي غرب	2500	0	مديرية الطرق	2019/11/01	2019/11/01	2020/06/30		2500	0	2892	0	100%	100%	0.0%	0%
426	التنمية الاقتصادية والمحلية	الاسواق العامة والمتخصصة	حي غرب	تطوير ميدان العارف + وعمل بايكات للشباب بسوق بنزينة عرام	عمل حديقة باسوار معدنية ودعمها ببرجورات وعمل ممشى تاريخي	300000	حي غرب	4300	0	مديرية الاسكان	2019/08/25	2019/10/29	2020/04/30		4300	0	4300	0	100%	100%	0.0%	0%
427	تنمية الإدارة المحلية والدعم الفنى	دعم الوحدات المحلية	حي غرب	شراء اثاث للقاءة وسجاد عدد 6 جهاز تكييف للقاءة + مهمات لاستراحه رئيس الحى	شراء اثاث للقاءة وسجاد عدد 6 جهاز تكييف للقاءة + مهمات لاستراحه رئيس الحى	10000	حي غرب	1150	0	الجمعيه التعاونيه للانشاء والتصوير بسوهاج	2019/12/22	2019/12/22	2020/03/21		1150	0	1150	0	100%	100%	0.0%	0%
428	تنمية الإدارة المحلية والدعم الفنى	دعم الوحدات المحلية	حي غرب	شراء عد 2 ميني باص لحي غرب ليعمل مركز تكنولوجي متنقل	شراء عد 2 ميني باص لحي غرب ليعمل مركز تكنولوجي متنقل	250000	حي غرب	1900	0	تعديل خطه - الشركه المصريه العالميه للسيارات	2020/03/15	2020/03/15	2020/06/13		1900	0	1900	0	100%	100%	0.0%	0%
429	تنمية الإدارة المحلية والدعم الفنى	دعم الوحدات المحلية	حي غرب	شراء سياره 4 باب	شراء سياره 4 باب	100000	حي غرب	700	0	الشركه المصريه العالميه للسيارات	2020/03/15	2020/03/15	2020/06/13		700	0	700	0	100%	100%	0.0%	0%
430	تنمية الإدارة المحلية والدعم الفنى	دعم الوحدات المحلية	حي غرب	عمل اسانسير داخل مبنى حى غرب سوهاج	عمل اسانسير داخل مبنى حى غرب سوهاج	500	حي غرب	285	0	محمود خلف ايوب	2019/12/02	2019/12/02	2020/01/15		285	0	285	0	100%	100%		
431	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين البيئة	الخميم	حماية جوانب نهر النيل لمسافة 150متر بعمل تدبير بالحجر العيسوي لشارع علي النيل / لإقامة مدرسة	عمل تدعيم بالحجر وبناءه بالمونة	11716	الخميم	475	0	أ / محسن لبيب علي دياب	2019/09/04	2020/03/19	2020/06/26		475	0	475	0	100%	100%		
432	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين البيئة	الخميم	دراسة جدوى مشروع إنشاء العرسى الشياحي و كورنيش النيل بأخميم بطول 1.8 كم ودراسة إمكانية ربطه بالكورنيش بطول 2 كم	دراسة جدوى مشروع إنشاء العرسى الشياحي و كورنيش النيل بأخميم بطول 1.8 كم ودراسة إمكانية ربطه بالكورنيش بطول 2 كم	455695	الخميم	0	0	جاري اعداد الدراسات البيئية بمعرفة وحدة التنفيذ لدى مكتب استشارات	لم يبدء	لم يبدء	لم يبدء		0	0	0	0	100%	100%	0.0%	100%
433	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين البيئة	الخميم	دعم قطاع النظافة بشراء سيارة مجهزة سعة 10 متر + حاويات	دعم قطاع النظافة بشراء سيارة مجهزة مكبس سعة 10 متر + حاويات	20000	الخميم	1687	0	شركة مايو لتصنيع هياكل السيارات	2020/03/04	2020/03/04	2020/06/04		1687	0	1687	0	100%	100%		
434	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين البيئة	الخميم	دعم قطاع النظافة بشراء سيارة مجهزة سعة 10 متر + حاويات	دعم قطاع النظافة بشراء سيارة مجهزة مكبس سعة 10 متر + حاويات	47559	الخميم	1687	0	شركة مايو لتصنيع هياكل السيارات	2020/03/05	2020/03/05	2020/06/05		1687	0	1687	0	100%	100%		
435	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين البيئة	الخميم	دعم قطاع النظافة بشراء سيارة مجهزة سعة 10 متر + حاويات	دعم قطاع النظافة بشراء سيارة مجهزة مكبس سعة 10 متر + حاويات	21594	الخميم	1687	0	شركة مايو لتصنيع هياكل السيارات	2020/03/06	2020/03/06	2020/06/06		1687	0	1687	0	100%	100%		
436	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين البيئة	الخميم	شراء لودر مفصلى صغير على كاوتش 10م	شراء لودر مفصلى صغير على كاوتش 10م	20000	الخميم	1490	0	شركة ماتراك	2020/02/25	2020/02/25	306/2020		1490	0	1490	0	100%	100%		
437	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين البيئة	الخميم	رفع كفاءة قطاع النظافة بإجراء عمرا ت جسيمة لعدد3 قلاب 4م + 2سيارة فظاظ+2سيارة ربع نقل	رفع كفاءة قطاع النظافة بإجراء عمرا ت جسيمة لعدد3 قلاب 4م + 2سيارة فظاظ+2سيارة ربع نقل	22564	الخميم	667	0	شركة غبور مصر	2019/11/13	2019/12/07	2021/06/30		667	0	667	0	100%	100%		
438	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات	الخميم	توصيل مرفق المياه لمدرسة الصوامعة شرق الإبتدائية الجديدة ( الوصلة الخارجية )	اعمال حفر ومد مواسير ولحامها واعادة الردم	27131	الخميم	96	0	شركة مياه الشرب و الصرف الصحي بسوهاج	2019/09/08	2019/09/10	2019/09/17		96	0	96	0	100%	100%		
439	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات	الخميم	توصيل مرفق مياه الشرب من المصدر حتى مشروع تطوير المنطقة الأثرية بمقابر الحويش الأثرية	اعمال حفر ومد مواسير ولحامها واعادة الردم	200	الخميم	0	1200	شركة مياه الشرب و الصرف الصحي بسوهاج	2020/02/15	2020/03/01	2020/06/30		0	1200	0	0		50.0%	0%	0%




يعتمد  
السكرتير العام  
التواء / عصام الدين الليثي

بهاى المتابعة والتقييم  
محمد الهادي

الموقف التنفيذي للتقدم المالي والفعلي لخطة العام المالي 2019/2020 من 1/1/2020 حتى 30/6/2020

م	البرنامج الرئيسي	البرنامج الفرعي	المركز	اسم المشروع	الوصف	عدد المستفيدين بالالف نسمة	الموقع	قيمة التعاقد محلي	قيمة التعاقد قرض	اسم المقاول	تاريخ التعاقد	تاريخ بدء الأعمال	تاريخ نهي الأعمال	محافظة	تخطيط	منحة الاداء	متصرف تخطيط	متصرف منحة اداء	نسبة الإنجاز % المحلي	نسبة ما تم صرفه % محلي	نسبة الإنجاز % القضي % قرض	نسبة ما تم صرفه % قرض
440	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات	الخميم	توصيل مرفق الكهرباء من المصدر حتى مشروع تطوير المنطقة الأثرية بمقابر الحوويش الأثرية	توصيل مرفق الكهرباء من المصدر حتى مشروع تطوير المنطقة الأثرية بمقابر الحوويش الأثرية	200	الخميم	0	1217	قطاع توزيع كهرباء سوهاج	2020/02/15	2019/10/01	2020/06/30		0	1217	0	100%	94.1%	100%	0%	
441	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات	الخميم	تدعيم إنارة الطرق بأدوات ومهمات كهربائية و لمبات موفرة للطاقة 32وات0105وات + كايح + سلك ترموبلاستيك + كشافات	تدعيم إنارة الطرق بأدوات ومهمات كهربائية و لمبات موفرة للطاقة 32وات0105وات + كايح + سلك ترموبلاستيك + كشافات	142323	الخميم	753	0	شركة أرزاق للمقاولات و التوريدات الحكومية	2019/12/30	2020/01/31	2020/01/31		753	0	753	100%	100%	100%	0	
442	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات	الخميم	تدعيم إنارة الطرق بأدوات ومهمات كهربائية و لمبات موفرة للطاقة 32وات0105وات + كايح + سلك ترموبلاستيك + كشافات	تدعيم إنارة الطرق بأدوات ومهمات كهربائية و لمبات موفرة للطاقة 32وات0105وات + كايح + سلك ترموبلاستيك + كشافات	200692	الخميم	600	0	شركة أرزاق للمقاولات و التوريدات الحكومية	2019/12/30	2020/01/31	2020/01/31		600	0	600	100%	100%	100%	0	
443	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات	الخميم	تدعيم إنارة الطرق بأدوات ومهمات كهربائية و لمبات موفرة للطاقة 32وات0105وات + كايح + سلك ترموبلاستيك + كشافات	تدعيم إنارة الطرق بأدوات ومهمات كهربائية و لمبات موفرة للطاقة 32وات0105وات + كايح + سلك ترموبلاستيك + كشافات	60516	الخميم	500	0	شركة أرزاق للمقاولات و التوريدات الحكومية	2019/12/30	2020/01/31	2020/01/31		500	0	500	100%	100%	100%	0	
444	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات	الخميم	تدعيم إنارة الطرق بأدوات ومهمات كهربائية و لمبات موفرة للطاقة 32وات0105وات + كايح + سلك ترموبلاستيك + كشافات	تدعيم إنارة الطرق بأدوات ومهمات كهربائية و لمبات موفرة للطاقة 32وات0105وات + كايح + سلك ترموبلاستيك + كشافات	52164	الخميم	400	0	شركة أرزاق للمقاولات و التوريدات الحكومية	2019/12/30	2020/01/31	2020/01/31		400	0	400	100%	100%	100%	0	
445	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات	الخميم	تجميل ميدان الصنية والجزيرة الوسطي بطريق أخميم سوهاج بطول 1 كم	تجميل ميدان الصنية والجزيرة الوسطي بطريق أخميم سوهاج بطول 1 كم	142323	الخميم	1361	0	خطاب أحمد جاد الله	2020/04/01	2020/05/20	2020/06/30		1361	0	1361	100%	100%	100%	0	
446	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات	الخميم	توريد وتركيب عدد 2 اصناف حاربه لمحوون قدره 200كف ومحول 300كف أ بالمشماتلات لانارة المناطق المحرومة +	توريد وتركيب عدد 2 اصناف حاربه لمحوون قدره 200كف ومحول 300كف أ بالمشماتلات لانارة المناطق المحرومة +	18308	الخميم	900	0	قطاع توزيع كهرباء سوهاج	2019/11/03	2019/12/17	2020/06/30		900	0	900	100%	100%	100%	0	
447	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات	الخميم	توريد وتركيب عدد 4 اصناف حاربه لمحوون قدره 200كف ومحول 300كف أ ( المعلقة ) بالمشماتلات لتحسين الخدمة بالمناطق	توريد وتركيب عدد 4 اصناف حاربه لمحوون قدره 200كف ومحول 300كف أ ( المعلقة ) بالمشماتلات لتحسين الخدمة بالمناطق	21594	الخميم	900	0	قطاع توزيع كهرباء سوهاج	2019/11/03	2019/12/17	2020/06/30		900	0	900	100%	100%	100%	0	
448	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات	الخميم	توريد وتركيب عدد 4 اصناف حاربه لمحوون قدره 200كف ومحول 300كف أ ( المعلقة ) بالمشماتلات لتحسين الخدمة بالمناطق المحرومة	توريد وتركيب عدد 4 اصناف حاربه لمحوون قدره 200كف ومحول 300كف أ ( المعلقة ) بالمشماتلات لتحسين الخدمة بالمناطق المحرومة	17134	الخميم	900	0	قطاع توزيع كهرباء سوهاج	2019/11/03	2019/12/17	2020/06/30		900	0	900	100%	100%	100%	0	
449	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات	الخميم - الكولة	الصاء ابر ارتويريا بالمحطة بجمعى الساحة عدد 2 ابار بمحطات ( عملية مياه الاحايوة الارتوازي - عملية مياه المعالجة الثقيلة للحمضات )	الصاء ابر ارتويريا بالمحطة بجمعى الساحة عدد 2 ابار بمحطات ( عملية مياه الاحايوة الارتوازي - عملية مياه المعالجة الثقيلة للحمضات )	15000	الخميم	0	891	رشدي ثابت شنودة	2020/03/23	2020/03/29	2020/08/29		0	891	0	23.0%	24.8%		0	
450	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات	العزبة والعرب	مد خدمة الصرف الصحي للامتدادات العمرانية المستجدة بالمناطق المدخومة منطقة العزبة والعرب	اعمال حفر ومد مواسير ولحامها واعادة الردم منطقة العزبة والعرب	15000	العزبة والعرب	0	9874	صلاح ابو الفيط	2020/05/19	2020/05/29	2020/11/29		0	9874	0	25.0%	15.0%		2469	
451	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات	نجع فاضل	مد خدمة الصرف الصحي للامتدادات العمرانية المستجدة بالمناطق المدخومة في نجع فاضل	اعمال حفر ومد مواسير ولحامها واعادة الردم	15000	نجع فاضل	0	3045	صلاح ابو الفيط	2020/05/19	2020/05/29	2020/11/29		0	3045	0	60.0%	71.0%		1827	
452	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات	نجع سفرة	مد خدمة الصرف الصحي للامتدادات العمرانية المستجدة بالمناطق المدخومة في نجع سفرة	اعمال حفر ومد مواسير ولحامها واعادة الردم	15000	نجع سفرة	0	400	صلاح ابو الفيط	2020/05/19	2020/05/29	2020/11/29		0	400	0	60.0%	71.0%		240	
453	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات	منطقة الزيتون	مد خدمة الصرف الصحي للامتدادات العمرانية المستجدة بالمناطق المدخومة في منطقة الزيتون	اعمال حفر ومد مواسير ولحامها واعادة الردم	15000	منطقة الزيتون	0	1260	صلاح ابو الفيط	2020/05/19	2020/05/29	2020/11/29		0	1260	0	60.0%	71.0%		756	
454	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات	نجع خضر	مد خدمة الصرف الصحي للامتدادات العمرانية المستجدة بالمناطق المدخومة في منطقة نجع خضر	اعمال حفر ومد مواسير ولحامها واعادة الردم	15000	نجع خضر	0	1400	صلاح ابو الفيط	2020/05/19	2020/05/29	2020/11/29		0	1400	0	60.0%	71.0%		840	
455	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات	نجع محروس	مد خدمة الصرف الصحي للامتدادات العمرانية المستجدة بالمناطق المدخومة في نجع محروس	اعمال حفر ومد مواسير ولحامها واعادة الردم	15000	نجع محروس	0	525	صلاح ابو الفيط	2020/05/19	2020/05/29	2020/11/29		0	525	0	60.0%	71.0%		315	
456	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات	منطقة السلخانة	مد خدمة الصرف الصحي للامتدادات العمرانية المستجدة بالمناطق المدخومة في منطقة السلخانة	اعمال حفر ومد مواسير ولحامها واعادة الردم	15000	منطقة السلخانة	0	1370	صلاح ابو الفيط	2020/05/19	2020/05/29	2020/11/29		0	1370	0	60.0%	71.0%		822	
457	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات	نيدة - الخميم	انشاء محطة مياه مطورة 90 ل/ث بقرية الصوامعة شرق باخميم	انشاء مأخذ مياه وتركيب مواسير وظلميات سحب واعمال كهرباء وتنقية	52000	نيدة - الخميم	0	50000	جارى الطرح	جارى الطرح	جارى الطرح	جارى الطرح		0	50000	0	0.0%	0.0%		0	
458	التنمية الثقافية والاجتماعية	تدعيم الخدمات المحلية	الاحايوة شرق / الكولة	تدعيم وحدة مظافن الاحايوة شرق بشراء سيارة مجهزة مظافن متوسطة الحجم حمولة 4 طن	تدعيم وحدة مظافن الاحايوة شرق بشراء سيارة مجهزة مظافن متوسطة الحجم حمولة 4 طن	52164	الاحايوة شرق / الكولة	1298	0	شركة إكترولات	2020/03/04	2020/03/04	2020/06/30		1298	0	1298	100%	100%		0	
459	التنمية الثقافية والاجتماعية	تدعيم الخدمات المحلية	المدنية	تدعيم المناطق المحرومة والمستجدة بتوريد وتركيب ابواش الحريق عدد 50 بوش تقريبا	تدعيم المناطق المحرومة والمستجدة بتوريد وتركيب ابواش الحريق عدد 50 بوش تقريبا	40000	المدنية	500	0	شركة مياه الشرب و الصرف الصحي بسوهاج	2019/09/08	2020/03/04	2020/06/04		500	0	500	100%	100%		0	
460	التنمية الثقافية والاجتماعية	تدعيم الخدمات المحلية	قرية نيدة	تدعيم المناطق المحرومة والمستجدة بتوريد وتركيب ابواش الحريق عدد 50 بوش تقريبا	تدعيم المناطق المحرومة والمستجدة بتوريد وتركيب ابواش الحريق عدد 50 بوش تقريبا	200692	قرية نيدة	500	0	شركة مياه الشرب و الصرف الصحي بسوهاج	2019/09/08	2020/03/04	2020/06/04		500	0	500	100%	100%		0	
461	التنمية الثقافية والاجتماعية	تدعيم الخدمات المحلية	قرية الحواويش	تدعيم المناطق المحرومة والمستجدة بتوريد وتركيب ابواش الحريق عدد 50 بوش تقريبا	تدعيم المناطق المحرومة والمستجدة بتوريد وتركيب ابواش الحريق عدد 50 بوش تقريبا	60516	قرية الحواويش	500	0	شركة مياه الشرب و الصرف الصحي بسوهاج	2019/09/08	2020/03/04	2020/06/04		500	0	500	100%	100%		0	



يعتمد  
المهكرتير العام  
اللواء / عصام الدين الليثي

بإني المتابعة والتقييم  
المهكرتير العام

الموقف التنفيذي للتقدم المالي والفعل ل خطة العام المالي 2019/2020 من 1/ 1 /2020 حتى 30 / 6 /2020

م	البرنامج الرئيسي	البرنامج الفرعي	المركز	اسم المشروع	الوصف	عدد المستفيدين بالالف نسمة	الموقع	قيمة التعاقد محلي	قيمة التعاقد قرض	اسم المقاول	تاريخ التعاقد	تاريخ بدء الأعمال	تاريخ نهو الأعمال	محافظه	تخطيط	منحة الاداء	منصرف تخطيط	منصرف منحة اداء	نسبة الاجاز الفعلي % محلي	نسبة ما تم صرفه % محلي	نسبة الاجاز الفعلي % قرض	نسبة ما تم صرفه % قرض
462	التنمية الاقتصادية والمجتمعية	تدعيم الخدمات المحلية	قرية الكولة	تدعيم المناطق المحرومة و المستجدة بتوريد وتركيب ابواش الحريق عدد 50 بوش تقريبا	تدعيم المناطق المحرومة و المستجدة بتوريد وتركيب ابواش الحريق عدد 50 بوش تقريبا	55216	قرية الكولة	500	0	شركة مياه الشرب و سوهاج	2019/09/08	2020/03/04	2020/06/04	محافظه	500	0	500	0	100%	100%	100%	100%
463	تنمية الإدارة المحلية والدعم الفني	دعم الوحدات المحلية	اخميم	استكمال إنشاء مقر الوحدة المحلية الجديد إنشاء سور + أعمال بناء	اواعمة خرسانية ومباني ودعمها باعمال الكهرباء وتوصيل المياه	142323	اخميم	1539	0	شركة المحبة للمقاولات	2020/03/09	2020/03/10	2020/06/30	محافظه	1539	0	1538	0	100%	100%	100%	100%
464	تنمية الإدارة المحلية والدعم الفني	دعم الوحدات المحلية	اخميم	إنشاء سور لوحدة الشئون الاجتماعية - الحواويش	اعمال حفر وانشاء قواعد واعمة خرسانية ومباني ودعمها باعمال الكهرباء وتوصيل المياه	60516	اخميم	497	0	جمعية أبو تيج للمقاولات	2020/01/19	2020/01/19	2020/04/19	محافظه	497	0	408	0	100%	100%	100%	100%
465	النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	اخميم	استكمال إعادة رصف ورفع كفاءة ش / كنيسة الست دميانة / ش القبة / ش الشيخ عبد الاله بطول 2 كم و عرض 6,8,10 م	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرد الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	20000	اخميم	900	0	مشروع الرصف و مديرية الطرق و النقل بسوهاج	2019/10/17	2019/12/01	2020/06/30	محافظه	900	0	900	0	100%	100%	100%	100%
466	النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	اخميم	إعادة رصف ورفع كفاءة مدخل العزبة و العرب ( مؤمن الخطاط ) بطول1كم	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرد الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	3532	اخميم	1200	0	مشروع الرصف و مديرية الطرق و النقل بسوهاج	2019/10/17	2019/11/01	2019/12/30	محافظه	1200	0	1200	0	100%	100%	100%	100%
467	النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	اخميم	أعادة رصف طريق احمد حلمي الشريف 23 يوليو سابقا بطول 2كم	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرد الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	455695	اخميم	1900	0	مشروع الرصف و مديرية الطرق و النقل بسوهاج	2019/10/17	2020/05/01	2020/06/30	محافظه	1900	0	1900	0	100%	100%	100%	100%
468	التنمية الاقتصادية والمحلية	مناطق التكتلات الانتاجية	اخميم	دراسة جدوى لتطوير المناطق الاثرية باخميم	دراسة جدوى لتطوير المناطق الاثرية باخميم	455695	اخميم	0	0	جاري عمل دراسة تقييم أثر بيئي بمعرفة وحدة التنفيذ لدى مكتب استشارات	لم يبدأ	لم يبدأ	لم يبدأ	محافظه	0	200	0	0	0.0%	0.0%	0%	0%
469	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات العامة	حي الكوثر	شراء اعمدة لإتارة الشوارع وتركيب كشك كهرباء	شراء وتوريد اسرك الكهرباء المعزولة الديئة بدلاً من الاسلاك بدون غطاء	10000	حي الكوثر	900	0	شركة الكهرباء	2019/01/11	2019/11/01	2020/06/30	محافظه	900	0	900	0	100%	100%	100%	100%
470	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات العامة	حي الكوثر	شراء أدوات كهربائية من لمبات وكشافات	شراء وتوريد اسرك الكهرباء المعزولة الديئة بدلاً من الاسلاك بدون غطاء	10000	حي الكوثر	596	0	طارق السيد جمعية جهينة	2020/02/25	2020/02/25	2020/04/25	محافظه	596	0	596	0	100%	100%	100%	100%
471	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات العامة	حي الكوثر	شراء كشافات ليد موفره للطاقة	شراء وتوريد اسرك الكهرباء المعزولة الديئة بدلاً من الاسلاك بدون غطاء	10000	حي الكوثر	406	0	الشركة المصرية لتوريد الطاقة جمعية جهينة طارق السيد	2020/04/21	2020/05/14	2020/06/14	محافظه	406	0	406	0	100%	100%	100%	100%
472	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات العامة	حي الكوثر	إنشاء حديقة بمنطقة الخدمات	عمل سور ودهانات وزراعة واعمال كهرباء وزراعة تجل واشجار زينة	10000	حي الكوثر	399	0	محمد قنرى حسن	2020/03/19	20/3/202	2020/05/20	محافظه	399	0	399	0	100%	100%	100%	100%
473	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات العامة	حي الكوثر	دهان وفك البلدورات	اعمال ازالة وبناء بلدورات جديدة ودهانتها	10000	حي الكوثر	178	0	محمد قنرى اسماعيل	2019/12/22	2019/12/22	2020/02/21	محافظه	178	0	177	0	100%	100%	100%	100%
474	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات العامة	حي الكوثر	استكمال حديقة الفردوس وتجميل مدخل الأنوال القديمة	عمل سور ودهانات وزراعة واعمال كهرباء وزراعة تجل واشجار زينة	10000	حي الكوثر	148	0	محمد قنرى اسماعيل	2019/12/17	2019/12/17	2020/03/02	محافظه	148	0	148	0	100%	100%	100%	100%
475	النقل والطرق والمواصلات	طرق محلية	حي الكوثر	رصف الطريق المؤدى إلى مصانع القوات المسلحة	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرد الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	10000	حي الكوثر	2000	0	وحدة الرصف	2019/01/12	2019/12/01	30/6/2020	محافظه	0	2000	0	2000	100%	100.0%	100%	100%
476	النقل والطرق والمواصلات	طرق محلية	حي الكوثر	رصف منطقة أبراج الأوقاف	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرد الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	10000	حي الكوثر	1250	0	وحدة الرصف	2019/10/20	2019/12/01	2020/06/30	محافظه	0	1250	0	1250	100%	100.0%	100%	100%
477	النقل والطرق والمواصلات	طرق محلية	حي الكوثر	رصف مدخل الحر الجنوبي	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرد الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	10000	حي الكوثر	1500	0	وحدة الرصف	2019/10/20	2019/12/01	30/6/2020	محافظه	0	1500	0	1500	100%	100.0%	100%	100%
478	التنمية الاقتصادية والمحلية	التكتلات الانتاجية	حي الكوثر	إنشاء عدد 10 أنوال بمنطقة الأنوال الجديدة	اعمال حفر وانشاء قواعد واعمة خرسانية ومباني ودعمها باعمال الكهرباء وتوصيل المياه بمنطقة الأنوال الجديدة	10000	حي الكوثر	0	3122	لم يتم البدء	2019/10/20	2020/05/05	2020/10/30	محافظه	0	3122	0	0	0.0%	0.0%	0%	0%
479	التنمية الاقتصادية والمحلية	الأسواق العامة والمخصصة	حي الكوثر	إنشاء معرض لتسويق المنتجات	اعمال حفر وانشاء قواعد واعمة خرسانية ومباني ودعمها باعمال الكهرباء وتوصيل المياه	10000	حي الكوثر	0	4448	لم يبدأ	2019/10/20	لم يبدأ	لم يبدأ	محافظه	0	4448	0	0	0.0%	0.0%	0%	0%
480	تنمية الإدارة المحلية والدعم الفني	تدعيم الوحدات المحلية	حي الكوثر	شراء سيارة دويل كابينه	شراء سيارة دويل كابينه	10000	حي الكوثر	568	0	الشركة الهندسية	2020/04/10	2020/04/14	2020/06/13	محافظه	568	0	568	0	100%	100%	100%	100%
481	تنمية الإدارة المحلية والدعم الفني	تدعيم الوحدات المحلية	حي الكوثر	شراء ميني باص 28 راكب لتكهنين الاتوبيس القديم لعدم صلاحيته	شراء ميني باص 28 راكب لتكهنين الاتوبيس القديم لعدم صلاحيته	10000	حي الكوثر	1200	0	الشركة العالمية	2020/04/10	2020/04/29	2020/06/28	محافظه	1200	0	1200	0	100%	100%	100%	100%

Handwritten signature or mark in blue ink.



يعتمد  
السركتير العام  
اللواء / عصام الدين الليثي

صافي المتابعة والتقييم

الموقف التنفيذي للتقدم المالي والفعلي لخطة العام المالي 2019/2020 من 1/1/2020 حتى 30/6/2020

م	البرنامج الرئيسي	البرنامج الفرعي	المركز	اسم المشروع	الوصف	عدد المستفيدين نسمة	الموقع	قيمة التعاقد م	اسم المقاول	تاريخ التعاقد	تاريخ بدء الأعمال	تاريخ نهي الأعمال	محافظة	تخطيط	متصرف تخطيط	منصرف متحة اداء	نسبة الإنجاز الغطي % محلي	نسبة ما تم صرفه % محلي	نسبة الإنجاز الغطي % صرفه	نسبة ما تم صرفه % صرفه
482	تنمية الإدارة المحلية والدعم الفني	تدعيم الوحدات المحلية	حى الكوثر	استكمال مبنى الحملة	اعمال حفر واثناء قواعد واعدة خرسانية ومباني ودعماها باعمال الكهرباء وتوصيل المياه	10000	حى الكوثر	490	بيتر ولیم عیید	2020/03/15	2020/04/06	2020/06/05		490	490	0	100%	100%	100%	
483	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين البيئة	جرجا	استكمال كورنيش ش الامام الشاطبي بمدينة جرجا بطول 750 م	عمل سور خرساني ودهائه ودعمه باعمال الكهرباء وعمل برودورات وارصفة الكورنيش	500	جرجا	2000	صفوت جابر	2020/01/21	2020/01/28	2020/06/30		2000	1351	0	100%	100%	100%	
484	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين البيئة	جرجا	تطوير شارع بورسعيد	تطوير شارع بورسعيد	500	جرجا	828	بيتر عیید	2020/01/21	2020/01/29	2020/04/29		828	828	0	100%	100%	100%	
485	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين البيئة	جرجا	تغطية ترعه البياضى والقرية بطول 1.5 كم	عمل تظهير وانشاء جدران خرسانية ثم صب سقف خرساني ثم التسوية	500	جرجا	0	مديرية الري	تم رفض المشروع	تم رفض المشروع	تم رفض المشروع		0	0	8000		0.0%	0%	
486	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين البيئة	جرجا	تغطية ترعة الرملة - امام مدرسة احمد مرعى	عمل تظهير وانشاء جدران خرسانية ثم صب سقف خرساني ثم التسوية	110	جرجا	0	0	تم رفض المشروع	تم رفض المشروع	تم رفض المشروع		0	0	1500		0.0%	0%	
487	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين البيئة	جرجا	انشاء ابار ارتوازية كاملة بالمناطق الساخنة بمحطة مياه مزانا والشيخ جبر	توريد وتركيب (موسير سادة بطول 42م/ ط ومواسير مصافي بطول 36م/ ط ومواسير سادة بطول 2م/ ط) - توريد	8750	جرجا	2082	حمدي سمير بهادر	2020/03/23	2020/03/29	2020/08/29		0	0	700	1020	67.6%	49%	
488	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين البيئة	جرجا	انشاء ابار ارتوازية كاملة بالمناطق الساخنة بمحطة مياه الإعبادية	توريد وتركيب (موسير سادة بطول 42م/ ط ومواسير مصافي بطول 36م/ ط ومواسير سادة بطول 2م/ ط) - توريد	8750	جرجا	0	حمدي سمير بهادر	2020/03/23	2020/03/29	2020/08/29		0	0	700	0	67.6%	49%	
489	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين البيئة	جرجا	انشاء ابار ارتوازية كاملة بالمناطق الساخنة بمحطة الرفاقتة	توريد وتركيب (موسير سادة بطول 42م/ ط ومواسير مصافي بطول 36م/ ط ومواسير سادة بطول 2م/ ط) - توريد	8750	جرجا	0	حمدي سمير بهادر	2020/03/23	2020/03/29	2020/08/29		0	0	700	0	67.6%	49%	
490	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين البيئة	جرجا	انشاء ابار ارتوازية كاملة بالمناطق الساخنة بمحطة بتندر الشرقية	توريد وتركيب (موسير سادة بطول 42م/ ط ومواسير مصافي بطول 36م/ ط ومواسير سادة بطول 2م/ ط) - توريد	8750	جرجا	0	حمدي سمير بهادر	2020/03/23	2020/03/29	2020/08/29		0	0	700	0	67.6%	49%	
491	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين البيئة	بيت علام - جرجا	انشاء محطة مياه مطورة 90 ل/ث بقرية بيت علام بجرجا	انشاء محطة مياه مطورة 90 ل/ث بقرية بيت علام بجرجا	49000	بيت علام - جرجا	0	جاري اجراءات الطرح	جارى الطرح	جارى الطرح	جارى الطرح		50000	0	0				
492	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات العامة	جرجا	شراء عدد (1) سيارة مكبس	شراء عدد (1) سيارة مكبس	500	جرجا	1419	مصنع مايو	2020/02/16	2020/02/23	2020/05/22		1419	1419	0	100%	100%	100%	
493	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات العامة	جرجا	شراء عدد (1) سيارة مكبس	شراء عدد (1) سيارة مكبس	500	جرجا	1419	مصنع مايو	2020/02/16	2020/02/23	2020/05/22		1419	1419	0	100%	100%	100%	
494	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات العامة	جرجا	شراء عدد (1) سيارة مكبس	شراء عدد (1) سيارة مكبس	500	جرجا	1419	مصنع مايو	2020/02/16	2020/02/23	2020/05/22		1419	1419	0	100%	100%	100%	
495	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات العامة	جرجا	شراء عدد (1) سيارة مكبس	شراء عدد (1) سيارة مكبس	500	جرجا	1419	مصنع مايو	2020/02/16	2020/02/23	2020/05/22		1419	1419	0	100%	100%	100%	
496	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات العامة	جرجا	شراء عدد (1) لودر	شراء عدد (1) لودر	48	جرجا	1695	الهيئة العربية	2020/01/20	2020/01/20	2020/04/19		1695	1695	0	100%	100%	100%	
497	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات العامة	جرجا	شراء عدد (1) لودر	شراء عدد (1) لودر	48	جرجا	1695	0	2020/01/20	2020/01/20	2020/04/19		1695	1695	0	100%	100%	100%	
498	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات العامة	جرجا	شراء ادوات اثاره لزوم مركز جرجا	شراء ادوات اثاره لزوم مركز جرجا	500	جرجا	1163	الهيئم/ الاهرام/الجمعية التعاونية	2020/02/10	2020/02/10	2020/03/10		1163	1163	0	100%	100%	100%	
499	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات العامة	جرجا	اعددة اثاره لاستكمال اثاره الطرق	اعددة اثاره لاستكمال اثاره الطرق	100	جرجا	844	قطاع الكهرباء	2020/03/29	2020/03/29	2020/06/30		844	844	0	100%	100%	100%	
500	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات العامة	جرجا	توريد وتركيب محمول ال دهب 500 ك 0 ف	توريد وتركيب محمول ال دهب 500 ك 0 ف	3	جرجا	768	قطاع الكهرباء	2020/03/29	2020/03/29	30/6/202		768	768	0	100%	100%	100%	
501	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات العامة	جرجا	تركيب محمول قدرة 200 كيلو بابار الظهير الصحراوي	تركيب محمول قدرة 200 كيلو بابار الظهير الصحراوي	80	جرجا	156	قطاع الكهرباء	2020/03/29	2020/03/29	2020/06/30		156	156	0	100%	100%	100%	
502	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات العامة	جرجا	توصيل التيار الكهربائى لمبنى المرور الجديد	توصيل التيار الكهربائى لمبنى المرور الجديد	500	جرجا	584	قطاع الكهرباء	2020/03/29	2020/03/29	2020/06/30		584	584	0	100%	100%	100%	
503	التنمية الثقافية والمجتمعية	تدعيم الخدمات المحلية	جرجا	استكمال مبنى وحدة اطفاء الحريق	اعمال حفر واثناء قواعد واعدة خرسانية ومباني ودعماها باعمال الكهرباء وتوصيل المياه	500	جرجا	1351	هاني محمود	2020/01/21	2020/02/02	2020/06/02		1351	1331	0	100%	100%	100%	

الموقف التنفيذي للتقدم المالي والفعلي لخطة العام المالي 2019/2020 من 1/ 1/ 2020 حتى 30/ 6/ 2020

م	البرنامج الرئيسي	البرنامج الفرعي	المركز	اسم المشروع	الوصف	عدد المستفيدين بالالف نسمة	الموقع	قيمة التعاقد مكوّن محلي	قيمة التعاقد قرض	اسم المقاول	تاريخ التعاقد	تاريخ بدء الأعمال	تاريخ نهو الأعمال	محافظة	تخطيط	منحة الاداء	منصرف تخطيط	منصرف منحة اداء	نسبة الاجاز % الفعلي محلي	نسبة ما تم صرفه % محلي	نسبة الاجاز % الفعلي قرض	نسبة ما تم صرفه % قرض	
504	التنمية الثقافية والاجتماعية	تدعيم الخدمات المحلية	جرجا	عملية توصيل المياه لمدرسة المساعيد	عملية توصيل المياه لمدرسة المساعيد	110	جرجا	106	0	مياه الشرب	2019/10/01	2019/10/01	2020/01/01		106	0	106	0	100%	100%			
505	التنمية الثقافية والاجتماعية	تدعيم الخدمات المحلية	جرجا	عملية توصيل المياه لمدرسة الجدلات	عملية توصيل المياه لمدرسة الجدلات	50	جرجا	95	0	مياه الشرب	2019/10/01	2019/10/01	2020/06/30		95	0	95	0	100%	100%			
506	التنمية الثقافية والاجتماعية	تدعيم الخدمات المحلية	جرجا	احلال وتجديد ابواش الحريق	احلال وتجديد ابواش الحريق	500	جرجا	1000	0	مياه الشرب	2019/11/28	2019/11/28	2020/06/30		1000	0	1000	0	100%	25%			
507	النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	جرجا	رصف شارع مطد فريد وتفرعاته 1.3 كم	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرذ الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	300	جرجا	1450	0	الخلاطه	2019/11/15	2019/12/01	2020/06/30		1450	0	1450	0	100%	100%			
508	النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	جرجا	رصف شارع بلال بن رباح بطول 1.4 كم	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرذ الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	300	جرجا	1600	0	الخلاطه	2019/11/15	2019/12/01	2020/06/30		1600	0	1600	0	100%	100%			
509	النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	جرجا	توريد وتركيب بلاط انتر لوك بشوارع القيسارية وش مطد عبده وحوارى ش الصياد	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرذ الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	300	جرجا	1950	0	الخلاطه	2019/11/15	2019/12/01	2020/06/30		1950	0	1950	0	100%	100%			
510	النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	جرجا	رصف طريق العوامر بحرى - الغياشى 3 كم	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرذ الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	150	جرجا	3298	0	الخلاطه	2019/11/15	2019/12/01	2020/06/01		3298	0	3298	0	100%	100%			
511	النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	جرجا	إعادة رصف ورفع كفاءة تطريق السراروة / بيت علام بطول 7 كم	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرذ الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	250	جرجا	0	7000	الخلاطه	2019/11/15	2019/12/01	2020/06/01		0	7000	0	7000	0	100%	100%		
512	النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	مدينة جرجا	رصف شارع الامام المحاسبى من المزلقان البحرى حتى تقاطع ش الامام الشاطبى 2 كم	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرذ الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	500	مدينة جرجا	0	5000	الخلاطه	2019/11/15	2019/12/01	2020/06/01		0	5000	0	5000	0	100%	100%		
513	النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	مدينة جرجا	رصف شارع الامام المحاسبى من المزلقان البحرى حتى تقاطع ش الامام الشاطبى 2 كم	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرذ الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	500	مدينة جرجا	0	3000	الخلاطه	2019/11/15	2019/12/01	2020/06/01		0	3000	0	3000	0	100%	100%		
514	النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	مدينة جرجا	رصف ش الامام الطبرى بطول 2 كم	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرذ الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	500	مدينة جرجا	0	3000	الخلاطه	2019/11/15	2019/12/01	2020/06/30		0	3000	0	3000	0	100%	100%		
515	النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	مدينة جرجا	رصف ش بورسعيد من امام معهد الصحابة حتى المجرز الاى	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرذ الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	500	مدينة جرجا	0	5000	الخلاطه	2019/11/15	2019/12/01	2020/06/30		0	5000	0	5000	0	0%	0%		
516	النقل والطرق والمواصلات	النقل الجماعى والمواصلات المحلية	جرجا	احلال وتجديد كوبرى ام الطبول مزاتا	انشاء قواعد خرسانية بقاع الترععة ثم انشاء اعادة خرسانية وانشاء السطح المعلق وعمل سور معدنى	110	جرجا	0	3000	مديرية الري	لم بيده	لم بيده	لم بيده		0	3000	0	3000	0	0%	0.0%		
517	النقل والطرق والمواصلات	النقل الجماعى والمواصلات المحلية	جرجا	احلال وتجديد كوبرى عزبة الحيط	انشاء قواعد خرسانية بقاع الترععة ثم انشاء اعادة خرسانية وانشاء السطح المعلق وعمل سور معدنى	100	جرجا	0	8500	مديرية الري	لم بيده	لم بيده	لم بيده		0	8500	0	8500	0	0%	0.0%		
518	النقل والطرق والمواصلات	النقل الجماعى والمواصلات المحلية	جرجا	دراسة انشاء نفق الخمس	دراسة انشاء نفق الخمس	500	جرجا	0	5000	كلية الهندسة	2020/03/08	2020/03/08	2020/03/08		0	5000	300	5000	0%	0.0%			
519	النقل والطرق والمواصلات	النقل الجماعى والمواصلات المحلية	جرجا	استكمال وإزدواج طريق العوامر بيت داود المنطقة الصناعية بطول 10 كم وعرض 12 م	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرذ الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	500	جرجا	0	35000	مدحت ابو خروف	2019/11/01	2019/11/01	2020/03/29		0	35000	0	35000	0%	0.00%			
520	التنمية العمرانية والمكاتبية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات العامة	جھينة	مد وتدعيم شبكات الكهرباء ب34 عامود جهد منخفض بالمشماتل (الحوامل - عوازل صينى - قفزان - دهان العامود )	مد وتدعيم شبكات الكهرباء ب34 عامود جهد منخفض بالمشماتل (الحوامل - عوازل صينى - قفزان - دهان العامود )	225000	جھينة	300	0	شركة الكهرباء	2019/12/30	2019/12/30	2020/06/04		300	0	1453	0	100%	100%			
521	التنمية العمرانية والمكاتبية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات العامة	جھينة	شراء مهمات اثارة لمبات شوارع قواطع كونتاكتورات و خلايا	شراء وتركيب لمبات واسلاك	280000	جھينة	1700	0	شركة منتراك للتوريدات	2020/01/30	2020/01/30	2020/06/04		1700	0	749	0	100%	100%			
522	التنمية العمرانية والمكاتبية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات العامة	جھينة	تجميل مداخل وشوارع المدينة	اعمال دهانات وزرارة واعمال كهرباء	93000	جھينة	413	0	خليف احمد خليل شركة الضيغ للمقاولات	2020/03/04	2020/03/23	2020/09/18		413	0	413	1	80.0%	66%			
523	التنمية العمرانية والمكاتبية والبيئية	تحسين البيئه	جھينة	شراء لودر كتر بيلر L 950	شراء لودر كتر بيلر L 950	93000	جھينة	5490	0	شركة الاسكندرية للتوريدات	2020/02/02	2020/02/02	2020/06/20		5490	0	5490	0	100%	100%			
524	التنمية العمرانية والمكاتبية والبيئية	تحسين البيئه	جھينة	شراء سيارة مكبس 12 متر + 40 حاوية قمامة	شراء سيارة مكبس 12 متر + 40 حاوية قمامة	93000	جھينة	1453	0	مراد مفيد بارح مكتب الحديد للمقاولات	2020/02/05	2020/03/23	2020/09/13		1453	0	1453	0	100%	100%			
525	التنمية العمرانية والمكاتبية والبيئية	تحسين البيئه	جھينة	شراء عدد3 لودر زاحف على كاوتش صب	شراء عدد3 لودر زاحف على كاوتش صب	56000	جھينة	745	0	شركة المياه	2020/02/05	26/42020	2020/05/30		745	0	745	0	100%	100%			

يعتمد  
السكرتير العام  
الكلاء / عصام الدين اللبثي

صانى المتابعة والتقييم  
السيد الكلاب



الموقف التنفيذي للتقدم المالي والفعلي لخطة العام المالي 2019/2020 من 1/ 1/ 2020 حتى 30/ 6/ 2020

م	البرنامج الرئيسي	البرنامج الفرعي	المركز	اسم المشروع	الوصف	عدد المستفيدين بالالف نسمة	الموقع	قيمة التعاقد محلي	قيمة التعاقد قرض	اسم المقاول	تاريخ التعاقد	تاريخ بدء الأعمال	تاريخ نهي الأعمال	محافظة	تخطيط	منحة الاداء	منصرف تخطيط	منصرف منحة اداء	نسبة الإنجاز % المحلي	نسبة ما تم صرفه % محلي	نسبة الإحراز % قرض	نسبة ما تم صرفه % قرض
526	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين البيئة	جھينة	انشاء ابار ارتوازية كاملة بالمناطق الساخنة بمحطة مياه الطليحات المكورة	توريد وتركيب (4) مواشير سادة بطول 42م/ط ومواسير سادة بطول 36م/ط - توريد مواشير وتركيب (4) مواشير سادة بطول 42م/ط ومواسير سادة بطول 36م/ط - توريد مواشير وتركيب (4) مواشير سادة بطول 42م/ط ومواسير سادة بطول 36م/ط	9667	جھينة	0	1302	الجمعية التعاونية للانشاء سوهاج	2020/04/12	2020/04/19	2020/08/19		0	1302	0	0%	0%	30%	3%	
527	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين البيئة	جھينة	انشاء ابار ارتوازية كاملة بالمناطق الساخنة بمحطة مباتي عنييس	توريد وتركيب (4) مواشير سادة بطول 42م/ط ومواسير سادة بطول 36م/ط - توريد مواشير وتركيب (4) مواشير سادة بطول 42م/ط ومواسير سادة بطول 36م/ط	9667	جھينة	0	0	الجمعية التعاونية للانشاء سوهاج	2020/04/12	2020/04/19	2020/08/19		0	0	0	0%	0%	30%	3%	
528	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين البيئة	جھينة	انشاء ابار ارتوازية كاملة بالمناطق الساخنة بمحطة مباتي جھينة الرئيسية	توريد وتركيب (4) مواشير سادة بطول 42م/ط ومواسير سادة بطول 36م/ط - توريد مواشير وتركيب (4) مواشير سادة بطول 42م/ط ومواسير سادة بطول 36م/ط	9667	جھينة	0	0	الجمعية التعاونية للانشاء سوهاج	2020/04/12	2020/04/19	2020/10/05		0	0	0	0%	0%	30%	3%	
529	التنمية الثقافية والمجتمعية	تدعيم الخدمات المحلية	جھينة	انشاء سور لوحدة مرور جھينة الوحدة المحلية لمركز ومدينة جھينة	اعمال حفر وانشاء اساسات واعمدة ودهانات ودعمها باعمال انارة	225000	جھينة	0	390	اوتوستار	2020/03/23	2020/03/23	2020/09/18		0	390	0	98%	90%			
530	التنمية الثقافية والمجتمعية	تدعيم الخدمات المحلية	جھينة	شراء سيارة مطافي لوحدة الطليحات	شراء سيارة مطافي لوحدة الطليحات	280000	جھينة	1128	0	الحرية	2020/02/10	2020/02/10	2020/03/25		1128	0	2600	100%	100%			
531	التنمية الثقافية والمجتمعية	تدعيم الخدمات المحلية	جھينة	انشاء وحدة مطافي على مساحة 400 م بالترعة السوهاجية	اعمال حفر وانشاء اساسات واعمدة ودهانات ودعمها باعمال انارة	280000	جھينة	1660	0	عز الدين محمد احمد	2020/03/23	2020/03/23	2020/06/30		1660	0	2600	100%	100%			
532	التنمية الثقافية والمجتمعية	تدعيم الخدمات المحلية	جھينة	تركيب ابواش حريق	تركيب ابواش حريق	280000	جھينة	400	0	شركة مياه الشرب والصرف الصحي	2019/11/26	2019/11/26	2020/06/30		400	0	0	148		60.0%	37%	
533	تنمية الإدارة المحلية والدعم الفني	دعم الوحدات المحلية	جھينة	شراء سيارة كبيرة مزدوجة بالتكليف نيسان	شراء سيارة كبيرة مزدوجة بالتكليف نيسان	93000	جھينة	390	0		2020/03/02	2020/03/02	2020/06/30		390	0	390	100%	100%			
534	تنمية الإدارة المحلية والدعم الفني	دعم الوحدات المحلية	جھينة	شراء سيارة ربع نقل تويوتا	شراء سيارة ربع نقل تويوتا	93000	جھينة	265	0		2020/01/26	2020/01/26	2020/06/30		265	0	265	100%	100%			
535	تنمية الإدارة المحلية والدعم الفني	دعم الوحدات المحلية	جھينة	استكمال مظلة لجرار الحملة	عمل اعمدة حديدية وسقف معدني	93000	جھينة	261	0		2020/01/19	2020/01/19	2020/06/30		261	0	261	100%	100%			
536	التنمية الاقتصادية والمحلية	الاسواق العامة	جھينة	انشاء سوق حضري لمدينة جھينة	اعمال حفر وانشاء قواعد واعمدة خرسانية ومباني ودعمها باعمال الكهرباء وتوصيل المياه وتقسيها الى محلات	93000	جھينة	0	4448	شركة البركة	2020/04/21	2020/04/21	2020/10/16		0	4448	0	0	75%	100%		
537	النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	عنييس	رصف طريق نجع الخضرة من طريق عنييس الملققة حتى نجع الخضرة البحري بطول 500 م	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرذ الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	47000	عنييس	400	0	الخلاطة الاسفلتية	2019/10/01	2019/10/05	2020/06/30		400	0	400	100%	100%			
538	النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	عنييس	اعادة رصف طريق نزه الحاجر بقريه عنييس بطول 52م	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرذ الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	78000	عنييس	1700	0	شركة الرحمة	2019/10/24	2019/11/24	2020/04/27		1700	0	1700	100%	100%			
539	النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	جھينة	اعادة رصف طريق الطليحات نزلة على بطول 13 كم	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرذ الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	78000	جھينة	13000	0	شركة البراق للتوريدات والعلاف	2019/10/24	2019/10/24	2020/06/30		13000	0	9620	0	74%	74%		
540	النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	جھينة	إعادة رصف طريق عبد الرسول الطليحات بطول 16 كم	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرذ الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	56000	جھينة	15000	0	وجيه بني	2019/10/24	2019/12/25	2020/06/01		15000	0	4695	0	31%	31%		

*(Handwritten signature and official stamp area)*



يعتمد  
 الدكتور عبد العاصم الدين الليثي  
 اللواء/ عصام الدين الليثي

صافي المتابعة والتقييم  
 محمد عبد الوهاب

الموقف التنفيذي للتقدم المالي والفعلي لخطة العام المالي 2019/2020 من 1/ 1/ 2020 حتى 30/ 6/ 2020

م	البرنامج الرئيسي	البرنامج الفرعي	المركز	اسم المشروع	الوصف	عدد المستفيدين بالالف نسمة	الموقع	قيمة التعاقد محلي	قيمة التعاقد قرض	اسم المقاول	تاريخ التعاقد	تاريخ بدء الأعمال	تاريخ نهي الأعمال	محافظة	تخطيط	منحة الاداء	منصرف تخطيط	منصرف منحة اداء	نسبة الإنجاز الفعلي %	نسبة ما تم صرفه % محلي	نسبة الإيجاز الفعلي %	نسبة ما تم صرفه % قرض	
541	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات العامة	طما	شراء اعمدة جهد منخفض 350/8 بالمشمتملات كامل حتى الدهان لون فضي 1000+ م كابلات جهد متوسط 3x 70 م	توريد وتركيب اعمدة وكابلات حديثة	429116	طما	1500	0	عبد الرحمن علي محمد	2019/09/07	2019/12/01	2020/05/15		1500	0	1395		93.0%	93.0%		93%	
542	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات العامة	طما	توريد أدوات إنارة للمدينة والقرى	توريد وتركيب اعمدة انارة واسلاك كهربية ولمبات اضاءة	429116	طما	1500	0	شركة البراق للتوريدات والاعلاف	2019/11/24	2019/11/24	2020/01/19		1500	0	721	0	100%	100%		100%	
543	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات العامة	طما	توريد وتركيب كشافات ليد 100 وات للمدينة وقراها	توريد وتركيب كشافات ليد 100 وات للمدينة وقراها	429116	طما	1500	0	شركة مانتراك	2019/10/24	2019/12/01	2020/01/15		1500	0	290	0	100%	100%		100%	
544	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات العامة	طما	تجميل المدينة	تجديدات للشوارع بعمل دهانات واعمال كهرباء ونظافة وزراعة اشجار زينة	95000	طما	650	0	ماجيك تريد للاستيراد والتصدير	2019/12/25	2019/12/31	2020/03/30		650	0	1840	0	100%	100%		100%	
545	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات العامة	طما	تطوير حديقة الفردوس 1600 متر	عمل سور ودهانات وزراعة واعمال كهرباء وزراعة تجيل واشجار زينة	429116	طما	0	1649	ماجيك تريد للاستيراد والتصدير	2019/11/25	2020/03/09	2020/06/08		0	1649	1840	0	100%	100%		100%	
546	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين البنية	طما	عمل عمرات جسيمة	عمل عمرات جسيمة	95667	طما	721	0	شركة مصر لتجارة السيارات	2019/11/19	2020/01/01	2020/03/30		721	0	700	0	100%	100%		100%	
547	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين البنية	طما	شراء وتركيب جاكوش باكلودر	شراء وتركيب جاكوش باكلودر	95667	طما	290	0	شركة مصر لتجارة السيارات	1/12/2019	2020/02/20	2020/04/20		290	0	250	0	100%	100%		100%	
548	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين البنية	طما	شراء عدد 1 لودر صغير	شراء عدد 1 لودر صغير	95667	طما	1840	0	0	2019/12/31	2019/12/31	2020/06/30		1840	0	0	0					
549	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين البنية	طما	شراء عدد 1 لودر 1م مفصلي على كاوتش	شراء عدد 1 لودر 1م مفصلي على كاوتش	50000	طما	1840	0	بهيج عياد	2020/03/09	2020/03/31	2020/06/30		1840	0	743	0	100%	100%		100%	
550	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين البنية	طما	شراء عدد 1 مكبس 6م	شراء عدد 1 مكبس 6م	50000	طما	700	0	عزة محمد احمد	2020/01/01	2020/01/01	2020/03/23		700	0	750	0	100%	100%		100%	
551	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين البنية	طما	شراء عدد 35 حاوية	شراء عدد 35 حاوية	50000	طما	250	0	الشركة الهندسية وشركة الغي	2020/02/20	2020/02/20	2020/06/30		250	0	500	0	100%	100%		100%	
552	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين البنية	طما	انشاء ابار ارتوازية كاملة بالمناطق الساخنة بمحطة الاغاثة	شراء وحفر بئر وتوريد وتركيب 36م/ط ومواسير مصافي بطول 42م/ط ومواسير سادة بطول 2 م/ط - 36م/ط ومواسير سادة بطول 2 م/ط -	10560	طما	0	1253	جمال عبدالمعتمد الحجر	2020/04/07	2020/04/14	2020/09/14		0	1253	0	188	0	14.9%	14.9%		15%
553	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين البنية	طما	انشاء ابار ارتوازية كاملة بالمناطق الساخنة بمحطة القرية بالدوير	شراء وحفر بئر وتوريد وتركيب 36م/ط ومواسير مصافي بطول 42م/ط ومواسير سادة بطول 2 م/ط - 36م/ط ومواسير سادة بطول 2 م/ط -	10560	طما	0	0	جمال عبدالمعتمد الحجر	2020/04/07	2020/04/14	2020/09/14		0	0	0	0					
554	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين البنية	طما	انشاء ابار ارتوازية كاملة بالمناطق الساخنة بمحطة ام دومة	شراء وحفر بئر وتوريد وتركيب 36م/ط ومواسير مصافي بطول 42م/ط ومواسير سادة بطول 2 م/ط - 36م/ط ومواسير سادة بطول 2 م/ط -	10560	طما	0	0	جمال عبدالمعتمد الحجر	2020/04/07	2020/04/14	2020/09/14		0	0	0	0					
555	تنمية الإدارة المحلية والدعم الفني	دعم الوحدات المحلية	طما	استكمال الوحدة المحلية لقرية المدمر	انشاء اعمدة خرسانية بالدور العلوى واعمال كهرباء ودورات مياه ودهانات	62417	طما	743	0	0	2019/10/31	2019/09/15	2020/06/15		743	0	3000	0	100%	100%		100%	
556	تنمية الإدارة المحلية والدعم الفني	دعم الوحدات المحلية	طما	استكمال الوحدة المحلية لقرية ام دومة	انشاء اعمدة خرسانية بالدور العلوى واعمال كهرباء ودورات مياه ودهانات	79725	طما	750	0	0	2019/10/23	2020/02/03	2020/04/04		750	0	400	0	100%	100%		100%	
557	تنمية الإدارة المحلية والدعم الفني	دعم الوحدات المحلية	طما	شراء أثاث للمركز	شراء أثاث للمركز	400	طما	500	0	0	2019/12/11	2019/12/30	2020/05/30		500	0	1500	0	100%	100%		100%	
558	تنمية الإدارة المحلية والدعم الفني	دعم الوحدات المحلية	طما	عمل دراسات لمد طريق وعمل شبكة طرق للمنطقة الحرفية المقترح انشاؤها	عمل دراسات لمد طريق وعمل شبكة طرق للمنطقة الحرفية المقترح انشاؤها	25000	طما	250	0	0	2019/09/03	2020/02/03	2020/07/15		250	0	0	0	84.0%	84.0%		84%	
559	التنمية الثقافية والاجتماعية	تقديم الخدمات المحلية	طما	استكمال وحدة مرور التل الذوكي	انشاء اعمدة خرسانية بالدور العلوى واعمال كهرباء ودورات مياه ودهانات	444145	طما	3000	0	مديرية الاسكان	2019/09/15	2020/02/25	2020/07/30		3000	0	0	0	100.0%	100.0%		100%	
560	التنمية الثقافية والاجتماعية	تقديم الخدمات المحلية	طما	تركيب وصيانة حنفيات الحريق	عمل حنفيات وابواش حريق من شبكة المياه برفع مستوياتها عن الارض	444145	طما	400	0	شركة مياه الشرب	2019/12/04	2020/02/26	2020/07/30		400	0	0	0		25.0%			
561	التنمية الاقتصادية والمحلية	المجازر والامن الغذائي	طما	انشاء مجزر القرية بالدوير	اعمال حفر وانشاء اعمدة خرسانية وبني وعمل مجرى ماني اسفل غرفة الذبح وغرفة محرقة وغرفة غسل وخزان للمياه وشبكة	79725	طما	1477	0	ممدوح ذكي ثابت	2019/12/30	2020/02/27	2020/07/30		1477	0	0	0		25.0%			
562	التنمية الاقتصادية والمحلية	المجازر والامن الغذائي	طما	تطوير مجزر طما	اعمال حفر وانشاء اعمدة خرسانية وبني وعمل مجرى ماني اسفل غرفة الذبح وغرفة محرقة وغرفة غسل وخزان للمياه وشبكة	444145	طما	0	6000	محمد كمال السيد وشركة المياه	2020/01/30	2020/02/28	2020/07/30		0	6000	0	6000		100.0%	100.0%		100%



يعتمد  
المهكرتبر العام  
التواء / عصام الدين الليثي

عناي المتابعة والتقييم  
م. عبد الهادي

الموقف التنفيذي للتقدم المالي والفعلي لخطة العام المالي 2019/2020 من 1/ 1/ 2020 حتى 30/ 6/ 2020

م	البرنامج الرئيسي	البرنامج الفرعي	المركز	اسم المشروع	الوصف	عدد المستفيدين بالالف نسمة	الموقع	قيمة التعاقد محلي	قيمة التعاقد قرض	اسم المقاول	تاريخ التعاقد	تاريخ بدء الأعمال	تاريخ نهي الأعمال	محافظة	تخطيط	منحة الاداء	منصرف تخطيط	منصرف منحة اداء	نسبة الإيجاز الفعلي % محلي	نسبة ما تم صرفه % محلي	نسبة الإيجاز الفعلي % قرض	نسبة ما تم صرفه % قرض	
563	النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	طما	رصف طريق الهيشة - الخراط بطول 1كم	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرد الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	12000	طما	0	1250	الخلاطه	2020/02/25	2020/02/29	2020/07/30		0	1250	0	1250		100%	10.0%		100%
564	النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	طما	رصف طريق نجع الصاوي - عزبة بدر 500م	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرد الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	10000	طما	0	1000	الخلاطه	2020/02/26	2019/09/03	2020/06/30		0	1000	0	1000		100%	20%		100%
565	النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	طما	استكمال رصف طريق الحلفا - الحسامدة بطول 500م	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرد الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	25000	طما	0	750	الخلاطه	2020/02/27	2019/09/03	2020/06/30		0	750	0	750		100%	20%		100%
566	النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	طما	اعادة رصف طريق مشطا - كوم العرب ( طريق السلطان بطول 3كم )	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرد الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	35000	طما	0	2500	الخلاطه	2020/02/28	2019/11/01	2020/06/30		0	2500	0	2500		100%	20.0%		100%
567	النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	طما	رصف طريق نزلة عبد الله حتى المدارس بطول 1كم	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرد الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	10000	طما	0	500	الخلاطه	2020/02/29	2020/05/03	2021/05/02		0	500	0	500		100%	20%		100%
568	النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	طما	اعادة رصف ورفع كفاءة شارع الصاغة بمساحة 1350	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرد الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	30000	طما	350	0	الخلاطه	2020/02/29	2020/05/03	2021/05/02		350	0	350	0	100%	100%		100%	
569	النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	طما	اعادة رصف ورفع كفاءة شارع القيصرية بمساحة 1100م	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرد الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	20000	طما	300	0	الخلاطه	2020/02/29	2020/05/03	2021/05/02		300	0	300	0	100%	100%		100%	
570	النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	طما	اعادة رصف ورفع كفاءة شارع العزراء بمساحة 1250م	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرد الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	35000	طما	300	0	الخلاطه	2020/02/29	2020/05/03	2021/05/02		300	0	300	0	100%	100%		100%	
571	النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	طما	اعادة رصف ورفع كفاءة شارع الشهداء بمساحة 1050م	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرد الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	24000	طما	250	0	الخلاطه	2020/02/29	2020/05/03	2021/05/02		250	0	250	0	100%	100%		100%	
572	النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	طما	اعادة رصف ورفع كفاءة نفق طما بمساحة 1000م	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرد الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	11000	طما	300	0	الخلاطه	2020/02/29	2020/05/03	2021/05/02		300	0	300	0	100%	100%		100%	
573	النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	طما	اعادة رصف ورفع كفاءة حارة الشناوي بمساحة 750م	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرد الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	25000	طما	260	0	الخلاطه	2020/02/29	2020/05/03	2021/05/02		260	0	260	0	100%	100%		100%	
574	النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	طما	اعادة رصف ورفع كفاءة شارع مدرسة السلام بمساحة 300م	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرد الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	25000	طما	150	0	الخلاطه	2020/02/29	2020/05/03	2021/05/02		150	0	150	0	100%	100%		100%	
575	النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	طما	اعادة رصف ورفع كفاءة حارة الشناوي بمساحة 750م	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرد الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	30000	طما	160	0	الخلاطه	2020/02/29	2020/05/03	2021/05/02		160	0	160	0	100%	100%		100%	
576	النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	طما	اعادة رصف ورفع كفاءة منطقة المطافي بمساحة 1800م	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرد الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	18000	طما	430	0	الخلاطه	2020/02/29	2020/05/03	2021/05/02		430	0	430	0	100%	100%		100%	
577	النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	طما	استكمال رصف شارع الجيش بطول 750م	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرد الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	20000	طما	736	0	الخلاطه	2020/02/29	2020/05/03	2021/05/02		736	0	736	0	100%	100%		100%	
578	النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	طما	رصف شارع الاتحاد بطول 1كم	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرد الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	15000	طما	1473	0	الخلاطه	2020/02/29	2020/05/03	2021/05/02		1473	0	1473	0	100%	100%		100%	
579	النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	طما	رصف شارع مكة المكرمة بطول 1300م	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرد الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	22000	طما	1597	0	الخلاطه	2020/02/29	2020/05/03	2021/05/02		1597	0	1597	0	100%	100%		100%	
580	النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	طما	رصف شارع احمد ماهر بطول 1600م	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرد الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	13000	طما	2210	0	الخلاطه	2020/02/29	2020/02/29	2020/06/30		2210	0	2210	0	100%	100%		100%	
581	النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	طما	رصف شارع الكتاس بطول 500م	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرد الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	12000	طما	492	0	الخلاطه	2020/02/29	2020/05/03	2021/05/02		492	0	492	0	100%	100%		100%	
582	النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	طما	رصف شارع الثورة بطول 500م	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرد الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	25000	طما	492	0	الخلاطه	2020/02/28	2020/05/03	2020/06/30		492	0	492	0	100%	100%		100%	
583	النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	طما	إعادة رصف ورفع كفاءة طريق ساحل طما	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرد الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	20000	طما	1900	0	الخلاطه	2020/02/28	2020/05/03	2020/06/30		1900	0	1900	0	100%	100%		100%	
584	النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	طما	عمل بلدورة فاصلة وانارته وتجميله	بناء بلدورة واعمال اثاره وتجميل ودهانات	24000	طما	1100	0	0	2020/02/28	2020/05/03	2020/06/30		1100	0	1100	0	100%	100%		100%	



يعتمد  
المهكر تدير العام  
اللواء / عصام الدين اللبني

صاني المتابعة والتقييم  
م. محمد الكار

الموقف التنفيذي للتقدم المالي والفعلي لخطة العام المالي 2019/2020 من 1/ 1/ 2020 حتى 30/ 6/ 2020

م	البرنامج الرئيسي	البرنامج الفرعي	المركز	اسم المشروع	الوصف	عدد المستفيدين بالالف نسمة	الموقع	قيمة التعاقد محلي	قيمة التعاقد قرض	اسم المقاول	تاريخ التعاقد	تاريخ بدء الأعمال	تاريخ نهو الأعمال	محافظة	تخطيط	منحة الاداء	منصرف تخطيط	منصرف منحة اداء	نسبة الإنجاز الفعلي % محلي	نسبة ما تم صرفه % محلي	نسبة الإيجاز الفعلي % قرض	نسبة ما تم صرفه % قرض
585	النقل والطرق والمواصلات	النقل الجماعي	طما	انشاء كوبري على مصرف أبو تيج الرئيسي بالحديقة	انشاء قواعد خرسانية بقاع الترع ثم انشاء اعمدة خرسانية وانشاء السطح المعلق وعمل سور معننى	8384	طما	1879	0	التوسع الأفقي باسيوط	2020/09/14	2019/11/27	2020/06/30		1879	0	1879	0	100%	100%		
586	النقل والطرق والمواصلات المحلية	النقل الجماعي	طما	إزدواج كوبري ساحل طما	اع اء قواعد خرسانية بقاع الترع ثم انشاء اعمدة خرسانية وانشاء السطح المعلق وعمل سور معننى	444145	طما	11000	0	التوسع الأفقي باسيوط	2020/01/05	2020/01/27	2020/06/30		11000	0	5500	0	50%	50%		
587	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات العام	طهطا	شراء ادوات اشارة للمدينة	توريد وتركيب اعمدة اشارة ولمبات واسلاك كهربية	250000	طهطا	703	0	نبيل محمد سليمان	2019/10/02	2020/04/01	2020/05/15		703	0	149	0	100%	100%		
588	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات العام	طهطا	توريد وتركيب عدد اعمدة اشارة منخفض بالمشمتملات لنجع حمودة	توريد وتركيب اعمدة اشارة ولمبات واسلاك كهربية	100000	طهطا	50	0	سعد الدين احمد	2019/11/27	2019/11/27	2020/01/27		50	0	200	0	100%	100%		
589	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات العام	طهطا	استكمال تطوير حديقة صيدناوى	عمل سور ودهانات وزراعة واعمال كهرباء وزراعة نجبل واشجار زينة	250000	طهطا	98	0	الشركة الهندسية للتوريدات الحكومية	2019/11/27	2019/12/15	2020/06/30		98	0	800	0	100%	100%		
590	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات العام	طهطا	انشاء المدخل القبلي للمدينة	عمل سور ودهانات وزراعة واعمال كهرباء وزراعة نجبل واشجار زينة	250000	طهطا	159	0	الشركة الهندسية للتوريدات الحكومية	2020/01/27	2020/02/02	2020/06/30		159	0	200	0	100%	100%		
591	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات العام	طهطا	تطوير الاذاعة المحلية ومدھا باقي القرى	تطوير الاذاعة المحلية ومدھا باقي القرى	350000	طهطا	149	0	شركة الكهرباء	2020/04/01	2020/04/15	2020/06/30		149	0	600	0	65%	60%		
592	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات العام	طهطا	شراء ادوات اشارة	توريد وتركيب اعمدة اشارة ولمبات واسلاك كهربية	35000	طهطا	200	0	الشركة الهندسية للتوريدات الحكومية	2019/11/27	2019/12/10	2020/02/10		200	0	139	0	100%	100%		
593	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات العام	طهطا	استبدال 2.5 كم سلك جهد متوسط بكابل ارضى بقرية بنجا	استبدال 2.5 كم سلك جهد متوسط بكابل ارضى بقرية بنجا	10000	طهطا	800	0	شركة الكهرباء	2019/10/01	2020/04/09	2020/06/09		800	0	458	0	100%	0%		
594	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات العام	طهطا	شراء ادوات اشارة	توريد وتركيب اعمدة اشارة ولمبات واسلاك كهربية	35000	طهطا	200	0	خيري سعد الدين شحاته	2020/01/02	2020/03/29	2020/06/30		200	0	1570	0	100%	100%		
595	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات العام	طهطا	استبدال خطي جهد متوسط امام العبارة النهريه وماخذ المياه	توريد وتركيب اعمدة اشارة ولمبات واسلاك كهربية	10000	طهطا	950	0	أنستار للإستيراد والتصدير	2019/10/01	2020/05/01	2020/06/30		950	0	0	0	0%	15.0%		15%
596	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات العام	طهطا	تطوير المنطقة من موقف بنجا حتى الكوبري	عمل سور ودهانات وزراعة واعمال كهرباء وزراعة نجبل واشجار زينة	50000	طهطا	139	0	وجيه بنى روفانيل	2019/12/01	2020/04/01	2020/06/30		139	0	0	139	100.0%	100.0%		
597	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات العام	طهطا	سيارة رش لسقي الاشجار لقرية الصوامعة غرب	سيارة رش لسقي الاشجار لقرية الصوامعة غرب	70000	طهطا	458	0	الشركة الهندسية للتوريدات الحكومية	2020/04/09	2020/04/15	2020/06/30		458	0	0	458	100.0%	100.0%		
598	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات العام	طهطا	انشاء مدخل شارع الاشتراكية البحرى	عمل سور ودهانات وزراعة واعمال كهرباء وزراعة نجبل واشجار زينة	500000	طهطا	1570	0	خيري سعد الدين	2020/03/29	2020/04/01	2020/06/30		1570	0	1570	0	100%	100%		
599	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين وتنظيم الفراغات العام	طهطا	إستكمال تطوير حديقة صيدناوى والحدائق المجاورة لها	عمل سور ودهانات وزراعة واعمال كهرباء وزراعة نجبل واشجار زينة	500000	طهطا	0	975	شركة الكهرباء	15/3/2020	2020/03/15	2020/06/30		0	975	975	0	100%	100%		
600	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين البنية	طهطا	تجميل مدينة طهطا	عمل ودهانات وزراعة واعمال كهرباء وزراعة نجبل واشجار زينة	500000	طهطا	0	1125	جارى الترسية	15/3/2020	2020/03/15	2020/06/30		0	1125	1125	0	100%	100%		
601	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين البنية	طهطا	شراء ادوات اشارة للمدينة والقرى	شراء ادوات اشارة للمدينة والقرى	500000	طهطا	0	1000	شركة مانتراك	2019/12/01	2019/12/15	2020/05/15		0	1000	1000	0	100%	100.0%		
602	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين البنية	طهطا	توريد وتركيب اعمدة جهد متوسط بالمشمتملات للمدينة	توريد وتركيب اعمدة جهد متوسط بالمشمتملات للمدينة	250000	طهطا	0	800	شركة ماجيك تراد	2020/01/26	2020/03/01	2020/05/01		0	800	800	0	100%	100.0%		
603	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين البنية	طهطا	تطوير الإذاعة المحلية للمدينة	تطوير الإذاعة المحلية للمدينة	250000	طهطا	0	500	شركة ماجيك ريد والحرية للسيارات	2020/01/26	2020/04/01	2020/05/15		0	500	2881	0	100%	100%		
604	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين البنية	طهطا	تغيير خط جهد متوسط واعمدة بنجا	تغيير خط جهد متوسط واعمدة بنجا	35000	طهطا	1450	0	الإسراء للتوريدات العمومية	2020/03/15	2020/04/20	2020/06/20		1450	0	118	0	100%	100%		
605	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين البنية	طهطا	شراء جليدر لقرية شطورة	شراء جليدر	70000	طهطا	0	5000	صابر ربيع	2020/12/19	2020/04/20	2020/06/30		0	5000	0	5000	100%	100%		
606	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين البنية	طهطا	تغيير خط جهد متوسط واعمدة بنجا	تغيير خط جهد متوسط واعمدة بنجا	120000	طهطا	0	1500	الحرية للسيارات	2020/01/26	2020/01/26	2020/05/15		0	1500	1000	0	100%	100%		



يعتمد  
السكرتير العام  
النواء / عصام الدين الليثي

بناي المتابعة والتقييم  
المحاسب العام

الموقف التنفيذي للتقدم المالي والفعلي لخطة العام المالي 2019/2020 من 1/1/2020 حتى 30/6/2020

م	البرنامج الرئيسي	البرنامج الفرعي	المركز	اسم المشروع	الوصف	عدد المستفيدين بالالف نسمة	الموقع	قيمة التعاقد محلي	قيمة التعاقد قرض	اسم المقاول	تاريخ التعاقد	تاريخ بدء الأعمال	تاريخ نهي الأعمال	محافظة	تخطيط	منحة الاداء	منصرف تخطيط	منصرف منحة اداء	نسبة الإنجاز الفعلي % محلي	نسبة ما تم صرفه % محلي	نسبة الإيجاز الفعلي % قرض	نسبة ما تم صرفه % قرض	
607	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين البيئة	طهطا	شراء عدد2قلاب	شراء عدد2قلاب	25000	طهطا	1581	0	0	2020/01/25	2020/01/25	2020/03/15		1581	0	0	100%	100%		100%		
608	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين البيئة	طهطا	شراء لودر مفصلي	شراء لودر مفصلي	120000	طهطا	1300	0	حمد السيد عبدالرؤوف	2020/01/26	2020/01/26	2020/03/15		1300	99	0	100%	100%		100%		
609	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين البيئة	طهطا	شراء حاويات	شراء حاويات	120000	طهطا	118	0	الشركة الهندسية للتجارة والصناعة	2019/04/20	2020/01/15	2020/05/15		118	0	1128	0	100%	100%		100%	
610	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين البيئة	طهطا	شراء ماكينات عاتمة	شراء ماكينات عاتمة	250000	طهطا	315	0	شركة المياد	2020/04/20	2020/04/20	2020/06/30		315	0	800	0	50%	100%		50%	
611	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين البيئة	طهطا	شراء لودر صغير الحجم	شراء لودر صغير الحجم	250000	طهطا	1000	0	0	2020/01/26	2020/04/01	2020/06/30		1000	0	70	0	100%	100%		100%	
612	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين البيئة	طهطا	انشاء ابار ارتوازية كاملة بالمناطق الساخنة بمحطة مياه الخاندرية النقالي	بنو وحجر بتر وتوريد وتركيب (ر) مواسير سادة بطول 42م/ط ومواسير مصافي بطول 36م/ط ومواسير سادة بطول 2 م/ط -		طهطا	0	1503	الجمعية التعاونية بابوتيج	2020/04/07	2020/05/31	2021/01/31		0	1503	0	0		8%	9%		8%
613	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين البيئة	طهطا	انشاء ابار ارتوازية كاملة بالمناطق الساخنة بمحطة نجوع الصرامة غرب	بنو وحجر وتوريد وتركيب (ر) مواسير سادة بطول 42م/ط ومواسير مصافي بطول 36م/ط ومواسير سادة بطول 2 م/ط -		طهطا	0	1503	الجمعية التعاونية بابوتيج	2020/04/07	2020/05/31	2021/01/31		0	0	0	0		8%	9%		8%
614	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين البيئة	طهطا	انشاء ابار ارتوازية كاملة بالمناطق الساخنة بمحطة الصفيحة الارتوازي	بنو وحجر وتوريد وتركيب (ر) مواسير سادة بطول 42م/ط ومواسير مصافي بطول 36م/ط ومواسير سادة بطول 2 م/ط -		طهطا	0	1503	الجمعية التعاونية بابوتيج	2020/04/07	2020/05/31	2021/01/31		0	0	0	0		8%	9%		8%
615	التنمية الثقافية والمجتمعية	تدعيم الخدمات المحلية	طهطا	عمل خزان لنقطة إطفاء نزلة عمارة	عمل خزان لنقطة إطفاء نزلة عمارة	70000	طهطا	99	0	0	2020/01/22	2020/04/15	2020/06/30		99	0	300	0	40%	100%		40%	
616	التنمية الثقافية والمجتمعية	تدعيم الخدمات المحلية	طهطا	شراء سيارة إطفاء لقرية نزلة عمارة	شراء سيارة إطفاء لقرية نزلة عمارة	70000	طهطا	1128	0	0	2020/01/15	2020/04/15	2020/06/30		1128	0	200	0	0%	100%		0%	
617	التنمية الثقافية والمجتمعية	تدعيم الخدمات المحلية	طهطا	وصلات خارجية للمدارس ( مياه - صرف صحي ) والجهات التابعة	وصلات خارجية للمدارس ( مياه - صرف صحي ) والجهات التابعة	10000	طهطا	800	0	0	2020/04/01	2020/04/01	2020/06/30		800	0	450	0	100%	100%		100%	
618	التنمية الثقافية والمجتمعية	تدعيم الخدمات المحلية	طهطا	وصلات خارجية للمدارس كهرباء	وصلات خارجية للمدارس كهرباء	100000	طهطا	70	0	0	2020/04/01	2020/04/01	2020/06/30		70	0	70	0	100%	100%		100%	
619	التنمية الثقافية والمجتمعية	تدعيم الخدمات المحلية	طهطا	تركيب أبواش حريق طهطا	تركيب أبواش حريق طهطا	250000	طهطا	300	0	0	2019/10/01	2020/04/01	2020/06/15		300	0	133	0	100%	100%		100%	
620	التنمية الثقافية والمجتمعية	تدعيم الخدمات المحلية	طهطا	احلال وتجديد ابواش حريق بنجا	احلال وتجديد ابواش حريق بنجا	35000	طهطا	200	0	0	2019/10/01	2020/04/01	2020/06/30		200	0	200	0	100%	100%		100%	
621	التنمية الثقافية والمجتمعية	تدعيم الخدمات المحلية	طهطا	إنشاء وحدة إطفاء الخاندرية شرق	اعمال حفر وانشاء اساسات واعمدة خرسانية ومباني ودهانات واعمال كهرباء ومبان	20000	طهطا	450	0	0	2020/02/01	2020/03/05	2020/06/30		450	0	97	0	100%	100%		100%	
622	تنمية الإدارة المحلية والدعم الفني	دعم الوحدات المحلية	طهطا	تنفيذ أحكام قضائية	تنفيذ أحكام قضائية	10	طهطا	893	0	الوحدة المحلية	2020/01/02	2020/02/01	2020/04/15		893	0	800	0	100%	100%		100%	
623	تنمية الإدارة المحلية والدعم الفني	دعم الوحدات المحلية	طهطا	شراء أجهزة كمبيوتر بالمشتلات	شراء أجهزة كمبيوتر بالمشتلات	5000	طهطا	133	0	الوحدة المحلية	2020/01/09	2020/02/01	2020/04/15		133	0	1500	0	100%	100%		100%	

Handwritten signature in blue ink.



يعتمد  
المسؤول العام  
اللواء / عصام الدين الليثي

مائي المتابعة والتقييم  
عبدالمجيد

الموقف التنفيذي للتقدم المالي والفعلي لخطة العام المالي 2019/2020 من 2020/ 1/ 1 حتى 2020/ 6 /30

م	البرنامج الرئيسي	البرنامج الفرعي	المركز	اسم المشروع	الوصف	عدد المستفيدين بالآلاف نسمة	الموقع	قيمة التعاقد محلي	قيمة التعاقد قرض	اسم المقاول	تاريخ التعاقد	تاريخ بدء الأعمال	تاريخ نهج الأعمال	محافظة	تخطيط	منحة الاداء	منصرف تخطيط	منصرف منحة اداء	نسبة الإنجاز الفعلي % محلي	نسبة ما تم صرفه % محلي	نسبة الإيجاز الفعلي % قرض	نسبة ما تم صرفه % قرض	
624	تنمية الإدارة المحلية والدعم الفني	دعم الوحدات المحلية	طهطا	توريد وتركيب سويتش لمبنى الوحدة المحلية والمباني التابعة	توريد وتركيب سويتش لمبنى الوحدة المحلية والمباني التابعة	5000	طهطا	38	0	الوحدة المحلية	2020/02/01	2020/03/05	2020/06/30		38	0	1500	0	100%	1000%			
625	تنمية الإدارة المحلية والدعم الفني	دعم الوحدات المحلية	طهطا	شراء أثاث وعدد 2 جهاز كمبيوتر وعدد 2 ماكينة تصوير	شراء أثاث وعدد 2 جهاز كمبيوتر وعدد 2 ماكينة تصوير	10000	طهطا	97	97	الوحدة المحلية	2020/01/09	2020/02/01	2020/06/30		97	0	0	68	70%	70.0%			
626	النقل والطرق والمواصلات	طرق محلية	طهطا	رصف طريق بتي حرب الإبداعية شرق التربة من كوبري حتى مدخل الإبداعية بطول 1 كم	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرد الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	150000	طهطا	800	800	وحدة الرصف بالمحافظة	2020/10/01	2020/04/01	2020/06/30			800	0	800		100%	100.0%		
627	النقل والطرق والمواصلات	طرق محلية	طهطا	رصف طريق بجب عبد الصفيح موسى حرب السكة الحديد بداية من كوبري العدة محمود عامر حتى منزل عبد الطيف موسى بطول 105 م	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرد الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	20000	طهطا	1500	1500	وحدة الرصف بالمحافظة	2020/10/01	2020/04/01	2020/06/30			1500	0	1500		100%	100.0%		
628	النقل والطرق والمواصلات	طرق محلية	طهطا	إعادة رصف طريق طهطا - القبيصات	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرد الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	200000	طهطا	1500	1500	وحدة الرصف	2020/10/01	2020/04/01	2020/06/30			1500	0	1500		100%	100.0%		
629	النقل والطرق والمواصلات	طرق محلية	طهطا	إعادة رصف شارع رقم 5 بطول 400م وعرض 10م	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرد الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	10000	طهطا	900	900	وحدة الرصف بالمحافظة	2020/02/15	2020/04/01	2020/06/30		0	900	0	900		100%	29.0%		
630	النقل والطرق والمواصلات	طرق محلية	طهطا	إعادة رصف شارع رقم 27 بطول 550م وعرض 10م	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرد الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	15000	طهطا	1200	1200	وحدة الرصف بالمحافظة	2020/02/15	2020/04/01	2020/06/30		0	1200	0	1200		100%	80.0%		
631	النقل والطرق والمواصلات	طرق محلية	طهطا	إعادة رصف شارع رقم 10 بطول 500 م وعرض 10م	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرد الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	10000	طهطا	1000	1000	وحدة الرصف بالمحافظة	2020/02/15	2020/04/01	2020/06/30		0	1000	0	1000		100%	28.0%		
632	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين البيئة	طهطا	إعادة رصف شارع العراق بطول 1 كم وعرض 10م	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرد الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	10000	طهطا	2300	2300	وحدة الرصف بالمحافظة	2020/02/15	2020/04/01	2020/06/30		0	2300	0	1150		50%	80.0%		
633	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين البيئة	طهطا	إعادة رصف شارع امتداد سوريا بطول 500م وعرض 10م	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرد الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	10000	طهطا	700	700	وحدة الرصف بالمحافظة	2020/02/15	2020/04/01	2020/06/30		0	700	0	350		50%	50.0%		
634	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين البيئة	طهطا	إعادة رصف شارع رقم 11 بطول 250م وعرض 10م	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرد الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	10000	طهطا	700	700	وحدة الرصف بالمحافظة	2020/02/15	2020/04/01	2020/06/30		0	700	0	350		50%	50.0%		
635	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين البيئة	طهطا	إعادة رصف شارع 9 بطول 500م وعرض 10م	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرد الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	10000	طهطا	1000	1000	وحدة الرصف بالمحافظة	2020/02/15	2020/04/01	2020/06/30		0	1000	0	0		0%	0.0%		
636	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين البيئة	طهطا	إعادة رصف شارع عمر بن الخطاب بطول 400م وعرض 10م	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرد الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	10000	طهطا	900	900	وحدة الرصف بالمحافظة	2020/02/15	2020/04/01	2020/06/30		0	900	0	450		50%	50.0%		
637	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين البيئة	طهطا	إعادة رصف شارع شاهر بطول 300م وعرض 10م	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرد الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	10000	طهطا	700	700	وحدة الرصف بالمحافظة	2020/02/15	2020/04/13	2020/08/13		0	700	0	189		27%	27.0%		
638	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين البيئة	طهطا	إعادة رصف شارع عبد الرحيم الفتاوى بطول 200م وعرض 10م و6م	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرد الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	10000	طهطا	400	400	وحدة الرصف بالمحافظة	2020/02/15	2020/4/15	2020/08/15		0	400	0	84		21%	21.1%		
639	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين البيئة	طهطا	إعادة رصف شارع محمد السيد الزيات بطول 150م وعرض 5م	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرد الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	10000	طهطا	200	200	وحدة الرصف بالمحافظة	2020/02/15	2020/4/19	2020/08/19		0	200	0	37		18%	18.4%		
640	التنمية العمرانية والمكانية والبيئية	تحسين البيئة	طهطا	إعادة رصف شارع رقم 2-1 بطول 400م وعرض 10م	مسح الشارع من الاتربة ثم اعمال القاء وفرد الطبقة الحجرية ثم وضع لاصق ثم فرد طبقة الاسفلت	10000	طهطا	700	700	وحدة الرصف بالمحافظة	2020/02/15	2020/03/29	2020/06/29		0	700	0	210		30%	30.0%		



يعتمد  
السكتر العام  
النواء / عصام الدين الليثي

باني المتابعة والتقييم  
محمد عبد الهادي