

الموقف التنفيذي لخطة العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢ م في الفترة من ١/٧/٢٠٢١ م حتى ٣١/١٢/٢٠٢١ م

م	البرنامج الرئيسي	البرنامج الفرعي	اسم المشروع	وصف المشروع	عدد المستفيدين	موقع المشروع	الجهة الممولة	اسم المقاول	تاريخ التعاقد	تاريخ بدء الاعمال	تاريخ نيل الاصدار	مدة التنفيذ	قيمة التعاقد	قيمة الايام المنفذة	اجمالي قيمة التعاقد	التمويل			نسبة الإنجاز الفعلية %	نسبة ما تم صرفه %	مستوى تشغيل المشروع	ملاحظات			
																محتى	ذاتي	منع ابراء							
١	برامج التنمية الحضرية والريفية	خدمة حضرية	الدواجن	توسعة كورنيش النيل من نلق نيل فراج حتى الكوبري العلوي	٤٠٠٠	خى غرب	الطود والمشتريات	١٧٠٥	١٧٠٥	١٧٠٥	١٧٠٥	١٧٠٥	١٧٠٥	١٧٠٥	١٧٠٥	١٧٠٥	١٧٠٥	١٧٠٥	١٧٠٥	١٧٠٥	١٧٠٥	١٧٠٥	١٧٠٥		
٢	برامج التنمية الحضرية والريفية	خدمة حضرية	الدواجن	شراء لمبات موفرة للطاقة وكشافات وتكديلات الكهرباء	١	الدواجن	الطود والمشتريات	١٥٢٤	١٥٢٤	١٥٢٤	١٥٢٤	١٥٢٤	١٥٢٤	١٥٢٤	١٥٢٤	١٥٢٤	١٥٢٤	١٥٢٤	١٥٢٤	١٥٢٤	١٥٢٤	١٥٢٤	١٥٢٤		
٣	برامج التنمية الحضرية والريفية	خدمة حضرية	الدواجن	تدعيم الوحدات المحلية بمعدات كهرباء حسب الاحتياج	٤٠	الوحدات المحلية	الوحدات المحلية	١٨٦٥	١٨٦٥	١٨٦٥	١٨٦٥	١٨٦٥	١٨٦٥	١٨٦٥	١٨٦٥	١٨٦٥	١٨٦٥	١٨٦٥	١٨٦٥	١٨٦٥	١٨٦٥	١٨٦٥	١٨٦٥		
٤	برامج التنمية الحضرية والريفية	خدمة حضرية	الدواجن	استكمال تطوير مشقة رفاعة الهظاري	٢٠٠٠	مدينة سوهاج	مركز سوهاج	٤٠٦٧	٤٠٦٧	٤٠٦٧	٤٠٦٧	٤٠٦٧	٤٠٦٧	٤٠٦٧	٤٠٦٧	٤٠٦٧	٤٠٦٧	٤٠٦٧	٤٠٦٧	٤٠٦٧	٤٠٦٧	٤٠٦٧	٤٠٦٧	٤٠٦٧	
٥	برامج التنمية الحضرية والريفية	خدمة حضرية	الدواجن	تطوير وتجميل حمامات الدور الأرضي وغرفة السويتش وبقي الغرف بجوار السويتش	١	الدواجن	مديرية الإسكان	٣٥٠	٣٥٠	٣٥٠	٣٥٠	٣٥٠	٣٥٠	٣٥٠	٣٥٠	٣٥٠	٣٥٠	٣٥٠	٣٥٠	٣٥٠	٣٥٠	٣٥٠	٣٥٠	٣٥٠	
٦	برامج التنمية الحضرية والريفية	خدمة حضرية	الدواجن	تطوير مشقة الدواجن	١	الدواجن	مديرية الإسكان	٨١٨	٨١٨	٨١٨	٨١٨	٨١٨	٨١٨	٨١٨	٨١٨	٨١٨	٨١٨	٨١٨	٨١٨	٨١٨	٨١٨	٨١٨	٨١٨	٨١٨	
٧	برامج التنمية الحضرية والريفية	خدمة حضرية	الدواجن	استكمال تطوير استراحة المحافظ بشرح الجمهورية	١	الدواجن	مديرية الإسكان	١٨٤٣,٣٥٢	١٨٤٣,٣٥٢	١٨٤٣,٣٥٢	١٨٤٣,٣٥٢	١٨٤٣,٣٥٢	١٨٤٣,٣٥٢	١٨٤٣,٣٥٢	١٨٤٣,٣٥٢	١٨٤٣,٣٥٢	١٨٤٣,٣٥٢	١٨٤٣,٣٥٢	١٨٤٣,٣٥٢	١٨٤٣,٣٥٢	١٨٤٣,٣٥٢	١٨٤٣,٣٥٢	١٨٤٣,٣٥٢	١٨٤٣,٣٥٢	
٨	برامج التنمية الحضرية والريفية	خدمة حضرية	الدواجن	تطوير عدد ٢ استراحة للمحافظة بمدينة ناصر	١	الدواجن	مديرية الإسكان	١١٥٧	١١٥٧	١١٥٧	١١٥٧	١١٥٧	١١٥٧	١١٥٧	١١٥٧	١١٥٧	١١٥٧	١١٥٧	١١٥٧	١١٥٧	١١٥٧	١١٥٧	١١٥٧	١١٥٧	
٩	برامج التنمية الحضرية والريفية	خدمة حضرية	الدواجن	استكمال أعمال تطوير مبنى الوحدة المحلية	١	سوهاج	مركز الصحة	١٢٥	١٢٥	١٢٥	١٢٥	١٢٥	١٢٥	١٢٥	١٢٥	١٢٥	١٢٥	١٢٥	١٢٥	١٢٥	١٢٥	١٢٥	١٢٥	١٢٥	
١٠	برامج التنمية الحضرية والريفية	خدمة حضرية	الدواجن	أحلال وتجديد خطوط المياه الاسيوتس	٢٠٠	خى شرق	شركة المياه	٧٢٢٨,٤	٧٢٢٨,٤	٧٢٢٨,٤	٧٢٢٨,٤	٧٢٢٨,٤	٧٢٢٨,٤	٧٢٢٨,٤	٧٢٢٨,٤	٧٢٢٨,٤	٧٢٢٨,٤	٧٢٢٨,٤	٧٢٢٨,٤	٧٢٢٨,٤	٧٢٢٨,٤	٧٢٢٨,٤	٧٢٢٨,٤	٧٢٢٨,٤	
١١	برامج التنمية الحضرية والريفية	خدمة حضرية	الدواجن	أحلال وتجديد خطوط المياه الاسيوتس	٥	ثيدة	شركة المياه	١١٦٥	١١٦٥	١١٦٥	١١٦٥	١١٦٥	١١٦٥	١١٦٥	١١٦٥	١١٦٥	١١٦٥	١١٦٥	١١٦٥	١١٦٥	١١٦٥	١١٦٥	١١٦٥	١١٦٥	
١٢	برامج التنمية الحضرية والريفية	خدمة حضرية	الدواجن	سداد الدفعة الأولى من مستحقات الكهرباء	١	الدواجن	شركة الكهرباء	٣٤٠٠٠	٣٤٠٠٠	٣٤٠٠٠	٣٤٠٠٠	٣٤٠٠٠	٣٤٠٠٠	٣٤٠٠٠	٣٤٠٠٠	٣٤٠٠٠	٣٤٠٠٠	٣٤٠٠٠	٣٤٠٠٠	٣٤٠٠٠	٣٤٠٠٠	٣٤٠٠٠	٣٤٠٠٠	٣٤٠٠٠	
١٣	برامج التنمية الحضرية والريفية	خدمة حضرية	الدواجن	تطوير ورفع كفاءة مبنى شرطة البيئة	١٠٠	الدواجن	الطود والمشتريات	١١٠٠	١١٠٠	١١٠٠	١١٠٠	١١٠٠	١١٠٠	١١٠٠	١١٠٠	١١٠٠	١١٠٠	١١٠٠	١١٠٠	١١٠٠	١١٠٠	١١٠٠	١١٠٠	١١٠٠	
١٤	برامج التنمية الحضرية والريفية	خدمة حضرية	الدواجن	تغطية ترعة ام الطويل بالبلينا	١٥٠	البلينا	الوحدة المحلية	٣٨٠٠٠	٣٨٠٠٠	٣٨٠٠٠	٣٨٠٠٠	٣٨٠٠٠	٣٨٠٠٠	٣٨٠٠٠	٣٨٠٠٠	٣٨٠٠٠	٣٨٠٠٠	٣٨٠٠٠	٣٨٠٠٠	٣٨٠٠٠	٣٨٠٠٠	٣٨٠٠٠	٣٨٠٠٠	٣٨٠٠٠	
١٥	برامج التنمية الحضرية والريفية	خدمة حضرية	الدواجن	نقل جباته المسلمين من احميم الى خي الكوثر	١٥	الاحميم	الوحدة المحلية	١٢٢٢٩,١٨	١٢٢٢٩,١٨	١٢٢٢٩,١٨	١٢٢٢٩,١٨	١٢٢٢٩,١٨	١٢٢٢٩,١٨	١٢٢٢٩,١٨	١٢٢٢٩,١٨	١٢٢٢٩,١٨	١٢٢٢٩,١٨	١٢٢٢٩,١٨	١٢٢٢٩,١٨	١٢٢٢٩,١٨	١٢٢٢٩,١٨	١٢٢٢٩,١٨	١٢٢٢٩,١٨	١٢٢٢٩,١٨	
١٦	برامج التنمية الحضرية والريفية	خدمة حضرية	الدواجن	احلال وتجديد خطوط مياه اسبوسكوس	١	سوهاج و خى شرق	شركة المياه	٥٤٠٠	٥٤٠٠	٥٤٠٠	٥٤٠٠	٥٤٠٠	٥٤٠٠	٥٤٠٠	٥٤٠٠	٥٤٠٠	٥٤٠٠	٥٤٠٠	٥٤٠٠	٥٤٠٠	٥٤٠٠	٥٤٠٠	٥٤٠٠	٥٤٠٠	
١٧	برامج التنمية الحضرية والريفية	خدمة حضرية	الدواجن	تطوير نموذجي للقرى في ثلاث مراكز	١٦٥٠٠٠	دائرة المحافظة	الطود والمشتريات	١٦٥٠٠٠	١٦٥٠٠٠	١٦٥٠٠٠	١٦٥٠٠٠	١٦٥٠٠٠	١٦٥٠٠٠	١٦٥٠٠٠	١٦٥٠٠٠	١٦٥٠٠٠	١٦٥٠٠٠	١٦٥٠٠٠	١٦٥٠٠٠	١٦٥٠٠٠	١٦٥٠٠٠	١٦٥٠٠٠	١٦٥٠٠٠	١٦٥٠٠٠	
١٨	برامج التنمية الحضرية والريفية	خدمة حضرية	الدواجن	تطوير المنطقة المحيطة بمعبد اتريس والنير الأبيض والنير الأحمر	٢٦٥٥	سوهاج	الطود والمشتريات	٢٦٥٥	٢٦٥٥	٢٦٥٥	٢٦٥٥	٢٦٥٥	٢٦٥٥	٢٦٥٥	٢٦٥٥	٢٦٥٥	٢٦٥٥	٢٦٥٥	٢٦٥٥	٢٦٥٥	٢٦٥٥	٢٦٥٥	٢٦٥٥	٢٦٥٥	
١٩	برامج التنمية الحضرية والريفية	خدمة حضرية	الدواجن	استكمال أعمال عملية الحوايش ٣ و ٢	٢٠٠٠	الاحميم	مديرية الإسكان	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	
٢٠	برامج التنمية الحضرية والريفية	خدمة حضرية	الدواجن	استكمال إنشاء السوق الحضري بمدينة ناصر بسوهاج	٦٨٤٥	خى شرق	مديرية الإسكان	٦٨٤٥	٦٨٤٥	٦٨٤٥	٦٨٤٥	٦٨٤٥	٦٨٤٥	٦٨٤٥	٦٨٤٥	٦٨٤٥	٦٨٤٥	٦٨٤٥	٦٨٤٥	٦٨٤٥	٦٨٤٥	٦٨٤٥	٦٨٤٥	٦٨٤٥	٦٨٤٥
٢١	برامج التنمية الحضرية والريفية	خدمة حضرية	الدواجن	استكمال الواجهات والتشطيبات وأعمال العمارة المدنية	٨٨٠٠	خى الكوثر	مديرية الإسكان	٨٨٠٠	٨٨٠٠	٨٨٠٠	٨٨٠٠	٨٨٠٠	٨٨٠٠	٨٨٠٠	٨٨٠٠	٨٨٠٠	٨٨٠٠	٨٨٠٠	٨٨٠٠	٨٨٠٠	٨٨٠٠	٨٨٠٠	٨٨٠٠	٨٨٠٠	٨٨٠٠
٢٢	برامج التنمية الحضرية والريفية	خدمة حضرية	الدواجن	استكمال أعمال حديقة من تشطيبات	٣٢٠٠	سكينة	مديرية الإسكان	٣٢٠٠	٣٢٠٠	٣٢٠٠	٣٢٠٠	٣٢٠٠	٣٢٠٠	٣٢٠٠	٣٢٠٠	٣٢٠٠	٣٢٠٠	٣٢٠٠	٣٢٠٠	٣٢٠٠	٣٢٠٠	٣٢٠٠	٣٢٠٠	٣٢٠٠	٣٢٠٠
٢٣	برامج التنمية الحضرية والريفية	خدمة حضرية	الدواجن	عمل بوابة بمدخل طريق الترييس	٣٠٠٠	مركز سوهاج	مديرية الإسكان	٣٠٠٠	٣٠٠٠	٣٠٠٠	٣٠٠٠	٣٠٠٠	٣٠٠٠	٣٠٠٠	٣٠٠٠	٣٠٠٠	٣٠٠٠	٣٠٠٠	٣٠٠٠	٣٠٠٠	٣٠٠٠	٣٠٠٠	٣٠٠٠	٣٠٠٠	٣٠٠٠
٢٤	برامج التنمية الحضرية والريفية	خدمة حضرية	الدواجن	تطوير مبنى تابع الدواجن مقرا لوحدة الجيومكانية	٢٢٢٧,٣٧١	محافظة سوهاج	مديرية الإسكان	٢٢٢٧,٣٧١	٢٢٢٧,٣٧١	٢٢٢٧,٣٧١	٢٢٢٧,٣٧١	٢٢٢٧,٣٧١	٢٢٢٧,٣٧١	٢٢٢٧,٣٧١	٢٢٢٧,٣٧١	٢٢٢٧,٣٧١	٢٢٢٧,٣٧١	٢٢٢٧,٣٧١	٢٢٢٧,٣٧١	٢٢٢٧,٣٧١	٢٢٢٧,٣٧١	٢٢٢٧,٣٧١	٢٢٢٧,٣٧١	٢٢٢٧,٣٧١	
٢٥	برامج التنمية الحضرية والريفية	خدمة حضرية	الدواجن	تطوير وتجميل ميدان الشادر وعمل لاندسكيب ودهان واجهات للمنطقة المحيطة	٤٠٠٠	مركز سوهاج	مديرية الإسكان	٤٠٠٠	٤٠٠٠	٤٠٠٠	٤٠٠٠	٤٠٠٠	٤٠٠٠	٤٠٠٠	٤٠٠٠	٤٠٠٠	٤٠٠٠	٤٠٠٠	٤٠٠٠	٤٠٠٠	٤٠٠٠	٤٠٠٠	٤٠٠٠	٤٠٠٠	٤٠٠٠
٢٦	برامج التنمية الحضرية والريفية	خدمة حضرية	الدواجن	احلال وتجديد شبكات الانحدار للصرف الصحي بكوثر احميم	٢٥٠٠	مركز الاحميم	شركة المياه	٢٥٠٠	٢٥٠٠	٢٥٠٠	٢٥٠٠	٢٥٠٠	٢٥٠٠	٢٥٠٠	٢٥٠٠	٢٥٠٠	٢٥٠٠	٢٥٠٠	٢٥٠٠	٢٥٠٠	٢٥٠٠	٢٥٠٠	٢٥٠٠	٢٥٠٠	٢٥٠٠
٢٧	برامج التنمية الحضرية والريفية	خدمة حضرية	الدواجن	نقل خطوط المياه المتعارضة مع طريق الكورنيش	٢٥٠٠	مركز الاحميم	شركة المياه	٢٥٠٠	٢٥٠٠	٢٥٠٠	٢٥٠٠	٢٥٠٠	٢٥٠٠	٢٥٠٠	٢٥٠٠	٢٥٠٠	٢٥٠٠	٢٥٠٠	٢٥٠٠	٢٥٠٠	٢٥٠٠	٢٥٠٠	٢٥٠٠	٢٥٠٠	٢٥٠٠



مدير وحدة التنفيذ المحلية
د/نجات موسى علي

المكاتب العام
اللواء / عصام الدين الليثي

إحصائي متابعة التنفيذ
احمد عبدالهادي

الموقف التنفيذي لخطة العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢ م في الفترة من ١/٧/٢٠٢١ م حتى ٣١/١٢/٢٠٢١ م

ملاحظات	مستوى تنفيذ المشروع	نسبة ما تم صرفه %	نسبة الانجاز %	اجمالي المصارف	المصارف			اجمالي قيمة التعاقد	قيمة الاوامر التقديرية	قيمة التعاقد	مدة التنفيذ	تاريخ بدء الاعمال	تاريخ بدء الاصل	تاريخ التعاقد	اسم المقاول	الجهة المتلفة	موقع المشروع	عدد المستفيدين	وصف المشروع	اسم المشروع	المرجع	البرنامج الرئيسي	البرنامج الفرعي		
					مبنى	ذات	منح الاعانة																		
		%٠	%٠	٠				١٦٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠		التطوير والمشروعات	الديوان	١٠٠	شراء عدد ٢ سيارة كابينه مفردة ٥ دراجه بخارية	شراء عدد ٢ سيارة كابينه مفردة ٥ دراجه بخارية	الديوان	تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية	تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية		
		%٠	%٠	٠				٣٤٥٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠		التطوير والمشروعات	الديوان	١٠٠	ونش القاذ من النوع المعلق لخدمة المركبات	ونش القاذ من النوع المعلق لخدمة المركبات	الديوان	تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية	تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية		
		%٠	%٠	٠				١٥٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠		التطوير والمشروعات	الديوان	١٠٠	شراء اثاث وتجهيزات لادارة المرور	شراء اثاث وتجهيزات لادارة المرور	الديوان	تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية	تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية		
		%٠	%٠	٠				٥٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠		التطوير والمشروعات	الديوان	١٠٠	تطوير ورفع كفاءة منظومة الحماية المدنية (تطوير مرافق ادارة الحماية)	تطوير ورفع كفاءة منظومة الحماية المدنية	الديوان	تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية	تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية		
		%٠	%٠	٠				٥١٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠		مديرية الاسكان	الديوان	١٠٠	تنفيذ منظومة شبكة الحماية المدنية ل وحدات مرور سوهاج - طهطا - جرجا - الكوثر	تنفيذ منظومة شبكة الحماية المدنية ل وحدات مرور سوهاج - طهطا - جرجا - الكوثر	الديوان	تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية	تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية		
	جاري التنفيذ	%٥٠	%٧٠	١٣٩,٩٧٥				٥٥٠	٢٧٩,٩٥	٢٧٩,٩٥	٤ شهور	٢٠٢٢/٠١/٠٦	٢٠٢١/٠٩/٠٧	٢٠٢١/٠٩/٠٧	مصانع اخميم الإنتاجية	مديرية الاسكان	الديوان	١٠٠	استكمال انشاء مظلات الجراج والسور وغرفة الامن والبوابه	استكمال انشاء مظلات الجراج والسور وغرفة الامن والبوابه	الديوان	تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية	تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية		
		%٠	%٠	٠				١٦٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠		الاسكان	الديوان	١٠٠	استكمال انشاء تطوير وحدة مرور سوهاج	استكمال انشاء تطوير وحدة مرور سوهاج	الديوان	تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية	تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية		
		%٠	%٠	٠				٧٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠		حي الكوثر	الديوان	١٠٠	استكمال انشاء وحدة مرور - الكوثر	استكمال انشاء وحدة مرور - الكوثر	الديوان	تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية	تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية		
	جاري التنفيذ	%٤٠	%٨٠	٥٨٧				١٦٨٠	١٤١٧,٦	١٦٧٨,١	٣ شهور	٢٠٢٢/٠٢/٠٨	٢٠٢١/١١/٠٨	٢٠٢١/١١/٠٨	الجوسمية التعاونية للتشييد والتعمير بجهته	مديرية الاسكان	جهته	١٠٠	شبكة حماية ل وحدة مرور جهينة	شبكة حماية ل وحدة مرور جهينة	الديوان	تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية	تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية		
	جاري التنفيذ	%١١	%٢٥	٨٥٥١٧	٨٥٥١٧	١٧٥٣٧٣	١٧٥٣٧٣	٧٧٧٤٢٩	٠	٧٧٧٤٢٩,٣	٣٠ شهر	٢٠٢٢/٠١/٣٠	٢٠٢٠/١٢/١٦	٢٠٢٠/١٢/١٦	المقاولون العرب - روجاس	هيئة التنمية الصناعية	منطقة غرب جرجا	2747	اعمال المياه : شبكة مياه الجزء الشمالي - خزان مياه سعة ٣٦٠٠٠ م3 الجزء الشمالي - تاهيل شبكة المياه بتغيير الحديد القديم ، ماخذ مياه محطة تنقية لمانخذ المياه - حفر ٢ بئر ارتوازي سعة ٢٥ لترت للجزء الشمالي اعمال الحريق: تنفيذ شبكة الحريق - خزان حريق سعة ١١٠٠ م3 اعمال الصرف الصحي : رفع كفاءة محطة الرفع القمامة والمحطات المستنقطة - اعمال المولد لمضخة الرفع خط نظارة للترسيمة القائمة - شبكة الصرف الصحي الجزء الشمالي اعمال الكهرباء تنفيذ شبكة الكهرباء عمارة عن مرزعات شبكة جهد المتوسط شبكة جهود المنخفض اعمال الاتصالات تنفيذ شبكة الاتصالات	شركات البنية التحتية لمنطقة غرب جرجا	الديوان	متعلق صناعه	برنامح التنمية الاقتصادية		
	جاري التنفيذ	%٣٣	%٣٧	٢٩٧١١	٢٩٧١١	٢٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠	٨٩٠١٥٥	٠	٨٩٠١٥٥	٣٠ شهر	٢٠٢٣-٠١-٣٠	٢٠٢٠/١٢/١٥	٢٠٢٠/١٢/١٥	ابناء حسن علام - روجاس	هيئة التنمية الصناعية	غرب طهطا	١١٥٠	اعمال المياه : تنفيذ شبكة المياه المرحلة الاولى - محطة تنقية - خزان مياه سعة ٣٦٠٠٠ م3 للمرحلة الاولى والثانية - ماخذ من التبل اعمال الحريق : تنفيذ شبكة الحريق - خزان حريق سعة ٣٦١٠٠ م3 اعمال الصرف الصحي : تنفيذ شبكة الصرف الصحي للمرحلة الاولى - اعمال المولد لمحطة الرفع - خط الطرد - انشاء محطة رفع للمرحلة الاولى والثانية - محطة سعة ٣٦١٨٠٠ م3	شركات البنية التحتية لمنطقة غرب طهطا	الديوان	متعلق صناعه	برنامح التنمية الاقتصادية		
	جاري التنفيذ	%٩	%٣٧	٩٣٢٥,٩	٩٣٢٥,٩٨	٧٠٠٠٠	٧٠٠٠٠	١٠٧٦٢,٤٩١	٠	١٠٧٦٢,٤٩١	٣٠ شهر	٢٠٢٣-٠١-٣٠	٢٠٢٠/١٢/١٥	٢٠٢٠/١٢/١٥	العلمية	هيئة التنمية الصناعية	غرب طهطا	7150	اعمال الكهرباء : كموز عات - شبة الجهد المتوسط - شبكة الجهد المنخفض - اشكال محولات - شبكة التارة خارجية - انظمة التريض اعمال الاتصالات : تنفيذ شبكة الاتصالات	شركات البنية التحتية لمنطقة غرب طهطا	الديوان	متعلق صناعه	برنامح التنمية الاقتصادية		
	تم التنفيذ	%١	%١٠٠	٧٥	٧٥	٧٠٥١٠	٧٠٥١٠	٤٦٥ - ٢٥٠	٠	٤٦٥ - ٢٥٠	٤ شهور	٢٠٢١-٠٤-١١ / ٢٠٢١-١١-١١	٢٠٢١/١١/٠٧	٢٠٢١-٠٦-٢٨	شركة الحياض والصرف للمحطات وشرف البنية - شركة بيت التعمير وشركاه	وحدة التنفيذ PCO+									
	تم التنفيذ	%١٠٠	%١٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٠	٣٠٠	٠	٠	٠	٠		وحدة التنفيذ PCO+	جزيرة شندويل	١٣	المشاركة في معرض تورانثا		الديوان	تطوير تكتل والتنمية الاقتصادية	تطوير تكتل والتنمية الاقتصادية		
	تم التنفيذ	%١٠٠	%١٠٠	١٥٠	١٥٠	١٥٠	١٥٠	١٥٠	٠	١٥٠	٠	٠	٠	٠		وحدة التنفيذ PCO+	جزيرة شندويل - القاهرة	320	برنامج تدريبي للاجراءات الصحية وتدريب عن السلامة المهنية وسلامة الغذاء		الديوان	تطوير تكتل والتنمية الاقتصادية	تطوير تكتل والتنمية الاقتصادية		
		%١	%١٠٠	٠	٠	١٧٧٠	١٧٧٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠		PCO	جزيرة شندويل	300	استكمال برنامج تدريبي للاجراءات الصحية وطرق التواصل الالكتروني والبيع من خلال المنصات الالكترونية واتجاهات الطلب		الديوان	تطوير تكتل والتنمية الاقتصادية	تطوير تكتل والتنمية الاقتصادية		
		%٠	%٠	٠	٠	٢٠٥٠	٢٠٥٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠		وحدة التنفيذ PCO+	جزيرة شندويل	20	تعزيز المحافظة على الشراء بالامر المباشر من منتجات التكتل		الديوان	تطوير تكتل والتنمية الاقتصادية	تطوير تكتل والتنمية الاقتصادية		
		%٠	%٠	٠	٠	٩٥٠	٩٥٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠		جهاز تنمية المشروعات - mesmeda	جزيرة شندويل - القاهرة	1500	رفع مهارات التطوير وتدريب المدربين (تدريب: تلي متقدم- تطيرز متنوع أسامي- تطيرز متنوع مقدم (تكوين مجموعة من حرفيات التطيرز المحترفات + ٣ مدربات))	تطوير المنتج	الديوان	تطوير تكتل والتنمية الاقتصادية	تطوير تكتل والتنمية الاقتصادية		
		%٠	%٠	٠	٠	٩٥٠	٩٥٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠		جهاز تنمية المشروعات - mesmeda	جزيرة شندويل - القاهرة	2000	رفع مهارات التصنيع والحياكة (تكوين مجموعة من الهاترونيمست والخياطات المؤهلات + ٣ مدربات)	تطوير المنتج	الديوان	تطوير تكتل والتنمية الاقتصادية	تطوير تكتل والتنمية الاقتصادية		
		%٠	%٠	٠	٠	٤٨٠	٤٨٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠		جهاز تنمية المشروعات - mesmeda	جزيرة شندويل - القاهرة	5 (150 م ع)	تصميم المنتج (انشاء مجموعة جديدة من منتجات الأرياء للمنتج الكامل، وزخارف التطيرز للحرفة (حوالي ٤٥ منتجاً جديداً))	تطوير المنتج	الديوان	تطوير تكتل والتنمية الاقتصادية	تطوير تكتل والتنمية الاقتصادية		
		%٠	%٠	٠	٠	٦٥٠	٦٥٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠		جهاز تنمية المشروعات PCO+	جزيرة شندويل - القاهرة	2000	التواجد على منصات التجارة الإلكترونية (زيادة المبيعات عبر الانترنت وتواجد المنتجات النهائية للتكتل)	الوصول للسوق	الديوان	تطوير تكتل والتنمية الاقتصادية	تطوير تكتل والتنمية الاقتصادية		



السكرتير العام
اللواء / عصام الدين الليثي

مدير وحدة التنفيذ المحلية
د/نجات موسى علي

إخصائي متابعة التنفيذ
احمد عبدالهادي

الموقف التنفيذي لخطة العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ م في الفترة من ١/٧/٢٠٢١ م حتى ٣١/١٢/٢٠٢١ م

م	البرنامج الرئيسي	البرنامج الفرعي	اسم المشروع	وصف المشروع	عدد المستفيدين	موقع المشروع	الجهة الممولة	اسم المقاول	تاريخ التعاقد	تاريخ بدء الاعمال	تاريخ نهي الاعمال	مدة التنفيذ	قيمة التعاقد	قيمة الايام المنفردة	اجمالي قيمة التعاقد	جهة التمويل			اجمالي المصارف	نسبة الاجازة %	نسبة ما تم صرفه %	مستوى تنفيذ المشروع	ملاحظات
																مصر	البنوك						
																	مصر	اخرى					
٤	برنامج التنمية الحضريه والريفية	التنمية الحضريه	شراء وتوريد ادوات الثارة	توريد عدد ٣٥٠ جلوب الوان ٢٥ سم وعدد ٣٠٠ جلوب الوان ٢٥ سم وعدد ٢٠٠ جلوب ٢٠ سم والوان وعدد ٣٠٠ جلوب ٢٥ سم الوان	١٢	شما	الوحدة	شركة الرحمة عبد الرحيم وشركة الاتحاد	٢٠٢٢/٠٣/١٢	٢٠٢١/١٢/١٢	٢٠٢١/١٢/١٥	٣ شهور	١٩٠٠	٠	١٩٠٠	١٩٠٠	١٩٠٠	١٩٠٠	١٠٠%	١٠٠%	جاري التنفيذ		
٥	برنامج التنمية الحضريه والريفية	التنمية الحضريه	شراء وتوريد ادوات الثارة	توريد عدد ١٥٠٠ لمبة صوديوم وعدد ٢٠٠٠ لمبة ٩ وات وعدد ٢٠٠ لمبة ١٥ وات وعدد ٢٠٠ كشاف الوان ١٥٠ وات	٥١	شما	الوحدة	شركة الرحمة عبد الرحيم وشركة الاتحاد	٢٠٢٢/٠٣/١٢	٢٠٢١/١٢/١٢	٢٠٢١/١٢/١٥	٣ شهور	١٦٠٠	٠	١٦٠٠	١٦٠٠	١٦٠٠	١٦٠٠	٠%	٠%	جاري الفتح المبني		
٦	برنامج التنمية الحضريه والريفية	التنمية الحضريه	توريد وتركيب اعمدة جهد منخفض بالمشمطلات	توريد وتركيب عدد ١٥٠ عمود جهد منخفض بالمشمطلات ٣٥٠/٨ دهان فني مجلن كهرباء	200	القرى التوايح	شركة الكهرباء	شركة الكهرباء					٠	٠	٠	٠	١٣٥٠	٠	٠%	٠%	جاري التنفيذ		
٧	برنامج تحسين البيئة	تحسين البيئة	توريد عدد ١ جليدري	توريد عدد ١ جليدري بشفرة بطول ٤,١٠ م	444	شما والوحدات	الوحدة						٠	٠	٠	٥٩٩٢	٥٩٩٢	٠	٠%	٠%	جاري التنفيذ		
٨	برنامج تحسين البيئة	تحسين البيئة	توريد عدد ١ سيارة	توريد عدد ١ سيارة ٢ كابينة اربعة باب بصندوق خلفي	30	شما	الوحدة						٠	٠	٠	٥٥٥	٥٥٥	٠	٠%	٠%	جاري التنفيذ		
٩	برنامج النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	تركيب بلاط التروك	تركيب التروك بتفرعات شارع مبارك بعرض اقل من ٦ م	8	شما	الوحدة	بهاء حمودة	٢٠٢٢/٠٥/٢٥	٢٨/١٢/٢٠٢١	٢٢/١٢/٢٠٢١	٥ شهور	١٣٦٨	٠	١٣٦٨	١٣٦٨	١٥٠٠	٦٨٤	٥٠%	٥٣%	جاري التنفيذ		
١٠	برنامج النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	تركيب بلاط التروك	تركيب التروك بتفرعات شارع مكة المكرمة بعرض اقل من ٦ م	10	شما	الوحدة	بهاء حمودة	٢٠٢٢/٠٥/٢٥	٢٨/١٢/٢٠٢١	٢٢/١٢/٢٠٢١	٥ شهور	١٢٩٦	٠	١٢٩٦	١٢٩٦	١٣٠٠	٦٤٨	٥٠%	٥٦%	جاري التنفيذ		
١١	برنامج النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	تركيب بلاط التروك	تركيب التروك بتفرعات شارع احمد ماهر بعرض اقل من ٦ م	15	شما	الوحدة	بهاء حمودة	٢٠٢٢/٠٥/٢٥	٢٨/١٢/٢٠٢١	٢٢/١٢/٢٠٢١	٥ شهور	١٣٦٨	٠	١٣٦٨	١٣٦٨	١٦٠٠	٦٨٤	٥٠%	٥٣%	جاري التنفيذ		
١٢	برنامج النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	تركيب بلاط التروك	تركيب التروك بتفرعات شارع مازن الجنيبة شوارع بعرض اقل من ٦ م	8	شما	الوحدة	بهاء حمودة	٢٠٢٢/٠٥/٢٥	٢٨/١٢/٢٠٢١	٢٢/١٢/٢٠٢١	٥ شهور	١٣٦٨	٠	١٣٦٨	١٣٦٨	٣٥٠٠	٠	٥٣%	٥٣%	جاري التنفيذ		
١٣	برنامج النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	رفع كفاءة منظومة الطرق لمركز طما (تركيب بلاط التروك)	رفع كفاءة منظومة الطرق لمركز طما (تركيب بلاط التروك بتفرعات متفرقة بالمدينة)	11	شما	الوحدة	بهاء حمودة	٢٠٢٢/٠٥/٢٥	٢٠٢١/١٢/٢٨	٢٠٢١/١٢/٢٣	٥ شهور	١٣٦٨	٠	١٣٦٨	١٣٦٨	١٥٠٠	٠	٢٥%	٢٥%	جاري التنفيذ		
١٤	برنامج دعم الخدمات المحلية والمتخصصة	دعم الخدمات المحلية والمتخصصة	تركيب ابواب حريق	تركيب عدد ٥٧ بوش حريق بمذبذبة طما وقرى مشطا وسلامون والمدمر وام دومة والريفية	100	شما والقرى التوايح	شركة المياه	شركة المياه	٢٠٢٢/٠٣/٢٢	١٥/١٢/٢٠٢٢	١٥/١٢/٢٠٢١	٥ شهور	١٥٠٠	٠	١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠	٣٧٥	٢٥%	٦٠%	جاري التنفيذ		
١٥	برنامج دعم الخدمات المحلية والمتخصصة	دعم الخدمات المحلية والمتخصصة	استكمال وحدة مرور التل الزوكي	استكمال السور بطول ٨٢٠ م واعمال تراسب خرسانية طيكوبتر + اعمال عدد ٨ ابراج حراسة + عدد ٢ غرفة فحص + حمام + عدد ٢ غرفة امن واستعلامات + اعمال بلدورات ارضية والتروك + مظلة انتظار سيارات المرور والموظفين + حديد مشغول حماية الدور الاول + ابواب + رفع كفاءة الامن والاطفاء	٤٥٠	شما والقرى التوايح	مديرية الاسكان	مديرية الاسكان	٢٠٢٢/٠٦/٣٠	٢٠٢١/٠٩/١٢	٢٠٢١/٠٨/٢٥	١٠ شهور	١٠٤١٠	٠	١٠٤١٠	١٠٤١٠	١٠٤١٠	٣١٢٣	٣٠%	١٠٠%	تم التنفيذ		
١٦	برنامج تنمية افرات القرى والكورث	القرى المحلية	عمرة جسيمة	عمرة حجاز	١٠	شما والقرى التوايح	الوحدة	المشعة الاوربية للتوريدات	٢٠٢٢/٠١/١٩	٢٠٢١/٠١/٢٠	٢٠٢١/٠١/٢٠	شهران	٢٦,٢	٥٢٤,٣٥	٥٥٠,٥٥	٥٥٠,٥٥	٥٦٢	٥٥٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ		
١٧	برنامج تنمية افرات القرى والكورث	القرى المحلية	عمرة جسيمة	عمرة عدد ٢ قلاب	٧٥	شما ومشطا	الوحدة	ابجيشيان موزوز	٢٠٢٢/٠١/٢٣	٢٠٢١/٠١/٢٤	٢٠٢١/٠١/٢٤	شهرين	١٢٩,٧٥	٦١٩,٥٧	٧٤٩,٣٢	٧٤٩	٦٤٠	٧٤٩	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ		
طهطا																							
١	برنامج التنمية الحضريه والريفية	تنمية حضرية	شراء ادوات انارة	شراء ادوات انارة عدد ١٠٠ لمبة + مسلك مجدول + ١٠٠ كشاف + كونتنتر وقواطع	٤٨٠	طهطا	الوحدة المحلية						٠	٠	٠	١١٠٠	١١٠٠	٠	٠%	٠%			
٢	برنامج التنمية الحضريه والريفية	تنمية حضرية	تغيير مواسير اسبوسنس إلى بلاستيك	تغيير مواسير اسبوسنس إلى بلاستيك بالأنار مختلفة وأبواب حريق بمنطقة شل بالمدينة شارع النصر بساحل طهطا وشارع بورسعيد وحمودة بطول ١٠ كم وعدد ٨٠ بوش حريق	٥٠	طهطا	شركة المياه						٠	٠	٠	٧٠٠٠	٧٠٠٠	٠	٠%	٠%			
٣	برنامج التنمية الحضريه والريفية	تنمية حضرية	تأهيل ورفع كفاءة محطة مياه طهطا لتعمل بطاقة ١٧ ألف متر مكعب/يوم	تأهيل ورفع كفاءة محطة مياه طهطا لتعمل بطاقة ١٧ ألف متر مكعب/يوم		طهطا	شركة المياه						٠	٠	٠	٥٥٠٠٠	٥٥٠٠٠	٠	٠%	٠%	٥٥%	تم التنفيذ	
٤	برنامج تحسين البيئة	ترع ومصارف	تنظية مصرف	تنظية مصرف نجع المعين بطول ٥٠٠ م وعرض ٤ م بداية من البر الأيمن من قرية الصفيحة حتى مدخل النجع	٢٠	طهطا	الطرق	عماد الدين كامل	٢٠٢٢/٠٤/١٣	٢٠٢١/١٢/١٥	٢٠٢١/١٢/١٦	١٦٥ يوم	٧٠٠	٧٠٠	٧٠٠	٧٠٠	٩٢٥,٥	٩٢٥,٥	٠	٥%	٦٠%	جاري التنفيذ	
٥	برنامج تحسين البيئة	ترع ومصارف	تنظية ورصف مصرف نجع عبد الحافظ السيد	تنظية ورصف مصرف نجع عبد الحافظ السيد بطول ٢٥٠ م وعرض ٤ م	٢٠	طهطا	القاضي	عماد الدين كامل	٢٠٢٢/٠٤/١٣	٢٠٢١/١٢/١٥	٢٠٢١/١٢/١٦	١٦٥ يوم	٧٠٠	٧٠٠	٧٠٠	٩٢٥,٥	٩٢٥,٥	٠	٥%	٦٠%	جاري التنفيذ		
٦	برنامج التنمية الاقتصادية	المجازر والامن الغذائي	تطوير مجزر طهطا	تطوير مجزر طهطا بعمل أرضيات وحوائط وفرن ومحرقه	٢٥	طهطا	مديرية الاسكان	مراد مفيد	٢٠٢٢/٠٥/٣٠	٢٠٢١/١٢/١٤	٢٠٢١/١٢/١٤	١٦٦ يوم	٧٠٠	٦٧٩,٤	٦٧٩,٤	٧٠٠	٧٠٠	٧٠٠	٠	٥%	٥%	جاري التنفيذ	
٧	برنامج تنمية افرات القرى والكورث	القرى المحلية	عمرة جسيمة للودر نزلة القاضي	عمرة جسيمة للودر نزلة القاضي	٧٠	طهطا	الوحدة المحلية	مفتاح	٢٠٢١/١٢/٢٨	٢٠٢١/٠٩/٢٨	٢٠٢١/٠٩/٢٨	٣ شهور	٦٥٠	٦٥٠	٦٥٠	٦٥٠	٦٥٠	٦٥٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ		
٨	برنامج تنمية افرات القرى والكورث	القرى المحلية	عمرة جسيمة لعدد الودر	عمرة جسيمة لعدد الودر	٢٥٠	طهطا	الوحدة المحلية	مفتاح	٢٠٢١/١٢/٢٨	٢٠٢١/٠٩/٢٨	٢٠٢١/٠٩/٢٨	٣ شهور	١٨٧٠	١٨٧٠	١٨٧٠	١٨٧٠	١٨٧٠	١٨٧٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ	لم يتم موائنتا بأمر الشغل	
٩	برنامج تنمية افرات القرى والكورث	دعم القرى المحلية	شراء أثاث	شراء أثاث وعدد ٥ مكينات تصوير وعدد ٥ أجهزة كمبيوتر بالمشمطلات وعدد ٢ لابتوب لإدارة التخطيط ومركز المعلومات	٢٥٠	طهطا	الوحدة المحلية	شركة العميد	٢٠٢٢/٠٢/٢٦	٢٠٢١/١٢/٢٦	٢٠٢١/١٢/٢٦	شهرين	٢٤٦,١٦	٢٤٦,١٦	٢٤٦,١٦	٢٥٠	٢٤٦,١٦	٢٤٦,١٦	٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ	
١٠	برنامج تنمية افرات القرى والكورث	دعم القرى المحلية	إحلال وتجديد الحملة الميكانيكية	إحلال وتجديد مبنى الحملة الميكانيكية	٢٥٠	طهطا	مديرية الاسكان						٠	٠	٠	٤٠٠٠	٤٠٠٠	٠	٠%	٠%	تم التنفيذ	تمت الصيانة بالمناقص النهائي للمقاول	
١١	برنامج دعم الخدمات المحلية والمتخصصة	دعم الخدمات المحلية والمتخصصة	شراء سيارة إطفاء	شراء سيارة إطفاء مجهزة حمولة ٨ طن للوحدة المحلية بطهطا	٢٥٠	طهطا	الوحدة المحلية	المكتب المصري للتجارة	٢٠٢٢/٠٥/٢٩	٢٠٢١/١٢/٣٠	٢٠٢١/١٢/٢٩	٥ شهور	٣٣٣٢,٣	٣٣٣٢,٣	٣٣٣٢,٣	٣٣٥٠	٣٣٣٢,٣	٣٣٥٠	٠	٥%	٥%	تم التنفيذ	تم الترتيب وجاري التوريد

السوكثير العام
اللواء / عصام الدين الليثي



مدير وحدة التنفيذ المحليه
د/نجات موسى علي

إخصائي متابعة التنفيذ
احمد عبدالهادي

الموقف التنفيذي لخطة العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ م في الفترة من ١/٧/٢٠٢١ م حتى ٣١/١٢/٢٠٢١ م

م	البرنامج الرئيسي	البرنامج الفرعي	المرز	اسم المشروع	وصف المشروع	عدد المستفيدين	موقع المشروع	الجهة الممولة	اسم المقاول	تاريخ التعاقد	تاريخ بدء الاصل	تاريخ لحد الاصل	مدة التنفيذ	قيمة التعاقد	قيمة الايام المنفذة	اجمالي قيمة التعاقد	دولة التمويل			اجمالي التمويل	نسبة الاجاز %	نسبة ما تم صرفه %	مستوى تشغيل المشروع	ملاحظات
																	مصر	اخرى	مجموع					
١٢	برنامج دعم الخدمات المجتمعية	تدعيم الخدمات المجتمعية	طهطا	استكمال إنشاء وحدة إطفاء	استكمال إنشاء وحدة إطفاء الخزانة شرق	30	الصوامع غرب الوحدة المحلية	الوحدة المحلية	صيفي سعد الدين احمد	٦٢٤,٨	٢٠٢١/١١/١٦	٢٠٢١/١١/١٦	٩٠ يوم	٦٢٤,٨	٧٠٠	٥٧١,٠٢	٧٠٠	٧٠٠	٧٠٠	٢٢٨,٤٠٩	٥٠%	٤٠%	جاري التنفيذ	
١٣	برنامج النقل والطرق والمواصلات	طرق محلية	طهطا	إعادة رصف ش ٣٦	إعادة رصف ش ٣٦ بطول ٤٠٠ م وعرض ٦ م ابتداء من شارع الجيش ٢ وانتهاء بشارع المستشار بعد معاينة قسم الطرق بالوحدة	250	طهطا	الطرق	عماد الدين كامل	٥٤٦	٢٠٢١/١٢/١٥	٢٠٢١/١٢/١٥	١٣	٥٤٦	٧٨٠	٥٤٦	٧٨٠	٧٨٠	٧٨٠	٢٠	٢٠%	٠%	جاري التنفيذ	
١٤	برنامج النقل والطرق والمواصلات	طرق محلية	طهطا	تركيب التزوك شارع ماطة البحري بطول ٢٠٠ م وعرض ٥ م	تركيب التزوك شارع ماطة البحري بطول ٢٠٠ م وعرض ٥ م	20	طهطا	الطرق	الخلاطة الاسفلتية	٠	٠	٠	٠	٠	٢٠٠	٠	٠	٢٠٠	٢٠٠	٠	٠%	٠%		
١٥	برنامج النقل والطرق والمواصلات	طرق محلية	طهطا	إعادة رصف شارع ١٥	إعادة رصف شارع ١٥ بطول ٥٥٠ م وعرض ١٤ م ابتداء من شارع صلاح سالم وحتى شارع ترعة الحرافشة	250	طهطا	الطرق	عماد الدين كامل	٧٣١	٢٠٢١/١٢/١٥	٢٠٢١/١٢/١٥	١٣	٧٣١	٧٣١	٧٣١	٧٣١	٧٣١	١٠٤٥	٤٣٨,٦	٦٠%	٩٠%	جاري التنفيذ	
١٦	برنامج النقل والطرق والمواصلات	طرق محلية	طهطا	تركيب التزوك لشارع متولى الشعراوي بطول ١٨٠ م وعرض ٥ م	تركيب التزوك لشارع متولى الشعراوي بطول ١٨٠ م وعرض ٥ م	250	طهطا	الخلاطة الاسفلتية		٠	٠	٠	٠	٠	٢٠٠	٠	٠	٢٠٠	٢٠٠	٠	٠%	٠%		
١٧	برنامج النقل والطرق والمواصلات	طرق محلية	طهطا	تركيب التزوك لشارع العمدة بجوار بنك الاسكندرية بطول ٢٥٠ م وعرض ٥ م	تركيب التزوك لشارع العمدة بجوار بنك الاسكندرية بطول ٢٥٠ م وعرض ٥ م	20	طهطا	الخلاطة الاسفلتية		٠	٠	٠	٠	٠	٢٥٠	٠	٠	٢٥٠	٢٥٠	٠	٠%	٠%		
١٨	برنامج النقل والطرق والمواصلات	طرق محلية	طهطا	تركيب التزوك حارة تقاوى من شارع سوريا بطول ١٥٠ م وعرض ٥ م	تركيب التزوك حارة تقاوى من شارع سوريا بطول ١٥٠ م وعرض ٥ م	50	طهطا	الخلاطة الاسفلتية		٠	٠	٠	٠	٠	١٥٠	٠	٠	١٥٠	١٥٠	٠	٠%	٠%		
١٩	برنامج النقل والطرق والمواصلات	طرق محلية	طهطا	إعادة رصف ش الماطة القبلي	إعادة رصف ش الماطة القبلي بطول ١٢٠٠ م وعرض ٦ م	250	طهطا	الوحدة المحلية	عماد الدين كامل	١٠٥٠	٢٠٢١/١٢/١٥	٢٠٢١/١٢/١٥	١٣	١٠٥٠	١٠٥٠	١٠٥٠	١٠٥٠	٩٧٥	٢١٠	٢١٠	٢٠%	٢٠%	جاري التنفيذ	
٢٠	برنامج النقل والطرق والمواصلات	طرق محلية	طهطا	رصف طريق خلف الوحدة لمرکز ومدينة طهطا بطول	إعادة رصف ش المستشار بداية من مسجد الحاج عبد العال حتى الطريق الدائري بطول ١ كم	250	طهطا	الطرق	عماد الدين كامل	١٥٠٠	٢٠٢١/١٢/١٥	٢٠٢١/١٢/١٥	١٣	١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠	٠	٠%	٠%		
٢١	برنامج النقل والطرق والمواصلات	طرق محلية	طهطا	تركيب التزوك حارات شارع الجيارين بطول ٦٥٠ م وعرض ٦ م	تركيب التزوك حارات شارع الجيارين بطول ٦٥٠ م وعرض ٦ م	20	طهطا	الخلاطة الاسفلتية		٠	٠	٠	٠	٠	٧٨٠	٠	٠	٧٨٠	٧٨٠	٠	٠%	٠%		
٢٢	برنامج النقل والطرق والمواصلات	طرق محلية	طهطا	إستكمال إنشاء كوبرى	إستكمال إنشاء كوبرى على ترعة نجع حمادى والمقابل له عند الكيلو ٣ على ترعة جانبية طهطا	600	طهطا	المرز	السيد عبد الله	٥٦,٧٨	٢٠٢١/٠٦/٠٥	٢٠٢١/٠٦/٠٥	١٢ شهر	٥٦,٧٨	١٠٠	٥٦,٧٨	١٠٠	١٠٠	١٠٠	٠	٠%	٠%		
٢٣	برنامج النقل والطرق والمواصلات	طرق محلية	طهطا	إعادة رصف شارع الدريسة من جامع عبد العال حتى شارع العال حتى شارع مدرسة التجارة بطول ٣٠٠ م وعرض ١٠ م	إعادة رصف شارع الدريسة من جامع عبد العال حتى شارع العال حتى شارع مدرسة التجارة بطول ٣٠٠ م وعرض ١٠ م	250	طهطا	الطرق		٠	٠	٠	٠	٠	٦٠٠	٠	٠	٦٠٠	٦٠٠	٠	٠%	٠%		
٢٤	برنامج النقل والطرق والمواصلات	طرق محلية	طهطا	رصف حارة ابودومه وحارة الكشكى وحارة عابدين بطول ١ كم وعرض ٦ م	رصف حارة ابودومه وحارة الكشكى وحارة عابدين بطول ١ كم وعرض ٦ م	250	طهطا	الطرق		٠	٠	٠	٠	٠	١١٠٠	٠	٠	١١٠٠	١١٠٠	٠	٠%	٠%		
٢٥	برنامج النقل والطرق والمواصلات	طرق محلية	طهطا	إعادة رصف نزع عات شارع مصطفى محمود من ناحية شارع الدريسة بطول ٦٠٠ م وعرض ٦ م	إعادة رصف نزع عات شارع مصطفى محمود من ناحية شارع الدريسة بطول ٦٠٠ م وعرض ٦ م	20	طهطا	الطرق		٠	٠	٠	٠	٠	٧٢٠	٠	٠	٧٢٠	٧٢٠	٠	٠%	٠%		
٢٦	برنامج النقل والطرق والمواصلات	طرق محلية	طهطا	رصف حارة المدرسة الوطنية بطول ٢٠٠ م وعرض ٥ م	رصف حارة المدرسة الوطنية بطول ٢٠٠ م وعرض ٥ م	250	طهطا	الطرق		٠	٠	٠	٠	٠	٢٠٠	٠	٠	٢٠٠	٢٠٠	٠	٠%	٠%		
٢٧	برنامج النقل والطرق والمواصلات	طرق محلية	طهطا	تركيب التزوك شارع كنيسة السيدة 10- الخزانة بجزيرة الخزانة ببنية طهطا بطول ٢٠٠ م وعرض ٥ م	تركيب التزوك شارع كنيسة السيدة الخزانة بجزيرة الخزانة ببنية طهطا بطول ٢٠٠ م وعرض ٥ م	250	طهطا	الطرق		٠	٠	٠	٠	٠	٢٠٠	٠	٠	٢٠٠	٢٠٠	٠	٠%	٠%		
٢٨	برنامج النقل والطرق والمواصلات	طرق محلية	طهطا	تركيب التزوك شارع العشرى من شارع بورسعيد بطول ١٠٠ م وعرض ٥ م	تركيب التزوك شارع العشرى من شارع بورسعيد بطول ١٠٠ م وعرض ٥ م	20	طهطا	الطرق		٠	٠	٠	٠	٠	١٠٠	٠	٠	١٠٠	١٠٠	٠	٠%	٠%		
٢٩	برنامج النقل والطرق والمواصلات	طرق محلية	طهطا	إعادة رصف امتداد شارع المستشار من مسجد الحاج عبد العال حتى ميدان الساعة	إعادة رصف امتداد شارع المستشار من مسجد الحاج عبد العال حتى ميدان الساعة	250	طهطا	الطرق		٠	٠	٠	٠	٠	١٨٠٠	٠	٠	١٨٠٠	١٨٠٠	٠	٠%	٠%		
المراعاة																								
١	برنامج التنمية الحضرية والريفية	تنمية حضرية	المراعاة	إثارة شوارع المدينة بالمليات	إثارة ٤٠ وات و ١٤ وات وعدادات ثلاثية وترزازات وكونكتورات واسلاك ترمو بلاستيك والزرع حديد مقاسات ٤,٦,٨	50	الوحدة المحلية			٠	٠	٠	٠	٠	١٥٠٠	٠	٠	١٥٠٠	١٥٠٠	٠	٠%	٠%		
٢	برنامج التنمية الحضرية والريفية	تنمية حضرية	المراعاة	إثارة شوارع المدينة بالكشافات	توريد كشافات ليد ١٠٠ وات والزرع حديد مقاسات ٤,٦,٨	50	الوحدة المحلية			٠	٠	٠	٠	٠	١٤٠٠	٠	٠	١٤٠٠	١٤٠٠	٠	٠%	٠%		
٣	برنامج التنمية الحضرية والريفية	تنمية حضرية	المراعاة	توريد وتركيب عدد ٦ اعمدة ٣٥٠/٨ بالمستحلات من طريق السوق حتى مسجد الشيخ رجب والنيل بمدينة المراغة تركيب قواطع وترحيل اعمدة	توريد وتركيب عدد ٦ اعمدة ٣٥٠/٨ بالمستحلات من طريق السوق حتى مسجد الشيخ رجب والنيل بمدينة المراغة تركيب قواطع وترحيل اعمدة	20	المراعاة	قطاع توزيع كهرباء سوهاج		٠	٠	٠	٠	٠	١٦٠	٠	٠	١٦٠	١٦٠	٠	٠%	١٠%	جاري التنفيذ	
٤	برنامج التنمية الحضرية والريفية	تنمية حضرية	المراعاة	تطوير ورفع كفاءة منظومة الإثارة بمرکز المراغة (٦٢ عمود طريق السوق) وعدد محول قدرة ١٠٠ ك ف ا بالمستحلات والاسلاك	تطوير ورفع كفاءة منظومة الإثارة بمرکز المراغة (٦٢ عمود طريق السوق) وعدد محول قدرة ١٠٠ ك ف ا بالمستحلات والاسلاك	30	المراعاة	قطاع توزيع كهرباء سوهاج		٠	٠	٠	٠	٠	٩٢٠	٠	٠	٩٢٠	٩٢٠	٠	٠%	٨٥%		
٥	برنامج التنمية الحضرية والريفية	تنمية حضرية	المراعاة	استكمال احلال وتجديد شبكات المياه بناحية باهوق	استكمال احلال وتجديد شبكات المياه بناحية باهوق بطول ٣ كم	15	المراعاة	شركة مياه الشرب		٠	٠	٠	٠	٠	٣٠٠٠	٠	٠	٣٠٠٠	٣٠٠٠	٠	٠%	٠%		
٦	برنامج التنمية الحضرية والريفية	تنمية حضرية	المراعاة	احلال وتجديد شبكات المياه بمنطقة النزلة - الشيخ سليمان بطول	احلال وتجديد شبكات المياه بمنطقة النزلة - الشيخ سليمان بطول ١٥٠٠ متر	15	المراعاة	شركة مياه الشرب		٠	٠	٠	٠	٠	١٠٠٠	٠	٠	١٠٠٠	١٠٠٠	٠	٠%	٠%		
٧	برنامج التنمية الحضرية والريفية	تنمية حضرية	المراعاة	استكمال احلال وتجديد شبكات المياه بناحية بحرى فيلا المستشار من الناحية الغربية	استكمال احلال وتجديد ومد وتدعيم شبكات المياه بناحية بحرى فيلا المستشار من الناحية الغربية	10	المراعاة	شركة مياه الشرب		٠	٠	٠	٠	٠	٣٠٠٠	٠	٠	٣٠٠٠	٣٠٠٠	٠	٠%	٠%		



مدير وحدة التنفيذ المحلية
د/نجات موسى علي

اخصائي متابعة التنفيذ
احمد عبدالهادي

اللواء / عصام الدين الليثي

الموقف التنفيذي لخطة العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢ م في الفترة من ١/٧/٢٠٢١ م حتى ٣١/١٢/٢٠٢١ م

م	البرنامج الرئيسي	البرنامج الفرعي	المرادف	اسم المشروع	وصف المشروع	عدد المستفيدين	موقع المشروع	الجهة المنفذة	اسم المقاول	تاريخ التعاقد	تاريخ بدء الاعمال	تاريخ نهي الاعمال	مدة التنفيذ	قيمة التعاقد	قيمة الاوامر التفويضية	اجمالي قيمه التعاقد	الانصاف			الاجمالي	دولة التسليم	الاجمالي	نسبة الإنجاز %	نسبة ما تم صرفه %	ملاحظات	
																	مبلغ	ذاتي	مالي							
٨	برنامج التنمية الحضريه والريفية	تنمية حضرية	المراغة	احلال وتجديد شبكات المياه بمنطقة شارع الشباب - شارع الشباب - الضواح ٢٥٠٠ م	احلال وتجديد شبكات المياه بمنطقة شارع الشباب - شارع الشباب - الضواح ٢٥٠٠ م	١٥	المراغة	شركة مياه الشرب									١٩٩٠			١٩٩٠			٠%	٠%		
٩	برنامج التنمية الحضريه والريفية	تنمية حضرية	المراغة	احلال وتجديد شبكات المياه بمنطقة شارع الجلاء ١٠ بوصة بطول ١٠٠٠ م	احلال وتجديد شبكات المياه بمنطقة شارع الجلاء ١٠ بوصة بطول ١٠٠٠ م	١٥	المراغة	شركة مياه الشرب									١٥٠٠			١٥٠٠			٠%	٠%		
١٠	برنامج التنمية الحضريه والريفية	تنمية حضرية	المراغة	احلال وتجديد شبكات المياه شارع النيل من النزلة حتى شارع المحكمة بطول ٢٠٠٠ م	احلال وتجديد شبكات المياه شارع النيل من النزلة حتى شارع المحكمة بطول ٢٠٠٠ م	٢٠	المراغة	شركة مياه الشرب									٢٥٠٠			٢٥٠٠			٠%	٠%		
١١	برنامج تحسين النوع البيئي	التعامل مع النفايات	المراغة	اعمال دراسات كورنيش النيل	اعمال دراسات كورنيش النيل	٥٥	المراغة	معهد بحوث حماية النيل بمسماح النيل			٢٠٢٢/٠٦/٣٠	٢٠٢٢/٠٥/٢٠	٢٠٢١/١١/٢٢		٢٠٠		٩٦٢,٥			٩٦٢,٥			٠%	٠%		
١٢	برنامج تحسين البيئة	التعامل مع النفايات	المراغة	توريد وشراء منشآت تزيين اشجار	توريد وشراء منشآت تزيين اشجار	١	المراغة	الوحدة المحلية	مكتب السلام		٢٠٢٢/٠١/٠٥	٢٠٢١/١٢/٠٥	٢٠٢١/١٢/٠٥	شهر	١٦,٢٧		١٦,٢٧			١٦,٢٧			٧٠%	٨٠%	١١,٣٨٩	
١٣	برنامج تحسين البيئة	التعامل مع النفايات	المراغة	تطوير ورفع كفاءة وتجميل شارع اسبوط سوهاج ومحطة غرب المزلقان والضواح ومداخل المدينة البحرية ودهانات الاضدة وعمل برجورات بشوارع المدينة	تطوير ورفع كفاءة وتجميل شارع اسبوط سوهاج ومحطة غرب المزلقان والضواح ومداخل المدينة البحرية ودهانات الاضدة وعمل برجورات بشوارع المدينة	٥٠	المراغة	الوحدة المحلية									٥٧٠٠			٥٧٠٠			٠%	٠%		
١٤	برنامج النقل والطرق والمواصلات	النقل الجماعي	المراغة	عمرة لحد (٢) موتور للحبارة الالية مبارك	فك الموائير بالكامل واصلاح المعطل وتغيير قطع الخبار المستهلكة البستم والشمبر وسبيكة الكرنك والكامة والصهبات وخلافة	٣٠	المراغة	الوحدة المحلية									٣٠٠			٣٠٠			٠%	٠%		
١٥	برنامج النقل والطرق والمواصلات	النقل الجماعي	المراغة	عمرة للحبارة الالية مبارك على اعادة الرقص والجبب والريشة	فك الموائير بالكامل واصلاح المعطل وتغيير قطع الخبار المستهلكة البستم والشمبر وسبيكة الكرنك والكامة والصهبات وخلافة	٣٠	المراغة	الوحدة المحلية									١٠٠			١٠٠			٠%	٠%		
١٦	برنامج النقل والطرق والمواصلات	النقل الجماعي	المراغة	عمرة للحبارة الشروق	فك الموائير بالكامل واصلاح المعطل وتغيير قطع الخبار المستهلكة البستم والشمبر وسبيكة الكرنك والكامة والصهبات وخلافة	٣٠	المراغة	الوحدة المحلية									٤٠٠			٤٠٠			٠%	٠%		
١٧	برنامج النقل والطرق والمواصلات	النقل الجماعي	المراغة	الرفع على الجفاف للحبارة شروق	بتم تلك كل ٤ سنوات الكشف على صا الحبارة من الداخل والخارج وتغيير التاتف وصنفرة الصاح (مراشمة) والكشف على اعادة الرقص وارشش والدفتر هذه الاعمال ضمن اجراءات الترخيص للحبارة	٣٠	المراغة	الوحدة المحلية									٣٠٠			٣٠٠			٠%	٠%		
١٨	برنامج النقل والطرق والمواصلات	النقل الجماعي	المراغة	استكمال موقف المراغة سوهاج بطول ٥٠ متر	استكمال موقف المراغة سوهاج بطول ٥٠ متر	٥٠	المراغة	الوحدة المحلية									١٠٠			١٠٠			٠%	٠%		
١٩	برنامج النقل والطرق والمواصلات	طرق محلية	المراغة	استكمال رصف شارع كورنيش النيل بطول ١,٩ كم بعرض ٨ متر	استكمال رصف شارع كورنيش النيل بطول ١,٩ كم بعرض ٨ متر	٢٠	المراغة	مديرية الطرق									١٧٠٠			١٧٠٠			٠%	٠%		
٢٠	برنامج النقل والطرق والمواصلات	طرق محلية	المراغة	ترصيص شوارع ضيقة بالانترلوك ٢ كم (فرد الطيبة الرملية وترصيص الشوارع حارة د/ مهاب تفرع ش الجلاء وعارة المطري - حارة العدوي - حارة المستودع والجزارين تفرع ش الجلاء - حارة قنوج جرجس تفرع ش النيل حارة عبدالرحيم ابوالسعود متفرع من ش السيد عبدالعولي - حارة سوس تفرع الجلاء - حارة المقدس ميخائيل متفرع من فيلا رياض ثابت - حارة حدالله - شارع ال رشوان - حارة بجوار لطيف حنان متفرع من شارع النيل	ترصيص شوارع ضيقة بالانترلوك ٢ كم (فرد الطيبة الرملية وترصيص الشوارع حارة د/ مهاب تفرع ش الجلاء وعارة المطري - حارة العدوي - حارة المستودع والجزارين تفرع ش الجلاء - حارة قنوج جرجس تفرع ش النيل حارة عبدالرحيم ابوالسعود متفرع من ش السيد عبدالعولي - حارة سوس تفرع الجلاء - حارة المقدس ميخائيل متفرع من فيلا رياض ثابت - حارة حدالله - شارع ال رشوان - حارة بجوار لطيف حنان متفرع من شارع النيل	٢٥	المراغة	مديرية الطرق										١٠٩٠			١٠٩٠			٠%	٠%	جاري التنفيذ
٢١	برنامج النقل والطرق والمواصلات	طرق محلية	المراغة	ترصيص شوارع ضيقة بالانترلوك ٢ كم	ترصيص شوارع ضيقة بالانترلوك ٢ كم (فرد الطيبة الرملية وترصيص الشوارع - الدرب الضيق امام المسجد الكبير ش المراغ درب جوار الازارة الصحية - حارة ابجوار مسجد الفردوس تفرع ش الشباب زراعي - حارة امام التامينات تفرع النيل ش عصر بن الخطاب حارة العميات تفرع النيل - بحارة سلطان تفرع الجلاء	٢٥	المراغة	مديرية الطرق	بهاء محمد حمودة		٢٠٢٢/٠٤/٠٩	٢٠٢١/١٢/٠٩	٢٠٢١/١٢/٠٥	٤ شهور	١٢٩٣,٥		١٢٩٣,٥			١٢٩٣,٥			٠%	٥٠%	جاري التنفيذ	
٢٢	برنامج النقل والطرق والمواصلات	طرق محلية	المراغة	تمهيد طريق مصرف الشليات وتغطية المصارف المارة بهم	تمهيد طريق مصرف الشليات وتغطية المصارف المارة بهم		المراغة	طرق									١٠٠٠			١٠٠٠			٠%	٠%		
٢٣	برنامج دعم الخدمات المجتمعية	دعم الخدمات المجتمعية	المراغة	احلال وتجديد ابواش الحريق بدائرة المركز	احلال وتجديد ابواش الحريق بدائرة المركز	٣٥٥	المراغة	شركة مياه الشرب			٢٠٢٢/٠١/٢٠	٢٠٢١/١١/٢٠	٢٠٢١/١١/٠٥	شهرين	١٤٠٠		١٤٠٠			١٤٠٠			٢٥%	٦٠%	٣٥٠	
٢٤	برنامج دعم الخدمات المجتمعية	دعم الخدمات المجتمعية	المراغة	توصيل وصلات المياه الخارجية للمدارس	توصيل وصلات المياه الخارجية للمدارس	٢٥٥	المراغة	شركة مياه الشرب			٢٠٢٢/٠٦/٣٠	٢٠٢١/٠٧/٠١	٢٠٢١/٠٧/٠١	١٢ شهر	٥٠٠		٥٠٠			٥٠٠			٠%	٠%		
٢٥	برنامج دعم الخدمات المجتمعية	دعم الخدمات المجتمعية	المراغة	توريد اثاث للوحدة المحلية والوحدات القروية	توريد اثاث للوحدة المحلية والوحدات القروية	٢٥	المراغة	الوحدة المحلية									١٥٠			١٥٠			٠%	٠%		
٢٦	برنامج دعم الخدمات المجتمعية	دعم الخدمات المجتمعية	المراغة	شراء سيارة مطافي مجهزة بسلم هيدروليكي للادوار العليا - و عدد ١ مكينة دجلر و ٤ مكينات عالمة مزودة بسيارة ربيع لحمل الحمل الماكينة	شراء سيارة مطافي مجهزة بسلم هيدروليكي للادوار العليا - و عدد ١ مكينة دجلر و ٤ مكينات عالمة مزودة بسيارة ربيع لحمل الحمل الماكينة	٢٥٥	المراغة	الوحدة المحلية									٤٩٢١			٤٩٢١			٠%	٠%		
٢٧	برنامج دعم الخدمات المجتمعية	دعم الخدمات المجتمعية	المراغة	تدعيم كاميرات المراقبة بالوحدة المحلية لقرية البطاخ عدد ٥ والقرى عدد ٥ وبنابوط عدد ٥ (تركيب كاميرات بالامكان التي تحتاج الي وضوح وروية اكبر - تعديل مواصفات بعض الكاميرات واعادة صيانتها - تغيير الاسلاك المستهلكة بطول ٤٠٠ م - صيانة الجهاز وتعديل مواصفاته وتوريد عدد ٣ شاشة	تدعيم كاميرات المراقبة بالوحدة المحلية لقرية البطاخ عدد ٥ والقرى عدد ٥ وبنابوط عدد ٥ (تركيب كاميرات بالامكان التي تحتاج الي وضوح وروية اكبر - تعديل مواصفات بعض الكاميرات واعادة صيانتها - تغيير الاسلاك المستهلكة بطول ٤٠٠ م - صيانة الجهاز وتعديل مواصفاته وتوريد عدد ٣ شاشة	٢٥	المراغة	الوحدة المحلية	البطاخ - القرى - بنابوط								١٠٠			١٠٠			٠%	٠%		
جهينه																										
١	برنامج التنمية الحضريه والريفية	تنمية حضرية	المدنية	توريد وتركيب عدد امحول قدرة ١٠٠ كلف ٤٠٠٠ عمود جهد منخفض بالمستحلات مع الدهان	توريد وتركيب عدد امحول قدرة ١٠٠ كلف ٤٠٠٠ عمود جهد منخفض بالمستحلات مع الدهان	١	المدنية	شركة الكهرباء									٧٣٠			٧٣٠			٠%	٠%		



السفير العام
اللواء / عصام الدين الليثي

مدير وحدة التنفيذ المحلية
د/نجات موسى علي

إخصائي متابعة التنفيذ
احمد عبدالهادي

الموقف التنفيذي لخطة العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ في الفترة من ١/٧/٢٠٢١ م حتى ٣١/١٢/٢٠٢١ م

م	البرنامج الرئيسي	البرنامج الفرعي	المرز	اسم المشروع	وصف المشروع	عدد المستفيدين	موقع المشروع	الجهة المنفذة	اسم المقاول	تاريخ التعاقد	تاريخ بدء الاعمال	تاريخ نهي الاعمال	مدة التنفيذ	قيمة التعاقد	قيمة الايام المتبقية	اجمالي قيمه التعاقد	التمويل			نسبة الإنجاز المغطى %	نسبة ما تم صرفه %	ملاحظات		
																	مبلغ ١٩٩٩	أخرى	مبلغ					
٢	برنامج التنمية الحضريه والريفية	التنمية الحضريه	جهته	الثرة تجمع السكري بالمدينة	توريد وتركيب عدد امحول قدرة ١٠٠ كلف ٤٠٠ + ٤٠٠ عمود جهد منخفض بالمشتلات مع الدهان	0.5	المدينة	شركة الكهرباء									٧٣٠			٧٣٠	%٠	%٠		
٣	برنامج التنمية الحضريه والريفية	التنمية الحضريه	جهته	الثرة تجمع ال عبد الروف بالمدينة	توريد وتركيب عدد امحول قدرة ١٠٠ كلف ٥٠٠ + ٥٠٠ عمود جهد منخفض بالمشتلات مع الدهان	0.5	المدينة	شركة الكهرباء									٨٢٥			٨٢٥	%٠	%٠		
٤	برنامج التنمية الحضريه والريفية	التنمية الحضريه	جهته	الثرة تجمع ال هريدي بالمدينة	توريد وتركيب عدد امحول قدرة ١٠٠ كلف ٥٠٠ + ٥٠٠ عمود جهد منخفض بالمشتلات مع الدهان	0.5	المدينة	شركة الكهرباء									٨٢٥			٨٢٥	%٠	%٠		
٥	برنامج التنمية الحضريه والريفية	التنمية الحضريه	جهته	الثرة تجمع ال الحويج بالمدينة	توريد وتركيب عدد امحول قدرة ١٠٠ كلف ٤٠٠ + ٤٠٠ عمود جهد منخفض بالمشتلات مع الدهان	0.5	المدينة	شركة الكهرباء									٧٣٠			٧٣٠	%٠	%٠		
٦	برنامج التنمية الحضريه والريفية	التنمية الحضريه	جهته	تجميل وتطوير ش الشهداء المدينة	تطوير وتجميل ش الشهداء عمل ميدان + جزيرتيالوسطه بلاط التزلوك	97	المدينة	الوحده المحليه									٣٧٥			٣٧٥	%٠	%٠		
٧	برنامج التنمية الحضريه والريفية	التنمية الحضريه	جهته	تطوير وتجميل ش الوحدة المحليه بالمدينة	تجميل ش الوحدة بطول ٥٠٠ م بتركيب بلاط التزلوك وبلدورات	97	المدينة	الوحده المحليه									١٩٠٠			١٩٠٠	%٠	%٠		
٨	برنامج التنمية الحضريه والريفية	التنمية الحضريه	جهته	انشاء مراحيض عمومية بالمدينة	انشاء ٦ دورات مياه كاملة التجهيزات	97	المدينة	العقود	الجمعية التعاونية للاسكان والتعمير بجهته	٢٠٢١/١١/٠٨	٢٠٢١/١١/١٦	٢٠٢٢/٠٢/١٥	٣ شهور	٢٣٥	١٤٠,٦	٢٤٩,٦			٢٣٥	١١٧,٣	١١٧,٣	%٤٧	%٥٠	جاري التنفيذ
٩	برنامج التنمية الحضريه والريفية	التنمية الحضريه	جهته	تطوير وتجميل ش منطقة حسان الدين	عمل ميدان + جزيرتيالوسطه بلاط التزلوك	2.5	المدينة	الوحده المحليه									٣٩٧			٣٩٧	%٠	%٠		
١٠	برنامج التنمية الحضريه والريفية	التنمية الحضريه	جهته	تدعيم شبكة كهرباء طريق القفيرة من القفيرة	تدعيم شبكة كهرباء طريق العرة من القفيرة اتجاه نزة الهيش محطات عدد امحول ١٥٠ عمود ديالمشتلات والموصلات المعزولة	3	المدينة	الكهرباء	الكهرباء	٢٠٢١/١٢/٢٠	٢٠٢١/١٢/٢٠	٢٠٢٢/٠٦/٣٠	٦ شهور	١٨٩٥,٩٨٩		١٨٩٥,٩٨٩			١٨٩٦		١٨٩٦	%٠	%٠	
١١	برنامج التنمية الحضريه والريفية	التنمية الحضريه	جهته	تدعيم شبكة كهرباء طريق العرة غرب نزة الهيش	تدعيم شبكة كهرباء طريق العرة غرب نزة الهيش توريد عدد امحول ١٥٠ عمود بالمشتلات والموصلات المعزولة	7	المدينة	شركة الكهرباء	الكهرباء	٢٠٢١/١٢/٢٠	٢٠٢١/١٢/٢٠	٢٠٢٢/٠٦/٣٠	٦ شهور	١٨٩٥,٩٩٩		١٨٩٥,٩٩٩			١٨٩٦		١٨٩٦	%٠	%٠	
١٢	برنامج التنمية الحضريه والريفية	التنمية الحضريه	جهته	تدعيم إنارة الطرق بأبوات ومهمات كهربائية	مد وتدعيم شبكات الكهرباء بشر ١ مهمات انارة كشافت عدد ١٠٠ ليد ٧٠٠ وات وعدد ١٥٠ لمبات لشوارع قواطع كونتكتورات وخلايا	97	المدينة	العقود والمشتريات									١٣٥٦			١٣٥٦	%٠	%٠		
١٣	برنامج التنمية الحضريه والريفية	التنمية الحضريه	جهته	تدعيم إنارة الطرق بأبوات ومهمات كهربائية	مد وتدعيم شبكات الكهرباء بشر ١ مهمات انارة كشافت عدد ١٥٠ ليد ٧٠٠ وات وعدد ١٥٠ لمبات لشوارع قواطع كونتكتورات وخلايا	191	المدينة	المجلس القروي									٧٠٠			٧٠٠	%٠	%٠		
١٤	برنامج النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحليه	جهته	اعادة رصف ش الشهداء من السوق القديم	اعادة رصف ش الشهداء من السوق القديم حتى مسجد ال حمزة بطول ١٠٠ متر عرض ٣ م	97	المدينة	الطرق	عماد الدين كامل عبد الطيف	٢٠٢١/١٢/١٥	٢٠٢١/١٢/٢٦	٢٠٢٢/٠٥/٢٥	٥ شهور	٩٧٥		٩٧٥			٢٢٧٠		٢٢٧٠	%٠	%٠	جاري التنفيذ
١٥	برنامج النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحليه	جهته	اعادة رصف ش من الجمهورية	اعادة رصف ش من الجمهورية من الوحدة المحليه حتى تقاطع شارع الفتح بطول ٨٠ م عرض ٣ م	97	المدينة	الطرق	عماد الدين كامل عبد الطيف	٢٠٢١/١٢/١٥	٢٠٢١/١٢/٢٦	٢٠٢٢/٠٥/٢٥	٥ شهور	١٢٦٧,٥		١٢٦٧,٥			١٩٢١		١٩٢١	%٠	%٠	جاري التنفيذ
١٦	برنامج النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحليه	جهته	اعادة رصف ش عمر مكرم بالمدينة	اعادة رصف ش عمر مكرم من ش الجمهورية حتى الصيحة بطن ٣٠ م عرض ٣ م	97	المدينة	الطرق	عماد الدين كامل عبد الطيف	٢٠٢١/١٢/١٥	٢٠٢١/١٢/٢٦	٢٠٢٢/٠٥/٢٥	٥ شهور	٨٤٥		٨٤٥			٩٢٣		٩٢٣	%٠	%٠	جاري التنفيذ
١٧	برنامج النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحليه	جهته	اعادة رصف ش البساتين من حسان الدين	اعادة رصف ش البساتين من حسان الدين حتى ابوقية بطول ١٠٠ م عرض ٣ م	97	المدينة	الطرق	عماد الدين كامل عبد الطيف	٢٠٢١/١٢/١٥	٢٠٢١/١٢/٢٦	٢٠٢٢/٠٥/٢٥	٥ شهور	١٢٣٥		١٢٣٥			١٩٠٢		١٩٠٢	%٠	%١٠	جاري التنفيذ
١٨	برنامج النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحليه	جهته	اعادة رصف ش محمد عبد العلي بالمدينة	اعادة رصف ش محمد عبد العلي من ش البساتين حتى الجمهورية بطول ٨٠ م عرض ٣ م	٩٧	المدينة	الطرق	عماد الدين كامل عبد الطيف	٢٠٢١/١٢/١٥	٢٠٢١/١٢/٢٦	٢٠٢٢/٠٥/٢٥	٥ شهور	٦٥٠		٦٥٠			٧١٠		٧١٠	%٠	%٥	جاري التنفيذ
١٩	برنامج النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحليه	جهته	اعادة رصف ش نزة الحاج من ش ابو درب	اعادة رصف ش نزة الحاج من ش ابو درب حتى البزينة بطول ١ كم عرض ٧ م	47	المدينة	الطرق	عماد الدين كامل عبد الطيف	٢٠٢١/١٢/١٥	٢٠٢١/١٢/٢٦	٢٠٢٢/٠٥/٢٥	٥ شهور	٥٨٥		٥٨٥			١٢٤٠		١٢٤٠	%٠	%٠	تم يتم البدء
٢٠	برنامج النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحليه	جهته	اعادة رصف ش مكتب البريد	اعادة رصف ش مكتب البريد من ش الجمهورية حتى ش غرب البلد بطول ٣٠ م عرض ٣ م	97	المدينة	الطرق	عماد الدين كامل عبد الطيف	٢٠٢١/١٢/١٥	٢٠٢١/١٢/٢٦	٢٠٢٢/٠٥/٢٥	٥ شهور	٩٧٥		٩٧٥			٩٩٠		٩٩٠	%٠	%١٠	جاري التنفيذ
٢١	برنامج النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحليه	جهته	اعادة رصف ش الثورة	اعادة رصف ش الثورة وال شحاتة من ش غرب البلد وحتى ش الشهداء بطول ٣٠ م عرض ٣ م	97	المدينة	الطرق	عماد الدين كامل عبد الطيف	٢٠٢١/١٢/١٥	٢٠٢١/١٢/٢٦	٢٠٢٢/٠٥/٢٥	٥ شهور	٩٧٥		٩٧٥			٩٩٠		٩٩٠	%٠	%٠	تم يتم البدء
٢٢	برنامج النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحليه	جهته	اعادة رصف ش الفتح بطول بالمدينة	اعادة رصف ش الفتح من ش الجمهورية حتى التامينات بطول ٦٠ م عرض ٣ م	97	المدينة	الطرق	عماد الدين كامل عبد الطيف	٢٠٢١/١٢/١٥	٢٠٢١/١٢/٢٦	٢٠٢٢/٠٥/٢٥	٥ شهور	٦٥٠		٦٥٠			٧١٠		٧١٠	%٠	%١٠	جاري الاعمال
٢٣	برنامج النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحليه	جهته	اعادة رصف ش الامل بطول بالمدينة	اعادة رصف ش الامل من ش الجمهورية وحتى قبلي التامينات بطول ٨٠ م عرض ٣ م	97	المدينة	الطرق	عماد الدين كامل عبد الطيف	٢٠٢١/١٢/١٥	٢٠٢١/١٢/٢٦	٢٠٢٢/٠٥/٢٥	٥ شهور	٦٥٠		٦٥٠			٧١٠		٧١٠	%٠	%٥	جاري الاعمال
٢٤	برنامج النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحليه	جهته	اعادة رصف ش بحري البلد بالمدينة	اعادة رصف ش بحري البلد من ش البساتين وحتى المدافن بطول ١٠٠ م عرض ٣ م	97	المدينة	الطرق	عماد الدين كامل عبد الطيف	٢٠٢١/١٢/١٥	٢٠٢١/١٢/٢٦	٢٠٢٢/٠٥/٢٥	٥ شهور	٥٨٥		٥٨٥			١٠٨٤		١٠٨٤	%٠	%٠	تم يتم البدء
٢٥	برنامج النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحليه	جهته	استكمال رصف طريق مدخل كوم اريس	اعادة رصف طريق نجع اريس من ش الجمهورية حتى التامينات بطول ٥٠ م عرض ٣ م	15	الطبلحات	الطرق	عماد الدين كامل عبد الطيف	٢٠٢١/١٢/١٥	٢٠٢١/١٢/٢٦	٢٠٢٢/٠٥/٢٥	٥ شهور	٣٢٥		٣٢٥			٥٠٠		٥٠٠	%٠	%٠	تم يتم البدء
٢٦	برنامج تحسين البنية	ترع ومسار	جهته	استكمال تغطية مسقي ابو عليل الشرقي	استكمال تغطية مسقي ابو عليل الشرقي بطول ١٥٠ م توريد وعمل خرسانة لاساسات والحوائط وتركيب مواسي قطر ٣٠٧ و ٣٠٧ و ٣٠٧ وتركيب حديدكربن	1	الوحده المحليه	الوحده المحليه	الجمعية التعاونية للاسكان والتعمير بجهته	٢٠٢١/١١/٠٩	٢٠٢١/١١/١٤	٢٠٢٢/٠٢/٠٨	٤ شهور	٢٤٠,٤٩		٢٤٠,٤٩			٢٤٦		٢٤٦	%٧	%٠	جاري التنفيذ
٢٧	برنامج تحسين البنية	ترع ومسار	جهته	استكمال تغطية مسقي نجع النجار بالطلحات	استكمال تغطية مسقي نجع النجار ٢٠٠ موريد وعمل خرسانة لاساسات والحوائط وتركيب مواسي قطر ٣٠٧ و ٣٠٧ و ٣٠٧ وتركيب حديدكربن	2	الطلحات	الوحده المحليه	محمد علي علي	٢٠٢١/١١/٠٨	٢٠٢١/١١/١٤	٢٠٢٢/٠٢/٠٨	٣ شهور	٢٧٠	٦	٢٧٠			٢٧٠		٢٧٠	%٢٠	%٣٠	جاري التنفيذ



السيد / عصام الدين الليثي
اللواء / عصام الدين الليثي

مدير وحدة التنفيذ المحليه
د / نجات موسى علي

احصائي متابعة التنفيذ
احمد عبدالهادي

الموقف التنفيذي لخطة العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ في الفترة من ١/٧/٢٠٢١ م حتى ٣١/١٢/٢٠٢١ م

م	البرنامج الرئيسي	البرنامج الفرعي	المرور	اسم المشروع	وصف المشروع	عدد المتقنين	موقع المشروع	الجهة المنفذة	اسم المتقن	تاريخ التعاقد	تاريخ بدء الاصل	تاريخ نهي الاصل	مدة التنفيذ	قيمة التعاقد	قيمة الاوامر التنفيذية	اجمالي قيمة التعاقد	التمويل			نسبة ما تم صرفه %	مستوى تشغيل المشروع	ملاحظات	
																	مجلس	قائ	ملح الازاء				
١٥	برنامج دعم الخدمات المحلية	الخدمات المحلية	المنشاء	توصيل مرافق الكهرباء لمدرستى ٣٠ بوليو تعليم اساسى بالاداء سلامة بمدرسة اللغات الرسمية من الحضنة للثانوى بالزوك الغربية	شركة الكهرباء	٩٠٠	المدنية والقرى	شركة الكهرباء	٩٠٠	٢٠٢١/٠٧/٢٧	٢٠٢١/٠٨/٠١	٢٠٢١/٠٣/٣١	٧ شهور	٩٠٠	٩٠٠	٩٠٠	٩٠٠	٥٠٤	٥٠٤	٥٠٤	٨٠%	٥٦%	
١٦	برنامج دعم الخدمات المحلية	الخدمات المحلية	المنشاء	استكمال تركيب ٩٢ بوش حريق بالمدينة ومجلس قروى الحساوية والدويرات والزوك واولاد حمزة واولاد سلامة وصيحة الابواش المعطلة	شركة المياه	١٨٥٠	المدنية والقرى	شركة المياه	١٨٤٣,٤٥	٢٠٢١/٠٧/٢٧	٢٠٢١/٠٨/٠١	٦/٣١/٢٠٢٢	٦ شهور	١٨٤٣,٤٥	١٨٥٠	١٨٤٣,٥	١٨٥٠	٤٦٠,٨٦٢	٤٦٠,٨٦٢	٤٦٠,٨٦٢	٥٠%	٢٥%	جاري التنفيذ
١٧	برنامج تنمية الاقتصادية	الاسواق العامة	المنشاء	استكمال تطوير كازينو الدويرات (عمل سور)	الوحدة المحلية	٢٩٥٠	الدويرات	الوحدة المحلية	٢٩٥٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢٩٥٠	٠	٠	٠	٠%		
١٨	برنامج تنمية الاقتصادية	الاسواق العامة	المنشاء	عمل بيكات سهلة الفك والتركيب للباعة الجائلين بجانب كورنيش الجائلين بجانب كورنيش النيل بالمدينة بطول ٢٠٠م	الوحدة المحلية	١٩٠٠	المدنية	الوحدة المحلية	١٩٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١٩٠٠	٠	٠	٠	٠%		
١٩	برنامج تنمية الاقتصادية	دعم الاسواق المحلية	المنشاء	شراء اثاث للمدينة وقريه اولاد سلامة و قرية الوراق الحساوية	الوحدة المحلية	١٤٩٧	المدنية واولاد سلامة وروا الحساوية	الوحدة المحلية	١٤٩٧	٢٠٢١/١١/٢٥	٢٠٢١/١١/٢٥	٢٠٢٢/٠٢/٢٤	٣ شهور	١٤٩٧	١٤٩٧	١٤٩٧	١٥٠٠	٣٩١,٢٥	٣٩١,٢٥	٣٩١,٢٥	٣٠%	٢٥%	تم التنفيذ
٢٠	برنامج تنمية الاقتصادية	دعم الاسواق المحلية	المنشاء	عمرات جسيمه معدات الحمله	الوحدة المحلية	١٧٩٤	المدنية	الوحدة المحلية	١٦٨٨,٩	٢٠٢١/١٢/٢٥	٢٠٢١/١٢/٢٥	٢٠٢٢/٠٤/٠١	٩٥ يوم	١٦٥٣,٩	١٧٩٤	١٦٨٨,٩	١٧٩٤	٦٧٥,٦	٦٧٥,٦	٦٧٥,٦	٤٠%	٤٠%	تم التنفيذ
٢١	برنامج تنمية الاقتصادية	دعم الاسواق المحلية	المنشاء	انشاء بوفيهات وحمامات لمواقف الزوك والصيرت والمنشاء	الوحدة المحلية	٥٣٤,٩	المدنية والقرى	الوحدة المحلية	٥٣٤,٩	٢٠٢١/١١/١٠	٢٠٢٢/٠٢/١٠	٢٠٢٢/٠٤/٠٩	٣ شهور	٥٣٤,٩	٥٣٤,٩	٥٣٤,٩	٧٧٥	١٣٣,٧	١٣٣,٧	١٣٣,٧	٢٥%	٢٥%	جاري العمل
٢٢	برنامج تنمية الاقتصادية	دعم الاسواق المحلية	المنشاء	تدبير لانشاء كورنيش النيل بطول ٣كم بالمدينة	الوحدة المحلية	١٠٥٥٠	المدنية	الوحدة المحلية	١٠٥٥٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١٠٥٥٠	٠	٠	١٥%	٢١%	جاري العمل	
٢٣	برنامج تنمية الاقتصادية	دعم الاسواق المحلية	المنشاء	استكمال سور ترعة نجع حمادى من الشونة حتى الكوبرى بطول ١٥٠م - وارتفاع ٢م تحت الارض و٤م فوق الارض بالمدينة	الوحدة المحلية	١١٢٥	المدنية	الوحدة المحلية	١١٢٥	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١١٢٥	٠	٠	٠	٠%	جلسة فتح المظروف الفنية ٦/٣/٢٠٢٢	
٢٤	برنامج تنمية الاقتصادية	دعم قس وخدمات استشارية	المنشاء	دراسات استشارية من معهد البحوث لعل للجزيرة المستجدة بالمدينة	المدنية	٢٥٠	المدنية	معهد بحوث النيل بالقناطر الخيرية	٢٥٠	٢٠٢٠/١٠/٠١	٢٠٢٠/١١/٠١	٢٠٢١/٠٦/٣٠	٧ شهور	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ

Handwritten signature in blue ink, likely of the official responsible for the report.



اللواء / عصام الدين الليثي
السكرتير العام

مدير وحدة التنفيذ المحلية
د/نجات موسى علي

إحصائي متابعة التنفيذ
احمد عبدالهادي

الموقف التنفيذي لخطة العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢ م في الفترة من ١/٧/٢٠٢١ م حتى ٣١/١٢/٢٠٢١ م

ملاحظات	مستوى تشغيل المشروع	نسبة ما تم صرفه %	نسبة الاجازة %	اجمالي المتصرف	المتصرف			اجمالي قيمه التعاقد	قيمة الاموال المتفرقة	قيمة التعاقد	مدة التنفيذ	تاريخ نهي الاصل	تاريخ بدء الاصل	تاريخ التعاقد	اسم المقاول	الجهة الممولة	موقع المشروع	عدد المتقنين	وصف المشروع	اسم المشروع	سبب	البرنامج الفرعي	البرنامج الرئيسي	م
					مجلس	شئ	سلح الاقراء																	
سوهاج																								
		%	%	٠				٢٩٧	٢٩٧	٢٩٧	١٠ يوم	٢٠٢٢/٠١/٢١	٢٠٢١/١١/٢٢	٢٠٢١/١١/٢٢	شركة	الوحدة المحلية	قرى المركز	٥٥٨	شراء وتوريد عدد ٢٠٠ حاوية قمامة ١٢٠x٢٠ ارتفاع ١.٣٠ م لتدعيم منظومة النظافة بالوحدات القروية التابعة	توريد حاويات قمامة	سوفاج	ادارة النظفات	برنامج تحسين البيئة	١
	جاري اعداد المطبوعات	%	%	٠				٧٠٠	٧٠٠	٧٠٠	٠	٠	٠	٠	الصنعا	الوحدة المحلية	الصنعا	١١	تطوير مجزر الصلعا ويشمل رفع كفاءة المباني والارضيات ومصادر المياه	تطوير مجزر الصلعا	سوفاج	المجزر والامن الطاقى	برنامج التنمية الاقتصادية	٢
		%	%	٠				٧٠٠	٧٠٠	٧٠٠	٠	٠	٠	٠	جزيرة شندويل	الوحدة المحلية	جزيرة شندويل	٦٦	وتشمل تطوير المبني الادارى والارضيات والحوالظ	تطوير مجزر جزيرة شندويل	سوفاج	المجزر والامن الطاقى	برنامج التنمية الاقتصادية	٣
	تم التنفيذ	%١٠٠	%١٠٠	١٠٩٩,٦٢				١١٠٠	١٠٩٩,٦٢	١٠٩٩,٦٢	٦٠ يوم	٢٠٢١/٠٨/٠٩	٢٠٢١/٠٨/١٠	٢٠٢١/٠٨/١٠	ماترك	الوحدة المحلية	ادفا	٥٥٨	صناعات جسيمه لمعدات الحمله	توريد عدد ومعدات صيحه سيارات الحمله الميكانيكية	سوفاج	التعامل مع الامراض	برنامج تنمية الازارة المحلية	٤
		%	%	٠				٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٠	٠	٠	٠	قرى المركز	الوحدة المحلية	قرى المركز	٥٥٨	توريد عدد ومعدات صيحه سيارات الحمله	توريد عدد ومعدات صيحه سيارات الحمله الميكانيكية	سوفاج	التعامل مع الامراض	برنامج تنمية الازارة المحلية	٥
	تم التنفيذ	%١٠٠	%١٠٠	٣٥٠				٣٥٠	٣٥٠	٣٥٠	٦٠ يوم	٢٠٢١-١١-٢٦	٢٠٢١-٩-٢٦	٢٠٢١/٠٩/٢٦	ماترك	الوحدة المحلية	قرى المركز	٥٥٨	رفع كفاءة الجرارات الزراعيه + رفع كفاءة وصيحه سيارات السلم	عمل صيحه جرارات + سيارات سلم	سوفاج	التعامل مع الامراض	برنامج تنمية الازارة المحلية	٦
	تم التنفيذ	%١٠٠	%١٠٠	٥٨٢,٨٣٤				٦٠٠	٥٨٢,٨٣٤	٥٨٢,٨٣٤	١٥ يوم	٢٠٢١/١١/٢٣	٢٠٢١/١١/٠٨	٢٠٢١/١١/٠٨	شركة	الوحدة المحلية	قرى المركز	٥٥٨	صناعات جسيمه لتلايات النظافة لقرى بنادر الكوامل + الروافع - العربيه - ادفا - اولاد رفيع كفاءة وصيحه قاذبات النظافة دائره هيدروليك كوتش - بطاريات - سمكرة - كهربيه - دهان)	عمل صناعات جسيمه قاذبات	سوفاج	التعامل مع الامراض	برنامج تنمية الازارة المحلية	٧
	تم التنفيذ	%١٠٠	%١٠٠	٣٩٩,٥٩٣				٤٠١	٣٩٩,٥٩٣	٣٩٩,٥٩٣	٦٠ يوم	٢٠٢١-١٠-٢٩	٢٠٢١-٨-٢٠	٢٠٢١/٠٨/٣٠	ماترك	الوحدة المحلية	قرى المركز	٥٥٨	صناعات جسيمه وصيحه عدد ٦ باك لودر لقرى الكوامل - بصلوره - الصنعا - اولاد عزاز - عربيه ابودهب - الروافع) وتشمل زجاج + كوتش امامى وخلفى + ظلمبات جز + هيدروليك	عمل صناعات جسيمه باك لودر	سوفاج	التعامل مع الامراض	برنامج تنمية الازارة المحلية	٨
	تم التنفيذ	%١٠٠	%١٠٠	١٢٥٠				١٢٥٠	١٢٥٠	١٢٥٠	٦٠ يوم	٢٠٢١/١٠/١٠	٢٠٢١/٠٨/١١	٢٠٢١/٠٨/١١	ماترك	الوحدة المحلية	ادفا	١٦	صناعات جسيمه لودر f18 + صرة باك لودر + صرة كلونه باك لودر	عمل صناعات جسيمه	سوفاج	التعامل مع الامراض	برنامج تنمية الازارة المحلية	٩
	تم التوريد	%١٠٠	%١٠٠	١٥٩٨				١٦٠٠	١٥٩٨	١٥٩٨	٦٠ يوم	٢٠٢١/١٠/١٠	٢٠٢١/٠٨/١١	٢٠٢١/٠٨/١١	شركة	الوحدة المحلية	قرى المركز	٥٥٨	صناعات جسيمه للتكنولوجيا المتنقل لخدمة المواطنين	توريد عدد ٢ سيارة مجهزة	سوفاج	الوحدات المحلية	برنامج تنمية الازارة المحلية	١٠
	جاري	%	%١٠٠	٠				٢٠٠	١٦٣,٦٩	١٦٣,٦٩	٣ شهر	٢٠٢٢/٠١/٢٤	٢٠٢١/١٠/٢٥	٢٠٢١/١٠/٢٥	شركة	الوحدة المحلية	الكامل بحرى	٦٠	استكمال جراج الحمله الميكانيكية بالوحدة المحلية بالكوامل على مساحة للحفاظ على املاك الدولة من التعديات	استكمال جراج الوحدة المحلية	سوفاج	الوحدات المحلية	برنامج تنمية الازارة المحلية	١١
		%	%	٠				٥٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	شركة	الوحدة المحلية	ادفا	١٦	توريد اثاث اللازم لتدعيم مبنى اطفاء ادفا	توريد اثاث	سوفاج	الوحدات المحلية	برنامج تنمية الازارة المحلية	١٢
		%	%	٠				١٨٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	ادفا	الوحدة المحلية	ادفا	١٦	انشاء وحدة اطفاء بنجع ابوضاحى على مساحة ٤٠٠ م على ارض املاك دولة	انشاء وحدة اطفاء	سوفاج	الوحدات المحلية	برنامج تنمية الازارة المحلية	١٣
		%	%	٠				١٣٥٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	ادفا	الوحدة المحلية	ادفا	١٦	شراء سيارة اطفاء لتدعيم مبنى اطفاء ادفا	شراء سيارة اطفاء	سوفاج	الوحدات المحلية	برنامج تنمية الازارة المحلية	١٤
	تم التنفيذ	%١٥	%١٠٠	٢٧٠				١٨٠٠	١٨٠٠	١٨٠٠	٦٠ يوم	٢٠٢١/١١/٢٦	٢٠٢١/٠٨/٢٣	٢٠٢١/٠٨/٢٣	شركة	الوحدة المحلية	قرى المركز	٥٥٨	تركيب بواش حريق بالمناطق المحرومة بقرى المركز بعدد ١٥٠	تركيب بواش حريق	سوفاج	الوحدات المحلية	برنامج تنمية الازارة المحلية	١٥
جرجا																								
		%	%	٠				٥٦٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	قطاع	الوحدة المحلية	مدينة جرجا	١٥٧	توريد ٣٠٠ دويل قلاووظ ٢٥/ قطع ثلاثى / ١٠٠٠ لميه موفرة ٨٥ وات / ٥٠ لميه فلورست / ١٧ لفة سلم ١٦ مم / ٢ لفة سلم ١٠ مم / ١٠ مفتاح توماتك مجوز ٦٣ امبير / ١٠ مفتاح التوماتك مفرد ٢٥ امبير / ٥٠٠ لميه موفرة ٥٥ وات / ٢٠ مفتاح ثلاثى ١٦٠ امبير / ٤٠٠ لميه موفرة ١٠٥ وات	شراء ادوات ائرة لزوم مدينة جرجا	جرجا	تنمية حضرية	برنامج تنمية الحضرة والريفية	١
		%	%	٠				١٤٨٨٥	٠	٠	٠	٠	٠	٠	الوحدة	الوحدة المحلية	مدينة جرجا	١٥٧	تطوير منطقة شيخ العرب اسفل الكوبرى الجديد والشوارع المحيطة رصف وتجميل وتركيب بلاط التروك	تطوير منطقة شيخ العرب اسفل الكوبرى الجديد وتفرعاته	جرجا	تنمية حضرية	برنامج تنمية الحضرة والريفية	٢
	جاري البت والتربية	%	%	٠				٦٤٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	الوحدة	الوحدة المحلية	مدينة جرجا	١٥٧	استكمال كورنيش جرجا بشوارع البحر بطول ٥٠٠ م بعمل باندورات والتروك وروصيف ومقاعد ومظلات	احلال وتجديد سور ترعة الفوايدية بطول ٦٠٠ م	جرجا	تنمية حضرية	برنامج تنمية الحضرة والريفية	٣
	جاري التنفيذ	%٤٥	%٥٠	٣٠٨٦٦				٢٥٥٠٠	٥٨٩٠٢,٩	٨٩٠٢,٩	١٢ شهر	٢٠٢٢/٠٢/٢٢	٢٠٢١/٠٢/٢٣	٢٠٢١/٠٢/٢٥	شركة	الوحدة المحلية	بيت علام	٤٦	استكمال انشاء محطة مياه مطورة ١٠٠ لترات بقرية بيت علام	استكمال انشاء محطة مياه	جرجا	تنمية حضرية	برنامج تنمية الحضرة والريفية	٤
	جاري التنفيذ	%١٠	%٢٠	١١٠,٤				١٢٠٠	١١٠,٤	١١٠,٤	١٢٠ يوم	٢٠٢٢/٠٤/١١	٢٠٢١/١٢/٠٩	٢٠٢١/١٢/٠١	شركة	الوحدة المحلية	مدينة جرجا	٥١	اعادة رصف شارع الصراف بطول ٦٠٠ م وعرض ١٠ م	اعادة رصف شارع الصراف بطول ٦٠٠ م وعرض ١٠ م	جرجا	النقل الجماعى	برنامج النقل والطرق والمواصلات	٥
		%	%	٠				٥٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	الوحدة	الوحدة المحلية	المدينة	٢٠٠	اعادة رصف شوارع (عرب بن عبد العزيز وفرعائه بطول ٧٨٥٠٠ م عثمان بن عفان وفرعائه بطول ١٠٠x١ م عمرو بن العاص وفرعائه ٧٨٥٠٠ م عطيه بن نافع وفرعائه ٧٨٥٠٠ م عمرو بن الخطاب ٧٨٥٠٠ م)	رصف منطقة الحوزة بطول ٣,٥ كم	جرجا	النقل الجماعى	برنامج النقل والطرق والمواصلات	٦
		%	%	٠				٢٩١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	الوحدة	الوحدة المحلية	مدينة جرجا	١٥٠	شراء اثاث لزوم مبنى ادارة الحماية المدنية الجديد (اجهزة تكييف - اجهزة حاسب الى - مكاتب - دولابى الخ)	شراء اثاث	جرجا	الوحدات المحلية	برنامج تنمية الازارة المحلية	٧
		%	%٥٠	٠				٨٨	٠	٠	٠	٠	٠	٠	الوحدة	الوحدة المحلية	مدينة جرجا	١٥٧	توريد وتركيب ابواب حديد واستلدادات حديد لزوم المخازن بالوحدة بناء على توصيات ادارة الحماية المدنية	توريد وتركيب ابواب حديد واستلدادات حديد لزوم المخازن بالوحدة	جرجا	الوحدات المحلية	برنامج تنمية الازارة المحلية	٨
		%	%	٠				١١٣	٠	٠	٠	٠	٠	٠	شركة	الوحدة المحلية	مدينة جرجا	٤٠٠	توصيل المياه الى مبنى وحدة المطافى الجديد	توصيل المياه الى مبنى وحدة المطافى الجديد	جرجا	الوحدات المحلية	برنامج تنمية الازارة المحلية	٩



المهكرتير العام
اللواء / عصام الدين الليثي

مدير وحدة التنفيذ المحليه
د/نجات موسى علي

احصاني متابعة التنفيذ
احمد عبدالهادي

الموقف التنفيذي لخطة العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢ م في الفترة من ١/٧/٢٠٢١ م حتى ٣١/١٢/٢٠٢١ م

م	البرنامج الرئيسي	البرنامج الفرعي	اسم المشروع	وصف المشروع	عدد المستفيدين	موقع المشروع	الجهة المنفذة	اسم المقاول	تاريخ التعاقد	تاريخ بدء العمل	تاريخ نهي العمل	مدة التنفيذ	قيمة التعاقد	قيمة الايام المنقضية	اجمالي قيمة التعاقد	التمويل			نسبة الاجتناف %	نسبة ما تم صرفه %	مستوى تنفيذ المشروع	ملاحظات
																مبلغ الإجازة	مبلغ	مبلغ				
البيانات																						
١٠	برنامج تنمية الأمانة المحلية	ادارة الامن والتكوير	دراسة انشاء نفق	اعداد الدراسات اللازمة الانشاء نفق للسيارات اسفل شريط السكة الحديد بمنطقة الخمس بمدينة جرجا	١٠٠	مدينة جرجا	الوحدة المحلية								١٠٠٠				٠%	٠%	جاري الاجراءات	
١١	برنامج تنمية الأمانة المحلية	ادارة الامن والتكوير	شراء ماكينات اطفاء	شراء عدد (٢) ماكينة اطفاء عاتمة لزوم ادارة الحماية المدنية (جرجا السريع - بيت داود)	٤٥٠	جرجا - بيت داود	الوحدة المحلية								٢٢٠				٠%	٠%		
١٢	برنامج تنمية الأمانة المحلية	ادارة الامن والتكوير	عمرات جسيمة لسيارات الحملة	عمرات جسيمة لعدد ٥ قلاب + ٣ جرار زراعي + ١ سيارة نيسان كائنية مزودة بـ ١٠ طنمبة هيدروليكي	١٥٧	مدينة جرجا	الوحدة المحلية								١٠٩٨				٠%	٠%		
١٣	برنامج تنمية الأمانة المحلية	ادارة الامن والتكوير	عمرات جسيمة لسيارات الحملة	عمرات جسيمة لعدد ٢ لودر ٩٢٤H + ١ لودر زاحف	١٥٧	مدينة جرجا	الوحدة المحلية	مشارك	٢٠٢١/٠٩/١٩	٢٠٢١/٠٩/١٩	٢٠٢١/١١/١٨	٦٠ يوم	٩٩٥		٩٩٥				١٠٠%	١٠٠%	تم التنفيذ	
البيانات																						
١	برنامج التنمية الحضرية والريفية	تنمية حضرية	احلال وتجديد خطوط مياه القديمه	استكمال احلال وتجديد خطوط مياه الاسيستوس القديمة الي بلاستيك بطول ٢٠ كم بمدينة البليتا بشارع خور الساحل وشئ الكسان ومنطقة السوق والغاوية وبنك مصر القديم واحد سعد	٢٥٠	البليتا	شركة مياه الشرب								٢٥٠٠٠				٠%	٠%		
٢	برنامج التنمية الحضرية والريفية	تنمية حضرية	استكمال شوارع البليتا بالصرف الصحي	استكمال شوارع البليتا بالصرف الصحي بطول ٢٥٠٠ م	٢٠٠	البليتا	شركة مياه الشرب								٧٠٠٠				٠%	٠%		
٣	برنامج التنمية الحضرية والريفية	تنمية حضرية	توريد ادوات ومهمات اثاره	توريد لمبات موفره ٧٥ ولمبات ٨٥ وات ولمبات ليد وسلك معزول	٢٠٠	البليتا	الوحده المحليه								٥٠٠				٠%	٠%		
٤	برنامج التنمية الحضرية والريفية	تنمية حضرية	شراء كشافات ليد ١٠٠ وات	توريد عدد ١٥٠٠ كشافات ليد شوارع ١٠٠ وات	١٥٠	البليتا	الوحده المحليه								١٥٠٠				٠%	٠%		
٥	برنامج التنمية الحضرية والريفية	تنمية ريفيه	توريد ادوات ومهمات اثاره	توريد لمبات موفره ٧٥ ولمبات ٨٥ وات ولمبات ليد وسلك معزول	١٥٠	الواد غير	الوحده المحليه								٢٥٠				٠%	٠%		
٦	برنامج تنمية الأمانة المحلية	ادارة الامن والتكوير	شراء الاجهزة والمعدات وتجهيز وحده الغسيل الكلوي بالوحده الصحيه ببنى حميل	شراء الاجهزة والمعدات وتجهيز وحده الغسيل الكلوي بالوحده الصحيه ببنى حميل	١٥٠	بنى حميل	مديرية الصحة	صلاح حامد محمد	٢٠٢١/١٢/٠٧	٢٠٢١/١٢/٠٧	٢٠٢٢/٠٣/٠٦	٣ شهور	١٩٥٠		١٩٥٠				٢٠%	٤٠%		
٧	برنامج تنمية الأمانة المحلية	ادارة الامن والتكوير	استكمال الاداه المحليه	استكمال الاداه المحليه (سلك + ميكروفون + هورن)	٢٠٠	البليتا	الوحده المحليه								١٩٠				٠%	٠%		
٨	برنامج تنمية الأمانة المحلية	ادارة الامن والتكوير	استكمال الاداه المحليه	استكمال الاداه المحليه (سلك + ميكروفون + هورن)	١٥٠	الواد غير	الوحده المحليه								١٥٠				٠%	٠%		
٩	برنامج تنمية الأمانة المحلية	ادارة الامن والتكوير	عمرات جسيمة	عمرات جسيمة لمعدات الحملة لعدد ٣ قلاب + ٢ مكبس + سياره سلم	١٥٠	البليتا	الوحده المحليه	ماتتراك	٢٠٢١/٠٩/٢١	٢٠٢١/٠٩/٢١	٢٠٢٢/٠٤/٣٠	٧ شهور	٢٨٤٠٤		٢٨٤٠٤				٥٠%	٣٠%	١٤٢٠٢	جاري التنفيذ
١٠	برنامج تنمية الأمانة المحلية	ادارة الامن والتكوير	اصلاح العباره الميكانيكيه والنشع عشرين	اصلاح وترخيص العباره الميكانيكيه سواج (٣) رقم ملاحى ٣٤٧٢ والنشع عشرين عبدالعزيز رقم ملاحى ٣٤٧١	١٥٠	البليتا	الوحده المحليه								١٩٥٠				٠%	٠%		
١١	برنامج النقل والطرق والمواصلات	طرق محليه	رصف منطه الملعب	رصف منطه الملعب تقسيم الكسان ١ كم وبعرض ٦ م من شئ التحرير حتى شئ الشونه	١٠٠	البليتا	مديرية الطرق								١٥٠٠				٠%	٠%		
١٢	برنامج النقل والطرق والمواصلات	طرق محليه	رصف شرقى وغرب السكه الحديد	رصف شئ شرقى وغرب محطه السكه الحديد ٥٠٠ متر وعرض ٨ م من مزلقان السكه الحديد حتى مدخل الرصيف	١٥٠	البليتا	مديرية الطرق	ابو دياب للهندسه والمقاولات	٢٠٢١/١٢/٠١	٢٠٢١/١٢/٠٩	٢٠٢٢/٠٤/٠٩	١٢٠ يوم	٩٢٠		٩٢٠				٤٠%	٤٠%	٣٦٨	جاري التنفيذ
١٣	برنامج النقل والطرق والمواصلات	طرق محليه	رصف شئ بنك مصر القديم وشئ ديمترى بطرس بطول ٢ كم	رصف شئ بنك مصر القديم وشئ ديمترى بطرس بطول ٢ كم	٢٠٠	البليتا	مديرية الطرق								١٩٠٠				٠%	٠%		
١٤	برنامج النقل والطرق والمواصلات	طرق محليه	عمل منطه الشيخ عمار واحد سعد التزلوك	عمل منطه جامع الشيخ عمار وشئ احد سعد بالتزلوك بطول ١ كم وعرض ٤ متر	١٥٠	البليتا	مديرية الطرق	ابو دياب للهندسه والمقاولات	٢٠٢١/١٢/٠١	٢٠٢١/١٢/٠٩	٢٠٢٢/٠٤/٠٩	١٢٠ يوم	١٣٨٠		١٣٨٠				٢٥%	٣٢%	٣٤٥	جاري التنفيذ
١٥	برنامج النقل والطرق والمواصلات	طرق محليه	رصف مدخل المدينة	رصف مدخل المدينة حتى بابيه الرصف الجديد بطريق غربيه ابيوس ٥٠٠ متر	٢٠٠	البليتا	مديرية الطرق								١٣٠٠				٠%	٠%		جاري طرح لعين الانتهاء من مشروعات المياه
١٦	برنامج النقل والطرق والمواصلات	طرق محليه	رصف بالتزلوك تقريعات شئ ديوان الرى والشونه رقم ٨٧	رصف بالتزلوك تقريعات شئ ديوان الرى والشونه رقم ٨٧ وخلف البنك الاطى عرض ٥ متر	٢٠٠	البليتا	مديرية الطرق								١٥٠٠				٠%	٠%		
١٧	برنامج النقل والطرق والمواصلات	طرق محليه	رصف بالتزلوك شئ كنيسه السيده الغراء وشئ القيساريه ١ كم	رصف بالتزلوك شئ كنيسه السيده الغراء وشئ القيساريه ١ كم	١٥٠	البليتا	مديرية الطرق	ابو دياب للهندسه والمقاولات	٢٠٢١/١٢/٠١	٢٠٢١/١٢/٠٩	٢٠٢٢/٠٤/٠٩	١٢٠ يوم	١٥٠٠		١٥٠٠				٢٥%	٢٥%	٢٧٦	جاري التنفيذ
١٨	برنامج النقل والطرق والمواصلات	طرق محليه	استكمال رصف طريق من كوبرى رفته جرجس حتى المسجل ١ كم وعرض ٥ م	استكمال رصف طريق من كوبرى رفته جرجس حتى المسجل ١ كم وعرض ٥ م	٢٠	البليتا	مديرية الطرق	ابو دياب للهندسه والمقاولات	٢٠٢١/١٢/٠١	٢٠٢١/١٢/٠٩	٢٠٢٢/٠٤/٠٩	١٢٠ يوم	١٣٨٠		١٣٨٠				٢٠%	٢٥%		جاري التنفيذ
١٩	برنامج النقل والطرق والمواصلات	طرق محليه	رصف شئ البحر الاعظم	رصف شئ البحر الاعظم حتى اداره رعايه الاطفال ٧٥٠ متر وعرض ١٠ م	٢٠٠	البليتا	مديرية الطرق								١٥٠٠				٠%	٠%		جاري طرح لعين الانتهاء من مشروعات المياه
٢٠	برنامج النقل والطرق والمواصلات	طرق محليه	استكمال رصف شئ البحر الاعظم	استكمال رصف شئ البحر الاعظم من رعايه الاطفال حتى السلخه ٧٥٠ متر وعرض ١٠ م	١٥٠	البليتا	مديرية الطرق	احمد على احمد							١٥٠٠				٠%	٠%		
٢١	برنامج تنمية الأمانة المحلية	ادارة الامن والتكوير	وصلات مياة للدارس	وصلات مدارس (مدرسه الحلافي الشريفيه ومدرسه نجع كيرت)	٢٠٠	البليتا	شركة مياه الشرب								٥٠٠				٥٠%	٥٠%	٢٥٠	جاري التنفيذ
٢٢	برنامج تنمية الأمانة المحلية	ادارة الامن والتكوير	شراء عدد (٥) ماكينه اطفاء عالمه لوحدات المطافى	شراء عدد (٥) ماكينه اطفاء عالمه لوحدات المطافى	٣٠٠	البليتا	الوحده المحليه	شركة سبتي بونت	٢٠٢١/٠٩/٠١	٢٠٢١/٠٩/٠١	٢٠٢١/١١/٣٠	٣٠ يوم	٢٠٧٠٨		٢٠٧٠٨				١٠٠%	١٠٠%	١٥٣٠٩	جاري التنفيذ

السكرتير العام
اللواء / عصام الدين الليثي

مدير وحدة التنفيذ المحلية
د/ نجات موسى علي

احمد عبدالهادي
اخصائي متابعة التنفيذ

الموقف التنفيذي لخطة العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢ م في الفترة من ١/٧/٢٠٢١ م حتى ٣١/١٢/٢٠٢١ م

م	البرنامج الرئيسي	البرنامج الفرعي	نوع	اسم المشروع	وصف المشروع	عدد مستفيدين	موقع المشروع	الجهة المنفذة	اسم المقاول	تاريخ التعاقد	تاريخ بدء الاصل	تاريخ نهي الاصل	مدة التنفيذ	قيمة التعاقد	قيمة الاوامر المتفرقة	اجمالي قيمة التعاقد	جهة التمويل			اجمالي التمويل	نسبة الايجاز الفعلي %	نسبة ما تم صرفه %	ملاحظات					
																	المستثمر											
																	مصر	البنك الدولي	مصر									
٢٣	برنامج تحسين البيئة	ترع ومصارف	البنية	تنظيف سيوله ترعه الوحليه	تنظيف سيوله ترعه الوحليه امتداد شارع محى الدين منشاء بريدس (مسقى اهالى) بطول ٢٠٠٠ م	١٠٠	بريدس	مديرية الطرق	ابو ديب للهندسة والمقاولات	٢٠٢١/١٢/٠١	٢٠٢١/١٢/٠٩	٢٠٢١/٠٤/٠٩	١٢٠٠ يوم	٨٩٠	٣٠	٩٢٠	٨٩٠	٨٩٠	١٨٤	٣٠%	٢٠%	جاري التنفيذ						
٢٤	برنامج تحسين البيئة	ترع ومصارف	البنية	استكمال تنظيف مسقى السلطاني بالمعارنه	استكمال تنظيف مسقى السلطاني بالمعارنه (مسقى اهالى) ٢٥٠ م	١٠٠	بريدس	مديرية الطرق						١١٩٥		١١٩٥	١١٩٥	١١٩٥	٠	٠%	٠%							
دار السلام																												
١	برنامج التنمية الحضرية والريفية	تنمية حضرية	در السلام	احلال وتجديد مواسير المياه المتهاككة بنجع حلوان بعزبه رضوان	تدعيم القرية ب ٢ كم مواسير بلاستيك قطر ٦ بوصة	٣٥	المدنية	شركة المياه	حدي خلف	٢٠٢١/٠٨/٢٣	٢٠٢١/١٢/١٥	٢٠٢٢/٠٢/١٤	شهرين	٥٠٠	٣٤,٠٣	٥٨٤,٠٣٤	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٠	٥٠%	٠%	جاري التنفيذ					
٢	برنامج التنمية الحضرية والريفية	تنمية حضرية	در السلام	توصيل المياه لنجع جيره بحرب الصبحة	دعم القرية بخط مياه قطر ٦ بوصة بطول ٢ كم	٣٥	المدنية	شركة المياه	عبد العليم	٢٠٢١/٠٨/٢٣	٢٠٢١/١٢/٠٨	٢٠٢٢/٠٢/٠٨	شهرين	٥٠٠	١١٩,٤٤	٦١٩,٤٤	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٠	٥٠%	٠%	جاري التنفيذ					
٣	برنامج التنمية الحضرية والريفية	تنمية حضرية	در السلام	شراء مهمات وادوات اناره	شراء مهمات وادوات اناره	٣٥	المدنية	شركة المياه	عبد العليم	٢٠٢١/٠٨/٢٣	٢٠٢١/١٢/٠٨	٢٠٢٢/٠٢/٠٨	شهرين	٥٠٠	١١٩,٤٤	٦١٩,٤٤	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٠	٥٠%	٠%	جاري التنفيذ					
٤	برنامج التنمية الحضرية والريفية	تنمية حضرية	در السلام	احلال وتجديد شبكات المياه	احلال وتجديد شبكات المياه بشوارع المدينة بطول ١٠ كم وقطر ١ بوصة	٣٥	المدنية	شركة المياه	عبد العليم	٢٠٢١/٠٨/٢٣	٢٠٢١/١٢/٠٨	٢٠٢٢/٠٢/٠٨	شهرين	٥٠٠	١١٩,٤٤	٦١٩,٤٤	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٠	٥٠%	٠%	جاري التنفيذ					
٥	برنامج التنمية الحضرية والريفية	تنمية حضرية	در السلام	استكمال اعمال حديقة الاسره والطفل بالمدينة وتجهيزه	استكمال اعمال حديقة الاسره والطفل بالمدينة وتجهيزه بالمستلزمات اللازمه	١١١	المدنية	الوحده المعليه	عبد العليم	٢٠٢١/١١/١٧	٢٠٢١/١١/٢١	٢٠٢٢/٠١/٠٤	٤٥ يوم	٤٨٤,٧٥٧	٤١,٥	٥٢٦,٢٩٩	٤٨٤,٧٥٧	٤٨٤,٧٥٧	٥٠٠	١٠٠%	٩٠%	٢٣٦	٤٥%	٠%	جاري التنفيذ			
٦	برنامج التنمية الحضرية والريفية	تنمية حضرية	در السلام	شراء مهمات وادوات اناره	شراء مهمات وادوات اناره	١٨	المدنية	الوحده المعليه	السلام					١٠٠٠	٠	٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	٠	٠%	٠%						
٧	برنامج تنمية الخدمات الصحية المجتمعية	در السلام	الخدمات الصحية المجتمعية	انشاء وحدة مطافى الخيام	انشاء وحدة مطافى الخيام	١٠٠	المدنية	الوحده المعليه	الخيام					١٠٠٠	٠	٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	٠	٠%	٠%	جاري الطرح					
٨	برنامج تنمية الخدمات الصحية المجتمعية	در السلام	الخدمات الصحية المجتمعية	انشاء وحدة مرور بالمدينة	انشاء وحدة مرور بالمدينة	٣٥	المدنية	الوحده المعليه	المدنية					١٥٠٠	١٤٠٠	١٤٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠	١٤٠٠	١٠٠%	١٠٠%	١٤٠٠	١٠٠%	٠%	تم التنفيذ		
٩	برنامج تنمية الخدمات الصحية المجتمعية	در السلام	الخدمات الصحية المجتمعية	توصيل مرافق المياه والكهرباء للمدارس	توصيل المرافق الخارجية للمدارس والمنشآت	١١١	المدنية	شركة المياه	شركة المياه				٤ شهور	١٤٠٠	١٤٠٠	١٤٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠	١٤٠٠	١٠٠%	١٠٠%	١٤٠٠	١٠٠%	٠%	تم التنفيذ		
١٠	برنامج تنمية الإدارة الصحية والتمويل	در السلام	الادارة الصحية والتمويل	عمل عبرات جسيمه	عمل عبرات لمعدات الوحدة	٤١٥	المدنية	الوحده المعليه	الفرانس- للدراسات الحكومية				٣٠ يوم	٤٨٦,٢١٥	٤٨٦,٢١٥	٤٨٦,٢١٥	٤٨٦,٢١٥	٤٨٦,٢١٥	١٠٠٠	١٠٠%	٠%	٤٨٦	٤٩%	٠%	تم التنفيذ			
١١	برنامج تنمية الإدارة الصحية والتمويل	در السلام	الادارة الصحية والتمويل	تطوير منظومه النظافه	شراء عدد ٢ لودر + ٣ قلاب + سياره + ونش	٤١٥	المدنية	الوحده المعليه	المدنية					٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	١١٨٢٠	٠%	٠%	٠	٠%	٠%			
١٢	برنامج تنمية الإدارة الصحية والتمويل	در السلام	الادارة الصحية والتمويل	تطوير مبنى الوحدة المحلية لقرية اولاد يحيى بحرى	تطوير مبنى الوحدة المحلية لقرية اولاد يحيى بحرى	١١١	المدنية	الوحده المعليه	بحرى بحرى					٧٠٠٠	٧٠٠٠	٧٠٠٠	٧٠٠٠	٧٠٠٠	٧٠٠٠	٧٠٠٠	٠%	٠%	٠	٠%	٠%			
١٣	برنامج تنمية الإدارة الصحية والتمويل	در السلام	الادارة الصحية والتمويل	احلال وتجديد مبنى الحملة الميكانيكية والمخازن	احلال وتجديد مبنى الحملة الميكانيكية والمخازن	٤١٥	المدنية	الوحده المعليه	المدنية					٥٠٠٠	٥٠٠٠	٥٠٠٠	٥٠٠٠	٥٠٠٠	٥٠٠٠	٥٠٠٠	٠%	٠%	٠	٠%	٠%			
١٤	برنامج التنمية الاقتصادية	در السلام	التنمية الاقتصادية	انشاء سوق بالمدينة	انشاء السوق اعلى موقف سيارات اولاد سالم على مساحه ٤٠٠ متر لحل ازمه الباعه الجائلين	١١٦	المدنية	الوحده المعليه	المدنية					٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠%	٠%	٠	٠%	٠%		
أخميم																												
١	برنامج التنمية الحضرية والريفية	تنمية حضرية	الخميم	تدعيم إنارة الطرق بأدوات ومهمات كهربائية ولميات موفرة للطاقة + كشافات ليد	شراء ٥٠٠ كشافات ليد ١٥٠ وات + ١٠٠ وات ٥٠ المية صوديوم ١٠٠ وات + ١٠٠ المية ليد ٤٠ وات + ٢٠ لفة سلك ترموبلاستيك ١٢ مم + ٣٠ عدد الكتروني ثلاثي	٢٠٠	المدنية	إدارة التعاقدات	المدنية					٠	٠	٠	٠	٠	٠	١٠٠٠	٠%	٠%	٠	٠%	٠%			
٢	برنامج التنمية الحضرية والريفية	تنمية حضرية	الخميم	الاستفادة من الطاقة المتجددة بتوريد و تركيب لوحات طاقة شمسية بالمستشفيات نظام (on grid)	توريد و تركيب لوحات طاقة شمسية بالمستشفيات نظام (on grid)	٣٠	المدنية	إدارة التعاقدات	المدنية					٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	٠%	٠%	٠	٠%	٠%			
٣	برنامج التنمية الحضرية والريفية	تنمية حضرية	الخميم	استكمال إنشاء محطة المياه المطورة بالصوامع شرق	استكمال إنشاء محطة المياه المطورة بطلاقة ٩٠ لترات بإنشاء مأخذ المياه العكرة + أحواض الترسيب + المرشحات + أحواض معالجة الروبة + أحواض تركيز الروبة + أحواض تجفيف الروبة طبيعياً + ألخ	١٠	الصوامع شرق / تيده	شركة مياه للخدمات الهندسية والمقاولات المتخصصة	شركة اسبكترا للصوامع شرق / تيده				١٧ شهر	٨٢١٤٢	٨٢١٤٢	٨٢١٤٢	٨٢١٤٢	٨٢١٤٢	٨٢١٤٢	٤١٠٠٠	٦٠%	٤٧%	٣٨,٦٨٦	٤٤٠٠٢	جاري التنفيذ تم انشاء احواض المياه - الهيكل لمبني المرشحات			
٤	برنامج التنمية الحضرية والريفية	تنمية حضرية	الخميم	رفع كفاءة وتطوير حديقة رمسيس المجاورة لمعهد ميريت آمون + تجميل وانارة و رصف الطريق المؤدي للمعهد	رفع كفاءة وتطوير حديقة رمسيس المجاورة لمعهد ميريت آمون + تجميل وانارة و رصف الطريق المؤدي للمعهد	٢٠٠	المدنية	إدارة التعاقدات	المدنية					٥٠٠٠	٥٠٠٠	٥٠٠٠	٥٠٠٠	٥٠٠٠	٥٠٠٠	٥٠٠٠	٠%	٠%	٠	٠%	٠%	جاري التنفيذ		
٥	برنامج تحسين البيئة	الترع والمصارف المائية	الخميم	استكمال أعمال التدييش لحماية جوانب نهر النيل بطول ٣,٣٠٠ كم	استكمال أعمال التدييش لحماية جوانب نهر النيل بطول ٣,٣٠٠ كم لكورنيش النيل بأخميم	٤٦٥	المدنية	الإدارة العامة لحمية و تطوير النيل بمسوحات	م/محمود لبيب				١٢ شهر	١٥٧٢١	١٥٧٢١	١٥٧٢١	١٥٧٢١	١٥٧٢١	١٤٠٠٠	٨٥%	٧٤%	١٩,٥٧	١٤٠٠٠	٠%	٠%	جاري التنفيذ		
٦	برنامج التنمية الاقتصادية	المزارع والمرواحات	الخميم	إزالة مبنى إدارة الطب البيطري القديم + مظلة	إزالة مبنى إدارة الطب البيطري القديم + مظلة	٥٠	المدنية	مديرية الإسكان بسوهاج	مديرية الإسكان بسوهاج				٤ شهور	٢٤٣,٥	١٢,٢٤	٢٥٥,٧٤	٢٤٣,٥	٢٤٣,٥	٣٢٩	٧١	٨%	٢٥%	٥١,٢	٣٢٩	٠%	٠%	جاري التنفيذ	
٧	برنامج التنمية الاقتصادية	المزارع والمرواحات	الخميم	استكمال مبنى الطب البيطري بقرية نيدة	استكمال مبنى الطب البيطري بقرية نيدة	٥٠	المدنية	مديرية الإسكان بسوهاج	مديرية الإسكان بسوهاج					٧١	٧١	٧١	٧١	٧١	٧١	٧١	٠%	٠%	٠	٧١	٠%	٠%		
٨	برنامج التنمية الاقتصادية	المزارع والمرواحات	الخميم	إنشاء وحدة زراعية ريفية مطورة جديدة مكونة من ثلاث طوابق مخصصة	إنشاء وحدة زراعية ريفية مطورة جديدة مكونة من ثلاث طوابق مخصصة	٢٠٠	قرية نيدة	الجمعية التعاونية للإسكان بسوهاج	الجمعية التعاونية للإسكان بسوهاج				٨ شهور	٢٠٣٢,٤	٠,١	٢٠٣٢,٥	٢٠٣٢,٥	٢٠٣٢,٥	٢٣٠٠	٢٣٠٠	٢٣٠٠	٢٥%	٤٤%	٨٩٤,٢٨١	٢٣٠٠	٠%	٠%	تم صرف اول مستخلصين وجاري التنفيذ

السكربتير العام
اللواء عصام الدين الليثي



مدير وحدة التنفيذ المحلية
د/نجات موسى علي

اخصائي متابعة التنفيذ
احمد عبدالهادي

الموقف التنفيذي لخطة العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢م في الفترة من ١/٧/٢٠٢١م حتى ٣١/١٢/٢٠٢١م

م	البرنامج الرئيسي	البرنامج الفرعي	اسم المشروع	وصف المشروع	عدد المستفيدين	موقع المشروع	الجهة المنفذة	اسم المقاول	تاريخ التعاقد	تاريخ بدء الاصل	تاريخ نهي الاصل	قيمة التعاقد	مدة التنفيذ	قيمة التعاقد	قيمة الاموال المتبقية	اجمالي قيمة التعاقد	التمويل			نسبة الاجتزاف %	نسبة ما تم صرفه %	ملاحظات			
																	المصارف								
																	مصر	أش	مصر						
٩	برنامج النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	رصف الشوارع المتفرعة لمنطقة أمجاد أبو القاسم بطول ٢كم	رصف الشوارع المتفرعة لمنطقة أمجاد أبو القاسم بطول ٢كم	٥٠	المدنية	مديرية الطرق	وحدة الرصف	٢٠٢١/١٠/٠٢	٢٠٢١/١١/٠٢	٢٠٢٢/٠٨/٠٢	٢٥٠٠	٩ شهور	٢٥٠٠	٢٥٠٠	٢٥٠٠	٠	٠	٠	٢٠	٠				
١٠	برنامج النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	رصف الشوارع الضيقة بطول ٢ كم و بعرض أقل من ٦ م ببلاط الإنترلوك	رصف الشوارع الضيقة المتفرعة من طريق كورنيش أخميم ببلاط الإنترلوك بطول ٢ كم و عرض ٤.٣٢	٥٠	المدنية	مديرية الطرق	جمال سالم	٢٠٢١/١٢/٢٣	٢٠٢١/١٢/٢٧	٢٠٢٢/٠٤/٢٧	١٥٠٠	٤ شهور	١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠	٠	١٠٠٥	٦٧	٧٥	١٠٠٥	جاري التنفيذ			
١١	برنامج النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	رصف الشوارع الضيقة بطول ٢ كم و بعرض أقل من ٦ م ببلاط الإنترلوك	رصف الشوارع الضيقة المتفرعة من منطقة مسجد الأمير حسن الأثري بأخميم ببلاط الإنترلوك بطول ٢ كم و عرض ٤.٣٢	٥٠	المدنية	مديرية الطرق	جمال سالم	٢٠٢١/١٢/٢٣	٢٠٢١/١٢/٢٧	٢٠٢٢/٠٤/٢٧	١٥٠٠	٤ شهور	١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠	٠	٤٩٥	٣٣	١٠	٤٩٥	جاري التنفيذ			
١٢	برنامج النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	رصف تلميعات منطقة إمتداد أبو القاسم من الناحية البحرية و الناحية البرية و القبلية ببلاط الإنترلوك	رصف تلميعات منطقة إمتداد أبو القاسم من الناحية البحرية و الناحية البرية و القبلية ببلاط الإنترلوك	٤٠	المدنية	مديرية الطرق					١٠٠٠٠			١٠٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠				
١٣	برنامج النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	إنشاء كوبري على مصرف أخميم البحري ك إنشائه بناحية الصامعة شرق نيوه أخميم	إنشاء كوبري على مصرف أخميم البحري ك إنشائه بناحية الصامعة شرق نيوه أخميم	٤٠	المدنية	مديرية الطرق					٤٠٠٠			٤٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠				
١٤	برنامج دعم الخدمات الصحية المجتمعية	الخدمات الصحية المجتمعية	استكمال تشييد مبنى الوحدة المحلية الجديد	استكمال تشييد المقر الجديد للوحدة المحلية (أعمال الكهرباء - وأعمال المياه - و المحرقة - و واجهة المبنى و الابواب و الشايفكس الخ)	١٥٠	المدنية	إدارة التعاقدات بالوحدة	شرف حسين احمد	٢٠٢١/١٢/٠٧	٢٠٢١/١٢/٣١	٢٠٢٢/٠٤/٣٠	١٩٠٠	٤ شهور	١٩٠٠	١٩٥٣,٨	٥٣,٨	١٩٠٠	٠	٠	٢٠	٠	١٩٠٠	جاري التنفيذ		
١٥	برنامج دعم الخدمات الصحية المجتمعية	الخدمات الصحية المجتمعية	استكمال مشروع توريد وتركيب ابواب الحريق للمناطق المحرومة والمستجدة	توريد وتركيب عدد (٣٠ بوش حريق للمدينة) + (٣٠ بوش قرية لثمة) + (٢٥ بوش لقرية الحوايش) + (٢٠ بوش لقرية الكولة)	٢٠٠	المدنية و القرى التابعة	شركة مياه الشرب و الصرف الصحي	التنفيذ الذاتي بشركة المياه	٢٠٢١/٠٧/١٢	٢٠٢١/١٢/٠٧	٢٠٢٢/٠٢/١٠	٧٩٠	٣ شهور	٧٦٤	٧٦٤	٧٦٤	٠	١٤٥,١٦	١٩	٦٠	١٤٥,١٦	٧٩٠	جاري التنفيذ		
١٦	برنامج دعم الخدمات الصحية المجتمعية	الخدمات الصحية المجتمعية	استكمال مشروع مد خدمة الصرف الصحي للمناطق المحرومة والمستجدة على الشبكة الحالية القائمة	مد خدمة الصرف الصحي على الشبكة الحالية القائمة بطول ١٦٠٠ م بعمل خط الحداد + مطبق + وصلات منزلية انشاء مطبق خرساني مخروطي الشكل وتركيب غطاء بالمشبر من الزهر المرن + توريد وتركيب مواسير بلاستيك upvc قطر ٢٥٠ مم سمك حسب الغلظ من ٢,٥ حتى ١٠ م ومن ٢,٥ حتى ٣,٥ م + مواسير بلاستيك قطر ٢٠٠ مم سمك ٥,٩ + مواسير بلاستيك قطر ١٦٠ مم سمك ٥,٩ + انشاء و صب غرف تفتيش ٦,٠٦٦ + غطاء grp	٥٥	المدنية	شركة مياه الشرب و الصرف الصحي	نجح فضل / نيوه	٢٠٢١/١٢/٢٠	٢٠٢١/١٢/٢٠	٢٠٢٢/٠٤/٢٩	١٦٦٧,٧	٤ شهور	١٦٦٧,٧	١٦٦٧,٨	١٦٦٧,٨	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١٨٠٠	جاري التنفيذ	
١٧	برنامج دعم الخدمات الصحية المجتمعية	الخدمات الصحية المجتمعية	إنشاء مقر جديد لخصر ثقافة المدينة	إنشاء مقر جديد لخصر الثقافة مكون من ثلاث طابق على مساحة ٣٠٠٠ م - الدور الأول مسرح يكامل المساحة - الدور الثاني قاعة محاضرات و مكتبة إدارية - الدور الثالث رسم / قاعة كمبيوتر / و فنون تشكيلية و مكتبية و نادي (مرحلة أولي)	٥٠	المدنية	مديرية الإسكان - سوهاج	شريف علي محمد يونس	٢٠٢١/١٠/٠١	٢٠٢١/١٠/٠١	٢٠٢٢/٠٨/١٠	٣٤١٢	١٠ شهور	٣٤١٢	٣٤١٢	٣٤١٢	٠	٨٥٣	٤٠	٤٠	٨٥٣	٣٦٠٠	٨٥٣	جاري التنفيذ	
١٨	برنامج دعم الخدمات الصحية المجتمعية	الخدمات الصحية المجتمعية	توصيل مرافق للمدارس	توصيل الوصلة الخارجية (مياه - صرف صحي) لمدرسة الفتح الجديدة بأخميم	٥٠	المدنية	شركة مياه الشرب و الصرف الصحي	شركة مياه الشرب و الصرف الصحي	٢٠٢١/٠٨/٠١	٢٠٢١/٠٨/٠١	٢٠٢١/٠٨/٣٠	١٩٠	شهر	١٩٠	١٩٠	١٩٠	٠	١٧١	١٠٠	١٠٠	١٧١	٢١٠	١٧١	تم التنفيذ	
١٩	برنامج تنمية الوحدات المحلية	وحدات محلية	تقديم الوحدات المحلية بالتهنئة المكتبية و الأجهزة الكهربائية و الاثاث	شراء تجهيزات مكتبية و أثاث + ١٥ جهاز كمبيوتر بالطابعات + ٤ ماكينات تصوير مستندات + ١ بروجكتور + ١ شاشة عرض	٢٠	المدنية و القرى التابعة	إدارة التعاقدات بالوحدة	شركة جخي - الهندسية للتوريدات	٢٠٢١/١٢/١٥	٢٠٢١/١٢/١٥	٢٠٢٢/٠١/١٥	٣٥٧,٧٥	شهر	٣٥٧,٧٥	٣٥٧,٧٥	٣٥٧,٧٥	٠	٨٩,٤٣٧	٥٠	٥٠	٨٩,٤٣٧	٤٠٠	٢٥	٥٠	جاري التنفيذ
٢٠	برنامج تنمية الإزارة المحلية وادامه القلي	الإزارة و التوارث	عمرات جسيمة لمعدات و السيارات المجهزة قلاب و السيارات المجهزة مكابس + حاويات جمع القمامة	إجراء عمرات جسيمة لعدد ٤ سيارة مجهزة قلاب سعة ٤م + ١ سيارة إطفاء + ١ لودر زاحف + ١ سيارة مجهزة مكبس كبير + حاويات جمع القمامة	١٢٠	المدنية و القرى التابعة	إدارة التعاقدات بالوحدة	شركة العمرو وشركة موزيز	٢٠٢١/١١/٠١	٢٠٢١/١١/٠١	٢٠٢١/١٢/٠٩	٨٥٠	شهر	٨٥٠	٩٠٠	٩٠٠	٠	٦٦٦	٢٠	٢٠	٦٦٦	١٢٠٠	٧٤	٢٠	تم اصلاح عدد ٤ قلاب بصور رقم ١٨٢٤٦٦٣,٧١٤,٨ - سيارة اطفاء ١٨٢٤٦٦٣,٧١٤,٨ - سيارة إطفاء ٤٢٨١٠ - وادامه خطاب قبول في ٢٢/١٢/٢٢
سافاته																									
١	برنامج التنمية الحضريه و الريفيه	تنمية حضرية	توريد مهمات ومعدات التره	توريد مهمات ومعدات التره (٣٠٠ كشاف ليد + ٥٠٠ لمبه موفرة + ٥٠٠ زراع + كتكاتور و قواطع و خليه + ٢٠٠ دويل + ٢٠٠ لفة سلك)	٢٠٧	المركز	الوحده المحليه		٢٠٢١/١١/٢٣	٢٠٢١/١١/٢٣	٢٠٢٢/٠١/٠٣	١٠٦٢,٢٧	شهر	١٠٦٢,٢٧	١٠٦٢,٢٧	١٠٦٢,٢٧	٠	٩٥٤	٩٥	٩٥	٩٥٤	١٠٦٥	٩٥٤	جاري التنفيذ	
٢	برنامج التنمية الحضريه و الريفيه	تنمية حضرية	تطوير الازاعه المحليه بالبنديه و الوحدات القريه	توريد عدد ١٥٠ هورن + ١٥٠ ماكينه صوت + اسلاك	٢٠٧	المركز	الوحده المحليه		٢٠٢١/١١/٠٤	٢٠٢١/١١/٠٤	٢٠٢٢/٠١/٠٣	٤٩٧,٧	شهرين	٤٩٧,٧	٤٩٧,٧	٤٩٧,٧	٠	٤٤٧,٩٣	٩٥	٩٥	٤٤٧,٩٣	٥٠٠	٩٥	جاري التنفيذ	
٣	برنامج التنمية الحضريه و الريفيه	تنمية حضرية	تطوير الحديقه العامه بمدينة سافاته	تطوير الحديقه العامه بمدينة سافاته (سور) + كاشيتريا + اشجار	٢٠٧	المركز	الوحده المحليه	جمال محمد احمد	٢٠٢١/٠٩/٢٢	٢٠٢١/٠٩/٢٢	٢٠٢٢/٠٣/١٨	٢٧٨٦,٣	١٧٥ يوم	٢٧٨٦,٣	٢٧٨٦,٣	٢٧٨٦,٣	٠	١٦٧١,٨	٧٠	٧٠	١٦٧١,٨	٢٠٠٠	٦٠	جاري التنفيذ	
٤	برنامج التنمية الحضريه و الريفيه	تنمية حضرية	احلال وتجديد شبكات مياه الشرب بدوره المركز	استكمال عمليات احلال وتجديد شبكات مياه الشرب القديمه (الاسيستوس) بمدينة سافاته وقرية الجلاويه وقرية سفلاق	٢٠٧	المركز	شركة مياه الشرب					٩٠٠٠			٩٠٠٠	٩٠٠٠	٩٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٩٠٠٠	٠	٠	
٥	برنامج دعم الخدمات الصحية المجتمعية	الخدمات الصحية المجتمعية	توريد وتركيب ابواب حريق	توريد وتركيب و اصلاح عدد ٦٣ بوش بمدينة سافاته وتوابعها وقرية سفلاق وقرية الجلاويه وتوابعها	٢٠٧	المركز	شركة مياه الشرب	شركة مياه الشرب	٢٠٢١/٠٧/٠١	٢٠٢١/٠٧/٠١	٢٠٢٢/٠٦/٣٠	٩٧٦	عام	٩٧٥,٨	٩٧٥,٨	٩٧٥,٨	٩٧٥,٨	٠	١٩٥	٥٠	٥٠	١٩٥	٩٧٦	٢٠	تم التنفيذ
٦	برنامج تنمية الإزارة المحلية وادامه القلي	الإزارة و التوارث	عمل عمره جسيمة لمعدات الحمله الميكانيكيه	عمل عمره جسيمة لمعدات الحمله الميكانيكيه (عمره ٢ قلاب بالجلالويه و سفلاق + صياله لودر زاحف و سياره مكبس و قلاب كبير)	٢٠٧	المركز	الوحده المحليه	مكتب التراء للتوريدات الحكومية - ايجيشيان موزيز	٢٠٢١/٠٧/٠١	٢٠٢١/٠٧/٠١	٢٠٢٢/٠١/٣٠	٤٨٩	عام	٤٨٩	٤٨٩	٤٨٩	٤٨٩	٠	١٠٧,٥٨	٤٠	٤٠	١٠٧,٥٨	٦٠٠	٢٢	تم دفع مبلغ ١٣٢٠٠ - وادامه استكمال الاعمال
٧	برنامج تنمية الإزارة المحلية وادامه القلي	وحدات محلية	تطوير قاعه الاجتماعات بالوحده	تجهيز قاعه الاجتماعات بالكراسي + ٢٤ مكيف + فيديو بروجكتور + شاشنه عرض	٢٠٧	المركز	الوحده المحليه	محمد حامد عبد الرحيم	٢٠٢١/١٠/٢٧	٢٠٢١/١٠/٢٧	٢٠٢٢/٠٢/٢٦	٤٨٩	٥ شهور	٤٨٩	٤٨٩	٤٨٩	٠	٢٤٤,٥	٤٠	٤٠	٢٤٤,٥	٣٠٠	٥٠	جاري التنفيذ	
٨	برنامج النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	رصف شرق مصرف أخميم الرئيسي	رصف شرق مصرف أخميم الرئيسي ببلاط الإنترلوك بطول ١٢٠٠ متر	٤٠	سفاق	الري سوهاج		تم النشر			٤		٤	٤	٤	٤	٤	١٠٠	١٠٠	٤	٤	٤	تم الغاء المشروع بعد الطرح	
٩	برنامج النقل والطرق والمواصلات	الطرق المحلية	استكمال إنشاء كوبري ك ٨٥,٥٠٠ و احلال وتجديد كوبري ك ٨٤,٥٠٠	استكمال إنشاء كوبري ك ٨٥,٥٠٠ و احلال وتجديد كوبري ك ٨٤,٥٠٠ بقرية فوجلي	٤٠	سفاق	التوسع الاقليمي	عزى امداد ابو العلا	٢٠٢٠/٠٤/١٥	٢٠٢٠/٠٤/١٥	٢٠٢١/٠٤/١٤	٨٠٠٠	١٢ شهر	٨٠٠٠	٨٠٠٠	٨٠٠٠	٨٠٠٠	٠	٦٤٠	٥٠	٥٠	٦٤٠	٤٠٠٠	٨	جاري التنفيذ
حي شرق																									
١٠	برنامج التنمية الحضريه و الريفيه	تنمية حضرية	استكمال لتطوير ش التحرير	تغير عدد ٢٥ عقود و كابلات وتركيب بلاط التزلوك و بندورات و دهانات و عمل احواض زهور من ش ١٥ حتى سبتي بطول ١٠٠٠ م	١٠	حي شرق	حي شرق	احمد محمود احمد منصور	٢٠٢١/١٠/١١	٢٠٢١/١٠/١١	٢٠٢٢/٠٢/٠٨	١١٦	٤ شهور	١٠٣٤,٣	١١٦	١١٦	١١٦	٠	٨٨٥,٧٣١	٨٠	٨٠	٨٨٥,٧٣١	١١٥٥	٧٧	جاري التنفيذ

مدير وحدة التنفيذ المحلية
د/نجات موسى علي



السكرتير العام
اللواء / عصام الدين الليثي

إخصائي متابعة التنفيذ
احمد عبدالهادي

الموقف التنفيذي لخطة العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢ م في الفترة من ١/٧/٢٠٢١ م حتى ٣١/١٢/٢٠٢١ م

رقم	البرنامج الرئيسي	البرنامج الفرعي	اسم المشروع	وصف المشروع	عدد المتقنين	موقع المشروع	الجهة المنفذة	اسم المقاول	تاريخ التعاقد	تاريخ بدء الاعمال	تاريخ نهي الاعمال	مدة التنفيذ	قيمة التعاقد	قيمة الايام التنفيذية	اجمالي قيمة التعاقد	المصارف			اجمالي الترخيص	نسبة ما تم صرفه %	ملاحظات	
																المصارف		اجمالي الترخيص				
																مبلغ	نسبة					
٢	برنامج التنمية الحضرية والريفية	تنمية حضرية	حى شرق	استكمال تطوير منطقة الشريف وتفرعاته ببلدورة + انتر لوك ودهانات وغرف تفتيش وصيانة أحواض زرع	١٥	حى شرق	حى شرق	شركة المياه	٢٠٢١/١٠/٠٦	٢٠٢١/١٢/٣٠	٢٠٢٢/٠٥/٢٨	٥ شهور	٠	٠	١٨٤٥	١٨٤٥	٠	٠	٠	٠	٠	
٣	برنامج التنمية الحضرية والريفية	تنمية حضرية	حى شرق	احلال وتجديد شبكات المياه بسوهاج	٥	حى شرق	شركة المياه	شركة المياه	٢٠٢١/١٠/٠٦	٢٠٢١/١٢/٣٠	٢٠٢٢/٠٥/٢٨	٥ شهور	٠	٠	٥٠٠٠	٥٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	
٤	برنامج التنمية الحضرية والريفية	تنمية حضرية	حى شرق	احلال وتجديد شبكات المياه شارع المستشار احمد حمادى	٦	حى شرق	شركة المياه	شركة المياه	٢٠٢١/١٠/٠٦	٢٠٢١/١٢/٣٠	٢٠٢٢/٠٥/٢٨	٥ شهور	٠	٠	٢٧٠٠	٢٧٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	
٥	برنامج التنمية الحضرية والريفية	تنمية حضرية	حى شرق	استكمال احلال شبكة مياه الشرب	١٠	حى شرق	شركة المياه	شركة المياه	٢٠٢١/١٠/٠٦	٢٠٢١/١٢/٢٢	٢٠٢٢/٠٤/٢٢	٤ شهور	٠	٠	٢٤٦١	٢٤٦١	٠	٠	٠	٠	٠	جاري التنفيذ
٦	برنامج التنمية الحضرية والريفية	تنمية حضرية	حى شرق	شراء مهمات ائرة	١	حى شرق	حى شرق	حى شرق	٢٠٢١/١٠/٢٤	٢٠٢١/١١/٢٣	٢٠٢١/١١/٢٣	٣٠ يوم	٠	٠	١٩٩٥	١٩٩٥	١٩٩٥	١٩٩٥	١٠٠	١٠٠	٠	تم التنفيذ
٧	برنامج التنمية الاقتصادية	الاسواق العامة	حى شرق	استكمال انشاء السوق الحضاري	١٢٠	حى شرق	مديرية الإسكان	شرف حسين احمد	٢٠٢١/١٠/١٨	٢٠٢١/١١/١٨	٢٠٢١/٠٩/١٣	٩ شهور	٠	٠	٤٠٨٨,٨	٤٠٨٨,٨	٤٠٠٠	٤٠٨٨,٨	١٠٠	١٠٠	٠	تم التنفيذ
٨	برنامج النقل والطرق والمواصلات	طرق محلية	حى شرق	استكمال رصف ش التحرير بطول ١ كم ويعرض ١٤ م	٥	حى شرق	مديرية الطرق	وحدة الرصف	٢٠٢١/١٠/٠٢	٢٠٢١/١٠/٠٢	٢٠٢٢/٠٦/٣٠	٩ شهور	٠	٠	٣٠٠٠	٣٠٠٠	٣٠٠٠	٣٠٠	٣٠	١٠	٠	جاري التنفيذ
٩	برنامج النقل والطرق والمواصلات	طرق محلية	حى شرق	رصف منطقة الشبان المسلمين و ش الجهاد	٥	حى شرق	مديرية الطرق	وحدة الرصف	٢٠٢١/١٠/٠٣	٢٠٢١/١٠/٠٣	٢٠٢٢/٠٦/٣٠	٩ شهور	٠	٠	٥٠٠٠	٥٠٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٣٠	١٠	٠	جاري التنفيذ
١٠	برنامج النقل والطرق والمواصلات	طرق محلية	حى شرق	رصف منطقة الشبان المسلمين و ش الجهاد	٥	حى شرق	مديرية الطرق	وحدة الرصف	٢٠٢١/١٠/٠٣	٢٠٢١/١٠/٠٣	٢٠٢٢/٠٦/٣٠	٩ شهور	٠	٠	٣٠٠٠	٣٠٠٠	٣٠٠٠	٣٠٠	٣٠	١٠	٠	يبدأ العمل بعد الانتهاء من اعمال شركة المياه
١١	برنامج النقل والطرق والمواصلات	طرق محلية	حى شرق	رصف منطقة من الشبان المسلمين الى شارع قبلى النادي (مدرسة الشبان)	٥	حى شرق	مديرية الطرق	وحدة الرصف	٢٠٢١/١٠/٠٣	٢٠٢١/١٠/٠٣	٢٠٢٢/٠٦/٣٠	٩ شهور	٠	٠	٣٠٠٠	٣٠٠٠	٣٠٠٠	٣٠٠	٣٠	١٠	٠	
١٢	برنامج النقل والطرق والمواصلات	طرق محلية	حى شرق	رصف تفرعات ش العشرين	٥	حى شرق	مديرية الطرق	وحدة الرصف	٢٠٢١/١٠/٠٣	٢٠٢١/١٠/٠٣	٢٠٢٢/٠٦/٣٠	٩ شهور	٠	٠	٣٠٠٠	٣٠٠٠	٣٠٠٠	٣٠٠	٣٠	١٠	٠	جاري التنفيذ
١٣	برنامج تنمية ودعم الوحدات المحلية	دعم الوحدات المحلية	حى شرق	استكمال انشاء المبنى الاداري للحى	١	حى شرق	مديرية الإسكان	الجمعية التعاونية للتجارة والصناعة	٢٠٢٠/٠١/١٧	٢٠٢٠/٠١/١٧	٢٠٢٢/٠٧/١٦	١٨ شهر	٠	٠	٢٤٤٩٢	٢٤٤٩٢	١٣٥٠٠	٣٦٧٣,٩	٦٠	٦٠	٠	جاري التنفيذ
١٤	برنامج تنمية ودعم الوحدات المحلية	دعم الوحدات المحلية	حى شرق	عمرات جسيمة للحملة الميكانيكية	١٢٠	حى شرق	حى شرق	حى شرق	٢٠٢١/٠١/١٧	٢٠٢١/٠١/١٧	٢٠٢٢/٠٧/١٦	٦٠ يوم	٠	٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	٦٠	٦٠	١٠٠	٠	تم التنفيذ
١٥	برنامج تنمية ودعم الوحدات المحلية	دعم الوحدات المحلية	حى شرق	تركيب ابواش حريق	٣	حى شرق	شركة المياه	شركة المياه	٢٠٢١/٠٨/٠٩	٢٠٢٢/٠٣/١٢	٢٠٢٢/٠٦/١٢	٣ شهور	٠	٠	٣٥٥	٣٥٥	٣٥٥	٣٥٥	٢٥	٢٥	٠	تم دفع مبلغ ٢٥٥ الف لشركة مياه الشرب وجاري التنفيذ
١٦	برنامج تنمية ودعم الوحدات المحلية	دعم الوحدات المحلية	حى شرق	توصيل صرف صحي للحديقة المتخفية	١	حى شرق	شركة المياه	شركة المياه	٢٠٢١/٠٨/٢٢	٢٠٢١/٠٨/٢٢	٢٠٢٢/٠٩/٢١	شهر	٠	٠	٢١	٢١	٢١	٢١	٢١	١٠٠	٠	
١٧	برنامج تنمية ودعم الوحدات المحلية	دعم الوحدات المحلية	حى شرق	عمل وصلات خارجية للمدارس	٢	حى شرق	شركة المياه	شركة المياه	٢٠٢١/٠٨/٢٢	٢٠٢١/٠٨/٢٢	٢٠٢٢/٠٩/٢١	شهر	٠	٠	٢١	٢١	٢١	٢١	٢١	١٠٠	٠	
١	برنامج التنمية الحضرية والريفية	تنمية حضرية	حى غرب	احلال وتجديد شبكة مياه فر عيات المخيز	٤٠	حى غرب	شركة المياه	شركة المياه	٢٠٢١/١١/٢١	٢٠٢١/١١/٢١	٢٠٢٢/٠٤/١٨	٥ شهور	٠	٠	١٨٣٣	١٨٣٣	١٨٣٣	١٨٣,٣	٢٠	٢٠	٠	
٢	برنامج التنمية الحضرية والريفية	تنمية حضرية	حى غرب	تطوير ورفع كفاءة منطقة الشهيد وفر عياته	٥٠	حى غرب	حى غرب	حى غرب	٢٠٢١/١١/٢١	٢٠٢١/١١/٢١	٢٠٢٢/٠٤/١٨	٥ شهور	٠	٠	١٠٨٥	١٠٨٥	١٠٨٥	١٠٨,٥	٢٠	٢٠	٠	
٣	برنامج التنمية الحضرية والريفية	تنمية حضرية	حى غرب	رفع كفاءة منطقة حى راشد من مركز شباب النصر حتى مكتب البريد بطول ٢ كم بلاط وبلدورة ودهانات	٤٠	حى غرب	حى غرب	حى غرب	٢٠٢١/١١/٢١	٢٠٢١/١١/٢١	٢٠٢٢/٠٤/١٨	٥ شهور	٠	٠	١٠٣٥	١٠٣٥	١٠٣٥	١٠٣,٥	٢٠	٢٠	٠	
٤	برنامج التنمية الحضرية والريفية	تنمية حضرية	حى غرب	تطوير ورفع كفاءة منطقة العمري وفر عياته	٦٠	حى غرب	حى غرب	حى غرب	٢٠٢١/١١/٢١	٢٠٢١/١١/٢١	٢٠٢٢/٠٤/١٨	٥ شهور	٠	٠	١٣٢٠	١٣٢٠	١٣٢٠	١٣٢,٠	٢٠	٢٠	٠	
٥	برنامج التنمية الحضرية والريفية	تنمية حضرية	حى غرب	تطوير شارع الجرجابية من مدخل كوبرى	٥٠	حى غرب	حى غرب	حى غرب	٢٠٢١/١١/٢١	٢٠٢١/١١/٢١	٢٠٢٢/٠٤/١٨	٥ شهور	٠	٠	١٨٣٣	١٨٣٣	١٨٣٣	١٨٣,٣	٢٠	٢٠	٠	
٦	برنامج التنمية الحضرية والريفية	تنمية حضرية	حى غرب	تطوير ورفع كفاءة منطقة الحويش بطول ٢ كم (دهانات + بلاط	٥٠	حى غرب	حى غرب	حى غرب	٢٠٢١/١١/٢١	٢٠٢١/١١/٢١	٢٠٢٢/٠٤/١٨	٥ شهور	٠	٠	١٠١٠	١٠١٠	١٠١٠	١٠١,٠	٢٠	٢٠	٠	
٧	برنامج التنمية الحضرية والريفية	تنمية حضرية	حى غرب	تطوير كورنيش نجع حمادى بطول كيلو	٤٠	حى غرب	حى غرب	حى غرب	٢٠٢١/١٢/٠٢	٢٠٢١/١٢/٠٢	٢٠٢٢/٠٥/٠١	٥ شهور	٠	٠	١٤٨٠	١٤٨٠	١٤٨٠	١٤٨,٠	٢٠	٢٠	٠	




مدير وحدة التنفيذ المحلية
د/نجات موسى علي

اخصائي متابعة التنفيذ
احمد عبدالهادي

الموقف التنفيذي لخطة العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ م في الفترة من ١/٧/٢٠٢١ م حتى ٣١/١٢/٢٠٢١ م

م	البرنامج الرئيسي	البرنامج الفرعي	المرتب	اسم المشروع	وصف المشروع	عدد المستفيدين	موقع المشروع	الجهة المنفذة	اسم المقاول	تاريخ التعاقد	تاريخ بدء الاصل	تاريخ نهي الاصل	مدة التنفيذ	قيمة التعاقد	قيمة الايام المنفذة	اجمالي قيمة التعاقد	جهة التمويل			التمويل المتاح	التمويل المنفذ	نسبة الاجتناف %	نسبة ما تم صرفه %	ملاحظات		
																	وزارة التخطيط (محافظة)	محافظة (والتنفيذ)	تمويل من اى							
		المستفيد		التمويل المتاح		التمويل المنفذ		نسبة الاجتناف %		نسبة ما تم صرفه %																
٨	برنامج التنمية الحضريه والريفية	تنمية حضرية	حي غرب	تطوير ورفع كفاءة منطقة حي راشد عباره عن التزويك ٤٠ هكتار من موقع الحويثي حتى كوبري العيناوي طول ٨* كم	تطوير ورفع كفاءة منطقة حي راشد عباره عن التزويك ٤٠ هكتار من موقع الحويثي حتى كوبري العيناوي طول ٨* كم	٣٠	حي غرب	حي غرب سوهاج	شركة الرحمة عبد الرحيم	١٣٠٠	٢٠٢٢/٠١/٠٣	٢٠٢١/١١/٢٣	٤٥ يوم	١٣٠٠	٠	١٣٠٠	١٧٤٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠		
٩	برنامج التنمية الحضريه والريفية	تنمية حضرية	حي غرب	عمل جدارية بمدخل حي غرب سوهاج من الناحية القبليه	عمل جدارية بمدخل حي غرب سوهاج من الناحية القبليه	٣٠	حي غرب	حي غرب سوهاج	شركة الرحمة عبد الرحيم	٤٩٥	٢٠٢٢/٠١/٠٣	٢٠٢١/١١/٢٣	٤٥ يوم	٤٩٥	٠	٤٩٥	٤٩٥	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠		
١٠	برنامج التنمية الحضريه والريفية	تنمية حضرية	حي غرب	تطوير ورفع كفاءة المنطقة المخبز الامي حتى المرور التزويك + بلدورة + دهانات بطول ٦* كم	تطوير ورفع كفاءة المنطقة المخبز الامي حتى المرور التزويك + بلدورة + دهانات بطول ٦* كم	٤٠	حي غرب	حي غرب سوهاج	شركة الرحمة عبد الرحيم	٧١٠	٢٠٢٢/٠١/٠٣	٢٠٢١/١١/٢٣	٤٥ يوم	٧١٠	٠	٧١٠	٧١٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠		
١١	برنامج التنمية الحضريه والريفية	تنمية حضرية	حي غرب	شراء عدد (١٠٠) كشاف ليد (١٠٠) وات لشوارع غرب الكوبري والخياثيه والشهيد وفرعيته	شراء عدد (١٠٠) كشاف ليد (١٠٠) وات لشوارع غرب الكوبري والخياثيه والشهيد وفرعيته	٧٠	حي غرب	حي غرب سوهاج	شركة الرحمة عبد الرحيم	١٣٥٨	٢٠٢٢/٠١/٠٣	٢٠٢١/١١/٢٣	٤٥ يوم	١٣٥٨	٠	١٣٥٨	١٣٥٨	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	جاري التنفيذ	
١٢	برنامج التنمية الحضريه والريفية	تنمية حضرية	حي غرب	شراء عدد (٧٠) كشاف ليد (٧٠) وات بالمعري والجوازات والمخبز الامي وفرعيته	شراء عدد (٧٠) كشاف ليد (٧٠) وات بالمعري والجوازات والمخبز الامي وفرعيته	٧٠	حي غرب	حي غرب سوهاج	شركة الرحمة عبد الرحيم	٦٦٠	٢٠٢٢/٠١/٠٣	٢٠٢١/١١/٢٣	٤٥ يوم	٦٦٠	٠	٦٦٠	٦٥٧	٦٦٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	جاري التنفيذ
١٣	برنامج التنمية الحضريه والريفية	تنمية حضرية	حي غرب	شراء ٥٠ لفة سلك ترموبلاستيك ٥٠٠ و ٤ كابلات ١٥٠٠ لميه موافه ٥٥ وات ٥٠٠ دولب صغير و ٢٠ لفة سلك الترموبلاستيك ١٦ م وعدد لزوم العمل بالتركيب العموميه للشوارع وفرعيته	شراء ٥٠ لفة سلك ترموبلاستيك ٥٠٠ و ٤ كابلات ١٥٠٠ لميه موافه ٥٥ وات ٥٠٠ دولب صغير و ٢٠ لفة سلك الترموبلاستيك ١٦ م وعدد لزوم العمل بالتركيب العموميه للشوارع وفرعيته	٧٠	حي غرب	حي غرب سوهاج	شركة الرحمة عبد الرحيم	٣٧٥	٢٠٢٢/٠١/٠٣	٢٠٢١/١١/٢٣	٤٥ يوم	٣٧٥	٠	٣٧٥	٣٧٥	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	جاري التنفيذ
١٤	برنامج النقل والشقق والمواصلات	الشرق المحيطة	حي غرب	اعادة رصف ش الحويثي بطول ١,٢٠٠ كم* عرض ١٥* عرض بداية من ش الجرجاوية حتى موقع الحويثي الجديد	اعادة رصف ش الحويثي بطول ١,٢٠٠ كم* عرض ١٥* عرض بداية من ش الجرجاوية حتى موقع الحويثي الجديد	٣٠	حي غرب	مديرية الطرق	وحدة الرصف	٢٠٠٠	٢٠٢٢/٠٥/٣٠	٢٠٢١/١٠/٠١	٨ شهور	٢٠٠٠	٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	
١٥	برنامج النقل والشقق والمواصلات	الشرق المحيطة	حي غرب	اعادة رصف فر عبات منطقة الغياثية بطول ١,٢٠٠ كم* عرض من اول فر عبات الجرجاوية وفر عبات ش الجلاء حتى ش المحطة	اعادة رصف فر عبات منطقة الغياثية بطول ١,٢٠٠ كم* عرض من اول فر عبات الجرجاوية وفر عبات ش الجلاء حتى ش المحطة	١٠	حي غرب	مديرية الطرق	وحدة الرصف	٢٠٠٠	٢٠٢٢/٠٥/٣٠	٢٠٢١/١٠/٠١	٨ شهور	٢٠٠٠	٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	
١٦	برنامج النقل والشقق والمواصلات	الشرق المحيطة	حي غرب	رصف منطقة غرب الكوبري وفرعيته بالانتروك من اول ش الهويس حتى مصنع محمود مبارك بطول ١,٥٠٠ كم * ٦ م	رصف منطقة غرب الكوبري وفرعيته بالانتروك من اول ش الهويس حتى مصنع محمود مبارك بطول ١,٥٠٠ كم * ٦ م	٢٠	حي غرب	حي غرب سوهاج	شركة الرحمة عبد الرحيم	١٥٧٠	٢٠٢٢/٠٣/٢٠	٢٠٢١/١١/٢٢	٤ شهور	١٥٧٠	٠	١٥٧٠	١٥٧٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	
١٧	برنامج النقل والشقق والمواصلات	الشرق المحيطة	حي غرب	رصف ش الغياثية بالانتروك من بداية شارع القطب بطول ١,٥٠٠ كم * ٦ م	رصف ش الغياثية بالانتروك من بداية شارع القطب بطول ١,٥٠٠ كم * ٦ م	٢٠	حي غرب	حي غرب سوهاج	الجمعية التعاونية للتجارة والتعمير بالسيوط	١٥٠٩	٢٠٢٢/٠٣/٢٠	٢٠٢١/١١/٢٢	٤ شهور	١٥٠٩	٠	١٥٠٩	١٥٠٩	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	تم رفع طرف التفتيش وتركيب البلاط الانتروك لعدد ٦٦ شارع فرعي وجاري تركيب الانتروك بمنطقة الغياثية وصولا للسنارية
١٨	برنامج النقل والشقق والمواصلات	الشرق المحيطة	حي غرب	رصف شارع الحويثي بالانتروك بجوار العمارات والشوارع الفرعية بالحويثي بطول ١,٥٠٠ كم * ٥ م عرض	رصف شارع الحويثي بالانتروك بجوار العمارات والشوارع الفرعية بالحويثي بطول ١,٥٠٠ كم * ٥ م عرض	١٥	حي غرب	حي غرب سوهاج	شركة الرحمة عبد الرحيم	١٥٠٠	٢٠٢٢/٠٣/٢٠	٢٠٢١/١١/٢٢	٤ شهور	١٥٠٠	٠	١٥٠٠	١٥٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	
١٩	برنامج النقل والشقق والمواصلات	الشرق المحيطة	حي غرب	رصف ش لقطب وفرعيته بالانتروك من فر عبات شارع صلاح الدين حتى شارع الجلاء بطول ١ كم * ٨ م عرض	رصف ش لقطب وفرعيته بالانتروك من فر عبات شارع صلاح الدين حتى شارع الجلاء بطول ١ كم * ٨ م عرض	١٥	حي غرب	حي غرب سوهاج	الجمعية التعاونية للتجارة والتعمير بالسيوط	١٤٩٦	٢٠٢٢/٠٣/٢٠	٢٠٢١/١١/٢٢	٤ شهور	١٤٩٦	٠	١٤٩٦	١٤٩٦	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	
٢٠	برنامج النقل والشقق والمواصلات	الشرق المحيطة	حي غرب	رصف منطقة المخبز الامي من العروبه حتى المرور بطول ١ كم * ١٠ م عرض	رصف منطقة المخبز الامي من العروبه حتى المرور بطول ١ كم * ١٠ م عرض	٤٠	حي غرب	مديرية الطرق	وحدة الرصف	٣٠٠٠	٢٠٢٢/٠٥/٣٠	٢٠٢١/١٠/٠١	٨ شهور	٣٠٠٠	٠	٣٠٠٠	٣٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	
٢١	برنامج النقل والشقق والمواصلات	الشرق المحيطة	حي غرب	رصف شوارع حي غرب بالانتروك	رصف شوارع حي غرب بالانتروك	٤٠	حي غرب	حي غرب سوهاج	شركة الرحمة عبد الرحيم	٧٢٠	٢٠٢٢/٠٥/٣٠	٢٠٢١/١٠/٠١	٨ شهور	٧٢٠	٠	٧٢٠	٧٢٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	
٢٢	برنامج النقل والشقق والمواصلات	الشرق المحيطة	حي غرب	اعادة رصف ش الجرجاوية وفرعيته حتى مدخل سوهاج القبلي بطول ٢ كم عرض ٢٢ م	اعادة رصف ش الجرجاوية وفرعيته حتى مدخل سوهاج القبلي بطول ٢ كم عرض ٢٢ م	٥٠	حي غرب	مديرية الطرق	وحدة الرصف	٩٠٠٠	٢٠٢٢/٠٥/٣٠	٢٠٢١/١٠/٠١	٨ شهور	٩٠٠٠	٠	٩٠٠٠	٩٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	



السكرتير العام
اللواء / عصام الدين الليثي

مدير وحدة التنفيذ المحليه
د/نجات موسى علي

إخصائي متابعة التنفيذ
احمد عبدالهادي

الموقف التنفيذي لخطة العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢ م في الفترة من ١/٧/٢٠٢١ م حتى ٣١/١٢/٢٠٢١ م

ملاحظات	اسم المشروع	وصف المشروع	عدد المستفيدين	موقع المشروع	الجهة الممولة	اسم المقاول	تاريخ التعاقد	تاريخ بدء الاصل	تاريخ نهي الاصل	مدة التنفيذ	قيمة التعاقد	قيمة الايام المنفذة	اجمالي قيمة التعاقد	التمويل			الاجمالي المتصرف	نسبة الانجاز الفعلي %	نسبة ما تم صرفه %	مستوى تشغيل المشروع			
														مجلس	ذات	منح ارباب							
														التمويل	التمويل	التمويل							
														التمويل	التمويل	التمويل	التمويل	التمويل	التمويل	التمويل	التمويل	التمويل	التمويل
	حي الكوثر																						
	1	برنامج التنمية الحضرية والريفية	شعبة حضرية	حي الكوثر	مشروعات الحي	شركة الكهرباء	٢٠٢١/١١/٢٥	٢٠٢١/١١/٢٥	٢٠٢٢/٠٥/٢٤	٦ شهور	٤٩٨	٤٩٨	٤٩٨	٤٩٨	٠	٠	٠	٠	٠	جاري الترميم علي ٩ بنود من ٢٨ بند وسيتم اعادة الطرح علي البنود المتبقية			
	2	برنامج التنمية الحضرية والريفية	شعبة حضرية	حي الكوثر	مشروعات الحي	شركة الكهرباء	٢٠٢١/١١/٢٥	٢٠٢١/١١/٢٥	٢٠٢٢/٠٥/٢٤	٦ شهور	٦٠٨	٦٠٨	٦٠٨	٦٠٨	٠	٠	٠	٠	٠	جاري الترميم علي ٩ بنود من ٢٨ بند وسيتم اعادة الطرح علي البنود المتبقية			
	3	برنامج التنمية الحضرية والريفية	شعبة حضرية	حي الكوثر	مشروعات الحي	شركة الكهرباء	٢٠٢١/١١/٢٥	٢٠٢١/١١/٢٥	٢٠٢٢/٠٥/٢٤	٦ شهور	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	تم الارتباط مع شركة الكهرباء			
	4	برنامج التنمية الحضرية والريفية	شعبة حضرية	حي الكوثر	مشروعات الحي	شركة الكهرباء	٢٠٢١/١١/٢٥	٢٠٢١/١١/٢٥	٢٠٢٢/٠٥/٢٤	٦ شهور	٧٠٠	٧٠٠	٧٠٠	٧٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	تم الارتباط مع شركة الكهرباء			
	5	برنامج التنمية الحضرية والريفية	شعبة حضرية	حي الكوثر	شركة مياه الشرب والصرف الصحي	حفا خليفة	٢٠٢١/١١/٢٥	٢٠٢١/١١/٢٥	٢٠٢٢/٠٢/٢٤	٤ شهور	٤٠٠٠	٤٠٠٠	٣٤٩٥,٦	٣٤٩٥,٦	٠	٠	٠	١٠%	٠%	جاري التنفيذ			
	6	برنامج التنمية الحضرية والريفية	شعبة حضرية	حي الكوثر	شركة مياه الشرب والصرف الصحي	الجمعية التعاونية للاشغال والتعمير بسوهاج	٢٠٢١/١٢/٢٢	٢٠٢١/١٢/٢٢	٢٠٢٢/٠٣/٢١	٣ شهور	١٥٠٠	١٥٠٠	١٢٥٧,٥	١٢٥٧,٥	١٥٠٠	١٥٠٠	٢٧٦,٦٥	٣٠%	٢٢%	جاري التنفيذ			
	7	برنامج التنمية الحضرية والريفية	شعبة حضرية	حي الكوثر	الإدارة الهندسية						٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٠	٠	٠	٠%	٠%				
	8	برنامج التنمية الحضرية والريفية	شعبة حضرية	حي الكوثر	الإدارة الهندسية	شركة الضيعة للمقاولات	٢٠٢١/١١/٢١	٢٠٢١/١١/٢١	٢٠٢٢/٠٢/١٨	٣ شهور	٤٠٠	٤٠٠	٢٧٨	٢٧٨	٤٠٠	٤٠٠	١٣٩	٥٠%	٥٠%	جاري التنفيذ			
	9	برنامج النقل والطرق والمواصلات	طرق محلية	حي الكوثر	مديرية الطرق	وحدة الرصف	٢٠٢١/٠٩/١١	٢٠٢١/٠٩/٠١	٢٠٢٢/٠٥/٣٠	٨ شهور	١١٠٠	١١٠٠	١١٠٠	١١٠٠	١١٠٠	٢٧٥	٣٧%	٢٥%	جاري التنفيذ				
	10	برنامج النقل والطرق والمواصلات	طرق محلية	حي الكوثر	مديرية الطرق	وحدة الرصف	٢٠٢١/٠٩/١١	٢٠٢١/٠٩/٠١	٢٠٢٢/٠٥/٣٠	٨ شهور	١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠	٣٠٠	٤٠%	٢٠%	جاري التنفيذ				
	11	برنامج النقل والطرق والمواصلات	طرق محلية	حي الكوثر	مديرية الطرق	وحدة الرصف	٢٠٢١/٠٩/١١	٢٠٢١/٠٩/٠١	٢٠٢٢/٠٥/٣٠	٨ شهور	١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠	٣٠٠	٤٠%	٢٠%	جاري التنفيذ				
	12	برنامج النقل والطرق والمواصلات	طرق محلية	حي الكوثر	مديرية الطرق	وحدة الرصف	٢٠٢١/٠٩/١١	٢٠٢١/٠٩/٠١	٢٠٢٢/٠٥/٣٠	٨ شهور	١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠	٣٠٠	٤٠%	٢٠%	جاري التنفيذ				
	13	برنامج النقل والطرق والمواصلات	طرق محلية	حي الكوثر	مديرية الطرق	وحدة الرصف	٢٠٢١/٠٩/١١	٢٠٢١/٠٩/٠١	٢٠٢٢/٠٥/٣٠	٨ شهور	١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠	٣٠٠	٤٠%	٢٠%	جاري التنفيذ				
	14	برنامج النقل والطرق والمواصلات	طرق محلية	حي الكوثر	مديرية الطرق	وحدة الرصف	٢٠٢١/٠٩/١١	٢٠٢١/٠٩/٠١	٢٠٢٢/٠٥/٣٠	٨ شهور	١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠	٣٠٠	٤٠%	٢٠%	جاري التنفيذ				
	15	برنامج التنمية الاقتصادية	الإسواق العامة	حي الكوثر	مديرية الإسكان						٤٠٠٠	٤٠٠٠	٤٠٠٠	٤٠٠٠	٠	٠	٠	٠%	٠%				
	16	برنامج تنمية الإدارة المحلية	و.ع.م الوحدات المحلية	حي الكوثر	حي الكوثر						٧٠٠	٧٠٠	٧٠٠	٧٠٠	٠	٠	٠	٠%	٠%	جاري التنفيذ			
														الإجمالي العام			٢٠٣٩٦,٨٨	١١٧٣٦٦	١٢٠٠٠٠	٧٢٠١٤٩	٢٢٧٢٠٠,١٠٨	١٩٨١٣,٣٤	٢٢٥٨٨٣,٩٣٥



السكربت العام

اللواء / عصام الدين الليثي

مدير وحدة التنفيذ المحلية

د/نجات موسى علي

إحصائي متابعة التنفيذ
محمد عبدالهادي