

م	البرنامج	مصادر تمويل	
		وزارة التخطيط	قرض البنك الدولي
1	شبكة طرق ومواصلات	39,644	141,400
2	كهرباء	35,660	-
3	تعزيز البيئة	45,354	60,700
4	الإطفاء والمرور	18,854	
5	دعم الوحدات المحلية	21,139	3,800
6	مياه وصرف صحى		402,200
7	تنمية سياحية		15,000
8	المناطق الصناعية		273,000
9	الخدمات الحكومية للأعمال		18,000
10	مشروعات إنتاجية		9,000
11	دراسات الجدوى		1,148
12	التطوير المؤسسي والخدمات		6,000
13	نفقات التشغيل والصيانة	11,400	
	الإجمالي	172,051	930,248
	الإجمالي العام		1,102,299



لست
بشخص
مستقر

م	مجال الإنفاق	العنصر	الجهة / الجهات المستفيدة	الهدف	القيمة الاجمالية	مؤهل لبرنامج صعيد مصر	مصادر التمويل	
							قرض البنك الدولي	وزارة المالية
1	مواد ومعدات صيانة	وسائل نقل	الديوان العام والوحدات المحلية	الحفاظ على وسائل النقل وتشغيلها	1,836,655		—	1,836,655
		آلات ومعدات	الديوان العام والوحدات المحلية	الحفاظ على الآلات وتشغيلها	3,941,142		—	3,941,142
2	تكلفة صيانة المرافق والطرق والآلات	صيانة مباني	الديوان العام والوحدات المحلية	رفع كفاءة وصيانة مباني	976,703		—	976,703
		صيانة أثاث ومعدات مكتبية	الديوان العام والوحدات المحلية	صيانة أثاث ومعدات مكتبية	10,710		—	10,710
		صيانة حاسبات وأجهزة كهربائية	الديوان العام والوحدات المحلية	صيانة حاسبات وأجهزة كهربائية	68,926		—	68,926
		صيانة طرق وجسور وكبارى	الديوان العام والوحدات المحلية	صيانة طرق وجسور وكبارى	3,000,000		—	3,000,000
		صيانة وسائل الري والصرف	الديوان العام والوحدات المحلية	صيانة وسائل الري والصرف	0		—	0
		صيانة مرافق وشبكات	الديوان العام والوحدات المحلية	صيانة مرافق وشبكات ورفع كفاءة	0		—	0
					0		—	0
3	الدراسات				0		—	0
4	التدريب وبرامج التنمية				49,600		—	49,600
5	الاجمالى				9,883,736			9,883,736



لتر
الترتيب العام
مصر

م	مجال الإنفاق	العنصر	الجهة / الجهات المستفيدة	الهدف	القيمة الاجمالية	موهل لبرنامج صعيد مصر	مصادر التمويل	
							قرض البنك الدولي	وزارة المالية
1	مواد ومعدات صيانة	وسائل نقل	الديوان العام والوحدات المحلية	الحفاظ على وسائل النقل وتشغيلها	1,836,655		—	1,836,655
		آلات ومعدات	الديوان العام والوحدات المحلية	الحفاظ على الآلات وتشغيلها	3,941,142		—	3,941,142
2	تكاليف صيانة المرافق والطرق والآلات	صيانة مباني	الديوان العام والوحدات المحلية	رفع كفاءة وصيانة مباني	976,703		—	976,703
		صيانة أثاث ومعدات مكتبية	الديوان العام والوحدات المحلية	صيانة أثاث ومعدات مكتبية	10,710		—	10,710
		صيانة حاسبات وأجهزة كهربائية	الديوان العام والوحدات المحلية	صيانة حاسبات وأجهزة كهربائية	68,926		—	68,926
		صيانة طرق وجسور وكبارى	الديوان العام والوحدات المحلية	صيانة طرق وجسور وكبارى	3,000,000		—	3,000,000
		صيانة وسائل الري والصرف	الديوان العام والوحدات المحلية	صيانة وسائل الري والصرف	0		—	0
		صيانة مرافق وشبكات	الديوان العام والوحدات المحلية	صيانة مرافق وشبكات ورفع كفاءة	0		—	0
					0		—	0
3	الدراسات				0		—	0
4	التدريب وبرامج التنمية				49,600		—	49,600
5	الاجمالى				9,883,736			9,883,736



لقد
التحقيق العام
أشرف

م	اسم المشروع	وصف المشروع	عدد المستفيدين بالآلاف نسمة	الموقع	مصدر المشروع	الجهة المنفذة	القيمة الاجمالية	المصاريف السنوية للتشغيل والصيانة	مصادر التمويل		مؤهل البرنامج	التقييم البيئي		النوع					الموقف		سنة اقتراح المشروع	الموعد المخطط للتنفيذ				
									قرض البنك الدولي	وزارة التخطيط		الحالة	أملك دولة	تبرع	شراء	نزع ملكية	لم يبدأ بعد	يتم إعداده	تم استكماله	٢٠٢٠/٢٠٢١		٢٠١٩/٢٠	٢٠١٨/٢٠١٩	٢٠١٧/٢٠١٨		
١	تنفيذ برامج التدريب	تنفيذ خطة تنمية قدرات العاملين بالإدارة المحلية على مستوى الوحدات المحلية المختلفة في مجالات التخطيط والتنفيذ والمتابعة للمشروعات التنموية		ادارات الديوان والوحدات المحلية	وحدة التنفيذ المحلية	وحدة التنفيذ المحلية	6,000		6,000	—	نعم	لا يخضع	—	—	—	—	—	—	—	—	2016/201					
	الأجمالي						٦,٠٠٠		6,000																	

لست
الاستثمار العام
للسو



م	اسم المشروع	وصف المشروع	عدد المستفيدين بالآلاف نسمة	الموقع	مصدر المشروع	الجهة المنفذة	القيمة الاجمالية	المصاريف السنوية للتشغيل والصيانة	مصادر التمويل		موهل لبرنامج التنمية المحلية للصعيد	التقييم البيئي		النوع			الموقف			سنة اقتراح المشروع	الموعد المخطط للتنفيذ			
									قرض البنك الدولي	وزارة التخطيط		الحالة	املاك دولة	تبرع	شراء	نزع ملكية	لم يبدأ بعد	يتم إعدادة	تم استكماله		٢٠١٧/٢٠١٨	٢٠١٨/٢٠١٩	٢٠١٩/٢٠٢٠	٢٠٢٠/٢٠٢١
١	تنفيذ برامج التدريب	تنفيذ خطة تنمية قدرات العاملين بالإدارة المحلية على مستوى الوحدات المحلية المختلفة في مجالات التخطيط والتنفيذ والمتابعة للمشروعات التنموية	ادارات الديوان والوحدات المحلية	وحدة التنفيذ المحلية	وحدة التنفيذ المحلية	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	نعم	يخضع	—	—	—	—	—	—	—	2016/201				
	الأجمالي						٦,٠٠٠		6,000															

لصديق
التمويل العام



م	اسم المشروع	وصف المشروع	عدد المستفيدين بالآلاف نسمة	الموقع	مصدر المشروع	الجهة المنفذة	القيمة الاجمالية	المصاريف السنوية للتشغيل والصيانة	مصادر التمويل		تمويل المشروعات المؤهلة لبرنامج لصعيد مصر	موهل البرنامج التنموية المحلية للصعيد	التقييم البيئي		إستحواذ الأراضي وإعادة التسيكين						سنة اقتراح المشروع	ما تم انفاقه في السنوات السابقة	الموعد المخطط للتنفيذ				إساسة الجدوى للمشروع		نوعية المشروع	
									قرض البنك الدولي	وزارة التخطيط			التصنيف	الحالة	أموال دولة	تبرع	شراء	نزع ملكية	لم يبدأ بعد	يتم إعداده			تم استكماله	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	موقف الاعداد		الجهة المعدة
١	م. ص. بالاحايوة شرق	دراسة شراء وتركيب ٢٠ كشك كهرباء قدرة ٥٠٠ ك.ف.ا. بالمشمولات + ٥٠ عامود انارة		م. ص. بالاحايوة شرق	هيئة التنمية الصناعية	هيئة التنمية الصناعية	٢٠		20			نعم	لا يخضع															تم	شركة مياه الشرب والصرف	
		دراسة احلال شبكة المياه بمواسير p.v.c		م. ص. بالاحايوة شرق	هيئة التنمية الصناعية	هيئة التنمية الصناعية	١٦		16			نعم	لا يخضع														تم	شركة مياه الشرب والصرف		
		دراسة تطوير محطة رقم ١ بسعة ٣٠٠ م³/يوم		م. ص. بالاحايوة شرق	هيئة التنمية الصناعية	هيئة التنمية الصناعية	٢٢		22			نعم	لا يخضع														تم	شركة مياه الشرب والصرف		
		دراسة اقامة منظومة صرف متكاملة		م. ص. بالاحايوة شرق	هيئة التنمية الصناعية	هيئة التنمية الصناعية	١٩٥		195			نعم	لا يخضع														تم	شركة مياه الشرب والصرف		
		دراسة استكمال شبكة الطرق الداخلية بنسبة ٥٠ %		م. ص. بالاحايوة شرق	هيئة التنمية الصناعية	هيئة التنمية الصناعية	٣٠		30			نعم	لا يخضع														تم	شركة مياه الشرب والصرف		
		دراسة توصيل الغاز الطبيعي بطول ١٥ كم		م. ص. بالاحايوة شرق	هيئة التنمية الصناعية	شركة الغاز	٥٠		50			نعم	لا يخضع															تم	شركة مياه الشرب والصرف	
		الاجمالي					٣٣٣		333																		تم	شركة مياه الشرب والصرف		
٢	م. ص. غرب جرجا	دراسة توسعة محطة سفد ابو السعود الى ٨٠٠٠ م³/يوم		م. ص. غرب جرجا	هيئة التنمية الصناعية	هيئة التنمية الصناعية	٢٢		22			نعم	لا يخضع															تم	شركة مياه الشرب والصرف	
		دراسة انشاء محطة محولات جهد ١١/٦٦ بقدرة ٤٠٢٢ م.ف.ا.		م. ص. غرب جرجا	هيئة التنمية الصناعية	هيئة التنمية الصناعية	٤٠		40			نعم	لا يخضع														تم	شركة مياه الشرب والصرف		
		دراسة تنفيذ الطبقة السطحية لكل المرحلة الاولى وكذا الطريق الدائري		م. ص. غرب جرجا	هيئة التنمية الصناعية	هيئة التنمية الصناعية	٧٥		75			نعم	لا يخضع														تم	شركة مياه الشرب والصرف		
		دراسة توصيل الغاز الطبيعي بطول ٥ كم		م. ص. غرب جرجا	هيئة التنمية الصناعية	شركة الغاز	٣٥		35			نعم	لا يخضع														تم	شركة مياه الشرب والصرف		
		الاجمالي					١٧٢		172																					
٣	م. ص. غرب طهطا	دراسة انشاء محطة محولات جهد ١١/٦٦ بقدرة ٤٠٢٢ م.ف.ا.	٥,٠٠٠	م. ص. غرب طهطا	هيئة التنمية الصناعية	هيئة التنمية الصناعية	١٥٩		159			نعم	لا يخضع																	
		دراسة تطوير شبكة الصرف الصحي بالمرحلة الاولى	٥,٠٠٠	م. ص. غرب طهطا	هيئة التنمية الصناعية	هيئة التنمية الصناعية	١٥		15			نعم	لا يخضع																	
		دراسة اقامة محطة معالجة ثلاثية لمياه الشرب بسعة ١٢٠٠٠ م³/يوم	٥,٠٠٠	م. ص. غرب طهطا	هيئة التنمية الصناعية	هيئة التنمية الصناعية	١٢٠		120			نعم	لا يخضع																	
		دراسة تنفيذ الطبقة السطحية لكل المرحلة الاولى والثانية وكذا الطريق الدائري	١٠,٠٠٠	م. ص. غرب طهطا	هيئة التنمية الصناعية	هيئة التنمية الصناعية	١٠٠		100			نعم	لا يخضع																	

الاستاذ المساعد
المستشار العام




م	اسم المشروع	وصف المشروع	عدد المستفيدين بالالف نسمة	الموقع	مصدر المشروع	الجهة المنفذة	القيمة الاجمالية	المصاريف السنوية للتشغيل والصيانة	مصادر التمويل		تمويل المشروعات المؤهلة لبرنامج لصعيد مصر	موهل البرنامج للتنمية المحلية للصعيد	التقييم البيئي		إستحواذ الاراضي وإعادة التسيكين						سنة اقتراح المشروع	ما تم انفاقه فى السنوات السابقة	الموعد المخطط للتنفيذ				إساة الجدوى للمشروع		نوعية المشروع
									قرض البنك الدولي	وزارة التخطيط			التصنيف	الحالة	النوع			الموقف					2020/2021	2019/2020	2018/2019	2017/2018			
															أملاك دولة	تبرع	شراء	نزع ملكية	لم يبدأ بعد	يتم إعداده							تم استكماله		
		دراسة توصيل الغاز الطبيعى بطول ٥ كم	٥,٠٠٠	م.ص غرب طهطا	هيئة التنمية الصناعية	شركة الغاز	٦٠		60	—	نعم	لا يخضع	—	—	—	—	—	—	—	—	2016/2017	—	٠						
		الاجمالى					٤٥٤		454																				
٤	م.ص حى الكوثر	شدراسة تراء وتركيب ١٠ كشك كهرباء قدرة ٥٠٠ ك. ف.١ بالمشمات + ٥٠ ٢ عامود انارة	١٥,٠٠٠	م.ص حى الكوثر	هيئة التنمية الصناعية	هيئة التنمية الصناعية	١٢		11.5	—	نعم	لا يخضع	—	—	—	—	—	—	—	—	2016/2017	—	٠						
		دراسة تربط خط صرف مجمع الصناعات الصغيرة بالمرحلة الاولى للمرحلة الثانية	١٥,٠٠٠	م.ص حى الكوثر	هيئة التنمية الصناعية	هيئة التنمية الصناعية	٣		2.5	—	نعم	لا يخضع	—	—	—	—	—	—	—	—	2016/2017	—	٠						
		دراسة تراء استكمال شبكة الطرق الداخلية	١٥,٠٠٠	م.ص حى الكوثر	هيئة التنمية الصناعية	هيئة التنمية الصناعية	١٤٠		140	—	نعم	لا يخضع	—	—	—	—	—	—	—	—	2016/2017	—	٠						
		دراسة توصيل الغاز الطبيعى بطول ٧ كم	١٥,٠٠٠	م.ص حى الكوثر	هيئة التنمية الصناعية	شركة الغاز	٣٥		35	—	نعم	لا يخضع	—	—	—	—	—	—	—	—	2016/2017	—	٠						
		الاجمالى					189		189																				
		اجمالى تكلفة دراسات الجدوى					1,148		1,148																				

لست
المرتب العام
تسليم




م	اسم المشروع	وصف المشروع	عدد المستفيدين بالآلاف نسمة	الموقع	مصدر المشروع	الجهة المنفذة	القيمة بالآلاف جنيه	المصاريف السبوية للتشغيل والصيانة	مصادر التمويل		لبرنامج التنمية المحلية للصعيد	التقييم البيئي		إستحداث الاراضي وإعادة التسكين					سنة اقتراح المشروع	ما تم اتفاقية في السنوات السابقة	الموعد المخطط للتنفيذ						
									قرض البنك الدولي	وزارة التخطيط		الحالة	فئة التصنيف	النوع				الموقف			٢٠٢٠/٢٠٢١	٢٠١٩/٢٠٢٠	٢٠١٨/٢٠١٩	٢٠١٧/٢٠١٨			
														أملاك دولة	تبرع	شراء	نزع ملكية	لم يبدأ بعد							يتم إعداده	تم استكمال	
١	رصف طريق الريانة بطول ٢٥٠٠م	رصف طرق	٧٨٣,٥٩٠	الريانة المعلق طما	الوحدات المحلية	مديرية الطرق والنقل	٢,٦٢١	—	٢,٦٢١	نعم	أ	لم يتم	✓	—	—	—	—	—	٢٠١٥/٢٠١٦	٠							
٢	رصف طريق مطحن طما حقاو بطول ٢٥٠٠م	رصف طرق	٨٠,٠٠٠	سلامون	الوحدات المحلية	مديرية الطرق والنقل	١,٢٥٠	—	١,٢٥٠	نعم	أ	لم يتم	✓	—	—	—	—	—	٢٠١٥/٢٠١٦	٠							
٣	رصف طريق كوم العرب - المدمر ٣٠٠٠م	رصف طرق	١٠٦,٥٠٠	كوم العرب ا- لمدمر	الوحدات المحلية	مديرية الطرق والنقل	١,٥٠٠	—	١,٥٠٠	نعم	أ	لم يتم	✓	—	—	—	—	—	٢٠١٥/٢٠١٦	٠							
٤	اعادة رصف رورفع كفاءة طريق الشيخ عمار	رصف طرق	٣٠,٠٠٠	الشيخ عمار - مشطا	الوحدة المحلية والمواطنين	مديرية الطرق والنقل	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٠	نعم	أ	تم	✓	—	—	—	—	—	٢٠١٦/٢٠١٧	٠							
٥	اعادة رصف رورفع كفاءة طريق مدخل مدينة طما حطوطا على	رصف طرق	٤١٥,٦١٦	الشيخ عمار - مشطا	الوحدة المحلية والمواطنين	مديرية الطرق والنقل	١٦,٠٠٠	١٦,٠٠٠	٠	نعم	أ	تم	✓	—	—	—	—	—	٢٠١٦/٢٠١٧	٠							
اجمالي طما													٢٧,٣٧١	٢٢,٠٠٠	٥,٣٧١												
٦	رصف طريق مزلقان المراغة الى مزلقان الكراعي بطول ٢ كم	رصف طرق	٢٠,٠٠٠	المراغة	الوحدات المحلية	مديرية الطرق والنقل	١,٧٥٠	—	١,٧٥٠	نعم	أ	لم يتم	✓	—	—	—	—	—	٢٠١٥/٢٠١٦	٠							
٧	رصف طريق كوبري نجع العرب طريق المستشار بطول ٢٠٠٠م	رصف طرق	١١,٠٠٠	بناويط المراغة	الوحدات المحلية	مديرية الطرق والنقل	١٦٠	—	١٦٠	نعم	أ	لم يتم	✓	—	—	—	—	—	٢٠١٥/٢٠١٦	٠							
اجمالي المراغة													١,٩١٠	—	١,٩١٠												
٨	رصف شوارع عمارات المحامدة بطول ١ كم	رصف طرق	٤٧,٠٠٠	اولاد عزاز	الوحدات المحلية	مديرية الطرق والنقل	٨٠٠	—	٨٠٠	نعم	أ	لم يتم	✓	—	—	—	—	—	٢٠١٥/٢٠١٦	٠							
٩	رصف طريق مدخل إدفو الشعارنة بطول ١ كم	رصف طرق	٣٦,٠٠٠	إدفو	الوحدات المحلية	مديرية الطرق والنقل	٧٠٥	—	٧٠٥	نعم	أ	لم يتم	✓	—	—	—	—	—	٢٠١٥/٢٠١٦	٠							
١٠	رصف ش العشوين بطول ١٠٥ كم	رصف طرق	١٠,٠٠٠	حي شرق سوهاج	الوحدات المحلية	مديرية الطرق والنقل	٧٥٠	—	٧٥٠	نعم	أ	لم يتم	✓	—	—	—	—	—	٢٠١٥/٢٠١٦	٠							
١١	تدبيش الكورنيش وتوسيع الكورنيش الغربى	تدبيش طريق	٣٠,٠٠٠	حي شرق سوهاج	الديوان العام	الإنتاج الحربى	٥٥,٢٤٢	—	٥٥,٢٤٢	نعم	أ	لم يتم	✓	—	—	—	—	—	٢٠١٥/٢٠١٦	٠							
١٢	رصف ش الشهيد محمد ضياء الدين	رصف طرق	١٥,٠٠٠	مركز سوهاج	الوحدات المحلية	مديرية الطرق والنقل	٢٥٠	—	٢٥٠	نعم	أ	لم يتم	✓	—	—	—	—	—	٢٠١٥/٢٠١٦	٠							
١٣	رصف ٢ كم بالشيخ عطى وخلف منطقة الجوازات	رصف طرق	١٠,٠٠٠	حي غرب سوهاج	الوحدات المحلية	مديرية الطرق والنقل	١,٠٠٠	—	١,٠٠٠	نعم	أ	لم يتم	✓	—	—	—	—	—	٢٠١٥/٢٠١٦	٠							
١٤	بلاط انترلوك للشوارع المتفرعة من ش المحطة	رصف طرق	٥,٠٠٠	حي غرب سوهاج	الوحدات المحلية	مديرية الطرق والنقل	٥٠٥	—	٥٠٥	نعم	أ	لم يتم	✓	—	—	—	—	—	٢٠١٥/٢٠١٦	٠							
١٥	رصف طرق بطول ٣ كم عمارات الإسكان الإجتماعى	رصف طرق	٥,٠٠٠	مركز سوهاج	الحوار المجتمعى	مديرية الطرق والنقل	٦٩٠	—	٦٩٠	نعم	أ	لم يتم	✓	—	—	—	—	—	٢٠١٥/٢٠١٦	٠							
١٦	رصف الطريق المؤدى الى سوق الخضار ٤٠٠م	رصف طرق	٢,٠٠٠	الروافع	الوحدات المحلية	مديرية الطرق والنقل	٣٢٧	—	٣٢٧	نعم	أ	لم يتم	✓	—	—	—	—	—	٢٠١٥/٢٠١٦	٠							
١٧	رصف طريق المعادى بطول ٥٠٠م	رصف طرق	٥,٠٠٠	سوهاج	الوحدات المحلية	مديرية الطرق والنقل	٦٥٠	—	٦٥٠	نعم	أ	لم يتم	✓	—	—	—	—	—	٢٠١٥/٢٠١٦	٠							
١٨	صيانة طريق المحامدة القبلىة ونينة الشرقية والغربية واعادة رصف نجع علم الدين ببندار	رصف طرق	٦٩,٠٠٠	بندار	الوحدات المحلية	مديرية الطرق والنقل	٣٥٠	—	٣٥٠	نعم	أ	لم يتم	✓	—	—	—	—	—	٢٠١٥/٢٠١٦	٠							
١٩	رصف طريق الكوامل بطول ١.٢ كم	رصف طرق	٩٠,٠٠٠	الكوامل	الوحدات المحلية	مديرية الطرق والنقل	٩٠٠	—	٩٠٠	نعم	أ	لم يتم	✓	—	—	—	—	—	٢٠١٥/٢٠١٦	٠							
٢٠	رصف طريق الشيخ حمد المؤدى لمعيد اتربيس - طريق مطار سوهاج بطول ١٢ كم	رصف طرق	٢٥٠,٠٠٠	مركز سوهاج	الحوار المجتمعى	مديرية الطرق والنقل	١٢,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٠	نعم	أ	تم	✓	—	—	—	—	—	٢٠١٦/٢٠١٧	٠							
٢٢	طريق مجمع رضوان بطول ١.٥ كم	رصف طرق	٤٠,٠٠٠	اولاد حمزة	الوحدات المحلية	مديرية الطرق والنقل	٩٠٠	—	٩٠٠	نعم	أ	لم يتم	✓	—	—	—	—	—	٢٠١٥/٢٠١٦	٠							
٢٣	رصف مدخل اولاد على البحرى بطول ٥٠٠م	رصف طرق	٢٠,٠٠٠	اولاد حمزة	الوحدات المحلية	مديرية الطرق والنقل	٣٠٠	—	٣٠٠	نعم	أ	لم يتم	✓	—	—	—	—	—	٢٠١٥/٢٠١٦	٠							
٢٤	رصف طريق اولاد جبارة - القلعية بطول ٥٠٠م	رصف طرق	١٤,٠٠٠	اولاد حمزة	الوحدات المحلية	مديرية الطرق والنقل	٣٠٠	—	٣٠٠	نعم	أ	لم يتم	✓	—	—	—	—	—	٢٠١٥/٢٠١٦	٠							

لجنة
الاستثمار العام



م	اسم المشروع	وصف المشروع	عدد المستفيدين بالآلاف نسمة	الموقع	مصدر المشروع	الجهة المنفذة	القيمة بالآلاف جنيه	المصاريف السوية للتشغيل والصيانة	مصادر التمويل		موس لبرنامج التنمية المحلية للمصعد	التقييم البيئي		إستحداث الاراضي وإعادة التّسكين					سنة اقتراح المشروع	ما تم انفاقة في السنوات السابقة	الموعد المخطط للتنفيذ							
									قرض البنك الدولي	وزارة التخطيط		الحالة	فئة التصنيف	النوع							الموقف							
														أماك دولة	تبرع	شراء	نزع ملكية	لم يُبدأ بعد			يتم إعداده	تم استكماله	٢٠٢٠/٢٠٢١	٢٠١٩/٢٠٢٠	٢٠١٨/٢٠١٩	٢٠١٧/٢٠١٨		
٢٥	اعادة رصف طريق حي مبارك بطول ١.٥ كم	رصف طرق	٦,٠٠٠	حي مبارك	الوحدات المحلية	مديرية الطرق والنقل	٧٥٠			٧٥٠	نعم	أ	لم يتم	✓						٢٠١٥/٢٠١٦	٠							
	اجمالى سوهاج																											
٢٦	رصف طريق نجع المواس بطول ٢كم	رصف طرق	٨,٠٠٠	المنشاه المدينة	الوحدات المحلية	مديرية الطرق والنقل	١,٤٠٠			١,٤٠٠	نعم	أ	لم يتم	✓						٢٠١٥/٢٠١٦	٠							
٢٧	رصف منطقة السماكين بطول ٦٠م	رصف طرق	٨,٠٠٠	المنشاه المدينة	الوحدات المحلية	مديرية الطرق والنقل	٦٠٠			٦٠٠	نعم	أ	لم يتم	✓						٢٠١٥/٢٠١٦	٠							
٢٨	استكمال اعادة رصف طريق الشهداء - الخارفة	رصف طرق	٧,٠٠٠	الدويرات	الوحدات المحلية	مديرية الطرق والنقل	٥٠٠			٥٠٠	نعم	أ	لم يتم	✓						٢٠١٥/٢٠١٦	٠							
٢٩	استكمال طريق نجع العسيرات بطول ١.٥ كم	رصف طرق	١٢٢,٠٠٠	الزوك الغربية	الوحدات المحلية	مديرية الطرق والنقل	٧٥٠			٧٥٠	نعم	أ	لم يتم	✓						٢٠١٥/٢٠١٦	٠							
٣٠	استكمال طريق العميرية المنشاه بطول ٢كم	رصف طرق	٤٠,٠٠٠	روافع العيساوية	الوحدات المحلية	مديرية الطرق والنقل	٧٠٠			٧٠٠	نعم	أ	لم يتم	✓						٢٠١٥/٢٠١٦	٠							
٣١	اعادة رصف ورفع كفاءة طريق الغلابية - النصر	رصف طرق	٢,٠٠٠	اولاد سلامة	الوحدات المحلية	مديرية الطرق والنقل	٣٠٠			٣٠٠	نعم	أ	لم يتم	✓						٢٠١٥/٢٠١٦	٠							
٣٢	رصف مدخل البواريك بطول ٣٠٠م	رصف طرق	٩,٠٠٠	البواريك	الوحدات المحلية	مديرية الطرق والنقل	٣٠٠			٣٠٠	نعم	أ	لم يتم	✓						٢٠١٥/٢٠١٦	٠							
٣٣	رصف طريق الغلابية حتى مدرسة النجاج ١كم	رصف طرق	٩,٠٠٠	تابع المنشاه	الوحدات المحلية	مديرية الطرق والنقل	٤٠٠			٤٠٠	نعم	أ	لم يتم	✓						٢٠١٥/٢٠١٦	٠							
٣٤	رصف طريق نجع الزارة بطول ٢كم	رصف طرق	١٧,٠٠٠	الزاره المنشاه	الوحدات المحلية	مديرية الطرق والنقل	١,٤٠٠			١,٤٠٠	نعم	أ	لم يتم	✓						٢٠١٥/٢٠١٦	٠							
٣٥	رصف طرق فرعية	رصف طرق	٤٠,٠٠٠	مركز المنشاه	الوحدات المحلية	مديرية الطرق والنقل	٢,٢٦٧			٢,٢٦٧	نعم	أ	لم يتم	✓						٢٠١٥/٢٠١٦	٠							
	اجمالى المنشاه																											
٣٦	رصف الطريق المؤدى لمشروعات المحافظة (تسمين والمنطقة الصناعية وخدمة اهالى المنطقة)	رصف طرق	٥,٢٠٠	الأحايوة شرق	خدمة المنطقة الصناعية والمواطنين -	مديرية الطرق والنقل	١٠,٠٠٠			٠	نعم	أ	تم	✓						٢٠١٦/٢٠١٧	٠							
٣٧	أستكمال رصف واعادة تأهيل ورفع كفاءة شوارع المدينة	رصف طرق	٩٠,٠٠٠	مدينة أخميم	الوحدات المحلية	مديرية الطرق والنقل	٦٦٠			٦٦٠	نعم	أ	لم يتم	✓						٢٠١٥/٢٠١٦	٠							
٣٨	استكمال رصف طريق عرب التمبكية بطول ٧٠٠م	رصف طرق	٢٠,٠٠٠	أخميم	الوحدات المحلية	مديرية الطرق والنقل	٨٠٠			٨٠٠	نعم	أ	لم يتم	✓						٢٠١٥/٢٠١٦	٠							
٣٩	رصف طريق شارع عبد السلام عارف والتحرير	رصف طرق	٢٠,٠٠٠	أخميم	الوحدات المحلية	مديرية الطرق والنقل	١,٧٤٤			١,٧٤٤	نعم	أ	لم يتم	✓						٢٠١٥/٢٠١٦	٠							
	اجمالى أخميم																											
٤٠	تقسيم الطريق السريع الي حارتين	رصف طرق	١٥,٠٠٠	ساقطة	الوحدة المحلية	مديرية الطرق والنقل	١٢٦			١٢٦	نعم	أ	لم يتم	✓						٢٠١٥/٢٠١٦	٠							
	اجمالى ساقطة																											
٤١	تعويضات نزع ملكية لكورنيش النيل الشرقى وشراء معدات للخلاطة	رصف طرق	٢٥٠,٠٠٠	المراغة جهينة - طهطا	الوحدات المحلية	مشروعات مشتركة الديوان العام	٢١,٠٠٠			٢١,٠٠٠	لا	لايخضع	لم يتم							٢٠١٥/٢٠١٦	٠							
	اجمالى ساقطة																											
٤٢	رصف طريق المنطقة الصناعية غرب طهطا	رصف طرق	١٠٠,٠٠٠	طهطا - المنطقة الصناعية	الوحدات المحلية والحوار المجتمعى	مديرية الطرق والنقل	٦,٠٠٠			٦,٠٠٠	نعم	أ	تم	✓						٢٠١٦/٢٠١٧	٠							
٤٣	الاجمالى طهطا																											
٤٤	اعادة رصف شوارع الإمام الشافعى عمر مكرم اسماء بنت ابي بكر	رصف طرق	٣٠,٠٠٠	مدينة جرجا	الوحدات المحلية	مديرية الطرق والنقل	١,٥٦٨			١,٥٦٨	نعم	أ	تم	✓						٢٠١٥/٢٠١٦	٠							
٤٥	رصف طريق نجع الشيخ حسين	رصف طرق	٤,٠٠٠	بندار	الوحدات المحلية	مديرية الطرق والنقل	٥٢٥			٥٢٥	نعم	أ	تم	✓						٢٠١٥/٢٠١٧	٠							



م	اسم المشروع	وصف المشروع	عدد المستفيدين بالآلاف نسمة	الموقع	مصدر المشروع	الجهة المنفذة	القيمة بالآلاف جنيه والصيانة	المصاريف السوية للتشغيل والصيانة	مصادر التمويل		موس لبرنامج التنمية المحلية للمصعد	التقييم البيئي		إستحواذ الاراضي وإعادة التسيكين					سنة اقتراح المشروع	ما تم انفاقة في السنوات السابقة	الموعد المخطط للتنفيذ						
									وزارة التخطيط	قرض البنك الدولي		الحالة	فئة التصنيف	أملك دولة	تبرع	شراء	نزع ملكية	لم يبدأ بعد			الموقف		٢٠٢٠/٢٠٢١	٢٠١٩/٢٠٢٠	٢٠١٨/٢٠١٩	٢٠١٧/٢٠١٨	
																					تم استكماله	يتم إعداده					
١	رفع الأنوبيس النهري مينا على الجفاف وعمل عمرة للموتور وإعادة الترخيص	صيانة الأنوبيس النهرى	٢٣,٠٠٠	المراغة	الوحدات المحلية	مديرية الطرق والنقل	٣٢٢	—	٣٢٢	—	لا يخضع	—	—	—	—	—	—	—	—	—	٢٠١٥/٢٠١٦	—	—	—	—	—	—
٢	عمل عمرة لفتيس العبارة الأمل	صيانة المعدية	١٥,٠٠٠	المراغة	الوحدات المحلية	مديرية الطرق والنقل	٥٥	—	٥٥	—	لا يخضع	—	—	—	—	—	—	—	—	—	٢٠١٥/٢٠١٦	—	—	—	—	—	—
٣	عمل عمرة لموتور العبارة مبارك	صيانة المعدية	٥,٠٠٠	المراغة	الوحدات المحلية	مديرية الطرق والنقل	١٢٣	—	١٢٣	—	لا يخضع	—	—	—	—	—	—	—	—	—	٢٠١٥/٢٠١٦	—	—	—	—	—	—
٤	استكمال تطوير مرسى العبارة الميكانيكية البلينا	استكمال تطوير	٥,٠٠٠	البلينا	الوحدة المحلية	مديرية الطرق والنقل	٢٤	—	٢٤	—	لم يتم	أ	—	—	—	—	—	—	—	—	٢٠١٥/٢٠١٦	—	—	—	—	—	٧
٥	استكمال تطوير الكوبرى الجديد طريق مصر اسوان	استكمال كوبرى	٢٠,٠٠٠	البلينا	الوحدة المحلية	مديرية الطرق والنقل	٤١	—	٤١	—	لم يتم	أ	—	—	—	—	—	—	—	—	٢٠١٥/٢٠١٦	—	—	—	—	—	—
الاجمالي			٥٦٥				٥٦٥	—																			
مجلس مدينة المنشاه																											
٦	كوبرى مشاه اعلى السكة الحديد	كوبرى مشاه	٥,٠٠٠	المنشاه	الوحدة المحلية	مديرية الطرق والنقل	١٥٠٠	—	١٥٠٠	—	لم يتم	أ	—	—	—	—	—	—	—	—	٢٠١٥/٢٠١٦	—	—	—	—	—	—
الاجمالي			١٥٠٠				١٥٠٠																				
مجلس مدينة جرجا																					٢٠١٥/٢٠١٦						
٧	اصلاح وترميم وترخيص الأنوبيس النهري	اصلاح عبارة	١٠,٠٠٠	جرجا	الوحدة المحلية		١٣٠	—	١٣٠	—	لا يخضع	—	—	—	—	—	—	—	—	—	٢٠١٥/٢٠١٦	—	—	—	—	—	—
٨	اصلاح وترميم وترخيص العبارة المنيا (٧)	اصلاح عبارة	١٠,٠٠٠	جرجا	الوحدة المحلية		٤٤٥	—	٤٤٥	—	لا يخضع	—	—	—	—	—	—	—	—	—	٢٠١٥/٢٠١٦	—	—	—	—	—	—
٩	عمل عمرة محرك للعبارة سوهاج	اصلاح عبارة	١٠,٠٠٠	جرجا	الوحدة المحلية		١٥٣	—	١٥٣	—	لا يخضع	—	—	—	—	—	—	—	—	—	٢٠١٥/٢٠١٦	—	—	—	—	—	—
الاجمالي			٧٢٨				٧٢٨	—																			
مجلس مدينة دار السلام																											
١٠	احلا وتوسيع كوبرى القرية الأم بالشيخ جامع	اولاد يحيى بحرى	٧,٠٠٠	الوحدة المحلية	مديرية الري بسوهاج		١٥٠	—	١٥٠	—	لم يتم	أ	—	—	—	—	—	—	—	—	٢٠١٥/٢٠١٦	—	—	—	—	—	—
١١	اتهاء اعمال انشاء كوبرى ك ٨٥.٥٥	كوبرى	٧,٠٠٠	دار السلام	الوحدة المحلية	الإدارة العامة للتوسع الأفقى	١٦٦٧	—	١٦٦٧	—	لم يتم	أ	—	—	—	—	—	—	—	—	٢٠١٥/٢٠١٦	—	—	—	—	—	—
الاجمالي			١٨١٧				١٨١٧	—																			
الاجمالي العام			٤٦١٠				٤٦١٠	٠																			
أجمالى برنامج الطرق الكباري والعبارات											١٢١,٦٥٣	١٤١,٤٠٠		٢٦٣,٠٥٣													

استمر العام
للسنة



م	اسم المشروع	وصف المشروع	عدد المستفيدين بالآلاف نسمة	الموقع	مصدر المشروع	الجهة المنفذة	القيمة الاجمالية (بالآلاف جنية)	المصاريف السنوية للتشغيل والصيانة	قرض البنك الدولي	وزارة التخطيط	موهل لبرنامج التنمية المحلية	التقييم البيئي		أموال دولة	تبرع	شراء	نزع ملكية لم يبدأ بعد	يتم إعداده	تم استكماله	سنة اقتراح المشروع	ما تم انفاقه في السنوات السابقة	الموعد المخطط للتنفيذ			
												الحالة	نوع التصنيف									٢٠١٧/٢٠١٨	٢٠١٨/٢٠١٩	٢٠١٩/٢٠٢٠	٢٠٢٠/٢٠٢١
1	شراء معدات انارة	شراء معدات	٥٠٠٠٠	طما	الوحدة المحلية	الوحدة المحلية بطما	٣٠٠			٣٠٠	نعم	لا يخضع	—	—	—	—	—	—	—	٢٠١٥/٢٠١٦	٠				
2	تركيب محول	شراء معدات	٣٣٠٠٠	المدمر	الوحدات المحلية	شركة توزيع كهرباء سوهاج	١٠٨			١٠٨	نعم	أ	لم يتم	—	—	—	—	—	—	٢٠١٥/٢٠١٦	٠				
٣	شراء معدات انارة	شراء معدات	٤٠,٠٠٠	الريانة المعلق	الوحدات المحلية	الوحدة المحلية بطما	١٠٠			١٠٠	نعم	لا يخضع	—	—	—	—	—	—	—	٢٠١٥/٢٠١٦	٠				
٤	شراء معدات انارة	شراء معدات	٨,٠٠٠	سلامون	الوحدات المحلية	الوحدة المحلية بطما	١٠٠			١٠٠	نعم	لا يخضع	—	—	—	—	—	—	—	٢٠١٥/٢٠١٦	٠				
٥	فك وتركيب محول	شراء معدات	٧,٠٠٠	اولاد خبزه - سلامون	الوحدة المحلية	شركة توزيع كهرباء سوهاج	٧١			٧١	نعم	لا يخضع	—	—	—	—	—	—	—	٢٠١٥/٢٠١٦	٠				
٦	شراء معدات انارة	شراء معدات	٣٠,٠٠٠	المدمر	الوحدات المحلية	الوحدة المحلية بطما	١٠٠			١٠٠	نعم	لا يخضع	—	—	—	—	—	—	—	٢٠١٥/٢٠١٦	٠				
٧	شراء معدات انارة	شراء معدات	٦٠,٠٠٠	مشطا	الوحدات المحلية	الوحدة المحلية بطما	١٠٠			١٠٠	نعم	لا يخضع	—	—	—	—	—	—	—	٢٠١٥/٢٠١٦	٠				
٨	شراء معدات انارة	شراء معدات	٢٢,٠٠٠	ام دومة	الوحدات المحلية	الوحدة المحلية بطما	٤٥٠			٤٥٠	نعم	لا يخضع	—	—	—	—	—	—	—	٢٠١٥/٢٠١٦	٠				
٩	تركيب محول	توريد وتركيب	٦,٥٠٠	ام دومة - تل الزوكي	الوحدة المحلية	شركة توزيع كهرباء سوهاج	١,٠٣٤			١,٠٣٤	نعم	أ	لم يتم	—	—	—	—	—	—	٢٠١٥/٢٠١٦	٠				
١٠	تركيب ٦٠ عمود	توريد وتركيب	٩,٠٠٠	طما	الوحدة المحلية	شركة توزيع كهرباء سوهاج	٣٢٥			٣٢٥	نعم	أ	لم يتم	—	—	—	—	—	—	٢٠١٥/٢٠١٦	٠				
١١	شراء اسلاك معزولة	توريد وتركيب	٤٠,٠٠٠	طما	الوحدة المحلية	شركة توزيع كهرباء سوهاج	٤٥			٤٥	نعم	أ	لم يتم	—	—	—	—	—	—	٢٠١٥/٢٠١٦	٠				
١٢	توريد وتركيب ٣٠ عمود جهد منخفض	توريد وتركيب	٥٠,٠٠٠	قرى طما	الوحدات المحلية	شركة توزيع كهرباء سوهاج	٢٣٥			٢٣٥	نعم	أ	لم يتم	—	—	—	—	—	—	٢٠١٥/٢٠١٦	٠				
اجمالي طما																									
١٣	نقل وتركيب محول رقم بدل ٢٢ بالغريوات	تركيب محول	٤٠,٠٠٠	الغريوات	الوحدات المحلية	شركة توزيع كهرباء سوهاج	٣٠٠			٣٠٠	نعم	أ	لم يتم	—	—	—	—	—	—	٢٠١٥/٢٠١٦	٠				
١٤	اعادة تركيب محول قرية بهتنا	تركيب محول	١٠,٠٠٠	البطاخ	الوحدات المحلية	شركة توزيع كهرباء سوهاج	٣٤٧			٣٤٧	نعم	أ	لم يتم	—	—	—	—	—	—	٢٠١٥/٢٠١٦	٠				
١٥	توريد وتركيب ٣٠ عمود كهرباء جهد منخفض ٨/٣٥٠ بالمشتلات	توريد وتركيب محول	٢٠,٠٠٠	اولاد اسماعيل	الوحدات المحلية	شركة توزيع كهرباء سوهاج	٢٠١			٢٠١	نعم	أ	لم يتم	—	—	—	—	—	—	٢٠١٥/٢٠١٦	٠				
١٦	توريد وتركيب سلك معزول ١ كم شندويل	توريد وتركيب	١٨,٠٠٠	سندويل البلد	الوحدات المحلية	شركة توزيع كهرباء سوهاج	١٠			١٠	نعم	لا يخضع	—	—	—	—	—	—	—	٢٠١٥/٢٠١٦	٠				
١٧	توريد ادوات ومهمات إنارة	توريد وتركيب	٤٠,٠٠٠	المراغة	الوحدات المحلية	شركة توزيع كهرباء سوهاج	١٠٠			١٠٠	نعم	لا يخضع	—	—	—	—	—	—	—	٢٠١٥/٢٠١٦	٠				
١٨	توريد ادوات ومهمات إنارة	توريد وتركيب	١٨,٠٠٠	شندويل	الوحدات المحلية	شركة توزيع كهرباء سوهاج	١٠٠			١٠٠	نعم	لا يخضع	—	—	—	—	—	—	—	٢٠١٥/٢٠١٦	٠				
١٩	توريد ادوات ومهمات إنارة	توريد وتركيب	٢٨,٠٠٠	البطاخ	الوحدات المحلية	شركة توزيع كهرباء سوهاج	١٠٠			١٠٠	نعم	لا يخضع	—	—	—	—	—	—	—	٢٠١٥/٢٠١٦	٠				
٢٠	توريد ادوات ومهمات إنارة	توريد وتركيب	٢٩,٠٠٠	الغريوات	الوحدات المحلية	شركة توزيع كهرباء سوهاج	١٦٠			١٦٠	نعم	لا يخضع	—	—	—	—	—	—	—	٢٠١٥/٢٠١٦	٠				
٢١	توريد ادوات ومهمات إنارة	توريد وتركيب	٣٠,٠٠٠	اولاد اسماعيل	الوحدات المحلية	شركة توزيع كهرباء سوهاج	١٠٦			١٠٦	نعم	لا يخضع	—	—	—	—	—	—	—	٢٠١٥/٢٠١٦	٠				
٢٢	توريد ادوات ومهمات إنارة	توريد وتركيب	٢٠,٠٠٠	بناويط	الوحدات المحلية	شركة توزيع كهرباء سوهاج	١٠٠			١٠٠	نعم	لا يخضع	—	—	—	—	—	—	—	٢٠١٥/٢٠١٦	٠				
اجمالي المراغة																									
٢٣	توريد ادوات ومهمات إنارة	توريد مهمات	٣٢,٠٠٠	تونس	الوحدات المحلية	شركة توزيع كهرباء سوهاج	٨٠			٨٠	نعم	لا يخضع	—	—	—	—	—	—	—	٢٠١٥/٢٠١٦	٠				



م	اسم المشروع	وصف المشروع	عدد المستفيدين بالآلاف نسمة	الموقع	مصدر المشروع	الجهة المنفذة	القيمة الإجمالية (بآلاف جنيه)	المصاريف السوية للتشغيل والصيانة	قرض البنك الدولي	وزارة التخطيط	موجز لبرنامج التنمية المحلية	التقييم البيئي		أموال دولة	تبرع	شراء	نزع ملكية لم يبدأ بعد	يتم إعداده	تم استكمال	سنة اقتراح المشروع	مات النفقة في السنوات الساكنة	الموعد المخطط للتنفيذ			
												الحالة	نوع التصنيف									٢٠١٧/٢٠١٨	٢٠١٨/٢٠١٩	٢٠١٩/٢٠٢٠	٢٠٢٠/٢٠٢١
٢٤	توريد ادوات ومهمات إنارة	توريد مهمات	٢٠,٠٠٠	جزيرة شندويل	الوحدات المحلية	شركة توزيع كهرباء سوهاج	٨٠			٨٠	نعم	لا يخضع	—	—	—	—	—	—	—	٢٠١٥/٢٠١٦	٠				
٢٥	توريد ادوات ومهمات إنارة	توريد مهمات	٧٠,٠٠٠	روافع القصير	الوحدات المحلية	شركة توزيع كهرباء سوهاج	٨٠			٨٠	نعم	لا يخضع	—	—	—	—	—	—	—	٢٠١٥/٢٠١٦	٠				
٢٦	توريد ادوات ومهمات إنارة	توريد مهمات	٤٠,٠٠٠	بندار الكرمانية	الوحدات المحلية	شركة توزيع كهرباء سوهاج	٧٠			٧٠	نعم	لا يخضع	—	—	—	—	—	—	—	٢٠١٥/٢٠١٦	٠				
٢٧	توريد ادوات ومهمات إنارة	توريد مهمات	٧٠,٠٠٠	ادفا	الوحدات المحلية	شركة توزيع كهرباء سوهاج	١٥٥			١٥٥	نعم	لا يخضع	—	—	—	—	—	—	—	٢٠١٥/٢٠١٦	٠				
٢٨	توريد ادوات ومهمات إنارة	توريد مهمات	٢٠,٠٠٠	الكوامل بحرى	الوحدات المحلية	شركة توزيع كهرباء سوهاج	٧٠			٧٠	نعم	لا يخضع	—	—	—	—	—	—	—	٢٠١٥/٢٠١٦	٠				
٢٩	توريد ادوات ومهمات إنارة	توريد مهمات	٢٠,٠٠٠	اولاد عزاز	الوحدات المحلية	شركة توزيع كهرباء سوهاج	٨٠			٨٠	نعم	لا يخضع	—	—	—	—	—	—	—	٢٠١٥/٢٠١٦	٠				
٣٠	توريد ادوات ومهمات إنارة	توريد مهمات	٧,٠٠٠	بلصفورة	الوحدات المحلية	شركة توزيع كهرباء سوهاج	٨٠			٨٠	نعم	لا يخضع	—	—	—	—	—	—	—	٢٠١٥/٢٠١٦	٠				
٣١	توريد ادوات ومهمات إنارة	توريد مهمات	٣٠,٠٠٠	عرابة ابو الذهب	الوحدات المحلية	شركة توزيع كهرباء سوهاج	٧٠			٧٠	نعم	لا يخضع	—	—	—	—	—	—	—	٢٠١٥/٢٠١٦	٠				
٣٢	توريد ادوات ومهمات إنارة	توريد مهمات	١١,٠٠٠	الصلعا	الوحدات المحلية	شركة المروة	٨٠			٨٠	نعم	لا يخضع	—	—	—	—	—	—	—	٢٠١٥/٢٠١٦	٠				
٣٣	توريد وتركيب ١٠ اكشاك كهرباء كف	توريد مهمات	٤٠,٠٠٠	سوهاج	الوحدة المحلية والمشاركة المحتمة	شركة كهرباء سوهاج	٧,٥٠٠			٧,٥٠٠	نعم	لا يخضع	—	—	—	—	—	—	—	٢٠١٥/٢٠١٦	٠				
٣٤	دهان عدد ١٠٠ عمود	دهان	٤٠,٠٠٠	سوهاج	الوحدات المحلية	شركة توزيع كهرباء سوهاج	٨٥			٨٥	نعم	لا يخضع	—	—	—	—	—	—	—	٢٠١٥/٢٠١٦	٠				
٣٥	توريد وتركيب ٨,٤٠٠ كم موصلات	توريد وتركيب	٣٠,٠٠٠	جزيرة شندويل	الوحدات المحلية	شركة توزيع كهرباء سوهاج	٨٥			٨٥	نعم	لم يتم	أ	—	—	—	—	—	—	٢٠١٥/٢٠١٦	٠				
٣٦	توريد وتركيب ١٤ عمود و ٤٠٠ متر موصلات	توريد وتركيب	٧,٠٠٠	بلصفورة	الوحدات المحلية	شركة توزيع كهرباء سوهاج	٧٥			٧٥	نعم	لم يتم	أ	—	—	—	—	—	—	٢٠١٥/٢٠١٦	٠				
٣٧	توريد وتركيب ١٤ عمود و ٤٠٠ متر موصلات	توريد وتركيب	٢٠,٠٠٠	العرابة	الوحدات المحلية	شركة توزيع كهرباء سوهاج	٧٨			٧٨	نعم	لم يتم	أ	—	—	—	—	—	—	٢٠١٥/٢٠١٦	٠				
٣٨	توريد وتركيب ١٤ عمود	توريد وتركيب	١٢,٠٠٠	الروافع	الوحدات المحلية	شركة توزيع كهرباء سوهاج	٧٥			٧٥	نعم	لم يتم	أ	—	—	—	—	—	—	٢٠١٥/٢٠١٦	٠				
٣٩	توريد وتركيب ٧,٤٠٠ كم موصلات	توريد وتركيب	٣٠,٠٠٠	بندار الكرمانية	الوحدات المحلية	شركة توزيع كهرباء سوهاج	٧٥			٧٥	نعم	لم يتم	أ	—	—	—	—	—	—	٢٠١٥/٢٠١٦	٠				
٤٠	توريد وتركيب ٧,٢٠ كم موصلات	توريد وتركيب	٦,٠٠٠	تونس	الوحدات المحلية	شركة توزيع كهرباء سوهاج	٧٥			٧٥	نعم	لم يتم	أ	—	—	—	—	—	—	٢٠١٥/٢٠١٦	٠				
٤١	توريد وتركيب ٧,٤٠٠ كم موصلات	توريد وتركيب	٧,٠٠٠	الكوامل بحرى	الوحدات المحلية	شركة توزيع كهرباء سوهاج	٧٥			٧٥	نعم	لم يتم	أ	—	—	—	—	—	—	٢٠١٥/٢٠١٦	٠				
٤٢	١٣ كم موصلات	توريد وتركيب	٥,٠٠٠	اولاد عزاز	الوحدات المحلية	شركة توزيع كهرباء سوهاج	٨٥			٨٥	نعم	لم يتم	أ	—	—	—	—	—	—	٢٠١٥/٢٠١٦	٠				
٤٣	توريد وتركيب ٧ عمود و ٤ كم موصلات	توريد وتركيب	٦,٠٠٠	الصلعا	الوحدات المحلية	شركة توزيع كهرباء سوهاج	٧٥			٧٥	نعم	لم يتم	أ	—	—	—	—	—	—	٢٠١٥/٢٠١٦	٠				
اجمالى مركز سوهاج																									
٤٤	توريد وتركيب عدد ٢٠ كشك كهرباء	توريد وتركيب	٢٢,٠٠٠	المنشأة	الوحدات المحلية	شركة توزيع كهرباء سوهاج	٢٠,٠٠٠			٢٠,٠٠٠	نعم	لم يتم	أ	—	—	—	—	—	—	٢٠١٥/٢٠١٦	٠				
٤٥	توريد وتركيب ٦٠ عمود إنارة جهد منخفض	توريد وتركيب	١٠,٠٠٠	اولاد حمزة	الوحدات المحلية	شركة توزيع كهرباء سوهاج	٥٠٠			٥٠٠	نعم	لم يتم	أ	—	—	—	—	—	—	٢٠١٥/٢٠١٦	٠				
٤٦	إنارة العمارات السكنية بقرية بيت الخريبي	توريد وتركيب	٥,٠٠٠	بيت الخريبي	الوحدات المحلية	شركة توزيع كهرباء سوهاج	٤٦٧			٤٦٧	نعم	لم يتم	أ	—	—	—	—	—	—	٢٠١٥/٢٠١٦	٠				
٤٧	توريد وتركيب عدد ٤٢ عمود إنارة	توريد وتركيب	٥٠,٠٠٠	المدينة وقرى المركز المنشاه	الوحدات المحلية	شركة توزيع كهرباء سوهاج	٢٠٥			٢٠٥	نعم	لم يتم	أ	—	—	—	—	—	—	٢٠١٥/٢٠١٦	٠				
الاجمالى المنشأة																									
											٢١,١٧٢			٢١,١٧٢											



٢٠٢١	اسم المشروع	وصف المشروع	عدد المستفيدين بالآلاف نسمة	الموقع	مصدر المشروع	الجهة المنفذة	القيمة الاجمالية (بالآلاف جنية)	المصاريف السوية للتشغيل والصيانة	قرض البنك الدولى	وزارة التخطيط	مؤهل لبرنامج التنمية المحلية	التقييم البيئي		أملاك دولة	تبرع	شراء	نزع ملكية لم يبدأ بعد	يتم إعداده	تم استكماله	سنة اقتراح المشروع	ما تم انفاقه فى السنوات السابقة				
												الحالة	نقطة التصنيف								٢٠١٧/٢٠١٨	٢٠١٨/٢٠١٩	٢٠١٩/٢٠٢٠	٢٠٢٠/٢٠٢١	
٤٨	شراء ادوات انارة لزوم مركز جرجا	توريد وتركيب	٤٠,٠٠٠	جرجا	الوحدات المحلية	شركة توزيع كهرباء سوهاج	٥٥٩	—	—	٥٥٩	نعم	لا يخضع	—	—	—	—	—	—	—	٢٠١٥/٢٠١٦	٠				
٤٩	توريد وتركيب عدد ٨٨ عمود انارة	توريد وتركيب	٥٠,٠٠٠	قرى مركز جرجا	الوحدات المحلية	شركة توزيع كهرباء سوهاج	٧٥٠	—	—	٧٥٠	نعم	أ	لم يتم	—	—	—	—	—	—	٢٠١٥/٢٠١٦	٠				
اجمالى جرجا																									
٥٠	توريد ادوات ومهمات انارة	توريد وتركيب	٢٠,٠٠٠	البليتا	الوحدات المحلية	شركة توزيع كهرباء سوهاج	٢٠٠	—	—	٢٠٠	نعم	لا يخضع	—	—	—	—	—	—	—	٢٠١٥/٢٠١٦	٠				
٥١	استكمال نقل محول الحرجة قبلى	استكمال محول	٢٢,٠٠٠	عرابة ابيدوس	الوحدات المحلية	شركة توزيع كهرباء سوهاج	٥٥	—	—	٥٥	نعم	لا يخضع	—	—	—	—	—	—	—	٢٠١٥/٢٠١٦	٠				
٥٢	تغير هوائى متوسط الى كابلات ارضية بنجع خورشيد	تغير هوائى بارضى	١٥,٠٠٠	برديس	الوحدات المحلية	شركة توزيع كهرباء سوهاج	٦٥	—	—	٦٥	نعم	لا يخضع	—	—	—	—	—	—	—	٢٠١٥/٢٠١٦	٠				
٥٣	توريد ادوات ومهمات انارى اولاد عليو	توريد وتركيب	٥,٧٠٠	اولاد عليو	الوحدات المحلية	شركة الهيثم للتوريدات الكهربائية	٥٠	—	—	٥٠	نعم	لا يخضع	—	—	—	—	—	—	—	٢٠١٥/٢٠١٦	٠				
٥٤	توريد ادوات ومهمات انارى بنى حميل	توريد وتركيب	١٨,٠٠٠	بنى حميل	الوحدات المحلية	شركة الهيثم للتوريدات الكهربائية	١٠٠	—	—	١٠٠	نعم	لا يخضع	—	—	—	—	—	—	—	٢٠١٥/٢٠١٦	٠				
٥٥	شراء ادوات ومهمات انارة المدينة	توريد وتركيب	٣٠,٠٠٠	البليتا	الوحدات المحلية	شركة الهيثم للتوريدات الكهربائية	٥٠٠	—	—	٥٠٠	نعم	لا يخضع	—	—	—	—	—	—	—	٢٠١٥/٢٠١٦	٠				
اجمالى البليتا																									
٥٦	شراء ادوات ومهمات انارة	توريد وتركيب	٨,٠٠٠	السلام ٠ الكشخ)	الوحدات المحلية	شركة ب م للتوريدات الكهربائية	١١٠	—	—	١١٠	نعم	لا يخضع	—	—	—	—	—	—	—	٢٠١٥/٢٠١٦	٠				
٥٧	شراء ادوات ومهمات انارة	توريد وتركيب	٧,٠٠٠	الخيام	الوحدات المحلية	شركة الكترو الهائى للتوريدات الكهربائية	١٤٠	—	—	١٤٠	نعم	لا يخضع	—	—	—	—	—	—	—	٢٠١٥/٢٠١٦	٠				
٥٨	شراء ادوات ومهمات انارة	توريد وتركيب	١٠,٠٠٠	اولاد يحيى بحرى	الوحدات المحلية	شركة الهيثم للتوريدات الكهربائية	١٥٠	—	—	١٥٠	نعم	لا يخضع	—	—	—	—	—	—	—	٢٠١٥/٢٠١٦	٠				
٥٩	شراء ادوات ومهمات انارة	توريد وتركيب	٧,٠٠٠	اولاد سالم بحرى	الوحدات المحلية	شركة الهيثم للتوريدات الكهربائية	١٥٠	—	—	١٥٠	نعم	لا يخضع	—	—	—	—	—	—	—	٢٠١٥/٢٠١٦	٠				
٦٠	شراء وتوريد سلك مغزول وادوات ومهمات انارة	توريد وتركيب	١٠,٠٠٠	الخيام	الوحدات المحلية	شركة الهيثم للتوريدات الكهربائية	٤٤١	—	—	٤٤١	نعم	لا يخضع	—	—	—	—	—	—	—	٢٠١٥/٢٠١٦	٠				
٦١	شراء وتوريد سلك مغزول وادوات ومهمات انارة	توريد وتركيب	١٤,٠٠٠	السلام ٠ الكشخ)	الوحدات المحلية	شركة توزيع كهرباء سوهاج	٤٤١	—	—	٤٤١	نعم	لا يخضع	—	—	—	—	—	—	—	٢٠١٥/٢٠١٦	٠				
٦٢	شراء وتوريد سلك مغزول وادوات ومهمات انارة	توريد وتركيب	٣٠,٠٠٠	اولاد سالم بحرى	الوحدات المحلية	شركة توزيع كهرباء سوهاج	٤٤٢	—	—	٤٤٢	نعم	لا يخضع	—	—	—	—	—	—	—	٢٠١٥/٢٠١٦	٠				
٦٣	شراء ادوات ومهمات انارة المدينة والقرى	توريد وتركيب	٢٠,٠٠٠	دار السلام	الوحدات المحلية	شركة شبرا	٦٠٠	—	—	٦٠٠	نعم	لا يخضع	—	—	—	—	—	—	—	٢٠١٥/٢٠١٦	٠				
اجمالى دار السلام																									
٦٤	توريد وتركيب كشك كهرباء قى ٢٠ كآ نجع الساقية	توريد وتركيب	٢٤,٠٠٠	الكولا	الوحدات المحلية	شركة توزيع كهرباء سوهاج	٦٠٠	—	—	٦٠٠	نعم	أ	لم يتم	—	—	—	—	—	—	٢٠١٥/٢٠١٦	٠				
٦٥	توريد كشك كهرباء بالديابات قى ٣٠٠ ك	توريد وتركيب	١٠,٠٠٠	الحواويش	الوحدات المحلية	شركة توزيع كهرباء سوهاج	٣٢٠	—	—	٣٢٠	نعم	أ	لم يتم	—	—	—	—	—	—	٢٠١٥/٢٠١٦	٠				
٦٥	توريد عدد ٧ اعمدة لاستكمال طريق الطولحين	توريد وتركيب	٦٠,٠٠٠	اخميم	الوحدات المحلية	شركة توزيع كهرباء سوهاج	٨٠	—	—	٨٠	نعم	أ	لم يتم	—	—	—	—	—	—	٢٠١٥/٢٠١٦	٠				
٦٦	توريد مهمات انارة (لمبات موفرة) خلية كهروضونية مكونة من سلك	توريد وتركيب	٤٠,٠٠٠	اخميم	الوحدات المحلية	شركة الإتحاد للأجهزة	٥٨١	—	—	٥٨١	نعم	لا يخضع	—	—	—	—	—	—	—	٢٠١٥/٢٠١٦	٠				
٦٧	توريد لوحة لعمل غرفة للمولد بالوحدة	توريد وتركيب	٢٠,٠٠٠	اخميم	الوحدات المحلية	الشركة المصرية للسيارات	٢٥	—	—	٢٥	نعم	لا يخضع	—	—	—	—	—	—	—	٢٠١٥/٢٠١٦	٠				
اجمالى أخميم																									
٦٨	شراء معدات انارة	توريد وتركيب	٢٤,٠٠٠	حى شرق سوهاج	الوحدات المحلية	السويدى للأدوات والكابلات	٣٠٠	—	—	٣٠٠	نعم	لا يخضع	—	—	—	—	—	—	—	٢٠١٥/٢٠١٦	٠				



م	اسم المشروع	وصف المشروع	عدد المستفيدين بالآلاف نسمة	الموقع	مصدر المشروع	الجهة المنفذة	القيمة الإجمالية (بالآلاف جنية)	المصاريف السوية للتشغيل والصيانة	قرض البنك الدولي	وزارة التخطيط	مؤهل لبرنامج التممية المحلية	التقييم البيئي		أموال دولة	تبرع	شراء	نزع ملكية لم يبدأ بعد	يتم إعداده	تم استكماله	سنة اقتراح المشروع	ما تم إنفاقه في السنوات السابقة	الموعد المخطط للتنفيذ			
												الحالة	نفاة التصنيف									٢٠٢٠/٢٠٢١	٢٠١٩/٢٠٢٠	٢٠١٨/٢٠١٩	٢٠١٧/٢٠١٨
٦٩	تدعيم شبكات	توريد وتركيب	١٠,٠٠٠	حي شرق سوهاج	الوحدات المحلية	شركة توزيع كهرباء سوهاج	٤٠٠	—	—	٤٠٠	نعم	لا يخضع	—	—	—	—	—	—	—	٢٠١٥/٢٠١٦	٠	—	—	—	—
	اجمالي شرق سوهاج																								
٧٠	شراء لمبات مختلفة القدرات موفرة للطاقة	توريد وتركيب	٥,٠٠٠	حي الكوثر	الوحدات المحلية	شركة توزيع كهرباء سوهاج	٢٤	—	—	٢٤	نعم	لا يخضع	—	—	—	—	—	—	—	٢٠١٥/٢٠١٦	٠	—	—	—	—
	اجمالي الكوثر																								
٧١	مولد كهرباء وكابل للديوان العام وتدعيم شبكات للمراكز	توريد وتركيب	٢,٥٠٠	الديوان العام	الوحدات المحلية	شركة توزيع كهرباء سوهاج	٢,٥٠٠	—	—	٢,٥٠٠	نعم	أ	لم يتم	—	—	—	—	—	—	٢٠١٥/٢٠١٦	٠	—	—	—	—
٧٢	تغذية منطقة السماكين بالكهرباء والاتاة	توريد وتركيب	٤,٠٠٠	المنشأة	الوحدات المحلية	شركة توزيع كهرباء سوهاج	٢,٠٤٠	—	—	٢,٠٤٠	نعم	لا يخضع	—	—	—	—	—	—	—	٢٠١٥/٢٠١٦	٠	—	—	—	—
٧٣	انارة طريق المطار بمحوا ٢٠٠ ك ف ١ عمود ١٠٠٠+	توريد وتركيب	١٢,٠٠٠	اولاد سلامه	الوحدات المحلية	شركة توزيع كهرباء سوهاج	١,٠٢٤	—	—	١,٠٢٤	نعم	أ	لم يتم	—	—	—	—	—	—	٢٠١٥/٢٠١٦	٠	—	—	—	—
٧٤	توريد وتركيب ١٨ ك سلك مغطي بدائرة الوحدة	توريد وتركيب	١٧,٠٠٠	روافع العيساوية	الوحدات المحلية	شركة توزيع كهرباء سوهاج	١٧٨	—	—	١٧٨	نعم	لا يخضع	—	—	—	—	—	—	—	٢٠١٥/٢٠١٦	٠	—	—	—	—
٧٥	مولدات كهرباء	توريد وتركيب	٢٠,٠٠٠	المنشأة	الوحدات المحلية	شركة توزيع كهرباء سوهاج	٨٩٥	—	—	٨٩٥	نعم	أ	لم يتم	—	—	—	—	—	—	٢٠١٥/٢٠١٦	٠	—	—	—	—
٧٦	اعمدت انارة - عداد وموصلات	توريد وتركيب	٢٠,٠٠٠	المنشأة	الوحدات المحلية	شركة توزيع كهرباء سوهاج	٤١٠	—	—	٤١٠	نعم	أ	لم يتم	—	—	—	—	—	—	٢٠١٥/٢٠١٦	٠	—	—	—	—
٧٧	توريد مهمات كهرباء	توريد وتركيب	٢٠,٠٠٠	المنشأة	الوحدات المحلية	شركة توزيع كهرباء سوهاج	٤٠٤	—	—	٤٠٤	نعم	لا يخضع	—	—	—	—	—	—	—	٢٠١٥/٢٠١٦	٠	—	—	—	—
٧٨	تغيير كبل هوائي بكبل ارضي	توريد وتركيب	١٥,٠٠٠	حي مبارك - المنشأة	الوحدات المحلية	شركة توزيع كهرباء سوهاج	١٧٦	—	—	١٧٦	نعم	لا يخضع	—	—	—	—	—	—	—	٢٠١٥/٢٠١٦	٠	—	—	—	—
٧٩	توريد وتركيب ٣٠ ك سلك معزول	توريد وتركيب	١٠,٠٠٠	الدويرات	الوحدات المحلية	شركة توزيع كهرباء سوهاج	٢٦٥	—	—	٢٦٥	نعم	لا يخضع	—	—	—	—	—	—	—	٢٠١٥/٢٠١٦	٠	—	—	—	—
٨٠	توريد وتركيب ٣٠ ك سلك معزول	توريد وتركيب	١٠,٠٠٠	الرشايدة- اولاد حمزة	الوحدات المحلية	شركة توزيع كهرباء سوهاج	١٥٥	—	—	١٥٥	نعم	لا يخضع	—	—	—	—	—	—	—	٢٠١٥/٢٠١٦	٠	—	—	—	—
٨٢	توريد وتركيب عدد واحد محول كهرباء ١٠٠ ك ف ١ لانارة الطريق العام	توريد وتركيب	١٠,٠٠٠	اولاد حمزة	الوحدات المحلية	شركة توزيع كهرباء سوهاج	١٦٥	—	—	١٦٥	نعم	أ	لم يتم	—	—	—	—	—	—	٢٠١٥/٢٠١٦	٠	—	—	—	—
	الاجمالي																								
	الاجمالي العام																								



لست
الاستراتيجية العام

م.م	اسم المشروع	وصف المشروع	عدد المستفيدين بالآلاف نسمة	الموقع	مصدر المشروع	الجهة المنفذة	القيمة الاجمالية (بالآلاف جنيه)	المصاريف السوية للتشغيل والصيانة	مصادر التمويل		التقييم البيئي						استحداث الاراضي وإعادة التوسيع	ما تم إنفاقه في السنوات السابقة	الموعد المخطط للتنفيذ								
									قرض البنك الدولي	وزارة التخطيط	الحالة	النوع			الموقف				فئة التصنيف	المحلية	البرنامج	سنة اقتراح المشروع	٢٠١٧/٢٠	٢٠١٨/٢٠	٢٠١٩/٢٠	٢٠٢٠/٢٠	
												أملك	تبرع	شراء	نزع	لم يبدأ											يتم
٢١	تجميل بعض شوارع المدينة	تجميل مدينة	١٠,٠٠٠	أخميم	الوحدة المحلية	جمال سالم	٢٠٠	—	٢٠٠	نعم	أ	لم يتم	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2015/2016	٢٠١٧/٢٠	٢٠١٨/٢٠	٢٠١٩/٢٠	٢٠٢٠/٢٠	
٢٢	شراء سيارة مجهزة قلاب سعة ١٠٦ م قمامة	شراء وتوريد	٨,٠٠٠	الحواريش	الوحدة المحلية	مصنع قادر	٤٧٠	—	٤٧٠	نعم	لايخضع	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2015/2016	٢٠١٧/٢٠	٢٠١٨/٢٠	٢٠١٩/٢٠	٢٠٢٠/٢٠	
٢٣	استكمال انشاء المركز الطبي البيطري	خدمة بيطرية لمركز أخميم	١٠,٠٠٠	أخميم	الوحدة المحلية	مديرية الاسكان	١,٥٠٠	—	١,٥٠٠	نعم	ب	تم	√	—	—	—	—	—	—	—	—	2016/2017	٢٠١٧/٢٠	٢٠١٨/٢٠	٢٠١٩/٢٠	٢٠٢٠/٢٠	
		اجمالي أخميم					٣,٨٧٢	١,٥٠٠	٢٣٧٢																		
٢٤	تجميل المداخل والميادين	تجميل مدينة	٢٠,٠٠٠	طهطا	الوحدة المحلية	احمد ابو النصر للمقاولات	١٣٧	—	١٣٧	نعم	أ	لم يتم	√	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2015/2016	٢٠١٧/٢٠	٢٠١٨/٢٠	٢٠١٩/٢٠	٢٠٢٠/٢٠
٢٥	توريد لودر مفصلي	توريد وشراء	١٠,٠٠٠	طهطا	الوحدة المحلية	الهيئة العربية للتصنيع	٧٩٦	—	٧٩٦	نعم	لايخضع	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2015/2016	٢٠١٧/٢٠	٢٠١٨/٢٠	٢٠١٩/٢٠	٢٠٢٠/٢٠
٢٦	تغطية جذع من التربة الرئيسية وتوسيعها في مدخل مدينة طهطا الشمالي عند منزل كوبري طهطه الجديد	تحسين بيئة	١٠,٠٠٠	طهطا	الوحدة المحلية	الوحدة المحلية والحوالي المجتمعي	١٤,٠٠٠	—	١٤,٠٠٠	نعم	ب	جاري	√	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2016/2017	٢٠١٧/٢٠	٢٠١٨/٢٠	٢٠١٩/٢٠	٢٠٢٠/٢٠
		اجمالي طهطا					١٤,٩٣٢	١٤,٠٠٠	٩٣٢																		
٢٧	شراء لودر لحى شرق لأعمال النظافة	توريد وشراء	٥,٠٠٠	حى شرق سوهاج	الوحدة المحلية	الوحدة المحلية	٢,٤٤٠	—	٢,٤٤٠	نعم	لايخضع	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2015/2016	٢٠١٧/٢٠	٢٠١٨/٢٠	٢٠١٩/٢٠	٢٠٢٠/٢٠
٢٨	شراء عربية مكبس للقمامة	توريد وشراء	٥,٠٠٠	حى شرق سوهاج	الوحدة المحلية	الوحدة المحلية	١,١١٠	—	١,١١٠	نعم	لايخضع	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2015/2016	٢٠١٧/٢٠	٢٠١٨/٢٠	٢٠١٩/٢٠	٢٠٢٠/٢٠
٢٩	عمل عميرات لمعدات النظافة	توريد وشراء	٥,٠٠٠	حى شرق سوهاج	الوحدة المحلية	الوحدة المحلية	١٠٨	—	١٠٨	نعم	لايخضع	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2015/2016	٢٠١٧/٢٠	٢٠١٨/٢٠	٢٠١٩/٢٠	٢٠٢٠/٢٠
٣٠	بلاط وبلدورة	توريد وشراء	٥,٠٠٠	حى شرق سوهاج	الوحدة المحلية	الوحدة المحلية	٦٦	—	٦٥,٥	نعم	أ	لم يتم	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2015/2016	٢٠١٧/٢٠	٢٠١٨/٢٠	٢٠١٩/٢٠	٢٠٢٠/٢٠
٣١	توريد وتركيب بلاط	توريد وشراء	٤,٠٠٠	حى شرق	الوحدة المحلية	مقاول احمد منصور	٢٥٠	—	٢٥٠	نعم	أ	لم يتم	√	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2015/2016	٢٠١٧/٢٠	٢٠١٨/٢٠	٢٠١٩/٢٠	٢٠٢٠/٢٠
٣٢	تركيب وترميم بلاط من مسجد بلال بن رباح حتى حوض الثلاثين	توريد وشراء	٤,٠٠٠	حى شرق	الوحدة المحلية	مقاول احمد منصور	٩٩	—	٩٩	نعم	أ	لم يتم	√	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2015/2016	٢٠١٧/٢٠	٢٠١٨/٢٠	٢٠١٩/٢٠	٢٠٢٠/٢٠
		اجمالي شرق سوهاج					٤,٠٧٢	٤٠,٧٢																			
٣٣	شراء عدد ١ قلاب حمولة ٢٠ طن قمامة	توريد وشراء	٥,٠٠٠	حى غرب سوهاج	الوحدة المحلية	الوحدة المحلية	١,٣١٠	—	١,٣١٠	نعم	لايخضع	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2015/2016	٢٠١٧/٢٠	٢٠١٨/٢٠	٢٠١٩/٢٠	٢٠٢٠/٢٠
٣٤	شراء عدد ١ سيارة مكبس حمولة ١٠ طن قمامة	توريد وشراء	٥,٠٠٠	حى غرب سوهاج	الوحدة المحلية	الوحدة المحلية	١,١٢٠	—	١,١٢٠	نعم	لايخضع	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2015/2016	٢٠١٧/٢٠	٢٠١٨/٢٠	٢٠١٩/٢٠	٢٠٢٠/٢٠
٣٥	شراء عدد ١ سيارة فنتاس	توريد وشراء	٤,٠٠٠	حى غرب سوهاج	الوحدة المحلية	الوحدة المحلية	٣٤١	—	٣٤١	نعم	لايخضع	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2015/2016	٢٠١٧/٢٠	٢٠١٨/٢٠	٢٠١٩/٢٠	٢٠٢٠/٢٠
		اجمالي غرب سوهاج					٢,٧٧١	٢٧,٧١																			
٣٦	شراء لودر زاحف	توريد وشراء	٥,٠٠٠	حى الكوثر	الوحدة المحلية	الوحدة المحلية	٢,٥٠٠	—	٢,٥٠٠	نعم	لايخضع	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2015/2016	٢٠١٧/٢٠	٢٠١٨/٢٠	٢٠١٩/٢٠	٢٠٢٠/٢٠
		اجمالي الكوثر					٢,٥٠٠	٢٥,٠٠																			
٣٧	تغطية مصرف بفرازة بطول ١٥٠ م	تحسين بيئة	٤٠٠٠.٠	بناويط	الوحدة المحلية	مقاول مصطفى محمد خضيرى	٢١٣	—	٢١٣	نعم	ب	لم يتم	√	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2015/2016	٢٠١٧/٢٠	٢٠١٨/٢٠	٢٠١٩/٢٠	٢٠٢٠/٢٠
٣٨	توريد قلاب جمع قمامة سعة ١٨ م	توريد وشراء	٧,٠٠٠	المراغة	الوحدة المحلية	الهيئة العربية للتصنيع	١,٣٧٠	—	١,٣٧٠	نعم	لايخضع	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2015/2016	٢٠١٧/٢٠	٢٠١٨/٢٠	٢٠١٩/٢٠	٢٠٢٠/٢٠
٣٩	توريد سيارة قلاب ربع	توريد وشراء	٤,٠٠٠	اولاد اسماعيل	الوحدة المحلية	الهيئة العربية للتصنيع	٢١٠	—	٢١٠	نعم	لايخضع	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2015/2016	٢٠١٧/٢٠	٢٠١٨/٢٠	٢٠١٩/٢٠	٢٠٢٠/٢٠
٤٠	توريد سيارة مزودة بفنتاس	توريد وشراء	٤,٠٠٠	شندويل	الوحدة المحلية	الهيئة العربية للتصنيع	٣٦٠	—	٣٦٠	نعم	لايخضع	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2015/2016	٢٠١٧/٢٠	٢٠١٨/٢٠	٢٠١٩/٢٠	٢٠٢٠/٢٠
٤١	عمل عمرة للودر الوحدة	توريد وشراء	٢,٠٠٠	المراغة	الوحدة المحلية	مانتراك	١٩٧	—	١٩٧	نعم	لايخضع	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2015/2016	٢٠١٧/٢٠	٢٠١٨/٢٠	٢٠١٩/٢٠	٢٠٢٠/٢٠




م	اسم المشروع	وصف المشروع	عدد المستفيدين بالآلاف نسمة	الموقع	مصدر المشروع	الجهة المنفذة	القيمة الاجمالية	مصاريف التشغيل والصيانة	مصادر التمويل		موس لبرنامج التنمية المحلية للمسجد	التقييم البيئي		إستحواذ الاراضي وإعادة التسيكين						سنة اقتراح المشروع	ما تم إنفاقة فى السنوات السابقة (مليون جنيه)	الموعد المخطط للتنفيذ			
									وزارة التخطيط	قرض البنك الدولى		الحالة	فئة التصنيف	النوع			الموقف					٢٠٢٠/٢٠٢١	٢٠١٩/٢٠٢٠	٢٠١٨/٢٠١٩	٢٠١٧/٢٠١٨
														أملك دولة	شراء	نزع ملكية	لم يبدأ بعد	يتم اعداده	تم استكماله						
١	تركيب ابواش حريق	توفير مهمات الحماية المدنية وأجهزة إطفاء الحريق	٢٠٠٠٠	محافظة سوهاج	الحماية المدنية	شركة مياه الشرب والصرف الصحي	٣٠٠	—	٣٠٠	نعم	أ	لم يتم	√	—	—	—	—	٠	٠	—	—	—	—		
٢	توريد وتركيب ابواش		٥٠٠٠٠				٤٥	—	نعم	أ	لم يتم	√	—	—	—	—	—	٠	٠	—	—	—	—	—	—
٣	توريد وتركيب ابواش		٢٠٠٠٠				٩٦	—	نعم	أ	لم يتم	√	—	—	—	—	—	٠	٠	—	—	—	—	—	—
٤	توريد وتركيب ابواش		١٥٠٠٠٠				٩٦	—	نعم	أ	لم يتم	√	—	—	—	—	—	٠	٠	—	—	—	—	—	—
٥	توريد وتركيب ابواش		٥٠٠٠٠				١٠٧	—	نعم	أ	لم يتم	√	—	—	—	—	—	٠	٠	—	—	—	—	—	—
٦	توريد وتركيب ابواش		٢٠٠٠٠				١٠٤	—	نعم	أ	لم يتم	√	—	—	—	—	—	٠	٠	—	—	—	—	—	—
٧	توريد وتركيب ابواش		٦٠٠٠٠				٨٢	—	نعم	أ	لم يتم	√	—	—	—	—	—	٠	٠	—	—	—	—	—	—
٨	توريد وتركيب ابواش		٥٠٠٠٠			٦٨	—	نعم	أ	لم يتم	√	—	—	—	—	—	٠	٠	—	—	—	—	—	—	
٩	توريد وتركيب ابواش		٢٠٠٠٠			٦٢	—	نعم	أ	لم يتم	√	—	—	—	—	—	٠	٠	—	—	—	—	—	—	
١٠	صيانة ابواش الحريق بدائر مركز جرجا		٥٠٠٠٠			٣٤٥	—	نعم	لا يخضع	—	—	—	—	—	—	—	٠	٠	—	—	—	—	—	—	
١١	احلال وتجديد ابواش حريق		٢٠٠٠٠			٥٠٠	—	نعم	لا يخضع	—	—	—	—	—	—	—	٠	٠	—	—	—	—	—	—	
١٢	تجهيز وحدة الاطفاء بالسلام		١٥٠٠٠			١٠٠	—	نعم	ب	لم يتم	√	—	—	—	—	—	٠	٠	—	—	—	—	—	—	
١٣	انهاء مبني الاطفاء		١٥٠٠٠			٤١٣	—	نعم	ب	لم يتم	√	—	—	—	—	—	٠	٠	—	—	—	—	—	—	
١٤	شراء اثاث لمبني الاطفاء		٢٠٠٠٠			٥٠	—	نعم	لا يخضع	—	—	—	—	—	—	—	٠	٠	—	—	—	—	—	—	
١٥	شراء اثاث للحماية المدنية واستكمال وحدة مطافي طما وحسينة		٢٠٠٠٠			٩,٤٠٠	—	نعم	ب	لم يتم	√	—	—	—	—	—	٠	٠	—	—	—	—	—	—	
١٦	تدعيم المبلغ المخصص للمبني الاطفاء بسقفته		٢٠٠٠٠			٦٢	—	نعم	لا يخضع	—	—	—	—	—	—	—	٠	٠	—	—	—	—	—	—	
١٧	عمل ابواش حريق		١٠٠٠٠			٢٤٥	—	نعم	أ	لم يتم	√	—	—	—	—	—	٠	٠	—	—	—	—	—	—	
الاجمالي							١٢,٠٧٥		١٢,٠٧٥	١٢,٠٧٥															

لجنة
الاستثمار العام
لجنة



م	اسم المشروع	وصف المشروع	عدد المستفيدين بالآلاف نسمة	الموقع	مصدر المشروع	الجهة المنفذة	القيمة الاجمالية	مصاريف التشغيل والصيانة	مصادر التمويل		مؤهل لبرنامج التنمية المحلية للتصعيد	التقييم البيئي		استحواذ الاراضي وإعادة التسيكين					سنة اقتراح المشروع	ما تم انفاقة في السنوات السابقة	الموعد المخطط للتنفيذ					
									قرض البنك الدولى	وزارة التخطيط		فئة التصنيف	الحالة	أمولاك دولة	تبرع	شراء	نزع ملكية	النوع			تم استكمالها	الموقف				
																		لم يبدأ بعد					يتم إعداده	تم استكمالها		
٢٠٢٠/٢٠٢١	٢٠١٩/٢٠٢٠	٢٠١٨/٢٠١٩	٢٠١٧/٢٠١٨																							
١	استكمال الوحدة المحلية بأم دومة	استكمال مبنى الوحدة المحلية	١٠,٠٠٠	ام دومة	الوحدة المحلية	شركة ممدوح ذكى	٣٧			٣٧	—	نعم	ب	لم يتم	√	—	—	—	—	—	2015/2016	.				
٢	استكمال الوحدة المحلية بالمدمر	استكمال مبنى الوحدة المحلية	١٠,٠٠٠	المدر	الوحدة المحلية	بهيج عياد	٣٥٧			٣٥٧	—	نعم	ب	لم يتم	√	—	—	—	—	—	2015/2016	.				
٣	شراء عدد ٢ سيارة ربع نقل	شراء وتوريد	٨,٠٠٠	طما	الوحدة المحلية	الهيئة القومية للإنتاج الحربى	٥٠٠			٥٠٠	—	نعم	لا يخضع	—	—	—	—	—	—	2015/2016	.					
٤	توريد ادوات ومهمات انارة بقري المركز	شراء وتوريد	١٠,٠٠٠	طما	الوحدة المحلية	الهيئة القومية للإنتاج الحربى	٦٤٠			٦٤٠	—	نعم	لا يخضع	—	—	—	—	—	—	2015/2016	.					
٥	شراء اثاث للمدينة والقرى	شراء وتوريد	٢٠,٠٠٠	طما	الوحدة المحلية	شركة داي بيست للأثاث	٢٣٢			٢٣٢	—	نعم	لا يخضع	—	—	—	—	—	—	2015/2016	.					
اجمالى طما							١,٧٦٦			١,٧٦٦																
٦	انشاء تدة لمعدات الوحدة	تدة تظليل للسيارات بالوحدة	٤,٠٠٠	بناويط	الوحدة المحلية	شركة مقاولات سماح محمد هاشم	٦٢			٦٢	—	نعم	لا يخضع	—	√	—	—	—	—	2015/2016	.					
٧	توريد وتركيب كاميرات مراقبة	توريد وتركيب	٢,٠٠٠	بناويط	الوحدة المحلية	شركة سيفتى لاند	٢٠			٢٠	—	نعم	لا يخضع	—	—	—	—	—	—	2015/2016	.					
٨	توريد وتركيب كاميرات مراقبة	توريد وتركيب	٢,٠٠٠	الغريزات	الوحدة المحلية	شركة سيفتى لاند	٢٠			٢٠	—	نعم	لا يخضع	—	—	—	—	—	—	2015/2016	.					
٩	توريد وتركيب كاميرات مراقبة	توريد وتركيب	٢,٠٠٠	اولاد اسماعيل	الوحدة المحلية	شركة سيفتى لاند	٢٠			٢٠	—	نعم	لا يخضع	—	—	—	—	—	—	2015/2016	.					
١٠	توريد عدد ١ ماكينة تصوير للوحدة المحلية	توريد وشراء	٢,٠٠٠	المراغة	الوحدة المحلية	شركة سيفتى لاند	١٤			١٤	—	نعم	لا يخضع	—	—	—	—	—	—	2015/2016	.					
١١	توريد عدد ٩ جهاز حاسب و ٦ طابعة للوحدة المحلية	توريد وشراء	٤,٠٠٠	المراغة والغريزات	الوحدة المحلية	شركة سيفتى لاند	٨١			٨١	—	نعم	لا يخضع	—	—	—	—	—	—	2015/2016	.					
اجمالى المراغة							٢١٧			٢١٧																
١٢	مصرفوات نشر و اعلان بجريدة الجمهورية	نشر و اعلان	١٠,٠٠٠	مركز سوهاج	الوحدة المحلية	جريدة الجمهورية	٩			٩	—	نعم	لا يخضع	—	—	—	—	—	—	2015/2016	.					
١٣	صيانة اسلاك الإذاعة المحلية	صيانة	١٠,٠٠٠	مركز سوهاج	الوحدة المحلية	شركة المروة	٣٠			٣٠	—	نعم	لا يخضع	—	—	—	—	—	—	2015/2016	.					
١٤	شراء سيارة كابينة	شراء	٥,٠٠٠	مركز سوهاج	الوحدة المحلية	الإنتاج الحربى	٤٢٠			٤٢٠	—	نعم	لا يخضع	—	—	—	—	—	—	2015/2016	.					
١٥	عمل مظلات للحملة	مظلة للوحدة	٥,٠٠٠	مركز سوهاج	الوحدة المحلية	مركز صيانة	٥٤			٥٤	—	نعم	لا يخضع	—	—	—	—	—	—	2015/2016	.					
١٦	مستلزمات للوحدات	مستلزمات للوحدات	٢٠,٠٠٠	قرى سوهاج	الوحدة المحلية	ميديا تك	١٠٠			١٠٠	—	نعم	لا يخضع	—	—	—	—	—	—	2015/2016	.					
١٧	انشاء سور مطاحن ادفا	عملية انشائية	١٠,٠٠٠	ادفا	الوحدة المحلية	احمد محمود	٢٦٠			٢٦٠	—	نعم	لا يخضع	—	√	—	—	—	—	2015/2016	.					
١٨	انشاء سور للوحدة المحلية	عملية انشائية	٨,٠٠٠	الصلعا	الوحدة المحلية	شركة صلاح يوسف	٢٣٠			٢٣٠	—	نعم	لا يخضع	—	√	—	—	—	—							
١٩	انشاء سور لوحدة الروافع	عملية انشائية	٧,٠٠٠	روافع القصير	الوحدة المحلية	شركة صلاح يوسف	١٤٥			١٤٥	—	نعم	لا يخضع	—	√	—	—	—	—	2015/2016	.					
٢٠	عمل مظلات للسيارات	مظلة للوحدة	٧,٠٠٠	جزيرة شندويل	الوحدة المحلية	مركز الصيانة	٥٠			٥٠	—	نعم	لا يخضع	—	—	—	—	—	—	2015/2016	.					
٢١	ترميم مبنى الوحدة	ترميم مباني	١,٠٠٠	بندار	الوحدة المحلية	شركة محمد عبد الشافى	٢٥			٢٥	—	نعم	لا يخضع	—	—	—	—	—	—	2015/2016	.					
٢٢	عمل مظلات للحملة	مظلة للوحدة	٧,٠٠٠	جزيرة شندويل	الوحدة المحلية	مركز الصيانة	٦٦			٦٦	—	نعم	لا يخضع	—	—	—	—	—	—							

لجنة التقييم
٢٠١٦/٢٠١٧
١٥/١٠/٢٠١٦



م	اسم المشروع	وصف المشروع	عدد المستفيدين بالآلاف نسمة	الموقع	مصدر المشروع	الجهة المنفذة	القيمة الاجمالية	مصاريف التشغيل والصيانة	مصادر التمويل		مؤهل لبرنامج التنمية المحلية للمصعد	التقييم البيئي		إستحداث الاراضي وإعادة التسيكين							سنة اقتراح المشروع	ما تم الانفاقه في السنوات السابقة	الموعد المخطط للتنفيذ				
									قرض البنك الدولى	وزارة التخطيط		الحالة	الفئة التصنيف	النوع				الموقف					٢٠٢٠/٢٠٢١	٢٠١٩/٢٠٢٠	٢٠١٨/٢٠١٩	٢٠١٧/٢٠١٨	
														أماك دولة	تبرع	شراء	نزع ملكية	لم يبدأ بعد	يتم إعداده	تم استكماله							
٢٣	استكمال سور الوحدة	استكمال مبنى السور	٧,٠٠٠	عرابة ابوالذهب	الوحدة المحلية	جمال سالم	١٥٠			١٥٠	نعم	لا يخضع	-	✓	-	-	-	-	-	-	2015/2016	.					
٢٤	استكمال اثاث للوحدة المحلية	شراء اثاث	٥,٠٠٠	مدينة سوهاج	الوحدة المحلية	شركة الشروق للتوريدات	٦٠			٦٠	نعم	لا يخضع	-	-	-	-	-	-	-	-	2015/2016	.					
٢٥	استكمال مبنى مخازن الوحدة المحلية	استكمال مبنى	٥,٠٠٠	مدينة سوهاج	الوحدة المحلية	شركة الفهد للمقاولات	٢٠٠			٢٠٠	نعم	ب	-	✓	-	-	-	-	-	-	2015/2016	.					
	اجمالى مركز سوهاج																										
٢٦	توريد وتركيب كاميرات رصد مرئى	توريد وتركيب	٢,٠٠٠	مركز المنشاه وقراه	الوحدة المحلية	شركة البراء للتوريدات	٦٠			٦٠	نعم	لا يخضع	-	-	-	-	-	-	-	-	2015/2016	.					
٢٧	استكمال البديروم الخاص بالوحدة والمخازن	استكمال البديروم	٢٠,٠٠٠	الدويرات	الوحدة المحلية	مقاول محمد صابر عثمان	٢١٢			٢١٢	نعم	ب	لم يتم	✓	-	-	-	-	-	-	2015/2016	.					
٢٨	عمل تئدة لموقف اولاد حمزة	تئدة للوحدة	٢٠,٠٠٠	اولاد حمزة	الوحدة المحلية	شركة الفهد للتوريدات	١٧٠			١٧٠	نعم	لا يخضع	-	-	-	-	-	-	-	-	2015/2016	.					
٢٩	عمل عمرة جسيمة لباك لودر الوحدة	صيانة لودر	٤,٠٠٠	اولاد حمزة	الوحدة المحلية	شركة ماتترك	١٠٠			١٠٠	نعم	لا يخضع	-	-	-	-	-	-	-	-	2015/2016	.					
٣٠	احلال وتجديد الإذاعة المحلية	احلال وتجديد	٢٠,٠٠٠	اولاد حمزة	الوحدة المحلية	عصمت خلف ابو ضيف	٧٠			٧٠	نعم	لا يخضع	-	✓	-	-	-	-	-	-	.						
٣١	توريد وتركيب اذاعة محلية	توريد وشراء	٤,٠٠٠	روافع العيساوية	الوحدة المحلية	عصمت خلف ابو ضيف	١٥٤			١٥٤	نعم	لا يخضع	-	-	-	-	-	-	-	-	2015/2016	.					
٣٢	استكمال المبنى الإدارى	استكمال المبنى	٥,٠٠٠	روافع العيساوية	الوحدة المحلية	محمد زرزور	٤٠٠			٤٠٠	نعم	لا يخضع	-	✓	-	-	-	-	-	-	.						
٣٣	استكمال مبنى الحملة الميكانيكة	استكمال المبنى	٢٠,٠٠٠	اولاد سلامة	الوحدة المحلية	محمد زرزور	١١٠			١١٠	نعم	لا يخضع	-	✓	-	-	-	-	-	-	2015/2016	.					
٣٤	استكمال الإذاعة المحلية	استكمال المبنى	٢٠,٠٠٠	اولاد سلامة	الوحدة المحلية	عصمت خلف ابو ضيف	٩٢			٩٢	نعم	لا يخضع	-	✓	-	-	-	-	-	-	2015/2016	.					
٣٥	استكمال الإذاعة المحلية	استكمال المبنى	٢٠,٠٠٠	الزوك الغربية	الوحدة المحلية	عصمت خلف ابو ضيف	٤٠			٤٠	نعم	لا يخضع	-	✓	-	-	-	-	-	-	2015/2016	.					
	اجمالى المنشأة																										
٣٦	شراء اثاث لزوم المركز التكنولوجى	استكمال المبنى	٢٠,٠٠٠	مدينة جرجا	الوحدة المحلية	الوحدة المحلية	٥٠			٥٠	نعم	لا يخضع	-	-	-	-	-	-	-	-	2015/2016	.					
٣٧	استكمال عملية احلال وتجديد الوحدة المحلية المجاورة	استكمال المبنى	١٠,٠٠٠	المجايرة	الوحدة المحلية	الوحدة المحلية	١٥٠			١٥٠	نعم	ب	لم يتم	✓	-	-	-	-	-	-	2015/2016	.					
٣٨	شراء لزوم الوحدة المحلية	شراء	١٠,٠٠٠	المجايرة	الوحدة المحلية	الوحدة المحلية	٥٠			٥٠	نعم	لا يخضع	-	-	-	-	-	-	-	-	2015/2016	.					
	اجمالى جرجا																										
٣٩	تئدة للحملة الميكانيكية	عمل تئدة	١٠,٠٠٠	بنى حميل	الوحدة المحلية	سعودي سليم	١٠٠			١٠٠	نعم	لا يخضع	-	✓	-	-	-	-	-	-	2015/2016	.					
٤٠	تركيب كميرات للحملة الميكانيكية والجراش	تركيب كاميرات	١٠,٠٠٠	البلينا	الوحدة المحلية	الاتاج الحربي	١٥٠			١٥٠	نعم	لا يخضع	-	✓	-	-	-	-	-	-	2015/2016	.					
٤١	استكمال وتطوير الوحدة المحلية	تطوير الوحدة المحلية	١٠,٠٠٠	بنى حميل	الوحدة المحلية	سعودي سليم	١٦٠			١٦٠	نعم	ب	لم يتم	✓	-	-	-	-	-	-	2015/2016	.					
٤٢	شراء اثاث بالوحدة المحلية	تطوير الوحدة المحلية	١٠,٠٠٠	بنى حميل	الوحدة المحلية	الوحدة المحلية	١٠٠			١٠٠	نعم	ب	لم يتم	✓	-	-	-	-	-	-	2015/2016	.					
٤٣	استكمال اعمال المبنى الملحق	استكمال المبنى	٢٠,٠٠٠	البلينا	الوحدة المحلية	الجمعية التعاونية للانتاج والتعبير	١,٠٠٠			١,٠٠٠	نعم	ب	لم يتم	✓	-	-	-	-	-	-	2015/2016	.					
	تطوير مستشفى بنى حميل - حميات البلينا	تحسين خدمات صحية وبيئة	٣٠,٠٠٠	بنى حميل	الوحدة المحلية والحوار المجتمعى	مديرية الإسكان والصحة	٣,٨٠٠		٣٨٠٠		نعم	ب	جاري	✓	-	-	-	-	-	-	2015/2016	.					
	اجمالى البلينا																										

م.أ	اسم المشروع	وصف المشروع	عدد المستفيدين بالآلاف نسمة	الموقع	مصدر المشروع	الجهة المنفذة	القيمة الاجمالية	مصاريف التشغيل والصيانة	مصادر التمويل		مؤهل لبرنامج التنمية المحلية للمصعيد	التقييم البيئي		إستحداث الاراضي وإعادة التسيكين						سنة اقتراح المشروع	ما تم انفاقه في السنوات السابقة	الموعد المخطط للتنفيذ				
									قرض البنك الدولى	وزارة التخطيط		الحالة	فئة التصنيف	أموال دولة	تبرع	شراء	نزع ملكية	لم يبدأ بعد	يتم إعداده			تم استكماله	الموقف			
٤٤	احلال وتجديد قاعة الاجتماعات بالوحد	احلال وتجديد	١٠,٠٠٠	الخيام	الوحدة المحلية	المقاول فتحي عطية علي	٢٠٥		—	٢٠٥	نعم	لا يخضع	—	—	—	—	—	—	—	—	—	٢٠١٦/2015	٢٠١٨/٢٠١٦	٢٠١٩/٢٠١٨	٢٠٢٠/٢٠١٩	٢٠٢١/٢٠٢٠
	اجمالى دار السلام																									
٤٥	انشاء مقر جديد للوحدة المحلية باخميم	انشاء مباني	٢,٠٠٠	أخميم	الوحدة المحلية	الخدمة الوطنية	٢,٣٥٠		—	٢,٣٥٠	نعم	ب	لم يتم	√	—	—	—	—	—	—	—	٢٠١٦/2015				
٤٦	انشاء واستكمال مبني مخازن مكون من طابقين بالكولة	انشاء مباني	٢,٠٠٠	الكولة	الوحدة المحلية	مقاول	٤٠٠		—	٤٠٠	نعم	ب	لم يتم	√	—	—	—	—	—	—	—	٢٠١٦/2015				
٤٧	اعادة وتأهيل الدور الاول العلوي بمبني الوحدة بنيدة	تأهيل مبني	١,٠٠٠	بنيدة	الوحدة المحلية	جمال سالم	٦٠		—	٦٠	نعم	ب	لم يتم	√	—	—	—	—	—	—	—	٢٠١٦/2015				
٤٨	شراء اثاث وتجهيز بالوحدة	شراء اثاث	١,٠٠٠	أخميم	الوحدة المحلية	شركة توريدات	٥٠		—	٥٠	نعم	لا يخضع	—	—	—	—	—	—	—	—	—	٢٠١٦/2015				
٤٩	توريد موتوسيكلات	شراء وتوريد	١,٠٠٠	أخميم	الوحدة المحلية	شركة البراق للتوريدات الحكومية	٤٧		—	٤٧	نعم	لا يخضع	—	—	—	—	—	—	—	—	—	٢٠١٦/2015				
	اجمالى أخميم																									
٥٠	عمل جسات للمقر الإداري للوحدة المحلية	عمل جسات	١,٠٠٠	سفلاق	الوحدة المحلية	مكتب يثرب للتصميمات الهندسية	١٢		—	١٢	نعم	لا يخضع	—	—	—	—	—	—	—	—	—	٢٠١٦/2015				
٥١	انشاء مظلة للحملة الميكانيكية	انشاء مظلة	١,٠٠٠	الجلابية	الوحدة المحلية	طارق السيد محمد	١٠٠		—	١٠٠	نعم	لا يخضع	—	—	—	—	—	—	—	—	—	٢٠١٦/2015				
٥٢	توريد اثاث للوحدة	شراءاثاث	١,٠٠٠	سافلثة	الوحدة المحلية	الشروق للتوريدات الحكومية	٥٠		—	٥٠	نعم	لا يخضع	—	—	—	—	—	—	—	—	—	٢٠١٦/2015				
٥٣	استكمال الاذاعة المحلية	استكمال اذاعة	١,٠٠٠	سفلاق	الوحدة المحلية	السيد محمد محمد	٥٠		—	٥٠	نعم	لا يخضع	—	√	—	—	—	—	—	—	—	٢٠١٦/2015				
٥٤	الاعلان عن مشروعات الخطة	مصرفوات اعلان	١٠,٠٠٠	سافلثة	الوحدة المحلية	دار التحرير للطبع والنشر	١٠		—	١٠	نعم	لا يخضع	—	—	—	—	—	—	—	—	—	٢٠١٦/2015				
	اجمالى سافلثة																									
٥٥	ترميم داخل الحملة الميكانيكية بالحي	ترميم مباني	٢٠,٠٠٠	حي شرق	الوحدة المحلية	الوحدة المحلية	٨		—	٨	نعم	لا يخضع	—	√	—	—	—	—	—	—	—	٢٠١٦/2015				
٥٦	ترميم داخل الحملة الميكانيكية بالحي	ترميم مباني	٢,٠٠٠	حي شرق	الوحدة المحلية	الوحدة المحلية	٤٠		—	٤٠	نعم	لا يخضع	—	√	—	—	—	—	—	—	—	٢٠١٦/2015				
	اجمالى حب شرق سوهاج																									
٥٧	شراء اثاث لزوم الديوان العام	شراء اثاث	٢,٠٠٠	الديوان العام	الشنون الإدارية	المشتريات	٢٣٤		—	٢٣٤	نعم	لا يخضع	—	—	—	—	—	—	—	—	—	٢٠١٦/2015				
	اجمالى الديوان العام																									
	إجمالي برنامج دعم الوحدات المحلية																									
							١٤,٥٧١		٣٨٠٠	١٠,٧٧١																

استكمال العام

لجنة

١٤٨٠



Handwritten signature in blue ink, possibly reading "Said", with a blue diagonal line crossing through it.

م	اسم المشروع	القيمة الاجمالية	المصاريف السنوية للتشغيل والصيانة	مصادر التمويل		مؤهل لبرنامج التنمية المحلية للصعيد	التقييم البيئي		استحواذ الاراضي وإعادة التسيكين						سنة اقتراح المشروع	ما تم انفاقه في السنوات السابقة (مليون جنيه)	الموعد المخطط للتنفيذ				اسمة الجدوى للمشروع		نوعية المشروع		
									النوع			الموقف													
									املاك دولة	تبرع	شراء	نزع ملكية	لم يبدأ بعد	يتم إعداده											
2020/2021	2019/2020	2018/2019	2017/2018	الجهة المعدة	موقف الاعداد	شركة مياه الشرب والصرف الصحي	جديد	جديد	جاري	ب	نعم	لا يخضع	√	—	—	—	—	—	—	تم	تم	شركة مياه الشرب والصرف الصحي	جديد	جديد	
1	مشروع الصرف الصحي لقرية الكوامل بحري واولاد غريب سوهاج	3,760		٣,٧٦٠		نعم	ب	جاري	√	—	—	—	—	—	—	2016/2017					تم	شركة مياه الشرب والصرف الصحي	جديد	جديد	
2	مشروع الصرف الصحي لقرية الهجارسه	2,398		٢,٣٩٨		نعم	ب	جاري	√	—	—	—	—	—	—	2016/2017					تم	شركة مياه الشرب والصرف الصحي	جديد	جديد	
3	الأعمال المطلوبة لمشروع معالجة الصرف الصحي بقرية الهجارسه	49,295		٤٩,٢٩٥		نعم	ب	جاري	√	—	—	—	—	—	—	2016/2017					تم	شركة مياه الشرب والصرف الصحي	جديد	جديد	
4	استكمال صرف صحي بقرية عراية ابو دهب	22,092		٢٢,٠٩٢		نعم	ب	جاري	√	—	—	—	—	—	—	2016/2017					تم	شركة مياه الشرب والصرف الصحي	جديد	جديد	
5	العمالة المطلوبة لمشروع معالجة الصرف الصحي بقرية ابو دهب	65,290		٦٥,٢٩٠		نعم	ب	لا يخضع	—	—	—	—	—	—	—	2016/2017					تم	شركة مياه الشرب والصرف الصحي	جديد	جديد	
6	استكمال معالجة الصرف الصحي بقرية القراقرة والقيصان اولاد عزاز سوهاج	26,864		٢٦,٨٦٤		نعم	ب	جاري	√	—	—	—	—	—	—	2016/2017					تم	شركة مياه الشرب والصرف الصحي	جديد	جديد	
7	مشروع الصرف الصحي بقرية الوقده المراغة	19,845		١٩,٨٤٥		نعم	ب	جاري	√	—	—	—	—	—	—	2016/2017					تم	شركة مياه الشرب والصرف الصحي	جديد	جديد	
8	استكمال الصرف الصحي لقرية عراية ابو عزيز	24,527		٢٤,٥٢٧		نعم	ب	جاري	√	—	—	—	—	—	—	2016/2017					تم	شركة مياه الشرب والصرف الصحي	جديد	جديد	
9	استكمال الصرف الصحي لقرية البطاخ	25,643		٢٥,٦٤٣		نعم	ب	جاري	√	—	—	—	—	—	—	2016/2017					تم	شركة مياه الشرب والصرف الصحي	جديد	جديد	
10	استكمال اعمال محطة المعالجة والصرف الصحي لقرية الغريزات	65,944		٦٥,٩٤٤		نعم	ب	جاري	√	—	—	—	—	—	—	2016/2017					تم	شركة مياه الشرب والصرف الصحي	جديد	جديد	
11	استكمال اعمال الصرف الصحي لقرية الغريزات	52,585		٥٢,٥٨٥		نعم	ب	جاري	√	—	—	—	—	—	—	2016/2017					تم	شركة مياه الشرب والصرف الصحي	جديد	جديد	
12	تنفيذ خط طرد مياة من محطة مياة الجوازات بطول ١٠٥ كم الي الحويطي	٣,٢٤٨		٣,٢٤٨		نعم	ب	جاري	√	—	—	—	—	—	—	2016/2017					تم	شركة مياه الشرب والصرف الصحي	جديد	جديد	
13	تنفيذ محطة مياة سعد ابو السعود عدد ٢ بير بالاضاة الي خط طرد ٤ كم	٢٢,٠٠٠		٢٢,٠٠٠		نعم	ب	جاري	√	—	—	—	—	—	—	2016/2017					تم	شركة مياه الشرب والصرف الصحي	جديد	جديد	
14	تنفيذ مشروعات توصيل المياة للمناطق المحومة علي مستوى المحافظة باجمالي اطوال ١٢٧٨٥٩ طولي	١٨,٧٠٩		١٨,٧٠٩		نعم	ب	جاري	√	—	—	—	—	—	—	2016/2017					تم	شركة مياه الشرب والصرف الصحي	جديد	جديد	
الأجمالي		٤٠٢,٢٠٠		٤٠٢,٢٠٠																					



لستأمر
استكمال
المشروع

م	اسم المشروع	وصف المشروع	عدد المستفيدين بالآلاف نسمة	الموقع	مصدر المشروع	الجهة المنفذة	القيمة الاجمالية	المصاريف السنوية للتشغيل والصيانة	مصادر التمويل		مؤهل لبرنامج التنمية المحلية للصعيد	التقييم البيئي		إستحواذ الاراضي وإعادة التسيكين						ما تم انفاقه في سنوات المشروع السابقة	
									قرض البنك الدولي	وزارة التخطيط		الحالة	فئة التصنيف	النوع							
														املاك دولة	تبرع	شراء	نزع ملكية	لم يبدأ بعد	يتم إنجازه		تم استكمال ه
٢٠٢٠/٢٠٢١	٢٠١٩/٢٠٢٠	٢٠١٨/٢٠١٩	٢٠١٧/٢٠١٨																		
١	تطوير المنطقة الأثرية والسياحية لمعبد اتريس بنجع الشيخ حمد	تطوير منطقة اتريس لجذب السياحة	٣٥٠٠٠	مركز سوهاج	الوحدة المحلية والحوار المجتمعي	وزارة الإسكان مع وزارة الآثار	٥,٠٠٠		٥,٠٠٠	—	نعم	ب	جاري	✓	—	—	—	—	—	٠	2016/2017
٢	تطوير المنطقة الأثرية بالحواريش وفتحها للزائرين	دعم السياحة وتوفير فرص عمل	١٥٠٠٠	أخميم - الحواريش	الوحدة المحلية والحوار المجتمعي	وزارة الإسكان مع وزارة الآثار	١٠,٠٠٠		١٠,٠٠٠	—	نعم	ب	جاري	✓	—	—	—	—	—	٠	2016/2017
	الإجمالي						١٥,٠٠٠		١٥,٠٠٠												

لست
١٠ أكتوبر ٢٠١٦

