جمهورية مصر العربية
برنامج التنمية المحلية
برنامج التنمية المحلية
لصعيد مصر

تقرير المتابعة ٢ - خطة المرحلة الأولى- المكتب التنسيقي

محافظة ....
خطة عام 2018-2017
مصدر التمويل قرض البنك الدولي

نسبة الإنجاز الكلية ....
تقرير شهر/ سنة 2018/12/15 ....
إعتماد ....

موقف مشروعات خطة المرحلة الاولى ٢٠١٨/٢٠١٧ لبرنامج تنمية صعيد مصر

م	اسم المشروع	عدد المستفيدين	تكلفة المشروع التقديرية (جنية)	تاريخ التعاقد	قيمة التعاقد (جنية)	تاريخ استلام الموقع	تاريخ بدء الأعمال	تاريخ نهو الأعمال	مدة التنفيذ	نسبة الإنجاز الفعلي %	نسبة ما تم صرفه %	ملاحظات	الاشتراطات البيئية والمجتمعية	وصف الأعمال
١	العوامر – بيت داوود	١,٠٠٠,٠٠٠.٠٠	٢٤,٤٦٤,٥٠٠.٠٠	٢٥/٠٦/٢٠١٨	٢٨٧٤٤٣٧٥	٢٠١٨/٠٧/٠٢	٢٠١٨/٠٧/٠٢	٢٠١٩/٠١/٣٠	١٧٩ يوم	٩٩	٩٩.٩٦	تم الانتهاء من الاعمال ولم يتم التسليم الابتدائى	مطبقة	توسعة واعادة رصف الطريق
٢	الشيخ حمد - اتريبس	٢٥٠,٠٠٠.٠٠	١٨,٣٤٠,٠٠٠.٠٠	٢٦/٠٦/٢٠١٨	١١٦٥٨٠٠٠	٢٠١٨/٠٧/٠٨	٢٠١٨/٠٧/٠٨	٢٠١٩/٠٣/٢٠	١٧٩ يوم	١٧	٢٤		مطبقة	توسعة واعادة رصف الطريق
٣	مشروعات المحافظة	٥٢,٠٠٠.٠٠	١٢,٣٣٢,٠٠٠.٠٠	٢٦/٠٦/٢٠١٨	٩٩٠٤٣٧٥	٢٠١٨/٠٧/٠٢	٢٠١٨/٠٧/٠٢	٢٠١٩/٠١/٣٠	١٧٩ يوم	٨٧	٩٨	تم الانتهاء من الاعمال ولم يتم التسليم الابتدائى	مطبقة	توسعة واعادة رصف الطريق
٤	المنطقة الصناعية بغرب طهطا	١٠٠,٠٠٠.٠٠	٨,٠٥٥,٥٠٠.٠٠	٢٦/٠٦/٢٠١٨	٨٥٨٥٠٠٠	٢٠١٨/٠٧/٠٢	٢٠١٨/٠٧/٠٢	٢٠١٩/٠١/٠٢	خمسة شهور	٨٥	٨٧.٤٥	تم الانتهاء من الاعمال ولم يتم التسليم الابتدائى	مطبقة	توسعة واعادة رصف الطريق
٥	مفارق الشيخ عمار- الشيخ عمار	١٠٠,٠٠٠.٠٠	٥,٩٤٩,٥٠٠.٠٠	٢٤/٠٦/٢٠١٨	٦٦١٤٣٧٥	٢٠١٨/٠٦/٢٤	٢٠١٨/٠٦/٢٤	٢٠١٨/١٢/٢٤	خمسة شهور	٩٩	٩٩.٨٥	تم الاستلام الابتدائى بتاريخ ٢٠١٨/٩/٣	مطبقة	توسعة واعادة رصف الطريق
٦	طريق طما – طهطا	٤٠٠,٠٠٠.٠٠	١٦,٨٦٥,٠٠٠.٠٠	٢٦/٠٦/٢٠١٨	١٦١٨٨٧٥٠	٢٠١٨/٠٧/٠٥	٢٠١٨/٠٧/٠٥	٢٠١٩/٠٢/٠١	١٧٩ يوم	٧٥	٧٨.٢٢		مطبقة	توسعة واعادة رصف الطريق
٧														
	اجمالى مشروعات	٠.٠٠	٨٦,٠٠٦,٥٠٠.٠٠		٨١,٦٩٤,٨٧٥.٠٠					%٧٧.٠٠	%٨١.٢٥			

مدير التخطيط

المدير العام
مهندس/ زكريا احمد مصطفى